

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

5/12/2014

Д/д	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн /сая төгрөг/	Мэдээлэл							
				Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн	Мэдэгдэл явуулсан	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Нийт	6,475.4	6,022,122,230.0						75%		2,998,452,711.0
31	2012 оны төсвийн тодотгол	1,699.5	1,577,501,669.0						69%		2,022,839,631.0
4	БҮРЭН ДУУССАН	346.0	326,701,086.0						100%		235,901,887.0
1	Ганц худгийн амны үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөв /2.2 км/	60.0	57,900,000.0	СБД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.13	"Монхидро констракшн" ХХК	2013.03.21 2013.10.24	100%	БХТ-рүү 2013.12.16-ны өдөр магадлал хийлгүүлэхээр өгсөн. Төсвийг анх хуваарьлагдсан эхлэлт нь газраар яасанаас дахин томилгоо хийгдсэнээс хяналт баталгаажуулалтын ажил удашираад байна. Иж бүрэн ажлын зураг төсөв хүлээн авсан.	46,320,000.0
2	7-н буудал гэр хорооллын бохир усны гол шугамын зураг төсөв боловсруулах, орбит гэр хорооллын бохир усны гол шугамын зураг төсөв боловсруулах	140.0	129,893,122.0	ЧД	2013.10.23 2013.11.06	2013.11.0	Хайдро дизайн ххк	2013.11.18 2014.02.25	100%	Ажлын зураг төсвийг боловсруулж дуусган. 2014.03.18-нд БХТ-д өгсөн эхлэлтэй томилогдож хийгдэж байна. Орбит гэр хорооллын газрын захирамж нь 2014.03.17-нд гарсан зураг ЕТ-нөөс орбит зураг дээр виз авч байна. <b>4-р сар:</b> Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт бичигдэж байна. Магадлалын дүгнэлтийг баталгаажуулж өгөх тухай албан бичиг 2014.04.11-нд явуулсан. 2014.04.23-нд БХТ-с авсан олшруулж 2014.04.29-нд манай газарт хүлээлгэн өгсөн.	103,914,498.0
3	Эүүн Сэлбийн ф500мм-ийн коллектор 0,5км, БСД-н 4-р хороо, 72-р дэлгүүр орчмын гол цуглуулах бохир усны шугамыг ф200мм-ф350мм болгон өргөтгөн шинэчлэх ажлын зураг төсөв боловсруулах	56.0	50,917,964.0	БСД	2013.10.23 2013.11.06	2013.11.0	Сивил инженеринг консалтинг ХХК	2013.11.19 2014.03.20	100%	<b>72-р дэлгүүр орчмын гол цуглуулах бохир усны шугамыг ф200мм-ф350мм болгон өргөтгөн шинэчлэх ажлын зураг төсөв</b> - Трассын дагуу газраар гүйцэтгэгч НЕТГ, УСУГ-аас хариуцсан инженерийн хамт явж трассыг сонгосон. Геологийн судалгаа дүгнэлт хийгдэж дууссан. 2014.02.10-нд техникийн нөхцөл нь гарсны дагуу 2014.02.13-нд БХТ-өөр магадлал хийлгэн хүлээн авсан. <b>Эүүн Сэлбийн ф500мм-ийн коллектор 0,5км</b> -Ажлын зураг төсөв дууссан боловч НАЗГ-аас виз өгөхийг хүлээгдэж байна. Ажлын ач холбогдолын талаар тайлбар өгөхийг хүссэн албан бичиг НАЗГ-аас УСУГ-т үргүүлсэн. УСУГ-аас тайлбар албан бичиг ирсний дагуу НАЗГ-аас зурагт виз 2014.03.30-нд олгосон. БХТ-д магадлал хийлгүүлэхээр 2014.04.01-нд өгсөн. <b>4-р сар:</b> Ерөнхий дүгнэлт гаргаж өгөх албан бичгийг 2014.04.11-нд БХТ-д өгсөн. 2014.04.25-нд БХТ-с авч байна. Олшруулж 2014.04.28-нд манай газарт хүлээлгэн өгсөн.	15,275,389.0
4	Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо Эрдэнэтөлгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, хөрсний усны түвшин доошлуулах шугам шинээр барих ажлын зураг төсөв	90.0	87,990,000.0	БСД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.13	"Монхидро констракшн" ХХК	2013.04.01 2013.09.01 2013.12.25	100%	Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж дууссан, зрх бүхий байгууллагуудтай зөвшилцөж виз авсан бөгөөд магадлал хийлгүүлэхээр 2014.02.07-ны өдөр БХТ-д өгсөн. Магадлалын Ерөнхий дүгнэлт гарах дутуу байна. Эүүн трассын газрын захирамж баталгаажих шатандаа байна. <b>4-р сар:</b> Газрын захирамж гарсны дараа магадлалын нэгдсэн дүгнэлт албаан гаргаар хүлээгдэж байна. Иж бүрэн ажлын зураг төсөв хүлээн авсан.	70,392,000.0
27	ХЭРЭГЖИЖ БУЙ	1,639.5	1,519,601,669.0						67%		658,839,877.0
1	Наркологийн төвийн барилгын зураг төсөв /БГД 120 ортой/	180.0	175,000,000.0	БГД	2013.06.17 2013.06.18	2013.06.20	"ОСИБ-3Т" ХХК	2013.07.02 2013.10.08 2014.02.15	88%	Эскиз зураг НЕТГ-т батлуулхаар өгсөн боловч зураг төсөлд өөрчлөлт оруулаар буцаасан. Наркологийн төв, ЭМЯ, БГД-н Газрын албанаас НЕТГ-т газрын болон барилгын асуудалтай холбогдолтой албан тоотуудыг хүргүүлсэнээр 2013.10.04-нд батлагдсаны дагуу ажлын зургийг эхлүүлээд байна. Онцгой байдлын ерөнхий газраар хянагдаж дууссаны дагуу БХТ-д магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулаар 2014.02.13-нд онлайнаар хандаад байна. <b>3-р сар:</b> Барилгын зурагт эхлэлтэй хийгдсэн. Дулаан, цахилгааны техникийн нөхцөл албаан гарсан үед ерөнхий дүгнэлтэнд өгөхөөр хүлээгдэж байна. 2014.03.25-нд Дулаан цахилгааны техникийн нөхцөл гарсны дагуу гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төсвийг эхлүүлээд байна. <b>4-р сар:</b> Олгогдсон техникийн нөхцөлийн дагуу хийгдсэн гадна шугам сүлжээний зургийг зөвшилцөн баталгаажуулах шатандаа явж байна.	122,500,000.0
2	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 640 суудалтай /СХД 25-р хороо/	40.0	38,000,000.0	СХД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Актас" ХХК	2013.05.13 2013.08.15 2014.03.10	85%	НЗД 2012.01.31-А/52 тоот захирамжаар 0.0675 м2 газартай олгосон талбай дээр батлахгүй байгаа 2013.08.12-3/1824 СХДГА-д газрын асуудлыг шийдвэрлэх тухай хандсан. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013.09.09-ны өдрийн 365 дугаар захирамжаар, 25-р хороо хуучинаар Дэлхийн зөнгийн хашаанд 1,0 га газрыг Ерөнхий боловсролын сургуулийн зориулалтаар олгогдсоны дагуу, давсар зураг, геологийн дүгнэлт хийлгүүлэн, эскиз зураг төслийг боловсруулж НЕТГ-аар батлагдсаны дагуу ажлын зураг төслийг эхлүүлээд байна. Цахилгааны техникийн нөхцөлийн холболтын цэгийг холбогдох инженертай хамт явж үзүүлсэн. <b>3-р сар:</b> 2014.03.18-нд цахилгааны техникийн нөхцөл гарсны дагуу гадна цахилгааны ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Гадна цахилгааны зургийн гүйцэтгэгч инженер техникийн нөхцөлийн дагуу трасс сонголтоор хамт явж тодруулга хийх хураалт гарсны дагуу 2014.03.26-нд явж зөвшилцсөн. <b>4-р сар:</b> Олгогдсон техникийн нөхцөлийн дагуу хийгдсэн гадна шугам сүлжээний зургийг зөвшилцөн баталгаажуулах шатандаа явж байна.	29,568,050.0

3	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 920 суудалтай /СХД 28-р хороо/	40.0	38,500,000.0	СХД	2013.06.19 2013.06.24	6/28/2013	"ТГТ" ХХК	2013.07.24 2013.11.24 2014.04.10	30%	2013.09.09-365 тоот захирамжаар Сансар 11 гудамжинд 1,0 га газар олгосон боловч, 1 айлын газар орсон тул уг айлын газрын нөхөн олговрыг шийдвэрлэх асуудалтай байна. Эсэж зураг төсөл хийгдэж байна. <b>3-р сар:</b> 2014.03.17-нд эсэж зураг төслийг НЕТГ-р батлуулахаар өгсөн. 2014.03.24-нд газрын гэрчилгээ гарсаны дараа эсэж зураг төслийг хурлаар оруулах боломжтой тухай мэдэгдсэний дагуу НБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Э.Баярмагнайд гэрчилгээ гаргуулах шаардлагатай байгаа талаар мэдэгдэвч байна. <b>4-р сар:</b> Газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зураг зөвшөөрж гаргаж хуацаа авдаг байгаа тул НЕТГ-т хүсэлт гаргаж 2014.04.24-ны өдрийн Техникийн комиссын хурлаар оруулахаар болсон. НЕТГ-ын 2014.04.24-ны хурлаар орж газрын байршилг өөрчлөхөөр буцаагдсан.	
4	Спорт заалны барилгын холболтын зураг төсөв /Улаанбаатар,Баянгол дүүрэг, 46-р сургууль/	30.0	19,500,000.0	БГД	2013.06.19 2013.06.24	2013.06.28	"ТГТ" ХХК	2013.07.24 2013.10.24 2014.03.10	70%	Газрын багтаамжгүй болон сургуулийн удирдлагаас санал ирүүлсэнийг ТЭХ-р хэлэлцээд холбогдох Үнэлгээний хороо, НБГ-с тодруулга авахад 2013.09.20-нд албан тоот хүргүүлсэн. Эсэж зураг төслийг батлуулахаар 2014.02.10-нд НЕТГ-т хүргүүлсэн. 2014.02.28-нд батлагдсаны дагуу ажлын зураг төслийг эхлүүлээд байна. <b>4-р сар:</b> 2014.03.25-нд ОБЕГ-раар галын дүгнэлт хийгдсэн.	
5	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 ортой /БНД, 4-р хороо/	40.0	29,700,000.0	БНД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Гандис-Орд" ХХК	2013.05.09 2013.08.09	90%	Газрын захирамж гарсаны дагуу 2013.10.30-нд НЕТГ-т эсэж батлуулахаар өгсөн. Ажлын зураг төсөл хийгдэж дууссан. Газрын байршил өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан олгогдсон техникийн нөхцөлүүдийн холболтын цэгийг дахин өөрчлүүлэх шаардлагатай болсон. <b>3-р сар:</b> Шинэчилсэн техникийн нөхцөлүүд 2014.03.18-нд ирсэний дагуу гадна шугам сүлжээний зурагуд хийгдэж байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.03-нд цахилгааны шинэчилсэн техникийн нөхцөл ирсэн. Олгогдсон техникийн нөхцөлийн дагуу хийгдсэн гадна шугам сүлжээний зургийг зөвшилцөн баталгаажуулах шатандаа явж байна. 2014.04.28-нд БХТ-д онлайнгаар хандахаар бэлтгэж байна.	
6	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв /СХД-ийн 7, 8-р хороонд /Зш	80.0	40,000,000.0	СХД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Балдан С" ХХК	2013.05.08 2013.06.24 2014.01.15	80%	8-р хороонд Ажлын зураг төсөл дуусч 2013.10.22-нд өргөний дүгнэлт бичүүлэхээр БХТ-д өгсөн. 8-р хороонд холболтын ажлын зураг төслийг дуусган 2014.01.20-нд хүлээн авсан. 7-р хороонд газрын захирамж гарсны дагуу эсэж зургаа батлуулахаар 2013.10.25-нд НЕТГазарт өгсөн. 2013.12.21-нд батлагдсаны дагуу ажлын зураг төслийг эхлүүлээд байгаа бөгөөд техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. <b>3-р сар:</b> Цахилгааны техникийн нөхцөл 2014.03.20-нд гарсан. Цэвэр бохир ус 2014.03.02-нд гарсны дагуу гадна шугам сүлжээний зурагуд хийгдэж байна. <b>4-р сар:</b> Цахилгааны техникийн нөхцөл холболт хийж шонгийн дугаар бичимт алдаатай болсоноос техникийн нөхцөлийг өөрчлүүлэхээр 2014.04.17-нд албан бичгээр хандавч байна. 2014.05.02-нд өөрчлөгдсөн техникийн нөхцөл гарсан.	22,066,680.0
7	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт заалны зураг төсөл	200.0	200,000,000.0	ХУД	2013.03.14 2013.03.18	2013.03.20	"Зуун найм" ХХК	2013.03.29 2013.05.29 2013.12.20	90%	2013.12.02-нд барилгын зураг төсөө хүлээлгэн өгсөн. Техникийн нөхцөлүүд гарсан үед гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төсвийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх боломжтой. <b>2-р сар:</b> Нар мөргөлийн зураг болон барилгад ОБЕГ-р дүгнэлт гаргуулахаар 2014.02.27-нд албан тоотоор хүргүүлсэн. <b>3-р сар:</b> ОБЕГ-ын дүгнэлт 2014.03.19-нд гарсаны дагуу БХТ-д онлайнгаар хандавч байна. <b>4-р сар:</b>	140,000,000.0
8	850 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын холболтын зураг	45.0	39,246,671.0	БГД	2013.01.29 2013.01.30	2013.03.07	"ЭГЭ" ХХК	2013.03.15 2013.05.24 2013.12.20	10%	2013.04.09-нд БГДЗД, НЕТГ-т газрын захирамж, архитектур төлөвлөлтийн даалгааар гаргаж ирүүлэх тухай албан тоот. 2013.05.21-нд БГДЗД-д албан тоотоор БГД-н 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт 1.5 га талбай бүхий байршил авсан хүргүүлсэн албан тоот. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр газрын асуудлыг нөхөн олговоргүй шийдүүлэхээр хандсан. БГДГА 2013.08.14-3/1878 газрын байршлын тухай. НӨХГАЧХ, НСБТХ-т 2013.08.19-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан. Дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас 2013.09.05-ны 268 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тайлбар тодруулгад 11-р хороо "Арвижих" ХК-н эзэмшил газарт шинээр төлөвлөж байгаа бага дунд сургуулийн баруун талд байршуулан 4000 м2-д талбай нөхөн олговортой шийдвэрлэх байршил ирүүлсэн. НЕТГ-с дээрхи байршилд дахин төлөвлөлт хийгдэж тул шийдвэрлэх боломжгүй хариу өгсөн. 2013.10.28-нд БГД-ийн газрын албаны Бямбадорхтой уулзаж шинэ байршилд дүүргийн засаг даргын захирамж гаргахаар болсон. БГД-н 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт дүүргийн захирамж гарсаны дагуу эсэж зураг төсөл хийгдэж байгаа баталгаажих шатандаа байна. с дайран өнгөрөхөөр хийгдсэн байсан тэр газар бас оро	
9	850 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын холболтын зураг	70.0	64,117,681.0	СХД	2013.01.29 2013.01.30	2013.03.07	"ЭГЭ" ХХК	2013.03.15 2013.05.24 2013.12.20	60%	Эсэж батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Дулаан боломжгүй хариу өгсөн. Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл гарсан. Цахилгаан, холбооны техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. <b>4-р сар:</b> Шийдвэр хүлээгдэж байна.	56,226,216.0
10	850 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын холболтын зураг	50.0	45,761,931.0	ХУД	2013.01.29 2013.01.30	2013.03.07	"ЭГЭ" ХХК	2013.03.15 2013.05.24 2013.12.20	30%	Эсэж батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. Цахилгаан, дулаан, холбооны техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. УСУГ-с Үйлдвэрийн станцын ундны усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсийн дотоод мужид орсон тул инженер геологийн өрөмдлөг хийх зөвшөөрөл, төлөрсөн цэвэр, бохир усны шугам сүлжээнд холбох техникийн нөхцөл олгох боломжгүй гэсэн хариу ирүүлснээс шалтгаалан хийгдэлгүй хүлээгдэж байгаа болно. Тухайн асуудалтай холбоотой саналаа ирүүлэхийг 2013 оны 09.12-р сард албан бичгээр хандсан боловч хариу ирүүлээгүй байна. Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулахаар болсон. <b>4-р сар:</b> Шийдвэр хүлээгдэж байна.	37,484,144.0

11	Нийтийн бие засах БГД 5-р хороо	8.5	8,540,000.0	БГД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08 2014.04.10	55%	Эскиз зураг НЕТГ-р 2013.08.14-нд батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. УСУГ-с 2013.09.19-нд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй болон төвийн бохир усны шугамд хэт ойр байгаа тул байршлыг өөрчлөх шаардлагатай албан тоот ирүүлсэний дагуу дүүргийн худалдан авах ажиллагаанд дээрхи асуудлыг шийдвэрлэх тухай мэдэгдсэн. Хариу хүлээгдэж байна. <b>3-р сар:</b> Дүүргийн газрын албанаас байршил өөрчилсөн санал ирүүлсэний дагуу холбогдох газруудаас санал аваар зөвшилцөж байна. 2014.03.27-нд УСУГ-ын техникийн нөхцөлийн хяналтын инженер Ч.Ганчимэгт дүүргийн санал болгосон байршилыг үзүүлж шалгуулсан. Төвийн дулаан цэвэр бохир усны шугамын дүнд байрлаж байгаа тул боломжгүй гэсэн хариу өгсөн. <b>4-р сар:</b> Дүүргүүдээс боломжит газрын байршлын санал ирүүлэхгүй 6-сар өнгөрсөн тул Улаанбаатар сангаас болон газрын захирамж гэрчилгээтэй байршуудын санал авч хамтран ажиллаж байна. УБ сантай хамтран байршил судалсны дагуу БГД-ын 4-р хороонд 44-р замын үндэснд байршуулан эскиз зураг төслийг эхлүүлж байна. Газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зурагтай.	2,562,000.0
12	Нийтийн бие засах ХУД 11-р хороо	8.5	8,540,000.0	ХУД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08 2014.04.10	60%	Эскиз зураг НЕТГ-р 2013.08.14-нд батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. УБЦТС ХК, УСУГ-с 2013.09.19-нд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй хариу ирсэн. ХУД-н засаг даргад дээрхи асуудлыг судалж 2013.10.15-ны дотор хариу ирүүлэх тухай албан тоот 2013.09.26-нд хүргүүлсэн. Дахин 2013.12-р сард албан бичиг явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй байна. <b>4-р сар:</b> Дүүргүүдээс боломжит газрын байршлын санал ирүүлэхгүй 6-сар өнгөрсөн тул Улаанбаатар сангаас болон газрын захирамж гэрчилгээтэй байршуудын санал авч хамтран ажиллаж байна.	2,562,000.0
13	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын зураг төсөв	100.0	94,964,000.0	БЗД	2013.03.06 2013.03.11	2013.11.28	Идеал групп ХХК	2013.12.02 2014.02.27	70%	2013.09.16-ны өдрийн ТЗ-н хурлын шийдвэрээр гэрээг цуцласан. ҮХ-нд дараагийн арга хэмжээ авах талаар албан тоот хүргүүлээд байна. Нийслэлийн засаг даргын Экологи, Ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэс 2013 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 2а/3876 дугаар албан бичгээр захиалагчийн хяналт тавьж ажилласан байгууллагын хувьд холбогдох арга хэмжээг авч зураг, төслийг яаралтай эцэслэхийг даалгасны дагуу 2013 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. Уг хурлаас "Идеал групп" ХХК нь 2011 онд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 183 га газарт хэсэгчилсэн өрөөний төлөвлөгөөний эскиз зураг төслийг боловсруулан Нийслэлийн барилда, хот байгуулалт, төлөвлөлийн газраар батлуулсан байна. Иймээс тухайн ажлын зураг төслийг гүйцэтгэх "Идеал групп" ХХК-ийн саналыг үндэслэн гэрээ байгуулан ажиллаж байна. <b>4-р сар:</b> Шинээр төлөвлөж байгаа харуулын байр, нийтийн бие газарт тшаардлагатай техникийн нөхцөл хуссан албан тоотыг 2014.03.20-нд хүргүүлсэн. Ажлын зураг төслийг 2014.05.05-ны өдөр хүлээлгэн өгөх тухай албан бичиг 2014.04.16-нд хүргүүлсэн. Хариу тайлбар бичиг 2014.04.21-нд ирүүлсэн байна.	
14	Нийслэлийн Архивын барилгын зураг төсөв	30.0	30,000,000.0	СБД	2013.08.13 2013.08.22	2013.08.26	НЗТХ		0%	Газаргүй учраас техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ байгуулах асуудлыг оруулж СБД-ийн 7-р хороонд байршуулах захирамж гаргах асуудал хүлээгдэж байна. 4-р сар:	
15	Гэр хороололд загвар бага өөрчлөн цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах	80.0	79,928,800.0		2013.10.23 2013.11.06	2013.11.0	Санни сервис ХХК	2013.11.18 2014.02.25	60%	Зургийн даалгавар тодруулах тухай гүйцэтгэгч компани манай газарт албан тоот ирүүлсэний дагуу тодорхой болгож хариу албан тоот илгээсэн. Гэр хороололын дахин төлөвлөлтөөс ирүүлсэн албан хууцалт НЕТГаараас батлагдсан нэмэлт зургийн даалгаврын дагуу зураг төслийг боловсруулж байна. <b>4-р сар:</b> Ажлын зургийг ашиглаж байгууллагуудтай зөвшилцөж байна. Ажлын зураг төслийг дусгаж өгөх тухай албан тоот 2014.04.17-нд хүргүүлсэн. Хариу 2014.04.22-нд гэрээ цуцлах тухай санал албан тоот ирүүлсэний дагуу Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна.	
16	Төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй резервуарын бетон хийц, аэротенгийн бетон хийцийг шинэчлэх ажлын зураг төсөв боловсруулах	58.0	57,980,000.0	СХД	2013.11.01 2013.11.06	2013.11.08	УХАТ ХХК	2013.11.15 2014.02.28	70%	Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын инженерүүдтэй хамт Төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй резервуарын бетон хийцийн төлөв байдлаар танилцсаны дагуу, мэргэжлийн байгууллагаар шинэчлэлийн дүгнэлт гаргуулах шаардлагатай болсон. Тус асуудлаар ашиглагч, гүйцэтгэгч, захиалагч, НММГ-гийн уулзалт зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагаар бетон хийцэд шинжилгээ хийлгүүлэх тухай гүйцэтгэгч компанид 2013.12.31-ны өдөр албан тоот авулсан. Мөн мэргэжлийн дүгнэлт хийдэг тусгай байгууллагаас үнийн саналыг манай газарт ирүүлсэн. Ирэх 7 хоногийн техникийн зөвлөлийн хурлаар дүгнэлт гаргуулах зардлыг шийдвэрлүүлэх тухай хэлэлцэнэ. Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэгдэж, нэмэлт хөрөнгө шийдүүлэх албан бичгийг Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын стратегийн бодлого, төлөвлөлийн хэлтэст 2014.3.10-ны өдөр 3/417 тоот бичиг хүргүүлсэн. Одоогийн байдлаар гүйцэтгэгч нь эхний шатны тайлангаа ирүүлээд байна. <b>4-р сар:</b>	

17	Тасганы овооны цэвэр усны буух ф500мм шугам, Үйлдвэрийн насос станцын эх үүсвэрийн хос ф400мм-ийн гол шугам шинэчлэх 2м аклын зураг төсөв, Өмнөдийн ф500мм цэвэр усны гол шугамыг шинэчлэх аклын зураг төсөв боловсруулах	66.0	56,860,000.0	БГД	2013.10.23 2013.11.06	2013.11.08	Санни сервис ХХК	2013.11.15 2014.01.24	92%	Уулзаар төслөөр хэрэгжих автозамтай уялдуулахаар замын трасс авсан ба аклын зураг хийгдэж дууссан. УСУГ-тай зөвшөөрөгдөх гэсэн боловч трассын урлан дагууд өөрчлөлт оруулахаар УСУГ санал хэлсэн. 2014.03.20-ны 10 шат НЗАА, НЕТТ, УСУГ, НХОГ гүйцэтгэгч компаниудтай хуралдаж трассын дагууд зохиогч өөрчлөлтүүдийг хийсэн. Түүний дагуу дахин аклын зураг өөрчлөлтөнд орно. Баруун уулын сувгийн үеийн далангийн трассын зургийг Монхидор констракшн ХХК-аас авч уялдуулж байна. БХТ-өөр магадлалд орохоос өмнөх шатанд зургийн гүйцэтгэл хийгдсэн. <b>4-р сар:</b> УСУГ-аас 2014.04.10-ны өдөр тус аклын хоолойн материал сонгох болон үйлдвэрийн хос ф400-н шугамыг 1ф500 болгох тухай албан бичгээр манай газарт ирүүлээд байна. УСУГ-тай зөвшөөрөгдөж байна.	45,488,000.0
18	Туул тосгоны эмнэлгийн барилгын зураг төсөв /ХУД/	37.5	36,003,000.0	ХУД	2013.12.02 2013.12.06	2013.12.06	Топ Эволюшн ХХК	2013.12.12 2014.04.12	30%	Эскиз зураг боловсруулагдаж байна. <b>3-р сар:</b> 2014.03.27-нд НЭМГ-р хянуулж гарын үсэг авхаар хургуулсан. <b>4-р сар:</b> НЕТТ-т 2014.04.02-нд эскиз зураг төслийг батлуулахаар хургуулээд байна. 2014.05.09-ны өдөр аклын зураг төслийг хүлээлгэн өгөх тухай албан тоот хүргүүлсэн.	10,800,900.0
19	Спортын төрөлжсөн сургалттай сургуулийн барилгын зураг төсөв /920 судал/	60.0	58,888,000.0	ХУД	2014.01.27 2014.02.17	2014.02.19	Өлзий иш ХХК	2014.02.26 2014.08.26	10%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. <b>3-р сар:</b> Эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. <b>4-р сар:</b>	
20	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 судал /СХД 26-р хороо/	40.0	39,300,000.0	СХД	2014.01.27 2014.02.17	2014.02.21	Гранд тек ХХК	2014.02.26 2014.08.26	30%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. 3-р сар: Эскиз зураг төсөл батлуулахаар НЕТТ-т 2014.03.20-нд өгсөн. 2014.03.24-нд газрын гэрчилгээ гарсаны дараа эскиз зураг төслийг хурлаар оруулах боломжтой тухай мэдэгдсэний дагуу НБГ-ын аллах мэргэжилтэн Э.Баярмагнайд гэрчилгээ гаргуулах шаардлагатай байгаа талаар мэдэгдээд байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.02-нд газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зургийг ирүүлэх шаардлагатай байгаа тухай албан тоот хүргүүлсэн. Газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зураг албажин гаргаж хугацаа алдаж байгаа тул НЕТТ-т хүсэлт гаргаж 2014.04.24-ны өдрийн Техникийн комиссын хурлаар оруулахаар дэмжигдэн АТД-ийн даалгавар албажих шатандаа.	
21	СБД 31-р цэцэрлэг, ЧД 17, 39, 57-р сургууль, 124-р цэцэрлэгийн барилгын гадна бохир усны шугамыг төвлөрсөн шугамд холбох зураг төсөв боловсруулах	30.0	29,980,500.0	СБД, ЧД	2014.01.27 2014.02.17	2014.02.19	Инж байгууламж ХХК	2014.02.26 2014.05.26	70%	СБД-үүрийн сургууль цэцэрлэгүүдээр явж аклын тоо хэмжээг гарган ахлыг эхлүүлээд байна. <b>4-р сар:</b> Зураг төсөл хийгдэж байна. Ашиглагч байгууллагуудтай зөвшөөрөгдөж байна.	
22	БЗД 48-р сургууль, СБД 45-р сургууль, СХД 80, 110, 106-р цэцэрлэгүүдийн цэвэр бохир усны системийг сайжруулах аклын төсөв хийх	6.7	6,650,000.0	БЗД, СХД, СБД	2014.01.27 2014.02.17	2014.02.19	Төсөвчин А.Гэрэлмаа	2014.02.26 2014.04.12	90%	ЧД, ХУД, БГД-үүрүүдийн сургууль цэцэрлэгүүдээр явж аклын тоо хэмжээг гарган ахлыг эхлүүлээд байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.02-нд төслийг хянуулахаар ирүүлээд байна. Төслийг хянаж дуусган БХТ-д хургуулээд зурагийг төсөвт магадлал хийхийг гэсэн учраас төслийг манай газарт албан бичгээр хүлээлгэн өгсөн. Манай газраас комисс томилогдон хянаж байна.	
23	ХУД 121, 29-р цэцэрлэг, БЗД 147-р цэцэрлэг, БГД 86-р цэцэрлэг, 40-р сургуулийн цэвэр бохир усны системийг сайжруулах аклын төсөв хийх	9.4	9,400,000.0	ХУД, БЗД, БГД	2014.01.27 2014.02.17	2014.02.19	Төсөвчин Л.Баасанграв	2014.02.26 2014.04.12	90%	СХД, ХУД, БГД-үүрүүдийн сургууль цэцэрлэгүүдээр явж аклын тоо хэмжээг гарган ахлыг эхлүүлээд байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.01-нд төслийг хянуулахаар ирүүлээд байна. Төслийг хянаж дуусган БХТ-д хургуулээд зурагийг төсөвт магадлал хийхийг гэсэн учраас төслийг манай газарт албан бичгээр хүлээлгэн өгсөн. Манай газраас комисс томилогдон хянаж байна.	
24	ХУД 71-р цэцэрлэг, СХД 76, 107, 123-р сургууль, СХД 105, 111-р цэцэрлэгийн цэвэр бохир усны системийг сайжруулах аклын төсөв хийх	10.0	10,000,000.0	ХУД, СХД	2014.01.27 2014.02.17	2014.02.19	Төсөвчин А.Уранчимэг	2014.02.26 2014.04.12	90%	СХД, БГД-үүрүүдийн сургууль цэцэрлэгүүдээр явж аклын тоо хэмжээг гарган ахлыг эхлүүлээд байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.03-нд төслийг хянуулахаар ирүүлээд байна. Төслийг хянаж дуусган БХТ-д хургуулээд зурагийг төсөвт магадлал хийхийг гэсэн учраас төслийг манай газарт албан бичгээр хүлээлгэн өгсөн. Манай газраас комисс томилогдон хянаж байна.	
25	ЧД 102, 103-р цэцэрлэг, БЗД 115-р цэцэрлэг, СБД 51, 109-р цэцэрлэг, 35-р сургуулийн цэвэр бохир усны системийг сайжруулах төсөв хийх	9.0	9,000,000.0	ЧД, БЗД, СБД	2014.01.27 2014.02.17	2014.02.19	Төсөвчин Ж.Лхаммаа	2014.02.26 2014.04.11	95%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ албажих шатандаа. Хэмжилт судалгааны шатандаа явж. <b>4-р сар:</b> Төслийг хүлээн авсан. Хянагдаж байна.	
26	СБД 150-р цэцэрлэг, СХД 105, 111-р цэцэрлэгийн цэвэр бохир усны системийг сайжруулах аклын төсөв хийх	10.0	9,940,000.0	СБД, СХД	2014.01.27 2014.02.17	2014.02.19	Төсөвчин Г.Цэцэгмаа	2014.02.26 2014.04.11	95%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ албажих шатандаа. Хэмжилт судалгаа хийгдсэн. <b>4-р сар:</b> Төслийг хянуулахаар өгсөн хяналтын шатандаа явж байна.	
27	ХУД 41, 52-р сургууль, 12, 67, 72, 73, 165-р цэцэрлэг, НД Голомт, Эрдмийн оргил цогцолбор сургуулийн цэвэр бохир усны системийг сайжруулах аклын төсөв хийх	15.0	15,000,000.0	ХУД, НД	2014.01.27 2014.02.17	2014.02.19	Төсөвчин Д.Мандах	2014.02.26 2014.04.11	95%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ албажих шатандаа. Хэмжилт судалгааны шатандаа явж. <b>4-р сар:</b> Төслийг хүлээн авсан. Хянагдаж байна.	
59	<b>2013 оны хөрөнгө оруулалтаар</b>	<b>3,922.4</b>	<b>3,614,864,027.0</b>						<b>77%</b>		<b>762,847,114.0</b>
9	<b>БҮРЭН ДУУССАН</b>	<b>425.0</b>	<b>359,578,640.0</b>						<b>100%</b>		<b>216,962,064.0</b>
1	Автобусны 5 эцсийн зогсоолын барилга байгууламж зам талбайг ик бүрэн тохижуулах аклын зураг төсөв	80.0	80,000,000.0	БЗД, ХУД, БГД, СХД	2013.07.26 2013.08.02	2013.08.08	НЗТХ	2013.08.16 2013.10.16	100%	Аклын зураг дууссан. <b>Нисэх-НХААГ-ын мэргэжилтэн Б.Анхбаяр</b> 2013.10.29-нд, <b>Наварингийн гол-</b> 2013.12.20-нд НХААГ-ын мэргэжилтэн М.Баярмаад, <b>3.4-р хорооллын эцэс болон хармагийн эцсийн зогсоолын зургийг -</b> 2014.02.11-нд НХААГ-н мэргэжилтэн Н.Болор Эрдэнэд тус тус хүлээлгэн өгсөн. <b>БЗД-ийн Жанжин клубын эцсийн зогсоолыг</b> Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд орсон тул хийгдэх шаардлагагүй болсон.	64,000,000.0
2	120 мянгатан ф150мм, 300м урт цэвэр усны шугамыг ф200 мм болгож өргөтгөх аклын зураг	15.0	12,064,000.0	ХУД	2013.10.28 2013.10.28	2013.10.31	Зэт эй ди ХХК	2013.11.06 2013.12.24	100%	2014.02.18-ны өдөр БХТ-р магадлал хийлгүүлсэн зураг төслийг хүлээн авсан.	11,997,648.0
3	Дүүрэг бүрт баригдах асрах, хөжүүлэх төвийн нэг маягийн зураг төсөв	30.0	29,930,000.0	-	2013.10.07 2013.10.08	2013.10.11	"Алтайн газрын хүч" ХХК	2013.10.21 2013.12.20	100%	Аклын зураг төсөв дүүсч 2014.03.03-нд хүлээн авсан.	29,525,945.0
4	Автобус-1 НӨҮГ-ын 40 автобусны /2847,6 м.кв/ дулаан гараашийн барилга байгууламжийн зураг төсөл	45.0	45,000,000.0	ХУД	2014.02.10	2014.02.10	Орент плюс ХХК	2014.02.12 2014.04.12	100%	Гэрээ баталгаажих шатандаа байна. 4-р сар: Аклын зураг төслийг хүлээн авсан.	
5	Нийтийн орон сууцны гадна фасадыг шинэчлэх аклын зураг төсөв	100.0	79,200,000.0	-	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	100%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. <b>2-р сар:</b> 2014.02.27-нд НЕТТ-ын Архитектур дизайны хэлтэст батлуулсан. <b>-Аклын зураг</b> батлагдаж төсөвт БХТ-өөр магадлал хийлгүүлж байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.10-ны өдөр аклын зураг төслийг магадлал хийлгүүлэн хүлээлгэн өгсөн.	30,411,800.0

6	11-р цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөл /БГД/	40.0	29,800,000.0	БГД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	Шувууны хайрга ХХК	2013.09.10 2013.11.10 2014.01.15	100%	Барилгын ажлын зураг төсөлд Онцгой байдлын ерөнхий газраар дүгнэлт хийгүүлсэн. Дулааны техникийн нөхцөл урьдчилсан байдлаар гарсны дагуу ажлын зураг төсөл гүйцэтгэсэн бөгөөд 2014.03.20-ны өдөр УБДС ХК техникийн нөхцлийг албан ёсоор албажуулан гарган өгсөн үед БХТ-д магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгүүлэхээр бэлэн болоод байна. <b>4-р сар:</b> Ажлын зураг төсвийг 2014.04.21-нд хүлээн авсан.	23,840,000.0
7	СБД, 1 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөл барилгын холбогдох зураг төсөв	40.0	25,800,000.0	СБД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	Шувууны хайрга ХХК	2013.09.10 2013.11.10 2014.01.15	100%	Барилгын ажлын зураг төсөлд Онцгой байдлын ерөнхий газраар дүгнэлт хийгүүлсэн. Дулааны техникийн нөхцөл урьдчилсан байдлаар гарсны дагуу ажлын зураг төсөл гүйцэтгэсэн бөгөөд 2014.03.20-ны өдөр УБДС ХК техникийн нөхцлийг албан ёсоор албажуулан гарган өгсөн үед БХТ-д магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгүүлэхээр бэлэн болоод байна. <b>4-р сар:</b> Ажлын зураг төсвийг 2014.04.21-нд хүлээн авсан.	5,418,000.0
8	18-р Цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барих 240 ортой НД/	40.0	29,800,000.0	ЧД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	Шувууны хайрга ХХК	2013.09.10 2013.11.10 2014.01.15	100%	Барилгын ажлын зураг төсөлд Онцгой байдлын ерөнхий газраар дүгнэлт хийгүүлсэн. Дулааны техникийн нөхцөл урьдчилсан байдлаар гарсны дагуу ажлын зураг төсөл гүйцэтгэсэн бөгөөд 2014.03.20-ны өдөр УБДС ХК техникийн нөхцлийг албан ёсоор албажуулан гарган өгсөн үед БХТ-д магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгүүлэхээр бэлэн болоод байна. <b>4-р сар:</b> Ажлын зураг төсвийг 2014.04.21-нд хүлээн авсан.	23,840,000.0
9	Мах импекс орчмын ф150 мм, 1.4 км цэвэр усны шугамыг ф250мм болгон өргөтгөх ажлын зураг	35.0	27,984,640.0	СХД	2013.10.28 2013.10.28	2013.10.31	Зэт эй ди ХХК	2013.11.06 2013.12.31	100%	2014.02.18-ны өдөр БХТ-р магадлал хийгүүлсэн зураг төсвийг хүлээн авсан.	27,928,671.0
50	<b>ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ</b>	<b>3,497.4</b>	<b>3,255,285,387.0</b>						<b>70%</b>		<b>545,885,050.0</b>
1	Нийслэлийн аврах ангийн барилгын ажлын зураг төсөв	40.0	39,800,000.0	БГД	2013.08.20 2013.08.22	2013.08.26	Өсөх Оргил прожект ХХК	2013.09.02 2013.11.02 2014.01.20	88%	2013.10.20-д батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. Нийслэлийн Онцгой байдлыг газраар хянагдсаны дагуу БХТ-д магадлалын дүгнэлт хийгүүлэхээр 2014.02.11-нд хандаад байна. <b>3-р сар:</b> Цахилгааны техникийн нөхцөл 2014.03.18-нд ирсэний дагуу гадна цахилгааны ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. <b>4-р сар:</b> Олгогдсон техникийн нөхцөлийн дагуу хийгдсэн гадна шугам сүлжээний зургийг зөвшилцөн баталгаажуулах шатандаа явж байна. УСУГ гадна цэвэр бохир усны ажлын зургийг тухайн шугамыг ашиглалтанд хүлээж аваагүй гэсэн шалтгаанаар баталгаажуулахгүй хүлээгдэж байна.	27,860,000.0
2	Нийслэлийн Мал эмнэлэгийн газрын оффис, лабораторийн барилгын зураг төсөв	60.0	43,000,000.0	БГД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	Line констракшн ХХК	2013.09.11 2013.12.11 2014.03.20	80%	2013.10.25-д батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. <b>2-р сар:</b> Барилгад ОБЕГ-р дүгнэлт гаргуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагаас хүргүүлсэн. <b>3-р сар:</b> Цахилгааны техникийн нөхцөл 2014.03.20-нд ирсэний дагуу гадна цахилгааны ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. <b>4-р сар:</b>	12,900,000.0
3	5-р хороо, Чандмань цогцолбор сургуулийн барилгын холбогдох зураг төсөв /640 хүүхдийн/ НД/	40.0	29,000,000.0	НД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.20	80%	Газрын баттамжгүйгээс НЕТТ-т газрын хэмжээг нэмүүлэхээр санала хүргүүлсэн. 2013.11.20 өдөр газрын захирмалт гарсны дагуу эскиз зураг төсөл хийгдэж батлагдсан боловч иргэний өмчлөлтэй давхцал үүссэнээс газрын байршил өөрчлөгдөж эскиз зураг төсөл дахин хийгдэж байна. ОБЕГ-аар барилгын зураг батлагдсан. Газрын асуудлыг шийдвэрлэх талаар 2014.03.31-нд албан тоот хүргүүлсэн. <b>4-р сар:</b> Газрын мэргэжилтэн М.Эрдэнэбаярын хамт Налайх дүүргийн ӨГХА-ны хариуцсан мэргэжилтэнтэй орон нутагт очин уулзаж газрын захирмалт гарсан /НДЗДН А/103/. Өөрчлөгдсөн байршилд техникийн нөхцөл хүүссэн албан тоотуудыг хүргүүлээд байна. УСУГ, дулааны техникийн нөхцөл гарсны дагуу гадна шугам сүлжээний холбогдох зураг хийгдэж байна.	8,700,000.0
4	12-р сургуулийн спорт заалны холбогдох зураг /СХД/	30.0	18,000,000.0	СХД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.20	90%	Эскиз зураг батлуулахаар 2013.10.23-д өгсөн. Эскиз зураг батлагдсаны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. <b>2-р сар:</b> Барилгад ОБЕГ-р дүгнэлт гаргуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагаас хүргүүлсэн. <b>3-р сар:</b> ОБЕГ-ын дүгнэлт гарсан. БХТ-д магадлалын дүгнэлт хийгүүлэхээр онлайнаар хандаад байна.	12,600,000.0
5	ХУД 15-хороо 920 хүүхдийн сургуулийн холбогдох зураг	40.0	34,000,000.0	ХУД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.20	75%	Батлагдсан эскиз зураг төслийн дагуу геологийн өрөмдлөг хийлгэхээр оход Суруга Монгол ХХК зөвшөөрөл өгөөгүйгээс ажил 10 хоног хүлээгдэх шаардлагатай болсон. 2013.10.16-ны 3/2756 тоот бичиг хүргүүлэн зөвшилцсөний дагуу инженер геологийн дүгнэлт хийлгэсэн. Барилгын суурийн холбогдох зураг төсөл дууссан. Техникийн нөхцөлүүд гараагүй байгаа тул гадна шугам сүлжээний холбогдох зураг төсөв хүлээгдэж байна. <b>2-р сар:</b> Барилгад ОБЕГ-р дүгнэлт гаргуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагаас хүргүүлсэн. <b>3-р сар:</b> ОБЕГ-ын дүгнэлт гарсан. Техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна.	23,800,000.0
6	32-р сургуулийг буулгаж, шинээр барих холбогдох зураг /ХУД/	40.0	31,000,000.0	ХУД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.20	85%	Барилгын суурийн холбогдох зураг төсөл дууссан. Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл олгох боломжгүй хариу ирүүлсэн тул гадна шугам сүлжээний холбогдох зураг төсөв дусгах боломжгүй хүлээгдэж байна. <b>2-р сар:</b> Барилгад ОБЕГ-р дүгнэлт гаргуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагаас хүргүүлсэн. <b>3-р сар:</b> ОБЕГ-ын дүгнэлт гарсан. Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл шийдэгдсэн үед магадлалд өгөх боломжтой хүлээгдэж байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.02-нд НХОГ-ын ЗАХОрлогч С.Цэдэнсодном УСУГ-ын ерөнхий инженер Эрдэнэбаттай уулзаж техникийн нөхцөлийг олгох талаар хүсэлт гаргасны дагуу холбогдох УСУГ-ын инженер Ганчимэг, Эрдэнэчимэг нартай сургууль дээр очиж үзэн холбогдох материалыг дахин авч техникийн нөхцөл олгох хурлаар дахин оруулж техникийн нөхцөл гарсан. Олгогдсон техникийн нөхцөлийн дагуу хийгдсэн гадна шугам сүлжээний зургийг зөвшилцөн баталгаажуулах шатандаа явж байна.	21,700,000.0

7	19-р сургуулийн хуучин барилгыг буулгаж 640 хүүхдийн судалгай сургууль шинээр барих зураг төсөл /БГД/	48.0	38,000,000.0	БГД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.20	90%	Барилгын суурийн холболтын зураг төсөл дууссан. Гадна шугам сүлжээний холболтын зураг төсөө дуусах боломжгүй хүлээгдэж байна. <b>2-р сар:</b> Барилгад ОБЕГ-р дүгнэлт гаргуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагаас 2014.02.20-нд хүргүүлсэн. <b>3-р сар:</b> ОБЕГ-ын дүгнэлт гарсан. Цахилгааны төхөөрөмжийн нөхцөл хүлээгдэж байна. <b>4-р сар:</b> БХТ-д магадлалын дүгнэлт хийлгүүлэхээр хандаад байна.	26,600,000.0
8	Амгалан дулааны станцаас Е 866 хүртэлх 2Ф700 мм шугам шинээр татах 2*2.7 км	70.0	70,000,000.0	БЗД	2013.08.08 2013.08.14	2013.08.15	"Бум халаалт" ХХК	2013.08.22 2013.10.22 2014.01.25	95%	Зургийн даалгаварт тусгагдаагүй нэмэлт ажил хийгдэж одоо зураг төслийг боловсруулж дууссан. Дулааны шугам сүлжээний газартай зураг төслөө албажуулахаар зөвшилцөж нэмэлтээр зурагт тусгаж өгөх зургийн ажлыг хийж УБДС ТӨХК-р хянуулан Ерөнхий инженерээр баталгаажуулсаны дагуу, НАЗГ-с зурагт зам отголж байгаа хэсэгт 2014.04.02-нд зөвшилцөн, Цахилгааны 10.0 КВ кабель 2 газарт отголж байгаа тул техникийн нөхцөл гаргуулах шаардлагатай болсны дагуу ашиглагч байгууллага Амгалан дулааны станцын захиргаанд хандахад Ерөнхий инженер Цогтсайхан яамны хуралд танилцуулж асуудлыг шийдвэрлэнэ гэсэнээр хүлээгдэж байна. <b>4-р сар:</b> Трасст орсон цахилгааны утсыг зайлуулахад шаардлагатай 6,650,0 мянган төгрөгийг төслийн дараа УБЦТС ХК-аас зурагт виз өгнө гээд хүлээгдэж байна. БХТ-д онлайнаар хандан магадлал хийгдэж байна.	21,000,000.0
9	Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төв лабораторийн барилгын зураг төсөө /СБД, 1 дүгээр хороо/	74.6	60,900,000.0	СБД	2013.09.09 2013.09.13	2013.09.24	"Арчис" ХХК	2013.10.01 2013.12.31	85%	2013.10.21-д НЕТГ-р батлагдсан эсэийн дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. Цахилгааны техникийн нөхцөлийн холболтын цагийг үзүүлсэн, албажин гарах шатандаа хүлээгдэж байна. Дээрх техникийн нөхцлөө шалтгаалан ажлын зураг дуусах боломжгүй байна. -Зураг төслийг НОБЕГ-ээр хянуулахаар бэлдээд байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.03-нд УБЦТС ХК-н техникийн нөхцөл олгох асуудал хариуцсан инженер Батзоригтой уулзаж яаралтай гаргах шаардлагатай байгаа талаар мэдэгдсэн. 2014.04.10-ны өдрийн хурлаар оруулахаар болсон. УБЦТС ХК-ны холбогдох инженертай очиж уулзсан.	18,970,000.0
10	Баянгол дүүргийн нутгийн захиргааны нэгдсэн байрны зураг төсөө	120.0	115,456,789.0	БГД	2013.10.02 2013.10.02	2013.09.24	"Гранд Тек" ХХК	2013.10.02 2013.12.02 2014.04.05	30%	БГД-ээс НЗД Э Бат-үүлд 2013.10.24 01/2959 тоот албан бичгээр газар олгох захирамж гаргуулахаар хусалт гаргасны дагуу холбогдох байгууллагуудад үүрэг чиглэл өгсөн. Газрын захирамж 2014.01.30-нд гарсан. Дүүргийн одоо байгаа хурлын заал, гаражны барилгыг буулгаж барихаар эсэж зураг төсөл хийгдэж байна. НЕТГ-н 2014.03.07-ны өдрийн хурлаар оруулахаар болтгаж байна. <b>3-р сар:</b> НЕТГ-н 2014.03.17-ны өдрийн хурлаар орж дэмжигдсэн, баталгаажих шатандаа. <b>4-р сар:</b> 2014.04.17-нд НЕТГ-с АТД гарсан. БГД-с дүүргийн 2-р өргөтгөлийн барилгатай уялдуулах хусалт ирүүлсэний дагуу 2014.04.22-нд 2-р өргөтгөлийн эсэж зургийг ДИТХ-ын Ажлын албаны дарга М.Бадраваас авч зөвшилцсэний дагуу эсэж зураг төслийг өөрчлөлтийг эхлүүлээд байна.	34,637,037.0
11	Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлгийн цогцолбор барилгын холболтын зураг төсөл /10ш/	70.0	69,800,000.0	-	2013.10.02 2013.10.02	2013.09.24	"Өсөөх-Оргил Проект" ХХК	2013.10.02 2013.12.02 2014.06.03	30%	Эсэж зураг хийгдэж байна. Нэг мялгын зураг нь цаашид шаардлага хангаггүй байгаа тул шинээр орчин үеийн шаардлага хангасан олон дахин ашиглах боломжтой нэг мялгын жишиг зураг боловсруулах шаардлагатай тул захирамжийн нэр өөрчлөгдөн 2014.02.28-нд НЗД-ын захирамж гарсан. Шинэчлэгдсэн эсэж зургийн 3 хувилбар зурсан бөгөөд хувилбарууд дээр санал авч байна. <b>4-р сар:</b> Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна.	
12	Туул голын сав газрыг түшиглэн усан парк, амьтны хүрээлэн байгуулах судалгаа, зураг төсөл боловсруулах	150.0	146,898,750.0	ХУД	2013.10.02 2013.10.03	2013.10.04	"Арт Констракшн" ХХК	2013.10.11 2014.02.11	20%	Гүйцэтгэгч байгууллагаас зураг төслийн судалгааны ажлын явцад газрын байршил тохиромжгүй/өрсний үс ихтэй, зургийн даалгавар дээрх барилга байгууламжийг барих боломжгүй, амьтны хүрээлэн барихад тохиромжгүй газар/ гэсэн асуудлыг 2013.12.20-нд албан тоотоор ирүүлсэний дагуу НЕТГ, СХДЗД-т 2013.12-р сард албан бичгээр тус тус хандсан. Хариу ирүүлээгүй байна. 2014.02.14-нд СХД-н ӨГЖА/банаас шинээр байршил шийдвэрлэхэд хүндрэлтэй байгаа тухай албан тоотоор мэдэгдсэн. <b>4-р сар:</b> НЕТГ-аас 2014.04.10-нд газрын байршилг өөрчилсөн хариу ирсэн. 2014.04.11-нд гүйцэтгэгч байгууллагаас гэрээний хугацааг сунгуулах хусалт ирсэн. 2014.04.28-ны өдрийн хурлаар оруулахаар бүртгүүлээд байна.	
13	Мөрөөдлийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөл 53.0 га /БГД/	69.3	67,000,000.0	БГД	2013.10.02 2013.10.02	2013.10.02	"Кэй Жи Эл" ХХК	2013.10.14 2014.02.14	65%	НБОНХГазартай зөвшилцөн эсэж зураг төслийг дуусган НЕТГ-т 2014.02.13-нд хүргүүлээд байна. <b>3-р сар:</b> 2014.03.19-нд эсэж зураг төсөл батлагдсаны дагуу ажлын зураг төслийг эхлүүлээд байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.16-ны өдрийн албан бичгээр 2014.05.15-ны өдөр ажлын зураг төслийг хүлээлгэн өгөх тухай шаардлага хүргүүлээд байна.	16,750,000.0
14	Багачууд хүнс НӨУГ-ын барилгын зураг төсөл	35.0	34,000,000.0	ЧД	2013.10.03 2013.10.04	2013.10.11	"Харш Проект" ХХК	2013.10.14 2014.01.14	60%	Эсэж зураг дуусах батлагдсаны дагуу ажлын зураг төслийг эхлүүлээд байна. Техникийн нөхцөл хүссэн албаан тоотуудыг явуулсан. УСУГ, МХД-аас тус тус техникийн нөхцөл гарсан. Дулаанаас боломжгүй гэсэн хариу ирсэн. Цахилгааны техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.03-нд УБЦТС ХК-н техникийн нөхцөл олгох асуудал хариуцсан инженер Батзоригтой уулзаж яаралтай гаргах шаардлагатай байгаа талаар мэдэгдсэн. 2014.04.10-ны өдрийн хурлаар оруулахаар болсон.	10,200,000.0

15	Нэгдүгээр амаржих газрын Эмнэлгийн аюултай хог хаягдал түр агуулах байр (20м2 дэд бүтэцтэй)	15.0	14,500,000.0	БЗД	2013.10.03 2013.10.04	2013.10.11	"Харш Проект" ХХК	2013.10.23 2013.12.23	73%	2014.01.29-ний өдөр эсхис зураг батлагдсаны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. Техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.03-нд УБЦТ ХК-н техникийн нөхцөл олгох асуудал хариуцсан инженер Батзоригтой уулзаж яаралтай гаргах шаардлагатай байгаа талаар мэдэгдсэн. 2014.04.10-ны өдрийн хурлаар оруулаар болсон. 2014.04.25-нд УБЦТ ХК-ны холбогдох инженертай хамт явж холболтын цэгийг дахин үзсэн.	4,350,000.0
16	Гэрлэх ёслолын ордны их засварын ажлын зураг төсөв	50.0	49,000,000.0	СБД	2013.10.07 2013.10.08	2013.10.11	"Эрин зууны суварга" ХХК	2013.10.18 2013.12.18	90%	Хэмжилт судалгааны ажил дуусаж, ажлын зураг төсөө хийгдэж дууссан боловч ашиглагч байгууллагын зүгээс нэмэлтээр 2 заалны интерьерийн нарийвчилсан зураг хийлгүүлж байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.15-ны өдрийн албан бичгээр 2014.04.28-ны өдөр ажлын зураг төсвийг хүлээлэн өгөх тухай шаардлага хүргүүлээд байна. 2014.04.28-нд ажлын зураг төсвийг шалгуулсны дагуу БХТ-д магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн.	14,700,000.0
17	Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Хүүхэд хамгаалал, хягт тогтоох төвийн барилгын зураг төсөл /ХУД, 11-р хороо/	50.0	43,000,000.0	ХУД	2013.10.07 2013.10.08	2013.10.08	"Эрин зууны суварга" ХХК	2013.10.18 2014.01.08	45%	Эсхис зураг дуусаж байна. НЕТГ-т 2013.12.02 өдөр батлуулахаар өгсөн. 2013.12.19-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэгдэж өөрчлөлт хийгдэхээр буцаагдсан. 2013.12.26-нд батлагдсаны дагуу ажлын зураг төсвийг эхлүүлээд байна. Техникийн нөхцөлүүд хувиар албан тоот вуулсан. <b>3-р сар:</b> УСУГ-с 2014.03.05-нд Цэвэр хөрс усны техникийн нөхцөл олгох боломжийг хариу ирүүлсэн. Цахилгааны холболтын цэгийг үзүүлсэн. 2014.03.25-нд дулаан, цахилгааны техникийн нөхцөлүүд гарсаны дагуу гадна шугам сүлжээний зураг төсвийг эхлүүлээд байна. <b>4-р сар:</b>	12,900,000.0
18	Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгын зураг төсөв	60.0	42,000,000.0	БГД	2013.10.08 2013.10.10	2013.10.16	"Ар Цац" ХХК	2013.10.22 2013.12.22 2014.04.10	41%	Эсхис зураг батлагдсан боловч газрын байршил өөрчлөгдсөн тул дахин эсхис зураг төсөл дуусч 2014.03.03-нд НЕТГ-аар батлуулахаар өгсөн. <b>3-р сар:</b> Дүүргийн газрын захирамжийг өөрчлөх шаардлагатай гэсний дагуу БГД-н ӨГА дарга Бямбадоржид захирамж өөрчлүүлж ирэх шаардлагатай байгаа мэдэгдсэн. <b>4-р сар:</b> НЕТГ-ын 2014.04.17-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар газрын байршил өөрчлөх шаардлага тавьж буцаасан. Жижиг дунд үйлдвэрийн дарга Ийбэрт 88118378 дугаарт байршлын санал ирүүлэхийг мэдэгдсэн.	
19	Баруун дүүргийн усан сангийн холбох камераас Ф250 мм шугамыг Ф400 мм болгон өргөтгөх 400м НС-аас СХД-н 21 хороолол 29-р цэцэрлэг хүртэлх шугамын ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвөлх үйлчилгээний гэрээ	25.8	25,490,600.0	СХД	2013.10.28 2013.10.28	2013.10.31	Санни сервис ХХК	2013.11.06 2014.01.04	90%	УСУГ болон гүйцэтгэгч, НХОГ-с холбогдох инженерүүд газар дээр нь очиж хэмжилт хийсэн. НАЗГ, УСУГ, НЕТГ-удтай ажлын зургийг зөвшөөрөлцсөн. Гэрээ дүгнэсэн. Гүйцэтгэгч компани ажлын зургаа удаан гүйцэтгэж байна. НАЗГ-аас 2014-2016 оны Авто замын төлөвлөлийн дагуу хийгдэх замын зураг төслийг манай газарт хүлээлгэж өгөх тал дээр удаширлалтай байна. Манай зүгээс 2013.11.25, 2013.12.30-нд тус тус зураг авах тухай албан бичиг явуулсан. 2014.03.30-ны өдөр дахин газар дээр нь очиж хэмжилт судалгаа хийгдсэн. Ханьн материалын хангай захын ШТС орчмын даргадсан байгаа 2 худгийн байгуулалтыг харах боломжийг байсан тул футлардаж хийхээр саналаа НАЗГ-т 2014.04.02-ны өдөр албан тоотор хүргүүлсэн. <b>4-р сар:</b> НАЗГ-аас Ханьн материал орчмын замын зураг хийсэн 2 компанийн нэрс өгсөн. Үүнд CAD Survey, p100.com гозь компаниудтай холбоо барж 2014.04.14-ны өдөр очиж холбогдох файлуудыг авахаар болсон. Ажлын зураг дуусах шатандаа хийгдэж байна.	
20	Ногоон зорь орчмын гадна цэвэр усны шугамын ажлын зураг төсөв /Ф500-635м/шинээр төлөвлөсөн хорооллын цэвэр усны кольцо шугам /Ф300-55м,Ф200-1300м урт/ шугамын зураг төсөв боловсруулах ажлын зураг	25.0	24,851,680.0	БЗД	2013.10.28 2013.10.28	2013.10.31	Санни сервис ХХК	2013.11.06 2013.12.25	90%	Ажлын зураг хийгдэж дууссан. УСУГ-с техникийн нөхцөл гарсны дагуу зураг төсвийг ашиглаж УСУГ-аар янжуулж георелак тооцоо дууту хийсэн шалтгаанаар зураг буцаж дахин засаж ашиглагч, ЕТГ-аас виз авсан. НАЗГ-тай зөвшилцөөр 2014.03.31-нд хүргүүлээд байна. <b>4-р сар:</b> БХТ-д 2014.04.11-нд ажлын зураг өгсөн.	19,881,344.0
21	Соёлын төв өргөөний 12 давхар Г корпусын барилгын их засварын ажлын зураг төсөл	80.0	68,717,000.0	СБД	2013.11.01 2013.11.01	2013.11.07	Эгэ ХХК	2013.11.13 2014.01.13	85%	<b>Ажлын зураг төсөв</b> дуусч урьдчилсан байдлаар зураг төсөө янжуулж байна. <b>Ажлын зураг төсөв</b> дуусч БХТ-өөр магадлал хийлгүүлж байна. <b>4-р сар:</b>	32,331,349.0
22	Арцат, Нүхт, Морь барьдгийн ам, уячдын хотхоны дундах уерийн далан сувгийн ажлын зураг төсөл /5.0км/ ХУД	140.0	134,044,000.0	ХУД	2013.11.20 2013.11.20	2013.11.25	Усны эрчим ХХК	2013.12.02 2014.04.02 2014.07.11	75%	Газар олголтын захирамж 2014.03.17-ны өдөр А/175 захирамж гарсны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. <b>4-р сар:</b> ХУД-тай зөвшөөрөлцөх явцад ажлын зурагт өөрчлөлт оруулах тухай санал гарсны дагуу 2014.04.01-ны өдөр НХОГ-ын захиалагчийн асуудал хариуцсан орлогч С.Цэдэнсодном ХУД-н ЗДТГ-ын холбогдох мэргэжилтнүүдийн хамтаар хурал зохион байгуулсан. Хурлаас ямар нэгэн зөвшилцөлд хүртэл гүйцэтгэгчийг зургийн ажлыг түр зогсоохоор болсон. Дээрхи асуудаас шалтгаан гэрээ сунгах асуудлыг техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээг 2014.07.11 журтал сунгасан. 2014.04.18-ны өдөр ЗАА, НЕТГ, НХОГ, УСУГ, ХУДЗДТГ, гүйцэтгэгч нарын хамтарсан 2-р хуралдаанаар зургийн даалгаварт өөрчлөлт оруулахгүйгээр сувгийн огтлолыг нарийвсан, гүнийг ихэсгэн зөвшөөрөлцсөний дагуу ажлын зураг хийгдэж байна.	40,213,200.0
23	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайг хатуу хучилттай болгох, гэр хорооллын гудамжийг тохижуулах ажлын зураг төсөл /500м2 *20 байршил/	200.0	197,023,200.0	-	2013.11.15 2013.11.20	2013.11.22	Эс Ар Пи Шнайдер энд Партнер инженер консалт ХХК	2013.11.29 2014.02.14	85%	Ажлын зураг хийгдэж байна. 2014.01.06-нд Чингэлтэй дүүргийн 4-р хороо, Сүхбаатар дүүргийн 10-р хорооны байршилуд тохижилт хийгдэж байгаа тухай албан тоот ирүүлсэний дагуу НЕТГ-т 2014.01.14-нд тухайн ажлуудын зураг боловсруулах даалгавар, газрын байршил өөрчлөх боломжтой эсэх талаар судлан шийдвэрлэж хариу ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсэн. 2014.03.21-нд НЕТГ-с өөрчлөгдсөн байршилудын даалгавар, оям ирүүлсэний дагуу 2014.03.26-нд гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлэн, ажлын зураг төсвийг 2014.04.25-ны дотор хүлээлэн өгөх шаардлагатай байгааг мэдэгдээд байна. <b>4-р сар:</b> НАЗГ-т ажлын зураг төслийг зөвшөөрөлцөөр хүргүүлсэн.	

24	Сонгинохайрхан дүүргийн Эмээлтэд байгуулах малын гаралтай хог хаягдал хүлээн авч боловсруулах, устгах байгууламжийн зураг төсөл	91.0	87,000,000.0	СХД	2013.11.09 2013.11.25	2013.11.26	Арт гэрэл ХХК	2013.12.03 2014.04.03	30%	Судалгаа, эсэмз зураг төсөл хийгдэж байна. 3-р сар: 2014.03.20-нд НЕТГ-т эсэмз зураг төсөл батлуулахаар өгсөн. БХТ-өөр магадлал хийлгүүлж байна. 4-р сар: 2014.04.03-нд ЗАА-ны Тохимилт хог хаягдлын хэлтэст газрын гэрчилгээ, кадастрын зургийг ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсэн. Газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зураг албажин гархад хугацаа алдаж байгаа тул НЕТГ-т хуслалт гаргаж 2014.04.24-ны өдрийн Техникийн комиссын хурлаар оруулахаар дэмжигдэн АТД-ийн даалгавар албажих шатандаа.	
25	Сувилахын цэцэрлэг, яслын 10 дугаар цогцолборын барилгын зураг төсөл /БЭД/	105.2	97,120,000.0	БЭД	2013.11.19 2013.11.26	2013.12.02	Гоби тэрвэл ХХК	2013.12.09 2014.04.08	45%	2014.03.05-ны өдөр НЕТГ-аас эсэмз зураг батлагдсаны дагуу ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. Техникийн нөхцөлдүйг хүссэн албан тоот явуулсан. 4-р сар: Цамилгааны инженертийн холбоотын цаг үзсэн.	29,136,000.0
26	Усан спорт сургалтын төвийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөл	100.0	83,545,000.0	СБД	2013.11.19 2013.11.26	2013.12.02	Эгэ ХХК	2013.12.06 2014.02.05	80%	Ажлын зураг төсөв дуусч урьдчилсан байдлаар зураг төсөвөө явуулж байна. Ажлын зураг төсөв дуусч НОБГ-р галын дунгалт хийгдэж байна.	40,268,690.0
27	Дүүрэг бүрт орчин үеийн архитектурын шийдэлтэй, ногоон байгууламж, усан оргилуур, утасгүй интернэтийн орчин бүхий соёл, амралт, спортын цогцолбор талбайн зураг, төсөл	200.0	190,000,000.0	-	2013.11.29 2013.12.03	2013.12.06	Могуьм констракшн ХХК	2013.12.12 2014.03.12	45%	Судалгаа, эсэмз зураг төсөл хийгдэж байна. СХД, БГД-т байршил өөрчлөгдөхөөр болсон. НЕТГ-т шинэ байршилын судалгаа хийгдэж байна. 2-р сар: 3 байршилд эсэмз зураг төсөл дуусч НЕТГ-ны архитектур дизайны хэлтэсээр /2013.02.28-нд/ батлуулсан. 3 байршилын зураг төслийн НЕТГ-т өгсөн. 3-р сар: 2014.03.19-ны байдлаар 4-н байршилд эсэмз зураг батлагдсан. 2 байршилд батлуулахаар НЕТГ-т хүлээгдэж байна. БНД, НД, СБД-т газрын байршил шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж байна. 2014.03.27-нд Налайх, Сонгинохайрхан дүүргийн байршлуудын эсэмз зураг төслийг батлуулахаар ирүүлсэн. БНД, СБД-т газрын байршил шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж байна. 4-р сар:	57,000,000.0
28	Жалханз хулагт Дамдинбаатар, Дилав хулагт Жамсранжавын гудамж /БГД 7.8,17,18 -р хороо/-ийн тохижилтын зураг төсөл	20.0	18,100,000.0	БГД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	90%	Судалгаа, эсэмз зураг төсөл хийгдэж байна. 2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур дизайны хэлтэст батлуулсан. Ажлын зураг батлагдаж төсөвт БХТ-өөр магадлал хийлгүүлж байна.	
29	Занабазарын гудамжны тохижилтын зураг /БГД 16-р хороо/	8.0	7,300,000.0	БГД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	90%	Судалгаа, эсэмз зураг төсөл хийгдэж байна. 2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн. Ажлын зураг батлагдаж төсөвт БХТ-өөр магадлал хийлгүүлж байна. 4-р сар:	
30	Шинэ Монгол ажлаа сургуулиас 58, 59, 60 дугаар байр луу орох замыг явган хүний зам болгон тохижуулах ажлын зураг /БЭД 25 -р хороо/	2.9	2,600,000.0	БЭД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	90%	Судалгаа, эсэмз зураг төсөл хийгдэж байна. 2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн. Ажлын зураг батлагдаж төсөвт БХТ-өөр магадлал хийлгүүлж байна. 4-р сар:	
31	22 -р байрны урд 78*18.5 м талбайн тохижилтын ажлын зураг /БЭД, 1-р хороо/	2.9	2,600,000.0	БЭД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	90%	Судалгаа, эсэмз зураг төсөл хийгдэж байна. 2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн. Ажлын зураг батлагдаж төсөвт БХТ-өөр магадлал хийлгүүлж байна. 4-р сар:	
32	ЧД 5-р хороо Хувьсгалчдын гудамж /Гэсэр сумийн уулаварас Тагсаны овооны уулавар хүртэл/-ны тохижилтын зураг	8.0	7,300,000.0	ЧД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	90%	Судалгаа, эсэмз зураг төсөл хийгдэж байна. 2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн. Ажлын зураг батлагдаж төсөвт БХТ-өөр магадлал хийлгүүлж байна. 4-р сар:	
33	СХД -ийн 5, 6, 18, 29 -р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны тохижилтын ажлын зураг төсөв	18.0	2,600,000.0	СХД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2014.01.02 2014.02.17	90%	Судалгаа, эсэмз зураг төсөл хийгдэж байна. 2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн. Ажлын зураг батлагдаж төсөвт БХТ-өөр магадлал хийлгүүлж байна. 4-р сар:	
34	СХД -ийн 12-17 -р хороо Өнөрийн гудамжны тохижилтын ажлын зураг төсөв	14.0	12,600,000.0	СХД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	90%	Судалгаа, эсэмз зураг төсөл хийгдэж байна. 2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн. Ажлын зураг батлагдаж төсөвт БХТ-өөр магадлал хийлгүүлж байна. 4-р сар:	
35	ХУД, 10 дугаар хороо Бурхантын хэсгийн 8-19 хүртэлх гудамж Буянт-Ухаагийн хэсэг	8.9	7,300,000.0	ХУД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	90%	Судалгаа, эсэмз зураг төсөл хийгдэж байна. 2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн. Ажлын зураг батлагдаж төсөвт БХТ-өөр магадлал хийлгүүлж байна. 4-р сар:	
36	ХУД, 15 дугаар хороо Улаанбаатар сувилал-115 дугаар сургуулиас Цэлмэг хотхоны дундуур Шаравын гудамжаар ЧӨЧ-ий замд нийлэх шинэ хийсэн замын дагуу тохижилтын зураг	1.8	1,700,000.0	ХУД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	90%	Судалгаа, эсэмз зураг төсөл хийгдэж байна. 2-р сар: 2014.02.27-нд НЕТГ-ын Архитектур дизайны хэлтэст батлуулахаар хүргүүлсэн. Ажлын зураг батлагдаж төсөвт БХТ-өөр магадлал хийлгүүлж байна. 4-р сар:	
37	Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөл 158.3 га /СХД/	128.9	118,000,000.0	СХД	2013.12.05 2013.12.06	2013.12.09	Мөн төсөл ХХК	2013.12.16 2014.03.14	20%	12-р сар. Судалгаа төлөвлөлт хийх газрын хил хязгаарыг НБОНХГ-с тодруулж авав. 1-р сар. Дэвсгэр зураг ХХК-д захиалж хийлгэж байгаа талаар мэдээлэл өгсөн. 2-р сар. 2014.02.06-нд дэвсгэр зурагаа авирч шалгуулав. Ажил хэт их удавчирч байгааг сануулан, эсэмз зураг төслийг шуурхайлахыг шаардаж анхааруулав. 4-р сар: 2014.04.16-ны өдрийн албан бичгээр 2014.04.30-ны өдөр ажлын зураг төслийг хүлээлгэн өгөх шаардлага хүргүүлсэн.	
38	Нийтийн зээмшлийн гудамж, талбай, гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийн зураг төсөв	200.0	193,544,971.0	-	2013.11.26 2013.11.26	2013.12.02	Электросеть проект ХХЪ	2013.12.09 2014.05.01	67%	Нийслэлийн 9 дүүргийн 5 дүүргээр явж судалгааны ажил хийгдэж байна. БНД, ХУД, БГД-т гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийх жагсаалтаар гарсан 700 хэмжээний дагуу УБЦТС ХХ-нд техникийн нөхцөл хүссэн албан бичиг 2014.02.12-нд албан бичиг өгсөн. БНД гэрэлтүүлгийн техникийн нөхцөл гарч холбох цэгүүд нь тодорхой болсон ажлын зураг хийгдэж байна. НД т хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлаар холбоотийн цэгийг ашиглаж байгуулаг Гэрэлтүүлэг хариуцсан байгууллагатай нь ялж холбоотийн цэгийг тогтоож техникийн нөхцөл 4 хороонд гаргуулахаар өгсөн. Одоогийн байдлаар бусад дүүргүүд хэмжээтэй холбоотийн инженертийг газар дагуур нь очих техникийн нөхцөл гаргуулахаар өгсөн. СХД-т нэмэлтээр хийгдэх ажлууд гарч байна. 4-р сар: 2014.04.03-нд Налайх дүүргээс цахилгааны техникийн нөхцөл ирсэн. БХД-н техникийн нөхцөл албажиж байна. СХД-ийн техникийн нөхцөл бичигдэж байна.	



39	Инженерийн шугам сүлжээг хөнгөлөн системд оруулах нэг маягийн угсармал хийцийн ажлын зураг боловсруулах	200.0	196,638,363.0	-	2013.12.16 2013.12.17	2013.12.20	Бум халаалт ХХК	2013.12.25 2014.05.19	90%	Ашиглагч байгууллагуудтай уулзалт хийж зураг төсвийн чанарт давхар хяналт тавих талаар ярилцлага, хэлэлцүүлэг хийсэн. Ажлын зураг үргэлжлэн хийгдэж байна. Ашиглагч байгууллага болох ОСНААУГ-ын инженер н.Лхамхүүтэй зөвшөөрөлцөж дууссан. <b>4-р сар:</b> Ажлын зураг дуусах шатандаа хийгдэж байна.	
40	Орон сууцны хороолол доторхи шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлт засварын ажлын зураг төсөв	290.0	285,080,934.0	-	2013.12.16 2013.12.17	2013.12.20	Бум халаалт ХХК	2013.12.25 2014.05.19	70%	Судалгаа тусгаар явах ашиглагч байгууллагын ОСНАА-ийн хөрөнгө зургагч хийсэн тооцоо томилоглын зурагт, ба ажлын зураг зэрэгт зөвшилцөж ажлын схем боловсруулсан байна. БГД СХД-ЧД зэрэг дүүргүүдэд байрлах УДДТ өөс ажлын дагаварын дагуу тоо хэмжээ ажлууд хийгдэж байна. нийт 38 байршлаас 13 байршлын зургийг зөвшилцсөн. <b>4-р сар:</b> БЗД 15-р хороололд шинээр барих ЦТП-ны газрын захиралж гаргуулахаар 2014.04.01-нд НЕТГ-т албан бичигээр хүргүүлээд байна. Захирамжийн төсөл орсон. Зурагт тодруулга авч байна.	
41	Гэр хорооллын айл өрхийг тэжээж байгаа 110, 35 кВ-ын дэд станцаас 6-10 кВ фидерүүдийн төгсгөл хүртэл 6-10 кВ-ын шугам татаж хэт ачаалагдсан фидерүүдийн ачааллыг хуваах ажлын зураг төсөл /15 фидерийн төгсгөл рүү тус бүр 5 км шугам нийт 75 км/	24.8	24,500,000.0	-	2013.12.26 2013.12.26	2013.12.31	Бумбын эрин ХХК	2014.01.06 2014.05.09	85%	Бүх байршил, фидерүүдээр явж хэмжилт судалгаа хийж, тулгууруудын зураг зурж гүйцэтгэсэн. Ажлын зураг үргэлжлэн хийгдэж байна. Баруун талын фидерээр судалгаа хийгдэж дууссан. Зүүн фидерээр үргэлжлүүлэн судалгаа хийгдэж байна. Зүүн тусгах төвийн холболтын инженерүүдийн хамт судалгаа хийгдэж дууссан. Техникийн нөхцлийн тодруулга бичигдэж холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. <b>4-р сар:</b> Техникийн УБЦТС-д албажиж гарах шатандаа байна.	7,350,000.0
42	35/6 кВ-ын Нисэх дэд станцуудын хүчдлийг 35/10 кВ-д шилжүүлж хүчин чадлыг нь 2*10 МВА болгож нэмэгдүүлэх ажлын зураг төсөл /УБ-ын Баруун урд бүс/	37.8	37,500,000.0	ХУД	2013.12.27 2013.12.27	2013.12.31	Чандмань хонгор групп ХХК	2014.01.06 2014.04.18	90%	Ажлын зураг хийгдэж байна. Трассыг зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. Техникийн нөхцлийн тодруулга гарсан. ЭХЯ-р дамжин гарна.Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээнд тодруулга авч ЭХЯ-д өгсөн ба хурлаар албажиж гарах шатандаа байна. ЭХЯ-ны техникийн нөхцлийн хурал 2014.03.28-нд болсны дагуу техникийн нөхцөл албажиж гарах шатандаа байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.11-ны өдөр ЭХЯ-ас техникийн нөхцөл албажиж гарсан. ЦДЦС-тэй зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭХЯ-ас тус шугамыг агаараас шийдэх нөхцөл гаргасан, гэвч газар дээрээ агаараар шийдэх трасс байхгүй тул кабель шугамаар шийдэх тухай албан тоотыг 2014.04.22-нд ЭХЯ-д хүргүүлсэн. ЭХЯ-ны Дүлэмсүрэн инженертэй утсаар холбогдсон. Техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна.	
43	Засгийн газрын ордны хуваарилах байгууламжийг шинэчлэх 6 кВ Хуваарилах байгууламж 1 ик бүрдлийн зураг төсөл	40.7	40,500,000.0	ЧД	2013.12.26 2013.12.26	2013.12.31	Бумбын эрин ХХК	2014.01.06 2014.04.07	90%	Засгийн газрын ордны хуваарилах байгууламж шинэчлэх ажлын судалгаа хийгдэж дууссан ба одоо зөвшөөрөлцөх шатандаа явж байна. техникийн нөхцлийн тодруулга хийгдэж дууссан. Албажиж шатандаа байна. НЕТГ-ын инженер н.Мөнхбаттай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. <b>4-р сар:</b> Ажлын зураг дуусч манай газраар хянагдан БХТ-рүү 2014.04.25-нд магадлал хийлгүүлэхээр онлайнаар хандаад байна.	12,150,000.0
44	35/6 кВ-ын Нисэх дэд станцыг тэжээж байгаа 35 кВ-ын ЦДАШ-г 2 хэлхээт болгож 3.5 км ЦДАШ татаж ажлын зураг төсөл /УБ-ын Баруун урд бүс/ 35 кВ-ын ЦДАШ-3,5 км	37.8	37,500,000.0	ХУД	2013.12.27 2013.12.27	2013.12.31	Чандмань хонгор групп ХХК	2014.01.06 2014.04.18	90%	Ажлын зураг хийгдэж байна. Трассыг зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. Техникийн нөхцлийн тодруулга гарсан. ЭХЯ-р дамжин гарна.Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээнд тодруулга авч ЭХЯ-д өгсөн ба хурлаар албажиж гарах шатандаа байна. ЭХЯ-ны техникийн нөхцлийн хурал 2014.03.28-нд болсны дагуу техникийн нөхцөл албажиж гарах шатандаа байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.11-ны өдөр ЭХЯ-ас техникийн нөхцөл албажиж гарсан. ЦДЦС-тэй зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭХЯ-ас тус шугамыг агаараас шийдэх нөхцөл гаргасан. гэвч газар дээрээ агаараар шийдэх трасс байхгүй тул кабель шугамаар шийдэх тухай албан тоотыг 2014.04.22-нд ЭХЯ-д хүргүүлсэн. ЭХЯ-ны Дүлэмсүрэн инженертэй утсаар холбогдсон. Техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна.	
45	ДЦС-4-ын 210МВТ-ын дулааны дэд станцаас гарсан уурын шугамыг дагуулан У-18 дугаар цэг хүртэл шинээр 2Ф800-ммийн 4.2 км урттай шугамын зураг, төсөл барилга угсралтын ажил	140.0	132,958,100.0	БГД	2014.01.14 2014.01.20	2014.01.24	Сээмий ХХК	2014.02.05 2014.05.05	90%	Трассын дагуу газрын захирамж гаргуулахаар НЕТГ-т албан бичгээр хандсан. Трассын дагууд дайрч байгаа төмөр зам, бусад объектуудын талаар Зам тээврийн яам, ТӨЦ-4 ТӨХК, Төмөр замын удирдах газарт албан бичиг хүргүүлсэн.Зам тээврийн яамнаас огтлолцлын цэгт зөвшөөрөлцөхөөр ажлын хэсэг байгуулагдан явж байна. Ажлын зураг хийгдэж байна. Газрын захирамж НЕТГ-ын хурлаар хэлэлцэгдэж дэмжигдсэн. Албажиж гарах шатандаа байна. <b>4-р сар:</b> 2014.04.09-нд НЕТГ-ас А/273 дугаар газрын захирамж албажиж гарсан. ДЦС-4 ХК-ас коллектор станцаас 2Ф800-н хос шугамыг холбох тухай албан бичиг ирүүлсэн. Тус албан бичгийн дагуу ЭХЯ-ны Дэд бүтэц төслийн нэгжтэй уулзалт хийж шийдвэрлэх, мөн ЗТЯ-ас төмөр замын огтлолцлын цэгийн зөвшөөрөлцөх асуудлыг шийдвэрлэх өгөхгүй удах байна. Ажлын зураг дуусч холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж байна. ЗТЯ, УБ ТЗ, НКХГ, Гүйцэтгэх компанийн хамтарсан комисс 2014.04.29-ны өдөр ажиллаж одоо хийгдэж байгаа дулааны хос шугамтай У-18-ын хос шугамыг зэрэгцүүлж хийхээр зөвшилцөлд хүрсэн. Одоогоор комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	39,887,430.0
46	Атланта ф80 мм, 380м урттай цэвэр шугамыг ф150мм болгож өргөтгөх ажлын зураг	18.0	17,908,000.0	СБД	2013.12.27 2014.01.29	2014.02.05	Инж байгууламж ХХК	2014.02.12 2014.04.30	70%	Трассаар явж хэмжилт хийсэн ажлын зураг төсөв боловсруулж байна. Ашиглагч байгууллагуудтай зургаа зөвшилцөж байна. <b>4-р сар:</b> Зурагт виз авч байна.	
47	Батлан хамгаалах яамны хажуугаар явах ф250 цэвэр усны шугамыг шинэчлэх ажлын зураг	18.0	17,908,000.0	БСД	2013.12.27 2014.01.29	2014.02.05	Инж байгууламж ХХК	2014.02.17 2014.04.30	70%	Трассаар явж хэмжилт хийсэн ажлын зураг төсөв боловсруулж байна. Ашиглагч байгууллагуудтай зургаа зөвшилцөж байна. <b>4-р сар:</b> Зурагт виз авч байна.	
48	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн батлагдсан ТЭЗҮ-ийн дагуу 50 гэд тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах	200.0	196,000,000.0	БЗД	2014.03.31 2014.03.31	2014.04.02	Форум арт ХХК	2014.04.07 2014.08.05	20%	төндрийн материалтай танилцаж байна. <b>-Гэрээ</b> байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. <b>4-р сар:</b> Гэрээ баталгаажисны дагуу ажлын зураг эхлүүлээд байна. Хэмжилт судалгааны зураг төсөв хийгдэж эхлээд байна.	

49	Хан Уул дүүргийн 7, 52, 118, 18, 26 дугаар сургуулийн гадна биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн талбай, 11 дүгээр хороо Ар зайсангийн чиглэлийн явган хүний замын зураг төсөв, биеийн тамир, спорт хорооны барилгын засварын ажлын төсөв, хороодын иргэний тахиамын байр засварлах, шинээр тохижуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах	28.0	24,000,000.0	ХУД	2014.05.05 2014.05.05			0%	Төндөрийн материалтай танилцаж байна.		
50	Хан Уул дүүргийн 8, 9, 12, 13, 14, 16 дугаар хорооны цахилгаангүй айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах хүчдэлийн уналттай хэсэгт АТТ шинээр суурилуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах	20.0	18,000,000.0	ХУД	2014.04.30 2014.05.01			0%	Төндөрийн материалтай танилцаж байна.		
12	<b>БУСАД</b>	<b>414.5</b>	<b>405,256,534.0</b>					<b>77%</b>		<b>187,853,396.0</b>	
3	<b>БҮРЭН ДУУССАН</b>	<b>164.0</b>	<b>162,065,400.0</b>					<b>100%</b>		<b>135,406,899.0</b>	
1	Баянзүрх дүүргийн 7, 24, 25 дугаар хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын зургийн гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах	35.0	33,238,030.0	БЗД	2013.09.23 2013.09.27	2013.10.01	Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК	2013.10.07 2013.10.28	100%	Зураг төсөв 2014.01.28 ны өдөр бүрэн дусгаж хүлээн авсан.	33,238,030.0
2	Баянзүрх дүүргийн 4, 21, 28 дугаар хороонд баригдах 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын зургийн гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах	35.0	34,827,370.0	БЗД	2013.08.22 2013.08.29	2013.09.04	"Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн" ХХК	2013.09.11 2013.10.25	100%	Зураг төсөв 2014.01.28 ны өдөр бүрэн дусгаж хүлээн авсан.	27,861,869.0
3	Сүхбаатар дүүргийн 17 дугаар хорооны Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын ажлын болон холболтын зураг төсвийг боловсруулах	94.0	94,000,000.0	СБД	2013.12.03 2013.12.03	2013.11.28	Тайгам констракшн ХХК	2013.12.03 2014.01.19	100%	Зураг төсөв 2014.02.20 ны өдөр бүрэн дусгаж хүлээн авсан. НХААГ-т 2014.02.28-нд хүлээлгэн өгсөн.	74,307,000.0
9	<b>ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ</b>	<b>250.5</b>	<b>243,191,134.0</b>					<b>69%</b>		<b>52,446,497.0</b>	
1	СБД-ийн 2-р сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ик бүрэн зураг төсөв	33.0	32,972,139.0	СБД	2013.10.04 2013.10.08	2013.07.23	"Арт Констракшн" ХХК	2013.10.15 2013.12.15	95%	Дулааны техникийн урьдчилсан байдлаар албан бичгээр олгогдсон. Ажлын зураг Нийслэлийн онцгой байдлын газраар хянагдаж байна. 2-р сар: НОБГ-р дүгнэлт гаргуулахаар 2014.02.17-нд албан тоотор хүргүүлсэн. 4-р сар: 2014.03.21-нд НОБГ-ын галын дүгнэлт нарсан. 2014.03.25-нд дулааны техникийн нөхцөл гарсны дагуу гадна дулааны шугам сүлжээний ажлын зураг төсвийг боловсруулж байна. Дулааны техникийн нөхцөлийг өөрчлүүлэх тухай албан тоот 2014.04.22-нд хүргүүлээд байна. БХТ-д дулаанаас бусад зурагт магадлал хийлгүүлж байх тухай хүсэлт гаргаж 2014.04.24-нд орон тооны бус экспертүүдийн хуваарилалт хийлгээд ажиллаж байна. БХТ-өөс ерөнхий дүгнэлт албажиж шатаандаа.	23,080,497.0
2	Ганзам 20-р сургуулийн давхар нэмэх өргөтгөл	20.0	20,000,000.0	БГД	2013.10.04 2013.10.08	2013.07.23	"Гандирс Од" ХХК	2013.10.15 2013.12.15	90%	Дулааны техникийн урьдчилсан байдлаар албан бичгээр олгогдсон. Ажлын зураг Нийслэлийн онцгой байдлын газраар хянагдаж байна. 2-р сар: НОБГ-р дүгнэлт гаргуулахаар 2014.02.17-нд албан тоотор хүргүүлсэн. 4-р сар: 2014.03.21-нд НОБГ-ын галын дүгнэлт нарсан. 2014.03.25-нд ажлын зураг төсвийг БХТ-д магадлалын дүгнэлт хүлээгдэж байна.	
3	40-р сургуулийн давхар нэмэх өргөтгөл	20.0	20,000,000.0	БГД	2013.10.04 2013.10.08	2013.07.23	"Гандирс Од" ХХК	2013.10.15 2013.12.15	90%	Төсөвт магадлалын дүгнэлт хийгдэж байна. 4-р сар: Нэмэлт засварын ажлын төсөв хийлгүүлж 2014.04.24-нд БХТ-д үндсэн төсөвтэй хамт магадлалын нэгдсэн дүгнэлт бичүүлсээр хүргүүлээд байна.	
4	Багахангай дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгийн 40 ортой барилгын зураг төсөв	30.0	30,000,000.0	БХД	2013.09.25 2013.10.03	2013.10.07	"Цэцэнэй ателиер" ХХК	2013.10.14 2014.02.14	70%	Батлагдсан эсэмтний дагуу ажлын зураг төсөл дуусч байна. Техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна. 4-р сар: Техникийн нөхцлийн талаар холбогдох инженерүүдтэй очиж уулзсан. Техникийн нөхцөл албажаагүй байна. Гүйцэтгэгч байгууллагаас гэрээ сунгах албан тоот ирсэн.	
5	Налайх дүүргийн 2-р хорооны Нарлаг гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох төлөвлөлтийн зураг төсөв хийх зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах	32.0	31,492,000.0	НД	2013.11.12 2013.11.27	2013.11.02	Харцгай ХХК	2013.11.19 2014.02.25	90%	Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж дууссан, эрх бүхий байгууллагуудтай зөвшилцөж батлуулсан бөгөөд 2014.03.28-нд БХТ-д магадлал хийлгүүлсээр онлайнаар хандаад байна. 4-р сар: БХТ-д магадлал хийлгүүлсээр 2014.04.08-нд өгсөн.	
6	Налайх дүүргийн 2-р хорооны Нарлаг гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох төлөвлөлтийн зураг төсөв хийх зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах нэмэлт	4.5	4,485,195.0	НД	2014.01.30 2014.01.30	2014.01.30	Харцгай ХХК	2013.11.19 2014.02.25	85%	Нэмэлт ажлын гэрээ байгуулагдсан. Зураг төсөв боловсруулж ашиглагчаар хянагдаж зөвшилцөх шатаандаа байна. 4-р сар: Ашиглагч байгууллагуудаар виз зуруулж байна.	
7	Налайх дүүргийн 60 ортой ахмадын сувицлын барилгын ажлын зурагт холболтын зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ	22.5	19,326,800.0	НД	2014.04.11 2014.04.14	2014.04.16	Мон Энержи консалт ХХК	2014.04.23 2014.08.23	10%	Гэрээ баталгаажсаны дагуу ажлын зураг төсөл эхэлсэн.	
8	Налайх дүүргийн 2-р хорооны орон сууцны 49,50,63,64,65,67 дугаартай 29 айлын 6 байрны подвалын халаалт, цэвэр болон хэрэглээний халуун ус, бохирын шугам хоолойг шинээр сольж ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ	12.5	11,500,000.0	НД	2014.04.28 2014.04.29		Нобдын туурь ХХК		0%	төндөрийн материалтай танилцаж байна.	
9	Төмөр зам дагуух орон сууц, гэр хороололд амьдрагсад зориулж дуу тусгаарлагч хийх зураг төслийн ажил	76.0	73,415,000.0	БЗД, БГД, СХД	2013.10.28 2013.12.17	2013.12.18	Цэц алтай ХХК	2013.12.23 2014.03.23	90%	Судалгаа ажлын зураг хийгдэж байна. НЕТГ-аас зургийн даалгаварт ороогүй нэмэлт ажил дугуйн зам төлөвлөхийг шаардсан боловч Төмөр замын газраас төмөр замын хамгаалалтын бусад дугуйн зам хийж болохгүй гэсэн хариу өгсөн. 3-р сар: 2014.02.28-нд эзний зураг төсөл батлагдсаны дагуу ажлын зураг төсвийг эхлүүлээд байна. 4-р сар: БХТ-д магадлал хийгдэж байна.	29,366,000.0
2	<b>ОН ДАМЖСАН</b>	<b>350.0</b>	<b>334,000,000.0</b>					<b>88%</b>		<b>100,200,000.0</b>	
1	СБД, 6-р хороо, Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилгын ажлын зураг төсөв	150.0	136,000,000.0	СБД	2012.03.21 2012.03.22	2013.03.26	"Гандирс-Орд" ХХК	2012.04.04 2013.12.20	85%	Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаалан ажил удааширч байна. 4-р сар: 2014.04.15-ны өдрийн албан бичгээр 2014.05.05-ны өдөр ажлын зураг төсвийг хүлээлгэн өгөх шаардлага хүргүүлсэн. ОБЕГ-т галын дүгнэлт хийлгээд 2014.04.29-нд өгсөн.	40,800,000.0

2	2-Төрөх эмнэлэгийн барилгын ажлын зураг төсөв	200.0	198,000,000.0	СБД	2012.03.22 2013.03.22	2013.03.26	"Эл энд эйч контрашн" ХХК	2013.04.01 2013.07.05	90%	2013.07.05-ний өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж дууссан. Онцгой байдлын ерөнхий газраар хяндсан. БХТ-д магадлалын дүгнэлт гаргуулахаар хандсан боловч гүйцэтгэгч байгууллагын тусгай зөвшөөрөлийн хугацаа дууссан тул хугацаа сунгасны дараа дүгнэлт хийлтүүлэхээр хүлээгдэж байна. 4-р сар 2014.04.04-нд ажлын зураг төсвийг хянуулахаар авч ирсэн 2014.04.23-нд БХТ-д очилгаар хяндад байна.	59,400,000.0
---	---	-------	---------------	-----	--------------------------	------------	---------------------------------	--------------------------	-----	---	--------------