

2015 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА УРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

9/30/2015

| Д/д | Ураг төслийн ажлын нэр | Дүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /төрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Ураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /ая төг/ | Гэрээний дүн /төгрөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мэргэжилтэн |
|-----|---|-------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 111 | НИЙТ АЖИЛ | | | | | | | | 13,584.8 | 12,057,349,302.0 | | | 68% | | 3,146,955,661.0 | 47% | |
| 18 | ГЭР ХОРООЛЫН ИШС | | | | | | | | 3,502.7 | 3,487,890,694.0 | | | 70% | | 1,881,418,778.0 | 57% | |
| 1 | СБД, 11-р хороо, Дулаан хангамжийн ДХ-12-оос ДХ-7 хүртэлх Ф426 мм-ийн диаметртэй 564 метр шугам сулжээний трасс өөрчлөлтийн зураг төслийн ажил | СБД | 2013/ бусад | НТХО | 2014.09.24 | 2014.09.24 | 2014.09.29 | Бэрэн групп ХХК, Эрчим төсөл ХХК-ийдын түншлэл | 12.0 | 12,000,000.0 | 2014.11.21 | 2014.12.26 | 100% | Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг ЭХ-н инженер Д.Оюунтуул гаргасан боловч зургийн даалгавартай уялдуулаагүй тул НЕТГ-т 2014.10.12-нд ажлын зургийн даалгаварыг хүссэн албан бичиг хүргүүлсэн. Зургийн даалгавар албажиж гараагүй тул гэрээ байгуулагдахгүй хүлээгдэж байна. 11, 12-р сар: Зургийн даалгаварыг төслийн нэгжээс албан бичиг авсанаар баталгаажиж гэрээ байгуулсан. 1-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 2-р сар: Трасс сонгоход хүндэрлэлтэй мөн дэвсгэр зураг дахин хийлгэх шаардлага гарсан тул гэрээний хугацааг сунгах хүсэлтийг 2014.02.25-ны өдрийн 74 тоот албан бичгээр Бэрэн группээс ирүүлсэн нь захиалагчаас шалтгаалаагүй тул гэрээ сунгах шаардлагагүй болно. 3,4, 5-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 6,7-р сар: Ажлын зураг дууссан. Хяналтын төсөв ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсэн. 8-р сар: 2014.08.05-ны өдрийн 15/40 тоот ажил удааширсан тайлбар бүхий албан бичгийг Эрчим төсөл ХХК-аас ирүүлсэн. Хяналтын төсвийг хүлээн авсан. | | 0% | Б.Батбаяр |
| 2 | Дарь-Эх орчмын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сулжээний зураг төсөл 4.5 га /БЗД 2-р хороо/ А блок | БЗД | 2014 | НТХО | 2014.11.18 | 2014.11.18 | 2014.11.21 | Магма-Од ХХК, Сани сервис ХХК-ийдын түншлэл | 56.0 | 56,000,000.0 | 2014.12.01 | 2015.05.01 | 100% | 2014.11.21-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлсэн.Геологи болон бусад ажлууд үе шаттайгаар хийгдэж байна. 1-р сар: 2015.01.09-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 3-р сар: Ажлын зураг хийгдэж дуусах шатандаа байна.4-р сар: 2015/04/27-28-ны өдрүүдэд ТУХ-ны дарга Д.Баттулгаар ахлуулсан ажлын хэсэг бүх байрлуудад явж, ажил байдалтай танилцсан. 5-р сар: Ажлын зураг хийгдэж дууссан, холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж байна. Анхны гэрээнд дүйцэхүйц ажлаа хийж дууссан ба нэмэлт хөрөнгөний асуудал шийдвэрлэгдэн шинээр гэрээ хийгдэж байна. 6-р сар: Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж дууссан бөгөөд гэрээний үнэнд дүйцэхүйц ажлын тоо хэмжээ хийгдэж дууссан учир, нхог-ын техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээг дүгнэсэн. | 56,000,000.0 | 100% | Б.Хишигжаргал |
| 3 | Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз орчмын гэр хорооллын инженерийн шугам сулжээний зураг төслийн ажил | ЧД | 2015 | НТХО | 2015.05.11 | 2015.05.15 | 2015.05.20 | "Басмаа констракшн" ХХК, "Цэдабу" ХХК, "Чандмань хонгор групп" ХХК, "Арбал-Алтай" ХХК-ийдын түншлэл | 142.7 | 142,735,000.0 | 2015.05.27 | 2015.08.01 | 80% | 7-р сар: Гэрээ баталгаажсан, ажлын зураг холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж дууссан бөгөөд хяналтын төсөв хийгдэж дууссан манай газраар хянагдах шатандаа байна. Гэрээний хугацааны алдангийг тооцоод гэрээг дүгнэх болно. Гэрээг сунгахгүй 9-р сар: Манай газраар хянагдаж дууссан ба өгсөн албан шаардлагуудыг засварлаж байна. Засварлаж ирүүлэхгүй байна. Гэрээг сунгахгүй. Алданги тооцоод дүгнэнэ. Ажлаа яаралтай дуусах талаар албан бичгийг хүргүүлсэн. | 114,188,000.0 | 80% | Б.Хишигжаргал |
| 4 | Мамба дацан орчмын хэсэгчилсэн ЕТ-ний дагуу хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сулжээний зураг төсөл /БЗД 2,4-р хороо/ 26 га В блок | БЗД | 2014 | НТХО | 2014.07.25 | 2014.07.25 | 2014.09.08 | Их-Өргөө, Буяан-Эрин ХХК, Арбал-Алтай ХХК, Зэт-Эй-Ди ХХК-ийдын түншлэл | 325.0 | 325,000,000.0 | 2014.09.15 | 2014.11.25 | 90% | Этерналнет ХХК холбооны тусгай зөвшөөрөл угсралтынх тул "Арбал-Алтай"ХХК-г сонгосон. Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТГ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТГ-т өгсөн. Дулааны зургийн даалгавар хийгдсэн, бусад шугам сулжээ хийгдэж дуусаагүй. Зөвлөхүүдийг сонгож дууссан тул гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлсэн. Гэрээ хийгдэж байна. 10 сар: Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Ажлын зураг 50 хувьтай байгаа ба одоогоор эхний 30 хувийн санхүүжилтийг авахаар балдаж байна. Төслийн инженер Эрдэнэбилэгтэй үулсэн. 11-р сар: Мамбадацан буюу Хил хамгаалах газрын хойд хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу трассын дагуу хэмжилт судалгаа хийж явсан ба зарим хэсэг хороодын ачааллыг нэмж тооцсон байсан асуудлаар НЕТГ-тай хурал зохион байгуулж асуудлыг шийдвэрлэсэн. 1-р сар: 2015.01.09-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. БХТ-р хянагдах шатандаа байна. 2-р сар: Манай газарт хянагдаж байна. Засвар хийгдэж байна. 3-р сар: Цахилгаанаас бусад шугам сулжээний зураг хангалтгүй байгаа тул засвар хийгдэж байна. Дундын шатны санхүүжилт бэлтгэгдэж байна. 4-р сар: Манай газрын ажлын хэсгээр хянагдаж дууссан зураг төсвийг засварлаж байна. 2015/04/27-28-ны өдрүүдэд ТУХ-ны дарга Д.Баттулгаар ахлуулсан ажлын хэсэг бүх байрлуудад явж, ажил байдалтай танилцсан. 5-р сар: Гадна бохирын шугам УСУГ-тай зөвшөөрөлцөхгүй байна. Учир нь холбох шугам байхгүй бөгөөд ойр байгаа шугамас татахад ачаалал хүрэхгүй тул 72-р дэлгүүр орчмын шугамын угсралт хийгдсэнээр тус төлөвлөг буй шугамыг холбох боломжтой гэж үзэж байгаа юм. Мөн манай газрын зүгээс ажлын зураг төсөвт хяналт хийсэн ба засвар зөвлөмжийн дагуу засаж ирүүлсэн. 6-р сар: БХТ-р магадлал хийлгүүлж байна. 7-р сар: Эцсийн байдлаар зураг хүлээн авахдаа алданги тооцож гэрээг дүгнэнэ. 8-р сар: Ерөнхий дүгнэлт холбооны зураг дээр албажаагүй байна. | 255,125,000.0 | 79% | Б.Хишигжаргал |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /гөрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/ | Гэрээний дүн /гөргөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц / хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мөргөлтөгч |
|-----|---|--------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|
| 5 | Бичил 7-р хорооллын ЕТ-ний дагуух инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 30.6 га /БГД-ийн 10, 11-р хороо / А блок | БГД | 2014 | НТХО | 2014.07.25 | 2014.07.25 | 2014.11.28 | "ГРИЙН РЕСУРС КОНСТРАКШН" ХХК "МОН-ЭНЕРЖИ КОНСАЛТ" ХХК "ПУСКДРО" ХХК-ИЙДЫН ТҮНШЛЭЛ | 268.0 | 268,000,000.0 | 2014.12.01 | 2015.05.01 | 80% | 2014.08.10-ны өдөр утас нь холбогдоогүй. Компанийн утасруу залгаж менежерийнх нь дугаарыг авсан боловч утсаа аваагүй. Хэлтсийн дарга Б.Мөнхбаатар Грийн ресурс ХХК-ийн инженертай холбогдсон. Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТГ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТГ-т өгсөн. Зураг төслийн компаниудын мэдээллүүдийг 2014.09.16-нд ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн. 2014.10.24-ний байдлаар Грийн ресурс ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Г.Хишигдааатай холбогдоход ЕТ нь 2014.10.23-нд батлагдсан тухайгаа хэлсэн. ЕТ-тэй уялдуулж зургийн даалгавар гарсны дараа гэрээ байгуулах боломжтой. 11-р сар: ЕТ батлагдсан ба түншлэлүүдээс дулаан цэвэр бохир усны шугамын компанийг сонгох шатандаа байна. 2014.11.21-ний өдөр Грийн ресурс констракшны гүйцэтгэх захирал Хишигдааа ирж уулзан батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө болон бусад баримтуудаа авч ирсэн. Гадна холбооны түншлэлийн гэрээ хийгдсэн үед болон зургийн даалгавар батлагдсан үед гэрээ байгуулах бүрэн боломжтой болох нөхцөл бүрдэнэ. 2014.11.20-ны өдөр анхааруулга албан бичгийг хүргүүлсэн. Зургийн түншлэлүүдээс сонгосон ба гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн ажиллаж байна.2015.01.09, 2015.02.27-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. 4-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 2015/04/27.28-ны өдрүүдэд ТУХ-ны дарга Д.Баттулгаар ахлуулсан ажлын хэсэг бүх байрлуудаар явж, ажил байдалтай танилцсан. 5-р сар:Ажлын зураг хийгдэж байна. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа Ажлын зураг хийгдэж дууссан ба энэ 7 хоногт манай газарт хянуулах шатандаа байна. 6-р сар: Грийн ресурс ХХК-г дуудаж уулзсан. Ажлаа дуусгаагүй байна. Грийн ресурсын захирал Хишигдааа зураг удааширч байгаа талаар тайлбар өгнө гэж мэдэгдээ албан ёсоор өгсөн мэдээлэл одоогоор байхгүй байна. 7-р сар: Ажлын зураг төсвийг хянуулахаар ирүүлээгүй байна.Албан шаардлага хүргүүлсэн. Гэрээний хугацааны алданди тооцогдож байна. 8-р сар: 2015.08.14-ний өдөр хурал зохион байгуулсан бөгөөд 9/12-нд ажлын зураг төсвийг бүрэн дусгаж ирүүлэхээр болсон ба ажлаа удааширсан шалтгаанаа албан бичгээр ирүүлэхээр болсон. 9-р сар: Ажлын зураг төслийг ирүүлээгүй байна. Гэрээний хугацааг алданди тооцож дүгнэнэ. | 80,400,000.0 | 30% | Б.Хишигжаргал |
| 6 | Бичил 7-р хорооллын ЕТ-ний дагуух инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 27.6 га /БГД-ийн 10, 11-р хороо / Б блок | БГД | 2014 | НТХО | 2014.07.25 | 2014.07.25 | 2014.11.05 | "ОЧИР НЯМ ПРОПЕРТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ" ХХК "ОНИКС МАРТАД" ХХК "БОДИТ ЧАДАЛ" ХХК "ТОД ПРОГРЕСС" ХХК-ИЙДЫН ТҮНШЛЭЛ | 225.0 | 225,000,000.0 | 2014.03.12 | 2015.03.12 | 80% | Зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалт явагдаж байна. /2014.09.03-2014.09.5/ хооронд түншлэлийн гэрээ хийх компаниудын санал ирүүлнэ. ЕТ батлагдсан. Зөвлөхийн компаниудыг сонгон шалгаруулж байна. Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТГ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТГ-т өгсөн. 2014.09.16-ны өдөр Очирням ХХК-ийн захирал ирж уулзсан. Зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулах шатандаа байна. ЦБУ-гД сонгосон холбоо, цахилгааны компаниудыг сонгох шатандаа байна. 2014.10.07-ны өдөр түншлэгч байгууллагаа сонгосон үнэ тохирсон боловч үнийн дүн захирамжаас зөрсөн тул гэр хорооллын хөгжлийн газарт зөвлөмж 2014.10.08-ны өдөр 3/2788 тоот бичиг бичиж буцаасан. 11-р сар: 2014.10.31-ний өдөр НГТХГ-с шинээр зөвлөмж ирүүлсний дагуу гэрээ хийгдэж байна. Гэрээ баталгаагийн шатандаа байна. Мөн ажлын зураг 30 хувьтай хийгдсэн ба инженер геологийн дүгнэлт хийгдсэн байна. 1-р сар: 2015.01.09, 2015.02.27-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан.Ажлын зураг хийгдэж байна. 2-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 3-р сар: Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө өөрчлөгдөж байна. Гэрээ сунгах талаар төсөл хэрэгжүүлэхээс ирсэн ба техникийн зөвлөлөөр оруулахаар балдаж байна. 4-р сар: Албан шаардлага өгүүлсний дагуу ажлын зураг хийгдэж байна.2015/04/27.28-ны өдрүүдэд ТУХ-ны дарга Д.Баттулгаар ахлуулсан ажлын хэсэг бүх байрлуудаар явж, ажил байдалтай танилцсан. 5-р сар: гэрээ сунгагдсан.Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж байна. Нэмэлт хөрөнгө ГХХГ-с албажиж гараагүй байна. Ажлын зураг ЦБУ хэсэгт удааширалтай байна. 6-р сар: Ажлаа дуусгах талаар хурал зохион байгуулсан. УХАТ-ын ажил хийгдээгүй байна. 7-р сар: Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж дууссан. Хяналтын төсөв хийгдэж байна. 8-р сар: Манай газраар хянагдаж байна.2015.08.14-ний өдөр хурал зохион байгуулсан бөгөөд 8/20-нд ажлын зураг төсвийг бүрэн дусгаж ирүүлэхээр болсон ба ажлаа удааширсан шалтгаанаа албан бичгээр ирүүлэхээр болсон. Зураг төсөв 8/20 ны өдөр ирүүлсэн хянагдаж байна. 9-р сар: Ажлын зураг төсвийг засварлаж байна | 180,000,000.0 | 80% | Б.Хишигжаргал |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /гөрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/ | Гэрээний дүн /гөргөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мөргөлтөн |
|-----|---|--------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------|--|-------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 7 | Бичил 7-р хорооллын ЕТ-ний дагуух инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 35.9 га /БГД-ийн 10, 11-р хороо / В блок | БГД | 2014 | НТХО | 2014.07.25 | 2014.07.25 | 2014.11.05 | "Ди ви жи эйн" ХХК Эн си си Эн ХХК Хатанбаатар ХХК-иудын түншлэл | 292.0 | 292,000,000.0 | 2014.11.13 | 2015.01.28 2015.08.01 | 80% | Зөвлөхүүдийн сонгон шалгаруулалт явагдаж байна. /2014.09.03-2014.09.5/ хооронд түншлэлийн гэрээ хийх компаниудын санал ирүүлж, ЕТ батлагдсан. Зөвлөхийн компаниудыг сонгон шалгаруулж байна. Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТГ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТГ-т өгсөн. 2014.09.15-ны өдөр Зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулан материалуудыг ирүүлсэн. Түншлэлүүдийн гэрээ хийгдсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг бэлдэж байна. Батлагдсан эзхийг НЗАА-ны ИБХ-ийн дарга Б.Энхбаярт техникийн нөхцөл гаргуулахаар өгсөн. 2014.10.01-ний гэрээ хийх ёстой. 10сар: Компаний ирүүлсэн үнийн санал, зөвлөмжөөр ирсэн үнийн саналтай эерж байсан тул ГХХГ-с 2014.10.10.08-нд 3/2758 бичиг ирүүлсэн. Ди ви Жи Эн ХХК-ийн зүгээс 292 саядаа батгааж зургаа хийх тухай хүсэлт тавьсны дагуу ГХХГ-тай холбогдож зөвлөмж ирүүлэх тухай хэлсэн. Зөвлөмж хүлээгдэж байна. 11-р сар: 2014.10.31-ний өдөр НГТХГ-с шинээр зөвлөмж ирүүлсний дагуу гэрээ хийгдэж байна. Гэрээ батлагдажсан ба инженер геологийн дүгнэлт хийгдэн ажлын зураг 30 хувьтай байна. 11, 12-р сар: 2015.01.09-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 2-р сар: 2015.02.27-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 3-р сар: Гүйцэтгэгч компанитай холбогдох хурлыг 2015.02.27-нд хийсэн ба зураг төслийн компанийн удаашралтай байдлаас шалтгаалж байгаа тухай ярилцсан. Ажлыг түргэчлэх талаар албан шариулагч явуулсан. 4 сар: 2015/04/27-28-ны өдрүүдэд ТУХ-ны дарга Д.Баттулгаар ажлуулсан ажлын хэсэг бүх байршлуудаар явж, ажил байдалтай танилцсан. 5-р сар:Цахилгаан, холбооны шугамын сувагчлалын талаар техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулахаар бэлтгэж байна. Техникийн шийдлийг дахин шинэчлэх юм. Цахилгаан холбооны талаарх асуудлыг техникийн зөвлөлийн зөвлөлийн хурлаар оруулахаар бэлдэж байна. 6-р сар:Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээг 2015/08/01 өдөр хүртэл сунгасан. 7-р сар: Гэрээ баталгаажих шатандаа. 8-р сар: 2015.08.14-ний өдөр хурал зохион байгуулсан бөгөөд 8/20-нд ажлын зураг төсвийг бүрэн дуусгаж ирүүлэхээр болсон ба ажлаа удааширсан шалтгаанаа албан бичгээр ирүүлэхээр болсон. 9-р сар: Ажлын зураг төсвийг засварлаж байна | 87,600,000.0 | 30% | Б.Хишигжаргал |
| 8 | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 16,5 га /ХУД 4-р хороо/ | ХУД | 2014 | НТХО | 2014.07.25 | 2014.07.25 | 2014.11.21 | "ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ" ТӨҮГ "УРАН ПРОЕКТ" ХХК "АНОД КАТОД" ХХК "АЕСН" ХХК-УУДЫН ТҮНШЛЭЛ | 198.0 | 198,000,000.0 | 2014.12.01 | 2015.05.01 2015.07.01 2015.12.31 | 60% | 3-р сар: Ерөнхий төлөвлөгөө 2-р сард батлагдсан техникийн нөхцлүүд хүлээгдэж байна. 4-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. Зургийн даалгавар одоог хүртэл албажиж гараагүй байна. 5-р сар: Зургийн даалгавар болон бусад ажлуудаас хамгаар гэрээг сунгахаар хуралд бэлтгэж байна. 2015/05/20-ны нхөг-ын техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээг 7/1 хүртэл сунгахаар шийдвэр гарсны дагуу гэрээг сунгах шатандаа байна. Зургийн даалгавар албажиж гараагүй байна. 6-р сар: гэрээ баталгаажих шатандаа байгаа ба холбоо, ус хангамж ариутгах татварын ажлын зургийн даалгавар албан бичгээр ирүүлээд байна. 7-р сар: Ажлын зураг хийгдэж дуусан холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. 9-р сар: Тус дахин төлөвлөлтийн орон сууцны барилга болон гадна инженерийн шугам сүлжээний тасстай ХУД-ийн 4, 5, 6, 7, 8-р хороо Арцат, Нүхт, Морь барьдагийн ам, Уяачдын хотхоны үерийн усны байгууламжийн трасс давхацсан байгаа тухай НЕТГ-с төсөл хэрэгжүүлэгчид 2015 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдөр 06/2795 тоотор мэдэгдсэн тул 2015.09.08-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээг 2015.12.31-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэж байна. | 59,400,000.0 | 30% | Б.Хишигжаргал |
| 9 | Цэргийн хотхон орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 26.6 га / СХД 1,2,20-р хороо/ А.блок | СХД | 2014 | НТХО | 2014.07.25 | 2014.07.25 | 2014.08.20 | Хас харш ХХК, НЗТХ НӨҮГ-уудын түншлэл | 319.0 | 319,000,000.0 | 2014.12.08 | 2015.05.01 | 80% | Зөвлөхүүдтэй түншлэлийн гэрээгээ хийсэн. ЕТ батлагдаагүй. Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТГ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТГ-т өгсөн. ЕТ гараагүй байна. 11 сар: Цогоо захиралтай ярьсан, ЕТ ирэх долоо хоног буюу /2014.11.10-2014.11.14/ хооронд батлагдах төлөвтэй байна. ЕТ батлагдсаны дараа гэрээ хийгдэх боломжтой билээ. 2014.11.20-ны өдөр анхааруулга албан бичгийг хүргүүлсэн. 2, 3-р сар: Гэрээ баталгаажсан ажлын зураг хийгдэж байна. Холбогдох газруудтайгаа зөвшөөрөлцөж байна. 4-р сар: Ажлын зураг бусад газруудтай зөвшилцөж байна. 5-р сар: Мөн гадна дулааны асуудал хүлээгдэж байна. НЗТХ урьдчилсан байдлаар ажлын зургийн дуусгаж байна. Зөвшөөрөлцөхөөр явж байна. Манай газраар хянуулах шатандаа байна. Хяналтын төсөв хийгдэж байна. 6-р сар: Гадна дулааны шугамыг төвийн дулаанд хангах боломжтой гэсэн албан бичиг ДЦС-4 ХК-иас ирүүлсний дагуу дулааны хэсэг түр зогсонги байдалтай байгаа бөгөөд бусад инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг хийгдэж дуусан манай газарт хянуулахаар ирүүлээд байна. Ажлын зураг дуусаны дараа алдани тооцож гэрээг дүгнэнэ. 8-р сар: Манайхаас өгсөн албан шариулагч засаж байна. 9-р сар: Төсөв дахин засвартай байна. | 150,000,000.0 | 47% | Б.Хишигжаргал |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /гөрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /аял төг/ | Гэрээний дүн /гөргөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц / хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мөргөлтөн |
|-----|---|--------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | Цэргийн хотхон орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 28.2 га / СХД 1.2.20-р хороо/ Б блок | СХД | 2014 | НТХО | 2014.07.25 | 2014.07.25 | 2014.09.04 | Стандарт проперти групп ХХК Бум халалт ХХК, Эрин зууны сувага ххк, Өрхтий-өрөмт ХХК-ийдүн түншлэл | 423.8 | 423,800,000.0 | 2014.09.30 | 2014.12.15 2015.05.01 | 100% | Зураг төслийн Ролби ХХК сонгогдсон. ЕТ батлагдсан. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлэхээр шатанд. Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТТ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТТ-т өгсөн. Зургийн даалгавар батлагдсан. Гэрээ баталгаажих шатанд Ролби ХХК татгалзсан тул гүйцэтгэх захирал Сод-Эрдэнэ ирж уулзана гэж мэдэгдсэн. Одоогоор зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулж байна. Дээрх үйл явцын тухай албан бичгийг манай гэрт ирүүлсэн. 10 сар: Гэрээ баталгаажих шатандаа, ажлын зураг хийгдэж байна. Дэвсгэр зураг өндөржилтийн талаар холбогдох хурал хийсэн. 11 сар: Авто зам барилгын тэмдэгтүүд зэрэг файлууд олоогүй байна. Төслийн ерөнхий гүйцэтгэгч өндөржилтийн зураг хийгдэж байна. Ажлаа хурдлах талаар анхааруулсан. Геологийн дүнлэлт хийгдсэн ба трассын зургуудыг холбогдох газруудаар батлуулсан. Одоогоор УБЦТС ТӨХ-иар кабель шугамын тодруулгыг хийгдэж байна. 2015.01.09-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. Бохирын шугамын зураг төслийн талаар холбогдох газруудтай уулзаж байна. 3-р сар: Ажлын зураг хийгдэж дуусан манай газраар хянуулахаар 2015.03.19-ний өдөр манай гэрт хүлээлгэн өгсөн. 4-р сар: Ажлын зураг захиалагчаар хянагдан одоогоор санал зөвлөмжийн картын дагуу засварлагдаж байна.2015/04/27.28-ны өдрүүдэд ТУХ-ны дарга Д.Баттулгаар ахлуулсан ажлын хэсэг бүх байршлуудаар явж, ажил байдалтай танилцсан. Тухайн ажлын хэсгээр явж байх явцад НЗАА-ны ИБХ-ийн дарга Б.Энхбаяр дулааны шугамыг Баянголлын амны төвлөрсөн шугамнаас холбох боломжтойг мэдэгдсэн. Иймд дулааны станц хийх шаардлагагүй болж байна.5-р сар: Гадна дулаан болон бохирын шугамаас бусад инженерийн шугам сүлжээ магадлалаар орж дууссан бөгөөд гадна бохирын шугамыг НЗДТГ-ын СТБТХ-т нэмэлтээр хийх зургийн үнийг шийдвэрлүүлэхээр албан бичиг хүргүүлсэн болно. Гадна дулааны шугамын хувьд тодорхой шийдвэр гараагүй байна. БХТ-р магадлалаар хянагдаж байна. 6-р сар: Ажлын зураг хийгдэж дууссан ба БХТ-р оруулсан боловч төвийн дулаанд холбогдох боломж үүссэнээс болж зуухны зургийг 1 маягийн болгон өөрчлөх асуудал гарч байна.7-р сар: Нэг маягийн болгох шаардлагагүй болсон тул санхүүжилтийг олгон гэрээг дүгнэн хаасан. | 423,800,000.0 | 100% | Б.Хишигжаргал |
| 11 | 105-р сургууль орчмын гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 3.8 га/СХД 28-р хороо | СХД | 2014 | НТХО | 2014.07.25 | 2014.07.25 | 2014.09.12 | Тоб групп ххк, Алтайн газрын хүч ХХК, Ялгуун баян ХХК-ийдүн түншлэл | 81.0 | 81,000,000.0 | 2014.09.19 | 2014.10.19 2015.05.01 | 85% | 2014.08.18-нд цахим хаягаар 3 компанийн санал ирүүлсэн ус, дулаан, цахилгааны зураг төсөл хийх компанийг буцаасан. Чадваргүй компани байсан. Сонгон шалгаруулалт дахин хийгдэж байна. Зургийн даалгавар батлагдаж ирээгүй тул НЕТТ-т 2014.09.02-нд 3/2366 тоот бичгийг НЕТТ-т өгсөн. Зургийн даалгавар гарсан. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна. 10 сар: Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Дэвсгэр зураг, өндөржилтийн талаар холбогдох хурал хийсэн. 11 сар: 2014.11.04-ний байдлаар зураг төслийн гүйцэтгэгч болон ерөнхий гүйцэтгэгч болох Алтайн газрын хүч ХХК-ийдүн хамтаар 105-р сургуулийн орчим буюу Баянхошууны орчимд очиж трассын дагуу явсан. Тус ажлын явцад ерөнхий төлөвлөгөөнд ороогүй 5-б барилга байсан. Мөн шинэ хуучин автозамуд төлөвлөгөөнд байсан тул трассыг дахин судлах хэрэгтэй болсон. Мөн автозамтай холбоотой асуудлаар НАЗГ-тай уулзах шаардлага гарсан. Геологийн дүнлэлт хийгдсэн. 12 сар: Ажлын зураг үргэлжлэн хийгдэж байна. Техникийн нөхцлүүд гараагүй хүлээгдэж байна.2015.01.09-нд төслийн гүйцэтгэгч нартай холбогдох хурлыг зохион байгуулсан. ЭХЯ-с цахилгаан хангамжинд холбох техникийн нөхцөл албажиж гарсан.3.4-р сар : Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө дахин өөрчлөгдсөн тул шинэчилж хийн НЕТТ-р батлагдаж шатандаа байна. ХЕТ 2015/04/22; ны өдөр өөрчлөгдсөнөөрөө батлагдсан, одоогоор замын хөндлөн огтлол, өндөржилтийн зураг хийгдэж байна. АЖлаа 5/1-ний дотор дуусган захиалагчид ирүүлэх тухайгаа төсөл хэрэгжүүлэгч захирал П.Түвшинбаатар мэдэгдсэн. 5-р сар: Өндөржилт бүгд хийгдэж дуусан ажлын зураг түүний дагуу хийгдэж дуусан холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж байна. НЕТТ-ын инженерүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу засварлан дахин хянуулж байна. 6-р сар: НЕТТ-т засвар хийгдэж байна. НЕТТ-с өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлсэн, захиалагч болон бусад газраар хянуулах шатандаа байна. 7-р сар: НАЗГ-тай зөвшөөрөлцөж дууссан. Хяналтын төсөв хийгдэж дуусан манай газраар хянуулахад бэлэн болоод байна. 8-р сар: Манай газраар хянагдаж байна. | 56,700,000.0 | 70% | Б.Хишигжаргал |
| 12 | Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Яармаг орчмын гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажил | ХУД | 2015 | НТХО | 2015.06.22 | 2015.06.26 | 2015.07.03 | Ажнай цагц ХХК болон Монэнержи консалтинг ХХК, Зураг төслийн хүрээлэн, Арбэл алтай ХХК-ийдүн түншлэл | 172.9 | 172,976,000.0 | 2015/07/10 - | - 2015/11/01 | 50% | 8-р сар- Ажлын зураг хийгдэж байна. Дулааны техникийн нөхцлийн талаар хурал зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 9-р сар: Инженер геологийн дүнлэлт хийгдэж дууссан. Ажлын зураг үргэлжлэн хийгдэж байна. | 52,065,776.0 | 30% | Б.Хишигжаргал |
| 13 | Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Дарь Эх орчмын 4.5 га талбайд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажил-нэмэлт | БЗД | 2015 | НТХО | 2015.05.11 | 2015.05.15 | 2015.05.18 | "Магма-Од" ХХК, "ГЭУ" ХХК, "Арбал-Алтай" ХХК, "Эверест ланд" ХХК-уудын түншлэл | 139.7 | 124,702,483.0 | 2015.05.26 | 2015.08.01 | 100% | Гэрээ баталгаажсан. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж дуусан БХТ-р магадлал хийлгүүлсэн.Магадлалын ерөнхий дүнлэлт албажих шатандаа. ТУХ-р барилга усралтын хөрөнгө батлагдсан. 7-р сар: Магадлалын ерөнхий дүнлэлт албажсан. | 124,702,483.0 | 100% | Б.Хишигжаргал |
| 14 | Чингэлтэй дүүргийн 10,11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Дэнжийн 1000 орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажил | ЧД | 2015 | НТХО | 2015.07.22 | 2015.07.22 | 2015.07.29 | Монкон групп ХХК, Дархансүлжээ ХХК, Арбал-Алтай ХХК, Дөлгөн-Ус ХХК, Тэш-Өргөө ХХК-ийдүн түншлэл | 202.7 | 202,717,749.0 | 2015.08.06 | 2015.11.15 | 30% | Ажлын зураг хийгдэж байна. Холбогдох техникийн нөхцлүүд гарсан. | | 0% | Б.Хишигжаргал |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /гөрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/ | Гэрээний дүн /төгрөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мэргэжилтэн |
|-----|---|--------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 15 | Чингэлтэй дүүргийн 10,11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Данжийн 1000 орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сулжээний зураг төслийн ажил | ЧД | 2015 | НТХО | 2015.07.22 | 2015.07.22 | 2015.07.29 | Бармон ХХК, Тэц-Өргөө ХХК, Дукат ХХК-ийн түншлэл | 244.4 | 244,369,829.0 | 2015.08.11 | 2015.12.15 | 50% | Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөж байна. | | | Б.Хишигжаргал |
| 16 | Баянгол дүүргийн 11,22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Бичил 7 дугаар хороолол орчмын Б хэсэгчилсэн талбайд баригдах инженерийн шугам сулжээний зураг төсвийн ажил | БГД | 2015 | НТХО | 2015.07.22 | 2015.07.22 | 2015.07.24 | Очирням Проперти Девелопмент, Онисмаргад ХХК, Тод прогресс ХХК, Бодит чадал ХХК-ийн түншлэл | 301.8 | 301,796,899.0 | 2015.08.03 | 2015.10.01 | 80% | 8-р сар: Холбогдох бүх ашиглаж байгууллагуудтай зөвшөөрөлцөж дууссан. Манай газраар хянагдаж байна. УДДТ-үүдийн зураг дутуу ирүүлсэн, бусад нь хянагдаж байна. 9-р сар: Манай газраас өгсөн саналын дагуу засвар хийгдэж байна. Засвар хийгдсэний дагуу зураг төслийг дахин хянаж байна. | 241,437,519.0 | 80% | Б.Хишигжаргал |
| 17 | Гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөл, Гадна холбооны ажлын зураг төсөл /СБД 9, 10, 11 дүгээр хороо/ | СБД | 2015 | НТХО | 2015.09.04 | 2015.09.10 | 2015.09.17 | Пример Инвестмент групп ХХК Анод Котод ХХК-ийн түншлэл | 28.8 | 28,848,286.0 | 2015.09.22 | 2015.10.25 | 5% | Гэрээ байгуулагдах шатандаа | | | |
| 18 | Гадна дулаан хангамжийн ажлын зураг төсөл, Гадна ус хангамж, ариутгах татуурын ажлын зураг төсөл /СБД 9, 10, 11 дүгээр хороо/ | СБД | 2015 | НТХО | 2015.09.04 | 2015.09.10 | 2015.09.17 | Пример Инвестмент групп ХХК Алтайн газрын хүч ХХК-ийн түншлэл | 69.9 | 69,944,448.0 | 2015.09.22 | 2015.10.25 | 5% | Гэрээ баталгаажих шатандаа | | | |
| 33 | БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР | | | | | | | | 904.4 | 828,985,800.0 | | | 76% | | 281,302,004.0 | 44% | |
| 1 | Сонгинохайрхан дүүрэг 28-р хороо 920 суудалтай сургуулийн барилгын холболтын ажлын зураг төсөл | СХД | 2012 | НТХО | 2013.06.19 | 2013.06.24 | 2013.06.28 | "ПГТ" ХХК | 40.0 | 38,500,000.0 | 2013.07.24 | 2014.04.10 2015.04.16 | 30% | 2013.09.09-365 тоот захирамжаар Сансар 11 гудамжинд 1.0 га газар олгосон боловч, 1 айлын газар орсон тул уг айлын газрын нөхөн олговрыг шийдвэрлэх асуудалтай байна. Эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 3-р сар: 2014.03.17-нд эскиз зураг төслийг НЕТГ-р батлуулахаар өгсөн. 2014.03.24-нд газрын гэрчилгээ гарсаны дараа эскиз зураг төслийг хурлаар оруулах боломжтой тухай мэдэгдсэний дагуу НБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Э.Баярмагнайд гэрчилгээ гаргуулах шаардлагатай байгаа талаар мэдэгдээд байна. 4-р сар: Газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зураг албажин гархад хугацаа алдаж байгаа тул НЕТГ-т хүсэлт гаргаж 2014.04.24-ны өдрийн Техникийн комиссын хурлаар оруулахаар болсон. НЕТГ-ын 2014.04.24-ны хурлаар орж газрын байршилг өөрчлөхөөр буцаагдсан. 5-р сар: 2014.05.06-ны газрын байршил өөрчлөх хариу ирүүлэх тухай албан тоот НӨХГ-ын Кадастрын хэлтэс, СХД-н ЗД-т хүргүүлээд байна. 6-р сар: 8-р сар: 2014.08.20-ны өдөр НЕТГ-ын ХБХ-н мэргэжилтэн Нандинтай хамт НХОГ-н ХОТХ-н газрын мэргэжилтэн М.Эрдэнэбаярын хамтаар газрын байршилг дахин үзүүлсэн. 9-р сар: НЕТГ-ын 2014.09.25-ны өдрийн техникийн комиссын хурлаар орж дэмжигдсэн бөгөөд газрын захирамжийг нийслэлийн болгох тухай мэдэгдсэн. 10-р сар: 2015.04.10-нд АТД албажин гарсны дагуу эскиз зураг төслийг өөрчлүүлж шинэчилсэн эскиз батлуулахаар 10.28-нд НЕТГ-т хүргүүлсэн. 12-р сар: НЕТГ-с газрын байршилг өөрчлөх тухай шийдвэр гаргаж буцаасан. 2015.2-р сар: Дүүргээс гаргасан газрын захирамжийг нийслэл болгуулах шаардлагатай байгаа тул дүүргийн газрын албанд хандсан. Хариу хүлээж байна. НЕТГ-с дүүргийн газрын захирамжийг нийслэл болгуулж өөрчлөгдсөн үед эскиз зураг төслийг батлах тухай мэдэгдсэний дагуу СХДЗДТГ-т захирамж өөрчилж ирүүлэх тухай мэдэгдсэн. 4сар: Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт 2015.04.20-ны өдрийн 3/789 дугаартай албан тоотуор дүүргийн газрын захирамжийг нийслэл болгож өөрчилж ирүүлэх тухай хүсэлт хүргүүлээд байна. Нийслэлийн ЗД-н 2015/06/25 А/500 тоот захирамжаар өөрчилсөн ба НБГ-т хүсэлт хүргүүлээд байна. | | | Н.Шинэболд |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /гөрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /аяа төг/ | Гэрээний дүн /гөргөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мөргөлтөгч |
|-----|---|--------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|
| 2 | Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 суудал /СХД 26-р хороо/ | СХД | 2012 | НТХО | 2014.01.27 | 2014.02.17 | 2014.02.21 | Гранд тек ХХК | 40.0 | 39,300,000.0 | 2014.02.26 | 2014.08.26 | 80% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. 3-р сар: Эскиз зураг төсөл батлуулахаар НЕТТ-т 2014.03.20-нд өгсөн. 2014.03.24-нд газрын гэрчилгээ гарсны дараа эскиз зураг төслийг хурлаар оруулах боломжтой тухай мэдэгдэсний дагуу НБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Э.Баярмагнайд гэрчилгээ гаргуулах шаардлагатай байгаа талаар мэдэгдээд байна. 4-р сар: 2014.04.02-нд газрын гэрчилгээ, гэрээ, кадастрын зургийг ирүүлэх шаардлагатай байгаа тухай албан тоот хүргүүлсэн. Газрын гэрээ гэрчилгээ, кадастрын зураг албажин гаргах хугацаа алдаж байгаа тул НЕТТ-т хүсэлт гаргаж 2014.04.24-ны өдрийн Техникийн комиссын хурлаар оруулахаар дэмжигдэн АТД-ийн даалгавар албажих шатандаа. 6-р сар: Газрын давцал үүссэн тул тодруулга хийлгэхээр НЕТТ-ын Газрын эзэмшилт ашиглалт бүртгэлийн хэлтэст хяндаа байна. 7-р сар: Шинэ байршил батлагдсны дагуу захирамж, кадастр хүлээгдэж байна. 9-р сар: ЭЗХЯ-с концессын гэрээгээр хэрэгжүүлэхээр тендер зарлагдсан тул ажлыг түр зогсоосон. НЕТТ-ын 2014.09.25-ны өдрийн техникийн комиссын хурлаар орж дэмжигдсэн бөгөөд газрын захирамжийг нийслэлийн болгох тухай мэдэгдсэн. 10-р сар: 10.15-нд АТД албажин гарсны дагуу эскиз зураг төслийг өөрчлүүлж шинэчилсэн эскиз батлуулахаар 10.28-нд НЕТТ-т хүргүүлсэн. 12- сар: Батлагдсан эскиз зураг төслийн дагуу ажлын зураг төсвийг боловсруулж ОБЕГ-р галын дүгнэлт хийгдсэн. Гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төсөв хийгдэх техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. 02-р сар: Гарсан техникийн нөхцөлийн дагуу гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. 04-р сар: Гадна цахилгааны ажлын зураг төсвийг олоогдсон техникийн нөхцөлийн дагуу, бусад шугам сүлжээг өөрийн эх үүсвэрээр шийдвэрлэхээр ажлын зураг төсвийг 2015.04.14-ны өдөр дугааран БХТ-д магадлал хийлгэхээр онлайнаар хандсан. 5-р сар: 2015.05.07-ны өдрийн 3/975 дугаартай албан бичгээр ажлын зураг төсвийг 2015.05.25-ны дотор дуусгаж хүлээгдэн өгөх талаар мэдэгдсэн. Зураг төсвийг манай газарт хянуулан засвар хийхээр буцаасан. Гадна цахилгааны зураг засагдаж байна. | 27,510,000.0 | 70% | Н.Шинэболд |
| 3 | ХУД 15-р хороо 920 хуудсийн барилгын холболтын зураг | ХУД | 2013 | НТХО | 2013.08.29 | 2013.08.30 | 2013.09.02 | Би И Эс Ай Жи Эн ХХК | 40.0 | 34,000,000.0 | 2013.09.10 | 2014.02.20 | 90% | Батлагдсан эскиз зураг төслийн дагуу геологийн өрөмдлөг хийлгэхээр очиход Суурга Монгол ХХК зөвшөөрөл өгөөгүйгээс ажил 10 хоног хүлээгдэх шаардлагатай болсон. 2013.10.16-ны 3/2756 тоот бичиг хүргүүлэн зөвшилцсөний дагуу инженер геологийн дүгнэлт хийлгэсэн. Барилгын суурийн холболтын зураг төсөл дууссан. Техникийн нөхцөлүүд гараагүй байгаа тул гадна шугам сүлжээний холболтын зураг төсөв хүлээгдэж байна. 2-р сар: Барилгад ОБЕГ-р дүгнэлт гаргуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагаас хүргүүлсэн. 3-р сар: ОБЕГ-ын дүгнэлт гарсан. Техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. 6-р сар: Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөлийн талаар УСУГ-т дахин хандсан. 7-р сар: Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбортой шугам сүлжээг уялдуулсан гэсэн техникийн нөхцөл гарсны дагуу НЕТТ-тай зөвшилцөж байна. 9-р сар: НЕТТ-тай зөвшилцсөний дагуу зураг төсөвт өөрчлөлт хийгдэж байна. 9-р сар: Шинэчлэгдсэн эскиз зураг НЕТТ-р батлагдсаны дагуу гадна шугам сүлжээний зураг хийгдэж байна. 10-р сар: Цахилгааны техникийн нөхцөл аяаалал багдсан тул дахин хүсээд байна. 2-р сар: Худалдаа аж үйлдвэрийн тенхимтай шугам сүлжээн дээр зөвшилцөж. 3-р сар: ажлын зураг төсөв дуусч байна. 4,5,6-р сар: Худалдаа аж үйлдвэрийн тенхимтай шугам сүлжээн дээр зөвшилцөж инженерийн газар дээр нь явсан. Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын шугам сүлжээтэй уялдуулах гэж техникийн нөхцөл гарсан тул цогцолборын гадна шугам сүлжээний зургийг дуусахыг хүлээж байна. 7-р сар:Бага сургууль цэцэрлэгийн шугам сүлжээгээс салаалж авахаар зөвшилцөн зураг төсвийг хийж байна. | 23,800,000.0 | 70% | Б.Пүрэвсүрэн |
| 4 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /ХУД 10 дугаар хороо/ | ХУД | 2014 | НТХО | 2015.03.09 | 2015.03.12 | 2015.03.12 | Ониск Маргад ХХК | 25.0 | 24,981,000.0 | 2015.03.20 | 2015.06.01 | 100% | Гэрээ баталгаажсан. 2015 оны 4 дүгээр сарын 7, 8-ны өдөр гүйцэтгэгч компаниуд болон бусад холбогдох хүчинтэй баршлар яаж судалгаа хийсэн. Байршуулахаар явахдаа холбогдох техникийн нөхцөлд газар дээрээ хэрхэн таарч байгаа ба шугам сүлжээний сүлгээ хэрхэн яаж барилгадаа холбох талаар шийдлийг гаргасан бөгөөд төлөвлөгдсөн туслах барилгууд Бага сургууль цэцэрлэгийн захирамжлагдсан газар багтах үгүй эсхийн талаар эргэж хурал зохион байгуулахаар болсон. 2015/04/20-ны өдөр НЗД-ын Орлоогч ЭНХцэнгэл даргаар удирдуулсан хурлаар газрын асуудал, техникийн нөхцлийн асуудлуудыг шийдвэрлэх талаар хурал зохион байгуулан холбогдох газруудад үүрэг даалгавар өгсний дагуу ажлын хэсэг ажиллаж байна. 5-р сар:Ажлын зураг хийгдэж байна, зуухны зураг хийгдэж дууссан.Тохижилт болон цахилгаан, холбооны зураг хийгдэж дууссан ба цэвэрлэх байгууламжийн зурагт өөрчлөлт оруулахаар хүлээгдэж байна. Ажлын даалгаварт цэвэрлэх байгууламж гэж заасан боловч газрын асуудал, БНЗД-с хямаарч цооног төлөвлөж байна. 6-р сар: Гадна цахилгааны зураг холбогдох газруудтай зөвшөөрөлдөх шатандаа байна. Хяналтын тогсооны зураг дууссан, гэрэлтүүлэг тохижилтын ажил хийгдсэн. 2015.06.22-ны өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн болно. Хяналтын төсөв бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай дуусгах талаар шаардлага өгсөн. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлдөх шатандаа байна. Эцсийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр урьдчилсан байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой засахаар алдаа дутагдууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд эцсийн байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-р оруулахад бэлэн болсон. 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизын өрөнхий дүгнэлт батлагджээ. | 19,984,800.0 | 80% | Б.Хишигжаргал |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /гөрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/ | Гэрээний дүн /гөгрөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мөргөлт |
|-----|---|--------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 5 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /СХД 11 дүгээр хороо/ | СХД | 2014 | НТХО | 2015.03.09 | 2015.03.12 | 2015.03.12 | Оникс маргад ХХК | 25.0 | 24,981,000.0 | 2015.03.20 | 2015.06.01 | 100% | Гэрээ баталгаажсан. 2015 оны 4 дүгээр сарын 7, 8-ны өдөр гүйцэтгэгч компаниуд болон бусад холбогдох хүмүүстэй баршлаар явж судалгаа хийсэн. Байршуудаар явахдаа холбогдох техникийн нөхцлүүд газар дээрээ хэрхэн таарч байгаа ба шугам сүлжээний сугагаа хэрхэн яаж барилгадаа холбох талаар шийдлийг гаргасан бөгөөд төлөвлөгдсөн туслах барилгууд Бага сургууль цэцэрлэгийн захирамжлагдсан газар багтах үгүй эсхийн талаар эргэж хурал зохион байгуулахаар болсон. 2015.04.20-ны өдөр НХОГ-ын Орлоогч ЭНХЭНЭГЭЛ даргаар удирдуулсан хурлаар газрын асуудал, техникийн нөхцлийн асуудлуудыг шийдвэрлэх талаар хурал зохион байгуулан холбогдох газруудад үүрэг даалгавар өгсний дагуу ажлын хэсэг ажиллаж байна. 5-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна, зууны зураг хийгдэж дууссан. Туслах барилгууд газартаа багтахгүй байгаа учир 2015.05.13-ны өдөр НХОГ, НӨХТ,с холбогдох ажилтнуудын хамтаар газар дээр нь шийдвэрлэхээр ажлын хэсэг талбайгаар үзэж байна. Тохижилт болон цахилгаан, холбооны зураг хийгдэж дууссан ба цэвэрлэх байгууламжийн зурагт өөрчлөлт оруулахаар хүлээгдэж байна. Ажлын даалгаварт цэвэрлэх байгууламж гэж заасан боловч газрын асуудал, БНБД-с хамаарч цооног төлөвлөж байна. 6-р сар: Цахилгааны дэвсгэр авбал дуусах боломжтой бусад шугам сүлжээний зураг хийгдэж дууссан. 2015.06.22-ны өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн болно. Хяналтын төсөв бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай дуусах талаар шавардлага өгсөн. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭЦсийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр урьдчилсан байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд зэсийн байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-р оруулахад бэлэн болсон. БХТ-дээр магадлал хийлгүүлж байна. 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан. | 19,984,800.0 | 80% | Б.Хишигжаргал |
| 6 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /ЧД 12 дугаар хороо/ | ЧД | 2014 | НТХО | 2015.03.09 | 2015.03.12 | 2015.03.12 | Оникс маргад ХХК | 25.0 | 24,981,000.0 | 2015.03.20 | 2015.06.01 | 100% | Гэрээ баталгаажсан. 2015 оны 4 дүгээр сарын 7, 8-ны өдөр гүйцэтгэгч компаниуд болон бусад холбогдох хүмүүстэй баршлаар явж судалгаа хийсэн. Байршуудаар явахдаа холбогдох техникийн нөхцлүүд газар дээрээ хэрхэн таарч байгаа ба шугам сүлжээний сугагаа хэрхэн яаж барилгадаа холбох талаар шийдлийг гаргасан бөгөөд төлөвлөгдсөн туслах барилгууд Бага сургууль цэцэрлэгийн захирамжлагдсан газар багтах үгүй эсхийн талаар эргэж хурал зохион байгуулахаар болсон. 5-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна, зууны зураг хийгдэж дууссан. Тохижилт болон цахилгаан, холбооны зураг хийгдэж дууссан ба цэвэрлэх байгууламжийн зурагт өөрчлөлт оруулахаар хүлээгдэж байна. Ажлын даалгаварт цэвэрлэх байгууламж гэж заасан боловч газрын асуудал, БНБД-с хамаарч цооног төлөвлөж байна. 6-р сар: Цахилгааны дэвсгэр авбал дуусах боломжтой бусад шугам сүлжээний зураг хийгдэж дууссан.2015.06.22-ны өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн болно. Хяналтын төсөв бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай дуусах талаар шавардлага өгсөн. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭЦсийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр урьдчилсан байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд зэсийн байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-р оруулахад бэлэн болсон.БХТ-дээр магадлал хийлгүүлж байна.Гэрээний хугацааны алдангид тооцуулж байна. Гэрээ сунгахгүй 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан. | 7,494,300.0 | 30% | Б.Хишигжаргал |
| 7 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /ХУД 14 дүгээр хороо/ | ХУД | 2014 | НТХО | 2015.03.09 | 2015.03.12 | 2015.03.12 | Оникс маргад ХХК | 25.0 | 24,981,000.0 | 2015.03.20 | 2015.06.01 | 100% | 6-р сар: Газар чөлөөтэй учир цэвэрлэх байгууламж төлөвлөх боломжтой байгаа талаар судалж байна.Цахилгааны дэд өртөөний барилга хийгдсэн, халаалтын тогоо дууссан, цэвэр ус хийгдэж дууссан.2015.06.22-ны өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн болно. Хяналтын төсөв бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай дуусах талаар шавардлага өгсөн. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭЦсийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр урьдчилсан байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд зэсийн байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн. Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-дээр магадлал хийлгүүлж байна. Гэрээний хугацааны алдангид тооцуулж байна. Гэрээ сунгахгүй. 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан. | 7,294,452.0 | 29% | Б.Хишигжаргал |
| 8 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /ХУД 15 дугаар хороо/ | ХУД | 2014 | НТХО | 2015.03.09 | 2015.03.12 | 2015.03.12 | Оникс маргад ХХК | 25.0 | 24,981,000.0 | 2015.03.20 | 2015.06.01 | 100% | 6-р сар: Ус дулааны ажлууд дутуу, ТП-ний дэвсгэр зураг бэлэн болсон үед зөвшөөрөлцөх боломжтой.2015.06.22-ны өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн болно. Хяналтын төсөв бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай дуусах талаар шавардлага өгсөн. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭЦсийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр урьдчилсан байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд зэсийн байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн. Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-дээр магадлал хийлгүүлж байна. Гэрээний хугацааны алдангид тооцуулж байна. Гэрээ сунгахгүй. 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан. | 7,294,452.0 | 29% | Б.Хишигжаргал |
| 9 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /ЧД 16 дугаар хороо/ | ЧД | 2014 | НТХО | 2015.03.09 | 2015.03.12 | 2015.03.12 | Оникс маргад ХХК | 25.0 | 24,981,000.0 | 2015.03.20 | 2015.06.01 | 100% | БХТ-дээр магадлал хийлгүүлж байна.Гэрээний хугацааны алдангид тооцуулж байна. Гэрээ сунгахгүй. 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан. | 19,984,800.0 | 80% | Б.Хишигжаргал |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он/ | Эх үүсвэр /төрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/ | Гэрээний дүн /төгрөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мөргөлтөд |
|-----|--|--------|----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| 10 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /ЧД 17 дугаар хороо/ | ЧД | 2014 | НТХО | 2015.03.09 | 2015.03.12 | 2015.03.12 | Оникс маргад ХХК | 25.0 | 24,981,000.0 | 2015.03.20 | 2015.06.01 | 100% | 6-р сар: Халаалтын тогоо, тохижилт болон цэвэр бохир усны зураг хийгдэж дууссан.2015.06.22-ны өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн болно. Хяналтын төсөв бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай дуусгах талаар шаардлага өгсөн. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭЦСийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр урьдчилсан байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн.7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд эцсийн байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-р оруулахад бэлэн болсон. БХТ-дээр магадлал хийлгүүлж байна. Гэрээ сунгахгүй 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан. | 19,984,800.0 | 80% | Б.Хишигжаргал |
| 11 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /СХД 170 дугаар цэцэрлэгийн хашаанд/ | СХД | 2014 | НТХО | 2015.03.09 | 2015.03.12 | 2015.03.12 | Оникс маргад ХХК | 25.0 | 24,981,000.0 | 2015.03.20 | 2015.06.01 | 100% | Гэрээ баталгаажсан. 2015 оны 4 дүгээр сарын 7, 8-ны өдөр гүйцэтгэгч компаниуд болон бусад холбогдох хүмүүстэй баршлаар явж судалгаа хийсэн. Байршлуудаар явахдаа холбогдох техникийн нөхцлүүд газар дээрээ хэрхэн таарч байгаа ба шугам сүлжээний сүвгаа хэрхэн яаж барилгадаа холбох талаар шийдлийг гаргасан бөгөөд төлөвлөгдсөн туслах барилгууд Бага сургууль цэцэрлэгийн захирамжлагдсан газар багтах үгүй эсэхийн талаар эргэж хурал зохион байгуулахаар болсон 2015/04/20-ны өдөр НЗД-ын Орлооч ЭНХцэнгэл даргаар удирдуулсан хурлаар газрын асуудал, техникийн нөхцлийн асуудлуудыг шийдвэрлэх талаар хурал зохион байгуулан холбогдох газруудад үүрэг даалгавар өгсний дагуу ажлын хэсэг ажиллаж байна. 5-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна, зууны зураг хийгдэж дууссан. Тохижилт болон цахилгаан, холбооны зураг хийгдэж дууссан ба цэвэрлэх байгууламжийн зурагт өөрчлөлт оруулахаар хүлээгдэж байна. Ажлын даалгаварт цэвэрлэх байгууламж гэж заасан боловч газрын асуудал, БНБД-с хамаарч цоног төлөвлөж байна. 6-р сар: Ажлын зураг дуусгах шатандаа 7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд эцсийн байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-р оруулахад бэлэн болсон. БХТ-дээр магадлал хийлгүүлж байна. Гэрээ сунгахгүй 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан. | 19,984,800.0 | 80% | Б.Хишигжаргал |
| 12 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /СХД 170 дугаар хороо/ | СХД | 2014 | НТХО | 2015.03.09 | 2015.03.12 | 2015.03.12 | Оникс маргад ХХК | 25.0 | 24,981,000.0 | 2015.03.20 | 2015.06.01 | 100% | Гэрээ баталгаажсан. 2015 оны 4 дүгээр сарын 7, 8-ны өдөр гүйцэтгэгч компаниуд болон бусад холбогдох хүмүүстэй баршлаар явж судалгаа хийсэн. Байршлуудаар явахдаа холбогдох техникийн нөхцлүүд газар дээрээ хэрхэн таарч байгаа ба шугам сүлжээний сүвгаа хэрхэн яаж барилгадаа холбох талаар шийдлийг гаргасан бөгөөд төлөвлөгдсөн туслах барилгууд Бага сургууль цэцэрлэгийн захирамжлагдсан газар багтах үгүй эсэхийн талаар эргэж хурал зохион байгуулахаар болсон 2015/04/20-ны өдөр НЗД-ын Орлооч ЭНХцэнгэл даргаар удирдуулсан хурлаар газрын асуудал, техникийн нөхцлийн асуудлуудыг шийдвэрлэх талаар хурал зохион байгуулан холбогдох газруудад үүрэг даалгавар өгсний дагуу ажлын хэсэг ажиллаж байна. 5-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна, зууны зураг хийгдэж дууссан. Тохижилт болон цахилгаан, холбооны зураг хийгдэж дууссан ба цэвэрлэх байгууламжийн зурагт өөрчлөлт оруулахаар хүлээгдэж байна. Ажлын даалгаварт цэвэрлэх байгууламж гэж заасан боловч газрын асуудал, БНБД-с хамаарч цоног төлөвлөж байна. 6-р сар: Халаалтын тогоо хийгдсэн, цэвэр бохир ус болон тохижилтын ажлын зураг хийгдсэн.2015.06.22-ны өдөр урьдчилсан байдлаар ажлын зураг төсвийг дуусган авч ирж үзүүлсэн болно. Хяналтын төсөв бүрэн дуусаагүй 60-70 хувь хийгдсэн тул яаралтай дуусгах талаар шаардлага өгсөн. Холбогдох газруудтай зөвшөөрөлцөх шатандаа байна. ЭЦСийн байдлаар 2015.06.25-ны өдөр урьдчилсан байдлаар бүрэн дуусган хянуулахаар өгнө гэж мэдэгдсэн.7-р сар: 2015.07.01-ний өдөр ажлын зургийг урьдчилсан маягаар дуусгаж манай газар хянуулахаар зураг төсвийн хамт өгсөн боловч тодорхой засахаар алдаа дутагдлууд байсан, ялангуяа хяналтын төсөв, иймд эцсийн байдлаар 2015.07.06-ны өдөр засаж ирүүлнэ гэж мэдэгдсэн.Хяналтын төсвийг засуулж, БХТ-р оруулахад бэлэн болсон. БХТ-дээр магадлал хийлгүүлж байна. Гэрээ сунгахгүй 8-р сар: 2015 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдөр экспертизийн ерөнхий дүгнэлт баталгаажсан. | 19,984,800.0 | 80% | Б.Хишигжаргал |
| 13 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /БЗД, 19 дүгээр хороо/ | БЗД | 2014 | НТХО | 2015.03.18 | 2015.03.19 | 2015.04.09 | Алтайн газрын хүч ХХК | 25.0 | 22,000,000.0 | 2015.04.17 | 2015.07.01 | 100% | 4-р сар: Гэрээ байгуулах шатандаа. 2015.04.20-ны өдөр Нутгийн захиргааны Хангарди ордны 14 давхын Б зааланд Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын газартай багтахгүй мөн шугам сүлжээний асуудлаар Засаг даргын орлооч Н.Энхцэнгэл тэргүүтэй ажлын хэсэг хуралдсан. 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-16-ны өдрүүдэд СХД, ЧД, ХУД-үүдээр, 20.21-ны өдрүүдэд БЗД, БГД-дүүргүүдээр зураг төсөв, угсралтын гүйцэтгэгч нартай хамт газар дээр нь очиж эмжилт ИИШ-ийн асуудлаар судалгаа хийсэн. Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл 2014.03.12 өдөр албажин гарсан сунгалт хийх шаардлагатай. 2015.03.17-ны өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл сунгалдсан. Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 5, 6-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зураг төсвийг гүйцэтгэгч байгууллагаас хүлээн авсан бөгөөд 2 шатны ажлын хэсгийн хяналтаар орж буцаасан. НХОГ-оос өгсөн зөвлөмж, засварын дагуу 2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр хүлээлгэн өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж дууссан. МССС-д магадлал хийлгүүлэхэр хүлээлгэн өгсөн. 8-р сар: 133/2015 тоот магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хамт зураг төсвийг хүлээн авсан. | 22,000,000.0 | 100% | Б.Батбаяр |
| 14 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /БЗД, 22 дүгээр хороо/ | БЗД | 2014 | НТХО | 2015.03.18 | 2015.03.19 | 2015.04.09 | Алтайн газрын хүч ХХК | 25.0 | 22,000,000.0 | 2015.04.17 | 2015.07.01 | 100% | 6-р сар: 2015.06.11-ний 1385/2015 тоот 10 кВ-ын ЦДАШ-зөвх техникийн нөхцөл албажин гарсан. Ажлын зураг хийгдэж байна.2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зураг төсвийг гүйцэтгэгч байгууллагаас хүлээн авсан бөгөөд 2 шатны ажлын хэсгийн хяналтаар орж буцаасан. НХОГ-оос өгсөн зөвлөмж, засварын дагуу 2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр хүлээлгэн өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж дууссан. МССС-д магадлал хийлгүүлэхэр хүлээлгэн өгсөн. 8-р сар: 133/2015 тоот магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хамт зураг төсвийг хүлээн авсан. | 22,000,000.0 | 100% | Б.Батбаяр |
| 15 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /БЗД, 23 дүгээр хороо/ | БЗД | 2014 | НТХО | 2015.03.18 | 2015.03.19 | 2015.04.09 | Алтайн газрын хүч ХХК | 25.0 | 22,000,000.0 | 2015.04.17 | 2015.07.01 | 100% | 6-р сар: УБЦТС ХК-наас шугам зөвх техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна. Ажлын зураг хийгдэж байна. 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зураг төсвийг гүйцэтгэгч байгууллагаас хүлээн авсан бөгөөд 2 шатны ажлын хэсгийн хяналтаар орж буцаасан. НХОГ-оос өгсөн зөвлөмж, засварын дагуу 2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр хүлээлгэн өгнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж дууссан. МССС-д магадлал хийлгүүлэхэр хүлээлгэн өгсөн. 8-р сар: 133/2015 тоот магадлалын ерөнхий дүгнэлтийн хамт зураг төсвийг хүлээн авсан. | 22,000,000.0 | 100% | Б.Батбаяр |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /гөрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /сай төг/ | Гэрээний дүн /гөргөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мөргөлт |
|-----|---|---------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 16 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цоцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /БЗД, 27 дүгээр хороо/ | БЗД | 2014 | НТХО | 2015.03.18 | 2015.03.19 | 2015.04.09 | Алтайн газрын хүч ХХК | 25.0 | 22,000,000.0 | 2015.04.17 | 2015.07.01 | 60% | 4-р сар: Гэрээ байгуулах шатандаа. 2015.04.20-ны өдөр Нутгийн захиргааны Хангарди ордны 14 давхын Б зааланд Бага сургууль цэцэрлэгийн цоцолбор барилгын газартай багтахгүй мөн шугам сүлжээний асуудлаар Засаг даргын орлооч н.Энхцэнгэл тэргүүтэй ажлын хэсэг хуралдсан. 2015 оны 04 дүгээр сарын 15,16-ны өдрүүдэд СХД, ЧД, ХУД-үүдээр, 20.21-ны өдрүүдэд БЗД, БГД-дүүргүүдээр зураг төсөв, угсралтын гүйцэтгэгч нартай хамт газар дээр нь очиж хэмжилт ИШС-ийн асуудлаар судалгаа хийсэн. Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл 2014.03.12 өдөр албажин гарсан сунгалт хийх шаардлагатай. 2015.03.17-ны өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл сунгагдсан. Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 5-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. Цоцолборын ЕТ-д УБЦТС ХК-ний эзэмшлийн шугам тоноглол болох 35 кВ-ын ЦДАШ орсон бөгөөд тус ЦДАШ холдуулах хүсэлтийг УБЦТС ХК-руу 3/1131 албан тоолоор хандсан. 6-р сар: УБЦТС ХК Энцвэр хүндэл түгээх төвийн Агаарын шугамын ашиглалт хариусан икквертэй газар дээр нь очиж 35 кВ-ын ЦДАШ-г зөвх трасс судалсан бөгөөд УБЦТС ХК Техникийн комиссын хурлаар орон ЦДАШ зөвх боломжгүй гэсэн хариу өгсөн. Ажлын зураг төсөв газар ололголын захирамж болон ЕТ-өөрчлөлтөөс замааран хүлээгдэж байна. 8,9-р сар: Газрын захирамж гарсантай холбогдуулан ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. | | 0% | Б.Батбаяр |
| 17 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цоцолбор барилгудын инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /БГД, 7 дугаар хороо 96 дугаар цэцэрлэгийн эзэмшил газарт/ | БГД | 2014 | НТХО | 2015.03.18 | 2015.03.19 | 2015.04.09 | Алтайн газрын хүч ХХК | 25.0 | 22,000,000.0 | 2015.04.17 | 2015.07.01 | 100% | 4-р сар: Гэрээ байгуулах шатандаа. 2015.04.20-ны өдөр Нутгийн захиргааны Хангарди ордны 14 давхын Б зааланд Бага сургууль цэцэрлэгийн цоцолбор барилгын газартай багтахгүй мөн шугам сүлжээний асуудлаар Засаг даргын орлооч н.Энхцэнгэл тэргүүтэй ажлын хэсэг хуралдсан. 2015 оны 04 дүгээр сарын 15,16-ны өдрүүдэд СХД, ЧД, ХУД-үүдээр, 20.21-ны өдрүүдэд БЗД, БГД-дүүргүүдээр зураг төсөв, угсралтын гүйцэтгэгч нартай хамт газар дээр нь очиж хэмжилт ИШС-ийн асуудлаар судалгаа хийсэн. Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл 2014.03.12 өдөр албажин гарсан сунгалт хийх шаардлагатай. 2015.03.17-ны өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл сунгагдсан. Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 5,6-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 2015 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр зураг төсвийг гүйцэтгэгч байгууллагаас хүлээн авсан бөгөөд 2 шатны ажлын хэсгийн хяналтаар орж буцаасан. НХОГ-оос өгсөн зөвлөмж, засварын дагуу 2015 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр хүлээлгэн өнө гэж мэдэгдсэн. 7-р сар: Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж дууссан. МССС-д магадлал хийлүүлэхээр хүлээлгэн өгсөн. 8-р сар: 133/2015 тоот магадлалын ерөнхий дүнгэлтийн хамт зураг төсвийг хүлээн авсан. | 22,000,000.0 | 100% | Б.Батбаяр |
| 18 | Баянгол дүүргийн цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлын төсөв /БГД-н 141, 162, 96-р цэцэрлэг/ | БГД | 2015 | НТХО | 2015.02.13 | 2015.02.13 | 2015.02.18 | Мэргэсэн төсөвчин Л.Отгон | 11.2 | 11,200,000.0 | 2015.02.27 | 2015.03.13 | 100% | 2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 19 | Баянзүрх дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөв /БЗД-н 147, 21, 82-р цэцэрлэг, 88-р сургууль/ | БЗД | 2015 | НТХО | 2015.02.13 | 2015.02.13 | 2015.02.18 | Мэргэсэн төсөвчин Л.Баасангарав | 13.0 | 12,950,000.0 | 2015.02.27 | 2015.03.13 | 100% | 2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 20 | Багахангай, Налайх дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөв /БХД-н Хангай цоцолбор сургууль, НД-н 151-р цэцэрлэг/ | БХД, НД | 2015 | НТХО | 2015.02.13 | 2015.02.13 | 2015.02.18 | Мэргэсэн төсөвчин Ш.Ганцацэг | 8.8 | 8,750,000.0 | 2015.02.27 | 2015.03.13 | 100% | 2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 21 | Сонгинохайрхан дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөв /СХД-н 118, 163, 78-р цэцэрлэг/ | СХД | 2015 | НТХО | 2015.02.13 | 2015.02.13 | 2015.02.18 | Мэргэсэн төсөвчин Р.Цэцэггарав | 10.5 | 10,500,000.0 | 2015.02.27 | 2015.03.13 | 100% | 2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 22 | Сүхбаатар дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөв /СБД-н 2-р сургууль, 36, 109-р цэцэрлэг/ | СБД | 2015 | НТХО | 2015.02.13 | 2015.02.13 | 2015.02.18 | Мэргэсэн төсөвчин Б.Энхбат | 7.7 | 7,700,000.0 | 2015.02.27 | 2015.03.13 | 100% | 2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 23 | Чингэлтэй дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөв /ЧД-н 9, 70-р цэцэрлэг, 17-р сургууль/ | ЧД | 2015 | НТХО | 2015.02.13 | 2015.02.13 | 2015.02.18 | Мэргэсэн төсөвчин Д.Мандах | 7.0 | 7,000,000.0 | 2015.02.27 | 2015.03.13 | 100% | 2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 24 | Хан Уул дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөв /ХУД-н 53, 41-р цэцэрлэг/ | ХУД | 2015 | НТХО | 2015.02.13 | 2015.02.13 | 2015.02.18 | Мэргэсэн төсөвчин М.Цогбадрах | 5.6 | 5,600,000.0 | 2015.02.27 | 2015.03.13 | 100% | 2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 25 | Багануур дүүргийн сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөв /БНД-н 142, 139-р цэцэрлэг/ | БНД | 2015 | НТХО | 2015.02.13 | 2015.02.13 | 2015.02.18 | Мэргэсэн төсөвчин М.Цогоо | 6.3 | 6,300,000.0 | 2015.02.27 | 2015.03.13 | 100% | 2015.03.13-нд төсвийг дүүрэгт хүлээлгэн өгсөн. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /төрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/ | Гэрээний дүн /төгрөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мэргэжилтэн |
|-----------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---|------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--|----------------------|--------------------|-----------------------|
| 26 | Цэцэрлэг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв боловсруулах ажил /8ш/ БГД 77, 95 дугаар цэцэрлэг, Баянзүрх дүүрэг, 61, 82 дугаар цэцэрлэг, Сонгинохайрхан дүүрэг, 118, 113 дугаар цэцэрлэг, Сүхбаатар дүүрэг, 160 дугаар цэцэрлэг, Хан-Уул дүүрэг, 67 дугаар цэцэрлэг | БГД, БЗД, СХД, СБД, ХУД | 2015 | НТХО | 2015.08.03 | 2015.08.12 | 2015.08.14 | Эм Си Си Си корпорейшн ХХК | 109.4 | 107,680,000.0 | 2015.08.24 | 2015.09.22 | 100% | Зураг төсвийг экспертизээр оруулсан. | | 0% | |
| 27 | 34 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж шинээр барих ажлын зураг төсөв /Баянгол дүүрэг/ | БГД | 2015 | НТХО | 2015.08.12 | 2015.08.19 | 2015.08.21 | Рино констракшн ХХК | 40.0 | 28,270,000.0 | 2015.08.31 | 2015.11.20 | 2% | Гэрээ байгуулсан | | 0% | |
| 28 | 97 дугаар сургуулийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /Баянзүрх дүүрэг/ | БЗД | 2015 | НТХО | 2015.08.12 | 2015.08.19 | 2015.08.21 | Онч тэнхлэг ХХК | 30.0 | 27,406,000.0 | 2015.09.01 | 2015.11.29 | 5% | Гэрээ баталгаажих шатандаа. | | 0% | |
| 29 | Ирээдүй 1 дүгээр бага сургуулийн давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /Сонгинохайрхан дүүрэг | СХД | 2015 | НТХО | 2015.08.12 | 2015.08.19 | 2015.08.21 | ТЭТУ ХХК | 30.0 | 25,000,000.0 | 2015.08.31 | 2015.11.20 | 5% | Гэрээ байгуулсан | | | Б.Пүрэвсүрэн |
| 30 | 51 дүгээр сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв /Баянгол дүүрэг/ | БГД | 2015 | НТХО | 2015.08.12 | 2015.08.19 | 2015.08.21 | ТЭТУ ХХК | 35.0 | 28,000,000.0 | 2015.08.31 | 2015.11.20 | 5% | Гэрээ байгуулсан | | | Б.Пүрэвсүрэн |
| 31 | 65, 68 дугаар цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв | ХУД СБД | 2015 | НТХО | 2015.08.12 | 2015.08.19 | 2015.08.21 | Алтайн газрын хүч ХХК | 40.0 | 35,200,000.0 | 2015.08.31 | 2015.11.30 | 5% | Гэрээ байгуулсан | | | Б.Пүрэвсүрэн |
| 32 | 100 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв /Баянгол дүүрэг/ | БГД | 2015 | НТХО | 2015.08.12 | 2015.08.19 | 2015.09.02 | Нутгийн босго ХХК | 40.0 | 33,000,800.0 | 2015.09.15 | 2015.12.15 | 5% | Гэрээ байгуулсан | | | Б.Пүрэвсүрэн |
| 33 | 50 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж шинээр барих ажлын зураг төсөв /Баянзүрх дүүрэг/ | БЗД | 2015 | НТХО | 2015.08.12 | 2015.08.19 | 2015.09.02 | Проект Сити ХХК | 40.0 | 27,800,000.0 | 2015.09.10 | 2015.11.20 | 5% | Гэрээ байгуулсан | | 0% | |
| 60 | БУСАД | | | | | | | | 9,177.7 | 7,740,472,808.0 | | | 60% | | 984,234,879.0 | 39% | |
| 1 | Гэр хороололд заагар бага оёрын цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөв | Дүүрэг дамнансан | 2012 | НТХО | 2013.10.23 | 2013.11.06 | 2013.11.08 | Санни сервис ХХК | 80.0 | 79,928,800.0 | 2013.11.18 | 2013.11.06 2014.02.05 | 100% | Зургийн даалгавар тодруулах тухай гүйцэтгэгч компани манай газарт албан тоот ирүүлсэний дагуу тодорхой болгож хариу албан тоот илгээсэн. Гэр хороололын дахин төлөвлөлтөөс ирүүлсэн албан хүсэлт, НЕТГ-аараас батлагдсан нэмэлт зургийн даалгаврын дагуу зураг төсвийг боловсруулж байна. 12-р сар: Ажлын зураг төсөв хийгдэж дууссан ба холбогдох газруудтай зөвшилцөж дууссан. Манай газраар хянагдаж засвар хийгдэж байна. 1-р сар: манай газраар хянагдаж дууссан. 3-р сар: БХТ-өөр магадлал хийгдэж байна. 4-р сар: Магадлалын дүнгэлт гарсан. 015.08.11-нд баталгаажуулан ирүүлсэн. | 63,943,010.0 | 80% | Р.Ичинхорлоо |
| 2 | Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын төв лабораторийн барилгын зураг төсөв | СБД | 2013 | НТХО | 2013.09.09 | 2013.09.13 | 2013.09.18 | Арчис ХХК | 74.6 | 60,900,000.0 | 2013.09.25 | 2013.11.25 | 80% | НЕТГ-р батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. 10-р сар: Цахилгааны техникийн нөхцөлийн холболтын цэгийг үзүүлсэн, албажин гарах шатандаа хүлээгдэж байна. 11-р сар: Дээрх техникийн нөхцлөөс шалтгаалан ажлын зураг дуусах боломжгүй байна. 12-р сар: Зураг төсвийг НОБЕГ-аар хянуулсан. 2-р сар: БХТ-д магадлал хийлгэхээр хандсан. 3-р сард: Магадлалаас тус барилгын цахилгааны ачаалал хүчин чадал хүрэхгүй гэж үзээд дэд өртөө хийлгэхээр зураг төсөвт өөрчлөлт оруулаад байна. 4-р сар: зураг төсөвт өөрчлөлт хийж байна. 5-р сар: Зураг төсвийг хүлээлгэн өгөх тухай шавардах хуудас өгөөд байна. 6-р сар: цахилгааны техникийн нөхцлийн дагуу дэд өртөөний барилгын газар байхгүйгээс цахилгааны зурагт өөрчлөлт орж байна. 7-р сар: зураг төсвийг яаралтай дуусган хүлээлгэн өгөх талаар албан тоот хүргүүлээд байна. Гүцэтгэгч байгууллагаас зураг төсвийг 2015.09.20-ны дотор хүлээлгэх өгөх тухай албан тоот ирүүлээд байна. | 42,630,000.0 | 70% | Б.Пүрэвсүрэн |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /төрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /аяа төг/ | Гэрээний дүн /төгрөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мэрэгжилтэн |
|-----|--|--------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------------|--|-------------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 3 | Төв цэвэрлэх байгууламжийн резервуарын бетон хийцийг шинэчлэх зураг төсөв | СХД | 2012 | НТХО | 2013.11.01 | 2013.11.06 | 2013.11.08 | УХАТ ХХК | 58.0 | 57,980,000.0 | 2013.11.15 | 2014.02.28 | 85% | Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын инженерүүдтэй хамт Төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй резервуарын бетон хийцийн төлөв байдалтай танилцсаны дагуу, мэргэжлийн байгууллагаар шинэчлэхийн дүгнэлт гаргуулах шаардлагатай болсон. Тус асуудлаар ашиглагч, гүйцэтгэгч, захиалагч, НМХГ-ынхан уулзалт зохион байгуулж, мэргэжлийн байгууллагаар бетон хийцэд шинжилгээ хийлгүүлэх тухай гүйцэтгэгч компанид 2013.12.31-ны өдөр албан тоот явуулсан. Мөн мэргэжлийн дүгнэлт хийдэг тусгай байгууллагаас үнийн саналыг манай газарт ирүүлсэн. Ирэх 7 хоногийн техникийн зөвлөлийн хурлаар дүгнэлт гаргуулах зардлыг шийдвэрлүүлэх тухай хэлэлцэнэ. Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэгдэж, нэмэлт хөрөнгө шийдүүлэх албан бичгийг Нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст 2014.3.10-ны өдөр 3/417 тоот бичиг хүргүүлсэн. Одоогийн байдлаар гүйцэтгэгч нь эхний шатны тайлангаа ирүүлээд байна. 5-р сар: Нэмэлт хөрөнгө шийдэгдэл зургийн ажил түр зогссон байна. 7-р сар: Нэмэлт хөрөнгийг шийдвэрлэсэн захирамж гарсан. НХОГ-с зөвлөмж гаргахаар бэлтгэж байна. 8-р сар: НЗДТГ-с нэмэлт хөрөнгө шийдвэрлэсний дагуу НХОГ -н шууд гэрээ байгуулах зөвлөмжийг Реконстрашн ХХК-д мэдэгдэл хүргүүлсэн. 9-р сар: Гэрээ байгуулсан. 10-р сар: Шинжилгээ судалгаа хийгдэж дууссан ба тус дүгнэлтийг үндэслэн НЗАА, НХОГ, УСУГ-ын өргөтгөсөн хуралдаанаар шийдвэрлэсэн билээ. Одоогоор зураг төсөл сүүлийн үе шатандаа байна. 12-р сар: Томьсоосон төсөв хийгдэж дууссан. Магадлын өмнөх шатанд байна. 3-р сар: Манай газраар хянагдаж дууссан. УСУГ-р хянуулж дууссан гарын үсэг зуржиг байна. 4 сар: Манай газраар хянагдсан боловч УСУГ-с өгсөн албан шаардлагыг засварлахгүй удаж байна. Тус компани руу албан шаардлагыг удаа дараа явуулсан. 5-р сар: УСУГ-тай зөвшөөрөлтөц дууссан ба манай газраас өгсөн хяналтын төслийн засвар зөвлөмжийг засаж байна. 6-р сар: БХТ-р магадлал хийлгүүлж байна. БХТ дээр маш удавирлалтай байна. | 57,284,240.0 | 99% | Б.Хишигжаргал |
| 4 | 850 хүний Соёлын төвийн холбоотын зураг | БГД | 2012 | НТХО | 2013.01.29 | 2013.01.30 | 2013.03.07 | "ЭГЭ" ХХК | 45.0 | 39,246,671.0 | 2013.03.15 | 2013.12.20 | 10% | 2013.04.09-нд БГДЗД, НЕТГ-т газрын захирамж, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гаргаж ирүүлэх тухай албан тоот. 2013.05.21-нд БГДЗД-д албан тоотоор БГД-н 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт 1.5 га талбай бүхий байршил санал хүргүүлсэн албан тоот. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр газрын асуудлыг нөхөн олговруу шийдүүлэхээр хандсан. БГДГА 2013.08.14-3/1878 газрын байршилны тухай. НОХТ/АНХ, НОСТХ-т 2013.08.19-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан. Дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас 2013.09.05-ны 268 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тайлбар тодруулга 11-р хороо "Арвижиж" ХК-н эзэмшил газарт шинээр төлөвлөж байгаа бага дунд сургуулийн баруун талд байршуулан 4000 м ² -д талбай нөхөн олговорт шийдвэрлэх байршил ирүүлсэн. НЕТГ-с дээрхи байршилд дахин төлөвлөлт хийгдэх тул шийдвэрлэх боломжгүй хариу өгсөн. 2013.10.28-нд БГД-ийн газрын албаны Бямбадоржтой уулзаж шинэ байршилд дүүргийн засаг даргын захирамж гаргахаар болсон. БГД-н 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт дүүргийн захирамж гарсаны дагуу эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулахаар болсон. 4-р сар: Шийдвэр хүлээгдэж байна. 2015.03.04-ны өдрийн 3/385 дугаартай албан тоотоор БГД-н Засаг дарга болон НЕТГ-т газрын асуудлыг шийдвэрлэх тухай хүргүүлсэн. 2015.03.19-ны өдрийн 253 дугаартай албан тоотоор хариу ирүүлсэн. Утга нь: Нийслэлийн ИТХ-н 2013 оны 12/43 дугаар тоотол, НЗД-н 2013 оны А/104-р захирамжаар БГД-н 10, 11, 22-р хорооны 93 га газрыг гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд хамруулан орон сууц, цэцэрлэг, сургууль, оффис, үйлчилгээний барилга бүхий Бичил 7 хорооллын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлээд байгаа билээ. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд байршил нь захирамжаар шийдэгдсэний дараа газар чөлөөлөх ажлыг холбогдох журмын дагуу шийднэ. гэсэн тул хүлээгдэж байна. 5-р сар: 2015.04.23-ны өдрийн 3/850 дугаартай албан бичгээр Баянгол дүүргийн 11-р хороонд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжүүлэгч Ди Ви Жи Эйн ХХК-д газрын байршил сонгож ирүүлэх тухай мэдэгдсэн. 2015.05.05-ны өдрийн 15/021 дугаартай албан тоотоор хариу ирүүлсэн бөгөөд дахин төлөвлөлтийн байршилд харилцан зөвшилцөж байршил сонгох боломжтой тухай мэдэгдсэн тул уулзалт зохион байгуулах шатанд ажиллаж байна. 8-р сар: Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээ сунгаж зураг төслийг өөрийн эх үүсвэрээр хийлгээд шийдвэрлэсэн. 2015.06.10-ны өдөр ТЭХ-аар ажлыг зогсоохоор шийдвэрлэсэн. | | 0% | Н.Шинэболд |
| 5 | 850 хүний Соёлын төвийн холбоотын зураг | СХД | 2012 | НТХО | 2013.01.29 | 2013.01.30 | 2013.03.07 | "ЭГЭ" ХХК | 70.0 | 64,117,681.0 | 2013.03.15 | 2013.05.24 2013.12.20 2015.12.15 | 60% | Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Дулаан боломжгүй хариу өгсөн. Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл гарсан. Цахилгаан, холбооны техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. 4-р сар: Шийдвэр хүлээгдэж байна. 6-р сар: ОБЕГ-р талын дүгнэлт хийлгүүлэх тухай гүйцэтгэгч байгууллагад мэдэгдэв. 8-р сар: ОБЕГ-н дүгнэлт гарсаны дагуу нэг маягийн ажлын зураг төслийг СХД-н ЗДТГ-т хүргүүлээд байна. 2015.03.03-ны өдрийн 3/361, 3/362, 3/363 дугаартай албан тоотуудаар цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир ус, дулааны техникийн нөхцөл олгох тухай дахин хүргүүлээд байна. 2015.06.10-ны өдөр ТЭХ-аар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. | 56,226,216.0 | 88% | Н.Шинэболд |
| 6 | 850 хүний Соёлын төвийн холбоотын зураг | ХУД | 2012 | НТХО | 2013.01.29 | 2013.01.30 | 2013.03.07 | "ЭГЭ" ХХК | 50.0 | 45,761,931.0 | 2013.03.15 | 2013.12.20 2015.12.15 | 30% | 2015.03.03-ны өдрийн 3/367, 3/361, 3/362, 3/363 дугаартай албан тоотуудаар цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир ус, дулааны техникийн нөхцөл олгох тухай дахин хүргүүлээд байна. УБЦТС ХК-с 2015.04.23-ны өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл олгогдоон. УСУГ-с 2015.04.21-ны өдрийн 7/966 дугаартай албан тоотоор төлөвлөсөн усан хангамжийн усны эх үүсвэрүүдийн тэгжээний дотоод нуклийн гадна байна. Баталга барихтай холбогдуулан орох гарах гарцаа Илээгүй хороолол талаараа шийднэ үү гэсэн хариу ирүүлсний дагуу инженер геологийн дүгнэлт хийлгээд хандаад байна. УСУГ-с 2015.05.04-ны өдрийн 2/643 дугаартай албан тоотоор тухайн байршилд цэвэр бохир усны шугам сүлжээ байхгүй тул техникийн нөхцөл олгох боломжгүй хариу ирүүлээд байна. 2015.06.10-ны өдөр ТЭХ-аар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. | 37,484,144.0 | 82% | Б.Пярэвэрэн |
| 7 | Нарны гудамж /Төмөр замын цэцэрлэгт хүрээлэн, нарны гүүрнээс энх тайваны өргөн чөлөө хүртлээ/ тохижилтын ажлын зураг төсөл | БГД | 2012 | НТХО | 2014.09.30 | 2014.09.30 | 2014.10.01 | ББСМО ХХК | 25.0 | 27,000,000.0 | 2014.10.6 | 2014.12.31 | 100% | Гэрээ баталгаажих шатандаа. 10-р сар: Батлагдсан эскиз зураг төслийн дагуу ажлын зураг төслийг эхлүүлээд байна. 2014.10.17-ны өдрийн 3/2896 дугаартай албан тоотоор НАЗГ, Гудамж төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид авто замын өөрчлөлттэй санал авахар хүргүүлсэн. 2014.10.22-ны өдрийн 3/2949 дугаартай албан тоотоор НЕТГ-с төлөвлөлт хийгдэж байгаа газрын хүрээнд шинэчлэгдсэн мэдээллийн сантай дэвсгэр зураг олгох тухай хандаж 10.24-нд дэвсгэр зургийг фэйлаар авсны дагуу гүйцэтгэгчид хүргүүлж ажлын зураг хийгдэж байна. 1-р сар: Магадлал хийлгүүлж байна. 2-р сар: Төсөвт өртөг 10 тэрбумаас давсан тул БХТ-н удирдах зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэгдэхээр хүлээгдэж байна. 4-р сар: 2015.04.17 БХТ-д магадлын өрөнхий дүгнэлт албажиж шатандаа. 5-р сар: 2015.05.07-ны өдрийн 3/972 дугаартай албан тоотоор ажлын зураг төслийг 2015.05.11-ны дотор хүлээлгэн өгөх тухай мэдэгдээд байна. Зураг төсөв дууссан. | 18,900,000.0 | 70% | Н.Шинэболд |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /төрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /аяа төг/ | Гэрээний дүн /төгрөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мөргөлт |
|-----|---|----------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 8 | Багахангай дүүрэг, Хан Уул дүүргийн 12-р хороонд жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгын зураг төсөв | БХД, ХУД | 2013 | НТХО | 2014.08.28 | 2014.08.29 | 2014.09.03 | Ар цэцэ ХХК | 80.0 | 55,000,000.0 | 2014.09.08 | 2014.12.08 | 60% | Гэрээ баталгаажсан. 9-р сар: ХУД-н ЖДҮ-төвөөс эскиз зураг эхлэх шатанд газрын байршил өөрчлөх тухай мэдэгдсэний дагуу тухай зургийг зогсоогоод байна. БХД-н эскиз зураг төсөл геологийн дүгнэлт хийгдэж байна. 10-р сар: БХД-н эскиз батлуулахаар 10.29-нд НЕТГ-т өгсөн. 11-р сар: 11.18-нд ХУД-н эскиз батлуулахаар НЕТГ-т өгсөн. 12-р сар: 12.01-нд батлагдсан эскиз зураг авсны дагуу ажлын зураг төсөв эхлүүлээд байна. 1-р сар: Ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. 2-р сар: Олгогдсон техникийн нөхцөлүүд болон боломжгүй ирсэн хариууудын дагуу гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. 3-р сар БХД-н ЖДҮ-н цахилгааны техникийн нөхцөл 2015.03.31-нд гарсан. УСҮГ-с 2014.12.17-нд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй тухай мэдэгдсэн. ХУД-н ЖДҮ-н барилгад МХС ТӨХК-с 2014.12.31-нд, УСҮГ-с 2014.12.11-нд, УБЦТС-с 2014.12.05-нд техникийн нөхцөл олгогдсоны дагуу гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төсөвүүдийг боловсруулаад байгаа бөгөөд дулааны техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна. 5-р сар: 2015.05.08-ны өдрийн 3/988 дугаартай албан бичгээр ажлын зураг төсвийг 2015.06.19-ны дотор хүлээлгэн өгөх тухай мэдэгдсэн боловч 2015.07.31-ны байдлаар хариу ирээгүй байна. Иймд дахин албан бичиг төлөвлөн хүргүүлэхээр болсон. 8-р сар: Гүйцэтгэгч байгууллагаас 30 хонот багтаан зураг төсвийг хүлээлгэн өгөх тухай албан тоот ирүүлээд байна. | 55,000,000.0 | 100% | Н.Шөнөболд |
| 9 | Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгын зураг төсөв | БГД | 2013 | НТХО | 2013.10.08 | 2013.10.10 | 2013.10.16 | "Ар Цэцэ" ХХК | 60.0 | 42,000,000.0 | 2013.10.22 | 2014.04.10 2014.12.10 | 70% | Эскиз зураг батлагдсан боловч газрын байршил өөрчлөгдсөн тул дахин эскиз зураг төсөл дуусч 2014.03.03-нд НЕТГ-аар батлуулахаар өгсөн. 3-р сар: Дүүргийн газрын захиралыг өөрчүүлэх шаардлагатай гэсний дагуу БГД-н ӨГА дарга бичгээр дамжуулан захирамж өөрчүүлж ирэх шаардлагатай байгааг мэдэгдсэн. 4-р сар: НЕТГ-ын 2014.04.17-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар газрын байршлыг өөрчлөх шаардлага тавьж буцаасан. Жижиг дунд үйлдвэрийн дарга Ихбаярт 88118378 дугаарт байршлын санал ирүүлэхийг мэдэгдсэн. 5-р сар: 2014.05.06-ны газрын байршил өөрчлөх хариу ирүүлэх тухай албан тоот НӨХГ-ын Кадастрын хэлтэс, БГД-н ЗД-т хүргүүлээд байна. 6-р сар: 2014.06.12-нд шинээр олгогдсон газрын дүүргийн захирамжийг НЕТГ-ын дүүрэг хариуцсан мэргэжилтэнд хүргүүлээд байна. Дүүргээс гаргасан газрын байршлын саналыг НЕТГ-ын хурлаар дэмжигдэн газрын захирамжийг Нийслэлээр гаргуулахаар болсны дагуу НӨХГ-ын 06.27-ны хурлаар орж байна. 8-р сар: Газрын захирамж, гэрчилгээ НӨХГ-с албажины гарсны дагуу НЕТГ-т АТД баталгаажж 08.28-нд гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгсөний дагуу эскиз дахин хийж байна. 9-р сар: 2014.09.19-нд шинэчлэгдсэн байршил дээр эскиз зураг төслийг боловсруулж НЕТГ-р батлуулахаар хүргүүлсэн. 10-р сар: 10.01-нд батлагдсан эскиз зураг төсөв хүлээн авсний дагуу техникийн нөхцөл дахин авахаар хандаад байна. 11-р сар: ОБЕГ-р галын дүгнэлт 11.20-нд гарсан. 1-р сар: Гадна шугам сүлжээний ажлын зураг хийгдэж байна. 3-р сар: 03.03-нд үндсэн барилгын зургийг магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлээд байна. 4-р сар: 2015.04.17 Үндсэн барилгын давтан хэрэглэх ажлын зураг төсөвт магадлал хийгдэж байгаа бөгөөд хавсралт БА, ББ, ХС-ДГ, ЦБУ, ХД-н дүгнэлтүүд гарсан ба нэгдсэн төсвийн дүгнэлт хянагдаж байна. 5-р сар: 2015.05.08-ны өдрийн 3/988 дугаартай албан бичгээр ажлын зураг төсвийг 2015.06.19-ны дотор хүлээлгэн өгөх тухай мэдэгдсэн. Барилга хөгжлийн төв дээр магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээж байна. | 29,400,000.0 | 70% | Н.Шөнөболд |
| 10 | Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөл 158.3 га /СХД/ | СХД | 2013 | НТХО | 8/22/2013 | 8/22/2014 | 9/25/2014 | Эрчим арт ХХК | 128.9 | 105,000,000.0 | 2014.10.02 | 2014.12.31 | 90% | Эскиз зураг төсөл хийгдэж байна. 2014.12.05-нд НЕТГ-р батлуулахаар хүргүүлсэн. Ажлын зураг төсөв дуус магадлал хийлгэхээр хандаад байна. 5-р сар: 2015.05.07-ны өдрийн 3/974 дугаартай албан бичгээр ажлын зураг төсвийг 2015.05.30-ны өдрийн дотор хүлээлгэн өгөх тухай мэдэгдсэн. Төсөв шинэчлэгдэн хийгдэж байна. Манай газарт дан төсөв хянуулахаар авчирсан зургийг хамтад нь үзэхээр шаардлага өгсөн боловч одоог болтол ирүүлээгүй байна. | 72,473,000.0 | 69% | Н.Шөнөболд |
| 11 | Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн батлагдсан ТЭЗҮ-ийн дагуу 50 га-д тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах | БЗД | 2013 | НТХО | 2014.03.31 | 2014.03.31 | 2014.04.02 | Форум арт ХХК | 200.0 | 196,000,000.0 | 2014.04.07 | 2014.11.05 | 100% | 4-р сар: Гэрээ баталгаажсаны дагуу ажлын зураг эхлүүлээд байна. Хэмжилт судалгааны зураг төсөв хийгдэж эхлээд байна. 6-р сар: Эскиз зураг дуусч байна. 7-р сар: Эскиз зураг батлагдсаны ажлын зураг хийгдэж байна. 8-р сар: Гүйцэтгэгчээс гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсэн. Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулахаар бэлтгэж байна. 9-р сар: Гүйцэтгэгчээс ирсэн ачааллын дагуу техникийн нөхцөл хүсэх албан тоот албажины шатаандаа. 9.22-ны ТЭХ-н шийдвэрийг үндэслэн гэрээг сунгасан. 12-р сар: Ажлын зураг төсөв дууссан. Техникийн нөхцөл гараагүй учир гадна холболтын зураг хийгдэх боломжгүй байна. 1-р сар: Магадлал хийлгүүлэхээр БХТ-д өгсөн. 2-р сар: БХТ-с магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна. 3-р сар: Төсөвт өртөг их гарсан тул БХТ-д удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулахаар хүлээгдэж байна. 4-р сар: БХТ-ийн ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна. 5-р сар: БХТ-өөс 2015/05/07 өдөр албан тоотоор хүлээгдэж байгаа талаар тодруулга ирүүлээд байна. Зураг төсвийг хүлээн авсан. | 137,200,000.0 | 70% | Б.Пүрэвсүрэн |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /гөрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /ая төг/ | Гэрээний дүн /гөргөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мөргөлтөн |
|-----|---|------------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| 12 | Туул голын сав газрыг түшиглэн усан парк амьтны хүрээлэн байгуулах судалгаа, зураг төсөл боловсруулах | ХУД | 2013 | НТХО | 2013.10.02 | 2013.10.03 | 2013.10.04 | "Арт Констракшн" ХХК | 150.0 | 146,898,750.0 | 2013.10.11 | 2014.07.05 | 70% | Гүйцэтгэгч байгууллагаас зураг төслийн судалгааны ажлын явцад газрын байршил тохиромжгүй/херсний ус ихтэй, зургийн длаалгавар дээрх барилга байгууламжийг барих боломжгүй, амьтны хүрээлэн барихад тохиромжгүй газар/ гэсэн асуудлыг 2013.12.20-нд албан тоотор ирүүлсний дагуу НЕТГ, СХДЗД-т 2013.12-р сард албан бичгээр тус тус хандсан. Хариу ирүүлээгүй байна. 2014.02.14-нд СХД-н ӨГХАлбанаас шинээр байршил шийдвэрлэхэд хүндэтгэж байгаа тухай албан тоотор мэдэгдсэн. 4-р сар: НЕТГ-аас 2014.04.10-нд газрын байршилг өөрчилсөн хариу ирсэн. 2014.04.11-нд гүйцэтгэгч байгууллагаас гэрээний хугацааг сунгуулах хүсэлт ирсэн. 2014.04.28-ны өдрийн хурлаар оруулахаар бүртгүүлээд байна. 5-р сар: 2014.05.07-нд ТЗХ-р оруулж гэрээний хугацааг 2014.07.05 хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. 7-р сар: Гэрээг цуцлахаар 2014.07.28-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулсан боловч хурлаар дэмжигдээгүй тул гүйцэтгэгч байгууллагаас ажлын явцын талаар тайлбар авч дахин хурлаар оруулахаар болсон. 9-р сар: 2014.09.15-ны Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулахаар хүлээгдэж байна. 2014.09.18-нд батлагдсан эскиз зураг төслийг ирүүлсэн. 9.22-ны өдрийн ТЗХ-р гэрээний хугацааг сунгахгүй, гэрээг цуцлахгүй, ажлыг дуусгаж алданы тооцож хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн. 12-р сар: 2014.12.08-нд ажлын зураг төслийн явцын тайлан ирүүлсэн. 4-р сар: Төсөв засвар хийлгэхээр буцаасан 5-р сар: 2015.05.07-ны өдрийн 3/973 дугаартай албан бичгээр ажлын зураг төслийг 2015.05.30-ны өдрийн дотор хүлээлгэн өгөх тухай мэдэгдээд байна. 7-р сар: Турк улсаас хамтран ажиллах баг ирэх хугацаа 7 дугаар сард байсан нь хойшлогдсон. | 73,449,375.0 | 50% | Н.Шинэболд |
| 13 | Дүүргүүдийн боловсролын хэлтэс, гэгээрэл хөгжлийн төвийн барилга | Дүүрэг дамнасан | 2013 | НТХО | 2014.10.14 | 2014.10.15 | 2014.11.10 | НЗТХ | 50.0 | 39,900.0 | 2014.11.17 | 2015.06.17 | 40% | Гэрээ байгуулсан. Эскиз зураг төсөл дээр НБГ болон БНД-ээс санал авахаар 12.16-нд албан тоот хүргүүлж 1.16-нд хариу ирсэний дагуу НЗТХ-д 3.23-ны дотор 1 маягийн ажлын зураг төслийг магадлал хийлгэн ирүүлснийг мэдэгдэн ажлыг эхлүүлээд байна. 5-р сар: НЕТГ-р 2015.05.01-өдөр эскиз зураг төсөл батлагдсаны дагуу нэг маягийн ажлын зураг төслийг эхлүүлээд байна. Зураг төслийг хүлээлгэн өгөх тухай албан шаардлага 2015/07/22 ны өдөр хүргүүлсэн. | | 0% | Н.Шинэболд |
| 14 | Автобусны зогсоолын барилга байгууламж, зам талбайг тохижуулах | ЧД-2 СХД БГД БЗД | 2013 | НТХО | 2014.08.25 | 2014.08.25 | 2014.08.25 | Нарлаг хөхий ХХК | 80.0 | 79,200,000.0 | 2014.09.02 | 2014.11.27 | 30% | 2015.05.05 ны өдөр зураг төсөв хүлээлгэж өгөх тухай албан тоот хүргүүлсэн. СХД 26-р хороо автобусны эсийн зогсоол, ТЭЦ-4 ийн автобусны эсийн зогсоолын эскиз зураг батлагдсан. Техникийн нөхцөлүүд гарсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Чингэлтэй дүүргийн 2 байршилгүй газар чөлөөлүүлэх тухай албан тоот Нийслэлийн өмчийн харийлдааны газарт төлөвлөж байна. Газартай 3 байршил эскиз зураг батлагдсан ажлын зургийг авто замын газартай зөвшилцөж байна. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 15 | Хан Уул дүүргийн Яармагийн зам дагуу дугуй, гүйлтийн зам, Тохжилт үйлчилгээний төвийн барилгын ик бүрэн зураг төсөв, холболтын зураг төсөв боловсруулах | ХУД | 2013 | НТХО | 2014.07.07 | 2014.07.23 | 2014.07.24 | Мон арч констракшн ХХК | 50.0 | 48,500,000.0 | 2014.08.01 | 2014.10.29 | 70% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. Гэрээ баталгаажих ажлын зураг төслийг хийж байна. 9-р сар: Эскиз зурагт засвар хийлгэхээр буцаасан. 10-р сар: Эскиз зураг төсөв батлуулахаар НЕТГ-т өгсөн. 10.16-нд тохижилт үйлчилгээний төвийн барилгын эскиз батлагдсан. Гүйлт дугуйн хүлээгдэж байна. 11-р сар: НАЗГ-тай зөвшилцөж байна. 12-р сар: НАЗГ-тай зөвшилцөн. Цахилгааны техникийн нөхцөл гараагүй байна. 1-р сар: Дан барилгын ажлын зураг дуусч манай газраар хянагдаж байна. 2-р сар: зураг төсөвт засвар оруулахаар буцаасан. 3-р сар: техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. 4-р сар: Гүйлтийн зам тохижилтын ажлын техникийн нөхцлийг авто замын газраас хэрэгжиж буй дэд өртөөнөөс авахаар хандаад байна. 5-р сар: техникийн нөхцөл гарсаны дагуу зураг төслийг 2015/05/22 дотор хянуулахаар болсон. Тохжилт үйлчилгээний төвийн барилгын ажлын зураг манай газарт хянагдаж байна. Дугуй гүйлтийн замын төсөв манай газарт ирээгүй байгаа. Ажлын зураг төслийг даралтай дуусган хүлээлгэн өгөх тухай албан тоот хүргүүлээд байна. Гэрээ цуцлахаар материал болдож байна. 8-р сар: Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээг цуцлахаар болдож байна. | 14,500,000.0 | 30% | Б.Пүрэвсүрэн |
| 16 | 5000 хүний цэнгэлдэх хүрээлэнгийн барилгын өөрчлөлтийн зураг төсөв боловсруулах | НД | 2013 | НТХО | 2014.09.25 | 2014.09.26 | 2014.09.30 | Марс констракшн ХХК | 7.6 | 7,552,000.0 | 2014.10.20 | 2015.04.09 | 100% | 11-р сар: Гэрээ байгуулагдсан. Хуучин холбох зураг, геологийн дүгнэлтийг Налайх дүүргээс авсан. суурийн холболтын зургийг хийж гүйцэтгэсэн. 12-р сар: Төсөв хийгдэж байна. Өмнөх зураг олдохгүй байгаа учир төсөв гүйцэд гарах боломжгүй байна. 1-р сар: 01.09-нд ТЗ-н хурлаар оруулж гэрээг сунгахаар болсон. Барилга бүтээцийн зургийг нэмж энэ компаниар гүйцэтгүүлэхээр болсон. Гэрээ сунгасан тухай мэдэгдлийг 01.22-нд хүргүүлсэн. 2-р сар: Сунгалтын гэрээ байгуулсан ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. 4 сар: гэрээний хугацаа 2015.04.08 ны өдөр дуусгавар болсон тул гүйцэтгэгч байгууллагад шаардах хуудас тухай өдөр нь хүргүүлсэн. 5-р сар: 2015.05.06 ны өдөр Марс констракшнд шаардах албан тоот хүргүүлсний дагуу манай газраар зураг төслийг хянуулахаар 2015.05.11 ны өдөр ирүүлсэн. Зураг төслийг манай газарт хянаж 2015.05.18 ны өдөр засвар хийлгэх тухай гүйцэтгэгч компани рүү мэдэгдсэн. Шаардах хуудасын дагуу манай газарт зураг төсвийн хянуулан засвар хийхээр буцаан авсан. БХТ-д магадлал хийгдэж дууссан | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 17 | Багануур дүүргийн 650 хүний судалгааны спорт ордны холболтын зураг төсөв боловсруулах | БНД | 2013 | НТХО | 2014.06.26 | 2014.06.27 | 2014.07.02 | НЗТХ | 50.0 | 49,800,000.0 | 2014.07.10 | 2014.08.25 2014.12.10 | 100% | 8-р сар: НЗТХ-с 2014.08.14-ны өдрийн 1/282-тоот албан бичгээр геологийн дүгнэлт херсний цэвдэгтэй гарсан тул байршил солих эсэх мөн гэрээний хугацааг сунгуулах тухай мэдэгдсэн. БНД-т газрын байршил солих эсэх тухай санал ирүүлэхийг албан тоотор мэдэгдсэн. 9-р сар: Албан тоотын хариу 9.26-нд ирүүлсний дагуу гэрээний хугацааг сунгахаар ТЗХ-р оруулахаар хүлээгдэж байна. 10-р сар: 2014.10.06-ны өдрийн ТЗХ-р гэрээний хугацааг 2014.12.10-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. 11-р сар: Гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төслийг хангагч байгуулагуудтай зөвшилцөх шатандаа. 12-р сар: ОБГ-аар хянуулахаар 12.01-нд хүргүүлсэн. 1-р сар: Магадлал хийлгүүлж байна. 4-р сар: 2015.04.16-нд БХТ-д магадлал хийгдсэн ажлын зураг төслийг хүлээн авсан. | 14,940,000.0 | 30% | Н.Шинэболд |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /төрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /аяя төг/ | Гэрээний дүн /төгрөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэх/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мөргөлтөгч |
|-----|--|--------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|--|-------------------|--------------------|----------------------|
| 18 | Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна цэвэр ус, насос станцын автоматжуулалтын ажлын зураг төсөв /СБД/ | СБД | 2013/хэ мнэлт | НТХО | 2014.08.20 | 2014.08.20 | 2014.09.11 | Ииж байгууламж ХХК | 35.0 | 31,375,604.0 | 2014.09.24 | 2014.12.03 | 85% | Ажлын даалгавар 2014.09.22-нд батлагдан гарсан. Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна. 11-р сар: Техникийн нөхцөл албажин гарсан. 12-р сар: Барилгын зураг, халаалт салхивч, технологийн зураг бүрэн хийгдэж дууссан. 1-р сар: Ажлын зураг дууссан Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна. 2-р сар: Нийслэлийн Оцгой байдлын газарт хянагдаж байна. 3-р сар: НОБГ-с албажиж гарах шатандаа байна. Цахилгааны техникийн нөхцлийг 3-р зэрэглэлийн хэрэглэгчээр УБЦТС -аас олгосон бөгөөд 2015 оны 3 дугаар сарын 17-ны өдөр 2 талын тэжээлтэй 1-р зэрэглэлийн хэрэглэгчээр дахин олгоосон. 4, 5, 6-р сар: Ажлын зураг хийгдэж холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна. 7-р сар: Гүйцэтгэгч байгууллагатай уулзаж ажлын зураг төсвийг НАЗГ-р баталгаажуулсан гэсэн тайлбар өгсөн. Ажлын зураг төсвийг яаралтай дуусган хүлээлгэн өгөх тухай албан бичиг хүргүүлсэн. Ажлын зураг зөвшилцөх шатандаа, төсөв бэлэн болсон. 8-р сар: 76/15 тоот ажлын явцын тайлбар хүргүүлж тухай албан бичиг ирүүлсэн. Ажлын зураг зөвшилцөх шатандаа, төсөв бэлэн болсон. 9-р сар: Ажлын зураг төсвийг НХОГ-р хянуулаар хүлээлгэн өгсөн. | 12,312,198.0 | 39% | Б.Батбаяр |
| 19 | 2 дугаар сургуулийн УДДТ-ийн барилгын ажлын зураг төсөв /СБД/ | СБД | 2013/хэ мнэлт | НТХО | 2014.10.13 | 2014.11.03 | 2014.11.05 | Грийн пайнт тийм ХХК, перфетоплано ХХК-иудын түншлэл | 11.6 | 11,600,000.0 | 2014.11.07 | 2014.12.25 | 100% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ батлагдсан. 12-р сар: Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Гэрээний хугацаа дууссан тухай албан тоот гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. 1-р сар: Ажлын хийгдэж дууссан. Холбогдох газруудтай зөвшилцөж байна. 2-р сар: Холбогдох газруудтай зөвшилцөж байна. УБ ДС ХК-аас хуучин хэрэглэгдэж байсан тоноглогын ялгаж ахлаж өгсөн. УДДТ-ийн зургийг дуусгасан боловч сургууль доторх уэлийн схем зургийг зурахыг шаардан зөвшилцөхгүй байгаа тул сургуулийн уэлийн зургийг зурж байна. 2015.04.23 Зургаа дуусгаж батлуулахаар УБ ДС ХК-д өгж баталгаажуулсан. Төсөө хийлгэж байна. Магадлал хийлгэхээр БХТ-д өгсөн. 2015.06.16-нд магадлалаар баталгаажсан зураг төсөв хүлээлгэн өгөө. | | 0% | Р.Иинхорлоо |
| 20 | СБД, 11-р хороо, ПГ-18-аас УА-4 хүртэл хийгдэх Ф300мм диаметр бүхий 876 м урт цэвэр усны шугамын өөрчлөлтийн зураг төслийн ажил | СБД | 2013/бусад | НТХО | 2014.09.24 | 2014.09.24 | 2014.09.29 | Бэрэн групп ХХК, Ииж байгууламж ХХК | 6.0 | 6,000,000.0 | 2014.11.21 | 2015.01.21 | 100% | НЕТГ-аас 2008 онд батлагдсан зургийн даалгавар ирүүлсэн. Зураг төсөл гүйцэтгэгч компани нэр, хугацаа заасан шаардлага хангахуйц биш тул зургын даалгаврыг буцаасан. НЕТГ-ийн Дэд бүтцийн хэлтсийн дарга Цэрэнбалхидтай удаа дараа уулзаж төслийн нэгжээс 2008 онд батлагдсан зургын даалгавар зураг төслийн ажил гүйцэтгэж болно гэсэн албан бичиг авхаар болсон. Төслийн нэгжээс албан бичиг ирснээр гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Шинээр өөрчлөгдөх трассыг 2014.12.04-нд НЕТГ-ийн Оюунрагал, УСУГ-ын Давгасурын , Төслийн нэгжээс Сумьяа, Ииж байгууламж ХХК-аас Ямпил, НХОГ-оос Салжнэргэл нар байцдаж шинээр явах трассыг сонгосон. Сонгосон трасс батлагдах шатандаа байна. 1-р сар: Ажлын зураг дууссан Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна. 3-р сар: Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж дууссан. 2015 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр манай газарт хүлээлгэн өгсөн. Манай газраар хянагдаж байна. 4, 5-р сар: Зураг төсөвт засвар орсон тул гүйцэтгэгч рүү буцаасан. БХТ-д хянуулж байна. 6-р сар: БХТ-д хянуулж байна. 7-р сар: БХТ-өөс хянагдаж гарсан ажлын зураг төсвийг хүлээлгэн авсан. | 6,000,000.0 | 100% | Б.Батбаяр |
| 21 | Эрүүл мэндийн амбулатори 1-ийн барилгын ажлын зураг төсөв боловсруулах /СБД/ | СБД | 2014 | НТХО | 2014.11.05 | 2014.11.06 | 2014.11.11 | Алтайн газрын хүч ХХК | 50.0 | 48,000,000.0 | 2014.11.20 | 2015.04.04 | 100% | Зураг төслийг манай газарт хүлээлгэн өгөөд байна. | 48,000,000.0 | 100% | Б.Пүрэвсүрэн |
| 22 | Дүүргийн 2, 14, 17, 42, 68, 143, 160, 175 дугаар цэцэрлэг, 16, 31-р сургуулиудын эдэлбэр газарт тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах /СБД/ | СБД | 2014 | НТХО | 2014.11.27 | 2014.12.01 | 2014.12.04 | Гранд тек ХХК | 41.5 | 41,250,000.0 | 2014.12.12 | 2015.03.12 | 100% | Гэрээ баталгаажсан. 2-р сар: Эскиз зураг манай газраар хянагдаж байна. Эскиз зургийг НЕТГ-р батлуулахаар өгөөд байна. 3-р сар: Ажлын зураг төсөл дуусч байна. 4-р сар: Ажлын зураг төсөв дуусч манай газраар хянагдаж БХТ-д магадлал хийлгэхээр хандсан. Зураг төсөл дуусч хүлээн авсан. | 41,250,000.0 | 100% | Б.Пүрэвсүрэн |
| 23 | Дүүргийн 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 дугаар хороодын 16 байршилд тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах /СБД/ | СБД | 2014 | НТХО | 2014.11.27 | 2014.12.01 | 2014.12.04 | Цирул проект ХХК | 25.2 | 22,500,000.0 | 2014.12.16 | 2015.02.16 | 100% | СБД-ийн ЭЗТХ-т 2015.08.25-ны өдөр зураг төсвийг хүлээлгэн өгөөд байна. | 10,912,500.0 | 49% | Б.Пүрэвсүрэн |
| 24 | Дүүргийн 17-20 дугаар хороодын 17 байршилд тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах /СБД/ | СБД | 2014 | НТХО | 2014.11.12 | 2014.11.13 | 2014.11.17 | Цолмон арт ХХК | 26.8 | 26,500,000.0 | 2014.11.26 | 2015.02.25 | 100% | Гэрээ баталгаажсан. 2-р сар: Эскиз зураг манай газраар хянагдаж байна. Эскиз зургийг НЕТГ-р батлуулахаар өгөөд байна. 4 сар: Магадлалд орж манай газар хүлээн авсан. Ажлын зураг төсвийг Дүүргэрт хүлээлгэн өгөөд байна. | 26,367,500.0 | 100% | Б.Пүрэвсүрэн |
| 25 | Дүүргийн 12,13,14,15,16,18 дугаар хороодын 12 байршилд хийх явган хүний гүүр барих зураг төсөв боловсруулах /СБД/ | СБД | 2014 | НТХО | 2014.11.07 | 2014.11.10 | 2014.11.13 | Тэнхлэг тулгуур ХХК | 15.0 | 15,000,000.0 | 2014.11.24 | 2015.01.23 | 100% | Гэрээ баталгаажсан. 12-р сар: Эскиз зураг хийгдэж байна. 1-р сар: Эскиз зургийг НЕТГ-р батлуулахаар өгөөд байна. 2-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 3-р сар: Ажлын зураг хийгдэж байна. 4-р сар: Ажлын зураг төсөв дуусч манай газраар хянагдаад БХТ-рүү магадлал хийлгэхээр хүргүүлсэн. 5-р сар: 2015/05/01 төсөв алдаатай байсан тул хянаж үзээд засвар хийлгэхээр буцаасан. Зураг төсвийг 2015/05/30-ны дотор хүлээлгэн өгөх талаар албан тоот хүргүүлсэн. 6-р сар: Зураг төсөл дуусч манай газар 06/22-нд хүлээлгэн өгсөн. | 15,000,000.0 | 100% | Б.Пүрэвсүрэн |
| 26 | Сонгинохайрхан дүүргийн хороодын гэрэлтүүлгийн ажил | СХД | 2014 | НТХО | 2014.12.08 | 2014.12.11 | 2014.12.15 | Оргилт од ХХК | 30.1 | 30,100,000.0 | 2014.12.24 | 2015.03.24 | 100% | Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. Техникийн нөхцөл хүссэн албан тоотыг СХДЗТГ-аас УБЦТС ХК руу явуулсан. 2-р сар: Судалгаа хийгдэж дууссан. Ажлын зураг хийгдэж байна. 3-р сар: Техникийн нөхцөл албажин гарсан. Ажлын зураг хийгдэж дууссан. Манай газраар хянагдаж дуусаад БХТ-д хүлээлгэн өгсөн. 4-р сар: 2015 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр магадлалын өрөнхий дүгнэлт албажин гарсан. Зураг төсвийг хүлээж авсан. 4-р сар: 2015 оны 4 дүгээр сарын 6-ны өдөр магадлалын өрөнхий дүгнэлт албажин гарсан. Зураг төсвийг хүлээж авсан. СХДЗТГ-т эх хувь зураг төсвийг актаар хүлээлгэн өгсөн. | 30,100,000.0 | 100% | Б.Батбаяр |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /төрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/ | Гэрээний дүн /төгрөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц / хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мэргэжилтэн |
|-----|--|-------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 27 | Сонгинохайрхан дүүргийн хороодын тохижилтын ажил | СХД | 2014 | НТХО | 2014.12.08 | 2014.12.11 | 2014.12.16 | Нарлаг хөхий ХХК | 41.0 | 40,817,400.0 | 12/23/2014 | 2015.03.03 | 100% | 4-р сар: батлагдсан эскизын дагуу ажлын зураг төсөө хийгдэж байна. 2015.04.17-нд ажлын зургийн явцыг хүлээн авч шалган гүйцэтгэл тэмдэг тэмдэглэгээний чанрыг сайжруулах шаардлагатай байгааг мэдэгдэж буцаасан. 5-р сар: 2015.05.12-ны өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл олгогдооны дагуу гадна цахилгааны ажлын зураг төсвийг эхлүүлээд байна. Зураг төсвийг манай газарт хянуулж БХТ-д магадлал хийлгүүлэхээр хүлээлгэн өгсөн. Зураг төсвийг | | 0% | Н.Шинэболд |
| 28 | Нийслэлийн архивын барилгын зураг төслийн нэмэлт хөрөнгө | СБД | 2014 | НТХО | 2014.12.18 | 2014.12.22 | 2014.12.27 | НЗТХ | 94.0 | 94,000,000.0 | 2015.01.05 | 2015.09.07 | 35% | 2-р сар: Гэрээ байгуулах шатандаа. Гэрээ батлагдсан. Эскиз зураг дуусч байна. 4-р сар: НӨХГ-т газар чөлөөлөхтэй холбогдуулан хандаад байна. Хуулийн дагуу 5-р сараас газар чөлөөлөлт эхлэнэ гэсэн албан тоот НӨХГ-аас ирээд байна. 5 сар: 2015/05/08-ны өдөр гүйцэтгэгч НЗТХ, дахин төлөвлөлтийн Асар Өргөө-ХХК, Архивын газрын дарга, СБД-ийн газрын мэргэжилтэн нартай газрын талаар хуралдсан. Эскиз зургийн газарт нь багтаан боловсруулахаар болсон. 6-р сар: Эскиз зураг төсөл дүрч НЕТГ-аар батлуулахаар 07/02-ны өдөр хүргүүлэв. Эскиз зураг төсөл батлагдсаны дагуу холбогдох газрууд руу техникийн нөхцөл хуссан албан тоот явуулсан. | | 0% | Б.Пүрэвсүрэн |
| 29 | 100 ортой хүүхдийн эмнэлэг, 60 ортой ахмадын сувиллын зураг төсөө боловсруулах ажил | БГД | 2014 | ДХ | 2015.02.16 | 2015.02.18 | 2015.02.24 | Бат инсайрин ХХК | 57.7 | 57,700,000.0 | 2015.03.05 | 2015.06.05 | 70% | Барилгын зураг Онцгой байдлын газарт хянуулж байна. Цахилгаан холбооны техникийн нөхцлүүд хүлээгдэж байна. Техникийн нөхцлүүд гарсан. Гадна шугам сүлжээний зураг төсөө хийгдэж байна. | | 0% | Н.Шинэболд |
| 30 | Хан уул дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт UB town, Wizard town орчмын бохир усны гол шугамын зураг төсөө | ХВД | 2014 | НТХО | 2015.03.13 | 2015.03.24 | 2015.03.26 | Алтайн газрын хүч ХХК | 40.0 | 28,000,000.0 | 2015.04.03 | 2015.07.01 | 80% | 2015.04.16-ны өдөр гүйцэтгэгч компанийн хамт УСУГ болон гүйцэтгэгч компани, НЕТГ-ын төлөөллийн инженер Оюунжаргал нартай хамт газар дээгүүр явж трассаа тохиролцсон.УСУГ-с 2015/04/29-ний өдөр бохир усны техникийн нөхцөл албажин гарснаар ажлын зураг хийгдэж байна. Тодруулга болон геологийн дүгнэлт хийгдэж дууссан, дагуу огтлолын зураг хийгдэж байна.5-р сар: Геологий ба тодруулга хийгдсэн ба дагуугийн зүсэлт огтлолын зураг хийгдэж байна. Хугацаандаа дуусах боломжтой. 6-р сар: Газрын асуудалтай байна. УСУГ, НЕТГ-с өгсөн шаардлагын дагуу тодруулга хийж байна. Геологи хийгдэж дууссан. 7-р сар: Трассын өөрчлөлттэй холбоотойгоор ажлын зураг удаашралтай байгаа ба холбогдох газруудтай зөвшөөрөгдөж дуусах шатандаа байна. 8 сарын эхний 7 хоногтоо багтаагаад ажлын зураг төсөө хянуулахаар ирүүлнэ. | | 0% | Б.Хишижаргал |
| 31 | Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэн сайжруулах, шинээр барих ажлын зураг төсөө боловсруулах | СХД | 2015 | НТХО | 2015.01.20 | 2015.01.21 | 2015.01.29 | "Артелиа Вила транспорт" ХХК | 6,000.0 | 4,801,074,650.0 | 2015.06.29 | 2015.12.29 | 50% | Гэрээ баталгаажсан бөгөөд одоогоор геологийн өрөмдлөг топо зураглал хийгдэж байна. Мөн монгол талын зөвлөх Престиж группынхан цэвэрлэх байгууламжийн талбай дээр ажиллаж байна. Мөн технологиын процессийн талаарх хурлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. 9 сарын 1-нд Францаас элч төлөөлөгч ирж дахин уулзалт төлөвлөгдөж байна. одоогийн байдлаар химийн бодис, хөрсний ус илэрч байгаа байршил, бохир усны станцууд хоорондын перемычка холбооны талаар хэлэлцэж шийдвэрлэх шатандаа байна. 9-р сар: Артелиа вил энд транспорт ХХК-ийн хэлтсийн дарга Манус Холмертот уулзаж тайлангай танилцсан. Одоогоор шинэ болоод хуучин цэвэрлэх байгууламжийн технологиын тоног төхөөрөмжийн судалгааг хийж байна. Мөн байгаль орчны ерөнхий үнэлгээ хийгдэж дуусах шатандаа ороод байна. Холбогдох хурал графикийн дагуу хийгдэж байна. Нийслэл болон харьяа яамдуудын холбогдох ажилтнуудын ажлын хэсгийг байгуулах шатандаа ажиллаж байна. | | 0% | Б.Хишижаргал |
| 32 | Дүүргийн 2-р хорооны 13 дугаар байрны гадна фасадны засварын ажлын зураг төсөө боловсруулах ажил | БХД | 2015 | ДОНХС | 2015.04.22 | 2015.04.24 | 2015.04.28 | ХТЗТЦБ ХХК | 2.6 | 2,350,000.0 | 2015.05.11 | 2015.06.11 | 100% | Ажил бүрэн дууссан. Зураг төсвийг манай газарт хянуулахаар ирүүлэн 2015.06.02-нд, БХТ-д магадлал хийлгүүлж байна. Манай газарт зураг төсвийг хүлээлгэн өгсөн. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 33 | Багахангай дүүргийн Хүүхдийн нэгдсэн тогтлоомын талбайн ажлын зураг төсөө боловсруулах | БХД | 2015 | ДОНХС | 2015.04.28 | 2015.04.28 | 2015.04.30 | ХТЗТЦБ ХХК | 4.8 | 4,800,000.0 | 2015.05.11 | 2015.06.11 | 100% | Зураг төсвийг БХТ-д магадлалд оруулсан. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 34 | Багахангай дүүргийн 1-р хорооны 2,3 дугаар байрнууд болон 2-р хорооны 3,5,8 дугаар байрнуудын дээврийн засварын ажлын төсөө боловсруулах ажил | БХД | 2015 | ДОНХС | 2015.04.23 | 2015.04.24 | 2015.04.28 | Онч тэнхлэг ХХК | 9.7 | 9,335,100.0 | 2015.05.11 | 2015.06.11 | 100% | Гэрээ баталгаажсан.хэмжилтийн зураг хийж төсөө гүйцэтгэн манай газарт хянуулсан. БХТ-д магадлал хийж байна. Зураг төсвийг 2015.06.11 ны өдөр хүлээн авсан. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 35 | Багахангай дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрших Хөлбөмбөгийн талбайн зураг төсөө боловсруулах | БХД | 2015 | ДОНХС | 2015.04.30 | 2015.05.01 | 2015.05.05 | Онч тэнхлэг ХХК | 4.8 | 4,670,000.0 | 2015.05.12 | 2015.06.28 | 100% | Эскиз зургийг манай газраар хянуулсан. Засвар хийхээр буцаасан. Эскиз зураг батлагдсан. Зураг төсвийг БХТ-д магадлалд оруулсан. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 36 | Налайх дүүргийн "Шинэ Налайх" цэцэрлэгт хүрээлэнд хөл бөмбөгийн талбай байгуулах ажлын зураг төсөө боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ | НД | 2015 | ДОНХС | 2015.06.26 | 2015.06.30 | 2015.07.02 | Даваа зам ХХК | 5.0 | 5,000,000.0 | 2015.07.16 | 2015.09.15 | 30% | Гэрээ баталгаажих бэлэн болсон. Газар дээр нь судалгаа, дэвсгэр зураг хийгдэж байна.Эскиз баталгаажсан | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 37 | "Дүүргийн 1 дүгээр хорооны 5 дугаар байр, 2-р хорооны 9 дүгээр байрны гадна фасадны засварын ажлын зураг төсөө боловсруулах ажил", БХ-ЗТ-18/15 | БХД | 2015 | ДОНХС | 2015.06.23 | 2015.07.03 | 2015.07.07 | ХТЗТЦБ ХХК | 8.1 | 7,079,500.0 | 2015.07.16 | 2015.08.31 | 30% | Гэрээ баталгаажсан. Эскиз батлагдсан төсөө хийгэж байгаа. | | 0% | Ж.Батцэцэгэл |
| 38 | Амгалан дулааны станцаас 16 дугаар хороолол хүртэлх 2ф 700мм дулааны гол шугамын зураг төсвийн нэмэлт хөрөнгө | БЗД | 2015 | НТХО | 2015.07.02 | 2015.07.08 | 2015.07.09 | Бум халаалт ХХК | 17.0 | 17,000,000.0 | 2015.07.16 | 2015.08.31 | 100% | Ажлын зураг хийгдэж дуусан БХТ-р магадлал хийлгүүлэн хүлээн авсан. Магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг ЭХЯ-ны дэд бүтэц, төслийн нэгжид акт үйлдэн хүлээлгэн өгсөн. | 17,000,000.0 | 100% | |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /гөрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/ | Гэрээний дүн /төгрөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц /хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мэргэжилтэн |
|-----|---|--------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 39 | 920 судалтай сургуулийн барилгын зураг төслийн нэмэлт хөрөнгө /Сонинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/ | СХД | 2015 | НТХО | 2015.07.02 | 2015.07.08 | 2015.07.09 | ТГТ ХХК | 50.0 | 50,000,000.0 | 2015.07.22 | 2015.11.18 | 25% | Эскиз зураг ирүүлсэн хянагдаж байна | | 0% | |
| 40 | Толгой орчмын гэр хорооллын бохир ус татан зайлуулах шугамын ажлын зураг төслийн нэмэлт хөрөнгө | СХД | 2015 | НТХО | 2015.07.02 | 2015.07.08 | 2015.07.09 | Санни сервис ХХК | 16.5 | 16,500,000.0 | 2015.07.22 | 2015.08.22 | 80% | Гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна. Гэрээ баталгаажсан. Зураг дууссан. УСУГ-ын техникийн нөхцөлийн хугацаа дууссан тул сунгалт хийлгэхээр 2015.08.18 нд №3/2056 тоот албан хүсэлт хүргүүлэв. НЕТГ, УСУГ-тай зөвшилцөж байна. 2015.08.28-ны өдрийн 403/15 тоот техникийн нөхцөл хүргүүлэв. 2015.09.02-нд НЕТГ, НХОГ, Стандарт проперти ХХК, Санни сервис ХХК хамтран хурал зохион байгуулж трасс сонголтыг шийдвэрлэж холбогдох байгуулагатай зөвшилцөж байна. | | 0% | |
| 41 | Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны "1 дүгээр байрны зураг төсөв боловсруулах" | БХД | 2015 | ДОНХС | 2015.07.03 | 2015.07.17 | 2015.07.09 | Гандирс од ХХК | 55.0 | 55,000,000.0 | 2015.07.22 | 2015.10.21 | 30% | Гэрээ баталгаажсан. Гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч байгууллагаас ачаалал ирсэн тул Техникийн нөхцөлийг 2015/08/03 ны өдрийн 3/1893-1896 тоот өлбон бичгээр Багахангай дүүрэг рүү хүсээд байна. | | 0% | Д.Түвшинбилэг |
| 42 | Замчин гэр хороолол, сургууль цэцэрлэг орчмын гэрэлтүүлэг нэмж сайжруулах ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил | БХД | 2015 | ДОНХС | 2015.07.17 | 2015.07.20 | 2015.07.24 | Гэрэлт-Учарам алтай ХХК | 4.4 | 4,033,000.0 | 2015.08.05 | 2015.09.19 | 85% | Ажлын зургийг НЕТГ болон эрх бүхий байгууллагуудаар баталгаажуулж дууссан. БХТ-д магадлал хийлгүүлээр хүргүүлсэн. | | 0% | Батбаяр |
| 43 | Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 2 дугаар хорооны 50,51,54,55, 5 дугаар хорооны 71 дүгээр байруудын гадна хананд дулаалга хийх зураг төслийн ажил | НД | 2015 | ДОНХС | 2015.07.03 | 2015.07.22 | | Фамили партнерс ХХК | 0.7 | 790,358.0 | | | 70% | Зураг төслийг экспертизээр оруулсан гараагүй байна | | 0% | |
| 44 | "Налайх дүүргийн "Шинэ Налайх" цэцэрлэгт хүрээлэнд хиймэл нуур байгуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ" | НД | 2015 | ДОНХС | 2015.07.03 | 2015.07.06 | | Эн Пи Эл ХХК | 7.0 | 5,967,500.0 | | | 60% | Топозураглал, геологийн дүгнэлт хийгдэж дууссан. Ажлын зураг хийгдэж байна. | | 0% | Б.Хишигжаргал |
| 45 | Усны эрэл хайгуулын ажлын зөвлөх үйлчилгээ | НД | 2015 | НТХО | 2015.08.03 | 2015.08.04 | 2015.08.07 | Эрдэнэ дрийлинг ХХК | 350.0 | 346,208,986.0 | | | 20% | 2015.08.17-нд гэрээ байгуулж баталгаажих шатандаа явж байна. Гэрээ баталгаажсан. 2015.09.01 Талбай дээр очиход ажилчид очиж байрласан. Эрлийн эхний цооногийн ажил эхэлж, гүн 50м явж байна. Том өрөм суурилуулсан. 2 дахь цооног өрөмдөж байна. | 103,862,696.0 | 30% | |
| 46 | Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй барилга угсралтын үеийн цахилгаан хангамжийн ажил | СХД | 2015 | НТХО | 2015.07.20 | 2015.07.21 | | Мега Дени ХХК | 6.0 | 6,000,000.0 | | | 100% | Ажлын зураг дууссан. | | 0% | |
| 47 | Хяналтын камерын тоог нэмж сайжруулах, хяналтын өрөөг тохижуулах, дэлгэцтэй холбох ажлын төсөв боловсруулах | БХД | 2015 | ДОНХС | 2015.08.07 | 2015.08.12 | 2015.08.17 | Төсөвчин Х.Энхбагсгалан | 1.6 | 1,560,000.0 | 2015.08.21 | 2015.09.10 | 100% | Ажил дууссан. Хүлээж авсан. | | 0% | Батбаяр |
| 48 | Дулаан хангамжийн Ба магистралийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв / ТЭЦ-3-ийн зүүн урд талаас Дунд гол хүртэл шугам, уурын шугамын хамт/ боловсруулах ажил | БГД | 2015 | НТХО | 2015.08.25 | 2015.08.27 | 2015.09.02 | Тэнхлэг констракшн ХХК | 230.0 | 230,000,000.0 | 2015.09.10 | 2016.03.31 | 5% | Гэрээ баталгаажих шатандаа | | 0% | |
| 49 | 12-д магистраль Тк-1208-аас УС-15-ын ЦТП хүртэл 2ф500мм-ийн дулааны шугамыг 2ф700мм болгон өргөтгөн шинэчлэх зураг төсөв боловсруулах ажил | БЗД | 2015 | НТХО | 2015.08.25 | 2015.08.27 | 2015.09.02 | Бум халаалт ХХК | 180.0 | 150,355,299.0 | 2015.09.10 | 2016.01.19 | 5% | Гэрээ баталгаажих шатандаа | | 0% | |
| 50 | 2в магистраль Тк-221-ээс Тк 228 хүртэл /Отгонтэнгэр сургуулийн салаатай худаг/ 2ф300мм-ийн голчтой дулааны шугамыг 2ф400мм голчтой болгон өргөтгөн шинэчлэх зураг төсөв боловсруулах ажил | БЗД | 2015 | НТХО | 2015.08.25 | 2015.08.27 | 2015.09.02 | Тэнхлэг констракшн ХХК | 80.0 | 80,000,000.0 | | | 5% | Гэрээ баталгаажих шатандаа | | 0% | |
| 51 | Ахмадын өргөөний зураг төсөв боловсруулах ажил | БХД | 2015 | ДХ | 2015.08.31 | 2015.09.01 | 2015.09.02 | Мөнх хос шилтээн ХХК | 8.5 | 8,000,000.0 | | | 5% | Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа | | 0% | Ж.Батцэнгэл |
| 52 | Тасганы усан сангаас 3, 4 дүгээр хорооллын усан сан-Баруун дүүргийн усан сан хүртэл ф600мм шугам шинээр татах ажлын зураг төсөв | БГД | 2015 | НТХО | 2015.08.27 | 2015.09.01 | 2015.09.03 | Сивил инженеринг консалтинг ХХК | 75.2 | 74,476,909.0 | | | 5% | Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа | | 0% | Р.Ичинкорлоо |
| 53 | Зүүн хойд бүсийн усан сангаас Тасганы усан сан хүртэл ф900 мм шинээр татах шугамын ажлын зураг төсөв | БГД | 2015 | НТХО | 2015.08.27 | 2015.09.01 | 2015.09.03 | Хайдро дизайн проект ХХК | 59.1 | 59,000,000.0 | | | 5% | Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа. 2015.09.15-нд НЕТГ, УСУГ-тай хамтран трасс сонголтоор явсан. | | 0% | Р.Ичинкорлоо |

| Д/д | Зураг төслийн ажлын нэр | Дүүрэг | Эх үүсвэр /он / | Эх үүсвэр /төрөл/ | Зөвлөмж гарсан огноо | Зөвлөмж ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Гүйцэтгэгч компани | Зураг төслийн ажлын батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/ | Гэрээний дүн /төгрөг/ | Гэрээний хугацаа /эхлэл/ | Гэрээний хугацаа /дуусах/ | Ажлын явц / хувь / | Тайлбар | Санхүүжилтийн дүн | Санхүүжилтийн хувь | Хариуцсан мэргэжилтэн |
|-----|---|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|---|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 54 | Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ / Налайх дүүрэг, 5 дугаар хороо/ | НД | 2015 | НТХО | 2015.08.27 | 2015.09.01 | 2015.09.03 | Эм И СИ ЭС ЗЭТ Би ХХК | 25.0 | 10,342,090.0 | | | 5% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Маргаан гарсан тул гэрээ байгуулаагүй хүлээгдэж байна. | | 0% | Р.Иичикорлоо |
| 55 | Дулааны 11г.д магистраль шугамтай хамт явах Голомт хотхоны урд уулзвараас 25 дугаар эмийн сангийн шинэ уулзвар хүртэлх төмөр замыг усаар хангадаг ф200 мм шугамыг ф400 мм шугам болгон өргөтгөх ажлын зураг төсөв | БГД | 2015 | НТХО | 2015.08.27 | 2015.09.01 | 2015.09.03 | Оникс Маргад ХХК | 15.0 | 13,029,500.0 | 2015.09.11 | 2015.12.24 | 5% | Мэдэгдэл хүргүүлсэн.Гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа байна. | | 0% | Р.Иичикорлоо |
| 56 | 10 дугаар хорооллын урд уулзвараас 1 дүгээр хорооллын Цамбагарав үйлчилгээний төв хүртэлх хэсэгт ф400 цэвэр усны шугамыг ф600 мм болгон өргөтгөх ажлын зураг төсөв | Дүүрэг дамнасан | 2015 | НТХО | 2015.08.27 | 2015.09.01 | | Сонгодог цамхаг дизайн ХХК | 20.0 | 19,021,084.0 | 2015.09.10 | 2015.11.19 | 5% | Мэдэгдэл хүргүүлсэн.Гэрээбайгуулсан баталгаажих шатандаа | | 0% | Р.Иичикорлоо |
| 57 | Цайз бохир усны ф400 мм голч бүхий бохир усны шугамын ажлын зураг төсөв | БЗД | 2015 | НТХО | 2015.08.27 | 2015.09.01 | | Сивил инженеринг консалтинг ХХК | 19.5 | 18,382,909.0 | 2015.09.10 | 2015.12.14 | 5% | Мэдэгдэл хүргүүлсэн.Гэрээ байгуулсан баталгаажих шатандаа | | 0% | Р.Иичикорлоо |
| 58 | Технологийн ус хангамжийн ажлын зураг төсөл /6 км шугам, усан сан/ Зөвлөх үйлчилгээ | Дүүрэг дамнасан | 2015 | НТХО | 2015.09.03 | 2015.09.03 | | Гидроком байгууламж ХХК | 74.6 | 71,155,000.0 | 2015.09.18 | 2015.12.16 | 5% | Гэрээ баталгаажих байна. | | 0% | Р.Иичикорлоо |
| 59 | Цэвэр усны хангамжийн ажлын зураг төсөл /10/35/10 дэд өртөө/ Зөвлөх үйлчилгээ | Дүүрэг дамнасан | 2015 | НТХО | 2015.09.03 | 2015.09.03 | 2015.09.10 | Бодит чадал ХХК | 57.7 | 54,850,186.0 | | | 2% | Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах шатандаа | | 0% | |
| 60 | Үерийн барилга байгууламжийн ажлын зураг төсөл /9км/ | Дүүрэг дамнасан | 2015 | НТХО | 2015.09.03 | 2015.09.03 | 2015.09.10 | Усны эрчим ХХК | 56.9 | 56,722,000.0 | 2015.09.18 | 2015.12.16 | 5% | Гэрээ баталгаажих байна. | | 0% | Р.Иичикорлоо |

ХЯНАСАН:

ЗАХИАЛАГЧИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ

ЗУРАГ ТӨСӨЛ ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН

ХЭЛТСИЙН ДАРГА

МЭДЭЭ ГАРГАСАН:

МЭРГЭЖИЛТЭН

С.ЦЭДЭНСОДНОМ

Б.МӨНХБААТАР

О.БАЯРМАА