

2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2019-01-08

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	прог	явц	гэрээ дууссан	Шалтгаан	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
96	НИЙТ АЖИЛ					11,551.7	9,606,571,610						57%		5,211,229,842.0	54%	
7	БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ					245.0	197,222,943.0						58%		86,881,483.0	44%	
18	БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ					759.0	649,473,498.0						64%		194,044,398.0	30%	
2	БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ					6.5	6,405,000.0						95%		-	0%	
3	БАГАНУУР ДҮҮРЭГ					65.0	64,300,000.0						95%		24,675,000.0	38%	
4	НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ					189.0	160,303,862.0						79%		44,313,662.0	28%	
7	СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ					294.4	267,086,500.0						34%		24,701,500.0	9%	
24	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ					7,164.3	5,799,296,079.0						40%		3,771,122,189.0	65%	

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр <i>/төрөл/</i>	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг <i>/сая төг/</i>	Гэрээний дүн <i>/төгрөг/</i>	Гэрээний хугацаа	прог	явц	гэрээ дууссан	Шалтгаан	Ажлын явц <i>/хувь/</i>	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн <i>/төгрөг/</i>	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
-----	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------------	------	-----	------------------	----------	----------------------------	---------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	прог	явц	гэрээ дууссан	Шалтгаан	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
9	ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ					491.6	430,625,000.0						52%		115,107,500.0	27%	

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	прог	явц	гэрээ дууссан	Шалтгаан	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
5	ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ					378.6	296,000,000.0						63%		85,770,000.0	29%	
17	ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН					1,958.3	1,735,858,728.0						66%		864,614,110.0	50%	

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр <i>/төрөл/</i>	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг <i>/сая төг/</i>	Гэрээний дүн <i>/төгрөг/</i>	Гэрээний хугацаа	прог	явц	гэрээ дууссан	Шалтгаан	Ажлын явц <i>/хувь/</i>	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн <i>/төгрөг/</i>	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
-----	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--	---------------------------------	---------------------	------	-----	------------------	----------	----------------------------	---------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------