

**НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ**

2019-01-08

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
312	Нийт				312,563.8	88,062.1	274,704,502,583			49%		47%	129,760,906,805	
107	ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА				253,641.1	38,944.5	219,957,500,922			72%		58%	127,921,229,942	
9	БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ				46,329.6	5,520.0	30,317,868,190			80%		21%	6,396,151,947	
1	БГД 18-р хороо, 45-р байрны, усан оргилуур, сүүдрэвч	НОНХС	2014.08.18 2014.08.21	2014.08.21	18.7		18,063,176.0	Хөгжил иргэдийн бүлэг	2014/08/28 2014/09/30 2015/07/01	80%	"Хөгжил" иргэдийн бүлэг нь усан оргилуур, сүүдрэвч, олон талт тоглоом хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэх явцад сүүдрэвч, олон талт тоглоомыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд усан оргилуурын ажлыг дутуу хийж дуусгалгүй орхисон. Иймд тус ажлыг дуусгуулах талаар БГД-тэй хамтран ажиллах тухай 2016 оны 08-р сарын 17-ны өдрийн 2/2044 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 2017 оны 05 дугаар сард усан оргилуурыг гүйцээж хийлгэхээр бүлгийн ахлагчтай ярилцсан боловч ирээгүй. БГД-ийн ЗДТГ-т гэрээ цуцалж дараагийн арга хэмжээ авах тухай албан тоот хүргүүлсэн. Иргэдийн бүлгийн ахлагчтай ажлаа дуусгах тухай холбогдож мэдэгдсэн. Хөгжил иргэдийн бүлгийн ахлагч Ням-Осортой холбогдсон бөгөөд 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор дуусгах албан тоот ирүүлсэн. Талбай дээр ажил хийгдэж байна.	79%	14,181,115	Б.Туяажаргал 88089881
2	Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	2016.09.05 2016.09.06	2016.09.15	2,429.6	1,137.6	2,429,649,000	Цэгц шийдэл ХХК	2016/10/12 2017/07/30 2017/12/01 2018/07/01	90%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Гүйцэтгэгч 2018.06.27 өдөр комисс ажиллуулах албан тоот ирүүлсэн.	86%	2,101,304,578	Д.Оюунтуул 89008338
3	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /Чингэлтэй, Баянгол дүүрэг 11.0 км/ ажил	НТХО	2017.04.05 2017.04.12 2017.05.23 2017.05.24	2017.04.18 2017.05.24	16,749.9	1,000.0	919,589,436	Хүчит чулуут ХХК	2017/09/20- 2017/12/15	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.	82%	751,595,643	Б.Баттэмүүжин 99124912
4	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар хороо, 47 дугаар цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	2017.08.09 2017.08.14	2017.08.17	2,048.5	1,248.5	1,883,576,554	Морин сувд ХХК	2017/09/18- 2018/07/03	75%	Барилгажих талбайд таарсан гадна холбооны шугам шилжүүлэх ажил хийгдсэн. Гадна цахилгааны ажил, гадна холбоо дохиоллын ажил хийгдэн дууссан. 1-р давхрын багана, дам нуруу, хүчилт цутгагдаж, 2-р давхрын баганын арматурчлал арматурчлагдаж цутгалт хийгдэж дууссан. Дээврийн салхивчны өрлөгийн ажил хийгдсэн. Дээврийн ус тусгаарлагч, хөөсөнцөр дулаалгын ажил хийгдэж байна.	65%	1,223,977,424	Б.Ариунбат 99068265
5	Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэрлэгийн гадна халаалт, халуун усны шугам шинэчлэн солих ажил	НЗД нөөц	2017.09.06 2017.09.11	2017.09.11	40.0	40.0	38,464,500	Хайдро проект ХХК	2017/09/21- 2017/10/10	80%	Шугамын угсралт хийсэн. Худагт холболт хийгээгүй. 2017.11.30-нд ОСНААУГ-ын тодруулга гарсан. Энэ тодруулгад УБ ДС ТӨХК-аас техникийн нөхцөл гаргуулахыг шаардсан байсан. Иймд УБДС ТӨХК-д төвийн шугамд холбох хүсэлт хүргүүлсэн. Холболтын зөвшөөрөл авахаар УБДС ТӨХК-ийн Техникийн нөхцөлийн хурлаар оруулж, УБДС ТӨХК-аас зөвшөөрөл олгоогүй. Хуучин цэцэрлэг бууж шинээр баригдах цэцэрлэгийн техникийн нөхцөл гарсан. Шийдвэр гаргуулахаар УБДС ТӨХК-ний холболтын инженер Батбаяртай үүлсэн. Мөн УБЗАА-д асуудал шийдвэрлүүлэхээр хандаад байна.	77%	29,793,187	Р.Ичинхорлоо 88080356

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
6	Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г.д Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын үүлзвэр хүртэл, павильон 19-өөс 3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/ барилга угсралтын ажил	УТХО	2017.10.17 2017.10.17	2017.10.17	24,949.0	2,000.0	24,949,000,000	Сан ХХК, Гикон ХХК, Набсан ХХК, Одкон холдинг ХХК, Цонбон тоосго ХХК, Энерготехсервис ХХК-иудын түншлэл	2017/10/17 - 2018/09/15	5%	УБДС ТӨХК нь 2017.12.19-ний өдрийн албан бичгээр уг шугамын диаметрийг өргөтгөхгүй хуучин хэвээр нь шинэчлэх хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд манай газраас албан тоотоор УБДС ТӨХК, БХБЯ, ЭХЯ-нд тус тус хүсэлтийг шийдвэрлэх боломжгүй тухай тайлбарыг хүргүүлсэн. УБДС ТӨХК-аас 2018.02.06-ны өдрийн 07/174 тоот албан бичгээр уг өргөтгөлийн ажлыг хойшлуулах тухай хүсэлт Нийслэлийн Засаг даргад ирүүлсэн. НЗД-ын 2018.03.23-ны өдрийн 01/1069 тоот албан бичгээр уг ажлыг гүйцэтгэх бололцоогоор хангаж ажиллаж тухай хариу хүргүүлсэн .2018.04.03-ны өдөр НЗД-ын орлогч Баярхүү даргатай НЕТГ, УБ ДС ТӨХК, НХОГ, Сан ХХК-ий төлөөллийг оролцуулан уулзалт зохион байгуулсан бөгөөд ажил гүйцэтгэх график зөвшилцөхөөр ЭХЯ, УБДС ТӨХК-д албан тоот хүргүүлэв. ЭХЯ, УБДС ТӨХК, Гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион байгуулсан. УБДС ТӨХК-ий Ерөнхий инженер Батбаяртай уулзаж график танилцуулав. Ажил гүйцэтгэх схем зураг,авто замтай зөвшилцсөн ба цэвэр усны хөрөнгийн талаар тодруулга нэмж ирүүлэх шаардлага тавьсан. 2018,05,24-нд НХОГ-ын дарга УБДС ТӨХК, НАЗХГ,Гүйцэтгэгч компаниудтай уулзалт зохион байгуулав. 2018.06.11-нд ЭХЯ-ны ШУТЗ-ын хурлаар оруулж хэлэлцүүлэв. Энэ хурлаар шийдвэр гараагүй, судалж тодруулсны дараа дахин хурлаар хэлэлцэхээр болов.	9%	2,275,300,000	Р.Ичинхорлоо 88080356
7	19 дүгээр сургуулийн арын автобусны бүүдлын тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/	НОНХС	2017.12.08 2017.12.14	2017.12.18	30.0	30.0	29,486,828	Ньюгранд технологи ХХК	2017/12/26 - 2018/05/01	100%	Ажил дууссан. 2018.05.31-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.06.19-ний өдрийн 2018/205 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
8	Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх орон сууцны 36 дугаар байрны дулааны шугамын трасстай давхацсан бкВ-ын 3 ширхэг кабель шугамыг зөөж шилжүүлэх ажил	НТХО	2017.12.15 2017.12.18	2017.12.18	18.9	18.9	5,049,800	УБЦТ ТӨХК-ний баруун түгээх төв	2017/12/18- 2018/02/28	100%	Барилга угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
9	Хүүхдийн тоглоомын талбай барих /БГД, 22-р хороо/	НОНХС	2017.12.20 2017.12.22	2017.12.26	45.0	45.0	44,988,896	Батстрой ХХК	2018/01/03 - 2018/05/01	100%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.05.30-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.06.19-ний өдрийн 2018/206 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
29	БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ				79,451.0	5,105.3	75,307,573,031			71%		66%	49,599,098,031	
1	Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын шугам угсралтын ажил	УТХО	2007.11.28 2007.11.28	2007.12.06	14,044.3		12,901,500,000	"Бридж констракшн" ХХК	2007/12/13 2012/12/01 2016/05/05	65%	2009-2010 онд 1-р хэсэгт 8.9 км бохир усны шугам угсрах ёстойгоос 8.67 км шугамын угсралт хийгдсэн ба ажлын гүйцэтгэл нь 97%-тай одоогоор ашиглах боломжгүй байгаа. -2-р хэсгийн ажлыг ашиглалтад оруулсан ба НЕТГ-аас 2015.04.17-ны өдрийн 15/214 тоотоор комиссын акт баталгаажсан. -3-р хэсэгт 6.8 км шугам угсрахаас 3.4 км шугамын угсралтын ажил хийгдсэн. -4-р хэсэгт 7.6км бохир усны шугам угсрахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд угсралтын ажил хийгдэж эхлээгүй байна. Сүхбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд трассын дагуух газар чөлөөлөлт, мөн нэмэлт хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаагүйгээр түр зогссон.	90%	11,600,000,000	З.Мөнхчимэг 99013956
2	Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах ажил	УТХО	2012.06.29 2012.08.08	2013.07.14	10,000.0		9,793,157,438	"Органик солишнс монголиа" ХХК	2012/08/30 2013/12/25 2014/12/31	30%	Ажил хийгдэхгүй байсан учраас гүйцэтгэгч байгууллагыг хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн. Улсын төсөвт үлдэгдэл санхүүжилт суугаагүйгээс шалтгаалан ажлын гэрээ сунгагдаагүй. 2013 оны 05 дугаар сараас хойш өнөөдрийг хүртэл ажил зогссон хэвээр байна. Анхан шатны шүүх хурлаар олгосон санхүүжилтийг Органик Солюшнс Монголиа ХХК буцаан төвлөрүүлэх шийдвэр гаргасан. Хариуцагч талаас давж заалдсан. Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн магадлал баталгаажсан.	58%	5,721,600,000	Б.Энхбилэг 99233970
3	Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт, насос станцын барилга угсралтын ажил	НТХО	2012.08.27 2012.08.31	2012.09.10	1,140.0		1,122,914,335	"Мон инж бар" ХХК	2012/09/10 2013/06/21 2015/09/15	89%	Насос станцын барилгын ажил дууссан. Усан сан хүртэлх шугам сүлжээний ажил хийгдэж дууссан. Насосны станцын хажууд байрлах хуучин цэвэр усны хуучин худгийг буулган 3.5х7м шинэ худгийг цутгах ажлыг хийж дууссан. Сүүлийн шатны ажил болох цахилгаан хангамж, цэвэр усны насосны станцын тоноглолын барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй байгаа тул одоо болтол талбай дээр ажил хийгдээгүй байна.	82%	925,043,369	З.Мөнхчимэг 99013956

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
4	Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, БЗД/	УТХО	2013.11.28	2013.12.18	8,229.3	731.5	8,219,317,273	Атимос трейд ХХК	2014/01/15 2015/09/01 2017/12/31	70%	Барилгын каркас бүрэн дууссан. В блокын хүчилт цутгаж дууссан. 2015 оны сард 2016 оны улсын төсөвт тусгагдсан хөрөнгө татагдсанаас шалтгаалан барилга угсралтын ажил хийгдэх боломжгүй болсон. 2017 оны улсын төсөвт хөрөнгө тусгагдсан. Спорт заалны хэсгийн багана дамнуруу цутгаж дууссан. Өрлөг дээврийн ажил хийгдэж байна. Гадна бохир болон метал дам нурууны ажил хийгдэж байна. Дотор засал, гадна заслын ажил хийгдэж байна.	29%	2,384,170,752	Б.Энхбилэг 99233970
5	Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Түмэн Амгалан" орон сууцны хорооллын гадна инженерийн хангамжийн ажил	НТХО	2013.12.05 2013.12.05	2013.12.18	11,589.9		11,589,886,061	Грандлайн ХХК, Мөнх-Инспайринг ХХК, Сээмий ХХК, Ялгуун баян ХХК, Ханлиг-Илч ХХК-уудын түншлэл	2013/12/25 2015/06/30 2015/09/30 2016/11/30	79%	Дулаан хангамж: УДДТ№1, 2, 3, 4-ийн дулаан механикийн угсралтын ажил, гадна дулааны угсралтын ажил дууссан. Цахилгаан хангамж: 2-ш хуваарилах байгууламжийн барилга 100 % дууссан ба тоноглолын угсралтын ажил 90%-тай, Хаалттай дэд өртөө 6-ш баригдахаас барилга нь 100% баригдаж тоноглолын угсралтын ажил 90 %-тай, цахилгааны кабель нийт 19,5км үүнээс 16,5 км хийгдсэн байна. Холбоо: 5,4км хийгдэхээс 3,6 км хийгдээд байна. Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй, инженерийн шугам сүлжээний ажил хийгдэж эхлээгүй байна.	79%	9,163,085,522	Н.Энхбаяр 88069404
6	14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн 1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр усны ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-ийн 1065 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.	УТХО/ Бонд	2014.03.04 2014.03.04	2014.03.25	1,596.0		778,700,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшин ХХК, Эрчим концерн ХХК, Эй-Би-Жи Энерго ХХК, Мон-Энержи консалт ХХК	2014/04/08 2015/12/01 2016/10/01 2017/12/31	60%	Халдвартын эмнэлгийн эцсээс үргэлжлүүлээд авто замын ажил хийгдэж байгаатай уялдуулан БУХ37-с БУХ-36-ийн хооронд БУХ-35 хүртэл ф350мм-ийн бохир усны шугамыг угсарсан. Тухайн байршлын цэвэр усны шугам дулааны сувагт хийгдэх хэсэг бүрэн хийгдэж дууссан. Дангаар явах хэсэг хийгдээгүй байна. Гэрээний хугацаа дууссан ба гэрээ, тогтоолын нэр ажлын зургийн нэршил тоо хэмжээ зөрснөөс гэрээ сунгагдаагүй байна. БХБЯ, Сангийн яаманд Хотын дарга болон НИТХ-ын Даргын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй, ажил зогссон хэвээр байна.	50%	387,752,011	З.Мөнхчимэг 99013956
7	14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш, ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил.	УТХО/ Бонд	2014.03.04 2014.03.04	2014.03.25	5,369.0		3,480,325,452	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшин ХХК, Эрчим концерн ХХК, Мон-Энержи консалт ХХ	2014/11/30 2015/12/01 2016/10/01 2017/12/31	70%	Тухайн байршилд 4-ш УДДТ, Дулааны шугам хийгдэнэ. Өнөөдрийн байдлаар дулааны шугам бүрэн хийгдэж дуусаад байна. Гэрээний хугацаа дууссан ба гэрээ, тогтоолын нэр ажлын зургийн нэршил тоо хэмжээ зөрснөөс гэрээ сунгагдаагүй байна. БХБЯ, Сангийн яаманд Нийслэлийн Засаг дарга болон НИТХ-ын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй, ажил зогссон хэвээр байна.	54%	1,881,557,292	З.Мөнхчимэг 99013956
8	14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд станцын гаргалгаа-4ком, 10кв-ын хаалттай хуваарилах байгууламж-3ком, 10кв-ын хаалттай дэд өртөө -12 ком, 10кв-ын 18.4км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.	УТХО/ Бонд	2014.03.07 2014.03.07	2014.03.26	7,137.0	79.5	7,137,000,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшин ХХК, эрчим концерн ХХК, Биндэгноров ХХК, шугам ХХК-иудын түншлэл	2014/04/09 2014/12/01 2015/12/01 2016/10/01 2017/12/30	58%	Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга баригдаж байна. РП-1-ын барилгын өрлөг дууссан, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Бүрд констракшин ХХК нь хуваарилах байгууламжийн тоноглол, 2ш 2*1000 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станцын тоноглол ирсэн. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн. 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр гэрээний хугацаа сунгах талаар техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн бөгөөд гэрээний дагуу алданги тооцож, гэрээ сунгах шийдвэр гарсан. Гэрээг дүгнэж гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч алданги тооцохыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн албан тоот ирүүлсэн бөгөөд манайхаас алдангийг гэрээний дагуу тооцно гэж дахин албан тоот хүргүүлсэн.	56%	4,006,148,987	Б.Энхбаатар 99715027
9	Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль орчмын "А" хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай 800 метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.09.03 2014.09.05	2014.09.19	201.2	36.1	201,121,935	Баганат өргөө, Эрчим төсөл, Эбутоп ХХК-ны түншлэл	2014/10/30 2015/09/30 2016/11/30 2016/12/01 2017/12/15	80%	Холбооны 2-8 яндантай 700 метр сувагчлал, 11 ш дунд худаг, хонгилын системд 500 метр тавиур угсрагдсан. 2018 оны төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй тул гэрээ сунгаагүй.	82%	165,000,000	Д.Дэлгэрням 99035141
10	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны 10 кв-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн зөрүү өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.09.03 2014.09.05	2014.09.23	2,408.0		2,408,000,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Эрчим концерн ХХК, Шугам ХХК түншлэл	2014/10/16 2015/12/25 2016/10/01	50%	Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга баригдаж байна. РП-1-ийн барилгын өрлөг дууссан, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Гүйцэтгэгчээс хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр гараагүй байна. 2017, 2018 онуудад үлс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй байна. Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэх шаардлагатай.	17%	408,000,000	Б.Энхбаатар 99715027

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
11	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын "А" хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил цахилгааны 2*1000кВа-ын " 5 ком ХТП-ийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.09.03 2014.09.05 2014.11.21 2014.11.21	2014.09.23	2,580.2		2,580,156,970	Бүрд констракшн ХХК, Биндэгноров ХХК, Бүрд пропертик ХХК	2014/12/05 2015/12/30 2016/10/01	87%	2*1000 кВа хүчин чадалтай хаалттай ТП-ны тоноглол ирсэн, суурь цутгагдсан. РП-ны тоног төхөөрөмж ирсэн. Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн. 2017, 2018 онуудад үлс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй байна. Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэх шаардлагатай.	76%	1,972,461,110	Б.Энхбаатар 99715027
12	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын "А" хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 4-8 яндантай 550 метр, нийт 14 ш стандартын дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.09.23 2014.09.23 2014.11.21 2014.11.21	2014.10.03	163.8	163.8	163,779,942	Бүрд констракшн, ДАКДД ХХК, Арбэл алтай ХХК	2014/12/05 2015/09/01 2016/12/01	19%	Зураг төсөв хийгдэх явцад ажлын тоо хэмжээ өөрчлөгдсөн тул 2016 оны 06-р сарын 15-ны өдөр А/497 тоот шинэчилсэн захирамж батлагдав. Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгогдохгүй байгаа, батлагдсан зураг төсөлд 2 айлын газар давхацсан, авто замын ажил хийгдээгүй байгаа гэсэн шалтгаанаар угсралтын ажлыг эхлүүлээгүй байна. 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 18/10 дугаартай албан бичгээр гэрээний хугацааг сунгах хүсэлтийг ирүүлсэн. Ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018 оны 03 дугаар сарын 01-нд Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж тухайн ажлын хөрөнгө 2018 оны үлс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө тавигдаагүй тул хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдсэний дараа дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.	0%	-	Д.Дэлгэрням 99035141
13	Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор бохир усны шугамыг шинээр барих ажил	НТХО	2015.04.14 2015.04.16 2018.08.15	2015.04.21	778.8	93.5	778,724,198	Сайн констракшн ХХК	2015/04/29 2015/11/20 2017/08/17 2018/08/15	95%	Бохир усны шугамын барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан. Байнгын комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	88%	685,240,659	З.Мөнхчимэг 99013956
14	Эрдэнэтөлгой Ус-15 орчмын үерийн барилга байгууламжийн ажил	НТХО	2015.05.29	2015.06.02	2,699.9	959.9	2,699,873,785	Ардааган ХХК	2015/06/19 2015/12/04 2016/11/01 2017/11/01 2018/11/01	75%	Суваг-1-ийн станцын дээд хэсэг, Суваг-2-ийн доод хэсгийн тэгш өнцөгт сувгийн угсралт хийгдэж байна. Газар чөлөөлөлтөөс шалтгаалан БУА гэрээт хугацаандаа дуусах боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж 2017.11.15-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2017.11.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2018.11.01-ний хүртэл сунгалтын гэрээ баталгаажсан. БУА-г эхлүүлж суваг 1-ийн холболтын ажлыг хийж байна.	75%	2,024,948,373	Б.Баттэмүүжин 99124912
15	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	НТХО	2015.07.22 2015.07.22 2018.08.15	2015.07.29	7,138.9	700.0	7,138,951,636	Магма-Од ХХК Хориулт ХХК Амарповер ХХК- иудын түншлэл	2015/08/03 2015/12/15 2016/10/01 2018/03/26 2018/12/01	65%	Эжний ээлжийн нэвтрэх сувгийн бетоны ажил дууссан. Цахилгаан хангамжийн кабель угсралтын ажил хийгдсэн. Дулааны 185м нэвтрэх сувгийн ажил, 132м үл нэвтрэх сувгийн ажил хийгдсэн. Нэвтрэх сувгийн дулаалга, ус тусгаарлалтын ажил, дотор заслын ажил хийгдсэн. Зуухны барилгын суурийн ажил хийгдсэн. гадна цахилгааны шугамын комисс ажиллаж, акт баталгаажсан. Гэрээний хугацаа 2018 оны 12 сарын 01-ний өдөр хүртэл сунгагдсан. ХТП-4 -ийн барилга угсралтын ажлын газар шорооны ажил хийгдэж байна.	75%	5,345,782,186	З.Мөнхчимэг 99013956
16	Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор 0.5 км бохир усны шугамын трассын болон холболтын цэгийн өөрчлөлттэй холбоотой гарсан нэмэлт ажил	НТХО	2017.05.02 2017.05.04	2017.05.09	172.4	172.4	163,727,500	Бөртэ трейд ХХК	2017/06/05 2017/10/01 2018/08/15	95%	Бохир усны шугамын барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	75%	122,795,625	З.Мөнхчимэг 99013956
17	Цэцэрлэгийн барилга 280 ор /БЗД, 5 дугаар хороо, 146 дугаар цэцэрлэг/	НТХО	2017.05.12 2017.05.15 2017.06.19 2017.06.20	2017.05.16	2,095.9	795.9	2,095,831,180	Жинсийн орой ХХК	2017/06/28 - 2018/08/01	80%	Суурийн ажил хийгдэж дууссан. Дотор засал, гадна тохижилт, тааз ханын заслын ажил хийгдэж байна.	83%	1,745,460,178	Б.Энхбилэг 99233970
18	Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 115 байр, Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 2 дугаар байрны 3 дугаар орчны дээврийг Касари дээврээр солих ажил	НТХО	2017.06.12 2017.06.15	2017.06.23	20.0	12.0	19,960,948	Жанцан земо ХХК	2017/07/03 - 2017/08/03	60%	10 дугаар байрны хар цаас наах ажил хийгдсэн. Хүйтний улиралд технологийн зогсолт хийсэн. Дулааны улирал эхэлж ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлэхээр гүйцэтгэгч байгууллагад ажил эхлүүлэх талаар мэдэгдсэн боловч өнөөдрийн байдлаар ажлыг эхлээгүй байна.	40%	7,984,780	Б.Энхбилэг 99233970
19	Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг Улаанхуаран дэд станцаас 5 мВт цахилгаан хэрэглээг хангах кабель шугам татах ажил	НТХО	2017.07.24 2017.07.31	2017.08.01	779.6	418.8	779,634,725	Ханлигтайшир илч ХХК	2017/08/09 2017/09/15 2017/12/20 2018/06/01	90%	Барилга угсралтын ажил дуусаж комисс ажиллуулах мэдэгдэл ирүүлсэн. Бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Улаанхуаран дэд станцад өргөтгөл шинэчлэлийн ажил хийгдэж байгаатай холбогдуулан тодорхойгүй хугацаагаар комиссын ажил хойшлов.	85%	663,097,126	Б.Энхбаатар 99715027
20	Хүүхдийн тоглоомын талбай /БЗД, 19-р хороо/	НТХО	2017.08.02 2017.08.07	2017.08.10	20.0	10.7	19,969,376	Хөвсгөл жаргалант ХХК	2017/08/18 2017/10/18 2018/05/31	60%	Зам талбайн ажил хийгдэж дууссан. Хүүхдийн тоглоомын талбайн тоноглолын ажил хийгдэж байна. Хүйтний улирал эхэлж ажил гүйцэтгэх боломжгүй болсон тул НХОГ-ын ТЗХ-р хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Ажлыг эхлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Гүйцэтгэгч байгууллага санхүүжилтгүй гэсэн шалтгаанаар ажлыг хийхгүй байна.	46%	9,259,159	Б.Энхбилэг 99233970
21	Эрдэнэтөлгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /БЗД, 8 дугаар хороо/-ийн ажил	НТХО	2017.08.22 2017.08.25	2017.08.30	493.5	228.9	479,000,000	Ардааган ХХК	2017/09/08 2017/11/01 2018/11/01	52%	Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 1-ийн өөрчлөлтийн ажил /пк9+72,1-пк13+77/-ийн хоорондох үерийн далан, /пк7+02-пк8+94/-ийн хоорондох далд суваг, 1 дүгээр суваг /пк16+53-пк17+48/-ийн хооронд 95м үерийн далан сувгийг угсарч дууссан. Суваг 2-ийн өөрчлөлтийн ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Барилга угсралтын ажил хийгдэж байна	52%	250,077,518	Б.Баттэмүүжин 99124912

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
22	Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Дарь-эх цогцолборын үйлчилгээний талбайн /мандал талбайн/ ажил	ДОНХС	2017.08.07 2017.08.21	2017.08.25	147.7	74.5	147,695,980	Төгсжигүүр ХХК	2017/09/05 2017/10/05 2018/05/31 2018/07/10	50%	2000м2 бетон талбайн ажил хийгдсэн. Дулааны улирал эхэлж ажил үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Хөрсний усны судалгааны дүгнэлтийг ирүүлсэн. Хөрсний усны шинжилгээний дүгнэлтийн дагуу зохиогчийн шийдлийг хүлээж байна.	50%	73,195,233	Б.Энхбилэг 99233970
23	Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо 26 дугаар байрны гадна тохижилтын ажил	ДОНХС	2017.09.26 2017.09.28	2017.10.02	105.8	105.8	100,982,099	Чойсамбуу ХХК	2017/10/19 - 2018/06/19	90%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
24	Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, ногоон байгууламж, тохижилтын ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	2017.09.18 2017.09.26 2017.11.01 2017.11.02	2017.11.04	30.0	30.0	29,952,040	Модерн хийц ХХК	2017/11/09 - 2018/05/31	40%	Зураг төсөв баталгаажих байна. Оршин суугчдын эсэргүүцэлтэй тулгарч ажлыг эхлүүлэх боломжгүй байна. БЗД-ийн газрын албаны мэргэжилтэн газар дээр нь ажилласан боловч ажлыг эхлүүлэхгүй тул албадан чөлөөлж ажлын эхлүүлэв. Газар шорооны ажил хийгдсэн. Зам талбайн ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
25	Баянзүрх дүүргийн 4, 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажил	НТХО	2017.09.15 2017.09.18	2017.09.22	40.0	22.2	39,631,932	Тэнгисийн шүр ХХК	2017/10/01 - 2017/11/20 2018/06/01	90%	Гэрээний хугацаа сунгахаар Техникийн зөвлөлийн хурлаар дэмжигдсэн. 5 дугаар хорооны эскиз зураг батлагдах шатандаа. 4 дүгээр хорооны талбайн ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллах хүсэлтийг НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна.	44%	17,479,999	Б.Энхбилэг 99233970
26	Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 9 дүгээр байрны зүүн талд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил	НТХО	2017.10.19 2017.10.20	2017.10.24	90.8	90.8	90,152,054	СДММ ХХК	2017/10/31 - 2018/06/19	90%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
27	Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, 87 дугаар сургуулийн сагсан бөмбөгийн талбайн ажил	ДОНХС	2017.10.30 2017.10.31	2017.11.01	66.2	66.2	65,748,721	Гом илч ХХК	2017/11/09 - 2018/05/29	90%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
28	68 дугаар сургуулийг дулаан хангамжинд холбох ажил /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НТХО	2017.11.30 2017.12.04	2017.12.04	272.8	272.8	241,877,451	Гурван бухат ХХК	2017/12/18 - 2018/05/15 2018/07/25	75%	Хичээлийн төв байрны дотор халаалтын системийн засварын ажил дууссан, гадна шугамын засварын ажил явагдаж байна.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
29	Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 137 дугаар сургууль, 213 дугаар цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын уурын зуухыг шинэчлэн засварлах ажил	НТХО/хэмнэлт	2017.12.12 2017.12.12	2017.12.14	40.0	40.0	40,000,000	Материал трейд ХХК, Конскомм ХХК- иудын түншлэл	2017/12/13 - 2017/12/21	100%	Халаалтын уурын зуух талбайд бүүж, үгсралт, суурилуулалтын ажил хийгдэж дууссан. Ажил дууссан. 2018.02.21-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	97%	38,958,152	З.Мөнхчимэг 99013956

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
1	БАГАНУУР ДҮҮРЭГ				2,800.0	1,000.0	2,764,856,308			72%		22%	614,302,415	
1	Багануур дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах 320 хүүхдийн суудалтай бага сургуулийн барилгын ажил	ДОНХС/УГХО	2016.06.16 2016.06.20	2016.06.28	2,800.0	1,000.0	2,764,856,308	Мөнхийн үргэлжлэл ХХК	2016/07/08- 2017/12/31 2018/08/01	72%	Гадна фасадны шавардлага шалны өнгөлгөө хийгдэж байна. Мөн Б блокийн дээврийн дулаалга хийгдэж байна. Цонх болон цонхны тавцан суулгаж дууссан. Гадна фасадны шавардлага дууссан. Уурын зуухны суурийн ажил хийгдсэн.	22%	614,302,415	О.Хөвсгөл 99078014
16	СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ				34,521.0	6,284.6	34,107,923,472			63%		60%	20,338,445,084	
1	15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж өвлийн барилга барих ажил	УГХО	2011.06.07	2011.06.15	500.0		488,026,093	"Голланд байшин" ХХК	2011/06/27 2011/12/15 2012/11/01 2015/12/10 2016/06/03	87%	Дээврийн хар цаас наах ажил хийгдэж дууссан. Дотор халаалтын шугамын угсралтын болон үзелийн угсралтын ажил хийгдэж 1-р давхрын халаалтын шугамын угсралтын ажил хийгдэж халаалтаа авсан. Ажил эрчимжүүлэх талаар албан тоот хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч шалтгаангүйгээр ажил зогсоосон. Гүйцэтгэгч байгууллага холбоо барих боломжгүй ажлыг тодорхойгүй зогсоосон байна. Хууль дотоод хяналтын албанаас шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар бэлтгэж байна.	90%	437,438,861	М.Золжаргал
2	СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-1	НТХО	2013.11.13 2013.11.14	2013.12.23	6,986.2	2,000.0	6,987,000,000	Баярс констракшн ХХК	2013/11/30 2014/12/25 2016/12/20 2017/12/20 2018/12/20	2%	Гэрээ баталгаажсан. Газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдэгдээгүй байна. 4 айлын газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй болоод байна. Өнөөдрийг хүртэл газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна.	43%	3,000,000,000	С.Баасансүрэн 88062320
3	СБД, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Дамбадаржаа" /13.0 га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил, зураг төсөв	НТХО	2013.12.05 2013.12.05	2013.12.18	13,101.7	525.0	13,101,700,000	Цэлмэг ази ХХК	2013/12/24 2015/06/30 2016/10/01 2017/12/01	65%	Уурын зуухны 2ш барилга, халаалтын тогоо 8ком, дулаан, халуун, хүйтэн усны 723м шугамын угсралтын ажил хийхээс өнөөдрийн байдлаар 4ком халаалтын тогоо суурилуулж, 4,7км бохир усны гол шугамын ажил, 220м дулаан халуун, хүйтэн усны шугамын ажил, 1ш уурын зуухны барилгын каркасны ажил, гадна ханын өрлөгийн ажил хийгдэж байна. Цахилгаан хангамж: 2*630кВА 6ком дэд өртөө, 110/35/10 кВ-ын Сэлбэ дэд станц хүртэл 10кВ-ын кабель шугамын ажил хийгдсэн. 1ш дэд өртөөний ажил хийгдээгүй байна. Уурын 1 зуухны барилгын өрлөг бүрэн хийгдэж, утааны яндан 4 ширхэг угсрагдсан. уух 2-ын барилга угсралтын ажил дууссан. УДДТ-ийн тоноглолын ажил явагдаж байна. Зуухны гадна цахилгаан хангамжийн ажлын угсралт явагдаж байна. нэмэлтээр хийгдсэн гадна цэвэр усны шугамын зураг төсөвт магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулахаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлээд байна. Зуух 2-ыг тэжээх хаалттай дэд өртөөний комисс ажилласан. Комисс акт баталгаажих шатанд байна. УСУГ-т ажил хүлээлцэхээр хүлээгдэж байна.	58%	7,619,843,065	Х.Энхбаясгалан 99064101
4	СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-2	НТХО	2014.02.28 2014.03.04	2014.03.10	7,681.0	1,445.8	7,679,461,000	Баярс констракшн ХХК	2014/04/15 2015/10/30 2016/12/15 2017/11/15 2018/12/20	75%	Барилгын каркас угсралтын ажил дууссан. дээврийн перлитэн дулаалгын ажил хийгдсэн. Дотор засал, цахилгааны монтаж угсралт, салхивчийн системийн ажлууд хийгдэж байна. Вакум цонх угсрагдаж байна. Гадна хана хөөсөнцрөөр дулаалах ажлын хойд хэсэг хийгдэж дуусаад байна. Барилгын гадна фасадны шавардлага, дотор шалны 12, 13 дугаар давхрын мозайкан шалны өнгөлгөө зэрэг ажлууд хийгдэж байна. Бүх давхруудын замаска зүлгэж дууссан. Шатны маршд мозайкан чулуу наах ажил хийгдэж эхлээд байна.	83%	6,355,696,207	С.Баасансүрэн 88062320
5	Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын газрын барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар хороо/	УГХО	2015.06.17 2015.06.25	2015.06.30	287.7		287,700,000	Голланд байшин ХХК	2015/06/27- 2015/12/10	75%	Ханын шавардлага болон цахилгааны монтаж, сантехникийн монтажны ажлууд хийгдэж дотор ханын болон таазны замаск татах ажил болон шал, шатны чулуу наах, дүүжин тааз хийх, ариун цэврийн өрөөний плита наах ажил болон парapedний төмөрлөгөөний ажил хийгдсэн бөгөөд гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаангүйгээр ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон байна. барилга угсралтын ажилтай холбоотой материалыг Хууль, дотоод хяналтын албанд хүргүүлсэн. Хууль дотоод хяналтын албанаас шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар бэлтгэж байна.	100%	287,700,000	С.Баасансүрэн 88062320
6	7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга	ДХ	2015.08.13 2015.08.14	2015.09.02	600.0		592,666,880	Тэтү ХХК	2015/09/15- 2016/10/01	4%	Тухайн сонгогдсон 7 дугаар хорооны байршил дээр газрын маргаан гарч шүүхийн шатандаа явагдаж байна. Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гараагүй байгаа тул барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй юм. Иймд манай газрын зүгээс гэрээ цуцлах тухай асуудлыг захиалагч Сүхбаатар дүүрэгт уламжлахад шүүхийн асуудлыг шийдвэрлэн, ажлыг эхлүүлэх боломжтой гэж үзэн гэрээ цуцлах асуудлыг түр хойшуулаад байна.	0%	-	С.Баасансүрэн 88062320

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
7	2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга	ДХ	2015.09.02 2015.09.03	2015.09.10	600.0		596,406,482	Нью хаус доктор ХХК	2015/09/25 - 2016/10/01	4%	Ажлын зураг дуусаж магадлалд орсон. Тухайн сонгогдсон байршилд барилга барихаар улаан шугам тавьж суурийн нүх ухахаар механизм орсон боловч иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарсан. 2015 оноос өнөөдрийг болтол барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж чадахгүй байна. СБД-н ЗДТГ-т 2017.09.02-ны өдрийн 2/1959 дугаартай асуудал шийдвэрлүүлэх тухай албан тоот хүргүүлэв. СБД-ээс асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай албан бичгийн хариуг ирүүлээгүй байна. Одоо болтол газрын асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна. Шинээр барилга барих газрын байршил хайж газрын захирамж гаргуулахаар хөөцөлдөж байна.	0%	-	С.Баасансүрэн 88062320
8	Сүхбаатар 7 дугаар хорооллын 8 ширхэг үс дамжуулах төвийн цэвэр усан сан хангамжийн үзэлийн тоноглолын ажил	НТХО	2017.01.05 2017.01.06	2017.01.09	519.4	95.6	478,094,141	Алтайн үндэс констракшн ХХК	2017/01/23 2017/06/20 2017/12/20	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.01.25-ны өдрийн 2018/40 тоот комиссын акт баталгаажсан.	98%	470,008,421	Х.Энхбаясгалан 99064101
9	Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, орон сууцны 7 дугаар хороолол орчим Б хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн дулаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	2017.03.14 2017.03.20 2017.07.24 2017.07.31 2017.10.16	2017.08.02	328.5	151.7	263,315,744	Гом илч ХХК	2017/08/16 2017/10/16 2018/07/16	85%	Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018 оны 07 сарын 03-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа.	85%	222,928,190	Х.Энхбаясгалан 99064101
10	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сүхбаатар дүүрэг 19-р хороо, Хуурай мұхрын ам/	НТХО	2017.05.11 2017.05.12 2017.09.12 2017.09.13	2017.05.12 2017.09.14	2,000.0	1,000.0	1,999,000,000	Жи жи ай ХХК	2017/09/14 - 2018/10/01	74%	А, Б блокийн 1-р давхрын хучилт цутгаж дууссан. Уурын зуухны барилгын угсралтын ажил хийгдэж дууссан. барилгын талбай дээр хатуу түлшний зуух, арматур, дээврийн материал, дотор цахилгааны шитнүүд буусан. А, Б блокийн 1-р давхрын гадна, дотор тоосгон хана, хөнгөн блок өрлөгийн ажил хийгдэж байна. Дотор ханын шавардлагын ажил хийгдэж эхлээд байна. А, Б блокийн 3, 2 дугаар давхрын багана, дам нуруу, хучилт цутгасан. Дотор хамар ханын шавардлага хийгдэж байна. Барилгын гадна ханын шавардлагын ажлыг эхлүүлээд байна. Дотор ханын шавардлагын ажил дуусаж, 1-р үеийн замаска хананд хийгдэж эхлээд байна. дотор цэвэр ус, халаалтын шугамын ажлыг эхлүүлээд байна.	75%	1,501,192,076	С.Баасансүрэн 88062320
11	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	2017.06.22 2017.06.23 2017.07.21 2017.07.21 2017.10.05 2017.10.11	2017.10.16	1,729.9	879.9	1,447,987,994	Тералинк ХХК	2017/11/24 - 2018/08/30	27%	Зоорийн давхрын хана, багана, хучилт цутгалт хийгдэж дууссан.	29%	414,683,174	С.Баасансүрэн 88062320
12	Дээврийн засвар	НТХО	2017.10.09 2017.10.23	2017.10.27	29.6	29.6	29,850,301	Бөртэ трейд ХХК	2017/11/06 - 2017/12/06	40%	Дээврийн хэсэгчилсэн буулгалт хийж хар цаас наасан. Дээврийг цэвэрлэн мембраныг дэвсэж эхлээд байна.	30%	8,955,090	С.Баасансүрэн 88062320
13	Орох хаалганы ажил	НТХО	2017.10.19 2017.10.23	2017.10.27	50.0	50.0	49,824,830	Одда тайж ХХК	2017/11/06 - 2017/12/06	90%	Орох хаалганы ажил хийгдэж дууссан.	40%	20,000,000	С.Баасансүрэн 88062320
14	1 дүгээр байр болон 3 дугаар байрны дунд ахмадад зориулсан биеийн тамирын талбай байгуулах /СБД, 8 дугаар хороо/	НТХО	2017.11.23 2017.11.23	2017.11.23	17.0	17.0	17,000,000	Грэйт роуд ХХК	2017/12/01 - 2018/06/15	100%	Тохижилтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.06.15-ны өдрийн 2018/202 дугаартай комиссын акт баталгаажив.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
15	Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Дамбадаржаагийн 82 дугаар гудамжны 78 тоот хашааны хойд талд үс түгээх байр барих ажил	НОНХС	2017.12.06 2017.12.08	2017.12.14	45.0	45.0	44,978,218	Ханжаргалант стоунс ХХК	2018/05/01- 2018/06/30	90%	Хүдгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
16	Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 33-7 дугаар гудамжны 115 тоот хашааны зүүн үрд талд үс түгээх байр барих ажил	НОНХС	2017.12.06 2017.12.08	2017.12.14	45.0	45.0	44,911,789	Ханжаргалант стоунс ХХК	2018/05/01- 2018/06/30	90%	Хүдгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
21	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ				52,734.6	9,282.3	41,898,847,302			74%		79%	33,018,518,280	
1	220 кВ -ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	УТХО	2012.06.06 2012.06.06	2012.06.08	2,139.7	583.9	8,739,495,905	ЭХБУТ ХХК	2012/06/18 2012/09/01 2014/09/01 2015/08/01 2016/06/31	90%	Газрын маргаантай 2 хэсгээс бусад газруудад 110 кВ-ын тулгуурууд суурилуулсан, 110 кВ-ын ЦДАШ татах ажил, 6/10/35 кВ-ын ЦДАШ-ын зөрлөгтэй хэсгийн ажил, аянгын тросс татах ажил, туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлууд хийгдээгүй байна. ХУД, 5-р хороо, Хүүшийн зоорь орчимд 110 кВ-ын тулгуур суурилуулах ажил хийгдсэн. Газар эзэмшигч нар шүүхэд хандаж маргаан үүсгэснээр шугамын утас татах ажил зогссон. ХУД-ийн 11-р хороо Зайсангийн аманд хийгдэх 110 кВ-ын ЦДАШ-ын таван тулгуур суурилуулах ажилд газрын маргаан үүссэн бөгөөд тус газрын талаар шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага нь БОАЖЯ болно. 2018.01.03-ны өдрийн А/03 дугаартай БОАЖЯ-ны сайдын тушаалаар ХУД, 11-р хороо зайсангийн аманд 110 кВ-ын тулгуурын сууриар газар чөлөөлсөн. Сайдын тушаалын дагуу өөрчлөлтийн зураг хийлгэхээр зургийн Электросеть прект ХХК хүргүүлсэн боловч 110 кВ-ын ЦДАШ-ын утас одоо байгаа барилгаас 5м хүрэхгүй ойртоод байгаа тул зураг хийх боломжгүй гэсэн. ЭХБУТ-ийн захиралтай 2018.02.01-нд НХОГ-ын төлөөлөл үүлзсэн бөгөөд 03-р сард ажлыг эхлүүлэхээр тохирч ажил гүйцэтгэх графикаа ирүүлэхийг хүссэн. Графикаа ирүүлсэн боловч захирал Сүхтөмөр АНУ явсан байгаа 3 дугаар сарын эхээр ирнэ гэсэн байгаа тул одоогоор ажил эхлээгүй байна. Гүйцэтгэгчээс нэхэмжлэлтэй манай газрыг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх магадлалаар 2017.05.10-ны өдрийн 1119 дүгээр магадлалаар хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүх рүү буцсан. 2018.01.26-ны өдөр шүүхийн захирамжаар шинжээч томилогдсон бөгөөд шинжээчээр Барилгын төсөвчдийн холбоог томилсон. НХОГ-ын зүгээс гүйцэтгэгчид сөрөг нэхэмжлэл гаргахаар бэлдэж байна.	93%	8,155,625,387	С.Отгончимэг 88112098
2	Сонгино 220/110/35 кВ ын 2*125 мВА чадалтай дэд станц 220 кВ ын 10 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөв барилга угсралтын ажил	УТХО	2012.9.24 2012.9.25	2012.09.25	4,698.0	1,182.7	18,197,889,825	ЭХБУТ ХХК	2012/10/03 2013/12/03 2015/08/01 2016/06/31	90%	220/110/35 кВ-ын дэд станцын 2х125 мВА хүчний трансформатор суурилуулах ажил хийгдээгүй. Бусад тоноглол суурилуулах ажил хийгдсэн. 220 кВ-ын 4 ширхэг тулгуур хооронд утас татах ажил хийх гэхээр газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээж байна. СХД Сонгино 220/110/35 кВ-ын 2х125 мВА чадалтай дэд станцын 220 кВ-ын 10 км ЦДАШ-ын зураг төсөв, барилга угсралтын ажлын явц дэд станцын 2х125 мВА чадалтай хүчний трансформатораас бусад тоноглол суурилуулалт хийгдсэн, Эрдэнэт 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламж, ТЭЦ-4-ийн 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжид хийгдэх ажлууд, хоёрдогч хэлхээний ажил болон реле хамгаалалт, туршилт тохируулгын ажлууд хийгдээгүй. 220 кВ-ын ЦДАШ-ын ажил газрын маргаан үүсэж 2017.11.29-ний өдрийн 128/32017/7592 дугаартай Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамж гарч түдгэлзүүлсэн байгаа. Трансформатороо суурилуулах ажлаа хий гэхээр гүйцэтгэгч мөнгөгүй байна, шүүхийн шийдвэр гарсны дараа ажлаа үргэлжлүүлнэ гэсэн. Гүйцэтгэгчээс нэхэмжлэлтэй манай газрыг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх магадлалаар 2017.05.10-ны өдрийн 1119 дүгээр магадлалаар хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүх рүү буцсан. 2018.01.26-ны өдөр шүүхийн захирамжаар шинжээч томилогдсон бөгөөд шинжээчээр Барилгын төсөвчдийн холбоог томилсон. НХОГ-ын зүгээс гүйцэтгэгчид сөрөг нэхэмжлэл гаргахаар бэлдэж байна.	94%	17,015,320,476	С.Отгончимэг 88112098
3	Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Монлааны Чандмань булаг бүлгийн орчмыг тохижуулах /3-н үндэргатай/, 22-р хороо Тахилтын ам Бөөрний булаг тохижуулах	НОНХС	2014.06.25 2014.07.03	2014.07.09	28.0		27,860,416	Лха Амир ХХК	2014/07/22- 2014/08/15	85%	"Бөөрийн булаг"-ийн явган замын хүчилтгэгч өнгөт хавтангаар угсарсан, шон суурилуулж төмөр торон хашаа угсарсан. Монлааны ""Чандмань"" бүлгийн явган замын хавтан угсарсан, шон суурилуулж, Төмөр торон хашаа угсрах ажил хийгдсэн. Хашааны шонг сольж дахин суурилуулах ажлыг хийж дуусгах, байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх шаардлага тавьсан. Гэрээний үүргийн биелэлт хангуулахаар 2015/10/29-ны 2/2872 албан тоот хүргүүлсэн. 2015/11/05-ны дотор гэрээний үүргээ биелүүлэх шаардлага тавьсан боловч биелэлт хангагдаагүй тул шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр болсон. БГД, ХУД, СХД-ийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн Дугаар 102/ШШ2016/03834 захирамжаар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг даалгасан. Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газарт шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэхээр хүргүүлсэн.	82%	22,939,320	Ч.Ганчөдөр 88114440

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
4	СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн 924 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	2014.08.14 2014.08.14	2014.10.13	754.0	527.8	754,000,000	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/10/22 2015/09/30 2016/06/01		Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж, авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.	30%	226,200,000	Д.Оюунжаргал 99875626
5	СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм 871 метр шугам, ариутгах татуургын ф150/300мм-ийн голчтой 3100 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	2014.08.14 2014.08.14	2014.10.13	858.0	587.8	858,000,000	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/10/22- 2015/10/01	22%	Нийт 1215м бохир усны Ф300мм гол шугам угсрагдахаар зураг төсөлд зааснаас 450м газар угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Барилга угсралтын ажлын гэрээний хугацаа дууссан, Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.	32%	270,308,817	Д.Оюунжаргал 99875626
6	СХД, 10-р хороо, Дулааны Ф65-200мм 1714 метр шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.09.09 2014.09.10	2014.09.15	1,878.7	1,137.7	1,878,737,560	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/09/29- 2015/09/14		Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан.	39%	741,000,000	Д.Оюунжаргал 99875626
7	СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн Ф50-150м-ийн 580 метр шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.09.09 2014.09.10	2014.09.15	91.2	64.2	91,203,882	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/09/29- 2015/09/14		Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 2015.09.15-нд дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан.	30%	27,000,000	Д.Оюунжаргал 99875626
8	СХД, камержуулалт	НОНХС	2014.09.13 2014.09.16	2014.09.22	1,600.0		1,585,365,820	Миротек ХХК	2014/10/07 2014/12/07 2015/06/01 2015/08/01	90%	84 байршилд шонг суурилуулж 182 ширхэг камерыг суурилуулаад байна. Байнгын ашиглалтад оруулах туршилт тохируулгын ажлыг хийж байна. Бүх камер жигд ажиллагаанд орсны дараа байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллана. Гүйцэтгэгч компанийн ажлын зохион байгуулалтгүйгээс болж одоог хүртэл ашиглалтад өгөх боломжгүй байна. Цаашид шат дараалан арга хэмжээ авна. Гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувьд алданги тооцсон.	90%	1,426,829,238	Д.Дэлгэрням 99035141
9	СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.10.22 2014.10.22	2014.11.07	3,471.0	2,264.9	3,470,878,745	Назу проперти ХХК, Мон илч ХХК, Дулааны техник үйлдвэр экологийн хүрээлэн, Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/11/12- 2015/11/12		Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 2015.11.15-нд дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. 2016.10.07-ны өдөр Назу Проперти ХХК-н удирдлага Ерөнхий инженертэй уулзсан ба дээрх асуудлын хариугаа Нийслэлийн удирдлагуудтай уулзаж хариу ирүүлэхээр болсон ба одоогийн байдлаар төсөл цааш нь үргэлжлүүлэх талаар хариу ирүүлээгүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан.	35%	1,206,000,000	Д.Оюунжаргал 99875626
10	Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны ф150-250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна цэвэр усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км шугамын барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2 дугаар хороо/	НТХО	2015.09.04 2015.09.10	2015.09.29	2,594.5	859.5	2,594,512,578	Стандарт проперти групп ХК Нягт холбоос констракшн ХХК-иудын түншлэл	2015/09/29 2015/12/30 2016/07/01 2017/12/01 2018/12/01	77%	УДДТ-ийн барилгуудын дотор болон тоног төхөөрөмжийн цахилгааны ажлууд хийгдсэн. Үлдэгдэл ажил болон УДДТ-ийн 3 барилгын ажил хийгдсэн. Дотор заслын ажил хийгдэж байна. УДДТ-3 дотор засал хийгдэж дууссан. Дотор тоноглол хийгдэж байна.	67%	1,735,061,320	Д.Оюунжаргал 99875626

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
11	Сонгинохайрхан дүүргийн 1,2,20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Б хэсэгчилсэн талбай дахь бохир ус ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын эхний ээлжийн ажил	НТХО	2017.01.16 2017.01.16	2017.01.18	544.1	108.8	544,089,182	Бумбод ХХК	2017/09/29 2017/12/29 2018/08/01	91%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Газар шорооны нягтруулга хийгдэж, комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил ханган ажиллаж байна.	80%	435,271,000	Д.Оюунжаргал 99875626
12	Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлжийн 11.8 км ажил /СХД, 1,2,3,20 дугаар хороо/	НТХО	2017.04.04 2017.04.12 2017.05.10 2017.05.15 2017.05.22 2017.05.24	2017.04.18 2017.05.24	31,417.3		857,285,099	Усны барилга ХХК, Эм даблью ти ХХК	2017/04/26 - 2017/11/30	90%	Ажил дууссан. 2018.06.26-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	89%	762,582,874	Б.Баттэмүүжин 99124912
13	Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг/	НТХО	2017.06.20 2017.06.28 2017.10.03 2017.10.10	2017.06.28 2017.10.13	957.8	957.8	692,378,560	Хайтек бойлерс ХХК	2017/10/23 - 2017/12/29	100%	2017.12.21 өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018.01.10 2018/18 тоотойр баталгаажив.	92%	638,285,034	Д.Оюунтуул 89008338
14	Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй цахилгаан хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд шинээр баригдах хуваарилах байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын ажил	НТХО	2017.07.24 2017.07.31	2017.08.03	780.0	780.0	665,890,780	Хайрханнаран трейд ХХК	2017/08/11 2017/12/15 2018/10/01	22%	Ажлын зураг хийгдэж байна. Эрчим хүчний яамнаас техникийн нөхцөл олгохоор шийдвэр гарсан. ЦДҮС ТӨХК-тай зөвшилцөж Хуваарилах байгууламжийг цэвэрлэх дэд станцын 10 кВ-ын хуваарилах байгууламжтай залгуулж барихаар тохиролцов. Ажлын зураг төсөв боловсруулах шатандаа байна. 2018.06.29-ний өдрийн 2/1756 тоотойр албан хүсэлтээр ажил эхлүүлэх боломжийг хангуулах тухай хандав.	15%	100,000,000	Д.Оюунтуул 89008338
15	Тоглоомын талбай байгуулах /СХД, 28 дугаар хороо/	НОНХС	2017.06.29 2017.07.21	2017.08.10	30.0	30.0	29,013,267	Сагсай өргөө ХХК	2017/08/18 - 2017/09/25	75%	Сагсны талбайн цутгалт, хойд талын налуу хэсэгт эко хавтан тавих, сагсны хашааны ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
16	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 100 ор /СХД, 12 дугаар хороо, 105 дугаар цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	2017.09.12 2017.09.18 2018.05.16 2018.05.23	2017.09.21	648.6	84.6	684,506,768	Зорь Бүтээ ХХК	2017/10/10 - 2018/08/16	35%	Газар шорооны ажил эхэлж суурийн блок угсарч дууссан. 1 дүгээр давхрын өрлөг шатны ажил хийгдэж байна.	15%	100,000,000	Б.Туяажаргал 88089881
17	361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн байр барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	2017.09.29 2017.10.04	2017.10.16	151.9	20.8	137,126,015	Си эйч би жи констракшн ХХК	2017/10/23 - 2017/12/25	90%	2017.12.06-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажуулахгүй хүлээгдэж байна. Газрын гэрчилгээ гараагүй, хүлээгдэж байна. СХД-ийн цагдаагийн хэлтэс захирамж гаргуулахаар ажиллаж байна.	85%	116,921,430	Б.Туяажаргал 88089881
18	СХД-н 21 дүгээр хорооны гадна тохижилтын ажил	НТХО	2017.11.21 2017.11.24	2017.11.24	40.0	40.0	39,529,102	Бийрийн үулс ХХК	2018/06/01 - 2018/06/30	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.11.24-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулсан. Ажлыг дулааны улиралд эхлүүлнэ. Зураг төсвийг магадлал хийлгэж байна. Зураг баталгаажсаны дараа ажил эхэлнэ. Зураг төсвийн ажил дуусаагүй байна.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
19	8, 9 дүгээр байрны голын 400м2 явган хүний зам /СХД, 13 дугаар хороо/	НТХО	2017.11.20 2017.11.24	2017.11.24	9.1	9.1	9,083,433	Цаст Алтанцөгц ХХК	2018/04/16 - 2018/05/04	100%	Ажил дуусаж, комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдөр комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
20	Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хорооны Иргэний танхимыг иж бүрэн тохижуулах, номын сан байгуулах	НОНХС	2017.12.06 2017.12.11	2017.12.13	25.0	25.0	24,300,365	ЦТУ ХХК	2017/12/25 - 2018/01/10	100%	Ажил дууссан. 2018.01.31-ний өдрийн 2018/54 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	23,667,434	Ч.Ганчөдөр 88114440
21	Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх явцад гарсан зураг төсөвт тусгагдаагүй нэмэлт ажил	НТХО	2017.12.19 2017.12.19	2017.12.20	17.7	17.7	17,700,000	Усны барилга ХХК, Эм даблью ти ХХК	2017/12/20 - 2018/11/01	90%	Ажил дууссан. 2018.06.26-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	88%	15,505,950	Б.Баттэмүүжин 99124912
6	ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ				4,957.5	535.8	4,956,924,929			92%		55%	2,719,479,631	
1	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	2015.07.22 2015.07.22	2015.07.31	1,905.5	402.8	1,905,528,696	Ажнайцэгц ХХК	2015/08/03 2015/12/30 2016/01/21 2017/03/31 2017/12/01 2018.08.01	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулан ажиллаж байна. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжүүдийн туршилт тохируулга хийгдсэн. Хуваарилах байгууламжийн реле хамгаалалтын ажил, туршилт хийгдэж байна. 2018.08.01 хүртэл гэрээ сунгахаар техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа	79%	1,502,850,069	Б.Баясгалан 99055436

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
2	Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хорооны Арьс ширний 80 айлын орон сууц, мөн дүүргийн 10 дугаар байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын айлын орон сууцны барилга барихаар дахин төлөвлөн барилгажуулах	НТХО	2017.07.06 2017.07.06	2017.07.06	1,249.0		1,248,980,014	Нью Биг Фиш констракшн ХХК	2017/07/24 2017/11/15 2018/10/30	75%	Өрлөгийн ажил, Ханын шавардлагын ажил, гадна эмульсны ажил хийгдэж дууссан. Цонхнууд суугдсан, дээврийн дулаалга хийгдсэн. 2017.11.16-ны Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гарсан. Дотор шал цутгах ажил хийгдэж байна. 2-р давхрын айлуудын хар шал цутгасан, корридорын чулуун шал наасан, айлуудын хаалга суулгасан. Цахилгааны сүвлэгээ хийгдсэн. Зураг төсөв магадлаас гарч ирсэн. Дотор цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир усны ажил хийгдэж байна. Гадна фасад, дээврийн ажил хийгдсэн.	86%	1,068,448,096	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
3	Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, хүүхэд, залуучууд, өндөр настнууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах	НТХО	2017.09.14 2017.09.26 2017.11.10 2017.11.15	2017.11.20	20.0		19,427,543	Таван огторгуй ХХК	2017/11/28 - 2017/12/10	90%	Ажил дуусаж комисс ажилласан. Комиссоос бетон зам талбайн ажлыг гүйцээж дахин комисс ажиллах шийдвэр гарсан. Шийдвэрийн дагуу зам талбайг бетондож, резин хавтан нааж дууссан. Тоглоомуудыг дахин бэхэлж бэлэн болгосон. Дахин комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа.	96%	18,656,640	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
4	12 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн их засварын ажил /Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо/	НТХО	2017.12.01 2017.12.05	2017.05.25	100.0	100.0	100,000,000	Нутгийн их үйлс ХХК	2017/12/19 - 2018/03/01	100%	Угсралтын ажил дууссан. 2018.02.22-ны өдөр засварын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018.03.15 өдрийн 2018/92 тоотор баталгаажсан.	97%	97,395,379	Ж.Мягмарсүрэн 88114065
5	Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, засвар ажил	НОНХС	2017.12.15 2017.12.18	2017-12-20	33.0	33.0	32,988,676	Буяннэмэх-Интер ХХК	2018/03/01 - 2018/04/01	100%	Ажил дууссан. Комисс ажиллаж, дүгнэлт 2018.04.03-ны өдөр 2018/105 дугаартай баталгаажсан.	97%	32,129,447	Ц.Амарбаясгалан 99906080
6	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд 144 дүгээр цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөл барих	НТХО/концесс	2016.06.20	2017.09.03	1,650.0		1,650,000,000	Цонбон тоосго ХХК	2017/10/03- 2018/01/25 2018/06/25	94%	2 давхрын өрлөг, гадна ханын дулаалгын ажил хийгдсэн. Гадна шавардлагын ажил хийгдсэн. Барилга дулаанаа авсан, гадна заслын ажил дууссан. Дотор засал, цахилгаан, сантехникийн ажлууд хийгдэж байна. Дотор заслын ажлууд дуусах шатандаа. Гадна тохижилт, хашаа хийгдэж байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
20	ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ				28,731.5	8,100.6	26,627,488,239			65%		49%	13,017,465,714	
1	Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлын зөрүү өртөг	НТХО	2013.12.05 2013.12.05 2015.07.16 2015.07.17	2013.12.18	1,920.0	465.8	1,920,000,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК, БЧГ ХХК-иудын түншлэл	2013/12/17 2014/12/10 2015/10/01 2016/06/01	72%	Зураг төсөл бүрэн дууссан. Халаалтын тогооны угсралт хийгдсэн. 2016, 2017, 2018 онуудад хөрөнгө тавигдаагүй учир ажил түр зогссон. Хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдэх хүртэл ажил зогссон хэвээр байна.	76%	1,454,156,173	М.Золжаргал
2	Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн эх үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо-5ш, ялтсан дулаан солилцуур-3 ком-ын барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	2014.08.14 2014.08.14	2014.07.25	933.8	280.1	933,800,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК, БЧГ ХХК	2014/09/30 2015/10/01 2016/06/01 2017/12/31 2018/10/01	70%	Нийт хатуу түлшний халаалтын тогоо 5 ш, ялтсан дулаан солилцуур 3 ком угсрахаас Буурал сүтэй ХХК-ийн хийх ёстой 2 ш хатуу түлшний тогоо, 1 ком ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулсан. Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тул зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахаар материал бүрдүүлэн, НХТТГазарт 2018 оны 06-р сарын 08-ны өдрийн 2/1492 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 2018 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 252/2018 дугаартай барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр гаргуулсан. Талбай дээр ажил эхлээгүй байгаа тул 2018.06.20-ны өдрийн 2/1622 тоот албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК-иудад хүргүүлсэн.	70%	653,700,000	Н.Сүвд-Эрдэнэ
3	Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн голчтой 3539 метрийн шугамын барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	2014.08.14 2014.08.14	2014.07.25	942.3	150.0	942,300,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК	2014/09/30 2015/10/01 2016/06/01 2017/12/31 2018/09/01	75%	ф80/200мм-ийн голчтой 738м, ф50/150мм-ийн голчтой 2410м буюу нийт 3148м дулааны шугам угсралтын ажил хийгдэхээс 2200 м шугам угсралтын ажил хийгдсэн. 2018 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 252/2018 дугаартай барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр гаргуулсан. Талбай дээр ажил эхлээгүй байгаа тул 2018.06.20-ны өдрийн 2/1622 тоот албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК-иудад хүргүүлсэн.	67%	632,542,954	Н.Сүвд-Эрдэнэ
4	Чд-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны Ф32/150 мм-ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	2014.08.14 2014.08.14	2014.07.25	182.0	76.1	182,000,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК	2014/09/30 2015/10/01 2016/06/01 2017/12/31	75%	БХБЯ-ны Сайдаас НЗД-д эрх шилжүүлсэн тушаалын дагуу 2017.09.07-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын цэвэр усны ф32/150мм-ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажлын гэрээний хугацааг алданги тооцохгүйгээр 2017.12.31-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг баталгаажуулсан. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн.	78%	142,394,690	Н.Сүвд-Эрдэнэ

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
5	Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төвийн барилгын ажил	НТХО	2014.11.06 2014.11.07	2014.11.10	1,152.2		925,126,079	Комп трейд ХХК	2014/11/10 2015/11/10 2016/11/20 2018/10/01	30%	ЧД, 14-р хорооны Чингэлтэй өргөн чөлөөний баруун талд 2017.09.25-ны өдөр Газрын захирамж гарсан. Зураг төсвийн гүйцэтгэгч: Уран асар ХХК Шинэ байршил дээр ажлын даалгавар 2017.09.26-ны батлагдсан. Зургийн даалгавар 2017.10.11-ний өдөр батлагдсан. Эскиз зураг хийгдэж байна. Техникийн нөхцөлүүдийг эскиз зураг баталгаажсаны дараа хангагч байгууллагуудаар техникийн нөхцөл гаргуулж инженерийн шугам сүлжээ болон барилгын иж бүрэн зураг төсөв хийгдэнэ. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар шинэчлэгдэж гарсан. Уран асар ХХК зураг төсвийг яаралтай боловсруулахаар үүрэг даалгавар авсан. Эскиз зураг батлагдсан. Зураг төсөв боловсруулж байна. Суурь, зоорийн хана цутгасан. Суурь, ханын ус тусгаарлагч түрхэж, суурийн котлаван буцаан булсан. 3 давхрын каракасны ажил дууссан.	32%	300,000,000	Ч.Ганчөдөр 88114440
6	Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, ЧД/	УТХО	2015.06.01	2015.06.01	9,019.9	1,000.0	7,461,577,949	Люксвүүд хаус ХХК	2015/06/30 2015/10/01 2017/12/01	55%	Хоккейн талбайн хүчилтэн дамнуруу талбай дээр ирсэн. Бүх цутгалтын ажил хийгдэж дууссан. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан. БСШУСЯ гэрээ сунгагдах шатандаа. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан. Хоккейн талбайн дамнуруу угсарч байна. Гадна блокон өрлөгийн ажил хийгдэж байна.	59%	4,401,077,133	Ч.Ганчөдөр 88114440
7	Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 31 дүгээр цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил, зураг төсөв	Цэвэр агаар сан	2015.07.09	2015.07.24	186.9		157,344,969	Чандмань өрнөх ХХК	2015/08/14- 2015/09/29	89%	Гүйцэтгэгч ажлыг гүйцээн комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Дулааны шугам болон холигч насосын узелийн угсралтын ажлыг хийж дуусгасан. Дулааны шугамын огтолгоо хийгдээгүй. Огтолгоо хийгдэх зөвшөөрөл хүсэх материалыг бэлдэж байна.	0%	-	Н.Сүвд-Эрдэнэ
8	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг барих ажил	НТХО	2015.08.06 2015/08/28	2015.09.04	2,304.0		2,304,000,000	Асар өргөө ХХК	2015/10/10 2016/08/15 2017/12/05	95%	Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018.01.24-ний өдөр барилга ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. комиссын акт хугацаандаа баталгаажаагүй тул дахин комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна. Гүйцэтгэгч байгууллагад албан шаардлага хүргүүлсэн. Дахин комисс ажиллаагүй байна. Гүйцэтгэгч комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хийж дуусаагүй байна.	89%	2,050,370,001	Ч.Ганчөдөр 88114440
9	Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн барилгын ажил	НТХО	2015.09.15 2015.09.17	2015.09.23	1,000.0		1,000,000,000	Асар өргөө ХХК	2015/11/13 - 2016/12/25	10%	Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Ажлын зургийг хянаж, зургийн алдааг засварлуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлээд байна. 2018 онд угсралтын ажил хөрөнгө батлагдаагүй тул ажил эхлүүлэх боломжгүй байна.	5%	51,324,948	Ч.Ганчөдөр 88114440
10	Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо, бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, гадна тохижилтын ажил	НТХО	2016.09.05 2016.09.09	2016.09.28	149.1		122,000,000	Си Эйч Си ХХК	2016/09/21 2016/10/20 2017/07/05	30%	Си Эйч Си ХХК-д 2017 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 2/1722 тоот албан бичгээр зөрчил арилгуулах тухай шаардлага хүргүүлсэн. Хариу ирүүлээгүй байна. 2017 онд ажил дуусах боломжгүй болсон. 2017.11.18-ны техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гарсан. Түшиц ханын ажлын шинэ зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Гэрээ сунгахаар бэлтгэж байна. Гүйцэтгэгч гэрээ сунгахгүй байгаа учир албан шаардлага хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. Зураг төсөв магадлалаас ирсэн. Төсөв салгах ажил хийгдэж байна. Зураг төсвийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор барилгын талбай дээр гүйцэтгэгч байгууллагатай үүлзэлт зохион байгуулав. 2018.06.14-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ цуцлах тухай асуудал хэлэлцэгдсэн. Хурлын тэмдэглэл баталгаажаагүй байна.	29%	35,347,926	Ц.Амарбаясгалан 99906080
11	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	2017.04.25 2017.05.04 2017.05.31 2017.06.02	2017.05.09	1,348.8	598.8	1,348,795,000	Грийн ресурс констракшн ХХК	2017/06/01 2017/12/01 2018/08/01	70%	Барилгын газар шороо, суурь, каркас, гадна дотор өрлөг, шавардлага, гадна дулаалгын ажлуудыг гүйцэтгэж дууссан. Гадна фасадны ажил хийгдэж дуусаж байна.	70%	943,514,012	Ч.Ганчөдөр 88114440
12	45 дугаар байрны гадна дулаалгын засварын ажил /ЧД 6 дугаар хороо/	НТХО	2017.07.06 2017.06.17	2017.07.28	40.0	40.0	39,999,468	"Төгс үлэмжийн чанар" ХХК	2017/07/26 - 2017/09/25	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018.05.04-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	70%	27,999,628	Ц.Амарбаясгалан 99906080
13	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн 1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил	НТХО	2017.07.24 2017.07.31	2017.08.09	4,295.5	1,232.8	4,295,427,112	Бумбод ХХК	2017/08/25 - 2018/10/01	66%	2 ширэг хаалттай дэд өртөө болон хуваарилах байгууламжийн барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Радио телевиз дэд станцаас хуваарилах байгууламж хүртэлх 10 кв-ын кабель шугамын газар шорооны ажил хийгдэж кабель татагдсан. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжийн угсралт хийгдсэн. Хуваарилах байгууламж болон 2 дахь хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжийн угсралт хийгдэж дууссан. Хуваарилах байгууламжийн ажил бүрэн дуусаж туршилт тохируулга хийгдсэн. ХТП-3, ХТП-4, ХТП-5 дэд өртөөний барилгын ажил хийгдэж дууссан. ХТП-6 барилгын суурийн ажил эхэлсэн.	36%	1,531,584,159	Б.Баясгалан 99055436

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
14	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны 2, 3, 4, 6 дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10.000-ын өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар буулгаж ктп 160кв 10/04кв трансформаторын дэд өртөө шинээр хийх ажил	НОНХС	2017.07.19 2017.07.19	2017.07.21	25.0	25.0	24,744,340	Бармон ХХК	2017/07/31 2017/12/01 2018/05/01	90%	10/0,4 кв-ын 160 кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил хийгдсэн. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.05.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна. Талбай дээр ажил бүрэн хийгдэж дууссан боловч зураг төсвийн нэр, хөрөнгийн захирамжтай тохирохгүй байгаа тул НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй зөвшилцөж шийдвэрлэхээр болсон. Хөрөнгийн захирамжийг өөрчлүүлэх шаардлагатай.	0%		Б.Баясгалан 99055436
15	Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 25 дугаар гудамжинд сагсны талбай байгуулах, Дэнжийн 9 дүгээр гудамжийг тохижуулах ажил	НОНХС	2017.07.19 2017.07.20	2017.05.25	14.0	14.0	13,673,548	Хүлэг иргэдийн бүлэг	2017/07/31 - 2017/09/30	40%	Сагсны талбай хийгдэж дууссан. Чулуун замын ажил хийгдэх газарт 1 айл хашаагаа барьсан бөгөөд газар чөлөөлж өгөөгүйгээс ажил түр зогссон. Тохжилтын ажил эхлэхээр бэлтгэж байна. Захирамжийн өөрчлөлтийг тодруулж байна.	32%	4,361,665	Ц.Амарбаясгалан 99906080
16	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Цэцэрлэгийн барилга /ЧД, 11 дүгээр хороо/"-ын ажил	НТХО	2017.10.17 2017.10.18 2017.11.21 2017.11.23	2017.10.20	1,538.0	538.0	1,379,716,184	Биг монголиа билдинг ХХК Фужи алтай ХХК-ний түншлэл	2017/12/01 - 2018/08/01	20%	Баганан сурийн ажил хийгдсэн. Диафрагм хана цутгах хэв хашмалын ажил хийгдэж байна. Гадна цахилгааны ажил дуусаж 2018/06/12-нд комисс ажилласан, акт баталгаажих байна. Гадна кооногийн ажил дууссан.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
17	Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны газрыг дахин зохион байгуулах	НТХО	2017.10.25 2017.11.01 2017.11.20	2017.11.21	280.0	280.0	280,000,000	Цахир толгойн орд ХХК	2017/11/29 - 2018/07/10	20%	Зураг төсөл, кадастерийн ажил хийгдэж байна. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Макет хийгдсэн.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
18	Чингэлтэй дүүргийн 16, 17, 18, 19 дүгээр хороодын дунд иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт цогцолборын заал барих ажил	ДХ	2017.08.14 2017.08.14	2017.08.14	1,500.0	1,500.0	1,497,943,898	Эко тогтол ХХК	2018/02/28- 2018/03/31	100%	Каркас, дүүргэлтийн ажил дууссан. Дотор заслын ажлууд хийгдэж дууссан. Комисс 2018.05.07-ны өдөр ажилласан. 2018.05.21-ний өдрийн 2018/152 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
19	Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 18 дугаар цэцэрлэгийн барилга барих ажил	ДХ	2017.09.07 2017.09.07	2017.09.24	1,800.0	1,800.0	1,699,039,692	Жи жи ай ХХК	2017/09/20- 2017/12/18	95%	Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018/06/18-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	46%	789,092,425	Ч.Ганчөдөр 88114440
20	Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Согоотын 59а гудамжинд орчим ус түгээх байр барих ажил	НОНХС	2017.12.01 2017.12.05	2017.12.08	100.0	100.0	100,000,000	Батлюкс ХХК	2018/06/01- 2018/07/30	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
1	БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ				2,833.5	1,833.5	2,833,402,185			68%		46%	1,301,111,559	
1	Эмнэлгийн барилга 40 ор /БХД, 1 дүгээр хороо/	НТХО	2017.04.21 2017.04.26 2017.05.10 2017.05.12	2017.05.12	2,833.5	1,833.5	2,833,402,185	Тэргүүн чансаа ХХК	2017/09/20 - 2018/09/29	68%	ХТП-ны барилга бүрэн хийгдэж дууссан. Гадна шугам сүлжээний ажил зургийн дагуу хийгдэж дууссан. 1-3-р давхар болон техникийн давхрын каркас төмөр бетон хүчилт цутгагдаж дууссан. Өрлөгийн ажил дуусаж, дээвэр, дотор шаврын ажил болон дотор цахилгааны монтаж, гадна хашаа хийгдэж байна.	46%	1,301,111,559	Д.Батсүх 99131710
3	НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ				282.4	282.4	254,231,488			96%		81%	205,948,644	
1	Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын дээвэр, гадна талын их засварын ажил	НОНХС	2017.07.18 2017.07.19	2017.07.25	265.8	265.8	237,631,488	Буурал сүтэй ХХК	2017/08/08 - 2017/09/30	88%	Дээвэр, фасадны ажил хийгдсэн. Засварын ажил хийгдэж байна.	80%	190,105,190	Д.Батсүх 99131710
2	Голомт цогцолбор сургуулийн халаалтын дотор системийн засвар	НТХО/хэмнэ лт	2017.11.29 2017.12.01 2017.12.19 2017.12.20	2017.12.22	13.0	13.0	13,000,000	Гурван уул трейд ХХК	2017/12/25 - 2018/02/01	100%	Ажил дууссан. комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.02.14-ний өдөр 2018/71 дугаартайгаар баталгаажсан.	95%	12,407,524	З.Мөнхчимэг 99013956
3	123 дугаар цэцэрлэгийн гадна бохир шугамын засвар	НТХО/хэмнэ лт	2017.11.29 2017.12.01 2017.12.19 2017.12.20	2017.12.22	3.6	3.6	3,600,000	Гурван уул трейд ХХК	2017/12/25 - 2018/02/01	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.02.14-ний өдрийн 2018/70 дугаартайгаар баталгаажсан.	95%	3,435,930	З.Мөнхчимэг 99013956
1	ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН				1,000.0	1,000.0	888,385,778			88%		80%	710,708,637	

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
1	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын Тулга системд холбох	НТХО	2017.04.28 2017.05.01	2017.05.17	1,000.0	1,000.0	888,385,778	Ай И Би ХХК	2017/06/19 2017/08/18 2018/11/01	88%	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын щитний суурь болон угсралт хийгдэж байна. 150 ширхэг щит угсралт дууссан. Дулааны улирал эхлэхээр ажил үргэлжилнэ. Гэрээний хугацааг 2018.11.11-ний өдөр хүртэл сунгахаар Техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа. УБЗАА-аас гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар байршуулах 150 байршлыг авч гүйцэтгэгч байгууллагад албан бичгээр хүргүүлсэн. 150 ширхэг сим картыг Юнител ХХК-аас авсан. Чингэлтэй, Баянгол дүүрэгт суурилуулалтыг ажил хийгдэж байна. Нэмэлтээр програм хангамж сайжруулах ажил хийгдсэн. Хан-Уул дүүргийн ашиглагч байгууллагатай хамтран суурилуулалтын ажлын бэлтгэл хангаж байна.	80%	710,708,637	Б.Баясгалан 99055436
205	2018 ОНЫ АЖИЛ				58,922.7	49,117.6	54,747,001,661			36%		3%	1,839,676,863	
22	БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ				6,038.9	4,838.9	5,364,818,675			11%		0%	-	
1	Багц-1: 1 дүгээр конторын дулаан, цэвэр ус хангамжийн шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	2018.01.22 2018.02.06	2018.02.07	252.2	252.2	198,237,243	Алтайн үндэс констракшн ХХК	2018/02/15 - 2018/07/30	7%	Дулааны техникийн нөхцөлийн хугацаа сунгах албан тоот хүргүүлж хурлаар оруулж дэмжигдсэн. Зохиогчийн хяналтын гэрээ хийж баталгаажуулж байна. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Өөрчлөлтийн зураг хийж дууссан трассын дагуух айл өрхүүдтэй тохиролцож зөвшөөрөл авсан. НХТЕТГ, УБДС ТӨХК, УСУГ-тай зураг зөвшилцөн, БХТ-д хүргүүлсэн.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356
2	Багц-2: Ариутгах татуургын шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	2018.01.22 2018.02.06	2018.02.07	83.0	83.0	81,466,039	Грийн ресурс констракшн ХХК	2018/02/15 - 2018/06/15 2018/12/01	7%	Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажлын тоо хэмжээнд 1б, 2а гудамжны бохирын шугам хийхээр заасан бөгөөд газар дээр нь үзэхэд 1б гудамж нь бохирын шугамтай, 2а гудамжинд трассын дагуу авто зам тавьсан тул өөр трасс сонгохоор судалгаа хийж байна. 3-р гудамжны бохирын шугам хийхээр төлөвлөж байгаа ба уг шугамтай хамт явахаар дулаан цэвэр усны шугамын гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах хүртэл ажил эхлэхгүй хүлээгдэх болоод байна.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356
3	Багц-3: Ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор тоноглол, барилга угсралтын ажил	НТХО	2018.01.22 2018.02.06	2018.02.07	383.2	383.2	311,263,938	Эрчим elektrik ХХК	2018/02/15 - 2018/07/31	7%	Улаан шугам тавьж мэдээллийн санд оруулахаар ажиллаж байна. Өөрчлөлтийн зураг хийж дуусан. НХТЕТГ-тай зөвшилцсөн. УБДС ТӨХК-тай зөвшилцөн, БХТ-д хүргүүлсэн.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356
4	Баянгол дүүргийн 3-р хорооны 81-р байрны тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.09	40.0	40.0	39,789,602	Ууган орхон ХХК	2018/04/18 - 2018/06/19	25%	Талбайн хуучин хавтан, тоглоомыг авч явган хавтан угсрах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
5	Баянгол дүүргийн 2-р хорооны 73-р байрны тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.09	30.0	30.0	29,831,647	Буурал сүтэй ХХК	2018/04/18 - 2018/06/19	35%	Хуучин тоглоомын талбайг буулгах ажил хийгдэж сагсан бөмбөгийн талбай цутгах ажил хийгдсэн явган замын хавтан дэвсэх ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
6	Баянгол дүүргийн 1-р хорооны Богд ар хороолол, 6а, 7а байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.09	40.0	40.0	39,891,998	Буурал сүтэй ХХК	2018/04/18 - 2018/06/19	35%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил хийгдэж дууссан. Явган хавтан угсрах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
7	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км /Суваг-3 пк1+80-пк6+90.3/	НТХО	2018.04.23 2018.04.26 2018.05.21 2018.05.25		1,000.0	1,000.0	903,524,144	Тэмээн ХХК	2018/06/11 2018/11/01	2%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
8	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	65.0	65.0	64,980,991	Бэст мирант ХХК	2018/05/29 - 2018/07/31	12%	Эскиз зургийг НХБЕТГ-т хүргүүлсэн. Ажлын зураг боловсруулагдаж байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787
9	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин бүрдүүлэх" ажил 40 дүгээр сургууль /Баянгол дүүрэг, 15 дугаар хороо/	НТХО	2018.05.21 2018.05.23	2018.05.07	66.6	66.6	61,080,916	Суварга өндөр ХХК	2018/05/24 - 2018/08/15	12%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг, төсөв боловсруулагдаж дууссан. Магадлалаар баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Ариунбат 99068265

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
10	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Баянгол дүүргийн 13 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.25 2018.05.30	2018.06.07	65.0	65.0	64,701,450	Баадий констракшн ХХК	2018/06/15 - 2018/07/30	35%	Гэрээ баталгаажсан. Чийрэгжүүлэлтийн талбайн хашаа угсарч дууссан. Тоглоомын талбайн суурь бетон цутгах, явган хүний замын өнгөт хавтан угсрах, зүлэгжүүлэх талбайн хөрс боловсруулах ажлууд хийгдэж байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787
11	19, 19/1, 19/2, 23, 23/1 дүгээр байрны дээврийн засвар /БГД, 7 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.05.30 2018.05.31 2018.05.30 2018.06.29		78.8	78.8	78,100,120	Шинэ өлгийн зам ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан.	0%		Б.Ариунбат 99068265
12	Баянгол дүүргийн 8-р хорооны 93 дугаар цэцэрлэгийн зүүн талд 50х60 хэмжээтэй газар дээр хүүхдийн тоглоомын талбай, ахмадуудын чийрэгжүүлэлтийн талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.13	50.0	50.0	49,973,529	Батстрой ХХК	2018/06/21 - 2018/09/04	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
13	Баянгол дүүргийн 9-р хорооны Сот-3 1, 2 дугаар байрны урдах тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.11	40.0	40.0	39,806,515	Өндөр хайрхан дулаан ХХК	2018/06/19 - 2018/08/14	15%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787
14	Баянгол дүүргийн 10-р хорооны 23 дугаар байрны урдах тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.13	30.0	30.0	29,931,109	Хорвоонжиг од ХХК	2018/06/21 - 2018/09/04	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
15	Дэвшил сангийн аж ахуйн автобусны бүүдлын тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.13	30.0	30.0	29,692,626	Рэйком ХХК	2018/06/21 - 2018/09/04	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
16	3 дугаар хороолол УДД-96 төвийн дараах 13а дугаар байраас 14 дүгээр байрны төгсгөл хүртэлх хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил /БГД, 14 дүгээр хороо/	НТХО	2018.06.14 2018.06.15	2018.06.20	191.6	191.6	164,843,480	Топ товер ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.20-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Д.Оюунжаргал 99875626
17	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн спорт заалны барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Ганзам сургууль/-ын ажил	УТХО	2018.06.21 2018.06.21	2018.06.06	2,000.0	1,500.0	1,734,398,891	РСТ ХХК	2018/06/22 - 2019/08/30	3%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.06-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Ариунбат 99068265
18	48, 46 дугаар байрны дундах сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажил	ДОНХС	2018.06.28 2018.07.02		35.0	35.0	34,812,342	Сан-Электрик ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.02-ны өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
19	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар сургууль/	УТХО	2018.07.02 2018.07.02		1,500.0	800.0	1,350,104,835	Дорнын өргөө ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.02-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
20	Арктай шар 011 дүгээр байрны дээвэр засвар	ДОНХС	2018.07.02 2018.07.05		11.5	11.5	11,520,000	Жаксстоун ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
21	35 дугаар байрны дээвэр засвар	ДОНХС	2018.07.02 2018.07.05		23.0	23.0	22,914,580	Жаксстоун ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
22	Гранд плаза дэлгүүрийн урд талын 69 дүгээр байрны 3 дугаар орцны дээвэр засвар	ДОНХС	2018.07.02 2018.07.05		24.0	24.0	23,952,680	Жаксстоун ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
33	БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ				14,068.6	13,371.9	13,939,436,533			40%		2%	227,071,199	
1	Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн шинэ цогцолборын 1200 оюутны дотуур байрны барилгын ажил /Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо/	АШУУИС-ийн өөрийн хөрөнгө	2018.05.04 2018.05.04	2018.05.07	10,796.0	10,796.0	10,796,000,000	Хөвсгөл геологи ХК болон Морин сувд ХХК-ийн түншлэл	2018/05/21- 2019/07/16	10%	БУА-ын гэрээг байгуулав. Суурийн бетон цутгалтын ажил хийгдэж, зоорийн давхрын арматурчлалын ажил эхлэв.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
2	Хужирбуланд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах тохижилтын ажил /БЗД, 28 дугаар хороо/	НОНХС	2018.02.06 2018.02.12	2018.02.13	27.0	27.0	26,950,000	Дэхан ХХК	2018/02/13 - 2018/04/13	95%	Ажил дууссан, комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	79%	21,418,839	Б.Энхбилэг 99233970

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
3	Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд ус түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.02.15 2018.02.20	2018.02.22	45.0	45.0	44,747,503	Эрдэнэдрийлинг ХХК	2018/03/09 - 2018/06/30	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
4	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.28	40.0	40.0	39,940,146	Ноён хонгор констракшн ХХК	2018/03/12 - 2018/06/12	60%	Явган замын ажил хийгдэж дууссан, камер суурилуулах ажил удаашралтай байна. Гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсэн. Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулахаар бэлтгэж байна.	0%		Д.Дэлгэрням 99035141
5	Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.27	35.0	35.0	34,878,728	Гео айди ХХК	2018/03/08 - 2018/05/31	15%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв баталгаажсан. Газрын маргаан гарч ажлын эхлүүлэх боломжгүй байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
6	Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 28 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.28	30.0	30.0	29,736,018	Дата хаус центр ХХК	2018/03/08 - 2018/05/31	30%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв баталгаажсан. Зам талбайн ажил хийгдэж байна. Тоноглолын ажил хийгдэж ажил дууссан. Комисс ажиллах хүсэлтийг НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
7	Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороонд хэрэгжих гэрэлтүүлгийн ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.03.26 2018.04.02	2018-04-04	40.0	40.0	39,985,077	Неон Гэгээ ХХК	2018/04/12 - 2018/05/25	100%	Ажил дууссан. 2018 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр 2018/233 дугаартайгаар баталгаажсан.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
8	Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо 136 дугаар сургууль, 210 дугаар цэцэрлэг орчмын гудамжны гэрэлтүүлэг камержуулалт хийх	НОНХС	2018.04.02 2018.04.05	2018.04.09	22.0	22.0	21,890,718	Цэмцгэр Ногоон ХХК	2018/04/18 - 2018/05/25	100%	Гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажилласан. 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2018/186 тоот актаар баталгаажив.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
9	Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын аманд цахилгаан эрчим хүчээр хангах угсралтын ажил. Багц-1	НЭД нөөц	2018.04.04 2018.04.05	2018/04/09	285.4	285.4	283,360,727	Энэржи Комплекс ХХК	2018/04/17 - 2018/06/25	100%	Ажил дуусаж, 2018.05.29-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр 2018/215 дугаартайгаар баталгаажив.	73%	205,652,360	Б.Энхбаатар 99715027
10	Ус түгээх байр барих түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /БЗД, 19 дүгээр хороо/ барих ажил	НОНХС	2018.04.17 2018.04.18 2018.06.13 2018.06.25	2018.06.29	40.0	40.0	40,000,000	Нартын хаяа ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.29-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
11	1 дүгээр байрны тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 7 дугаар хороо/	НОНХС	2018.03.29 2018.04.27	2018-04-30	35.0	35.0	35,000,000	Найдварт жигүүр ХХК	2018/05/08 - 2018/06/25	90%	Тоноглолын ажил хийгдэж ажил дууссан. Комисс ажиллах хүсэлтийг НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
12	Сэлбийн 3 дугаар хэсэгт бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /БЗД, 21 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	2018.03.28 2018.04.27 2018.07.03 2018.07.03	2018-04-30	30.0	30.0	29,923,856	Люкс ландшафт ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.03-ны өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
13	18 дугаар хэсэг Дарь-Эхийн бүлгийн эхийн хэсгийг тохижуулах бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /БЗД, 27 дугаар хороо/	НОНХС	2018.04.16 2018.04.27	2018-04-30	80.0	80.0	79,970,278	Ургамлын далай ХХК	2018/05/15 - 2018/06/25	15%	Гэрээ байгуулсан. Зураг төсөв баталгаажсан. Газар шорооны ажил эхэлсэн. Зам талбай өндөржилт, хашааны ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
14	113 дугаар байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 4 дүгээр хороо/	НОНХС	2018.03.29 2018.04.27	2018-04-30	15.0	15.0	15,000,000	Мон стийл фиксер ХХК	2018/05/07 - 2018/06/24	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллах хүсэлтийг НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
15	Иргэний танхимын тохижилт /БЗД, 3, 7 дугаар хороо/	НОНХС	2018.03.29 2018.04.27	2018-04-30	15.0	15.0	15,000,000	Найдварт жигүүр ХХК	2018/05/08 - 2018/06/25	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллах хүсэлтийг НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
16	Цэцэг зочид буудлын баруун талын 16 дугаар байрны зүүн талын тоглоомын талбай байгуулах /БЗД, 1 дүгээр хороо/	НОНХС	2018.03.29 2018.04.27	2018-04-30	35.0	35.0	35,000,000	Мон стийл фиксер ХХК	2018/05/08 - 2018/06/25	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллах хүсэлтийг НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
17	Баянзүрх дүүрэг 1 дүгээр хороо 12 дугаар хороолол 40б дүгээр байрны БУХ-1-ээс БУХ-7 хүртэлх бохирын гадна шугам, худаг солих ажил	НТХО	2018.05.02 2018.05.04		23.6	23.6	23,500,000	Гурван дэлгэр ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
18	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.18		65.0	65.0	65,000,000	Их хэнгэрэг ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
19	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	65.0	65.0	64,856,390	Ургах сити ХХК	2018/05/29 - 2018/07/25	35%	Хашаа суулгасан. Сагсны талбай цутгалт хийгдсэн. Сагсны талбайн резинэн будаг хийгдэж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
20	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам дүлжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 2: 127 дугаар сургууль, /Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	НТХО	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	80.0	80.0	65,615,730	Ховд тул ХХК	2018/05/23 - 2018/08/24	10%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зургийг Нийслэлийн боловсролын газар, НЕТХТГ-тай зөвшилцсөн. БХТ-д магадлал хийгдэхээр хүргүүлээд байна.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
21	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 97 дугаар сургууль/ барих ажил	УТХО	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.08	1,346.7	650.0	1,277,089,544	Молор констракшн ХХК	2018/05/23 - 2018/12/31	10%	Гэрээ баталгаажсан. Материал татан авалт хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
22	Багц 4: Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн засвар	НТХО	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	50.0	50.0	48,889,698	Эн Ди Констракшн ХХК	2018/05/28 - 2018/07/30	45%	Гэрээ баталгаажсан. Гадна шат болон фандусны ажил, 1-р давхрын будгийн ажил хийгдэж байна. 2-р давхар дууссан.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
23	Жишиг гудамж байгуулах /БЗД, 24 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	2018.05.23 2018.05.25	2018.05.31	80.0	80.0	79,526,870	Ихсаруул өргөө ХХК	2018/06/11 - 2018/08/20	15%	Гэрээ баталгаажсан. НХТЕТГ-аар скиз зураг баталгаажсан. Бордюр болон явган замын хавтан хийгдэж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
24	101 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 1 дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.05.17 2018.05.25	2018.05.29	28.8	28.8	28,537,168	Ньюсиндкат ХХК	2018/06/05 - 2018/07/29	30%	Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
25	9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 16 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.05.18 2018.05.25	2018.05.29	54.0	54.0	53,764,925	Тансаг өндөр констракшн ХХК	2018/06/07 - 2018/07/30	30%	Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
26	9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 8 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.05.18 2018.05.25	2018.05.29	54.0	54.0	53,907,923	Чойсамбуу ХХК	2018/06/07 - 2018/07/30	30%	Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
27	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн экстрим спортын талбай барих ажил	НТХО	2018.05.30 2018.06.07	2018.06.06	355.0	355.0	339,988,567	Ган алт нэмэх ХХК	2018/06/07 - 2018/07/30	10%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
28	251 дүгээр цэцэрлэгийн гадна тохижилт тоглоомын талбай /БЗД, 19 дүгээр хороо/	НОНХС	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.11	20.0	20.0	19,999,090	ОДБДН ХХК	2018/06/19 - 2018/08/20	15%	Гэрээ баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
29	15 дугаар хорооллын 204 дүгээр байрны гадна халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам солих ажил /БЗД, 5 дугаар хороо/	НТХО	2018.06.14 2018.06.15	2018.06.19	66.1	66.1	53,315,973	Баялаг говь ХХК	2018/06/25 - 2018/08/15	5%	Гэрээ баталгаажсан. Талбайд засварын ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
30	13 дугаар хороолол 6, 7 дугаар байрны худаг хүртэлх халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны магистраль шугам шинэчлэн солих ажил /БЗД, 15 дугаар хороо/	НТХО	2018.06.14 2018.06.15	2018.06.19	75.0	75.0	69,989,318	БЗХ ХХК	2018/06/25 - 2018/08/01	5%	Гэрээ баталгаажсан. Талбайд засварын ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
31	Цахлайн дээд хэсгийн үерийн усны хамгаалалт, далан байгууламж барих түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /БЗД, 24 дүгээр хороо/	НОНХС	2018.06.13 2018.06.25	2019.06.29	25.0	25.0	23,850,314	Ньюконстракшн ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.29-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
32	Гэрэлтүүлгийн ажил /Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо/-д түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НОНХС	2018.03.20 2018.04.02 2018.06.27 2018.06.28	2018.07.04	40.0	40.0	39,921,972	Баянзүрх Прогресс ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.04-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
33	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/-н ажил	УТХО	2018.07.02 2018.07.03		70.0	70.0	64,300,000	Девсофт ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.03-ны өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		
6	БАГАНУУР ДҮҮРЭГ				2,340.0	1,340.0	2,167,547,784			33%		0%	-	
1	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Багануур дүүрэг/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	60,000,000	Цагаан толгой нуур ХХК	2018/05/29 - 2018/07/25	35%	Гэрээ баталгаажсан. Сагсны шитний хашаа болон талбайн цутгалт авсан. Резинэн хавтан суулгаж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
2	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам дүлжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 4: 194 дүгээр цэцэрлэг, /Багануур дүүрэг, 5 дугаар хороо/	НТХО	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	80.0	80.0	74,810,598	Модерн хас ХХК	2018/05/24 - 2018/08/25	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил бүрэн дууссан. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт авахаар материалаа илгээгээд байна.	0%		Н.Энхбаяр 88069404

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
3	Багц 8: Зоонозын өвчин судлалын төвийн дотор засварын ажил	НТХО	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	40.0	40.0	35,074,063	Очтэнхлэг ХХК	2018/05/29 - 2018/07/29	90%	Паркет хийгдэж дууссан, цонх суулгах ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
4	Багц 6: Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн дотор засвар, дотор сантехникийн засвар	НТХО	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	60.0	60.0	58,836,362	СДММ ХХК	2018/05/15 - 2018/07/25	55%	Шилэн фасадны рам угсарсан. Цонхны буулгалт болон дээврийн дулаалга, фандус хийгдсэн байна. Шилэн фасадны тааз хийгдсэн буулгалтын ажил дууссан. Будгийн ажил хийгдэж байна	0%		О.Хөвсгөл 99078014
5	Багануур дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн их засвар	НТХО	2018.06.19 2018.06.20	2018.06.25	100.0	100.0	88,826,761	Зууны сод хийц ХХК	2018/07/03 - 2018/09/30	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.25-ны өдөр хүргүүлсэн.Гэрээ баталгаажих шатандаа.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
6	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БНД, 1 дүгээр хороо/	НТХО	2018.06.26 2018.06.27 2018.06.26 2018.06.29	2018.06.29	2,000.0	1,000.0	1,850,000,000	ЭН АР ХХК		5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.29-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
2	БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ				80.0	80.0	78,371,889			6%		0%	-	
1	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Багахангай дүүргийн 2-р хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	58,472,239	Грандзевс ХХК	2018/05/29 - 2018/07/19	7%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг , төсөв магадлал хийлгэж байна.	0%		Д.Батсүх 99131710
2	Жишиг гудамж байгуулах /БХД, 2 дугаар хороо/ /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	2018.05.23 2018.05.25	2018.05.30	20.0	20.0	19,899,650	Өргөнгөв ХХК	2018/06/08 - 2018/07/30	4%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Д.Батсүх 99131710
46	СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ				6,570.4	5,570.4	5,205,348,158			46%		16%	832,462,250	
1	Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороололд Халамжийн орон сууцны В блокын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хийсэн магадлалын ерөнхий дүгнэлтэд заасан нэмэлт ажил	НТХО	2018.01.31 2018.02.01	2018-02-01	678.1	678.1	678,123,151	Баярс констракшн ХХК	2013/10/02 - 2016/06/02	100%	Тус ажил нь 2013-2016 онд хийгдэж дуусан 2016 оны 06 сарын 02-ны өдрийн 2016/36 тоот барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн комиссын актыг баталгаажуулсан.	100%	678,123,151	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
2	Дундын оффисын үүлзэлт, хэлэлцүүлэгийн танхимын засвар	НТХО	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	70.0	70.0	69,325,205	Түрүү гарав ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн 2018/181 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	60%	41,802,418	С.Баасансүрэн 88062320
3	Инкубатор оффисын засвар	НТХО	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	60.0	60.0	59,817,094	Түрүү гарав ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн 2018/180 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	76%	45,731,670	С.Баасансүрэн 88062320
4	Ажилчдын оффисын засвар	НТХО	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	30.0	30.0	29,704,328	Түрүү гарав ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн комиссын акт баталгаажсан.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
5	Инновацийн төвийн ариун цэврийн өрөө, угтан авах хэсгийн засвар	НТХО	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	50.0	50.0	49,616,605	Экструд констракшн ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн 2018/199 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
6	Дундын оффисын лоунж, номын сангийн засвар	НТХО	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	78.0	78.0	77,598,657	Экструд констракшн ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн 2018/200 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
7	Дундын оффисын ажиллах талбай засвар	НТХО	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	56.0	56.0	55,269,398	Профэшнал сивил инженеринг констракшн ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн 2018/195 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	48%	26,461,972	С.Баасансүрэн 88062320
8	Инновацийн төвийн сургалт, зөвлөхүүдийн танхимын засвар	НТХО	2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	50.0	50.0	49,763,001	Профэшнал сивил инженеринг констракшн ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/196 дугаартай комиссын акт баталгаажив.	81%	40,343,039	С.Баасансүрэн 88062320

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
9	Сүхбаатар дүүрэг 10 дугаар хороо 7 дугаар хорооллын 32а дугаар байрны гадна бохирын худгаас БХ-1-аас БХ-14 худга хүртэлх ариутгах татуургын шугам солих ажил	НТХО	2018.04.06 2018.04.10		65.3	65.3	58,240,432	Өндөр бар ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан.	0%		Х.Энхбаясгалан 99064101
10	Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороонд Ус түгээх байр барих ажил Багц-1 /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.04.13 2018.04.13	2018-04-20	50.0	50.0	43,301,784	Жавхлант богд ХХК	2018/05/01 - 2018/08/01	15%	Гэрээ баталгаажсан. Хуучин худгийн барилга буулгасан. Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажлын зураг төслийн ажил гүйцэтгэж байна	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
11	Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороонд Ус түгээх байр барих ажил Багц-2 /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.04.13 2018.04.13	2018-04-20	60.0	60.0	53,476,542	Ханжаргалант стоунс ХХК	2018/04/30 - 2018/07/30	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил гүйцэтгэж байна	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
12	Гэрэлтүүлгийн ажил 1 /СБД 13 дугаар хороо/	НОНХС	2018.04.20 2018.05.03 2018.05.10 2018.05.11	2018-05-11	110.0	110.0	105,576,494	Спейшлтим Ап ХХК	2018/05/21 - 2018/07/04	80%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна. НАЗХГ болон Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хөгжүүлэх төслийн нэгжтэй гэрэлтүүлгийн трассыг зөвшилцөв. Зураг төслийг магадлалд хүргүүлсэн. Газар шорооны ажил хийгдэж дуусаж гэрэлтүүлгийн шонгууд суурилуулсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
13	3 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.08 2018.05.10	2018-05-16	4.0	4.0	3,995,000	Соёолонгийн тоос ХХК	2018/05/24 - 2018/06/29	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
14	28 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.08 2018.05.10	2018-05-16	3.8	3.8	3,799,000	Соёолонгийн тоос ХХК	2018/05/24 - 2018/06/29	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
15	44 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.08 2018.05.10	2018-05-14	4.0	4.0	3,998,000	Соёолонгийн тоос ХХК	2018/05/24 - 2018/06/29	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
16	40 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.08 2018.05.10	2018-05-14	4.2	4.2	4,195,000	Соёолонгийн тоос ХХК	2018/05/24 - 2018/06/29	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
17	143 дугаар цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар /СБД, 1 дүгээр хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.14	2018-05-16	46.6	46.6	46,432,890	Төгс байшин констракшн ХХК	2018/05/24 - 2018/07/01	10%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэхээр бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
18	54 дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засвар /СБД, 3 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.14	2018-05-16	35.2	35.2	35,198,591	Ургах сити ХХК	2018/06/07 - 2018/07/25	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
19	11 дүгээр хорооны 64 дүгээр байрны дээврийн засвар хийх	ДХ	2018.05.16 2018.05.17	2018.05.21	45.6	45.6	45,465,863	Сэлэнгэ хур ундрам ХХК	2018/05/29 - 2018/07/10	10%	Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн 1 үеийг хар цаас наасан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
20	1 дүгээр хороо, 50 дугаар байрны дээврийн засвар хийх	ДОНХС	2018.05.16 2018.05.17	2018.05.21	62.4	62.4	61,919,413	Нэгдэл трейд ХХК	2018/06/11 - 2018/07/25	20%	Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн буулгалтын ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
21	2 дугаар хороо, 27 дугаар байрны дээврийн засвар хийх	ДОНХС	2018.05.16 2018.05.17	2018.05.22	79.9	79.9	77,467,161	Аяа ХХК	2018/06/07 - 2018/07/20	25%	Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн буулгалтын ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
22	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	65.0	65.0	65,000,000	Сэлэнгэ хур ундрам ХХК	2018/05/29 - 2018/08/01	15%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
23	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.22	65.0	65.0	64,900,000	Дөл БГМ ХХК	2018/05/30 - 2018/08/05	15%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
24	1-р хороо, 50-р байрны орчим гэрэлтүүлэг хийх	ДОНХС	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.23	26.5	26.5	24,352,111	Чинбат ХХК	2018/06/04 - 2018/06/29	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
25	7-р хороо, 12, 15, 21-р байрны орчим гэрэлтүүлэг хийх	ДОНХС	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.23	25.7	25.7	22,797,484	Чинбат ХХК	2018/06/04 - 2018/06/29	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
26	1-р сургуулийн дээврийн засвар хийх	ДОНХС	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.24	79.8	79.8	74,784,965	Хөлөг од ХХК	2018/06/04 - 2018/07/09	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.05.24-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
27	135-р цэцэрлэгийн Б блокийн гадна фасадны засварын ажил	ДОНХС	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.24	41.2	41.2	41,000,230	Цэгц нум ХХК	2018/06/04 - 2018/07/04	85%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
28	131-р бага сургууль, 216-р цэцэрлэгийн цогцолборын эдэлбэр газарт тохижилт хийх	ДОНХС	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.24	54.7	54.7	54,500,000	Тэнгэрлэг ой ХХК	2018/06/04 - 2018/07/04	60%	Гэрээ баталгаажсан. Гадна талбайн ажил хийгдсэн. Тоглоом суурилуулах ажил хийгдэхээр бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
29	18-р хороо, Бэлхийн 45, 51, Гүнжийн 43, 44-р гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх	ДХ	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.23	67.8	67.8	67,563,736	Вилл вест ХХК	2018/06/04 - 2018/07/04	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
30	16-р хороо, Бэлхийн 33-5, 33-6, 33-7-р гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх	ДХ	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.23	51.2	51.2	48,455,286	Цацрах хангай ХХК	2018/06/04 - 2018/06/25	90%	Гэрэлтүүлгийн шонгууд суурилуулсан. СИП кабель таталт хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
31	6 дугаар хорооны 34-р байрны дээврийн засвар хийх	ДХ	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.24	64.3	64.3	58,904,397	Проксител ХХК	2018/06/04 - 2018/07/09	45%	Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн 1 үеийг хар цаас наасан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
32	Багц 2: Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил	НТХО	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	60.0	60.0	49,857,072	Онон бридж ХХК	2018/05/30 - 2018/08/02	50%	Гэрээ баталгаажсан. Сувиллын барилгын дээврийн 1-р үеийн хар цаас наасан. Дотор засварын ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
33	Жишиг гудамж байгуулах /СБД, 15 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	2018.05.23 2018.05.25	2018.06.05	80.0	80.0	79,096,847	Тайшир-Өргөө ХХК	2018/06/21 - 2018/08/30	20%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
34	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.21 2018.05.30	2018.06.05	60.0	60.0	60,000,000	Аббадон констракшн ХХК	2018/06/18 - 2018/08/20	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.05-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
35	16-р хороо, Бэлхийн 11-32, 33-2, 33-4-р гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх	ДХ	2018.05.29 2018.05.30	2018.06.05	62.9	62.9	62,860,748	Зойсгүрд ХХК	2018/06/13 - 2018/07/20	5%	2018.06.05-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа	0%		Б.Баясгалан 99055436
36	7-р хороо, 7/1-р байрны дээврийн засвар хийх	ДОНХС	2018.06.06 2018.06.07		30.2	30.2	29,993,821	Эвцэг хайрхан ХХК			Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
37	Цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайн тохижилт /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 143 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	2018.06.08 2018.06.08	2018.06.14	100.0	100.0	88,998,116	Нүүнэт ХХК	2018/06/19 - 2018/08/01	10%	Гэрээ батлагдсан. Ажил эхлэхээр бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
38	Бага тойруугийн 39 дүгээр байрнаас 50 дугаар байр хүртэлх гадна дулаан, хэрэгцээний усны шугамуудыг шинээр угсрах ажил /СБД, 7 дугаар хороо/	НТХО	2018.06.14 2018.06.15	2018.06.20	221.0	221.0	189,515,811	Хангилцаг ХХК		5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.20-нд хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа	0%		Х.Энхбаясгалан 99064101
39	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн барилга 240 ор /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо/	УТХО	2018.06.12 2018.06.12	2018.06.12	3,500.0	2,500.0	2,247,101,012	Сан эрчим ХХК	2018/06/13 - 2018/12/03	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.02-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.			С.Баасансүрэн 88062320
40	18/3 дугаар байрны бичил тохижилт	НОНХС	2018.06.19 2018.06.21		35.0	35.0	34,970,000	Тэнгэрийн модон багана ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.06.21-ний өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлж байна.			

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
41	23 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10 дугаар хороо/	НОНХС	2018.06.13 2018.06.28	2018.07.05	60.0	60.0	58,993,801	Төгс тохижилт констракшн ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.05-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
42	17 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10 дугаар хороо/	НОНХС	2018.06.13 2018.06.28	2018.07.05	50.0	50.0	47,226,066	Төгс тохижилт констракшн ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.05-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
43	26 дугаар байрны зүүн хойд талд авто зогсоол /СБД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	2018.07.02 2017.07.05		32.3	32.3	28,054,168	Арвин сан тех ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлж байна.			
44	14 дүгээр хорооны Өнөр өрхийн эмнэлгийг цэвэр усны шугамд холбох, бохирын цооног засварлах	ДХ	2018.07.03 2017.07.05		25.0	25.0	24,928,125	Эйч Юу Эл Ди ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлж байна.			
45	6 дугаар хороо, 46-р байрны дээврийн засвар хийх	ДХ	2018.06.29 2017.07.05		21.6	21.6	21,260,217	Арвин сан тех ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлж байна.			
46	18-р хороо, Бэлхийн 48, 49-р гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх	ДХ	2018.07.03 2017.07.05		48.1	48.1	47,950,536.0	Эм Ти Ай Повер ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.05-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлж байна.			
43	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ				12,695.5	9,230.0	11,823,701,439			47%		4%	502,492,791	
1	"Монгол наадам цогцолборын агуулахын халаалтын ажил	НТХО	2017.12.06 2017.12.06	2017.11.30	150.0	150.0	149,453,532	"ЭЭБТ" ХХК	2017/12/08 2018/01/30 2018/07/01	90%	Гэрээт ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.	80%	119,460,169	Д.Оюунжаргал 99875626
2	Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороонд Ус түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.02.15 2018.02.20	2018.02.22	45.0	45.0	43,774,040	Хүчит чулуут ХХК	2018/03/07 - 2018/07/30	90%	Хүдгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулахаар хүлээгдэж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
3	Хөл бөмбөгийн талбай засварлах ажил /СХД, 13 дугаар хороо, 8, 9 дүгээр байрны дунд/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.28	20.0	20.0	19,800,005	Агар дүнз ХХК	2018/03/09 - 2018/06/01	95%	Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
4	Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил /СХД, 14 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.02.22 2018.02.23	2018.02.28	60.0	60.0	59,978,521	Монгол тохь ХХК	2018/03/09 - 2018/06/11	70%	Талбай дээр хуучин сүүдрэвч хавтан буулгах ажил хийгдэж байна. Хөл бөмбөгийн талбайн цутгалт, сүүдрэвч, явган хүний хавтан тавих, модон хашаа, сандал суурилуулах, зүлэгжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
5	Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 21 дүгээр хороо/	НОНХС	2018.02.09 2018.02.13	2018.02.23	33.0	33.0	31,802,580	Мөнхтулга уянга ХХК	2018/02/23- 2018/05/31	100%	Гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
6	Хүүхдийн тоглоом худалдан авч суурилуулах /СХД, 12-р хороо/	НОНХС	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	20.0	20.0	19,890,000	Эм эн эс жи ХХК	2018/03/16 - 2018/05/01	100%	Ажил бүрэн дуусаж, 2018/06/13-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
7	Хорооны байрны тохижилт тоног төхөөрөмж /СХД, 15-р хороо/	НОНХС	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	20.0	20.0	18,144,000	Модерн хас ХХК	2018/03/16 - 2018/04/30	100%	Ажил бүрэн дуусаж, 2018/06/13-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
8	Автомашин зогсоол байгуулах /СХД, 14-р хороо, 12, 13 дугаар байр орчим/	НОНХС	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	20.0	20.0	19,425,381	Төрөлх мөрөн ХХК			2018 оны 04-р сарын 18-ний өдрийн 2/873 тоот албан бичгээр үнэлгээний хороонд зөвлөмжийг буцаасан. 2018 оны 04-р сарын 18-ний өдрийн 2/874 тоот албан бичгээр Төрөлх мөрөн ХХК-д мэдэгдэл хүчингүй болсон тухай албан тоот хүргүүлсэн болно.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
9	188, 244 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхим тохижуулах /СХД, 22-р хороо/	НОНХС	2018.02.22	2018.03.07	20.0	20.0	19,900,000	Орчлон тулга ХХК	2018/03/16 - 2018/04/16	100%	Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. 2018.05.04-нд комиссын акт баталгаажсан.	100%	19,900,000	Ч.Ганчөдөр 88114440
10	Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах /СХД, 3-р хороо/	НОНХС	2018.02.22	2018.03.07	30.0	30.0	29,709,900	Грандлайн прожект ХХК	2018/03/16 - 2018/04/30	100%	Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
11	Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах, иргэний танхимд номын сан байгуулах /СХД, 2, 3-р хороо/	НОНХС	2018.02.22	2018.03.07	35.0	35.0	33,272,800	ЦТУ ХХК	2018/03/22 - 2018/04/22	100%	Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. 2018/05/05-нд комиссын акт баталгаажсан.	100%	33,272,800	Ч.Ганчөдөр 88114440

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
12	Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд үс түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.03.01 2018.03.05	2018.03.12	45.0	45.0	43,305,889	Баялаг говь ХХК	2018/03/23 - 2018/06/15	90%	Хүдгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулахаар хүлээгдэж байна.	48%	20,761,116	Б.Баттэмүүжин 99124912
13	Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд үс түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.03.01 2018.03.05	2018.03.12	45.0	45.0	42,873,140	Барнаб ХХК	2018/03/23 - 2018/06/30	90%	Хүдгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулахаар хүлээгдэж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
14	Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэг, СХД-ийн 21-р хороо Ногоон толгой 355-ын Баруун хэсэг, СХД-ийн 21-р хороо Ногоон толгой 355-ын зүүн хэсгүүдэд цахилгаан цахилгаан эрчим хүчээр хангах угсралтын ажил. Багц-2	НЗД нөөц	2018.04.04 2018.04.05	2018.04.09	401.2	401.2	396,385,867	Гэгээн Цайдам ХХК	2018/04/18 - 2018/08/01	100%	Ногоон толгой 355-ын Зүүн хэсэг, Баруун хэсэг, Нарийны хэсгийн барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.05.29-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажсан.	78%	309,098,706	Д.Оюунтуул 89008338
15	Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 10 дугаар хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.04.13 2018.04.18	2018.04.20	36.5	36.5	35,758,987	Ай Ти Систем ХХК	2018/05/01 - 2018/06/29	85%	Ажлын зураг төсөв батлагдсан. 4 ширхэг камерын шон суурилуулсан. Камер суурилуулсан. Газардуулгын ажил хийгдсэн. Цахилгааны холболт хийгдэж байна.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
16	Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 11 дүгээр хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.04.13 2018.04.18	2018.04.20	36.5	36.5	35,924,571	Ай Ти Систем ХХК	2018/05/01 - 2018/06/29	85%	Ажлын зураг төсөв батлагдсан. 4 ширхэг камерын шон суурилуулсан. Камер суурилуулсан. Газардуулгын ажил хийгдсэн. Цахилгааны холболт хийгдэж байна.	0%		Д.Оюунтуул 89008338

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер	
17	Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 28 дугаар хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.04.13 2018.04.18	2018.04.20	37.0	37.0	35,545,996	Юнайтед хангай ХХК	2018/05/01 - 2018/06/29	85%	Ажлын зураг төсөв батлагдсан. 4 ширхэг камерын шон суурилуулсан. Камер суурилуулсан. Газардуулгын ажил хийгдсэн. Цахилгааны холболт хийгдэж байна.	0%		Д.Оюунтуул 89008338	
18	Орчлон хорооллын гадна талын камержуулалт, хүүхдийн тоглоомын талбай /СХД, 27 дугаар хороо/	НОНХС	2018.04.25 2018.04.26	2018.05.01	40.0	40.0	39,980,915	ЦТУ ХХК	2018/05/09 - 2018/07/20	10%	Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг боловсруулагдаж байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787	
19	Гудамж талбайн камержуулалт /СХД 23 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НОНХС	2018.04.13 2018.05.02	2018.05.04	25.0	25.0	24,750,000	Би Си Ти ХХК	2018/05/14 - 2018/07/20	30%	Ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. Холбогдох байгууллагуудтай зураг төсөв зөвшилцөж байна. Камерын суурилуулах шон босгох ажил хийгдэж байна.	0%		Д.Оюунтуул 89008338	
20	Цагдаагийн хуучин байрыг засч тохижуулах /СХД, 4 дүгээр хороо/	НОНХС	2018.05.08 2018.05.10	2018.05.14	20.0	20.0	19,514,276	Намнанхайрхан констракшн ХХК	2018/05/22 - 2018/06/22	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 2/1135 дугаартай хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. Засвар хийх барилга дээр цагдаагийн 2 албан хаагч амьдардаг нүүлгэн шилжүүлэх ажил хийгдээгүй ажил эхлээгүй байна. Ажил нүүлгэн шилжүүлэх ажил дуусаагүй гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсэн. 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881	
21	Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20 дугаар хороо/, /Е-2 сувгийн ПК2+50-ПК8+73/	НТХО	2018.05.01 2018.05.14 2018.06.15 2018.06.18	2018.05.16	1,000.0	1,000.0	877,158,179	Төрөлх мөрөн ХХК, Цонбон тоосго ХХК- иудын түншлэл			2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
22	25 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД 16 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.17 2018.05.18	2018.05.22	86.4	86.4	85,954,063	СДММ ХХК	2018/05/30 - 2018/07/09	45%	Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881	
23	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сонгинохайрхан дүүргийн 11-р хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	59,854,359	Чойсамбуу ХХК	2018/05/29 - 2018/07/13	12%	Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг боловсруулагдаж байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787	
24	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сонгинохайрхан дүүргийн 1-р хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	59,934,294	Цэнгэл констракшн ХХК	2018/05/29 - 2018/07/30	12%	Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг боловсруулагдаж байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787	
25	СХД-н 19-р хороо орон сууцны байрны дээврийн засварын ажил	НОНХС	2018.05.15 2018.05.22	2018.05.24	130.0	130.0	121,394,581	Дулаан хайрхан констракшн ХХК	2018/06/04 - 2018/07/20	60%	Гэрээ баталгаажсан. 19 дүгээр хороо 8Б байрны дээврийн хуулалт, цементэн тэгшилгээ, хөрсжүүлэлт, чулуугүй, чулуутай хар цаас наагдаж дууссан. 10-р байрны дээврийн хуулалтын ажил дуусаж цементэн тэгшилгээ хөрсжүүлэлтийн ажил хийгдсэн.	0%		Б.Туяажаргал 88089881	
26	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам рүүжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 1: 188 дугаар цэцэрлэг /Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/	НТХО	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.16	80.0	80.0	69,448,428	Хөлег од ХХК	2018/05/24 - 2018/07/25	20%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төслийг Конар ХХК боловсруулан НХТЕТГ болон НБГ-тай зөвшөөрөлцөж магадлалд хянагдаж байна.	0%		Д.Оюунжаргал 99875626	
27	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 1 дүгээр бага сургууль/ барих ажил	УТХО	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.08	1,755.2	755.2	1,719,544,168	Солид констракшн ХХК	2018/05/25 - 2019/08/27	10%	Гэрээ баталгаажсан. НХБЕТГ-т ажил эхлүүлэх материал бүрдүүлж өгсөн. Ажил эхлэх бэлтгэл ажил хангаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881	
28	Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 2 дугаар бага сургууль/ барих ажил	УТХО	2018.05.24 2018.05.25	2018.05.16	630.1	630.1	574,669,750	Өндөр хайрхан дулаан ХХК	2018/05/25 - 2018/11/15	10%	Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавих ажил хийгдсэн.	0%		Б.Туяажаргал 88089881	

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
29	№ Багц 5: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 14-р төвийн дотор засвар, дээврийн засвар	НТХО	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	50.0	50.0	45,308,372	Гээт ХХК	2018/05/30 - 2018/07/02	85%	Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн буулгалт, цутгалтын ажил дуусаж хар цаас наах ажил хийгдсэн. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
30	№ Багц 3: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Амбулатор-2 барилгын дотор засварын ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо/	НТХО	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	50.0	50.0	45,250,972	Уул-Өвгөд ХХК	2018/05/30 - 2018/07/02	79%	Гэрээ баталгаажсан. Дотор засал, цонхны тавцан буулгах ажлууд хийгдэж байна. Дотор засал, хаалга суулгах, цонхны тавцан суулгах, паркетан шал шахах, ажлууд хийгдсэн.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
31	Жишиг гудамж байгуулах /СХД, 4 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	2018.05.23 2018.05.25	2018.06.05	80.0	80.0	79,944,604	Чинбат ХХК	2018/06/13 - 2018/08/17	10%	Гэрээ баталгаажсан. Тохижилтын ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
32	2 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 12 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.05.17 2018.05.25	2018.05.30	61.2	61.2	61,199,367	Грэйт майнинг ХХК	2018/06/08 - 2018/08/07	70%	Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн мембран цаас наагдсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
33	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, Жаргалант тосгон 116 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	2018.05.31 2018.05.31	2018.05.21	500.0	500.0	460,188,900	Дэлгэр констракшн ХХК	2018/06/08 - 2018/08/01	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зургийн ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
34	Иргэний танхимын засвар /23, 24-р хороо/	НОНХС	2018.06.06 2018.06.11	2018.06.19	14.4	14.4	12,882,436	Зэндмэнэ тулга ХХК	2018/06/27 - 2018/07/27	5%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.06.11-ний өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.19-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа	0%		Б.Туяажаргал 88089881
35	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хороо 9 дүгээр сургуулийн барилгын өргөтгөлийн /320 суудал/ ажил	УТХО	2018.06.06 2018.06.12	2018.06.15	1,500.0	700.0	1,339,000,000	Ди би ти би ХХК	2018/06/26 - 2019/02/01	5%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.06.12-ны өдөр ирсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа	0%		Б.Туяажаргал 88089881
36	Таван шар өргөө ОНӨААТҮГ-ын хуучин 1 дүгээр хорооллын 14, 15, 16 дугаар байруудад шинээр халаалт, халуун усны шугам хийх, халаалт халуун усны цогц төхөөрөмж суурилуулах /СХД, 18 дугаар хороо/	НТХО	2018.04.27 2018.05.03 2018.06.14 2018.06.15	2018.06.20	124.8	124.8	108,801,819	Эншилтгээн ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.20-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Д.Оюунжаргал 99875626
37	Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хорооны нутаг дэвсгэрт Ханын материалын орчимд хэрэгжүүлэх "Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх" төслийн гадна инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2018.06.11 2018.06.25	2018.06.15	3,665.5	3,000.0	3,387,878,813	Билгүүн од констракшн ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Д.Оюунжаргал 99875626
38	Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 8 дугаар хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.06.21 2018.06.27	2018.07.02	25.0	25.0	24,998,662	Баттод ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.02-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
39	Москва хорооллын 133/1, 133/2, 133/3 дугаар байрны зүүн талд, 133/2 дугаар байрны баруун талд, 143, 141/2 дугаар байрны зүүн талд гэрэлтүүлэг хийх /СХД, 29 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХС	2018.06.21 2018.06.27	2018.07.02	30.0	30.0	29,634,395	Энэржи Комплекс ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.02-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
40	Нийтийн бие засах газар барих түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /СХД, 5 дугаар хороо/	НОНХС	2018.06.13 2018.06.28	2018.07.03	70.0	70.0	69,856,400	ЦТУ ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.03-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		
41	58А байрны дээврийн засвар /СХД, 6 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.06.22 2018.06.29	2018.07.03	51.7	51.7	51,565,343	Зэндмэнэ тулга ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.03-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Туяажаргал 88089881

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
42	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/	УТХО	2018.06.29 2018.06.29	2018.07.03	1,500.0	500.0	1,388,043,134	Түмэн Алт ХХК	2018/07/03 - 2019/04/16	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.03-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
43	Бохирын нөөц сав 2 ширхэгийг бэлтгэх /80 тн багтаамжтай сав/	УТХО	2018.06.26 2018.06.27		32.0	32.0	32,000,000	Юу Би Жи ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Д.Оюунжаргал 99875626
23	ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ				7,251.8	5,308.9	6,929,347,762			38%		4%	277,650,623	
1	Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /ХУД, 1 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.26	48.0	48.0	47,625,236	Эрчимт цамхаг ХХК	2018/03/20 - 2018/06/10	75%	Угсралтын ажил зураг, төсвийн дагуу хийгдэж байна. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр ажиллав. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
2	Сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны хотхон дунд анхааруулах самбар байрлуулах /ХУД, 1, 15 дугаар хороо/	НОНХС	2018.02.22	2018.03.07	22.0	22.0	21,898,852	Буяннэмэх-Интер ХХК	2018/03/20 - 2018/06/10	90%	Угсралтын ажил зураг, төсвийн дагуу хийгдэж байна. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр ажиллав.Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
3	Гэрэлтүүлэг /ХУД, 15-р хороо/	НОНХС	2018.02.22 2018.02.28	2018.03.01	30.0	30.0	29,921,785	Ар хөвчийн эрчим ХХК	2018/03/12 - 2018/05/30	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
4	Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10 дугаар байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын орон сууцны барилга , байгууламж /гадна усан хангамж, ариутгах татуурга, цахилгаан, холбооны шугам сүлжээ/ барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НТХО	2018.03.30 2018.04.02	2018.04.02	862.9	862.9	857,112,924	Гегатера Тех ХХК, Хангилцаг ХХК-иудын түншлэл	2018/04/12 - 2018/07/20	80%	Дэд өртөөний барилгын өрлөгийн ажил хийгдсэн. Бохир усны цооногийн суурийн ажил хийгдэж байна. Дэд өртөөний ажил хийгдэж дууссан. 10кВ-ын кабель шугамын ажил хийгдэж байна.	32%	277,650,623	Б.Баясгалан 99055436
5	19 дүгээр хороолол 10 дугаар байрны гадна талын тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.06	35.0	35.0	34,999,920	Бодь хангай ХХК	2018/04/16 - 2018/05/31	95%	Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Ажил дууссан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
6	2 дугаар хэсэг, хүүхдийн хорихын урд тоглоомын талбайг шинэчлэн засварлаж тохижуулах, сагсны шийд суурилуулах /ХУД, 11 дүгээр хороо/	НОНХС	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.06	50.0	50.0	49,700,812	Ууган орхон ХХК	2018/04/16 - 2018/05/31	35%	Гэрээ байгуулагдсан. Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж байна. Тоглоомын талбайн газар шорооны ажил хийгдсэн, мөн гадна төмөр хашаа хийгдсэн.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
7	Дэнжийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /ХУД, 8 дугаар хороо/	НОНХС	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.06	40.0	40.0	39,936,663	Торгон зүлэг ХХК	2018/04/16 - 2018/05/31	95%	Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Ажил дууссан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
8	38, 53 дугаар байрны дундах тохижилтын ажил /ХУД, 12 дугаар хороо/	НОНХС	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.06	35.0	35.0	35,000,000	Цагаан толгой нуур ХХК	2018/04/16 - 2018/05/31	95%	Тохижилтын ажил дууссан. Комисс 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
9	Гэр хороолол гудамжны гэрэлтүүлэг /ХУД, 14 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НОНХС	2018.04.13 2018.04.18	2018.04.20	35.0	35.0	34,506,309	Гэгээн дулаан инженеринг ХХК	2018/05/01 - 2018/07/02	80%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил хийгдэж дууссан. Зураг төсөв магадлал хийгдэж дууссан. Материал таталт хийгдсэн. Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурилуулалт хийгдэж байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
10	УВ таун орчмын гадна ариутгах татуургын ажил 695м /Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо/	НТХО	2018.05.15 2018.05.17	2018.05.18	460.0	460.0	458,668,968	Грийн ресурс констракшн ХХК	2018/05/28 - 2018/07/15	50%	Гэрээ байгуулагдсан. Ажлын талбай дээр материал буусан. НАЗХГ-с авто зам сэтлэх зөвшөөрөл хүлээгдэж байна.	0%		Г.Сүвд-Эрдэнэ 99238450
11	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин бүрдүүлэх" ажил Багц 3: 60 дугаар сургууль /Хан-Уул дүүрэг, 7 дугаар хороо/	НТХО	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.04	66.8	66.8	40,747,242	Буурал чандмань ХХК	2018/05/23 - 2018/07/01	10%	Гэрээ байгуулагдан баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
12	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 3: 135 дугаар сургууль, 219 дүгээр цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	НТХО	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	80.0	80.0	71,371,549	Вектор ус дриллинг ХХК	2018/05/23 - 2018/08/10	15%	Гэрээ байгуулагдсан. Ажлын зураг төсөв магадлалаар хянагдаж байна.	0%		Х.Энхбаясгалан 99064101
13	Жишиг гудамж байгуулах /ХУД, 13 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	2018.05.23 2018.05.25	2018.05.31	80.0	80.0	79,996,876	НБНМДД ХХК	2018/06/06 - 2018/07/25	10%	Гэрээ байгуулагдан баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
14	18 дугаар байрны дээврийн засвар /ХУД 2 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.05.17 2018.05.25	2018.05.31	64.6	64.6	64,500,000	Зана констракшн ХХК	2018/06/06 - 2018/07/25	10%	Гэрээ байгуулагдан баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
15	44 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД, 1 дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.05.18 2018.05.25	2018.05.31	64.6	64.6	64,240,685	Зэндмэнэ тулга ХХК	2018/06/06 - 2018/07/25	5%	Гэрээ байгуулагдан баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
16	Туул тосгоны эмнэлгийн барилга /Хан-Уул дүүрэг 13 дугаар хороо/-ын ажил	НТХО	2018.05.30 2018.05.30	2018.05.30	2,742.9	2,000.0	2,490,287,839	Ньюконстракшн ХХК	2018/06/06 - 2019/06/25	7%	Гэрээ байгуулагдсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
17	Хорооны нутаг дэвсгэрийн камержуулалт /гэмт хэрэг зөрчил их гардаг 8 цэгт/, /ХУД-ийн 8 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НОНХС	2018.05.24 2018.05.31	2018.06.06	35.0	35.0	34,999,326	БЭЗБ ХХК	2018/06/14 - 2018/07/24	15%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж дууссан. Ашиглагч байгууллагуудтай зураг төсвийг зөвшилцсөн. Магадлалд зураг төсвийг хүргүүлсэн.	0%		Б.Баясгалан 99055436
18	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж шинээр 240 ортой цэцэрлэг барих ажил	УТХО	2018.06.06 2018.06.06	2018.06.08	2,200.0	1,000.0	2,178,635,604	Морин сувд ХХК	2018/06/18 - 2019/08/24	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.08-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
19	Хан-Уул дүүргийн 6-р хороо цогцолбор байрны урд талд байрлах талбайг тохижуулах, тоглоомын талбай байгуулах /ХУД, 6 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.11	50.0	50.0	49,998,957	Сэлэнгэ төгөлдөр ХХК	2018/06/19 - 2018/08/24	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.11-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
20	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.25	2018.05.22	65.0	65.0	63,492,913	Тэнүүн тэнгис ХХК	2018/05/29 - 2018/07/19	2%	Гэрээ байгуулагдан баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
21	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Хан-Уул дүүргийн 1-р хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.25	2018.05.29	65.0	65.0	64,927,982	Эм Жи Эл Би ХХК	2018/05/29 - 2018/07/19	10%	Гэрээ байгуулагдан баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
22	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо 26 дугаар сургуулийн дээвэр засварын ажил	НОНХС	2018.06.08 2018.06.08		80.0	80.0	76,777,320	Чингисийн төгөл ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.06.08-ны өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		
23	Бүянт-Ухаа 25 дугаар гудамжны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үерийн ус зайлуулах суваг болон эргийн бэхлэгээний түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /ХУД, 16 дугаар хороо/	НОНХС	2018.06.13 2018.06.25		40.0	40.0	40,000,000	БЭЗБ ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.06.26-ны өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		
19	ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ				8,771.9	8,271.9	8,229,267,952			9%		0%	-	
1	Дэнжийн 43-14 тоот буюу хуучин өрхийн эмнэлгийн байрны фасадны засвар Ахмадын өргөө болгон тохижуулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /ЧД, 9 дүгээр хороо/	НОНХС	2018.04.17 2018.04.18 2018.06.13 2018.06.25	2018.06.29	50.0	50.0	49,033,100	Мэкон ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.29-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
2	Согоотын 61 дүгээр гудамжны тоглоомын талбай /ЧД, 16 дугаар хороо/	НОНХС	2018.03.29 2018.04.27	2018-05-02	25.0	25.0	24,959,177	Модерн хийц ХХК	2018/05/11 - 2018/07/20	15%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
3	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.21	2018.05.24	60.0	60.0	59,888,595	Ай эм ди ХХК	2018/06/04 - 2018/08/10	20%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
4	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий боловсролын ердийн № сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин бүрдүүлэх" ажил Багц 2: 17 дугаар сургууль /Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	НТХО	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	66.6	66.6	52,547,656	Ай И Би ХХК	2018/05/25 - 2018/07/25	50%	Гэрээ баталгаажсан. Гадна пандусны ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
5	Жишиг гудамж байгуулах /ЧД, 17 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	2018.05.23 2018.05.25 2018.07.03 2018.07.03		80.0	80.0	79,950,000	Талын хүч ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.07.03-ны өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
6	246 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын тохижилт /ЧД, 16 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.25 2018.05.30 2018.05.25 2018.06.08 2018.05.25 2018.06.21	2018.06.26	10.0	10.0	10,000,000	Эм Би Жи трейд ХХК	2018/07/09 - 2018/08/13	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.26-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
7	246 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын тохижилт /ЧД, 16 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.25 2018.05.30 2018.05.25 2018.06.08 2018.05.25 2018.06.21	2018.06.26	10.0	10.0	10,000,000	Эм Би Жи трейд ХХК	2018/07/09 - 2018/08/13	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.26-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
8	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд ногоон байгууламжийн ажил хийх /ЧД, 10 дугаар хороо/ /Түлхүүр гаруулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	2018.05.24 2018.05.30	2018.06.07	60.0	60.0	59,999,999	Бармон ХХК	2018/06/15 - 2018/12/28	12%	Гэрээ баталгаажсан. Загвар зураг боловсруулагдаж байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787
9	61 дүгээр сургуулийн гадна, дотно талбайн тохижилт /ЧД, 12 дугаар хороо/ /Түлхүүр гаруулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	2018.05.24 2018.05.30	2018.06.14	40.0	40.0	39,475,548	Хулшанд ХХК		5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.14-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
10	Бүлгийн 19 дүгээр гудамжны тоглоомын талбай /ЧД, 12 дугаар хороо/ /Түлхүүр гаруулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	2018.05.24 2018.05.30	2018.06.07	25.0	25.0	25,000,000	Царстрак ХХК	2018/06/19 - 2018/08/29	10%	Гэрээ батлагдсан. Ажил эхлэхээр бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
11	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар сургууль/	УГХО	2018.06.04 2018.06.04	2018.05.24	1,500.0	1,000.0	1,412,813,140	Грийн ресурс констракшн ХХК	2018/06/05 - 2019/06/30	5%	Гэрээ баталгаажсан.Зураг төслийн ажил хийгдэж байна.	0%		Ч.Ганчөдөр
12	Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо 41 дүгээр байрны гадна фасадны дулаалга, засварын ажил	НОНХС	2018.06.06 2018.06.07	2018.06.14	50.0	50.0	49,709,540	Ричи-Ойл ХХК	2018/06/27 - 2018/08/05	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.14-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
13	Чингэлтэй дүүргийн 24 дүгээр сургуулийн спорт заалыг засварлах, тохижуулах ажил	НОНХС	2018.06.04 2018.06.07	2018.06.11	60.0	60.0	52,326,302	Энхтөгс тэмүүлэл ХХК	2018/06/21 - 2018/08/02	10%	Гэрээ батлагдсан. Ажил эхлэхээр бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
14	Дэд бүтцийн төв байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7 дугаар хороо, эхний ээлж/	НТХО	2018.06.08 2018.06.14	2018.06.28	5,000.0	5,000.0	4,597,051,205	Рутан ХХК болон Термомастер ХХК-иудын түншлэл	2018/06/29 - 2018/10/20	10%	Дэд бүтцийн төвийн барилгын суурийн нүх ухсан. Барилгын суурийн үл бетон цутгах ажил хийгдэж байна. Мөн цэвэрлэх байгууламжийн суурийн нүх ухах ажил хийгдэж байна.	0%		Н.Сүвд-Эрдэнэ
15	Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил /ЧД, 17 дугаар хороо/	НОНХС	2018.06.14 2018.06.18	2018.06.22	68.6	68.6	50,453,834	Хустайн шил ХХК		2%	2018.06.22-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа	0%		
16	Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил /ЧД, 19 дүгээр хороо/	НОНХС	2018.06.14 2018.06.18	2018.06.22	76.7	76.7	69,743,521	ИП ЭС ГРУПП ХХК		2%	2018.06.22-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа	0%		
17	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Чингэлтэй дүүргийн 12, 13, 14, 15 дугаар хороодын дунд иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал барих ажил	ДОНХС	2018.06.13 2018.06.13		1,500.0	1,500.0	1,496,705,140	Баян могод ХХК		2%	Гэрээ байгуулсан. Газар шорооны ажил хийгдэж байна.	0%		
18	34 дүгээр байрны дээврийн засвар /ЧД, 6 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.06.22 2018.06.29	2018.07.03	33.0	33.0	32,800,000	Хараатын тээл ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.03-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер	
19	2 дугаар 40.0 мянгатын 2 дугаар байрны дээврийн засвар /ЧД, 3 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	2018.06.22 2018.06.29	2018.07.03	57.0	57.0	56,811,195	Чойсамбуу ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.03-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080	
9	НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ				597.3	597.3	548,949,359			52%		0%	-		
1	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил	НОНХС/э мнэлт	2018.01.10 2018.01.11	2018.01.15	8.4	8.4	8,411,902	Гарден сити ХХК	2018/01/22 - 2018/06/20	100%	Ажил дууссан	0%		Д.Батсүх 99131710	
2	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил	НОНХС/э мнэлт	2018.01.10 2018.01.11	2018.01.15	12.4	12.4	12,421,501	Буурал сүтэй ХХК	2018/01/22- 2018/06/14	85%	Гэрээ байгуулагдсан. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээ гарч хаяавчийн ажил жигдэрсэн.	0%		Д.Батсүх 99131710	
3	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Налайх дүүргийн 2-р хороо/	НОНХС	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	59,997,090	Чойсамбуу ХХК	2018/05/28 - 2018/07/19	44%	Гэрээ баталгаажих тохижилтын ажлыг эхлүүлсэн. Сагсан бөмбөгийн талбай болон тоглоомын талбайн бетон цутгалт хийгдэж, явган замын хашлага хийгдэж байна.	0%		Д.Батсүх 99131710	
4	50, 51, 60, 63, 64, 65 дугаар байрны дээврийн засвар /НД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	2018.05.07 2018.05.18	2018.05.22	76.0	76.0	75,875,225	БЧГ ХХК	2018/05/29 - 2018/07/19	90%	Гэрээ байгуулагдаж 50, 51, 60, 63, 64, 65-р байрнуудын дээврийн засварын ажлууд дуусаж комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлууд хийгдэж байна.	0%		Д.Батсүх 99131710	
5	Гэрэлтүүлгийн ажил хийх /Налайх дүүрэг/	ДОНХС	2018.05.21 2018.05.24	2018.05.28	110.5	110.5	94,617,860	Хайрханнанан ХХК	2018/06/06 - 2018/08/20	15%	Гэрээ баталгаажсан. Материал татан авалтыг дуусгаж газар шорооны ажлыг эхлүүлж байна	0%		Б.Энхбаатар 99715027	
6	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 1 дүгээр хорооны Энгэр шанд хэсэгт ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, тоглоомын талбай байгуулах	ДОНХС	2018.05.14 2018.05.25	2015.05.29	30.0	30.0	29,658,269	Монгол тохь ХХК				Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.05.29-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.	0%		
7	№ Багц 1: Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын дотор засвар	НТХО	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	50.0	50.0	45,057,512	Чингисийн отог ХХК	2018/05/29 - 2018/07/20	40%	Гэрээ баталгаажсан. Тааз болон ханын замаск, будаг хийгдэж байна.	0%		Д.Батсүх 99131710	
8	Жишиг гудамж байгуулах /НД, 7 дугаар хороо/ /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	2018.05.23 2018.05.25	2015.05.28	80.0	80.0	79,500,000	Хараатын тээл ХХК	2018/06/06 - 2018/07/19	40%	Хайрган хольцийн дэвсгэр хийж, авто замын бродюур суулгаж дуусаж байна.	0%		Д.Батсүх 99131710	
9	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /НД/	НОНХС	2018.06.12 2018.06.13	2018.06.15	170.0	170.0	143,410,000	Юувок ХХК	2018/06/25 - 2018/09/14	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.06.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027	
2	ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН				508.2	508.2	460,212,110.0			45%		0%	-		
1	СХД-ийн 21-р хороо 335-ын гармын хэсэгт инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах, СХД-ийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэгт инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын аманд инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах ажил түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НЭД, нөөц	2018.04.30 2018.05.01	2018-05-04	153	153	151,212,110	Хан Булгийн Эх ХХК	2018/05/10 - 2018/06/30	80%	Гэрээ баталгаажсан. 9 ш худгийн барилга, цооног өрөмдлөгийн ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912	
2	Улаанбаатар хотын төвлөрсөн хогийн цэгийн хашаа барих ажил	НТХО	2018.06.18 2018.06.18	2018.06.20	355.2	355.2	309,000,000	Байшинтхайрхан ХХК	2018/06/29 - 2018/08/25	10%	Гэрээ байгуулагдсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Энхбилэг	