

2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

2019-01-08

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
96	НИЙТ АЖИЛ						11,551.7	9,606,571,610		68%		5,439,520,593.0	57%	
7	БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ						245.0	197,222,943.0		78%		86,881,483.0	44%	
1	Багц-39: 30 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв боловсруулах ажил /БГД, 11 дүгээр хороо/	НТХО	БГД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	□□□□ □□□□ □□□ □ □□□	40.0	28,800,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31	90%	Эскиз зураг Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар /НХТЕТГ/-т 2017.12.08-ны өдөр батлагдсан. Дан барилгын зураг төсөв магадлалаар баталгаажиг 2018/06/13-ны өдөр манай газар ирүүлж БСШУСЯ-д хүргүүлээд байна. Гадна шугам сүлжээний зураг төсөв дуусаж магадлал хийгдэж, магадлалын ерөнхий дүгнэлт бичигдэж байна.	8,640,000.0	30%	Б.Бат-Оргил 91916421
2	Багц-20: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /БГД, 16 дугаар хороо/	НТХО	БГД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Алтан хөхийн очир ХХК	30.0	23,370,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20		Гэрээ батлагдсан. Тухайн дүүрэгт олгогдсон байршил байхгүй тул газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэх талаар БГД-ийн ЗДТГ болон санал оруулсан төлөөлөгч болох Нийслэлийн Засаг даргын орлогч, НИТХ-ын төлөөлөгч Ш.Анхмаа нарт албан бичгийг хүргүүлсэн. Мөн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдсан. Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж байна. Гүйцэтгэгч компаниас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018.07.20-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэж, гэрээг цуцалсан. Гэрээ дүгнэн баталгаажсан бөгөөд 2018/08/07-ны өдрийн З/2242 дугаартай албан бичгээр НХААГ-т мэдэгдсэн.		0%	Б.Бат-Оргил 91916421
3	Багц-24: 13 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв боловсруулах ажил /БГД, 18 дугаар хороо	НТХО	БГД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	□□□□ □□□□□ □□□	40.0	24,600,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31	30%	2017/06/12-ны Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газраас баталсан архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын дагуу эскиз зургийг 100 хүүхдийн хүчин чадалтайгаар боловсруулан, батлуулсан. Гэвч 2018 оны улсын төсөвт тус цэцэрлэгийн хөрөнгө 240 хүүхдийн хүчин чадалтайгаар батлагдсаны дагуу архитектур төлөвлөлтийн даалгавар болон эскиз зургийг өөрчлөн батлуулахаар НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна. Нийслэлийн ЗД-ын орлогч Ш.Анхмаа болон Нийслэлийн боловсролын газарт хүчин чадлын талаар яаралтай шийдвэрлэн хариу ирүүлэх талаар албан тоотыг хүргүүлсэн. НХТЕТГ-аас архитектур төлөвлөлтийн даалгавар шинэчлэгдэн гарч ирсэн. Эскиз зураг батлагдаж, техникийн нөхцөлүүдийг түгээгч байгууллагуудаас хүссэн. Ажлын зураг хийгдэж байна. Техникийн зөвлөлийн хурлын шийдвэрээр гэрээг сунгахаар шийдвэрлэсэн.	7,380,000.0	30%	Б.Бат-Оргил 91916421
4	Багц-25: 114 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /БГД, 6 дугаар хороо/	НТХО	БГД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Барилга байгууламж ХХК	30.0	29,400,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31	100%	Эскиз зураг 2017.12.14-ний өдөр Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газраас батлагдсан. Ажлын зураг бүрэн дуусаж, бүх зураг төсвийг БСШУСЯ-д хүргүүлсэн.	8,820,000.0	30%	Б.Бат-Оргил 91916421
5	Баянгол дүүргийн 11-р хороо, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	БГД	2017.10.08 2017.10.10	2017.10.12	Стийл лэйн ХХК	50.0	49,608,000	2017/10/20 2017/12/20 2018/05/31	100%	Тохижилтын зураг төсөв дуусаж Барилгын хөгжлийн төв /БХТ/-д магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн. Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт гарсан. 2018.04.04-ний өдөр зураг төсвийг манай газар хүлээлгэн өгөв.	49,608,000.0	100%	Б.Пүрэвсүрэн
6	Багц-1 Нийслэлийн 66 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /БГД, 2 дугаар хороо/	НТХО	БГД	2017.12.22 2017.12.26	2017.12.28	Эм эс эл ХХК	35.0	25,444,943	2018/01/09 2018/05/31 2018/07/10	80%	Тохижилтын зураг төсөв дуусаж Барилгын хөгжлийн төв /БХТ/-д магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн. Газар дээр нь холбооны трасс давхацсан тул дахин зөвх техникийн нөхцөл гаргуулахаар болсон. МХС-ээс зөвх шилжүүлэх техникийн нөхцөл хүссэн бөгөөд гараагүй байна. Бусад зураг, төсөвт магадлал хийгдэж байна.	7,633,483.0	30%	Б.Бат-Оргил 91916421
7	Багц-2 Нийслэлийн 51 дүгээр сургуулийн давхрын өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /БГД/	НТХО	БГД	2018.01.11 2018.01.16	2018.01.18	Ньюкон ХХК	20.0	16,000,000	2018/01/29 2018/06/29	65%	Эскиз зургийг боловсруулж, Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газраар батлагдсаны дагуу ажлын зураг боловсруулж байна. Дулаан, цахилгааны техникийн нөхцөл гарсан. Зураг төсвийг дуусган ирүүлэх талаар албан шаардлага хүргүүлсэн. Зураг төсвийг манай газар хянуулахаар ирүүлсэн бөгөөд зөвлөмж өгөн буцаасан. Онцгой байдлын ерөнхий газраар хянагдаж, манай газарт зураг төсвийг засаж ирүүлсэн. Ажлын зураг төсөвт магадлал хийгдэж байна.	4,800,000.0	30%	Б.Бат-Оргил 91916421
18	БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ						759.0	649,473,498.0		67%		205,610,898.0	32%	
1	Багц-35: 21 дүгээр сургуулийн барилгыг буулгаж барих зураг төсөв боловсруулах ажил /БЗД, 6 дугаар хороо/	НТХО	БЗД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	□□□□□□□□□□ □□□	50.0	38,555,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31	85%	2017.12.21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.05.31-ний өдөр хүртэл сунгасан. Сунгалтын гэрээ батлагдсан. Эскиз зураг батлагдсан. Техникийн нөхцөлүүдийг хангагч байгууллагуудаас хүссэн. Холбоо, дулааны техникийн нөхцөл гарч, гүйцэтгэгч компанид хүргүүлсэн. Үндсэн барилгын зураг НОБГ-аар хянагдаж, дүгнэлт албажин гарч ирсэн. Үндсэн барилгын ажлын зургийг манай газар баталгаажуулж, БХТ-рүү хүргүүлсэн. Гадна цахилгааны зургийг УБЦТС ТӨХК-тай зөвшилцөж байгаа. Бусад бүх зураг экспертүүдээр хянагдаж дууссан, төсвийн эксперт төсвийг хянаж байна.	23,133,000.0	60%	Б.Уянга 94008130

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
2	Багц-23: 88 дугаар сургуулийн спорт заалны зураг төсөв боловсруулах ажил /БЗД, 11 дүгээр хороо/	НТХО	БЗД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	□□□□ □ □□□□ □□□	20.0	14,900,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31	100%	Ажлын зураг төсөв дуусаж Барилгын хөгжлийн төв /БХТ/-д магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн. Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт гарсан. 2018.05.31-ний өдөр зураг төсвийг манай газар хүлээлгэн өгөв.	4,470,000.0	30%	Б.Уянга 94008130
3	Багц-5: Сургуулийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /БЗД,24 дүгээр хороо/	НТХО	БЗД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□	40.0	28,800,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	5%	Гүйцэтгэгч байгууллагад гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.09.21-ний өдөр хүргүүлсэн бөгөөд гэрээ батлагдсан. Газаргүйн улмаас ажил хийгдэх боломжгүй байна. БЗД-ийн Засаг дарга, НИТХ-ын тэргүүлэгч Э.Бат-Амгалан нарт газрын асуудлыг шийдэхэд дэмжлэг үзүүлнэ үү гэж албан тоот явуулсан. 2017.12.21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.12.20-ны өдөр хүртэл сунгасан. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02/23 дугаар тогтоолын хавсралтаар Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгаа. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Газрын гэрчилгээ, кадастр, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, зургийн даалгаврыг зургийн компанид хүргүүлж, ажлыг эхлүүлсэн. Эскиз зураг зурагдаж байна.	8,640,000.0	30%	Б.Уянга 94008130
4	Багц-4: Сургуулийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /БЗД, 9 дүгээр хороо/	НТХО	БЗД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□	40.0	30,000,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	5%	Гүйцэтгэгч байгууллагад гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.09.21-ний өдөр хүргүүлсэн бөгөөд гэрээ батлагдсан. Газаргүйн улмаас ажил хийгдэх боломжгүй байна. БЗД-ийн Засаг дарга, НИТХ-ын тэргүүлэгч Э.Бат-Амгалан нарт газрын асуудлыг шийдэхэд дэмжлэг үзүүлнэ үү гэж албан тоот явуулсан. 2017.12.21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.12.20-ны өдөр хүртэл сунгасан. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02/23 дугаар тогтоолын хавсралтаар Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгаа. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Газрын гэрчилгээ, кадастр, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, зургийн даалгаврыг зургийн компанид хүргүүлж, ажлыг эхлүүлсэн. Эскиз зураг зурагдаж байна.		0%	Б.Уянга 94008130
5	Багц-40: 62 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /БЗД, 10 дугаар хороо/	НТХО	БЗД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	□□□□□ □□□□	30.0	17,230,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31	100%	Ажлын зураг төсөв дуусаж Барилгын хөгжлийн төв /БХТ/-д магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн. Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт гарсан. 2018.06.05-ны өдөр зураг төсвийг манай газар хүлээлгэн өгөв.	10,338,000.0	60%	Б.Уянга 94008130
6	Багц-7: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /БЗД, 14 дүгээр хороо/	НТХО	БЗД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	□□□□ □ □□□□ □□□	40.0	28,000,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	5%	Гүйцэтгэгч байгууллагад гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.09.21-ний өдөр хүргүүлсэн бөгөөд гэрээ батлагдсан. Газаргүйн улмаас ажил хийгдэх боломжгүй байна. БЗД-ийн Засаг дарга, НИТХ-ын тэргүүлэгч Э.Бат-Амгалан нарт газрын асуудлыг шийдэхэд дэмжлэг үзүүлнэ үү гэж албан тоот явуулсан. 2017.12.21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.12.20-ны өдөр хүртэл сунгасан. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02/23 дугаар тогтоолын хавсралтаар Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгаа. Газрын асуудал шийдэгдээгүй байна.		0%	Б.Уянга 94008130
7	Багц-6: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /БЗД, 13 дугаар хороо/	НТХО	БЗД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	□□□□ □ □□□□ □□□	40.0	28,000,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	5%	Гүйцэтгэгч байгууллагад гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.09.21-ний өдөр хүргүүлсэн бөгөөд гэрээ батлагдсан. Газаргүйн улмаас ажил хийгдэх боломжгүй байна. БЗД-ийн Засаг дарга, НИТХ-ын тэргүүлэгч Э.Бат-Амгалан нарт газрын асуудлыг шийдэхэд дэмжлэг үзүүлнэ үү гэж албан тоот явуулсан. 2017.12.21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.12.20-ны өдөр хүртэл сунгасан. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 02/23 дугаар тогтоолын хавсралтаар Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгаа. Газрын асуудал шийдэгдээгүй байна.		0%	Б.Уянга 94008130
8	Багц-42: Өсвөр үе хүнс ОНӨААТҮГ-ын хуучин барилгыг бүүлгаж шинээр барих зураг төсөв боловсруулах ажил /БЗД, 19 дүгээр хороо/	НТХО	БЗД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	□□□□ □□□□□ □□□ □ □□□	50.0	28,800,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/09/20	60%	Эскиз зураг батлагдсан. Хангагч байгууллагуудаас техникийн нөхцөл хүссэн. Гадна цахилгаан, холбооны техникийн нөхцөл гарч гадна зураг хийгдэж эхэлсэн. Гүйцэтгэгч компанийн оффис дээр нь очиж ажлын зургийн явцыг хянаж, ажлын явцыг эрчимжүүлэв. УСУГ-аас бохир шугамын ачаалал хүрэлцэхгүй тул техникийн нөхцөл олгох боломжгүй гэсэн. Энэ талаар НХТЕТГ-аас тодруулж, техникийн нөхцөл олгох талаар хөөцөлдөж байна. Ажлын зургийг эрчимжүүлж дуусгахыг шаардсан албан шаардлага хүргүүлэв. Дулааны техникийн нөхцөл гарсан. Ажлын зургийг боловсруулж, хянуулахаар манай газарт ирүүлсэн бөгөөд ажлын зургийг хянаж, зөвлөмжөөр буцаав. Онцгой байдлын газраар үндсэн барилгын зургийг батлуулсан. Гадна шугам сүлжээний зураг төсөв хийгдэж байна. Газар дээр нь очиж, дулаан цэвэр бохир усны шугамыг хажуу талын орон сууцнаас олгохоор болгон зөвшилцөв. Манай газарт үндсэн барилгын зургийг хянаж байна. УСУГ-т дахин техникийн нөхцөл гаргуулахаар уулзаж хурлаар оруулахаар болсон. Ажлын зургийг үзэж засуулахаар зөвлөмжөөр буцаасан. УСУГ-т өөрийн эх үүсвэрээр бохирын асуудлыг шийдүүлж өгнө үү гэсэн албан бичиг хүргүүлсэн. Ажлын зургийг засаж ирүүлээгүй байна. Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл гарч гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. Ажлын зургийг засаж ирүүлээгүй байна. Олон удаа залгаж, гүйцэтгэгч компанийн оффис дээр очиж шаардлага хүргүүлсэн.	8,640,000.0	30%	Б.Уянга 94008130

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
9	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Баянзүрх дүүргийн 12, 15 дугаар хороодод хийгдэх тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	ДОНХС	БЗД	2017.10.04 2017.10.05	2017.10.10	□□□□ □□□□□□□□ □□□	6.9	6,850,000	2017/10/15 2017/12/15 2018/05/31	100%	Эскиз батлагдаж, эхний шатны гүйцэтгэл батлагдсан. Манай газраар хянуулахаар ажлын зураг төсвийг ирүүлсэн. 2017.12.21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.05.31-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэгдэж, сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсвийг хянуулахаар барилга хөгжлийн төвд хүргүүлэв. Барилгын хөгжлийн төвөөс магадлалын нэгдсэн дүгнэлт албажин гарч, зураг төсвийг хүлээлгэн өгсөн.		0%	Б.Уянга 94008130
10	Баянзүрх дүүргийн 13-р хороо, Нийслэлийн Амгалан амаржих газрын гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	БЗД	2017.10.06 2017.10.10	2017.10.12	Хотол орд ХХК	18.0	17,930,000	2017/10/20 2017/12/20 2018/05/31	100%	Ажлын зураг боловсруулж дууссан. БХТ-өөс нэгдсэн дүгнэлт гарч, зураг төсвийг иж бүрэн хүлээлгэн өгсөн. УБЗАА-ны мэргэжилтэн Л.Булганд зураг төсвийг актаар хүлээлгэн өгсөн.	17,930,000.0	100%	Б.Уянга 94008130
11	Баянзүрх дүүргийн 14-р хороо, Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	БЗД	2017.10.06 2017.10.10	2017.10.12	Барилга байгууламж ХХК	50.0	49,800,000	2017/10/20 2017/12/20 2018/05/31	100%	Ажлын зураг боловсруулж дууссан. БХТ-өөс нэгдсэн дүгнэлт гарч, зураг төсвийг иж бүрэн хүлээлгэн өгсөн. УБЗАА-ны мэргэжилтэн Л.Булганд зураг төсвийг актаар хүлээлгэн өгсөн.	24,900,000.0	50%	Б.Уянга 94008130
12	Инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах ажил Багц-5 Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хороо, Орон сууцны 14 дүгээр хороолол орчмын "И" инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв	НТХО	БЗД	2017.09.20 2017.09.20	2017.09.28	ДНТ ХХК	120.0	110,438,998	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/28	100%	Зураг төсвийн ажил бүрэн дуусаж БХТ-д магадлалаар баталгаажиж манай газарт актаар хүлээлгэн өгсөн.	66,263,398.0	60%	Г.Бат-Эрдэнэ 99190434
13	Автобусны эцсийн буудлын цогцолбор барилга, зам талбайн тохижилтын зураг төсөв /нэг байршилд холбох/ боловсруулах, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ	НТХО	БЗД	2017.08.25 2017.09.04	2017.09.05	Зураг төсөл консалтинг ХХК	50.0	48,400,000	2017/09/14 2017/12/15 2018/09/20	55%	Эскиз зураг батлагдсан. Гүйцэтгэгч байгууллага дотор шугам, сүлжээ, БА, ББ-ийн зураг боловсруулж байна. Гадна цахилгаан, холбооны техникийн нөхцөл гарч гадна зураг хийгдэж эхэлсэн. УСУГ-аас цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл олгох боломжгүй гэсэн хариу ирсэн. Өөрийн эх үүсвэрээр ажлын зураг хийгдэж байна. Ажлын зургийг эрчимжүүлж дуусган, ирүүлэхийг гүйцэтгэгч компаниас шаардав. Зураг төсөв НОБГ-аар хянагдаж батлагдсан. Манай газраар зураг төсвийг хянуулахаар ирүүлэв. Ажлын зургийг хянаж, засуулахаар буцаав. Нийтийн тээврийн газраас техникийн тодорхойлолт хүссэн ирүүлээгүй байна. Ажлын зургийг хянахад зөвлөмжөөр буцаасан алдаа дутагдлыг засахгүйгээр 3 дахь удаагаа ирүүлсэн байна. Гүйцэтгэгч компанид ажлыг яаралтай дуусгахад албан шаардлага хүргүүлсэн.	14,520,000.0	30%	Б.Уянга 94008130
14	Баянзүрх дүүргийн 22-р хороо, Баянзүрх дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	БЗД	2017.10.06 2017.10.10	2017.10.12	Алтайн газрын хүч ХХК	27.0	26,776,500	2017/10/20 2017/12/20 2018/05/31	100%	Эскиз зураг батлагдаж, эхний шатны гүйцэтгэл батлагдсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулж манай газраар хянагдаж байна. 2017.12.21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.05.31-ний өдөр хүртэл сунгасан. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Цахилгааны техникийн нөхцөл гарсан. Гадна гэрэлтүүлгийн зургийг УБЦТС ТӨХК-тай зөвшилцөж байна. Авто замын зураг дуусаж, Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газраар хянагдаж байна. БХТ дээр гэрээ хийгдэж, тохижилтын ажлын зургийг хянуулж байгаа. Зураг төсөв Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөр хянагдаж байна. Барилгын хөгжлийн төвөөс магадлалын нэгдсэн дүгнэлт албажин гарч, зураг төсвийг хүлээлгэн өгсөн.	26,776,500.0	100%	Б.Уянга 94008130
15	Баянзүрх дүүргийн 23-р хороо буюу гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-ийн иж бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил	НТХО	БЗД	2017.11.03 2017.11.08	2017.11.13	Пальм дейра ХХК	48.0	48,000,000	2017/11/21 2018/04/14 2018/07/01	10%	Гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр судалгаа хийсэн. Иргэдтэй зөвшилцөх ажил 70% тайгаар үргэлжилж байгаа тул гэрээт хугацаанд ажил эхлүүлэх боломжгүй байна. Иймд гэрээний хугацааг 2018.07.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. НГХДБГ-аас төлөвлөлтийн талбайг тодорхой болгон айллуудтай зөвшилцөж дууссан ба хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан манай газраар баталгаажин НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна.		0%	Г.Бат-Эрдэнэ 99190434
16	Баянзүрх дүүргийн 5, 7, 16, 23, 25, 28 дугаар хороодод Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажлын зураг, төсөв боловсруулах ажил	ДОНХС	БЗД	2018.01.22 2018.01.22	2018.01.12	Хангайн хятруун ХХК	45.3	44,500,000	2018/01/22 2018/05/30	75%	Дэвсгэр зураг хийгдсэн. Эскиз зураг НХТЕТГ-аар батлагдав. Ажлын зургийг хянуулахаар манай газарт ирүүлж, хяналтын инженерүүд хянаж, буцаасан. Гэрэлтүүлгийн зураг УБЦТС ТӨХК-аар хянагдаж байна. Зураг төсвийг засаж ирүүлсэн ч зөвлөмжийн дагуу засаагүй учир дахин засуулахаар буцаав. Зураг төсвийг БЗД-ээр батлуулсан. Гэрэлтүүлгийн зөвшөөрөл авахаар гүйцэтгэгч ОСНААУГ-т хандсан. Зураг төсөв БХТ дээр хянагдаж байгаа.		0%	Б.Уянга 94008130
17	Баянзүрх дүүргийн 2, 3, 4, 5, 6, 13, 21, 22, 27 дугаар хороодод Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлын зураг, төсөв боловсруулах ажил	ДОНХС	БЗД	2018.01.22 2018.01.22	2018.01.29	Алтайн газрын хүч ХХК	41.9	41,543,000	2018/01/23 2018/04/23	100%	Ажлын зураг боловсруулж дууссан. БХТ-өөс нэгдсэн дүгнэлт гарч, 2018.05.31-ний өдөр хүлээлгэн зураг төсвийг иж бүрэн хүлээлгэн өгсөн.		0%	Ц.Болортуналгал 88105766

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
17	Баянзүрх дүүргийн 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 24 дүгээр хороодод Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажлын зураг, төсөв боловсруулах ажил	ДОНХС	БЗД	2018.01.22 2018.01.22	2018.01.30	Бодит чадал ХХК	41.9	40,950,000	2018/01/25 2018/04/23	100%	Ажлын зураг боловсруулж дууссан. БХТ-өөс нэгдсэн дүгнэлт гарч, 2018.05.31-ний өдөр зураг төсвийг иж бүрэн хүлээлгэн өгсөн.		0%	Ц.Болортунгалаг 88105766
2	БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ						6.5	6,405,000.0		100%		-	0%	
1	Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрыг өргөтгөлтэй хүзүүвчээр холбох өргөтгөл шинэчлэлтийн зураг төсөв боловсруулах	ДОНХС	БХД	2017.03.30 2017.03.31	2014.04.05	Алтан хөхийн очир ХХК	4.5	4,405,000	2017/04/14 2017/07/24 2018/03/30	100%	Цахилгаан, дулааны техникийн нөхцөл 2018.02.08-ны өдөр гарсны дагуу ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж дууссан. 2018.04.03-ны өдөр магадлалаар орж баталгаажин гарч, манай газарт хүлээлгэн өгсөн. 2018.04.04-ны өдөр 28/18 дугаартай актаар зураг төсвийг иж бүрэн Багахангай дүүргийн ХАА-н мэргэжилтэн Уранзаяад хүлээлгэн өгөв.		0%	Б.Уянга 94008130
2	2 дугаар хорооны 7 дугаар байрны гадна фасад засварын зураг төсөв боловсруулах	ДОНХС	БХД	2018.03.15 2018.03.20	2018.03.23	Скеч ХХК	2.0	2,000,000	2018/04/02- 2018/05/31	100%	Ажлын зургийг боловсруулж дууссан. 2018.06.12-ны өдөр БХТ-өөр батлагдсан зураг төсвийг хүлээлгэн өгөв.		0%	Б.Уянга 94008130
3	БАГАНУУР ДҮҮРЭГ						65.0	64,300,000.0		97%		24,675,000.0	38%	
1	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны Баялаг хотхоны тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	БНД	2017.07.27 2017.07.31	2017.08.02	Жи Эй Икс ХХК	10.0	9,900,000	2017/08/11 2017/11/20	100%	Ажлын зураг боловсруулж дууссан. БХТ-өөс нэгдсэн дүгнэлт гарч, зураг төсвийг иж бүрэн хүлээлгэн өгсөн.	4,950,000.0	50%	Б.Уянга 94008130
2	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хороо "Корейн эйр" төгөл орчмын тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	БНД	2017.07.27 2017.07.31	2017.08.02	Инженер геодези ХХК	40.0	39,450,000	2017/08/11 2017/12/08	100%	Ажлын зураг төсөв дуусаж Барилгын хөгжлийн төв /БХТ/-д магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн. Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт гарсан. 2018.05.08-ны өдөр зураг төсвийг манай газар хүлээлгэн өгөв.	19,725,000.0	50%	Б.Уянга 94008130
3	Багануур дүүргийн 1-р хорооны 74, 76, 78, 80, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны ажилчдын орон сууц, 84, 85, 86 дугаар байрнуудын тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	БНД	2017.10.17 2017.10.19	2017.10.20	Алтайн газрын хүч ХХК	15.0	14,950,000	2017/10/30 2017/12/20 2018/03/30	90%	2017 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн МЭХ2017/19-18 дугаарт Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газраас баталсан төлөвлөлтийн даалгаврын дагуу эх загвар зургийг боловсруулсан боловч тухайн байршилд иргэн аж ахуйн нэгжийн газар олголттой давхацсан тул төлөвлөлтийг дахин боловсруулах шаардлагатай болсон. 2017.11.22-ны өдрийн БНД-ийн 3/471 тоот албан бичгийг үндэслэн зургийг дахин боловсруулсан бөгөөд Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газраар эскиз зураг батлагдсаны дагуу ажлын зураг төсөв боловсруулж байна. Техникийн нөхцөлийг хүлээн авч гүйцэтгэгч байгууллагад хүлээлгэн өгсөн. Зураг төсөв дуусаж БХТ-д магадлал хийлгэхээр хүргүүлсэн. Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт хүлээгдэж байна.		0%	Б.Уянга 94008130
4	НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ						189.0	160,303,862.0		88%		79,112,208.0	49%	
1	Налайх дүүргийн нутгийн захиргааны ордны барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	НД	2017.09.22 2017.09.27	2017.09.29	Зураг төсөл консалтинг ХХК	120.0	98,000,000	2017/10/09 2017/12/20 2018/09/20	50%	Загвар зураг төсөл 2017.12.01-д НХТЕТГ-р батлагдсан. Шаардлагатай хэрэглээний ачааллыг гүйцэтгэгч байгууллагаас ирүүлсний дагуу холбогдох байгууллагуудад техникийн нөхцөл олгох тухай албан бичиг хүргүүлээд байна. Үндсэн барилгын ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Холбооны техникийн нөхцөл гарч нэхэмжлэлээр төлбөрийн даалгаврыг гаргаж байна. Цахилгааны тодруулга хийгдэж байна. Холбооны техникийн нөхцөл гарч гүйцэтгэгч компанид хүргүүлсэн. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. НД-ээс дулааны техникийн нөхцөл олгохоор болгож, ачааллаа хүргүүлсэн. НД-рүү явж, тухайн байршил дээр цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээ байгаа эсэх талаар газар дээр нь очиж тодруулга авахаар явав. НД-рүү явж, тухайн байршил дээр цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир усны шугам сүлжээ байгаа эсэх талаар газар дээр нь очиж тодруулга авахаар явав. Налайхын дулааны станц ТӨХК, Налайх дүүргийн Чандмань налайх ОНӨААТҮГ, МХС үндэсний сүлжээний газруудаас тодруулга ирээгүй байна. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Үндсэн барилгын зураг төсвийг ирүүлэхийг гүйцэтгэгч компанид шаардсан ч ирүүлээгүй байна. Цахилгаан, дулааны техникийн нөхцөл гарч албажин гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч компанитай ярьж яаралтай зураг төсвийг ирүүлэхийг шаардсан ч зураг төсвийг ирүүлэхгүй байна.	29,400,000.0	30%	Б.Уянга 94008130
2	Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах, хүчдэлийн уналтыг сайжруулах ажлын зураг төсөл	НТХО	НД	2017.08.17 2017.08.24	2017.08.29	Дархан сүлжээ ХХК	50.0	49,712,208	2017/09/06 2017/12/14 2018/03/15	100%	Ажлын зураг төсөв дуусаж Барилгын хөгжлийн төв /БХТ/-д магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн. Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт гарсан. Манай газар хүлээлгэн өгөв.	49,712,208.0	100%	Ц.Болортунгалаг 88105766
3	2 дугаар хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн байрны өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв хийх	ДОНХС	НД	2017.10.03 2017.10.04	2017.10.06	Нутгийн босго ХХК	15.0	8,980,500	2017/10/17 2017/12/20 2018/03/30	100%	Техникийн нөхцөлүүд бүрэн олгогдсон. НОБГ-т дүгнэлт гаргуулахаар хүргүүлсэн бөгөөд дүгнэлт 2018.01.30-д баталгаажин гарсан. Барилгын хөгжлийн төвд магадлал хийлгүүлэхээр хүсэлт хүргүүлсэн. Магадлал хийлгэсэн иж бүрэн зураг төсвийг манай газарт хүлээлгэн өгсөн.		0%	Б.Уянга 94008130

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
4	Гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв /7 дугаар хороо Бадралын хэсэг, 1 дүгээр хороо Баянзүрх, Энгэршанд хэсэг, 4 дүгээр хороо Туул, Их ам хэсэг, 6 дугаар хороо Шар булаг хэсэг/ хийх	ДОНХС	НД	2018.02.12 2018.02.12	2018.02.14	Дархан сүлжээ ХХК	4.0	3,611,154	2018/02/25 2018/06/24	100%	Зураг төсөв боловсруулах ажил дуусаж ЭХХТ-д магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн бөгөөд дүгнэлт баталгаажиж актаар хүлээн авсан.		0%	Ц.Болортунгага 88105766
7	СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ						294.4	267,086,500.0		34%		24,701,500.0	9%	
1	Халамжийн орон сууцны багц-2, багц-3 барилгуудын дотоод зохион байгуулалтын өөрчлөлтийн зураг төсвийн нэмэлт хөрөнгө /СБД, 7 дугаар хороолол/	НТХО	СБД	2017.07.19 2017.07.21	2017.07.25	Уран Асар ХХК	61.4	61,360,000	2017/08/02 2017/10/30	90%	Засвар шинэчлэл хийгдсэн зураг төслийг холбогдох инженерүүд хянаж байна. 2018.01.26-ны өдрийн 3/137 дугаартай албан бичгээр нэгдсэн хяналтын төсвийг 2018.01.30-ны өдрийн дотор ирүүлэх тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн. Зураг төсвийг манай газраар хянуулахаар 2018.04.02-ны өдөр ирүүлснийг хянаж, БХТ-д магадлал хийлгэхээр хүргүүлээд байна.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
2	Багц-17: Сургуулийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СБД, 12 дугаар хороо/	НТХО	СБД	2017.09.15 2017.09.15 2017.10.10 2017.10.12	2017.09.21	Барилга байгууламж ХХК	40.0	39,200,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	5%	Гэрээ батлагдсан. Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж байна.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
3	Багц-19: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СБД, 15 дугаар хороо/	НТХО	СБД	2017.09.15 2017.09.15	2017.09.21	Сийз архитектуртс ХХК	40.0	31,500,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	5%	Гэрээ баталгаажиж байна. Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээгдэж байна.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
4	Багц-18: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СБД, 12 дугаар хороо/	НТХО	СБД	2017.09.15 2017.09.15 2017.10.10 2017.10.12	2017.10.12	Гандирс орд ХХК	40.0	31,500,000	2017/10/25 2017/12/21 2018/12/20	5%	Гэрээ батлагдсан. Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байна.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
5	Багц-1: Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	СБД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Нарлаг хөхий ХХК	40.0	30,825,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	5%	Гэрээ батлагдсан. Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байна.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
6	Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, нийслэл өргөө амаржих газрын гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	СБД	2017.10.06 2017.10.10	2017.10.12	Стийл лэйн ХХК	25.0	24,701,500	2017/10/20 2017/12/20 2018/05/20	100%	Тохижилтын зураг төсөв БХТ-д магадлал хийгдэж, магадлал хийлгэсэн зураг төсвийг манай газар 2017.04.10-ны өдөр актаар хүлээлгэн өгсөн.	24,701,500.0	100%	Э.Батцэнгэл 88844995
7	Сүхбаатар дүүргийн 18-р хороо буюу гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-ийн иж бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил	НТХО	СБД	2017.11.03 2017.11.08	2017.11.13	Пальм дейра ХХК	48.0	48,000,000	2017/11/21 2018/04/14 2018/06/15	30%	Гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр судалгаа хийсэн. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулсан, Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт батлуулахаар хүргүүлсэн. УСУГ, УБЦТС ТӨХК-ийн холбогдох инженерүүдтэй хамтран тухайн байршил дахь инженерийн шугам сүлжээг тодруулан, төвийн шугамд холбогдох боломжтой эсэх талаар судалсан. УСУГ-аас цэвэр бохир ус хангамжийн техникийн нөхцөл гарсан. Трассын зураг боловсруулж байна. Дэд төвийн эскиз зураг батлуулахаар ирүүлсэн байна. Холбооны техникийн нөхцөл гарсан. Ажлын зураг зөвшилцөх шатандаа явж байна. Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн. Гэрээний хугацааг 2018.06.15-ны өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв.Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. НХТЕГ-тай цахилгаан, цэвэр бохир ус, холбооны шугам сүлжээний трассыг НХТЕГ-тай зөвшилцөөд байна. Дэд бүтцийн төвийн барилгын зургийг НОБГ-тай зөвшилцөх шатандаа явж байна. Цэвэр, бохир усны ажлын зургийг НХТЕГ, НАЗХГ, УСУГ-тай зөвшилцсэн бөгөөд МХС ТӨК, УБЦТС ТӨХК-тай зөвшилцөх шатандаа явж байна. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгуулахаар бэлдээд байна.		0%	Г.Бат-Эрдэнэ 99190434
24	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ						7,164.3	5,799,296,079.0		59%		3,833,492,189.0	66%	
1	850 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын холболтын зураг/СХД, ХУД/	НТХО	СХД, ХУД	2013.01.29 2013.01.30	2013.03.07	"ЭГЭ" ХХК	120.0	113,515,129	2013/03/14 2013/05/23 2015/12/14 2017/03/01 2017/12/01 2018/10/01	89%	УБЦТС-техникийн нөхцөл гарсны дагуу зураг төсвийг боловсруулж байна. Гадна холбооны зураг төсвийг өгөгдсөн техникийн нөхцөлийн дагуу боловсруулж зөвшилцөхөөр МХС ТӨК-д хадсан боловч дахин техникийн нөхцөлийг өөрчлөхөөр болсон бөгөөд өөрчлөгдсөн техникийн нөхцөлийн дагуу ажлын зургийг боловсруулж дуусах шатандаа байна. Баянголын амны шугамыг ашиглалтад хүлээн авсантай холбогдуулан ТЭЦ-4 ТӨХК-д 2017.10.16-ны өдрийн 3/2440 тоотойр техникийн нөхцөл хүссэн. ТЭЦ-4 ТӨХК-аас дулааны техникийн нөхцөл гарсан гүйцэтгэгч ажлын зургийг боловсруулж байна.	56,226,216.0	50%	Э.Батцэнгэл 88844995
2	Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэн сайжруулах, шинээр барих ажлын зураг төсөв боловсруулах	НТХО	СХД	2015.01.20 2015.01.21	2015.01.29	"Артелиа Вила транспорт" ХХК	6,000.0	4,801,074,650	2015/06/28 2015/12/28 2016/06/01 2017/07/01	90%	ТЭЗҮ, Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, техникийн зураг, төсөв тодорхойлолтыг 2017 оны 06 дугаар сарын 23-д хүлээн авсан. Одоогийн байдлаар гадна гаргалгааны сувгийн ажлын зургийг боловсруулж НАЗХГ-тай зөвшилцөж байна. 2017/10/30-ны өдөр БХБЯ-д ажлын зураг төсөл болон ТЭЗҮ-г хуульбар хувиар албан бичгээр хүлээлгэн өгсөн.	3,648,755,973.0	76%	А.Өлзийбаатар 99041712

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
3	Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн Инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл / Холбоо хангамж, цахилгаан хангамж, технологийн уурын шугам, усан хангамж ариутгах татуурга, хонгилын систем/-ийн зөвлөх үйлчилгээ	НТХО	СХД	2016.03.11 2016.03.11	2016.03.24	Элста ХХК, Оникс маргад ХХК түншлэл	287.6	286,514,800	2016/03/31 2016/10/26 2017/06/01 2017/10/26 2018/04/27	100%	Ажлын зураг төсөв бүрэн дуусаж 2018 оны 07 дугаар сарын 23-ны 871/2018 дугаартай магадлалын ерөнхий дүгнэлт гарсан ба гүйцэтгэгчээс ажлын зураг төсвийг хүлээлцэж байна.	5,000,000.0	2%	Г.Бат-Эрдэнэ 99190434
4	Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд 5 га газарт цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах зураг төсөв зохиох ажил	НТХО	СХД	2017.07.27 2017.07.31	2017.08.02	Стийл лайн ХХК	15.0	14,450,000	2017/08/11 2017/11/09	80%	НХТЕТГ-ын баталсан тохижилтын ажлын зургийн даалгаврыг үндэслэн НХОГ-аас дахин дэлгэрэнгүй зургийн даалгавар баталгаажуулж өгөв. Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газарт эскиз зураг батлагдсаны дагуу ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. Цахилгааны техникийн нөхцөл гарсан тул гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. Ажлын зураг боловсруулагдаж байна.	4,335,000.0	30%	Э.Батцэнгэл 88844995
5	Багц-41: Хүнс хангамж төв ОНӨААТҮГ-ын оффисын барилгын зураг төсөв боловсруулах /СХД, 21 дүгээр хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Алтан хөхийн очир ХХК	40.0	31,500,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/09/20	80%	Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газраас эскиз зураг 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр батлагдсан, манай газар техникийн нөхцөлийн ачааллуудаа албан тоотоор ирүүлсэн. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Цэвэр бохир ус, цахилгаан, холбооны техникийн нөхцөлүүд батлагдаж гарсны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна.	9,450,000.0	30%	Э.Батцэнгэл 88844995
6	Багц-12: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 4 дүгээр хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Барилга байгууламж ХХК	40.0	29,400,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	5%	Газрын асуудалтай байгаа тул зургийн ажил зогсонги байдалтай байна. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байна.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
7	Багц-36: 107 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 1 дүгээр хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Сийз архитектурс ХХК	40.0	28,800,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31	100%	Эскиз зураг батлагдсаны дагуу ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Цэвэр, бохир ус болон, холбооны техникийн нөхцөлүүд батлагдаж гарсны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. УБДС ТӨХК-аас 2018 оны 02 дугаар сарын 21-ний өдрийн 07/227 дугаартай албан бичгээр төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох боломжгүй тухай хариу ирүүлсэн. Цахилгааны техникийн нөхцөл гарсан тул гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн бөгөөд ажлын зураг хийгдэж байна. Үндсэн барилгын зураг төсөв БХТ-д магадлал хийгдсэн. Шугам сүлжээний зураг төсвийг магадлал хийлгэж хүлээлгэн өгсөн.	8,640,000.0	30%	Э.Батцэнгэл 88844995

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
8	Багц-14: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 11 дүгээр хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Гандирс орд ХХК	40.0	31,500,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31		Зөвлөх үйлчилгээний гэрээ баталгаажсан. Газрын асуудалтай тул зургийн ажил зогсонги байдалтай байна. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байна. Гүйцэтгэгч компаниас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018.07.20-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн, хурлын тэмдэглэл албажиж байна.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
9	Багц-15: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 27 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Гандирс орд ХХК	40.0	31,500,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	5%	Нийслэлийн хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газраас Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдаж гараагүй бөгөөд зургийн ажил хүлээгдэж байна. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн, сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байна. НЗД-ын 2018.07.10-ны өдрийн А/632 тоот захирамжаар газрын захирамж батлагдсан.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
10	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах /СХД, 28 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Гандирс орд ХХК	40.0	31,500,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	100%	Тохижилтын зураг төсөв БХТ-д магадлал хийгдэж, магадлал хийлгэсэн зураг төсвийг манай газар 2017.05.30-ны өдөр актаар хүлээлгэн өгсөн.	31,500,000.0	100%	Э.Батцэнгэл 88844995
11	Багц-27: 125 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 30 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Нарлаг хөхий ХХК	30.0	21,925,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31		НХТЕТГ-аас Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдаж гараагүй бөгөөд зургийн ажил хүлээгдэж байсан. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байсан. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн. Гүйцэтгэгч компаниас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018.07.20-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн, хурлын тэмдэглэл батлагдаж, гэрээ дүгнэж хаасан.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
12	Багц-8: Сургуулийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 4 дүгээр хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21 2017.10.10 2017.10.12	2017.10.16	Мон энерги консалт ХХК	30.0	28,600,000	2017/10/24 2017/12/20 2018/12/20	5%	Газрын асуудалтай байгаа учраас ажил зогсонги байдалтай байна. Газрын асуудлыг 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах тухай Нийслэлийн газрын албанд 2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хандсан болно. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байна. НЗД-ын 2018.07.10-ны өдрийн А/632 тоот захирамжаар газрын захирамж батлагдсан. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдсаныг гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн бөгөөд зураг төсвийн ажлыг эхлүүлсэн.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
13	Багц-9: Сургуулийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 5 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Сийз архитектур ХХК	40.0	28,800,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	5%	Газрын асуудалтай байгаа учраас ажил зогсонги байдалтай байна. Газрын асуудлыг 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах тухай Нийслэлийн газрын албанд 2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хандсан болно. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байна.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
14	Багц-10 Сургуулийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 27 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Урбан Девелопмент консалтинг групп ХХК	40.0	30,000,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	5%	Газрын асуудалтай байгаа учраас ажил зогсонги байдалтай байна. Газрын асуудлыг 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах тухай Нийслэлийн газрын албанд 2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хандсан болно. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байсан. Газрын асуудал шийдвэрлэгдсэн архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдсаныг гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн бөгөөд зураг төсвийн ажлыг эхлүүлсэн.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
15	Багц-31: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 10 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Сийз архитектурс ХХК	40.0	28,800,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/09/20	100%	Эскиз зураг батлагдсан, ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. Холбогдох байгууллагуудад шаардлагатай ачааллаар техникийн нөхцөлүүдийг хүссэн. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Цэвэр бохир ус болон холбоо, цахилгааны техникийн нөхцөлүүд батлагдаж гарсны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. Үндсэн барилгын зураг төсөв БХТ-өөр магадлал хийгдэж дуусаж манай газарт актаар хүлээлгэн өгсөн.	28,800,000.0	100%	Э.Батцэнгэл 88844995
16	Багц-11: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 2 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Урбан девелопмент консалтинг групп ХХК	40.0	30,000,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31		Эскиз зургийг НХТЕТГ-ын АТД-ын дагуу 75 хүүхдийн хүчин чадалтайгаар боловсруулж батлуулахаар НБГ-т хүргүүлсэн боловч 2018 оны Улсын төсөв дээр 150 ортой гэж батлагдсан байгаа тул хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ гэж буцааж батлагдах явц удааширсан. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхийн тулд газрын хэмжээг мөн нэмэх шаардлагатай болсон. Иймээс 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулсан. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байсан бөгөөд газрын асуудал шийдэгдсэн. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдах шатандаа.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
17	Багц-13: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 5 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Гандирс орд ХХК	40.0	31,500,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31		НХТЕТГ-аас Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдаж гараагүй бөгөөд зургийн ажил хүлээгдэж байсан. Газрын асуудлыг 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулах талаар Нийслэлийн газрын албанд 2017 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр хандсан болно. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлагдахад тус ажил жагсаалтад орсон. Газрын асуудал шийдэгдсэн. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдах шатандаа.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
18	Багц-26: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 1 дүгээр хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Гоби травэл ХХК	40.0	30,000,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/09/20		НХТЕТГ-т эскиз зургийг батлуулахаар 2017 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 3/2671 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. Эскиз зураг батлагдсан ажлын зураг төсөв хийгдэж байна, техникийн нөхцөлүүдийг холбогдох техникийн байгууллагуудад хүргүүлсэн. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Эскиз зургийг олгогдсон газрын хэмжээ болон норм дүрмийн дагуу төлөвлөхөд 100 хүүхдийн хүчин чадалтайгаар батлагдсан. Гэвч 2018 оны Улсын төсөвт 150 ортой гэж батлагдсан тул газрын хэмжээг нэмж 150 хүүхдийн хүчин чадалтай болгохоор болсон тул Нийслэлийн газрын албанаас газрын асуудлыг судалж, шийдвэрлэхээр ажиллаж байсан. НЭД-ын 2018.07.10-ны өдрийн А/632 тоот захирамжаар газрын захирамж батлагдсан.	9,000,000.0	30%	Э.Батцэнгэл 88844995
19	Багц-28 55 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 18 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Сийз архитектурс ХХК	40.0	28,800,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	100%	Эскиз зураг батлагдсан, ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. Холбогдох байгууллагуудад шаардлагатай ачааллаар техникийн нөхцөл хүссэн. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Цэвэр бохир ус болон холбоо, дулааны техникийн нөхцөл гарсан бөгөөд ажлын зураг боловсруулагдаж байна. 2018.06.12-ны өдрийн 73/18 тоот актаар БСШУСЯ-д үндсэн барилгын магадлал хийлгэсэн зураг төсвийг хүлээлгэн өгөв.	28,800,000.0	100%	Э.Батцэнгэл 88844995

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
20	Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хорооны өртөгтөгөлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	СХД	2017.09.20 2017.12.15	2017.09.11	Зууны гүүр ХХК	10.0	9,950,000	2017/09/20 - 2017/12/15 2018/12/20	55%	НХТЕТГ-аас эскиз зураг төсөл батлагдаж ирсэн ажлын техникийн нөхцөлүүдийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Дулаан, холбооны техникийн нөхцөл батлагдаж ирүүлснийг гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн Ажлын зураг боловсруулагдаж байна.	2,985,000.0	30%	Э.Батцэнгэл 88844995

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
21	Багц-29: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 24 дүгээр хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Сийз архитектурс ХХК	40.0	28,800,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/20	80%	250 хүүхдийн хүчин чадалтай эскиз зургийг Нийслэлийн боловсролын газартай зөвшилцөхөөр хүргүүлэв. НБГ-аас Улсын төсөвт 150 ортой гэж батлагдсан учир хүчин чадлыг бууруулж боловсруулахаас өөр арга байхгүй гэсэн. Иймээс 30000 м2 талбайтай газар дээр 250 ортой 150 ортой болгож хүчин чадлыг бууруулж дахин эскиз зураг боловсруулж байна. Эскиз зураг батлагдсан бөгөөд шаардлагатай ачааллыг ирүүлсэн холбогдох байгууллагуудад техникийн нөхцөлийн хүсэлт илгээсэн. Эскиз зураг батлагдсан. Шаардлагатай ачааллыг ирүүлсэн. Холбогдох байгууллагуудад техникийн нөхцөлийн хүсэлт илгээсэн. УБДС, МХС, УСУГ-аас техникийн нөхцөл олгох боломжгүй тухай мэдэгдсэн, цахилгааны техникийн нөхцөл гарсан, гадна шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулагдаж байна. УБДС, МХС, УСУГ-аас техникийн нөхцөл олгох боломжгүй тухай мэдэгдсэн, цахилгааны техникийн нөхцөл гарсан, гадна шугам сүлжээний зураг төсөв холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна. Үндсэн барилгын зураг төсөв БХТ-өөр магадлал хийгдэж дууссан манай газарт актаар хүлээлгэн өгсөн. Гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсвийг БХТ-д магадлал хийлгэж байна.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
22	Багц-30: Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 26 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Алтайн газрын хүч ХХК	40.0	31,366,500	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31		НХТЕТГ-аас МЗХ2017/12-76 дугаартай Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврыг 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр хүлээн авсан. Эскиз зургийг батлуулахаар эхний байгууллага болох НБГ-т хүргүүлсэн боловч 2018 оны Улсын төсөв дээр 150 хүүхдийн хүчин чадалтай батлагдсан тул хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ гэж буцаан батлагдах явц удааширч байна. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхийн тулд газрын хэмжээг мөн нэмэх шаардлагатай болсон. Иймээс 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд тусгуулсан. Гэвч чөлөөлөх нэгж талбарын эзэдтэй газрын албанаас эхний байдлаар тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд зургийн ажил эхлэх боломжтой учир зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байсан бөгөөд газрын асуудал шийдэгдсэн. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдах шатандаа. Гүйцэтгэгч компаниас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэв. Хурлын тэмдэглэл батлагдаж, гэрээ дүгнэж хаасан.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
23	Багц-44 Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Нийгмийн хамгааллын түсгай төвийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил /СХД, 6 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.11.21 2017.11.22	2017.11.24	Хангайн хятруун ХХК	24.7	24,000,000	2017/12/01 2018/05/01		2017.11.22-д зөвлөмж ирсэн. 2017.11.24-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээг байгуулан баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. Гүйцэтгэгч компани нь ажлын зураг төсвийг явцыг удаашруулж байгаа тул ажил эрчимжүүлэх тухай албан бичгийг 2018.02.23-ны өдрийн 3/365 тоот, 2018.03.23-ны 3/587 тоот, 2018.04.30-ны өдрийн 3/985 тоот албан бичгүүдийг хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн хүсэлтийн үндэслэн 2018 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээг цуцалж холбогдох байгууллагуудад албан тоот хүргүүлсэн.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995
24	Сонгинохайрхан дүүргийн 4-р хороо буюу гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-ийн иж бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил	НТХО	СХД	2017.11.03 2017.11.08	2017.11.13	Пальм дейра ХХК	47.0	47,000,000	2017/11/21 2018/04/14 2018/07/01	10%	Гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр судалгаа хийсэн. Төсөл хэрэгжих талбай дээрх иргэдтэй зөвшилцөж дууссан. Ерөнхий төлөвлөгөөний зураг боловсруулж байна. Гэрээний хугацааг 2018.07.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. НГХДБГ-аас төлөвлөлтийн талбайг тодорхой болгон айллуудтай зөвшилцөж дууссан ба хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан манай газраар баталгаажин НХТЕТГ-т хүргүүлээд байна. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгуулахаар бэлдээд байна.		0%	Г.Бат-Эрдэнэ 99190434
9	ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ						491.6	430,625,000.0		67%		152,855,000.0	35%	
1	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 16,5 га /ХУД 4-р хороо/	НТХО	ХУД	2014.07.25 2014.07.25	2014.11.21	"ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ" ТӨҮГ "УРАН ПРОЕКТ" ХХК "АНОД КАТОД" ХХК "АЕСН" ХХК- УУДЫН ТҮНШЛЭЛ	198.0	198,000,000	2014/12/01 2015/07/01 2016/06/30 2017/07/01 2017/12/31	5%	Ажлын зураг төслийг боловсруулах явцад "Усны эрчим" ХХК-ийн хийж гүйцэтгэсэн Хан-Уул дүүргийн 4, 5, 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Арцат, Нүхтийн амны үерийн усыг Түүл голд нийлүүлэх үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажлын зурагт төлөвлөгдсөн үерийн далан нь төлөвлөж буй орон сууцны барилгатай давхцаж байгаа тул хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний зурагт төлөвлөгдсөн 2 орон сууцны барилгын байршлыг өөрчлөх шаардлагатай болсон. Улмаар 2015.07.29-ний өдөр ЕТ-г батлуулсан. Гэтэл уг хэсэгчилсэн ЕТ-д орсон 2 нэгж талбарын газрын эзэмшигч өөрийн эзэмшил газар дээрээ барилга хүсэлтэй байгааг НХТЕТГ дэмжин зөвшөөрсөн тул ЕТ-г дахин боловсруулах шаардлагатай болсон. Улмаар 2017/05/16-д НХТЕТГ-аас уг ажлын ерөнхий төлөвлөгөө баталгаажсан бөгөөд зураг төслийн цаашид үргэлжилж байна. Мөн НГХДБГ-т гэрээг цаашид хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар албан бичиг хүргүүлээд байна. Гүйцэтгэгч байгууллагаас түншлэлээр хамтран ажиллаж байгаа АЕСН ХХК, Уран Проект ХХК-тай гэрээгээ цуцлах саналтай байгаа тухайгаа мэдэгдээд байна. Иймд Гэр хороолол дэд бүтцийн газартай хурал зохион байгуулахаар бэлдэж байна. Гэрээний хугацаа дууссан тул цаашид алданги тооцох тухай албан бичиг хүргүүлээд байна. Гүйцэтгэгчээс түншлэлээр хамтран ажиллаж байгаа АЕСН ХХК, Уран Проект ХХК-тай гэрээгээ цуцлах болон ЕТ-г дахин өөрчилж, гэрээний хугацаа сунгах санал ирүүлсэн. Гэрээний хугацаа сунгах үндэслэлгүй сунгах боломжгүй, түншлэлийн талуудыг гэрээний оролцогч талуудын шийдэх асуудал тухай албан бичиг гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлээд байна. Гүйцэтгэгч ажлын зураг, төсвийг ирүүлээгүй байна. гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацаа дууссантай холбоотой алдангийг 2018/01/01-нээс зогсоож өгөхийг хүссэн албан бичиг ирүүлээд байгаа ба энэ асуудлаар ХДХА-тай зөвлөлдөж байна.	59,400,000.0	30%	Б.Бат-Оргил 91916421

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
2	Багц-38: 26 дугаар сургуулийн спорт заалны зураг төсөв боловсруулах ажил /ХУД, 13 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Тоонто гранд ХХК	20.0	17,000,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/09/20	80%	Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулан гэрээний хугацааг 2018.09.20-ны өдөр хүртэл сунгасан. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Гүйцэтгэгч байгууллагад цахилгааны техникийн нөхцөлийг хүргүүлсэн бөгөөд, дулаан, цэвэр бохир усны, холбооны техникийн нөхцөлүүдийг хангагч байгууллагуудаас хүссэн бөгөөд гараагүй байна. Ажлын зураг, төсөв боловсруулагдаж байна. Дулааны болон холбооны техникийн нөхцөл нэмж гараад байна. Ажлын зураг зөвлөмж өгөн буцаагаад байна. Гүйцэтгэгч байгууллага ажлын зургийг эталон зурагт шилжүүлэн хянуулахаар ирүүлсэн. Ирүүлсэн ажлыг зургийг хянаж шалган НОБГ-аар хянуулсан. Гадна шугам сүлжээ зөвшилцсөн. Манай газраар зураг төсөв батлагдсан бөгөөд БХТ-д магадлал хийгдэж, дүгнэлт бичигдэж байна.	5,100,000.0	30%	Б.Бат-Оргил 91916421
3	Багц-37: 73 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /ХУД, 7 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	ББСМО ХХК	40.0	16,800,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31	88%	Эскиз зураг батлагдаж, эхний шатны гүйцэтгэл батлагдсан. 2017.12.21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.05.31-ний өдөр хүртэл сунгасан. Сунгалтын гэрээ бүрэн баталгаажсан. Үндсэн барилгын зураг, төсвийг Барилгын хөгжлийн төв /БХТ/-д 2018/03/23-ний албан бичгээр магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлээд байна. Гадна шугам сүлжээний зураг төсвийг хангагч байгууллагуудтай зөвшилцөж байна. БХТ-тэй гэрээ байгуулан, зураг хянах экспертүүдийг томилуулсан бөгөөд магадлалын дүгнэлт албажиж шатандаа байна. Гадна дулаанаас бусад зураг, төсвийг магадлал хийлгэн, НХААГ-т хүргүүлээд байна. Гадна дулааны зураг, төсвийг магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн бөгөөд зураг төсөв БХТ-д магадлал хийгдэж байна.	10,080,000.0	60%	Б.Бат-Оргил 91916421
4	Багц-34: 49 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /ХУД, 10 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Сийз архитектурс ХХК	40.0	31,500,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31	100%	2018/07/17-ны байдлаар буулгалтын төсвөөс бусад ажлын зураг, төсөвт магадлал хийгдэн манай газар хүлээлгэн өгөөд байна. 2018/07/31-ний өдөр иж бүрэн ажлын зураг, төсөв дууссан.	9,450,000.0	30%	Б.Бат-Оргил 91916421
5	Багц-33: 4 дүгээр яслийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв боловсруулах ажил /ХУД, 3 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2017.09.15 2017.09.21 2017.10.10 2017.10.12	2017.10.12	Гандирс орд ХХК	40.0	31,500,000	2017/10/24 2017/12/20 2018/05/31	100%	Төсөв магадлалаар хянагдаж, бусад иж бүрэн зураг бүрэн хянагдаж дууссан. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт бичигдэж, 2018/06/27 өдөр манай газарт хүлээлгэн өгсөн.	31,500,000.0	100%	Б.Бат-Оргил 91916421
6	Багц-32: 53 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил /ХУД, 1 дүгээр хороо/	НТХО	ХУД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Нарлаг хөхий ХХК	40.0	22,425,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/05/31	100%	Зураг төсвийн ажил бүрэн дуусаж БХТ-тэй гэрээ байгуулан, зураг хянах экспертүүдийг томилуулаад байна. Төсөв магадлалаар хянагдаж, бусад иж бүрэн зураг бүрэн хянагдаж дуусаад байна. Магадлалын дүгнэлт бичигдэж, зураг төсвийг манай газарт хүлээлгэн өгсөн	22,425,000.0	100%	Б.Бат-Оргил 91916421
7	Хан-Уул дүүргийн 6-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 1-р амбулаторийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	ХУД	2017.10.06 2017.10.10	2017.10.12	Барилга байгууламж ХХК	30.0	29,800,000	2017/10/20 2017/12/20 2018/05/31	100%	Ажлын зургийг боловсруулж манай газраар хянуулж, Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлсэн. Иж бүрэн ажлын зураг төсвийг 2018/05/02-ны өдөр актаар хүлээн авч УБЗАА-д 2018/05/03-ны өдөр 41/2018 актаар хүлээлгэн өгөв.	14,900,000.0	50%	Б.Бат-Оргил 91916421
7	Хан-Уул дүүргийн 9-р хороо буюу гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-ийн иж бүрэн ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	ХУД	2017.11.03 2017.11.08	2017.11.13	Пальм дейра ХХК	47.0	47,000,000	2017/11/21 2018/04/14 2018/07/01	10%	Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр судалгаа хийсэн. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулсан, НХТЕГ-т батлуулахаар хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгч компани байршил дээгүүр судалгаа хийсэн. Иргэдтэй зөвшилцөх ажил хийгдэж эхлээгүй байгаа тул гэрээт хугацаанд ажил эхлүүлэх боломжгүй байна. Гэрээний хугацааг 2018.07.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. НГХДБГ-аас төлөвлөлтийн талбайг тодорхой болгон айлудтай зөвшилцөж дууссан ба хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан манай газраар баталгаажин НХТЕГ-т хүргүүлээд байна. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгуулахаар бэлдээд байна.		0%	Г.Бат-Эрдэнэ 99190434
8	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Яармаг орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээний техникийн нөхцөл өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО/хэм нэлт	ХУД	2018.03.22 2018.03.22	2018.03.23	Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн ОНӨААТҮГ	36.6	36,600,000	2018/04/02 - 2018/06/04 2018/12/21	20%	Гэрээ байгуулагдсан. Дулааны техникийн нөхцөлийн хугацаа ЭХЯ-ны хурлаар сунгагдахаар дэмжигдсэн байна. Гүйцэтгэгчид техникийн нөхцөлийг хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчээс холболтын цэг өөрчлөгдсөн байгаа тул тодруулга хүссэн албан бичиг ирүүлсэн. Эрчим хүчний яаманд 2018.05.30-ний өдрийн албан бичгээр тодруулга хүссэн. 2018.06.21-ний в/2335 дугаартай албан бичгээр тус ажлын эх үүсвэр буюу холболтын цэгийг барилга угсралтын ажил дууссаны дараагаар цэг тохирч холбоно уу гэсэн хариу ирүүлсэн. Үүний дагуу НЭТХ-д албан бичиг хүргүүлсэн ба Үүний дагуу НЭТХ-д албан бичиг хүргүүлсэн ба гэрээний хугацааг 2018/12/21-ны өдөр хүртэл сунгахаар Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна.		0%	Г.Бат-Эрдэнэ 99190434
5	ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ						378.6	296,000,000.0		69%		85,770,000.0	29%	

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
1	Багц-22: 103 дугаар цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн зураг төсөв боловсруулах ажил /ЧД, 17 дугаар хороо/	НТХО	ЧД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	ББСМО ХХК	40.0	16,500,000	2017/10/01 2017/12/14	95%	Загвар зураг НХТЕТГ-р 2017.12.08-д батлагдсан. Гадна бохир, цэвэр усны зургийг боловсруулж байна. Дан барилга болон гадна холбоо, цахилгаан, дулааны зураг төсвийг магадлалаар оруулан манай газарт 2018.05.28-ны өдөр ирүүлсэн. Гадна бохирын трасс өөрчлөгдсөн зургийг НХТЕТГ-тай зөвшилцөхөөр хүргүүлсэн. Гадна бохирын трасс өөрчлөгдсөн тул УСУГ-аас дахин өөрчлөлт оруулахаар 2018/07/17-ны өдөр албан тоот өгсөн. Бохир усны трасс үерийн далан сэтэлж байгаа тул Геодези усны барилга байгууламжийн газартай зөвшилцөх шаардлагатай болсон.	9,900,000.0	60%	Д.Түвшинбилэг 80019067

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
2	Багц-21: 39 дүгээр цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барих зураг төсөв боловсруулах ажил /ЧД, 1 дүгээр хороо/	НТХО	ЧД	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	ББСМО ХХК	40.0	22,000,000	2017/10/01 2017/12/14 2018/09/20	93%	Зураг төсвийг боловсруулан манай газраар хянан баталгаажуулж, дан барилгын зураг төсвийг БХТ-өөр магадлал хийлгэн манай газарт хүлээлгэн өгсөн. Гадна шугам сүлжээг зөвшилцөж дууссан. Гадна дулаан УБДС ТӨХК-тай зөвшилцөж байна. УБДС ТӨК-аас зурагт зөвлөмж өгсөн. Зөвлөмжийн дагуу засвар хийгдэж дахин УБДС ТӨК-д хүргүүлсэн. БХТ-д гадна дулаан магадлал хийгдэж байна.	13,200,000.0	60%	Д.Түвшинбилэг 80019067
3	Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар амбулаторийн хуучин барилгыг буулгаж, шинээр барих оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгын зураг төсөл боловсруулах ажил /ЧД, 13 дугаар хороо/	НТХО	ЧД	2017.09.15 2017.09.21 2017.12.22 2017.12.26 2018.03.28 2018.04.05	2018.04.04	Эм эс эл ХХК	100.0	79,900,000	2018/04/03 - 2018/07/16	50%	НХТЕТГ-т эскиз зураг батлагдсан. Техникийн нөхцөлүүдийг хүссэн. Холбоо болон цэвэр бохир ус, дулааны техникийн нөхцөл өдөр манай газарт ирснийг тус Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэнд хүргүүлсэн. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Цахилгааны ачаалал нэмэх шаардлагатай байгаа тул 2018/07/02 өдөр УБЦТ-ТӨХК-д техникийн нөхцөл шинэчлүүлэхээр хандсан. Дан барилга БХТ-д магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн. Ус сувгийн удирдах газарт 2017/07/16-ны өдөр дэд өртөөний барилгын доор орсон шугамыг зөвхө шилжүүлэх техникийн нөхцөл хүссэн. УСУГ-аас зөвхө шилжүүлэх шугамын хэрэглэгчийн тодруулгыг 2018/07/30-ны өдөр хийсэн.	23,970,000.0	30%	Д.Түвшинбилэг 80019067
4	Нийслэлийн онцгой байдлын газрын барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	ЧД	2017.09.22 2017.09.27	2017.09.28	Зураг төсөл консалтинг ХХК	150.0	129,000,000	2017/10/08 2017/12/19 2018/09/20	75%	Загвар зураг төсөл НХТЕТГ-р 2017.11.29-ний өдөр батлагдсан. Ажлын зураг төсөл эхлүүлээд байна. Шаардлагатай хэрэглээний ачааллыг гүйцэтгэгч байгууллагаас ирүүлсний дагуу холбогдох байгууллагуудад техникийн нөхцөл олгох тухай албан бичиг хүргүүлээд байна. Цэвэр бохир ус, холбооны техникийн нөхцөлүүд олгогдсон. Үндсэн барилгын ажлын зураг төслийг 2018.03.01-ний дотор дуусгаж ирүүлэх тухай үүрэг өгч ажилласан. Манай газраар зураг төсвийг хянуулан НОБГ-аар хянуулахаар хүргүүлсэн. Цахилгааны техникийн нөхцөл гарч гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. Дулааны шугам сүлжээний техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна. Дулааны техникийн нөхцөл гарсныг гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. Гадна шугам сүлжээний зураг хийгдэж байна. Дан барилга магадлал хийгдэж байна. 2018/06/27-ны өдөр Зураг төсөл консалтинг ХХК-д зураг дуусгах тухай албан тоот хүргүүлсэн.	38,700,000.0	30%	Д.Түвшинбилэг 80019067
5	Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо буюу гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-ийн иж бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил	НТХО	ЧД	2017.11.03 2017.11.08	2017.12.01	Нутгийн босго ХХК	48.6	48,600,000	2017/11/21 2018/03/15 2018/05/21 2018.07.10	30%	Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсан. Дэд төвийн эскиз зураг батлагдсан. Цэвэр бохир ус, холбооны техникийн нөхцөл гарсан. ЦДҮС ТӨК-иас цахилгааны техникийн нөхцөл батлагдсан. Мөн бохир усны техникийн нөхцөлийг НГХДБГ-аас цэвэрлэх байгууламж болгох зурвас тусгаж гаргасан тул УСУГ-аас албан бичгээр бага оврын цэвэрлэх байгууламжаар төлөвлөхийг зөвшөөрсөн. Ажлын зургийг НХТЕТГ, УСУГ, НАЗХГ-тай зөвшилцсөн. МХС ТӨК, УБЦТС ТӨХК-тай зөвшилцөх шатандаа явж байна.		0%	Г.Бат-Эрдэнэ 99190434
17	ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН						1,958.3	1,735,858,728.0		76%		946,422,315.0	55%	
1	Автобус-3 автобаазын давтан хэрэглэх зураг, төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажил /тухайн байрлалд холбоно/	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2015.12.08 2015.12.15	2015.12.23	НЭТХ ОНӨААТҮГ	330.0	280,500,000	2016/01/03 2016/04/01 2017/12/15 2018/12/15	70%	Уг ажлын давтан хэрэглэх барилгын ажлын зураг, төсвийг Барилгын хөгжлийн төвөөр магадлал хийлгэн, хүлээн аваад байна. Холболт хийх газрын байршил тодорхой болоогүйн улмаас гадна шугам, сүлжээний зураг, төсөв хийгдээгүй байна. НГА-аас 2018/05/11-ний өдөр Нийслэлийн 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Улиастайн аманд авто баазын зориулалтаар 2.0 га газрыг эзэмшүүлэхээр тусгагдсаны дагуу эрх олгох тухай Нийслэлийн Засаг даргын захирамж төслийн шатанд хянагдаж байгаа тухай албан бичиг ирүүлсэн. Дээрх албан бичигт үндэслэн гүйцэтгэгч байгууллага болох НЭТХ ОНӨААТҮГ-т тус газарт холболтын зураг, төсвөө хийнэ үү хэмээн албан бичиг хүргүүлсэн бөгөөд НЭТХ ОНӨААТҮГ-аас дээрх 2.0 га газарт төлөвлөлт хийж багтахгүй талаар албан бичиг ирүүлээд байна. 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд багтсан газрын гэрээ, гэрчилгээ баталгаажиж гарч ирээгүй байна. Энэ асуудал дээр газрын мэргэжилтэн ажиллаж байна.	211,200,000	75%	Б.Бат-Оргил 91916421
2	Бага сургууль цэцэрлэгийн нэг маягийн өөрчлөлтийн зураг төсөв	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2016.05.06 2016.05.09	2016.05.12	Гандирс орд ХХК	55.5	55,000,000	2016/05/18 2016/07/17 2016/12/31 2017/10/01	100%	2017.11.08-нд 2018.02.02-нд	16,500,000.0	30%	Б.Уянга 94008130
3	Гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх "Дэд бүтцийн төв" төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажил	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.08.21 2017.08.24	2017.08.25	НЭТХ ОНӨААТҮГ	170.0	169,500,000	2017/09/05 2017/12/20 2018/03/01	100%	Эцсийн шатны тайлан ирүүлээд байгаа бөгөөд тайланг хянаж зөвлөмж хүргүүлээд байгаа бөгөөд гүйцэтгэгч байгууллага ТЭЗҮ-г дахин хянан, засварласан. ТЭЗҮ-г Барилгын Хөгжлийн төвд магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн бөгөөд магадлалаар баталгаажсан болон холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцсөн ТЭЗҮ-г 2018/03/30-ны өдрийн актаар хүлээн авсан.	169,500,000.0	100%	Б.Бат-Оргил 91916421
4	Угсармал орон сууцны барилгыг дулаалах ажлын зураг төсөв	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.08.08 2017.08.18	2017.08.22	Гандирс орд ХХК Дөрвөн гүн ХХК Ти энд И ХХК нарын түншлэл	150.0	145,000,000	2017/08/31 2017/11/29 2018/03/24	100%	Зураг төсвийг манай газар хянуулахаар ирүүлсэн бөгөөд хянаж БХТ-д магадлал хийлгэхээр хүргүүлсэн. Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт албажиж, 2018.06.27-ны өдөр зураг төсвийг манай газар хүлээлгэн өгсөн.	43,500,000.0	30%	Б.Уянга 94008130
5	Инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах ажил Багц-1, Налайхын дулааны цахилгаан станцыг өргөтгөх ажлын зураг төсөв. Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хорооны УС-15 орчмын орон сууцны байруудыг хэрэгцээний халуун усаар хангах ажлын зураг төсөв. Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороонд байрлах 248, 260, 262, 262А-р байрнуудын төвлөрсөн дулаан хангамжийн нэгдсэн сүлжээнд холбох зураг төсөв	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.09.20 2017.09.20	2017.09.22	ББСМО ХХК	235.0	210,450,000	2017/10/02 2017/12/15 2018/05/31 2018.10.01	20%	Судалгааны ажил хийгдэж байгаа ба зуухны сонголт, тооцооны ажил хийгдэж байна. УС-15 орчмын байруудыг халуун усаар хангах ажлын зураг боловсруулж дууссан. Холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөж байна. Сунгалтын гэрээ 2018.05.31-ний өдрийг хүртэл баталгаажсан. Налайх дүүргийн газрын албатай газар чөлөөлөх талаар уулзалт хийв. БЗД-ийн 8-р хороонд байрлах 248, 260, 262, 262А-р байрнуудын дулааны техникийн нөхцөл олгогдсон. УС-15 орчмын айлуудыг хэрэгцээний халуун усаар хангах ажлын техникийн нөхцөл гарч гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.10.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. НГА-аас Нийслэлийн Засаг даргын газар олголтын захирамжийн төсөлд багтсан гэж мэдээлсэн.		0%	Г.Бат-Эрдэнэ 99190434

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
6	Инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах ажил Багц-2, 1. Зүүн хойд бүсийн одоо байгаа 6000 м3 усан сан дээр нэмж $W=4 \times 6000 \text{ м}^3 = 24000 \text{ м}^3$ -аар өргөтгөн нийт 30000 м3 болгох ажлын зураг төсөв. 2. Толгойтын гэр хороололд тохируулах усан усан сангийн ажлын зураг төсөв. 3. СХД-ийн Ханын материал, Баруун дүүргийн усан сангийн бүүх ф400мм шугамыг 21-р хорооллын үүлзвэр хүртэл ф400мм голч шугамаар кольцо болгох. 4. Жуковын музейн урдаас Гадаад харилцааны яамны урд үүлзвэр хүртэл ф200мм голч бүхий шугамыг ф400мм болгож өргөтгөх зураг төсөв. 5. Бохир усны 1 дүгээр коллекторыг шинэчлэх зураг төсөв /Офицерийн аюулгүй тойргийн баруун талаас Сүнжингранд хүртэл/ 6. Бохир усны 16 дугаар хорооллын салбар шугам өргөтгөх зураг төсөв /16 дугаар хорооллын хойно "Хөргөлт сервис" ХХК-ны баруун талаас Саруул тэнгэр цогцолбор хүртэл/ 7. Бохир усны 124 дүгээр цэргийн анийн салбар шугам өргөтгөх ф200-300мм-ийн зураг төсөв /Хоол хүнсний технологийн урд талаас Туул жинпангийн зүүн хойд тал хүртэл/ 8. Налайх салбар бохир усны шугамын өргөтгөлийн зураг төсөв /Налайхын ф500мм-ийн шугамаас 1 дүгээр насос станц хвртэл/	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.09.20 2017.09.20	2017.09.21	Хайдро дизайн прожект ХХК	214.0	198,000,000	2017/10/02 2017/12/20 2018/12/03	60%	Геологи, геодезийн ажил хийгдэж дууссан. УХАТ-ын зургууд хийгдсэн, холбогдох газруудтай зөвшилцөж байна. Зүүн хойд бүсийн усан сан байгуулах байршилд 0,4-10 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам дайрсан тул тус шугамыг шилжүүлэх техникийн нөхцөл гаргуулахаар хүсэлт хүргүүлж техникийн нөхцөл гарсан. Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж 2018.12.03-ны өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. НГА-аас газар олголтын захирамж шаардлагатай 3 ажлын явцыг албан бичгээр ирүүлээд байна.	59,400,000.0	30%	Г.Бат-Эрдэнэ 99190434
7	Инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах ажил Багц-3 Амгалан дулааны станцыг хойд хэсгээс Улиастай гол руу хийх үерийн хамгаалалтын байгууламжийн ажлын зураг төсөл, СХД-ийн 12 дугаар хороо, Толгойтын суваг /Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжнаас баруун уулын суваг хүртэл/ зураг төсөв	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.11.17 2017.11.21	2017.11.22	Хайдро проект ХХК	53.1	47,788,363	2017/11/30 2018/04/03 2018/06/15 2018/12/03	30%	Амгалан дулааны станцын хойд хэсгийн ажил дээр газар олголтын захирамж шаардлагатай болсон тухай гүйцэтгэгчээс 2018.05.22-ны 53/2018 дугаартай албан тоот ирүүлснийг үндэслэн 2018.05.30-ны 3/1389 дугаартай албан бичгийг Нийслэлийн газрын албанд хүргүүлсэн ба НХТЕТГ, ГУББ-тай ажлын зургийг зөвшилцөөд байна. 2018.06.27-ны өдөр гүйцэтгэгчид гэрээний хугацаа дууссан өдөр буюу 2018.06.15-ны өдрөөс эхлэн алданги тооцож байгааг мэдэгдсэн. Гүйцэтгэгчээс 2018.07.26-ны өдөр гэрээний хугацааг сунгуулах хүсэлт ирүүлсний дагуу техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж 2018.12.03-ны өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна.		0%	Г.Бат-Эрдэнэ 99190434
8	Багц-4 Моносын үүлзвараас Авто худалдааны төвийн зам хүртэл яндантай худаг сувагчлалын байгууламжийн зураг төсөв	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.09.14 2017.09.18	2017.09.19	Зууны гүүр ХХК	11.1	11,090,000	2017/09/27 2017/12/15 2018/12/30	100%	Ажлын зураг төсвийг бүрэн зөвшилцөж дууссан бөгөөд Барилгын хөгжлийн төвөөр магадлал хийлгэхээр 2018-02-05-ны өдрийн 3/218 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв. 2018 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр иж бүрэн зураг төсвийг манай газарт актаар хүлээлгэн өгсөн.	11,090,000.0	100%	Э.Батцэнгэл 88844995
9	Сургуулийн нэг маягийн зураг төсөв боловсруулах	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Мон энерги консалт ХХК	70.0	38,500,000	2017/10/02 2017/12/20	90%	Зураг төсөв дуусаж Барилгын хөгжлийн төвд магадлал хийгдэж байна. Магадлалын нэгдсэн дүгнэлт хүлээгдэж байна.		0%	Б.Уянга 94008130
10	Багц-45: Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.09.14 2017.09.21	2017.09.21	Алтайн газрын хүч ХХК	30.0	26,011,500	2017/10/02 2017/12/20	100%	Ажлын зураг боловсруулж дууссан бөгөөд БХТ-д магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн. Магадлалаар баталгаажсан иж бүрэн ажлын зураг, төсвийг 2018/05/10-ны өдрийн 15/18 тоот актаар манай газарт хүлээн авсан.	7,803,450.0	30%	Б.Уянга 94008130
11	Багц-3: 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн нэг маягийн зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21	Сийз архитектуртс ХХК	40.0	28,800,000	2017/10/02 2017/12/20	95%	НХТЕТГ-аас нэг маягийн зураг батлахгүй гэсэн тул улсын төсөвт суусан ХУД-ийн 3 дугаар хорооны байршлыг сонгон байршуулж эскиз зургийг дахин боловсруулсан. Эскиз зураг 2018.01.19-д НХТЕТГ-аар батлагдсаны дагуу ажлын зураг төсвийг боловсруулж байна. Ажлын зураг төсвийг манай газраар хянуулахаар ирүүлсэн. Засвар хийлгэхээр буцаасан бөгөөд зураг төсвийг хянуулахаар дахин ирүүлээд байна. Зураг төсвийн хянаж Барилгын хөгжлийн төвд магадлал хийлгэхээр 2018.05.02-ны өдөр томилгоо хийлгэсэн байна. 7, 8 балл дээр боловсруулсан нэг маягийн зураг төсвийг магадлалаар оруулан ирүүлээд байна. 9 баллын зураг төсөв магадлал хийгдэж байна.	8,640,000.0	30%	Б.Уянга 94008130
12	Нийтийн тээврийн техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.09.05 2017.09.07	2017.09.11	Зууны гүүр ХХК	40.0	29,950,000	2017/09/20 2017/12/15 2018/12/30	5%	Нийслэлийн тээврийн газраас ирүүлсэн газрын гэрчилгээ кадастрын дагуу газар дээр нь очиж үзэхэд 110 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам тус газрын голоор нь дайран өнгөрч байгаа бөгөөд 1 тулгуур тус хашаан дотор байгаа тул тухайн ажлыг хэрэгжүүлэх боломжгүй болоод байна. Нийслэлийн тээврийн газраас 2017 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 2/1419 тоот албан бичгээр ирүүлсэн байршлыг судалж үзэхэд барилга байгууламж барих боломжгүй тухай 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 3/2985 тоот албан бичгээр Нийслэлийн тээврийн газарт хүргүүлсэн. 2017 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Нийслэлийн тээврийн газарт 2018 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 3/325 тоотоор газрын асуудлыг яаралтай шийдвэрлэж тухай албан бичиг хүргүүлсэн, хариу ирээгүй байна.		0%	Э.Батцэнгэл 88844995

Д/д	Зураг төслийн ажлын нэр	Эх үүсвэр /төрөл/	Дүүрэг дамнасан	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц /хувь/	Тайлбар	Санхүүжилтийн дүн /төгрөг/	Санхүүжилтийн хувь	Хариуцсан мэргэжилтэн
13	Нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийн зураг төсөв	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.08.18 2017.08.29	2017.08.29	Оргил-Од ХХК	50.0	49,400,000	2017/09/10 2017/12/13 2018/04/14	100%	Зураг төсөв боловсруулах ажил бүрэн дуусаж 2018 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдөр манай газарт актаар хүлээлгэн өгөөд байна.	13,920,000.0	28%	Ц.Болортунгалаг 88105766
14	Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийн байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг шинэчлэгдсэн зураг төслийн хүрээнд дахин нарийвчлан тодорхойлж, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол хийх, байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ бүхий байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажил	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.12.12 2017.12.12 2017.12.27 2018.01.04	2017.09.27	Грийт Вишн ХХК	180.0	116,868,865	2018/01/26 2018/06/26	100%	Гүйцэтгэгч эхний шатны тайлан боловсруулах ажлын хүрээнд судалгааны ажил хийж байна. Гүйцэтгэгч дундын шатны тайлан ирүүлсэн хянаж БОАЖЯ-д тайланг хүргүүлсэн. Батлагдсан тайланг манай газарт 2018/06/25-ны өдөр ирүүлсэн.	116,868,865.0	100%	Б.Бат-Оргил 91916421
15	МҮОНРТ орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн А, Б хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний трассын өөрчлөлтийн зураг төсвийн ажил /БГД, 11 дүгээр хороо, ЧД, 7, 8 дугаар хороо/	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.12.21 2017.12.21	2017.12.27	Эрчим төсөл ХХК, Инж байгууламж ХХК-иудын түншлэл	288.0	288,000,000	2018/01/25 2018/03/26	100%	Ажлын зураг боловсруулж дууссан. Магадлалаар баталгаажсан иж бүрэн ажлын зураг, төсвийг 2018/03/27-ны өдөр хүлээн авав.	288,000,000.0	100%	Б.Бат-Оргил 91916421
15	Багц-43 Эмнэлгийн барилгын их засварын зураг төсөв боловсруулах	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.11.21 2017.11.21	2017.11.23	Хангайн хятруун ХХК	9.6	9,000,000	2017/12/01 2018/05/01		Хэмжилтийн зураг төсөв хийгдсэний дагуу засварын зураг төсвийг боловсруулж байна. Зураг төсвийг яаралтай дуусган ирүүлэх талаар албан шаардлага гүйцэтгэгчид хүргүүлээд байна. Өнөөдрийн байдлаар зураг төсвийг ирүүлээгүй байна. 2018.05.04-ний өдөр гэрээг цуцлах хүсэлтээ албан тоотоор ирүүлээд байна. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээг цуцлах шийдвэр гарсан байна. 2018.07.25-ны байдлаар гэрээ цуцлах гэрээ дүгнэсэн протокол албажиж гэрээг цуцалсан.		0%	Б.Уянга 94008130
16	Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэх байгууламжийн иж бүрэн зураг төсвийг 2 байршилд холбох зөвлөх үйлчилгээний ажил	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2018.04.20 2018.04.26 2018.04.23 2018.05.09	2018.05.10	Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн ОНӨААТҮГ	32.0	32,000,000	2018/05/11 - 2018/08/08	50%	Хан-Уул дүүрэгт дэх халдваргүйжүүлэх байгууламжийн эскиз зураг батлагдаад байна. Мөн тус байршилд техникийн нөхцөлүүд хангагч байгууллагууд руу хүссэн. Сонгинохайрхан дүүрэг дэх байршлын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар батлагдсан бөгөөд, эскиз зураг батлагдах шатандаа байна. Мөн МХС ТӨХК, Мобиком корпорациас холбооны шугам сүлжээний тодруулга ирүүлсэн болно. Нэг маягийн зураг, төсөв хийгдэж байна. СХД-ийн байршилд холбооны трасс давхцаж байгаатай холбоотой албан байгууллагуудаас тодруулгууд авч байна.		0%	Б.Бат-Оргил 91916421