

**НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ**

2019-01-08

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
379	Нийт					345,773.0	106,718.3	303,958,400,457			64%		44%	135,102,970,725	
107	ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА					253,641.1	40,429.6	219,957,500,922			78%		60%	131,503,071,013	
9	БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ					46,329.6	5,355.1	30,317,868,190			83%		22%	6,633,513,817	
1	БГД 18-р хороо, 45-р байрны, усан оргилуур, сүүдрэвч	НОНХС	БГД	2014.08.18 2014.08.21	2014.08.21	18.7		18,063,176.0	Хөгжил иргэдийн бүлэг	2014/08/28 2014/09/30 2015/07/01	80%	"Хөгжил" иргэдийн бүлэг нь усан оргилуур, сүүдрэвч, олон талт тоглоом хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэх явцад сүүдрэвч, олон талт тоглоомыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд усан оргилуурын ажлыг дутуу хийж дуусгалгүй орхисон. Иймд тус ажлыг дуусгуулах талаар БГД-тэй хамтран ажиллах тухай 2016 оны 08-р сарын 17-ны өдрийн 2/2044 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 2017 оны 05 дугаар сард усан оргилуурыг гүйцээж хийлгэхээр бүлгийн ахлагчтай ярилцсан боловч ирээгүй. БГД-ийн ЗДТГ-г гэрээ цуцалж дараагийн арга хэмжээ авах тухай албан тоот хүргүүлсэн. Иргэдийн бүлгийн ахлагчтай ажлаа дуусгах тухай холбогдож мэдэгдсэн. Хөгжил иргэдийн бүлгийн ахлагч Ням-Осортой холбогдсон бөгөөд 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор дуусгах албан тоот ирүүлсэн. Талбай дээр ажил эхлээгүй байна.	79%	14,181,115	Б.Туяажаргал 88089881
2	Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	БГД	2016.09.05 2016.09.06	2016.09.15	2,429.6	1,137.6	2,429,649,000	Цэгц шийдэл ХХК	2016/10/12 2017/07/30 2017/12/01 2018/07/01	100%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.07.31-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/16-ны өдрийн 2018/331 дугаартай баталгаажсан.	90%	2,186,688,875	Д.Оюунтуул 89008338
3	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сүвгийн засвар шинэчлэлт /Чингэлтэй, Баянгол дүүрэг 11.0 км/ ажил	НТХО	БГД	2017.04.05 2017.04.12 2017.05.23 2017.05.24	2017.04.18 2017.05.24	16,749.9	1,000.0	919,589,436	Хүчит чулуут ХХК	2017/09/20- 2017/12/15 2018/07/01	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/01-ний өдөр ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа. Комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж байна.	90%	831,381,487	Б.Батэмүүжин 99124912
4	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар хороо, 47 дугаар цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	БГД	2017.08.09 2017.08.14	2017.08.17	2,048.5	1,083.6	1,883,576,554	Морин сүвд ХХК	2017/09/18- 2018/07/03 2018/08/31	85%	Гадна талбайн тохижилтын явган хавтан суулгах, цахилгаан, холбоо дохиоллын тоноглол угсарч, нөхөөс заслын ажил хийж дууссан. Улсын комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.	65%	1,223,977,424	Б.Ариунбат 99068265
5	Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэрлэгийн гадна халаалт, халуун усны шугам шинэчлэн солих ажил	НЗД нөөц	БГД	2017.09.06 2017.09.11	2017.09.11	40.0	40.0	38,464,500	Хайдро проект ХХК	2017/09/21- 2017/10/10	80%	Шугамын угсралт хийсэн. Худагт холболт хийгээгүй. 2017.11.30-нд ОСНААУГ-ын тодруулга гарсан. Энэ тодруулгад УБ ДС ТӨХК-аас техникийн нөхцөл гаргуулахыг шаардсан байсан. Иймд УБДС ТӨХК-д төвийн шугамд холбох хүсэлт хүргүүлсэн. Холболтын зөвшөөрөл авахаар УБДС ТӨХК-ийн Техникийн нөхцөлийн хурлаар оруулж, УБДС ТӨХК-аас зөвшөөрөл олгоогүй. Хуучин цэцэрлэг бүүж шинээр баригдах цэцэрлэгийн техникийн нөхцөл гарсан. Шийдвэр гаргуулахаар УБДС ТӨХК-ийн холболтын инженер Батбаяртай үүлсэн. Мөн УБЗАА-д асуудал шийдвэрлүүлэхээр хандаад байна.	77%	29,793,187	Р.Ичинхорлоо 88080356
6	Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г,д Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын үүлзвэр хүртэл, павильон 19-өөс 3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/ барилга угсралтын ажил	УТХО	БГД	2017.10.17 2017.10.17	2017.10.17	24,949.0	2,000.0	24,949,000,000	Сан ХХК, Гикон ХХК, Набсан ХХК, Одкон холдинг ХХК, Цонбон тоосго ХХК, Энерготехсервис ХХК-иудын түншлэл	2017/10/17 - 2018/09/15	5%	УБДС ТӨХК нь 2017.12.19-ний өдрийн албан бичгээр уг шугамын диаметрийг өргөтгөхгүй хуучин хэвээр нь шинэчлэх хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд манай газраас албан тоотоор УБДС ТӨХК, БХБЯ, ЭХЯ-нд тус тус хүсэлтийг шийдвэрлэх боломжгүй тухай тайлбарыг хүргүүлсэн. УБДС ТӨХК-аас 2018.02.06-ны өдрийн 07/174 тоот албан бичгээр уг өргөтгөлийн ажлыг хойшлуулах тухай хүсэлт Нийслэлийн Засаг даргад ирүүлсэн. НЗД-ын 2018.03.23-ны өдрийн 01/1069 тоот албан бичгээр уг ажлыг гүйцэтгэх бололцоогоор хангаж ажиллаж тухай хариу хүргүүлсэн .2018.04.03-ны өдөр НЗД-ын орлогч Баярхүү даргатай НЕТГ, УБ ДС ТӨХК, НХОГ, Сан ХХК-ий төлөөллийг оролцуулан үүлзлэлт зохион байгуулсан бөгөөд ажил гүйцэтгэх график зөвшилцөхөөр ЭХЯ, УБДС ТӨХК-д албан тоот хүргүүлэв. ЭХЯ, УБДС ТӨХК, Гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтарсан үүлзлэлт зохион байгуулсан. УБДС ТӨХК-ий Ерөнхий инженер Батбаяртай үүлзэж график танилцуулав. Ажил гүйцэтгэх схем зураг,авто замтай зөвшилцсөн ба цэвэр усны хөрөнгийн талаар тодруулга нэмж ирүүлэх шаардлага тавьсан. 2018.05.24-нд НХОГ-ын дарга УБДС ТӨХК, НАЗХГ,Гүйцэтгэгч компаниудтай үүлзлэлт зохион байгуулав. 2018.06.11-нд ЭХЯ-ны ШУТЗ-ын хурлаар оруулж хэлэлцүүлэв. Энэ хурлаар шийдвэр гараагүй, судалж тодруулсны дараа дахин хурлаар хэлэлцэхээр болов.	9%	2,275,300,000	Р.Ичинхорлоо 88080356

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
7	19 дүгээр сургуулийн арын автобусны буудлын тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/	НОНХС	БГД	2017.12.08 2017.12.14	2017.12.18	30.0	30.0	29,486,828	Ньюгранд технологи ХХК	2017/12/26 - 2018/05/01	100%	Ажил дууссан. 2018.05.31-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.06.19-ний өдрийн 2018/205 дугаартай баталгаажсан.	97%	28,718,808	Б.Туяажаргал 88089881
8	Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх орон сууцны 36 дугаар байрны дулааны шугамын трасстай давхацсан 6кВ-ын 3 ширхэг кабель шугамыг зөөж шилжүүлэх ажил	НТХО	БГД	2017.12.15 2017.12.18	2017.12.18	18.9	18.9	5,049,800	УБЦТ ТӨХК-ний баруун түгээх төв	2017/12/18- 2018/02/28	100%	Барилга угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
9	Хүүхдийн тоглоомын талбай барих /БГД, 22-р хороо/	НОНХС	БГД	2017.12.20 2017.12.22	2017.12.26	45.0	45.0	44,988,896	Батстрой ХХК	2018/01/03 - 2018/05/01	100%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.05.30-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.06.19-ний өдрийн 2018/206 дугаартай баталгаажсан.	97%	43,472,921	Б.Туяажаргал 88089881
29	БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ					79,451.0	5,105.3	75,307,573,031			75%		67%	50,329,108,114	
1	Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын шугам угсралтын ажил	УТХО	БЗД	2007.11.28 2007.11.28	2007.12.06	14,044.3		12,901,500,000	"Бридж констракшн" ХХК	2007/12/13 2012/12/01 2016/05/05	65%	2009-2010 онд 1-р хэсэгт 8.9 км бохир усны шугам угсрах ёстойгоос 8.67 км шугамын угсралт хийгдсэн ба ажлын гүйцэтгэл нь 97%-тай одоогоор ашиглах боломжгүй байгаа. -2-р хэсгийн ажлыг ашиглалтад оруулсан ба НЕТГ-аас 2015.04.17-ны өдрийн 15/214 тоотой комиссын акт баталгаажсан. -3-р хэсэгт 6.8 км шугам угсрахаас 3.4 км шугамын угсралтын ажил хийгдсэн. -4-р хэсэгт 7.6км бохир усны шугам угсрахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд угсралтын ажил хийгдэж эхлээгүй байна. Сүхбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд трассын дагуух газар чөлөөлөлт, мөн нэмэлт хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаагүйгээр түр зогссон.	90%	11,600,000,000	З.Мөнхчимэг 99013956
2	Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах ажил	УТХО	БЗД	2012.06.29 2012.08.08	2013.07.14	10,000.0		9,793,157,438	"Органик солюшнс монголиа" ХХК	2012/08/30 2013/12/25 2014/12/31	30%	Ажил хийгдэхгүй байсан учраас гүйцэтгэгч байгууллагыг хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн. Улсын төсөвт үлдэгдэл санхүүжилт суугаагүйгээс шалтгаалан ажлын гэрээ сунгагдаагүй. 2013 оны 05 дугаар сараас хойш өнөөдрийг хүртэл ажил зогссон хэвээр байна. Анхан шатны шүүх хурлаар олгосон санхүүжилтийг Органик Солюшнс Монголиа ХХК буцаан төвлөрүүлэх шийдвэр гаргасан. Хариуцагч талаас давж заалдсан. Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн бөгөөд магадлал баталгаажсан.	58%	5,721,600,000	Б.Энхбилэг 99233970
3	Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна үс хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт, насос станцын барилга угсралтын ажил	НТХО	БЗД	2012.08.27 2012.08.31	2012.09.10	1,140.0		1,122,914,335	"Мон инж бар" ХХК	2012/09/10 2013/06/21 2015/09/15	89%	Насос станцын барилгын ажил дууссан. Усан сан хүртэлх шугам сүлжээний ажил хийгдэж дууссан. Насосны станцын хажууд байрлах хуучин цэвэр усны хуучин худгийг буулган 3.5х7м шинэ худгийг цутгах ажлыг хийж дууссан. Сүүлийн шатны ажил болох цахилгаан хангамж, цэвэр усны насосны станцын тоноглолын барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй байгаа тул одоо болтол талбай дээр ажил хийгдээгүй байна.	82%	925,043,369	З.Мөнхчимэг 99013956
4	Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, БЗД/	УТХО	БЗД	2013.11.28	2013.12.18	8,229.3	731.5	8,219,317,273	Атимос трейд ХХК	2014/01/15 2015/09/01 2017/12/31 2018/12/31	70%	Барилгын каркас бүрэн дууссан. В блокын хучилт цутгаж дууссан. 2015 оны сард 2016 оны улсын төсөвт тусгагдсан хөрөнгө татагдсанаас шалтгаалан барилга угсралтын ажил хийгдэх боломжгүй болсон. 2017 оны улсын төсөвт хөрөнгө тусгагдсан. Спорт заалны хэсгийн багана дамнуруу цутгаж дууссан. Өрлөг дээврийн ажил хийгдсэн. Шавар хавтанцар, шалны тэгшилгээ, бүдгийн ажил хийгдэж байна. Дотор заслын ажил хийгдэж байна.	29%	2,384,170,752	Б.Энхбилэг 99233970
5	Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Түмэн Амгалан" орон сууцны хорооллын гадна инженерийн хангамжийн ажил	НТХО	БЗД	2013.12.05 2013.12.05	2013.12.18	11,589.9		11,589,886,061	Грандлайн ХХК, Мөнх-Инспайринг ХХК, Сээмий ХХК, Ялгуун баян ХХК, Ханлиг-Илч ХХК- уудын түншлэл	2013/12/25 2015/06/30 2015/09/30 2016/11/30 2019/12/31	79%	Дулаан хангамж: УДДТ№1, 2, 3, 4-ийн дулаан механикийн угсралтын ажил, гадна дулааны угсралтын ажил дууссан. Цахилгаан хангамж: 2-ш хуваарилах байгууламжийн барилга 100 % дууссан ба тоноглолын угсралтын ажил 90%-тай, Хаалттай дэд өртөө 6-ш баригдахаас барилга нь 100% баригдаж тоноглолын угсралтын ажил 90 %-тай, цахилгааны кабель нийт 19,5км үүнээс 16,5 км хийгдсэн байна. Холбоо: 5,4км хийгдэхээс 3,6 км хийгдээд байна. ТЗХ-аар гэрээ сунгах шийдвэр гарсан. Сунгалтын гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	79%	9,163,085,522	Н.Энхбаяр 88069404

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
6	14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн 1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, цэвэр усны ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-ийн 1065 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.	УТХО/Бонд	БЗД	2014.03.04 2014.03.04	2014.03.25	1,596.0		778,700,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшин ХХК, Эрчим концерн ХХК, Эй-Би-Жи Энерго ХХК, Мон-Энержи консалт ХХК	2014/04/08 2015/12/01 2016/10/01 2017/12/31	60%	Халдвартын эмнэлгийн эцсээс үргэлжлүүлээд авто замын ажил хийгдэж байгаатай уялдуулан БУХ37-с БУХ-36-ийн хооронд БУХ-35 хүртэл ф350мм-ийн бохир усны шугамыг угсарсан. Тухайн байршлын цэвэр усны шугам дулааны сувагт хийгдэх хэсэг бүрэн хийгдэж дууссан. Дангаар явах хэсэг хийгдээгүй байна. Гэрээний хугацаа дууссан ба гэрээ, тогтоолын нэр ажлын зургийн нэршил тоо хэмжээ зөрснөөс гэрээ сунгагдаагүй байна. БХБЯ, Сангийн яаманд Хотын дарга болон НИТХ-ын Даргын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй, ажил зогссон хэвээр байна. Эхний ээлжийн 210 айлын 2 блокын сүүрийн ажил хийгдэж байна.	50%	387,752,011	З.Мөнхчимэг 99013956
7	14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш, ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил.	УТХО/Бонд	БЗД	2014.03.04 2014.03.04	2014.03.25	5,369.0		3,480,325,452	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшин ХХК, Эрчим концерн ХХК, Мон-Энержи консалт ХХ	2014/11/30 2015/12/01 2016/10/01 2017/12/31	70%	Тухайн байршилд 4-ш УДДТ, Дулааны шугам хийгдэнэ. Өнөөдрийн байдлаар дулааны шугам бүрэн хийгдэж дуусаад байна. Гэрээний хугацаа дууссан ба гэрээ, тогтоолын нэр ажлын зургийн нэршил тоо хэмжээ зөрснөөс гэрээ сунгагдаагүй байна. БХБЯ, Сангийн яаманд Нийслэлийн Засаг дарга болон НИТХ-ын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй, ажил зогссон хэвээр байна.	54%	1,881,557,292	З.Мөнхчимэг 99013956
8	14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд станцын гаргалгаа-4ком, 10кв-ын хаалттай хуваарилах байгууламж-3ком, 10кв-ын хаалттай дэд өртөө -12 ком, 10кв-ын 18.4км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.	УТХО/Бонд	БЗД	2014.03.07 2014.03.07	2014.03.26	7,137.0	79.5	7,137,000,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшин ХХК, Эрчим концерн ХХК, Биндэгноров ХХК, шугам ХХК-иудын түншлэл	2014/04/09 2014/12/01 2015/12/01 2016/10/01 2017/12/30 2018/12/01	58%	Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга баригдаж байна. РП-1-ын барилгын өрлөг дууссан, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын сүүрийн ажил хийгдсэн. Бүрд констракшин ХХК нь хуваарилах байгууламжийн тоноглол, 2ш 2*1000 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станцын тоноглол ирсэн. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн. 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр гэрээний хугацаа сунгах талаар техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн бөгөөд гэрээний дагуу алданги тооцож, гэрээ сунгах шийдвэр гарсан. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	56%	4,006,148,987	Б.Энхбаатар 99715027
9	Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль орчмын "А" хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай 800 метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	БЗД	2014.09.03 2014.09.05	2014.09.19	201.2	36.1	201,121,935	Баганат өргөө, Эрчим төсөл, Эбутоп ХХК-ны түншлэл	2014/10/30 2015/09/30 2016/11/30 2016/12/01 2017/12/15	80%	Холбооны 2-8 яндантай 700 метр сувагчлал, 11 ш дунд худаг, хонгилын системд 500 метр тавиур угсрагдсан. 2018 оны төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй тул гэрээ сунгаагүй. Ажил зогссон хэвээр байна.	82%	165,000,000	Д.Дэлгэрням 99035141
10	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны 10 кв-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн зөрүү өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	БЗД	2014.09.03 2014.09.05	2014.09.23	2,408.0		2,408,000,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Эрчим концерн ХХК, Шугам ХХК түншлэл	2014/10/16 2015/12/25 2016/10/01	50%	Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга баригдаж байна. РП-1-ийн барилгын өрлөг дууссан, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын сүүрийн ажил хийгдсэн. Гүйцэтгэгчээс хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр гараагүй байна. 2017, 2018 онуудад улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй байна. Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэх шаардлагатай.	17%	408,000,000	Б.Энхбаатар 99715027
11	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын "А" хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил цахилгааны 2*1000кв-ын " 5 ком ХТП-ийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	БЗД	2014.09.03 2014.09.05 2014.11.21 2014.11.21	2014.09.23	2,580.2		2,580,156,970	Бүрд констракшин ХХК, Биндэгноров ХХК, Бүрд пропертик ХХК	2014/12/05 2015/12/30 2016/10/01	87%	2*1000 кВА хүчин чадалтай хаалттай ТП-ны тоноглол ирсэн, сүүр цутгагдсан. РП-ны тоног төхөөрөмж ирсэн. Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн. 2017, 2018 онуудад улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй байна. Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэх шаардлагатай.	76%	1,972,461,110	Б.Энхбаатар 99715027
12	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын "А" хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 4-8 яндантай 550 метр, нийт 14 ш стандартын дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	БЗД	2014.09.23 2014.09.23 2014.11.21 2014.11.21	2014.10.03	163.8	163.8	163,779,942	Бүрд констракшин, ДАКДД ХХК, Арбэл алтай ХХК	2014/12/05 2015/09/01 2016/12/01	19%	Зураг төсөв хийгдэх явцад ажлын тоо хэмжээ өөрчлөгдсөн тул 2016 оны 06-р сарын 15-ны өдөр А/497 тоот шинэчилсэн захирамж батлагдав. Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгогдохгүй байгаа, батлагдсан зураг төсөлд 2 айлын газар давхцсан, авто замын ажил хийгдээгүй байгаа гэсэн шалтгаанаар угсралтын ажлыг эхлүүлээгүй байна. 2018 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 18/10 дугаартай албан бичгээр гэрээний хугацааг сунгах хүсэлтийг ирүүлсэн. Ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018 оны 03 дугаар сарын 01-нд Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж тухайн ажлын хөрөнгө 2018 оны улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө тавигдаагүй тул хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдсэний дараа дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.	0%	-	Д.Дэлгэрням 99035141

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
13	Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор бохир усны шугамыг шинээр барих ажил	НТХО	БЗД	2015.04.14 2015.04.16 2018.08.15	2015.04.21	778.8	93.5	778,724,198	Сайн констракшн ХХК	2015/04/29 2015/11/20 2017/08/17 2018/08/15	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 2018/373 дугаартайгаар баталгаажсан.	88%	685,240,659	З.Мөнхчимэг 99013956
14	Эрдэнэтөлгой Ус-15 орчмын үерийн барилга байгууламжийн ажил	НТХО	БЗД	2015.05.29	2015.06.02	2,699.9	959.9	2,699,873,785	Ардааган ХХК	2015/06/19 2015/12/04 2016/11/01 2017/11/01 2018/11/01	75%	Суваг-1-ийн станцын дээд хэсэг, Суваг-2-ийн доод хэсгийн тэгш өнцөгт сүвгийн угсралт хийгдэж байна. Газар чөлөөлөлтөөс шалтгаалан БУА гэрээт хугацаандаа дуусах боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж 2017.11.15-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2017.11.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2018.11.01-ний хүртэл сунгалтын гэрээ баталгаажсан. БУА-г эхлүүлж суваг 1-ийн холболтын ажил болон суваг-2-ын үхлагын ажил хийгдэж байна.	75%	2,024,948,373	Б.Баттэмүүжин 99124912
15	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	НТХО	БЗД	2015.07.22 2015.07.22 2018.08.15	2015.07.29	7,138.9	700.0	7,138,951,636	Магма-Од ХХК Хориулт ХХК Амарпервер ХХК- иудын түншлэл	2015/08/03 2015/12/15 2016/10/01 2018/03/26 2018/12/01	70%	Эхний ээлжийн нэвтрэх сүвгийн бетоны ажил дууссан. Цахилгаан хангамжийн кабель угсралтын ажил хийгдсэн. Дулааны 185м нэвтрэх сүвгийн ажил, 132м үл нэвтрэх сүвгийн ажил хийгдсэн. Нэвтрэх сүвгийн дулаалга, ус тусгаарлалтын ажил, дотор заслын ажил хийгдсэн. Зуухны барилгын суурийн ажил хийгдсэн. гадна цахилгааны шугамын комисс ажиллаж, акт баталгаажсан. ХТП-4 -ийн барилга угсралтын ажил дууссан. ХТП-2, ХТП-6-ын суурийн үхлагын ажил хийгдэж байна.	82%	5,837,950,543	З.Мөнхчимэг 99013956
16	Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор 0.5 км бохир усны шугамын трассын болон холболтын цэгийн өөрчлөлттэй холбоотой гарсан нэмэлт ажил	НТХО	БЗД	2017.05.02 2017.05.04	2017.05.09	172.4	172.4	163,727,500	Бөртэ трейд ХХК	2017/06/05 2017/10/01 2018/08/15	90%	Бохир усны шугамын барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан. 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан боловч комиссоос өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлэхээр ажиллаж байна.	75%	122,795,625	З.Мөнхчимэг 99013956
17	Цэцэрлэгийн барилга 280 ор /БЗД, 5 дугаар хороо, 146 дугаар цэцэрлэг/	НТХО	БЗД	2017.05.12 2017.05.15 2017.06.19 2017.06.20	2017.05.16	2,095.9	795.9	2,095,831,180	Жинсийн орой ХХК	2017/06/28 - 2018/08/01	95%	Ажил дууссан. 2018.08.20-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	83%	1,745,460,178	Б.Энхбилэг 99233970
18	Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 11Б байр, Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 2 дугаар байрны 3 дугаар орчны дээрхийг Касари дээрээр солих ажил	НТХО	БЗД	2017.06.12 2017.06.15	2017.06.23	20.0	12.0	19,960,948	Жанцан зэмо ХХК	2017/07/03 - 2017/08/21 2018/06/01	60%	10 дугаар байрны хар цаас наах ажил хийгдсэн. Хүйтний улиралд технологийн зогсолт хийсэн. Дулааны улирал эхэлж ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлэхээр гүйцэтгэгч байгууллагад ажил эхлүүлэх талаар мэдэгдсэн боловч өнөөдрийн байдлаар ажлыг эхлээгүй байна.	40%	7,984,780	Б.Энхбилэг 99233970
19	Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг Улаанхуаран дэд станцаас 5 мВт цахилгаан хэрэглээг хангах кабель шугам татах ажил	НТХО	БЗД	2017.07.24 2017.07.31	2017.08.01	779.6	418.8	779,634,725	Ханлигтайшир илч ХХК	2017/08/09 2017/09/15 2017/12/20 2018/06/01	95%	Улаанхуаран дэд станцын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын техникийн комисс 2018.07.10-ны өдөр ажилласан. Улсын комисс 2018.08.06-ны өдөр ажилласан талаар ЦДҮС ТӨХК-өөс албан бичиг ирүүлсэн. 2018 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр улсын комисс ажилласан акт баталгаажих шатандаа.	85%	663,097,126	Б.Энхбаатар 99715027
20	Хүүхдийн тоглоомын талбай /БЗД, 19-р хороо/	НТХО	БЗД	2017.08.02 2017.08.07	2017.08.10	20.0	10.7	19,969,376	Хөвсгөл жаргалант ХХК	2017/08/18 2017/10/18 2018/05/31	60%	Зам талбайн ажил хийгдэж дууссан. Хүүхдийн тоглоомын талбайн тоноглолын ажил хийгдэж байна. Хүйтний улирал эхэлж ажил гүйцэтгэх боломжгүй болсон тул НХОГ-ын ТЭХ-р хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Ажлыг эхлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Гүйцэтгэгч байгууллага санхүүжилтгүй гэсэн шалтгаанаар ажлыг хийхгүй байна. Гүйцэтгэгч байгууллагад ажил эхлүүлэх талаар шаардсан боловч өнөөдрийн байдлаар ажлыг эхлээгүй байна.	46%	9,259,159	Б.Энхбилэг 99233970
21	Эрдэнэтөлгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /БЗД, 8 дугаар хороо/-ийн ажил	НТХО	БЗД	2017.08.22 2017.08.25	2017.08.30	493.5	228.9	479,000,000	Ардааган ХХК	2017/09/08 2017/11/01 2018/11/01	52%	Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 1-ийн өөрчлөлтийн ажил /лк9+72,1-пк13+77/-ийн хоорондох үерийн далан, /пк7+02-пк8+94/-ийн хоорондох далд суваг, 1 дүгээр сувагт /пк16+53-пк17+48/-ийн хооронд 95м үерийн далан сүвгийг угсарч дууссан. Суваг 2-ын өөрчлөлтийн ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Суваг-2-ын үхлагын ажил хийгдэж байна.	52%	250,077,518	Б.Баттэмүүжин 99124912
22	Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Дарь-эх цогцолборын үйлчилгээний талбайн /мандал талбайн/ ажил	ДОНХС	БЗД	2017.08.07 2017.08.21	2017.08.25	147.7	74.5	147,695,980	Төгсжигүүр ХХК	2017/09/05 2017/10/05 2018/05/31 2018/07/10 2018/09/15	50%	2000м2 бетон талбайн ажил хийгдсэн. Дулааны улирал эхэлж ажил үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Хөрсний усны судалгааны дүгнэлтийг ирүүлсэн. Хөрсний усны шинжилгээний дүгнэлтийн дагуу зохиогчийн шийдлийг хүлээж байна. Гүйцэтгэгч байгууллага шалтгаангүйгээр ажлыг зогсоогоод байна. Борооны улмаас үер бууж зарим газруудаар эвдрэл үүссэн. БЗД-ийн ЗДТГ-тай хамтарсан үүлээлт хийж гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	50%	73,195,233	Б.Энхбилэг 99233970

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
23	Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо 26 дугаар байрны гадна тохижилтын ажил	ДОНХС	БЗД	2017.09.26 2017.09.28	2017.10.02	105.8	105.8	100,982,099	Чойсамбуу ХХК	2017/10/19 - 2018/06/19	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.26-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
24	Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, ногоон байгууламж, тохижилтын ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	БЗД	2017.09.18 2017.09.26 2017.11.01 2017.11.02	2017.11.04	30.0	30.0	29,952,040	Модерн хийц ХХК	2017/11/09 - 2018/05/31	90%	Ажил дууссан. Комиссын ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
25	Баянзүрх дүүргийн 4, 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажил	НТХО	БЗД	2017.09.15 2017.09.18	2017.09.22	40.0	22.2	39,631,932	Тэнгисийн шүр ХХК	2017/10/01 - 2017/11/20 2018/06/01	95%	Ажил дууссан. 2018.07.10-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	44%	17,479,999	Б.Энхбилэг 99233970

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын төрөл	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
26	Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 9 дүгээр байрны зүүн талд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил	НТХО	БЗД	2017.10.19 2017.10.20	2017.10.24	90.8	90.8	90,152,054	СДММ ХХК	2017/10/31 - 2018/06/19	100%	№ Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.26-ны өдөр ажилласан. 2018/08/13-ны өдрийн 2018/318 тоот байнгын ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт баталгаажсан.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
27	Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, 87 дугаар сургуулийн сагсан бөмбөгийн талбайн ажил	ДОНХС	БЗД	2017.10.30 2017.10.31	2017.11.01	66.2	66.2	65,748,721	Гом илч ХХК	2017/11/09 - 2018/05/29	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018/08/09 2018/311 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
28	68 дугаар сургуулийг дулаан хангамжинд холбох ажил /гүлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НТХО	БЗД	2017.11.30 2017.12.04	2017.12.04	272.8	272.8	241,877,451	Гурван бухат ХХК	2017/12/18 - 2018/05/15 2018/07/25	100%	Хичээлийн төв байрны дотор халаалтын системийн засварын ажил дууссан. Гадна шугамын засварын ажил хийгдсэн. 2018.07.30 -ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/13-ны өдрийн 2018/320 дугаартай баталгаажсан.	98%	237,841,726	З.Мөнхчимэг 99013956
29	Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 137 дугаар сургууль, 213 дугаар цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын уурын зуухыг шинэчлэн засварлах ажил	НТХО/хэмнэлт	БЗД	2017.12.12 2017.12.12	2017.12.14	40.0	40.0	40,000,000	Материал трейд ХХК, Конскомм ХХК- иудын түншлэл	2017/12/13 - 2017/12/21	100%	Халаалтын уурын зуух талбайд бууж, угсралт, суурилуулалтын ажил хийгдэж дууссан. Ажил дууссан. 2018.02.21-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	97%	38,958,152	З.Мөнхчимэг 99013956
1	БАГАНУУР ДҮҮРЭГ					2,800.0	1,000.0	2,764,856,308			86%		22%	614,302,415	
1	Багануур дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах 320 хүүхдийн суудалтай бага сургуулийн барилгын ажил	ДОНХС/УТХО	БНД	2016.06.16 2016.06.20	2016.06.28	2,800.0	1,000.0	2,764,856,308	Мөнхийн үргэлжлэл ХХК	2016/07/08- 2017/12/31 2018/08/01 2018/10/15	86%	Гадна фасадны шавардлага шалны өнгөлгөө хийгдэж байна. Мөн Б блоккийн дээврийн дулаалга хийгдэж байна. Цонх болон цонхны тавцан суулгаж дууссан. Гадна фасадны шавардлага дууссан. Уурын зуухны суурийн ажил хийгдсэн. Шилэн фасадны рам боссон. Шалны плитанууд наагдаж, худгийн барилгын өрлөг хийгдэж байна. Дотор засал болон гадна фасадны ажил хийгдэж байна. Анги танхимын хулдаас наах болон будгын ажил хийгдэж байна.Цонхны амалгаа шавардлага дотор цахилгааны шитны тоноглолын ажил хийгдэж байна. Ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.	22%	614,302,415	О.Хөвсгөл 99078014
16	СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ					34,521.0	6,284.6	34,107,923,472			71%		62%	21,210,928,382	
1	15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж өвлийн барилга барих ажил	УТХО	СБД	2011.06.07	2011.06.15	500.0		488,026,093	"Голланд байшин" ХХК	2011/06/27 2011/12/15 2012/11/01 2015/12/10 2016/06/03	87%	Гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаангүйгээр ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон байна. барилга угсралтын ажилтай холбоотой материалыг хууль, дотоод хяналтын албанд хүргүүлсэн. Хууль дотоод хяналтын албанаас шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар бэлтгэж байна.	90%	437,438,861	С.Баасансүрэн 88062320
2	СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-1	НТХО	СБД	2013.11.13 2013.11.14	2013.12.23	6,986.2	2,000.0	6,987,000,000	Баярс констракшн ХХК	2013/11/30 2014/12/25 2016/12/20 2017/12/20 2018/12/20	2%	Гэрээ баталгаажсан. Газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдэгдээгүй байна. 4 айлын газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй болоод байна. Өнөөдрийг хүртэл газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй, ажил эхлүүлэх боломжгүй байна.	43%	3,000,000,000	С.Баасансүрэн 88062320
3	СБД, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Дамбадаржаа" /13.0 га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил, зураг төсөв	НТХО	СБД	2013.12.05 2013.12.05	2013.12.18	13,101.7	525.0	13,101,700,000	Цэлмэг ази ХХК	2013/12/24 2015/06/30 2016/10/01 2017/12/01 2018/07/01	65%	Уурын зуухны 2ш барилга , халаалтын тогоо 8ком, дулаан, халуун, хүйтэн усны 723м шугамын угсралтын ажил хийхээс өнөөдрийн байдлаар 4ком халаалтын тогоо суурилуулж, 4,7км бохир усны гол шугамын ажил, 220м дулаан халуун, хүйтэн усны шугамын ажил, 1ш уурын зуухны барилгын каркасны ажил, гадна ханын өрлөгийн ажил хийгдэж байна. Цахилгаан хангамж: 2*630кВА 6ком үндэс өртөө, 110/35/10 кВ-ын Сэлбэ дэд станц хүртэл 10кВ-ын кабель шугамын ажил хийгдсэн. 1ш дэд өртөөний ажил хийгдээгүй байна. Уурын 1 зуухны барилгын өрлөг бүрэн хийгдэж, утааны яндан 4 ширхэг угсрагдсан. үүх 2-ын барилга угсралтын ажил дууссан. УДДТ-ийн тоноглолын ажил явагдаж байна. Зуухны гадна цахилгаан хангамжийн ажлын угсралт явагдаж байна. нэмэлтээр хийгдсэн гадна цэвэр усны шугамын зураг төсөвт магадлалын ерөнхий дүгнэлт гаргуулахаар Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлээд байна. Зуух 2-ыг тэжээх хаалттай дэд өртөөний комисс ажилласан. Комисс акт баталгаажих шатанд байна. УСУГ-т ажил хүлээлцэхээр хүлээгдэж байна. УСУГ-аас бохир усны шугам дурандуулахаар хүсэлт хүргүүлсэн бөгөөд дурандаж дүгнэлт гаргуулна. бохир усны хүдгийн хөрсний усны нэвчилт зогсоох ажлыг хийж байна. УДДТ-ийн тоноглолын ажлын туршилт тохируулга хийх бэлтгэл ажлыг хийж байна. УСУГ-аас шугам дурандах ажил хийгдэж байна.	58%	7,619,843,065	Х.Энхбаясгалан 99064101

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
4	СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-2	НТХО	СБД	2014.02.28 2014.03.04	2014.03.10	7,681.0	1,445.8	7,679,461,000	Баярс констракшн ХХК	2014/04/15 2015/10/30 2016/12/15 2017/11/15 2018/12/20	80%	Барилгын каркас угсралтын ажил дууссан. дээврийн перлитэн дулаалгын ажил хийгдсэн. Дотор засал, цахилгааны монтаж угсралт, салхивчийн системийн ажлууд хийгдэж байна. Вакум цонх угсрагдаж байна. Гадна хана хөөсөнцрөөр дулаалах ажлын хойд хэсэг хийгдэж дуусаад байна. Барилгын гадна фасадны шавардлага, дотор шалны 12, 13 дугаар давхрын мозайкан шалны өнгөлгөө зэрэг ажлууд хийгдэж байна. Бүх давхруудын замаска зулгэж дууссан. Шатны маршд мозайкан чулуу наах ажил хийгдэж эхлээд байна. 2 дугаар давхрын айлуудын бүргэд хаалга суулгалт, паркетан шал шахах ажлууд хийгдэж дуусаж байна.	94%	7,193,993,922	С.Баасансүрэн 88062320
5	Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын газрын барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар хороо/	УТХО	СБД	2015.06.17 2015.06.25	2015.06.30	287.7		287,700,000	Голланд байшин ХХК	2015/06/27- 2015/12/10	75%	Гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаангүйгээр ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон байна. Барилга угсралтын ажилтай холбоотой материалыг Хууль, дотоод хяналтын албанд хүргүүлсэн. Хууль дотоод хяналтын албанаас шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар бэлтгэж байна.	100%	287,700,000	С.Баасансүрэн 88062320
6	7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга	ДХ	СБД	2015.08.13 2015.08.14	2015.09.02	600.0		592,666,880	Тэтү ХХК	2015/09/15- 2016/10/01	5%	Тухайн сонгогдсон 7 дугаар хорооны байршил дээр газрын маргаан гарч шүүхийн шатандаа явагдаж байна. Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гараагүй байгаа тул барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй юм. Иймд манай газрын зүүгээ гэрээ цуцлах тухай асуудлыг захиалагч Сүхбаатар дүүрэгт уламжлахад газрын асуудал шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэгдсэн. Гэрээний хугацааг сунгаж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл хангаж ажиллаж байна.	0%	-	С.Баасансүрэн 88062320
7	2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга	ДХ	СБД	2015.09.02 2015.09.03	2015.09.10	600.0		596,406,482	Нью хаус доктор ХХК	2015/09/25 - 2016/10/01	4%	Ажлын зураг дуусаж магадлалд орсон. Тухайн сонгогдсон байршилд барилга барихаар улаан шугам тавьж суурийн нүх ухахаар механизм орсон боловч иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарсан. 2015 оноос өнөөдрийг болтол барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж чадахгүй байна. Одоо болтол газрын асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна. 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 5 айлын граж чөлөөлөхөөр тусгасан бөгөөд иргэдтэй зөвшилцөж чадахгүй байна.	0%	-	С.Баасансүрэн 88062320
8	Сүхбаатар 7 дугаар хорооллын 8 ширхэг ус дамжуулах төвийн цэвэр усан сан хангамжийн үзэлийн тоноглолын ажил	НТХО	СБД	2017.01.05 2017.01.06	2017.01.09	519.4	95.6	478,094,141	Алтайн үндэс констракшн ХХК	2017/01/23 2017/06/20 2017/12/20	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.01.25-ны өдрийн 2018/40 тоот комиссын акт баталгаажсан.	98%	470,008,421	Х.Энхбаясгалан 99064101
9	Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, орон сууцны 7 дугаар хороолол орчим Б хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн дулаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	СБД	2017.03.14 2017.03.20 2017.07.24 2017.07.31 2017.10.16	2017.08.02	328.5	151.7	263,315,744	Гом илч ХХК	2017/08/16 2017/10/16 2018/07/16	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018 оны 07 сарын 03-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт 2018.08.10-ны өдрийн 2018/284 дугаартай баталгаажсан.	85%	222,928,190	Х.Энхбаясгалан 99064101
10	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сүхбаатар дүүрэг 19-р хороо, Хуурай мухрын ам/	НТХО	СБД	2017.05.11 2017.05.12 2017.09.12 2017.09.13	2017.05.12 2017.09.14	2,000.0	1,000.0	1,999,000,000	Жи жи ай ХХК	2017/09/14 - 2018/10/01	85%	Уурын зуухны барилгын угсралтын ажил хийгдэж дууссан. А, Б блокийн 1-р давхрын гадна, дотор тоосгон хана, хөнгөн блок өрлөгийн ажил хийгдэж байна. Дотор ханын шавардлагын ажил хийгдэж эхлээд байна. А, Б блокийн 3, 2 дугаар давхрын багана, дам нуруу, хүчилт цутгасан. Гадна ханын шавардлага хийгдэж дууссан. Дотор заслын ажил, дотор цэвэр ус, халаалтын шугамын ажлыг эхлүүлээд байна. Халаах хэрэгслүүдийг суурилуулж дууссан. Уурын зуухыг галласан. Дотор заслын ажил үргэлжлэн хийгдэж байна. Сургалтын цамхагийн гадна шавардлага хийгдэж байна.	75%	1,501,192,076	С.Баасансүрэн 88062320
11	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	СБД	2017.06.22 2017.06.23 2017.07.21 2017.07.21 2017.10.05 2017.10.11	2017.10.16	1,729.9	879.9	1,447,987,994	Тералинк ХХК	2017/11/24 - 2018/08/30	46%	Барилгын каркас угсралтын ажил бүрэн дууссан. 1 дүгээр давхрын гадна ханын өргийн ажлыг эхлүүлээд байна.	29%	414,683,174	С.Баасансүрэн 88062320
12	Дээврийн засвар	НТХО	СБД	2017.10.09 2017.10.23	2017.10.27	29.6	29.6	29,850,301	Бертэ трейд ХХК	2017/11/06 - 2017/12/06	95%	Дээврийн засварын ажил дууссан. 2018.07.31-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	30%	8,955,090	С.Баасансүрэн 88062320

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
13	Орох хаалганы ажил	НТХО	СБД	2017.10.19 2017.10.23	2017.10.27	50.0	50.0	49,824,830	Одда тайж ХХК	2017/11/06 - 2017/12/06 2018/03/30	90%	Орох хаалганы ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	75%	37,599,235	С.Баасансүрэн 88062320
14	1 дүгээр байр болон 3 дугаар байрны дунд ахмадад зориулсан биеийн тамирын талбай байгуулах /СБД, 8 дугаар хороо/	НТХО	СБД	2017.11.23 2017.11.23	2017.11.23	17.0	17.0	17,000,000	Грэйт роуд ХХК	2017/12/01 - 2018/06/15	100%	Тохижилтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.06.15-ны өдрийн 2018/202 дугаартай комиссын акт баталгаажив.	98%	16,586,348	С.Баасансүрэн 88062320
15	Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Дамбадаржаагийн 82 дугаар гудамжны 78 тоот хашааны хойд талд ус түгээх байр барих ажил	НОНХС	СБД	2017.12.06 2017.12.08	2017.12.14	45.0	45.0	44,978,218	Ханжаргалант стоунс ХХК	2018/05/01- 2018/06/30	100%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/03-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
16	Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 33-7 дугаар гудамжны 115 тоот хашааны зүүн урд талд ус түгээх байр барих ажил	НОНХС	СБД	2017.12.06 2017.12.08	2017.12.14	45.0	45.0	44,911,789	Ханжаргалант стоунс ХХК	2018/05/01- 2018/06/30	100%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/03-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
21	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ					52,734.6	9,282.3	41,898,847,302			83%		79%	33,243,167,846	
1	220 кВ -ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	УТХО	СХД	2012.06.06 2012.06.06	2012.06.08	2,139.7	583.9	8,739,495,905	ЭХБУТ ХХК	2012/06/18 2012/09/01 2014/09/01 2015/08/01 2016/06/31	90%	Газрын маргаантай 2 хэсгээс бусад газруудад 110 кВ-ын тулгуурууд суурилуулсан, 110 кВ-ын ЦДАШ татах ажил, 6/10/35 кВ-ын ЦДАШ-ын зөрлөгтэй хэсгийн ажил, аянгын тросс татах ажил, туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлууд хийгдээгүй байна. ХУД, 5-р хороо, Хүүшийн зоорь орчимд 110 кВ-ын тулгуур суурилуулах ажил хийгдсэн. Газар эзэмшигч нар шүүхэд хандаж маргаан үүсгэснээр шугамын утас татах ажил зогссон. ХУД-ийн 11-р хороо Зайсангийн аманд хийгдэх 110 кВ-ын ЦДАШ-ын таван тулгуур суурилуулах ажилд газрын маргаан үүссэн бөгөөд тус газрын талаар шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага нь БОАЖЯ болно. 2018.01.03-ны өдрийн А/03 дугаартай БОАЖЯ-ны сайдын тушаалаар ХУД, 11-р хороо зайсангийн аманд 110 кВ-ын тулгуурын сууриар газар чөлөөлсөн. Сайдын тушаалын дагуу өөрчлөлтийн зураг хийлгэхээр зургийн Электросеть прект ХХК хүргүүлсэн боловч 110 кВ-ын ЦДАШ-ын утас одоо байгаа барилгаас 5м хүрэхгүй ойртоод байгаа тул зураг хийх боломжгүй гэсэн. ЭХБУТ-ийн захиралтай 2018.02.01-нд НХОГ-ын төлөөлөл үүлсэн бөгөөд 03-р сард ажлыг эхлүүлэхээр тохирч ажил гүйцэтгэх графикаа ирүүлэхийг хүссэн. Графикаа ирүүлсэн боловч захирал Сүхтөмөр АНУ явсан байгаа 3 дугаар сарын эхээр ирнэ гэсэн байгаа тул одоогоор ажил эхлээгүй байна. Гүйцэтгэгчээс нэхэмжлэлтэй манай газрыг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх магадлалаар 2017.05.10-ны өдрийн 1119 дүгээр магадлалаар хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүх рүү буцсан. 2018.01.26-ны өдөр шүүхийн захирамжаар шинжээч томилогдсон бөгөөд шинжээчээр Барилгын төсөвчдийн холбоог томилсон. НХОГ-ын зүгээс гүйцэтгэгчид сөрөг нэхэмжлэл гаргахаар бэлдэж байна.	93%	8,155,625,387	С.Отгончимэг 88112098
2	Сонгино 220/110/35 кВ ын 2*125 мВА чадалтай дэд станц 220 кВ ын 10 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөв барилга угсралтын ажил	УТХО	СХД	2012.9.24 2012.9.25	2012.09.25	4,698.0	1,182.7	18,197,889,825	ЭХБУТ ХХК	2012/10/03 2013/12/03 2015/08/01 2016/06/31	90%	220/110/35 кВ-ын дэд станцын 2х125 мВА хүчний трансформатор суурилуулах ажил хийгдээгүй. Бусад тоноглол суурилуулах ажил хийгдсэн. 220 кВ-ын 4 ширхэг тулгуур хооронд утас татах ажил хийх гэхээр газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээж байна. СХД Сонгино 220/110/35 кВ-ын 2х125 мВА чадалтай дэд станцын 220 кВ-ын 10 км ЦДАШ-ын зураг төсөв, барилга угсралтын ажлын явц дэд станцын 2х125 мВА чадалтай хүчний трансформатораас бусад тоноглол суурилуулалт хийгдсэн, Эрдэнэт 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламж, ТЭЦ-4-ийн 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжид хийгдэх ажлууд, хоёрдогч хэлхээний ажил болон реле хамгаалалт, туршилт тохируулгын ажлууд хийгдээгүй. 220 кВ-ын ЦДАШ-ын ажил газрын маргаан үүсэж 2017.11.29-ний өдрийн 128/32017/7592 дугаартай Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамж гарч түдгэлзүүлсэн байгаа. Трансформатороо суурилуулах ажлаа хий гэхээр гүйцэтгэгч мөнгөгүй байна, шүүхийн шийдвэр гарсны дараа ажлаа үргэлжлүүлнэ гэсэн. Гүйцэтгэгчээс нэхэмжлэлтэй манай газрыг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх магадлалаар 2017.05.10-ны өдрийн 1119 дүгээр магадлалаар хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүх рүү буцсан. 2018.01.26-ны өдөр шүүхийн захирамжаар шинжээч томилогдсон бөгөөд шинжээчээр Барилгын төсөвчдийн холбоог томилсон. НХОГ-ын зүгээс гүйцэтгэгчид сөрөг нэхэмжлэл гаргахаар бэлдэж байна.	94%	17,015,320,476	С.Отгончимэг 88112098
3	Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Монлааны Чандмань булаг булгийн орчмыг тохижуулах /3-н ундаргатай/, 22-р хороо Тахилтын ам Бөөрний булаг тохижуулах	НОНКС	СХД	2014.06.25 2014.07.03	2014.07.09	28.0		27,860,416	Лха Амир ХХК	2014/07/22- 2014/08/15	85%	"Бөөрийн булаг"-ийн явган замын хүчилтгэгч өнгөт хавтангаар угсарсан, шон суурилуулж төмөр торон хашаа угсарсан. Монлааны "Чандмань" булгийн явган замын хавтан угсарсан, шон суурилуулж, Төмөр торон хашаа угсрах ажил хийгдсэн. Хашааны шонг сольж дахин суурилуулах ажлыг хийж дуусгах, байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх шаардлага тавьсан. Гэрээний үүргийн биелэлт хангуулахаар 2015/10/29-ны 2/2872 албан тоот хүргүүлсэн. 2015/11/05-ны дотор гэрээний үүргээ биелүүлэх шаардлага тавьсан боловч биелэлт хангагдаагүй тул шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр болсон. БГД, ХУД, СХД-ийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн Дугаар 102/ШШ2016/03834 захирамжаар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг даалгасан. Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газарт шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэхээр хүргүүлсэн.	82%	22,939,320	Ч.Ганчедер 88114440

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
4	СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн 924 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	СХД	2014.08.14 2014.08.14	2014.10.13	754.0	527.8	754,000,000	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/10/22 2015/09/30 2016/06/01		Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж, авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. Хариуцагчаас давж заалдсан.	30%	226,200,000	Д.Оюунжаргал 99875626
5	СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм 871 метр шугам, ариутгах татуургын ф150/300мм-ийн голчтой 3100 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	СХД	2014.08.14 2014.08.14	2014.10.13	858.0	587.8	858,000,000	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/10/22- 2015/10/01	22%	Нийт 1215м бохир усны Ф300мм гол шугам угсрагдахаар зураг төсөлд зааснаас 450м газар угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Барилга угсралтын ажлын гэрээний хугацаа дууссан, Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.	32%	270,308,817	Д.Оюунжаргал 99875626
6	СХД, 10-р хороо, Дулааны Ф65-200мм 1714 метр шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	СХД	2014.09.09 2014.09.10	2014.09.15	1,878.7	1,137.7	1,878,737,560	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/09/29- 2015/09/14		Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. Хариуцагчаас давж заалдсан.	39%	741,000,000	Д.Оюунжаргал 99875626
7	СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн Ф50-150мм-ийн 580 метр шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	СХД	2014.09.09 2014.09.10	2014.09.15	91.2	64.2	91,203,882	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/09/29- 2015/09/14		Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 2015.09.15-нд дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. Хариуцагчаас давж заалдсан.	30%	27,000,000	Д.Оюунжаргал 99875626
8	СХД, камержуулалт	НОУНС	СХД	2014.09.13 2014.09.16	2014.09.22	1,600.0		1,585,365,820	Миротек ХХК	2014/10/07 2014/12/07 2015/06/01 2015/08/01	90%	84 байшилд шонг суурилуулж 182 ширхэг камерыг суурилуулаад байна. Байнгын ашиглалтад оруулах туршилт тохируулгын ажлыг хийж байна. Бүх камер жигд ажиллагаанд орсны дараа байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллана. Гүйцэтгэгч компанийн ажлын зохион байгуулалтгүйгээс болж одоог хүртэл ашиглалтад өгөх боломжгүй байна. Цаашид шат дараалан арга хэмжээ авна. Гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувьд алданги тооцсон.	90%	1,426,829,238	Д.Дэлгэрням 99035141
9	СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	СХД	2014.10.22 2014.10.22	2014.11.07	3,471.0	2,264.9	3,470,878,745	Назу проперти ХХК, Мөн илч ХХК, Дулааны техник үйлдвэр экологийн хүрээлэн, Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/11/12- 2015/11/12		Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 2015.11.15-нд дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. 2016.10.07-ны өдөр Назу Проперти ХХК-н удирдлага Ерөнхий инженертэй уулзсан ба дээрх асуудлын хариугаа Нийслэлийн удирдлагуудтай уулзаж хариу ирүүлэхээр болсон ба одоогийн байдлаар төсөл цааш нь үргэлжлүүлэх талаар хариу ирүүлээгүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. Хариуцагчаас давж заалдсан.	35%	1,206,000,000	Д.Оюунжаргал 99875626
10	Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны ф150-250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна цэвэр усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км шугамын барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2015.09.04 2015.09.10	2015.09.29	2,594.5	859.5	2,594,512,578	Стандарт проперти групп ХК Нягт холбоос констракшн ХХК-иудын түншлэл	2015/09/29 2015/12/30 2016/07/01 2017/12/01 2018/12/01	78%	УДДТ-ийн барилгуудын дотор болон тоног төхөөрөмжийн цахилгааны ажлууд хийгдсэн. Үлдэгдэл ажил болон УДДТ-ийн 3 барилгын ажил хийгдсэн. Дотор заслын ажил хийгдэж байна. УДДТ-З дотор засал хийгдэж дууссан. Дотор тоноглол хийгдэж байна. Мөн гадна дулааны шугам хийгдэж шахалт хийгдсэн.	67%	1,735,061,320	Д.Оюунжаргал 99875626

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айуур	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
11	Сонгинохайрхан дүүргийн 1,2,20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Б хэсэгчилсэн талбай дахь бохир ус ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын эхний ээлжийн ажил	НТХО	СХД	2017.01.16 2017.01.16	2017.01.18	544.1	108.8	544,089,182	Бумбод ХХК	2017/09/29 2017/12/29 2018/08/01	95%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Газар шорооны нягтруулга хийгдэж, 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, акт баталгаажих шатандаа байна.	80%	435,271,000	Д.Оюунжаргал 99875626
12	Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлжийн 11.8 км ажил /СХД, 1,2,3,20 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.04.04 2017.04.12 2017.05.10 2017.05.15 2017.05.22 2017.05.24	2017.04.18 2017.05.24	31,417.3		857,285,099	Усны барилга ХХК, Эм даблью ти ХХК	2017/04/26 - 2017/11/30 2018.11/01	100%	Ажил дууссан. 2018.06.26-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/07-ны өдрийн 2018/293 дугаартай баталгаажсан.	89%	762,582,874	Б.Баттэмүүжин 99124912
13	Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг/	НТХО	СХД	2017.06.20 2017.06.28 2017.10.03 2017.10.10	2017.06.28 2017.10.13	957.8	957.8	692,378,560	Хайтек бойлерс ХХК	2017/10/23 - 2017/12/29	100%	2017.12.21 өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018.01.10 2018/18 тоотор баталгаажив.	92%	638,285,034	Д.Оюунтуул 89008338
14	Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй цахилгаан хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд шинээр баригдах хуваарилах байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын ажил	НТХО	СХД	2017.07.24 2017.07.31	2017.08.03	780.0	780.0	665,890,780	Хайрханнаран трейд ХХК	2017/08/11 2017/12/15 2018/10/01	20%	Эрчим хүчний яамнаас техникийн нөхцөл олгохоор шийдвэр гарсан. ЦДҮС ТӨХК-тай цэвэрлэх дэд станцын хашаан дотор 10кВ-ын хуваарилах байгууламжтай залгуулан шинэ хуваарилах байгууламжийг барихаар тохиролцсон боловч, 2018.08.07-ны өдөр ЦДҮС-ээс боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн. 2018.06.29-ний өдрийн 2/1756 тоотор албан хүсэлтээр ажил эхлүүлэх боломжийг хангуулах тухай хандав. ЦДҮС ТӨХК-тай уулзахаар тохиролцов. Шийдвэр гараагүй байна. Ажлын зураг хийгдсэн боловч газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна.	15%	100,000,000	Д.Оюунтуул 89008338
15	Тоглоомын талбай байгуулах /СХД, 28 дугаар хороо/	НОНХС	СХД	2017.06.29 2017.07.21	2017.08.10	30.0	30.0	29,013,267	Сагсай өргөө ХХК	2017/08/18 - 2017/09/25	100%	Сагсны талбайн цутгалт, хойд талын налуу хэсэгт эко хавтан тавих, сагсны хашааны ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08-р сарын 07-ны өдрийн 2018/297 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
16	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 100 ор /СХД, 12 дугаар хороо, 105 дугаар цэцэрлэг-ын ажил	НТХО	СХД	2017.09.12 2017.09.18 2018.05.16 2018.05.23	2018.05.16	648.6	84.6	684,506,768	Зорь Бүтээ ХХК	2018/05/31- 2018/10/15	60%	2 дугаар давхрын дээвэр, дотор заслын ажлууд хийгдэж байна.	47%	324,649,566	Б.Туяажаргал 88089881
17	361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн байр барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2017.09.29 2017.10.04	2017.10.16	151.9	20.8	137,126,015	Си эйч би жи констракшн ХХК	2017/10/23 - 2017/12/25	90%	2017.12.06-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажаагүй хүлээгдэж байна. Газрын гэрчилгээ гараагүй, хүлээгдэж байна. СХД-ийн цагдаагийн хэлтэс захирамж гаргуулахаар ажиллаж байна.	85%	116,921,430	Б.Туяажаргал 88089881
18	СХД-н 21 дүгээр хорооны гадна тохижилтын ажил	НТХО	СХД	2017.11.21 2017.11.24	2017.11.24	40.0	40.0	39,529,102	Бийрийн уулс ХХК	2018/06/01 - 2018/06/30	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
19	8, 9 дүгээр байрны голын 400м2 явган хүний зам /СХД, 13 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.11.20 2017.11.24	2017.11.24	9.1	9.1	9,083,433	Цаст Алтанцөгц ХХК	2018/04/16 - 2018/05/04	100%	Ажил дуусаж, комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдөр комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
20	Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хорооны Иргэний танхимыг иж бүрэн тохижуулах, номын сан байгуулах	НОНХС	СХД	2017.12.06 2017.12.11	2017.12.13	25.0	25.0	24,300,365	ЦТУ ХХК	2017/12/25 - 2018/01/10	100%	Ажил дууссан. 2018.01.31-ний өдрийн 2018/54 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	23,667,434	Ч.Ганчөдөр 88114440
21	Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх явцад гарсан зураг төсөвт тусгагдаагүй нэмэлт ажил	НТХО	СХД	2017.12.19 2017.12.19	2017.12.20	17.7	17.7	17,700,000	Усны барилга ХХК, Эм даблью ти ХХК	2017/12/20 - 2018/11/01	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/07-ний 2018/293 дугаартай баталгаажсан.	88%	15,505,950	Б.Баттэмүүжин 99124912
6	ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ					4,957.5	2,185.8	4,956,924,929			95%		55%	2,719,479,631	
1	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	ХУД	2015.07.22 2015.07.22	2015.07.31	1,905.5	402.8	1,905,528,696	Ажнайцэгц ХХК	2015/08/03 2015/12/30 2016/01/21 2017/03/31 2017/12/01 2018/08/01	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулан ажиллаж байна. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжүүдийн туршилт тохируулга хийгдсэн. Хуваарилах байгууламжийн реле хамгаалалтын ажил, туршилт хийгдэж байна. 2018.08.01 хүртэл гэрээ сунгахаар техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдсэн. Хуваарилах байгууламжийн реле хамгаалалтын ажил, туршилт хийгдэж байна. Гүйцэтгэгч байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тул сунгалтын гэрээ батлагдаагүй байна. Сунгалтын гэрээ баталгаажсаны дараа комисс ажиллуулна.	79%	1,502,850,069	Б.Баясгалан 99055436

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын төрөл	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
2	Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хорооны Арьс ширний 80 айлын орон сууц, мөн дүүргийн 10 дугаар байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын айлын орон сууцны барилга барихаар дахин төлөвлөн барилгажуулах	НТХО	ХУД	2017.07.06 2017.07.06	2017.07.06	1,249.0		1,248,980,014	Нью Биг Фиш констракшн ХХК	2017/07/24 2017/11/15 2018/10/30	90%	Өрлөгийн ажил, Ханын шавардлагын ажил, гадна эмүлсны ажил хийгдэж дууссан. Цонхнууд суугдсан, дээврийн дулаалга хийгдсэн. 2017.11.16-ны Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гарсан. Дотор шал цутгах ажил хийгдэж байна. 2-р давхрын айлуудын хар шал цутгасан, корридорын чулуун шал наасан, айлуудын хаалга суулгасан. Цахилгааны сүвлэгээ хийгдсэн. Зураг төсөв магадлалаас гарч ирсэн. Дотор цахилгаан, холбоо, цэвэр бохир усны ажил хийгдэж байна. Гадна фасад, дээврийн ажил хийгдсэн. Дотор заслын ажил дуусаж өрөө бүрийг бүрэн дуусган хүлээлцэж байна. Гадна тохижилтын ажил хийгдэж байна.	86%	1,068,448,096	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
3	Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, хүүхэд, залуучууд, өндөр настнууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах	НТХО	ХУД	2017.09.14 2017.09.26 2017.11.10 2017.11.15	2017.11.20	20.0		19,427,543	Таван огторгуй ХХК	2017/11/28 - 2017/12/10	90%	Ажил дуусаж комисс ажилласан. Комиссоос бетон зам талбайн ажлыг гүйцээж дахин комисс ажиллах шийдвэр гарсан. Шийдвэрийн дагуу зам талбайг бетондож, резин хавтан нааж дууссан. Тоглоомуудыг дахин бэхэлж бэлэн болгосон. Комисс ажилласан. Акт хугацаандаа баталгаажуулаагүй. Дахин комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.	96%	18,656,640	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
4	12 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн их засварын ажил /Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо/	НТХО	ХУД	2017.12.01 2017.12.05	2017.05.25	100.0	100.0	100,000,000	Нутгийн их үйлс ХХК	2017/12/19 - 2018/03/01	100%	Угсралтын ажил дууссан. 2018.02.22-ны өдөр засварын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018.03.15 өдрийн 2018/92 тоотор баталгаажсан.	97%	97,395,379	Ж.Мягмарсүрэн 88114065
5	Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, засвар ажил	НОНХС	ХУД	2017.12.15 2017.12.18	2017-12-20	33.0	33.0	32,988,676	Буяннэмэх-Интер ХХК	2018/03/01 - 2018/04/01	100%	Ажил дууссан. Комисс ажиллаж, дүгнэлт 2018.04.03-ны өдөр 2018/105 дугаартай баталгаажсан.	97%	32,129,447	Ц.Амарбаясгалан 99906080
6	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд 144 дүгээр цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөл барих	НТХО/концесс	ХУД	2016.06.20	2017.09.03	1,650.0	1,650.0	1,650,000,000	Цонбон тоосго ХХК	2017/10/03- 2018/01/25 2018/06/25	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2018/262 дугаартай баталгаажсан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
20	ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ					28,731.5	8,100.6	26,627,488,239			70%		51%	13,633,809,907	
1	Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх 72 дугаар сүргүүлийн /15га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлын зөрүү өртөг	НТХО	ЧД	2013.12.05 2013.12.05 2015.07.16 2015.07.17	2013.12.18	1,920.0	465.8	1,920,000,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК, БЧГ ХХК-иудын түншлэл	2013/12/17 2014/12/10 2015/10/01 2016/06/01	72%	Зураг төсөл бүрэн дууссан. Халаалтын тогооны угсралт хийгдсэн. 2016, 2017, 2018 онуудад хөрөнгө тавигдаагүй учир ажил түр зогссон. Хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдэх хүртэл ажил зогссон хэвээр байна.	76%	1,454,156,173	Х.Наранцэцэг
2	Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн эх үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо-5ш, ялтсан дулаан солилцуур-3 ком-ын барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	ЧД	2014.08.14 2014.08.14	2014.07.25	933.8	280.1	933,800,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК, БЧГ ХХК	2014/09/30 2015/10/01 2016/06/01 2017/12/31 2018/10/01	70%	Нийт хатуу түлшний халаалтын тогоо 5 ш, ялтсан дулаан солилцуур 3 ком угсрахаас Буурал сүтэй ХХК-ийн хийх ёстой 2 ш хатуу түлшний тогоо, 1 ком ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулсан. Барилгын ажлыг эхлүүлж, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тул зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахаар материал бүрдүүлэн, НХТЕТГазарт 2018 оны 06-р сарын 08-ны өдрийн 2/1492 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 2018 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 252/2018 дугаартай барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр гаргуулсан. Талбай дээр ажил эхлээгүй байгаа тул 2018.06.20-ны өдрийн 2/1622 тоот албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК-иудад хүргүүлсэн.	70%	653,700,000	Х.Наранцэцэг
3	Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн голчтой 3539 метрийн шугамын барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	ЧД	2014.08.14 2014.08.14	2014.07.25	942.3	150.0	942,300,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК	2014/09/30 2015/10/01 2016/06/01 2017/12/31 2018/09/01	75%	ф80/200мм-ийн голчтой 738м, ф50/150мм-ийн голчтой 2410м буюу нийт 3148м дулааны шугам угсралтын ажил хийгдэхээс 2200 м шугам угсралтын ажил хийгдсэн. 2018 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 252/2018 дугаартай барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр гаргуулсан. Талбай дээр ажил эхлээгүй байгаа тул 2018.06.20-ны өдрийн 2/1622 тоот албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК-иудад хүргүүлсэн.	67%	632,542,954	Х.Наранцэцэг
4	ЧД-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны ф32/150 мм-ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	ЧД	2014.08.14 2014.08.14	2014.07.25	182.0	76.1	182,000,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК	2014/09/30 2015/10/01 2016/06/01 2017/12/31	75%	БХБЯ-ны Сайдаас НЗД-д эрх шилжүүлсэн тушаалын дагуу 2017.09.07-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын цэвэр усны ф32/150мм-ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажлын гэрээний хугацааг алданги тооцохгүйгээр 2017.12.31-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг баталгаажуулсан. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлсэн.	78%	142,394,690	Х.Наранцэцэг

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
5	Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төвийн барилгын ажил	НТХО	ЧД	2014.11.06 2014.11.07	2014.11.10	1,152.2		925,126,079	Комп трейд ХХК	2014/11/10 2015/11/10 2016/11/20 2018/10/01	30%	ЧД, 14-р хорооны Чингэлтэй өргөн чөлөөний баруун талд 2017.09.25-ны өдөр Газрын захирамж гарсан. Зураг төсвийн гүйцэтгэгч: Уран асар ХХК Шинэ байршил дээр ажлын даалгавар 2017.09.26-ны батлагдсан. Зургийн даалгавар 2017.10.11-ний өдөр батлагдсан. Эскиз зураг хийгдэж байна. Техникийн нөхцөлүүдийг эскиз зураг баталгаажсаны дараа хангагч байгууллагуудаар техникийн нөхцөл гаргуулж инженерийн шугам сүлжээ болон барилгын иж бүрэн зураг төсөв хийгдэнэ. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар шинэчлэгдэж гарсан. Уран асар ХХК зураг төсвийг яаралтай боловсруулахаар үүрэг даалгавар авсан. Эскиз зураг батлагдсан. Зураг төсөв боловсруулж байна. Суурь, зоорийн хана цутгасан. Суурь, ханын ус тусгаарлагч түрхэж, суурийн котлаван буцаан булсан. 3 давхрын каракасны ажил дууссан. Гадна ханын өргийн ажил хийгдэж байна. Техникийн нөхцөл өөрчлөгдсөнтэй холбогдож гадна ИШС-ний ажлын зураг хийгдэж байна.	32%	300,000,000	Ч.Ганчөдөр 88114440
6	Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, ЧД/	УТХО	ЧД	2015.06.01	2015.06.01	9,019.9	1,000.0	7,461,577,949	Люксвүүд хаус ХХК	2015/06/30 2015/10/01 2017/12/01	55%	Хоккейн талбайн хүчилтэн дамнуруу талбай дээр ирсэн. Бүх цутгалтын ажил хийгдэж дууссан. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан. БСШУСЯ гэрээ сунгагдах шатандаа. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан. Хоккейн талбайн дамнуруу угсарч байна. 2,3, 4 давхрын гадна ханын өргийн ажлууд хийгдэж байна. Дээврийн ажил хийгдсэн.	59%	4,401,077,133	Ч.Ганчөдөр 88114440
7	Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 31 дүгээр цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил, зураг төсөв	Цэвэр агаар сан	ЧД	2015.07.09	2015.07.24	186.9		157,344,969	Чандмань өрнөх ХХК	2015/08/14- 2015/09/29	89%	Гүйцэтгэгч ажлыг гүйцээн комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Дулааны шугам болон холигч насосын үзелийн угсралтын ажлыг хийж дуусгасан. Дулааны шугамын отголгоо хийгдээгүй. Отголгоо хийгдэх зөвшөөрөл хүсэх материалыг бэлдэж байна.	0%	-	Х.Наранцэцэг
8	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг барих ажил	НТХО	ЧД	2015.08.06 2015/08/28	2015.09.04	2,304.0		2,304,000,000	Асар өргөө ХХК	2015/10/10 2016/08/15 2017/12/05	95%	Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018.01.24-ний өдөр барилга ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. комиссын акт хугацаандаа баталгаажуулах тул дахин комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна. Гүйцэтгэгч байгууллагад албан шаардлага хүргүүлсэн. Дахин комисс ажиллаагүй байна. Гүйцэтгэгч комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хийж дуусаагүй байна. Барилгын талбай дээр НХОГ-ын удирдлагууд очиж үүрэг даалгавар өглөө.	89%	2,050,370,001	Ч.Ганчөдөр 88114440
9	Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн барилгын ажил	НТХО	ЧД	2015.09.15 2015.09.17	2015.09.23	1,000.0		1,000,000,000	Асар өргөө ХХК	2015/11/13 - 2016/12/25	10%	Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Ажлын зургийг хянаж, зургийн алдааг засварлуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлээд байна. 2018 онд угсралтын ажил хөрөнгө батлагдаагүй тул ажил эхлүүлэх боломжгүй байна.	5%	51,324,948	Ч.Ганчөдөр 88114440
10	Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо, бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, гадна тохижилтын ажил	НТХО	ЧД	2016.09.05 2016.09.09	2016.09.28	149.1		122,000,000	Си Эйч Си ХХК	2016/09/21 2016/10/20 2017/07/05		Си Эйч Си ХХК-д 2017 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 2/1722 тоот албан бичгээр зөрчил арилгуулах тухай шаардлага хүргүүлсэн. Хариу ирүүлээгүй байна. 2017 онд ажил дуусах боломжгүй болсон. 2017.11.18-ны техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гарсан. Түшиц ханын ажлын шинэ зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Гэрээ сунгахаар бэлтгэж байна. Гүйцэтгэгч гэрээ сунгахгүй байгаа учир албан шаардлага хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. Зураг төсөв магадлалаас ирсэн. Төсөв салгах ажил хийгдэж байна. Зураг төсвийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор барилгын талбай дээр гүйцэтгэгч байгууллагатай үулзалт зохион байгуулав. 2018.06.14-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ цуцлах тухай асуудал хэлэлцэгдсэн. Хурлын тэмдэглэл баталгаажиж гэрээ дүгнэж цуцлагдсан.	29%	35,347,926	Ц.Амарбаясгалан 99906080
11	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	ЧД	2017.04.25 2017.05.04 2017.05.31 2017.06.02	2017.05.09	1,348.8	598.8	1,348,795,000	Грийн ресурс констракшн ХХК	2017/06/01 2017/12/01 2018/08/01 2018/10/01	70%	Барилгын наркасны ажил дууссан. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.08.01-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2 дугаар давхрын цутгалтыг авсан. Барилгын дотор гадна өрлөг, шавардлага, сантехникийн шугам хоолойн ажил хийгдэж байна. Цонх суулгаж байна. Гадна хөвсөнцөр дулаалгын ажил хийгдэж байна. Гадна фасадын тортой шавардлагын ажил хийгдэж дууссан. Дотор заслын ажил хийгдэж байна.	70%	943,514,012	Ч.Ганчөдөр 88114440
12	45 дугаар байрны гадна дулаалгын засварын ажил /ЧД 6 дугаар хороо/	НТХО	ЧД	2017.07.06 2017.06.17	2017.07.28	40.0	40.0	39,999,468	"Төгс үлэмжийн чанар" ХХК	2017/07/26 - 2017/09/25	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018.05.04-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	97%	38,970,657	Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
13	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн 1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил	НТХО	ЧД	2017.07.24 2017.07.31	2017.08.09	4,295.5	1,232.8	4,295,427,112	Бумбод ХХК	2017/08/25 - 2018/10/01	68%	2 ширэг хаалттай дэд өртөө болон хуваарилах байгууламжийн барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Радио телевиз дэд станцаас хуваарилах байгууламж хүртэлх 10 кВ-ын кабель шугамын газар шорооны ажил хийгдэж кабель татагдсан. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжийн угсралт хийгдсэн. Хуваарилах байгууламж болон 2 дахь хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжийн угсралт хийгдэж дууссан. Хуваарилах байгууламжийн ажил бүрэн дуусаж туршилт тохируулга хийгдсэн. ХТП-3, ХТП-4, ХТП-5 дэд өртөөний барилгын ажил хийгдэж дууссан. ХТП-6 барилгын сүүрийн ажил хийгдэж байна. ХТП-9 дэд өртөөний тоног төхөөрөмж суурилуулах ажил хийгдэж байна.	36%	1,531,584,159	Б.Баясгалан 99055436
14	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны 2, 3, 4, 6 дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10.000-ын өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар буулгаж ктп 160кв 10/04кв трансформаторын дэд өртөө шинээр хийх ажил	НОНХС	ЧД	2017.07.19 2017.07.19	2017.07.21	25.0	25.0	24,744,340	Бармон ХХК	2017/07/31 2017/12/01 2018/05/01	90%	10/0,4 кВ-ын 160 кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил хийгдсэн. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.05.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна. Талбай дээр ажил бүрэн хийгдэж дууссан боловч зураг төсвийн нэр, хөрөнгийн захирамжтай тохирохгүй байгаа тул НЭДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй зөвшилцөж шийдвэрлэхээр болсон. Хөрөнгийн захирамжийг өөрчлүүлэх шаардлагатай.	0%		Б.Баясгалан 99055436
15	Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 25 дугаар гудамжинд сагсны талбай байгуулах, Дэнжийн 9 дүгээр гудамжийг тохижуулах ажил	НОНХС	ЧД	2017.07.19 2017.07.20	2017.05.25	14.0	14.0	13,673,548	Хүлэг иргэдийн бүлэг	2017/07/31 - 2017/09/30	40%	10/0,4 кВ-ын 160 кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил хийгдсэн. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.05.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна. Талбай дээр ажил бүрэн хийгдэж дууссан боловч зураг төсвийн нэр, хөрөнгийн захирамжтай тохирохгүй байгаа тул НЭДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй зөвшилцөж шийдвэрлэхээр болсон. Захирамжийн өөрчлөлтийг тодруулж байна.	32%	4,361,665	Ц.Амарбаясгалан 99906080
16	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Цэцэрлэгийн барилга /ЧД, 11 дүгээр хороо/"-ын ажил	НТХО	ЧД	2017.10.17 2017.10.18 2017.11.21 2017.11.23	2017.10.20	1,538.0	538.0	1,379,716,184	Биг монголиа билдинг ХХК Фужи алтай ХХК-ний түншлэл	2017/12/01 - 2018/08/01 2018/10/01	70%	Техникийн нөхцөлүүд гарсан. Ажлын зураг төсөв бүрэн дуусаж магадлал хийгдсэн. Гадна хашаа татсан. Барилгын улаан шугам тавьсан. Баганан сүрийн ажил хийгдсэн. Диапрагм хана цутгах хэв хашмалын ажил хийгдэж байна. Гадна цахилгааны ажил дуусаж 2018/06/12-нд комисс ажилласан бөгөөд акт баталгаажиг байна. Гадна цооногийн ажил дууссан. 1, 2 дугаар давхрын төмөр бетон хийц, давхар дундын хүчилт цутгаж дууссан. Паралетны өрлөг, дээврийн ажил хийгдэж дуусаж байна. Цонх суулгалт, дотор цэвэр бохир усны холболтын ажлууд хийгдэж байна.	41%	564,732,516	Ч.Ганчөдөр 88114440

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын дугаар	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
17	Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны газрыг дахин зохион байгуулах	НТХО	ЧД	2017.10.25 2017.11.01 2017.11.20	2017.11.21	280.0	280.0	280,000,000	Цахир толгойн орд ХХК	2017/11/29 - 2018/07/10 2018/12/01	20%	Зураг төсөл, кадастерийн ажил хийгдэж байна. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Макет хийгдсэн. Гэрээний хугацаа 2018/12/01-ний өдөр хүртэл сунгахаар ТЭХ-аар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна. Хашааны ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
18	Чингэлтэй дүүргийн 16, 17, 18, 19 дүгээр хороодын дунд иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт цогцолборын заал барих ажил	ДХ	ЧД	2017.08.14 2017.08.14	2017.08.14	1,500.0	1,500.0	1,497,943,898	Эко тогтол ХХК	2018/02/28- 2018/03/31	100%	Каркас, дүүргэлтийн ажил дууссан. Дотор заслын ажлууд хийгдэж дууссан. Комисс 2018.05.07-ны өдөр ажилласан. 2018.05.21-ний өдрийн 2018/152 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
19	Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 18 дугаар цэцэрлэгийн барилга барих ажил	ДХ	ЧД	2017.09.07 2017.09.07	2017.09.24	1,800.0	1,800.0	1,699,039,692	Жи жи ай ХХК	2017/09/20- 2017/12/18	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018/06/18-нд комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.07-ны өдөр 2018/300 дугаартай баталгаажсан.	46%	789,092,425	Ч.Ганчөдөр 88114440
20	Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Согоотын 59а гудамжинд орчим ус түгээх байр барих ажил	НОНХС	ЧД	2017.12.01 2017.12.05	2017.12.08	100.0	100.0	100,000,000	Батлюкс ХХК	2018/06/01- 2018/07/30	100%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/03-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	41%	40,640,648	Б.Баттэмүүжин 99124912
1	БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ					2,833.5	1,833.5	2,833,402,185			86%		78%	2,202,103,620	
1	Эмнэлгийн барилга 40 ор /БХД, 1 дүгээр хороо/	НТХО	БХД	2017.04.21 2017.04.26 2017.05.10 2017.05.12	2017.05.12	2,833.5	1,833.5	2,833,402,185	Тэргүүн чансаа ХХК	2017/09/20 - 2018/09/29	86%	ХТП-ны барилга бүрэн хийгдэж дууссан. Гадна шугам сүлжээний ажил зургийн дагуу хийгдэж дууссан. Дээвэр, дотор шавар, дүүжин тааз, цонх, гадна хашаа, дотор цахилгааны ажлууд дуусаж, дотор засал, гадна фасадны ажлууд хийгдэж байна.	78%	2,202,103,620	Д.Батсүх 99131710
3	НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ					282.4	282.4	254,231,488			96%		81%	205,948,644	
1	Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын дээвэр, гадна талын их засварын ажил	НОНХС	НД	2017.07.18 2017.07.19 2018/06/21	2017.07.25	265.8	265.8	237,631,488	Бүүрал сүтэй ХХК	2017/08/08 - 2017/09/30	89%	Дээвэр, фасадны ажил хийгдсэн. Фасадны ам даруулууд хийгдсэн. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	80%	190,105,190	Д.Батсүх 99131710
2	Голомт цогцолбор сургуулийн халаалтын дотор системийн засвар	НТХО/хэмнэлт	НД	2017.11.29 2017.12.01 2017.12.19 2017.12.20	2017.12.22	13.0	13.0	13,000,000	Гурван уул трейд ХХК	2017/12/25 - 2018/02/01	100%	Ажил дууссан. комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.02.14-ний өдөр 2018/71 дугаартайгаар баталгаажсан.	95%	12,407,524	З.Мөнхчимэг 99013956
3	123 дугаар цэцэрлэгийн гадна бохир шугамын засвар	НТХО/хэмнэлт	НД	2017.11.29 2017.12.01 2017.12.19 2017.12.20	2017.12.22	3.6	3.6	3,600,000	Гурван уул трейд ХХК	2017/12/25 - 2018/02/01	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.02.14-ний өдрийн 2018/70 дугаартайгаар баталгаажсан.	95%	3,435,930	З.Мөнхчимэг 99013956
1	ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН					1,000.0	1,000.0	888,385,778			88%		80%	710,708,637	
1	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын Тулга системд холбох	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.04.28 2017.05.01	2017.05.17	1,000.0	1,000.0	888,385,778	Ай И Би ХХК	2017/06/19 2017/08/18 2018/11/01	88%	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын шитний суурь болон угсралт хийгдэж байна. 150 ширхэг шит угсралт дууссан. Дулааны улирал эхлэхээр ажил үргэлжилнэ. Гэрээний хугацааг 2018.11.11-ний өдөр хүртэл сунгахаар Техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа. УБЗАА-аас гэрэлтүүлгийн удирдлагын сэмбар байршуулах 150 байршлыг авч гүйцэтгэгч байгууллагад албан бичгээр хүргүүлсэн. 150 ширхэг сим картгыг Юнител ХХК-аас авсан. Чингэлтэй, Баянгол дүүрэгт суурилуулалтыг ажил хийгдэж байна. Нэмэлтээр програм хангамж сайжруулах ажил хийгдсэн. Хан-Уул, Сүхбаатар, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн ашиглагч нартай холбогдож гэрэлтүүлгийн удирдлагын шитийг суурилуулах ажил хийгдэж эхлэхээр болов.	80%	710,708,637	Б.Баясгалан 99055436
272	2018 ОНЫ АЖИЛ					92,131.9	66,288.7	84,000,899,535			59%		4%	3,599,899,712	
32	БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ					11,394.6	6,746.5	10,325,618,119			35%		1%	98,932,882	
1	Багц-1: 1 дүгээр конуртын дулаан, цэвэр ус хангамжийн шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	БГД	2018.01.22 2018.02.06	2018.02.07	252.2	252.2	198,237,243	Алтайн үндэс констракшн ХХК	2018/02/15 - 2018/07/30	90%	Дулааны техникийн нөхцөлийн хугацаа сунгах албан тоот хүргүүлж хурлаар оруулж дэмжигдсэн. Зохиогчийн хяналтын гэрээ хийж баталгаажуулж байна. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Өөрчлөлтийн зураг хийж дууссан трассын дагуух айл өрхүүдтэй тохиролцож зөвшөөрөл авсан. НХТЕТГ, УБДС ТӨХК, УСУГ-тай зураг зөвшилцөн, БХТ-д хүргүүлсэн бөгөөд магадлалын дүгнэлт баталгаажсан. Шугамын угсралтын ажил дууссан. Дулааны графикт зогсолт хийж огтолгооны ажлыг гүйцэтгэсэн. Ажил дуусаж комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауураг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
2	Багц-2: Ариутгах татуургын шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	БГД	2018.01.22 2018.02.06	2018.02.07	83.0	83.0	81,466,039	Грийн ресурс констракшн ХХК	2018/02/15 - 2018/06/15 2018/12/01	7%	Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажлын тоо хэмжээнд 16, 2а гудамжны бохирын шугам хийхээр заасан бөгөөд газар дээр нь үзэхэд 16 гудамж нь бохирын шугамтай, 2а гудамжинд трассын дагуу авто зам тавьсан тул өөр трасс сонгохоор судалгаа хийж байна. 3-р гудамжны бохирын шугам хийхээр төлөвлөж байгаа ба уг шугамтай хамт явах дулаан цэвэр усны шугамын гүйцэтгэгч сонгон шалгаргах хүртэл ажил эхлэхгүй хүлээгдэх болоод байна.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356
3	Багц-3: Ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор тоноглол, барилга угсралтын ажил	НТХО	БГД	2018.01.22 2018.02.06	2018.02.07	383.2	383.2	311,263,938	Эрчим электрик ХХК	2018/02/15 - 2018/07/31 2018/12/01	15%	Улаан шугам тавьж мэдээллийн санд оруулахаар ажиллаж байна. Өөрчлөлтийн зураг хийж дуусан. НХТЕТГ-тай зөвшилцсөн. УБДС ТӨХК-тай зөвшилцөн, БХТ-д хүргүүлсэн бөгөөд магадлалын дүгнэлт баталгаажсан. Зохиогч, захиалагч, гүйцэтгэгч байлцан улаан шугам тавьсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажлыг эхлүүлж эгсэн боловч оршин суугч барилга бариулахгүй гэж эсэргүүцэн машин механизмыг хөөж, барьсан хашаа, анонсыг буулгалаа. 2018.08.14-ний 2/2317 тоот албан бичгийг НЗД-ын орлогч Ш.Анхмаад энэ асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлэв. ЭХЯ-ны Техникийн нөхцөлийн дагуу холбох цэг болон шугам тоноглолын хүчин чадал өөрчлөгдөж ажлын зураг төсвийг шинэчлэн хийж магадлалаар оруулж баталгаажуулахад хугацаа алдсан тул гэрээний хугацааг сунгах шаардлагатай болсон. Гэрээний хугацаа ТЭХ-аар сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356
4	Баянгол дүүргийн 3-р хорооны 81-р байрны тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.09	40.0	40.0	39,789,602	Ууган орхон ХХК	2018/04/18 - 2018/06/19 2018/07/05	70%	Талбайн хуучин хавтан, тоглоомыг авч явган хавтан, саравч угсрах ажил хийгдсэн.	0%		Б.Ариунбат 99068265
5	Баянгол дүүргийн 2-р хорооны 73-р байрны тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.09	30.0	30.0	29,831,647	Буурал сүтэй ХХК	2018/04/18 - 2018/06/19 2018/07/05	70%	Тоглоом, тоноглол суулгах, сагсан бөмбөгийн талбайн хашаа хайс угсрах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
6	Баянгол дүүргийн 1-р хорооны Богд ар хороолол, 6а, 7а байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.09	40.0	40.0	39,891,998	Буурал сүтэй ХХК	2018/04/18 - 2018/06/19 2018/07/05	70%	Хүүхдийн тоглоом тоноглол угсрах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
7	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сүвгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км /Суваг-3 пк1+80-пк6+90.3/	НТХО	БГД	2018.04.23 2018.04.26 2018.05.21 2018.05.25	2018.05.29	1,000.0	1,000.0	903,524,144	Тэмээн ХХК	2018/06/11 2018/11/01	25%	Гэрээ баталгаажсан. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж хуучин сувагт тунасан хашгаасыг цэвэрлэж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
8	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо/	НОНХС	БГД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	65.0	65.0	64,980,991	Бэст мирант ХХК	2018/05/29 - 2018/07/31	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.10-ны өдөр ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа.	0%		С.Ариунтуул 96648787
9	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин бүрдүүлэх" ажил 40 дүгээр сургууль /Баянгол дүүрэг, 15 дугаар хороо/	НТХО	БГД	2018.05.21 2018.05.23	2018.05.07	66.6	66.6	61,080,916	Суварга өндөр ХХК	2018/05/24 - 2018/08/15	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
10	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Баянгол дүүргийн 13 дугаар хороо/	НОНХС	БГД	2018.05.25 2018.05.30	2018.06.07	65.0	65.0	64,701,450	Баадий констракшн ХХК	2018/06/15 - 2018/07/30	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787
11	19, 19/1, 19/2, 23, 23/1 дүгээр байрны дээврийн засвар /БГД, 7 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БГД	2018.05.30 2018.05.31 2018.05.30 2018.06.29 2018.08.06 2018.08.10	2018.08.15	78.8	78.8	78,147,365	БЧГ ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
12	Баянгол дүүргийн 8-р хорооны 93 дугаар цэцэрлэгийн зүүн талд 50х60 хэмжээтэй газар дээр хүүхдийн тоглоомын талбай, ахмадуудын чийрэгжүүлэлтийн талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.13	50.0	50.0	49,973,529	Батстрой ХХК	2018/06/21 - 2018/09/04	30%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр батлагдах шатандаа. Газар шорооны ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
13	Баянгол дүүргийн 9-р хорооны Сот-3 1, 2 дугаар байрны урдах тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.11	40.0	40.0	39,806,515	Өндөр хайрхан дулаан ХХК	2018/06/19 - 2018/08/14	70%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр магадлалаар баталгаажих шатандаа. Тоглоом угсрах ажил хийгдэж байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айуур	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
14	Баянгол дүүргийн 10-р хорооны 23 дугаар байрны урдах тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.13	30.0	30.0	29,931,109	Хорвоонжиг од ХХК	2018/06/21 - 2018/09/04	30%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр батлагдах шатандаа. Хуучин тоглоомын талбайн буулгалтын ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
15	Дэвшил сангийн аж ахуйн автобусны буудлын тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	БГД	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.13	30.0	30.0	29,692,626	Рэйком ХХК	2018/06/21 - 2018/09/04	30%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр батлагдах шатандаа. Газар шорооны ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
16	3 дугаар хороолол УДД-96 төвийн дараах 13а дугаар байраас 14 дүгээр байрны төгсгөл хүртэлх хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил /БГД, 14 дүгээр хороо/	НТХО	БГД	2018.06.14 2018.06.15	2018.06.20	191.6	191.6	164,843,480	Топ товер ХХК	2018/06/28 - 2018/07/27	95%	13а, 13б байрны дотор хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам шинэчилсэн. Гадна шугамыг шинэчлэх ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.21-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	60%	98,932,882	Д.Оюунжаргал 99875626
17	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн спорт заалны барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Ганзам сургууль/-ын ажил	УТХО	БГД	2018.06.21 2018.06.21	2018.06.06	2,000.0	1,500.0	1,734,398,891	РСТ ХХК	2018/06/22 - 2019/08/30	8%	Гэрээ баталгаажсан. Эскиз зураг НХТЕТГ-т батлагдсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдах шатандаа байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
18	48, 46 дугаар байрны дундах сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	ДОНХС	БГД	2018.06.28 2018.07.02	2018.07.09	35.0	35.0	34,812,342	Сан-Электрик ХХК	2018/07/19 - 2018/09/19	50%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр батлагдах шатандаа. Сагсан бөмбөгийн талбай цутгах, хашаа хайсны бэлдэц бэлтгэх ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
19	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар сургууль/	УТХО	БГД	2018.07.02 2018.07.02	2018.06.13	1,500.0	800.0	1,350,104,835	Дорнын өргөө ХХК	2018/07/05 - 2019/07/01	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр батлагдсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
20	Арктай шар 011 дүгээр байрны дээвэр засвар Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	ДОНХС	БГД	2018.07.02 2018.07.05	2018.07.10	11.5	11.5	11,520,000	Жакстоун ХХК	2018/07/20 - 2018/09/20	30%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж дууссан. БХТ дээр батлагдах шатандаа. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
21	35 дугаар байрны дээвэр засвар Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	ДОНХС	БГД	2018.07.02 2018.07.05	2018.07.10	23.0	23.0	22,914,580	Жакстоун ХХК	2018/07/20 - 2018/09/20	30%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж дууссан. БХТ дээр батлагдах шатандаа. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
22	Гранд плаза дэлгүүрийн урд талын 69 дүгээр байрны 3 дугаар орцны дээвэр засвар /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	ДОНХС	БГД	2018.07.02 2018.07.05	2018.07.10	24.0	24.0	23,952,680	Жакстоун ХХК	2018/07/20 - 2018/09/20	30%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж дууссан. БХТ дээр батлагдах шатандаа. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
23	Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны 47 дугаар цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Хүзүүвчний барилга/	НТХО	БГД	2018.07.26 2018.07.27	2018.08.02	164.9	164.9	162,123,446	Морин сувд ХХК	2018/08/03- 2018/08/31	50%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.02-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа. Карказ цутгалтын ажил хийгдсэн. Өрлөгийн ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
24	52 дугаар байрны урд талын хүүхдийн тоглоомын талбайн засвар шинэчлэл /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	ДОНХС	БГД	2018.07.26 2018.07.31	2018.08.10	30.0	30.0	28,941,228	Мөнх аригу трейд ХХК	2018/08/15 - 2018/10/01	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах шатандаа.	0%		Б.Ариунбат 99068265
25	Камержуулалт /БГД 9, 10, 13, 22 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.08.03 2018.08.06	2018.08.10	40.0	40.0	39,950,000	Юу Эм Си Эс ХХК	2018/08/20 - 2018/10/19	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.10-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
26	Улаанбаатар хотын БГД-ийн 5 дугаар хороо 10 дугаар хороолол "Ашид мөнх өргөө" ОНӨААТҮГ-ын УДДТ-14-ийн гадна дулаан, зам талбайн тохижилтын ажил	НТХО	БГД	2018.08.10 2018.08.10	2018.08.17	321.5	321.5	298,911,759	Топ товер ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.	0%		
27	70 дугаар байрны дээврийн засвар /БГД, 18 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БГД	2018.08.06 2018.08.10	2018.08.15	39.0	39.0	38,685,631	Ар дэн ХХК	2018/08/17 - 2018/09/28	2%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах шатандаа.	0%		Б.Ариунбат 99068265
28	14 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил /БГД, 12 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БГД	2018.08.06 2018.08.10	2018.08.15	58.9	58.9	58,670,314	Амина шилтгээн ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
29	Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "А" хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга үгсралтын ажил	НТХО	БГД	2018.08.14 2018.08.15	2018.08.16	4,499.1	1,051.0	4,139,156,279	Грийн ресурс констракшн ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.16-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Р.Ичинорлоо 88080356
30	Баянгол дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /Багц 1: 3, 4, 5 дугаар хороо/	НТХО	БГД	2018.08.23 2018.08.23		46.8	46.8	45,685,912	Алтайн газрын хүч ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айварт	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
31	Баянгол дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /Багц 2: 7, 10, 14 дүгээр хороо/	НТХО	БГД	2018.08.23 2018.08.23		45.5	45.5	40,925,868	Мээжийн савдаг ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
32	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /БГД, 6, 7, 21 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.08.27 2018.08.30		110.0	110.0	107,701,762	Өнгөт харш ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
47	БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ					22,374.2	17,787.5	21,698,030,459			56%		2%	468,409,552	
1	Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн шинэ цогцолборын 1200 оюутны дотуур байрны барилгын ажил /Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо/	АШУУИС-ийн өөрийн хөрөнгө	БЗД	2018.05.04 2018.05.04	2018.05.07	10,796.0	10,796.0	10,796,000,000	Хөвсгөл геологи ХК болон Морин сувд ХХК-ийн түншлэл	2018/05/21- 2019/07/16	45%	1-7 давхарын цуггалтын ажил хийгдсэн. 8 давхрын цуггалтын ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
2	Хужирбуланд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах тохижилтын ажил /БЗД, 28 дугаар хороо/	НОНХС	БЗД	2018.02.06 2018.02.12	2018.02.13	27.0	27.0	26,950,000	Дэхан ХХК	2018/02/13 - 2018/04/13	95%	Ажил дууссан, 2018.05.30-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	79%	21,418,839	Б.Энхбилэг 99233970
3	Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд ус түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	БЗД	2018.02.15 2018.02.20	2018.02.22	45.0	45.0	44,747,503	Эрдэнэдрилинг ХХК	2018/03/09 - 2018/06/30	100%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/02-ны өдөр ажилласан. Комисс акт 2018-08-14-ний өдрийн 2018/326 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
4	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.28	40.0	40.0	39,940,146	Ноён хонгор констракшн ХХК	2018/03/12 - 2018/06/12 2018/08/31	90%	Явган замын ажил хийгдэж дууссан, камер суурилуулах ажил удааширталтай байна. Гэрээг 2018.08.31-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ-д баталгаажих шатандаа.	0%		Д.Дэлгэрням 99035141
5	Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.27	35.0	35.0	34,878,728	Гео айди ХХК	2018/03/08 - 2018/05/31 2018/10/01	15%	Зураг төсөв баталгаажсан. Газрын маргаан гарч ажлын эхлүүлэх боломжгүй болсон. Гэрээ хугацааг сунгахаар НХОГ-ын ТЗХ-аар шийдвэрлэсэн. Байршилыг өөрчлүүлэхээр НИТХ төлөөлөгч С.Эрдэнэтуулаас хүсэлт ирсний дагуу НХТЕТГ-т хандаад байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
6	Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 28 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.28	30.0	30.0	29,736,018	Дата хаус центр ХХК	2018/03/08 - 2018/05/31	95%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв баталгаажсан. Зам талбайн ажил хийгдэж байна. Тоноглолын ажил хийгдэж ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.10-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
7	Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороонд хэрэгжих гэрэлтүүлгийн ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	БЗД	2018.03.26 2018.04.02	2018-04-04	40.0	40.0	39,985,077	Неон Гэгээ ХХК	2018/04/12 - 2018/05/25	100%	Ажил дууссан. 2018 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр 2018/233 дугаартайгаар баталгаажсан.	97%	38,895,292	Б.Энхбаатар 99715027
8	Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо 136 дугаар сургууль, 210 дугаар цэцэрлэг орчмын гудамжны гэрэлтүүлэг камержуулалт хийх	НОНХС	БЗД	2018.04.02 2018.04.05	2018.04.09	22.0	22.0	21,890,718	Цэмцгэр Ногоон ХХК	2018/04/18 - 2018/05/25	100%	Гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажилласан. 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2018/186 тоот актаар баталгаажив.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
9	Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын аманд цахилгаан эрчим хүчээр хангах угсралтын ажил. Багц-1	НЭД нөөц	БЗД	2018.04.04 2018.04.05	2018/04/09	285.4	285.4	283,360,727	Энержи Комплекс ХХК	2018/04/17 - 2018/06/25	100%	Ажил дуусаж, 2018.05.29-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр 2018/215 дугаартайгаар баталгаажив.	98%	278,555,117	Б.Энхбаатар 99715027
10	Ус түгээх байр барих түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /БЗД, 19 дүгээр хороо/ барих ажил	НОНХС	БЗД	2018.04.17 2018.04.18 2018.06.13 2018.06.25	2018.06.29	40.0	40.0	40,000,000	Нартын хаяа ХХК	2018/07/16 - 2018/09/17	15%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил боловсруулагдаж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
11	1 дүгээр байрны тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 7 дугаар хороо/	НОНХС	БЗД	2018.03.29 2018.04.27	2018-04-30	35.0	35.0	35,000,000	Найдварт жигүүр ХХК	2018/05/08 - 2018/06/25	95%	Тоноглолын ажил хийгдэж ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
12	Сэлбийн 3 дугаар хэсэг бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /БЗД, 21 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БЗД	2018.03.28 2018.04.27 2018.07.03 2018.07.03	2018.07.10	30.0	30.0	29,923,856	Люкс ландшафт ХХК	2018/07/23 - 2018/08/31	40%	Зураг төсвийн ажил дууссан. БХТ дээр магадлалаар баталгаажсан. Зам талбайн ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
13	18 дугаар хэсэг Дарь-Эхийн бүлгийн эхийн хэсгийг тохижуулах бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /БЗД, 27 дугаар хороо/	НОНХС	БЗД	2018.04.16 2018.04.27	2018-04-30	80.0	80.0	79,970,278	Ургамалын далай ХХК	2018/05/15 - 2018/07/04	95%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.15-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	45%	35,732,705	Б.Энхбилэг 99233970
14	113 дугаар байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 4 дүгээр хороо/	НОНХС	БЗД	2018.03.29 2018.04.27	2018-04-30	15.0	15.0	15,000,000	Мон стийл фиксер ХХК	2018/05/07 - 2018/06/24	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.10-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
15	Иргэний танхимын тохижилт /БЗД, 3, 7 дугаар хороо/	НОНХС	БЗД	2018.03.29 2018.04.27	2018-04-30	15.0	15.0	15,000,000	Найдварт жигүүр ХХК	2018/05/08 - 2018/06/25	100%	Тоноглолын ажил хийгдэж ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.08.06-ны өдөр баталгаажсан.	0%		Б.Энхбилэг 99233970

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын дугаар	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
16	Цэцэг зочид буудлын баруун талын 16 дугаар байрны зүүн талын тоглоомын талбай байгуулах /БЗД, 1 дүгээр хороо/	НОНХС	БЗД	2018.03.29 2018.04.27	2018-04-30	35.0	35.0	35,000,000	Мон стийл фиксер ХХК	2018/05/08 - 2018/06/25	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.10-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
17	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах ажил /Баянзүрх дүүрэг 5 дугаар хороо/	НОНХС	БЗД	2018.05.10 2018.05.18 2018.07.25 2018.08.02	2018.08.06	65.0	65.0	65,000,000	Их хэнгэрэг ХХК	2018/08/13 - 2018/10/25	10%	Ажил эхлүүлж улаан шугам тэг тэнхлэг тэнхлэг татаж ажлыг эхлүүлсэн.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
18	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо/	НОНХС	БЗД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	65.0	65.0	64,856,390	Ургах сити ХХК	2018/05/29 - 2018/07/25	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/20-ны 2018/341 дугаартай баталгаажсан.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
19	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам нэгжэнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 2: 127 дугаар сургууль, /Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	НТХО	БЗД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	80.0	80.0	65,615,730	Ховд тул ХХК	2018/05/23 - 2018/08/24	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2018/342 дугаартай баталгаажсан.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
20	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 97 дугаар сургууль/ барих ажил	УТХО	БЗД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.08	1,346.7	650.0	1,277,089,544	Молор констракшн ХХК	2018/05/23 - 2018/12/31	45%	Гэрээ баталгаажсан. А, Д блокын төмөр каркасны ажил дууссан. Гадна дулааны шугамын ажил дууссан. Б блокын төмөр карказ угсралтын ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
21	Багц 4: Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн засвар	НТХО	БЗД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	50.0	50.0	48,889,698	Эн Ди Констракшн ХХК	2018/05/28 - 2018/07/30	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/30-ны өдрийн 2018/286 дугаартай баталгаажсан.	98%	48,084,181	О.Хөвсгөл 99078014
22	Жишиг гудамж байгуулах /БЗД, 24 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НТХО	БЗД	2018.05.23 2018.05.25	2018.05.31	80.0	80.0	79,526,870	Ихсаруул өргөө ХХК	2018/06/11 - 2018/08/20	90%	Гэрээ баталгаажсан. НХТЕТГ-аар эскиз зураг баталгаажсан. Бордюр болон явган замын хавтан, авто замын чулуун зам, айлуудын хашааг татах ажил хийгдэж байна. Мөн гэрлийн шон угсрах ажил хийгдэж байна. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
23	101 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 1 дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.05.17 2018.05.25	2018.05.29	28.8	28.8	28,537,168	Ньюсиндкат ХХК	2018/06/05 - 2018/07/29	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.24-ний өдөр ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
24	9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 16 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.05.18 2018.05.25	2018.05.29	54.0	54.0	53,764,925	Тансаг өндөр констракшн ХХК	2018/06/07 - 2018/07/30	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.24-ний өдөр ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	85%	45,723,418	Б.Энхбилэг 99233970
25	9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 8 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.05.18 2018.05.25	2018.05.29	54.0	54.0	53,907,923	Чойсамбуу ХХК	2018/06/07 - 2018/07/30	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.24-ний өдөр ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
26	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн экстрим спортын талбай барих ажил	НТХО	БЗД	2018.05.30 2018.06.07	2018.06.06	355.0	355.0	339,988,567	Ган алт нэмэх ХХК	2018/06/15 - 2018/10/14	40%	Гэрээ баталгаажсан. Гэрэлтүүлгийн кабель, гэрэлтүүлэг, хана тайзны ажил хийгдэж дууссан. Бетон талбайн бэлтгэл ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
27	251 дүгээр цэцэрлэгийн гадна тохижилт тоглоомын талбай /БЗД, 19 дүгээр хороо/	НОНХС	БЗД	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.11	20.0	20.0	19,999,090	ОДБДН ХХК	2018/06/19 - 2018/08/20	90%	Тохижилтын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
28	15 дугаар хорооллын 204 дүгээр байрны гадна халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам солих ажил /БЗД, 5 дугаар хороо/	НТХО	БЗД	2018.06.14 2018.06.15	2018.06.19	66.1	66.1	53,315,973	Баялаг говь ХХК	2018/06/25 - 2018/08/15	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2018/346 дугаартай баталгаажсан.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
29	13 дугаар хороолол 6, 7 дугаар байрны худаг хүртэлх халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны магистраль шугам шинэчлэн солих ажил /БЗД, 15 дугаар хороо/	НТХО	БЗД	2018.06.14 2018.06.15	2018.06.19	75.0	75.0	69,989,318	БЗХ ХХК	2018/06/25 - 2018/08/01	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 2018/376 дугаартай баталгаажсан.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
30	Цахлайн дээд хэсгийн үерийн усны хамгаалалт, далан байгууламж барих түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /БЗД, 24 дүгээр хороо/	НОНХС	БЗД	2018.06.13 2018.06.25	2019.06.29	25.0	25.0	23,850,314	Ньюконстракшн ХХК	2018/07/20- 2018/09/20	15%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. Газар шорооны ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
31	Гэрэлтүүлгийн ажил /Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо/-д түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.03.20 2018.04.02 2018.06.27 2018.06.28	2018.07.04	40.0	40.0	39,921,972	Баянзүрх Прогресс ХХК	2018/07/16 - 2018/09/17	40%	Гэрээ баталгаажсан. Зургийн төсвийн ажил хийгдэж барилга хөгжлийн төвд баталгаажих шатандаа байна. Газар шорооны ажил хийгдсэн. Гэрэлтүүлгийн тулгуурыг угсрахаар бэлтгэж байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
32	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/-н ажил	УТХО	БЗД	2018.07.02 2018.07.03	2018.07.02	70.0	70.0	64,300,000	Девсофт ХХК	2018/07/16- 2018/08/28	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зургийн ажил хийгдэж байна. Байршил солиулахаар НХТЕТГ-т хандаад байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
33	Баянзүрх дүүргийн 48 дугаар сургуулийн их засварын ажил	НТХО	БЗД	2018.07.05 2018.07.09	2018.07.17	50.0	50.0	49,737,641	Ганцаг ХХК	2018/07/25 - 2018/08/24	85%	Засварын ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
34	44 дүгээр сургуулийн хажууд явган хүний зам тавих /БЗД, 16 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	БЗД	2018.07.09 2018.07.18	2018.07.20	13.0	13.0	12,900,000	Цэмцгэр Ногоон ХХК	2018/07/30 - 2018/09/25	15%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөвт магадлал хийгдэж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
35	Орон сууцны 5-н байрны гадна тохижилт /БЗД, 19 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	БЗД	2018.07.09 2018.07.18	2018.07.20	25.0	25.0	24,100,000	Цэмцгэр Ногоон ХХК	2018/07/30 - 2018/09/25	15%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөвт магадлал хийгдэж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
36	Тоглоомын талбайг байгуулах /БЗД, 6 дугаар хороо, ХД 39 дүгээр байрны зүүн талд/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	БЗД	2018.07.10 2018.07.18	2018.07.20	35.0	35.0	34,823,595	Зост цагаан ХХК	2018/07/30 - 2018/10/15	15%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
37	Тоглоомын талбайг байгуулах /БЗД, 6 дугаар хороо, ХД 54 дүгээр байрны урд талбай/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	БЗД	2018.07.10 2018.07.18	2018.07.20	25.0	25.0	24,981,514	Рок пэйнт групп ХХК	2018/07/30 - 2018/09/25	15%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөвт магадлал хийгдэж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
38	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны орон сууцны 14 дүгээр хорооллын Е хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан, ус хангамж, холбооны шугам сүлжээний ажил	НТХО	БЗД	2018.07.27 2018.07.31	2018.08.06	748.3	748.3	718,094,401	Хэмжилзүй ХХК болон Альянстех ХХК-ийн түншлэл	2018/08/15- 2018/11/10	5%	УДДТ-ын барилгийн суурийн ажил хийгдэж байна.	0%		Н.Энхбаяр 88069404
39	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хороодын зам, талбай гудамжны тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	УТХО	БЗД	2018.07.27 2018.08.02	2018.08.07	1,500.0	750.0	1,498,502,530	Грэйт майнинг ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.07-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
40	53 дугаар сургуулийн барилга /БЗД/-ын засвар, шинэчлэлтийн ажил	НТХО/Герман ы хамтын ажиллагаа	БЗД	2018.08.08 2018.08.09	2018.07.24	714.9	714.9	642,708,847	Голден дрийм ХХК	2018/08/13 - 2018/10/01	20%	Гэрээ баталгаажсан. Цонх солих ажил бүрэн дууссан. 00 болон дотор заслын ажил хийгдэж байна. Гадна фасад дээврийн засварын ажил 20 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
41	9А байрны дээврийн засварын ажил /БЗД, 5 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.08.06 2018.08.10	2018.08.13	27.8	27.8	27,780,000	Неон Гэгээ ХХК	2018/08/21 - 2018/10/25	15%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөвт магадлал хийгдэж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
42	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Туул зөрлөг орчмын үерийн далан 800 м /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	УТХО	БЗД	2018.08.13 2018.08.13	2018.08.02	200.0	200.0	185,068,696	Эвт уул ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.02-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
43	Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /1, 2, 15, 24 дүгээр хороо/	НТХО	БЗД	2018.08.13 2018.08.13	2018.08.01	51.0	51.0	45,772,629	Ханлигтайшир илч ХХК	2018/08/16 - 2018/10/25	2%	Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засвар эхэлсэн.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
44	Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /5, 8, 10, 17 дугаар хороо/	НТХО	БЗД	2018.08.13 2018.08.13	2018.08.01	59.2	59.2	54,974,459	Эволва ХХК	2018/08/17 - 2018/10/25	2%	Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн засвар эхэлсэн.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
45	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар сургууль/	УТХО	БЗД	2018.08.15 2018.08.15	2018.08.07	970.0	670.0	794,645,423	Хар үжин ХХК		10%	2018.08.07-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
46	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан цогцолбор сургууль/	УТХО	БЗД	2018.08.22 2018.08.22	2018.08.07	3,840.0	1,000.0	3,598,073,883	Бүмбод ХХК		10%	2018.08.07-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
47	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/-н ажил	УТХО	БЗД	2018.08.27 2018.08.27		70.0	70.0	69,930,308	Оргил таун констракшн ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		
9	БАГАНУУР ДҮҮРЭГ					2,563.8	1,563.8	2,378,764,537			60%		8%	182,145,989	

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын төрөл	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
1	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Багануур дүүрэг/	НОНХС	БНД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	60,000,000	Цагаан толгой нуур ХХК	2018/05/29 - 2018/07/25	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/07-ны өдөр 2018/296 дугаартай баталгаажсан	97%	58,452,856	О.Хөвсгөл 99078014
2	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам дэлгэцэнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 4: 194 дүгээр цэцэрлэг, /Багануур дүүрэг, 5 дугаар хороо/	НТХО	БНД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	80.0	80.0	74,810,598	Модерн хас ХХК	2018/05/24 - 2018/08/25	95%	Ажил бүрэн дуусаж 2018.08.23-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	71%	53,033,539	Н.Энхбаяр 88069404
3	Багц 8: Зоонозын өвчин судлалын төвийн дотор засварын ажил	НТХО	БНД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	40.0	40.0	35,074,063	Очтэнхлэг ХХК	2018/05/29 - 2018/07/29	100%	Паркет хийгдэж дууссан, цонх суулгах ажил хийгдэж дууссан. 2018.07.10-ны өдөр комисс ажилласан. 2018/08/08 ны өдөр 2018/301 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
4	Багц 6: Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн дотор засвар, дотор сантехникийн засвар	НТХО	БНД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	60.0	60.0	58,836,362	СДММ ХХК	2018/05/15 - 2018/07/25	100%	Шилэн фасадны рам угсарсан. Цонхны буулгалт болон дээврийн дулаалга, фандус хийгдсэн байна. Шилэн фасадны тааз хийгдсэн буулгалтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
5	Багануур дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн их засвар	НТХО	БНД	2018.06.19 2018.06.20	2018.06.25	100.0	100.0	88,826,761	Зууны сод хийц ХХК	2018/07/03 - 2018/09/30	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.	80%	70,659,594	О.Хөвсгөл 99078014
6	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БНД, 1 дүгээр хороо/	НТХО	БНД	2018.06.26 2018.06.27 2018.06.26 2018.06.29	2018.06.29	2,000.0	1,000.0	1,850,000,000	ЭН АР ХХК	2018/07/09 - 2019/11/24	12%	Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тэг тэнхлэг татсан газар шорооны ажил хийгдэж байна. Суурийн бэлтгэл бетон хийгдсэн. Суурийг цутгах бэлтгэл ажил хангуулж байна.Суурь дам нуруу арматурчлал хийгдэж байна. Зоорийн давхрын цутгалт хийгдсэн.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
7	Багануур дүүргийн тохижилтын ажил	НОНХС	БНД	2018.07.18 2018.07.20	2018.07.24	160.0	160.0	149,984,147	Хоёр хангай ХХК	2018/08/10 - 2018/10/25	40%	Гадна зам талбайн явган замын хавтан суулгах болон, саравч угсрах ажил хийгдэж байна. Боловсрол сургуулийн урд талын хөшөө болон явган замын ажил хийгдэж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
8	Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Тогос уул хэсэг/	УТХО	БНД	2018.08.13 2018.08.13	2018.08.13	10.0	10.0	10,000,000	Мөрөөдлийн гүн ухаан ХХК	2018/08/21 - 2018/10/25	5%	Гэрээ баталгаажих шатандаа.Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
9	Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 138 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	БНД	2018.08.21 2018.08.21	2018.08.13	53.8	53.8	51,232,606	Рино инженеринг ХХК	2018/08/21 - 2018/10/25	2%	Гэрээ баталгаажих шатандаа.Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	0%		
3	БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ					780.0	180.0	697,828,136			61%		0%	-	
1	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Багахангай дүүргийн 2-р хороо/	НОНХС	БХД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	58,472,239	Грандзевс ХХК	2018/05/29 - 2018/07/19	90%	Тохижилтын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажлуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.	0%		Д.Батсүх 99131710
2	Жишиг гудамж байгуулах /БХД, 2 дугаар хороо/ /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НТХО	БХД	2018.05.23 2018.05.25	2018.05.30	20.0	20.0	19,899,650	Өргөнгөв ХХК	2018/06/08 - 2018/07/30	90%	Тохижилтын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажлуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.	0%		Д.Батсүх 99131710
3	Жижиг дунд үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/	УТХО	БХД	2018.08.15 2018.08.15	2018.08.07	700.0	100.0	619,456,247	Төрөлх мөрөн ХХК	2018/08/20 - 2019/09/30	3%	2018.08.07-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	0%		Д.Батсүх 99131710
54	СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ					7,927.9	6,927.9	6,431,191,562			75%		16%	1,058,981,896	
1	Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороололд Халамжийн орон сууцны В блокын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хийсэн магадлалын ерөнхий дүгнэлтэд заасан нэмэлт ажил	НТХО	СБД	2018.01.31 2018.02.01	2018-02-01	678.1	678.1	678,123,151	Баярс констракшн ХХК	2013/10/02 - 2016/06/02	100%	Тус ажил нь 2013-2016 онд хийгдэж дуусан 2016 оны 06 сарын 02-ны өдрийн 2016/36 тоот барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн комиссын актыг баталгаажуулсан.	100%	678,123,151	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
2	Дундын оффисын уулзалт, хэлэлцүүлэгийн танхимын засвар	НТХО	СБД	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	70.0	70.0	69,325,205	Түрүү гарав ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн 2018/181 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	67,519,547	С.Баасансүрэн 88062320

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
3	Инкубатор оффисын засвар	НТХО	СБД	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	60.0	60.0	59,817,094	Түрүү гарав ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн 2018/180 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	58,259,086	С.Баасансүрэн 88062320
4	Ажилчдын оффисын засвар	НТХО	СБД	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	30.0	30.0	29,704,328	Түрүү гарав ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн комиссын акт баталгаажсан.	97%	28,930,643	С.Баасансүрэн 88062320
5	Инновацийн төвийн ариун цэврийн өрөө, угтан авах хэсгийн засвар	НТХО	СБД	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	50.0	50.0	49,616,605	Экструд констракшн ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн 2018/199 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	48,331,202	С.Баасансүрэн 88062320
6	Дундын оффисын лоунж, номын сангийн засвар	НТХО	СБД	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	78.0	78.0	77,598,657	Экструд констракшн ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн 2018/200 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	75,537,525	С.Баасансүрэн 88062320
7	Дундын оффисын ажиллах талбай засвар	НТХО	СБД	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	56.0	56.0	55,269,398	Профэшнал сивил инженеринг констракшн ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн 2018/195 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	53,813,878	С.Баасансүрэн 88062320
8	Инновацийн төвийн сургалт, зөвлөхүүдийн танхимын засвар	НТХО	СБД	2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	50.0	50.0	49,763,001	Профэшнал сивил инженеринг констракшн ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/196 дугаартай комиссын акт баталгаажив.	97%	48,466,864	С.Баасансүрэн 88062320
9	Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороонд Ус түгээх байр барих ажил Багц-1 /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СБД	2018.04.13 2018.04.13	2018-04-20	50.0	50.0	43,301,784	Жавхлант богд ХХК	2018/05/01 - 2018/08/01 2018/12/01	60%	Гэрээ баталгаажсан. Хуучин худгийн барилга буулгасан. газрын захирамж гараагүйгээс 2018-08-02-ний техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018-12-01-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Өрлөгийн ажил дууссан. дээврийн ажлыг хийж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
10	Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороонд Ус түгээх байр барих ажил Багц-2 /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СБД	2018.04.13 2018.04.13	2018-04-20	60.0	60.0	53,476,542	Ханжаргалант стоунс ХХК	2018/04/30 - 2018/07/30 2018/12/01	10%	Гэрээ баталгаажсан. Газрын захирамж гараагүйгээс 2018-08-02-ний техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018-12-01-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
11	Гэрэлтүүлгийн ажил 1 /СБД 13 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.04.20 2018.05.03 2018.05.10 2018.05.11	2018-05-11	110.0	110.0	105,576,494	Спейшлтим Ап ХХК	2018/05/21 - 2018/07/04 2018/10/01	90%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна. НАЗХГ болон Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хөгжүүлэх төслийн нэгжтэй гэрэлтүүлгийн трассыг зөвшилцөв. Зураг төсвийг магадлалд хүргүүлсэн. Газар шорооны ажил хийгдэж дуусаж гэрэлтүүлгийн шонгууд суурилуулсан. СИП утас татах ажил хийгдсэн. Лед толгой суурилуулсан. Гэрэлтүүлгийн трасст 10кВ-ын кабель шугам таарсан тул УБЦТС ТӨХК-тэй зөвшилцөж тодруулга авахаар болсон. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Баясгалан 99055436
12	3 дугаар байрны хаявч /СБД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.08 2018.05.10	2018-05-16	4.0	4.0	3,995,000	Соёолонгийн тоос ХХК	2018/05/24 - 2018/06/29	100%	Ажил дууссан. 2018.07.09-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын акт хугацаандаа баталгаажаагүй тул давтан комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
13	28 дугаар байрны хаявч /СБД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.08 2018.05.10	2018-05-16	3.8	3.8	3,799,000	Соёолонгийн тоос ХХК	2018/05/24 - 2018/06/29	100%	Ажил дууссан. 2018.07.09-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын акт хугацаандаа баталгаажаагүй тул давтан комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
14	44 дүгээр байрны хаявч /СБД, 3 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.08 2018.05.10	2018-05-14	4.0	4.0	3,998,000	Соёолонгийн тоос ХХК	2018/05/24 - 2018/06/29	100%	Ажил дууссан. 2018.07.09-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.07.27-ны өдрийн 2018/279 дугаартай баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
15	40 дүгээр байрны хаявч /СБД, 3 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.08 2018.05.10	2018-05-14	4.2	4.2	4,195,000	Соёолонгийн тоос ХХК	2018/05/24 - 2018/06/29	100%	Ажил дууссан. 2018.07.09-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.07.27-ны өдрийн 2018/278 дугаартай баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
16	143 дугаар цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар /СБД, 1 дүгээр хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.10 2018.05.14	2018-05-16	46.6	46.6	46,432,890	Төгс байшин констракшн ХХК	2018/05/24 - 2018/07/01 2018/08/31	85%	Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн дулаалгын ажил хийгдэж байна. Дээврийн 2-р үеийн хар цаас нааж байна. Ажил дуусах шатандаа байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
17	54 дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засвар /СБД, 3 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.10 2018.05.14	2018-05-16	35.2	35.2	35,198,591	Ургах сити ХХК	2018/06/07 - 2018/07/25 2018/08/31	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
18	11 дүгээр хорооны 64 дүгээр байрны дээврийн засвар хийх	ДХ	СБД	2018.05.16 2018.05.17	2018.05.21	45.6	45.6	45,465,863	Сэлэнгэ хур ундрам ХХК	2018/05/29 - 2018/07/10	95%	Ажил дууссан. 2018.08.10-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
19	1 дүгээр хороо, 50 дугаар байрны дээврийн засвар хийх	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.17	2018.05.21	62.4	62.4	61,919,413	Нэгдэл трейд ХХК	2018/06/11 - 2018/07/25 2018/09/01	95%	Ажил дууссан. Комисс 2018.08.24-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
20	2 дугаар хороо, 27 дугаар байрны дээврийн засвар хийх	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.17	2018.05.22	79.9	79.9	77,467,161	Аяа ХХК	2018/06/07 - 2018/07/20	95%	Ажил дууссан. 2018.08.10-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
21	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	65.0	65.0	65,000,000	Сэлэнгэ хур ундрэм ХХК	2018/05/29 - 2018/08/01 2018/09/20	70%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Тохижилтын ажил хийгдэж байна. Гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр ТЭХ-аар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна. Тоглоом суурилуулах ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
22	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.22	65.0	65.0	64,900,000	Дөл БГМ ХХК	2018/05/30 - 2018/08/05	95%	Ажил дууссан. 2018.08.23-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
23	1-р хороо, 50-р байрны орчим гэрэлтүүлэг хийх	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.23	26.5	26.5	24,352,111	Чинбат ХХК	2018/06/04 - 2018/06/29	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.20-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.07-ны өдрийн 2018/294 дугаараар баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
24	7-р хороо, 12, 15, 21-р байрны орчим гэрэлтүүлэг хийх	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.23	25.7	25.7	22,797,484	Чинбат ХХК	2018/06/04 - 2018/06/29	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.20-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.07-ны өдрийн 2018/293 дугаараар баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
25	1-р сургуулийн дээврийн засвар хийх	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.24	79.8	79.8	74,784,965	Хөлөг од ХХК	2018/06/04 - 2018/07/09 2018/08/31	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
26	135-р цэцэрлэгийн Б блокийн гадна фасадны засварын ажил	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.24	41.2	41.2	41,000,230	Цэгц нум ХХК	2018/06/04 - 2018/07/04	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.09-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
27	131-р бага сургууль, 216-р цэцэрлэгийн цогцолборын эдэлбэр газарт тохижилт хийх	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.24	54.7	54.7	54,500,000	Тэнгэрлэг ой ХХК	2018/06/04 - 2018/07/04	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018.08.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
28	18-р хороо, Бэлхийн 45, 51, Гүнжийн 43, 44-р гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх	ДХ	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.23	67.8	67.8	67,563,736	Вилл вест ХХК	2018/06/04 - 2018/07/04	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.10-ны өдөр комисс ажиллав. 2018.07.27-ны өдрийн 2018/276 тоотой акт баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
29	16-р хороо, Бэлхийн 33-5, 33-6, 33-7-р гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх	ДХ	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.23	51.2	51.2	48,455,286	Цацрах хангай ХХК	2018/06/04 - 2018/06/25	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.9-ний өдөр комисс ажиллав. 2018.07.27-ны өдрийн 2018/267 тоотой акт баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
30	6 дугаар хорооны 34-р байрны дээврийн засвар хийх	ДХ	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.24	64.3	64.3	58,904,397	Проксител ХХК	2018/06/04 - 2018/07/09	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018.08.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
31	Багц 2: Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил	НТХО	СБД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	60.0	60.0	49,857,072	Онон бридж ХХК	2018/05/30 - 2018/07/02	95%	Ажил дууссан. Комисс 2018.08.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
32	Жишиг гудамж байгуулах /СБД, 15 дугаар хороо/ /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НТХО	СБД	2018.05.23 2018.05.25	2018.06.05	80.0	80.0	79,096,847	Тайшир-Өргөө ХХК	2018/06/21 - 2018/08/30	89%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
33	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.21 2018.05.30	2018.06.05	60.0	60.0	60,000,000	Аббадон констракшн ХХК	2018/06/18 - 2018/08/20	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
34	16-р хороо, Бэлхийн 11-32, 33-2, 33-4-р гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх	ДХ	СБД	2018.05.29 2018.05.30	2018.06.05	62.9	62.9	62,860,748	Зойсгуард ХХК	2018/06/13 - 2018/07/20	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
35	7-р хороо, 7/1-р байрны дээврийн засвар хийх	ДОНХС	СБД	2018.06.06 2018.06.07	2018.06.14	30.2	30.2	29,993,821	Эвцэг хайрхан ХХК	2018/07/02 - 2018/08/10	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын төрөл	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
36	Цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайн тохижилт /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 143 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	СБД	2018.06.08 2018.06.08	2018.05.14	100.0	100.0	88,998,116	Нүүнэт ХХК	2018/06/19 - 2018/08/01	85%	Гэрээ батлагдсан. Материал таталт хийгдсэн. Гадна зам талбай, саравч, тоглоом суурилуулах ажил хийгдсэн. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
37	Бага тойруугийн 39 дүгээр байрнаас 50 дугаар байр хүртэлх гадна дулаан, хэрэгцээний усны шугамуудыг шинээр угсрах ажил /СБД, 7 дугаар хороо/	НТХО	СБД	2018.06.14 2018.06.15	2018.06.20	221.0	221.0	189,515,811	Хангилцаг ХХК	2018/06/28 - 2018/08/15	80%	Авто зам сэтлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажил эхлэх зөвшөөрөл гарсан. Авто замын сэтлэх зөвшөөрөл олгогдсоны дагуу ажил эхэлсэн. Гадна дулаан, цэвэр усны шугам ын ажил дууссан. Авто замын нөхөн сэргээлтийн ажил хийгээр бэлтгэл ажил хангаж байна.	0%		Х.Энхбаясгалан 99064101
38	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн барилга 240 ор /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо/	УТХО	СБД	2018.06.12 2018.06.12	2018.06.12	3,500.0	2,500.0	2,247,101,012	Сан эрчим ХХК	2018/06/13 - 2018/12/03	10%	Гэрээ баталгаажсан. НХТЕТГ-аас буулгах зөвшөөрөл гарсан.			С.Баасансүрэн 88062320
39	18/3 дугаар байрны бичил тохижилт	НОНХС	СБД	2018.06.19 2018.06.21	2018.06.29	35.0	35.0	34,970,000	Тэнгэрийн модон багана ХХК	2018/07/05 - 2018/08/15	95%	Ажил дууссан. 2018.08.30-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
40	23 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.06.13 2018.06.28	2018.07.05	60.0	60.0	58,993,801	Төгс тохижилт констракшн ХХК	2018/07/18 - 2018/08/20	95%	Ажил дууссан. 2018.08.30-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
41	17 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.06.13 2018.06.28	2018.07.05	50.0	50.0	47,226,066	Төгс тохижилт констракшн ХХК	2018/07/18 - 2018/08/20	95%	Ажил дууссан. 2018.08.30-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
42	26 дугаар байрны зүүн хойд талд авто зогсоол /СБД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.07.02 2018.07.05	2018.07.17	32.3	32.3	28,054,168	Арвин сан тех ХХК	2018/07/25 - 2018/08/24	90%	Замын асфальт авч, зогсоолын тэмдэг тэмдэглэгээ хийгдсэн. Авто зогсоолын ажил хийгдэж дууссан.			С.Баасансүрэн 88062320
43	14 дүгээр хорооны Өнөр өрхийн эмнэлгийг цэвэр усны шугамд холбох, бохирын цооног засварлах	ДХ	СБД	2018.07.03 2018.07.05	2018.07.09	25.0	25.0	24,928,125	Эйч Юу Эл Ди ХХК	2018/07/20 - 2018/08/20	80%	Гадна цэвэр усны шугам, бохир усны 30м3 цооног, үзелийн тоног төхөөрөмж угсрагдаж дууссан. Комисс ажиллах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.			Х.Энхбаясгалан 99064101
44	6 дугаар хороо, 46-р байрны дээврийн засвар хийх	ДХ	СБД	2018.06.29 2018.07.05	2018.07.17	21.6	21.6	21,260,217	Арвин сан тех ХХК	2018/07/24 - 2018/08/24	90%	Дээврийн төмөр хийгдэж дуусаад байна.			С.Баасансүрэн 88062320
45	18-р хороо, Бэлхийн 48, 49-р гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх	ДХ	СБД	2018.07.03 2018.07.05	2018.07.09	48.1	48.1	47,950,536.0	Эм Ти Ай Повер ХХК	2018/07/17 - 2018/08/31	60%	Гэрээ батлагдсан. Материал таталт хийгдсэн. Газар шорооны ажил хийгдэж дууссан. Гэрэлтүүлгийн шонгууд суурилуулсан. СИП кабель таталт хийгдэж байна.			Б.Баясгалан 99055436
46	63 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 4 дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СБД	2018.07.17 2018.07.31	2018.08.08	28.8	28.8	27,811,266.0	Тусгал төв ХХК	2018/07/17 - 2018/08/31	5%	2018.08.08-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ батлагдах шатандаа.			С.Баасансүрэн 88062320
47	73 дугаар хотхоны 9, 11 дүгээр байрны дээврийн засвар /СБД, 6 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СБД	2018.07.17 2018.07.31	2018.08.09	55.0	55.0	54,418,875.0	Тэнгэрийн бэрээ ХХК	2018/07/17 - 2018/08/31	5%	2018.08.09-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ батлагдах шатандаа.			С.Баасансүрэн 88062320
48	19 дүгээр хороо, Шарга морьтын автобусны 5 дугаар буудлын орчим сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт хийх	ДХ	СБД	2018.07.31 2018.08.01	2018.08.08	32.5	32.5	31,566,858.0	Дус монголи ХХК	2018/08/15 - 2018/09/13	20%	Газар шорооны ажил хийгдэж дуусаж, сагсан бөмбөгийн талбайн хашлага суулгаж байна.			С.Баасансүрэн 88062320
49	4 дүгээр хороо, 50 дугаар байрны дээврийн засвар	ДОНХС	СБД	2018.07.31 2018.08.01	2018.08.14	80.0	80.0	78,520,624.0	Монцаст ХХК	2018/08/22 - 2018/09/28	5%	2018.08.14-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ батлагдах шатандаа.			С.Баасансүрэн 88062320
50	3 дугаар хороо, 44, 45 дугаар байрны дунд авто зогсоол, 4 дүгээр хороо, 45-47 дугаар байрны хаявч хийх	ДХ	СБД	2018.08.08 2018.08.08	2018.08.14	42.0	42.0	41,724,803.0	Материал трейд ХХК	2018/08/22 - 2018/09/28	5%	2018.08.14-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ батлагдах шатандаа.			С.Баасансүрэн 88062320
51	1 дүгээр хороо, 60, 61 дүгээр байрны орчим явган хүний зам, 20 дугаар хороо, Хадатын 5 дугаар худгийн тохижилт хийх	ДОНХС	СБД	2018.08.08 2018.08.08	2018.08.14	25.9	25.9	25,292,672.0	Хөх үзүүр ХХК	2018/08/22 - 2018/09/28	5%	2018.08.14-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ батлагдах шатандаа.			С.Баасансүрэн 88062320
52	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 12, 13, 14 дүгээр хороо/	УТХО	СБД	2018.08.13 2018.08.13		480.0	480.0	427,837,861.0	Ургамалын далай ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.			Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айварт	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
53	5 дугаар хороо, 13/2 дугаар байрны орчим тохижилт хийх	ДОНХС	СБД	2018.08.17 2018.08.20		78.5	78.5	77,617,664.0	Жужу ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.08.20-ны өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлжээр ажиллаж байна.			
54	Монголын хүүхдийн ордны их засвар	НТХО	СБД	2018.08.09 2018.08.09	2018.08.01	600.0	600.0	519,293,213.0	СНТ групп ХХК	2018/08/14 - 2018/09/20	10%	Гэрээ байгуулагдсан. Зохиогчийн хяналтын гэрээ баталгаажсан. Хуучин халаах хэрэгсэл буулгах, дээвэр буулгах ажил хийгдэж байна.			Х.Энхбаярсалан 99064101
60	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ					27,329.1	16,463.6	23,975,407,457			59%		3%	715,375,091	
1	"Монгол наадам цогцолборын агуулахын халаалтын ажил	НТХО	СХД	2017.12.06 2017.12.06	2017.11.30	150.0	150.0	149,453,532	"ЭЭБТ" ХХК	2017/12/08 2018/01/30 2018/07/01	95%	Ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр ажиллаж, акт баталгаажих шатандаа байна.	80%	119,460,169	Д.Оюунжаргал 99875626
2	Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороонд Ус түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.02.15 2018.02.20	2018.02.22	45.0	45.0	43,774,040	Хүчит чулуут ХХК	2018/03/07 - 2018/07/30	100%	Хүдгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/02-ны өдөр ажилласан. Комисс акт 2018-08-14-ний өдрийн 2018/323 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
3	Хөл бөмбөгийн талбай засварлах ажил /СХД, 13 дугаар хороо, 8, 9 дүгээр байрны дунд/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.28	20.0	20.0	19,800,005	Агар дүнг ХХК	2018/03/09 - 2018/06/01	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 07 дугаар сарын 24-ны өдрийн 2018/273 дугаартай баталгаажсан.	98%	19,315,546	Б.Туяажаргал 88089881
4	Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил /СХД, 14 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23	2018.02.28	60.0	60.0	59,978,521	Монгол тохь ХХК	2018/03/09 - 2018/06/11	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 2018/282 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
5	Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 21 дүгээр хороо/	НОНХС	СХД	2018.02.09 2018.02.13	2018.02.14	33.0	33.0	31,802,580	Мөнхтулга уянга ХХК	2018/02/23- 2018/05/31	100%	Гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
6	Хүүхдийн тоглоом худалдан авч суурилуулах /СХД, 12-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	20.0	20.0	19,890,000	Эм эн эс жи ХХК	2018/03/16 - 2018/05/01	100%	Ажил бүрэн дуусаж, 2018/06/13-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	100%	19,890,000	Ч.Ганчөдөр 88114440
7	Хорооны байрны тохижилт тоног төхөөрөмж /СХД, 15-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	20.0	20.0	18,144,000	Модерн хас ХХК	2018/03/16 - 2018/04/30	100%	Ажил бүрэн дуусаж, 2018/06/13-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	100%	18,144,000	Ч.Ганчөдөр 88114440
8	Автомашинны зогсоол байгуулах /СХД, 14-р хороо, 12, 13 дугаар байр орчимд/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23 2018.07.22 2018.08.03	2018.08.10	20.0	20.0	20,000,000	Гэрэгэ констракшн ХХК	2018/08/15 - 2018/09/28	5%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
9	188, 244 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхим тохижуулах /СХД, 22-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	20.0	20.0	19,900,000	Орчлон тулга ХХК	2018/03/16 - 2018/04/16	100%	Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. 2018.05.04-нд комиссын акт баталгаажсан.	100%	19,900,000	Ч.Ганчөдөр 88114440
10	Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах /СХД, 3-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	30.0	30.0	29,709,900	Грандлайн прожект ХХК	2018/03/16 - 2018/04/30	100%	Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	100%	29,709,900	Ч.Ганчөдөр 88114440
11	Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах, иргэний танхимд номын сан байгуулах /СХД, 2, 3-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	35.0	35.0	33,272,800	ЦТУ ХХК	2018/03/22 - 2018/04/22	100%	Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. 2018/05/05-нд комиссын акт баталгаажсан.	100%	33,272,800	Ч.Ганчөдөр 88114440

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
12	Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд үс түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.03.01 2018.03.05	2018.03.12	45.0	45.0	43,305,889	Баялаг говь ХХК	2018/03/23 - 2018/06/15	100%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.13-ны өдрийн 2018/319 дугаартай баталгаажсан.	48%	20,761,116	Б.Баттэмүүжин 99124912
13	Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд үс түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.03.01 2018.03.05	2018.03.12	45.0	45.0	42,873,140	Барнаб ХХК	2018/03/23 - 2018/06/30	95%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/02-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
14	Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэг, СХД-ийн 21-р хороо Ногоон толгой 355-ын Баруун хэсэг, СХД-ийн 21-р хороо Ногоон толгой 355-ын зүүн хэсгүүдэд цахилгаан цахилгаан эрчим хүчээр хангах угсралтын ажил. Багц-2	НЭД нөөц	СХД	2018.04.04 2018.04.05	2018.04.09	401.2	401.2	396,385,867	Гэгээн Цайдам ХХК	2018/04/18 - 2018/08/01	100%	Ногоон толгой 355-ын Зүүн хэсэг, Баруун хэсэг, Нарийны хэсгийн барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.05.29-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажсан.	78%	309,098,706	Д.Оюунтуул 89008338
15	Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 10 дугаар хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХ С	СХД	2018.04.13 2018.04.18	2018.04.20	36.5	36.5	35,758,987	Ай Ти Систем ХХК	2018/05/01 - 2018/06/29	100%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.08.01-ний өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018.08.22-нд баталгаажсан.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
16	Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 11 дүгээр хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХ С	СХД	2018.04.13 2018.04.18	2018.04.20	36.5	36.5	35,924,571	Ай Ти Систем ХХК	2018/05/01 - 2018/06/29	100%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.08.01-ний өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018.08.22-нд баталгаажсан.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
17	Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 28 дугаар хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХ С	СХД	2018.04.13 2018.04.18	2018.04.20	37.0	37.0	35,545,996	Юнайтед хангай ХХК	2018/05/01 - 2018/06/29	100%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.08.01-ний өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018.08.22-нд баталгаажсан.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
18	Орчлон хорооллын гадна талын камержуулалт, хүүхдийн тоглоомын талбай /СХД, 27 дугаар хороо/	НОНХС	СХД	2018.04.25 2018.04.26	2018.05.01	40.0	40.0	39,980,915	ЦТУ ХХК	2018/05/09 - 2018/07/20	95%	Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 17 ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787
19	Гудамж талбайн камержуулалт /СХД 23 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.04.13 2018.05.02	2018.05.04	25.0	25.0	24,750,000	Би Си Ти ХХК	2018/05/14 - 2018/07/20	95%	Камер суурилуулах ажил хийгдэж дууссан. Камерын туршилт тохируулга хийгдсэн. 2018.08.09-ний өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
20	Цагдаагийн хуучин байрыг засч тохижуулах /СХД, 4 дүгээр хороо/	НОНХС	СХД	2018.05.08 2018.05.10	2018.05.14	20.0	20.0	19,514,276	Намнанхайрхан констракшн ХХК	2018/05/22 - 2018/06/22 2018/08/15	95%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа явж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
21	Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20 дугаар хороо/, /Е-2 сувгийн ПК2+50-ПК8+73/	НТХО	СХД	2018.05.01 2018.05.14 2018.06.15 2018.06.18	2018.06.19	1,000.0	1,000.0	877,158,179	Төрөлх мөрөн ХХК, Цонбон тоосго ХХК- иудын түншлэл	2018/06/28 - 2018/11/15	35%	Гэрээ баталгаажсан. Газар шорооны ажил дууссан хэсэгт хавтан угсралтын ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
22	25 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД 16 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.05.17 2018.05.18	2018.05.22	86.4	86.4	85,954,063	СДММ ХХК	2018/05/30 - 2018/07/09	95%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа явж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
23	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сонгинохайрхан дүүргийн 11-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	59,854,359	Чойсамбуу ХХК	2018/05/29 - 2018/07/13	85%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.	70%	41,786,074	С.Ариунтуул 96648787
24	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сонгинохайрхан дүүргийн 1-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	59,934,294	Цэнгэл констракшн ХХК	2018/05/29 - 2018/07/30	85%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787
25	СХД-н 19-р хороо орон сууцны байрны дээврийн засварын ажил	НОНХС	СХД	2018.05.15 2018.05.22	2018.05.24	130.0	130.0	121,394,581	Дулаан хайрхан констракшн ХХК	2018/06/04 - 2018/07/20	100%	Ажил дуусаж, байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр ажилласан. Акт баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын төрөл	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
26	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам" гэрээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 1: 188 дугаар цэцэрлэг /Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	80.0	80.0	69,448,428	Хөлөг од ХХК	2018/05/24 - 2018/07/25	95%	Жишиг ариун цэврийн байгууламжийн угсралтын ажил дуусаж 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Д.Оюунжаргал 99875626
27	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 1 дүгээр бага сургууль/ барих ажил	УТХО	СХД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.08	1,755.2	755.2	1,719,544,168	Солид констракшн ХХК	2018/05/25 - 2019/08/27	32%	Гэрээ баталгаажсан. Бүс бетоны арматурчлалын ажил хийгдэж цутгагдсан. А блокын металл багана, дам нуруу угсрагдаж сандвичэн дээврийн угсралт, Б блокын металл багана, дамнуруу угсрагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
28	Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 2 дугаар бага сургууль/ барих ажил	УТХО	СХД	2018.05.24 2018.05.25	2018.05.16	630.1	630.1	574,669,750	Өндөр хайрхан дулаан ХХК	2018/05/25 - 2018/11/15	18%	Гэрээ баталгаажсан. Батлагдсан ажлын зураг төсвөөр барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх гэтэл "Өнөр горхи" ХХК-ийн ажилчдын орон сууцны барилгын халаалт, хүйтэн усан хангамжийн шугам сүлжээ барилгын суурьт орсон байна. Тус барилгын төлөвлөлтийг 1.5 метрээр хойш нь шилжүүлж барихаар өөрчилж ерөнхий төлөвлөгөөг Нийслэлийн Хот төлөвлөлт, ерөнхий төлөвлөгөөний газраар баталгаажуулсан. ОСНААГ руу зураг батлуулахаар албан тоот хүргүүлсэн. Спорт заалны газар шорооны ажил хийгдэж байна. Гадна дулааны сүвгийн ажил хийгдэж байна. Түслах барилгын баганын арматурчлал арматурчлагдсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
29	№ Багц 5: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 14-р төвийн дотор засвар, дээврийн засвар	НТХО	СХД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	50.0	50.0	45,308,372	Гээт ХХК	2018/05/30 - 2018/07/02	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
30	№ Багц 3: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Амбулатор-2 барилгын дотор засварын ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо/	НТХО	СХД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	50.0	50.0	45,250,972	Уул-Өвгөд ХХК	2018/05/30 - 2018/07/02	100%	Гэрээ баталгаажсан. Дотор засал, цонхны тавцан буулгах ажлууд хийгдэж байна. Дотор засал, хаалга суулгах, цонхны тавцан суулгах, паркетан шал шахах, ажлууд хийгдсэн. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.25-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018/08/07-ны өдрийн 2018/298 дугаартай баталгаажсан.	79%	35,533,098	Б.Туяажаргал 88089881
31	Жишиг гудамж байгуулах /СХД, 4 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил/	НТХО	СХД	2018.05.23 2018.05.25	2018.06.05	80.0	80.0	79,944,604	Чинбат ХХК	2018/06/13 - 2018/08/17	80%	Гэрээ баталгаажсан. Айлын хашаа солих ажил, газар шорооны ажил, автозамын хашлага тавих ажил хийгдэж байна. Зураг төсвийн ажил хүлээгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
32	2 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 12 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.05.17 2018.05.25	2018.05.30	61.2	61.2	61,199,367	Грэйт майнинг ХХК	2018/06/08 - 2018/08/07	95%	Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн мембран цаас наагдсан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	79%	48,503,682	Б.Туяажаргал 88089881
33	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, Жаргалант тосгон 116 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	СХД	2018.05.31 2018.05.31	2018.05.21	500.0	500.0	460,188,900	Дэлгэр констракшн ХХК	2018/06/08 - 2018/12/03	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ дээр магадлаар баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
34	Иргэний танхимын засвар /23, 24-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.06.06 2018.06.11	2018.06.19	14.4	14.4	12,882,436	Зэндмэнэ тулга ХХК	2018/06/27 - 2018/07/27	100%	Засварын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08-р сарын 09-ний өдөр ажилласан. Акт 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ний өдрийн 2018/375 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
35	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хороо 9 дүгээр сургуулийн барилгын өргөтгөлийн /320 суудал/ ажил	УТХО	СХД	2018.06.06 2018.06.12	2018.06.15	1,500.0	700.0	1,339,000,000	Ди би ти би ХХК	2018/06/26 - 2019/02/01	30%	Гэрээ баталгаажсан. Зургийн төсвийн ажил хийгдэж барилга хөгжлийн төвд батлуулах ажил хийгдэж байна. Хүүчин сургуулийн парпет буулгах ажил хийгдэж дуусч бүс бетон, блокон өрлөгийн ажил өргөгдөж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
36	Таван шар өргөө ОНӨААТҮГ-ын хуучин 1 дүгээр хорооллын 14, 15, 16 дугаар байруудад шинээр халаалт, халуун усны шугам хийх, халаалт халуун усны цогц төхөөрөмж суурилуулах /СХД, 18 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2018.04.27 2018.05.03 2018.06.14 2018.06.15	2018.06.20	124.8	124.8	108,801,819	Энхшилтгээн ХХК	2018/06/28 - 2018/07/27	100%	Барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж 2018.08.01-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, 2018.08.15-ны өдрийн 2018/329 тоот акт баталгаажсан.	0%		Д.Оюунжаргал 99875626

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
37	Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хорооны нутаг дэвсгэрт Ханын материалын орчимд хэрэгжүүлэх "Түрээсийн орон сууцныг хөгжүүлэх" төслийн гадна инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НТХО	СХД	2018.06.11 2018.06.25	2018.06.15	3,665.5	3,000.0	3,387,878,813	Билгүүн од констракшн ХХК	2018/06/29 - 2019/07/01	15%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна.	0%		Д.Оюунжаргал 99875626
38	Гудамжны камержуулалт /СХД, 8 дугаар хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.06.21 2018.06.27	2018.07.02	25.0	25.0	24,998,662	Баттод ХХК	2018/07/17 - 2018/09/14	15%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв хийгдсэн. Зураг төсөв магадлалд хүргүүлсэн.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
39	Москва хорооллын 133/1, 133/2, 133/3 дугаар байрны зүүн талд, 133/2 дугаар байрны баруун талд, 143, 141/2 дугаар байрны зүүн талд гэрэлтүүлэг хийх /СХД, 29 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.06.21 2018.06.27	2018.07.02	30.0	30.0	29,634,395	Энэржи Комплекс ХХК	2018/07/10 - 2018/09/14	15%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв хийгдсэн. Зураг төсөв магадлалд хүргүүлсэн.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
40	Нийтийн бие засах газар барих түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /СХД, 5 дугаар хороо/	НОНХС	СХД	2018.06.13 2018.06.28	2018.07.03	70.0	70.0	69,856,400	ЦТУ ХХК	2018/07/16 - 2018/10/15	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
41	58А байрны дээврийн засвар /СХД, 6 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.06.22 2018.06.29	2018.07.03	51.7	51.7	51,565,343	Зэндмэнэ тулга ХХК	2018/07/16 - 2018/08/27	5%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
42	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/	УТХО	СХД	2018.06.29 2018.06.29	2018.05.21	1,500.0	500.0	1,388,043,134	Түмэн Алт ХХК	2018/07/03 - 2019/04/16	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна. Мөн тухайн байршилд айл байгаа тул газар чөлөөлөх ажил удаашралтай байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
43	Бохирын нөөц сав 2 ширхэгийг бэлтгэх /80 тн багтаамжтай сав/	УТХО	СХД	2018.06.26 2018.06.27	2018.06.27	32.0	32.0	32,000,000	Юу Би Жи ХХК	2018/07/05 - 2018/07/09	100%	40тн 2 ширхэг цооногийн барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр ажилласан. А2018 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 2018/280 тоот актаар баталгаажсан.	0%		Д.Оюунжаргал 99875626
44	Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хорооны тоглоомын талбайд тоглоом худалдан авах, засварлах	НОНХС	СХД	2018.07.10 2018.07.10	2018.07.17	7.0	7.0	6,980,000	Жавхлант хүслэн ХХК	2018/07/25 - 2018/08/13	95%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа явж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
45	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	УТХО	СХД	2018.07.20 2018.07.20		500.0	500.0	487,320,755	Хөлөг од ХХК	2018/07/27 - 2018/12/03	15%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. Дээврийн парaped буулгах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
46	1/36 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 22 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.07.17 2018.07.31	2018.08.01	38.2	38.2	37,809,925	Бэсүб констракшн ХХК	2018/08/08 - 2018/10/09	5%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлэх бэлтгэл ажил хангаж байна.			Б.Туяажаргал 88089881
47	РИ 35А байрны дээврийн засвар /СХД, 27 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.07.17 2018.07.31	2018.08.01	26.9	26.9	26,900,600	Хануйн хангай ХХК	2018/08/08 - 2018/09/28	5%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлэх бэлтгэл ажил хангаж байна.			Б.Туяажаргал 88089881
48	Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хороонд цэцэрлэгийн барилга худалдан авах	УТХО	СХД	2018.08.02 2018.08.03	2018.08.08	1,200.0	600.0	1,200,000,000	Тэсо констракшн ХХК	2018/08/16 - 2018/09/24	2%	Тоног төхөөрөмж худалдан авч суурилуулах ажлууд хийгдэж байна. Багшийн ширээ, сандал, Хүүхдийн тоглоом, хүүхдүүдийн гудас, ор хөнжлийн даавуу, ангиудын дрож, гал тогооны тоног төхөөрөмжүүд суурилагдаж байна.			Б.Туяажаргал 88089881
49	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо сургуулийн барилгын /640 суудал/ ажил	УТХО	СХД	2018.08.02 2018.08.08	2018.08.14	5,500.0	3,500.0	4,687,691,672	Хүрэл ордон ХХК				Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.14-ний өдөр хүргүүлсэн. Сангийн яаманд гомдол гарсан.		Б.Туяажаргал 88089881
50	11 дүгээр байрны 11, 12 дугаар орцны дээврийн засварын ажил /СХД, 13 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.08.06 2018.08.10	2018.08.10	36.0	36.0	35,769,486	СТНАА ХХК	2018/08/20 - 2018/10/15	5%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.			Б.Туяажаргал 88089881
51	90 дугаар цэцэрлэг /СХД/-ийн засвар, шинэчлэлтийн ажил	НТХО/Германы хамтын ажиллагаа	СХД	2018.08.01 2018.08.01	2018.07.24	314.9	314.9	298,415,733	Баатаршүтээн уул ХХК	2018/08/07 - 2018/10/08	25%	Гэрээ баталгаажсан. Цэцэрлэгийн радиоторын буулгалт, цонх буулгаж суулгах ажил, гадна фасадны дулаалгын ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
52	127 дугаар цэцэрлэг /СХД/-ийн засвар, шинэчлэлтийн ажил	НТХО/Германы хамтын ажиллагаа	СХД	2018.08.01 2018.08.01	2018.07.24	400.0	400.0	360,343,024	Дулаан хайрхан констракшн ХХК	2018/08/06 - 2018/10/08	50%	Гэрээ баталгаажсан. Гадна фасад дулаалга, цонх солих ажил бүрэн дуусч амалгааны ажил хийгдэж байна. Мөн дотор сантехникийн ажлууд хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
53	Багц 1: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /1, 10, 20, 22 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2018.08.16 2018.08.16	2018.08.10	52.9	52.9	50,831,555	Нью престиж констракшн ХХК	2018/08/20 - 2018/09/20	5%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
54	№ Багц 2: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /7, 8, 9, 12 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2018.08.16 2018.08.16	2018.08.10	49.6	49.6	44,193,266	Босго толгой ХХК	2018/08/20 - 2018/09/20	2%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
55	Багц 3: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /13, 14, 27, 31 дүгээр хороо/	НТХО	СХД	2018.08.16 2018.08.16	2018.08.10	49.0	49.0	49,108,211	Тэнхлэг констракшн ХХК	2018/08/21 - 2018/09/21	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.10-ны хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
56	Багц 4: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /17, 28, 29 дүгээр хороо/	НТХО	СХД	2018.08.16 2018.08.16	2018.08.10	42.5	42.5	37,958,740	Сүмбэр сүлд ХХК	2018/08/21 - 2018/09/21	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.10-ны хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
57	Багц 5: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /3, 24, 26 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2018.08.16 2018.08.16	2018.08.10	44.7	44.7	40,577,965	СММС ХХК	2018/08/21 - 2018/09/20	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.10-ны хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
58	Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил /СХД/	НТХО	СХД	2018.07.18 2018.08.02	2018.07.18	6,300.0	1,500.0	4,718,900,000	ЭМ Би Би Си ХХК болон МАГМА ОД ХХК-ын түншлэл	2018/08/07 - 2019/07/31	5%	Гэрээ баталгаажсан. Зохиогчийн хяналтын гэрээ баталгаажсан. 2018.08.29-ний өдөр НХТЕГ-т АЗЭвшөөрлийн материал албан тоот хүргүүлэв.	0%		Д.Оюунжаргал 99875626
59	Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 48 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	СХД	2018.08.21 2018.08.21	2018.08.14	50.0	50.0	46,850,000	Рино инженеринг ХХК	2018/08/22 - 2018/09/21	45%	Вакум цонх бш солигдсон, цонхны чулуун тавцан хийгдсэн. Гал тогооны плита наах, цэцэрлэгийн өрөөний заслын ажлууд хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
60	Баянхошуу дэд төвийн түр суурьшуулах 50 айлын орон сууцны барилгын 6/0.4кВ-ын 160кВа хүчний трансформаторыг буулгаж 10/0.4кВ-ын 160 кВа хүчний трансформатор суурилуулах	НТХО	СХД	2018.08.17 2018.08.20	2018.08.22	21.9	21.9	21,480,467	Монсар ХХК		2%	2018.08.22-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
28	ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ					7,843.8	5,900.9	7,458,238,913			72%		13%	951,292,659	
1	Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /ХУД, 1 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	ХУД	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.26	48.0	48.0	47,625,236	Эрчимт цамхаг ХХК	2018/03/20 - 2018/06/10	100%	Угсралтын ажил зураг, төсвийн дагуу дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр ажиллав. Комиссын акт 2018/250 дугаартай баталгаажсан.	98%	46,436,873	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
2	Сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны хотхон дунд анхааруулах самбар байрлуулах /ХУД, 1, 15 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	22.0	22.0	21,898,852	Буяннэмэх-Интер ХХК	2018/03/20 - 2018/06/10	100%	Угсралтын ажил зураг, төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр ажиллав. Комиссын акт 2018/249 дугаартай баталгаажсан.	98%	21,351,391	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
3	Гэрэлтүүлэг /ХУД, 15-р хороо/	НОНХС	ХУД	2018.02.22 2018.02.28	2018.03.01	30.0	30.0	29,921,785	Ар хөвчийн эрчим ХХК	2018/03/12 - 2018/05/30	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.10-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт хугацаандаа баталгаажгаагүй тул давтан комисс 2018.08.13-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.08.13-ны өдөр 2018/352 дугаараар баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
4	Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10 дугаар байрны 20 айлын орон сууцныг буулгаж, 40 айлын орон сууцны барилга, байгууламж /гадна усан хангамж, ариутгах татуурга, цахилгаан, холбооны шугам сүлжээ/ барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НТХО	ХУД	2018.03.30 2018.04.02	2018.04.02	862.9	862.9	857,112,924	Гегатера Тех ХХК, Хангилцаг ХХК-иудын түншлэл	2018/04/12 - 2018/07/20 2018/10/01	85%	Дэд өртөөний барилгын өрлөгийн ажил хийгдсэн. Бохир усны цооногийн суурийн ажил хийгдсэн. Дэд өртөөний ажил хийгдэж дууссан. 10кВ-ын кабель шугамын ажил хийгдсэн. Барилга угсралтын ажил дууссан. ЦДҮС ТӨХК-с техникийн нөхцөл олгоогүй тул байнгын ашиглалтад оруулах боломжгүй байсан учраас гэрээний хугацааг 2018.10.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар ТЭХ-аар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа.	78%	670,421,260	Б.Баясгалан 99055436
5	19 дүгээр хороолол 10 дугаар байрны гадна талын тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.06	35.0	35.0	34,999,920	Бодь хангай ХХК	2018/04/16 - 2018/05/31	100%	Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Комиссын акт 2018/222 дугаартай баталгаажсан.	98%	34,166,445	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
6	2 дугаар хэсэг, хүүхдийн хорихын урд тоглоомын талбайг шинэчлэн засварлаж тохижуулах, сагсны шийд суурилуулах /ХУД, 11 дүгээр хороо/	НОНХС	ХУД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.06	50.0	50.0	49,700,812	Ууган орхон ХХК	2018/04/16 - 2018/05/31	90%	Гэрээ байгуулагдсан. Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж байна. Тоглоомын талбайн газар шорооны ажил хийгдсэн, мөн гадна төмөр хашаа хийгдсэн. спорт талбайн тэмдэг тэмдэглэгээ, тоглоомын талбайн резинэн хавтан наах ажлыг эхлүүлж байна.	84%	41,635,238	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
7	Дэнжийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /ХУД, 8 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.06	40.0	40.0	39,936,663	Торгон зүлэг ХХК	2018/04/16 - 2018/05/31	100%	Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Ажил дууссан. Комиссын акт 2018/219 тоот комиссын акт баталгаажсан.	97%	38,927,721	Г.Дэлгэрсайхан 99106083

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын төрөл	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
8	38, 53 дугаар байрны дундах тохижилтын ажил /ХУД, 12 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.06	35.0	35.0	35,000,000	Цагаан толгой нуур ХХК	2018/04/16 - 2018/05/31	100%	Тохижилтын ажил дууссан. Комисс 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018/229 тоот комиссын акт баталгаажсан.	97%	34,105,052	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
9	Гэр хороолол гудамжны гэрэлтүүлэг /ХУД, 14 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НОНХС	ХУД	2018.04.13 2018.04.18	2018.04.20	35.0	35.0	34,506,309	Гэгээн дулаан инженеринг ХХК	2018/05/01 - 2018/07/02	86%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил хийгдэж дууссан. Зураг төсөв магадлал хийгдэж дууссан. Материал таталт хийгдсэн. Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурилуулалт хийгдсэн. СИП утас татах ажил хийгдсэн.	0%		Б.Баясгалан 99055436
10	УВ таун орчмын гадна ариутгах татуургын ажил 695м /Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2018.05.15 2018.05.17	2018.05.18	460.0	460.0	458,668,968	Грийн ресурс констракшн ХХК	2018/05/28 - 2018/07/15	55%	Гэрээ байгуулагдсан. Ажлын талбай дээр материал буусан. НАЗХГ-с авто зам сэтлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажлын талбай машин механизм байрлуулсан, газар ухах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 2018.07.19-ний өдөр ажил эхлүүлэхээр газар ухах гэсэн боловч ХУД-ийн 15-р хорооны Шинэ дүр төрх СӨХ болон оршин суугчдын эсэргүүцэлтэй тулгарсан. Манай газраас уг ажлыг эхлээд өмнө Шинэ дүр төрх СӨХ-д хамтран ажиллах тухай 2018.07.17-ны өдрийн 2/1973 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 2018 оны 08-р сарын 01-ний өдөр НХТЕТГ болон НМХГазар руу угсралтын ажил хийх явцад барилгад нөлөөлөх эсэхэд хэмжилт хийж, дүгнэлт гаргуулахаар хүсэлт хүргүүлсэн. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацаа сунгах хүсэлт ирүүлсэн. Ажил зогссон хэвээр байна.	0%		Х.Наранцэцэг
11	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин бүрдүүлэх" ажил Багц 3: 60 дугаар сургууль /Хан-Уул дүүрэг, 7 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.04	66.8	66.8	40,747,242	Буурал чандмань ХХК	2018/05/23 - 2018/07/01	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.31-ний өдөр ажилласан. 2018-08-20-ны өдрийн 2018/336 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
12	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 3: 135 дугаар сургууль, 219 дүгээр цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	80.0	80.0	71,371,549	Вектор үс дринлинг ХХК	2018/05/23 - 2018/08/10	80%	Гэрээ байгуулагдсан. Ажлын зураг төсөв магадлалаар хянагдаж, дүгнэлт гарсан. Гадна септикийн ажил хийгдсэн. Шүүрүүлэх талбайн ажил дуусах шатандаа байна.	0%		Х.Энхбаясгалан 99064101
13	Жишиг гудамж байгуулах /ХУД, 13 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НТХО	ХУД	2018.05.23 2018.05.25	2018.05.31	80.0	80.0	79,996,876	НБНМДД ХХК	2018/06/06 - 2018/07/25	100%	Угсралтын ажил дууссан. 2018.07.10-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	80%	64,248,679	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
14	18 дугаар байрны дээврийн засвар /ХУД 2 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	ХУД	2018.05.17 2018.05.25	2018.05.31	64.6	64.6	64,500,000	Зана констракшн ХХК	2018/06/06 - 2018/07/25	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.31-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
15	44 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД, 1 дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	ХУД	2018.05.18 2018.05.25	2018.05.31	64.6	64.6	64,240,685	Зэндмэнэ тулга ХХК	2018/06/06 - 2018/07/25 2018/08/31	90%	Гэрээ баталгаажсан. Эскиз зураг батлагдсан. Ажлын зураг болон дээврийн засварын ажил хийгдэж байна. Дээврийн бетон цутгалтын ажил хийгдэж дууссан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
16	Түүл тосгоны эмнэлгийн барилга /Хан-Уул дүүрэг 13 дугаар хороо/-ын ажил	НТХО	ХУД	2018.05.30 2018.05.30	2018.05.30	2,742.9	2,000.0	2,490,287,839	Ньюконстракшн ХХК	2018/06/06 - 2019/06/25	15%	Гэрээ байгуулагдсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна. Эскиз зураг батлагдсан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
17	Хорооны нутаг дэвсгэрийн камержуулалт /гэмт хэрэг зөрчил их гардаг 8 цэгт/, /ХУД-ийн 8 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НОНХС	ХУД	2018.05.24 2018.05.31	2018.06.06	35.0	35.0	34,999,326	БЭЗБ ХХК	2018/06/14 - 2018/07/24	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
18	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж шинээр 240 ортой цэцэрлэг барих ажил	УТХО	ХУД	2018.06.06 2018.06.06	2018.06.08	2,200.0	1,000.0	2,178,635,604	Морин сувд ХХК	2018/06/18 - 2019/08/24	16%	Гэрээ баталгаажсан. Буулгалтын ажил дууссан. Зураг төсөв магадлал хийгдэж байна. Барилгын суурийн ажил эхэлж газар шорооны ажил хийгдэж байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
19	Хан-Уул дүүргийн 6-р хороо цогцолбор байрны урд талд байрлах талбайг тохижуулах, тоглоомын талбай байгуулах /ХУД, 6 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.11	50.0	50.0	49,998,957	Сэлэнгэ төгөлдөр ХХК	2018/06/19 - 2018/08/24	85%	Хорооны урд талын бетон талбайн цутгалт, туг суурь шинэчлэлт, сандал, хогийн сав суурилуулах ажил хийгдэж дууссан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
20	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо/	НОНХС	ХУД	2018.05.10 2018.05.25	2018.05.22	65.0	65.0	63,492,913	Тэнүүн тэнгис ХХК	2018/05/29 - 2018/07/19	100%	Тохижилтын ажил дууссан. 2018.07.31-ний өдөр комисс ажилласан. 2018.08.06-ны өдрийн 2018/291 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын дугаар	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
21	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Хан-Уул дүүргийн 1-р хороо/	НОНХС	ХУД	2018.05.10 2018.05.25	2018.05.29	65.0	65.0	64,927,982	Эм Жи Эл Би ХХК	2018/05/29 - 2018/07/19	100%	Тохижилтын ажил дууссан. 2018.07.31-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.20-ны өдрийн 2018/337 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
22	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо 26 дугаар сургуулийн дээвэр засварын ажил	НОНХС	ХУД	2018.06.08 2018.06.08		80.0	80.0	76,777,320	Чингисийн төгөл ХХК		89%	Дээврийн засварын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллахаар хүлээгдэж байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
23	Баянт-Ухаа 25 дугаар гудамжны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үерийн ус зайлуулах суваг болон эргийн бэхлэгээний түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /ХУД, 16 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.06.13 2018.06.25	2018.06.29	40.0	40.0	40,000,000	БЗЗБ ХХК	2018/07/16 - 2018/09/17	35%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. Газар шорооны ажил хийгдэж дууссан хэсэгт шугам хоолой байрлуулах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
24	Багц 7: Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн дотор засвар	НТХО	ХУД	2018.07.02 2018.07.24	2018.07.17	40.0	40.0	38,692,335	Вивазоне ХХК	2018/07/25 - 2018/08/25	80%	Санливчийн сэнс угсрагдсан. Автомат удирдлагын самбарууд угсрагдсан. Ажил дуусах шатандаа байна.	0%		Х.Энхбаясгалан 99064101
25	Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр цэцэрлэгийн их засварын ажил	НТХО	ХУД	2018.07.25 2018.07.26	2018.07.31	110.0	110.0	94,790,178	Тотал-Импекс ХХК	2018/08/09 - 2018/09/10	15%	Гэрээ баталгаажсан. Гадна ханын хөөсөнцөр дулаалгын ажлыг эхлүүлээд байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
26	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн, 4, 5, 6, 7, 8 дугаар хороодод гудамж, талбайг камержуулах ажил	УТХО	ХУД	2018.08.17 2018.08.17	2018.08.22	354.0	354.0	313,406,918	Эрчимт цамхаг ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.22-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
27	Хан-Уул дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /Багц 1: 1, 4, 15 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2018.08.23 2018.08.23	2018.08.10	39.5	39.5	38,500,000	Харужин ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.10-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	0%		
28	Хан-Уул дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /Багц 2: 9, 10, 12 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2018.08.23 2018.08.23	2018.08.14	48.5	48.5	43,501,720	Модерн хас ХХК		5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.14-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	0%		
28	ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ					10,813.0	9,613.0	10,026,658,883			33%		0%	-	
1	Дэнжийн 43-14 тоот буюу хуучин өрхийн эмнэлгийн байрны фасадны засвар Ахмадын өргөө болгон тохижуулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /ЧД, 9 дүгээр хороо/	НОНХС	ЧД	2018.04.17 2018.04.18 2018.06.13 2018.06.25	2018.06.29	50.0	50.0	49,033,100	Мэкон ХХК	2018/07/09 - 2018/09/14	2%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
2	Согоотын 61 дүгээр гудамжны тоглоомын талбай /ЧД, 16 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.03.29 2018.04.27	2018-05-02	25.0	25.0	24,959,177	Модерн хийц ХХК	2018/05/11 - 2018/07/20 2018/12/01	15%	Гэрээ баталгаажсан. Анхны байршил өндөр хүчдэлийн байршилтай давхцсан тул НХТЕТГ-аас загвар зураг батлах боломжгүй болсон. Газрын байршлыг өөрчлөхөөр судлаж байна. Техникийн зөвлөлийн хурлаас гэрээний хугацааг 2018.12.01-ний өдөр хүртэл сунгах шийдвэр гарсан. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна. Газрын байршлыг судалж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
3	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо/	НОНХС	ЧД	2018.05.10 2018.05.21	2018.05.24	60.0	60.0	59,888,595	Ай эм ди ХХК	2018/06/04 - 2018/08/10	100%	Ажил дууссан. 2018.08.10-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
4	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий боловсролын ердийн № сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин бүрдүүлэх" ажил Багц 2: 17 дугаар сургууль /Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	НТХО	ЧД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	66.6	66.6	52,547,656	Ай И Би ХХК	2018/05/25 - 2018/07/25	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
5	Жишиг гудамж байгуулах /ЧД, 17 дугаар хороо/ /түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил/	НТХО	ЧД	2018.05.23 2018.05.25 2018.07.03 2018.07.03	2018.07.10	80.0	80.0	79,950,000	Талын хүч ХХК	2018/07/25 - 2018/09/15	80%	Гудамжны тохижилтын ажил дууссан. Тоглоомын талбай байгуулах ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
6	246 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын тохижилт /ЧД, 16 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.05.25 2018.05.30 2018.05.25 2018.06.08 2018.05.25 2018.06.21	2018.06.26	10.0	10.0	10,000,000	Эм Би Жи трейд ХХК	2018/07/09 - 2018/08/13	85%	Гэрээ баталгаажсан. Тохижилтын ажил хийгдэж байна. Ажил дуусах шатандаа байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
7	246 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын тохижилт /ЧД, 16 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.05.25 2018.05.30 2018.05.25 2018.06.08 2018.05.25 2018.06.21	2018.06.26	10.0	10.0	10,000,000	Эм Би Жи трейд ХХК	2018/07/09 - 2018/08/13	85%	Гэрээ баталгаажсан. Тохижилтын ажил хийгдэж байна. Ажил дуусах шатандаа байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурга	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
8	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд ногоон байгууламжийн ажил хийх /ЧД, 10 дугаар хороо/ /Түлхүүр гаруулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	ЧД	2018.05.24 2018.05.30	2018.06.07	60.0	60.0	59,999,999	Бармон ХХК	2018/06/15 - 2018/12/28	12%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв дуусах шатандаа байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787
9	Булгийн 19 дүгээр гудамжны тоглоомын талбай /ЧД, 12 дугаар хороо/ /Түлхүүр гаруулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	ЧД	2018.05.24 2018.05.30	2018.06.07	25.0	25.0	25,000,000	Царстрак ХХК	2018/06/19 - 2018/08/29	15%	Гэрээ батлагдсан. Зургын даалгавар батлагдсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
10	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар сургууль/	УТХО	ЧД	2018.06.04 2018.06.04	2018.05.24	1,500.0	1,000.0	1,412,813,140	Грийн ресурс констракшн ХХК	2018/06/05 - 2019/06/30	5%	Гэрээ баталгаажсан.Зураг төслийн ажил хийгдэж дууссан. Магадлал хийлгэхээр БХТ-д хүргүүлсэн.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
11	Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо 41 дүгээр байрны гадна фасадны дулаалга, засварын ажил	НОНХС	ЧД	2018.06.06 2018.06.07	2018.06.14	50.0	50.0	49,709,540	Ричи-Ойл ХХК	2018/06/27 - 2018/08/05 2018/09/20	50%	Гэрээ баталгаажсан. Гадна фасадны дулаалгын ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
12	Чингэлтэй дүүргийн 24 дүгээр сургуулийн спорт заалыг засварлах, тохижуулах ажил	НОНХС	ЧД	2018.06.04 2018.06.07	2018.06.11	60.0	60.0	52,326,302	Энхтөгс тэмүүлэл ХХК	2018/06/21 - 2018/08/02	100%	Ажил дууссан. 2018.08.09-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.23-ны өдөр баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
13	Дэд бүтцийн төв байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7 дугаар хороо, эхний ээлж/	НТХО	ЧД	2018.06.08 2018.06.14	2018.06.28	5,000.0	5,000.0	4,597,051,205	Рутан ХХК болон Термомастер ХХК-ийдүн түншлэл	2018/06/29 - 2018/10/20	20%	Дэд бүтцийн төвийн барилгын суурийн нүх үхсэн. Барилгын суурийн үл бетон цутгах ажил хийгдэж байна. Мөн цэвэрлэх байгууламжийн барилгын арматурчлалын болон хэв хашмалын угсралтын ажил хийгдэж байна. Дэд бүтцийн төвийн барилгын зоорийн давхрын цутгалтын ажил хийгдсэн. 1-р давхарын арматурчлал болон хэв хашмалын угсралтын ажил хийгдэж байна. Цэвэрлэх байгууламжийн арматурчлалын угсралтын ажил 90%-ын гүйцэтгэлтэй, цутгалт авахад бэлэн болж байна.	0%		Х.Наранцэцэг
14	Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил /ЧД, 17 дугаар хороо/	НОНХ С	ЧД	2018.06.14 2018.06.18	2018.06.22	68.6	68.6	50,453,834	Хустайн шил ХХК	2018/07/02 - 2018/08/03	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
15	Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил /ЧД, 19 дүгээр хороо/	НОНХС	ЧД	2018.06.14 2018.06.18	2018.06.22	76.7	76.7	69,743,521	ИП ЭС ГРУПП ХХК	2018/07/02 - 2018/08/10	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
16	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Чингэлтэй дүүргийн 12, 13, 14, 15 дугаар хороодын дунд иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал барих ажил	ДОНХС	ЧД	2018.06.13 2018.06.13	2017.12.13	1,500.0	1,500.0	1,496,705,140	Баян могод ХХК	2018/04/03 - 2018/08/10	5%	Захиалагчийн хяналтын гэрээ хийгдсэн. Архитектор төлөвлөлтийн даалгавар батлагдсан. Зураг төсөв хийгдэж магадлал хийгдсэний дараа ажил эхэлнэ.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
17	34 дүгээр байрны дээврийн засвар /ЧД, 6 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	ЧД	2018.06.22 2018.06.29	2018.07.03	33.0	33.0	32,800,000	Хараатын тээл ХХК	2018/07/19 - 2018/09/20	10%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөл боловсруулагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
18	2 дугаар 40.0 мянгатын 2 дугаар байрны дээврийн засвар /ЧД, 3 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	ЧД	2018.06.22 2018.06.29	2018.07.03	57.0	57.0	56,811,195	Чойсамбуу ХХК	2018/07/19 - 2018/09/20	10%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөл боловсруулагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
19	Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн их засварын ажил	НТХО	ЧД	2018.07.23 2018.07.23	2018.07.23	140.0	140.0	132,770,089	Чингисийн отог ХХК	2018/08/03 - 2018/09/10	30%	Спорт заалны шал хуулалтын ажил дууссан.Шал цутгах ажил хийгдэж байна. Дээврийн ажил эхлэхээр бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
20	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Чингэлтэй дүүрэг 12 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.07.25 2018.08.02	2018.08.08	60.0	60.0	60,000,000	И Пи Эс групп ХХК		5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.08-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
21	Багц 1: Чингэлтэй дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /2, 4, 7, 9 дүгээр хороо/	НТХО	ЧД	2018.08.08 2018.08.08	2018.07.25	50.9	50.9	48,500,047	Нүнжиг ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.25-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
22	Багц 2: Чингэлтэй дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /13, 16, 19 дүгээр хороо/	НТХО	ЧД	2018.08.08 2018.08.08	2018.07.25	33.6	33.6	30,249,783	Нүнжиг ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.07.25-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
23	Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороо, Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын гадна түшиц хана, тохижилтын ажил	НТХО	ЧД	2018.08.10 2018.08.10	2018.08.10	156.6	156.6	152,548,942	Ган алт нэмэх ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.10-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын дугаар	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
24	Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны 50 мянгатын 21 дүгээр байр, 40 мянгатын 28 дугаар байруудын орчны хаалга хийх	НОНХС	ЧД	2018.08.15 2018.08.16	2018.08.21	15.0	15.0	15,000,000	Немон ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.21-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		
25	Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хорооны 29 дүгээр байрны гадна фасадны засвар	НОНХС	ЧД	2018.08.15 2018.08.16	2018.08.21	65.0	65.0	56,750,015	И Би Жи Майнинг конкрет ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.21-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		
26	Гудамж, талбайн камержуулалт /ЧД, 7 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.08.16 2018.08.20		30.0	30.0	29,324,774	Зэсэн-Ундарга ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Баясгалан 99055436
27	Гудамж, талбайн камержуулалт /ЧД, 8 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.08.16 2018.08.20		30.0	30.0	29,746,060	Зэсэн-Ундарга ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Баясгалан 99055436
28	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 103 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	ЧД	2018.08.22 2018.08.22	2018.08.15	1,500.0	800.0	1,281,976,769	Глобал рост ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.08.22-ны өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж, гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
9	НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ					597.3	597.3	548,949,359			93%		23%	124,761,643	
1	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын гадна хаявчийн ажил	НОНХС/хэ мнэлт	НД	2018.01.10 2018.01.11	2018.01.15	8.4	8.4	8,411,902	Гарден сити ХХК	2018/01/22 - 2018/06/20	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	97%	8,192,804	Д.Батсүх 99131710
2	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын гадна хаявчийн ажил	НОНХС/хэ мнэлт	НД	2018.01.10 2018.01.11	2018.01.15	12.4	12.4	12,421,501	Бүүрал сүтэй ХХК	2018/01/22- 2018/06/14	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Д.Батсүх 99131710
3	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Налайх дүүргийн 2-р хороо/	НОНХС	НД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	59,997,090	Чойсамбуу ХХК	2018/05/28 - 2018/07/19	95%	Гэрээ баталгаажих тохижилтын ажлыг эхлүүлсэн. Сагсны талбайн хашаа резинэн будаг хийгдэж дууссан. Саравч хийгдсэн. Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	62%	36,908,397	Д.Батсүх 99131710
4	50, 51, 60, 63, 64, 65 дугаар байрны дээврийн засвар /НД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	НД	2018.05.07 2018.05.18	2018.05.22	76.0	76.0	75,875,225	БЧГ ХХК	2018/05/29 - 2018/07/19	95%	Гэрээ байгуулагдаж 50, 51, 60, 63, 64, 65-р байрнуудын дээврийн засварын ажлууд дуусаж 2018.08.03-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	60%	45,572,356	Д.Батсүх 99131710
5	Гэрэлтүүлгийн ажил хийх /Налайх дүүрэг/	ДОНХС	НД	2018.05.21 2018.05.24	2018.05.28	110.5	110.5	94,617,860	Хайрханнаран ХХК	2018/06/06 - 2018/08/20	90%	Гэрээ баталгаажсан. Түлгүүр, толгой угсарч дууссан. информатикийн самбар угсарсан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
6	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 1 дүгээр хорооны Энгэр шанд хэсэгт ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, тоглоомын талбай байгуулах	ДОНХС	НД	2018.05.14 2018.05.25	2015.05.29	30.0	30.0	29,658,269	Монгол тохь ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан.	0%		Д.Батсүх 99131710
7	№ 1: Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын дотор засвар	НТХО	НД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	50.0	50.0	45,057,512	Чингисийн отог ХХК	2018/05/29 - 2018/07/20	95%	Гэрээ баталгаажсан. Тааз болон ханын замаск, будаг хийгдэж байна. Эмчилгээний өрөөнүүдийн плита нааж байна. Шатны хонгилын эмүльс бүдгийн ажил хийгдэж байна. Өрөөнүүдийн хулдаас нааж дууссан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Д.Батсүх 99131710
8	Жишиг гудамж байгуулах /НД, 7 дугаар хороо/ /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НТХО	НД	2018.05.23 2018.05.25	2015.05.28	80.0	80.0	79,500,000	Хараатын тээл ХХК	2018/06/06 - 2018/07/19	80%	Гэрээ байгуулсан. Хайрган холцийн зам, явган хүний замын бордюр хийгдэж байна. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	43%	34,088,086	Д.Батсүх 99131710
9	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /НД/	НОНХС	НД	2018.06.12 2018.06.13	2018.06.15	170.0	170.0	143,410,000	Юувокү ХХК	2018/06/25 - 2018/09/14	90%	Гэрээ баталгаажсан. Түлгүүр, толгой угсарч дууссан. информатикийн самбар угсарсан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангаж байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
2	ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН					508.2	508.2	460,212,110.0			75%		0%	-	

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
1	СХД-ийн 21-р хороо 335-ын гармын хэсэгт инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах, СХД-ийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэгт инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын аманд инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах ажил түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НЗД нөөц	Дүүрэг дамнасан	2018.04.30 2018.05.01	2018-05-04	153	153	151,212,110	Хан Булгийн Эх ХХК	2018/05/10 - 2018/06/30	90%	Гэрээ баталгаажсан. 9 ш хугацааны ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
2	Улаанбаатар хотын төвлөрсөн хогийн цэгийн хашаа барих ажил	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2018.06.18 2018.06.18	2018.06.20	355.2	355.2	309,000,000	Байшинтхайрхан ХХК	2018/06/29 - 2018/08/25	60%	Гэрээ баталгаажсан. Улаан чулуутын хогийн цэгийн 1800 м хашаа хийгдэж дууссан. Цагаан давааны хашааны ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг