

**НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ**

2019-01-08

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
462	Нийт					383,789.4	131,394.7	340,199,246,700			71%		42%	143,306,767,838	
107	ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА					253,641.1	40,429.6	219,949,406,689			80%		60%	132,781,485,671	
9	БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ					46,329.6	5,355.1	30,317,868,190			84%		22%	6,791,364,383	
1	БГД 18-р хороо, 45-р байрны, усан оргилуур, сүүдрэвч	НОНХС	БГД	2014.08.18 2014.08.21	2014.08.21	18.7		18,063,176	Хөгжил иргэдийн бүлэг	2014/08/28 2014/09/30 2015/07/01	80%	"Хөгжил" иргэдийн бүлэг нь усан оргилуур, сүүдрэвч, олон талт тоглоом хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэх явцад сүүдрэвч, олон талт тоглоомыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд усан оргилуурын ажлыг дутуу хийж дуусгалгүй орхисон. Иймд тус ажлыг дуусгуулах талаар БГД-тэй хамтран ажиллах тухай 2016 оны 08-р сарын 17-ны өдрийн 2/2044 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 2017 оны 05 дугаар сард усан оргилуурыг гүйцээж хийлгэхээр бүлгийн ахлагчтай ярилцсан боловч ирээгүй. БГД-ийн ЗДТГ-т гэрээ цуцалж дараагийн арга хэмжээ авах тухай албан тоот хүргүүлсэн. Иргэдийн бүлгийн ахлагчтай ажлаа дуусгах тухай холбогдож мэдэгдсэн. Хөгжил иргэдийн бүлгийн ахлагч Ням-Осортой холбогдсон бөгөөд 2018 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор дуусгах албан тоот ирүүлсэн. Талбай дээр ажил эхлээгүй байна.	79%	14,181,115	Б.Туяажаргал 88089881
2	Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	БГД	2016.09.05 2016.09.06	2016.09.15	2,429.6	1,137.6	2,429,649,000	Цэгц шийдэл ХХК	2016/10/12 2017/07/30 2017/12/01 2018/07/01	100%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.07.31-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/16-ны өдрийн 2018/331 дугаартай баталгаажсан.	90%	2,186,688,875	Д.Оюунтуул 89008338
3	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сүвгийн засвар шинэчлэлт /Чингэлтэй, Баянгол дүүрэг 11.0 км/ ажил	НТХО	БГД	2017.04.05 2017.04.12 2017.05.23 2017.05.24	2017.04.18 2017.05.24	16,749.9	1,000.0	919,589,436	Хүчит чулуут ХХК	2017/09/20- 2017/12/15 2018/07/01	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/01-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018/09/03-ны өдрийн 2018/395 дугаартай баталгаажсан.	90%	831,381,487	Б.Баттэмүүжин 99124912
4	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар хороо, 47 дугаар цэцэрлэг"-ын ажил	НТХО	БГД	2017.08.09 2017.08.14	2017.08.17	2,048.5	1,083.6	1,883,576,554	Морин сувд ХХК	2017/09/18- 2018/07/03 2018/08/31	95%	Барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан. 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	73%	1,376,778,190	Б.Ариунбат 99068265
5	Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэрлэгийн гадна халаалт, халуун усны шугам шинэчлэн солих ажил	НЭД нөөц	БГД	2017.09.06 2017.09.11	2017.09.11	40.0	40.0	38,464,500	Хайдро проект ХХК	2017/09/21- 2017/10/10	80%	Шугамын угсралт бүрэн хийгдэж дууссан. Худагт холболт хийгээгүй байна. Учир нь 2017.11.30-нд ОСНААУГ-ын тодруулга гарсан. Энэ тодруулгад УБ ДС ТӨХК-аас техникийн нөхцөл гаргуулахыг шаардсан байсан. Иймд УБДС ТӨХК-д төвийн шугамд холбох хүсэлт хүргүүлсэн. Холболтын зөвшөөрөл авахаар УБДС ТӨХК-ийн Техникийн нөхцөлийн хурлаар оруулж, УБДС ТӨХК-аас зөвшөөрөл олгоогүй. Хажуу талын хуучин цэцэрлэг буулгаж шинээр баригдах цэцэрлэгийн техникийн нөхцөл гарсан. Энэ ажилтай холбогдуулан хойшлогдоод байна. Шийдвэр гаргуулахаар УБДС ТӨХК-ний холболтын инженер Батбаяртай уулзсан. Мөн УБЗАА-д асуудал шийдвэрлүүлэхээр хандаад байна.	77%	29,793,187	Р.Ичинхорлоо 88080356

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауураг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
6	Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г,д Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс 3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/ барилга угсралтын ажил	УТХО	БГД	2017.10.17 2017.10.17	2017.10.17	24,949.0	2,000.0	24,949,000,000	Сан ХХК, Гикон ХХК, Набсан ХХК, Одкон холдинг ХХК, Цонбон тоосго ХХК, Энерготехсервис ХХК-иудын түншлэл	2017/10/17 - 2018/09/15 2019/12/01	5%	УБДС ТӨХК нь 2017.12.19-ний өдрийн албан бичгээр уг шугамын диаметрийг өргөтгөхгүй хуучин хэвээр нь шинэчлэх хүсэлт ирүүлсэн бөгөөд манай газраас албан тоотоор УБДС ТӨХК, БХБЯ, ЭХЯ-нд тус тус хүсэлтийг шийдвэрлэх боломжгүй тухай тайлбарыг хүргүүлсэн. УБДС ТӨХК-аас 2018.02.06-ны өдрийн 07/174 тоот албан бичгээр уг өргөтгөлийн ажлыг хойшлуулах тухай хүсэлт Нийслэлийн Засаг даргад ирүүлсэн. НЗД-ын 2018.03.23-ны өдрийн 01/1069 тоот албан бичгээр уг ажлыг гүйцэтгэх боллоцоогоор хангаж ажиллаж тухай хариу хүргүүлсэн .2018.04.03-ны өдөр НЗД-ын орлогч Баярхүү даргатай НЕТГ, УБ ДС ТӨХК, НХОГ, Сан ХХК-ий төлөөллийг оролцуулан уулзалт зохион байгуулсан бөгөөд ажил гүйцэтгэх график зөвшилцөхөөр ЭХЯ, УБДС ТӨХК-д албан тоот хүргүүлэв. ЭХЯ, УБДС ТӨХК, Гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтарсан уулзалт зохион байгуулсан. УБДС ТӨХК-ий Ерөнхий инженер Батбаяртай уулзаж график танилцуулав. Ажил гүйцэтгэх схем зураг,авто замтай зөвшилцсөн ба цэвэр усны хөрөнгийн талаар тодруулга нэмж ирүүлэх шаардлага тавьсан. 2018.05.24-нд НХОГ-ын дарга УБДС ТӨХК, НАЗХГ,Гүйцэтгэгч компаниудтай уулзалт зохион байгуулав. 2018.06.11-нд ЭХЯ-ны ШУТЗ-ын хурлаар оруулж хэлэлцүүлэв. Энэ хурлаар шийдвэр гараагүй, судалж тодруулсны дараа дахин хурлаар хэлэлцэхээр болов. БХБЯ болон УБДС ТӨХК-иас ажил гүйцэтгэх талаар албан бичиг ирсэн. 2018.09.13-ны ТЗ-ийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2019.12.01-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Ажлын зураг төсөвт өөрчлөлт оруулахаар болж Сээмий ХХК-д албан тоот хүргүүлэв.	9%	2,275,300,000	Р.Ичинхорлоо 88080356
7	19 дүгээр сургуулийн арын автобусны буудлын тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/	НОНХС	БГД	2017.12.08 2017.12.14	2017.12.18	30.0	30.0	29,486,828	Ньюгранд технологи ХХК	2017/12/26 - 2018/05/01	100%	Ажил дууссан. 2018.05.31-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.06.19-ний өдрийн 2018/205 дугаартай баталгаажсан.	97%	28,718,808	Б.Туяажаргал 88089881
8	Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх орон сууцны 36 дугаар байрны дулааны шугамын трасстай давхацсан БкВ-ын 3 ширхэг кабель шугамыг зөөж шилжүүлэх ажил	НТХО	БГД	2017.12.15 2017.12.18	2017.12.18	18.9	18.9	5,049,800	УБЦТ ТӨХК-ний баруун түгээх төв	2017/12/18- 2018/02/28	100%	Барилга угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан.	100%	5,049,800	Д.Оюунтуул 89008338
9	Хүүхдийн тоглоомын талбай барих /БГД, 22-р хороо/	НОНХС	БГД	2017.12.20 2017.12.22	2017.12.26	45.0	45.0	44,988,896	Батстрой ХХК	2018/01/03 - 2018/05/01	100%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.05.30-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.06.19-ний өдрийн 2018/206 дугаартай баталгаажсан.	97%	43,472,921	Б.Туяажаргал 88089881
29	БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ					79,451.0	5,105.3	75,307,573,031			78%		67%	50,506,891,336	
1	Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын шугам угсралтын ажил	УТХО	БЗД	2007.11.28 2007.11.28	2007.12.06	14,044.3		12,901,500,000	"Бридж констракшн" ХХК	2007/12/13 2012/12/01 2016/05/05	65%	2009-2010 онд 1-р хэсэгт 8.9 км бохир усны шугам угсрах ёстойгоос 8.67 км шугамын угсралт хийгдсэн ба ажлын гүйцэтгэл нь 97%-тай одоогоор ашиглах боломжгүй байгаа. -2-р хэсгийн ажлыг ашиглалтад оруулсан ба НЕТГ-аас 2015.04.17-ны өдрийн 15/214 тоотоор комиссын акт баталгаажсан. -3-р хэсэгт 6.8 км шугам угсрахаас 3.4 км шугамын угсралтын ажил хийгдсэн. -4-р хэсэгт 7.6км бохир усны шугам угсрахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд угсралтын ажил хийгдэж эхлээгүй байна. Сүхбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд трассын дагуух газар чөлөөлт, мөн нэмэлт хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаагүйгээр түр зогссон.	90%	11,600,000,000	З.Мөнхчимэг 99013956
2	Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах ажил	УТХО	БЗД	2012.06.29 2012.08.08	2013.07.14	10,000.0		9,793,157,438	"Органик солиушнс монголиа" ХХК	2012/08/30 2013/12/25 2014/12/31	30%	Ажил хийгдэхгүй байсан учраас гүйцэтгэгч байгууллагыг хуулийн байгууллагад шилжүүлсэн. Улсын төсөвт үлдэгдэл санхүүжилт суугаагүйгээс шалтгаалан ажлын гэрээ сунгагдаагүй. 2013 оны 05 дугаар сараас хойш өнөөдрийг хүртэл ажил зогссон хэвээр байна. Анхан шатны шүүх хурлаар олгосон санхүүжилтийг Органик Солиушнс Монголиа ХХК буцаан төвлөрүүлэх шийдвэр гаргасан. Хариуцагч талаас давж заалдсан. Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн бөгөөд магадлал баталгаажсан.	58%	5,721,600,000	Б.Энхбилэг 99233970
3	Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт, насос станцын барилга угсралтын ажил	НТХО	БЗД	2012.08.27 2012.08.31	2012.09.10	1,140.0		1,122,914,335	"Мон инж бар" ХХК	2012/09/10 2013/06/21 2015/09/15	89%	Насос станцын барилгын ажил дууссан. Усан сан хүртэлх шугам сүлжээний ажил хийгдэж дууссан. Насосны станцын хажууд байрлах хуучин цэвэр усны хуучин хүдгийг буулган 3.5х7м шинэ хүдгийг цутгах ажлыг хийж дууссан. Сүүлийн шатны ажил болох цахилгаан хангамж, цэвэр усны насосны станцын тоноглолын барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй байгаа тул одоо болтол талбай дээр ажил хийгдээгүй байна.	82%	925,043,369	З.Мөнхчимэг 99013956

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
4	Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, БЗД/	УТХО	БЗД	2013.11.28	2013.12.18	8,229.3	731.5	8,219,317,273	Атимос трейд ХХК	2014/01/15 2015/09/01 2017/12/31 2018/12/31	75%	Барилгын каркас бүрэн дууссан. В блокын хүчилт цутгаж дууссан. 2015 оны сард 2016 оны улсын төсөвт тусгагдсан хөрөнгө татагдсанаас шалтгаалан барилга угсралтын ажил хийгдэх боломжгүй болсон. 2017 оны улсын төсөвт хөрөнгө тусгагдсан. Спорт заалны хэсгийн багана дамнуруу цутгаж дууссан. Өрлөг дээврийн ажил хийгдсэн. Ариун цэврийн өрөөний хавтанцар наах ажил хийгдэж дууссан. Оффисын өрөөнүүдийн шавар цагаан замаскны ажил хийгдэж дууссан. Дүүжин тааз, гадна зам талбай, фасадны бүдгийн ажил хийгдэж байна.	29%	2,384,170,752	Б.Энхбилэг 99233970
5	Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Түмэн Амгалан" орон сууцны хорооллын гадна инженерийн хангамжийн ажил	НТХО	БЗД	2013.12.05 2013.12.05	2013.12.18	11,589.9		11,589,886,061	Грандлайн ХХК, Мөнх-Инспайринг ХХК, Сээмий ХХК, Ялгуун баян ХХК, Ханлиг-Илч ХХК- үүдийн түншлэл	2013/12/25 2015/06/30 2015/09/30 2016/11/30 2019/12/31	79%	Дулаан хангамж: УДДТ№1, 2, 3, 4-ийн дулаан механикийн угсралтын ажил, гадна дулааны угсралтын ажил дууссан. Цахилгаан хангамж: 2-ш хуваарилах байгууламжийн барилга 100 % дууссан ба тоноглолын угсралтын ажил 90%-тай, Хаалттай дэд өртөө 6-ш баригдахаас барилга нь 100% баригдаж тоноглолын угсралтын ажил 90 %-тай, цахилгааны кабель нийт 19,5км үүнээс 16,5 км хийгдсэн байна. Холбоо: 5,4км хийгдэхээс 3,6 км хийгдээд байна. Хөрөнгө батлагдаагүйн улмаас инженерийн шугам сүлжээний ажил зогссон хэвээр байна. ТЗХ-аар гэрээ сунгах шийдвэр гарсан. Сунгалтын гэрээ байгуулагдах шатандаа байна. Гүйцэтгэгчийн талаас түншлэлийн гэрээний хугацаа дууссаны улмаас гэрээ сунгагдаагүй хүлээгдэж байна	79%	9,163,085,522	Н.Энхбаяр 88069404

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айуур	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
6	14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн 1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр усны ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-ийн 1065 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.	УТХО/Бонд	БЗД	2014.03.04 2014.03.04	2014.03.25	1,596.0		778,700,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшин ХХК, Эрчим концерн ХХК, Эй-Би-Жи Энерго ХХК, Мон-Энержи консалт ХХК	2014/04/08 2015/12/01 2016/10/01 2017/12/31	60%	Халдвартын эмнэлгийн эцсээс үргэлжлүүлээд авто замын ажил хийгдэж байгаатай уялдуулан БУХ37-с БУХ-36-ийн хооронд БУХ-35 хүртэл ф350мм-ийн бохир усны шугамыг угсарсан. Тухайн байршлын цэвэр усны шугам дулааны сувагт хийгдэх хэсэг бүрэн хийгдэж дууссан. Дангаар явах хэсэг хийгдээгүй байна. Гэрээний хугацаа дууссан ба гэрээ, тогтоолын нэр ажлын зургийн нэршил тоо хэмжээ зөрснөөс гэрээ сунгагдаагүй байна. БХБЯ, Сангийн яаманд Хотын дарга болон НИТХ-ын Даргын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй, ажил зогссон хэвээр байна.	50%	387,752,011	З.Мөнхчимэг 99013956
7	14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш, ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил.	УТХО/Бонд	БЗД	2014.03.04 2014.03.04	2014.03.25	5,369.0		3,480,325,452	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшин ХХК, Эрчим концерн ХХК, Мон-Энержи консалт ХХ	2014/11/30 2015/12/01 2016/10/01 2017/12/31	70%	Тухайн байршилд 4-ш УДДТ, Дулааны шугам хийгдэнэ. Өнөөдрийн байдлаар дулааны шугам бүрэн хийгдэж дуусаад байна. Гэрээний хугацаа дууссан ба гэрээ, тогтоолын нэр ажлын зургийн нэршил тоо хэмжээ зөрснөөс гэрээ сунгагдаагүй байна. БХБЯ, Сангийн яаманд Нийслэлийн Засаг дарга болон НИТХ-ын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. Санхүүжилтийн асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ сунгагдаагүй, ажил зогссон хэвээр байна.	54%	1,881,557,292	З.Мөнхчимэг 99013956
8	14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд станцын гаргалгаа-4ком, 10кв-ын хаалттай хуваарилах байгууламж-3ком, 10кв-ын хаалттай дэд өртөө -12 ком, 10кв-ын 18.4км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.	УТХО/Бонд	БЗД	2014.03.07 2014.03.07	2014.03.26	7,137.0	79.5	7,137,000,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшин ХХК, Эрчим концерн ХХК, Биндэгноров ХХК, шугам ХХК-иудын түншлэл	2014/04/09 2014/12/01 2015/12/01 2016/10/01 2017/12/30 2018/12/01	58%	Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга баригдаж байна. РП-1-ын барилгын өрлөг дууссан, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Бүрд констракшин ХХК нь хуваарилах байгууламжийн тоноглол, 2ш 2*1000 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станцын тоноглол ирсэн. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн. 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр гэрээний хугацаа сунгах талаар техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн бөгөөд гэрээний дагуу алданги тооцож, гэрээ дүгнэн сунгах шийдвэр гарсан. Гэрээ дүгнэсэн протокол, гэрээний хамт гүйцэтгэгч компанийн инженерт хүргүүлээ.	56%	4,006,148,987	Б.Энхбаатар 99715027
9	Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль орчмын "А" хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай 800 метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	БЗД	2014.09.03 2014.09.05	2014.09.19	201.2	36.1	201,121,935	Баганат өргөө, Эрчим төсөл, Эбутоп ХХК-ны түншлэл	2014/10/30 2015/09/30 2016/11/30 2016/12/01 2017/12/15	80%	Холбооны 2-8 яндантай 700 метр сувагчлал, 11 ш дунд худаг, хонгилын системд 500 метр тавиур угсрагдсан. 2018 оны төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй тул гэрээ сунгаагүй. Ажил зогссон хэвээр байна.	82%	165,000,000	Д.Дэлгэрням 99035141
10	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны 10 кв-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн зөрүү өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	БЗД	2014.09.03 2014.09.05	2014.09.23	2,408.0		2,408,000,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Эрчим концерн ХХК, Шугам ХХК түншлэл	2014/10/16 2015/12/25 2016/10/01	50%	Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга баригдаж байна. РП-1-ийн барилгын өрлөг дууссан, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Гүйцэтгэгчээс хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр гараагүй байна. 2017, 2018 онуудад улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй байна. Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэх шаардлагатай.	17%	408,000,000	Б.Энхбаатар 99715027
11	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын "А" хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил цахилгааны 2*1000кв-ын " 5 ком ХТП-ийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	БЗД	2014.09.03 2014.09.05 2014.11.21 2014.11.21	2014.09.23	2,580.2		2,580,156,970	Бүрд констракшин ХХК, Биндэгноров ХХК, Бүрд пропертик ХХК	2014/12/05 2015/12/30 2016/10/01	87%	2*1000 кВА хүчин чадалтай хаалттай ТП-ны тоноглол ирсэн, суурь цутгагдсан. РП-ны тоног төхөөрөмж ирсэн. Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Гүйцэтгэгчээс гэрээний хугацааг сунгах хүсэлт ирүүлсэн. 2017, 2018 онуудад улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө батлагдаагүй байна. Хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэх шаардлагатай.	76%	1,972,461,110	Б.Энхбаатар 99715027
12	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын "А" хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 4-8 яндантай 550 метр, нийт 14 ш стандартын дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	БЗД	2014.09.23 2014.09.23 2014.11.21 2014.11.21	2014.10.03	163.8	163.8	163,779,942	Бүрд констракшин, ДАКДД ХХК, Арбэл алтай ХХК	2014/12/05 2015/09/01 2016/12/01	19%	Зураг төсөв хийгдэх явцад ажлын тоо хэмжээ өөрчлөгдсөн тул 2016 оны 06-р сарын 15-ны өдөр А/497 тоот шинэчилсэн захирамж батлагдсан. Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгогдохгүй байгаа, батлагдсан зураг төсөлд 2 айлын газар давхацсан, авто замын ажил хийгдээгүй байгаа гэсэн шалтгаанаар угсралтын ажлыг эхлүүлээгүй байсан. 2018.01.31-ний өдрийн 18/10 дугаартай албан бичгээр гэрээний хугацааг сунгах хүсэлтийг ирүүлсэн. Ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу 2018 .03.01-нд Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж тухайн ажлын хөрөнгө 2018 оны улс, нийслэлийн төсөвт хөрөнгө тавигдаагүй тул хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдсэний дараа дахин хэлэлцэхээр шийдвэрлэв.	0%	-	Д.Дэлгэрням 99035141

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
13	Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор бохир усны шугамыг шинээр барих ажил	НТХО	БЗД	2015.04.14 2015.04.16 2018.08.15	2015.04.21	778.8	93.5	778,724,198	Сайн констракшн ХХК	2015/04/29 2015/11/20 2017/08/17 2018/08/15	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 2018/373 дугаартайгаар баталгаажсан.	88%	685,240,659	З.Мөнхчимэг 99013956

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айуурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
14	Эрдэнэтөлгой Ус-15 орчмын үерийн барилга байгууламжийн ажил	НТХО	БЗД	2015.05.29	2015.06.02	2,699.9	959.9	2,699,873,785	Ардааган ХХК	2015/06/19 2015/12/04 2016/11/01 2017/11/01 2018/11/01	75%	Суваг-1-ийн станцын дээд хэсэг, Суваг-2-ийн доод хэсгийн тэгш өнцөгт сүвгийн угсралт хийгдэж байна. Газар чөлөөлөлтөөс шалтгаалан БУА гэрээт хугацаандаа дуусах боломжгүй нөхцөл байдал үүсэж 2017.11.15-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2017.11.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. 2018.11.01-ний хүртэл сунгалтын гэрээ баталгаажсан. БУА-г эхлүүлж суваг 1-ийн холболтын ажил болон суваг-2-ын үхлэгийн ажил хийгдэж байна.	75%	2,024,948,373	Б.Баттэмүүжин 99124912
15	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	НТХО	БЗД	2015.07.22 2015.07.22 2018.08.15	2015.07.29	7,138.9	700.0	7,138,951,636	Магма-Од ХХК Хориулт ХХК Амарповер ХХК- иудын түншлэл	2015/08/03 2015/12/15 2016/10/01 2018/03/26 2018/12/01	70%	Эхний ээлжийн нэвтрэх сүвгийн бетоны ажил дууссан. Цахилгаан хангамжийн кабель угсралтын ажил хийгдсэн. Дулааны 185м нэвтрэх сүвгийн ажил, 132м үл нэвтрэх сүвгийн ажил хийгдсэн. Нэвтрэх сүвгийн дулаалга, ус тусгаарлалтын ажил, дотор заслын ажил хийгдсэн. Зуухны барилгын суурийн ажил хийгдсэн. гадна цахилгааны шугамын комисс ажиллаж, акт баталгаажсан. ХТП-4 -ийн барилга угсралтын ажил дуусах шатандаа байна. ХТП-2 болон 6 -ын суурийн газар шорооны ажил хийгдэж байна. БУХ-14 болон БУХ-17 хооронд бохир усны шугамын угсралтын ажил, холбооны шугамын угсралтын ажил эхлүүлэхээр бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	84%	6,015,733,765	З.Мөнхчимэг 99013956
16	Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор 0.5 км бохир усны шугамын трассын болон холболтын цэгийн өөрчлөлттэй холбоотой гарсан нэмэлт ажил	НТХО	БЗД	2017.05.02 2017.05.04	2017.05.09	172.4	172.4	163,727,500	Бөртэ трейд ХХК	2017/06/05 2017/10/01 2018/08/15	95%	Бохир усны шугамын барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан. 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан боловч шугам сүлжээг ашиглагч байгууллага болох УСУГ-аас бохир усны шугамыг дурандуулж, дүгнэлт гаргуулах шаардлага тавьж хойшилсон. Автозам сүвэлгээ хийсэн хэсэгт шугамын хэвгийг засварлах ажлыг хийж гүйцэтгэв. Давтан комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	75%	122,795,625	З.Мөнхчимэг 99013956
17	Цэцэрлэгийн барилга 280 ор /БЗД, 5 дугаар хороо, 146 дугаар цэцэрлэг/	НТХО	БЗД	2017.05.12 2017.05.15 2017.06.19 2017.06.20	2018.06.21	2,095.9	795.9	2,095,831,180	Жинсийн орой ХХК	2017/06/28 - 2018/08/01	100%	Ажил дууссан. 2018.08.20-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. 2018/09/03-ны өдрийн 2018/391 тоот оруулах комиссын дүгнэлт баталгаажсан.	83%	1,745,460,178	Б.Энхбилэг 99233970
18	Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 115 байр, Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 2 дугаар байрны 3 дугаар орчны дээврийг Касари дээрээр солих ажил	НТХО	БЗД	2017.06.12 2017.06.15	2017.06.23	20.0	12.0	19,960,948	Жанцан зэмо ХХК	2017/07/03 - 2017/08/21 2018/06/01	60%	10 дугаар байрны хар цаас наах ажил хийгдсэн. Хүйтний улиралд технологийн зогсолт хийсэн. Дулааны улирал эхэлж ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлэхээр гүйцэтгэгч байгууллагад ажил эхлүүлэх талаар мэдэгдсэн боловч өнөөдрийн байдлаар ажлыг эхлээгүй байна.	40%	7,984,780	Б.Энхбилэг 99233970
19	Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг Улаанхуаран дэд станцаас 5 мВт цахилгаан хэрэглээг хангах кабель шугам татах ажил	НТХО	БЗД	2017.07.24 2017.07.31	2017.08.01	779.6	418.8	779,634,725	Ханлигтайшир илч ХХК	2017/08/09 2017/09/15 2017/12/20 2018/06/01	100%	Улаанхуаран дэд станцын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын техникийн комисс 2018.07.10-ны өдөр ажилласан. Улсын комисс 2018.08.06-ны өдөр ажилласан талаар ЦДҮС ТӨХК-өөс албан бичиг ирүүлсэн. 2018 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдөр улсын комисс ажилласан. 2018 оны 09 сарын 13-ны өдөр 2018/434 дугаартайгаар комиссын дүгнэлт баталгаажив.	85%	663,097,126	Б.Энхбаатар 99715027
20	Хүүхдийн тоглоомын талбай /БЗД, 19-р хороо/	НТХО	БЗД	2017.08.02 2017.08.07	2017.08.10	20.0	10.7	19,969,376	Хөвсгөл жаргалант ХХК	2017/08/18 2017/10/18 2018/05/31	95%	Ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	46%	9,259,159	Б.Энхбилэг 99233970
21	Эрдэнэтөлгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /БЗД, 8 дугаар хороо/-ийн ажил	НТХО	БЗД	2017.08.22 2017.08.25	2017.08.30	493.5	228.9	479,000,000	Ардааган ХХК	2017/09/08 2017/11/01 2018/11/01	52%	Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 1-ийн өөрчлөлтийн ажил /пк9+72,1-пк13+77/-ийн хоорондох үерийн далан, /пк7+02-пк8+94/-ийн хоорондох далд суваг, 1 дүгээр сувагт /пк16+53-пк17+48/-ийн хооронд 95м үерийн далан сүвгийг угсарч дууссан. Суваг 2-ын өөрчлөлтийн ажлуудыг гүйцэтгэсэн. Суваг-2-ын үхлэгийн ажил хийгдэж байна.	52%	250,077,518	Б.Баттэмүүжин 99124912
22	Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Дарь-эх цогцолборын үйлчилгээний талбайн /мандал талбайн/ ажил	ДОНХС	БЗД	2017.08.07 2017.08.21	2017.08.25	147.7	74.5	147,695,980	Төгсжигүүр ХХК	2017/09/05 2017/10/05 2018/05/31 2018/07/10 2018/09/15	50%	2000м2 бетон талбайн ажил хийгдсэн. Дулааны улирал эхэлж ажил үргэлжлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Хөрсний усны судалгааны дүгнэлтийг ирүүлсэн. Борооны улмаас үер бууж зарим газруудаар эвдрэл үүссэн. НХОГ-ын ТЗХ-аар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна. Гүйцэтгэгч байгууллага тодорхойгүй шалтгаанаар ажлыг гүйцэтгэхгүй байна.	50%	73,195,233	Б.Энхбилэг 99233970

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын төрөл	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
23	Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо 26 дугаар байрны гадна тохижилтын ажил	ДОНХС	БЗД	2017.09.26 2017.09.28	2017.10.02	105.8	105.8	100,982,099	Чойсамбуу ХХК	2017/10/19 - 2018/06/19	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.26-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
24	Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, ногоон байгууламж, тохижилтын ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	БЗД	2017.09.18 2017.09.26 2017.11.01 2017.11.02	2017.11.04	30.0	30.0	29,952,040	Модерн хийц ХХК	2017/11/09 - 2018/05/31	100%	№ Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. 2018/09/24 2018/471 тоот комиссын дүгнэлт баталгаажсан.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
25	Баянзүрх дүүргийн 4, 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажил	НТХО	БЗД	2017.09.15 2017.09.18	2017.09.22	40.0	22.2	39,631,932	Тэнгисийн шүр ХХК	2017/10/01 - 2017/11/20 2018/06/01	100%	№ Ажил дууссан. 2018.07.10-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. 2018/09/07-ны 2018/413 дугаар комиссын дүгнэлт баталгаажсан.	44%	17,479,999	Б.Энхбилэг 99233970
26	Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 9 дүгээр байрны зүүн талд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил	НТХО	БЗД	2017.10.19 2017.10.20	2017.10.24	90.8	90.8	90,152,054	СДММ ХХК	2017/10/31 - 2018/06/19	100%	№ Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.26-ны өдөр ажилласан. 2018/08/13-ны өдрийн 2018/318 тоот байнгын ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлт баталгаажсан.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
27	Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, 87 дугаар сургуулийн сагсан бөмбөгийн талбайн ажил	ДОНХС	БЗД	2017.10.30 2017.10.31	2017.11.01	66.2	66.2	65,748,721	Гом илч ХХК	2017/11/09 - 2018/05/29	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018/08/09 2018/311 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
28	68 дугаар сургуулийг дулаан хангамжинд холбох ажил /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НТХО	БЗД	2017.11.30 2017.12.04	2017.12.04	272.8	272.8	241,877,451	Гурван бухат ХХК	2017/12/18 - 2018/05/15 2018/07/25	100%	Хичээлийн төв байрны дотор халаалтын системийн засварын ажил дууссан. Гадна шугамын засварын ажил хийгдсэн. 2018.07.30 -ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/13-ны өдрийн 2018/320 дугаартай баталгаажсан.	98%	237,841,726	З.Мөнхчимэг 99013956
29	Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 137 дугаар сургууль, 213 дугаар цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын уурын зуухыг шинэчлэн засварлах ажил	НТХО/хэмнэлт	БЗД	2017.12.12 2017.12.12	2017.12.14	40.0	40.0	40,000,000	Материал трейд ХХК, Конскомм ХХК- иудын түншлэл	2017/12/13 - 2017/12/21	100%	Халаалтын уурын зуух талбайд бууж, угсралт, суурилуулалтын ажил хийгдэж дууссан. Ажил дууссан. 2018.02.21-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	97%	38,958,152	З.Мөнхчимэг 99013956
1	БАГАНУУР ДҮҮРЭГ					2,800.0	1,000.0	2,764,856,308			90%		22%	614,302,415	
1	Багануур дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах 320 хүүхдийн суудалтай бага сургуулийн барилгын ажил	ДОНХС/УТХО	БНД	2016.06.16 2016.06.20	2016.06.28	2,800.0	1,000.0	2,764,856,308	Мөнхийн үргэлжлэл ХХК	2016/07/08- 2017/12/31 2018/08/01 2018/10/15	90%	Цонх болон цонхны тавцан суулгаж дууссан. Гадна фасадны шавардлага дууссан. Уурын зуухны суурийн ажил хийгдсэн. Шилэн фасадны рам боссон. Шалны флитанууд наагдаж, худгийн барилгын өрлөг хийгдэж байна. Дотор засал болон гадна фасадны ажил хийгдэж байна. Анги танхимын хулдаас наах болон бүдгын ажил хийгдэж байна.Цонхны амалгаа шавардлага дотор цахилгааны шитны тоноглолын ажил хийгдэж байна. Ажлыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	22%	614,302,415	О.Хөвсгөл 99078014
16	СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ					34,521.0	6,284.6	34,099,829,239			73%		63%	21,351,105,895	
1	15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж өвлийн барилга барих ажил	УТХО	СБД	2011.06.07	2011.06.15	500.0		488,026,093	"Голланд байшин" ХХК	2011/06/27 2011/12/15 2012/11/01 2015/12/10 2016/06/03	87%	Гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаангүйгээр ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон байна. барилга угсралтын ажилтай холбоотой материалыг хууль, дотоод хяналтын албанд хүргүүлсэн. Хууль дотоод хяналтын албанаас шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар бэлтгэж байна.	90%	437,438,861	С.Баасансүрэн 88062320
2	СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-1	НТХО	СБД	2013.11.13 2013.11.14	2013.12.23	6,986.2	2,000.0	6,987,000,000	Баярс констракшн ХХК	2013/11/30 2014/12/25 2016/12/20 2017/12/20 2018/12/20	2%	Гэрээ баталгаажсан. Газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдэгдээгүй байна. 4 айлын газар чөлөөлт хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй болоод байна. Өнөөдрийг хүртэл газар чөлөөлөлтийн асуудал шийдвэрлэгдээгүй, ажил эхлүүлэх боломжгүй байна.	43%	3,000,000,000	С.Баасансүрэн 88062320
3	СБД, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Дамбадаржаа" /13.0 га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил, зураг төсөв	НТХО	СБД	2013.12.05 2013.12.05	2013.12.18	13,101.7	525.0	13,101,700,000	Цэлмэг ази ХХК	2013/12/24 2015/06/30 2016/10/01 2017/12/01 2018/07/01	65%	Цахилгаан хангамжийн түр техникийн нөхцлийн дагуу ХТП-ний ажил хийгдэж комисс ажиллан, комиссын акт баталгаажсан. Ус дулаан хангамжийн ажлын хүрээнд Зүүх 2-ын барилга, халаалтын тогоо, УДДТ-ийн тоноглол хийгдсэн. Халаалтын 4 ширхэг зуухнаас 1 ширхэг зуухны түршилт тохируулгын ажил хийгдсэн. Зүүх 2-оос хангах дулаан, цэвэр усны шугамын ажил хийгдсэн. Сэлбэ коллекторын ажилд худгийн цэвэрлэгээ, УСУГ-аас дурандах ажил хийгдэж байна.	58%	7,619,843,065	Х.Энхбаясгалан 99064101
4	СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-2	НТХО	СБД	2014.02.28 2014.03.04	2014.03.10	7,681.0	1,445.8	7,679,461,000	Баярс констракшн ХХК	2014/04/15 2015/10/30 2016/12/15 2017/11/15 2018/12/20	84%	Дотор заслын ажлууд хийгдэж дууссан. Лифт угсралтын ажил хийгдэж эхлээд байна.	94%	7,193,993,922	С.Баасансүрэн 88062320

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
5	Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын газрын барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар хороо/	УТХО	СБД	2015.06.17 2015.06.25	2015.06.30	287.7		287,700,000	Голланд байшин ХХК	2015/06/27- 2015/12/10	75%	Гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаангүйгээр ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон байна. Барилга угсралтын ажилтай холбоотой материалыг Хууль, дотоод хяналтын албанд хүргүүлсэн. Хууль дотоод хяналтын албанаас шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар бэлтгэж байна.	100%	287,700,000	С.Баасансүрэн 88062320
6	7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга	ДХ	СБД	2015.08.13 2015.08.14	2015.09.02	600.0		592,666,880	Тэтү ХХК	2015/09/15- 2016/10/01 2019/10/25	5%	Тухайн сонгогдсон 7 дугаар хорооны байршил дээр газрын маргаан гарч шүүхийн шатандаа явагдаж байна. Шүүхийн шийдвэр эцэслэн гараагүй байгаа тул барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй юм. Иймд манай газрын зүгээс гэрээ цуцлах тухай асуудлыг захиалагч Сүхбаатар дүүрэгт уламжлахад газрын асуудал шүүхээр эцэслэн шийдвэрлэгдсэн. ТЭХ-аар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%	-	С.Баасансүрэн 88062320
7	2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга	ДХ	СБД	2015.09.02 2015.09.03	2015.09.10	600.0		596,406,482	Нью хаус доктор ХХК	2015/09/25 - 2016/10/01	4%	Ажлын зураг дуусаж магадлалд орсон. Тухайн сонгогдсон байршилд барилга барихаар улаан шугам тавьж сүүрийн нүх ухахаар механизм орсон боловч иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарсан. 2015 оноос өнөөдрийг болтол барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж чадахгүй байна. Одоо болтол газрын асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна. 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд 5 айлын граж чөлөөлөхөөр тусгасан бөгөөд иргэдтэй зөвшилцөж чадахгүй байна.	0%	-	С.Баасансүрэн 88062320
8	Сүхбаатар 7 дугаар хорооллын 8 ширхэг үс дамжуулах төвийн цэвэр усан сан хангамжийн үзэлийн тоноглолын ажил	НТХО	СБД	2017.01.05 2017.01.06	2017.01.09	519.4	95.6	478,094,141	Алтайн үндэс констракшн ХХК	2017/01/23 2017/06/20 2017/12/20	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.01.25-ны өдрийн 2018/40 тоот комиссын акт баталгаажсан.	98%	470,008,421	Х.Энхбаясгалан 99064101
9	Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, орон сууцны 7 дугаар хороолол орчим Б хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн дулаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	СБД	2017.03.14 2017.03.20 2017.07.24 2017.07.31 2017.10.16	2017.08.02	328.5	151.7	263,315,744	Гом илч ХХК	2017/08/16 2017/10/16 2018/07/16	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018 оны 07 сарын 03-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт 2018.08.10-ны өдрийн 2018/284 дугаартай баталгаажсан.	85%	222,928,190	Х.Энхбаясгалан 99064101
10	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сүхбаатар дүүрэг 19-р хороо, Хуурай мухрын ам/	НТХО	СБД	2017.05.11 2017.05.12 2017.09.12 2017.09.13	2017.05.12 2017.09.14	2,000.0	1,000.0	1,999,000,000	Жи жи ай ХХК	2017/09/14 - 2018/10/01	90%	Гадна хашааны ажил хийгдэж байна.Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	75%	1,501,192,076	С.Баасансүрэн 88062320
11	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	СБД	2017.06.22 2017.06.23 2017.07.21 2017.10.05 2017.10.11	2017.11.16	1,729.9	879.9	1,439,893,761	Тералинк ХХК	2017/11/24 - 2018/08/30	62%	Барилгын каркас угсралтын ажил бүрэн дууссан. 1 дүгээр давхрын гадна, дотор ханын өрлөгийн ажил дуусаж, дотор ханын шавардлагын ажлыг эхлүүлээд байна. Дотор халаалтын радиаторууд суурилуулаад байна. Цонх суулгагдсан, гадна фасадны хөөсөнцөр дулаалга хийгдэж эхлээд байна.	39%	554,860,687	С.Баасансүрэн 88062320
12	Дээврийн засвар	НТХО	СБД	2017.10.09 2017.10.23	2017.10.27	29.6	29.6	29,850,301	Бэртэ трейд ХХК	2017/11/06 - 2017/12/06	100%	Дээврийн засварын ажил дууссан. 2018.07.31-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. 2018-09-04-ний өдрийн 2018/402 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	30%	8,955,090	С.Баасансүрэн 88062320
13	Орох хаалганы ажил	НТХО	СБД	2017.10.19 2017.10.23	2017.10.27	50.0	50.0	49,824,830	Одда тайж ХХК	2017/11/06 - 2017/12/06 2018/03/30	90%	Орох хаалганы ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	75%	37,599,235	С.Баасансүрэн 88062320
14	1 дүгээр байр болон 3 дугаар байрны дунд ахмадад зориулсан биеийн тамирын талбай байгуулах /СБД, 8 дугаар хороо/	НТХО	СБД	2017.11.23 2017.11.23	2017.11.23	17.0	17.0	17,000,000	Грэйт роуд ХХК	2017/12/01 - 2018/06/15	100%	Тохижилтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.06.15-ны өдрийн 2018/202 дугаартай комиссын акт баталгаажив.	98%	16,586,348	С.Баасансүрэн 88062320
15	Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Дамбадаржаагийн 82 дугаар гудамжны 78 тоот хашааны хойд талд үс түгээх байр барих ажил	НОНХС	СБД	2017.12.06 2017.12.08	2017.12.14	45.0	45.0	44,978,218	Ханжаргалант стоунс ХХК	2018/05/01- 2018/06/30	100%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/03-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
16	Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 33-7 дугаар гудамжны 115 тоот хашааны зүүн урд талд ус түгээх байр барих ажил	НОНХС	СБД	2017.12.06 2017.12.08	2017.12.14	45.0	45.0	44,911,789	Ханжаргалант стоунс ХХК	2018/05/01- 2018/06/30	100%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/03-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауураг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
21	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ					52,734.6	9,282.3	41,898,847,302			85%		80%	33,536,937,612	
1	220 кВ -ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50 км хоёр хэлжээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	УТХО	СХД	2012.06.06 2012.06.06	2012.06.08	2,139.7	583.9	8,739,495,905	ЭХБУТ ХХК	2012/06/18 2012/09/01 2014/09/01 2015/08/01 2016/06/31	90%	Газрын маргаантай 2 хэсгээс бусад газруудад 110 кВ-ын тулгуурууд суурилуулсан, 110 кВ-ын ЦДАШ татах ажил, 6/10/35 кВ-ын ЦДАШ-ын зөрлөгтэй хэсгийн ажил, аянгын тросс татах ажил, туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлууд хийгдээгүй байна. ХУД, 5-р хороо, Хүүшийн зоорь орчимд 110 кВ-ын тулгуур суурилуулах ажил хийгдсэн. Газар эзэмшигч нар шүүхэд хандаж маргаан үүсгэснээр шугамын утас татах ажил зогссон. ХУД-ийн 11-р хороо Зайсангийн аманд хийгдэх 110 кВ-ын ЦДАШ-ын таван тулгуур суурилуулах ажилд газрын маргаан үүссэн бөгөөд тус газрын талаар шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага нь БОАЖЯ болно. 2018.01.03-ны өдрийн А/03 дугаартай БОАЖЯ-ны сайдын тушаалаар ХУД, 11-р хороо зайсангийн аманд 110 кВ-ын тулгуурын сууриар газар чөлөөлсөн. Сайдын тушаалын дагуу өөрчлөлтийн зураг хийлгэхээр зургийн Электросеть прект ХХК хүргүүлсэн боловч 110 кВ-ын ЦДАШ-ын утас одоо байгаа барилгаас 5м хүрэхгүй ойртоод байгаа тул зураг хийх боломжгүй гэсэн. ЭХБУТ-ийн захиралтай 2018.02.01-нд НХОГ-ын төлөөлөл үүлсэн бөгөөд 03-р сард ажлыг эхлүүлэхээр тохирч ажил гүйцэтгэх графикаа ирүүлэхийг хүссэн. Графикаа ирүүлсэн боловч захирал Сүхтөмөр АНУ явсан байгаа 3 дугаар сарын эхээр ирнэ гэсэн байгаа тул одоогоор ажил эхлээгүй байна. Гүйцэтгэгчээс нэхэмжлэлтэй манай газрыг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх магадлалаар 2017.05.10-ны өдрийн 1119 дүгээр магадлалаар хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүх рүү буцсан. 2018.01.26-ны өдөр шүүхийн захирамжаар шинжээч томилогдсон бөгөөд шинжээчээр Барилгын төсөвчдийн холбоог томилсон. НХОГ-ын зүгээс гүйцэтгэгчид сөрөг нэхэмжлэл гаргахаар бэлдэж байна.	93%	8,155,625,387	С.Отгончимэг 88112098
2	Сонгино 220/110/35 кВ ын 2*125 мВА чадалтай дэд станц 220 кВ ын 10 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөв барилга угсралтын ажил	УТХО	СХД	2012.9.24 2012.9.25	2012.09.25	4,698.0	1,182.7	18,197,889,825	ЭХБУТ ХХК	2012/10/03 2013/12/03 2015/08/01 2016/06/31	90%	220/110/35 кВ-ын дэд станцын 2х125 мВА хүчний трансформатор суурилуулах ажил хийгдээгүй. Бусад тоноглол суурилуулах ажил хийгдсэн. 220 кВ-ын 4 ширхэг тулгуур хооронд утас татах ажил хийх гэхээр газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээж байна. СХД Сонгино 220/110/35 кВ-ын 2х125 мВА чадалтай дэд станцын 220 кВ-ын 10 км ЦДАШ-ын зураг төсөв, барилга угсралтын ажлын явц дэд станцын 2х125 мВА чадалтай хүчний трансформатораас бусад тоноглол суурилуулалт хийгдсэн, Эрдэнэт 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламж, ТЭЦ-4-ийн 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжид хийгдэх ажлууд, хоёрдогч хэлхээний ажил болон реле хамгаалалт, туршилт тохируулгын ажлууд хийгдээгүй. 220 кВ-ын ЦДАШ-ын ажил газрын маргаан үүсэж 2017.11.29-ний өдрийн 128/32017/7592 дугаартай Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн захирамж гарч түдгэлзүүлсэн байгаа. Трансформатороо суурилуулах ажлаа хий гэхээр гүйцэтгэгч мөнгөгүй байна, шүүхийн шийдвэр гарсны дараа ажлаа үргэлжлүүлнэ гэсэн. Гүйцэтгэгчээс нэхэмжлэлтэй манай газрыг шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Нийслэлийн иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх магадлалаар 2017.05.10-ны өдрийн 1119 дүгээр магадлалаар хэргийг дахин хэлэлцүүлэхээр анхан шатны шүүх рүү буцсан. 2018.01.26-ны өдөр шүүхийн захирамжаар шинжээч томилогдсон бөгөөд шинжээчээр Барилгын төсөвчдийн холбоог томилсон. НХОГ-ын зүгээс гүйцэтгэгчид сөрөг нэхэмжлэл гаргахаар бэлдэж байна.	94%	17,015,320,476	С.Отгончимэг 88112098
3	Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Монлааны Чандмань булаг булгийн орчмыг тохижуулах /3-н ундаргатай/, 22-р хороо Тахилтын ам Бөөрний булаг тохижуулах	НОНКС	СХД	2014.06.25 2014.07.03	2014.07.09	28.0		27,860,416	Лха Амир ХХК	2014/07/22- 2014/08/15	85%	"Бөөрийн булаг"-ийн явган замын хүчилтгэгч өнгөт хавтангаар угсарсан, шон суурилуулж төмөр торон хашаа угсарсан. Монлааны "Чандмань" булгийн явган замын хавтан угсарсан, шон суурилуулж, Төмөр торон хашаа угсрах ажил хийгдсэн. Хашааны шонг сольж дахин суурилуулах ажлыг хийж дуусгах, байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөх шаардлага тавьсан. Гэрээний үүргийн биелэлт хангуулахаар 2015/10/29-ны 2/2872 албан тоот хүргүүлсэн. 2015/11/05-ны дотор гэрээний үүргээ биелүүлэх шаардлага тавьсан боловч биелэлт хангагдаагүй тул шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр болсон. БГД, ХУД, СХД-ийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн Дугаар 102/ШШ2016/03834 захирамжаар гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг даалгасан. Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр биелүүлэх газарт шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэхээр хүргүүлсэн.	82%	22,939,320	Ч.Ганчедер 88114440

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
4	СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн 924 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	СХД	2014.08.14 2014.08.14	2014.10.13	754.0	527.8	754,000,000	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/10/22 2015/09/30 2016/06/01		Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж, авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. Хариуцагчаас давж заалдсан.	30%	226,200,000	А.Алтантулга
5	СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм 871 метр шугам, ариутгах татуургын ф150/300мм-ийн голчтой 3100 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	СХД	2014.08.14 2014.08.14	2014.10.13	858.0	587.8	858,000,000	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/10/22- 2015/10/01	22%	Нийт 1215м бохир усны Ф300мм гол шугам угсрагдахаар зураг төсөлд зааснаас 450м газар угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. Барилга угсралтын ажлын гэрээний хугацаа дууссан, Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.	32%	270,308,817	А.Алтантулга
6	СХД, 10-р хороо, Дулааны Ф65-200мм 1714 метр шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	СХД	2014.09.09 2014.09.10	2014.09.15	1,878.7	1,137.7	1,878,737,560	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/09/29- 2015/09/14		Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. Хариуцагчаас давж заалдсан.	39%	741,000,000	А.Алтантулга
7	СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн Ф50-150мм-ийн 580 метр шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	СХД	2014.09.09 2014.09.10	2014.09.15	91.2	64.2	91,203,882	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/09/29- 2015/09/14		Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 2015.09.15-нд дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. Хариуцагчаас давж заалдсан.	30%	27,000,000	А.Алтантулга
8	СХД, камержуулалт	НОНХС	СХД	2014.09.13 2014.09.16	2014.09.22	1,600.0		1,585,365,820	Миротек ХХК	2014/10/07 2014/12/07 2015/06/01 2015/08/01	90%	84 байшилд шонг суурилуулж 182 ширхэг камерыг суурилуулаад байна. Байнгын ашиглалтад оруулах туршилт тохируулгын ажлыг хийж байна. Бүх камер жигд ажиллагаанд орсны дараа байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллана. Гүйцэтгэгч компанийн ажлын зохион байгуулалтгүйгээс болж одоог хүртэл ашиглалтад өгөх боломжгүй байна. Цаашид шат дараалан арга хэмжээ авна. Гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувьд алданги тооцсон.	90%	1,426,829,238	Д.Дэлгэрням 99035141
9	СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	СХД	2014.10.22 2014.10.22	2014.11.07	3,471.0	2,264.9	3,470,878,745	Назу проперти ХХК, Мон илч ХХК, Дулааны техник үйлдвэр экологийн хүрээлэн, Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014/11/12- 2015/11/12		Барилга угсралтын ажил эхлээгүй. Барилга угсралтын ажлын гэрээ 2015.11.15-нд дууссан. Ажлын гэрээг НЗД 2015.10.13-ны А/814 тоот захирамж үндэслэн сунгахаар Назу Проперти ХХК нь - д хүргүүлсэн боловч түншлэгч байгууллагуудаа солих шалтгаанаар гэрээ сунгагдаагүй байна. Тус ажил дээр урьдчилгаа төлбөр 30% авсан. 2016.10.07-ны өдөр Назу Проперти ХХК-н удирдлага Ерөнхий инженертэй уулзсан ба дээрх асуудлын хариугаа Нийслэлийн удирдлагуудтай уулзаж хариу ирүүлэхээр болсон ба одоогийн байдлаар төсөл цааш нь үргэлжлүүлэх талаар хариу ирүүлээгүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар санхүүжилт олгосон боловч ажил эхлэхгүй байгаа тул олгогдсон санхүүжилтийг буцаан төрийн санд төвлөрүүлэх ажлын хүрээнд ЧД-ийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд гомдол гарган 2018.01.22-ны өдрийн 182/ШШ2018/00142 дугаартай шийдвэр гарсан. Хариуцагчаас давж заалдсан.	35%	1,206,000,000	А.Алтантулга

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айуур	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
10	Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны ф150-250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна цэвэр усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км шугамын барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2015.09.04 2015.09.10	2015.09.29	2,594.5	859.5	2,594,512,578	Стандарт проперти групп ХК Нягт холбоос констракшн ХХК-ийн туншлэл	2015/09/29 2015/12/30 2016/07/01 2017/12/01 2018/12/01	85%	УДДТ-ийн барилгуудын дотор болон тоног төхөөрөмжийн цахилгааны ажлууд хийгдсэн. Үлдэгдэл ажил болон УДДТ-ийн 3 барилгын ажил хийгдсэн. Дотор заслын ажил хийгдэж байна. УДДТ-3 дотор засал хийгдэж дууссан. Дотор тоноглол хийгдэж байна. Мөн гадна дулааны шугам хийгдэж шахалт хийгдсэн. ф300 цэвэр усны шугамын ажил хийгдэж байгаа ба ажлын явцад шугамын трассд тулгарсан 2 замыг сүвлэх хүсэлтийн хариуг Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас хүлээгдэж байсан ба 2018 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр хурлаар зөвшөөрөгдөж сүвлэлтийн ажил явагдаж дууссан. Одоогоор шугам угсралтын ажил явагдаж байна.	72%	1,858,722,242	А.Алтантулга
11	Сонгинохайрхан дүүргийн 1,2,20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Б хэсэгчилсэн талбай дахь бохир ус ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын эхний ээлжийн ажил	НТХО	СХД	2017.01.16 2017.01.16	2017.01.18	544.1	108.8	544,089,182	Бумбод ХХК	2017/09/29 2017/12/29 2018/08/01	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Газар шорооны нягтруулга хийгдэж, 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн 2018/330 тоот акт баталгаажсан.	80%	435,271,000	А.Алтантулга
12	Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлжийн 11.8 км ажил /СХД, 1,2,3,20 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.04.04 2017.04.12 2017.05.10 2017.05.15 2017.05.22 2017.05.24	2017.04.18 2017.05.24	31,417.3		857,285,099	Усны барилга ХХК, Эм дабью ти ХХК	2017/04/26 - 2017/11/30 2018.11/01	100%	Ажил дууссан. 2018.06.26-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/07-ны өдрийн 2018/293 дугаартай баталгаажсан.	100%	857,285,099	Б.Баттэмүүжин 99124912
13	Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг/	НТХО	СХД	2017.06.20 2017.06.28 2017.10.03 2017.10.10	2017.06.28 2017.10.13	957.8	957.8	692,378,560	Хайтек бойлерс ХХК	2017/10/23 - 2017/12/29	100%	2017.12.21 өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018.01.10 2018/18 тоотойр баталгаажив.	92%	638,285,034	Д.Оюунтуул 89008338
14	Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо Цэргийн хотон орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй цахилгаан хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд шинээр баригдах хуваарилах байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын ажил	НТХО	СХД	2017.07.24 2017.07.31	2017.08.03	780.0	780.0	665,890,780	Хайрханнаран трейд ХХК	2017/08/11 2017/12/15 2018/10/01	20%	Эрчим хүчний яамнаас техникийн нөхцөл олгохоор шийдвэр гарсан. ЦДҮС ТӨХК-тай цэвэрлэх дэд станцын хашаан дотор 10кв-ын хуваарилах байгууламжтай залуулан шинэ хуваарилах байгууламжийг барихаар тохиролцсон боловч, 2018.08.07-ны өдөр ЦДҮС-ээс боломжгүй гэсэн хариу ирүүлсэн. 2018.06.29-ний өдрийн 2/1756 тоотойр албан хүсэлтээр ажил эхлүүлэх боломжийг хангуулах тухай хандав. ЦДҮС ТӨХК-тай уулзахаар тохиролцов. Шийдвэр гараагүй байна. Ажлын зураг хийгдсэн боловч газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна.	15%	100,000,000	Д.Оюунтуул 89008338
15	Тоглоомын талбай байгуулах /СХД, 28 дугаар хороо/	НОНХС	СХД	2017.06.29 2017.07.21	2017.08.10	30.0	30.0	29,013,267	Сагсай өргөө ХХК	2017/08/18 - 2017/09/25	100%	Сагсны талбайн цутгалт, хойд талын налуу хэсэгт эко хавтан тавих, сагсны хашааны ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08-р сарын 07-ны өдрийн 2018/297 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
16	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 100 ор /СХД, 12 дугаар хороо, 105 дугаар цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	СХД	2017.09.12 2017.09.18 2018.05.16 2018.05.23	2018.05.16	648.6	84.6	684,506,768	Зорь Бүтээ ХХК	2018/05/31- 2018/10/15	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	58%	397,862,135	Б.Туяажаргал 88089881
17	361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн байр барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2017.09.29 2017.10.04	2017.10.16	151.9	20.8	137,126,015	Си эйч би жи констракшн ХХК	2017/10/23 - 2017/12/25	90%	2017.12.06-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажуулахгүй хүлээгдэж байна. Газрын гэрчилгээ гараагүй, хүлээгдэж байна. СХД-ийн цагдаагийн хэлтэс захирамж гаргуулахаар ажиллаж байна.	85%	116,921,430	Б.Туяажаргал 88089881
18	СХД-н 21 дүгээр хорооны гадна тохижилтын ажил	НТХО	СХД	2017.11.21 2017.11.24	2017.11.24	40.0	40.0	39,529,102	Бийрийн уулс ХХК	2018/06/01 - 2018/06/30	85%	Ажил дууссан. Зураг төсөв магадлалаас баталгаажив ирээгүй тул комисс ажиллуулах ажил хойшлогдож байна. Зураг төсөв батлуулах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
19	8, 9 дүгээр байрны голын 400м2 явган хүний зам /СХД, 13 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2017.11.20 2017.11.24	2017.11.24	9.1	9.1	9,083,433	Цаст Алтанцөгц ХХК	2018/04/16 - 2018/05/04	100%	Ажил дуусаж, комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдөр комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
20	Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хорооны Иргэний танхимыг иж бүрэн тохижуулах, номын сан байгуулах	НОНХС	СХД	2017.12.06 2017.12.11	2017.12.13	25.0	25.0	24,300,365	ЦТУ ХХК	2017/12/25 - 2018/01/10	100%	Ажил дууссан. 2018.01.31-ний өдрийн 2018/54 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	23,667,434	Ч.Ганчөдөр 88114440

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
21	Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх явцад гарсан зураг төсөвт тусгагдаагүй нэмэлт ажил	НТХО	СХД	2017.12.19 2017.12.19	2017.12.20	17.7	17.7	17,700,000	Усны барилга ХХК, Эм дабльо ти ХХК	2017/12/20 - 2018/11/01	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/07-ний 2018/293 дугаартай баталгаажсан.	100%	17,700,000	Б.Батэмүүжин 99124912
6	ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ					4,957.5	2,185.8	4,956,924,929			98%		55%	2,719,479,631	
1	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	ХУД	2015.07.22 2015.07.22	2015.07.31	1,905.5	402.8	1,905,528,696	Ажнайцэгц ХХК	2015/08/03 2015/12/30 2016/01/21 2017/03/31 2017/12/01 2018/08/01	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулан ажиллаж байна. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжүүдийн туршилт тохируулга хийгдсэн. Хуваарилах байгууламжийн реле хамгаалалтын ажил, туршилт хийгдэж байна. 2018.08.01 хүртэл гэрээ сунгахаар техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдсэн. Хуваарилах байгууламжийн реле хамгаалалтын ажил, туршилт хийгдэж байна. Гүйцэтгэгч байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тул сунгалтын гэрээ батлагдаагүй байна. Сунгалтын гэрээ баталгаажсаны дараа комисс ажиллуулна.	79%	1,502,850,069	Б.Баясгалан 99055436
2	Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хорооны Арьс ширний 80 айлын орон сууц, мөн дүүргийн 10 дугаар байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын айлын орон сууцны барилга барихаар дахин төлөвлөн барилгажуулах	НТХО	ХУД	2017.07.06 2017.07.06	2017.07.06	1,249.0		1,248,980,014	Нью Биг Фиш констракшн ХХК	2017/07/24 2017/11/15 2018/10/30	95%	Барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	86%	1,068,448,096	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
3	Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, хүүхэд, залуучууд, өндөр настнууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах	НТХО	ХУД	2017.09.14 2017.09.26 2017.11.10 2017.11.15	2017.11.20	20.0		19,427,543	Таван огторгуй ХХК	2017/11/28 - 2017/12/10	100%	Ажил дуусаж комисс ажилласан. Комиссоос бетон зам талбайн ажлыг гүйцээж дахин комисс ажиллах шийдвэр гарсан. Шийдвэрийн дагуу зам талбайг бетондож, резин хавтан нааж дууссан. Комиссын акт 2018 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2018/507 дугаартай баталгаажсан.	96%	18,656,640	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
4	12 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн их засварын ажил /Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо/	НТХО	ХУД	2017.12.01 2017.12.05	2017.05.25	100.0	100.0	100,000,000	Нутгийн их үйлс ХХК	2017/12/19 - 2018/03/01	100%	Угсралтын ажил дууссан. 2018.02.22-ны өдөр засварын ажлыг байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018.03.15 өдрийн 2018/92 тоотор баталгаажсан.	97%	97,395,379	Ж.Мягмарсүрэн 88114065
5	Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, засвар ажил	НОНХС	ХУД	2017.12.15 2017.12.18	2017-12-20	33.0	33.0	32,988,676	Буяннэмэх-Интер ХХК	2018/03/01 - 2018/04/01	100%	Ажил дууссан. Комисс ажиллаж, дүгнэлт 2018.04.03-ны өдөр 2018/105 дугаартай баталгаажсан.	97%	32,129,447	Ц.Амарбаясгалан 99906080
6	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд 144 дүгээр цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөл барих	НТХО/нонцесс	ХУД	2016.06.20	2017.09.03	1,650.0	1,650.0	1,650,000,000	Цонбон тоосго ХХК	2017/10/03- 2018/01/25 2018/06/25	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн 2018/262 дугаартай баталгаажсан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
20	ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ					28,731.5	8,100.6	26,627,488,239			75%		53%	14,142,643,498	
1	Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлын зөрүү өртөг	НТХО	ЧД	2013.12.05 2013.12.05 2015.07.16 2015.07.17	2013.12.18	1,920.0	465.8	1,920,000,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК, БЧГ ХХК-иудын түншлэл	2013/12/17 2014/12/10 2015/10/01 2016/06/01	72%	Халаалтын тогооны угсралт хийгдсэн. 2016, 2017, 2018 онуудад хөрөнгө тавигдаагүй учир ажил түр зогссон. Хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдэх хүртэл ажил зогссон хэвээр байна.	76%	1,454,156,173	Х.Наранцэцэг
2	Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн эх үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо-5ш, ялтсан дулаан солилцуур-3 ком-ын барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	ЧД	2014.08.14 2014.08.14	2014.07.25	933.8	280.1	933,800,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК, БЧГ ХХК	2014/09/30 2015/10/01 2016/06/01 2017/12/31 2018/10/01	75%	Нийт хатуу түлшний халаалтын тогоо 5 ш, ялтсан дулаан солилцуур 3 ком угсрахаас Буурал сүтэй ХХК-ийн хийх ёстой 2 ш хатуу түлшний тогоо, 1 ком ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулсан. 2018 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 252/2018 дугаартай барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр гаргуулсан. Талбай дээр ажил эхлээгүй тул 2018.06.20-ны өдөр албан шаардлага хүргүүлсэн боловч ажил зогссон хэвээр байсан. Иймд ажил эхлүүлэх албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК-иудад хүргүүлсэн. Дулаан хангамжийн эх үүсвэрт хэрэгцээний халуун усны ялтсан дулаан солилцуур, насос бусад тоног төхөөрөмж угсралтын ажил хийгдэж байна.	70%	653,700,000	Х.Наранцэцэг

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
3	Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн голчтой 3539 метрийн шугамын барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	ЧД	2014.08.14 2014.08.14	2014.07.25	942.3	150.0	942,300,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК	2014/09/30 2015/10/01 2016/06/01 2017/12/31 2018/09/01	75%	ф80/200мм-ийн голчтой 738м, ф50/150мм-ийн голчтой 2410м буюу нийт 3148м дулааны шугам угсралтын ажил хийгдэхээс 2200 м шугам угсралтын ажил хийгдсэн. 2018 оны 06-р сарын 11-ний өдрийн 252/2018 дугаартай барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр гаргуулсан. Талбай дээр ажил эхлээгүй тул 2018.06.20-ны өдөр албан шаардлага хүргүүлсэн боловч одоог болтол ажил зогссон хэвээр байна. Иймд ажил эхлүүлэх албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК-иудад дахин хүргүүлсэн.	67%	632,542,954	Х.Наранцэцэг
4	ЧД-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны ф32/150 мм-ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	ЧД	2014.08.14 2014.08.14	2014.07.25	182.0	76.1	182,000,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК	2014/09/30 2015/10/01 2016/06/01 2017/12/31	75%	БХБЯ-ны Сайдаас НЗД-д эрх шилжүүлсэн тушаалын дагуу 2017.09.07-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын цэвэр усны ф32/150мм-ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажлын гэрээний хугацааг алданги тооцохгүйгээр 2017.12.31-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг баталгаажуулсан. Ажлын талбай дээр ажил хийгдээгүй байна. Иймд ажил эхлүүлэх албан шаардлагыг Асар-Өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК-иудад хүргүүлсэн.	78%	142,394,690	Х.Наранцэцэг
5	Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төвийн барилгын ажил	НТХО	ЧД	2014.11.06 2014.11.07	2014.11.10	1,152.2		925,126,079	Комп трейд ХХК	2014/11/10 2015/11/10 2016/11/20 2018/10/01 2018/12/15	49%	ЧД, 14-р хорооны Чингэлтэй өргөн чөлөөний баруун талд 2017.09.25-ны өдөр Газрын захирамж гарсан. Зураг төсвийн гүйцэтгэгч: Уран асар ХХК Шинэ байршил дээр ажлын даалгавар 2017.09.26-ны батлагдсан. Зургийн даалгавар 2017.10.11-ний өдөр батлагдсан. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар шинэчлэгдэж гарсан. Уран асар ХХК зураг төсвийг яаралтай боловсруулахаар үүрэг даалгавар авсан. Эскиз зураг батлагдсан. Зураг төсөв боловсруулж байна. Сүүр, зоорийн хана цутгасан. Сүүр, ханын ус тусгаарлагч түрхэж, суурийн котлаван буцаан булсан. 3 давхрын каракасны ажил дууссан. Гадна ханын өргийн ажил хийгдэж байна. Техникийн нөхцөл өөрчлөгдсөнтэй холбогдож гадна ИШС-ний ажлын зураг хийгдэж байгаа бөгөөд зураг төсөв магадлал хийгдэж ирээгүй байна. НХОГ-ын ТЭХ-аас гэрээний хугацааг 2018/12/15 хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна. Дотор ханын өргийн ажлууд хийгдэж дуусч байна. Гадна шугам сүлжээний ажил эхэлж байна.	32%	300,000,000	Ч.Ганчөдөр 88114440

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
6	Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, ЧД/	УТХО	ЧД	2015.06.01	2015.06.01	9,019.9	1,000.0	7,461,577,949	Люксвүүд хаус ХХК	2015/06/30 2015/10/01 2017/12/01 2018/12/30	55%	Бүх цутгалтын ажил хийгдэж дууссан. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан. БСШУСЯ гэрээ сунгагдах шатандаа. Барилгын Б блокын дамнуруу угсрагдсан. Хоккейн талбайн дамнуруу угсарч байна. Дээврийн ажил хийгдсэн. Зоорийн давхрын шаврын ажил дууссан. 2, 3 давхрын дотор ханын өрөг, шаврын ажлууд хийгдэж байна..	59%	4,401,077,133	Ч.Ганчөдөр 88114440
7	Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 31 дүгээр цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил, зураг төсөв	Цэвэр агаар сан	ЧД	2015.07.09	2015.07.24	186.9		157,344,969	Чандмань өрнөх ХХК	2015/08/14- 2015/09/29	95%	Гүйцэтгэгч ажлыг гүйцээн комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Дулааны шугам болон холигч насосын үзелийн угсралтын ажлыг хийж дуусгасан. Гадна дулааны шугамын огтолгооны зөвшөөрөл гарсан. Дулааны шугамын огтолгоо хийгдсэн. Дулааны үзэльд дулааны тоолуур суурилагдсан. ДШСГ-тай дулааны гэрээ хийгдэн төвийн дулаанд холбогдож цэцэрлэгийн халаалт хэвийн жигдэрсэн байна.	0%	-	Х.Наранцэцэг
8	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг барих ажил	НТХО	ЧД	2015.08.06 2015/08/28	2015.09.04	2,304.0		2,304,000,000	Асар өргөө ХХК	2015/10/10 2016/08/15 2017/12/05	95%	Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018.01.24-ний өдөр барилга ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. комиссын акт хугацаандаа баталгаажуулахгүй тул дахин комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна. Гүйцэтгэгч байгууллагад албан шаардлага хүргүүлсэн. Дахин комисс ажиллаагүй байна. Гүйцэтгэгч комиссын гишүүдээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хийж дуусаагүй байна. Барилгын талбай дээр НХОГ-ын удирдлагууд очиж үүрэг даалгавар өглөө. Дотор заслын ажлын ажлууд хийгдэж дуусаж байна. Давтан комисс ажиллаагүй байна.	89%	2,050,370,001	Ч.Ганчөдөр 88114440
9	Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн барилгын ажил	НТХО	ЧД	2015.09.15 2015.09.17	2015.09.23	1,000.0		1,000,000,000	Асар өргөө ХХК	2015/11/13 - 2016/12/25	10%	Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Ажлын зургийг хянаж, зургийн алдааг засварлуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлээд байна. 2018 онд угсралтын ажил хөрөнгө батлагдаагүй тул ажил эхлүүлэх боломжгүй байна.	5%	51,324,948	Ч.Ганчөдөр 88114440
10	Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо, бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, гадна тохижилтын ажил	НТХО	ЧД	2016.09.05 2016.09.09	2016.09.28	149.1		122,000,000	Си Эйч Си ХХК	2016/09/21 2016/10/20 2017/07/05		Си Эйч Си ХХК-д 2017 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 2/1722 тоот албан бичгээр зөрчил арилгуулах тухай шаардлага хүргүүлсэн. Хариу ирүүлээгүй байна. 2017 онд ажил дуусах боломжгүй болсон. 2017.11.18-ны техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гарсан. Түшиц ханын ажлын шинэ зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Гэрээ сунгахаар бэлтгэж байна. Гүйцэтгэгч гэрээ сунгахгүй байгаа учир албан шаардлага хүргүүлэхээр бэлтгэж байна. Зураг төсөв магадлалаас ирсэн. Төсөв салгах ажил хийгдэж байна. Зураг төсвийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор барилгын талбай дээр гүйцэтгэгч байгууллагатай үлээлт зохион байгуулав. 2018.06.14-ний өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ цуцлах тухай асуудал хэлэлцэгдсэн. Хурлын тэмдэглэл баталгаажиж гэрээ дүгнэж цуцлагдсан.	29%	35,347,926	Ц.Амарбаясгалан 99906080
11	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	ЧД	2017.04.25 2017.05.04 2017.05.31 2017.06.02	2017.05.09	1,348.8	598.8	1,348,795,000	Грийн ресурс констракшн ХХК	2017/06/01 2017/12/01 2018/08/01 2018/10/01	95%	Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018/10/01-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	74%	1,002,328,689	Ч.Ганчөдөр 88114440
12	45 дугаар байрны гадна дулаалгын засварын ажил /ЧД 6 дугаар хороо/	НТХО	ЧД	2017.07.06 2017.06.17	2017.07.28	40.0	40.0	39,999,468	"Төгс үлэмжийн чанар" ХХК	2017/07/26 - 2017/09/25	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018.05.04-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	97%	38,970,657	Ц.Амарбаясгалан 99906080
13	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн 1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил	НТХО	ЧД	2017.07.24 2017.07.31	2017.08.09	4,295.5	1,232.8	4,295,427,112	Бүмбод ХХК	2017/08/25 - 2018/10/01	68%	2 ширэг хаалттай дэд өртөө болон хуваарилах байгууламжийн барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Радио телевиз дэд станцаас хуваарилах байгууламж хүртэлх 10 кВ-ын кабель шугамын газар шорооны ажил хийгдэж кабель татагдсан. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжийн угсралт хийгдсэн. Хуваарилах байгууламж болон 2 дахь хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмжийн угсралт хийгдэж дууссан. Хуваарилах байгууламжийн ажил бүрэн дуусаж түршилт тохируулга хийгдсэн. ХТП-3, ХТП-4, ХТП-5, ХТП-6 дэд өртөөний барилгын ажил хийгдэж дууссан. ХТП-9 дэд өртөөний тоног төхөөрөмж суурилуулах ажил хийгдэж дууссан.	36%	1,531,584,159	Б.Баясгалан 99055436

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
14	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны 2, 3, 4, 6 дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10.000-ын өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар буулгаж ктп 160кв 10/04кв трансформаторын дэд өртөө шинээр хийх ажил	НОНХС	ЧД	2017.07.19 2017.07.19	2017.07.21	25.0	25.0	24,744,340	Бармон ХХК	2017/07/31 2017/12/01 2018/05/01	90%	10/0,4 кВ-ын 160 кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил хийгдсэн. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.05.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна. Талбай дээр ажил бүрэн хийгдэж дууссан боловч зураг төсвийн нэр, хөрөнгийн захирамжтай тохирохгүй байгаа тул НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй зөвшилцөж шийдвэрлэхээр болсон. Хөрөнгийн захирамжийг өөрчлүүлэх шаардлагатай.	0%		Б.Баясгалан 99055436

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
15	Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 25 дугаар гудамжинд сагсны талбай байгуулах, Дэнжийн 9 дүгээр гудамжийг тохижуулах ажил	НОНХС	ЧД	2017.07.19 2017.07.20	2017.05.25	14.0	14.0	13,673,548	Хүлэг иргэдийн бүлэг	2017/07/31 - 2017/09/30 2018/05/01	40%	10/0,4 кВ-ын 160 кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил хийгдсэн. Талбай дээр ажил бүрэн хийгдэж дууссан боловч зураг төсвийн нэр, хөрөнгийн захирамжтай тохирохгүй байгаа тул НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэстэй зөвшилцөж шийдвэрлэхээр болсон. Захирамжийн өөрчлөлт гараагүй байна.	32%	4,361,665	Ц.Амарбаясгалан 99906080
16	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Цэцэрлэгийн барилга /ЧД, 11 дүгээр хороо/"-ын ажил	НТХО	ЧД	2017.10.17 2017.10.18 2017.11.21 2017.11.23	2017.10.20	1,538.0	538.0	1,379,716,184	Биг монголиа билдинг ХХК Фужий алтай ХХК-ний түншлэл	2017/12/01 - 2018/08/01 2018/10/01	90%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажлуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	74%	1,014,751,430	Ч.Ганчөдөр 88114440
17	Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны газрыг дахин зохион байгуулах	НТХО	ЧД	2017.10.25 2017.11.01 2017.11.20	2017.11.21	280.0	280.0	280,000,000	Цахир толгойн орд ХХК	2017/11/29 - 2018/07/10 2018/12/01	50%	Зураг төсөл, кадастерийн ажил хийгдэж байна. Зураг төсөв боловсруулагдаж байна. Макет хийгдсэн. Гэрээний хугацаа 2018/12/01-ний өдөр хүртэл сунгахаар ТЭХ-аар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа байна. Хашаа, гадна тохижилтын ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
18	Чингэлтэй дүүргийн 16, 17, 18, 19 дүгээр хороодын дунд иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт цогцолборын заал барих ажил	ДХ	ЧД	2017.08.14 2017.08.14	2017.08.14	1,500.0	1,500.0	1,497,943,898	Эко тогтол ХХК	2018/02/28- 2018/03/31	100%	Каркас, дүүргэлтийн ажил дууссан. Дотор заслын ажлууд хийгдэж дууссан. Комисс 2018.05.07-ны өдөр ажилласан. 2018.05.21-ний өдрийн 2018/152 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
19	Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 18 дугаар цэцэрлэгийн барилга барих ажил	ДХ	ЧД	2017.09.07 2017.09.07	2017.09.24	1,800.0	1,800.0	1,699,039,692	Жи жи ай ХХК	2017/09/20- 2017/12/18	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018/06/18-нд комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.07-ны өдөр 2018/300 дугаартай баталгаажсан.	46%	789,092,425	Ч.Ганчөдөр 88114440
20	Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хороо, Согоотын 59а гудамжинд орчим ус түгээх байр барих ажил	НОНХС	ЧД	2017.12.01 2017.12.05	2017.12.08	100.0	100.0	100,000,000	Батлюкс ХХК	2018/06/01- 2018/07/30	100%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/03-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	41%	40,640,648	Б.Баттэмүүжин 99124912
1	БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ					2,833.5	1,833.5	2,833,402,185			90%		78%	2,202,103,620	
1	Эмнэлгийн барилга 40 ор /БХД, 1 дүгээр хороо/	НТХО	БХД	2017.04.21 2017.04.26 2017.05.10 2017.05.12	2017.05.12	2,833.5	1,833.5	2,833,402,185	Тэргүүн чансаа ХХК	2017/09/20 - 2018/09/29	90%	Барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж, байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	78%	2,202,103,620	Д.Батсүх 99131710
3	НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ					282.4	282.4	254,231,488			96%		81%	205,948,644	
1	Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын дээвэр, гадна талын их засварын ажил	НОНХС	НД	2017.07.18 2017.07.19 2018/06/21	2017.07.25	265.8	265.8	237,631,488	Буурал сүтэй ХХК	2017/08/08 - 2017/09/30 2018/06/21	88%	Дээвэр, фасадны ажил хийгдсэн. Фасадны ам даруулгууд хийгдэж байна.	80%	190,105,190	Д.Батсүх 99131710
2	Голомт цогцолбор сургуулийн халаалтын дотор системийн засвар	НТХО/хэмнэлт	НД	2017.11.29 2017.12.01 2017.12.19 2017.12.20	2017.12.22	13.0	13.0	13,000,000	Гурван уул трейд ХХК	2017/12/25 - 2018/02/01	100%	Ажил дууссан. комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.02.14-ний өдөр 2018/71 дугаартайгаар баталгаажсан.	95%	12,407,524	З.Мөнхчимэг 99013956
3	123 дугаар цэцэрлэгийн гадна бохир шугамын засвар	НТХО/хэмнэлт	НД	2017.11.29 2017.12.01 2017.12.19 2017.12.20	2017.12.22	3.6	3.6	3,600,000	Гурван уул трейд ХХК	2017/12/25 - 2018/02/01	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.02.14-ний өдрийн 2018/70 дугаартайгаар баталгаажсан.	95%	3,435,930	З.Мөнхчимэг 99013956
1	ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН					1,000.0	1,000.0	888,385,778			88%		80%	710,708,637	
1	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын Тулга системд холбох	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2017.04.28 2017.05.01	2017.05.17	1,000.0	1,000.0	888,385,778	Ай И Би ХХК	2017/06/19 2017/08/18 2018/11/11	88%	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын шитний суурь болон угсралт хийгдэж байна. 150 ширхэг шит угсралт дууссан. УБЗАА-аас гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар байршуулах 150 байршлыг авч гүйцэтгэгч байгууллагад албан бичгээр хүргүүлсэн. 150 ширхэг сим картыг Юнител ХХК-аас авсан. Чингэлтэй, Баянгол дүүрэгт суурилуулалтыг ажил хийгдэж байна. Нэмэлтээр програм хангамж сайжруулах ажил хийгдсэн. Хан-Уул, Сүхбаатар, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн ашиглагч нартай холбогдож гэрэлтүүлгийн удирдлагын шитийг суурилуулах ажил хийгдэж эхлэхээр болов. Сонгинохайрхан дүүрэгт суурилуулалтын ажил хийгдэж байна.	80%	710,708,637	Б.Баясгалан 99055436

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Агуурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
355	2018 ОНЫ АЖИЛ					130,148.3	90,965.1	120,249,840,011			69%		9%	10,525,282,167	
43	БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ					16,651.5	8,963.4	15,500,380,738			63%		1%	164,843,480	
1	Багц-1: 1 дүгээр контурын дулаан, цэвэр ус хангамжийн шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	БГД	2018.01.22 2018.02.06	2018.02.07	252.2	252.2	198,237,243	Алтайн үндэс констракшн ХХК	2018/02/15 - 2018/07/30	100%	Ажил дууссан. 2018.08.21-нд комисс ажиллав. Комиссын акт 2018 оны 09 сарын 10-ны 2018/421 дугаартай баталгаажив.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356
2	Багц-2: Ариутгах татуургын шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	БГД	2018.01.22 2018.02.06	2018.02.07	83.0	83.0	81,466,039	Грийн ресурс констракшн ХХК	2018/02/15 - 2018/06/15 2018/12/01	7%	Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажлын тоо хэмжээнд 16, 2а гудамжны бохирын шугам хийхээр заасан бөгөөд газар дээр нь үзэхэд 16 гудамж нь бохирын шугамтай, 2а гудамжинд трассын дагуу авто зам тавьсан тул өөр трасс сонгохоор судалгаа хийж байна. 3-р гудамжны бохирын шугам хийхээр төлөвлөж байгаа ба уг шугамтай хамт явах дулаан цэвэр усны шугамын гүйцэтгэгч сонгон шалгаргах хүртэл ажил эхлэхгүй хүлээгдэх болоод байна. ТЭХ-аар оруулж гэрээний хугацааг 2018 оны 12-р сарын 01-нийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэж гэрээ сунгагдсан.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356
3	Багц-3: Ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор тоноглол, барилга угсралтын ажил	НТХО	БГД	2018.01.22 2018.02.06	2018.02.07	383.2	383.2	311,263,938	Эрчим elektrik ХХК	2018/02/15 - 2018/07/31 2018/12/01	15%	Улаан шугам тавьж мэдээллийн санд оруулахаар ажиллаж байна. Өөрчлөлтийн зураг хийж дуусан. НХТЕТГ-тай зөвшилцсөн. УБДС ТӨХК-тай зөвшилцөн, БХТ-д хүргүүлсэн бөгөөд магадлалын дүгнэлт баталгаажсан. Зохиогч, захиалагч, гүйцэтгэгч байлцан улаан шугам тавьсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажлыг эхлүүлж эгсэн боловч оршин суугч барилга бариулахгүй гэж эсэргүүцэн машин механизмыг хөөж, барьсан хашаа, анонсыг буулгалаа. 2018.08.14-ний 2/2317 тоот албан бичгийг НЗД-ын орлогч Ш.Анхмаад энэ асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр хүргүүлэв. ЭХЯ-ны Техникийн нөхцөлийн дагуу холбох цэг болон шугам тоноглолын хүчин чадал өөрчлөгдөж ажлын зураг төсвийг шинэчлэн хийж магадлалаар оруулж баталгаажуулахад хугацаа алдсан тул гэрээний хугацааг сунгах шаардлагатай болсон. Гэрээний хугацаа ТЭХ-аар сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356
4	Баянгол дүүргийн 3-р хорооны 81-р байрны тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.09	40.0	40.0	39,789,602	Ууган орхон ХХК	2018/04/18 - 2018/06/19 2018/07/05	87%	Талбайн хуучин хавтан, тоглоомыг авч явган хавтан, саравч угсрах ажил хийгдсэн. Тоглоом төхөөрөмж, шит, сагсан бөмбөгийн талбайн төмөр хашаа суулгах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
5	Баянгол дүүргийн 2-р хорооны 73-р байрны тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.09	30.0	30.0	29,831,647	Буурал сүтэй ХХК	2018/04/18 - 2018/06/19 2018/07/05	95%	Ажил бүрэн дууссан. 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Ариунбат 99068265
6	Баянгол дүүргийн 1-р хорооны Богд ар хороолол, 6а, 7а байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.09	40.0	40.0	39,891,998	Буурал сүтэй ХХК	2018/04/18 - 2018/06/19 2018/07/05	90%	Зам талбайн хавтан суулгаж, сүүдрэвч угсрах, тоглоом, төхөөрөмж угсрах ажил дуусаж, байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
7	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км /Суваг-3 пк1+80-пк6+90.3/	НТХО	БГД	2018.04.23 2018.04.26 2018.05.21 2018.05.25	2018.05.29	1,000.0	1,000.0	903,524,144	Тэмээн ХХК	2018/06/11 2018/11/01	40%	Гэрээ баталгаажсан. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж хуучин сувагт тунасан хашгаасыг цэвэрлэж, хуучин хавтангуудыг хуулах ажил хийгдэж байна. Олон хоногын бороо болон хөрсний уснаас шалтгаалан засварын ажил гүйцэтгэхэд хүндрэл үүсэж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
8	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо/	НОНХС	БГД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	65.0	65.0	64,980,991	Бэст мирант ХХК	2018/05/29 - 2018/07/31	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.10-ны өдөр ажилласан. Акт баталгаажсан.	0%		С.Ариунтуул 96648787
9	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин бүрдүүлэх" ажил 40 дүгээр сургууль /Баянгол дүүрэг, 15 дугаар хороо/	НТХО	БГД	2018.05.21 2018.05.23	2018.05.07	66.6	66.6	61,080,916	Суварга өндөр ХХК	2018/05/24 - 2018/08/15	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Б.Ариунбат 99068265
10	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Баянгол дүүргийн 13 дугаар хороо/	НОНХС	БГД	2018.05.25 2018.05.30	2018.06.07	65.0	65.0	64,701,450	Баадий констракшн ХХК	2018/06/15 - 2018/07/30	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	0%		С.Ариунтуул 96648787
11	19, 19/1, 19/2, 23, 23/1 дүгээр байрны дээврийн засвар /БГД, 7 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БГД	2018.05.30 2018.05.31 2018.05.30 2018.06.29 2018.08.06 2018.08.10	2018.08.15	78.8	78.8	78,147,365	БЧГ ХХК	2018/08/17 - 2018/10/05	90%	Ажил бүрэн дуусаж, байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айварт	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
12	Баянгол дүүргийн 8-р хорооны 93 дугаар цэцэрлэгийн зүүн талд 50х60 хэмжээтэй газар дээр хүүхдийн тоглоомын талбай, ахмадуудын чийрэгжүүлэлтийн талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.13	50.0	50.0	49,973,529	Батстрой ХХК	2018/06/21 - 2018/09/04	95%	Тохижилтын ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдөр ажиллаж комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах шийдвэр гарсан. Акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Ариунбат 99068265
13	Баянгол дүүргийн 9-р хорооны Сот-3 1, 2 дугаар байрны урдах тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.11	40.0	40.0	39,806,515	Өндөр хайрхан дулаан ХХК	2018/06/19 - 2018/08/14	90%	Тохижилтын ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		С.Ариунтуул 96648787
14	Баянгол дүүргийн 10-р хорооны 23 дугаар байрны урдах тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.13	30.0	30.0	29,931,109	Хорвоонжиг од ХХК	2018/06/21 - 2018/09/04	90%	Тохижилтын ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
15	Дэвшил сангийн аж ахуйн автобусны бүүдлын тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	БГД	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.13	30.0	30.0	29,692,626	Рэйком ХХК	2018/06/21 - 2018/09/04	90%	Тохижилтын ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
16	3 дугаар хороолол УДД-96 төвийн дараах 13а дугаар байраас 14 дүгээр байрны төгсгөл хүртэлх хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил /БГД, 14 дүгээр хороо/	НТХО	БГД	2018.06.14 2018.06.15	2018.06.20	191.6	191.6	164,843,480	Топ товер ХХК	2018/06/28 - 2018/07/27	100%	13а, 13б байрны дотор хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам шинэчилсэн. Гадна шугамыг шинэчлэх ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.21-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	100%	164,843,480	Р.Ичинхорлоо 88080356
17	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн спорт заалны барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Ганзам сургууль/-ын ажил	УТХО	БГД	2018.06.21 2018.06.21	2018.06.06	2,000.0	1,500.0	1,734,398,891	РСТ ХХК	2018/06/22 - 2019/08/30	15%	Газар шорооны ажил хийгдэж нил хавтан суурийн арматур хэв хашмал угсран цутгалтын ажил хийгдсэн. Зоорийн давхрын баганын арматур хэв хашмал угсрах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
18	48, 46 дугаар байрны дундах сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	ДОНХС	БГД	2018.06.28 2018.07.02	2018.07.09	35.0	35.0	34,812,342	Сан-Электрик ХХК	2018/07/19 - 2018/09/19	90%	Талбайд зориулалтын резенэн будаг будах ажил хийгдсэн. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
19	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар сургууль/	УТХО	БГД	2018.07.02 2018.07.02	2018.06.13	1,500.0	800.0	1,350,104,835	Дорнын өргөө ХХК	2018/07/05 - 2019/07/01	32%	Б блок барилгын буулгалтын ажил хийгдэж доод бүс бетон цутгаж гадна ханын хөнгөн блокон өрлөгийн ажил хийгдэж бетон зүрхэвч дээд бүс бетон цутгасан. А блок барилгын буулгалтын ажил хийгдэж доод бүсний арматур хэв хашмал угсарч цутгалтын ажил хийгдсэн. Гадна хөнгөн блокон хана өрөх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
20	Арктай шар 011 дүгээр байрны дээвэр засвар Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	ДОНХС	БГД	2018.07.02 2018.07.05	2018.07.10	11.5	11.5	11,520,000	Жакстоун ХХК	2018/07/20 - 2018/09/20	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
21	35 дугаар байрны дээвэр засвар Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	ДОНХС	БГД	2018.07.02 2018.07.05	2018.07.10	23.0	23.0	22,914,580	Жакстоун ХХК	2018/07/20 - 2018/09/20	95%	Дээвэр засварын ажил бүрэн дуусаж 2018 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах шийдвэр гарсан. Акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Ариунбат 99068265
22	Гранд плаза дэлгүүрийн урд талын 69 дүгээр байрны 3 дугаар орцны дээвэр засвар /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	ДОНХС	БГД	2018.07.02 2018.07.05	2018.07.10	24.0	24.0	23,952,680	Жакстоун ХХК	2018/07/20 - 2018/09/20	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
23	Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны 47 дугаар цэцэрлэгийн барилга 150 ортой /Хүзүүвчний барилга/	НТХО	БГД	2018.07.26 2018.07.27	2018.08.02	164.9	164.9	162,123,446	Морин сувд ХХК	2018/08/03- 2018/08/31	95%	Барилга угсралтын ажил дууссан. 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр комисс ажиллаж комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах шийдвэр гарсан. Үүрэг даалгаврын биелэлт гаргаж, комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Ариунбат 99068265
24	52 дугаар байрны урд талын хүүхдийн тоглоомын талбайн засвар шинэчлэл /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	ДОНХС	БГД	2018.07.26 2018.07.31	2018.08.10	30.0	30.0	28,941,228	Мөнх аригу трейд ХХК	2018/08/15 - 2018/10/01	90%	Тоглоом, хуучин тоглоом угсрах ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
25	Камержуулалт /БГД 9, 10, 13, 22 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.08.03 2018.08.06	2018.08.10	40.0	40.0	39,950,000	Юу Эм Си Эс ХХК	2018/08/20 - 2018/10/19	20%	Ажлын зураг төсөл хийгдсэн. Магадлал хийлгэхээр Барилга хөгжлийн төвд хүргүүлсэн.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
26	Улаанбаатар хотын БГД-ийн 5 дугаар хороо 10 дугаар хороолол "Ашид мөнх өргөө" ОНӨААТҮГ-ын УДДТ-14-ийн гадна дулаан, зам талбайн тохижилтын ажил	НТХО	БГД	2018.08.10 2018.08.10	2018.08.17	321.5	321.5	298,911,759	Топ товер ХХК	2018/08/27 - 2018/09/25	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айвур	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
27	70 дугаар байрны дээврийн засвар /БГД, 18 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БГД	2018.08.06 2018.08.10	2018.08.15	39.0	39.0	38,685,631	Ар дэн ХХК	2018/08/17 - 2018/09/28	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
28	14 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил /БГД, 12 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БГД	2018.08.06 2018.08.10	2018.08.15	58.9	58.9	58,670,314	Амина шилтгээн ХХК	2018/08/23 - 2018/10/25	80%	Дээвэр буулгалтын ажил хийгдэж дууссан 1 дүгээр үеийн чулуугүй хар цаас, 2 дугаар үеийн чулуутай хар цаас наагдаж дууссан.	0%		Б.Ариунбат 99068265
29	Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "А" хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	НТХО	БГД	2018.08.14 2018.08.15	2018.08.16	4,499.1	1,051.0	4,139,156,279	Грийн ресурс констракшн ХХК	2018/08/24 - 2019/11/15	10%	Гэрээ баталгаажсан.Зохиогчийн хяналтын гэрээ батлагдсан. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356
30	Баянгол дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /Багц 1: 3, 4, 5 дугаар хороо/	НТХО	БГД	2018.08.23 2018.08.23	2018.08.14	46.8	46.8	45,685,912	Алтайн газрын хүч ХХК	2018/08/27 - 2018/10/08	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
31	Баянгол дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /Багц 2: 7, 10, 14 дүгээр хороо/	НТХО	БГД	2018.08.23 2018.08.23	2018.08.14	45.5	45.5	40,925,868	Мээжийн савдаг ХХК	2018/08/27 - 2018/10/06	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
32	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /БГД, 6, 7, 21 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.08.27 2018.08.30	2018.09.05	110.0	110.0	107,701,762	Өнгөт харш ХХК	2018/09/13 - 2018/11/20	10%	Гэрээ баталгаажсан. 7 дугаар хорооны тохижилтын газар шорооны ажил гүйцэтгэж явган замын хашлага суулгах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
33	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сүргүүлийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Эрдмийн өргөө цогцолбор сүргүүль/-ийн ажил	УТХО	БГД	2018.08.31 2018.08.31 2018.10.23 2018.10.23		3,840.0	800.0	3,830,957,257	Солид констракшн ХХК				0%		Б.Ариунбат 99068265
34	Баянгол дүүргийн 4-р хорооны голден парк I, II, цоглог хотхон руу орох, гарах авто зам дагуу тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.08.30 2018.09.18	2018.09.25	80.0	80.0	71,415,846	Гээт ХХК	2018/10/03 - 2018/11/22	15%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.09.18-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ батлагдаж шатандаа байна.	0%		Д.Ганцагаан 99400499
35	Баянгол дүүргийн 11-р хороо, тоглоомын талбай, байгалийн ухааны жишиг талбай байгуулах тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.09.03 2018.09.18		35.0	35.0	35,000,000	Төгс баялаг алтай ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.09.18-ний өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
36	Баянгол дүүргийн Энэбишийн өргөн чөлөөний тохижилтын ажил	НТХО	БГД	2018.09.17 2018.09.19	2018.09.21	1,000.0	1,000.0	942,729,617	Сайн констракшн, Тотал инж ХХК-иудын түншлэл			2018.09.21-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Б.Ариунбат 99068265
37	Бохир үсны 24 дүгээр коллекторын засвар шинэчлэлийн ажил /Баянгол дүүрэг 3 дугаар хороо/	НЭД нөөц	БГД	2018.09.20 2018.09.21	2018.09.25	79.9	79.9	78,288,011	Эгц шугам ХХК	2018/09/27 - 2018/10/14	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356
38	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн барилгын дээвэр засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 133 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	БГД	2018.09.25 2018.09.25	2018.09.14	50.0	50.0	48,500,000	Сумангун констракшн ХХК	2018/10/01 - 2018/11/14	20%	Зураг төсөв магадлалаар баталгаажих шатандаа. Дээвэр болон салхивчны булангийн бетон налуулга хийгдсэн. Хөрсжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна.	0%		Д.Ганцагаан 99400499
39	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй УНДРАМ СӨХ-ны 67-3 байрны дээврийн засварын ажил /БГД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	БГД	2018.10.16 2018.10.16		49.0	49.0	45,258,000	Даймонд Констракшн ХХК		2%		0%		
40	Баянгол дүүргийн 17-р хороо хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.09.27 2018.10.19		26.0	26.0	25,893,692	БУЗТ ХХК		2%		0%		
41	Баянгол дүүргийн 18-р хороо хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.09.27 2018.10.19		27.0	27.0	26,998,439	БУЗТ ХХК		2%		0%		
42	Баянгол дүүргийн 19-р хороо Smart хүүхэд хөгжлийн төв байгуулах анги танхимын тохижилтын түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БГД	2018.09.27 2018.10.19		50.0	50.0	49,921,944	Монтед констракшн ХХК		2%		0%		
43	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 31 дүгээр байрны гадна сагсны талбай байгуулах /Баянгол дүүрэг 15 дугаар хороо/	НОНХС	БГД	2018.10.22 2018.10.22		20.0	20.0	19,799,813	Колорс теч ХХК		2%		0%		
71	БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ					26,694.2	21,607.5	25,887,338,383			58%		19%	4,963,050,992	

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын төрөл	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
1	Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн шинэ цогцлолборын 1200 оюутны дотуур байрны барилгын ажил /Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо/	АШУУИС-ийн өөрийн хөрөнгө	БЗД	2018.05.04 2018.05.04	2018.05.07	10,796.0	10,796.0	10,796,000,000	Хөвсгөл геологи ХК болон Морин сувд ХХК-ийн түншлэл	2018/05/21 - 2019/07/16	60%	16 дугаар давхрын төмөр бетон бүтээцийн ажил хийгдэж дууссан.	40%	4,268,411,882	Б.Энхбилэг 99233970
2	Хужирбуланд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах тохижилтын ажил /БЗД, 28 дугаар хороо/	НОНХС	БЗД	2018.02.06 2018.02.12	2018.02.13	27.0	27.0	26,950,000	Дэхан ХХК	2018/02/13 - 2018/04/13	90%	Ажил дууссан, 2018.05.30-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт хугацаандаа баталгаажуулах тул гүйцэтгэгч байгуулагад албан шаардлага хүргүүлэв.	79%	21,418,839	Б.Энхбилэг 99233970
3	Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороонд үс түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	БЗД	2018.02.15 2018.02.20	2018.02.22	45.0	45.0	44,747,503	Эрдэнэдрилинг ХХК	2018/03/09 - 2018/06/30	100%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/02-ны өдөр ажилласан. Комисс акт 2018-08-14-ний өдрийн 2018/326 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
4	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.28	40.0	40.0	39,940,146	Ноён хонгор констракшн ХХК	2018/03/12 - 2018/06/12 2018/08/31	60%	Явган замын ажил хийгдэж дууссан, камер суурилуулах ажил удаашралтай байна. Гэрээг 2018.08.31-ний өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв БХТ-д баталгаажих шатандаа. Гүйцэтгэгчийн хамт магадлалын хэлтсийн мэргэжилтэн Солонготой үүлээж ажлыг түргэвчлүүлэх талаар үүлээлт хийлээ.	0%		Д.Дэлгэрням 99035141
5	Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.27	35.0	35.0	34,878,728	Гео айди ХХК	2018/03/08 - 2018/05/31 2018/10/01	15%	Зураг төсөв баталгаажсан. Газрын маргаан гарч ажлын эхлүүлэх боломжгүй болсон. Гэрээ хугацааг сунгахаар НХОГ-ын ТЭХ-аар шийдвэрлэсэн. Байршилыг өөрчлүүлэхээр НИТХ төлөөлөгч С.Эрдэнэтуулаас хүсэлт ирсний дагуу НХТЭГТ-т хандаад байна. НХТЭГТ-с даалгавар баталгаажих гаргасан ба зураг төсвийн ажил хийгдэж эхэлсэн. Эскиз зураг баталгаажих ирээгүй байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
6	Тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /БЗД, 28 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.28	30.0	30.0	29,736,018	Дата хаус центр ХХК	2018/03/08 - 2018/05/31	100%	Ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.10-ны өдөр ажилласан. 2018/09/06 № 2018/408 тоот оруулах комиссын дүгнэлт баталгаажсан.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
7	Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороонд хэрэгжих гэрэлтүүлгийн ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	БЗД	2018.03.26 2018.04.02	2018-04-04	40.0	40.0	39,985,077	Неон Гэгээ ХХК	2018/04/12 - 2018/05/25	100%	Ажил дууссан. 2018 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр 2018/233 дугаартайгаар баталгаажсан.	97%	38,895,292	Б.Энхбаатар 99715027
8	Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо 136 дугаар сургууль, 210 дугаар цэцэрлэг орчмын гудамжны гэрэлтүүлэг камержуулалт хийх	НОНХС	БЗД	2018.04.02 2018.04.05	2018.04.09	22.0	22.0	21,890,718	Цэмцгэр Ногоон ХХК	2018/04/18 - 2018/05/25	100%	Гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажилласан. 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 2018/186 тоот актаар баталгаажив.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
9	Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын аманд цахилгаан эрчим хүчээр хангах үгсралтын ажил. Багц-1	НЗД нөөц	БЗД	2018.04.04 2018.04.05	2018/04/09	285.4	285.4	283,360,727	Энержи Комплекс ХХК	2018/04/17 - 2018/06/25	100%	Ажил дуусаж, 2018.05.29-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын дүгнэлт 2018 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр 2018/215 дугаартайгаар баталгаажив.	98%	278,555,117	Б.Энхбаатар 99715027
10	Ус түгээх байр барих түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /БЗД, 19 дүгээр хороо/ барих ажил	НОНХС	БЗД	2018.04.17 2018.04.18 2018.06.13 2018.06.25	2018.06.29	40.0	40.0	40,000,000	Нартын хаяа ХХК	2018/07/16 - 2018/09/17	90%	Ажил дууссан. комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
11	1 дүгээр байрны тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 7 дугаар хороо/	НОНХС	БЗД	2018.03.29 2018.04.27	2018-04-30	35.0	35.0	35,000,000	Найдварт жигүүр ХХК	2018/05/08 - 2018/06/25	100%	Тоглоомын ажил хийгдэж ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018/09/07 2018/414 тоот актаар баталгаажсан.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
12	Сэлбийн 3 дугаар хэсэгт бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /БЗД, 21 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БЗД	2018.03.28 2018.04.27 2018.07.03 2018.07.03	2018.07.10	30.0	30.0	29,923,856	Люкс ландшафт ХХК	2018/07/23 - 2018/08/31	95%	Ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
13	18 дугаар хэсэг Дарь-Эхийн бүлгийн эхийн хэсгийг тохижуулах бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /БЗД, 27 дугаар хороо/	НОНХС	БЗД	2018.04.16 2018.04.27	2018-04-30	80.0	80.0	79,970,278	Ургамалын далай ХХК	2018/05/15 - 2018/07/04	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.15-ны өдөр ажилласан. 2018/08/23 № 2018/370 тоот оруулах комиссын дүгнэлт баталгаажсан.	45%	35,732,705	Б.Энхбилэг 99233970
14	113 дугаар байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 4 дүгээр хороо/	НОНХС	БЗД	2018.03.29 2018.04.27	2018-04-30	15.0	15.0	15,000,000	Мон стийл фиксер ХХК	2018/05/07 - 2018/06/24	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.10-ны өдөр ажилласан. 2018/09/11-ний 2018/426 дугаар комиссын дүгнэлт баталгаажсан.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
15	Иргэний танхимын тохижилт /БЗД, 3, 7 дугаар хороо/	НОНХС	БЗД	2018.03.29 2018.04.27	2018-04-30	15.0	15.0	15,000,000	Найдварт жигүүр ХХК	2018/05/08 - 2018/06/25	100%	Тоглоомын ажил хийгдэж ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.08.06-ны өдөр баталгаажсан.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
16	Цэцэг зочид буудлын баруун талын 16 дугаар байрны зүүн талын тоглоомын талбай байгуулах /БЗД, 1 дүгээр хороо/	НОНХС	БЗД	2018.03.29 2018.04.27	2018-04-30	35.0	35.0	35,000,000	Мон стийл фиксер ХХК	2018/05/08 - 2018/06/25	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.10-ны өдөр ажилласан. 2018/09/11-ний 2018/427 дугаар комиссын дүгнэлт баталгаажсан.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
17	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах ажил /Баянзүрх дүүрэг 5 дугаар хороо/	НОНХС	БЗД	2018.05.10 2018.05.18 2018.07.25 2018.08.02	2018.08.06	65.0	65.0	65,000,000	Их хэнгэрэг ХХК	2018/08/13 - 2018/10/25	90%	Тохижилтын ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айварт	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
18	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо/	НОНХС	БЗД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	65.0	65.0	64,856,390	Ургах сити ХХК	2018/05/29 - 2018/07/25	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/20-ны 2018/341 дугаартай баталгаажсан.	97%	63,180,151	О.Хөвсгөл 99078014
19	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам нэгжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 2: 127 дугаар сургууль, /Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	НТХО	БЗД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	80.0	80.0	65,615,730	Ховд тул ХХК	2018/05/23 - 2018/08/24	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2018/342 дугаартай баталгаажсан.	98%	64,531,935	З.Мөнхчимэг 99013956
20	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 97 дугаар сургууль/ барих ажил	УТХО	БЗД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.08	1,346.7	650.0	1,277,089,544	Молор констракшн ХХК	2018/05/23 - 2018/12/31	80%	Шалны ажил бүрэн дууссан. Дотор заслын ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
21	Багц 4: Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн засвар	НТХО	БЗД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	50.0	50.0	48,889,698	Эн Ди Констракшн ХХК	2018/05/28 - 2018/07/30	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/30-ны өдрийн 2018/286 дугаартай баталгаажсан.	98%	48,084,181	О.Хөвсгөл 99078014
22	Жишиг гудамж байгуулах /БЗД, 24 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НТХО	БЗД	2018.05.23 2018.05.25	2018.05.31	80.0	80.0	79,526,870	Ихсаруул өргөө ХХК	2018/06/11 - 2018/08/20	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/09/20-ны 2018/456 дугаартай баталгаажсан	0%		О.Хөвсгөл 99078014
23	101 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 1 дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.05.17 2018.05.25	2018.05.29	28.8	28.8	28,537,168	Ньюсиндкат ХХК	2018/06/05 - 2018/07/29	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.24-ний өдөр ажилласан. Байнгын ашиглалтад оруулах комиссын акт 2018/09/06 өдрийн 2018/403 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
24	9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 16 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.05.18 2018.05.25	2018.05.29	54.0	54.0	53,764,925	Тансаг өндөр констракшн ХХК	2018/06/07 - 2018/07/30	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.24-ний өдөр ажилласан. Байнгын ашиглалтад оруулах комиссын акт 2018/09/11-ний 2018/430 дугаартай баталгаажсан.	85%	45,723,418	Б.Энхбилэг 99233970
25	9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 8 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.05.18 2018.05.25	2018.05.29	54.0	54.0	53,907,923	Чойсамбуу ХХК	2018/06/07 - 2018/07/30	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.08.24-ний өдөр ажилласан. Байнгын ашиглалтад оруулах комиссын акт 2018/09/07-ны өдрийн 2018/415 дугаартай баталгаажсан.	86%	46,127,284	Б.Энхбилэг 99233970
26	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн экстрим спортын талбай барих ажил	НТХО	БЗД	2018.05.30 2018.06.07	2018.06.06	355.0	355.0	339,988,567	Ган алт нэмэх ХХК	2018/06/15 - 2018/10/14	70%	Зам талбайн ажил хийгдэж дууссан. Хашаа, гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
27	251 дүгээр цэцэрлэгийн гадна тохижилт тоглоомын талбай /БЗД, 19 дүгээр хороо/	НОНХС	БЗД	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.11	20.0	20.0	19,999,090	ОДБДН ХХК	2018/06/19 - 2018/08/20	100%	Тохижилтын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/09/13-ны өдөр 2018/438 дугаартай баталгаажсан.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
28	15 дугаар хорооллын 204 дүгээр байрны гадна халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам солих ажил /БЗД, 5 дугаар хороо/	НТХО	БЗД	2018.06.14 2018.06.15	2018.06.19	66.1	66.1	53,315,973	Баялаг говь ХХК	2018/06/25 - 2018/08/15	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 2018/346 дугаартай баталгаажсан.	98%	52,390,188	З.Мөнхчимэг 99013956
29	13 дугаар хороолол 6, 7 дугаар байрны худаг хүртэлх халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны магистраль шугам шинэчлэн солих ажил /БЗД, 15 дугаар хороо/	НТХО	БЗД	2018.06.14 2018.06.15	2018.06.19	75.0	75.0	69,989,318	БЗХ ХХК	2018/06/25 - 2018/08/01	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 2018/376 дугаартай баталгаажсан.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
30	Цахлайн дээд хэсгийн үерийн усны хамгаалалт, далан байгууламж барих түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /БЗД, 24 дүгээр хороо/	НОНХС	БЗД	2018.06.13 2018.06.25	2019.06.29	25.0	25.0	23,850,314	Ньюконстракшн ХХК	2018/07/20- 2018/09/20	40%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. Газар шорооны ажил хийгдэж дууссан. Бетон цутгах бэлтгэл ажил хангуулж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
31	Гэрэлтүүлгийн ажил /Баянзүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо/-д түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.03.20 2018.04.02 2018.06.27 2018.06.28	2018.07.04	40.0	40.0	39,921,972	Баянзүрх Прогресс ХХК	2018/07/16 - 2018/09/17	95%	Угсралтын ажил дуусаж, байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
32	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/-н ажил	УТХО	БЗД	2018.07.02 2018.07.03	2018.07.02	70.0	70.0	64,300,000	Девсофт ХХК	2018/07/16- 2018/08/28	30%	Гэрээ баталгаажсан. Байршил солиулахаар НХТЕТГ-т хандсан. НХТЕТГ-с даалгавар баталгаажиж гаргасан ба зураг төсвийн ажил хийгдэж эхлэсэн. Газар шорооны ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
33	Баянзүрх дүүргийн 48 дугаар сургуулийн их засварын ажил	НТХО	БЗД	2018.07.05 2018.07.09	2018.07.17	50.0	50.0	49,737,641	Ганцаг ХХК	2018/07/25 - 2018/08/24	90%	Засварын ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.09.05-ны өдрийн 13:00 цагт ажилласан боловч комиссын ирц бүрдээгүйгээс хойшилсон. Давтан комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
34	44 дүгээр сургуулийн хажууд явган хүний зам тавих /БЗД, 16 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	БЗД	2018.07.09 2018.07.18	2018.07.20	13.0	13.0	12,900,000	Цэмцгэр Ногоон ХХК	2018/07/30 - 2018/09/25	90%	Явган зам хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айварт	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
35	Орон сууцны 5-н байрны гадна тохижилт /БЗД, 19 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	БЗД	2018.07.09 2018.07.18	2018.07.20	25.0	25.0	24,100,000	Цэмцгэр Ногоон ХХК	2018/07/30 - 2018/09/25	90%	Шат хийгдэж дуусаж байна. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
36	Тоглоомын талбайг байгуулах /БЗД, 6 дугаар хороо, ХД 39 дүгээр байрны зүүн талд/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	БЗД	2018.07.10 2018.07.18	2018.07.20	35.0	35.0	34,823,595	Зост цагаан ХХК	2018/07/30 - 2018/10/15	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
37	Тоглоомын талбайг байгуулах /БЗД, 6 дугаар хороо, ХД 54 дүгээр байрны урд талбай/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	БЗД	2018.07.10 2018.07.18	2018.07.20	25.0	25.0	24,981,514	Рок пэнт групп ХХК	2018/07/30 - 2018/09/25	95%	Тоглоом суурилуулах болон гэрэлтүүлгийн шон угсрах ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.10.16-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
38	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны орон сууцны 14 дүгээр хорооллын Е хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан, ус хангамж, холбооны шугам сүлжээний ажил	НТХО	БЗД	2018.07.27 2018.07.31	2018.08.06	748.3	748.3	718,094,401	Хэмжилзүй ХХК болон Альянстех ХХК-ийн туншлэл	2018/08/15- 2018/11/10	55%	Гэрээ баталгаажсан. Гадна холбооны ажил хийгдэж байна. УДДТ-ийн барилгын ажил дуусаж дотор тоноглолын угсралтын ажил хийгдэж байна.	0%		Н.Энхбаяр 88069404
39	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хороодын зам, талбай гудамжны тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 6, 15, 18, 25, 26 дугаар хороо/	УТХО	БЗД	2018.07.27 2018.08.02	2018.08.07	1,500.0	750.0	1,498,502,530	Грэйт майнинг ХХК	2018/08/20 - 2019/08/15	5%	Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна. Зураг төсвийг яаралтай баталгаажуулж ирүүлэх талаар шаардлагыг хүргүүлэв.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
40	53 дугаар сургуулийн барилга /БЗД/-ын засвар, шинэчлэлтийн ажил	НТХО/Германы хамтын ажиллагаа	БЗД	2018.08.08 2018.08.09	2018.07.24	714.9	714.9	642,708,847	Голден дрийм ХХК	2018/08/13 - 2018/10/01	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
41	9А байрны дээврийн засварын ажил /БЗД, 5 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	БЗД	2018.08.06 2018.08.10	2018.08.13	27.8	27.8	27,780,000	Неон Гэгээ ХХК	2018/08/21 - 2018/10/25	90%	Дээврийн ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
42	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Туул зөрлөг орчмын үерийн далан 800 м /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	УТХО	БЗД	2018.08.13 2018.08.13	2018.08.02	200.0	200.0	185,068,696	Эвт уул ХХК	2018/08/24 - 2018/12/03	10%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын зураг төсөв боловсруулах шатандаа.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
43	Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /1, 2, 15, 24 дүгээр хороо/	НТХО	БЗД	2018.08.13 2018.08.13	2018.08.01	51.0	51.0	45,772,629	Ханлигтайшир илч ХХК	2018/08/16 - 2018/10/25	50%	2, 15 дугаар хорооны засварын ажил дууссан. 24 дүгээр хорооны дотор засварын ажил хийгдэж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
44	Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /5, 8, 10, 17 дугаар хороо/	НТХО	БЗД	2018.08.13 2018.08.13	2018.08.01	59.2	59.2	54,974,459	Эволва ХХК	2018/08/17 - 2018/10/25	90%	Засварын ажил бүрэн дуусаж, байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
45	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 48 дугаар сургууль/	УТХО	БЗД	2018.08.15 2018.08.15	2018.08.07	970.0	670.0	794,645,423	Хар үжин ХХК	2018/08/20 - 2018/12/31	30%	1 дүгээр давхрын төмөр бетон каркасны ажил хийгдэж дууссан. 2 дугаар давхарын арматурчлалын ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
46	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Амгалан цогцолбор сургууль/	УТХО	БЗД	2018.08.22 2018.08.22	2018.08.15	3,840.0	1,000.0	3,598,073,883	Бүмбод ХХК	2018/08/24 - 2019/08/15	10%	Шугам сүлжээ зөвхө ажлыг эхлүүлэв. Буулгалтын ажил эхлэв.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
47	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/-н ажил	УТХО	БЗД	2018.08.27 2018.08.27	2018.08.24	70.0	70.0	69,930,308	Оргил таун констракшн ХХК	2018/09/10 - 2018/11/10	20%	Загвар зураг батлагдаж, газар шорооны ажлыг эхлүүлсэн.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
48	Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хороо, Төгөл хус хотхоноос ШУТИС-ын урдүүрх гэрэлтүүлэг хийх ажил	ДОНХС	БЗД	2018.08.31 2018.09.04	2018.09.07	28.4	28.4	27,907,905	Эрчим электрик ХХК	2018/09/17 - 2018/10/31	10%	Гэрээ баталгаажсан. Материал үйлдвэрлэл хийгдэж, ажлыг эхлүүлж байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
49	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороо, 25 хэсэгт гэрэлтүүлгийн ажил	ДОНХС	БЗД	2018.08.30 2018.09.04	2018.09.06	29.0	29.0	28,248,518	Эрчим электрик ХХК	2018/09/17 - 2018/10/31	10%	Гэрээ баталгаажсан. Материал үйлдвэрлэл хийгдэж, ажлыг эхлүүлж байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Аюулгүй	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
50	Тохижилтын ажил /БЭД, 09 дүгээр хороо/	НОНХС	БЭД	2018.08.29 2018.09.04	2018.09.07	5.0	5.0	5,000,000	Баянзүрх Прогресс ХХК	2018/09/17 - 2018/10/30	70%	Тоглоомын талбайн нөхөн сэргээлтийн ажил хийгдэж дуусан. Тохижилтын ажил хийгдэж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
51	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны орон сууцны 14 дүгээр хорооллын Е хэсэгчилсэн талбайн цахилгааны хаалттай дэд өртөө 2*400кВА-1ш, хуваарилах байгууламж РП-1ш, гадна холбооны ажил	НТХО	БЭД	2018.05.11 2018.09.06	2018.09.26	1,135.5	1,135.5	1,129,062,471	Баянмогод ХХК	2018/10/04 - 2018/12/19	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.09.26-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
52	Сургуулийн спорт заалны барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 88 дугаар сургууль/-ийн ажил	УТХО	БЭД	2018.09.07 2018.09.07	2018.08.14	800.0	800.0	761,524,112	Наран булаг трейд ХХК	2018/09/11 - 2018/12/31	30%	Гэрээ баталгаажсан. 2 дугаар давхарын арматурчлалын ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
53	Багц 1: Баянзүрх дүүрэг дэх 3 дугаар салбар Номын сангийн барилгын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил	НТХО	БЭД	2018.09.11 2018.09.11	2018.08.31	65.0	65.0	57,464,904	Зост өргөө ХХК	2018/09/13 - 2018/10/30	60%	Цонхны буулгалт болон шал хуулах ажил хийгдэж дууссан. Цонх солих болон шалны цементэн тэгшилгээ хийгдэж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
54	Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, 15 дугаар гудамж дахь гудамж талбайн тохижилт	ДОНХС	БЭД	2018.09.05 2018.09.11	2018.09.14	25.0	25.0	24,787,203	Платиниум их өргөө констракшн ХХК	2018/09/24 - 2018/11/20	10%	Гэрээ баталгаажсан. Тоглоомын талбай байгуулах бараа материалыг худалдаж авч ажил эхлүүлэх бэлтгэл хангуулж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
55	Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, Монелийн 32-р гудамж талбайн тохижилт	ДОНХС	БЭД	2018.09.10 2018.09.11	2018.09.14	25.0	25.0	24,965,701	Чансаа холдинг ХХК	2018/09/24 - 2018/11/20	20%	Гэрээ баталгаажсан. Тоглоомын талбай байгуулах бараа материалыг худалдаж авч ажил эхлүүлэх бэлтгэл хангуулж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
56	Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 202 дугаар байрны хойд талд тоглоомын талбайн тохижилтын ажил	ДОНХС	БЭД	2018.09.11 2018.09.11	2018.09.14	47.0	47.0	43,238,889	Ди Си Эл Эм ХХК	2018/09/24 - 2018/11/20	20%	Гэрээ баталгаажсан. Тоглоомын талбай байгуулах бараа материалыг худалдаж авч ажил эхлүүлэх бэлтгэл хангуулж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
57	Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, 2 дугаар хэсгийн 36, 37, 39, 40 дүгээр гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх ажил	ДОНХС	БЭД	2018.09.11 2018.09.11	2018.09.11	79.3	79.3	78,900,000	Хайрхан Наран трейд ХХК	2018/09/14 - 2018/10/30	75%	Газар шорооны ажил хийгдсэн. Тулгууруудыг угсарсан, сип татах, толгой угсрах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
58	Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, 8 дугаар хэсэг ЭМ 9 дүгээр гудамжнаас ЭТ 29-700-736 хүртэл гэрэлтүүлгийн ажил	ДОНХС	БЭД	2018.09.14 2018.09.17	2018.09.20	74.5	74.5	73,680,678	Эм Ай Эс Эс ХХК	2018/09/21 - 2018/11/30	10%	Гэрээ баталгаажсан. Материал татан авалт болон үйлдвэрлэл хийгдэж байна. Ажлыг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангаж байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
59	Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, Сүүний 21, 22, 27 дугаар байрны гэрэлтүүлэг хийх ажил	ДОНХС	БЭД	2018.09.11 2018.09.13	2018.09.17	22.6	22.6	22,100,000	БЧГ ХХК	2018/09/20 - 2018/10/30	10%	Гэрээ баталгаажсан. Материал татан авалт хийгдэж байна. Ажлыг эхлүүлж байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
60	Баянзүрх дүүргийн 24 дүгээр хороо, Цэргийн хотхоны гэрэлтүүлэг хийх ажил	ДОНХС	БЭД	2018.09.11 2018.09.13	2018.09.17	24.2	24.2	24,000,000	Насака ХХК	2018/09/20 - 2018/10/30	10%	Гэрээ баталгаажсан. Материал татан авалт хийгдэж байна. Ажлыг эхлүүлж байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
60	Эвсэгт хүчний 065 дугаар ангийн гадна дулааны шугамын ажил	НТХО	БЭД	2018.09.17 2018.09.17	2018.09.24	339.6	339.6	339,560,000	Эх голомтын илч ХХК	2018/10/05 - 2018/12/15	15%	Гэрээ баталгаажсан. Хүүчин гадна дулааны шугамын буулгалтын ажил хийгдэж байна.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
61	Эвсэгт хүчний 084, 124 дүгээр ангиудын гадна дулааны шугамын ажил	НТХО	БЭД	2018.09.17 2018.09.17	2018.09.24	244.0	244.0	243,960,000	Тамирын цахиур ХХК	2018/10/05 - 2018/12/15	15%	Гэрээ баталгаажсан. Гадна дулааны шугамын сувагчлалын газар шорооны ажил хийгдэж байна.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
62	Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, Баянзүрхийн ШНТовчоо орчмын гэрэлтүүлэг /төв зам дагуу хойд хэсэг/ хийх ажил	ДОНХС	БЭД	2018.09.20 2018.09.21	2018.09.26	88.2	88.2	75,111,755	Гом илч ХХК	2018/10/04 - 2018/11/30	10%	Гэрээ баталгаажсан. Материал татан авалт болон үйлдвэрлэл хийгдэж байна. Ажлыг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангаж байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
63	Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо, 16 дугаар хэсэг Гурван булаг дэлгүүрээс 2 дугаар хороо хүртэл гэрэлтүүлэг хийх ажил	ДОНХС	БЭД	2018.09.19 2018.09.21	2018.09.26	32.0	32.0	31,907,910	Эрчим электрик ХХК	2018/09/26 - 2018/11/15	10%	Гэрээ баталгаажсан. Материал татан авалт болон үйлдвэрлэл хийгдэж байна. Ажлыг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангаж байна.	0%		Б.Энхбаатар 99715027
64	Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хорооны 23 дугаар байрны урд талын тоглоомын талбайн тохижилт	ДОНХС	БЭД	2018.09.20 2018.09.24	2018.09.26	55.0	55.0	51,997,353	Платиниум их өргөө констракшн ХХК	2018/10/04 - 2018/11/30	30%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангуулж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
65	Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хорооны гэрэлтүүлэг, камержуулалтын ажил	ДОНХС	БЭД	2018.10.05 2018.10.10		30.0	30.0	29,750,000	Энержи Комплекс ХХК		2%		0%		

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
66	Баянзүрх дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /11, 20, 26 дугаар хороо/	НТХО	БЗД	2018.10.11 2018.10.11		38.2	38.2	33,315,623	Ханлигтайшир илч ХХК		2%	Гэрээ баталгаажсан. Засварын ажил эхэлж байна.	0%		
67	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо/	УТХО	БЗД	2018.10.12 2018.10.12		1,000.0	500.0	950,651,751	Баатаршүгээн уул ХХК		2%		0%		
68	Тоглоомын талбай шинэчлэх /БЗД, 15 дугаар хороо, 1, 2, 3 дугаар байр/ Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил	НОНХС	БЗД	2018.10.18 2018.10.19		70.0	70.0	69,898,800	Зост цагаан ХХК		2%		0%		
69	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны гэрэлтүүлгийн ажил	ДОНХС	БЗД	2018.10.24 2018.10.26		35.4	35.4	34,974,351.0	Жавхлант богд ХХК		2%		0%		
70	Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хороо, 172 дугаар цэцэрлэгийн баруун талын замын засварын ажил	ДОНХС	БЗД	2018.10.29 2018.10.30		27.3	27.3	27,300,000	Цэцэглэлтийн үе ХХК		2%		0%		
16	БАГАНУУР ДҮҮРЭГ					3,011.8	2,011.8	2,817,360,018			52%		10%	273,175,520	
1	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Багануур дүүрэг/	НОНХС	БНД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	60,000,000	Цагаан толгой нуур ХХК	2018/05/29 - 2018/07/25	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018/08/07-ны өдөр 2018/296 дугаартай баталгаажсан	97%	58,452,856	О.Хөвсгөл 99078014
2	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам илжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 4: 194 дүгээр цэцэрлэг, /Багануур дүүрэг, 5 дугаар хороо/	НТХО	БНД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	80.0	80.0	74,810,598	Модерн хас ХХК	2018/05/24 - 2018/08/25	100%	Ажил бүрэн дуусаж 2018.08.23-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. 2018 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр 2018/417 дугаартай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын акт баталгаажсан.	71%	53,033,539	Н.Энхбаяр 88069404
3	Багц 8: Зоонозын өвчин судлалын төвийн дотор засварын ажил	НТХО	БНД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	40.0	40.0	35,074,063	Очтэнхлэг ХХК	2018/05/29 - 2018/07/29	100%	Паркет хийгдэж дууссан, цонх суулгах ажил хийгдэж дууссан. 2018.07.10-ны өдөр комисс ажилласан. 2018/08/08 ны өдөр 2018/301 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	96%	33,673,540	О.Хөвсгөл 99078014
4	Багц 6: Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн дотор засвар, дотор сантехникийн засвар	НТХО	БНД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	60.0	60.0	58,836,362	СДММ ХХК	2018/05/15 - 2018/07/25	100%	Шилэн фасадны рам угсарсан. Цонхны буулгалт болон дээврийн дулаалга, фандус хийгдсэн байна. Шилэн фасадны тааз хийгдсэн буулгалтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	97%	57,355,991	О.Хөвсгөл 99078014
5	Багануур дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн их засвар	НТХО	БНД	2018.06.19 2018.06.20	2018.06.25	100.0	100.0	88,826,761	Зууны сод хийц ХХК	2018/07/03 - 2018/09/30	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа явж байна.	80%	70,659,594	О.Хөвсгөл 99078014
6	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БНД, 1 дүгээр хороо/	НТХО	БНД	2018.06.26 2018.06.27 2018.06.26 2018.06.29	2018.06.29	2,000.0	1,000.0	1,850,000,000	ЭН АР ХХК	2018/07/09 - 2019/11/24	25%	1,2, 3 дугаар давхрын хүчилтэн арматурчлал болон хүчилт хийгдэж дууссан. Гадна цахилгаан болон, техникийн давхрын арматурчлал хийгдэж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
7	Багануур дүүргийн тохижилтын ажил	НОНХС	БНД	2018.07.18 2018.07.20	2018.07.24	160.0	160.0	149,984,147	Хоёр хангай ХХК	2018/08/10 - 2018/10/25	80%	Боловсрол сургуулийн үрд талын хөшөө болон явган замын ажил хийгдэж байна. Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн үрд волейболын талбайн хашаа хийгдэж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
8	Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Тогос үүл хэсэг/	УТХО	БНД	2018.08.13 2018.08.13	2018.08.13	10.0	10.0	10,000,000	Мөрөөдлийн гүн ухаан ХХК	2018/08/21 - 2018/10/25	60%	Гэрээ баталгаажсан.Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж магадлал хийгдэж байна. Тоглоом болон бараа материалыг худалдаж авсан.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
9	Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 138 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	БНД	2018.08.21 2018.08.21	2018.08.13	53.8	53.8	51,232,606	Рино инженеринг ХХК	2018/08/21 - 2018/10/25	60%	Гэрээ баталгаажсан.Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж магадлал хийгдэж байна. Тоглоом болон бараа материалыг худалдаж авсан.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
10	Багц-1: 138 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил /Багануур дүүрэг, 3 дугаар хороо/	НТХО	БНД	2018.09.12 2018.09.17	2018.09.19	70.0	70.0	69,980,000	СНТ групп ХХК	2018/09/27 - 2018/10/25	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна.	0%		О.Хөвсгөл 99078014
11	Инженерийн хийцтэй гүний худаг /Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	УТХО	БНД	2018.09.28 2018.09.28		50.0	50.0	48,937,877	Эрдэнэдрилинг ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	0%		

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Агуур	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
12	Багц-1: Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажил	НОНХС	БНД	2018.10.01 2018.10.03	2018.10.08	130.0	130.0	129,870,308	СНТ групп ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.10.08-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		
13	Багц-1: Багануур дүүргийн 3 дугаар хорооны нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засварын ажил	НОНХС	БНД	2018.10.01 2018.10.03	2018.10.08	130.0	130.0	121,949,498	СНТ групп ХХК		5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.10.08-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		
14	Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Багануур дүүрэг, 131 дүгээр цэцэрлэг/	УТХО	БНД	2018.10.17 2018.10.17		25.0	25.0	24,902,122	Хасу консалтинг ХХК		5%		0%		
15	Гүн галуутай цогцолбор сургуулийн барилгын гадна шугам сүлжээний засварын ажил /Багануур дүүрэг/	УТХО	БНД	2018.10.26 2018.10.30		18.0	18.0	18,150,580.0	Багануур-Ус ОНӨААТҮГ		5%		0%		
16	125-р сургуулийн барилгын гадна шугам сүлжээний засварын ажил /Багануур дүүрэг/	УТХО	БНД	2018.10.30 2018.10.30		25.0	25.0	24,805,096	Хүслэн дэлгэрэх ХХК		5%		0%		
7	БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ					1,230.0	630.0	1,121,288,962			33%		0%	-	
1	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Багахангай дүүргийн 2-р хороо/	НОНХС	БХД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	58,472,239	Грандзевс ХХК	2018/05/29 - 2018/07/19	100%	Тохижилтын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.09.04-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Д.Батсүх 99131710
2	Жишиг гудамж байгуулах /БХД, 2 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НТХО	БХД	2018.05.23 2018.05.25	2018.05.30	20.0	20.0	19,899,650	Өргөнгөв ХХК	2018/06/08 - 2018/07/30	100%	Тохижилтын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Д.Батсүх 99131710
3	Жижиг дунд үйлдвэрийн барилга, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/	УТХО	БХД	2018.08.15 2018.08.15	2018.08.07	700.0	100.0	619,456,247	Төрөлх мөрөн ХХК	2018/08/20 - 2019/09/30	5%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил хийгдэж байна.	0%		Д.Батсүх 99131710
4	Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрыг өргөтгөлийн барилгатай хүүзүүвчээр холбох ажил	НОНХС	БХД	2018.09.04 2018.09.06	2018.09.07	288.0	288.0	268,237,544	Байшинтхайрхан ХХК	2018/09/17 - 2018/11/20	17%	Гэрээ баталгаажсан. Газар шорооны ажил дуусаж, суурийн бетон цутгалтын ажил хийгдэж байна.	0%		Д.Батсүх 99131710
5	Илч орд ОНӨААТҮГ-ын халаалтын зуухны газарт 1 ширхэг халаалтын зуух шилжүүлэн суурилуулах ажил /Багахангай дүүрэг 1 дүгээр хороо/	НЭД нөөц	БХД	2018.09.20 2018.09.21	2018.09.25	64.0	64.0	63,518,000	Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газар ОНӨААТҮГ	2018/10/03 - 2018/11/14	2%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Н.Энхбаяр 88069404
6	Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны 7 дугаар байрны гадна фасад засварын ажил	НОНХС	БХД	2018.10.01 2018.10.01	2018.10.05	38.0	38.0	33,902,535	Талст өндөрлөг ХХК	2018/10/15 - 2018/11/15	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.10.05-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	0%		
7	Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны 5 дугаар байрны дээвэр засвар	НОНХС	БХД	2018.10.19 2018.10.22		60.0	60.0	57,802,747	Бүүралсүтай ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.10.22-ны өдөр хүлээн авсан. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		
60	СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ					11,637.6	8,337.6	9,841,952,114			87%		11%	1,100,577,539	
1	Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороололд Халамжийн орон сууцны В блокын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлд хийсэн магадлалын ерөнхий дүгнэлтэд заасан нэмэлт ажил	НТХО	СБД	2018.01.31 2018.02.01	2018-02-01	678.1	678.1	678,123,151	Баярс констракшн ХХК	2013/10/02 - 2016/06/02	100%	Тус ажил нь 2013-2016 онд хийгдэж дуусан 2016 оны 06 сарын 02-ны өдрийн 2016/36 тоот барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн комиссын актыг баталгаажуулсан.	100%	678,123,151	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
2	Дундын оффисын уулзалт, хэлэлцүүлэгийн танхимын засвар	НТХО	СБД	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	70.0	70.0	69,325,205	Түрүү гарав ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн 2018/181 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	67,519,547	С.Баасансүрэн 88062320
3	Инкубатор оффисын засвар	НТХО	СБД	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	60.0	60.0	59,817,094	Түрүү гарав ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн 2018/180 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	58,259,086	С.Баасансүрэн 88062320
4	Ажилчдын оффисын засвар	НТХО	СБД	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	30.0	30.0	29,704,328	Түрүү гарав ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/08-ны өдрийн комиссын акт баталгаажсан.	97%	28,930,643	С.Баасансүрэн 88062320

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
5	Инновацийн төвийн ариун цэврийн өрөө, угтан авах хэсгийн засвар	НТХО	СБД	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	50.0	50.0	49,616,605	Экструд констракшн ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн 2018/199 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	48,331,202	С.Баасансүрэн 88062320
6	Дундын оффисын лоунж, номын сангийн засвар	НТХО	СБД	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	78.0	78.0	77,598,657	Экструд констракшн ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн 2018/200 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	75,537,525	С.Баасансүрэн 88062320
7	Дундын оффисын ажиллах талбай засвар	НТХО	СБД	2018.01.04 2018.01.16 2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	56.0	56.0	55,269,398	Профэшнал сивил инженеринг констракшн ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/06/14-ний өдрийн 2018/195 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	97%	53,813,878	С.Баасансүрэн 88062320
8	Инновацийн төвийн сургалт, зөвлөхүүдийн танхимын засвар	НТХО	СБД	2018.02.08 2018.02.09	2018.02.13	50.0	50.0	49,763,001	Профэшнал сивил инженеринг констракшн ХХК	2018/02/21 - 2018/04/21	100%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018/196 дугаартай комиссын акт баталгаажив.	97%	48,466,864	С.Баасансүрэн 88062320
9	Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороонд Ус түгээх байр барих ажил Багц-1 /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СБД	2018.04.13 2018.04.13	2018-04-20	50.0	50.0	43,301,784	Жавхлантаг богд ХХК	2018/05/01 - 2018/08/01 2018/12/01	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	60%	26,025,043	Б.Баттэмүүжин 99124912
10	Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороонд Ус түгээх байр барих ажил Багц-2 /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СБД	2018.04.13 2018.04.13	2018-04-20	60.0	60.0	53,476,542	Ханжаргалант стоунс ХХК	2018/04/30 - 2018/07/30 2018/12/01	20%	Гэрээ баталгаажсан. Газрын захирамж гараагүйгээс 2018-08-02-ний техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018-12-01-ний өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. Газрын захирамж 2018-09-07-ны өдрийн А/831 дугаартай албажисан. гадна цэвэр усны шугамын ажлын зураг боловсруулж байна	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
11	Гэрэлтүүлгийн ажил 1 /СБД 13 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.04.20 2018.05.03 2018.05.10 2018.05.11	2018-05-11	110.0	110.0	105,576,494	Спейшлтим Ап ХХК	2018/05/21 - 2018/07/04 2018/10/01	90%	НАЗХГ болон Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хөгжүүлэх төслийн нэгжтэй гэрэлтүүлгийн трассыг зөвшилцөв. Зураг төсвийг магадлалд хүргүүлсэн. Газар шорооны ажил хийгдэж дуусаж гэрэлтүүлгийн шонгууд суурилуулсан. СИП утас татах ажил хийгдсэн. Лед толгой суурилуулсан. Гэрэлтүүлгийн трасст 10кВ-ын кабель шугам таарсан тул УБЦТС ТӨХК-тэй зөвшилцөж тодруулга авахаар болсон. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа.	0%		Ц.Болортунгалаг
12	3 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.08 2018.05.10	2018-05-16	4.0	4.0	3,995,000	Соёолонгийн тоос ХХК	2018/05/24 - 2018/06/29	100%	Ажил дууссан. 2018.07.09-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын акт хугацаандаа баталгаажаагүй тул давтан комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	97%	3,890,946	Ц.Амарбаясгалан 99906080
13	28 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.08 2018.05.10	2018-05-16	3.8	3.8	3,799,000	Соёолонгийн тоос ХХК	2018/05/24 - 2018/06/29	100%	Ажил дууссан. 2018.07.09-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын акт хугацаандаа баталгаажаагүй тул давтан комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	97%	3,700,050	Ц.Амарбаясгалан 99906080
14	44 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.08 2018.05.10	2018-05-14	4.0	4.0	3,998,000	Соёолонгийн тоос ХХК	2018/05/24 - 2018/06/29	100%	Ажил дууссан. 2018.07.09-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.07.27-ны өдрийн 2018/279 дугаартай баталгаажсан.	97%	3,893,867	Ц.Амарбаясгалан 99906080
15	40 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.08 2018.05.10	2018-05-14	4.2	4.2	4,195,000	Соёолонгийн тоос ХХК	2018/05/24 - 2018/06/29	100%	Ажил дууссан. 2018.07.09-ний өдөр улсын комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.07.27-ны өдрийн 2018/278 дугаартай баталгаажсан.	97%	4,085,737	Ц.Амарбаясгалан 99906080
16	143 дугаар цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар /СБД, 1 дүгээр хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.10 2018.05.14	2018-05-16	46.6	46.6	46,432,890	Төгс байшин констракшн ХХК	2018/05/24 - 2018/07/01 2018/08/31	95%	Ажил дууссан. 2018.09.11-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
17	54 дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засвар /СБД, 3 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.10 2018.05.14	2018-05-16	35.2	35.2	35,198,591	Ургах сити ХХК	2018/06/07 - 2018/07/25 2018/08/31	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018.09.06-ны өдөр ажилласан. 2018.09.20-ны өдрийн 2018/458 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
18	11 дүгээр хорооны 64 дүгээр байрны дээврийн засвар хийх	ДХ	СБД	2018.05.16 2018.05.17	2018.05.21	45.6	45.6	45,465,863	Сэлэнгэ урдрам ХХК	2018/05/29 - 2018/07/10	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.09.24-ний өдрийн 2018/470 дугаартай баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айураг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
19	1 дүгээр хороо, 50 дугаар байрны дээврийн засвар хийх	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.17	2018.05.21	62.4	62.4	61,919,413	Нэгдэл трейд ХХК	2018/06/11 - 2018/07/25 2018/09/01	95%	Ажил дууссан. Комисс 2018.08.24-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 14 хоногт амжиж баталгаажуулахаар бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
20	2 дугаар хороо, 27 дугаар байрны дээврийн засвар хийх	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.17	2018.05.22	79.9	79.9	77,467,161	Аяа ХХК	2018/06/07 - 2018/07/20	100%	Ажил дууссан. 2018.08.10-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 09 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 2018/394 дугаартай баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
21	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	65.0	65.0	65,000,000	Сэлэнгэ хур ундрам ХХК	2018/05/29 - 2018/08/01 2018/09/20	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.09.27-ны өдөр 2018/482 дугаартай баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
22	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.22	65.0	65.0	64,900,000	Дөл БГМ ХХК	2018/05/30 - 2018/08/05	100%	Ажил дууссан. 2018.08.23-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдрийн 2018/389 дугаартай баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
23	1-р хороо, 50-р байрны орчим гэрэлтүүлэг хийх	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.23	26.5	26.5	24,352,111	Чинбат ХХК	2018/06/04 - 2018/06/29	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.20-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.07-ны өдрийн 2018/294 дугаараар баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
24	7-р хороо, 12, 15, 21-р байрны орчим гэрэлтүүлэг хийх	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.23	25.7	25.7	22,797,484	Чинбат ХХК	2018/06/04 - 2018/06/29	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.20-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.07-ны өдрийн 2018/293 дугаараар баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
25	1-р сургуулийн дээврийн засвар хийх	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.24	79.8	79.8	74,784,965	Хөлөг од ХХК	2018/06/04 - 2018/07/09 2018/08/31	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018.09.06-ны өдөр ажилласан. 2018-09-21-ний өдрийн 2018/460 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
26	135-р цэцэрлэгийн Б блокийн гадна фасадны засварын ажил	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.24	41.2	41.2	41,000,230	Цэгц нум ХХК	2018/06/04 - 2018/07/04	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.09-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
27	131-р бага сургууль, 216-р цэцэрлэгийн цогцолборын эдэлбэр газарт тохижилт хийх	ДОНХС	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.24	54.7	54.7	54,500,000	Тэнгэрлэг ой ХХК	2018/06/04 - 2018/07/04	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018.08.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
28	18-р хороо, Бэлхийн 45, 51, Гүнжийн 43, 44-р гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх	ДХ	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.23	67.8	67.8	67,563,736	Вилл вест ХХК	2018/06/04 - 2018/07/04	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.10-ны өдөр комисс ажиллав. 2018.07.27-ны өдрийн 2018/276 тоотоор акт баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
29	16-р хороо, Бэлхийн 33-5, 33-6, 33-7-р гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх	ДХ	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.23	51.2	51.2	48,455,286	Цацрах хангай ХХК	2018/06/04 - 2018/06/25	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.9-ний өдөр комисс ажиллав. 2018.07.27-ны өдрийн 2018/267 тоотоор акт баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
30	6 дугаар хорооны 34-р байрны дээврийн засвар хийх	ДХ	СБД	2018.05.16 2018.05.21	2018.05.24	64.3	64.3	58,904,397	Проксител ХХК	2018/06/04 - 2018/07/09	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018.08.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
31	Багц 2: Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил	НТХО	СБД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	60.0	60.0	49,857,072	Онон бридж ХХК	2018/05/30 - 2018/07/02	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018.08.09-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.08.24-ний өдрийн 2018/372 дугаартай баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
32	Жишиг гудамж байгуулах /СБД, 15 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НТХО	СБД	2018.05.23 2018.05.25	2018.06.05	80.0	80.0	79,096,847	Тайшир-Өргөө ХХК	2018/06/21 - 2018/08/30	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айуур	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
33	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.05.21 2018.05.30	2018.06.05	60.0	60.0	60,000,000	Аббадон констракшн ХХК	2018/06/18 - 2018/08/20	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.09.25-ны өдөр 2018/474 дугаартай баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
34	16-р хороо, Бэлхийн 11-32, 33-2, 33-4-р гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх	ДХ	СБД	2018.05.29 2018.05.30	2018.06.05	62.9	62.9	62,860,748	Зойсгуард ХХК	2018/06/13 - 2018/07/20	95%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.08.24-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Баясгалан 99055436
35	7-р хороо, 7/1-р байрны дээврийн засвар хийх	ДОНХС	СБД	2018.06.06 2018.06.07	2018.06.14	30.2	30.2	29,993,821	Эвцэг хайрхан ХХК	2018/07/02 - 2018/08/10 2018/09/20	100%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр 2018/473 дугаартай баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
36	Цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайн тохижилт /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 143 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	СБД	2018.06.08 2018.06.08	2018.05.14	100.0	100.0	88,998,116	Нүүнэт ХХК	2018/06/19 - 2018/08/01 2018/08/31	90%	Ажил дууссан. 2018.09.11-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 14 хоногт баталгаажуулах тул давтан комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
37	Бага тойруугийн 39 дүгээр байрнаас 50 дугаар байр хүртэлх гадна дулаан, хэрэгцээний усны шугамуудыг шинээр угсрах ажил /СБД, 7 дугаар хороо/	НТХО	СБД	2018.06.14 2018.06.15	2018.06.20	221.0	221.0	189,515,811	Хангилцаг ХХК	2018/06/28 - 2018/08/15	100%	Ажил дууссан. 2018 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр комисс ажилласан. 2018 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 2018/429 дугаартай комиссын дүгнэлт баталгаажсан.	0%		Х.Энхбаясгалан 99064101
38	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн барилга 240 ор /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо/	УТХО	СБД	2018.06.12 2018.06.12	2018.06.12	3,500.0	2,500.0	2,247,101,012	Сан эрчим ХХК	2018/06/13 - 2018/12/03	32%	Зоорийн давхрын цутгамал хана, багана цутгаж дууссан. Зоорийн давхрын хучилтын хэв хашмал хийгдэж дуусч байна.			С.Баасансүрэн 88062320
39	18/3 дугаар байрны бичил тохижилт	НОНХС	СБД	2018.06.19 2018.06.21	2018.06.29	35.0	35.0	34,970,000	Тэнгэрийн модон багана ХХК	2018/07/05 - 2018/08/15	100%	Ажил дууссан. 2018.08.30-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 14 хоногт амжиж баталгаажуулах тул давтан комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
40	23 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.06.13 2018.06.28	2018.07.05	60.0	60.0	58,993,801	Төгс тохижилт констракшн ХХК	2018/07/18 - 2018/08/20	100%	Ажил дууссан. 2018.08.30-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.09.07-ны өдөр 2018/412 дугаартай баталгаажсан.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
41	17 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.06.13 2018.06.28	2018.07.05	50.0	50.0	47,226,066	Төгс тохижилт констракшн ХХК	2018/07/18 - 2018/08/20	100%	Ажил дууссан. 2018.08.30-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.09.07-ны өдөр 2018/410 дугаартай баталгаажсан.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
42	26 дугаар байрны зүүн хойд талд авто зогсоол /СБД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.07.02 2018.07.05	2018.07.17	32.3	32.3	28,054,168	Арвин сан тех ХХК	2018/07/25 - 2018/08/24	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018.09.06-ны өдөр ажилласан. 2018-09-21-ний өдрийн 2018/463 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.			С.Баасансүрэн 88062320
43	14 дүгээр хорооны Өнөр өрхийн эмнэлгийг цэвэр усны шугамд холбох, бохирын цооног засварлах	ДХ	СБД	2018.07.03 2018.07.05	2018.07.09	25.0	25.0	24,928,125	Эйч Юу Эл Ди ХХК	2018/07/20 - 2018/08/20	100%	Ажил дууссан. 2018 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр комисс ажилласан. 2018 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 2018/451 дугаартай комиссын дүгнэлт баталгаажсан.			Х.Энхбаясгалан 99064101
44	6 дугаар хороо, 46-р байрны дээврийн засвар хийх	ДХ	СБД	2018.06.29 2018.07.05	2018.07.17	21.6	21.6	21,260,217	Арвин сан тех ХХК	2018/07/24 - 2018/08/24	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018.09.06-ны өдөр ажилласан. 2018-09-21-ний өдрийн 2018/462 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.			С.Баасансүрэн 88062320
45	18-р хороо, Бэлхийн 48, 49-р гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх	ДХ	СБД	2018.07.03 2018.07.05	2018.07.09	48.1	48.1	47,950,536	Эм Ти Ай Повер ХХК	2018/07/17 - 2018/08/31	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангаж байна.			Б.Баясгалан 99055436
46	63 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 4 дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СБД	2018.07.17 2018.07.31	2018.08.08	28.8	28.8	27,811,266	Тусгал төв ХХК	2018/08/17 - 2018/09/28	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.			С.Баасансүрэн 88062320
47	73 дугаар хотхоны 9, 11 дүгээр байрны дээврийн засвар /СБД, 6 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СБД	2018.07.17 2018.07.31	2018.08.09	55.0	55.0	54,418,875	Тэнгэрийн бэрээ ХХК	2018/08/17 - 2018/09/28	90%	9, 11 дүгээр байрны чулуутай хар цаас наагдаж дууссан.			С.Баасансүрэн 88062320

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
48	19 дүгээр хороо, Шарга морьтын автобусны 5 дугаар буудлын орчим сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт хийх	ДХ	СБД	2018.07.31 2018.08.01	2018.08.08	32.5	32.5	31,566,858	Дус монголи ХХК	2018/08/15 - 2018/09/13	100%	Тохижилтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.10.03-ны өдөр комисс ажилласан. 2018-10-15-ны өдрийн 2018/514 дугаартай комиссын акт баталгаажив.			С.Баасансүрэн 88062320
49	4 дүгээр хороо, 50 дугаар байрны дээврийн засвар	ДОНХС	СБД	2018.07.31 2018.08.01	2018.08.14	80.0	80.0	78,520,624	Монцаст ХХК	2018/08/22 - 2018/09/28	90%	Дээврийн засварын ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.			С.Баасансүрэн 88062320
50	Багц 1: Сүхбаатар дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /4, 5, 7 дугаар хороо/	НТХО	СБД	2018.08.02 2018.08.02	2018.07.24	43.7	43.7	42,270,743	Ричи-Ойл ХХК	2018/08/17- 2018/09/28	90%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.			С.Баасансүрэн 88062320
51	Багц 2: Сүхбаатар дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /12, 14, 18, 19 дүгээр хороо/	НТХО	СБД	2018.08.02 2018.08.02	2018.07.24	41.0	41.0	39,536,051	Булган трейд ХХК	2018/08/16- 2018/09/28	90%	Засварын ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.			С.Баасансүрэн 88062320

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
52	3 дугаар хороо, 44, 45 дугаар байрны дунд авто зогсоол, 4 дүгээр хороо, 45-47 дугаар байрны хаявч хийх	ДХ	СБД	2018.08.08 2018.08.08	2018.08.14	42.0	42.0	41,724,803	Материал трейд ХХК	2018/08/22 - 2018/09/28	90%	Авто замын бордюр суулгаж, зогсоолын эко хавтан дэвсэж дууссан. Авто зогсоолын ажил хийгдэж дууссан.			С.Баасансүрэн 88062320
53	1 дүгээр хороо, 60, 61 дүгээр байрны орчим явган хүний зам, 20 дугаар хороо, Хадатын 5 дугаар худгийн тохижилт хийх	ДОНХС	СБД	2018.08.08 2018.08.08	2018.08.14	25.9	25.9	25,292,672	Хөх үзүүр ХХК	2018/08/22 - 2018/09/28	90%	60, 61 дүгээр байрны орчмын явган замын ажил хийгдэж дуусаж байна.			С.Баасансүрэн 88062320
54	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 12, 13, 14 дүгээр хороо/	УТХО	СБД	2018.08.13 2018.08.13	2018.08.06	480.0	480.0	427,837,861	Ургамалын далай ХХК	2018/08/20 - 2018/10/20	14%	Гэрээ баталгаажсан. Эскиз зураг баталгаажих шатандаа.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
55	5 дугаар хороо, 13/2 дугаар байрны орчим тохижилт хийх	ДОНХС	СБД	2018.08.17 2018.08.20	2018.08.31	78.5	78.5	77,617,664	Жужу ХХК	2018/09/10 - 2018/10/20	80%	Гадна тоглоомын талбайн ажил хийгдсэн. Тоглоом суурилуулахаар бэлтгэж байна.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
56	Монголын хүүхдийн ордны их засвар	НТХО	СБД	2018.08.09 2018.08.09	2018.08.01	600.0	600.0	519,293,213	СНТ групп ХХК	2018/08/14 - 2018/09/20	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.			Х.Энхбаясгалан 99064101
57	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр сургууль/	УТХО	СБД	2018.09.11 2018.09.11	2018.09.03	2,500.0	700.0	2,355,096,912	Рино инженеринг ХХК	2018/09/11 - 2019/11/25	11%	Буулгалтын ажил бүрэн дуусаж хог хаягдлыг зөөж байна.			С.Баасансүрэн 88062320
58	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ус зайлуулах суваг /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 2 дугаар хороо/	УТХО	СБД	2018.09.14 2018.09.14		20.0	20.0	19,978,138	Энх ариун чулуу ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.			Б.Баттэмүүжин 99124912
59	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Төрийн үйлчилгээний цогцолборын барилга /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо/	УТХО	СБД	2018.09.25 2018.09.25		1,080.0	580.0	928,878,708	Тамгатайж констракшн ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.			
60	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Их өргөө 20 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 5 дугаар хороо/	НОНХС	СБД	2018.09.25 2018.09.25		25.0	25.0	25,000,000	Баян зүйл ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.			
67	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ					32,533.7	19,368.2	28,647,582,501			76%		5%	1,393,390,658	
1	"Монгол наадам цогцолборын агуулахын халаалтын ажил	НТХО	СХД	2017.12.06 2017.12.06	2017.11.30	150.0	150.0	149,453,532	"ЭЭБТ" ХХК	2017/12/08 2018/01/30 2018/07/01	100%	Ажил бүрэн дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр ажиллаж, 2018 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдрийн 2018/360 тоот акт баталгаажсан.	80%	119,460,169	А.Алтантулга
2	Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороонд Ус түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.02.15 2018.02.20	2018.02.22	45.0	45.0	43,774,040	Хүчит чулуут ХХК	2018/03/07 - 2018/07/30	100%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/02-ны өдөр ажилласан. Комисс акт 2018-08-14-ний өдрийн 2018/323 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
3	Хөл бөмбөгийн талбай засварлах ажил /СХД, 13 дугаар хороо, 8, 9 дүгээр байрны дунд/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.28	20.0	20.0	19,800,005	Агар дунз ХХК	2018/03/09 - 2018/06/01	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 07 дугаар сарын 24-ны өдрийн 2018/273 дугаартай баталгаажсан.	98%	19,315,546	Б.Туяажаргал 88089881
4	Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил /СХД, 14 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23	2018.02.28	60.0	60.0	59,978,521	Монгол тохь ХХК	2018/03/09 - 2018/06/11	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 2018/282 дугаартай баталгаажсан.	97%	58,450,169	Б.Туяажаргал 88089881
5	Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 21 дүгээр хороо/	НОНХС	СХД	2018.02.09 2018.02.13	2018.02.14	33.0	33.0	31,802,580	Мөнхтулга уянга ХХК	2018/02/23- 2018/05/31	100%	Гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
6	Хүүхдийн тоглоом худалдан авч суурилуулах /СХД, 12-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	20.0	20.0	19,890,000	Эм эн эс жи ХХК	2018/03/16 - 2018/05/01	100%	Ажил бүрэн дуусаж, 2018/06/13-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	100%	19,890,000	Ч.Ганчөдөр 88114440
7	Хорооны байрны тохижилт тоног төхөөрөмж /СХД, 15-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	20.0	20.0	18,144,000	Модерн хас ХХК	2018/03/16 - 2018/04/30	100%	Ажил бүрэн дуусаж, 2018/06/13-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	100%	18,144,000	Ч.Ганчөдөр 88114440

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айварт	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
8	Автомашин зогсоол байгуулах /СХД, 14-р хороо, 12, 13 дугаар байр орчимд/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23 2018.07.22 2018.08.03	2018.08.07	20.0	20.0	20,000,000	Гэрэгэ констракшн ХХК	2018/08/15 - 2018/09/28	45%	Эскиз зураг баталгаажсан. Төсөв магадлалаар оруулах ажил хийгдэж байна. Автомашин зогсоолын ажил эхлээд газар шорооны ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
9	188, 244 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхим тохижуулах /СХД, 22-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	20.0	20.0	19,900,000	Орчлон тулга ХХК	2018/03/16 - 2018/04/16	100%	Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. 2018.05.04-нд комиссын акт баталгаажсан.	100%	19,900,000	Ч.Ганчөдөр 88114440
10	Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах /СХД, 3-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	30.0	30.0	29,709,900	Грандлайн прожект ХХК	2018/03/16 - 2018/04/30	100%	Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	100%	29,709,900	Ч.Ганчөдөр 88114440
11	Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах, иргэний танхим номын сан байгуулах /СХД, 2, 3-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	35.0	35.0	33,272,800	ЦТУ ХХК	2018/03/22 - 2018/04/22	100%	Ажил дууссан. 2018.05.01-ний өдөр комисс ажилласан. 2018/05/05-нд комиссын акт баталгаажсан.	100%	33,272,800	Ч.Ганчөдөр 88114440
12	Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд үс түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.03.01 2018.03.05	2018.03.12	45.0	45.0	43,305,889	Баялаг говь ХХК	2018/03/23 - 2018/06/15	100%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.13-ны өдрийн 2018/319 дугаартай баталгаажсан.	48%	20,761,116	Б.Баттэмүүжин 99124912
13	Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороонд үс түгээх байр барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.03.01 2018.03.05	2018.03.12	45.0	45.0	42,873,140	Барнаб ХХК	2018/03/23 - 2018/06/30	100%	Худгийн барилгын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018/08/02-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.09.18-ны өдрийн 2018/452 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
14	Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэг, СХД-ийн 21-р хороо Ногоон толгой 355-ын Баруун хэсэг, СХД-ийн 21-р хороо Ногоон толгой 355-ын зүүн хэсгүүдэд цахилгаан цахилгаан эрчим хүчээр хангах угсралтын ажил. Багц-2	НЭД нөөц	СХД	2018.04.04 2018.04.05	2018.04.09	401.2	401.2	396,385,867	Гэгээн Цайдам ХХК	2018/04/18 - 2018/08/01	100%	Ногоон толгой 355-ын Зүүн хэсэг, Баруун хэсэг, Нарийны хэсгийн барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.05.29-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажсан.	100%	396,385,867	Д.Оюунтуул 89008338
15	Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 10 дугаар хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.04.13 2018.04.18	2018.04.20	36.5	36.5	35,758,987	Ай Ти Систем ХХК	2018/05/01 - 2018/06/29	100%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.08.01-ний өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018.08.22-нд баталгаажсан.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
16	Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 11 дүгээр хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.04.13 2018.04.18	2018.04.20	36.5	36.5	35,924,571	Ай Ти Систем ХХК	2018/05/01 - 2018/06/29	100%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.08.01-ний өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018.08.22-нд баталгаажсан.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
17	Гудамж талбайн камержуулалт СХД-ийн 28 дугаар хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.04.13 2018.04.18	2018.04.20	37.0	37.0	35,545,996	Юнайтед хангай ХХК	2018/05/01 - 2018/06/29	100%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 2018.08.01-ний өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018.08.22-нд баталгаажсан.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
18	Орчлон хорооллын гадна талын камержуулалт, хүүхдийн тоглоомын талбай /СХД, 27 дугаар хороо/	НОНХС	СХД	2018.04.25 2018.04.26	2018.05.01	40.0	40.0	39,980,915	ЦТУ ХХК	2018/05/09 - 2018/07/20	100%	Ажил дууссан. Комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 17 ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		С.Ариунтуул 96648787
19	Гудамж талбайн камержуулалт /СХД 23 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.04.13 2018.05.02	2018.05.04	25.0	25.0	24,750,000	Би Си Ти ХХК	2018/05/14 - 2018/07/20	100%	Камер суурилуулах ажил хийгдэж дууссан. Камерын туршилт тохируулга хийгдсэн. 2018.08.09-ний өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр 2018/378 дугаартайгаар баталгаажив.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
20	Цагдаагийн хуучин байрыг засч тохижуулах /СХД, 4 дүгээр хороо/	НОНХС	СХД	2018.05.08 2018.05.10	2018.05.14	20.0	20.0	19,514,276	Намнанхайрхан констракшн ХХК	2018/05/22 - 2018/06/22 2018/08/15	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 2018/411 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
21	Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20 дугаар хороо/, /Е-2 сувгийн ПК2+50-ПК8+73/	НТХО	СХД	2018.05.01 2018.05.14 2018.06.15 2018.06.18	2018.06.19	1,000.0	1,000.0	877,158,179	Төрөлх мөрөн ХХК, Цонбон тоосго ХХК- иудын түншлэл	2018/06/28 - 2018/11/15	50%	Гэрээ баталгаажсан. Газар шорооны ажил дууссан 450 м хэсэгт трапец сувгийн үл цутгах, хавтан угсралтын ажил хийгдэж байна.	33%	289,345,992	Б.Баттэмүүжин 99124912
22	25 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД 16 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.05.17 2018.05.18	2018.05.22	86.4	86.4	85,954,063	СДММ ХХК	2018/05/30 - 2018/07/09	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
23	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сонгинохайрхан дүүргийн 11-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	59,854,359	Чойсамбуу ХХК	2018/05/29 - 2018/07/13	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.	70%	41,786,074	С.Ариунтуул 96648787
24	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Сонгинохайрхан дүүргийн 1-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	59,934,294	Цэнгэл консракшн ХХК	2018/05/29 - 2018/07/30	100%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажилласан. Акт 2018/09/17-ны өдрийн 2018/448 дугаартай баталгаажлаа.	0%		С.Ариунтуул 96648787
25	СХД-н 19-р хороо орон сууцны байрны дээврийн засварын ажил	НОНХС	СХД	2018.05.15 2018.05.22	2018.05.24	130.0	130.0	121,394,581	Дулаан хайрхан консртакшн ХХК	2018/06/04 - 2018/07/20	100%	Ажил дуусаж, байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдөр ажилласан. Акт баталгаажсан.	97%	118,007,358	Б.Туяажаргал 88089881
26	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам илжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 1: 188 дугаар цэцэрлэг /Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	80.0	80.0	69,448,428	Хөлөг од ХХК	2018/05/24 - 2018/07/25	100%	Жишиг ариун цэврийн байгууламжийн угсралтын ажил дуусаж 2018 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, 2018 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн 2018/333 тоот акт баталгаажсан.	98%	68,277,471	А.Алтантулга
27	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 1 дүгээр бага сургууль/ барих ажил	УТХО	СХД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.08	1,755.2	755.2	1,719,544,168	Солид констракшн ХХК	2018/05/25 - 2019/08/27	45%	А, Б, В блокын сандвичэн дээврийн угсралт, гадна ханын гипсэн хавтан, шилэн хөвөн дулаалгын ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
28	Сургуулийн өргөтгөл, спорт заалны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 2 дугаар бага сургууль/ барих ажил	УТХО	СХД	2018.05.24 2018.05.25	2018.05.16	630.1	630.1	574,669,750	Өндөр хайрхан дулаан ХХК	2018/05/25 - 2018/11/15	41%	Туслах барилгын 1, 2 дугаар давхрын өрлөг, дотор өрлөг, дотор шавардлага, спорт заалны металл багана, дамнуруу угсрагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
29	№ Багц 5: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн 14-р төвийн дотор засвар, дээврийн засвар	НТХО	СХД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	50.0	50.0	45,308,372	Гээт ХХК	2018/05/30 - 2018/07/02	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	60%	27,080,284	Б.Туяажаргал 88089881
30	№ Багц 3: Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Амбулатор-2 барилгын дотор засварын ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо/	НТХО	СХД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	50.0	50.0	45,250,972	Уул-Өвгөд ХХК	2018/05/30 - 2018/07/02	100%	Гэрээ баталгаажсан. Дотор засал, цонхны тавцан буулгах ажлууд хийгдэж байна. Дотор засал, хаалга суулгах, цонхны тавцан суулгах, паркетан шал шахах, ажлууд хийгдсэн. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.25-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018/08/07-ны өдрийн 2018/298 дугаартай баталгаажсан.	79%	35,533,098	Б.Туяажаргал 88089881
31	Жишиг гудамж байгуулах /СХД, 4 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил/	НТХО	СХД	2018.05.23 2018.05.25	2018.06.05	80.0	80.0	79,944,604	Чинбат ХХК	2018/06/13 - 2018/08/17	95%	Ажил дуусаж, байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
32	2 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 12 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.05.17 2018.05.25	2018.05.30	61.2	61.2	61,199,367	Грэйт майнинг ХХК	2018/06/08 - 2018/08/07	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 2018/454 дугаартай баталгаажсан.	79%	48,503,682	Б.Туяажаргал 88089881
33	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, Жаргалант тосгон 116 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	СХД	2018.05.31 2018.05.31	2018.05.21	500.0	500.0	460,188,900	Дэлгэр констракшн ХХК	2018/06/08 - 2018/12/03	20%	Гэрээ баталгаажсан. Зургийн ажил боловсруулагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
34	Иргэний танхимын засвар /23, 24-р хороо/	НОНХС	СХД	2018.06.06 2018.06.11	2018.06.19	14.4	14.4	12,882,436	Зэндмэнэ тулга ХХК	2018/06/27 - 2018/07/27	100%	Засварын ажил хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 08-р сарын 09-ний өдөр ажилласан. Акт 2018 оны 08 дугаар сарын 27-ний өдрийн 2018/375 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айварт	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
35	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хороо 9 дүгээр сургуулийн барилгын өргөтгөлийн /320 суудал/ ажил	УТХО	СХД	2018.06.06 2018.06.12	2018.06.15	1,500.0	700.0	1,339,000,000	Ди би ти би ХХК	2018/06/26 - 2019/02/01	52%	Гадна фасадны хөөсөнцөр дулаалга тортой шавардлага, дотор хамар ханын өрлөг өргөгдөж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
36	Таван шар өргөө ОНӨААТҮГ-ын хүүчин 1 дүгээр хорооллын 14, 15, 16 дугаар байруудад шинээр халаалт, халуун усны шугам хийх, халаалт халуун усны цогц төхөөрөмж суурилуулах /СХД, 18 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2018.04.27 2018.05.03 2018.06.14 2018.06.15	2018.06.20	124.8	124.8	108,801,819	Энхшилтгээн ХХК	2018/06/28 - 2018/07/27	100%	Барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж 2018.08.01-ний өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, 2018.08.15-ны өдрийн 2018/329 тоот акт баталгаажсан.	27%	29,567,132	А.Алтантулга
37	Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хорооны нутаг дэвсгэрт Ханын материалын орчимд хэрэгжүүлэх "Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх" төслийн гадна инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НТХО	СХД	2018.06.11 2018.06.25	2018.06.15	3,665.5	3,000.0	3,387,878,813	Билгүүн од констракшн ХХК	2018/06/29 - 2019/07/01	15%	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй бөгөөд ажлын зураг төсөл хийгдэж магадлалын дүгнэлтээр баталгаажих шатандаа явагдаж байна. Суурийн ажил эхэлсэн явагдаж байна. Шугамын ажлын бүх материал бууж дууссан ба зураг төсөв магадлалаар баталгаажих ажил эхлэх зөвшөөрөл олгогдсоны дараагаар шугамын ажил эхлэнэ.	0%		А.Алтантулга
38	Гудамжны камержуулалт /СХД, 8 дугаар хороо /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.06.21 2018.06.27	2018.07.02	25.0	25.0	24,998,662	Баттод ХХК	2018/07/17 - 2018/09/14	90%	Ажил бүрэн дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
39	Москва хорооллын 133/1, 133/2, 133/3 дугаар байрны зүүн талд, 133/2 дугаар байрны баруун талд, 143, 141/2 дугаар байрны зүүн талд гэрэлтүүлэг хийх /СХД, 29 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй/	НОНХС	СХД	2018.06.21 2018.06.27	2018.07.02	30.0	30.0	29,634,395	Энержи Комплекс ХХК	2018/07/10 - 2018/09/14	90%	Угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Ажлын зураг төсөв магадлалаар хянагдаж албажаагүй байна.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
40	Нийтийн бие засах газар барих түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /СХД, 5 дугаар хороо/	НОНХС	СХД	2018.06.13 2018.06.28	2018.07.03	70.0	70.0	69,856,400	ЦТУ ХХК	2018/07/16 - 2018/10/15	20%	Зургийн төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. Мөн газар чөлөөлөх ажил хийгдэж байна. архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гарсан. Суурийн цутгалтын ажил хийгдсэн.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
41	58А байрны дээврийн засвар /СХД, 6 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.06.22 2018.06.29	2018.07.03	51.7	51.7	51,565,343	Зэндмэнэ тулга ХХК	2018/07/16 - 2018/08/27	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
42	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/	УТХО	СХД	2018.06.29 2018.06.29	2018.05.21	1,500.0	500.0	1,388,043,134	Түмэн Алт ХХК	2018/07/03 - 2019/04/16	20%	Газар шорооны ажил хийгдэж баганын арматурчлал, баганан суурь болон суурийн дамнуруу цутгагдсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
43	Бохирын нөөц сав 2 ширхэгийг бэлтгэх /80 тн багтаамжтай сав/	УТХО	СХД	2018.06.26 2018.06.27	2018.06.27	32.0	32.0	32,000,000	Юу Би Жи ХХК	2018/07/05 - 2018/07/09	100%	40тн 2 ширхэг цооногийн барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр ажилласан. А2018 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 2018/280 тоот актаар баталгаажсан.	0%		А.Алтантулга
44	Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хорооны тоглоомын талбайд тоглоом худалдан авах, засварлах	НОНХС	СХД	2018.07.10 2018.07.10	2018.07.17	7.0	7.0	6,980,000	Жавхлант хүслэн ХХК	2018/07/25 - 2018/08/13	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 09-р сарын 24-ний өдрийн 2018/468 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
45	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	УТХО	СХД	2018.07.20 2018.07.20	2018.07.09	500.0	500.0	487,320,755	Хөлөг од ХХК	2018/07/27 - 2018/12/03	50%	Дээврийн парaped буулгах ажил хийгдэж байна. Баганын арматурчлалын арматурчлагдаж байна. Блокон өрлөгийн ажил хийгдэж байна. Сэндвичэн дээвэр, вакум цонх суулгах, гадна хөөсөнцөр дулаалга тортой шавардлага, дотор хамар ханын өрлөг, халаах хэрэгсэл суурилуулах, салхивчны ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
46	1/36 дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 22 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.07.17 2018.07.31	2018.08.01	38.2	38.2	37,809,925	Бэсүб констракшн ХХК	2018/08/08 - 2018/10/09	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.			Б.Туяажаргал 88089881
47	РИ 35А байрны дээврийн засвар /СХД, 27 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.07.17 2018.07.31	2018.08.01	26.9	26.9	26,900,600	Хануйн хангай ХХК	2018/08/08 - 2018/09/28	70%	Гэрээ баталгаажсан. Дээврийн буулгалтын ажил хийгдэж бетонон тэгшилгээ , хар цаас ажил хийгдэж байна.			Б.Туяажаргал 88089881
48	Сонгинохайрхан дүүргийн 6-р хороонд цэцэрлэгийн барилга худалдан авах	УТХО	СХД	2018.08.02 2018.08.03	2018.08.08	1,200.0	600.0	1,200,000,000	Тэсо констракшн ХХК	2018/08/16 - 2018/09/24	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.			Б.Туяажаргал 88089881
49	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сонгинохайрхан дүүргийн 23 дугаар хороо сургуулийн барилгын /640 суудал/ ажил	УТХО	СХД	2018.08.02 2018.08.08	2018.08.14	5,500.0	3,500.0	4,687,691,672	Хүрэл ордон ХХК	2018/08/31 - 2019/11/20	25%	Гэрээ баталгаажсан. Инженер геологийн дүгнэлт, эскиз зураг баталгаажсан. Ажлын зураг боловсруулагдаж байна. Суурийн ажил эхэлж баганан суурийн арматурчлал хэв хашмал хийгдэж цутгагдсан. Диафрагм ханын арматурчлал арматурчлагдаж байна.			Б.Туяажаргал 88089881

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
50	11 дүгээр байрны 11, 12 дугаар орцны дээврийн засварын ажил /СХД, 13 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.08.06 2018.08.10	2018.08.10	36.0	36.0	35,769,486	СТНАА ХХК	2018/08/20 - 2018/10/15	90%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.			Б.Туяажаргал 88089881
51	90 дугаар цэцэрлэг /СХД/-ийн засвар, шинэчлэлтийн ажил	НТХО/Германы хамтын ажиллагаа	СХД	2018.08.01 2018.08.01	2018.07.24	314.9	314.9	298,415,733	Баатаршүтээн уул ХХК	2018/08/07 - 2018/10/08	90%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
52	127 дугаар цэцэрлэг /СХД/-ийн засвар, шинэчлэлтийн ажил	НТХО/Германы хамтын ажиллагаа	СХД	2018.08.01 2018.08.01	2018.07.24	400.0	400.0	360,343,024	Дулаан хайрхан констракшн ХХК	2018/08/06 - 2018/10/08	90%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
53	Багц 1: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /1, 10, 20, 22 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2018.08.16 2018.08.16	2018.08.10	52.9	52.9	50,831,555	Нью престиж констракшн ХХК	2018/08/20 - 2018/09/20	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
54	Багц 2: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /7, 8, 9, 12 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2018.08.16 2018.08.16	2018.08.10	49.6	49.6	44,193,266	Босго толгой ХХК	2018/08/20 - 2018/09/20	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.10.17-ны өдөр ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
55	Багц 3: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /13, 14, 27, 31 дүгээр хороо/	НТХО	СХД	2018.08.16 2018.08.16	2018.08.10	49.0	49.0	49,108,211	Тэнхлэг констракшн ХХК	2018/08/21 - 2018/09/21	90%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
56	Багц 4: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /17, 28, 29 дүгээр хороо/	НТХО	СХД	2018.08.16 2018.08.16	2018.08.10	42.5	42.5	37,958,740	Сүмбэр сүлд ХХК	2018/08/21 - 2018/09/21	90%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
57	Багц 5: Сонгинохайрхан дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /3, 24, 26 дугаар хороо/	НТХО	СХД	2018.08.16 2018.08.16	2018.08.10	44.7	44.7	40,577,965	СММС ХХК	2018/08/21 - 2018/09/20	95%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
58	Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил /СХД/	НТХО	СХД	2018.07.18 2018.08.02	2018.07.18	6,300.0	1,500.0	4,718,900,000	ЭМ БИ БИ СИ ХХК болон МАГМА ОД ХХК-ын түншлэл	2018/08/07 - 2019/07/31	15%	Гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавьсан. Мэдээллийн санд оруулж байна. Ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Бохир ус, цэвэр усны трассын угсралтын ажил эхлээгүй ба материал таталтын явц явагдаж байна.	0%		Р.Ичинхорлоо 88080356
59	Цэцэрлэгийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 48 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	СХД	2018.08.21 2018.08.21	2018.08.14	50.0	50.0	46,850,000	Рино инженеринг ХХК	2018/08/22 - 2018/09/21	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдрийн 2018/526 дугаартай баталгаажсан.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
60	Баянхошуу дэд төвийн түр суурьшуулах 50 айлын орон сууцны барилгын 6/0.4кВ-ын 160кВа хүчний трансформаторыг буулгаж 10/0.4кВ-ын 160 кВа хүчний трансформатор суурилуулах	НТХО	СХД	2018.08.17 2018.08.20	2018.08.22	21.9	21.9	21,480,467	Монсар ХХК	2018/08/30 - 2018/10/31	30%	Ажлын төсөв 2018.10.09-ны өдөр 87/2018 тоотор магадлал хийгдсэн. Материал таталт хийгдсэн. УБЦТС ТӨХК-с Овоот фидерийн ЦДАШ-ын хүчдэлийн түвшин 6кВ-г 10 кВ рүү 2018 оны 10 дугаар сарын 24-с 31-ны хооронд шилжүүлэх төлөвлөгөөтэй байна. Иймд 50 айлын орон сууцны барилгын ХТП-4776 дэд станцын трансформаторыг хүчдэлийн түвшин шилжээний дараа солино.	0%		Д.Оюунтуул 89008338
61	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сонгинохайрхан дүүргийн 5-р хороонд баригдах 100 ортой цэцэрлэгийн барилгын ажил	УТХО	СХД	2018.09.04 2018.09.07	2018.09.11	1,200.0	600.0	1,168,935,384	Арьконстракшн ХХК	2018/09/19 - 2019/09/20	10%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулагдах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
62	Цэцэрлэгийн барилга 200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг 16 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	УТХО	СХД	2018.09.07 2018.09.12 2018.09.17 2018.10.02	2018.10.04	1,500.0	750.0	1,332,337,978	Инжхами ХХК	2018/10/12 - 2019/08/26	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна.	0%		Б.Туяажаргал 88089881
63	Багц 2: Сонгинохайрхан дүүрэг дэх 4 дүгээр салбар Номын санг жишиг номын сан болгон засварлах ажил	УТХО	СХД	2018.09.11 2018.09.11	2018.09.12	90.3	90.3	83,308,881	Алтайн газрын хүч ХХК	2018/09/17 - 2018/10/26	65%	Нураах хамар ханануудыг буулгаж, гипсэн хана хийсэн. Хана таазны будгийг хусаж цэвэрлээд замаск татаж эмульсэн будаг, тосон будгаар будсан. Ариун цэврийн өрөөнүүдийн хуучин плитаг буулгаж шинээр плита нааж шинээр тосгуур, суултуур суурилуулсан. Паркетан шалны доорх бетон тэгшилгээ цутгасан. 60х60см-ын дүүжин тааз угсарсан.	0%		Д.Ганцагаан

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын дугаар	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
64	РИ-356 байрны дээврийн засварын ажил /СХД, 27 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	СХД	2018.09.11 2018.09.17	2018.09.17	24.3	24.3	24,206,365	Эко буюнт ХХК	2018/09/27 - 2018/11/06	60%	Зураг төсөв магадлалаар баталгаажих шатандаа. Хуучин дээврийн хар цаас, цементэн тагшилгээг буулгаж бетоноор дээврийн налууг гаргасан. Хөрсжүүлэлтийн ажил хийгдсэн.	0%		Д.Ганцагаан
65	Инженерийн хийцтэй гүний худаг /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Орбит хэсэг/	УТХО	СХД	2018.10.19 2018.10.19		90.0	90.0	79,153,080	Төрөлх мөрөн ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.10.19-ний өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		
66	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгт хүрээлэн, биеийн тамирын талбай /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 7, 9, 24, 25 дугаар хороо/	УТХО	СХД	2018.10.22 2018.10.22		800.0	600.0	685,537,139	Төрөлх мөрөн ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.10.22-ны өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		
67	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 2 дугаар хороо/	УТХО	СХД	2018.10.23 2018.10.23		1,500.0	750.0	1,298,696,217	Агар дүнг ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.10.23-ны өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		
34	ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ					15,087.0	10,444.1	14,142,820,589			72%		7%	1,007,073,818	
1	Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилтын ажил /ХУД, 1 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	ХУД	2018.02.21 2018.02.21	2018.02.26	48.0	48.0	47,625,236	Эрчимт цамхаг ХХК	2018/03/20 - 2018/06/10	100%	Угсралтын ажил зураг, төсвийн дагуу дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр ажиллав. Комиссын акт 2018/250 дугаартай баталгаажсан.	98%	46,436,873	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
2	Сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны хотхон дунд анхааруулах самбар байрлуулах /ХУД, 1, 15 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.02.22 2018.02.23	2018.03.07	22.0	22.0	21,898,852	Буюннэмэх-Интер ХХК	2018/03/20 - 2018/06/10	100%	Угсралтын ажил зураг, төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.06.25-ны өдөр ажиллав. Комиссын акт 2018/249 дугаартай баталгаажсан.	98%	21,351,391	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
3	Гэрэлтүүлэг /ХУД, 15-р хороо/	НОНХС	ХУД	2018.02.22 2018.02.28	2018.03.01	30.0	30.0	29,921,785	Ар хөвчийн эрчим ХХК	2018/03/12 - 2018/05/30	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.07.10-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт хугацаандаа баталгаажаагүй тул давтан комисс 2018.08.13-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018.08.13-ны өдөр 2018/352 дугаараар баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
4	Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10 дугаар байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын орон сууцны барилга, байгууламж /гадна усан хангамж, ариутгах татуурга, цахилгаан, холбооны шугам сүлжээ/ барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НТХО	ХУД	2018.03.30 2018.04.02	2018.04.02	862.9	862.9	857,112,924	Гегатера Тех ХХК, Хангилцаг ХХК- иудын түншлэл	2018/04/12 - 2018/07/20 2018/10/01	95%	Бохир усны цооногийн суурийн ажил хийгдсэн. Дэд өртөөний ажил хийгдэж дууссан. 10кВ-ын кабель шугамын ажил хийгдсэн. Барилга угсралтын ажил дууссан. ЦДҮС ТӨХК-с техникийн нөхцөл олгоогүй тул байнгын ашиглалтад оруулах боломжгүй байсан учраас гэрээний хугацааг 2018.10.01-ний өдөр хүртэл сунгахаар ТЗХ-аар шийдвэрлэсэн. Сунгалтын гэрээ баталгаажих шатандаа. Яармаг дэд станцад 10кВ-ын ячийк суурилуулсан. Тоног төхөөрөмжүүдийн туршилт тохируулгын ажил хийгдэж байна.	78%	670,421,260	Ц.Болортунгалаг 88105766
5	19 дүгээр хороолол 10 дугаар байрны гадна талын тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.06	35.0	35.0	34,999,920	Бодь хангай ХХК	2018/04/16 - 2018/05/31	100%	Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Комиссын акт 2018/222 дугаартай баталгаажсан.	98%	34,166,445	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
6	2 дугаар хэсэг, хүүхдийн хорихын урд тоглоомын талбайг шинэчлэн засварлаж тохижуулах, сагсны шийд суурилуулах /ХУД, 11 дүгээр хороо/	НОНХС	ХУД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.06	50.0	50.0	49,700,812	Ууган орхон ХХК	2018/04/16 - 2018/05/31	90%	Тоглоомын талбайн тэмдэг тэмдэглэгээ хийгдсэн, мөн сүүдрэвчийг цахилгааны шурмын доороос зөөж шилжүүлэн суурилуулсан. Усны хаялага хийгдсэн. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	84%	41,635,238	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
7	Дэнжийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /ХУД, 8 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.06	40.0	40.0	39,936,663	Торгон зүлэг ХХК	2018/04/16 - 2018/05/31	100%	Тохижилтын ажил зураг төсвийн дагуу хийгдэж дууссан. Ажил дууссан. Комиссын акт 2018/219 тоот комиссын акт баталгаажсан.	97%	38,927,721	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
8	38, 53 дугаар байрны дундах тохижилтын ажил /ХУД, 12 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.03.27 2018.04.04	2018.04.06	35.0	35.0	35,000,000	Цагаан толгой нуур ХХК	2018/04/16 - 2018/05/31	100%	Тохижилтын ажил дууссан. Комисс 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт 2018/229 тоот комиссын акт баталгаажсан.	97%	34,105,052	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
9	Гэр хороолол гудамжны гэрэлтүүлэг /ХУД, 14 дүгээр хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НОНХС	ХУД	2018.04.13 2018.04.18	2018.04.20	35.0	35.0	34,506,309	Гэгээн дулаан инженеринг ХХК	2018/05/01 - 2018/07/02	86%	Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсвийн ажил хийгдэж дууссан. Зураг төсөв магадлал хийгдэж дууссан. Материал таталт хийгдсэн. Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурилуулалт хийгдсэн. СИП утас татах ажил хийгдсэн. Ажлаа эрчимжүүлж яаралтай дуусгах талаар гүйцэтгэгч байгууллагад шаардлага тавьсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ажлын дугаар	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
10	UB таун орчмын гадна ариутгах татуургын ажил 695м /Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2018.05.15 2018.05.17	2018.05.18	460.0	460.0	458,668,968	Грийн ресурс констракшн ХХК	2018/05/28 - 2018/07/15 2018/11/01	65%	Ажлын талбай дээр материал буусан. НАЗХГ-с авто зам сэтлэх зөвшөөрөл гарсан. Ажлын талбай машин механизм байрлуулсан, газар ухах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 2018.07.19-ний өдөр ажил эхлүүлэхээр газар ухах гэсэн боловч ХУД-ийн 15-р хорооны Шинэ дүр төрх СӨХ болон оршин суугчдын эсэргүүцэлтэй тулгарсан. Манай газраас уг ажлыг эхлэхээс өмнө Шинэ дүр төрх СӨХ-д хамтран ажиллах тухай 2018.07.17-ны өдрийн 2/1973 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн. 2018 оны 08-р сарын 01-ний өдөр НХТЕТГ болон НМХГазар руу угсралтын ажил хийх явцад барилгад нөлөөлөх эсэхэд хэмжилт хийж, дүгнэлт гаргуулахаар хүсэлт хүргүүлсэн. ажлын талбайд ажил эхлэн 45м урт шугамын угсралт болон Х-7, Х-8 худгууд хийгдэж дахин Шинэ дүр төрх СӨХ ба оршин суугчдын эсэргүүцэлтэй тулгаран ажлыг зогсоов. Ажлын талбайд трассын дагуух явган замын хавтанг хуулж ажлыг эхлүүлээ. Бохир усны шугам угсралтын ажил зургийн дагуу хийгдэн 15м үлдэж байна. .Грийн ресурс констракшн ХХК-д ажлыг эрчимжүүлэн хурдан шуурхай, чанартай хийж гүйцэтгэх тухай мэдэгдэлийг 2018 оны 10-р сарын 17-ны өдрийн 2/3313 тоот албан бичгийг хүргүүлээ.	0%		Х.Наранцэцэг
11	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин бүрдүүлэх" ажил Багц 3: 60 дугаар сургууль /Хан-Уул дүүрэг, 7 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.04	66.8	66.8	40,747,242	Буурал чандмань ХХК	2018/05/23 - 2018/07/01	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.31-ний өдөр ажилласан. 2018-08-20-ны өдрийн 2018/336 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
12	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих" ажил Багц 3: 135 дугаар сургууль, 219 дүгээр цэцэрлэгийн цогцолбор /Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	80.0	80.0	71,371,549	Вектор ус дриллинг ХХК	2018/05/23 - 2018/08/10	100%	Ажил дууссан. 2018 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр комисс ажилласан. 2018 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 480/2018 дугаартай комиссын дүгнэлт баталгаажсан..	0%		Х.Энхбаясгалан 99064101
13	Жишиг гудамж байгуулах /ХУД, 13 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НТХО	ХУД	2018.05.23 2018.05.25	2018.05.31	80.0	80.0	79,996,876	НБНМДД ХХК	2018/06/06 - 2018/07/25	100%	Угсралтын ажил дууссан. 2018.07.10-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	80%	64,248,679	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
14	18 дугаар байрны дээврийн засвар /ХУД 2 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	ХУД	2018.05.17 2018.05.25	2018.05.31	64.6	64.6	64,500,000	Зана констракшн ХХК	2018/06/06 - 2018/07/25	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс 2018.07.31-ний өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
15	44 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД, 1 дүгээр хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	ХУД	2018.05.18 2018.05.25	2018.05.31	64.6	64.6	64,240,685	Зэндмэнэ тулга ХХК	2018/06/06 - 2018/07/25 2018/08/31	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр, дугаар: 2018/465-тай баталгаажсан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
16	Туул тосгоны эмнэлгийн барилга /Хан-Уул дүүрэг 13 дугаар хороо/-ын ажил	НТХО	ХУД	2018.05.30 2018.05.30	2018.05.30	2,742.9	2,000.0	2,490,287,839	Ньюконстракшн ХХК	2018/06/06 - 2019/06/25	20%	Гэрээ байгуулагдсан. Зураг төслийн ажил 60 хувьтай хийгдэж байна. Эскиз зураг батлагдсан. Туул тосгоны барилгын суурийн ажил эхэлсэн.Газар шорооны ажил хийгдэж байна.Суурийн ажил хийгдэж байна	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
17	Хорооны нутаг дэвсгэрийн камержуулалт /гэмт хэрэг зөрчил их гардаг 8 цэгт/, /ХУД-ийн 8 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НОНХС	ХУД	2018.05.24 2018.05.31	2018.06.06	35.0	35.0	34,999,326	БЭЗБ ХХК	2018/06/14 - 2018/07/24	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.08.23-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
18	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж шинээр 240 ортой цэцэрлэг барих ажил	УТХО	ХУД	2018.06.06 2018.06.06	2018.06.08	2,200.0	1,000.0	2,178,635,604	Морин сувд ХХК	2018/06/18 - 2019/08/24	16%	Газар шорооны ажил хийгдсэн. Харсний ус илэрсэн тул автортой зөвшилцөн суурийн баганд нэмэлт цул бетон суурь нэмж хийн зоорийн давхарын төмөр бетон хийцийн ажил дууссан. Зоорийн давхарын хүчилт хийдэн 1 дүгээр давхарт хэв хашмалын ажил хийгдэж байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
19	Хан-Уул дүүргийн 6-р хороо цогцолбор байрны үрд талд байрлах талбайг тохижуулах, тоглоомын талбай байгуулах /ХУД, 6 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.05.28 2018.06.07	2018.06.11	50.0	50.0	49,998,957	Сэлэнгэ төгөлдөр ХХК	2018/06/19 - 2018/08/24	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт 2018 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр, дугаар: 2018/472 баталгаажсан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Ауурэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
20	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Хан-Уул дүүргийн 10-р хороо/	НОНХС	ХУД	2018.05.10 2018.05.25	2018.05.22	65.0	65.0	63,492,913	Тэнүүн тэнгис ХХК	2018/05/29 - 2018/07/19	100%	Тохижилтын ажил дууссан. 2018.07.31-ний өдөр комисс ажилласан. 2018.08.06-ны өдрийн 2018/291 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	88%	55,781,159	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
21	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Хан-Уул дүүргийн 1-р хороо/	НОНХС	ХУД	2018.05.10 2018.05.25	2018.05.29	65.0	65.0	64,927,982	Эм Жи Эл Би ХХК	2018/05/29 - 2018/07/19	100%	Тохижилтын ажил дууссан. 2018.07.31-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.20-ны өдрийн 2018/337 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
22	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороо 26 дугаар сургуулийн дээвэр засварын ажил	НОНХС	ХУД	2018.06.08 2018.06.08		80.0	80.0	76,777,320	Чингисийн төгөл ХХК	2018/06/26 - 2018/08/15	95%	Дээврийн засварын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
23	Баянт-Ухаа 25 дугаар гудамжны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үерийн ус зайлуулах суваг болон эргийн бэхлэгээний түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /ХУД, 16 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.06.13 2018.06.25	2018.06.29	40.0	40.0	40,000,000	БЗЗБ ХХК	2018/07/16 - 2018/09/17	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
24	Багц 7: Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн дотор засвар	НТХО	ХУД	2018.07.02 2018.07.24	2018.07.17	40.0	40.0	38,692,335	Вивазоне ХХК	2018/07/25 - 2018/08/25	100%	Ажил дууссан. 2018 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Х.Энхбаясгалан 99064101
25	Хан-Уул дүүргийн 41 дүгээр цэцэрлэгийн их засварын ажил	НТХО	ХУД	2018.07.25 2018.07.26	2018.07.31	110.0	110.0	94,790,178	Тотал-Импекс ХХК	2018/08/09 - 2018/09/10	85%	Цонхны усны хаялага төмөр хийгдэж байна. Парпет төмөр хийгдэж дууссан.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
26	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн, 4, 5, 6, 7, 8 дугаар хороодод гудамж, талбайг камержуулах ажил	УТХО	ХУД	2018.08.17 2018.08.17	2018.08.22	354.0	354.0	313,406,918	Эрчимт цамхаг ХХК	2018/09/03 - 2018/11/16	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.22-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
27	Хан-Уул дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /Багц 1: 1, 4, 15 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2018.08.23 2018.08.23	2018.08.10	39.5	39.5	38,500,000	Харүжин ХХК	2018/08/28 - 2018/09/28	95%	Ажил дууссан. 2018.10.02-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
28	Хан-Уул дүүргийн Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /Багц 2: 9, 10, 12 дугаар хороо/	НТХО	ХУД	2018.08.23 2018.08.23	2018.08.14	48.5	48.5	43,501,720	Модерн хас ХХК	2018/08/28 - 2018/09/28	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангуулж байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
29	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 73 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	ХУД	2018.09.17 2018.09.17	2018.09.10	2,000.0	1,000.0	1,700,000,000	Грэйт майнинг ХХК	2018/09/20 - 2019/08/10	15%	Зоорийн давхрын шал цутгасан. Зоорийн давхрын рамны арматурчлалын ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
30	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны 1 дүгээр хэсгийн 2, 5 дугаар байрны фасад засвар	НОНХС	ХУД	2018.09.25 2018.09.26	2018.09.29	30.0	30.0	30,000,000	Гээт ХХК	2018/10/08 - 2018/11/08	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.09.29-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
31	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг, 52 дугаар сургууль/	УТХО	ХУД	2018.09.28 2018.09.28	2018.09.29	1,500.0	800.0	1,349,615,506	Эм Жи Эл Би ХХК	2018/10/08 - 2019/10/15	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.09.29-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	0%		Г.Дэлгэрсайхан 99106083
32	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүрэг, 11, 15 дугаар хорооны нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрнуудын дулаан шугам сүлжээ, дэд станцын ажил	УТХО	ХУД	2018.10.02 2018.10.30		3,600.0	2,600.0	3,495,874,649	Бумбод ХХК		2%		0%		
33	Багц 3: Хан-Уул дүүргийн Соёлын ордны бага танхимыг номын уншлагын жишиг танхим болгон засварлах ажил	НТХО	ХУД	2018.10.16 2018.10.16		53.2	53.2	49,289,618	Ээлт-Өлгий ХХК		2%		0%		
34	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Талбайн тохижилт, тоглоомын талбай байгуулах /Хан-Уул дүүрэг 3 дугаар хороо/	НОНХС	ХУД	2018.10.22 2018.10.22		60.0	60.0	59,801,903	Колорс теч ХХК		2%		0%		
40	ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ					21,619.5	17,919.5	20,710,568,964			59%		7%	1,498,408,517	
1	Дэнжийн 43-14 тоот буюу хуучин өрхийн эмнэлгийн байрны фасадны засвар Ахмадын өргөө болгон тохижуулах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил /ЧД, 9 дүгээр хороо/	НОНХС	ЧД	2018.04.17 2018.04.18 2018.06.13 2018.06.25	2018.06.29	50.0	50.0	49,033,100	Мэкон ХХК	2018/07/09 - 2018/09/14	95%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Айраг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
2	Согоотын 61 дүгээр гудамжны тоглоомын талбай /ЧД, 16 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.03.29 2018.04.27	2018-05-02	25.0	25.0	24,959,177	Модерн хийц ХХК	2018/05/11 - 2018/07/20 2018/12/01		Гүйцэтгэгч компанийн зүгээс ажил гүйцэтгэх боломжгүй тухай мэдэгдсэн. Гэрээ цуцлахаар бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
3	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо/	НОНХС	ЧД	2018.05.10 2018.05.21	2018.05.24	60.0	60.0	59,888,595	Ай эм ди ХХК	2018/06/04 - 2018/08/10	100%	Ажил дууссан. 2018.08.10-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
4	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Ерөнхий боловсролын ердийн № сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин бүрдүүлэх" ажил Багц 2: 17 дугаар сургууль /Чингэлтэй дүүрэг, 13 дугаар хороо/	НТХО	ЧД	2018.05.16 2018.05.23	2018.05.07	66.6	66.6	52,547,656	Ай И Би ХХК	2018/05/25 - 2018/07/25	95%	Ажил дууссан. 2018.09.10-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 14 хоногт амжиж баталгаажуулах тул давтан комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.	90%	47,098,059	Ц.Амарбаясгалан 99906080
5	Жишиг гудамж байгуулах /ЧД, 17 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил/	НТХО	ЧД	2018.05.23 2018.05.25 2018.07.03 2018.07.03	2018.07.10	80.0	80.0	79,950,000	Талын хүч ХХК	2018/07/25 - 2018/09/15	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.09.20-ны өдөр 2018/455 дугаартай баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
6	246 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын тохижилт /ЧД, 16 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.05.25 2018.05.30 2018.05.25 2018.06.08 2018.05.25 2018.06.21	2018.06.26	10.0	10.0	10,000,000	Эм Би Жи трейд ХХК	2018/07/09 - 2018/08/13	90%	Ажил дууссан. Ажлын төсөв батлагдсаны дараа комисс ажиллуулахаар хүлээгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
7	246 дугаар цэцэрлэгийн гадна талын тохижилт /ЧД, 16 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.05.25 2018.05.30 2018.05.25 2018.06.08 2018.05.25 2018.06.21	2018.06.26	10.0	10.0	10,000,000	Эм Би Жи трейд ХХК	2018/07/09 - 2018/08/13	90%	Ажил дууссан. Ажлын төсөв батлагдсаны дараа комисс ажиллуулахаар хүлээгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
8	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд ногоон байгууламжийн ажил хийх /ЧД, 10 дугаар хороо/ /Түлхүүр гаруулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	ЧД	2018.05.24 2018.05.30	2018.06.07	60.0	60.0	59,999,999	Бармон ХХК	2018/06/15 - 2018/12/28	23%	Гэрээ баталгаажсан. Загвар зураг боловсруулагдаж дууссан магадлалаар баталгаажсан.	0%		С.Ариунтуул 96648787
9	Булгийн 19 дүгээр гудамжны тоглоомын талбай /ЧД, 12 дугаар хороо/ /Түлхүүр гаруулах нөхцөлтэй ажил/	НОНХС	ЧД	2018.05.24 2018.05.30	2018.06.07	25.0	25.0	25,000,000	Царстрак ХХК	2018/06/19 - 2018/08/29	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
10	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар сургууль/	УТХО	ЧД	2018.06.04 2018.06.04	2018.05.24	1,500.0	1,000.0	1,412,813,140	Грийн ресурс констракшн ХХК	2018/06/05 - 2019/06/30	15%	Гэрээ баталгаажсан. Зоорийн давхрын хучилтын бетон арматурчлал хийгдэж байна.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
11	Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хороо 41 дүгээр байрны гадна фасадны дулаалга, засварын ажил	НОНХС	ЧД	2018.06.06 2018.06.07	2018.06.14	50.0	50.0	49,709,540	Ричи-Ойл ХХК	2018/06/27 - 2018/08/05 2018/09/20	90%	Гадна фасадны дулаалгын ажил хийгдэж байна. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
12	Чингэлтэй дүүргийн 24 дүгээр сургуулийн спорт заалыг засварлах, тохижуулах ажил	НОНХС	ЧД	2018.06.04 2018.06.07	2018.06.11	60.0	60.0	52,326,302	Энхтөгс тэмүүлэл ХХК	2018/06/21 - 2018/08/02	100%	Ажил дууссан. 2018.08.09-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2018.08.23-ны өдөр баталгаажсан.	100%	52,326,302	Ц.Амарбаясгалан 99906080
13	Дэд бүтцийн төв байгуулах /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 7 дугаар хороо, эхний ээлж/	НТХО	ЧД	2018.06.08 2018.06.14	2018.06.28	5,000.0	5,000.0	4,597,051,205	Рутан ХХК болон Термомастер ХХК-иудын туншлал	2018/06/29 - 2018/10/20	60%	Дэд бүтцийн төвийн барилгын цонх бүрэн хийгдсэн, гадна фасадны хөөсөн дулаалга хийгдэж байна. Гадна бохир усны ф160мм шугам хоолой 180м угсрагдаж дуусаад булалтын ажил хийгдэж байна. Бохир усны угсармал төмөр бетон худаг 5ш, дулааны ДХ-1, ДХ-7 худгууд цутгагдсан.	30%	1,398,984,156	Х.Наранцэцэг
14	Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил /ЧД, 17 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.06.14 2018.06.18	2018.06.22	68.6	68.6	50,453,834	Хустайн шил ХХК	2018/07/02 - 2018/08/03	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.08.24-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
15	Гудамжны гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх ажил /ЧД, 19 дүгээр хороо/	НОНХС	ЧД	2018.06.14 2018.06.18	2018.06.22	76.7	76.7	69,743,521	ИП ЭС ГРУПП ХХК	2018/07/02 - 2018/08/10	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2018.08.24-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Б.Баясгалан 99055436
16	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Чингэлтэй дүүргийн 12, 13, 14, 15 дугаар хороодын дунд иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал барих ажил	ДОНХС	ЧД	2018.06.13 2018.06.13	2017.12.13	1,500.0	1,500.0	1,496,705,140	Баян могод ХХК	2018/04/03 - 2018/08/10	15%	Барилгын аяган суурь, шугаман суурийн арматурчлал, хэв хашмалын ажил хийгдэж байна.1 давхрын баганын арматурчлал хийгдэж байна.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
17	34 дүгээр байрны дээврийн засвар /ЧД, 6 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	ЧД	2018.06.22 2018.06.29	2018.07.03	33.0	33.0	32,800,000	Хараатын тээл ХХК	2018/07/19 - 2018/09/20	95%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
18	2 дугаар 40.0 мянгатын 2 дугаар байрны дээврийн засвар /ЧД, 3 дугаар хороо/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	ЧД	2018.06.22 2018.06.29	2018.07.03	57.0	57.0	56,811,195	Чойсамбуу ХХК	2018/07/19 - 2018/09/20	95%	Ажил дууссан. 2018.10.04-ний өдөр комисс ажилласан комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
19	Чингэлтэй дүүргийн 57 дугаар сургуулийн их засварын ажил	НТХО	ЧД	2018.07.23 2018.07.23	2018.07.23	140.0	140.0	132,770,089	Чингисийн отог ХХК	2018/08/03 - 2018/09/10	95%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
20	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Чингэлтэй дүүрэг 12 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.07.25 2018.08.02	2018.08.08	60.0	60.0	60,000,000	И Пи Эс групп ХХК	2018/08/17 - 2018/10/17	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
21	Багц 1: Чингэлтэй дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /2, 4, 7, 9 дүгээр хороо/	НТХО	ЧД	2018.08.08 2018.08.08	2018.07.25	50.9	50.9	48,500,047	Нүнжиг ХХК	2018/08/13 - 2018/09/30	95%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
22	Багц 2: Чингэлтэй дүүргийн өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /13, 16, 19 дүгээр хороо/	НТХО	ЧД	2018.08.08 2018.08.08	2018.07.25	33.6	33.6	30,249,783	Нүнжиг ХХК	2018/08/13 - 2018/09/30	95%	Ажил дууссан. 2018.10.17-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
23	Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороо, Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын гадна түшиц хана, тохижилтын ажил	НТХО	ЧД	2018.08.10 2018.08.10	2018.08.10	156.6	156.6	152,548,942	Ган алт нэмэх ХХК	2018/08/20 - 2018/10/15	40%	Газар шорооны ажил дууссан. Түшиц ханын арматурчлал хэв хашмлын ажил хийгдэж байна.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
24	Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны 50 мянгатын 21 дүгээр байр, 40 мянгатын 28 дугаар байруудын орчны хаалга хийх	НОНХС	ЧД	2018.08.15 2018.08.16	2018.08.21	15.0	15.0	15,000,000	Немон ХХК	2018/08/30 - 2018/09/20	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
25	Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хорооны 29 дүгээр байрны гадна фасадны засвар	НОНХС	ЧД	2018.08.15 2018.08.16	2018.08.21	65.0	65.0	56,750,015	И Би Жи Майнинг конкрет ХХК	2018/08/29 - 2018/09/28	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
26	Гудамж, талбайн камержуулалт /ЧД, 7 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.08.16 2018.08.20	2018.08.22	30.0	30.0	29,324,774	Зэсэн-Ундарга ХХК	2018/08/31 - 2018/10/01	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.22-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Баясгалан 99055436
27	Гудамж, талбайн камержуулалт /ЧД, 8 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.08.16 2018.08.20	2018.08.22	30.0	30.0	29,746,060	Зэсэн-Ундарга ХХК	2018/08/31 - 2018/10/01	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.08.22-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Баясгалан 99055436
28	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 103 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	ЧД	2018.08.22 2018.08.22	2018.08.14	1,500.0	800.0	1,281,976,769	Глобал рост ХХК	2018/08/22 - 2019/08/22	8%	Гэрээ баталгаажсан. Сүүрийн ажил эхэлсэн боловч 2,5 метрт ус илэрсэн тул геологи дахин хийлгэж дүгнэлт гаргуулахаар ажил түр зогссон. Газар чөлөөлөх айлд мэдэгдэл хүргүүлсэн. Газар чөлөөлөх боломжгүй болсон тул хөрсний ус соруулах, ажлын түр байр, хашаа барих ажлууд хийгдэж эхэлсэн.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
29	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Чингэлтэй дүүргийн 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр хороодын дунд Иргэд хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал барих ажил	ДОНХС	ЧД	2018.08.30 2018.08.30	2018.09.03	1,500.0	1,500.0	1,476,217,421	Тэргүүн чансаа ХХК	2018/08/30 - 2018/11/30	45%	1 давхрын багана дам нуруу хүчилтын хэв хашмал, арматурчлалын ажил хийгдэж бетон авах бэлтгэл хангагдаж байна.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
30	Нийслэлийн засаг захиргааны 2 дугаар байрны хэрэгцээний халуун усны шугам шинээр хийх ажил	НТХО	ЧД	2018.08.24 2018.09.03	2018.08.24	54.0	54.0	52,000,716	Сагсай өргөө ХХК	2018/09/03 - 2018/10/20	80%	Салбар шугамын угсралт дуусч ариун цэврийн өрөөнүүдэд холигч солих ажил хийгдэж байна.	0%		Х.Наранцэцэг
31	Нийслэлийн засаг захиргааны 2 дугаар байрны авто гражийн засварын ажил	НТХО	ЧД	2018.08.24 2018.09.03	2018.08.28	28.0	28.0	28,236,589	Дус монголи ХХК	2018/09/10 - 2018/10/01	70%	Зоорийн давхрын шал цутгасан. Шалны будаг, гаражны хаалга хийхээр бэлтгэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
32	Нийслэлийн засаг захиргааны 4 дүгээр байрны дугуй шатны засварын ажил	НТХО	ЧД	2018.08.24 2018.09.03	2018.08.24	63.0	63.0	63,228,200	Мөнгөн оройт цамхаг ХХК	2018/09/10 - 2018/10/01	20%	Дугуй шатны засварын ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
33	Нийслэлийн засаг захиргааны 2 дугаар байрны төв хаалганы засварын ажил	НТХО	ЧД	2018.09.03 2018.09.06	2018.08.31	55.0	55.0	54,325,853	Модерн хийц ХХК	2018/09/11 - 2018/10/10	40%	Хаалга угсралтын ажил эхэлсэн.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
34	Багц-5: Нийслэлийн засаг захиргааны 3 дугаар байрны халаалт /Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	НТХО	ЧД	2018.09.10 2018.09.19	2018.09.24	46.5	46.5	46,501,636	Сагсай өргөө ХХК	2018/10/02 - 2018/11/02	50%	Дулааны үзэлээс гарч байгаа болон зоорийн давхарын таазны шугам угсралт хийгдэж нийт ажлын 50%-д хүрсэн.	0%		

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
35	Гудамж, талбайн камержуулалт /ЧД, 18 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.09.17 2018.09.20		30.0	30.0	29,378,716	Ланпойнт ХХК		2%	Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		
36	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	УТХО	ЧД	2018.09.26 2018.09.26	2018.09.20	2,000.0	750.0	1,948,000,000	Хан-Аттрибут ХХК	2018/10/01 - 2019/08/20	5%	Барилга угсралтын ажлын талбайд газар чөлөөлсөн айлуудын барилгын суурь, талбай цэвэрлэх ажил хийгдэж байна.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
37	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	УТХО	ЧД	2018.10.02 2018.10.02	2018.09.20	2,000.0	750.0	1,961,432,349	Адамант ХХК	2018/10/01 - 2019/08/20	5%	Барилга угсралтын ажлын талбайд газар чөлөөлсөн айлуудын барилгын суурь, талбай цэвэрлэх ажил хийгдэж байна.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
38	Гудамжны камержуулалт нэмэгдүүлэх /ЧД, 18 дугаар хороо/	НОНХС	ЧД	2018.10.18 2018.10.23		30.0	30.0	29,380,000	Инносолошн ХХК		5%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.10.23-ны өдөр хүлээн авсан. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		
39	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгөөр хэрэгжих Дэд бүтцийн төвийн авто зам, тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын /ЧД, 7 дугаар хороо/ ажил	НТХО	ЧД	2018.10.17 2018.10.30		1,800.0	1,800.0	1,799,832,983	Эко тогтол ХХК		5%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.10.30-ны өдөр хүлээн авсан. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		
40	Дэд бүтцийн төвийн инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажлын 2 дугаар ээлжийн ажил /ЧД, 7 дугаар хороо/	НТХО	ЧД	2018.10.18 2018.10.30		3,200.0	3,200.0	3,195,375,618	Термомастер ХХК		5%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.10.30-ны өдөр хүлээн авсан. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		
10	НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ					881.4	881.4	833,057,359			88%		15%	124,761,643	
1	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил	НОНХС/хэ мнэлт	НД	2018.01.10 2018.01.11	2018.01.15	8.4	8.4	8,411,902	Гарден сити ХХК	2018/01/22 - 2018/06/20	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	97%	8,192,804	Д.Батсүх 99131710
2	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил	НОНХС/хэ мнэлт	НД	2018.01.10 2018.01.11	2018.01.15	12.4	12.4	12,421,501	Буурал сүтэй ХХК	2018/01/22- 2018/06/14	95%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	0%		Д.Батсүх 99131710
3	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажил /Налайх дүүргийн 2-р хороо/	НОНХС	НД	2018.05.10 2018.05.18	2018.05.21	60.0	60.0	59,997,090	Чойсамбуу ХХК	2018/05/28 - 2018/07/19	100%	Гэрээ баталгаажих тохижилтын ажлыг эхлүүлсэн. Сагсны талбайн хашаа резинэн будаг хийгдэж дууссан. Саравч хийгдсэн. Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	62%	36,908,397	Д.Батсүх 99131710
4	50, 51, 60, 63, 64, 65 дугаар байрны дээврийн засвар /НД, 2 дугаар хороо/	НОНХС	НД	2018.05.07 2018.05.18	2018.05.22	76.0	76.0	75,875,225	БЧГ ХХК	2018/05/29 - 2018/07/19	100%	Гэрээ байгуулагдаж 50, 51, 60, 63, 64, 65-р байрнуудын дээврийн засварын ажлууд дуусаж 2018.08.03-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	60%	45,572,356	Д.Батсүх 99131710
5	Гэрэлтүүлгийн ажил хийх /Налайх дүүрэг/	ДОНХС	НД	2018.05.21 2018.05.24	2018.05.28	110.5	110.5	94,617,860	Хайрханнаран ХХК	2018/06/06 - 2018/08/20	95%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа	0%		Б.Энхбаатар 99715027
6	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 1 дүгээр хорооны Энгэр шанд хэсэгт ахмад настан, хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх, тоглоомын талбай байгуулах	ДОНХС	НД	2018.05.14 2018.05.25	2015.05.29	30.0	30.0	29,658,269	Монгол тохь ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан.	0%		Д.Батсүх 99131710
7	№ Багц 1: Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын дотор засвар	НТХО	НД	2018.05.11 2018.05.25	2018.05.11	50.0	50.0	45,057,512	Чингисийн отог ХХК	2018/05/29 - 2018/07/20	100%	Гэрээ баталгаажсан. Тааз болон ханын замаск, будаг хийгдэж байна. Эмчилгээний өрөөнүүдийн плита нааж байна. Шатны хонгилын эмүлс будгийн ажил хийгдэж байна. Өрөөнүүдийн хулдаас нааж дууссан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	0%		Д.Батсүх 99131710
8	Жишиг гудамж байгуулах /НД, 7 дугаар хороо/ /түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил/	НТХО	НД	2018.05.23 2018.05.25	2015.05.28	80.0	80.0	79,500,000	Хараатын тээл ХХК	2018/06/06 - 2018/07/19	100%	Ажил дууссан. Байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	43%	34,088,086	Д.Батсүх 99131710
9	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /НД/	НОНХС	НД	2018.06.12 2018.06.13	2018.06.15	170.0	170.0	143,410,000	Юовоку ХХК	2018/06/25 - 2018/09/14	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Акт 2018 оны 9 дүгээр сарын 26-ны өдөр 2018/476 дугаартайгаар баталгаажсан.	0%		Б.Энхбаатар 99715027

Ажлын тоо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
10	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Налайх дүүргийн орон сууц, сургууль, эмнэлэг, цагдаа, шийдвэр гүйцэтгэлийн тасаг зэрэг байгууллагуудын дулаан, цэвэр усаар хангадаг ДХ-7 дугаар худгаас Шинэ Налайх хорооллын УДДТ-5 хүртэлх дулаан, цэвэр усны шугамын өргөтгөлийн ажил	НТХО/замналт	НД	2018.10.03 2018.10.05		284.1	284.1	284,108,000	Мөнгөн болдог ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.10.05-ны өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна.	0%		
7	ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН					801.5	801.5	747,490,383			55%		0%	-	
1	СХД-ийн 21-р хороо 335-ын гармын хэсэгт инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах, СХД-ийн 21 дүгээр хороо, Нарийны хэсэгт инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах, Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, Арцатын аманд инженерийн хийцтэй 3 ширхэг худаг гаргах ажил түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй	НЭД нөөц	Дүүрэг дамнасан	2018.04.30 2018.05.01	2018-05-04	153	153	151,212,110	Хан Булгийн Эх ХХК	2018/05/10 - 2018/06/30	90%	9 ш хугдгийн ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
2	Улаанбаатар хотын төвлөрсөн хогийн цэгийн хашаа барих ажил	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2018.06.18 2018.06.18	2018.06.20	355.2	355.2	309,000,000	Байшинтхайрхан ХХК	2018/06/29 - 2018/08/25	80%	Гэрээ баталгаажсан. 3300м хашааны шонгийн ажил хийгдэж бүрэн дууссан. Торны ажил 90 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
3	Багц-2: 128 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил /Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо/, 60 дугаар сургуулийн дээврийн усны хаялага засварын ажил /Хан-Уул дүүрэг, 7 дугаар хороо/, 92 дугаар сургуулийн Б блокны дээврийн засварын ажил /Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо/, Нийслэлийн засаг захиргааны 4 дүгээр байрны шилэн дээвэр /Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2018.09.10 2018.09.17	2018.09.19	75.7	75.7	74,990,000	Голд-Өлзийт ХХК	2018/09/26 - 2018/10/31	80%	60 дугаар сургуулийн засварын ажил дууссан. 128 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажил дууссан. 92 дугаар сургуулийн засварын ажил дууссан. НТЗ-ны 4 дүгээр байрны засварын ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
4	Багц-4: 86 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн төмрийг хэсэгчилэн солих /БГД, 15 дугаар хороо/, 164 дүгээр цэцэрлэгийн А блокны дээврийн засварын ажил /БГД, 4 дүгээр хороо/, 56 дугаар цэцэрлэгийн А блокны дээврийн засварын ажил /ЧД, 13 дугаар хороо/	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2018.09.07 2018.09.17	2018.09.24	67.5	67.5	66,919,811	Чойсамбуу ХХК	2018/09/21 - 2018/11/15	40%	164 дүгээр цэцэрлэгийн дээвэр засвар 2 үе чулуугүй, 1үе чулуутай хар цаас нааж дууссан. Төмөр эдлэл бэхлэх угсрах ажил хийгдэж байна.	0%		Б.Ариунбат
5	Багц-6: Шавь цогцолбор сургууль, 146, 52 дугаар цэцэрлэгийн гадна дулааны шугам /БЗД, 5 дугаар хороо/, Нийслэлийн засаг захиргааны 5 дугаар байрны халаалт	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2018.09.11 2018.09.19	2018.09.21	58.6	58.6	58,322,786	Тэргүүн жинст ХХК	2018/10/01 - 2018/10/15	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Х.Энхбаясгалан
6	Багц-3: 52 дугаар сургуулийн гадна бохир усны шугам шинэчлэх ажил /Хан-Уул дүүрэг, 1 дүгээр хороо/, 79 дүгээр цэцэрлэгийн гадна дулааны шугам шинэчлэх ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо/	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2018.09.10 2018.09.21	2018.09.26	45.0	45.0	43,045,676	Дулаан-Өгөөж ХХК		5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.09.26-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		А.Алтантулга
7	Багц-7: Зүүх шинэчлэлийн ажил /НД, 6 дугаар хороо/, 122 дугаар сургуулийн халаалтын зуухны яндан гаргах, сэнс суурилуулах ажил /СХД, 22 дугаар хороо/, 120 дугаар цэцэрлэгийн гал тогооны ханын өрлөг, дотор сантехникийн засварын ажил /БГД, 6 дугаар хороо/	НТХО	Дүүрэг дамнасан	2018.09.11 2018.09.21 2018.09.11 2018.10.10	2018.10.11	46.5	46.5	44,000,000	Мон-Китирами ХХК	2018/10/12 - 2018/10/19	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.10.11-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа байна.	0%		