

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ

2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2019-01-08

Ажлын тоо	УИХ-ын гишүүн	НИТХ-ын төлөөлөгч	Дүрэг	Хороо	Зураг төслийн ажлын нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын гүйцэтгэл		Санхүүжилт			Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Захирамжийн дугаар
											Тайлбар	Хувь	Хувь	Дүн /төгрөг/				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Тайлбар	12	13	14	15	16	17	
5					НИЙТ= шилжих+шинэ		378.6	296,000,000				100%	76%	224,960,000				
5					ОН ДАМЖИН ШИЛЖИХ		378.6	296,000,000				100%	76%	224,960,000				
4					Барилга байгууламж		330.0	247,400,000				100%	79%	195,800,000				
1	Д.Ганболд /МАН/ /66-р тойрог, 16, 17, 18, 19/	Ж.Эрдэнэбат /МАН/ /42-р тойрог, 17, 18, 19/	ЧД	17	Багц-22: 103 дугаар цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн зураг төсөв боловсруулах ажил /ЧД, 17 дугаар хороо/	НТХО	40.0	16,500,000	ББСМО ХХК	2017/10/01 2017/12/14	519/2018 болон1130/2018 магадлалын дугаар бүхий иж бүрэн зураг төсвийг эцсийн байдлаар манай газарт 2018/08/31 өдөр хүлээлгэн өгсөн	100%	100%	16,500,000	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21		
2	Т.Аюурсайхан /МАН/ /63-р тойрог, 1, 2, 3, 4, 5, 6, НД/	Б.Мөнхбат /МАН/ /37-р тойрог, 2, 3, 1, 4, 5/	ЧД	1	Багц-21: 39 дүгээр цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барих зураг төсөв боловсруулах ажил /ЧД, 1 дүгээр хороо/	НТХО	40.0	22,000,000	ББСМО ХХК	2017/10/01 2017/12/14 2018/09/20	504/2018 болон1132/2018 магадлалын дугаар бүхий иж бүрэн зураг төсвийг эцсийн байдлаар манай газарт 2018/08/31 өдөр хүлээлгэн өгсөн	100%	100%	22,000,000	2017.09.15 2017.09.21	2017.09.21		
3	Ө.Энхтүвшин /МАН/ /65-р тойрог, 12, 13, 14, 15/	М.Эрдэнэтуяа /МАН/ /41-р тойрог, 13, 14, 15/	ЧД	13	Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар амбулаторийн хуучин барилгыг буулгаж, шинээр барих оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгын зураг төсөл боловсруулах ажил /ЧД, 13 дугаар хороо/	НТХО	100.0	79,900,000	Эм эс эл ХХК	2018/04/03 - 2018/07/16	1031/2018 болон 1192/2018 дугаар бүхий магадлалын дүгнэлтэй иж бүрэн зураг төсвийг манай газар хүлээлгэн өгсөн. Иж бүрэн зураг төсвийг ЭМЯ-д хүргүүлсэн.	100%	100%	79,900,000	2017.09.15 2017.09.21 2017.12.22 2017.12.26 2018.03.28 2018.04.05	2018.04.04	2017.05.24 А/329	
4	Т.Аюурсайхан /МАН/ /63-р тойрог, 1, 2, 3, 4, 5, 6, НД/	Н.Батсүмбэрэл /МАН/ /38-р тойрог, 6, 7, 8/	ЧД	6	Нийслэлийн онцгой байдлын газрын барилгын зураг төсөв боловсруулах ажил	НТХО	150.0	129,000,000	Зураг төсөл консалтинг ХХК	2017/10/08 2017/12/19 2018/09/20	Гэрээ баталгаажсан бөгөөд НОБГ-аас хүсэлт гаргасны дагуу НХТЕТГ-т архитектур төлөвлөлтийн даалгавар өөрчлүүлэхээр хүсэлт гаргаад байна. Манай газраар хянуулан НОБГ-аар хянуулахаар хүргүүлсэн. Цахилгааны техникийн нөхцөл гарч гүйцэтгэгч байгуулалд хүргүүлээд байна. Дулааны шугам сүлжээ зөвшилцөж байна. Гэрээний хугацаа дууссан. Гүйцэтгэгчид ажил эрчимжүүлэх талаар албан шаардлага хүргүүлсэн. Алданги тооцно. Гадна дулаан хангамжийн зураг төсөв Эрчим хүчний хөгжлийн төвд магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн. Гадна шугам сүлжээний зураг БХТ-д магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн. 2018/12/14 өдөр иж бүрэн зураг төсвийг манай газар актаар хүлээлгэн өгсөн	100%	60%	77,400,000	2017.09.22 2017.09.27	2017.09.28	2017.05.24 А/329	
1					Инженерийн шугам сүлжээ		48.6	48,600,000				100%	60%	29,160,000				
1	М.Оюунчимэг /МАН/ /64-р тойрог, 7, 8, 9, 10, 11/	Н.Батсүмбэрэл /МАН/ /38-р тойрог, 6, 7, 8/	ЧД	7	Чингэлтэй дүүргийн 7-р хороо буюу гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг хүргэх "Дэд бүтцийн төв"-ийн иж бүрэн ажлын зураг боловсруулах ажил	НТХО	48.6	48,600,000	Нутгийн босго ХХК	2017/11/21 2018/03/15 2018/05/21 2018.07.10	Зураг төсвийн ажил дуусан БХТ-д магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн ба иж бүрэн ажлын зураг төсөв магадлал хийлгэн батлагдан гараад байна.	100%	60%	29,160,000	2017.11.03 2017.11.08	2017.12.01	2017.07.24 А/561	
0					2018 ОНД ШИНЭЭР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ		-	-				#DIV/0!	#DIV/0!	-				