

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ

2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2019-01-08

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
119	Нийт				240,666.3	46,810.2	218,766,941,172.4					55%	119,509,579,012.0	
107	ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА				239,583.1	45,727.0	217,813,809,262.4					55%	119,509,579,012.0	
9	БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ				29,639.2	5,209.2	30,317,868,190.0			40%		16%	4,704,959,597.0	
1	БГД 18-р хороо, 45-рбайрны, усан оргилуур, сүүдрэвч	НОНХС	2014.08.18 2014.08.21	2014.08.21	18.7		18,063,176	Хөгжил иргэдийн бүлэг	2014.08.28 2014.09.30 2015.07.01	79%	"Хөгжил" иргэдийн бүлэг нь усан оргилуур, сүүдрэвч, олон талт тоглоом хийж гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулсан. Ажил гүйцэтгэх явцад сүүдрэвч, олон талт тоглоомыг хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд усан оргилуурын ажлыг дутуу хийж дуусгалгүй орхисон. Иймд тус ажлыг дуусгуулах талаар БГД-тэй хамтран ажиллах тухай 2016 оны 08-р сарын 17-ны өдрийн 2/2044 дугаартай албан тоотыг хүргүүлсэн. 2017 оны 5 сард усан оргилуурыг гүйцээж хийлгэхээр бүлгийн ахлагчтай ярилцсан боловч ирээгүй. БГД-ийн Тамгын газарт гэрээ цуцалж дараагийн арга хэмжээ авах тухай албан тоот хүргүүлсэн.	79%	14,181,115	Б.Туяажаргал 99070363
2	Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	2016.09.05 2016.09.06	2016.09.15	2,491.9	1,000.0	2,429,649,000	Цэгц шийдэл ХХК	2016.10.12 2017.07.30 2017.12.01 2018.07.01	85%	Дэд станцаас ХБ хүртэлх 4*2130м кабель шугамын ажил хийгдэж дууссан. ХБ-с ХТП 1, 2 хүртэлх кабель дууссан. ХТП 1, 2 барилга, тоног төхөөрөмж суурилуулах угсралтын ажил бүрэн дууссан. Хуваарилах байгууламжийн барилга, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. Дулааны улиралд ажил эхлүүлнэ. Гэрээний хугацаа сунгагдсан.	53%	1,291,972,690	Д.Оюунтуул 89008338
3	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /Чингэлтэй, Баянгол дүүрэг 11.0 км/ ажил	НТХО	2017.04.05 2017.04.12 2017.05.23 2017.05.24	2017.04.18 2017.05.24		1,000.0	919,589,436	Хүчит чулуут ХХК	2017/09/20 2017/12/15	70%	Нийт 418м үерийн хамгааллын суваг хийгдэх ёстойгоос ил трапец хэлбэрийн үерийн хамгаалалтын 118м сувгийн ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Одоо тэгш өнцөгт хэлбэрийн 300м цутгамал сувгийн арматчулал, төмөр угсралтын ажлууд хийгдсэн бөгөөд цутгалтын ажил хүйтний улирал эхэлсэн тул технологийн зогсолт хийсэн.	0%	643,712,605	Р.Ичинхорлоо 88080356
4	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар хороо, 47 дугаар цэцэрлэг"-ын ажил	НТХО	2017.08.09 2017.08.14	2017.08.17	2,045.7	800.0	1,883,576,554	Морин сувд ХХК	2017/09/18 2018/07/03	25%	Сүүрийн ханын бетон цутгалт хийгдэн, сүүрийн хүчилтэн хэв хашмал, арматур зангидах ажил хийгдэж байна. гадна хашааны суурь хийгдсэн, хайс угсрагдаж технологийн зогсолт хийгдсэн.	24%	450,000,000	Б.Туяажаргал 99070363
5	Баянгол дүүргийн 30 дугаар цэцэрлэгийн гадна халаалт, халуун усны шугам шинэчлэн солих ажил	НЭД нөөц	2017.09.06 2017.09.11	2017.09.11	40.0	40.0	38,464,500	Хайдро проект ХХК	2017/09/21 2017/10/10	80%	2017,11,28-нд гэрээ баталгаажиг ирэв. 2017,11,30-нд ОСНААУГ-ын тодруулга гарсан. Энэ тодруулгаанд УБ ДС ТӨХК-аас ТН гаргуулахыг шаардсан. УБ ДС ТӨХК-д шугамд холбох хүсэлт хүргүүлсэн бөгөөд хариу хүлээж байна.	77%	29,793,187	Р.Ичинхорлоо 88080356
6	Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г,д Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзаар хүртэл, павильон 19-өөс 3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/ барилга угсралтын ажил	УТХО	2017.10.17	2017.10.17	24,949.0	2,275.3	24,949,000,000	Сан ХХК, Гикон ХХК, Набсан ХХК, Одкон холдинг ХХК, Цонбон тоосго ХХК, Энерготехсервис ХХК-иудын түншлэл	2017/10/17 - 2018/09/15	5%	Гэрээ батлагдсан. 2017 онд 2,275.3 сая төгрөг батлагдсан. Урьдчилгаа төлбөрийн банкны баталгаагаар 2017 оны санхүүжилтийг авах хүсэлт гаргасан. Сангийн Яамнаас 2017.12.28-ны 9/5361 тоот албан бичгээр санхүүжилтийг шийдвэрлэх хариу ирсэн. 2018 оны 05 сард техникийн шаардлагын дагуу халаалт зогсохоор ажил үргэлжилнэ	9%	2,275,300,000	Р.Ичинхорлоо 88080356
7	19 дүгээр сургуулийн арын автобусны буудлын тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/	НОНХС	2017.12.08 2017.12.14	2017.12.18	30.0	30.0	29,486,828	Ньюгранд технологи ХХК	2017/12/26 - 2018/05/01	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 2/3187 дугаартай хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. Дулаан орохоор тохижилтын ажлыг үргэлжлүүлнэ.	0%		Б.Туяажаргал 99070363
8	Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх орон сууцны 36 дугаар байрны дулааны шугамын тасастай давхацсан бкВ-ын 3 ширхэг кабель шугамыг зөөж шилжүүлэх ажил	НТХО	2017.12.15 2017.12.18		18.9	18.9	5,049,800	УБЦТ ТӨХК-ний баруун түгээх төв	2017.12.18- 2018.02.28	5%	Гэрээ баталгаажих шатандаа. Ажлын зураг хийгдэж байна.	0%		Д.Оюунтуул 89008338

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
9	Хүүхдийн тоглоомын талбай барих /БГД, 22-р хороо/	НОНХС	2017.12.20 2017.12.22	2017.12.26	45.0	45.0	44,988,896	Батстрой ХХК	2018/01/03 - 2018/05/01	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 2/3241 дугаартай албан тоот хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна. Дулааны улиралд ажил эхлүүлнэ.	0%		Б.Туяажаргал 99070363
29	БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ				80,134.7	6,673.3	75,307,247,579.0			53%		65%	48,784,671,726.0	
1	Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын шугам угсралтын ажил	УТХО	2007.11.28 2007.11.28	2007.12.06	14,044.3	-	12,901,500,000	"Бридж констракшн" ХХК	2007.12.13 2012.12.01 2016.05.05	68%	3-р хэсэгт 6,8км шугамын угсрахаас 3,4км шугамын угсралт ажил хийгдсэн ажлын гүйцэтгэл нь 50%-тай байна. 4-р хэсэгт 7,6км бохир усны шугам угсрахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд угсралтын ажил хийгдэж эхлээгүй. Өнөөдрийн байдлаар нийт ажлын гүйцэтгэл нь 65%-тай байна. Сүхбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд трассын дагуух газар чөлөөлөлт, мөн нэмэлт хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаагүйгээр түр зогссон.	90%	11,600,000,000	Ж.Мягмарсүрэн 88114065
2	Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах ажил	УТХО	2012.06.29 2012.08.08	2013.07.14	10,000.0		9,793,157,438	"Органик солошнс монголиа" ХХК	2012.08.30 2013.12.25 2014.12.31	30%	Улсын төсөвт үлдэгдэл санхүүжилт суугаагүйгээс шалтгаалан ажлын гэрээ сунгагдаагүй. 2013 оны 05 дугаар сараас хойш өнөөдрийг хүртэл ажил зогссон хэвээр байна. Шүүхийн маргаантай, шийдвэрлэгдээгүй байна.	58%	5,721,600,000	Б.Энхбилэг 99233970
3	Ногоон зорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт, насос станцын барилга угсралтын ажил	НТХО	2012.08.27 2012.08.31	2012.09.10	1,140.0		1,122,914,335	"Мон инж бар" ХХК	2012.09.10 2013.06.21 2015.09.15	89%	Сүүлийн шатны ажил болох цахилгаан хангамж, цэвэр усны насосны станцын тоноглолын барилга угсралтын ажлын хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй байгаа. Талбай дээр ажил хийгдээгүй.	90%	1,010,622,902	З.Мөнхчимэг 99013956
4	Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, БЗД/	УТХО	2013.11.28	2013.12.18	8,229.3	731.5	8,219,317,273	Атимос трейд ХХК	2014.01.15 2015.09.01 2017.12.31	55%	Өрлөг дээврийн ажил хийгдэж дууссан. Технологийн зогсолт хийсэн. Дулааны улиралд ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэнэ.	29%	2,384,170,752	Б.Энхбилэг 99233970
5	Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Түмэн Амгалан" орон сууцны хорооллын гадна инженерийн хангамжийн ажил	НТХО	2013.12.05 2013.12.05	2013.12.18	11,589.9		11,589,886,061	Грандлайн ХХК, Мөнх-Инспайринг ХХК, Сээмий ХХК, Ялгуун баян ХХК, Ханлиг-Илч ХХК- үүдын түншлэл	2013.12.25 2015.06.30 2015.09.30 2016.11.30	75%	УДДТ№1,2,3,4-ын дулаан механикийн угсралтын ажил, гадна дулааны угсралтын ажил дууссан. Гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гараагүй байна. Технологийн шаардлагаар ажил зогссон. 2016 онд батлагдсан гүйцэтгэлээс санхүүжилт олгогдоогүй тул ажил үргэлжлэх боломжгүй байна.	79%	9,163,085,522	З.Мөнхчимэг 99013956
6	14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн 1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр усны ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-ийн 1065 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.	УТХО/Бонд	2014.03.04 2014.03.04	2014.03.25	1,596.0		778,700,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшн ХХК, Эрчим концерн ХХК, Эй-Би-Жи Энерго ХХК, Мон-Энержи консалт ХХК	2014.04.08 2015.12.01 2016.10.01	61%	Дулааны сувагт Цэвэр усны ф-300-219мм-ийн голчтой 260 метр шугамын ажил хийгдсэн. Холболт хийх цэгээс ф-300 мм-ийн голчтой 310 м шугам хийгдээд гэрээ сунгагдаагүй шалтгаанаар ажил зогссон. Батлагдсан гүйцэтгэл байхгүй, олгосон санхүүжилт нь урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар авсан. Энэ онд батлагдсан хөрөнгийг ажил хийлгэж, гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх болно. Гэрээний нэр, дүн өөрчилж, гэрээний хугацаа сунгаж шинэчлэн байгуулах шаардлагатай. БХБЯ, Сангийн яаманд Хотын дарга болон НИТХД-ын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн. Халдвартын эмнэлэгийн эцсээс үргэлжлүүлээд авто замын ажил хийгдэж байгаатай үялдуулан БУХ37-с БУХ-36-ийн хооронд БУХ-35 хүртэл ф350мм-ийн бохир усны шугамыг угсарсан.	50%	387,752,011	З.Мөнхчимэг 99013956
7	14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш, ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил.	УТХО/Бонд	2014.03.04 2014.03.04	2014.03.25	5,369.0		3,480,000,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшн ХХК, Эрчим концерн ХХК, Мон-Энержи консалт ХХ	2014.11.30 2015.12.01 2016.10.01	71%	Хийгдсэн ф-350-219 мм-ийн голчтой 520 метр хос дулааны шугам, 4ш УДДТ-ын тоног төхөөрөмжид 1523.4 сая төгрөгийн гүйцэтгэл бичигдсэн ба санхүүжилтийг олгохдоо урьдчилгаа төлөрийн баталгаагаар олгосон санхүүжилтийг суутгалгүй олгосон байв. Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөө болон, ажлын зургаар УДДТ-үүд нь орон сууцны зоорийн давхарт байрлаж байгаа тул төсөл хэрэгжүүлэгч тухайн орон сууцныг барьж дуусаагүй байгаагаас шалтгаалж 4ш УДДТ-ын тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил хийгдээгүй байна. Иймд энэ онд батлагдсан хөрөнгийг ажил хийлгэж, гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэх болно.Гэрээний нэр, дүн өөрчилж, гэрээний хугацаа сунгаж шинэчлэн байгуулах шаардлагатай. БХБЯ, Сангийн яаманд Хотын дарга болон НИТХД-ын нэрээр энэхүү зөрүүтэй байгаа асуудлыг батлагдсан зургийн дагуу өөрчлүүлэх хүсэлт хүргүүлсэн.	54%	1,881,557,292	З.Мөнхчимэг 99013956

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
8	14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд станцын гаргалгаа-4ком, 10кв-ын хаалттай хуваарилах байгууламж-3ком, 10кв-ын хаалттай дэд өртөө -12 ком, 10кв-ын 18.4км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.	УТХО/Бонд	2014.03.07 2014.03.07	2014.03.26	7,137.0		7,137,000,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшн ХХК, эрчим концерн ХХК, Биндэгноров ХХК, шугам ХХК-ийдын түншлэл	2014.04.09 2014.12.01 2015.12.01 2016.10.01 2017.12.30	58%	Моннис урбан девелопмент ХХК нь 4ш 2*630 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станц угсрах ажил хийгдсэн. 5 ширхэг хаалттай дэд станцын барилга баригдаж байна. РП-1-ын барилгын өрлөгө дууссан, тоног төхөөрөмж суурилуулсан. РП-2-ын суурийн ажил хийгдсэн. Бүрд констракшн ХХК нь хуваарилах байгууламжийн тоноглол, 2ш 2*1000 кВА хүчин чадалтай хаалттай дэд станцын тоноглол ирсэн. 2017 оны 9 дүгээр сарын 07-ны өдөр техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээг сунгасан.2017 оны 12 дугаар сарын 31 ний өдөр хүртэл сунгагдсан. 2018 онд төсөв батлагдаагүй.	56%	4,006,148,987	Б.Энхбаатар 99715027
9	Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль орчмын "А" хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай 800 метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.09.03 2014.09.05	2014.09.19	201.2	36.1	201,121,935	Баганат өргөө, Эрчим төсөл, Эбутоп ХХК-ны түншлэл	2014.10.30 2015.09.30 2016.11.30 2016.12.01 2017.12.15	80%	Холбооны 2-8 яндантай 700 метр сувагчлал, 11ш дунд худаг, хонгилын системд 500 метр тавиур угсрагдсан. Гэрээний хугацаа сунгах талаар албан хүсэлт ирүүлсэн. Дулааны улиралд ажил эхэлнэ.	82%	165,000,000	Д.Дэлгэрням 99035141
10	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны 10 кв-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн зөрүү өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.09.03 2014.09.05	2014.09.23	2,408.0		2,408,000,000	МОННИС УРБАН ДЕВЕЛОПМЕНТ ХХК БОЛОН ЭРЧИМ КОНЦЕРН ХХК, ШУГАМ ХХК ТҮНШЛЭЛ	2014.10.16 2015.12.25 2016.10.01	50%	Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016.09.23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр гараагүй байна. Дулааны улирал эхэлж байгаа тул ажил эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна. 2018 онд төсөв батлагдаагүй.	17%	408,000,000	Б.Энхбаатар 99715027
11	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын "А" хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажи цахилгааны 2*1000кв-ын " 5 ком ХТП-ийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.11.21 2014.11.21	2014.09.23	2,580.2		2,580,156,970	Бүрд констракшн ХХК, Биндэгноров ХХК, Бүрд пропертик ХХК	2014.12.05 2015.12.30 2016.10.01	87%	Хугацаа сунгуулах хүсэлтийг ирүүлсэн боловч НЗД-ын 2016-09-23-ны өдрийн А/674 дугаартай ажлын хэсэг байгуулах захирамж гарсан. Ажлын хэсгийн нэгдсэн дүгнэлт эцэслэгдэн гараагүй учир гэрээний хугацааг сунгах шийдвэр гараагүй байна. 2018 онд төсөв батлагдаагүй.	76%	1,972,461,110	Б.Энхбаатар 99715027
12	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын "А" хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажи холбооны 4-8 яндантай 550 метр, нийт 14 ш стандартын дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.11.21 2014.11.21	2014.10.03	163.8	163.8	163,779,942	Бүрд констракшн, ДАҚДД ХХК, Арбэл алтай ХХК	2014.12.05 2015.09.01 2016.11.30	19%	Зураг төсөв хийгдэх явцад ажлын тоо хэмжээ өөрчлөгдсөн тул 2016 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдөр А/497 тоот шинэчилсэн захирамж батлагдав. Барилгын ажлын зөвшөөрөл олгогдохгүй байгаа батлагдсан зураг төсөлд 2 айлын газар давхацсан, авто замын ажил хийгдээгүй байгаа гэсэн шалтгаанаар угсралтын ажлыг эхлүүлээгүй байна.	0%	-	Д.Дэлгэрням 99035141
13	Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор бохир усны шугамыг шинээр барих ажил	НТХО	2015.04.14 2015.04.16 2018.08.15	2015.04.21	778.8	93.5	778,724,198	Сайн констракшн ХХК	2015.04.29 2015.11.20 2017.08.17	89%	Зургийн зохиогч Сивил инженеринг консалтинг ХХК-д хандан трассын өөрчлөлтийн төлөвлөлтийн зургийг хийлгүүлсний дагуу 2017 оны төсөвт 172 сая төгрөг суусан ба Нэмэлт ажил дээр Бөртэ трейд ХХК шалгаран гэрээ байгуулсан. Сайн констракшн ХХК-ны үлдэгдэл ажлын хувьд талбай дээр Бөртэ трейд ХХК-ийн ажил хийгдэж дууссаны дараа эхлэх тул одоогоор ажлыг үргэлжлүүлэх боломжгүй байна.Авто зам доогуур сүвлэх, сэтлэх ажил үлдсэн тул технологийн дагуу хавар хийлгэхээр БУА-ыг зогсоосон. 2018.08.15 хүртэл гэрээ сунгагдах шийдвэр техникийн зөвлөлийн хурлаар гарсан. Сунгалтын гэрээ баталгаажиж байна.	88%	685,240,659	З.Мөнхчимэг 99013956
14	Эрдэнэтолгой Ус-15 орчмын үерийн барилга байгууламжийн ажил	НТХО	2015.05.29	2015.06.02	2,699.9	959.9	2,699,873,785	Ардааган ХХК	2015.06.19 2015.12.04 2016.11.01 2017.11.01	68%	Суваг-1-ийн станцын дээд хэсэг, Суваг-2-ийн доод хэсгийн тэгш өнцөгт сүвгийн угсралт хийгдэж байна. Газар чөлөөлөлтөөс шалтгаалан БУА гэрээт хугацаандаа дуусах боломжгүй нөхцөл байдал үүсч 2017-16-15-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2017-11-01-ны өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн. БУА эхлэж суваг 1-ийн холболтын ажил хийгдэж байна.	75%	2,024,948,373	баттэмүүжин

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
15	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	НТХО	2015.07.22 2015.07.22 2018.08.15	2015.07.29	7,138.9	1,793.0	7,138,951,636	Магма-Од ХХК Хориулт ХХК Амарповер ХХК- иудын түншлэл	2015/08/03 2015.12.15 2016.10.01	65%	185 метр нэвтрэх суваг, дулаан хангамжийн ф200/250 мм голчтой 634 метр шугам хоолой, хэрэгцээний халуун ус хангамжийн ф80/125 мм голчтой 634 метр шугам хоолой, цэвэр усан хангамжийн ф125/150 мм голчтой 367 метр шугам хоолой, ариутгах татуургын ф200 мм голчтой 250 метр шугам хоолой, Хувиарлах байгууламж - 1ширхэг, 2*630 кВа хүчин чадалтай хаалттай өртөө -3 ком, 10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах кабель шугам 6,5 км хийгдсэн.	75%	5,345,782,186	З.Мөнхчимэг 99013956
16	Зүүн Сэлбийн ф500 мм-ийн коллектор 0.5 км бохир усны шугамын трассын болон холболтын цэгийн өөрчлөлттэй холбоотой гарсан нэмэлт ажил	НТХО	2017.05.02 2017.05.04	2017.05.09	172.4	172.4	163,727,500	Бөртэ трейд ХХК	2017/06/05 - 2017/10/01	70%	Ажил эхэлж хуучин худгийг буулган төв зам доогуур сүвлэж дууссан. БУХ3-БУХ4-ийн хооронд бохир усны шугамыг угсарч дууссан. БУХ5-БУХ6-ийн хооронд зам сэтлэх зөвшөөрөл өгөөгүй байгаагаас шалтгаалж угсарч чадаагүй байна. 2018.08.15 хүртэл гэрээ сунгагдах шийдвэр техникийн зөвлөлийн хурлаар гарсан. Сунгалтын гэрээ баталгаажиг байна.	75%	122,795,625	З.Мөнхчимэг 99013956
17	Цэцэрлэгийн барилга 280 ор /БЗД, 5 дугаар хороо, 146 дугаар цэцэрлэг/	НТХО	2017.05.12 2017.05.15 2017.06.19 2017.06.20	2017.05.16	2,656.3	1,300.0	2,095,831,180	Жинсийн орой ХХК	2017/06/28 - 2018/08/01	40%	Ул бетон, аяган суурийн арматурчлал, 1, 2 дугаар давхарын арматурчлалын ажил, давхарын төмөр бетон бүтээцийн ажил хийгдэж дууссан. Хүйтний улирал эхэлж технологийн зогсолт хийсэн. 2018 оны хавар ажил үргэлжилнэ.	60%	1,259,892,343	Б.Энхбилэг 99233970
18	Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 11Б байр, Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо 2 дугаар байрны 3 дугар орцны дээврийг Касари дээврээр солих ажил	НТХО	2017.06.12 2017.06.15	2017.06.23	20.0	20.0	19,960,948	Жанцан зэмо ХХК	2017/07/03 - 2017/08/03	60%	2017.07.03-нд гэрээ байгуулж ажил эхэлсэн. 2017.08.11-нд 10 дугаар байрны ажил дууссан. Гүйцэтгэгч байгууллагын зохион байгуулалт муугаас ажил удааширалтай байсан бөгөөд Хүйтний улирал эхэлж ажил технологийн зогсолт хийсэн. 2017.11.16-ны Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Гэрээ баталгаажиг байна.	40%	7,984,780	Б.Энхбилэг 99233970
19	Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг Улаанхуаран дэд станцаас 5 мВт цахилгаан хэрэглээг хангах кабель шугам татах ажил	НТХО	2017.07.24 2017.07.31	2017.08.01	902.9	360.9	779,634,725	Ханлигтайшир илч ХХК	2017.08.09 2017.09.15 2017.12.20 2018.06.01	80%	2017 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдөр техникийн зөвлөлийн хурлаар 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр хүртэл сунгагдсан. 2017 оны 09 дүгээр сарын 29 ний өдрийн эрчим хүчний яамны техникийн нөхцөл сунгах хурлаар техникийн нөхцөл сунгагдсан. 6800 метр кабел татагдсан. Улаан-хуаран дэд станцад 4 ширхэг ячийгийг угсарч тоногдсон. Сунгалтын гэрээ баталгаажиг байна. Гүйцэтгэл ирсэн хянагдаж байна.	46%	360,812,508	Б.Энхбаатар 99715027
20	Хүүхдийн тоглоомын талбай /БЗД, 19-р хороо/	НТХО	2017.08.02 2017.08.07	2017.08.10	20.0	20.0	19,969,376	Хөвсгөл жаргалант ХХК	2017/08/18 - 2017/10/18	60%	Зам талбайн ажил хийгдэж дууссан. Тоноглолын ажил хийгдэж байна. 2017.11.16-ны Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Гэрээ баталгаажиг байна.	46%	9,259,159	Б.Энхбилэг 99233970
21	Эрдэнэтөлгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /БЗД, 8 дугаар хороо/-ийн ажил	НТХО	2017.08.22 2017.08.25	2017.08.30	493.5	228.9	479,000,000	Ардааган ХХК	2017/09/08 - 2017/11/01 2018.11.01	52%	Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж 1-ийн өөрчлөлтийн ажил /пк9+72,1-пк13+77/-ийн хоорондох үерийн далан, /пк7+02-пк8+94/-ийн хоорондох далд суваг, 1 дүгээр сувагт /пк16+53-пк17+48/-ийн хооронд 95м үерийн далан сувгийг угсарч дууссан. Суваг 2-ийн өөрчлөлтийн ажлуудыг гүйцэтгэж Технологийн зогсолт хийсэн.	52%	250,077,518	Б.Баттэмүүжин 99124912
22	Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Дарь-эх цогцолборын үйлчилгээний талбайн /мандал талбайн/ ажил	ДОНХС	2017.08.07 2017.08.21	2017.08.25	147.7	147.7	147,695,980	Төгсжигүүр ХХК	2017/09/05 - 2017/10/05	50%	2000м2 бетон талбайн ажил хийгдээд байна. 2017.11.16-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Хүйтний улирал эхэлж технологийн зогсолт хийсэн. Гэрээ баталгаажиг байна.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
23	Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо 26 дугаар байрны гадна тохижилтын ажил	ДОНХС	2017.09.26 2017.09.28	2017.10.02	105.8	105.8	100,982,099	Чойсамбуу ХХК	2017/10/19 - 2018/06/19	5%	Гэрээ байгуулсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
24	Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, ногоон байгууламж, тохижилтын ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	2017.09.18 2017.09.26 2017.11.01 2017.11.02	2017.11.04	30.0	30.0	29,952,040	Модерн хийц ХХК	2017/11/09 - 2018/05/31	5%	Гэрээ байгуулсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ.	0%		Б.Энхбилэг 99233970

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
25	Баянзүрх дүүргийн 4, 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажил	НТХО	2017.09.15 2017.09.18	2017.09.22	40.0	40.0	39,631,932	Тэнгисийн шүр ХХК	2017/10/01 - 2017/11/20	44%	Технилогийн дагуу барилга угсралтын ажил зогссон 2018 оны 4 сард ажлыг эхлүүлнэ. 2017.11.16-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Хүйтний улирал эхэлж технологийн зогсолт хийсэн. Гэрээ баталгаажиг байна.	44%	17,479,999	Б.Энхбилэг 99233970
26	Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хороо 9 дүгээр байрны зүүн талд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил	НТХО	2017.10.19 2017.10.20	2017.10.24	90.8	90.8	90,152,054	СДММ ХХК	2017/10/31 - 2018/06/19	5%	2017.11.10-нд гэрээ байгуулсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
27	Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, 87 дугаар сургуулийн сагсан бөмбөгийн талбайн ажил	ДОНХС	2017.10.30 2017.10.31	2017.11.01	66.2	66.2	65,748,721	Гом илч ХХК	2017/11/09 - 2018/05/29	5%	2017 оны 11 дүгээр сарын 01-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2017.11.10-нд гэрээ байгуулсан. Дулааны улиралд ажлыг эхлүүлнэ.	0%		Б.Энхбилэг 99233970
28	68 дугаар сургуулийг дулаан хангамжинд холбох ажил /тулхуур гардуулах нөхцөлтэй/	НТХО	2017.11.30 2017.12.04	2017.12.04	272.8	272.8	241,877,451	Гурван бухат ХХК	2017/12/18 - 2018/05/15	10%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.04-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
29	Баянзүрх дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх 137 дугаар сургууль, 213 дугаар цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын уурын зуухыг шинэчлэн засварлах ажил	НТХО/хэмнэлт	2017.12.12 2017.12.12	2017.12.14	40.0	40.0	40,000,000	Материал трейд ХХК, Конскомм ХХК- иудын түншлэл	2017/12/13 - 2017/12/21	90%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл хангагдаж байна.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
1	БАГАНУУР ДҮҮРЭГ				2,800.0	180.0	2,764,856,308.0			30%		22%	614,302,415.0	
1	Багануур дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах 320 хүүхдийн суудалтай бага сургуулийн барилгын ажил	ДОНХС	2016.06.16 2016.06.20	2016.06.28	2,800.0	180.0	2,764,856,308	Мөнхийн үргэлжлэл ХХК	2016.07.08 2017.12.31	30%	Тус сургуулийн зураг, төсөв магадлал хийгдэж хүлээлгэн өгсөн. Хот төлөвлөлт ерөнхий төлөвлөгөөний газарт ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл сунгуулах хүсэлтээ гаргасан. Урьд онд хийгдсэн барилга угсралтын ажилд хөндлөнгийн геодезийн хэмжилт хийлгэн дүгнэлт гаргуулж ажлыг эхлүүлээ. Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл авсан. Гадна цахилгааны ажил хийгдсэн. 2-р давхрын каркасын ажил хийгдсэн. Арагт бүтээц, хучилтын ажил хийгдэж дууссан. Хүйтний улирал эхэлсэн тул технологийн зогсолт хийсэн.	22%	614,302,415	Г.Дэлгэрсайхан 99106083
16	СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ				35,660.3	6,671.5	33,532,423,472.0			42%		57%	19,223,712,082.0	
1	15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж өвлийн барилга барих ажил	УТХО	2011.06.07	2011.06.15	500.0		488,026,093	"Голланд байшин" ХХК	2011.06.27 2011.12.15 2012.11.01 2015.12.10 2016.06.03	87%	Дээврийн хар цаас наах ажил хийгдэж дууссан. Дотор халаалтын шугамын угсралтын болон үзелийн угсралтын ажил хийгдэж 1-р давхрын халаалтын шугамын угсралтын ажил хийгдэж халаалтаа авсан. Гүйцэтгэгчээс шалтгаалан ажил зогссон.	90%	437,438,861	С.Баасансүрэн 88062320
2	СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-1	НТХО	2013.11.13 2013.11.14	2013.12.23	6,986.2	2,000.0	6,987,000,000	Баярс констракшн ХХК	2013.11.30 2014.12.25 2016.12.20 2017.12.20	10%	4 айлын газар чөлөөлөлт хийгдээгүйн улмаас барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй болоод байна.	43%	3,000,000,000	С.Баасансүрэн 88062320
3	СБД, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Дамбадаржаа" /13.0 га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил, зураг төсөв	НТХО	2013.12.05 2013.12.05	2013.12.18	13,101.0		12,526,200,000	Цэлмэг ази ХХК	2013.12.24 2015.06.30 2016.10.01 2017.12.01	65%	Гадна цэвэр усны Ф219мм-н шугамын ажил хийгдэж байна. 2017 оны 09 дүгээр сарын 14 ны өдрийн техникийн зөвлөлийн 17/21-03 дугаартай хурлаар гэрээ сунгах шийдвэр гарсан. Тус хурлын дагуу гэрээг сунгаж дулааны эх үүсвэрийн 2-ын барилгын дотор заслын ажил, гадна усан хангамжийн ажил хийгдсэн. Дотор заслын ажил, дээврийн ажил хийгдэж байна. Тоног төхөөрөмж суурилуулах ажил хийгдэж байна.	61%	7,619,843,065	Х.Энхбаясгалан 99064101
4	СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-2	НТХО	2014.02.28 2014.03.04	2014.03.10	7,681.0	1,787.0	7,679,461,000	Баярс констракшн ХХК	2014.04.15 2015.10.30 2016.12.15 2017.11.15	73%	Гадна хана хөөсөнцөрөөр дулаалах ажлын хойд хэсэг хийгдэж дуусаад байна. 2017-12-28-ны өдрийн байдлаар технологийн зогсолт хийсэн. Дулааны улиралд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ.	83%	6,355,696,207	С.Баасансүрэн 88062320

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
5	Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын газрын барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар хороо/	УТХО	2015.06.17 2015.06.25	2015.06.30	287.7		287,700,000	Голланд байшин ХХК	2015.06.27 2015.12.10	75%	ханын шавардлага болон цахилгааны монтаж, сантехнийкийн Монтажны ажлууд хийгдэж дотор ханын болон таазны замаск татах ажил болон шал, шатны чулуу наах, дүүжин тааз хийх, ариун цэврийн өрөөний плита наах ажил болон парapedний төмөрлөгөөний ажил хийгдэж ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон байна.	100%	287,700,000	С.Баасансүрэн 88062320
6	7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга	ДХ	2015.08.13 2015.08.14	2015.09.02	600.0		592,666,880	Тэтү ХХК	2015.09.15 2016.10.01		Тухайн сонгогдсон 7 дугаар хорооны байршил дээр газрын маргаан гарч шүүхийн шатандаа явагдаж байна. шүүхийн шийдвэр эцэслэн гараагүй байгаа тул барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх боломжгүй юм. СБД-н ЗДТГ-т 2017-09-02-ны өдрийн 2/1959 дугаартай асуудал шийдвэрлүүлэх тухай албан тоот хүргүүлэв.2017-10-04-ны өдрийн байдлаар СБД-с асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай албан бичгийн хариуг ирүүлээгүй байна.2017-12-28-ны өдрийн байдлаар асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна.	0%	-	С.Баасансүрэн 88062320
7	2 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга	ДХ	2015.09.02 2015.09.03	2015.09.10	600.0		596,406,482	Нью хаус доктор ХХК	2015/09/25 - 2016/10/01		Ажлын зураг дуусаж магадлалд орсон. Тухайн сонгогдсон байршилд барилга барихаар улаан шугам тавьж суурийн нүх ухахаар механизм орсон боловч иргэдийн эсэргүүцэлтэй тулгарч. 2015 оноос өнөөдрийг болтол барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж чадахгүй байна. СБД-н ЗДТГ-т 2017-09-02-ны өдрийн 2/1959 дугаартай асуудал шийдвэрлүүлэх тухай албан тоот хүргүүлэв. СБД-с асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай албан бичгийн хариуг ирүүлээгүй байна. 2017-12-28-ны өдрийн байдлаар газрын асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна.	0%	-	С.Баасансүрэн 88062320
8	Сүхбаатар 7 дугаар хорооллын 8 ширхэг ус дамжуулах төвийн цэвэр усан сан хангамжийн үзелийн тоноглолын ажил	НТХО	2017.01.05 2017.01.06	2017.01.09	519.4	519.4	478,094,141	Алтайн үндэс констракшн ХХК	2017.01.23 2017.06.20	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажилласан. 2018.01.25-ны өдрийн 2018/40 тоот комиссын акт баталгаажсан.	80%	382,475,313	Х.Энхбаясгалан 99064101
9	Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, орон сууцны 7 дугаар хороолол орчим Б хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн дулаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	2017.03.14 2017.03.20 2017.07.24 2017.07.31	2017.08.02	328.5	328.5	263,315,744	Гом илч ХХК	2017.08.16 2017.10.16 2018.07.16	30%	Тус дулааны шугамын өргөтгөлийн ажлын 21 метр хагас нэвтрэх суваг, 2 худагын хамт хийгдсэн. Дулааны шугамын өргөтгөлийн ажил ТЕХНИКИЙН ЗОГСОЛТ ХИЙСЭН.	42%	111,603,546	Х.Энхбаясгалан 99064101
10	Аврах гал унтраах ангийн барилга /Сүхбаатар дүүрэг 19-р хороо, Хуурай мухрын ам/	НТХО	2017.05.11 2017.05.12 2017.09.12 2017.09.13	2017.05.12 2017.09.14	3,140.0	1,000.0	1,999,000,000	Жи жи ай ХХК	2017/09/14 - 2018/10/01	33%	А, Б блокийн 1-р давхрын хучилт цутгаж дууссан. Уурын зуухны барилгын хучилт цутгагдаж, гадна дулааны шугамын газар шорооны ажил хийгдэж байна. 2017-11-22-ны өдөр ТЕХНОЛОГИЙН ЗОГСОЛТ ХИЙСЭН.	50%	1,000,000,000	С.Баасансүрэн 88062320
11	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	2017.06.22 2017.06.23 2017.07.21 2017.07.21 2017.10.05 2017.10.11	2017.10.16	1,729.9	850.0	1,447,987,994	Тералинк ХХК			2017 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдөр НХААГ-с шүүхэд гомдол гарсан тухай албан тоот ирүүлсэн. Асуудал бүрэн шийдвэрлэгдээгүй байна.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
12	Дээврийн засвар	НТХО	2017.10.09 2017.10.23	2017.10.27	29.6	29.6	29,850,301	Бэртэ трейд ХХК	2017/11/06 - 2017/12/06	30%	Дээврийн хэсэгчилсэн буулгалт хийж хар цаас наасан. Технологийн шаардлагаар ажлыг түр зогсоосон.	30%	8,955,090	С.Баасансүрэн 88062320
13	Орох хаалганы ажил	НТХО	2017.10.19 2017.10.23	2017.10.27	50.0	50.0	49,824,830.0	Одда тайж ХХК	2017/11/06 - 2017/12/06	25%	Хаалганы металл рам зангидаж байна.2017-11-30-ны өдрийн байдлаар металл рам зангидаж дуусч барилгын хананд бэхлээд байна.	40%	20,000,000	С.Баасансүрэн 88062320

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
14	1 дүгээр байр болон 3 дугаар байрны дунд ахмадад зориулсан биеийн тамирын талбай байгуулах /СБД, 8 дугаар хороо/	НТХО	2017.11.23 2017.11.23	2017.11.23	17.0	17.0	17,000,000	Грэйт роуд ХХК	2017/12/01 - 2018/06/15	5%	Улаанбаатар хотын ЗАА-аас 2017.11.23-нд үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирж 2017.11.23-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргэв. Гэрээ баталгаажсан. Дулааны улиралд тохижилтын ажлыг эхлүүлнэ. Технологийн зогсолт 2018-05-01-ний өдөр хүртэл хийгээд байна.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
15	Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хороо, Дамбадаржаагийн 82 дугаар гудамжны 78 тоот хашааны хойд талд үс түгээх байр барих ажил	НОНХС	2017.12.06 2017.12.08	2017.12.14	45.0	45.0	44,978,218	Ханжаргалант стоунс ХХК	2018/05/01 2018/06/30	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.14-нд хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
16	Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо, Бэлхийн 33-7 дугаар гудамжны 115 тоот хашааны зүүн урд талд үс түгээх байр барих ажил	НОНХС	2017.12.06 2017.12.08	2017.12.14	45.0	45.0	44,911,789	Ханжаргалант стоунс ХХК	2018/05/01 2018/06/30	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.14-нд хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
21	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ				52,927.1	11,355.2	41,898,846,302.0			49%		78%	32,825,724,854.0	
1	220 кВ -ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	УТХО	2012.06.06 2012.06.06	2012.06.08	2,139.7	583.9	8,739,495,905	ЭХБУТ ХХК	2012.06.18 2012.09.01 2014.09.01 2015.08.01 2016.06.31	90%	СХД 220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50 км 2 хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөв, барилга угсралт ажлын гүйцэтгэл 85 хувьтай байгаа бөгөөд газрын маргаантай 2 хэсгээс бусад газруудад 110 кВ-ын тулгуурууд суурилуулсан, 110 кВ-ын ЦДАШ татах ажил, 6/10/35 кВ-ын ЦДАШ-ын зөрлөгтэй хэсгийн ажил, аянгын тросс татах ажил, туршилт тохируулга, зүгшрүүлэлтийн ажлууд хийгдээгүй, 93 хувийн санхүүжилтийг тус тус олгогдсон. Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо, Хүүшийн зоорь орчимд 110 кВ-ын тулгуур суурилуулах ажил хийгдсэн газар эзэмшигч нар шүүхэд хандаж маргаан үүсгэснээр шугамын утас татах ажил зогссон. Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо Зайсангийн аманд хийгдэх 110 кВ-ын ЦДАШ-ын таван тулгуур суурилуулах ажилд газрын маргаан үүссэн бөгөөд тус газрын талаар шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллага нь БОАЖЯ болно.	93%	8,155,625,387	С.Отгончимэг 88112098
2	Сонгино 220/110/35 кВ ын 2*125 мВа чадалтай дэд станц 220 кВ ын 10 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөв барилга угсралтын ажил	УТХО	2012.9.24 2012.9.25	2012.09.25	4,698.0	1,182.7	18,197,889,825	ЭХБУТ ХХК	2012.10.03 2013.12.03 2015.08.01 2016.06.31	90%	220/110/35 кВ-ын дэд станцын 2х125 мВа хүчний трансформатор суурилуулах ажил хийгдээгүй. бусад тоноглол суурилуулах ажил хийгдсэн. 220 кВ-ын 4 ширхэг тулгуур хооронд утас татах ажил хийх гэхээр газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй хүлээж байна. Газрын албан албан тоот өгсөн хариу ирээгүй байна. СХД Сонгино 220/110/35 кВ-ын 2х125 мВа чадалтай дэд станцын 220 кВ-ын 10 км ЦДАШ-ын зураг төсөв, барилга угсралтын ажлын явц дэд станцын 2х125 мВа чадалтай хүчний трансформатораас бусад тоноглол суурилуулалт хийгдсэн, Эрдэнэт 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламж, ТЭЦ-4-ийн 220 кВ-ын ил хуваарилах байгууламжид хийгдэх ажлууд, хоёрдогч хэлхээний ажил болон реле хамгаалалт, туршилт тохируулгын ажлууд хийгдээгүй.	94%	17,015,320,476	С.Отгончимэг 88112098
3	Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо Монлааны Чандмань булаг бүлгийн орчмыг тохижуулах /3-н үндаргатай/, 22-р хороо Тахилтын ам Бөөрний булаг тохижуулах	НОНХС	2014.06.25 2014.07.03	2014.07.09	28.0		27,860,416	Лха Амир ХХК	2014.07.22 2014.08.15	85%	Гэрээний үүргийн биелэлт хангуулахаар 2015/10/29-ны 2/2872 албан тоот хүргүүлсэн. 2015/11/05-ны дотор гэрээний үүргээ биелүүлэх шаардлага тавьсан боловч биелэлт хангагдаагүй тул шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр болсон. Шүүхийн шийдвэр гарч гэрээний ажлыг хийж гүйцээхээр болсон боловч 2016/10/01-ны байдлаар ажил дууссан тухай мэдэгдэл ирүүлээгүй байна. Шүүхийн шийдвэр гараагүй хүлээгдэж байна. 2017/11/02-ны байдлаар шүүхийн шийдвэр гараагүй.	82%	22,939,320	Ч.Ганчөдөр 88114440
4	СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн 924 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	2014.08.14 2014.08.14	2014.10.13	754.0	527.8	754,000,000	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014.10.22 2015.09.30 2016.06.01		Ажил хийгдэхгүй байгаа тул 2017 онд батлагдсан хөрөнгөөс санхүүжилт авах боломжгүй ба урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар олгосон санхүүжилтийг төсөвт буцаан татаж, гэрээний хугацаа сунгах эсэх асуудалд шийдвэр гаргуулах шаардлагатай.	30%	226,200,000	Д.Оюунжаргал 99875626

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
5	СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм 871 метр шугам, ариутгах татуургын ф150/300мм-ийн голчтой 3100 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	2014.08.14 2014.08.14	2014.10.13	858.0	587.8	858,000,000	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014.10.22 2015.10.01	22%	Нийт 1245м бохир усны ф300мм гол шугам угсрагдахаар зураг төсөлд зааснаас 420м газар угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэнээр 188.6 сая төгрөгийн гүйцэтгэл баталгаажуулсан ба санхүүжилтийг олгохдоо УТБ-г авсан 257.4 сая төгрөгөөс 175.6 сая төгрөгийг суутгасан байна. Ажил хийгдэхгүй байгаа тул 2017 онд батлагдсан хөрөнгөөс санхүүжилт авах боломжгүй ба урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар олгосон санхүүжилтийн үлдэгдлийг төсөвт буцаан татаж, гэрээний нэр өөрчилөх, гэрээний хугацаа сунгах эсэх асуудалд шийдвэр гаргуулах шаардлагатай.	32%	270,308,817	Д.Оюунжаргал 99875626
6	СХД, 10-р хороо, Дулааны ф65-200мм 1714 метр шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.09.09 2014.09.10	2014.09.15	1,878.7	1,137.7	1,878,737,560	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014.09.29 2015.09.14	1%	Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтыг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж, авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.	39%	741,000,000	Д.Оюунжаргал 99875626
7	СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн ф50-150мм-ийн 580 метр шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.09.09 2014.09.10	2014.09.15	91.2	64.2	91,203,882	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014.09.29 2015.09.14	1%	Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж, авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.	30%	27,000,000	Д.Оюунжаргал 99875626
8	СХД, камержуулалт	НОНХС	2014.09.13 2014.09.16	2014.09.22	1,600.0		1,585,365,820	Миротек ХХК	2014.10.07 2014.12.07 2015.06.01 2015.08.01	90%	Угсралтын ажил хийгдэж дууссан. гүйцэтгэгч компаниас шалтгаалж хугацаандаа ашиглалтад оруулах боломжгүй болсон тул гэрээний үнийн дүнгийн 10 хувьд алданги тооцсон. Туршилт, тохируулгын ажил хийгдэж байна. Туршилт, тохируулгын ажил хийгдэж дууссанаар комисс ажиллуулах эрх үүснэ. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	90%	1,426,829,238	Д.Дэлгэрням 99035141
9	СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2014.10.22 2014.10.22	2014.11.07	3,471.0	2,264.9	3,470,878,745	Назу проперти ХХК, Мон илч ХХК, Дулааны техник үйлдвэр экологийн хүрээлэн, Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	2014.11.12 2015.11.12	1%	Төсөл хэрэгжүүлэгч Назу Проперти ХХК нь туслан гүйцэтгэгч Дорнын талст ХХК-д хийгдсэн ажлын санхүүжилтийг олгохгүй байгаа шалтгаанаар ажил бүрэн зогссон. Төслийн удирдах хороо татан буугдсан учраас гэрээ сунгагдаагүй байна. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа байршуулж санхүүжилт авсан тул гэрээний хугацааг сунгаж, авсан санхүүжилтийг буцаан төвлөрүүлэх арга хэмжээ авч ажиллана.	35%	1,206,000,000	Д.Оюунжаргал 99875626
10	Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны ф150-250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна цэвэр усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км шугамын барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2 дугаар хороо/	НТХО	2015.09.04 2015.09.10	2015.09.29	2,594.5	959.5	2,594,512,578	Стандарт проперти групп ХК Нягт холбоос констракшн ХХК-ийн түншлэл	2015/09/29 - 2015/12/30 2016.07.01	70%	УДДТийн барилгуудын дотор болон тоног төхөөрөмжийн цахилгааны ажлууд хийгдсэн. Технологийн шаардлагаар ажил түр зогссон байсан. Үлдэгдэл ажил болон УДДТөв барилгын 3-н барилгын ажил хийгдэж байна.	67%	1,735,061,320	Д.Оюунжаргал 99875626
11	Сонгинохайрхан дүүргийн 1,2,20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Б хэсэгчилсэн талбай дахь бохир ус ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын эхний ээлжийн ажил	НТХО	2017.01.16 2017.01.16	2017.01.18	648.8	435.2	544,089,182	Бумбод ХХК	2017.09.29 2017.12.29	80%	Ф400-900мм голчтой бохир усны шугам 962 м угсрагдсан.	0%	435,271,000	Д.Оюунжаргал 99875626
12	Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлжийн 11.8 км ажил /СХД, 1,2,3,20 дугаар хороо/	НТХО	2017.04.04 2017.04.12 2017.05.10 2017.05.15 2017.05.22 2017.05.24	2017.04.18 2017.05.24	31,417.3	1,000.0	857,285,099	Усны барилга ХХК, Эм даблью ти ХХК	2017/04/26 - 2017/11/30	90%	Трапец сувгийн болон түшиц хананы цутгалтын ажил, халиагуурын ажил хийгдэж дууссан. Тунгаагуурын угсралтын ажил хийгдэж байна. Тунгаагуурын трасст орсон айлын 10м газрыг чөлөөлж чадаагүйгээс ажил он дамжин хэрэгжихээр болсон. Технологийн зогсолт хийсэн	89%	762,582,874	баттэмүүжин
13	Орон сууц, гэр хорооллын гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг/	НТХО	2017.06.20 2017.06.28 2017.10.03 2017.10.10	2017.06.28 2017.10.13	957.8	957.8	692,378,560	Хайтек бойлерс ХХК	2017/10/23 - 2017/12/29	100%	2017.12.21 өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажсан.	70%	484,664,992	Д.Оюунтуул 89008338

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
14	Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй цахилгаан хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд шинээр баригдах хуваарилах байгууламжийн зурагтөсөл, угсралтын ажил	НТХО	2017.07.24 2017.07.31	2017.08.03	780.0	780.0	665,890,780	Хайрханнаран трейд ХХК	2017.08.11 2017.12.15 2018.10.01	15%	Гэрээ батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж байна. Эрчим яамнаас техникийн нөхцөл олгохоор шийдвэр гарсан. Газрын асуудал шийдвэрлэх шатандаа. 2017.11.16 өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг 2018.10.01 өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Гэрээ баталгаажих шатандаа.	0%	100,000,000	Д.Оюунтуул 89008338
15	Тоглоомын талбай байгуулах /СХД, 28 дугаар хороо/	НОНХС	2017.06.29 2017.07.21	2017.08.10	30.0	30.0	29,013,267	Сарсай өргөө ХХК	2017/08/18 - 2017/09/25	10%	2017/11/07-ны байдлаар ажил түр зогссон. Газар шорооны ажил эхлэх үед талбайд 10кВ-ын хос шугам таарсан тул 2017/11/16-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Ажлыг 2018 онд гүйцэтгүүлнэ.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
16	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 100 ор /СХД, 12 дугаар хороо, 105 дугаар цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	2017.09.12 2017.09.18	2017.09.21	736.4	600.0	684,505,768	Зорь Бүтээ ХХК	2017/10/10 - 2018/08/16	15%	2017 оны 11 сарын 22-нд шүүхийн шийдвэр ирж ажил үргэлжлж болсон. 2017,11,24-нд барилгын улаан шугам тавиулж газар шорооны ажил эхэлж суурийн блок угсарч дууссан. Хүйтний улирал эхэлж технологийн зогсолт хийсэн. Ажил 2018 оны хавар эхэлнэ.	15%	100,000,000	Ч.Ганчөдөр 88114440
17	361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн байр барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	2017.09.29 2017.10.04	2017.10.16	151.9	151.9	137,126,015	Си эйч би жи констракшн ХХК	2017/10/23 - 2017/12/25	95%	2017/12/06-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	85%	116,921,430	Ч.Ганчөдөр 88114440
18	СХД-н 21 дүгээр хорооны гадна тохижилтын ажил	НТХО	2017.11.21 2017.11.24	2017.11.24	40.0	40.0	39,529,102	Бийрийн уулс ХХК	2018/06/01 - 2018/06/30	5%	2017.11.24-ний өдөр үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.11.24-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулсан. Ажил 2018 оны 5 сард эхэлнэ.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
19	8, 9 дүгээр байрны голын 400м2 явган хүний зам /СХД, 13 дугаар хороо/	НТХО	2017.11.20 2017.11.24	2017.11.24	9.1	9.1	9,083,433	Цаст Алтанцөгц ХХК	2018/04/16 - 2018/05/04	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.11.24-ний өдөр хүргүүлсэн. 2017/12/0/8-нд гэрээ байгуулсан. Ажил 2018 оны 4 сард эхэлнэ.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
20	Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хорооны Иргэний танхимыг иж бүрэн тохижуулах, номын сан байгуулах	НОНХС	2017.12.06 2017.12.11	2017.12.13	25.0	25.0	24,300,365	ЦТУ ХХК	2017/12/25 - 2018/01/10	100%	Ажил дууссан. Комиссын акт баталгаажсан.	0%		Ч.Ганчөдөр 88114440
21	Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2, 3, 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн угсралтын ажлыг гүйцэтгэх явцад гарсан зураг төсөвт тусгагдаагүй нэмэлт ажил	НТХО	2017.12.19 2017.12.19	2017.12.20	17.7	17.7	17,700,000	Усны барилга ХХК, Эм дабью ти ХХК	2017/12/20 - 2018/11/01	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.20-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах шатандаа	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
6	ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ				4,958.5	1,805.8	4,956,924,929.0			71%		45%	2,222,590,521.0	
1	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	2015.07.22 2015.07.22	2015.07.31	1,905.5	402.8	1,905,528,696	Ажнайцэгц ХХК	2015/08/03 - 2015/12/30 2016.01.21 2017.03.31 2017.12.01	90%	2000м кабелийн ажил хийгдсэн байна. ХТП-2 дэд станцын гадна замасканы ажил хийгдэж дууссан. Хаалга суугдсан. Решотка хийж байв. 0.4, 10 кВ талын тоног төхөөрөмж угсрагдсан. ХТП-5 дэд станцын гадна шавардлагын ажил хийгдэж дууссан. Хаалга решотко хийгдсэн. 0.4, 10 кВ талын тоног төхөөрөмж угсрагдсан. ХБ-н гадна шавардлагын ажил хийгдэж дууссан. Хаалга хийгдсэн. РП-ны тоноглолын угсралтын ажил хийгдэж байна. РП-с ХТП-2 дэд станц хүртэл кабель татагдсан. Кабель татагдаж байна. Кабель шугамын зам огтлож буй хэсэгт зам доогуур буудаж сүвлэгээ хийгдэж, 400 орчим метр кабель татах ажил үлдсэн байна. Реле хамгаалалт суурилуулах ажил хийгдэж туршилт тохируулга хийгдэж байна. Гэрээний хугацааг 2017.09.07-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар сунгахаар болсон. Сунгалтын гэрээ 2017.12.01-ний өдөр хүртэл хугацаа сунгагдаж батлагдсан. Ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	79%	1,502,850,069	Б.Баясгалан 99055436
2	Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хорооны Арьс ширний 80 айлын орон сууц, мөн дүүргийн 10 дугаар байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын айлын орон сууцны барилга барихаар дахин төлөвлөн барилгажуулах	НТХО	2017.07.06 2017.07.06		1,250.0	1,250.0	1,248,980,014	Нью Биг Фиш констракшн ХХК	2017/07/24 - 2017/11/15	65%	2017.11.09-ний байдлаар гадна эмульсний ажил хийгдэж байна. Цонхнууд суугдсан, дээврийн дулаалга хийгдсэн. 2017.11.15 Гадна фасадны ажил хийгдэж дууссан. 2017.11.16-ны Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гарсан. Дотор заслын ажлууд хийгдэж байна.	57%	707,388,069	Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
3	Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хороо, хүүхэд, залуучууд, өндөр настнууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах	НТХО	2017.09.14 2017.09.26 2017.11.10 2017.11.15	2017.11.20	20.0	20.0	19,427,543	Таван огторгуй ХХК	2017/11/28 - 2017/12/10	90%	Ажил дуусч комисс ажилласан. Комиссоос бетон зам талбайн ажлыг гүйцээж дахин комисс ажиллах шийдвэр гарсан.	64%	12,352,383	Ц.Амарбаясгалан 99906080
4	12 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн их засварын ажил /Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо/	НТХО	2017.12.01 2017.12.05		100.0	100.0	100,000,000	Нутгийн их үйлс ХХК	2017/12/19 - 2018/03/01	90%	Барилга угсралтын ажил дууссан. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	0%		Ж.Мягмарсүрэн 88114065
5	Хан-Уул дүүргийн 53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, засвар ажил	НОНХС	2017.12.15 2017.12.18	2017-12-20	33.0	33.0	32,988,676	Буйннэмэх-Интер ХХК	2018/03/01 - 2018/04/01	5%	Гэрээ байгуулсан. Ажил 2018 оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхэлнэ.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
6	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд 144 дүгээр цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөл барих	НТХО/концесс	2016.06.20	2017.09.03	1,650.0		1,650,000,000	Цомбон тоосго ХХК	2017.10.03 2018.01.25	85%	2 давхрын өрлөг, гадна ханын дулаалгын ажил хийгдсэн. Гадна шавардлагын ажил хийгдэж байна. 2017.11.09-ний байдлаар барилга битүүрсэн, заслын ажил хийгдэж байна. 2017.11.15 барилга дулаанаа авсан, гадна заслын ажил дууссан. Дотор заслын ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
20	ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ				29,141.7	11,549.6	25,129,544,341.4			53%		40%	9,943,512,627.0	
1	Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлын зөрүү өртөг	НТХО	2013.12.05 2013.12.05 2015.07.16 2015.07.17	2013.12.18	1,920.0	465.8	1,920,000,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК, БЧГ ХХК-иудын түншлэл	2013.12.17 2014.12.10 2015.10.01 2016.06.01	76%	2016, 2017 ондүүдэд хөрөнгө тавигдаагүй учир ажил түр зогссон. Хөрөнгийн эх үүсвэрийн шийдвэр гартал ажил түр зогссон.	76%	1,454,156,173	Ж.Мягмарсүрэн 88114065
2	Дулаан хангамжийн эх үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо - 5ш, ялтсан дулаан солилцуур - Зком-ын барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	2014.08.14 2014.08.14	2014.07.25	933.8	653.7	933,800,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК, БЧГ ХХК	2014.09.30 2015.10.01 2016.06.01 2017.12.31	80%	Нийт хатуу түлшний халаалтын тогоо 5 ш, ялтсан дулаан солилцуур 3 ком угсрахаас Буурал сүтэй ХХК-ийн хийх ёстой 2 ш хатуу түлшний тогоо, 1 ком ялтсан дулаан солилцуурыг суурилуулсан тул 2015 оны эцсээр 438,5 төгрөгийн гүйцэтгэлийг баталгаажуулсан. Барилга хот байгуулалтын яамны сайдын Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн тушаалын дагуу түс гэрээт ажлын гэрээний хугацааг сунгуулахаар НХОГ-ын 2017 оны 09-р сарын 07-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ сунгах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр материалыг бэлдсэн. 2017 оны 9-р сарын 7-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн эх үүсвэр, уурын зуухны барилга - 2ш, хатуу түлшний халаалтын тогоо-6ш, хэрэгцээний халуун усны ялтсан солилцуур-2 ком-ын барилга угсралтын ажлын гэрээний нэрийг Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн эх үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо-5ш, ялтсан дулаан солилцуур-3 ком-ын барилга угсралтын ажил болгон өөрчилж гэрээний хугацааг алданги тооцохгүйгээр 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр хүртэл шинэчлэн байгуулж сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг баталгаажуулсан.	70%	653,700,000	Ж.Мягмарсүрэн 88114065
3	Дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн голчтой 3539 метрийн шугамын барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	2014.08.14 2014.08.14	2014.07.25	1,003.0	395.9	942,300,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК	2014.09.30 2015.10.01 2016.06.01 2017.12.31	80%	ф80/200мм-ийн голчтой 738м, ф50/150мм-ийн голчтой 2410м буюу нийт 3148м дулааны шугам угсралтын ажил хийгдэхээс 2200 м шугам угсралтын ажил хийгдсэн. 2017 оны 9-р сарын 7-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны шугам сүлжээний ф80/200мм-ийн голчтой 738метр,ф50/150мм-ийн голчтой 2410 метрийн шугамын барилга угсралтын ажлын гэрээний нэрийг Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн голчтой 3539 метрийн шугамын барилга угсралтын ажил болгон өөрчилж гэрээний хугацааг алданги тооцохгүйгээр 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр хүртэл шинэчлэн байгуулж сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг баталгаажуулсан.	67%	632,542,954	Ж.Мягмарсүрэн 88114065

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
4	ЧД-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны Ф32/150 мм-ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил	УТХО/Бонд	2014.08.14 2014.08.14	2014.07.25	182.0	76.1	182,000,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК	2014.09.30 2015.10.01 2016.06.01	70%	Барилга хот байгуулалтын яамны сайдын Нийслэлийн Засаг даргад эрх шилжүүлсэн тушаалын дагуу тус гэрээт ажлын гэрээний хугацааг сунгуулахаар НХОГ-ын 2017 оны 09-р сарын 07-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ сунгах асуудлыг хэлэлцүүлэхээр материалыг бэлдсэн.2017 оны 9-р сарын 7-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаас Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын цэвэр усны Ф32/150мм-ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажлын гэрээний хугацааг алданги тооцохгүйгээр 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдөр хүртэл сунгахаар шийдвэрлэв. Сунгалтын гэрээг баталгаажуулсан.	78%	142,394,690	Ж.Мягмарсүрэн 88114065
5	Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төвийн барилгын ажил	НТХО	2014.11.06 2014.11.07	2014.11.10	925.2	625.1	925,126,079	Комп трейд ХХК	2014.11.10 2015.11.10 2016.11.20	10%	ЧД, 14-р хорооны Чингэлтэй өргөн чөлөөний баруун талд 2017.09.25-ны өдөр Газрын захирамж гарсан. Зураг төсвийн гүйцэтгэгч: Уран асар ХХК Шинэ байршил дээр ажлын даалгавар 2017.09.26-ны батлагдсан. Зургийн даалгавар 2017.10.11-ний өдөр батлагдсан.Эскиз зураг хийгдэж байна. Техникийн нөхцөлүүдийг эскиз зураг баталгаажсаны дараа хангагч байгууллагуудаар техникийн нөхцөл гаргуулж инженерийн шугам сүлжээ болон барилгын иж бүрэн зураг төсөв хийгднэ. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар шинэчлэгдэж гарсан. Уран асар ХХК зураг төсвийг яаралтай боловсруулахаар үүрэг даалгавар авсан. Зураг төсвийн ажлийг гүйцэтгэж байна.	32%	300,000,000	Ц.Амарбаясгалан 99906080
6	Дүүргийн спорт цогцолбор 1000 суудал /УБ, ЧД/	УТХО	2015.06.01	2015.06.01	9,019.9	1,000.0	7,461,577,949	Люксвүүд хаус ХХК	2015.06.30 2015.10.01 2017.12.01	58%	2017.10.25 Хоккейн талбайн хүчилтын дамнуруу талбай дээр ирсэн. Бүх цутгалтын ажил хийгдэж дууссан. Дам нуруу угсрагдахаар бэлтгэл ажлыг хийж байна.	39%	2,898,549,855	Ц.Амарбаясгалан 99906080
7	Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 31 дүгээр цэцэрлэгийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил, зураг төсөв	Цэвэр агаар сан	2015.07.09	2015.07.24	186.9		157,344,969	Чандмань өрнөх ХХК	2015.08.14 2015.09.29	90%	Гүйцэтгэгч ажлыг гүйцээн комисс ажиллуулах бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Дулааны шугам болон холигч насосын үзелийн угсралтын ажлыг хийж дуусгасан. Дулааны шугамын огтолгоо хийгдээгүй. Огтолгоо хийгдэх зөвшөөрөл 2018 оны 03 сараас эхлэнэ.	0%	-	Ж.Мягмарсүрэн 88114065
8	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг барих ажил	НТХО	2015.08.06 2015/08/28	2015.09.04	2,304.0	842.4	2,304,000,000	Асар өргөө ХХК	2015/10/10 - 2016/08/15 2017.12.05	90%	Ажил дууссан. Комисс ажиллуулахаар бэлтгэл ажил хангагдаж байна.	63%	1,461,550,629	Ц.Амарбаясгалан 99906080
9	Чингэлтэй дүүргийн хүүхдийн эмнэлгийн барилгын ажил	НТХО	2015.09.15 2015.09.17	2015.09.23	1,000.0		1,000,000,000	Асар өргөө ХХК	2015/11/13 - 2016/12/25	19%	2016/10/20-ны өдрийг дуустал хүчинтэй байх Гүйцэтгэлийн баталгаа ирүүлсэн. Гүйцэтгэлийн баталгааг ажил дууссан мэдэгдэл гарснаас хойш 28 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байхаар өөрчлөлт хийлгэн 2015/12/01-нд ирүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. Зураг төслийн ажил хийгдэж байна. Эскиз зураг батлагдаж ЗТХ-р хянуулан эхний 30%-ийн санхүүжилт авсан. 2017-05-12-ны өдрийн байдлаар ажлын зургийг хянаж, зургийн алдааг засварлуулахаар гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлээд байна.	5%	51,324,948	Ц.Амарбаясгалан 99906080
10	Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороо, бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, гадна тохижилтын ажил	НТХО	2016.09.05 2016.09.09	2016.09.28	149.1		122,000,000	Си Эйч Си ХХК	2016.09.21 2016.10.20 2017.07.05	30%	Си Эйч Си ХХК-д 2017 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр 2/1722 тоот албан бичгээр зөрчил арилгуулах тухай шаардлага хүргүүлсэн. Хариу ирүүлээгүй байна. 2017 онд ажил дуусах боломжгүй болсон. 2017.11.18-ны техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацаа сунгах шийдвэр гарсан. Түшиц ханын ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна.	29%	35,347,926	Ц.Амарбаясгалан 99906080
11	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр цэцэрлэг/-ын ажил	НТХО	2017.04.25 2017.05.04 2017.05.31 2017.06.02	2017.05.09	1,515.5	750.0	1,348,795,000	Грийн ресурс констракшн ХХК	2017/06/01 - 2017/12/01	40%	Барилгын каркасны ажил дууссан. Хүйтний улирал эхэлсэн тул 2017.11.21-нд Технологийн шаардлагаар ажил зогссон . 2018 оны хавар ажил эхэлнэ.	56%	750,000,000	Ц.Амарбаясгалан 99906080

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
12	45 дугаар байрны гадна дулаалгын засварын ажил /ЧД 6 дугаар хороо/	НТХО	2017.07.06 2017.06.17	2017.07.28	40.0	40.0	39,999,468	"Төгс үлэмжийн чанар" ХХК	2017/07/26 - 2017/09/25	85%	Гадна будгийн ажлыг хийгдэж дуусаж байна. Гадна будгийн ажлыг хүйтний улиралд хийгддэггүй тул дуусаагүй үлдсэн хэсгийг 2018 онд дулааны улиралд үргэлжлүүлэхээр болсон.	0%	27,999,628	Ц.Амарбаясгалан 99906080
13	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн 1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил	НТХО	2017.07.24 2017.07.31	2017.08.09	4,705.3	1,981.6	4,295,427,112	Бумбод ХХК	2017/08/25 - 2018/10/01	45%	2 ширэг хаалттай дэд өртөө болон хуваарилах байгууламжийн барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Радио телевиз дэд станцаас хуваарилах байгууламж хүртэлх 10 кв-ын кабель шугамын газар шорооны ажил хийгдэж кабель татагдсан. Хаалттай дэд өртөөний тоног төхөөрөмж угсралт хийгдсэн. Газар чөлөөлөх 1 айлын хашаа байгаа бөгөөд өвлийн улиралд нүүх боломжгүй тул дулаан орохоор нүүхээр болсон.	0%	1,531,584,159	Б.Баясгалан 99055436
14	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны 2, 3, 4, 6 дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10.000-ын өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар буулгаж ктп 160кв 10/04кв трансформаторын дэд өртөө шинээр хийх ажил	НОНХС	2017.07.19 2017.07.19	2017.07.21	25.0	25.0	24,744,340	Бармон ХХК	2017/07/31 - 2017/12/01	90%	10/0,4 кв-ын 160 кВА чадалтай трансформаторын дэд өртөөний ажил хийгдсэн. Ажил дуусаж комисс ажиллуулах бэлтгэл хангуулж байна.	0%		Б.Баясгалан 99055436
15	Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо 25 дугаар гудамжинд сагсны талбай байгуулах, Дэнжийн 9 дүгээр гудамжийг тохижуулах ажил	НОНХС	2017.07.19 2017.07.20		14.0	14.0	13,673,548	Хүлэг иргэдийн бүлэг	2017/07/31 - 2017/09/30	40%	Сагсны талбай хийгдэж дууссан. Чулуун замын ажил хийгдэх газарт 1 айл хашаага барьсан бөгөөд газар чөлөөлж өгөөгүйгээс ажил түр зогссон. 2017 онд гудамжны тохижилтын ажил хийгдэх боломжгүй болсон. 2018 онд ажлыг үргэлжлүүлэхээр болсон.	32%	4,361,665	Ц.Амарбаясгалан 99906080
16	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Цэцэрлэгийн барилга /ЧД, 11 дүгээр хороо/"-ын ажил	НТХО	2017.10.17 2017.10.18 2017.11.21 2017.11.23		1,538.0	1,000.0	1,379,716,184	Биг монголиа билдинг ХХК Фужи алтай ХХК-ний түншлэл	2017/12/01 - 2018/08/01	10%	2017.11.03-ны өдөр НХААГ-аас гомдол гарсан тухай албан бичиг ирүүлсэн. 2017.11.23-ны өдөр тендер дахин үнэлэгдэж ирсэн. Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.11.23-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. Гэрээ баталгаажсан. Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж байна.	0%		Ц.Амарбаясгалан 99906080
17	Чингэлтэй дүүргийн 7-р хорооны газрыг дахин зохион байгуулах	НТХО	2017.10.25 2017.11.01 2017.11.20	2017.11.21	280.0	280.0	280,000,000	Цахир толгойн орд ХХК		5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.11.21-нд хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулахаар бэлтгэж байна.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
18	Чингэлтэй дүүргийн 16, 17, 18, 19 дүгээр хороодын дунд иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт цогцолборын заал барих ажил	ДХ	2017.08.14 2017.08.14	2017.08.14	1,500.0	1,500.0	1,497,943,898	Эко тогтол ХХК	2018.02.28 2018.03.31	70%	Каркас, дүүргэлтэй ажил дууссан. Дотор заслын ажлууд хийгдэж байна.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
19	Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 18 дугаар цэцэрлэгийн барилга барих ажил	ДХ	2017.09.07 2017.09.07	2017.09.24	1,800.0	1,800.0	1,699,039,692.0	Жи жи ай ХХК	2017.09.20- 2017.12.18	65%	Каркасны ажил дууссан. Гадна дүүргэлтийн хана өрсөн. Гадна дулаалгын ажил хийгдсэн. Цонх хаалга суулгасан. 2017.12.01 Технологийн шаардлагаар ажил зогсоосон.			Ц.Амарбаясгалан 99906080
20		НОНХС	2017.12.01 2017.12.05	2017.12.08	100.0	100.0	100,000,000	Батлюкс ХХК	2018/06/01 2018/07/30	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2017.12.14-нд хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдах шатандаа.	0%		Б.Баттэмүүжин 99124912
1	БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ				3,039.2	1,000.0	2,763,480,875.0			35%		36%	1,000,000,000.0	
1	Эмнэлгийн барилга 40 ор /БХД, 1 дүгээр хороо/	НТХО	2017.04.21 2017.04.26 2017.05.10 2017.05.12	2017.05.12	3,039.2	1,000.0	2,763,480,875	Тэргүүн чансаа ХХК	2017/09/20 - 2018/09/29	35%	Шүүхийн шийдвэр гарч гэрээ байгуулах 2017-09-18-ны өдөр 2/2039 дугаартай мэдэгдэл хүргүүлж, гэрээ баталгаажсан. Улаан шугам тавьж, газар шорооны ажил хийгдэж суурь цутгалтын ажил хийгдэж байна. Зоорийн давхарын шал цутгасан. Зоорийн ханын хэв х ашмал арматур боох ажил хийгдэж дууссан бетон авах бэлтгэл хангагдсан. ХТП-ны барилга үе шатны дагуу хийгдэж хүчилт хийгдэж дээвэр хаалганы ажил хийгдэж байна. Гадна шугам сүлжээний ажил зургийн дагуу хийгдэж дуусаж байна. Хүйтний улирал эхэлсэн тул 35%-ийн явцын гүйцэтгэл оруулж технологийн зогсолт хийв.	36%	1,000,000,000	Д.Батсүх 99131710
3	НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ				282.4	282.4	254,231,488.0			90%		75%	190,105,190.0	
1	Налайх дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын дээвэр, гадна талын их засварын ажил	НОНХС	2017.07.18 2017.07.19	2017.07.25	265.8	265.8	237,631,488	Буурал сугай ХХК	2017/08/08 - 2017/09/20	80%	Фасадны ажлын гүйцэтгэл хийгдэж байна. Амалгааны ажил хийгдэж байна. Дээврийн ажил дууссан. 2017.11.16-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгахаар шийдвэрлэсэн. Хүйтний улирал эхэлж технологийн зогсолт хийсэн. Гэрээ баталгаажих байна.	80%	190,105,190	Б.Энхбилэг 99233970
2	Голомт цогцолбор сургуулийн халаалтын дотор системийн засвар	НТХО/эмнэ лт	2017.11.29 2017.12.01 2017.12.19 2017.12.20	2017.12.22	13.0	13.0	13,000,000	Гурван уул трейд ХХК	2017/12/25 - 2018/02/01	95%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан, Акт баталгаажих шатандаа.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956

Ажлын тоо	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Хариуцсан инженер
3	123 дугаар цэцэрлэгийн гадна бохир шугамын засвар	НТХО/хэмнэлт	2017.11.29 2017.12.01 2017.12.19 2017.12.20	2017.12.22	3.6	3.6	3,600,000	Гурван уул трейд ХХК	2017/12/25 - 2018/02/01	95%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан, Акт баталгаажих шатандаа.	0%		З.Мөнхчимэг 99013956
1	ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН				1,000.0	1,000.0	888,385,778.0			80%		0%	-	
1	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын Тулга системд холбох	НТХО	2017.04.28 2017.05.01	2017.05.17	1,000.0	1,000.0	888,385,778	Ай И Би ХХК	2017/06/19 - 2017/08/18 2018.11.11	80%	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын щитний суурь болон угсралт хийгдэж байна. 150 ширхэг щит угсралт дууссан. Дулааны улирал эхлэхээр ажил үргэлжилэнэ. Гэрээний хугацааг 2018.11.11 хүртэл сунгахаар техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлэсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.	0%		Б.Баясгалан 99055436
12	2018 ОНЫ АЖИЛ				1,083.2	1,083.2	953,131,910.0					0	-	
3	БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ				718.4	718.4	590,967,220.0			#DIV/0!		0%	-	
1	Багц-1: 1 дүгээр контурын дулаан, цэвэр ус хангамжийн шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	2018.01.22 2018.01.23		252.2	252.2	198,237,243	Алтайн үндэс констракшн ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан.	0%		Х.Энхбаясгалан 99064101
2	Багц-2: Ариутгах татуургын шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	2018.01.22 2018.01.23		83.0	83.0	81,466,039	Грийн ресурс констракшн ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан.	0%		Х.Энхбаясгалан 99064101
3	Багц-3: Ус, дулаан дамжуулах төвийн дотор тоноглол, барилга угсралтын ажил	НТХО	2018.01.22 2018.01.23		383.2	383.2	311,263,938	Эрчим электрик ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцаасан.	0%		Х.Энхбаясгалан 99064101
0	БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ													
0	БАГАНУУР ДҮҮРЭГ													
6	СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ				344.0	344.0	341,331,287.0			#DIV/0!		0%	-	
1	Дундын оффисын уулзалт, хэлэлцүүлэгийн танхимын засвар	НТХО	2018.01.04 2018.01.16		70.0	70.0	69,325,205	Түрүү гарав ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцсан.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
2	Инкубатор оффисын засвар	НТХО	2018.01.04 2018.01.16		60.0	60.0	59,817,094	Түрүү гарав ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцсан.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
3	Ажилчдын оффисын засвар	НТХО	2018.01.04 2018.01.16		30.0	30.0	29,704,328	Түрүү гарав ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцсан.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
4	Инновацийн төвийн ариун цэврийн өрөө, угтан авах хэсгийн засвар	НТХО	2018.01.04 2018.01.16		50.0	50.0	49,616,605	Экструд констракшн ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцсан.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
5	Дундын оффисын лоунж, номын сангийн засвар	НТХО	2018.01.04 2018.01.16		78.0	78.0	77,598,657	Экструд констракшн ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцсан.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
6	Дундын оффисын ажиллах талбай засвар	НТХО	2018.01.04 2018.01.16		56.0	56.0	55,269,398	Профэшнал сивил инженеринг констракшн ХХК			Үнэлгээний хорооны зөвлөмж буцсан.	0%		С.Баасансүрэн 88062320
1	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ													
1	"Монгол наадам цогцолборын агуулахын халаалтын ажил	НТХО	2017.12.06 2017.12.06		150.0	150.0	149,453,532	"ЭЭБТ" ХХК	2017.12.08-2018.01.30	70%	Гэрээ баталгаажсан. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгах талаар хэлэлцүүлэнэ.	0%		Д.Оюунжаргал 99875626
0	ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ													
0	ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ													
0	БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ													
2	НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ				20.8	20.8	20,833,403.0			5%		0%	-	
1	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын гадна хаявчийн ажил	НОНХС	2018.01.10 2018.01.11		8.4	8.4	8,411,902	Гарден сити ХХК		5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.	0%		Д.Батсүх 99131710
2	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын гадна хаявчийн ажил	НОНХС	2018.01.10 2018.01.11		12.4	12.4	12,421,501	Бүүрал сүтэй ХХК		5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.	0%		Д.Батсүх 99131710
0	ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН													