

Ажлын тоо	д/д	Захирамж	Тасаг	Төсөл арга хэмжээний нэр	Эх үүсвэр	Төрөл	Хүчин чадлыг	Хүчин чадлыг	Зөвлөмж ирсэн сар	Он	Он дамжсан эсэх	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /салт/	2018 онд санхүүжих төсөв /салт/	Гэрээний дүн	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Гэрээний хугацаа дууссан	ангилал	Шалтгаан	Програм шинжилсэн он сар	про	жлын явц	Он дамжих	Ажлын явц %	Ажлын явц, тайлбар	Санхүүжилтийн %	Санхүүжилтийн дүн	Ажлын төрөл	Барцдаа дансанд байгаа дүн	Хариуцсан инженер	Товч төрөл	Салбар	Үнэлгээний хорооны дарга	Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг	Гишүүд	Эрх шилжсэн
3	147	2018.01.04 А/15	2-р тасаг	Гэрлүүлэг /ХУД, 15-р хороо/	НӨӨС	ХУД	15		2018 он 02 сар	2018	2018 оны ажил	2018.02.22 2018.02.28	2018.03.01	30.0	30.0	29,921,785	Ар хөөчийн эрчим хөх	2018/03/12 - 2018/05/30	Гэрээ байгуулсан	2018 оны ажил	Хэвийн		http://www	0-5%	шилж	5%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.03.01-ний өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан.	0%		Тохижилт	Нийгэм	Н.Амарбаяр	Ж.Мянмаруун	Б.Баярчимэл, Б.Энхбаатар, О.Баярмаа	НӨӨГ			
4	148	2018.01.23 А/63	2-р тасаг	Альс ширинг 80 айлын орон сууцны 10 дугаар байрны 20 айлын орон сууцны буулгаж, 40 айлын орон сууцны барилга, байгууламж /Гадна усан дамжамж, эрүүлэг татуурь, цахилгаан, холбооны шугам сүлжээ/ барих ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний хэлэлцээтэй/	НӨӨС	ХУД	5		2018 он 04 сар	2018	2018 оны ажил	2018.03.30 2018.04.02	2018.04.02	862.9	862.9	857,112,924	Гегатера Тек ХХК, Хангидаг ХХК-иудын түшмэл		мэдэгдэл хүргүүлсэн	2018 оны ажил	Хэвийн				0-5%	шилж	2%	2018.04.02-ний өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээний байгуулалдаг шатандаа байна.	0%	Орон сууцнадаа инженерийн шугам сүлжээ	Тохижилт	Нийгэм	Т.Орчим-Эрдэнэ	С.Ариунтуул	Д.Оюунжаргал, О.Амарбаяр, Р.Дорломжаа	НӨӨГ		
5	149	2018.01.04 А/03	2-р тасаг	19 дугаар хороолол 10 дугаар байрны гадна талын тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 2 дугаар хороо/	НӨӨС	ХУД	2		2018 он 04 сар	2018	2018 оны ажил	2018.03.27 2018.04.04		35.0	35.0	34,999,920	Бодь хангай ХХК		Тендерийн материалтай танилцаж байна	2018 оны ажил	Хэвийн				0-5%	шилж	2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.04-ний өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна	0%		Тохижилт	Нийгэм	Г.Ууганбаяр	Г.Билгүүн	М.Гансэлэм, Б.Гэрэл Д.Чимгээ	НБАА		
6	150	2018.01.04 А/03	2-р тасаг	2 дугаар хэсэг, хүүхдийн хормын үрд тоглоомын талбайг шинэчлэн засварлаж, тохируулах, сагсны шийд суурилуулах /ХУД, 11 дүгээр хороо/	НӨӨС	ХУД	11		2018 он 04 сар	2018	2018 оны ажил	2018.03.27 2018.04.04		50.0	50.0	49,700,812	Ууган орон ХХК		Тендерийн материалтай танилцаж байна	2018 оны ажил	Хэвийн				0-5%	шилж	2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.04-ний өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна	0%		Тохижилт	Нийгэм	Г.Ууганбаяр	Г.Билгүүн	М.Гансэлэм, Б.Гэрэл Д.Чимгээ	НБАА		
7	151	2018.01.04 А/03	2-р тасаг	Дэнжийн цэцэрлэгт хурээглэлийн тохижилт /ХУД, 8 дугаар хороо/	НӨӨС	ХУД	8		2018 он 04 сар	2018	2018 оны ажил	2018.03.27 2018.04.04		40.0	40.0	39,936,663	Торгон зулаа ХХК		Тендерийн материалтай танилцаж байна	2018 оны ажил	Хэвийн				0-5%	шилж	2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.04-ний өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна	0%		Тохижилт	Нийгэм	Г.Ууганбаяр	Г.Билгүүн	М.Гансэлэм, Б.Гэрэл Д.Чимгээ	НБАА		
8	152	2018.01.04 А/03	2-р тасаг	38, 53 дугаар байрны дундах тохижилтын ажил /ХУД, 12 дугаар хороо/	НӨӨС	ХУД	12		2018 он 04 сар	2018	2018 оны ажил	2018.03.27 2018.04.04		35.0	35.0	35,000,000	Цагаан толгой нуур ХХК		Тендерийн материалтай танилцаж байна	2018 оны ажил	Хэвийн				0-5%	шилж	2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2018.04.04-ний өдөр ирсэн. Тендерийн материалтай танилцаж байна	0%		Тохижилт	Нийгэм	Г.Ууганбаяр	Г.Билгүүн	М.Гансэлэм, Б.Гэрэл Д.Чимгээ	НБАА		
2				НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ										20.8	20.8	20,833,403.0										10%		0%	-									
1	153	2017.11.14 А/859	1-р тасаг	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн эмчлэлийн барилгын гадна хаваачийн ажил	НӨӨС/Эр мөнгө	НД	2		2018 он 01 сар	2018	2018 оны ажил	2018.01.10 2018.01.11	2018.01.15	8.4	8.4	8,411,902	Гарден сити ХХК	2018/01/22 - 2018/05/20	Гэрээ байгуулсан	2018 оны ажил	2018 оны ажил	2018-02-21	0-10%	06-15%	2017/09/08	10%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.01.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан. Дулааны умралдаа ажил эхлүүлнэ.	0%	Их засвар	Тохижилт	Нийгэм	Д.Батсүх 99131710	Их засвар	Эрүүл мэнд	Д.Оюунжаргал	С.Ариунтуул	Н.Эрдэнэцэцэг	НӨӨГ
2	154	2017.11.14 А/859	1-р тасаг	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нэгдсэн эмчлэлийн барилгын гадна хаваачийн ажил	НӨӨС/Эр мөнгө	НД	2		2018 он 02 сар	2018	2018 оны ажил	2018.01.10 2018.01.11	2018.01.15	12.4	12.4	12,421,501	Буурал сүлэй ХХК	2018/01/22- 2018/06/14	Гэрээ байгуулсан	2018 оны ажил	2018 оны ажил	2018-02-21	0-10%	06-15%	2017/09/08	10%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2018.01.15-ны өдөр хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдсан. Дулааны умралдаа ажил эхлүүлнэ.	0%	Их засвар	Тохижилт	Нийгэм	Д.Батсүх 99131710	Их засвар	Эрүүл мэнд	Д.Оюунжаргал	С.Ариунтуул	Н.Эрдэнэцэцэг	НӨӨГ