

2019 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

4/18/2019

Ажлын тоо	УИХ-ын гишүүн	НИТХ-ын төлөөлөгч	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Батлагдсан төсөвт өртөг/сая.төг/	2019 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын гүйцэтгэл		Санхүүжилт		Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Захирамж	Эрх шилжсэн
											Тайлбар	Хувь	Хувь	Дүн /төгрөг/				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Д.Сумъяабазар /МАН/ /73-р тойрог, 8, 10, 11, 21, 28/	Д.Баярсайхан /МАН/ /21-р тойрог, 10, 11, 28/	10, 11, 15	220 кВ -ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 44 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	8,739.5	583.9	8,739,495,905	ЭХБУТ ХХК	2012.06.18 2012.09.01 2014.09.01 2015.08.01 2016.06.31	СХД 220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50 км 2 хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөв, барилга угсралт ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо Зайсангийн аманд хийгдэх 110 кВ-ын ЦДАШ-ын таван тулгуур суурилуулах ажилд газрын маргаан үүссэн боловч өнөөдрийн байдлаар БОАЖЯ газрын асуудлыг шийдвэрлээгүй байгаа. БУА бүрэн зогссон болно.	90%	93%	8,155,625,387	2012.06.06 2012.06.06	2012.06.08	2012.02.29 A/125 2019.02.26 A/141	
2	Б.Ундармаа /МАН/ /75-р тойрог, 1, 2, 20, 22, 32/	Б.Отгонсүх /МАН/ /16-р тойрог, 21, 22, 32/	32	Сонгино 220/110/35 кВ ын 2*125 мВа чадалтай дэд станц 220 кВ ын 5.8 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын зураг төсөв барилга угсралтын ажил	НТХО	18,197.9	1,182.6	18,197,889,825	ЭХБУТ ХХК	2012.10.03 2013.12.03 2015.08.01 2016.06.31	220/110/35кВ-ын тоноглол суурилуулах ажил хийгдсэн.Сонгино 220/110/35кВ-ын дэд станцад 2х125 мВА хүчний трансформатор суурилуулах, реле хамгаалалт 2доч хэлхээний ажил хийгдээгүй байгаа. Шүүхийн маргаанаас болж БУА бүрэн зогссон байгаа болно.	90%	94%	17,015,580,296	2012.9.24 2012.9.25	2012.09.25	2012.02.29 A/125 2019.02.26 A/141	
1	Ц.Цогзолмаа /МАН/ /62-р тойрог, 15, 16, 17, 18, 19, 20, БНД, 3-р хороо/	Г.Төмөрбаатар /МАН/ /29-р тойрог, 14, 15, 16/	15	15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж өвлийн барилга барих ажил	УТХО	500.0		488,026,093	"Голланд байшин" ХХК	2011.06.27 2011.12.15 2012.11.01 2015.12.10 2016.06.03	Гүйцэтгэгч байгууллагаас шалтгаангүйгээр ажлыг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон байна. барилга угсралтын ажилтай холбоотой материалыг Хууль, дотоод хяналтын албанд хүргүүлсэн. Хууль дотоод хяналтын албанаас шүүхэд нэхэмжлэл гаргасан. Шүүхээс буцаасан. Дахин хандахаар бэлтгэж байна.	87%	90%	437,438,861	2011.06.07	2011.06.15		
1	Б.Батзориг /МАН/ /52-р тойрог, 9, 17, 19, 22, 24/	Д.Амарбаясгалан /МАН/ /12-р тойрог, 9, 17, 24/	48	Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах ажил	УТХО	10,000.0		9,793,157,438	"Органик солюшнс монголиа" ХХК	2012.08.30 2013.12.25 2014.12.31	Түлхүүр гардуулах гэрээтэй ажил.Барилгын суурь цутгагдсан 2013, 2014 оны улсын төсөвт суух хөрөнгө нь татагдсан. Ажил зогссон байдалтай байна. Хог боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүд талбай дээр ирсэн байгаа.Түлхүүр гардуулах гэрээтэй ажил.Барилгын суурь цутгагдсан 2013, 2014 оны улсын төсөвт суух хөрөнгө нь татагдсан. .Захиалагч байгууллагын зүгээс гүйцэтгэгч байгууллагад ажлаа эхлэх тухай албан шаардлагыг удаа дараа хүргүүлээд байгаа боловч өнөөдрийг хүртэл ажлаа эхлээгүй байна. Гүйцэтгэгч байгууллагын зүгээс ажлыг эхлүүлэхгүй байсаар байна. 2015-11-06-ны өдрийн байдлаар ажил хийгдэхгүй байгаа учраас гүйцэтгэгч байгууллагыг хуулийн байгууллагад шилжүүлээд байна.2016-09-26-ны өдөр гүйцэтгэгч байгууллагатай хуралдаж барилга угсралтын ажлын талбай дээр очиж тоног төхөөрөмжийн тоо хэмжээ, оффис дээр очиж санхүүгийн баримтыг тулгахаар тохиролцов. 2016/11/16-ны өдрийн байдлаар ажил хийгдээгүй хэвээр байна. 2018/03/13 Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн Анхан шатны 2018 оны 03 сарын 13 Дугаар 181/ШШ2018/00579 шүүхийн шийдвэрээр 3 012 181 178 төгрөгийн нэхэмжлэхийн шаардлагыг хангасан. Хариуцагч талаас давж заалдсан. 2018/05/21 Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхээс анхан шатны шийдвэрийг хэвээр үлдээсэн магадлал баталгаажсан.	30%	58%	5,721,600,000	2012.06.29 2012.08.08	2013.07.14	2012.02.29 A/127	
1	С.Жавхлан /Бие даагч/ /54-р тойрог, 8, 10, 20, 23, 28/	С.Эрдэнэтуул /МАН/ /14-р тойрог, 11, 20, 23, 28/	20	Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын шугам угсралтын ажил	УТХО	14,044.3		12,901,500,000	"Бридж констракшн" ХХК	2007.12.13 2012.12.01 2016.05.05	Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын барилга байгууламжийн ажил нь нийт 30,4км 4 хэсгээс бүрдсэн. 2009-2010 онд 1-р хэсэгт 8,9км бохир усны шугам угсрах ёстойгоос 8,67км шугамын угсралт хийгдсэн ба ажлын гүйцэтгэл нь 97%-тай одоогоор ашиглах боломжгүй байгаа. 2-р хэсгийн 7,1 км угсралтын ажлыг 2011-9 сараас 2014 оны хооронд хийгдсэн ба 2015 онд байнгын ашиглалтанд оруулсан ажлын гүйцэтгэл 100%-тай байна. 3-р хэсэгт 6,8км шугамын угсрахаас 3,4км шугамын угсралт ажл хийгдсэн ажлын гүйцэтгэл нь 50%-тай байна. 4-р хэсэгт 7,6км бохир усны шугам угсрахаар төлөвлөгдсөн бөгөөд угсралтын ажил хийгдэж эхлээгүй. Өнөөдрийн байдлаар нийт ажлын гүйцэтгэл нь 65%-тай байна. Сүхбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд трассын дагуух газар чөлөөлт, мөн нэмэлт хөрөнгийн асуудал шийдвэрлэгдэх хүртэл хугацаагүйгээр түр зогссон.	65%	90%	11,600,000,000	2007.11.28 2007.11.28	2007.12.06	2007.09.21 A/454	
1	Ж.Батзандан /АН/ /53-р тойрог, 11, 12, 13, 16/	С.Эрдэнэтуул /МАН/ /14-р тойрог, 11, 20, 23, 28/	11	Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт, насос станцын барилга угсралтын ажил	НТХО	1,140.0		1,122,914,335	"Мон инж бар" ХХК	2012.09.10 2013.06.21 2015.09.15	Сүүлийн шатны ажил болох цахилгаан хангамж, цэвэр усны насосны станцын тоноглолын барилга угсралтын ажлын хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй байгаа. Санхүүжилт шийдэгдээгүй тул хугацаагүйгээр ажил зогссон байна.	89%	90%	1,010,622,902	2012.08.27 2012.08.31	2012.09.10		