

ХЭРЭГГИЖ БУЙ БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ

д/д	Багцын нэр	Эх уусвар	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Батлагдсан төсөв /сая.төг/	2013 он санхүүжих /сая.төг/	Гэрээний дүн	Шалгарсан компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц, тайлбар		Ажлын төрөл
										%	Тайлбар	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
668	Нийт				358,652.2	306,246.3	293,527,896,669.4			88%		
517	2013 оны хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа				172,796.7	120,390.7	118,973,875,849.4			85%		
68	БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ				38,867.0	24,353.9	23,403,172,005.0			81%		
1	Энхтайвны өргөн чөлөө Холбооны уулзвараас Арслантай гүүр хүртэл/ гэрэлтүүлгийн ажил, Энхтайвны өргөн чөлөө /Арслантай гүүрнээс зүүн 4 зам хүртэл/ гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.04.05 2013.04.09	2013.04.10	338.4	338.4	338,400,000.0	"Төгс гэрэлтүүлэг" ХХК	2013.04.10 2013.05.20	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн. Акт баталгаажсан. Багцууд1.2 гэрэлтүүлэг чимэглэл	Гэрэлтүүлэг
2	Зоригийн гудамж /1-р эинэлгийн баруун талаар/ гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.04.05 2013.04.09	2013.04.10	42.0	42.0	42,000,000.0	"Аварга соёо" ХХК	2013.04.10 2013.05.20	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн. Акт баталгаажсан.	Гэрэлтүүлэг
3	БЗД, 8-р хороо ЖМБО СӨХ, дээврийн засвар, БЗД, 8-р хороо, XVI хороолол, Хаш Өргөө СӨХ, дээврийн засвар, БЗД, 7-р хороо, XV хороолол, Сүлд 115 СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.07	139.2	139.2	123,036,250.0	Өндөр бар ХХК	2013.06.14 2013.07.30	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн.	Дээврийн засвар
4	БЗД, 4-р хороо, XV хороолол, Цахиур СӨХ, дээврийн засвар, БЗД, 4-р хороо, XV хороолол, Шинэ үе СӨХ, дээврийн засвар, БЗД, 16-р хороо, XVI хороолол, Өлгий СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.13	128.4	128.4	127,038,676.0	Саран инж ХХК	2013.06.14 2013.07.30	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн.	Дээврийн засвар
5	БЗД, 6-р хороо, XIII хороолол, Асар СӨХ, дээврийн засвар, БЗД, 1-р хороо, Баян Уул 12 СӨХ, дээврийн засвар, БЗД, 3-р хороо, XII хороолол, Соёмбо СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.07	164.7	164.7	149,404,592.0	Баяжих галуут ХХК	2013.06.14 2013.07.30	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн. Акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
6	Сул шороон хөрсийг хайргаар хучих, явган зам нөхөх, зүлэгжүүлэх ажил /Бөхийн өргөө орчим 3 байршилд/	НОНХС	2013.04.05 2013.04.10	2013.04.12	47.4	47.4	47,350,000.0	"Бат цагаан өргөө" ХХК	2013.04.22 2013.05.15	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн. Акт баталгаажсан.	Тохижилт
7	Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төвийн барилгын их засварын ажил	НТХО	2013.05.06 2013.05.08	2013.05.09	627.2	627.2	530,332,000.0	Индустр ХХК	2013.05.20 2013.08.15	100%	Ажил бүрэн дууссан. Акт баталгаажсан.	Их засвар
8	Баянзүрх дүүргийн 44 дүгээр сургуулийн барилга, сантехникийн засварын ажил	УТХО	2013.06.27 2013.06.28	2013.06.28	50.0	50.0	39,072,166.0	Төсөв төсөл ХХК	2013.07.16 2013.08.20	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн.	Сургуулийн их засвар
9	Баянзүрх дүүргийн 88 дугаар сургуулийн барилга, сантехникийн засварын ажил	УТХО	2013.06.27 2013.06.28	2013.06.28	50.0	50.0	45,288,038.0	Төсөв төсөл ХХК	2013.07.08 2013.08.20	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн.	Сургуулийн их засвар
10	Баянзүрх дүүргийн Баянзүрх цогцолбор сургуулийн барилгын их засварын ажил	УТХО	2013.06.27 2013.06.28	2013.06.28	50.0	50.0	36,866,760.0	ХГ ХХК	2013.07.08 2013.08.20	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн.	Сургуулийн их засвар
11	Баянзүрх дүүргийн Шавь цогцолбор сургуулийн барилгын сантехникийн засварын ажил	УТХО	2013.06.27 2013.06.28	2013.06.28	50.0	50.0	48,397,306.0	Прогресс цамхаг констракшн ХХК	2013.07.05 2013.08.20	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн.	Сургуулийн их засвар
12	Баянзүрх дүүргийн 61 дүгээр цэцэрлэгийн барилга, сантехникийн ажил	УТХО	2013.06.27 2013.06.28	2013.06.28	50.0	50.0	46,378,879.0	Иза аз ХХК	2013.07.08 2013.08.20	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн.	Цэцэрлэгийн их засвар
13	Улаанбаатар хотын бохир усны туул-1 коллекторын трасст орсон олон улсын холбооны шилэн кабель шилжүүлэх нэмэлт ажил	НТХО	2013.07.29 2013.08.02	2013.08.05	13,102.6	201.2	201,200,000.0	Бридж констракшн ХХК	2013.08.08 2013.10.25	100%	Гэрээ баталгаажсан. Ажил нь 2011 онд хийгдэж дууссан ба гүйцэтгэгч компани бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг хийж ирсэн.	Инженерийн шугам сүлжээ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
14	Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо 16 дугаар хорооллын УДДТөв3-ын дулааны худгаас 67.68 дугаар байрны өмнөх дулааны худаг хүртэл гадна дулаан, хэрэгцээний усны шугам солих ажил	НТХО	2013.08.15 2013.08.20	2013.08.21	156.9	156.9	150,432,020.0	Мон Китурами ХХК	2013.08.28 2013.09.30	100%	2013.10.03-нд комисс ажиллаж 2013.10.11-нд комиссын акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
15	Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0056	НТХО	2013.05.14 2013.05.17	2013.05.21	508.0	508.0	481,813,472.0	Зүмбэр орд ХХК	2013.05.29 2013.11.20	100%	Барилгын ажил бүрэн дууссан.Комисс 2013.11.29-нд ажилласан акт баталгаажсан.Эцсийн санхүүжилт хийгдсэн.	Хорооны цогцолбор
16	Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны тохижилтын ажил	НТХО	2013.06.28 2013.07.04	2013.07.04	50.0	50.0	48,226,420.0	Чулуун өргөө ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	Явган замын хучилтыг өнгөт хавтангаар угсарсан. Сагсны талбай, тоглоомын суурь цутгалт дууссан. Шит, тоглоом суурилуулж төмөр торон хашааг будсан. Сүүдрэвч барих, савлуур угсрах ажлууд бүрэн дууссан. Ашиглалтанд оруулах комиссыг 2013.10.04-ны өдөр холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж гишүүдийн хурлаар ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэлээ. Акт баталгаажиж ашиглагч байгуулага болох БЗД-ийн ЗДТГ-т хүлээлгэн өгсөн.	Тохижилт
17	Гачуурт тосгоны үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг шинээр барих ажил	НТХО	2013.07.18 2013.07.19	2013.07.23	800.0	800.0	420,751,058.0	Батцагаан өргөө ХХК	2013.08.01 2013.12.02	100%	Автозамын ус гаргах барилгын хос хоолой-1,2,3-ийн цутгалт хийгдсэн, үерийн суваг-1,2,3-ийн суурь, ханын цутгалт хийгдсэн байна. Ус хүлээн барилга 1-ийн угсралт хийгдсэн, төмөр бетон хийцийн шороотой шүргэлцэх хэсэгт битум түрхлэг хийж ухлагаас гарсан шороог үечлэн нягтруулан буцаан булалтыг хийж байна. 2013.11.13 ажил дууссан тухай мэдэгдэлийн дагуу БУА-н талбайд комисс ажиллах бэлтгэл хангагдсан эсэхийг шалгаж ус гаргуурын хэсэг, БУА-н талбайн тэгшилгээ, сувагт хаягдсан хог хаягдалыг цэвэрлэх үүрэг өгч ажиллав. 2013.11.14-ны өдөр ЗГ-н 151-р тогтоолын дагуу комисс ажиллуулав.Комиссын акт баталгаажсан.	Үерээс хамгаалах барилга байгууламж
18	Сансарын цагдаагийн хэлтсийн барилгын ажил	НТХО	2013.05.20 2013.05.23	2013.05.26	1,500.0	1,500.0	1,491,820,288.0	Нарантээл ХХК	2013.07.10 2013.11.20	95%	Барилга угсралтын ажл дуусч комисс ажилласан.комиссын акт баталгаажих шатаандаа.	Цагдаагийн хэлтсийн барилга
19	Баянзүрх дүүргийн мэргэжлийн сургалттай 55 дугаар сургуулийн барилгын засварын ажил	УТХО	2013.08.06 2013.08.07	2013.08.14	150.0	150.0	133,303,438.0	Гүүд кэстл ХХК	2013.08.21 2013.09.30	100%	БЗД-н 55-р сургуулийн засварын ажил дээр комисс ажилласан комиссын акт баталгаажсан. Гэрээ дүгнэж ажлын гүйцэтгэлийг санхүүд хүлээлгэн өгсөн.	Сургуулийн их засвар
20	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дугуйн зам, явган замын гэрэлтүүлгийн төсөл арга хэмжээний ажил	НОНХС	2013.07.31 2013.07.31	2013.08.06	934.0	934.0	769,839,728.0	Гэрэлтүүлэг чимэглэл ХХК	2013.08.22 2013.10.22	100%	Зүлэгний болон явган замын гэрлийн угсралтын ажил нь хийгдэж байна. Явган зам дээр хийгдэх нүдэн гэрэл хийгдэх боломжгүй болоод байсан бөгөөд замын ажил нь энэ жилд багтаж хийгдэхгүй тул бетонон суурь хийж суурилуулах болсон Толгойны тэжээлийн блокийг шон дотор суурилуулах шаардлагыг тавьсан. 2013.11.11-нд 110кВ-ын агаарын шугамын трассын доогуур 3 ш он таарч байгаа бөгөөд уг шонг тайрч намсан хийхийг зургийн автор шийдвэрлэсэн. Мөн тэжээлийн самбар хийгдээгүй бөгөөд уг ажил нь ажлын тоо хэмжээнд суугаагүй тул ҮЦХ-ийн зүгээс шийдвэрлэж өгөхийг хүсээд байна. Иiäiä öëñü Çàñàëëi äàçäüi 151-ò òìàòîëüi äàäóó èñëññ àæëëëäi ÍÏÄ-üi 2013-12-09-ны өдрийн 283/2013 тоот комиссын актаар ääëiäüi àøëäëöäiä öçëýýäüi *àñ".	Гэрэлтүүлэг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
21	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын гадна цахилгааны ажил /БЗД 4-р хороо/	НТХО	2013.07.29 2013.08.02	2013.08.06	396.4	46.6	46,600,000.0	Ганцаг ХХК	2013.08.15 2013.11.15	100%	Гэрээ баталгаажсан. Гадна цахилгааны зураг хийлгээ байгаа. Зургийн автортай зөвшилцсөний үндсэн дээр тэжээлийн кабель шугамыг татах ажил хийгдэж дууссан. 2013.11.18-ны өдөр гадна цахилгааны зураг эрх бүхий байгууллагаар батлагдсан. Хорооны барилгын дотор щитний өрөө болон узелийн өрөөнд газардуулгын хүрээ хийх үүрэг даалгавар өгсөн.Хорооны барилгын дотор щитний өрөө болон узелийн өрөөнд газардуулгын хүрээ хийх үүрэг даалгавар өгсөн.	Цахилгаан
22	БЗД-н 16-р хороо Сонор СӨХ-ын 1-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.08.29 2013.09.06	2013.09.27	46.9	46.9	45,497,850.0	Инса ХХК	2013.09.28 2013.10.26	100%	Дээврийн засварын ажил дууссан комисс 2013.11.28-нд ажилласан акт баталгаажсан.Эцсийн санхүүжилт хийгдсэн.	Дээврийн засвар
23	БЗД-н 19-р хороо Буурал тэс СӨХ-ын 5-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.08.29 2013.09.06	2013.09.16	49.5	49.5	49,263,616.0	Тайгат булган ХХК	2013.09.23 2013.10.20	100%	Дээврийн засварын ажил дуусч комисс ажиллах мэдэгдэл ирүүлээд байна.комисс 2013.11.08-ны өдөр ажилласан комиссын акт баталгаажсан. Ажлын гүйцэтгэлийг санхүүд хүлээлгэн өгсөн.	Дээврийн засвар
24	БЗД-н 18-р хороо Сэлбэ СӨХ-ын 11-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.03 2013.09.06	2013.09.16	22.6	22.6	20,233,854.0	Тайгат булган ХХК	2013.09.23 2013.10.26	100%	Дээврийн засварын ажил дууссан комисс 2013.11.08-ны өдөр ажилласан.Комиссын акт баталгаажсан.Ажлын гүйцэтгэлийг санхүүд хүлээлгэн өгсөн.	Дээврийн засвар
25	БЗД-н 1-р хороо Сансар өргөө СӨХ-ын 59-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.03 2013.09.06	2013.09.16	26.4	26.4	26,242,322.0	Тайгат булган ХХК	2013.09.26 2013.10.26	100%	Дээврийн засварын ажил дууссан комисс 2013.11.08-ны өдөр ажилласан.Комиссын акт баталгаажсан.Ажлын гүйцэтгэлийг санхүүд хүлээлгэн өгсөн.	Дээврийн засвар
26	БЗД-н 16-р хороо Хатантуул СӨХ-ын 12-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.03 2013.09.06	2013.09.19	53.6	53.6	50,540,000.0	Ээж хайрхан констракшн ХХК	2013.09.26 2013.10.26	100%	Дээврийн засварын ажил дууссан комисс 2013.11.08-ны өдөр ажилласан.Комиссын акт баталгаажсан.Ажлын гүйцэтгэлийг санхүүд хүлээлгэн өгсөн.	Дээврийн засвар
27	БЗД-н 1-р хороо Санчир СӨХ 52-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.09 2013.09.11	2013.09.16	59.5	59.5	58,616,283.0	Оргил констракшн ХХК	2013.09.23 2013.10.15	100%	Дээврийн засварын ажил дууссан комисс 2013.11.08-ны өдөр ажилласан комиссын акт баталгаажсан.Ажлын гүйцэтгэлийг санхүүд хүлээлгэн өгсөн.	Дээврийн засвар
28	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажиллагсдын ажлын байрны барилгын ажил	НТХО	2013.09.09 2013.09.11	2013.09.19	600.0	600.0	596,160,000.0	Изо хаус ХХК	2013.09.26 2014.06.30	30%	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил. Зургийн ажил хийгдэж байна.	Шинэ барилга
29	БЗД-ийн 6 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засвар	НТХО	2013.09.11 2013.09.12	2013.09.12	40.0	40.0	39,000,000.0	Мөнх саран ирээдүй ХХК	2013.09.20 2013.10.15	100%	Ажил дууссан комисс ажиллах мэдэгдэл ирүүлээд байна.Комисс 2013.11.11-нд ажилласан комиссын акт баталгаажсан.Эцсийн санхүүжилт хийгдсэн.	Их засвар
30	БЗД-ийн 22 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засвар	НТХО	2013.09.11 2013.09.12	2013.09.12	40.0	40.0	39,907,125.0	Андантай ХХК	2013.09.20 2013.10.15	100%	Ажил дууссан мэдэгдэл ирүүлсэний дагуу 2013.10.25-ны өдөр комисс ажилласан акт баталгаажсан.Гэрээ дүгнэж Ажлын гүйцэтгэлийг санхүүд хүлээлгэн өгсөн.	Их засвар
31	БЗД-ийн 147 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засвар	НТХО	2013.09.11 2013.09.12	2013.09.12	60.0	60.0	59,650,000.0	Сүр ган түлхүүр ХХК	2013.09.20 2013.10.15	100%	Комисс ажиллах мэдэгдэл ирүүлсэний дагуу 2013.10.25-ны өдөр комисс ажилласан акт баталгаажсан Гэрээ дүгнэж Ажлын гүйцэтгэлийг санхүүд хүлээлгэн өгсөн.шатандаа.	Их засвар
32	Сансар судлалын музейн дэлгэц суурилуулах, гадна хашааны ажил	УТХО	2013.08.23 2013.09.10	2013.09.13	324.5	324.5	311,040,000.0	СБМ ХХК	2013.09.20 2013.12.23	95%	Сансар судлалын музейн засварын ажил бүрэн дуусч комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа.	тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
33	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйлдвэрлэлийн талбайд камержуулалт суурилуулах ажил	НТХО	2013.08.05 2013.09.17	2013.09.23	45.0	45.0	44,490,000.0	Í áññò è¿¿ëáð ХХК	2013.10.01 2013.11.15	100%	Гэрээ баталгаажсан. Ажлын гүйцэтгэл 60%-тай хийгдэж байна. 2013.10.31. Цамхагуудыг босгож дууссан, тэжээлийн кабель татагдсан байна. Ашиглагч байгууллагын талаас шилэн кабелиар хийгдэх байсаныг Wireless буюу утасгүй технологиор хийлгэх хүсэлтээ тавиад байна. Энэ нь утасгүй камер хэрэгтэй болж байгаа бөгөөд нэмэлт зардал гарах болоод байна. 2013.11.15-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хуралаар магадлашгүй ажлын зардлын санхүүжилтыг олгохыг зөвшөөрсөн бөгөөд технологийн өөрчлөлтийг хийлгүүлж, Wi-fi камер захиалсан. 2013.12.31-ны өдрийн 345/2013 тоот комиссын актаар баталгаажсан.	Цахилгаан
34	Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл	НТХО	2013.10.29 2013.10.29	2013.11.01	159.3	159.3	159,300,000.0	Эрчим төсөл ХХК	2013.11.06 2013.12.16	50%	Ажлын зураг хийгдэж байна трасс зөвшилцсөн цахилгааны техникийн нөхцөл гараагүй хүлээгдэж байна	зураг төсөл
35	БЗД-н 3-р хороо Тулга-3 СӨХ-ын 8а-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.27 2013.10.01	2013.10.16	20.2	20.2	20,108,534.0	Лантмон ХХК	2013.10.17 2013.10.30	100%	Дээврийн засварын ажил хийгдэж дууссан. комисс 2013.11.08-ны өдөр ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.Ажлын гүйцэтгэлийг санхүүд хүлээлгэн өгсөн.	Дээврийн засвар
36	БЗД-н 7-р хороо Алтан Овоо СӨХ-ын 31-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.27 2013.10.01	2013.10.09	107.9	107.9	107,850,000.0	Селена ХХК	2013.10.16 2014.06.15	5%	Гэрээг он дамжин хэрэгжихээр байгуулсан.Ажил хүйтний улирал ирж байгаатай холбогдон технологийн шаардлагаар зогсоосон 2014 оны 4-р сараас ажлыг эхлүүлнэ.	Дээврийн засвар
37	БЗД-н 3-р хороо Санчир СӨХ 54-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.27 2013.10.01	2013.10.16	26.4	26.4	26,192,013.0	Эн Эф Жи констракшн ХХК	2013.10.16 2014.06.15	5%	Гэрээг он дамжин хэрэгжихээр байгуулсан.Ажил хүйтний улирал ирж байгаатай холбогдон технологийн шаардлагаар зогсоосон 2014 оны 4-р сараас ажлыг эхлүүлнэ.	Дээврийн засвар
38	БЗД-н 3-р хороо Тансаг дөл СӨХ-ын 2-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.27 2013.10.01	2013.10.16	46.9	46.9	46,756,204.0	Эн Эф Жи констракшн ХХК	2013.10.16 2014.06.15	5%	Гэрээг он дамжин хэрэгжихээр байгуулсан.Ажил хүйтний улирал ирж байгаатай холбогдон технологийн шаардлагаар зогсоосон 2014 оны 4-р сараас ажлыг эхлүүлнэ.	Дээврийн засвар
39	БЗД-н 5-р хороо Халинес СӨХ 204-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.27 2013.10.01	2013.10.16	45.5	45.5	45,400,857.0	Тайгат булган ХХК	2013.10.16 2014.05.26	5%	Гэрээг он дамжин хэрэгжихээр байгуулсан.Ажил хүйтний улирал ирж байгаатай холбогдон технологийн шаардлагаар зогсоосон 2014 оны 4-р сараас ажлыг эхлүүлнэ.	Дээврийн засвар
40	Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн 1-р амбулаторийн барилгын засварын ажил	УТХО	2013.10.08 2013.10.11	2013.10.30	200.0	200.0	138,619,558.0	Сүр гантүлхүүр ХХК	2013.11.07 2014.04.05	5%	Гэрээ баталгаажсан ажил эхлээгүй.Дулааны улиралд хийж гүйцэтгэнэ.	эрүүл мэндийн их засвар
41	БЗД 10-р хороо АТП-148 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	43.0	43.0	42,997,192.0	Эрчим Өгий ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	2013.10.18-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013.10.31-ны өдөр гүйцэтгэгч компани улаан шугамаа тавьж БУА-г эхлүүлээд байна. 2013.11.14-ны өдрийн байдлаар 10/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил бөгөөд АТП угсрах угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан байна. Гэрээ бүрэн баталгаажиж 2013.11.14-ны өдөр СТС-аас хүлээж авлаа. 2013.11.18-ны өдрийн байдлаар газардуулга болон трансформаторын хэмжилт туршилт, тохируулга хийлгүүлж, комисс ажиллах хүлээгдэж байна. Í í í ä è öññ ï Çàñäëí ääçóó í 151-ð òí äî í èü í äääó ä í èññ äæëëäí í АОА-ûí 2013-12-05-ны өдрийн 2013/418тоот комиссын актаар ääëí äí äò èääëöäí ä ò¿ëýýëýí ° äñ í .	Цахилгаан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
42	БЗД 12-р хороо АТП-287, 2587 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	48.3	48.3	48,333,234.0	И Пи Эс Групп ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013.10.18-ны өдөр хүргүүлсэн. 2013.10.31-ны өдрийн байдлаар гэрээний материалын иж бүрдлийг шалгаж, гэрээг баталгаажуулж байна. Гүйцэтгэгч компаний зохиогчтой хамтран улаан шугамаа тавиад байна. 2013.11.14-ны өдрийн байдлаар 10/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил, АТП угсрах угсралтын ажил хийгдэж байна. Гэрээ бүрэн баталгаажих 2013.11.14-ны өдөр СТС-аас хүлээж авлаа. 2013.11.18-ны өдөр явцын хяналт хийхэд АТП-ын газардуулга хийгдсэн, трансформатор, хуурай салгуур, цэнэг шавхагч болон 0,4кВ-ын самбар суурилуулсан АТП-ны БУА хийгдэж байна. Иiiaie oelnui Cанaаeei аaсdуi 151-д oiaoiieui аaаоо eieien аaеeеaи IAOA-иi 2013-12-12-ны өдрийн 2013/483 тоот комиссын актаар аaеiaui аoeаeеoаia оi еууeаyи aнfi.	Цахилгаан
43	БЗД 5-р хороо АТП-1607, 2435 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	41.8	41.8	41,795,509.0	Ди Эс Эн Эс ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013.10.31. Гэрээний материалыг гүйцэтгэгчээс хүлээж аваагүй хүлээгдэж байна. 2013.11.11. АТП угсрах газар айлын хашааны буланд таарч байгаа бөгөөд уг айл хийлгэхгүй гэсэн маргаан гаргаж 2013.11.12-нд БЗД-ийн газрын алба болон дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтнүүдийн хамт очиж уг айлыг ажил саатуулахгүй байхыг хүсэж тухайн айлтай зөвшилцсөн. 2013.11.14. 10/0,4кВ-ын ЦДАШ-ыг татсан АТП угсрах ажил хийж байна. 2013.11.18-ны өдрийн байдлаар дэд станцын 2 тулаас боссон газардуулга хийгдсэн байдалтай байна. Иiiaie oelnui Cанaаeei аaсdуi 151-д oiaoiieui аaаоо eieien аaеeеaи IAOA-иi 2013-12-12-ны өдрийн 2013/483 тоот комиссын актаар аaеiaui аoeаeеoаia оi еууeаyи aнfi.	Цахилгаан
44	БЗД 8-р хороо АТП-1839, 865 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	41.7	41.7	41,698,072.0	Сэрүүн апар нэмэх ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013.10.18-ны өдөр хүргүүлсэн. 2013.10.31-ны өдрийн байдлаар гэрээний материалын иж бүрдлийг шалгаж, гэрээг баталгаажуулж байна. Гүйцэтгэгч компаний зохиогчтой хамтран улаан шугамаа тавиад байна. 2013.11.14-ны өдрийн байдлаар 10/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын аболон АТП угсрах угсралтын ажил хийгдэж байна. 2013.11.30-ны байдлаар гүйцэтгэгч компани 2013.11.26-ны өдөр №1/180 тоот албан бичгээр комисс ажиллуулах албан хүсэлтээ өгсөн. Иiiaie oelnui Cанaаeei аaсdуi 151-д oiaoiieui аaаоо eieien аaеeеaи IAOA-иi 2013-12-12-ны өдрийн 2013/483 тоот комиссын актаар аaеiaui аoeаeеoаia оi еууeаyи aнfi.	Цахилгаан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
45	БЗД 23-р хороо АТП-187, 381 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	48.9	48.9	48,860,074.0	Эрчимт болор ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	2013.10.18-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013.10.31-ны өдөр гүйцэтгэгч компани улаан шугамаа тавьж БУА-г эхлүүлээд байна. 2013.11.14-ны өдрийн байдлаар 10/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил бөгөөд АТП угсрах угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан байна. Гэрээ бүрэн баталгаажиж 2013.11.14-ны өдөр СТС-аас хүлээж авлаа. 2013.11.18-ны өдрийн байдлаар газардуулга болон трансформаторын хэмжилт туршилт, тохируулга хийлгүүлж, комисс ажиллах хүлээгдэж байна. Ийнхүү ӨН-ийн 151-д 2013-12-12-ны өдрийн 2013/483 тоот комиссын актаар 2013-12-12-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013.10.31-ны өдрийн байдлаар гэрээний материалын иж бүрдлийг шалгаж, гэрээг баталгаажуулж байна. Гүйцэтгэгч компаний зохиогчтой хамтран улаан шугамаа тавиад байна. 2013.11.14-ны өдрийн байдлаар 10/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд одоо АТП угсрах угсралтын ажил хийгдэж байна. Гэрээ бүрэн баталгаажиж 2013.11.14-ны өдөр СТС-аас хүлээж авлаа. 2013.11.18-ны өдөр явцын хяналт хийхэд АТП-ын газардуулга хийгдсэн, трансформатор, хуурай салгуур, цэнэг шавхагч болон 0,4кВ-ын самбар суурилуулсан АТП-ны БУА хийгдэж байна. 2013.11.30-ны байдлаар гүйцэтгэгч комисс ажиллуулах албан хүсэлтээ өгсөн. Байнгын ашиглалтанд оруулах комисс 2013-12-04-ны өдөр НЕТГ болон бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллаа.	Цахилгаан
46	БЗД 8-р хороо АТП-2474 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил, БЗД 11-р хороо АТП-2013, 367 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	76.1	76.1	76,141,184.0	Эй Би Жи Энерго ХХК	2013.10.28 2013.12.01	98%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013.10.18-ны өдөр хүргүүлсэн. 2013.10.31-ны өдрийн байдлаар гэрээний материалын иж бүрдлийг шалгаж, гэрээг баталгаажуулж байна. Гүйцэтгэгч компаний зохиогчтой хамтран улаан шугамаа тавиад байна. 2013.11.14-ны өдрийн байдлаар 10/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд одоо АТП угсрах угсралтын ажил хийгдэж байна. Гэрээ бүрэн баталгаажиж 2013.11.14-ны өдөр СТС-аас хүлээж авлаа. 2013.11.18-ны өдөр явцын хяналт хийхэд АТП-ын газардуулга хийгдсэн, трансформатор, хуурай салгуур, цэнэг шавхагч болон 0,4кВ-ын самбар суурилуулсан АТП-ны БУА хийгдэж байна. 2013.11.30-ны байдлаар гүйцэтгэгч комисс ажиллуулах албан хүсэлтээ өгсөн. Байнгын ашиглалтанд оруулах комисс 2013-12-04-ны өдөр НЕТГ болон бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллаа.	Цахилгаан
47	БЗД 10-р хороо АТП-625 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил, ХУД 9-р хороо АТП-1320, 008 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	75.8	75.8	75,844,650.0	Хөх тэгри ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013.10.18-ны өдөр хүргүүлсэн. 2013.10.31-ны өдрийн байдлаар гэрээний материалын иж бүрдлийг шалгаж, гэрээг баталгаажуулж байна. Гүйцэтгэгч компаний зохиогчтой хамтран улаан шугамаа тавиад байна. 2013.11.14-ны өдрийн байдлаар 10/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын шон болон тулаасууд босгосон бөгөөд одоо АТП угсрах угсралтын ажил хийгдэж байна. Гэрээ бүрэн баталгаажиж 2013.11.14-ны өдөр СТС-аас хүлээж авлаа. Ийнхүү ӨН-ийн 151-д 2013-12-12-ны өдрийн 2013/483 тоот комиссын актаар 2013-12-12-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	Цахилгаан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
48	БЗД 8-р хороо ХТП-651, 859 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	41.2	41.2	41,220,980.0	Термо элект трей д ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013.10.18-ны өдөр хүргүүлсэн. 2013.10.31-ны өдрийн байдлаар гэрээний материалын иж бүрдлийг шалгаж, гэрээг баталгаажуулж байна. Гүйцэтгэгч компаний зохиогчтой хамтран улаан шугамаа тавиад байна. 2013.11.14-ны өдрийн байдлаар 10/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд одоо АТП угсрах угсралтын ажил хийгдэж байна. Гэрээ бүрэн баталгаажиж 2013.11.14-ны өдөр СТС-аас хүлээж авлаа. 2013.11.18-ны өдөр явцын хяналт хийхэд АТП-ын газардуулга хийгдсэн, трансформатор, хуурай салгуур, цэнэг шавхагч болон 0,4кВ-ын самбар суурилуулсан АТП-ны БУА хийгдэж байна. 2013.11.30-ны байдлаар гүйцэтгэгч компани 2013.11.27-ны өдөр №1/109 тоот албан бичгээр комисс ажлуулах албан хүсэлтээ өгсөн. Иийг оёёиүи Сгаёёёи аааоёи 151-д оёёиёёи аааоёи ёёёёёи ааёёёёи ааёёёёи 1АОА-үй 2013-12-12-ны өдрийн 2013/483 тоот комиссын актаар ааёёиүйи аёёёёёёи аёёёёёёи оёёёёёёи аёёёёёёи.	Цахилгаан
49	БЗД 2-р хороо АТП-097, 781, 1838 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	44.7	44.7	44,698,332.0	Исэт ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013.10.18-ны өдөр хүргүүлсэн. 2013.10.31-ны өдрийн байдлаар гэрээний материалын иж бүрдлийг шалгаж, гэрээг баталгаажуулж байна. Гүйцэтгэгч компаний зохиогчтой хамтран улаан шугамаа тавиад байна. 2013.11.14-ны өдрийн байдлаар 10/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан бөгөөд одоо АТП угсрах угсралтын ажил хийгдэж байна. Гэрээ бүрэн баталгаажиж 2013.11.14-ны өдөр СТС-аас хүлээж авлаа. 2013.11.18-ны өдөр явцын хяналт хийхэд АТП-ын газардуулга хийгдэж, АТП-ны БУА хийгдэж байна. Шинээр баригдаж буй станц нь 3-н гудамжны уулзвар бөгөөд салбарлалтын шонгийн тулаасыг хийх боломжгүй болоод байна. Иймд тулаасыг хийх шийдлийг зохиогчийн зүгээс гаргасан учир нь станц болон салбарлалтын шон хоорондын зай ойр тул тулаасгүй хийхэд норм дүрэм зөрчигдөхгүй гэсэн дүгнэлт гаргасан. 2013.11.30-ны байдлаар гүйцэтгэгч компани 2013.11.28-ны өдөр №61 тоот албан бичгээр комисс ажлуулах албан хүсэлтээ өгсөн.	Цахилгаан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
50	БЗД 22-р хороо АТП-1884, 782 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил, БГД 16-р хороо КТПН-1950 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	75.4	75.4	75,409,285.0	Эй Жи Пи Эс ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013.10.18-ны өдөр хүргүүлсэн. 2013.10.31-ны өдрийн байдлаар гэрээний материалын иж бүрдлийг шалгаж, гэрээг баталгаажуулж байна. Гүйцэтгэгч компаний зохиогчтой хамтран улаан шугамаа тавиад байна. 2013.11.14-ны өдрийн байдлаар 10/0,4кВ-ын ЦДАШ-ын барилга угсралтын болон АТП угсрах угсралтын ажил хийгдэж байна.Гэрээ бүрэн баталгаажиж 2013.11.14-ны өдөр СТС-аас хүлээж авлаа. 2013.11.30-ны байдлаар гүйцэтгэгч компани 2013.11.13-ны өдөр №13/1113 тоот албан бичгээр комисс ажиллуулах албан хүсэлтээ өгсөн.Байнгын ашиглалтанд оруулах комисс 2013-12-04-ны өдөр НЕТГ болон бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллаа.ᠯᠢᠶᠢᠳᠡ ᠔᠙᠒ᠤᠢ ᠴᠠᠩᠭᠡᠢ ᠶ᠋ᠠᠴᠣᠨ 151-᠔ ᠔ᠶ᠋ᠠᠳᠢᠳᠤᠢ ᠶ᠋ᠠᠸᠠᠨ ᠶ᠋ᠢᠨ 2013-12-10-ны өдрийн 2013/449 тоот комиссын актаар ᠶ᠋ᠠᠶᠢᠳᠤ ᠶ᠋ᠣᠷᠢᠨ ᠶ᠋ᠠᠶᠢᠳᠤ ᠶ᠋ᠠᠸᠠᠨ	Цахилгаан
51	Баянзүрх дүүргийн 8-р хорооны иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын нэмэлт ажил	НТХО	2013.10.30 2013.10.30	2013.11.01	34.9	34.9	34,863,803.0	Баянсүндэрэл ХХК	2013.11.05 2013.11.30	100%	БЗД 8-р хорооны нэмэлт ажлын гэрээ нь хатуу түлшний тогоо угсрах, цахилгаан тогоо угсрах , халуун усны бойлуур угсрах , цэвэр усны нөөцийн сав хийх ажлууд байгаа. Талбай дээр хатуу түлшний тогоо, цахилгаан тогоо холбох хэрэгслүүд ирсэн. Хатуу түлшний тогооны янданг угсарч байна. 2013 оны 11 сарын 14-ны байдлаар хатуу түлшний тогоо угсарч цахилгаан тогоог угсарч холбосон. Хатуу түлшний тогооны янданг угсарч дулаалж дууслаа. Угсралтын ажил дууссан, байнгын ашиглалтанд оруулах комисс ажиллах бэлтгэл хангаж байна.Комиссын акт баталгаажсан тул барьцаа хөрөнгө болох 1 743 190 төгрөгийг авч үлдэн үлдэгдэл санхүүжилтийг гүйцэтгэгч компани болох Баянсүндэрэл ХХК-д олгосон. Ажил бүрэн дууссан.	Хорооны цогцолборын нэмэлт хөрөнгө
52	БЗД-ийн 9 дүгээр хороо 167 дугаар цэцэрлэгийн халаалтын зуух шинэчлэх ажил	УТХО	2013.10.21 2013.11.01	2013.11.05	25.0	25.0	25,000,000.0	Мон Китирами ХХК	2013.11.05 2013.11.25	100%	Гэрээг Цэвэр агаар санд батлуулахаар хүргүүлсэн. Материал таталт хийгдэж байна. 2013-11-22 өдөр комисс ажиллуулах хүсэлт гаргасны дагуу 2013-11-28 өдөр комисс ажиллаж 2013-12-09 өдрийн 298/2013 тоотой комиссын акт баталгаажсан.	Халаалтын зуух
53	БЗД-ийн 22 дугаар хороо 169 дүгээр цэцэрлэгийн халаалтын зуух шинэчлэх ажил	УТХО	2013.10.21 2013.11.01	2013.11.05	50.0	50.0	50,000,000.0	Мон Китирами ХХК	2013.11.05 2013.11.25	100%	Гэрээг Цэвэр агаар санд батлуулахаар хүргүүлсэн. Халаалтын зуухыг бүрэн сольж дуусгасан. Туршилтын галлагаа хийгдэж байна. 2013-11-12 өдөр комисс ажиллуулах хүсэлтийг ирүүлсэн ба 2013-11-20 өдөр халаалтын зуухыг солих ажлыг байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажилласан. Комиссын акт 2013-12-09 өдрийн 297/2013 тоотой баталгаажсан.	Халаалтын зуух
54	БЗД-ийн 9 дүгээр хороо 3 дугаар цэцэрлэгийн халаалтын зуух шинэчлэх ажил	УТХО	2013.10.21 2013.11.01	2013.11.05	80.0	80.0	80,000,000.0	Мон Китирами ХХК	2013.11.05 2013.11.25	100%	2013-11-20 өдөр комисс ажиллаж 2013-12-09 өдрийн 296/2013 тоотой акт баталгаажсан.	Халаалтын зуух

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
55	БЗД-ийн 19 дүгээр хороо 168 дугаар цэцэрлэгийн халаалтын зуух шинэчлэх ажил	УТХО	2013.10.21 2013.11.01	2013.11.05	50.0	50.0	50,000,000.0	Мон Китурами ХХК	2013.11.05 2013.11.25	100%	Гэрээг Цэвэр агаарын санд баталгаажуулахаар хүргүүлсэн. Халаалтын тогоог суурилуулж дууссан. Туршилтын галлагаа хийж байна. 2013-11-12 комисс ажиллуулах хүсэлтийг ирүүлсэн ба 2013-11-20 өдөр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажиллсан. Комиссын акт баталгаажиг байна. Комиссын акт 2013-12-09 өдрийн 292/2013 тоотор баталгаажсан.	Халаалтын зуух
56	БЗД-ийн 63 дугаар гал унтраах ангийн халаалтын зуух шинэчлэх ажил	УТХО	2013.10.21 2013.11.01	2013.11.05	80.0	80.0	80,000,000.0	Мон Китурами ХХК	2013.11.05 2013.12.05	100%	Гэрээг баталгаажуулахаар Цэвэр агаарын санд хүргүүлсэн. Засварын ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Халаалтын зуухыг солиж дууссан ба туршилтын галлагаа хийгдэж байна. 2013-11-12 өдөр комисс ажиллуулах хүсэлтийг ирүүлсэн. 2013-11-20 өдөр комисс ажилласан ба байнгын ашиглалтанд авах шийдвэр гарсан. комиссын акт баталгаажиг байна. Комиссын акт 2013-12-09 өдрийн 295/2013 тоотор баталгаажсан.	Халаалтын зуух
57	БЗД-ийн 45-р цэцэрлэгийн халаалтын зуух	УТХО	2013.10.25 2013.11.11	2013.11.13	25.0	25.0	25,000,000.0	Мон Китурами ХХК	2013.11.13 2013.12.06	100%	Гүйцэтгэгчид мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ болон ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн материалыг бэлдэж байна. 2013-11-25 өдөр комисс ажиллуулах хүсэлтийг ирүүлсэн. 2013-11-27 өдөр комисс ажиллаж 2013-12-09 өдрийн 294/2013 тоотор акт баталгаажсан.	Халаалтын зуух
58	Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.11.08 2013.11.13	2013.11.15	132.3	132.3	121,988,900.0	Ажнай цэгц ХХК	2014.04.15 2014.06.15	5%	Мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013-12-12-ны өдөр гэрээ бүрэн баталгаажсан, БУА 2014-04-15-аас эхлэн хийгдэнэ.	Гэрэлтүүлэг
59	Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо, Америк дэнжийн баруун тал болон Баянцээл төвийн зүүн талын орон сууцны дундах гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.11.08 2013.11.13	2013.11.19	88.0	88.0	86,024,581.0	Эрчим Өргөө ХХК	2014.04.15 2014.05.15	5%	2013-11-15-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013-12-02-ны өдөр гэрээ бүрэн баталгаажсан, БУА 2014-04-15-аас эхлэн хийгдэнэ.	Гэрэлтүүлэг
60	БЗД-н 13-р хороолол 84 дүгээр сургууль орчмын орон сууцны гэднэ гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.10.21 2013.10.23	2013.10.28	63.0	63.0	62,221,963.0	На На Ма ХХК	2013.11.05 2013.12.05	100%	2013.10.28-ны өдрийн 2/2928 тоот албан бичгээр гэрээ байгуулах мэдэгдэл НаНаМа ХХК-д хүргүүлсэн. 2013.11.14-ны өдрийн байдлаар гэрэлтүүлгийн шонг босгон, суурийг хүчитгэж цутгасан байна. 2013.11.29-ны өдрийн байдлаар гэрэлтүүлгийн тэжээлийн утас СИП болон гэрэлтүүлэгчийн толгойг хийж дуусгаад байна. Гүйцэтгэгч компани 2013-12-01-ны өдөр комисс ажиллуулах мэдэгдэл өгсөн. 2013-12-09-ны өдөр байнгын ашиглалтанд оруулах комисс ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд оруулах шийдвэр гарсан. Ийгээ өөлүй Салдээй аасдүй 151-д оиддүй аааоо өлөөн аэөөеэй IОIA-үй 2013-12-12-ны өдрийн 324/2013 тоот комиссын актаар ааеиäүй äөëäëëäöäiä öçëүүëäүй өäñ%. 2013-12-12-ны өдөр гэрээ байгуулж баталгаажуулсан бөгөөд 2014-04-15-аас БУА эхлэнэ.	Гэрэлтүүлэг
61	Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо Батлан хамгаалах их сургуулийн баруун талын орон сууцны хорооллын дундах гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.11.22 2013.11.25		113.0	113.0	98,750,000.0	Би Эй Жи Эн сервис ХХК		5%	2013-12-10-ны өдөр гэрээ байгуулж баталгаажуулсан бөгөөд 2014-04-15-аас БУА эхлэнэ.	Гэрэлтүүлэг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
62	Баянзүрх дүүргийн 5, 22 дугаар хороо, дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлээс хойших гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил	НОХС	2013.11.18 2013.11.19	2013.11.22	131.2	131.2	115,629,939.0	Дархан хэрлэн ХХК	2014.04.15 2014.06.15	5%	2013.11.19-ны өдрийн байдлаар үнэлгээний хорооны зөвлөмж болон тендерийн материал холбогдох бичиг баримтыг судалж гэрээ байгуулах мэдэгдлийг гаргах явцтай байна. 2013.11.22-ны өдрийн 2/3192 тоот албан бичгээр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл өгсөн. 2013-12-05-ны өдөр гэрээ бүрэн баталгаажсан. БУА 2014-04-15-аас эхэлнэ.	Гэрэлтүүлэг
63	Баянзүрх дүүргийн 4.21.28 дугаар хороодод 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэгүүд барих ажил	ДОНХС	2013.10.22 2013.11.13	2013.11.15	2,850.0	2,850.0	2,800,000,000.0	Изо хаус ХХК	2013.11.22 2014.12.30	30%	Гэрээ байгуулагдсан. Канад технологийн байшин үйлдвэр дээр барилгын угсармал хавтангуудын угсралт 30 хувьтай явж байна. 4-р хорооны цэцэрлэгийн барилгын каркас бүрэн боссон.	цэцэрлэгийн барилга
64	Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх Амгалан орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний ажил, зураг төсвийн үнэ	НТХО	2013.12.05 2013.12.05	2013.12.18	11,070.0	11,070.0	11,070,000,000.0	Гранд лан ХХК	2013.12.25 2015.06.30	5%	2013 оны 12 сарын 06-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлэв.	Инженерийн шугам сүлжээ
65	Баянзүрх дүүрэг 28 дугаар хороо Хужирбулан 120 дугаар сургуулийн халаалтын тогоо нэмэх ажил	УТХО	2013.12.13 2013.12.13	2013.12.17	68.0	68.0	65,875,000.0	Ану сервис ХХК		100%	2013.12.17-нд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулж байна. Угсралтын ажлын бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Халаалтын нэмэлт зуух суурилагдсан. 2013.12.19-нд комисс ажилласан. Ажил бүрэн дууссан.	Халаалтын зуух
66	Спорт заалны барилга /БЗД 14 дүгээр сургууль/	УТХО	2013.12.06 2013.12.09	2013.12.09	591.0	109.0	109,000,000.0	Бөртэ трейд ХХК	2013.12.09 2013.12.20	100%	БЗД-н 14-р сургуулийн спорт заалны барилгын нэмэлт гадна цахилгааны ажил дуусч комисс ажилласан комиссын акт баталгаажсан. Гэрээ дүгнэж санхүүжилтийг Боловсролын яам руу хүргүүлсэн.	Шинэ барилга
67	Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгийн барилга, гүний худаг, худгийн байр барих	НТХО	2013.12.06 2013.12.09	2013.12.18	869.4	89.4	89,400,000.0	Гурван хажинга трейд ХХК	2013.12.18 2013.12.30	90%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа.	Шинэ барилга
68	Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороонд 100 ортой хүүхдийн цэцэрлэг барих ажил	ДОНХС	2013.12.16 2013.12.19	2013.12.23	700.0	700.0	700,000,000.0	Дэлгэр констракшн ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	цэцэрлэгийн барилга
24	НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ				3,625.8	2,677.1	2,567,231,497.0			99%		
1	Налайх дүүргийн 1,2,3 дугаар хороонд ус түгээх цэгийн барилга бариулах ажил	ДОНХС	2013.05.27 2013.05.27	2013.05.28	42.0	42.0	41,371,044.0	Есүй Ордон ХХК	2013.06.04 2013.07.30	100%	Налайх дүүргийн 1,2,3 дугаар хорооны ус түгээх цэгийн барилгын ажлыг "Есүй Ордон" ХХК нь гэрээний хугацаанд гүйцэтгэсэн боловч ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл аваагүй байсан нь комисс ажиллуулахад удаарших шалтгаан болсон. Одоо комисс ажиллан ашиглалтанд хүлээн авсан, комиссын акт баталгаажих шатандаа байна. Комиссын акт баталгаажсан. 2013-09-23 Дугаар: 136/2013	Ус түгээх байр
2	Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралтын ажил	НТХО	2013.05.14 2013.05.17	2013.05.21	601.4	601.4	596,110,024.0	Уул өвгөд ХХК	2013.07.02 2013.12.10	95%	Барилга угсралтын ажил 2013-07-02 өдөр эхэлсэн. Зоорийн давхарын хучилт хийгдсэн. 2-р давхарын каркас дууссан, өрлөгийн ажил хийгдээд дууссан, дээврийн ажил хийгдсэн. Дотор засалын ажил хийгдэж байна. Гэрээт хугацаандаа ашиглалтанд оруулах боломжтой. Дотор сантехник, цахилгаан хийгдсэн байгаа. Гадна бохир хийж дууссан. Дотор цахилгаан, сантехникийн ажил дууссан. Заслын ажил явагдаж байна 2-р үеийн замаска хийгдэж байна. Гадна ажил дууссан.	Хорооны цогцолбор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
3	НД, 2-р хороо, Жаргалант СӨХ, дээврийн засвар, НД, 2-р хороо Уурхайчин СӨХ, дээврийн засвар, НД, 2-р хороо Ирээдүй-4 СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.04	103.7	103.7	99,378,800.0	СБМ ХХК	2013.07.15 2013.09.10	100%	"СБМ"ХХКнь тус дэврийн ажлыг 2013 оны 07 сарын 15 эхэлж, 2013 оны 08 сарын 20-ны өдөр зураг төсвийн дагуу хийж дууссан. Ажлаа дууссан мэдэглээ 2013 оны 08 сарын 21-нд ирүүлсэн. Комисс ажиллаж уг дээврийн засварын ажлыг хүлээн авсан.	Дээврийн засвар
4	Налайх дүүргийн 151 дүгээр цэцэрлэгийн барилга, сантехникийн засвар	УТХО	2013.07.02 2013.07.04	2013.07.05	60.0	60.0	57,801,496.0	Шинэ цамхаг ХХК	2013.07.16 2013.08.20	100%	2013.08.27-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Цэцэрлэгийн их засвар
5	Налайх дүүргийн 123 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн засвар	УТХО	2013.07.02 2013.07.04	2013.07.05	60.0	60.0	46,246,145.0	Иза аз ХХК	2013.07.16 2013.08.20	100%	2013.08.27-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Цэцэрлэгийн их засвар
6	Налайх дүүргийн Эрдмэн Оргил цогцолборын сантехник, цахилгааны засвар	УТХО	2013.07.02 2013.07.04	2013.07.05	50.0	50.0	43,841,048.0	Жавхлант богд ХХК	2013.07.16 2013.08.20	100%	2013.08.27-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Сургуулийн их засвар
7	Налайх дүүргийн Чандмань цогцолборын барилга, сантехникийн засвар	УТХО	2013.07.02 2013.07.04	2013.07.09	60.0	60.0	56,900,000.0	Проксител ХХК	2013.07.19 2013.08.10	100%	2013.08.27-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Сургуулийн их засвар
8	Налайх дүүргийн 152 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн засвар	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.09	50.0	50.0	44,533,192.0	Үйлс трейд ХХК	2013.07.16 2013.08.20	100%	2013.08.27-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Цэцэрлэгийн их засвар
9	Голомт цогцолборын барилга, сантехникийн засвар /УБ Налайх дүүрэг/ -ын ажил НХААГ-13/0148	УТХО	2013.07.16 2013.07.17	2013.07.22	93.0	93.0	86,895,885.0	Жи би ти ХХК	2013.07.19 2013.08.29	100%	2013.09.10-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Сургуулийн их засвар
10	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын гадна цахилгааны ажил /НД 1-р хороо/	НТХО	2013.07.29 2013.08.02	2013.08.02	363.9	15.0	15,000,000.0	Брикс ХХК	2013.08.06 2013.09.06	100%	Налайх дүүргийн 1-р хорооны гадна цахилгааны ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэн ашиглалтанд оруулсан	Цахилгаан
11	Налайх дүүргийн засаг даргын тамгын газрын барилгын дээврийн засварын ажил	ДОНХС	2013.05.27 2013.05.27	2013.05.28	74.7	74.7	65,000,000.0	Монор Улз ХХК	2013.06.03 2013.06.30	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн. Акт баталгаажсан.	Их засвар
12	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын гадна цахилгааны ажил /НД 6-р хороо/	НТХО	2013.07.29 2013.08.02	2013.08.02	400.8	51.0	51,000,000.0	Тэнгэрийн бэрээ ХХК	2013.08.06 2013.09.06	100%	Налайх дүүргийн 6-р хорооны нэмэлт ажлыг тус компани гэрээний хугацаанд гүйцэтгэн дууссан	Цахилгаан
13	Налайх дүүргийн 4 дүгээр хорооны Алтай, Туулын гудамжинд гэрэлтүүлэг угсрах	ДОНХС	2013.07.25 2013.08.01	2013.08.06	40.0	40.0	28,205,854.0	Филипс гэрэлтүүлэг ХХК	2013.08.23 2013.09.12	100%	2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа. Цахилгааны ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэн дууссан	Гэрэлтүүлэг
14	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын гадна цахилгааны ажил /НД 7-р хороо/	НТХО	2013.07.29 2013.08.02	2013.08.05	277.0	27.0	27,000,000.0	Түмэн алт ХХК	2013.08.06 2013.09.06	100%	2011 онд хийж хорооны цогцолбор барилгатайгаа хамт улсын комисст хүлээлгэн өгсөн. Одоо гүйцэтгэлээ баталгаажуулан санхүүжилтээ авсан.	Цахилгаан
15	Налайх дүүрэгт 2 ЦТП дээр ялтсан бойлер суурилуулах ажил	ДОНХС	2013.08.21 2013.08.26	2013.08.26	580.0	580.0	580,000,000.0	ААББ ХХК	2013.09.02 2013.10.30	100%	Гүйцэтгэгч компани нь ялтсан бойлер болон түүний дагалдах хэрэгсэлүүдийг гадаадаас захиалсан, тээвэрлэлт хийгдэж байгаа. 2,3-р ЦТП-ийн барилгын урсгал засварын ажил хийгдэж дууссан. 17%-ийн санхүүжилт авсан. ЦТП-2 хэрэглээний халуун усны бойлерыг суурилуулсан. Хаалтуудыг угсарсан. Угсралтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. 2013-12-04 өдөр засварын ажлыг байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажилласан. Комиссын акт 2013-12-23 өдрийн тоотор баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
16	Дүүргийн 2-р хорооны 42-47-р байрнуудын халуун, хүйтэн усны шугамыг шинэчлэх ажил	ДОНХС	2013.08.16 2013.08.27	2013.08.27	150.0	150.0	147,319,696.0	Зориг Дархан ХХК	2013.09.03 2013.10.01	100%	42-47 байруудын гадна дулаан, халуун хүйтэн усны шугамын засварын ажил хийгдэж дуусаад 2013-09-26-ны өдөр дулаанаа тавьсан. Одоо шугамын дулаалгын ажил хийгдэж байна. 2013-09-30 өдрийн АБ/84 тоотор ажил дууссан мэдэгдлийг ирүүлсэн ба 2013-10-09 өдөр засварын ажлыг байнгын ашиглалтанд оруулах комисс ажиллаж 2013-10-22-ны өдрийн 131/2013 тоот актаар баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
17	Дүүргийн 2 дугаар хорооны 35-39, 56-60 дугаар байрнуудын подваль дахь узелийг шинэчлэх ажил	ДОНХС	2013.08.16 2013.08.27	2013.08.27	250.0	250.0	247,927,227.0	Зориг Дархан ХХК	2013.09.03 2013.10.10	100%	35,36,37,38,39,56,57,59,60-р байруудын подвалийн халаалтын шугамын засварын ажил дуусаж дулаанаа тавьсан. 58-р байрны дулааныг 2013-09-30-д тавихаар төлөвлөж байна. Дээрхи 10-н байрны хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугамыг солих ажил 65% -тай байгаа. Шугамын угсралтын ажил дууссан ба дулаалгын ажил хийгдэж байна. 2013-10-09-ний өдрийн АБ/85 тоотор ажил дууссан мэдэгдлийг ирүүлсэн. 2013-10-18 өдөр засварын ажлыг байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажиллаж, үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд авч шийдвэр гарсан. Гүйцэтгэгч компани нь комиссын актын дугаар авч байна.	Инженерийн шугам сүлжээ
18	Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны 5, 7 дугаар байруудын дээврийн их засварын ажил	НТХО	2013.09.09. 2013.09.11	2013.09.16	32.2	32.2	26,629,802.0	Антек ХХК	2013.09.15 2013.10.30	100%	Уг ажлыг "АНТЕК"ХХК нь 2013 оны 09 сарын 24 -нд эхэлж 2013 оны 10 сарын 23-ны өдөр гэрээний хугацаанд зураг, төсвийн дагуу гүйцэтгэн дууссан. Комисс ажиллуулах мэдэгдлээ 2013-10-15 өдөр ирүүлсэн.2013-10-31-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.Комисс ажилласан Актын дугаар 125/3013	Дээврийн засвар
19	Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны 10, 11 дүгээр байруудын дээврийн их засварын ажил	НТХО	2013.09.09. 2013.09.11	2013.09.16	32.2	32.2	28,628,622.0	Мөнх алтай хайрхан ХХК	2013.09.23 2013.10.15	100%	Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны 10,11 дүгээр байруудын дээврийн их засварын ажил гэрээт хугацаандаа гүйцэтгэн дууссан. Ажил дууссан мэдэгдлээ 2013-10-03 нд ирүүлсэн.2013-10-31-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна..	Дээврийн засвар
20	Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны 53, 55, 56 дугаар байруудын дээврийн их засварын ажил	НТХО	2013.09.09. 2013.09.11	2013.09.16	65.7	65.7	63,000,000.0	Амарсанаа ХХК	2013.09.23 2013.10.14	100%	Уг дэврийн засварын ажлыг "Амарсанаа" ХХК хийж эхлээд байна 53, 55, 56 дугаар байрны дээврийн ажил 2013 оны 09сарын 23 ны өдөр эхэлж, 2013 оны 10 сарын 14 өдөр дууссан.Комисс ажиллуулах шатандаа байна.Комисс 2013-11-16-ны өдөр ажиллана.Комисс ажилласан	Дээврийн засвар
21	Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны 20, 21 дүгээр байруудын дээврийн их засварын ажил	НТХО	2013.09.09. 2013.09.11	2013.09.16	32.2	32.2	26,628,622.0	Мөнх алтай хайрхан ХХК	2013.09.23 2013.10.12	100%	Налайх дүүргийн 2-р хорооны 20,21 дүгээр байруудын дээврийн засварын ажил дууссан, Комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлээд байна. 2013-10-31 өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	Дээврийн засвар
22	Налайх дүүргийн ахмад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сувилалын цахилгаан хангамжийн зураг төсөл боловсруулах, тухайн ажлын гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах	ДОНХС	2013.11.06 2013.11.06	2013.11.15	40.0	40.0	38,799,120.0	Эн И Ти Эл ХХК	2013.11.26 2013.12.26	90%	2013.11.15-ны өдөр 2/3115 тоот албан бичгээр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013-12-03-ны өдөр гэрээ бүрэн баталгаажсан. БУА 80%-тай, ажлын зураг БХТ-өөр баталгаажих шатандаа авж байна.	Цахилгаан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
23	Налайх дүүргийн амбулатори поликлиникийн барилгын засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.19	2013.09.24	112.0	112.0	94,014,920.0	Өгөөмөр шанд ХХК	2013.09.30 2013.11.25	100%	Налайх дүүргийн амбулатори, поликлиникийн барилгад иж бүрэн засвар хийгдэж эхлээд байна. МАтериал бэлтгэсэн байгаа.Гадна фасадны ажил бүрэн дууссан. Дотор таазны засвар бүрэн дууссан Өрөө, коридорын засварын ажлууд хийгдэж байна.Комисс ажилуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. Комисс 2013-11-16-ны өдөр ажиллана.Комиссын акт баталгаажсан. 2013-11-25 Дугаар: 204 /2013	эрүүл мэндийн их засвар
24	Налайх дүүргийн 152-р цэцэрлэгийн халаалтын зуух шинэчлэх	УТХО	2013.10.25 2013.11.11	2013.11.13	55.0	55.0	55,000,000.0	Мон Китурами ХХК	2013.11.13 2013.12.06	100%	Тус цэцэрлэгийн дээвэр болон гадна бохир усны шугамын засварын ажил хийгдэж дуусан ба 2013-08-22 өдөр комисс ажиллуулах хүсэлт гарсны дагуу 2013-08-27 өдөр засварын ажлыг байнгын ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан ба тодорхойгүй шалтгаанаар комиссын актыг дугаараа аваагүй байна. 2013-09-30 өдрийн 96/2013 тоотой акт баталгаажсан.	Халаалтын зуух
11	БАГАНУУР ДҮҮРЭГ				5,219.8	4,643.7	4,384,530,033.0			85%		
1	Багануур дүүргийн Боловсрол цогцолборын барилга, сантехникийн засварын ажил, НХААГ-13/0167	УТХО	2013.07.17 2013.07.19	2013.07.23	135.0	135.0	118,000,000.0	Цагаан зуун ХХК	2013.07.24 2013.08.30	100%	2013.09.10-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа.	Сургуулийн их засвар
2	Багануур дүүргийн цэвэр усны төв шугамын шинэчлэлтийн ажил	НТХО	2013.06.25 2013.06.27	2013.06.28	4,115.8	3,539.7	3,399,153,355.0	Мон Инж Бар ХХК	2013.07.08 2013.12.07	100%	Хэрлэнболон Наран насосны станцын шугамын оруулгын ажил хийгдэж байна. Ерөнхий шугамын ажил дууссан ба одоо трассын дагуух овоолгын ажил хийгдэж байна. Насосны станц, гүний худаг, усан сангуудын хоорондох автоматжуулалт нь радио дамжуулалтаар хийгдэхээр тендерт өгөгдсөн байсан нь найдвар муутай гэж ашиглагч үзээд шилэн кабелиар дамжуулах хүсэлтийг ирүүлснийг гүйцэтгэгч компани нь захиалагч уламжилж материалын судалгаа ажлын гүйцэтгэлийн зураг, төсөв бусад судалгааг хийсэн. Одоо автоматжуулалтын ажил хийгдэж дууссан ба туршилт тохируулга хийгдэж байна. Радио долгионоор хийгдэх байсан автоматжуулалтын ажлыг шилэн кабелид шилжүүлснээр гарах шилэн кабель болон дагалдах зарим нэгэн тоноглолын үнийн зөрүүг магадлашгүй ажлаар санхүүлж өгнө үү гэсэн хүсэлтийг гүйцэтгэгч компани захиалагчид материалыг бүрдүүлэн ирүүлсэн байгаа. 2013-10-04 өдрийн ТЗХурлаар оруулахаар бэлтгэж байна. Гүний худгийн насос солих ажил хийгдээгүй насосны сонголтоо хийхээр захиалагчид хүсэлт гаргаад байна. Одоогийн байдлаар тус гэрээт ажил нь хугацаанаасаа өмнөх дуусах төлөвтэй байна. 2013-10-04 өдрийн ТЗ-ийн хурлаас автоматжуулалт нь антенаар дамжуулагдах байсныг шилэн кабелиар дамжуулахаар болж эндээс гарсан ажлын зөрүүг магадлашгүй ажлаас санхүүжүүлэх шийдвэр гарсан. Гүний худгийн насосны захиалга хийгдсэн. Комисс ажиллахаас	Инженерийн шугам сүлжээ
3	Багануур дүүргийн 138 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн засварын ажил, НХААГ-13/0166	УТХО	2013.07.17 2013.07.19	2013.07.23	145.0	145.0	136,406,313.0	Алтайн бумбат өргөө ХХК	2013.07.24 2013.08.30	100%	Тус цэцэрлэгийн дээвэр болон гадна дулааны засварын ажил хийгдэж дуусан ба 2013-08-30 өдөр комисс ажиллуулах хүсэлт гарсны дагуу 2013-09-10 өдөр засварын ажлыг байнгын ашиглалтанд оруулах комисс ажиллаж 2013-09-24-ний өдрийн 87/2013 тоотой акт баталгаажсан.	Цэцэрлэгийн их засвар
4	БНД, 3-р хороо, Тавлаг Өргөө СӨХ, дээврийн засвар, БНД, 1-р хороо, Шинэ илч СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.06	104.1	104.1	99,688,900.0	СБМ ХХК	2013.07.15 2013.09.10	100%	Комисс ажиллаж, 2013 оны 10-р сарын 01 ны № 103/2013 тоот комиссийн актаар баталгаажсан.	Дээврийн засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
5	Багануур дүүргийн 142 дугаар цэцэрлэгийн барилга, сантехникийн засварын ажил, НХААГ-13/0168	УТХО	2013.07.17 2013.07.19	2013.07.23	120.0	120.0	110,105,000.0	Гээт ХХК	2013.07.24 2013.08.30	100%	Тус цэцэрлэгийн дээвэр болон гадна дулааны засварын ажил хийгдэж дууссан ба 2013-08-30 өдөр комисс ажиллуулах хүсэлт гарсны дагуу 2013-09-10 өдөр засварын ажлыг байнгын ашиглалтанд оруулах комисс ажиллаж 2013-09-16-ний өдрийн 78/2013 тоотой акт баталгаажсан.	Цэцэрлэгийн их засвар
6	Багануур дүүргийн нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын 7-р байрны 1-р блокын фасад засах их засварын ажил	НТХО	2013.09.09 2013.09.13	2013.09.16	83.3	83.3	76,457,394.0	Прогресс цамхаг констракшн ХХК	2013.09.23 2013.10.28 2014.05.05	85%	Гэрээний дагуу гадна хананд шат угсрах, ханын заадас чигжих, 5 см-ын хөөсөнцөр дулаалгыг гадна хананд зориулалтын цавуугаар наах, дулаалгыг тавтай хадаасаар бэхлэх ажил хийгдэж дууссан. Гадна хананд тор татаж шавардах ажил 80%-тай хийгдэж байна. Нийтийн зориулалттай орон сууцны 7-р байрны гадна фасадны хөөсөнцөр дулаалга, тортой шавардлагын ажил бүрэн дууссан. Гадна эмульс хийх ажлыг технологийн шаардлагаар 2014 оны 4 сарын 15 наас гүйцэтгэхээр хойшлуулж гэрээний хугацааг сунгасан.	Их засвар
7	Багануур дүүргийн нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын 7-р байрны 2-р блокын фасад засах их засварын ажил	НТХО	2013.09.09 2013.09.13	2013.09.16	83.3	83.3	75,903,809.0	Прогресс цамхаг констракшн ХХК	2013.09.23 2013.10.28 2014.05.05	85%	Гэрээний дагуу гадна хананд шат угсрах, ханын заадас чигжих, 5 см-ын хөөсөнцөр дулаалгыг гадна хананд зориулалтын цавуугаар наах ажил, дулаалгыг тавтай хадаасаар бэхлэх ажил хийгдэж дууссан. Гадна хананд тор татаж шавардлага хийх ажил 80%-тай хийгдэж байна. Нийтийн зориулалттай орон сууцны 7-р байрны гадна фасадны хөөсөнцөр дулаалга, тортой шавардлагын ажил бүрэн дууссан. Гадна эмульс хийх ажлыг технологийн шаардлагаар 2014 оны 4 сарын 15 наас гүйцэтгэхээр хойшлуулж гэрээний хугацааг сунгасан.	Их засвар
8	БНД-ийн 3-р хороо, 29 дүгээр байр, 3-р хороо 49 дүгээр байр, 3-р хороо 41 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.02 2013.09.17	2013.09.19	75.0	75.0	58,000,000.0	гранд пасикал ХХК	2013.09.23 2013.10.28	75%	гэрээний дагуу 29, 41, 59-р байрны дээврийн хуйлмал материалын буулгалтын ажил, 29, 41, 59-р байрны цементэн тэгшилгээ засварлах ажил, дээврийн ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх ажлууд хийгдсэн. 29, 41, 59-р байрны дээврийн чулуугүй хар цаас 1 үе наах ажил хийгдсэн. 59, 29-р байрны дээврийн 2 үе хар цаасан дээврийн ажил хийгдэж байна. 41-р байрны дээврийн ус тусгаарлах 1-р үеийн материалыг хятад улсад үйлдвэрлэсэн чанаргүй материал хэрэглэснээс дахин нэмж 1 үеэр чулуугүй наах үүрэг өгч, чулуутай гадна үе нааж эхлэснийг зогсоов. 2013 оны 11 сарын 07 ны байдлаар 21,41,59-р байрнуудын дээврийн ус тусгаарлагчийн ажил бүрэн хийгдэж дууссан. 49-р байрны дээврийн засварын ажлыг технологийн шаардлагаар зогсоож ажил гүйцэтгэх гэрээний хугацааг 2014 оны 05 сарын 05-ыг хүртэл сунгасан.	Дээврийн засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
9	БНД-ийн 1-р хороо 18 дугаар байр 3, 4-р орц, 19 дүгээр байр 1, 2-р орц, 3-р хороо 46 дугаар байр 3, 4-р орцны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.02 2013.09.17	2013.09.19	75.0	75.0	59,554,379.0	Монор Улз ХХК	2013.09.26 2013.10.26	95%	Гэрээний дагуу 18,46,57-р байрны хуучин дээврийн хуйлмал материалыг шарах, хөрсжүүлэлт хийх ажил хийгдсэн. 19-р байрны дээврийн хөрсжүүлэлт хийгдсэн. 19-р байрны дээврийн ус тусгаарлах 1-р үеийг руберойд хар цаасаар хар тосон түрхлэгээр хийж эхэлсэн. 18-р байрны дээврийн ус тусгаарлах ажлыг руберийд хар цаас хэрэглэн халааж наах технологээр гүйцэтгэж байсныг зогсоож, зориулалтын материал хэрэглэн 2 үе наах даалгаварыг албан бичгээр өгөв. 18, 19, байрны дээврийн чулуугүй хар цаас 1 үеэр наах, чулуутай хар цаас хар тосоор наах ажил хийгдэж дууссан. 57, 46-р байрны 1,2-р үеийн хар цаас наах ажил хийгдэж байна. Нийтийн зориулалттай орон сууцны 18,19,46,57-р байрнуудын дээврийн засварын ажил дууссан. Техникийн комиссоор өгөгдсөн үүрэг даалгаварыг гүйцэтгэж, акт баталгаажуулна.	Дээврийн засвар
10	Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засварын ажил	УТХО	2013.10.08 2013.10.11	2013.10.20	200.0	200.0	174,000,000.0	Зэс орд ХХК	2014.01.06 2014.03.20	5%	Эрүүл мэндийн яамнаас санхүүжилтын хуваарь баталгаажсны дараа гэрээ баталгаажуулахаар хүлээгдэж байгаа	эрүүл мэндийн их засвар
11	Багануур дүүргийн нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын 7-р байрны 3-р блокын фасад засах их засварын ажил	НТХО	2013.09.09 2013.09.13	2013.09.16	83.3	83.3	77,260,883.0	Прогресс цамхаг контракшн ХХК	2013.09.23 2013.10.28 2014.05.05	85%	Гэрээний дагуу гадна хананд шат угсрах, ханын заадас чигжих, 5 см-ын хөөсөнцөр дулаалгыг гадна хананд зориулалтын цавуугаар наах ажил, дулаалгыг хананд бэхлэх ажил хийгдсэн. Гадна хананд тор татаж шавардлага хийх ажил 80%-тай хийгдэж байна. Нийтийн зориулалттай орон сууцны 7-р байрны гадна фасадны хөөсөнцөр дулаалга, тортой шавардлагын ажил бүрэн дууссан. Гадна эмульс хийх ажлыг технологийн шаардлагаар 2014 оны 4 сарын 15 наас гүйцэтгэхээр хойшлуулж гэрээний хугацааг сунгасан.	Их засвар
13	БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ				1,976.1	1,976.1	1,937,324,237.0			90%		
1	Төмөр замын Хангай, Чулуут, Цагаан хяр, Хоолт зөрлөгүүдэд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил	ДОНХС	2013.06.18 2013.07.04	2013.07.09	60.0	60.0	56,330,738.0	Түдэвтэй Уул ХХК	2013.07.22 2013.09.05	100%	"Түдэвтэй Уул" ХХК нь тус ажлыг гэрээний хугацаанд гүйцэтгэн, комисс ажиллуулсан, комиссын акт баталгаажсан. Зураг төсвийн дагуу гэрээт хугацаанд гүйцэтгэн ашиглалтанд оруулсан.	Тохижилт
2	Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны цогцолбор байрны их засварын ажил	ДОНХС	2013.06.18 2013.07.04	2013.07.09	50.0	50.0	49,745,085.0	Талст Өндөрлөг ХХК	2013.07.19 2013.08.09	100%	Багахангай дүүргийн 2-р хорооны барилга засварын ажил зураг төсвийн дагуу гүйцэтгэн ашиглалтанд оруулсан.	Их засвар
3	Хангай цогцолборын барилга, сантехникийн засвар /УБ, Багахангай дүүрэг/ -ын ажил НХААГ-13/0149	УТХО	2013.07.16 2013.07.17	2013.07.22	85.0	85.0	80,234,046.0	Болор таун ХХК	2013.07.29 2013.08.29	100%	2013.09.10-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Сургуулийн их засвар
4	Багахангай дүүргийн 44 дүгээр цэцэрлэгийн барилга, сантехникийн засвар	УТХО	2013.07.02 2013.07.04	2013.07.05	70.0	70.0	61,613,615.0	Хан Судар ХХК	2013.07.16 2013.08.20	100%	Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Цэцэрлэгийн их засвар
5	Багахангай дүүргийн 1-р хорооны орон сууцны байрнуудын иж бүрэн засварын ажил	ДОНХС	2013.08.05 2013.08.07	2013.08.08	927.0	927.0	927,000,000.0	Б софт ХХК	2013.08.15 2013.10.15	100%	"Б-Софт" ХХК нь Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны орон сууцны байрнуудын иж бүрэн засварын ажлыг 2013-08-15-ны өдөр эхэлж, 2013-10-15-ны өдөр зург төсвийн дагуу гэрээний хугацаанд гүйцэтгэсэн. Ажил дууссан мэдэгдлээ 2013-10-15-ны өдөр ирүүлсэн.2013-10-31-ний өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.Комиссын акт баталгаажсан 2013-11-22 Дугаар: 194 /2013	Их засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
6	Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны 4 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.23	2013.09.30	46.0	46.0	45,450,000.0	Шар энгэр ХХК	2013.10.01 2013.11.15	85%	Багахангай дүүргийн 1-р хорооны 4 дүгээр байрны засварын ажил гэрээний дагуу 2013-10-01 ний өдөр хэлсэн. 4-р байрны дээврийн засвар хуулалт бүрэн хийгдэж, цементэн тэгшилгээ бүрэн хийгдсэн. 1 -р үеийн цаас нааж байна.Технологийн дагуу ажлыг зогсоосон.Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2014 оны 04 сарын 15-ны өдрөөс эхэлж, 2013 оны 05 сарын 15-ны өдөр ашиглалтанд оруулахаар сунгасан.	Дээврийн засвар
7	Багахангай дүүргийн Илч орд НӨҮГ-т дулааны 3-р зуух авах суурилуулах болон дулааны хэрэглээний халуун усны зуух авах суурилуулах ажил	ДОНХС	2013.07.23 2013.08.01	2013.08.01	105.0	105.0	105,000,000.0	Дорнын илч ХХК	2013.08.07 2013.10.01	100%	Халаалтын МУХТ-1,8-90/70 болон хэрэгцээний халуун усны МУХТ-0,8-90/70 тогоонуудын угсралтын ажил хийгдэж дууссан туршилт тохируулгын галлалгаа хийгдэж байна. Комисс ажиллуулахыг хүсэлтийг 2013-09-23 өдрийн 14 тоотой ирүүлсэн. 2013.10.03 өдөр комисс ажиллаж, 2013.10.14 өдрөр 117/2013 тоотой акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
8	Багахангай дүүргийн 2-р хорооны Замчин гэр хороололд ус түгээх байр барих ажил	ДОНХС	2013.08.20 2013.08.30	2013.09.04	25.0	25.0	24,957,000.0	ВЕТ ХХК	2013.09.12 2013.10.18	95%	Материал татан авалт хийгдсэн, өрлөгийн ажил хийгдсэн, усны машин зогсох далангийн ханын цутгалт хийгдэж байна. 2013.12.06 ЗГ-н 151-р тогтоолын дагуу комисс ажиллуулав.	Ус түгээх байр
9	Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны орон сууцны байрнуудын орцны засвар болон орц подвалийн хаалга сольж суулгах ажил	ДОНХС	2013.09.17 2013.09.23	2013.09.30	94.0	94.0	89,218,709.0	Цахирт Ану ХХК	2013.10.08 2013.11.30	100%	"ЦАХИРТ АНУ"ХХК нь тус ажлыг 2013 оны 10 сарын 10-ны өдрөөс эхэлж, 2013 оны 11 сарын 30-ны өдөр дуусахаар ажиллаж байна. Ажлыг графикийн дагуу хийгдэж байгаа, өнөөдрийн байдлаар орц, подюалийн хаалга сольсон, орцны засвар хийгдэж байна.Хаалга бүрэн солигдсон.Комисс ажиллуулах мэдэглээ хүргүүлсэн. Комисс 2013-11-15-ны өдөр ажиллана. Комисс ажилласан акт баталгаажих шатандаа байна.Комиссын акт баталгаажсан.2013-11-22 Дугаар: 201 /2013	Их засвар
10	Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны 14 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.27 2013.09.28	2013.10.09	39.6	39.6	35,771,760.0	Нью гима моторс ХХК	2013.10.15 2013.10.30	100%	"НЬЮГИМО МОТОРС" ХХК нь тус дээврийн засварын ажлыг 2013 оны 10 сарын 15-нд эхэлж, 2013 оны 10 сарын 30-нд дуусахаар гэрээ байгуулан графикийн дагуу гүйцэтгэж байна. Тус дээврийн засварын ажил дууссан тухай мэдэгдлээ 2013-10-29-ны өдөр ирүүлсэн. Комисс ажиллуулахшатаандаа байна. 2013-11-16-ны 14,00 цагт комисс ажиллана.Комиссын акт баталгаажсан. 2013-11-22 Дугаар: 102 / 2013	Дээврийн засвар
11	Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны орон сууцнаас өртөө хүртэл замын гэрэлтүүлэг татах ажил	ДОНХС	2013.10.01 2013.10.01	2013.10.11	29.5	29.5	28,515,977.0	Ди Эс Эй ХХК	2013.10.18 2013.11.14	100%	Гэрээ баталгаажих шатандаа. 2013.10.31. Гэрээг бүрэн баталгаажуулж дууссан. Улаан шугам тавьж, трассыг тавьсан. Гэрэлтүүлгийн шонгуудыг суулгаж дууссан. СИП кабель татаж байна.2013.11.14. Агаарын шугамууд ихээр огтлож байгаа тул зарим газар кабель шугамаар хийгдэж байна.ᠮᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠤ ᠰᠤᠮᠤᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠮᠤ ᠴᠢᠮᠤᠯᠠᠭᠤ 151-᠔ ᠔ᠠᠶᠢᠯᠡᠭᠤ ᠠᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠭᠡᠨ ᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ 2013-12-10-ны өдрийн 319/2013 тоот комиссын актаар ᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ ᠠᠶᠢᠨ.	Гэрэлтүүлэг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
12	Шинэ суурьшлын бүсэд эрчим хүчний шугам барих, 2-р хорооны гэр хороололд трансформатор авах суурилуулах ажил	ДОНХС	2013.09.09 2013.09.26	2013.10.21	125.0	125.0	121,219,075.0	Хайрхан наран трейд ХХК	2013.10.21 2013.10.21	85%	2013.11.07-ны өдрийн 2/3036 тоот албан бичгээр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013.11.15-ны өдөр гэрээг байгуулж баталгаажуулахаар өгсөн бөгөөд 2013.11.18-ны өдөр БХД-ийн тамгын газар, төрийн сангийн хэлтэсээр баталгаажуулахаар өгсөн. 2013-12-12-ны байдлаар гэрээ бүрэн баталгаажиж, төмөр бетон шонгуудыг босгон СИП татах ажил хийгдэж байна.	Цахилгаан
13	Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилтын ажил	ДОНХС	2013.09.20 2013.10.04	2013.10.09	320.0	320.0	312,268,232.0	Мөнхийн үргэлжлэл ХХК	2013.10.17 2014.06.10	5%	Гэрээ байгуулсан. Гэрээт хугацааны дагуу ажлыг гүйцэтгүүлнэ.	тохижилт
92	СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ				57,626.5	35,339.9	37,360,959,675.0			85%		
1	Төрийн ордны баруун зүүн талын гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.04.05 2013.04.09	2013.04.10	130.1	130.1	130,130,000.0	Соёндрийм ХХК	2013.04.10 2013.05.20	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн. Акт баталгаажсан.	Гэрэлтүүлэг
2	Сөүлийн гудамж /АН намын байрнаас үндсэн хуулийн гудамж хүртэл/ гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.04.05 2013.04.09	2013.04.10	196.6	196.6	196,600,000.0	Эрчим хүчний барилга угсралтын трест	2013.04.10 2013.05.20	95%	Ажил бүрэн дуусаж 2013 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр комисс ажилласан.	Гэрэлтүүлэг
3	Сул шороон хөрсийг хайргаар хучих, явган зам нөхөх, зүлэгжүүлэх /СБД-10 байршилд/	НОНХС	2013.04.05 2013.04.10	2013.04.12	355.4	355.4	355,380,000.0	"Медбенефит" ХХК	2013.04.22 2013.05.15	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн. Акт баталгаажсан.	тохижилт
4	Хотын төвийн гэрлэн чимэглэлийн ажил	НОНХС	2013.04.23 2013.04.30	2013.05.01	3,000.0	3,000.0	3,000,000,000.0	"Сентино лайтинг" ХХК	2013.05.07 2013.06.25 2013.09.01	90%	8 байршлаас 6 байршилд угсралтын ажил хийгдсэн. ЗАА-аас гэрэлтүүлгийн шонгийн өнгө дизайныг хугацаа алдаж гаргаж өгснөөс шалтгаалан гэрээний хугацаа сунгуулах хүсэлтээ ирүүлээд байна. ТЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэн хугацааг 2013.09.01 хүртэл сунгахаар болсон.Сүхбаатарын талбайн 16 ширхэг гэрэлтүүлгийн шон хийгдээгүй байна.	Гэрэлтүүлэг
5	Соёлын төв өргөөний их засварын ажил	НТХО	2013.04.23 2013.04.30	2013.05.02	558.6	558.6	558,640,000.0	"Нягт холбоос констракшн" ХХК	2013.05.08 2013.08.30	100%	2013 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 314/2013 тоот комиссын акт баталгаажиж, ажил бүрэн дуусав.	Их засвар
6	Монголын хүүхдийн ордны их засварын ажил /Дотоод засал чимэглэл/	НТХО	2013.04.23 2013.04.30	2013.05.02	393.7	393.7	393,720,000.0	"Хаан байц" ХХК, /Дотоод засал чимэглэл/	2013.05.08 2013.07.01	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажилласан. 2013.07.09-нд ажилласан. Акт баталгаажсан.	Их засвар
7	Монголын хүүхдийн ордны их засварын ажил //гадна фасадны ажил/	НТХО	2013.04.23 2013.04.30	2013.05.02	194.0	194.0	194,000,000.0	"Харднисс констракшн" ХХК /гадна фасадны ажил/	2013.05.08 2013.07.01	100%	2013,06,25-нд комисс ажиллав. Акт баталгаажив.	Их засвар
8	Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0057	НТХО	2013.05.17 2013.05.22	2013.05.27	550.4	550.4	543,854,927.0	Хангай энерги ХХК	2013.06.04 2013.11.20	100%	Гадна шугам сүлжээний ажил хийгдсэн, дулаанаа авсан, дотор заслын ажил дуусах шатандаа явагдаж байна. Мөн комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 2013,11,28-ны өдөр комисс ажиллуулахаар болов. 2013 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 278/2013 тоот комиссын акт баталгаажиж, ажил бүрэн дуусав.	Хорооны цогцолбор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
9	Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0055	НТХО	2013.05.17 2013.05.22	2013.05.27	549.8	549.8	505,860,459.0	Нью эрхэм ХХК	2013.06.04 2013.11.20	90%	Зоорийн давхрын ханын шавардлага болон 1-р давхрын гадна ханын өргийн ажил хийгдэж байна. Мөн 2-р давхрын өргийн ажил болон дотор ханын шавардлага, мөн гадна дулааны шугамын угсралтын ажил хийгдэж байна. 2013,12,18-ны өдөр ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна.	Хорооны цогцолбор
10	Бохир усны 38-р коллекторын угсралтын ажил	НТХО	2013.05.23 2013.05.23	2013.05.23	1,653.5	638.5	596,533,398.0	Түрүү гарав ХХК	2013.05.31- 2013.12.02	87%	Бохир усны шугамын худаг БУХ№2- Х№7 худаг хүртэл 260,2 м газарт ширмэн яндан угсрах ажил хийгдэж дууссан. Мөн худаг Х№8- Х№9 худаг хүртэл 32м газарт автозам доогуур яндан сүвлэх ажил хийгдэж дууссан. Бохир усны шугамын худаг Х№5-Х№6 худаг хүртэл 32,5 м газарт ширмэн яндан угсрах ажил хийгдэж дууссан. Ажлын явцад хөрсний ус их хэмжээгээр илэрч ажил удаашралтай байна. Өнөөдрийн байдлаар Х№6-Х№7 хүртэл 40м газарт автозам доогуур ган яндан сүвлэхээс 15м газарт ф1200 ган яндан сүвлэх ажил хийгдэж байна. Мөн гүйцэтгэгч байгууллагад АНУ-ын ЭСЯ-ны зам талбай дээрхи чингэлгүүдийг буцааж зөөх үүрэг даалгавар өгөгдсөн боловч санхүүжилт байхгүй гээд хийгдээгүй 14 хонож байна. Бохир усны шугамын Х№4-Х№5 хүртэл 60м газарт яндан угсрах ажил хийгдсэн.Трассын дагуу СБДЭМН-ийн тохижилт, мод, зүлэг, хашаа таарсан сэргээн засварлах ажил хийгдэж байна. Бохир усны шугамын Х№3-Х№4 хүртэл 30м газарт яндан угсрах ажил хийгдэж байна. Х№6-Х№7 хүртэл 40м газарт автозам доогуур ган яндан сүвлэхээс 15м газарт ф1200 ган яндан сүвлэх ажил хийгдэж дууссан. Бохир усны шугамын Х№2-Х№3 хүртэл 55,5м газарт яндан угсрах ажил хийгдэж байна. Дутуу 100м ширмэн яндан талбай дээр буулгаж угсарч байна. Гэрээний хугацаа дууссан учраас гэрээ сунгахаар гүйцэтгэгч байгууллагаас албан тоот ирүүлсэн. Бохир усны шугамын худаг Х№2-Х№3 хүртэл 35м газарт угсралтын ажил хийгдэж	Инженерийн шугам сүлжээ
11	Сэлбэ, дунд голын 2,6 км үерийн хамгаалалтын далангийн засвар шинэчлэлтийн ажил	НТХО	2013.05.23 2013.05.23	2013.05.23	5,652.1	3,918.3	3,641,529,271.0	Монгол менежмент төв ХХК	2013.05.31 2013.12.01	100%	Үерийн хамгаалалтын урд далангийн түшиц ханын цутгалт 1450м, битум түрхлэг хийн буцаан булалтыг гүйцэтгэж байна, Хойд далангийн түшиц ханын угсралт 1400 м, далангийн буцаан булалт хийгдсэн, хамгаалалтын хайсны угсралт хийгдэж байна. Элс, хайрга, цементийн нөөцийг 10 өдрөөр нөөцлөн бэлтгэж БУА-г гүйцэтгэж байна. 2013.11.07 - БУА-н явцад автортой хамтарсан хяналт тавьж түшиц хананы буцаан булалт, хайс, бермийн ажлыг гүйцээх, талбайн тэгшилгээ хийж өгөх үүрэг даалгавар өгч ажиллав.2013.11.08 -БУА-д хяналт тавихад гүүрны ажил, далаан буцаан булалт, талбайн тэгшилгээ хийгдэж байна. Комиссын бэлтгэлийг хангах, хайсны ажлыг эрчимжүүлэн гүйцээх үүрэг өгч ажиллав. 2013.12.06 ЗГ-н 151-р тогтоолын дагуу комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажсан.	Үерээс хамгаалах барилга байгууламж
12	Улаанбаатар номын сангийн барилгын засварын ажил	НТХО	2013.04.25 2013.05.06	2013.05.09	516.8	516.8	495,000,000.0	"Рендербай" ХХК	2013.05.17 2013.09.16	100%	Комиссын акт баталгаажиж ажил бүрэн дууссан. 2013 оны 11 дүгээр сарын 19/2013 тоот комиссын акт баталгаажив.	Их засвар
13	Улаанбаатар чуулгын барилгын засварын ажил	НТХО	2013.06.04 2013.06.06	2013.06.06	555.7	555.7	551,541,453.0	Б софт ХХК	2013.06.20 2013.09.10	100%	Комисс ажиллуулж үүрэг даалгавын биелэлтээр хүлээн авахаар болсон.комиссын акт баталгаажиж, ажил бүрэн дууссан.	Их засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
14	Сүхбаатар дүүргийн ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн спорт заалны засварын ажил НХААГ-13/0223	УТХО	2013.07.16 2013.07.18	2013.07.19	60.0	60.0	59,841,615.0	ЧБББ ХХК	2013.07.19 2013.08.26	100%	Комиссын акт баталгаажиг ажил дууссан.	Сургуулийн их засвар
15	Сүхбаатар дүүргийн 29 дүгээр сургуулийн барилга, сантехникийн засварын ажил НХААГ-13/0131	УТХО	2013.07.16 2013.07.18	2013.07.19	90.0	90.0	68,900,000.0	ОСО ХХК	2013.07.22 2013.08.26	100%	Акт баталгаажсан. ажил дууссан.	Сургуулийн их засвар
16	Сүхбаатар дүүргийн 135 дугаар цэцэрлэгийн барилгын сантехникийн засварын ажил НХААГ-13/0133	УТХО	2013.07.16 2013.07.18	2013.07.19	120.0	120.0	112,799,806.0	Жой тройзон ХХК	2013.07.19 2013.08.26	100%	Цэцэрлэгийн барилгын гадна дулаан, цэвэр усны шугам солих ажил, дотор халаалтын систем иж бүрэн соих, 00 өрөөний засварын ажлууд хийгдэж дууссан. 8 дугаар сарын 29-ний өдөр комисс ажиллуулж хүлээлгэн өгсөн.	Цэцэрлэгийн их засвар
17	Сүхбаатар дүүргийн 45 дугаар сургуулийн спорт заалны засварын ажил НХААГ-13/0132	УТХО	2013.07.16 2013.07.18	2013.07.19	150.0	150.0	137,505,215.0	Пи Эм ХХК	2013.07.19 2013.08.26	100%	Комиссын акт баталгаажиг ажил дууссан.	Сургуулийн их засвар
18	Дамбадаржаагийн цагдаагийн хэлтсийн барилгын ажил	НТХО	2013.05.20 2013.05.23	2013.05.27	1,500.0	1,500.0	1,468,000,000.0	Ньюконстрак шн ХХК	2013.07.25 2013.12.30	90%	Гадна фасадны дулаалгын хөөсөнцөрийн ажил болон гадна дулаан цэвэр усны шугамын ажил хийгдэж байна. Мөн дотор ханын шавардлагын ажил болон цахилгааны монтажны ажил хийгдэж байна. Мөн халаалтын зуухны тогоо угсралтын ажил болон бохир усны шугамын угсралтын ажлууд хийгдсэн. Барилгын дотор халаалтын угсралтын ажил хийгдэж байна. Дотор халаалтаа авч дотор заслын ажил хийгдэж байна.	Цагдаагийн хэлтсийн барилга
19	СБД, 6-р хороо, Ганжигүүр СӨХ, дээврийн засвар, СБД, 6-р хороо, Уйлан СӨХ, дээврийн засвар, СБД, 6-р хороо, Эхлэл-2 СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.07	149.8	149.8	147,650,000.0	Эбо сервис ХХК	2013.06.17 2013.07.25	100%	Ашиглалтанд оруулах комисс ажиллаж 2013.12.03-ны өдөр комиссын акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
20	СБД, 7-р хороо, XI хороолол, Харш-10 СӨХ, дээврийн засвар, ЧД, 1-р хороо, 1-40 мянгат, Түшиг-15 СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.07	147.1	147.1	132,852,563.0	Фүжи алтай ХХК	2013.06.20 2013.08.20	100%	Комиссын акт баталгаажсан. Ажил бүрэн дууссан	Дээврийн засвар
21	11 дүгээр сургуулийн буулгалтын ажил	НТХО	2013.07.18 2013.07.22	2013.07.24	237.6	237.6	187,149,705.0	Эй Би Жи Энерго ХХК	2013.08.02 2013.09.20	100%	Комиссын акт баталгаажсан. Ажил бүрэн дууссан.	Их засвар
22	3 дугаар сургуулийн барилгын буулгалтын ажил	НТХО	2013.08.09 2013.08.15	2013.08.19	434.8	434.8	366,202,113.0	Эй Би Жи Энерго ХХК	2013.08.29 2013.10.07	100%	Комиссын акт баталгаажсан. Ажил бүрэн дууссан.	Их засвар
23	СБД-ийн 8 дугаар хороо 41 дүгээр байрны 1 дүгээр хэлхээний халаалт болон хүйтэн усны шугам шинэчлэн солих ажил	НТХО	2013.08.06 2013.08.08	2013.08.09	40.6	40.6	40,468,457.0	Бөртэ трейд ХХК	2013.08.16 2013.09.10	100%	Ажил дууссан. 2013 оны 09-р сарын 05-ны 001/197 тоот албан бичгээр комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн. 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр комисс ажилласан.	Инженерийн шугам сүлжээ
24	Сүхбаатар дүүргийн 25 дугаар цэцэрлэгийн байрлгын их засварын ажил НХААГ-13/0129	УТХО	2013.07.16 2013.07.18	2013.07.19	120.0	120.0	108,591,696.0	Тамга Уул ХХК	2013.07.19 2013.08.26	100%	Акт баталгаажиг ажил дууссан.	Цэцэрлэгийн их засвар
25	Төрийн үйлчилгээний төв байрны барилга байгууламжийн хөргөлтийн систем гадна холбоо, барилгын нэмэлт ажил /СБД/	НТХО	2013.07.29 2013.08.02	2013.08.06	6,666.8	728.8	728,800,000.0	Өндөр буянт ХХК	2013.08.23 2013.11.30	95%	Өндөрбуянт ХХК-н гүйцэтгэж байгаа Сүхбаатар дүүргийн төрийн үйлчилгээ төр захиргааны барилгын гадна холбооны ажлыг Super Line ХХК гүйцэтгэж байна. Гадна холбооны 800метр сувагчлалын ажил хийгдэж дууссан. Оролтын худаг салбар худаг 2 хийгдсэн, хашааны булан тойруулах шаардлага гарсан учраас 3 нийж хийгдсэн. Дараагийн ажил кабель татаж ХШ-нд бокс суурилуулж холболт хийгдсэн давхар хоорондын магистрал татагдсан гадна холбооны ажил хийгдэж дууссан.	Инженерийн шугам сүлжээ
26	Айл өрхийг түр суурьшуулах 300 айлын орон сууцны барилгын гадна тохижилтын ажил /СБД, 11-р хороо, 7-р хороолол/	НТХО	2013.07.29 2013.08.02	2013.08.09	10,840.8	40.8	40,800,000.0	Бэрэн групп ХХК	2013.08.15 2013.10.15	100%	Ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажилласан.	Тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
27	СБД, 3-р хороо, 45-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.05 2013.09.06	2013.09.12	49.3	49.3	49,000,000.0	Наран орд ХХК	2013.09.27 2013.10.11	5%	Технологийн шаардлагаар хүйтний эрч нэмэгдэж хийгдэх боломжгүй тул гэрээ сунгах талаар 2013.10.25-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлүүлсэн.	Дээврийн засвар
28	СБД-ийн 1 дүгээр хороо, 1 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.03 2013.09.06	2013.09.12	42.7	42.7	42,605,817.0	Арвин сан тех ХХК	2013.09.23 2013.10.07	100%	2013.10.28-ны өдөр байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн. Комиссын акт баталгаажиг, ажил бүрэн дууссан.	Дээврийн засвар
29	СБД-ийн 5 дугаар хороо, 11 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.03 2013.09.06	2013.09.12	50.4	50.4	50,384,978.0	Мөнх алтай хайрхан ХХК	2013.09.30	100%	Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
30	СБД-ийн 3-рх ороо, 14а-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.09 2013.09.12	2013.09.12	72.0	72.0	71,906,000.0	Цэн констракшн ХХК	203.09.27 2013.10.11	100%	2013 оны 11 дгээр сарын 11-ний өдрийн 166/2013 тоот комисс акт баталгаажиг ажил бүрэн дууссан.	Дээврийн засвар
31	СБД-ийн 5 дугаар хороо, 21 дүгээр байрны зүүн талын талбайд бичил тохижилт хийх	ДОНХС	2013.09.04 2013.09.11	2013.09.12	46.9	46.9	46,136,069.0	Голомт констракшн ХХК	2013.09.23 2013.10.13	100%	Ул хөрсийг тэгшилж авто замын бордюр суулгасан. Элс хайрганы хольцоор дэвсгэр үе хийж, асфальтбетон хольцоор зогсоолыг хучиж гадна гэрэлтүүлэг суурилуулах ажил хийгдэж дууссан. Талбайг ашиглалтанд оруулах комиссыг 2013 оны 11-р сарын 20-ны өдөр зохион байгуулж гишүүдийн хурлаар ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэлээ. Акт баталгаажиг ашиглагч байгууллага болох СБД-ийн ЗДТГ-т хүлээлгэн өглөө.	тохижилт
32	СБД-ийн 7 дугаар хороо, 10 дугаар байрны хойд талд тохижилт ногоон байгууламж байгуулах ажил	ДОНХС	2013.09.09 2013.09.12	2013.09.12	59.7	59.7	59,161,917.0	Оффис сервис ХХК	2013.09.26 2013.10.23	100%	Талбайн тэгшилгээ хийгдэж элс хайрганы хольцоор суурийг бэлтгэсэн. Авто замын хашлага тавьж асфальтбетон хольцоор хучсан. Явган замын хавтан угсарч талбайн гадна гэрэлтүүлэг болон тэмдэглэгээг хийж дуусгасан. Ашиглалтанд оруулах комиссыг 2013 оны 11-р сарын 20-ны өдөр зохион байгуулж гишүүдийн хурлаар ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэлээ. Акт баталгаажиг ашиглагч байгууллага болох СБД-ийн ЗДТГ-т хүлээлгэн өглөө.	тохижилт
33	Багц-И. СБД 1 дүгээр хороо, Ахандүүс 61 СӨХ, 1 дүгээр хороо Хотхон СӨХ, 10 дугаар хороо Болор СӨХ-н дээврийн засвар	НТХО	2013.09.04 2013.09.19	2013.09.25	137.6	137.6	137,600,000.0	Нью гранд технологи ХХК	2013.09.30 2013.11.06	100%	дээврийн засварын ажлууд дууссан. Комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. Комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хангагдаж байна. Комисс ажиллуулж үүрэг даалгаврын биелэлтээр хүлээн авахаар өолов. акт баталгаажиг байна.комиссын акт баталгаажиг ажил бүрэн дууссан.	Дээврийн засвар
34	СБД-ийн 7-р хороо, 8-р байрны 3, 4-р орцны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.19 2013.09.23	2013.09.25	40.3	40.3	40,231,650.0	Баян дөрвөлжин ХХК	2013.10.29 2013.05.31	5%	Технологийн шаардлагаар хүйтний улиралд ажгүйцэтгэх өоломжгүй тул дулааны улиралд ажил гүйцэтгэхээр болов.	Дээврийн засвар
35	СБД-ийн 10-р хороо, 41-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.19 2013.09.23	2013.09.25	30.0	30.0	28,514,568.0	Гранд повер ХХК	2013.10.03 2013.10.19	100%	2013,11,07-ны бдбр комисс ажиллуулж, үүрэг даалгавар өгөгдсөн. Комиссын акт баталгаажиг, ажил бүрэн дууссан.	Дээврийн засвар
36	СБД-ийн 2-р хороо, 32-р байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.19 2013.09.23	2013.09.25	94.1	94.1	66,074,476.0	Шинэчлэл инвест ХХК	2013.10.07 2013.10.21	100%	2013,11,07-нд комисс ажиллаж үүрэг даалгавар өгөгдсөн. Комиссын акт баталгаажиг, ажил бүрэн дууссан.	Дээврийн засвар
37	СБД-ийн 13 дугаар хорооны Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын ажил	НТХО	2013.09.26 2013.10.01	2013.10.08	581.3	581.3	578,335,424.0	Гранд эверест ХХК	2013.10.16 2014.06.30	15%	Тус барилгын холболтын зураг төсөл боловсруулах ажил хийгдэж байна. /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэрээ/ Газар шорооны ажил хийгдсэн. Суурийн арматур болон бетон цутгалтын ажил хийгдэж байна. Зоорийн давхрын хана дамнуруу, хучилтын арматурболон хэв хашмалын ажил хийгдэж технологийн шаардлагаар ажил түр зогссон.	Хорооны цогцолбор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
38	Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хорооны VII хорооллын гадна дулаан хангамжийн 1 дүгээр хэлхээний шугам, ЦТП-ийн барилга, тоног төхөөрөмжийн ажил	НТХО	2013.09.18	2013.09.20	1,347.5	1,347.5	1,347,500,000.0	Заг ХХК	2013.10.07 2014.05.01	86%	Дулааны нэгдүгээр хэлхээний шугам угсрах ажил дууссан, ЦТП барилга байгууламж угсрах ажил хийгдэж байна.	Инженерийн шугам сүлжээ
39	Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засвар, гадна тохижилт	УТХО	2013.10.09 2013.10.11	2013.11.01	170.0	170.0	168,301,086.0	Сор хур ХХК		30%	Дотор өрөөнүүдийн ханын ба таазны замаск хуулалтын ажил хийгдэж байна.	эрүүл мэндийн их засвар
40	СБД-ийн 7-р хороо, 9-р байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.19 2013.09.23	2013.09.25	80.3	80.3	76,475,099.0	Чойсамбуу ХХК	2013.10.03 2013.10.18	100%	2013,11,01-ний өдөр комисс ажиллуулж үүрэг даалгавар өгөгдсөн. комиссын акт баталгаажиж, ажил бүрэн дуусав	Дээврийн засвар
41	СБД 16-р хороо АТП-1740, 1777 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	45.0	45.0	45,023,242.0	Ган тесла ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна.2013-11-28-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна. Комиссын акт бүрэн баталгаажсан.	Цахилгаан
42	СБД 17-р хороо АТП-068, 2016 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	41.0	41.0	40,966,607.0	Электромонс ть ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан. Комисст хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ ирүүлээд байна.2013-11-28-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна. Комиссын акт бүрэн баталгаажсан.	Цахилгаан
43	СБД 12-р хороо АТП-056, 082 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	51.1	51.1	51,139,109.0	Эм Жи Эл Энержи ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна.2013-12-05-ны өдөр комисс ажиллав.	Цахилгаан
44	СБД 16-р хороо АТП-2121, 940 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	47.7	47.7	47,726,225.0	Биндэгноров ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна. 2013-11-28-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.Комиссын акт баталгаажиж байнгын ашиглалтанд орсон.	Цахилгаан
45	СБД 16-р хороо АТП-821, 799 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	44.5	44.5	44,508,367.0	ТБ Од ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна.2013-11-28-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	Цахилгаан
46	СБД 17-р хороо АТП-977, 2229 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	42.4	42.4	42,433,818.0	Эрчим импорт ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна.2013-11-28-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна. Комиссын акт бүрэн баталгаажсан.	Цахилгаан
47	СБД 17-р хороо АТП-623 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	49.6	49.6	49,630,716.0	Иррадианс ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна.2013-12-05-ны өдөр комисс ажиллав.	Цахилгаан
48	Дүүргийн 17 дугаар хороо 30.31 дүгээр гудамжуудын дунд сагсан бөмбөгийн талбай барих ажил СБД	ДОНХС	2013.08.23 2013.08.23	2013.08.23	51.1	51.1	50,000,000.0	Классик тохижилт ХХК	2013.09.02 2013.09.23	100%	Явган замын хавтанг өнгөт хавтан угсрах, далангийн дүүргэлтийг эко хавтангаар хучих, сандал, хогийн сав суурилуулах, сагсны талбайн бетон цутгах, хашаа угсрах, тэмдэглээ болон шит суурилуулах, гадна гэрэлтүүлгийн ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт
49	Дүүргийн 15 дугаар хороо Сэлбэ голын эрэг 17.15 дугаар хороодыг холбосон хэсэгт сагсан бөмбөгийн талбай барих ажил СБД	ДОНХС	2013.08.23 2013.08.23	2013.08.23	48.7	48.7	44,550,820.0	Чингисийн отог ХХК	2013.09.02 2013.09.23	100%	Явган замын хавтанг өнгөт хавтангаар угсрах, сандал суурилуулах, сагсны талбайн бетон цутгах, хашаа угсрах, тэмдэглээ болон самбар, шит суурилуулах, талбайн гэрэлтүүлгийн ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт
50	Дүүргийн 2 дугаар 28 дугаар байрны зүүн талд тохижилт ногоон байгууламж байгуулах СБД	ДОНХС	2013.08.07 2013.08.07	2013.08.07	69.1	69.1	68,894,852.0	Молор констракшн ХХК	2013.08.12 2013.09.13	100%	Талбайг тэгшилж элс хайрганы хольцын нягтруулсан үе дээр асфальтан хучаас хийсэн. Явган замын өнгөт хавтан угсарч, бетонон талбай цутган сандал, хогийн сав суурилуулсан. Элсэн талбай гаргаж, резинэн хавтан наасан. Хуучин саравч засварлан зүлэгжүүлэх талбайн ажил болон гадна цахилгааны ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
51	Дүүргийн 4 дүгээр хороо УАА-н 20 дугаар байрны баруун талын талбайд тохижилт ногоон байгууламж байгуулах СБД	ДОНХС	2013.08.07 2013.08.07	2013.08.07	67.6	67.6	67,500,358.0	НБНМДД ХХК	2013.08.15 2013.09.14	100%	Явган замын хашлана тавих, өнгөт хавтан, сүүдрэвч угсрах, тоглоомын талбайн бетон бэлтгэл ажил дуусч, чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж, хогийн сав, сандал болон иж бүрэн тоглоом суурилуулах, гадна зам талбайн гэрэлтүүлэг, явган замын х, сандал, хогийн сав суурилуулах, сагсны талбайн бетон цутгах, хашаа угсрах, тэмдэглээ болон шит суурилуулах, гадна гэрэлтүүлэг, зүлэг тарих ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт
52	Дүүргийн 18 дугаар Бэлхийн 46.47.49 дүгээр гудамж уулзваруудад хайрган зам тавих СБД	ДОНХС	2013.08.07 2013.08.07	2013.08.07	39.7	39.7	39,534,664.0	Ренрөүд ХХК	2013.08.15 2013.09.14	100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамжны уулзваруудын хэсгүүдэд дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
53	Дүүргийн 15 дугаар Дамбадаржаагийн 4.5.6.7.8 дугаар гудамж уулзваруудад хайрган зам тавих СБД	ДОНХС	2013.08.07 2013.08.07	2013.08.07	70.9	70.9	70,713,057.0	Ренрөүд ХХК	2013.08.15 2013.09.14	100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамжуудад дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
54	Дүүргийн 14 дүгээр Хангайн 34.35.36.37.38.39.40.26.27.23.24 дүгээр гудамж уулзваруудад хайрган зам тавих СБД	ДОНХС	2013.08.07 2013.08.07	2013.08.07	57.6	57.6	57,445,868.0	Эй даблью пи ХХК	2013.08.15 2013.09.14	100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамж, уулзваруудын хэсгүүдэд дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
55	Дүүргийн 13 дугаар хороо Рашааны 12.13.9.10.11.12.14.15 Ногооны талбай 1-2-9. 2 3. 3-4 дүгээр гудамж уулзваруудад хайрган зам тавих СБД	ДОНХС	2013.08.07 2013.08.07	2013.08.07	78.2	78.2	78,049,836.0	Эй даблью пи ХХК	2013.08.15 2013.09.14	100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамж, уулзваруудын хэсгүүдэд дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
56	Дүүргийн 13 дугаар хороо Рашааны 5.7.9 Ногооны талбай 3.4.5.6 дугаар гудамж уулзваруудад хайрган зам тавих СБД	ДОНХС	2013.08.07 2013.08.07	2013.08.07	63.8	63.8	62,875,533.0	Эй даблью пи ХХК	2013.08.15 2013.09.14	100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамж, уулзваруудын хэсгүүдэд дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
57	Сүхбаатар дүүргийн 17-р хороо Дамбадаржаагийн 74,75,76,77,78-р гудамжуудад хайрган зам тавих тохижилтын ажил /СБД/	ДОНХС	2013.08.15 2013.08.15	2013.08.15	45.9	45.9	44,792,569.0	Ололт гулп ХХК	2013.08.23 2013.09.24	100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамж, уулзваруудын хэсгүүдэд дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
58	Сүхбаатар дүүргийн 16-р хороо Ойчдын 1, Бэлхийн гудамж уулзварууд хайрган зам тавих тохижилтын ажил /СБД/	ДОНХС	2013.08.15 2013.08.15	2013.08.15	70.2	70.2	69,884,229.0	Ололт гулп ХХК	2013.08.23 2013.09.22	100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамж, уулзваруудын хэсгүүдэд дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
59	Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хорооны Хангайн 1,2,3,20,17,6,7,8,14,15,16 дугаар гудамжуудад хайрган зам тавих тохижилтын ажил	ДОНХС	2013.08.20 2013.08.20	2013.08.20	73.2	73.2	73,169,831.0	Цүүрдэн ХХК	2013.08.23 2013.09.22	100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамж, уулзваруудын хэсгүүдэд дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
60	Дүүргийн 6-р хороо Хорооны цогцолбор барилгын зүүн талын талбайн бичил тохижилт /СБД/	ДОНХС	2013.08.23 2013.08.23	2013.08.23	21.2	21.2	20,968,968.0	Сархайн хишиг ХХК	2013.09.02 2013.10.01	100%	Явган замын хучилтыг өнгөт хавтан угсрах,зүлэгжүүлэлт болон цэцгийн мандалын суурийн өрлөг дуусч, цэцгүүдийн суулгац тарьсан. Хогийн сав, сандал суурилуулж, гадна цахилгааны угсралтын ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт
61	Дүүргийн 5-р хороо 24.25.26-р байрны дунд тохижилт ногоон байгууламж байгуулах/СБД/	ДОНХС	2013.08.23 2013.08.23	2013.08.23	56.4	56.4	56,376,216.0	Кэй Жи Эл ХХК	2013.09.02 2013.09.16	100%	Төмөр хайс, саравч, шит, сагсны талбай, төмөр хашааны бариул зэргийг зориулалтын лак болон тосон будгаар будах засварын ажил дуусч, иж бүрэн тоглоом суурилуулах, сандал, хогийн сав угсрах ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт
62	Дүүргийн 20-р хороо Бэлхэд тохижилт ногоон байгууламж байгуулах/СБД/	ДОНХС	2013.08.05 2013.08.05	2013.08.13	36.7	36.7	36,687,888.0	НБНМДД ХХК	2013.08.13 2013.09.12	100%	Ул хөрсийг механизмаар тэгшлэн, явган замын хашлага тавьж, өнгөт хавтан угсарсан. Сагсны талбайн бетонон бэлтгэл хийгдэж, төмөр хашаа, шит, сандал, хогийн сав суурилуулж, гадна цахилгааны угсралтын ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт
63	Дүүргийн 19-р хороо Хорооны байрны баруун талдтохижилт ногоон байгууламж байгуулах/СБД/	ДОНХС	2013.08.05 2013.08.05	2013.08.05	41.5	41.5	40,901,079.0	Их мандуул ХХК	2013.08.13 2013.09.12	100%	Ул хөрсийг механизмаар тэгшлэн, явган замын бордюр суулгах, замын хучилтыг өнгөт хавтангаар угсрах сандал, хогийн сав, төмөр хашааны бэлдэц, шит суурилуулах, сагсны талбайн бэлтгэл бетон хийх, гадна цахилгааны угсралтын ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
64	Дүүргийн 10-р хороо 16-р сургуулийн өмнөх талбайд тохижилт ногоон байгууламж байгуулах/СБД/	ДОНХС	2013.08.05 2013.08.05	2013.08.05	65.9	65.9	65,516,941.0	Силвэр спринг ХХК	2013.08.13 2013.09.12	100%	Ул хөрсийг механизмаар тэгшлэн, авто замын хашлага тавьж, асфальтаар хучсан, явган замын хавтан угсарч, сандал, хогийн сав суурилуулж, гадна цахилгааны угсралтын ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт
65	Дүүргийн 10 дугаар хороо 10,30 дугаар байрны дундах талбайд тохижилт ногоон байгууламж байгуулах /СБД/	ДОНХС	2013.08.05 2013.08.05	2013.08.05	45.5	45.5	45,298,686.0	Санборст ХХК	2013.08.13 2013.09.12	100%	Талбайг тэгшилж, даланг дүүргэж асфальтаар хучсан. Явган замын хавтанг өнгөт хавтан, гадна цахилгааны угсралтын ажлууд болон хогийн сав, сандал суурилуулах ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт
66	Дүүргийн 8-р хороо Их тойруугын гудамж, 3 дугаар сургуулийн урдах нийтийн эзэмшлийн талбайд тохижилт ногоон байгууламж байгуулах/СБД/	ДОНХС	2013.08.05 2013.08.05	2013.08.05	67.5	67.5	67,295,500.0	Эволва ХХК	2013.08.13 2013.09.12	100%	Талбайг тэгшилж, даланг дүүргэж асфальтаар хучсан. Явган замын хавтанг өнгөт хавтан, гадна цахилгааны угсралтын ажлууд болон зүлэг тарих ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт
67	Дүүргийн 7 дугаар хороо, Денверийн гудамжинд явган зам барих /СБД/	ДОНХС	2013.08.23 2013.08.23	2013.08.23	58.5	58.5	58,508,140.0	Чингисийн отог ХХК	2013.09.02 2013.09.16	100%	Ул хөрсийг тэгшилж, явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор дэвсэж өнгөт хавтан угсарч дуусгасан.	Тохижилт
68	Дүүргийн 8 дугаар хороо, Билэг дээд сургуулийн зүүн талд явган зам барих	ДОНХС	2013.08.23 2013.08.23	2013.08.23	16.5	16.5	16,172,530.0	Шован орхон ХХК	2013.09.02 2013.09.16	100%	Ул хөрсийг механизмаар тэгшилж, явган замын бордюр суулгаж, замын хучилтыг өнгөт хавтангаар угсарч дуусгасан.	Тохижилт
69	5-р хороо 4-р байрны баруун талын талбайд тоглоомын талбай байгуулах /СБД/	ДОНХС	2013.08.23 2013.08.23	2013.08.23	77.2	77.2	68,763,199.0	Эйч юу эл ди ХХК	2013.09.02 2013.09.23	100%	Механизмаар талбайг тэгшилж зогсоолын хучилтыг эко хавтангаар угсарсан. Явган замын бордюр суулгах хавтан, сандал, хогийн сав, тоглоом, төмөр хашааны бэлдэц угсрах ажлууд, талбайн бетон бэлтгэл хийж, резинэн бүдгийн ажил болон зүлэг тарих, гадна цахилгааны угсралтын ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт
70	3 дугаар хороо, 40 дүгээр байрны арын талбайд тоглоомын талбай байгуулах СБД	ДОНХС	2013.08.23 2013.08.23	2013.08.23	73.1	73.1	68,656,538.0	Мянганы гарьд ХХК	2013.09.02 2013.09.23	100%	Механизмаар талбайг тэгшилж зогсоолын талбайг асфальтаар хучсан. Явган замын бордюр суулгах явган замын өнгөт хавтан, сандал, хогийн сав, угсрах ажлууд болон талбайн бетон бэлтгэл хийж, чийрэгжүүлэлтийн төхөөрөмж суурилуулах, гадна цахилгааны угсралтын ажлууд бүрэн дууссан.	тохижилт
71	СБД 2 дугаар хорооны 26, 27 дугаар байрны дундах талбайд тохижилт ногоон байгууламж байгуулах ажил	ДОНХС	2013.10.23 2013.10.29	2013.11.01	54.2	54.2	53,928,879.0	мөнх загвар ХХК	2013.11.11 2013.12.02	100%	Явган замын хучилтыг өнгөт хавтангаар угсрах, тоглоомны суурь цутгах, резинэн хавтан наах, сүүдрэвчний модон хийц, хогийн сав, сандал, тоглоом суурилуулах ажлууд бүрэн дууссан. Гадна талбайн төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсарсан. Талбайг ашиглалтанд оруулах комиссыг 2013 оны 12-р сарын 10-ны өдөр зохион байгуулж гишүүдийн хурлаар ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэлээ. Акт баталгаажиж ашиглагч байгууллага болох СБД-ийн ЗДТГ-т хүлээлгэн өглөө.	Тохижилт
72	СБД 6 дугаар хорооны 30 дугаар байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.10.23 2013.10.29	2013.11.01	34.8	34.8	34,261,995.0	Чойсамбуу ХХК	2013.11.15 2014.05.24	5%	Гэрээ байгуулж байна. Хүйтний улираллд хийгдэх боломжгүй тул он дамжуулж хийхээр төлөвлөв.	Дээврийн засвар
73	СБД-ийн 166 дугаар цэцэрлэгийн халаалтын зуух шинэчлэх	УТХО	2013.10.21 2013.11.01	2013.11.05	50.0	50.0	50,000,000.0	Мон Китурами ХХК	2013.11.05 2013.11.25	100%	Гэрээг Цэвэр агаарын санд батлуулахаар хүргүүлсэн. Халаалтын зуухыг сольж дууссан. Туршилтын галлагаа хийгдэж байна. 2013-11-12 комисс ажиллуулах хүсэлтийг ирүүлсэн ба 2013-11-21 өдөр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажиллсан. Комиссын акт 2013-12-09 өдрийн 300/2013 тоотор баталгаажсан.	Халаалтын зуух

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
74	СБД-ийн 15 дугаар хороо 34 дүгээр гал унтраах ангийн халаалтын зуух шинэчлэх	УГХО	2013.10.21 2013.11.01	2013.11.05	80.0	80.0	80,000,000.0	Мон Китурами ХХК	2013.11.05 2013.11.25	100%	Гэрээг Цэвэр агаарын санд баталгаажуулахаар хүргүүлсэн. Халаалтын тогоог суурилуулсан. Туршилтын галлагааг хийж байна. Тогооны өрөөг тусгаарлах ажил НМХГ-аас гарах дүгнэлтийг хүлээж байна. 2013-11-12 комисс ажиллуулах хүсэлтийг ирүүлсэн ба 2013-11-20 өдөр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажиллсан. Комиссын акт 2013-12-09 өдрийн 293/2013 тоотой баталгаажсан.	Халаалтын зуух
75	СБД-ийн 150-р цэцэрлэгийн халаалтын зуух шинэчлэх	УГХО	2013.10.25 2013.11.11	2013.11.13	30.0	30.0	30,000,000.0	Мон Китурами ХХК	2013.11.13 2013.12.06	100%	Гүйцэтгэгчид мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ болон ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн материалыг бэлдэж байна.Халаалтын зуухыг солиж дууссан ба туршилтын галлагаа хийгдэж байна. 2013-11-25 өдөр комисс ажиллуулах хүсэлтийг ирүүлсэн. 2013-11-29 өдөр комисс ажиллаж 2013-12-09 өдрийн 299/2013 тоотой акт баталгаажсан.	Халаалтын зуух
76	Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд дүүргийн 1-16 дугаар хороонуудад телехяналтын систем суурилуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах, угсралтын ажил гүйцэтгэх	УГХО ДОНХС	2013.10.17 2013.10.21	2013.10.30	818.0	818.0	798,600,960.0	Сектек сервис ХХК	2013.11.06 2014.04.02	40%	Зураг төсөв экспертизад хянагдаж байгаа. Шонгийн нүх ухсан. Бетон цутгасан. Агаарын кабель татсан.	тохижилт
77	Дүүргийн 7 дугаар хороо. 5 дугаар байрны урд талбайн бичил тохижилт ногоон байгууламж байгуулах /СБД/	ДОНХС	2013.10.07 2013.11.14	2013.11.18	108.6	108.6	97,034,872.0	Их алтан үйлсийн трейд ХХК	2014.04.15 2014.05.15	5%	Гэрээ баталгаажих шатанд байна.	Тохижилт
78	Дүүргийн 13 дугаар хороо Рашааны 5.7.9 Ногооны талбай 3.4.5.6 дугаар гудамж уулзваруудад хайрган зам тавих СБД	ДОНХС	2013.12.13 2013.12.18		9.4	9.4	9,431,300.0	Эй даблью пи ХХК		100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамж, уулзваруудын хэсгүүдэд дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
79	Дүүргийн 13 дугаар хороо Рашааны 12.13.9.10.11.12.14.15 Ногооны талбай 1-2-9. 2 3. 3-4 дүгээр гудамж уулзваруудад хайрган зам тавих СБД	ДОНХС	2013.12.13 2013.12.18		11.7	11.7	11,707,400.0	Эй даблью пи ХХК		100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамж, уулзваруудын хэсгүүдэд дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
80	Дүүргийн 14 дүгээр Хангайн 34.35.36.37.38.39.40.26.27.23.24 дүгээр гудамж уулзваруудад хайрган зам тавих СБД	ДОНХС	2013.12.13 2013.12.18		8.6	8.6	8,616,900.0	Эй даблью пи ХХК		100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамж, уулзваруудын хэсгүүдэд дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
81	Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хорооны Хангайн 1,2,3,20,17,6,7,8,14,15,16 дугаар гудамжуудад хайрган зам тавих тохижилтын ажил	ДОНХС	2013.12.13 2013.12.18		4.2	4.2	4,200,000.0	Цүүрдэн ХХК		100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамж, уулзваруудын хэсгүүдэд дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
82	Сүхбаатар дүүргийн 16-р хороо Ойчдын 1, Бэлхийн гудамж уулзварууд хайрган зам тавих тохижилтын ажил /СБД/	ДОНХС	2013.12.13 2013.12.18		7.8	7.8	7,784,400.0	Ололт гулп ХХК		100%	Ул хөрсийг нягтруулж, талбайг тэгшилсэн. Гудамж, уулзваруудын хэсгүүдэд дайрган хольцоор талбайг хучиж нягтруулсан.	Тохижилт
83	Дүүргийн 10-р хороо 16-р сургуулийн өмнөх талбайд тохижилт ногоон байгууламж байгуулах/СБД/	ДОНХС	2013.12.13 2013.12.18		9.8	9.8	9,827,400.0	Силвэр спринг ХХК		100%	Ул хөрсийг механизмаар тэгшлэн, авто замын хашлага тавьж, асфальтаар хучсан, явган замын хавтан угсарч, сандал, хогийн сав суурилуулж, гадна цахилгааны угсралтын ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт
84	Дүүргийн 20-р хороо Бэлхэд тохижилт ногоон байгууламж байгуулах/СБД/	ДОНХС	2013.12.13 2013.12.18		4.1	4.1	4,075,200.0	НБНМДД ХХК		100%	Ул хөрсийг механизмаар тэгшлэн, явган замын хашлага тавьж, өнгөт хавтан угсарсан. Сагсны талбайн бетонон бэлтгэл хийгдэж, төмөр хашаа, шит, сандал, хогийн сав суурилуулж, гадна цахилгааны угсралтын ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт
85	Дүүргийн 8-р хороо Их тойруугын гудамж, 3 дугаар сургуулийн урдах нийтийн эзэмшлийн талбайд тохижилт ногоон байгууламж байгуулах/СБД/	ДОНХС	2013.12.13 2013.12.18		9.9	9.9	9,903,500.0	Эволва ХХК		100%	Талбайг тэгшилж, даланг дүүргэж асфальтаар хучсан. Явган замын хавтанг өнгөт хавтан, гадна цахилгааны угсралтын ажлууд болон зүлэг тарих ажлууд бүрэн дууссан.	Тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
86	СБД-ийн 7-р хороо Батмөнхийн гудамж 40-р байрнаас Оюутны байрны дундуур, Содномын гудамж, 11-р хороолол Денверийн гудамжнаас 10-р байр хүртэл, 11-р хороолол 7-р байрны урдуурхи гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.11.25 2013.11.27	2013.11.29	46.6	46.6	45,200,746.0	Эко тогтол ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
87	СБД-ийн 1-р хороо Жамъян гүний гудамж 10-р байрны урд тал, 6-р хороо Хятад элчингийн баруун талын орон сууц 15-р байрны урд замын, Баянгол зочид буудлын орчмын орон сууцны хорооллын, 5-р хороо 48-р байрны урдуур гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.11.25 2013.11.27	2013.11.29	40.5	40.5	40,058,511.0	Гэгээ групп ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
88	Сүхбаатар дүүргийн 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх Дамбадаржаа орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил, зураг төсвийн үнэ	НТХО	2013.12.05 2013.12.05	2013.12.18	13,040.0	13,040.0	13,040,000,000.0	Цэлмэг ази ХХК	2013.12.24 2014.06.30	5%	Гэрээ баталгаажсан	Инженерийн шугам сүлжээ
89	Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хорооны 7 дугаар хорооллын Сэлбэ голын дагуух цэвэр усны ф60-219мм-ийн 0,87км шугам, гадна бохир усны ф150-ф300мм-ийн 0,87км шугам	НТХО	2013.12.05 2013.12.05	2013.12.18	640.0	640.0	640,000,000.0	Заг ХХК	2013.12.26 2014.12.26	2%	2013 оны 12 сарын 18-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлэв.	Инженерийн шугам сүлжээ
90	Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо Бэлхийн гудамжуудын гэрэлтүүлэг	НОНХС	2013.12.06 2013.12.09	2013.12.12	118.4	118.4	115,158,504.0	Филипс гэрэлтүүлэг ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
91	20 дугаар хороо Бэлхи, Сэлбэ, Хадатын ам, Цуурайтын амны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг	НОНХС	2013.12.06 2013.12.09	2013.12.12	116.3	116.3	108,600,560.0	Соёндрийм ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
92	Сүхбаатар дүүргийн 960 суудалтай сургуулийн барилгын ажил	УТХО	2013.12.10 2013.12.10	2013.12.12	3,100.0	300.0	3,044,005,400.0	Алтанбулаг трейд ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	Сургуулийн барилга
89	ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ				16,609.6	14,592.0	14,307,885,788.9			83%		
1	Энхтайвны өргөн чөлөө /Баруун 4 замаас холбооны уулзвар хүртэл урд тал/ гэрэлтүүлгийн ажил, Энхтайвны өргөн чөлөө /Баруун 4 замаас холбооны уулзвар хүртэл хойд тал/ гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.04.05 2013.04.09	2013.04.10	278.9	278.9	278,870,000.0	"Гэрэлтүүлэг чимэглэл" ХХК	2013.04.10 2013.05.20	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн.	гэрэлтүүлэг
2	Чингисийн өргөн чөлөө /Холбооны уулзвараас Энх тайвны гүүр хүртэл/ гэрэлтүүлгийн ажил, Чингисийн өргөн чөлөө /Энх тайвны гүүр/ гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.04.05 2013.04.09	2013.04.10	178.0	178.0	178,000,000.0	"Сентино лайтинг" ХХК	2013.04.10 2013.05.20	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн. Акт баталгаажсан.	гэрэлтүүлэг
3	Баруун Сэлбийн гудамж /Их дэлгүүрийн уулзвараас Самбуугийн гудамж хүртэл/ гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.04.05 2013.04.09	2013.04.10	115.0	115.0	115,000,000.0	"Спейшлтим Ап" ХХК	2013.04.10 2013.05.20	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн. Акт баталгаажсан.	гэрэлтүүлэг
4	Жуулчны гудамж /Үндэсний түүхийн музейгээс Урт цагаан хүртэл/ гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.04.05 2013.04.09	2013.04.10	104.5	104.5	104,500,000.0	"СЭХҮТ" ТӨҮГ	2013.04.10 2013.05.20	100%	Ажил бүрэн дуусч комисс ажиллаж ашиглалтанд өгсөн. Акт баталгаажсан.	гэрэлтүүлэг
5	Сул шороон хөрсийг хайргаар хучих, явган зам нөхөх, зүлэгжүүлэх /ЧД 6 байршилд/	НОНХС	2013.04.05 2013.04.10	2013.04.12	174.8	174.8	174,795,000.0	"Бэтрөйд" ХХК	2013.04.22 2013.05.15	100%	2013.05.29-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
6	Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0056	НТХО	2013.05.14 2013.05.17	2013.05.21	611.6	611.6	561,757,692.0	Шилдээд ХХК	2013.05.28- 2013.11.20	100%	дотор сантехникийн тоноглол. суултуур , ванн, тосгуур тавигдаж байна.Вакуум хаалтнууд хийгдсэн.Гадна тохижилтын ажил хийгдэж байна.Цахилгааны ажлууд хийгдэж дууссан.Ажлууд бүрэн хийгдэж дууссан.Комисс ажлуулах хүсэлт 2013,11,05-нд ирүүлсэн.2013 оны 11 сарын 15-нд комисс ажилласан.2013 оны 12 сарын 05-нд 275/2013 тоотой комиссын акт баталгаажсан.	Хорооны цогцолбор
7	Хайлаастын цагдаагийн хэлтсийн барилгын ажил /ЧД/	НТХО	2013.05.20 2013.05.23	2013.05.27	1,500.0	1,500.0	1,387,000,000.0	Сумантэрх ХХК	2013.06.03 2013.11.20	100%	Шилэн том фасадны цонхнууд хийгдэж дууссан.Цонх суулгасан.Гадна суурийг шороогоор чигжих нягтаршуулах ажил, дотор болон гадна Фасадны эмульсний ажил хийгдэж байна.Шалны цутгалт авсан. Халаалтын зуух хуучин барилгыг ашиглаж хийгдэж байна. Гадна цахилгааны ажил хийгдсэн.Гадна тохижилтын ажил, зам талбайн ажил хийгдэж байна.Дотор замаска, эмульс, дүүжин таазны ажлууд хийгдэж байна.2013,11,13-нд дотор хаалга суулгаж байна.2-р давхрын өрөөнүүдэд паркетан шал шахаж байна. 2013 оны 11 сарын 29-нд комисс ажилласан. 2013 оны 12 сарын 11-ны 467/2013 тоотой баталгаажсан	Цагдаагийн хэлтсийн барилга
8	ЧД, 1-р хороо 1-40 мянгат, Галт-5 СӨХ, дээврийн засвар, СБД, 8-р хороо, Бага тойруу 64 СӨХ, дээврийн засвар, ЧД, 1-р хороо, Тагнуулын 50 СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013,05,31 2013,06,03	2013.06.07	168.9	168.9	168,554,327.0	Бизнес фокус ХХК	2013.07.20 2013.09.20	95%	Тагнуулын 50 СӨХ-ийн дээврийн засварын ажил дуусч байна.Ажил дуусч комисс ажлуулах хүсэлтээ ирүүлсэн боловч гэрээний хугацааг сунгасан гэрээ байталгаажаагүй хүлээгдэж байна.Комисс ажлуулах хүсэлтээ ирүүлсэн.2013 оны 11 сарын 29-нд зомисс ажилласан.	Дээврийн засвар
9	Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар сургуулийн барилга, сантехникийн засварын ажил	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.05	50.0	50.0	47,157,947.0	Инсэл ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	Ажил дууссан. Ашиглалтад хүлээн авах комисс ажиллуулах хүсэлтээ 2013 оны 08-р сарын 20-ны 13/04 тоот албан бичгээр ирүүлсэн. Ашиглалтанд хүлээн авах комисс 2013 оны 09-р сарын 19-ны өдөр ажилласан.	Сургуулийн их засвар
10	Чингэлтэй дүүргийн 74 дүгээр цэцэрлэгийн засварын ажил	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.05	50.0	50.0	47,955,436.0	Шинэ цамхаг ХХК	2013.07.16 2013.08.16	100%	Ажил дууссан. Ашиглалтад хүлээн авах комисс ажиллуулах хүсэлтээ 2013 оны 08-р сарын 16-ны 246 тоот албан бичгээр ирүүлсэн. 2013 оны 09-р сарын 10-ны өдөр комисс ажилласан.	Цэцэрлэгийн их засвар
11	Чингэлтэй дүүргийн 103 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажил	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.05	50.0	50.0	43,273,820.0	Их галдайн оргил ХХК	2013.07.15 2013.08.18	100%	Ажил дууссан. Ашиглалтад хүлээн авах комисс ажиллуулах хүсэлтээ 2013 оны 08-р сарын 18-ны 13/73 тоот албан бичгээр ирүүлсэн. Комисс 2013 оны 09-р сарын 12-ны өдөр ажилласан.	Цэцэрлэгийн их засвар
12	Чингэлтэй дүүргийн 23 дугаар сургуулийн ялтсан ус халаагчийн нэгдсэн зангилаа солих ажил	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.05	50.0	50.0	48,774,125.0	Сэнх ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	Ажил дууссан. Ашиглалтад хүлээж авах комисс ажиллуулах хүсэлтээ 2013 оны 08-р сарын 19-ны 48/13 тоот албан бичгээр ирүүлсэн. 2013 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдөр комисс ажилласан.	Сургуулийн их засвар
13	Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар сургуулийн дээвэр сантехникийн засварын ажил, НХААГ-13/0230	УТХО	2013.07.17 2013.07.19	2013.07.22	50.0	50.0	29,534,871.0	Белит ХХК	2013.07.29 2013.08.20	100%	Ажил дууссан. Ашиглалтад хүлээн авах комисс ажиллуулах хүсэлтээ 2013 оны 08-р сарын 21-ны 25 тоот албан бичгээр ирүүлсэн. 2013 оны 09-р сарын 10-нд комисс ажилласан.	Сургуулийн их засвар
14	Чингэлтэй дүүргийн 37 дугаар сургуулийн сантехник, дээврийн засварын ажил, НХААГ-13/0165	УТХО	2013.07.17 2013.07.19	2013.07.22	100.0	100.0	73,508,105.0	Моно-улз ХХК	2013.08.01 2013.08.20	100%	2013.09.09-нд комисс ажиллаж 2013,10,03-ны 104/2013 тоотой комиссын акт баталгаажсан..	Сургуулийн их засвар
15	Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын конторын барилгын гадна, дотор засварын ажил НХААГ-13/0109	НТХО	2013,06,03 2013,06,06	2013.06.06	48.5	48.5	37,296,891.0	Жи би ти ХХК	2013.06.12 2013.07.20	100%	Засварын ажил 2013 оны 07 сарын 08-нд дуусч комисс 2013.08.06-нд ажилласан.Комиссын акт баталгаажсан.	Их засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
16	Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт гэрэлтүүлгийн ажил гүйцэтгэх	ДОНХС	2013.08.08 2013.08.08	2013.08.13	138.6	138.6	126,342,684.0	Хан Хөвгүүд ХХК	2013.08.26 2013.10.09	100%	Гэрэлтүүлгийн шонгуудыг бүрэн босгосон. СИП кабель татах ажил хийгдэж байна. толгой угсрах ажил хийгдэж байна. Ажил бүрэн дууссан, комисст хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ ирүүлээд байна. 2013 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна. Комиссын акт бүрэн баталгаажсан.	гэрэлтүүлэг
17	Чингэлтэй дүүргийн 12-р хороонд зөөврийн ус түгээх байр барих ажил	НТХО	2013.08.09 2013.08.09	2013.08.09	25.0	25.0	22,347,778.0	Хаппи Бьюлдинг ХХК	2013.08.16 2013.09.30	100%	2013.09.30 нд Комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. 2013.11.06нд комисс ажиллав. 210/2013 2013,11,26 акт баталгаажсан.	Ус түгээх байр
18	Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт гэрэлтүүлгийн ажил гүйцэтгэх	ДОНХС	2013.08.02 2013.08.06	2013.08.08	157.6	157.6	132,212,626.0	Ди Эс Эй ХХК	2013.08.19 2013.10.09	100%	Гэрэлтүүлгийн шонгуудыг бүрэн босгосон. СИП кабель татах ажил хийгдэж байна. толгой угсрах ажил хийгдэж байна. 2013 оны 11 дүгээр сарын 21 ны өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна. Комиссын акт баталгаажих байнгын ашиглалтанд орсон.	гэрэлтүүлэг
19	Чингэлтэй дүүргийн 17 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт гэрэлтүүлгийн ажил гүйцэтгэх	ДОНХС	2013.08.02 2013.08.06	2013.08.08	226.4	226.4	218,958,513.0	Аварга соёо ХХК	2013.08.19 2013.10.09	100%	Гэрэлтүүлгийн шонгуудыг бүрэн босгосон. СИП кабель татах ажил хийгдэж байна. толгой угсрах ажил хийгдэж байна. 2013 оны 11 дүгээр сарын 21 ны өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна. Комиссын акт баталгаажсан.	гэрэлтүүлэг
20	Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хорооны гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	ДОНХС	2013.08.08 2013.08.09	2013.08.13	158.8	158.8	133,279,685.0	Филипп гэрэлтүүлэг ХХК	2013.08.23 2013.10.07	100%	Гэрэлтүүлгийн шонгуудыг бүрэн босгосон. СИП кабель татах ажил хийгдэж толгой угсрагдсан. Барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан, комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлээд байна. 2013 оны 11 сарын 07 өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажих байнгын ашиглалтанд орсон.	Гэрэлтүүлэг
21	Дэнжийн 1000-ын цахилгааны шугамыг чөлөөлөх шилжүүлэх ажил /ЧД/	УТХО	2013.08.01 2013.08.06	2013.08.08	500.0	500.0	494,810,528.0	Хүрд ХХК	2013.08.15 2013.09.11	100%	2013 оны 10 сарын 23нд комисс ажилласан. 2013-11-27 өдөр комиссын акт бүрэн баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
22	ЧД-ийн 5 дугаар хороо 6 дугаар хорооллын 19 дүгээр байрны 5 хос шугам шинэчлэн солих ажил	НТХО	2013.08.06 2013.08.08	2013.08.09	94.9	94.9	86,311,364.0	Яруу ус ХХК	2013.08.16 2013.09.10	100%	Ажил дууссан. 2013 оны 09-р сарын 10-ны 40 тоот албан бичгээр комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн. 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр комисс ажилласан.	Инженерийн шугам сүлжээ
23	ЧД-ийн 4 дүгээр хороо БТ-33 байрны худгаас БТ-32, 39 байрны гадна халаалт, халуун хүйтэн усны 5 хос шугам шинэчлэн солих ажил	НТХО	2013.08.06 2013.08.08	2013.08.09	102.8	102.8	95,650,892.0	Эцэг эх хүү ХХК	2013.08.19 2013.09.20	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр комисс ажилласан.	Инженерийн шугам сүлжээ
24	ЧД-ийн 2 дугаар хороо 50.0-тын 23, 25 дугаар байруудын гадна дулаан, ус хангамжийн шугам шинэчлэн солих ажил	НТХО	2013.08.06 2013.08.08	2013.08.09	79.9	79.9	79,199,000.0	Их даян бүүвэй ХХК	2013.08.16 2013.09.16	100%	Ажил дууссан. 2013 оны 09-р сарын 13-ны 61 тоот албан бичгээр комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн. 2013 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдөр комисс ажилласан.	Инженерийн шугам сүлжээ
25	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хорооны гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	ДОНХС	2013.08.08 2013.08.09	2013.08.13	127.7	127.7	118,392,118.9	Эс Эм Жи Ти ХХК	2013.08.22 2013.10.20	100%	Гэрэлтүүлгийн шонгуудыг бүрэн босгосон. СИП кабель татах ажил хийгдэж байна. Барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан, комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлээд байна. 2013 оны 11 сарын 07 өдөр комисс ажиллав. 2013 оны 12 сарын 03-ны өдөр комиссын акт баталгаажив.	гэрэлтүүлэг
26	Чингэлтэй дүүргийн 18 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт гол гудамжны замыг хусч нягтаршуулах ажил	ДОНХС	2013.08.08 2013.08.09	2013.08.12	6.0	6.0	6,000,000.0	Танан хорол трейд ХХК	2013.08.19 2013.09.03	100%	Комиссын акт баталгаажих ажил бүрэн дууссан.	тохижилт
27	57 дугаар сургуулийн сантехник, цахилгааны засвар /Чингэлтэй дүүрэг/	УТХО	2013.07.31 2013.08.02	2013.08.06	50.0	50.0	47,993,066.0	Нягт холбоос констракшн ХХК	2013.08.16 2013.09.17	100%	Ажил дууссан. 2013 оны 09-р сарын 13-ны өдөр 2013/170 тоот албан бичгээр комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн. 2013 оны 10 дугаар сарын 01-ны өдөр комисс ажилласан.	Сургуулийн их засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
28	Чингэлтэй дүүргийн 8 дугаар хорооны гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	ДОНХС	2013.08.05 2013.08.14	2013.08.15	95.0	95.0	85,535,261.0	Хан Хөвүүд ХХК	2013.08.26 2013.10.09	100%	Гэрэлтүүлгийн шонгуудыг бүрэн босгосон. СИП кабель татах ажил хийгдэж байна. толгой угсрах ажил хийгдэж байна. Угсралтын ажил бүрэн дууссан, комисст хүлээлгэн өгөх хүсэлтээ ирүүлээд байна. 2013 оны 11 дүгээр сарын 19-ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих Комиссын акт бүрэн баталгаажсан.	гэрэлтүүлэг
29	Чингэлтэй дүүргийн 16 дугаар хорооны гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	ДОНХС	2013.08.12 2013.08.16	2013.08.20	207.2	207.2	202,868,755.0	Сайн конштракшн ХХК	2013.08.29 2013.10.25	100%	Гэрэлтүүлгийн шонгуудыг бүрэн босгосон. СИП кабель татах ажил хийгдэж байна. Барилга угсралтын ажил бүрэн дууссан, комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн байна. 2013 оны 11 сарын 07 өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт бүрэн баталгаажсан.	гэрэлтүүлэг
30	Чингэлтэй дүүрэг 3 дугаар хороо, 2 дугаар 40-н мянгат, 11 дүгээр байрны баруун талд бичил цэцэрлэг байгуулах тохижилтын ажил	ДОНХС	2013.08.26 2013.08.27	2013.08.29	96.7	96.7	91,005,419.0	Ургамлын далай ХХК	2013.09.10 2013.10.22	100%	Талбайг тэгшилж шороог зайлуулан явган замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийж замын хучилтыг өнгөт хавтангаар угсарсан. Цэцгийн мандлын суурийн өрлөг болон чулуун өнгөлгөөг наасан. Сандал, хогийн сав, саравч угсарсан. Иж бүрэн тоглоом суурилуулж, резинэн хавтан наах, гадна гэрэлтүүлгийн ажлууд бүрэн дууссан. Ашиглалтанд оруулах комиссыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран 2013.11.20-ны өдөр зохион байгуулж гишүүдийн хурлаар талбайг ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэсэн. Акт баталгаажих, ашиглагч байгууллага болох ЧДЗДТГ-т хүлээлгэн өглөө.	тохижилт
31	Чингэлтэй дүүргийн 14 дүгээр хорооны гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	ДОНХС	2013.08.28 2013.08.28	2013.09.02	67.4	67.4	54,567,710.0	Хустайн шил ХХК	2013.09.12 2013.10.27	90%	Гэрэлтүүлгийн шонгуудыг бүрэн босгосон. СИП кабель татах ажил хийгдэж байна. Ажил бүрэн дууссан комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн байна.	гэрэлтүүлэг
32	Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хорооны гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	ДОНХС	2013.08.28 2013.08.28	2013.09.02	67.9	67.9	58,119,907.0	Гэрэлтүүлэг чимэглэл ХХК	2013.09.12 2013.10.27	100%	Гэрэлтүүлгийн шонгуудыг бүрэн босгосон. СИП кабель татах ажил хийгдэж байна. Барилга угсралтын ажил дууссан, комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн байна. 2013 оны 11 сарын 07 өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажих байнгын ашиглалтанд орсон.	гэрэлтүүлэг
33	Чингэлтэй дүүргийн 4-р хорооны 41-р байрны фасад засварын ажил	ДОНХС	2013.09.04 2013.09.05	2013.09.10	24.5	24.5	23,357,419.0	Модерн сити ХХК	2013.09.17 2013.10.15	100%	2013 оны 11 сарын 17-нд 215/2013 тоотор баталгаажсан. Ажил дуусч 2013.10.23-нд комисс ажлуулах хүсэлт ирүүлсэн. 2013 оны 11 сарын 06-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих байна.	Их засвар
34	Чингэлтэй дүүргийн 4-р хорооны 33-р байрны фасад засварын ажил	ДОНХС	2013.09.03 2013.09.05	2013.09.10	17.5	17.5	17,450,000.0	Даян тэрх ХХК	2013.09.17 2013.10.15	100%	Ажил дуусч 2013 оны 10 сарын 09-нд комисс ажиллаж 2013 оны 10 сарын 16-ны өдөр комиссын акт /№119/2013//баталгаажсан.	гэрэлтүүлэг
35	Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг	НТХО	2013.08.08 2013.08.20	2013.08.20	610.0	610.0	610,000,000.0	Сентино лайтинг ХХК	2013.08.22 2013.10.20	90%	Комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн.	гэрэлтүүлэг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
36	Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн 2 дугаар амбулаторын засварын ажил	УТХО	2013.09.06 2013.09.09	2013.09.11	80.0	80.0	78,356,401.0	Хан интернейшнл солуюн ХХК	2013.09.23 2013.11.23	20%	Бохирын шугам солих явцад барилгын хана, таазанд нуралт үүсч НМХГ-аас 2013.10.10-ны өдрийн барилга нураах дүгнэлт гарсан тул ажлыг зогсоосон. 2013 оны 10 сарын 18-ны Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж хийсэн ажлынх нь гүйцэтгэлийг хянаж санхүүжилт олгуулах талаар хэлэлцүүлсэн. Гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн гүйцэтгэлийг газар дээр гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээтэй нь тулгаж хянаж байна. 2013.10.29-нд газар дээр нь хэмжилт хийсэн. Хяналтын төсөв дахин хийж байна. Гүйцэтгэгчийн хийж ирүүлсэн тооцоо нь хийгдээгүй ажлууд дээр гүйцэтгэл бичиж ирүүлсэн тул дахин хийсэн бодит ажил дээрээ гүйцэтгэл хийж ир гэсэн даалгавар 2013.11.5-нд өгсөн.	эрүүл мэндийн их засвар
37	Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд Иргэдийн эрх зүйн туслалцааны төв байгуулах ажил	ДОНХС	2013.08.05 2013.08.14	2013.08.19	50.0	50.0	49,365,010.0	Айзар зоне ХХК	2013.09.10 2013.10.15	90%	ЧД-ийн 7-р хорооны засаг дарга, иргэдийн нийтийн хурлын дарга, цагдаагийн хэсгийн дарга нар ЧД-ийн ОНХС-ын хөрөнгөөр тус төвийн доор цагдаагийн эргүүлийн автомашины дулаан зогсоол хиилгэх хүсэлтээ гаргаж зураг төсвийг анхны ажилтай уялдуулах болсноос ажил хугацаандаа эхлээгүй 10 сарын 10-нд эхлэх болсон тул НХОГ-ын газрын ТЗ-ийн хулаар хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг сунгахаар болсон. Газар шорооны ажил суурь цутгах ажил хийгдсэн. Барилгын бусад материал татан авалтын бэлтгэл хийгдэж байна. Гараж хийх төсөв зургийг ЧД-ээс авах. Зураг, төсвийг дүүргээс автал ажлыг түр зогсоогоод байна. 11.07-нд ЧД-ийн Мөнгөнсүхтэй ярьж 11.08-нд уулзахаар боллоо. Мөнгөнсүх болон гүйцэтгэгчтэй уулзаж ЧД болон "Айзорзон" ХХК-ийн хоорондын гэрээг үндэслэн ажлыг үргэлжлүүлэн хийлгэж байна. 2013.11.13-нд гаражийн өрлөгийн ажил барилгын 1 ба 2 давхрын каракасны ажил хийгдсэн байна. Сэндвичэн хавтан болон цонх угсарсан.	Шинэ барилга
38	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын гадна цахилгааны ажил /ЧД 17-р хороо/	НТХО	2013.09.10 2013.09.11	2013.09.13	854.2	53.5	53,500,000.0	Бүүх ХХК	2013.10.10 2013.10.20	90%	Кабелийн ажил хийгдэж байна. КТПН угсрагдсан. 10 кВ-ын тулгуурыг төмөр бетон тулгуураар солихоор УБЦТС ХК-аас таслалт захиалаж байна.	Цахилгаан
39	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний нэмэлт ажил /ЧД 10-р хороо/	НТХО	2013.09.10 2013.09.11	2013.09.13	435.2	55.8	55,800,000.0	Асар Өргөө ХХК	2013.09.25 2013.10.25	100%	Ажил дууссан. Комисс ажлуулах хүсэлт 2013.10.28-нд ирүүлсэн. комисс ажлуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Ирэх 7 хоногт комисс ажлуулах өдрийг товлох 2013 оны 11 сарын 21-нд комисс ажлуулахаар болсон. 2013 оны 12 сарын 02-нд комисс ажилласан. 2013 оны 12 сарын 19-нд 330/2013 тоотой акт баталгаажсан	Инженерийн шугам сүлжээ
40	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын гадна цахилгаан, үерээс хамгаалах байгууламжийн ажил /ЧД 19-р хороо/	НТХО	2013.10.15 2013.10.22	2013.10.24	405.8	107.9	107,000,000.0	Батцагаан өргөө ХХК	2013.10.25 2013.11.30	95%	Ажил цахилгааны ажил дууссан. үерийн сувгийн ажил хавтан доторлогооны ажил хийгдэж дууссан. комисс ажиллуулах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. 2013.12.04-нд комисс ажилласан.	Цахилгаан
41	БГД-ийн 77, ЧД-ийн 102, НД-ийн 140 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил	НТХО	2013.09.11 2013.09.12	2013.09.12	54.8	54.8	53,517,725.0	Хос идэр ХХК	2013.09.20 2013.10.05	100%	Ажил дуусч 2013.10.17-нд комисс ажлуулах хүсэлт ирүүлж 2013,10,18-нд комисс ажилласан. 2013 оны 12 сарын 8-нд акт баталгаажсан.	Их засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
42	БГД-ийн 88, ЧД-ийн 154 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил	НТХО	2013.09.11 2013.09.12	2013.09.12	60.0	60.0	59,903,181.0	И Эс Мон ХХК	2013.09.20 2013.10.05	100%	Ажил дуусч 2013.10.14-нд комисс ажлуулах хүсэлт ирүүлж 2013 оны 10 сарын 17-нд комисс ажилласан. 2013.10.31-нд комиссын акт баталгаажсан.	Их засвар
43	БГД-ийн 89, ЧД-ийн 103 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил	НТХО	2013.09.11 2013.09.12	2013.09.12	60.0	60.0	59,967,738.0	Интеко инженеринг ХХК	2013.09.30 2013.10.30	95%	Гэрээ байгуулах явцад Гүйцэтгэгч компанийн тусгай зөвшөөрлийн хугацаа 2013.04.22-нд дууссан байна.Барилгын хөгжлийн төвөөс тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулж байгаа тодорхойлолт ирүүлээгүй байна. Гэрээ баталгаажсан.2013.11.07-нд комисс ажлуулах хүсэлтээ ирүүлсэн.2013 оны 11 сарын 29-нд комисс ажилласан.	Их засвар
44	Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороонд инженерийн төвлөрсөн шугамын холболттой ус түгээх байр барих ажил	ДОНХС	2013.09.11 2013.09.12	2013.09.16	40.0	40.0	39,444,047.0	Эерэг туйл ХХК	2013.10.18 2013.10.30	90%	Гэрээ баталгаажсан. ажил цэвэр усны шугамын ажил дууссан. холболт хийгдээгүй, худгын байшингийн суурийн ажил хийгдэж байна. 2013,11,15ны ТЗ хурлаар гэрээний хугацааг 2013,12,20н хүртэл сунгахаар болсон. ажил дуусч комисс ажиллуулах хүсэлтээ 2013,12,04нд ирүүлсэн.	Ус түгээх байр
45	ЧД-ийн 1-р хороо Дөчийн анхдагч СӨХ 8 дугаар байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.17 2013.09.18	2013.09.23	33.4	33.4	32,812,349.0	Гранд эверест ХХК	2013.09.30 2013.10.30	100%	Ажил хийгдэж дуусч байна.2013.11.01-нд комисс ажлуулах хүсэлтээ ирүүлсэн.2013.11.14-нд комисс ажилласан.2013 оны сарын /2013 тоотойр баталгаажсан.	Дээврийн засвар
46	ЧД-ийн 6-р хороо Мандах өргөө СӨХ 35 дугаар байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.17 2013.09.18	2013.09.23	29.2	29.2	20,570,749.0	Монор Улз ХХК	2013.09.30 2013.10.30	60%	1-р үеийн Хар цаас наах ажил хийгдэж байна.	Дээврийн засвар
47	ЧД-ийн 6-р хороо Барилгачин СӨХ 31 дүгээр байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.17 2013.09.18	2013.10.03	23.0	23.0	23,000,000.0	Гээт ХХК	2013.10.10 2013.11.10	100%	Ажил дуусч комисс ажлуулах хүсэлт 2013.10.21-нд ирүүлсэн. 2013.10.29-нд комисс ажиллана.Комисс ажилласан. Акт баталгаажиж байна.2013.11.12-ны 138/2013 тоотойр акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
48	ЧД-ийн 3 дугаар хорооны Андууд СӨХ 10 дугаар байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.18 2013.09.19	2013.09.23	60.0	60.0	42,620,219.0	Эм Ти Эм Жи ХХК	2013.09.30 2013.10.30	100%	Ажил дуусч 2013.10.18-нд комисс ажлуулах хүсэлт ирүүлсэн.2013 оны 10 сарын 29-нд комисс ажилласан.Акт баталгаажиж байна.2013 оны 11 сарын 13-ны өдрийн 173/2013 тоотойр баталгаажсан.	Дээврийн засвар
49	ЧД-ийн 3 дугаар хорооны Тавин мянгат СӨХ 13 дугаар байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.18 2013.09.19	2013.09.23	38.5	38.5	35,590,584.0	Монор Улз ХХК	2013.09.30 2013.10.30	70%	гэрээ баталгаажиж ажил эхэлсэн.дээврийн цул биет болгох шарлага, тэгшилгээ хийгдэж байна.1-р үеийн хар цаас наах ажил хийгдэж байна.	Дээврийн засвар
50	ЧД-ийн 5 дугаар хорооны Чандмань СӨХ 15 дугаар байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.17 2013.09.19	2013.09.23	53.8	53.8	38,202,695.0	Мастер скотт ХХК	2013.09.30 2013.10.30	100%	2013 оны 10 сарын 22-нд зомисс ажлуулах мэдэгдэл ирсэн.Ирэх 7 хоногт комисс ажлуулна.Комисс ажлуулах хүсэлт 2013,10,22-нд ирүүлсэн.2013 оны 11 сарын 15-нд комисс ажилласан.2013.11.26-ны өдрийн 212 тоотойр акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
51	Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв НӨҮГ-ийн дэргэд сургалт мэдээллийн төв байгуулах ажил	НТХО	2013.08.15 2013.09.20	2013.10.07	5.0	5.0	4,997,872.0	Нью гима моторс ХХК	2013.11.07 2013.11.21	100%	2013 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 314/2013 тоот комиссын акт баталгаажиж, ажил бүрэн дуусав.	Шинэ барилга
52	Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хорооны Тавин мянгат СӨХ 15 дугаар байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.17 2013.09.24	2013.09.23	43.3	43.3	36,082,336.0	Мастер скотт ХХК	2013.10.07 2013.11.07	100%	2013 оны 10 сарын 22-нд зомисс ажлуулах мэдэгдэл ирсэн.Ирэх 7 хоногт комисс ажлуулна.Комисс ажлуулах хүсэлт 2013,10,22-нд ирүүлсэн.2013 оны 11 сарын 15-нд комисс ажилласан.2013.11.26-ны өдрийн 212 тоотойр акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
53	ЧД-ийн 4 дүгээр хороо Солонго 3 СӨХ 19-р байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.17 2013.09.30	2013.09.30	35.0	35.0	35,000,000.0	Даян тэрх ХХК	2013.10.05 2013.11.05	100%	Ажил дуусч 2013 оны 10 сарын 09-нд комисс ажиллаж 2013 оны 10 сарын 16-ны өдөр комиссын акт /№119/2013/баталгаажсан.	Дээврийн засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
54	Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар хорооны Бамбар СӨХ 21 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.19 2013.09.20	2013.09.25	43.8	43.8	36,505,869.0	Алтайн газрын хүч ХХК	2013.10.02 2013.11.02	100%	Ажил дуусч 2013.10.21-нд комисс ажлуулах хүсэлт ирүүлсэн. 2013 оны 10 сарын 29-нд комисс ажилласан.Акт баталгаажиж байна. Комиссын акт 2013 оны 11 сарын 11-ны өдөр 164/2013 тоотой баталгаажсан.	Дээврийн засвар
55	Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар хорооны Ялалт СӨХ 4 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.19 2013.09.20	2013.09.25	41.2	41.2	37,731,443.0	Жи би ти ХХК	2013.10.02 2013.11.02	100%	1-р үеийн хар цаас наах ажил хийгдэж байна.2013.10.22-нд комисс ажлуулах хүсэлт ирүүлсэн. ЧД-ээс гэрээ нь 2013.10.31-нд баталгаажиж ирсэн.Комисс ажлуулах хүсэлт 2013,10.22-нд ирүүлсэн.2013 оны 11 сарын 15-нд комисс ажилласан.2013 оны 11 сарын 21-нд акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
56	Чингэлтэй дүүргийн 13, 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл	НТХО	2013.10.31 2013.10.31	2013.11.01	82.1	82.1	82,700,000.0	Эрчим төсөл ХХК	2013.11.08 2013.12.29	80%	Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, хангагч байгуулгатай трасс зөвшилцсөн ба зураг магадлалд өгсөн баталгаажих шатанд	зураг төсөл
57	Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн 1, 2 дугаар поликлиникийн барилгын засварын ажил	УТХО	2013.10.02 2013.10.03	2013.10.07	280.0	280.0	256,868,020.0	Ньюборнь ХХК	2013.10.08	2%	гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Улсын төсөвөөр хэрэгжих ажил. Хөрөнгө нь хураагдсан ирэх онд санхүүжилт хийгдэх тул гүйцэтгэгч өөрийн хөрөнгөөр ажил гүйцэтгэх эсэхээ шийдээгүй 2013.10.30 хүртэл гэрээ байгуулахаа түр хүйшлүүлаад байна.2013.11.07-нд утсаар ярихад гүйцэтгэгч хариу удахгүй мэдэгдэнэ гэлээ.	эрүүл мэндийн их засвар
58	Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засварын ажил	УТХО	2013.10.02 2013.10.03	2013.10.07	220.0	220.0	210,438,653.0	Цагаан зуун ХХК	2013.10.08	95%	Гэрээ баталгаажсан.Поликлиникийн 7 давхрын засварын ажил эхэлсэн.Гүйцэтгэгч өөрийн хөрөнгөөр ажлаа эхлүүлсэн.Дээврийн ажил хийгдэж байна.10 сарын 31-ны байдлаар 7 давхрын засварын ажил дуусч 6 давхрын засварын ажил эхэлсэн.11 сарын 7-нд зургийн авторыг байлцуулан газар дээр нь ажлын зөрүүний талаар уулзлаа. 24 ш цонх төсөвт дутуу тусгагдсан байна. Тус асуудлыг Техникийн зөвлөлийн хурлаар магадлашгүй ажлын зардлаас санхүүжүүлэх талаар хэлэлцүүлэхээр боллоо.6 давхрын замаска хийгдэж байна.1 давхрын засварын ажил хийгдэж байна.2013.12.26-нд комисс ажилласан.	эрүүл мэндийн их засвар
59	багц-3. ЧД 5 дугаар хороо, Тасган СӨХ, 2-40 мянгат Ирээдүй-3 СӨХ, 5-р хороо Ялалт СӨХ, 4 дүгээр хороо Бат өргөө СӨХ-ийн дээврийн засвар	НТХО	2013.09.18 2013.09.19	2013.10.01	179.2	179.2	172,838,997.0	Саран инж ХХК	2013.10.02 2013.11.14	100%	2013,11,29-ний өдөр комисс ажиллуулав. 2013 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 304/2013 тоот комиссын акт баталгаажиж, ажил бүрэн дуусав.	Дээврийн засвар
60	Чингэлтэй дүүргийн 4-р хорооны 32-р байрны фасад засварын ажил	ДОНХС	2013.09.02 2013.10.02	2013.10.03	17.5	17.5	17,500,000.0	Даян тэрх ХХК	2013.10.08	100%	2013 оны 11 сарын 28-нд 222/2013 тоотой баталгаажсан. гадна эмульсний ажил хийгдэж дуусч байна.Комисс ажлуулах хүсэлт 2013,11,05-нд ирүүлсэн.2013 оны 11 сарын 15-нд комисс ажилласан.2013 оны 11 сарын 28-нд 221/2013 тоотой баталгаажсан.	Их засвар
61	Чингэлтэй дүүргийн 4-р хорооны 54-р байрны фасад засварын ажил	ДОНХС	2013.09.04 2013.10.02	2013.10.03	24.5	24.5	24,500,000.0	Даян тэрх ХХК	2013.10.08	100%	гадна эмульсний ажил хийгдэж дуусч байна.Комисс ажлуулах хүсэлт 2013,11,05-нд ирүүлсэн.2013 оны 11 сарын 15-нд комисс ажилласан.2013 оны 11 сарын 28-нд 223/2013 тоотой баталгаажсан.	Их засвар
62	Чингэлтэй дүүргийн 6-р хорооны 49-р байрны фасад засвар хийх ажил	ДОНХС	2013.10.04 2013.10.04	2013.10.07	40.0	40.0	39,386,607.0	Гранд эверест ХХК	2013.10.14 2013.11.01	100%	Байрны 3 талын эмульсны ажил хийгдэж дуусч байна.комисс ажлуулах хүсэлт 2013,11,01нд ирүүлсэн.2013 оны 11 сарын 15-нд комисс ажилласан.2013.11.21-ны 183/2013 тоотой акт баталгаажсан.	Их засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
63	Чингэлтэй дүүргийн 6-р хорооны 45-р байрны фасад засвар хийх ажил	ДОНХС	2013.10.04 2013.10.04	2013.10.07	40.0	40.0	39,932,083.0	ХБО ХХк	2013.10.14 2013.11.01	100%	Фасадны эмульсны ажил хийгдэж дуусч байна.комисс ажлуулах хүсэлт 2013,11,05-нд ирүүлсэн.2013 оны 11 сарын 15-нд комисс ажилласан.Акт баталгаажсан.	Их засвар
64	Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	ДОНХС	2013.10.04 2013.10.09		178.5	178.5	170,433,738.0	Баян цэгц ХХК	2013.10.23 2013.12.18	80%	Ажил эхэлж трассын дагуу гадас зоох ажил хийгднэ байна. Трассын дагуу нүх ухах ажил хийгдэж байна. Нүх ухах ажил бүрэн дууссан. СИП татах ажил хийгдэж байна. СИП утас татагдсан, толгой угсрах ажил хийгдэж байна.	гэрэлтүүлэг
65	Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хорооны гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	ДОНХС	2013.10.04 2013.10.09	2013.10.16	150.7	150.7	89,838,423.0	Мон Ватт ХХК	2013.10.23 2013.12.15	30%	Ажил эхэлж трассын дагуу гадас зоох ажил хийгднэ байна. Трассын дагуу нүх ухах ажил хийгдэж байна.	гэрэлтүүлэг
66	Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, 2а байрны баруун талбайн тохижилтын ажил	ДОНХС	2013.10.15 2013.10.15	2013.10.18	100.0	100.0	99,098,320.0	Ургамлын далай ХХК	2013.10.28 2014.07.01	30%	2013.10.18-нд мэдэгдэл хүргүүлсэн.2013.10.28-нд гэрээ байгуулсан.Зөвлөмж оройтож ирсэн тул 2014-07-01-нд ажил дуусгах гэрээ байгуулсан.Ажил эхлүүлсэн.Явган_ замын ажил хийгдэж байна.2013,11,13-нд Явган замын ажил хийгдэж байна.	тохижилт
67	Чингэлтэй дүүрэг, 10 дугаар хороо, гудамжны дундах замыг засварлах, шаталсан зам хийх ажил	ДОНХС	2013.10.15 2013.10.15	2013.10.18	22.4	22.4	20,945,502.0	Мөнгөн хөсөг ХХК	2013.10.18	100%	2013 оны 10 сарын 18-нд мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013.10.28-нд гэрээ байгуулна. Гэрээ байгуулсан. Ажил эхлүүлсэн. Шаталсан зам хийгдсэн.ажил дуусч байна.Ажил дуусч 2013 оны 11 сарын 25-нд комисс ажилласан.2013 оны 12 сарын нд комиссын акт баталгаажсан.	тохижилт
68	ЧД 14-р хороо АТП-773, 793 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	51.9	51.9	51,868,494.0	Мон цахилгаан угсралт ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна. 2013 -11-28 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна. Комиссын акт баталгаажих байнгын ашиглалтанд орсон.	Цахилгаан
69	ЧД 12-р хороо АТП-539, 1011 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	50.4	50.4	50,413,568.0	Гэрлийн урсгал ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна. 2013 -11-28 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна. Комиссын акт бүрэн баталгаажсан.	Цахилгаан
70	ЧД 17-р хороо АТП-191, 818 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	50.4	55.0	54,953,768.0	Ногоон үйлс ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна. Угсралтын ажил бүрэн дууссан, комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн байна. 2013-12-05-ны өдөр комисс ажиллав.	Цахилгаан
71	ЧД 19-р хороо АТП-983, 820 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	45.2	45.2	45,192,921.0	Дархан парагон ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна. 2013 -11-28 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна. Комиссын акт бүрэн баталгаажсан.	Цахилгаан
72	ЧД 19-р хороо АТП-020, 1693, 554 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	40.9	40.9	40,858,163.0	Мон сар ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна.2013 -11-28 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	Цахилгаан
73	ЧД 13-р хороо АТП-1028, 871 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	53.7	53.7	53,743,104.0	Женерал энерги прожект ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна. Угсралтын ажил бүрэн дууссан, комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн байна. 2013-12-05-ны өдөр комисс ажиллав.	Цахилгаан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
74	ЧД 17-р хороо АТП-1441, 050 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	49.8	49.8	49,771,467.0	Марал цолмон ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна. Угсралтын ажил бүрэн дууссан. комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн байна. 2013-12-05-ны өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажиж байнгын ашиглалтанд орсон.	Цахилгаан
75	ЧД 16-р хороо АТП-870, 1690 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	48.6	48.6	48,585,827.0	Актив чадал ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна. Угсралтын ажил бүрэн дууссан, комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн байна. 2013-12-05-ны өдөр комисс ажиллав.	Цахилгаан
76	ЧД 16-р хороо АТП-079, 063 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	70.0	70.0	70,008,126.0	Эс Эй Би Ти ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна. Угсралтын ажил бүрэн дууссан, комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн байна. 2013-12-05-ны өдөр комисс ажиллав.	Цахилгаан
77	Улаанбаатар бизнес хөгжлийн төвийн үзэсгэлэнгийн тахимыг тохижуулах засварын ажил	НТХО	2013.10.18 2013.10.18	2013.10.31	65.0	65.0	64,041,349.0	Сүндэрлэх сувд ХХК	2013.10.28 2013.11.28	100%	Барилгын тусгай зөвшөөрөл байхгүй. Барилгын хөгжлийн төвд баталгаажуулж байгаа гэсэн боловч албан тоот гүйцэтгэгч ирүүлээгүй байгаа тул мэдэгдэл хүргүүлээгүй байна.2013 оны 10 сарын 30-нд Барилгын тусгай зөвшөөрөл, компаний нэр өөрчилсөн албан тоот ирүүлсэн тул 2013 оны 10 сарын 31-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.Гэрээ байталгаажих шатандаа явж байна. ГЭрээ баталгаажсан . заслын ажлууд хийгдэж байна.Комисс ажлуулах хүсэлтээ 2013 оны 11 сарын 29-нд ирүүлсэн.2013 оны 12 сарын 04-нд комисс ажилласан.Комиссын даргаар Б.Ганзориг инженер ажилласан.2013 оны 12 сарын 8-нд акт баталгаажсан.	Их засвар
78	Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо, 132 дугаар худгийн ард сагсан бөмбөгийн талбай, эко бичил цэцэрлэг байгуулах тохижилтын ажил	ДОНХС	2013.10.24 2013.10.24	2013.10.28	75.0	75.0	53,347,671.0	Түдэвтэй Уул ХХК	2013.11.05 2014.05.15	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	тохижилт
79	Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо, 131 дүгээр худгийн ард сагсан бөмбөгийн талбай, эко бичил цэцэрлэг байгуулах тохижилтын ажил	ДОНХС	2013.10.24 2013.10.24	2013.10.28	75.0	75.0	58,280,095.0	Их галдайн оргил ХХК	2013.11.05 2014.05.15	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	тохижилт
80	Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралтын ажил	НТХО	2013.10.25 2013.10.30	2013.11.01	664.6	664.6	599,798,737.0	Саран инж ХХК	2013.11.13 2014.07.31	5%	гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013.11.01-нд хүргүүлсэн.2013 оны 11 сарын 13-нд гэрээ байгуулж баталгаажих шатанд явж байна.Гэрээ баталгаажсан.Ажил хавар эхэлнэ.	Хорооны цогцолбор
81	Чингэлтэй дүүргийн 11 дүгээр хорооны Нуурын 1-7, 12-18, 21, 23 дугаар гудамжуудын гэрэлтүүлгийг шинэчлэх ажил	ДОНХС	2013.10.04 2013.10.04	2013.10.11	97.7	97.7	92,790,115.0	Энержи комплекс ХХК	2013.10.21 2013.12.21	95%	Трассын дагуу гэрэлтүүлгийн нүх ухах, гэрэлтүүлгийн шон босгох ажил хийгдэж байна. Шон бүрэн хийгдсэн, Толгой угсрах ажил хийгдэж байна. 2013-12-19-ны өдөр барилга байгууламж ашиглалтад оруулах комисс ажиллав.	гэрэлтүүлэг
82	Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр хороо, Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралтын ажил	НТХО	2013.10.18 2013.10.18	2013.10.22	581.2	581.2	529,330,806.0	Зоргол констракшн ХХК	2013.10.29 2014.09.30	5%	2013.10.22-нд Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Зөвлөмж оройтож ирсэн тул 2013 оны 10 сарын 29-нд ажил эхлүүлж, 2014 оны 09 сарын 30-нд ашиглалтад оруулах гэрээ байгуулсан.	Хорооны цогцолбор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
83	ЧД-ийн 126-р цэцэрлэгийн халаалтын зуух шинэчлэх	УТХО	2013.10.25 2013.11.11	2013.11.13	50.0	50.0	50,000,000.0	Мон Китурами ХХК	2013.11.13 2013.12.06	100%	Гүйцэтгэгчид мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ болон ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн материалыг бэлдэж байна. Халаалтын зуухыг солиж дууссан ба туршилтын галлагаа хийгдэж байна. 2013-11-25 өдөр комисс ажиллуулах хүсэлтийг ирүүлсэн. Засварын ажлыг хүлээн авах комисс 2013-11-26 өдөр ажилласан. Комиссын акт 2013-12-09 өдрийн 303/2013 тоотой баталгаажсан.	Халаалтын зуух
84	Чингэлтэй дүүргийн 8-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.11.15 2013.11.20	2013.11.22	67.3	67.3	67,269,132.0	Ханлиг илч ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
85	Чингэлтэй дүүрэг, 2, 6 дугаар хороодын гудамжны дундах гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.11.18 2013.11.18	2013.11.25	64.1	64.1	64,068,080.0	Ханлиг илч ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
86	Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлын зөрүү өртөг	НТХО	2013.12.05 2013.12.05	2013.12.18	1,920.0	1,920.0	1,920,000,000.0	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК	2013.12.17 2014.12.10	5%	Гэрээ баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
87	Чингэлтэй дүүргийн 9-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.12.10 2013.12.10	2013.12.13	114.0	114.0	112,289,365.0	Эс Эм Жи Ти ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
88	Чингэлтэй дүүрэг 1, 3, 4, 6-р хороодын орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.12.17 2013.12.17	2013.12.20	65.6	65.6	61,445,500.0	Мастер энерги ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
89	Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар цэцэрлэгийн 240 ортой өргөтгөлийн барилгын ажил	НТХО	2013.12.10 2013.12.11	2013.12.16	2,144.0	1,600.0	2,045,000,000.0	Олон тоосго ХХК		2%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2013.12.11-ний өдөр ирж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг 2013.12.16-ний өдөр хүргүүлсэн.	Цэцэрлэгийн барилга
48	ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ				16,300.6	10,918.0	10,401,678,961.0			76%		
1	Сул шороон хөрсийг хайргаар хучих, явган зам нөхөх, зүлэгжүүлэх /ХУД-1 байршилд/	НОНХС	2013.04.05 2013.04.10	2013.04.12	226.7	226.7	226,728,000.0	"Мөнх Орд" ХХК	2013.04.22 2013.05.15	100%	2013.06.27-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	тохижилт
2	Ундны усны эх үүсвэрийг хамгаалах ажил НХААГ-13/0046	НТХО	2013.05.14 2013.05.22	2013.05.31	300.0	300.0	279,998,880.0	Эм Би Би Си ХХК	2013.06.15 2013.11.01	100%	Ажил дуусч ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажиллуулах хүсэлтээ 2013 оны 11-р сарын 29-ны өдрийн А-12/261 тоот албан бичгээр ирүүлсэн. 2013 оны 12 дугаар сарын 06-нд комисс ажилласан. Комиссын актын дугаар: 2013 оны 12-р сарын 10 №315/2013	Шинэ барилга
3	Оргил сувиллын орчимд 10кв-ын хуваарилах байгууламж барих ажил	НТХО	2013.05.23 2013.05.31	2013.06.03	900.0	900.0	759,306,210.0	Электромонс еть ХХК	2013.06.24 2013.08.31	100%	комисс ажилласан. Комиссын акт бүрэн баталгаажсан.	Цахилгаан
4	Стадион орчимд 6кв-ын хуваарилах байгууламж барих ажил	НТХО	2013.05.23 2013.05.31	2013.06.03	900.0	900.0	846,651,354.0	Наран лист ХХК	2013.06.25 2013.09.28	100%	2013 оны 10 дугаар сарын 23 нд комисс ажилласан. Комиссын акт бүрэн баталгаажсан.	Цахилгаан
5	Хан Уул дүүргийн 18 дугаар сургуулийн дээвэр, сантехникийн засвар	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.09	50.0	50.0	42,128,898.0	Моноур Улз ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	Ажил дууссан, 2013.11.12-ны өдөр комисс ажилласан. Ажил дуусч комисс ажилласан.	Сургуулийн их засвар
6	Яармагийн цагдаагийн хэлтсийн барилгын ажил	НТХО	2013.05.20 2013.05.23	2013.05.25	1,500.0	1,500.0	1,490,000,000.0	Аглут ХХК	2013.07.10 2013.12.31	95%	Ажил дуусч 2013.12.27-ны өдөр комисс ажилласан.	Цагдаагийн хэлтсийн барилга
7	ХУД, 3-р хороо, XIX хороолол, Уянга СӨХ, ХУД, 2-р хороо, XIX хороолол, Туул СӨХ, ХУД, 2-р хороо, XIX хороолол, Тулга-1 СӨХ, ХУД, 120 мянгат, 1-р хороо, Сэргэлт СӨХ, ХУД, 2-р хороо, XIX хороолол, Мандах СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.07	240.4	240.4	238,500,000.0	Гон ар ХХК	2013.07.08 2013.08.20	100%	Гэрээт ажил хугацаандаа дуусч ажлыг хүлээж авсан.	Дээврийн засвар
8	Хан Уул дүүргийн 71 дүгээр цэцэрлэгийн их засвар	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.09	50.0	50.0	41,981,360.0	Эв Од ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	Ажил дууссан.	Цэцэрлэгийн их засвар
9	Хан Уул дүүргийн 65 дугаар цэцэрлэгийн сантехник цахилгааны засвар	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.09	50.0	50.0	42,479,799.0	Жи Би Ти ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	Ажил дуусч комисс хүлээж авсан.	Цэцэрлэгийн их засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
10	Хан Уул дүүргийн 28 дугаар цэцэрлэгийн барилга, сантехник, цахилгааны засвар	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.09	50.0	50.0	43,402,785.0	Монор Улз ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	Ажил дуусч комисс ажилласан.	Цэцэрлэгийн их засвар
11	Хан Уул дүүргийн 29 дүгээр цэцэрлэгийн барилга, сантехник, цахилгааны засвар	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.09	50.0	50.0	43,700,000.0	Их Мандаат ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	Ажил дуусч комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Цэцэрлэгийн их засвар
12	Хан Уул дүүргийн 121 дүгээр цэцэрлэгийн барилга, сантехник, цахилгааны засвар	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.09	50.0	50.0	43,156,836.0	Үйлс трейд ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	Ажил дуусч комисс хүлээж авсан.	Цэцэрлэгийн их засвар
13	Хан Уул дүүргийн 49 дүгээр цэцэрлэгийн их засвар	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.09	50.0	50.0	42,583,679.0	Бөөрөг дэлийн элс ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	Ажил дуусч комисс хүлээж авсан.	Цэцэрлэгийн их засвар
14	Хан Уул дүүргийн 15 дугаар сургуулийн ариун цэврийн өрөөг засварлах	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.09	48.5	48.5	45,835,330.0	Мөнх Од цацрал ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	Ажил дуусч комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Сургуулийн их засвар
15	Хан Уул дүүргийн яармаг орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газрын гадна авто зогсоолын тохижилтын ажил	НОНХС	2013.06.07 2013.07.23	2013.07.31	79.9	79.9	79,891,956.0	Дрийм оазис ХХК	2013.08.06 2013.08.31	100%	Ажил дуусч комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	тохижилт
16	Хан Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0072	НТХО	2013.06.04 2013.06.06	2013.06.07	536.9	536.9	522,947,498.0	Шинэ цамхаг ХХК	2013.06.14 2013.11.20	90%	Барилгын гадна ханын өрлөгийн ажил хийгдэж дууссан. Гадна шугам сүлжээний ажил хийгдсэн. Ажил дууссан. Комисс ажиллах хүсэлтээ ирүүлсэн	Хорооны цогцолбор
17	Хан Уул дүүрэг, шинэ яармаг орон сууцны хорооллын цэвэр усны насос станц, усан сан, гүний худгийн гадна цахилгаан дамжуулах агаарын 10 кВ шугам татах ажил-ын угсралтын ажил	НТХО	2013.07.25 2013.07.29	2013.08.02	620.0	620.0	619,525,000.0	Гриэл ХХК	2013.08.19 2013.09.27	95%	10 кВ-ын агаарын тулгуурууд бүрэн босгосон. Тулгууруудад кабель татах ажил хийгдэж байна. Хөрөнгө татагдсан тул 2014 оны 06-р сарын 01 хүртэл гэрээний хугацаа сунгахаар гэрээний хугацаа сунгах гэрээ хийгдэж байна. 2012-12-18 -ны өдөр комисс ажилласан	Инженерийн шугам сүлжээ
18	ХУД-ийн 2 дугаар хороо 19 дүгээр хорооллын 8 дугаар байрны А худгаас 10 дугаар байрны дулааны худаг хүртэлх дулаан хангамжийн гадна шугамыг өргөтгөн солих ажил	НТХО	2013.08.06 2013.08.08	2013.08.09	269.5	269.5	246,500,000.0	Өндөр бар ХХК	2013.08.19 2013.09.20	100%	Ажил дууссан. Ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажилласан.	Инженерийн шугам сүлжээ
19	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын гадна цахилгааны ажил /ХУД 15-р хороо/	НТХО	2013.07.29 2013.08.02	2013.08.06	382.5	32.5	32,500,000.0	Болор хийц ХХК	2013.07.01 2013.10.01	100%	Ажил дууссан.	Цахилгаан
20	Галын автомашин цэнэглэх худаг /ХУД,БГД/ барих ажил Багцын дугаар НХААГ-13/0188	НТХО	2013.07.05 2013.07.19	2013.07.23	50.0	50.0	48,759,713.0	Их Уудам ХХК	2013.08.01 2013.09.25	100%	2013.10.29нд комисс ажилласан. Ажил дууссан. 179/2013 2013, 11, 18 нд акт баталгаажсан.	гүний худаг
21	Төрийн үйлчилгээний төв байрны барилга байгууламжийн хөргөлтийн систем гадна холбоо, барилгын нэмэлт ажил /ХУД/	НТХО	2013.07.29 2013.08.02	2013.08.06	5,749.9	749.9	749,900,000.0	Орчлон констракшн ХХК	2013.08.24 2013.10.31	100%	2013.08.18 нд комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа.	Инженерийн шугам сүлжээ
22	Хан Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны 12 айлын 1 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.08.26 2013.08.29	2013.08.30	17.9	17.9	16,084,507.0	Хустайн шил ХХК	2013.09.06 2013.10.15	5%	Оршин суугчдын хүсэлтээр гэрээг урин дулааны улиралд хэрэгжүүлэхээр гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсэн.	Дээврийн засвар
23	Хан Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны 24-ийн 6 дугаар байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.08.26 2013.08.29	2013.08.30	33.2	33.2	31,481,687.0	Давхар өргөө ХХК	2013.09.06 2013.10.15	100%	Ажил дууссан, 2013.11.1-ны өдөр комисс ажилласан.	Дээврийн засвар
24	Хан Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны 2, 5 дугаар байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.08.26 2013.08.29	2013.08.30	39.0	39.0	37,023,409.0	Хүчит чулуут ХХК	2013.09.06 2013.10.15	100%	Ажил дууссан, 2013.11.1-ны өдөр комисс ажилласан.	Дээврийн засвар
25	Хан Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны Онч СӨХ 61-I, 61-II дугаар байрны дээврийн засвар хийх ажил	НТХО	2013.08.26 2013.08.29	2013.08.30	74.2	74.2	71,500,166.0	Даанта ХХК	2013.09.06 2013.10.15	100%	Ажил дууссан, 2013.11.1-ны өдөр комисс ажилласан.	Дээврийн засвар
26	Шувуун фабрик дахин төлөвлөлтийн дагуу одоо ажиллаж байгаа халаалтын зуухны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн технологийн шинэчлэлтийг хийж, тухайн хэрэглэгчдийг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил /ХУД/	УТХО	2013.07.29 2013.07.30	2013.08.01	2,000.0	2,000.0	1,884,342,324.0	Хасу мегататт ХХК Эн Ар Жи Эм ХХК	2013.08.12 2013.12.20	85%	Хашаа баригдсан. Гадна цахилгаан хангамжын ажил хийгдсэн. Барилгын суурийн ажил хийгдсэн. Зуухнууд суурилгдсан. Барилгын ажил дууссан. Барилгын дотор цахилгаан, сантехник, зуухны тоног төхөөрөмжийн холболтын ажлууд хийгдэж байна.	Инженерийн шугам сүлжээ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
27	БГД-ийн 93, ХУД-ийн 41 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засвар	НТХО	2013.09.10 2013.09.11	2013.09.12	61.0	61.0	60,823,878.0	Очирт тэнхлэг ХХК	2013.09.20 2013.10.20	100%	Ажил дууссан,2013.11.12-ны өдөр комисс ажилласан.	Их засвар
28	БГД-ийн 94, ХУД-ийн 190 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засвар	НТХО	2013.09.10 2013.09.11	2013.09.12	50.0	50.0	49,215,364.0	Зая бандид ХХК	2013.09.20 2013.10.20	100%	Ажил дууссан,2013.11.12-ны өдөр комисс ажилласан.	Их засвар
29	БГД-ийн 97, ХУД-ийн 35 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засвар	НТХО	2013.09.10 2013.09.11	2013.09.12	45.0	45.0	44,793,000.0	Хос идэр ХХК	2013.09.20 2013.10.20	100%	Ажил дууссан, Комисс ажилласан.	Их засвар
30	Хан Уул дүүргийн 6 дугаар хорооны гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил	НТХО	2013.09.17 2013.09.19	2013.10.02	43.3	43.3	43,210,128.0	Клиенлауер систем ХХК	2013.10.10 2013.12.01	90%	Гэрээ байгуулсан материал захиалга хийгдсэн байна. Трассын дагуу гадас зоох, газар шорооны ажил хийгдэж байна. Угсралтын ажил бүрэн дууссан, комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн.	Цахилгаан
31	Хан Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны 20 айлын 3, 4 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.27 2013.10.02	2013.10.04	80.2	80.2	79,621,607.0	Эгшиглэнт прожект ХХК	2013.10.11 2013.11.11	5%	Гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна.	Дээврийн засвар
32	Хан Уул дүүргийн 11 дүгээр хорооны Хайстайн СӨХ 18*2=36 айлын дээвэр засварын ажил	НТХО	2013.09.30 2013.10.02	2013.10.04	122.0	122.0	99,202,358.0	Шинэ цамхаг ХХК	2013.10.11 2013.11.11	100%	Ажил дууссан,2013.11.28-ны өдөр комисс ажилласан.	Дээврийн засвар
33	Хан Уул дүүргийн 9 дүгээр хороо Бурхантын 11 дүгээр гудамжны гэрэлгүй айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил	НТХО	2013.08.16 2013.09.19	2013.10.02	53.4	53.4	49,090,000.0	Клиенлауер систем ХХК	2013.10.10 2013.12.01	100%	Гэрээ байгуулсан. Материал захиалга хийгдсэн байна. Угсралтын ажил 60 хувьтай хийгдэж байна. СИП утас татсан, тоолуур суурилуулсан. Угсралтын ажил дууссан байна. Комиссын акт бүрэн баталгаажсан.	Цахилгаан
34	Хан Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засварын ажил	УТХО	2013.10.09 2013.10.11	2013.10.28	180.0	180.0	176,446,326.0	Эковолс ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013-10-28 өдөр хүргүүлсэн.	эрүүл мэндийн их засвар
35	Хан Уул дүүргийн оюутан, залуучууд, хүүхдүүд, олон нийтэд зориулсан усан бассейн бүхий биеийн тамир, спортын төвийн нэмэлт хөрөнгийн ажил	НТХО	2013.09.10 2013.09.11	2013.10.28	381.6	349.0	349,000,000.0	Азийн эрин ХХК	2013.11.06 2014.07.01	80%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013-10-28 өдөр хүргүүлсэн	Шинэ барилга
36	Хан уул дүүргийн 2 дугаар хороо 19 дүгээр хороолол Баянбулаг СӨХ 8 дугаар байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.10.01 2013.10.02	2013.10.04	129.6	129.6	123,153,964.0	Гон ар ХХК	2013.10.11 2013.11.10	100%	Ажил дууссан,2013.11.28-ны өдөр комисс ажилласан.	Дээврийн засвар
37	Хан Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны Нисэхийн цагаан хаалганаас баруун хойш сонсголонгийн 6-р гудамжны 292г тоотын урд талд зөөврийн ундны ус түгээх байр барих ажил	НТХО	2013.10.31 2013.11.05	2013.11.08	25.0	25.0	24,940,461.0	Эрмүүн тэнгэр ХХК	2014.05.01 2014.05.25	5%	технологийн шаалдлагын дагуу гэрээг 2014-05-01-2014-05-25 хороонд байгуулав.	Ус түгээх байр
38	ХУД-ийн 19 дүгээр хороо 59 дүгээр сургуулийн халаалтын зуух шинэчлэх	УТХО	2013.10.21 2013.11.01	2013.11.05	75.0	75.0	75,000,000.0	Мон Китирами ХХК	2013.11.05 2013.12.10	100%	Гэрээг Цэвэр агаарын санд баталгаажуулахаар хүргүүлсэн. Тогооны барилга угсралтын ажил хийгдэж байна. Халаалтын тогоог угсарч дууссан ба туршилтын галлагаа хийгдэж байна. 2013-11-22 өдөр комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсний дагуу 2013-11-27 өдөр комисс ажиллаж 2013-12-09 өдрийн 308/2013 тоотор комиссын акт баталгаажсан.	Халаалтын зуух
39	ХУД-ийн 11 дүгээр хороо Богд уул сувилалын халаалтын зуух шинэчлэх ажил	УТХО	2013.10.21 2013.11.01	2013.11.07	55.0	55.0	55,000,000.0	Мон Китирами ХХК	2013.11.05 2013.11.25	100%	Гэрээг баталгаажуулахаар Цэвэр агаарын санд хүргүүлсэн. Засварын ажлыг эхлүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Халаалтын зуухыг солиж дууссан ба туршилтын галлагаа хийгдэж байна. 2013-11-27 өдөр комисс ажиллуулах хүсэлтийг ирүүлсэн. 2013-11-26 өдөр комисс ажиллаж 2013-12-09 өдрийн 301/2013 тоотор комиссын акт баталгаажсан.	Халаалтын зуух

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
40	ХУД 8-р хороо АТП-1364, 2057 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	61.7	61.7	61,727,282.0	Наран сеть	2013.10.28 2013.12.01	100%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна. Угсралтын ажил бүрэн дууссан, комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн байна. 2013-12-06-ны өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт баталгаажиж байнгын ашиглалтанд орсон.	Цахилгаан
41	ХУД 4-р хороо АТП-015 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	64.3	64.3	64,260,296.0	Би Эм Жи Эл ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	Трассын дагуу тулгуур босгох, АТП угсралтын ажил хийгдэж байна.2013-12-06-ны өдөр комисс ажиллав.	Цахилгаан
42	Хан Уул дүүргийн 3 дугаар хороо Олимпийн хорооны байрнаас Шижир далай ХХК хүртэл, Батлан хамгаалах нийгэмлэгийн орчмын гэрэлтүүлэг хийх	НОНХС	2013.12.12 2013.12.13	2013.12.16	38.1	38.1	38,000,425.0	Клиенлауер систем ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
43	Хан Уул дүүргийн Яармаг 5 дугаар хороо 19, 20, 21, 22 дугаар гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.12.10 2013.12.13	2013.12.16	98.0	98.0	90,945,298.0	Хустайн шил ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
44	Хан уул дүүргийн 11 дүгээр хороо 1 дүгээр хэсэг Сүрьегийн больницын ажилчдын байр 3,4,5 дугаар хэсгийн гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.12.10 2013.12.17	2013.12.20	156.6	156.6	140,040,768.0	Спейшл тим ап ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
45	Хан Уул дүүргийн 6 дугаар хороо Нүхтийн 29,32 дугаар гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.12.10 2013.12.17	2013.12.20	90.0	90.0	85,506,793.0	Ханлиг илч ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
46	Хан Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн орчмын гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.12.12 2013.12.17	2013.12.20	51.3	51.3	49,492,128.0	Амиргүй ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
47	Хан Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо 120 мянгат 13, 14 дүгээр байрны тоглоомын талбай, 2 дугаар хороо 19 дүгээр хорооллын 32, 35 дугаар байр, БҮК-ийн 53, 54 дүгээр байрны орчмын гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.12.13 2013.12.17	2013.12.20	30.9	30.9	30,800,071.0	Клиенлауер систем ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
48	Хан Уул дүүргийн Яармаг 7 дугаар хороо, Жаргалантын 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.12.09 2013.12.17	2013.12.20	90.0	90.0	84,499,423.0	Харднисс констракшн ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
67	БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ				15,428.7	13,074.6	12,297,175,698.4			85%		
1	Баянгол дүүргийн 17 дугаар хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0070	НТХО	2013.06.04 2013.06.06	2013.06.11	585.7	585.7	570,500,000.0	Аяа ХХК	2013.06.18 2013.12.27	100%	Каркасны ажил дуусч, зоорийн давхрын хамар хана өрөгдөж шавардлага хийгдсэн. Дээврийн парпетний өрлөг өрөгдөж, мөн гадна ханын өрлөг өрөгдөж байна. 1-р давхрын хамар ханын өрлөг өрөгдөж байна. Мөн 2-р давхрын хамар ханын өрлөг өрөгдөж байна. Дулааны траншны ажил хийгдэж байна. Дотор заслын ажил дуусч хаалганууд суугдсан. Камержуулалт хяналтын дэлгэц суугдсан. Цэвэрлэгээний ажил хийгдэж байна. 2013 оны 12 сарын 30 ны өдөр комисс ажилласан.	Хорооны цогцолбор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
2	Баянгол дүүргийн 12 дугаар хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилга угсралтын ажил	НТХО	2013.06.04 2013.06.06	2013.06.11	708.0	708.0	646,128,091.0	Шилдээд ХХК	2013.06.18 2013.02.27	100%	Зоорийн давхрын хамар хана өрөгдөж шавардлага хийгдсэн. 1,2-р давхрын хамар ханын өрлөг, гадна ханын өрлөгийн ажил дууссан. Цонх суугдсан. дулааны огтолгоогоо авч цэвэр бохир усны бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Мөн Гадна цахилгааны ажил хийгдсэн. гадна тохижилт, цоколын өрлөг өрөгдсөн. Дулаанаа авсан. 2013 оны 11 сарын 26 өдөр зоорийн давхрын шал цутгаж байна. Мөн ОО-ын өрөөний плита, тарианы өрөөний плита наагдсан. 1-2р давхрын шалны плита, шатны чулуу наагдаж байна. 2013 оны 12 сарын 27 ны өдөр комисс ажилласан.	Хорооны цогцолбор
3	Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0068	НТХО	2013.06.04 2013.06.06	2013.06.11	664.4	664.4	636,815,861.0	Пи Эм ХХК	2013.06.28 2013.12.27	100%	1,2-р давхрын каркас дуусч, зоорь 1,2-р давхрын хамар ханын өрлөг, гадна ханын өрлөг өрөгдөж цонхнууд суугдсан. 1 давхрын шавардлагын ажил хийгдэж 2-р давхрын шавардлагын ажилд орсон. Дулааны өөрийн эх үүсвэртэй, Гадна цахилгааны ажил хийгдсэн КТП-т комисс ажиллахаар гадна цахилгааны ажил бэлэн болсон. 2-р давхрын шалны плита, мөн өрөөнүүдийн плита наагдаж байна. гадна зам талбайн ажил хийгдсэн. цоколын өрлөг хийгдэж байна. Дам даралтын зуухаа суурилуулсан. зоорь, 1,2-р давхрын 1-үе замаскны ажил хийгдэж байна. Плита наах ажил хийгдэж байна. Шилэн вакум хаалт хийж байна. Цэвэрлэгээний ажил хийгдэж байна. 2014 оны 01 сарын 16 ны өдөр комисс ажиллав.	Хорооны цогцолбор
4	БГД, 18-рр хороо, IV хороолол, Найрамдал 44 СӨХ, БГД, 12-р хороо, VI бичил хороолол, Хөх тэнгэр 15 СӨХ, БГД, 18-р хороо, IV хороолол, Дулаан хаан 50 СӨХ дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.07	162.7	162.7	149,514,215.0	Фүжи алтай ХХК	2013.06.20 2013.12.20	100%	2013.09.03-нд комисс ажилласан. 2013 оны 09 сарын 16 ны өдрийн 81/2013-01 дугаартай Комиссын акт баталгаажсан	Дээврийн засвар
5	БГД, 5-р хороо X хороолол, Өргөө-14 СӨХ, БГД, 15-р хороо III хороолол, Найрамдал СӨХ, БГД, 8-р хороо IV хороолол, Бат Өргөө СӨХ, БГД, 19-р хороо, IV хороолол, Бат СӨХ дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.07	176.9	176.9	161,077,485.0	Фүжи алтай ХХК	2013.06.20 2013.12.20	100%	2013 оны 09 сарын 16 ны өдрийн 81/2013-01 дугаартай Комиссын акт баталгаажсан	Дээврийн засвар
6	БГД, 3-р хороо, II хороолол, Замчдын хотхон СӨХ, БГД, 20-р хороо, Бадрах-10 СӨХ, БГД, 13-р хороо, III хороолол, Мандах өргөө СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.07	135.5	135.5	128,141,358.0	Сутай До ХХК	2013.07.15 2013.09.15	100%	2013.09.04-нд комисс ажилласан. 2013 оны 09 сарын 16 ны өдрийн 79/2013 дугаартай Комиссын акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
7	БГД, 4-р хороо, II хороолол, Итгэл 61 СӨХ, БГД, 4-р хороо, II хороолол, Цагаан асар СӨХ, БГД, 4-р хороо, II хороолол, Ган хэлхээ СӨХ, БГД, 4-р хороо, II хороолол, Ундрам Өргөө СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.07	184.3	184.3	177,754,551.0	Сутай До ХХК	2013.07.15 2013.09.15	100%	2013.09.04-нд комисс ажилласан. 2013 оны 09 сарын 16-ны өдөр 80/2013 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
8	Баянгол дүүргийн 77-р сургуулийн барилгын гадна дулааны шугам сүлжээний засварын ажил	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.05	50.0	50.0	46,498,648.0	Чулуун өргөө ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	2013.09.05-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Сургуулийн их засвар
9	Баянгол дүүргийн 40 дүгээр сургуулийн спорт заал, урлаг заалны засварын ажил	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.05	50.0	50.0	43,368,856.0	Алтан зурлага ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	2013 оны 10 сарын 28 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2013 оны 11 сарын 25 ны өдөр комиссын акт баталгаажсан.	Сургуулийн их засвар
10	Баянгол дүүргийн 47 дугаар сургуулийн дээврийн засварын ажил	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.05	50.0	50.0	47,504,156.0	Алтан сүлд ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	2013 оны 08 сарын 30 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2013 оны 09 сарын 16 нд комиссын акт баталгаажсан.	Сургуулийн их засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
11	Баянгол дүүргийн 28 дугаар сургуулийн барилгын засварын ажил	УТХО	2013.06.28 2013.07.02	2013.07.05	50.0	50.0	46,092,854.0	Хаан байц ХХК	2013.07.15 2013.08.20	100%	2013.08.30-нд комисс ажилласан. 2013 оны 09 сарын 11 ны өдрийн 64/2013 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	Сургуулийн их засвар
12	Баянгол дүүрэгт хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажил	ДОНХС	2013.07.22 2013.07.30	2013.08.05	1,000.0	1,000.0	999,931,406.0	Цогт хас ХХК	2013.08.12 2014.06.15	30%	Тус байгууллагын хийсэн ажил гүйцэтгэх гэрээ түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй. Гүйцэтгэлийн баталгаа байршуулсан. Ашиглагч байгууллага болох "Цахилгаан тээвэр" ХХК зөвшилцөн цахилгааны тэжээл авах холболтын цэгээ тодруулж байгаа. Холболтын цэгээ тодруулан техникийн нөхцөлөө хөөцөлдөн яаралтай зураг хийлгүүлж экспертээр батлуулах үүрэг даалгавар өгөгдсөн. Цахилгаан тээвэртэй холболтын цэгээ тодруулсан газар дээр гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэж байна нийт 1300ш гэрэлтүүлэг хийгдэх ажилаас 200 гаран гэрэлтүүлэг хийгдсэн. Нийт ажлын явц 25 хувьтай явагдаж байна. 2013.10.28 нд газар дээр нь очиж шалгалт хийв. Нийт 350 гаран шон татсан 70 хувийн материал татсан. Эргэлт болон сул шороотой газар хамгаалалтын рvc хоолой хийж бетонон суурь хийх үүрэг даалгавар өгөв.	гэрэлтүүлэг
13	Сул шороон хөрсийг хайргаар хучих, явган зам нөхөх, зүлэгжүүлэх /Гандан, Занабазарын гудамж/	НОНХС	2013.04.05 2013.04.10	2013.04.12	322.8	322.8	322,847,000.0	"Энх ариун мөрөн" ХХК	2013.04.22 2013.05.15	100%	2013.06.27-нд комисс ажилласан.	тохижилт
14	161 дүгээр цэцэрлэгийн барилга, сантехникийн засварын ажил /БГД/	УТХО	2013.07.31 2013.08.02	2013.08.06	50.0	50.0	49,600,000.0	Хурын ус ХХК	2013.08.14 2013.09.10	100%	2013 оны 09 сарын 26 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт 2013 оны 09 сарын 30 ны өдөр баталгаажсан.	Цэцэрлэгийн их засвар
15	БГД-ийн 2-р хороо, 2-р хорооллын УДДТ-12-н 1-р хэлхээний 2 хос дулааны шугамыг өргөтгөн солих ажил	НТХО	2013.08.13 2013.08.16	2013.08.30	88.1	88.1	80,000,000.0	Мөрөөдлийн шугам ХХК	2013.08.26 2013.09.20	100%	2013,10,02-нд комисс ажиллуулсан.Акт баталгаажсан	Инженерийн шугам сүлжээ
16	Баянгол дүүргийн 13-р хороо, УДДТ-13-аас ба байрны гадна худаг хүртэл хэрэгцээний халуун усны шугамыг солих ажил НХААГ-13/0207	НТХО	2013.08.22 2013.08.23	2013.08.26	154.8	154.8	154,792,002.0	Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ	2013.08.14 2013.09.10	100%	2013.09.18 нд хүлээн авах комисс ажилласан.Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
17	БГД-ийн 5-р хороо, 10-р хорооллын 7а байрны гадна дулааны худагас 76 байр хүртэл халалт халуун, хүйтэн усны шугам солих ажил	НТХО	2013.08.13 2013.08.16	2013.08.30	50.0	50.0	49,633,397.0	БсД-Од ХХК	2013.08.26 2013.09.20	100%	2013. 09 . 27-нд комисс ажилласан.Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
18	БГД-ийн оюутан залуучууд, хүүхдүүд, олон нийтэд зориулсан усан бассейн бүхий биеийн тамир спортын төвийн нэмэлт ажил	НТХО	2013.07.29 2013.08.02	2013.08.05	1,634.1	150.0	150,000,000.0	Ивээл ХХК	2013.08.23 2013.09.30	100%	2013 оны 11 сарын 29 ны өдөр комисс ажиллуулах мэдэгдэлээ ирүүлсэн. Комисс ажилласан. 2013 оны 12 сарын 24 ны өдрийн 2013/536 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	Шинэ барилга
19	Баянгол дүүрэгт хийгдэх нийтийн эзэмшлийн болон орон сууцны гадна талбайг камержуулах, хаалгыг электрон түгжээтэй хаалгаар солих ажил	ДОНХС	2013.08.06 2013.08.08	2013.08.13	670.0	670.0	661,517,870.0	Лийд линк ХХК	2013.08.22 2013.11.15	90%	БГД-н гудамж талбайд хяналтын камер суурилуулах ажил шилэн кабель татах шатандаа явж байгаа. Тоног төхөөрөмжөө гаднаас худалдан авсан. Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээний хугацааг сунгах асуудал оруулж 11-р сарын 25 хүртэл сунгасан. Ажлыг сунгасан хугацаанд нь дуусгахын тулд түргэвчлэх тал дээр байнга анхааруулж байна. 1-р хорооны 56н камер суурилуулахаас 48-г суурилуулсан, 7-р хороонд 39н камер суурилуулах байсан бүгдийг суурилуулсан. 14-р хороонд камер суурилуулах ажил явагдаж байна.комисс ажилласан үүрэг даалгаварын биелэлтээр комиссын акт баталгаажина.	тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
20	Баянгол дүүрэгт хийгдэх нийтийн эзэмшлийн болон орон сууцны гадна талбайг камержуулах, хаалгыг электрон түгжээтэй хаалгаар солих ажил	ДОНХС	2013.08.06 2013.08.08	2013.08.13	330.0	330.0	326,193,109.4	Смарт технологи ХХК	2013.08.22 2013.12.15	95%	Баянгол дүүргийн нийтийн эзэмшлийн байр орон сууцанд хийгдэх электрон түгжээтэй хаалга, электрон түгжээ суурилуулах ажлыг Смарт Технологи ХХК хийж гүйцэтгэж байна. Ажил дуусч комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажуулж байна.	тохижилт
21	77 дугаар цэцэрлэгийн барилга, сантехникийн засварын ажил /Баянгол дүүрэг/	УТХО	2013.07.31 2013.08.01	2013.08.06	46.0	46.0	44,522,558.0	Гранд эверест ХХК	2013.08.14 2013.09.10	100%	2013 оны 09 сарын 19 ны өдөр комисс ажиллаж. Комиссын акт 2013 оны 10 сарын 01 ны өдөр баталгаажсан.	Цэцэрлэгийн их засвар
22	Баянгол дүүргийн 5-р хороо, 10-р хорооллын 13-р төвийн харьяа 13-р байрны дулааны худгаас 9-р байрны дулааны худаг хүртлэх 4 хос шугамыг өргөтгөн солих ажил НХААГ-13/0210	НТХО	2013.08.22 2013.08.23	2013.08.26	168.3	168.3	168,346,886.0	Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ	2013.09.03 2013.09.30	100%	2013.09.18 нд хүлээн авах комисс ажилласан.Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
23	Баянгол дүүргийн 5-р хороо, 10-р хорооллын УДДТ-13-н арын худгаас 44 а.б байрны дулааны худаг хүртэл гадна дулаан, хэрэгцээний усны 5хос шугам солих ажил НХААГ-13/0209	НТХО	2013.08.22 2013.08.23	2013.08.26	117.8	117.8	117,846,221.0	Ашид мөнх өргөө ОНӨААТҮГ	2013.09.03 2013.09.30	100%	2013.09.19 нд хүлээн авах комисс ажилласан.Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
24	Баянгол дүүргийн 7-р хороо, 97-р цэцэрлэгийн арын дулааны худгаас 25-р байрны 7-р орц хүртэл гадна дулаан хэрэгцээний усны 5хос шугам солих ажил НХААГ-13/0208	НТХО	2013.08.22 2013.08.23	2013.08.26	200.8	200.8	200,753,739.0	Хүрээ дэнж өргөө ОНӨААТҮГ	2013.09.03 2013.09.30	100%	2013.09.18 нд хүлээн авах комисс ажилласан.Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
25	БГД-ын 2 дугаар хорооллын 46, 48, 49 дүгээр байруудын гадна дулааны шугам шинэчлэх ажил	НТХО	2013.07.26 2013.08.20	2013.08.20	93.4	93.4	93,400,000.0	Монгол сата интернэйшнл ХХК	2013.08.28 2013.09.20	100%	2013,10,02-нд комисс ажиллуулсан. Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
26	БГД-ийн 85, ЧД-ийн 70 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил	НТХО	2013.09.10 2013.09.11	2013.09.12	50.0	50.0	49,804,252.0	Сутай До ХХК	2013.09.20 2013.10.16	100%	2013 оны 10 сарын 15 ны өдөр комисс ажиллаж. 2013 оны 10 сарын 29ны 148/2013 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	Их засвар
27	БГД-ийн 86, ЧД-ийн 31 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил	НТХО	2013.09.10 2013.09.11	2013.09.12	50.0	50.0	48,769,763.0	Арзамба ХХК	2013.09.20 2013.10.16	100%	2013 оны 10 сарын 15 ны өдөр комисс ажиллаж. Комиссын акт 2013 оны 10 сарын 29 ны өдрийн 146/2013 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	Их засвар
28	багц-1 БГД-ийн 1-р хороо, Эв Эе-9 СӨХ, 47 байр, 1-р хороо Шинэ эхлэл СӨХ, 57-р байр, 2-р хороо Чандмань-3 СӨХ, 66-р байр, 3-р хороо Бэрс-2 СӨХ, 71-р байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.23 2013.09.24	2013.09.26	221.7	221.7	204,515,864.0	Баяжих галуут ХХК	2013.10.04 2013.11.11	100%	2013 оны 09 сарын 24 ны өдөр зөвлөмж ирсэн. 2013 оны 09 сарын 26 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013 оны 10 сарын 04-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Эв Эе-9 СӨХ БГД 2-р хороолол 1-р хороо, 47-р байр, Чандмань-3 СӨХ БГД 2-р хороолол, 2-р хороо, 66-р байр, Бэрс-2 СӨХ БГД 2-р хороолол, 3-р хороо, 71-р байр хар цаас 1,2-р үеүүд наагдаад дууссан. "Шинэ эхлэл" СӨХ БГД 2-р хороолол, 1-р хороо 57-р байрны цементэн тэгшилгээ, прамер, 1 үе чулуугүй хар цаас наагдсан мөн 1,2-р үеийн хар цаас наагдаж бүх СӨХ-үүд дуусч комисс ажиллуулах хүсэлтээ 2013 оны 10 сарын 29 ны өдөр ирүүлсэн. 2013 оны 11 сарын 14 ны өдөр комисс ажиллав. 2013 оны 11 сарын 21 ны өдрийн 198/2013 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
29	Багц-2 БГД-ийн 2-р хороо, Хөрш-50 СӨХ, 7-6 байр, 3-р хороо Эрч СӨХ, 70-р байр, 4-р хороо Итгэл-5 СӨХ 11-р байр, 4-р хороо дэлгэрэх СӨХ 2а байр дээврийн засвар	НТХО	2013.09.23 2013.09.24	2013.09.26	200.8	200.8	198,423,989.0	ДТБН ХХК	2013.10.04 2013.11.11	100%	2013 оны 09 сарын 24 ны өдөр зөвлөмж ирсэн. 2013 оны 09 сарын 26 ны мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013 оны 10 сарын 04-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Эрч СӨХ БГД 2-р хороолол, 3-р хороо, 70-р байр, Итгэл-5 СӨХ БГД 2-р хороолол, 4-р хороо 11-р байр, Дэлгэрэх СӨХ БГД 2-р хороолол 4-р хороо 2а байр цементэн тэгшилгээ хийгдэж, чулуугүй, чулуутай хар цаас бүрэн наагдсан. Хөрш 50 СӨХ БГД 2-р хороолол 2-р хороо 7-6 байр төмөр дээврийн буулгалтын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна.	Дээврийн засвар
30	Багц-3 БГД-ийн 5-р хороо Алтан амирлах СӨХ 12а байр, 5-р хороо Оргил-8 СӨХ 3-р байр, 6-р хороо Далт СӨХ 40-р байр, 6-р хороо Эрдэнэс СӨХ 48а байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.23 2013.09.24	2013.09.26	149.4	149.4	105,122,860.0	Хөлөг Од ХХК	2013.10.04 2013.11.07	100%	2013 оны 09 сарын 24 нд зөвлөмж ирсэн. 2013 оны 09 сарын 26 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013 оны 10 сарын 04 ны өдөр гэрээ байгуулсан. Алтан амирлах БГД 10-р хороолол, 5-р хороо 12 а байр, оргил8 СӨХ БГД 10 хороолол 5-р хороо 3-р байр цементэн тэгшилгээ, 1-р үеийн чулуугүй, 2-р үеийн чулуутай хар цаас наагдсан. Далт СӨХ БГД 10-р хороолол, 6-р байр 40-р байр, Эрдэнэс СӨХ БГД 10-р хороолол, 6-р хороо, 48а байр цементэн тэгшилгээ, хийгдсэн. 1,2-р үеийн хар цаас наагдсан. Паралетний төмөр хадах ажил хийгдэж байна. Комисс ажиллуулах мэдэгдэлээ 2013 оны 11 сарын 06 ны өдөр ирүүлсэн. 2013 оны 11 сарын 20 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна. Комиссын акт 2013 оны 12 сарын 03 ны өдөр баталгаажсан.	Дээврийн засвар
31	Багц-4 БГД-ийн 9-р хороо Анар СӨХ 22а байр, 7-р хороо Өргөө-144 СӨХ 33-р байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.23 2013.09.24	2013.09.26	149.2	149.2	129,067,755.0	Бэл констракшн ХХК	2013.10.04 2013.11.20	100%	2013 оны 09 сарын 24 ны өдөр зөвлөмж ирсэн. 2013 оны 09 сарын 26 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013 оны 10 сарын 04 ны өдөр гэрээ байгуулсан. Анар СӨХ БГД 3-р хороолол, 9-р хороо 22 а байр цементэн тэгшилгээ, 1,2-р үеийн хар цаас наасан. Өргөө-144 СӨХ БГД 4-р хороолол, 7-р хороо 33 байр цементэн тэгшилгээ, 1,2-р үеийн хар цаас наагдсан. Валконы хар цаас наах наагдсан. Комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. 2013 оны 11 сарын 18 ны өдөр комисс ажиллав. Комиссын акт 2013 оны 11 сарын 26 ны өдрийн 216/2013 дугаартай баталгаажав.	Дээврийн засвар
32	Багц-5 БГД-ийн 8-р хороо Тэмүүлэл СӨХ 6-р байр, 8-р хороо Галын дөл-13,14 СӨХ 13-р байр, 9-р хороо Сувд СӨХ СOT2-2 байр, 8-р хороо Орхон-10 СӨХ 10-р байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.23 2013.09.24	2013.09.26	143.7	143.7	138,366,284.0	Хөлөг Од ХХК	2013.10.04 2013.11.07	100%	Галын дөл 13-14 СӨХ БГД 4 хороолол, 8-р хороо, 6-р байр, Тэмүүлэл СӨХ БГД 4 хороолол, 8-р хороо, 6-р байрууд цементэн тэгшилгээ, хар цаас 1,2-р үед наагдсан. Орхон 10 СӨХ БГД 4-р хороо 8-р хороо 1-р үе хар цаас наагдаж байна. Сувд СӨХ БГД 3-р хороолол, 9-р хороо СOT2-2 байр 1,2-ийн хар цаас наагдсан. Комиссын акт 2013 оны 12 сарын 03 ны өдрийн 251/2013 дугаартай баталгаажсан.	Дээврийн засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
33	Багц-6 БГД-ийн 12-р хороо Эв эе-7 СӨХ 28-р байр, 14-р хороо Эв нэгдэл СӨХ 20-р байр, 18-р хороо Ардчилал-43 СӨХ 43-р байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.23 2013.09.24	2013.09.26	175.6	175.6	166,824,816.0	Мон Ор ХХК	2013.10.04 2013.11.04	90%	2013 оны 09 сарын 24 ны өдөр зөвлөмж ирсэн. 2013 оны 09 сарын 26 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013 оны 10 сарын 04 ны өдөр гэрээ байгуулсан. Ардчилал-43 Сөх БГД 4-р хороолол, 18-р хороо 43-р байр, 1-2-р үеийн хар цаас наагдаад дууссан. Эв нэгдэл СӨХ, БГД 3-р хороолол, 14-р хороо, 20-р байр цементэн тэгшилгээ, 1,2-р үеийн хар цаас наагдсан. Дээврийн ажил дууссан. Айлуудын хохирол барагдуулсаны дараа комисс ажиллана.	Дээврийн засвар
34	Баянгол дүүргийн 1-р хороо, 014 байрны гадна фасадны дулаалгын ажил	ДОНХС	2013.09.20 2013.09.23	2013.09.30	9.5	9.5	9,411,489.0	Цацрал констракшн ХХК	2013.10.08 2013.10.30	100%	2013 оны 09 сарын 23 ны өдөр зөвлөмж ирсэн. 2013 оны 09 сарын 30 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013 оны 10 сарын 08-ны өдөр гэрээ байгуулсан. Гадна фасадны ажил дууссан. Комисс ажиллуулах мэдэгдэлээ 2013 оны 10 сарын 29 ны өдөр мэдэгдэлээ ирүүлсэн. Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна.	Их засвар
35	Баянгол дүүргийн Оюуны ундраа цогцолбор 96 дугаар сургуулийн хичээлийн Б байрны сантехникийн их засварын ажил	НТХО	2013.09.24 2013.09.25	2013.09.30	118.5	118.5	117,500,000.0	Белит ХХК	2013.10.08 2013.11.15	100%	2013.11.28-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа.2013.12.04-нд Акт баталгаажсан.	Сургуулийн их засвар
36	багц-4 БГД-ийн Баянгол-51 СӨХ 51-р байр, ногооны-2 байр, 1а байр, Дэлгэрэх СӨХ 4а байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.26	130.9	130.9	128,854,702.0	Хустайн шил ХХК	2014.04.15 2014.05.30	2%	Хүйтны улирал эхэлсэн тул 2013.10.14-нд Хангарьд ордон 9-н давхарт НХОГ-ын Захиалагчийн хэлстийн даргын өрөөнд хуралдсан хурлын дагуу уг ажлыг дулааны улиралд технологи горимын дагуу хийж гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэв. Гэрээг 2014.04.15-2014.05.30 хүртэл хийхээр шийдвэрлэв.	Дээврийн засвар
37	багц-3 БГД-ийн Дэлгэрэх СӨХ 5а байр, Хамтын хүч СӨХ Ми-30 байр, ЭТӨЧ-738 байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.26	108.3	108.3	106,121,324.0	Сутай До ХХК	2013.10.04 2013.11.04	100%	Засварын бүрэн хийгдэж дууссан. Мэдэгдэл ирүүлсэн.2013.11.20-нд комисс ажилласан.2013 оны 09 сарын 16 ны өдөр 80/2013 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
38	багц-4 БГД-ийн Баянбүрд СӨХ 76 байр, Их барилга 45 СӨХ 45-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.27	134.6	134.6	129,110,145.0	Амарсанаа ХХК	2013.10.04 2013.11.04	100%	2013 оны 09 сарын 26 ны өдөр зөвлөмж ирсэн. 2013 оны 09 сарын 26 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013 оны 10 сарын 04 ны өдөр гэрээ байгуулсан.Баянбүрд СӨХ БГД 10 хороолол, 5-р хороо, 76 байр цементэн тэгшилгээ хийгдэж байна. 1,2-р үеийн хар цаас наагдсан. Их барилга 45 СӨХ-ийн дээврийн засварын ажил дуусч комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна.	Дээврийн засвар
39	багц-5 БГД-ийн Алтан амирлах СӨХ 12б байр, Оргил 8 СӨХ 4-р байр, Оргил 8 СӨХ 5а байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.27	121.2	121.2	112,505,995.0	Баяжих галуут ХХК	2013.10.04 2014.05.15	2%	Технологийн шаардлагаар ажил хойшлогдсон. 2014.05.15-нд ашиглалтанд оруулахаар гэрээг сунгав.	Дээврийн засвар
40	багц-6 БГД-ийн Оргил 8 СӨХ 5б байр, Оргил 8 СӨХ 6-р байр, Оргил 8 СӨХ 8-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.27	121.5	121.5	112,340,104.0	Баяжих галуут ХХК	2013.10.04 2014.05.15	2%	Технологийн шаардлагаар ажил хойшлогдсон. 2014.05.15-нд ашиглалтанд оруулахаар гэрээг сунгав.	Дээврийн засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
41	багц-7 БГД-ийн Өргөө-14 СӨХ 14а байр, Далт СӨХ 17-р байр, Хан Уул СӨХ 25-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.27	114.4	114.4	109,460,337.0	СБ ХХК	2013.10.07 2013.11.11	100%	6-р хороо 25-р байрны дээврийн хуулалтын ажил хийгдсэн, хуучин хар цаас буулгалтын ажил хийгдсэн, дээврийн бетон тэгшилгээ, таг цутгалтын ажил хийгдсэн, хөрсжүүлэлт хийгдэж дууссан, нэгдүгээр үе чулуугүй хар цаас / бикрост ЭПП / наалт хийсэн, 2-р үе чулуутай хар цаас / ленокрон ЭКП/ наалт хийсэн.17-р байрны дээврийн хуулалтын ажил хийгдсэн, хуучин хар цаас буулгалтын ажил хийгдсэн, дээврийн бетон тэгшилгээ, таг цутгалтын ажил хийгдсэн, хөрсжүүлэлт хийгдэж дууссан, нэгдүгээр үе чулуугүй хар цаас / бикрост ЭПП / наалт хийсэн, 2-р үе чулуутай хар цаас / ленокрон ЭКП/ наалт хийсэн, 14-р байрны дээврийн хуулалтын ажил хийгдсэн, хуучин хар цаас буулгалтын ажил хийгдсэн, дээврийн бетон тэгшилгээ, таг цутгалтын ажил хийгдсэн, хөрсжүүлэлт хийгдэж дууссан, нэгдүгээр үе чулуугүй хар цаас / бикрост ЭПП / наалт хийсэн, 2-р үе чулуутай хар цаас / ленокрон ЭКП/ наалт хийсэн. 2013.11.05-нд комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. 2013.11.14-нд Комисс ажилласан. Комиссийн даргаар Ч.Ганчөдөр инженер ажилласан. Ашиглалтанд оруулсан.	Дээврийн засвар
42	багц-8 БГД-ийн Хан Уул СӨХ 22-р байр, Дөл 25 СӨХ 25-р байр 3,4,5,6,7-р орцны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.28	122.0	122.0	111,183,094.0	Марал инж ХХК	2013.10.04 2013.11.10	100%	2013 оны 09 сарын 26 ны өдөр зөвлөмж ирсэн. 2013 оны 09 сарын 26 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013 оны 10 сарын 04 ны өдөр гэрээ байгуулсан. Хан-Уул СӨХ БГД 10-р хороолол, 6-р хороо, 22-р байр, "Дөл 25" СӨХ БГД 4-р хороолол 7-р хороо, 25-р байр 3,4,5,6,7-р орц цементэн тэгшилгээ хийгдэж байна. Хар цаас наагдсан. 2013 оны 12 дугаар сарын 13 ны өдөр комисс ажиллав.	Дээврийн засвар
43	багц-9 БГД-ийн Хан Уул СӨХ 24-р байр, Шарга 12 СӨХ 12-р байр 2,3,4,5,8,9-р орцны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.27	141.1	141.1	139,591,142.0	Оргил шугам ХХК	2013.10.04 2013.11.04	100%	Угсралтын ажил хийгдэж байна. Цементэн тэгшилгээ хийгдсэн. Хөрсжүүлэлт хийгдсэн. 1 үе хар цаас наах ажил хийгдэж дууссан. 2-р үеийн чулуутай хар цаас нааж дууссан. Техникийн давхрын хар цаас наах ажил хийгдэж байна. Парледний төмөр хадах зэрэг ажил хийгдэж байна. Ажил хийгдэж дууссан комисс ажиллуулах бичиг ирүүлсэн. 2013.12.03-ий өдөр комисс ажиллуулсан. Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгавар хийгдэж байна. Ажил бүрэн дууссан.	Дээврийн засвар
44	багц-10 БГД-ийн Эв 31,32 СӨХ 31-р байр, Шиттгээ Үүд СӨХ 99-р байр, Бат Өргөө СӨХ 11-р байр 7,8-р орцны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.27	121.5	121.5	121,328,902.0	Дакон констракшн ХХК	2013.10.15 2013.11.15	100%	31-р байрны дээврийн ажил эхэлж хуучин дээвэр хуулж цементэн тэгшилгээ хийгдэж байгаа. 11-р байрны дээврийн ажил эхлээгүй байгаа.Бүх байрнуудын дээврийн засвар бүрэн дуусаж комисс ажлуулах мэдэгдлээ ирүүлээд байгаа.2013-12-05нд комисс ажиллаж акт баталгаажин гүйцэтгэлээ бүрэн оруулж дуусав.	Дээврийн засвар
45	багц-11 БГД-ийн Солонго ай СӨХ 5а байр, гурван Өндөр СӨХ 15-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.27	127.4	127.4	127,222,714.0	Дакон констракшн ХХК	2013.10.15 2013.11.25	100%	Гэрээ баталгаажсан. 15-р байрны дээврийн ажил хийгдэж дууссан. 5а байрны дээврийн хар цаас наах ажил хийгдэж байна.5А байрны ажил бүрэн дуусан цэвэрлэгээ хийгдсэн комисс ажлуулах хүсэлтээ өгсөн. 2013-12-05 комисс ажиллаж акт баталгаажиж гүйцэтгэл оруулж дуусгав.	Дээврийн засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
46	багц-12 БГД-ийн Зул СӨХ 11-р байр, Бат нэгдэл СӨХ 21-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.26	137.5	137.5	128,905,249.0	Марал инж ХХК	2013.10.04 2013.11.10	2%	Технологийн шаардлагаар ажил хойшлогдож, гэрээний хугацааг 2013 оны 05 сарын 15 нь хүртэл сунгасан.	Дээврийн засвар
47	багц-13 БГД-ийн Баян Өргөө СӨХ 2в байр, Хатан Өргөө СӨХ 7-рб айр, Гурван Өндөр СӨХ 16-р байр, Буянт Өргөө СӨХ 23в байрны 2-р орцны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.27	113.0	113.0	109,512,874.0	Амарсанаа ХХК	2013.10.04 2013.11.01	100%	Гурван өндөр СӨХ БГД 3 хороолол 14-р хороо 16-р байр, Баян өргөө СӨХ БГД 3 хороолол 13-р хороо 2в-р байр цементэн тэгшилгээ, 1,2-р үеийн хар цааснууд наагдаад дууссан. Хатан Өргөө СөХ БГД 3 хороолол дээврийн ажил бүрэн дуусч комисс ажилласан.	Дээврийн засвар
48	багц-14 Гурван Өндөр СӨХ 17-р байр, Чингэлтэй СӨХ 23б байр, Буянт Өргөө СӨХ 24,1 байрны 1-р орцны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.10.02	132.1	132.1	119,696,408.0	Фужи Алтай ХХК	2013.10.04 2013.12.04	100%	Гэрээ баталгаажсан.23 б байрны дээврийн засвар дууссан.17, 24.1-р байрны дээврийн засварын ажлууд дууссан. Ажил дууссан тухай мэдэгдэл ирүүлсэн. 2013,11,20-нд комисс ажилласан.Хөх тэнгэр 15 СӨХ-2013 оны 09 сарын 03 ны өдрийн 77/2013 дугаартай Комиссын акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
49	багц-15 Энхтайван-33 СӨХ 33-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.10.02	164.2	164.2	58,844,274.0	Фужи Алтай ХХК	2013.10.04 2013.12.04	100%	Дээврийн засвар дууссан. Ажил дууссан тухай мэдэгдэл ирүүлсэн.2013,11,20-нд комисс ажилласан.2013 оны 09 сарын 16 ны өдрийн 81/2013-03 дугаартай Комиссын акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
50	багц-16 БГД-ийн Дулаанхаан-50 СӨХ 15-р байр, Бат СӨХ 55-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.09.27	153.0	153.0	80,113,617.0	Наянтус ХХК	2013.10.15 2013.11.15	100%	Гэрээ байгуулагдсан засварын ажил хийгдэж байгаа Дээврийн засварын ажил бүрэн дуусаж комисс ажлуулах мэдэгдлээ ирүүлээд байна. Комисс ажиллаж 2013-12-05нд комиссын акт баталгаажин гүйцэтгэлээ 100% оруулж дуусав.	Дээврийн засвар
51	багц-17 БГД-ийн Дулаанхаан-50 СӨХ 50-р байр 2,3,4-р орц, Дэнс-534 СӨХ 54-р байр, Бат СӨХ 63-р байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.18 2013.09.26	2013.10.02	160.3	160.3	125,851,445.0	Фужи Алтай ХХК	2013.10.04 2013.12.04	100%	Гэрээ баталгаажсан.50-р байрны 2,3,4-р орц,54-р байрны дээврийн засвар дууссан.63-р байрны дээврийн ажил дууссан.Ажил дууссан тухай мэдэгдэл ирүүлсэн.2013,11,20-нд комисс ажилласан.2013,12,04-нд Акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар
52	Баянгол дүүргийн засаг даргын тамгын газрын байрны өргөтгөлийн ажил	ДОНХС	2013.08.14 2013.09.12	2013.10.01	800.0	800.0	768,925,023.0	Их мандуул ХХК Оршил констракшн ХХК	2013.09.23 2013.12.23	90%	2013 оны 09 сарын 12 ны өдөр зөвлөмж ирсэн. 2013 оны 09 сарын 13 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013 оны 09 сарын 23 ны өдөр гэрээ байгуулсан. 5-р давхрын каркас дуусч, гадна блокон өрлөгүүд өрөгдөж байна. 2013 оны 10 сарын 31 ны өдөр дээврийн цементэн тэгшилгээ, хөрсжүүлэлт, 1-үе хар цаас, дулаалгын хөөс тавих ажил. Мөн 4-р давхрын шавардлагын ажил хийгдэж байна. 2013 оны 11 сарын 13 ны өдөр Гадна шилэн фасад, 1-5-р давхрын дотор ханын өрлөгийн ажил хийгдсэн. Шавардлагын ажил эхэлсэн. 1-р давхрын эмульсны ажил эхэлсэн. шалны плита наах ажил хийгдэж байна. Дотор заслын ажлууд хийгдсэн.	Их засвар
53	Баянгол дүүрэгт хийгдэх үерийн далангийн тохижилтын ажил	ДОНХС	2013.09.30 2013.10.03	2013.10.14	58.0	58.0	57,364,986.0	Хастуйл ХХК	2013.10.23 2013.11.11	100%	Талбайн тэгшилгээ явган хүний зам, сүүдрэвчний ажил хийгдэж дууссан. эко хавтангын ажил хийгдэж дууссан. цэвэрлэгээний ажил хийгдэж байна. ажил дуусч 2013,11,22нд комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн.2013.12.02нд комисс ажилласан. акт баталгаажсан.	Үерээс хамгаалах барилга байгууламж
54	Баянгол дүүрэгт хийгдэх хороолол дотор болон гэр хороололд явган хүний зам тавих ажил	ДОНХС	2013.09.30 2013.10.03	2013.10.17	66.6	66.6	65,906,615.0	Цавчим цахиур ХХК	2013.10.25 2013.11.24	90%	9-р хороо Горькийн 26,27-р гудамжинд явган хүний замын бордюр суулган хүчилтгэ бетон бэлтгэлээр цутгасан, 19-р хороо 58-р байрны хойгуур явган замын бордюр суулгаж, хайрган дэвсгэр үе нягтруулж байна.	тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
55	Баянгол дүүрэгт хийгдэх далангийн гүүр болон шатны тохижилтын ажил	ДОНХС	2013.09.30 2013.10.03	2013.10.08	62.1	62.1	62,070,541.0	Алтан зурлага ХХК	2013.10.15 2013.11.11	100%	БГД-т хийгдэх далангийн тохижилтын ажил дуусч комисс ажиллуулах мэдэгдэлээ ирүүлсэн. 2013 оны 12 сарын 06 ны комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа байна.	тохижилт
56	Баянгол дүүрэгт хийгдэх хогийн цэг байгуулах ажил	ДОНХС	2013.08.09 2013.09.12	2013.09.13	224.0	224.0	223,319,553.0	Молор констракшн ХХК	2013.09.23 2013.11.08	100%	2013 оны 09 сарын 12 ны өдөр зөвлөмж ирсэн. 2013 оны 09 сарын 13 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013 оны 09 сарын 23 ны өдөр гэрээ байгуулсан. БГД 4-р хороо 52-р байрны хажууд, 2-р хороо 7-р байр, 2-р хороо цагдаагийн хэлтсийн хажууд, 2-р хороо Хорооны байрны хажууд, 6-р хороо 47,87-р байр, 5-р хороо 46-р байр, 15-р хороо 30-р байр, 1 хороо 47-р байр, 3-р хороо 38,40,42-р байрны, 3-р хороо тээврийн товчооны баруун талын байр, 12-р хороо 28-р сургуулийн ард, 12-р хороо бичил СӨХ 32-р байр, БГД 8-р хороо хөгжил хотхон. 8-р хороо хар дизайн СӨХ байрлуулсан. Нийт 37 хогийн цэг байршуулсан. 2013 оны 12 сарын 31 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна.	Шинэ барилга
57	Баянгол дүүргийн 06 дугаар хороонд байрлах гэрэлтүүлгийн цамхагуудыг буулгах ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	20.0	20.0	19,971,925.0	Оакс экспресс монголиа ХХК	2013.10.24 2013.10.28	100%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013.10.18нд хүргүүлсэн. 2013.10.24 ны өдөр гэрээ байгуулж 2013.10.28 ны өдөр буулгаж хүлээлгэж өгөхөөр гэрээ байгуулсан. Гэрэлтүүлгийн 4 ширхэг цамхагийн буулгалт. Тус цамхаг нь хүний амь нас болон барилга байгууламж, улсад хохирол учруулахаар хэмжээнд хүрээд байгаа учир яаралтай буулгах шаардлагатай байгаа. Мэргэжлийн хяналтын газрын дүгнэлт гарсан. Ажлын гүйцэтгэл 100 хувь дууссан комисс ажиллуулах материал бүрдүүлж байна.	гэрэлтүүлэг
58	Баянгол дүүрэгт баригдах Сонгинохайрхан, Баянгол дүүргийн түлш хадгалах агуулахын барилгын ажил	НТХО	2013.10.03 2013.10.08	2013.10.11	600.0	600.0	530,165,374.0	Эм Өү Эн Ай Жи ХХК	2013.10.21 2013.12.25	20%	Гэрээ баталгаажсан. Суурийн ажил, мөн шалны ажил хийгдсэн.	Шинэ барилга
59	Баянгол дүүрэгт хийгдэх автомашины зогсоол барих ажил	ДОНХС	2013.10.16 2013.10.24	2013.10.30	112.0	112.0	108,297,898.0	Ардааган ХХК	2013.11.05 2014.05.15	100%	Талбайг механизмаар тэгшилж нягтруулсан. Илүү шороог ачиж зайлуулан хайрган үе дэвсэж, температур суултын заадас хийн бетонон цутгалт авсан. "А" талбайн налуу хэсгийн эко хавтан угсрах ажил дууссан. Нийт А, Б, В хэсгийн зогсоолын бетон цутгалтын ажлууд бүрэн дууссан. Талбайг ашиглалтанд оруулах комиссыг 2013 оны 12-р сарын 05-ны өдөр зохион байгуулж гишүүдийн хурлаар ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэлээ. Акт баталгаажиж ашиглагч байгууллага болох БГД-ийн ЗДТГ-т хүлээлгэн өглөө.	тохижилт
60	Баянгол дүүргийн 13-р хороонд баригдах хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилгын угсралтын ажил	НТХО	2013.10.16 2013.10.31	2013.11.06	582.5	582.5	515,000,000.0	СБМ ХХК	2014.05.01 2014.10.30	5%	2013 оны 10 сарын 31 ны өдөр зөвлөмж ирсэн. 2013 оны 11 сарын 06 ны өдөр мэдэгдэл гарсан. Сангийн яамнаас 2013 оны 11 дүгээр сарын 25 нд СБМ ХХК тай гэрээ байгуулах мэдэгдэл ирсэн тул гэрээ байгуулсан. Технологийн дагуу дулааны улиралд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. Гэрээ баталгаажсан.	Хорооны цогцолбор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
61	БГД 16-р хороо КТПН-2723 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил, СБД 17-р хороо АТП-590, 833, 2017 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	76.2	76.2	76,151,612.0	Омега ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	2013оны 10 сарын 18 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013.11.18 ны өдөр гэрээ байгуулсан. Газар дээр нь очиж шалгалт хийв. АТП буюу дэд станцын угсралтын ажил хийгдсэн. Газардуулга батлагдсан зургийн дагуу хийж орос тр тавьсан. 0,4 кВ-ын 4ш 9-тэй тулгуур босгож орос улсад үйлдвэрлэсэн СИП маркын кабель татсан. Өндрийн нүх ухсан. ӨХТТ хэмжүүлж акт протокол авах. Ажлын явцыг эрчимжүүлж газардуулгын хүрээг хараар будах, 0,4кВ-ын тулгуурыг 1,8 м гүнд, өндрийг 2,1м гүнд суурилуулж тулгуур бүрийн газардуулгыг хэмжүүлэх. Мөн Орос улсад үйлдвэрлэсэн ПК маркын гал хамгаалагч тавих . БГД-ийн КТПН суурилуулах ажил эхлээгүй. ажлын явцыг эрчимжүүлэх зэрэг үүрэг даалгавар өгөв. Тус КТПН суурилуулах газар газрын маргааны улмаас түр хойшилсон. Зургийн автор болон гүйцэтгэгчтэй газрын эзэнтэй хамт зөвшилцөн асуудлыг шийдвэрлэсэн. Станц угсралтын ажил хийгдэж байна Яаралтай туршилт хийлгэн комисс ажиллуулах үүрэг даалгавар өгсөн. 2013.11.29 КТПН угралтын ажил хийгдсэн. Туршилт хийлгэсэн гүйцэтгэгч комданийн ирүүлсэн комисс ажиллуулах албан тоотыг үндэслэн 2013.12.03ны өдөр НЕТГ-аас комисс ажилласан комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварыг биелүүлж байна. 90 хувийн санхүүжилт олгосон.	Цахилгаан
62	БГД 11-р хороо АТП-822, 473 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	51.1	51.1	51,099,950.0	Хас барс ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	2013оны 10 сарын 18 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Тус ажлын хөрөнгийн захирамж А/806 НТХО-р санхүүжинэ. Гэрээ гүйцэтгэгч компаниас баталгаажуулаагүй. Ажлын зургийн трассын дагуу газар дээр нь очиж шалгасан. Материалаа татсан суурийн нүх ухалтын ажил явагдаж байна. 2013.11.23 ны шалгалтаар Тулгуурууд боссон дэд станцын угсралтын ажил хийгдэж байна. Ажлын явцыг эрчимжүүлж комисс ажиллуулах үүрэг даалгавар өгсөн. Туршилт хийлгэсэн гүйцэтгэгч комданийн ирүүлсэн комисс ажиллуулах албан тоотыг үндэслэн 2013.12.06ны өдөр НЕТГ-аас комисс ажилласан комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварыг биелүүлж байна. 90 хувийн санхүүжилт олгосон.	Цахилгаан
63	БГД-ийн хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /БГД, 20-р хороо/-ын ажил	НТХО	2013.11.14 2013.11.14	2013.11.15	692.0	172.0	169,296,946.0	Тусгал төв ХХК	2013.11.25 2014.02.15	100%	Төсвийн тодотголоор нэмэлт хөрөнгө батлагдсан. Гэрээ баталгаажсан. 2013 оны 12 сарын 30 ны өдөр комисс ажилласан.	Хорооны цогцолборын нэмэлт хөрөнгө
64	БГД-ийн хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /БГД, 06-р хороо/-ын ажил	НТХО	2013.11.14 2013.11.14	2013.11.15	530.7	180.7	180,681,893.0	Агарын гол констракшн ХХК	2013.11.25 2014.02.15	80%	Гэрээ баталгаажсан.	Хорооны цогцолборын нэмэлт хөрөнгө
65	Баянгол дүүрэгт хийгдэх хорооны байрны засварын ажил	ДОНХС	2013.11.27 2013.11.28	2013.12.02	100.2	100.2	99,512,844.0	Хайрхан бар ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа	Их засвар
66	Баянгол дүүрэгт хийгдэх Орон сууцны гадна тохижилт шинэчлэлтийн ажил	ДОНХС	2013.11.08 2013.11.29	2013.12.02	58.3	58.3	58,258,504.0	Цацрал констракшн ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	Их засвар
67	Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн халаалтын зуухны шинэчлэлтийн ажил /БГД	НТХО	2013.11.18 2013.11.28	2013.12.02	280.0	280.0	249,922,373.0	Хайтек бойлерс ХХК		2%	2013,12,02-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлэв.Гэрээ байгуулж баталгаажуулж байна.	Халаалтын зуух
105	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ				17,142.6	12,815.4	12,313,917,954.1			73%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
1	Баянхошууны цагдаагийн хэлтсийн барилгын ажил /СХД/	НТХО	2013.05.20 2013.05.23	2013.05.27	1,500.0	1,500.0	1,499,960,969.0	Бутангууд констракшн ХХК	2013.06.05 2013.12.25	95%	Төмөр бетон каркас цутгалт дууссан, Гадна, дотор ханын өрлөг хийгдсэн, Зоорийн давхар, нэгдүгээр давхрын дотор ханын шавар хийгдэж дуусаж байна. Гадна фасадны дулаалга хийгдэж байна. Дотор цахилгаан, сантехник угсралт дууссан, дотор ханын шавар хийгдэж дууссан. шалны цутгалт хийгдэж байна. зарим өрөөний засал эхэлсэн. Дотор ханын элстэй замааска, энгийн замааска, агааржуулалтын систем хийгдэж байна. 2-р давхрын эмульс хийгдэж байна. Дотор заслын ажил хийгдэж дууссан. 2013.12.17-нд комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. 2013.12.24-нд Улсын комисс ажиллаж ашиглалтанд оруулсан.	Цагдаагийн хэлтсийн барилга
2	СХД, 18-р хороо, Мөнхмандах СӨХ, СХД, 18-р хороо, Их мандал СӨХ, СХД, 17-р хороо, Бат холбоо СӨХ, СХД, 18-р хороо, Мөнгөн цом СӨХ дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.07	204.4	204.4	193,780,000.0	Эбо сервис ХХК	2013.07.29 2013.08.28	100%	2013.10.10-нд Комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. 2013.11.06-нд Комисс ажилласан. Комиссийн даргаар Ч.Ганчөдөр инженер ажилласан. Ашиглалтанд оруулсан. Комиссийн акт батлагаажсан.Санхүүд батлагдсан гүйцэтгэл шилжүүлсэн.	Дээврийн засвар
3	Сонгинохайрхан дүүргийн 11 дүгээр хорооны "Иргэдэд нэг цагийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0067	НТХО	2013.06.04 2013.06.06	2013.06.11	582.1	582.1	575,000,000.0	Чоно бөртэ ХХК	2013.06.30 2013.12.25	30%	2013.07.30-ний өдөр НИТХ-ын 85-р тогтоолоор Барилга барих талбайд байсан хуучин хороо, өрхийн эмнэлгийг буулгах шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний өдөр А/772 тоот захирамжаар Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний А/771 тоот захирамжаар Хөрөнгө гаргах, үнэлгээний хороо байгуулах тухай шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэрийн дагуу Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуучин барилгыг буулгах гүйцэтгэгчийг сонгон НХОГ-т 2013.09.19-ний өдөр ирүүлсэн. Буулгалтын ажилд шалгарсан гүйцэтгэгч байгууллагуудтай 2013.09.27-2013.10.01 хүртэл гэрээ байгуулан буулгалтын ажлыг гүйцэлдүүлсэн. 2013.10.01-ний өдөр Хорооны барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх компаниуд барилгын тэг тэнхлэгийн улаан шугам тавьсан. Суурийн ажил хийгдсэн. Нил суурийн цутгалт аваад 11 хонож байна. Зоорийн давхрын арматурчлал хийгдэж байна. Зоорийн давхрын ханын цутгалт хийгдсэн, хучилтийн авсан.	Хорооны цогцолбор
4	Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилга угсралтын ажил	НТХО	2013.06.04 2013.06.06	2013.06.11	605.7	605.7	586,059,747.0	комптрейд ХХК	2013.06.20 2013.12.20	70%	падволын ажил дуусаж, 1-р давхарын арматуржилт хийгдэж хучилт хийхэд бэлтгэж байгаа. Бохирын цооног, гадна цэвэр усны шугам хийгдсэн. Үндсэн хийцийн угсралт, хамар ханын өрлөг хийгдэж байна.	Хорооны цогцолбор
5	Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хорооны "Иргэдэд нэг цагийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0060	НТХО	2013.06.04 2013.06.06	2013.06.11	578.0	578.0	561,958,369.0	Бэлц ХХК	2013.06.25 2013.12.25	85%	Үндсэн хийцийн ажил дуусаж, дээвэр хаалга цонх угсралтын ажил хийгдэж байгаа. Дээвэр, гадна тохижилтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн.Нам даралтын халаалтын зуух суурилуулж халаалт авч дотор заслын ажил хийгдэж байна.	Хорооны цогцолбор
6	Сонгинохайрхан дүүргийн 4 дүгээр хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилга угсралтын ажил	НТХО	2013.06.04 2013.06.06	2013.06.11	596.8	596.8	532,984,125.0	Төсөв төсөл ХХК	2013.06.25 2013.12.25	86%	1, 2-р давхарын БУА дууссан засалын ажил эхэлсэн. Халаалтын нам даралтын тогоо угсарч халаалт авч дотор заслын ажил явагдаж байна. Гадна зам талбай, тохижилтын ажил хийгдсэн.	Хорооны цогцолбор
7	Сонгинохайрхан дүүргийн 65 дугаар сургуулийн гадна дулааны шугам солих ажил	УТХО	2013.06.27 2013.06.28	2013.06.28	50.0	50.0	46,840,809.0	Болор таун ХХК	2013.07.05 2013.08.15	100%	2013.08.29-нд Комисс ажиллаж ашиглалтанд хүлээн авсан. Акт баталгаажсан.	Сургуулийн их засвар
8	Сонгинохайрхан дүүргийн 79 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажил	УТХО	2013.06.27 2013.06.28	2013.07.02	50.0	50.0	42,957,137.0	Лантмон ХХК	2013.07.16 2013.08.20	100%	Засварын ажил дуусаж комисс ажиллаж, комиссын акт баталгаажсан гүйцэтгэлээ оруулсан	Цэцэрлэгийн их засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
9	СХД, 19-р хороо, Гэрэлт цом СӨХ, СХД, 19-р хороо, XXI хороолол, Од СӨХ, СХД, 19-р хороо, Тулга-21 СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.07	142.2	142.2	113,007,145.0	Гээт ХХК	2013.07.16 2013.08.20	100%	Засварын ажил дуусаж, 2013-09-18-ны өдрийн 82/2013 тоот актаар баталгаажиг гүйцэтгэлээ 100% авсан.	Дээврийн засвар
10	Сонгинохайрхан дүүргийн 62 дугаар сургуулийн барилгын засварын ажил	УТХО	2013.06.27 2013.06.28	2013.06.28	70.0	70.0	68,404,473.0	Даанта ХХК	2013.07.05 2013.08.15	100%	2013.09.20-нд Комисс ажиллаж ашиглалтанд хүлээн авсан. Комиссын акт баталгаажиг ажил бүрэн дууссан.	Сургуулийн их засвар
11	Сонгинохайрхан дүүргийн 67 дугаар сургуулийн сантехникийн засварын ажил	УТХО	2013.06.27 2013.06.28	2013.06.28	50.0	50.0	44,200,000.0	Фамили партнерс ХХК	2013.07.05 2013.08.15	100%	2013.08.29-нд Комисс ажиллаж ашиглалтанд хүлээн авсан. Акт баталгаажиг.	Сургуулийн их засвар
12	Сонгинохайрхан дүүргийн 106 дугаар цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар, снтехникийн засварын ажил	УТХО	2013.06.27 2013.06.28	2013.06.28	50.0	50.0	47,500,045.0	Их мандаат ХХК	2013.07.05 2013.08.15	100%	2013.08.29-нд Комисс ажиллаж ашиглалтанд хүлээн авсан. Акт баталгаажиг.	Цэцэрлэгийн их засвар
13	Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилга угсралтын ажил	НТХО	2013.06.04 2013.06.06	2013.06.11	570.3	570.3	542,860,590.0	Тэмээн ХХК	2013.06.28 2013.12.25	25%	2013 оны 11-р сарын 08-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ сунгуулах асуудлыг оруулж технологийн шаардлагаар зогсолт хийгдсэн тул гэрээг 2014 оны 09-15-н хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн ба одоогоор тус барилгын ажил улаан шугам тавьж, газар шорооны ажил хийгдэж ул бетон цутгаж хэрэглэгдэх гол материал цемент, арматур, цахилгаан ,сантехникийн материалуудаа бэлтгэсэн. Гэрээ байгуулагдсан хуучин хорооны барилга буулгах асуудал шийдвэрлэгдээгүйгээс он дамжих гол шалтгаан болсон.	Хорооны цогцолбор
14	Сонгинохайрхан дүүргийн 76 дугаар сургуулийн хичээлийн А байрны их засварын ажил НХААГ-13/0222	УТХО	2013.07.16 2013.07.18	2013.07.22	49.5	49.5	49,481,828.0	Өгөөмөр баян дэнж ХХК	2013.07.20 2013.08.20	100%	Комисс ажилласа 2013.08.29-нд Комисс ажиллаж ашиглалтанд хүлээн авсан. Акт баталгаажиг.	Сургуулийн их засвар
15	Сонгинохайрхан дүүргийн 3 дугаар хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилга угсралтын ажил	НТХО	2013.07.17 2013.07.17	2013.07.23	608.8	608.8	552,274,774.0	"Шахайт ундрага"ХХК	2013.08.05 2014.02.01	10%	2013.07.30-ний өдөр НИТХ-ын 85-р тогтоолоор Барилга барих талбайд байсан хуучин хороо, өрхийн эмнэлгийг буулгах шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний өдөр А/772 тоот захирамжаар Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний А/771 тоот захирамжаар Хөрөнгө гаргах, үнэлгээний хороо байгуулах тухай шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэрийн дагуу Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуучин барилгыг буулгах гүйцэтгэчийг сонгон НХОГ-т 2013.09.19-ний өдөр ирүүлсэн. Буулгалтын ажилд шалгарсан гүйцэтгэгч байгууллагуудтай 2013.09.27-2013.10.01 хүртэл гэрээ байгуулан буулгалтын ажлыг гүйцэлдүүлсэн. 2013.10.01-ний өдөр Хорооны барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх компаниуд барилгын тэг тэнхлэгийн улаан шугам тавьсан.2013.09.29-нд Улаан шугам тавьж газар шорооны ажил эхлэж байна.Суурийн нүх ухаж дууссан, ул бетон цутгаж аяган суурь, суурийн дам нуруу угсралт хийгдсэн. /Хэв хашмал буруу зангидсан зарим газар хийгээгүй улмаас ажлыг түр зогсоосон. Зургийн автортай зөвшилцөж хуралдаж байж шийднэ./ Аяган сууриуд хийгдсэн, зоорийн давхрын ханын арматурчлал хийгдэж, хэв хашмал зангидсан.	Хорооны цогцолбор
16	СХД, I хороолол, Мөнхтулга СӨХ, , Өнөр 12 СӨХ, Өнөр 324 СӨХ, 14-р хороо, Өнөр 15 СӨХ, дээврийн засвар	НТХО	2013.05.31 2013.06.03	2013.06.07	155.2	155.2	141,721,125.0	Сэрмон ХХК	2013.06.20 2013.08.10	100%	Дээврийн засвар дуусаж 2013-09-13 өдрийн 73/2013 тоот актаар баталгаажуулан гүйцэтгэлээ авсан.	Дээврийн засвар
17	Сонгинохайрхан дүүргийн Ирээдүй цогцолбор 2 дугаар ахлах сургуулийн барилгын засварын ажил НХААГ-13/0128	УТХО	2013.07.16 2013.07.18	2013.07.22	180.0	180.0	174,800,000.0	Цамхаг өргөө ХХК	2013.08.09 2013.09.10	100%	Засварын ажил дуусаж байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажлуулан 2013-10-19-ны өдрийн147/2013 тоот комиссын актаа баталгаажуулан гүйцэтгэл авах шатандаа явж байна.	Сургуулийн их засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
18	Сонгинохайрхан дүүргийн УДДТ-2-оос 4 дүгээр байр хүртэл халаалт, халуун, хүйтэн усны шугамын өргөтгөн шинэчлэх засварын ажил /ф89мм-ф200мм/	НТХО	2013.08.05 2013.08.09	2013.08.13	116.0	116.0	99,435,645.0	ЭСББЗ ХХК	2013.08.20 2013.09.15	100%	2013.10.04-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
19	Улаанбаатар хот Шинээр баригдсан УДДТөвийн барилгын гадна цахилгаан, ус, дулааны техникийн нөхцөлтэй холбоотой гарах өргөтгөл шинэчлэлийн /СХД,ХУД/	НТХО	2013.08.05 2013.08.16	2013.08.20	110.5	110.5	90,952,086.0	Бат Комплект ХХК	2013.08.26 2013.10.01	100%	Цахилгаан хангамж угсралтын ажил явагдаж байна. 20-р хорооны ячайк угсралтын ажил бүрэн дууссан, 18-р хорооны гадна цахилгааны ажил хийгдсэн. 21-р хорооны ЦТП ХТП дээр зургийн дагуу зай байхгүй групп тоноглож цахилгаан эрчим хүч авсан. Нийт ажил 80%-тай явагдаж байна. Комисс ажиллуулах мэдэгдэл өгсөн. УБЦТС ХК Баруун түгээх төвөөс холболтын протокол авч комисс ажиллуулах үүрэг даалгавар өгсөн. 2013.11.13ны өдөр комисс ажиллав. Комиссоор бүх автомат ХТП дээр вирк зүүх, гадна шугам мэдээллийн санд оруулах, газардуулгын хүрээг будах /гадна, дотор/ мөн акт 14 хоног дотор баталгаажуулах зэрэг үүрэг даалгавар өгөв. Комиссын акт баталгаажигж гэрээ дүгнэсэн.	Инженерийн шугам сүлжээ
20	Сонгинохайрхан дүүргийн 18-р хороо, угсармалын 7 дугаар байрнаас 5, 12 дугаар байр хүртэл гадна дулаан, ус хангамжийн шугам сүлжээг шинэчлэл солих засварын ажил	НТХО	2013.08.05 2013.08.09	2013.08.13	93.5	93.5	78,196,423.0	КонсКомм ХХК	2013.08.20 2013.09.15	100%	2013.10.04-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
21	Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дугаар хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилга угсралтын ажил	НТХО	2013.08.05 2013.08.08	2013.08.15	562.5	562.5	521,174,193.0	Ардааган ХХК	2013.08.26 2014.07.15	5%	Төлөвлөгдсөн байршил дээр хуучин өрхийн эмнэлэг, хорооны байр, мянганы сорилын сангийн төслөөр хэрэгжсэн барилга байсан. Эдгээр барилгууд дээр буулгалтын мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт байгаагүй. Иймд Сонгинохайрхан дүүргээс байршлыг өөрчлөх хүсэлт гаргаж 2013.08.26-ний өдөр Дүүргийн газар эзэмшүүлэх захирамж гарсан. Нийслэлийн газар эзэмшүүлэх захирамж болгохоор НЕТГ-ын хурлаар оруулсан боловч дэмжигдээгүй байна. Газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр Ерөнхий төлөвлөгөөний газар болон СХД газрын албанд 2013.10.22-нд 2/2870 тоот албан бичгээр хандсан байгаа.	Хорооны цогцолбор
22	Хүй долоон худагт хийгдэх Монгол наадам цогцолборын явган замын гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.07.02 2013.07.02	2013.07.02	40.5	40.5	40,436,107.0	Омега ХХК	2013.07.02 2013.07.09	100%	Ажил бүрэн дууссан. Акт баталгаажсан.	гэрэлтүүлэг
23	Товчоодын байрны барилгын нэмэлт ажил	НТХО	2013.07.26 2013.08.01	2013.08.26	2,779.5	386.3	386,300,000.0	Сантхаан ХХК	2013.08.15 2013.10.15	35%	Баруун Аймаг-Улаанбаатар чиглэлд агуулахын барилгын өрлөг хийгдсэн. Гадна шаврын ажил хийгдэж эхлэх гэж байна. Агуулахын барилгын гадна хаалга хийгдсэн, дотор засал хийгдсэн. 2 байршилд 100 тоннын пүү байршуулах ажил хийгдэж эхэлж байна. Технологийн дагуу алыг зогсоосон дулааны улиралд үргэлжлүүлнэ. Гэрээг 2014.07.01 хүртэл сунгахаар техникийн зөвлөлөөр шийдвэрлэсэн.	Шинэ барилга
24	Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хорооны барилгын буулгалтын ажил	НТХО	2013.09.16 2013.09.17	2013.09.19	29.9	29.9	28,900,000.0	МВС ХХК	2013.09.27 2013.10.01	100%	2013.10.01-нд комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. Акт батлагаажсан.	Их засвар
25	Сонгинохайрхан дүүргийн 3 дугаар хорооны барилгын буулгалтын ажил	НТХО	2013.09.16 2013.09.17	2013.09.19	26.8	26.8	22,600,000.0	РСТ ХХК	2013.09.27 2013.10.01	100%	2013.10.01-нд комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. Акт батлагаажсан.	Их засвар
26	Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хорооны барилгын буулгалтын ажил	НТХО	2013.09.16 2013.09.17	2013.09.19	33.9	33.9	31,000,000.0	Өндөр жинст ХХК	2013.09.27 2013.10.01	100%	2013.10.01-нд комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. Акт батлагаажсан.	Их засвар
27	Сонгинохайрхан дүүргийн 11 дүгээр хорооны барилгын буулгалтын ажил	НТХО	2013.09.16 2013.09.17	2013.09.19	36.3	36.3	21,445,831.0	Конс комм ХХК	2013.09.27 2013.10.01	100%	2013.10.01-нд комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. Акт батлагаажсан.	Их засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
28	СХД-н 65-р сургуулийн хашааны тохижилтын ажил	ДОНХС	2013.09.02 2013.09.09	2013.09.11	46.0	46.0	46,000,000.0	Роуд дэвэлогмент ХХК	2013.09.17 2013.10.21	100%	2013.10.22-нд Комисс ажилуулах бичиг өгсөн. Ажил дууссан. 2013.11.14-нд Комисс ажилласан. Комиссийн даргаар Ч.Ганчөдөр инженер ажилласан. Ашиглалтанд оруулсан. Ашиглалтанд оруулсан. Комиссийн акт батлагаажсан.Санхүүд батлагдсан гүйцэтгэл шилжүүлсэн.	тохижилт
29	Ирээдүй цогцолборын 1 дүгээр бага сургуулийн дээврийн ажил /СХД/	ДОНХС	2013.09.02 2013.09.09	2013.09.11	50.0	50.0	49,794,190.0	Прогресс цамхаг констракшн ХХК	2013.09.18 2013.10.18	100%	Дээврийн засварын ажил дуусаж Комисс ажлуулах бэлтгэл ажлуудыг хийж байна. Гэрээний хугацаа цаг агаарын саатлаас болж хэтэрсэн. Комисс ажиллаж ашиглалтанд хүлээн авсан гэрээ дүгнэж гүйцэтгэл өгөх шатандаа явж байна. Гүйцэтгэл оруулж бүрэн дуусав.	Сургуулийн их засвар
30	Ханын материалын бохирын шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил /1-р хэсэг СХД/	НТХО	2013.09.10 2013.09.11	2013.09.13	854.2	142.8	142,800,000.0	Бумбод ХХК	2013.09.20 2013.10.10	100%	2013.10.11-нд ажил дуусж комисс ажиллуулах мэдэгдэл ирүүлсэн. 2013.10.24-нд комисс ажилласан. 2013.10.29-ны 149/2013 тоот актаар баталгаажсан. Гэрээ дүгнэв.	Инженерийн шугам сүлжээ
31	БГД-ийн 87, СХД-ийн 156 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засварын ажил	НТХО	2013.09.11 2013.09.12	2013.09.12	50.0	50.0	49,901,414.0	И Эс Мон ХХК	2013.09.19 2013.10.15	100%	Засварын ажил дуусаж комиссын акт баталгаажин гэрээгээ дүгнүүлэх гүйцэтгэл авах шатандаа явж байна.	Цэцэрлэгийн их засвар
32	Тоглоомын талбай байгуулах /10-р хороо, Зүүн баян уулын 32-р гудамж/	ДОНХС	2013.10.14 2013.10.15	2013.09.19	40.0	40.0	39,600,000.0	Эм Ти Эм Жи ХХК	2013.11.01 2014.05.25	5%	Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах шатандаа ажлаа эхлээгүй өвлийн улирал эхэлсэн тул технологийн шаардлагаар он дамжсан гэрээ хийхээр шийдвэрлэсэн. Он дамжсан гэрээ хийгдэж баталгаажсан. /2014-05-25 хүртэл/	тохижилт
33	Тоглоомын талбай байгуулах /11-р хороо Мандалын 8-р гудамж/	ДОНХС	2013.09.04 2013.09.17	2013.09.19	50.0	50.0	49,808,929.0	Ургамлын далай ХХК	2013.09.27 2013.10.28	95%	2013.10.18-нд комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. 2013.11.14-нд Комисс ажилласан. Комиссийн даргаар Ч.Ганчөдөр инженер ажилласан. Ашиглалтанд оруулсан.	тохижилт
34	Тоглоомын талбай байгуулах /9-р хороо, 76-р сургуулийн баруун талд/	ДОНХС	2013.09.02 2013.09.13	2013.09.19	50.0	50.0	49,814,724.0	Давхар өргөө ХХК	2013.09.26 2013.10.31	100%	Тоглоом суурилуулах ажил хийгдэж байна. Комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. 2013.11.22-нд комисс ажилласан. Комиссийн дарга Ч.Ганчөдөр. ашиглалтанд оруулсан. Ашиглалтанд оруулсан. Комиссийн акт батлагаажсан.Санхүүд батлагдсан гүйцэтгэл шилжүүлсэн.	тохижилт
35	Хорооны гадна тохижилт /26-р хороо, гэрэлтүүлэг 10ш/	ДОНХС	2013.09.02 2013.09.13	2013.09.23	35.0	35.0	34,500,000.0	СБМ ХХК	2013.10.01 2013.10.25	100%	Явган замын хавтан угсрач дууссан. Гадна гэрэлтүүлэг, сандал, хогийн сав суурилуулсан. Сүүдрэвчний модон хийц угсрах, хорооны хаяг хадах ажлууд бүрэн дууссан. Хавар технологийн дагуу ногоон байгууламжийн ажлыг гүйцэтгүүлнэ. Талбайг ашиглалтанд оруулах комиссыг 2013 оны 11-р сарын 19-ны өдөр зохион байгуулж гишүүдийн хурлаар ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэлээ. Акт баталгаажиж ашиглагч байгууллага болох СХД-ийн ЗДТГ-т хүлээлгэн өглөө.	тохижилт
36	Хорооны байрны гадна тохижилт, автомашины зогсоол /22-р хорооны цогцолборын урд/	ДОНХС	2013.09.02 2013.09.13	2013.09.18	47.7	47.7	46,839,751.0	Ганзосон констракшн ХХК	2013.10.03 2013.11.10	100%	Ажил бүрэн дуусч 2013-10-21нд комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. 2013.10.29нд комисс ажилласан.228/2013 2013,11,29нд акт баталгаажсан.	тохижилт
37	СХД 17-р хорооны 32-33 дугаар байрны дунд сагсан бөмбөгийн талбайг хашаажуулах, сандал тавих	ДОНХС	2013.09.13 2013.09.13	2013.09.19	25.2	25.2	24,650,000.0	Татах агаар ХХК	2013.10.01 2013.10.17	100%	Хашаа баригдсан. сандал суурилуулах ажил хийгдэж байна.Тохижилтын ажлуудыг хийж дуусгасан комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. 2013-11-20-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна. Акт баталгаажиж гүйцэтгэлээ бүрэн оруулж дуусгав.	тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
38	Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хороо Цамбагаравас хойшоо өгсдөг гэр хороолол доторх замын хучилтын ажил	ДОНХС	2013.09.06 2013.09.13	2013.09.19	80.0	80.0	79,900,000.0	Монгол сата интернэйшнл ХХК	2013.09.26 2013.10.15	100%	Авто замын бордюр суулгаж, далангийн дүүргэлт хийн асфальтан хучилтыг дэвсэж нягтруулах ажлууд бүрэн дууслаа. Талбайг ашиглалтанд оруулах комиссыг 2013 оны 11-р сарын 14-ны өдөр зохион байгуулж гишүүдийн хурлаар ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэлээ. Акт баталгаажиж ашиглагч байгууллага болох СХД-ийн ЗДТГ-т хүлээлгэн өглөө.	тохижилт
39	Тоглоомын талбай байгуулах /22-р хороо, Тхилтын 188-р цэцэрлэгийн хашаанд/	ДОНХС	2013.09.02 2013.09.13	2013.09.19	60.0	60.0	59,408,176.0	НБНМДД ХХК	2013.09.26 2013.11.15	100%	Талбайн тэгшилгээ хийгдсэн хашааны суурь хийгдсэн. Тоглоом угсрагдаж байна. Явган замын хавтан хийгдсэн. Резинэн хавтан хийгдэж байна. 2013.11.18-нд комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. 2013.12.13-нд комисс ажилласан. Комиссийн дарга Ч.Ганчөдөр ашиглалтанд оруулсан.	тохижилт
40	Тоглоомын талбай байгуулах /24-р хороо, Хустайн 3, 4-р гудамж/	ДОНХС	2013.09.02 2013.09.13	2013.09.19	44.2	44.2	43,500,000.0	СБМ ХХК	2013.09.25 2013.10.25	100%	Тоглоомын талбайн ажил нь Хашаа баригдсан, тоглоомын талбайн суурь цутгагдаж, тоглоом суурилуулж байна. Ажил бүрэн дуусаж 2013-11-20-нд комисс ажилласан.	тохижилт
41	Тоглоомын талбай байгуулах / 19 дүгээр хороо, 8, 9 дүгээр 58 айлын байрны дунд/	ДОНХС	2013.09.04 2013.09.13	2013.09.19	60.0	60.0	59,973,940.0	Ноёнханцэцээ ХХК	2013.10.01 2013.10.30	95%	Гэрээ баталгаажсан. явган хүний замын ажил дууссан. тоглоом угсралтын ажил хийгдэж байна. 2013.12.12 нд комисс ажилласан.	тохижилт
42	Тоглоомын талбай байгуулах спортын цогцолбор, 13 дугаар хороо, 11 дүгээр байрны 1 дүгээр орцны өмнөх талбайд СХД/ТА/327/02	ДОНХС	2013.08.26 2013.09.12	2013.09.17	64.8	64.8	64,617,816.0	Прцоце ХХК	2013.09.02 2013.10.02	100%	Тохижилтын ажил дуусаж комисс ажлуулах мэдэгдэлээ өгсөн. 2013-11-20 комисс ажилласан акт баталгаажиж, гэрээ дүгнэж гүйцэтгэл оруулж дууссан.	тохижилт
43	Тоглоомын талбай байгуулах /30-р хороо Хамбын 6-2 тоот, Хилчин хотхон 79 тоотын хажууд/	ДОНХС	2013.09.04 2013.09.17	2013.09.19	40.0	40.0	39,148,476.0	СБУ ХХК	2013.09.27 2013.10.28	95%	2 байршлын бетон тэгшилгээ дууссан. хашааны суурь хийгдсэн, хашаа угсралт хийгдэж байна. Тоглоом суулгах ажил хийгдэж байна. 2013.11.25-нд дуусгах төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. 2013.12.04-нд комисс ажиллуулах бичиг өгсөн.	тохижилт
44	20-р хорооны байрны гадна, дотор засвар, тохижилт /СХД/	ДОНХС	2013.09.02 2013.09.18	2013.09.18	28.9	28.9	28,388,162.0	Ганзосон констракшн ХХК	2013.10.03 2013.11.15	100%	ажил бүрэн дууссан 2013.11.29нд комисс ажиллав.	тохижилт
45	Бичил цэцэрлэг байгуулах /1-р хороо, Толгойтын 92-р гудамж, мод тарих, сандал, СХД/	ДОНХС	2013.09.16 2013.09.19	2013.09.23	30.0	30.0	29,917,684.0	Арт инженеринг ХХК	2013.10.01 2013.10.22	100%	Талбайд тэгшилгээ хийж, хашааны суурийн өрлөг болон төмөр хайс угсарч будсан. Сүүдэрвч, сандал, хогийн савуудыг суурилуулсан. Явган гүүр, үерийн далангийн цутгалт дууслаа. Гадна талбайн гэрэлтүүлэг угсарсан тогтонд холбосон. Талбайг ашиглалтанд оруулах комиссыг 2013 оны 11-р сарын 14-ны өдөр зохион байгуулж гишүүдийн хурлаар ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэлээ. Акт баталгаажиж ашиглагч байгууллага болох СХД-ийн ЗДТГ-т хүлээлгэн өглөө.	тохижилт
46	СХД-ийн 17, 19 дүгээр хорооны байрны гадна засвар, тохижилтын ажил	ДОНХС	2013.09.16 2013.09.24	2013.10.07	35.0	35.0	34,900,000.0	Оюут констракшн ХХК	2013.10.16 2013.11.11	100%	2013.11.26-нд комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. 2013.12.03нд комисс ажиллав. Акт баталгаажсан.	тохижилт
47	СХД-ийн 19 дүгээр хороо тохилог-21 СӨХ 46 байрны дээврийн засвар	НТХО	2013.09.23 2013.09.24	2013.09.27	51.4	51.4	51,400,000.0	Содон гантиг констракшн ХХК	2013.10.08 2013.11.05	100%	Хуучин дээврийг бүрэн хуулж цементэн тэгшилгээ хийн 2дах үеийн хар цаас наах ажил хийгдэж байна. Дээврийн хар цаасыг нааж дууссан Агааржуулалтын хоолойнуудыг засварлаж, цэвэрлэгээхийсэн комисс ажлуулах хүсэлтээ өгөхөөр бэлдэж байна. 2013-12-06-нд комисс ажиллаж гүйцэтгэлээ оруулж бүрэн дуусав.	Дээврийн засвар
48	СХД-ийн 6 дугаар хороо Гэрэлт цом СӨХ 586 байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.23 2013.09.24	2013.09.27	46.7	46.7	46,651,326.0	Төсөв төсөл ХХК	2013.10.08 2013.11.10	100%	Дээврийн ажил 2 дахь үеийн хар цаас наах ажил хийгдэж байна. Засварын ажил дуусаж комисс ажиллуулах албан хүсэлтээ ирүүлсэн. 2013-11-06 комисс ажиллаж акт баталгаажсан.	Дээврийн засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
49	СХД-ийн 19 дүгээр хороо Сүрлэг-21 СӨХ 8а байрны дээврийн засварын ажил	НТХО	2013.09.23 2013.09.24	2013.09.27	59.5	59.5	58,600,155.0	Классик тохижилт ХХК	2013.10.08 2013.11.15	100%	Гэрээ байгуулагдаж, дээврийн засвар технологийн дагуу хийгдэж байна. Дээврийн засварын ажил бүрэн дуусаж комисс ажлуулах мэдэгдэлээ өгөөд байгаа. Комиссын акт 2013-12-09нд баталгаажин гүйцэтгэлээ оруулав.	Дээврийн засвар
50	СХД-ийн 17 дугаар хороо 1 дүгээр хороолол Соёлт СӨХ, 30 дугаар байр, 20 хороо Хотхон-8 СӨХ, 8 дугаар байрны дээврийн их засварын ажил	НТХО	2013.09.23 2013.09.24	2013.09.23	41.5	41.5	40,000,000.0	Хөхий элч ХХК	2013.10.08 2013.11.25	100%	30-р байрны ажил дууссан, 8-р байрны дээврийн засварын ажил технологийн дагуу хийгдэж байгаа. Дээврийн засварын ажил бүрэн дуусаж 2013-11-20-нд комисс ажилласан. Гүйцэтгэл оруулж бүрэн дуусав.	Дээврийн засвар
51	Бичил цэцэрлэг байгуулах /СХД, 20-р хороо, тээвэрчдийн 20 айлын байрны дунд/	ДОНХС	2013.09.16 2013.09.19	2013.09.23	30.0	30.0	29,967,995.0	Ургах тэмүүлэл ХХК	2013.10.02 2013.10.16	90%	Явган замын хавтан угсрах, сүүдрэвч барих ажлууд дууслаа. Ургамалан хашлагыг тарихаар шуудууг ухаж Шар хуайсны суулгацуудыг тарьсан. Зүлэгжүүлэлтийн ажлыг агротехнологийн хавар дулааны улиралд гүйцэтгэхээр шийдвэрлэсэн. Гүйцэтгэгч компани ажил дууссан мэдэгдэлийг ирүүлсэн.	тохижилт
52	Тоглоомын талбай байгуулах /19-р хороо, 1,2-р 30 айлын байр, Геологийн 3,4,5-р 30 айлын байр, 3-р 58, 46 байрны дунд, СХД/	ДОНХС	2013.09.19 2013.09.26	2013.09.30	32.4	32.4	31,959,056.0	Баян богд сончин ХХК	2013.10.04 2013.11.15	60%	Гэрээ байгуулж, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Талбайн тэгшилгээ, явган замын хавтангийн ажил хийгдсэн. Бетонон тэгшилгээ хийгдэж байна. Тоглоом захиалахад санхүүгийн хүндрэл үүсээд байна гэсэн асуудлыг шийдвэрлэн хийсэн ажлыг дүгнэж үзэн 45 хувийн санхүүжилт олгосон. Тоглоом угсралтын ажил явагдаж байна.	тохижилт
53	Тоглоомын талбай байгуулах тохижилтын ажил /14-р хороо 15, 16, 17, 18-р байрны дунд, СХД/	ДОНХС	2013.09.02 2013.09.26	2013.09.30	66.1	66.1	65,939,307.0	ДТБН ХХК	2013.10.04 2013.11.15	100%	Гэрээ байгуулж, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Газараа булдезроор тэгшилж, тоглоом захиалсан явган замын тохижилтын ажил, бетонон тэгшилгээ хийгдсэн. Ажлын явц 50 хувьтай стандартын дагуу чанартай сайн гүйцэтгэж байна. Гэрэлтүүлгийн 8ш блокон суурь стандартын дагуу гүйцэтгэсэн. Тоглоом угсралтын ажил хийгдэж байв. Ажлын явцын гүйцэтгэл 75 хувь, ажлыг эрчимжүүлж гэрэлтүүлгийн ашиглагч филипс компанид гэрэлтүүлгээ урьдчилан үзүүлж ажиллах үүрэг даалгавар өгөв. Ашиглагч филипс гэрэлтүүлэг ХХК-тай зөвшилцөн гэрлээ холбосон. Комисс ажиллуулах хүсэлт ирүүлсэн албан тоотыг үндэслэн 2013 оны 11 сарын 27-ны өдөр комисс ажилласан комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна. Комиссын өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлэн акт баталгаажих гэрээ дүгнэсэн.	тохижилт
54	Бичил цэцэрлэг байгуулах /29-р хороо, 7-р байрны зүүн талд, СХД/	ДОНХС	2013.09.13 2013.09.26	2013.09.30	45.0	45.0	41,927,482.0	Самосан ХХК	2013.10.04 2013.11.15	100%	Гэрээ байгуулж, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Тоглоомоо захиалсан явган замын тохижилтын ажлаа эхэлж байгаа. Гэрэлтүүлгийн кабелийн трассын нүх ухсан. Акт протокол захиалагчаар хянуулж батлуулах үүрэг даалгавар өгсөн. 2013.10.31нд очиж газар дээр нь шалгалт хийв ажлын явц сайн тогоомын талбай тохижилтын ажил хурдацтай байгаа боловч явган замын хавтан бөмбөгөр хэлбэртэй хавтангаар хийсэн бүгдийг нь сольж тэгшсэн суурилуулах үүрэг даалгавар өгөв. Явган хүний замын хавтанг хуулж тэгш хэмтэй ахин суурилуулав. 2013.11.13 ны өдөр комисс ажиллав. Комиссоор хагарсан хавтанг солих, сул хийгдсэн гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь бетондох, мэдээллийн санд оруулах, СӨХ-д ажлын тоо хэмжээгээр хүлээлгэн өгсөн акт протокол үйлдэх үүрэг даалгавар өгөв. Комиссийн акт баталгаажан гэрээг дүгнэсэн.	тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
55	Бичил цэцэрлэг байгуулах /3-р хороо, 80-р цэцэрлэгийн хашаанд СХД/	ДОНХС	2013.09.13 2013.09.26	2013.09.30	40.0	40.0	39,800,000.0	хэрлэнхээ ХХК	2013.10.04 2013.11.15	70%	Гэрээ байгуулж, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Тоглоомоо захиалсан явган замын тохижилтын ажлаа эхэлж байгаа. Ажил удаашралтай явагдаж байгаа. Ажилаа эрчимжүүлэх үүрэг даалгавар өгсөн. Тус ажлын 70 хувийг гүйцэтгэсэн. Гэрэлтүүлгийн трассын нүх ухах, чулуун хавтан наах зэрэг ажил нь өвлийн улиралд хийх боломжгүй тул ажлыг технологээр зогсоон дараа улиралд хийлгэхээр техникийн зөвлөлийн хуралд оруулав	тохижилт
56	Сонгинохайрхан дүүргийн оюутан, залуучууд, хүүхдүүд, олон нийтэд зориулсан усан бассейнд бүхий биеийн тамир, спортын төвийн нэмэлт хөрөнгийн ажил	НТХО	2013.09.10 2013.09.11	2013.09.18	1,714.8	492.0	492,000,000.0	Эбо сервис ХХК	2013.09.18 2013.12.15	100%	Дотор заслын ажил хийгдэж байна. Гадна талбайн тохижилт хийгдсэн. Бассейны ус тавьж туршилт тохируулга хийж байна. Бассейны дотор ханын плита нааж байна. Фитнесийн өрөөний тааз угсралт ажил хийгдэж байна, шалны хулдаас наах бэлтгэл хийсэн.Бассейны дотор ханын плита нааж дууссан. фитнесийн өрөөний засал дууссан, бассейны заалны дотор ханын мозайкан плита наагдаж байна. Улсын комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. 2013.12.19-нд НЕТГ комисс ажилласан.	Шинэ барилга
57	СХД-ийн нэгдсэн 1 дүгээр амбулаторийн автозамын тохижилт	ДОНХС	2013.08.23 2013.09.06	2013.09.20	50.0	50.0	48,000,000.0	Мадимос групп ХХК	2013.09.28 2013.10.06	100%	Талбайн тэгшилгээ хийгдэж, авто замын бордюр суулган Авто замын бордюр суулгаж, далангийн дүүргэлт хийн хайрган үе дэвсэж нягтруулсан бетонон зам талбайг цутгаж дууслаа. Талбайг ашиглалтанд оруулах комиссыг 2013 оны 11-р сарын 14-ны өдөр зохион байгуулж гишүүдийн хурлаар ашиглалтанд оруулахаар шийдвэрлэлээ. Акт баталгаажиг ашиглагч байгууллага болох СХД-ийн ЗДТГ-т хүлээлгэн өглөө.	тохижилт
58	Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг	НТХО	2013.10.31 2013.10.31	2013.11.01	270.6	270.6	270,600,000.0	Тэш Өргөө ХХК	2013.11.08 2013.12.27	60%	Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт зураг баталгаажуулсан. Техникийн нөхцөл гараагүй хүлээгдэж байгаа үүнээс шалтгаалж хангагч байгууллуудтай зөвшилцөөгүй байна.	зураг төсөл
59	25-р хорооны байрны дотор засвар, 23, 28-р хорооны байрны гадна тохижилт/СХД/	ДОНХС	2013.09.27 2013.10.03	2013.10.10	60.0	60.0	53,594,998.0	СБУ ХХК	2013.10.20 2013.11.25	62%	25-р хорооны засвар дууссан. 23,28-р хорооны засвар хийгдэж байгаа	тохижилт
60	Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн 3 дугаар амбулаторын засварын ажил	УТХО	2013.09.26 2013.09.26	2013.10.01	150.0	150.0	139,289,484.0	Их галдайн оргил ХХК	2013.10.15 2013.11.25	5%	Гэрээ байгуулагдах шатандаа Хөрөнгийн эх үүсвэр оны дараа шийдвэрлэгдэнэ. засварын ажлыг өөрсдийнхөө хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа ба Хөрөнгийн асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ батлагдахгүй хүлээгдэж байгаа болно.Гэрээ баталгаажин гарч ирж, ажлаа өөрсдийн хөрөнгөөр дуусгасан гэж комисс ажлуулах албан бичиг ирүүлээд байна.	эрүүл мэндийн их засвар
61	Тоглоомын талбай байгуулах /18-рх ороо, 2-р байрны ар талд СХД/	ДОНХС	2013.10.01 2013.10.04	2013.10.09	60.3	60.3	59,912,576.0	Ургамлын далай ХХК	2013.10.17 2013.11.16	100%	Явган замын хавтан угсарч, сагсны талбай бетон цутгалт, шит суурилуулах, тоглоом угсрах ажлууд бүрэн дууссан. Ашиглалтанд оруулах комиссыг холбогдох байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж гишүүдийн хурлын шийдвэрээр тохижуулсан талбайг ашиглалтанд орууллаа.	тохижилт
62	Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хорооны Өргөө 33 СӨХ, 33 дугаар байрны 1, 4, 5, 6 дугаар орцны дээврийн их засварын ажил	НТХО	2013.10.06 2013.10.11	2013.10.18	82.2	82.2	80,418,404.0	Лантмон ХХК	2013.10.18 2013.11.21	2%	Зөвлөмж оройтож ирсэн бөгөөд технологийн шаардлагаар дулааны улиралд хийлгэхээр шийдвэрлэв.	Дээврийн засвар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
63	Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо, БХ-ны 29, 32-р гудамж, Мон лааны 2-р гудамж 3 байршилд автозам засварлах	ДОНХС	2013.10.09 2013.10.11	2013.10.11	77.1	77.1	76,800,000.0	Саруул жим ХХК	2013.10.28 2013.11.25	20%	Гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Гэрээ байгуулагдсан. Үндсэн суурь тэгшлэх ажил хийгдэж байна. Технологийн шаардлагаар он дамжих болсон тул гэрээ сунгуулахаар болсон.ТЗ-ийн 2013-11-30-ны өдрийн хурлаар гэрээт хугацааг 2013-06-15 хүртэл сунгав.	Их засвар
64	СХД-ийн 24 дүгээр хороо зээлийн 3, 4-р гудамж, 25 дугаар хороо Одонтын 25-р хороо гудамжинд явган гүүр барих багц ажил	ДОНХС	2013.10.07 2013.10.11	2013.10.18	70.0	70.0	69,940,381.0	Их мандаат ХХК	2013.10.28 2013.11.25	95%	2013.12.12 нд комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа.	Их засвар
65	Тоглоомын талбай байгуулах /12 дугаар хорооны 2 дугаар байрны ард СХД/	ДОНХС	2013.10.09 2013.10.15	2013.10.21	57.9	57.9	57,200,000.0	Эм Ти Эм Жи ХХК		2%	Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г эхлүүлнэ.	тохижилт
66	7 дугаар байрны гадна тохижилт /12 дугаар хороо СХД/	ДОНХС	2013.10.09 2013.10.15	2013.10.21	30.0	30.0	25,900,000.0	Нүнжиг ХХК	2013.10.28 2013.11.28	100%	2013.11.11-нд комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. 2013.11.14-нд Комисс ажилласан. Комиссийн даргаар Ч.Ганчөдөр инженер ажилласан. Ашиглалтанд оруулсан. Ашиглалтанд оруулсан. Комиссийн акт батлагаажсан.Санхүүд батлагдсан гүйцэтгэл шилжүүлсэн.	тохижилт
67	Тоглоомын талбай байгуулах /6-р хороо, Тоосгоны 25-р гудамж/ тохижилтын ажил СХД	ДОНХС	2013.10.13 2013.10.15	2013.10.22	40.0	40.0	34,968,022.0	Лантмон ХХК	2013.10.30 2013.11.25	100%	Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдаж, тоглоомын талбайн суурь цутгаж бусад тохижилтын ажлууд хийгдэж байна. Тоглоом суурилуулах ажиллаас бусад ажлууд хийгдэж дууссан. Тоглоом хүлээгдэж байгаа. Тоглоом ирж угсарч комисс ажлуулж комиссын акт баталгаажин гүйцэтгэлээ 100% оруулав..	тохижилт
68	Сонгинохайрхан дүүргийн 26 дугаар хороо Алтан овоо 1-6 дугаар гудамж, Мандал овоо 24 дүгээр гудамж, Мандал овоо 30, 31-р гудамжинд явган хүний гүүр барих	ДОНХС	2013.10.03 2013.10.15	2013.10.17	75.0	75.0	74,950,000.0	Ану холдинг ХХК	2013.10.24 2013.11.11	100%	Ажил бүрэн дуусч 2013,11,11нд комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн.2013.11.29нд комисс ажилласан.акт баталгаажсан.	тохижилт
69	СХД 31 дүгээр хороо Алтайн гудамжны явган шат засварлах, 30 дугаар хороо Хилчин хотхоны А хэсгийн Хилчний 1-10 дугаар гудамж, Хамбын 1-8 дугаар гудамж, Чулуутын 1-12 дугаар гудамжны дундах явган хүний зам засварын ажил	ДОНХС	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.22	35.0	35.0	25,969,570.0	Ноён хан цэцээ ХХК	2013.11.01 2014.05.25	5%	Өвлийн улирал эхлэсэн тул технологийн шаардлагаар ажил эхлүүлээгүй он дамжсан БУА гүйцэтгэх гэрээ байгуулагдаж байна. Гэрээ байгуулагдаж 2014-05-25нд ашиглалтанд оруулах гэрээ батлагдав.	тохижилт
70	Сонгинохайрхан дүүргийн 23-р хороо, Толгойт, Үйлдвэрчний уулзвараас хорооны байр хүртэл замын засвар	ДОНХС	2013.10.09 2013.10.15	2013.10.22	50.1	50.1	49,800,000.0	Саруул жим ХХК	2013.10.30 2013.11.25	60%	Гэрээ байгуулж, үндсэн суурь хөрсийг хусаж хайрга дэвсэж автогрейдерээр тарааж тэгшилэн индүүдсэн боловч суурь хөлдүүгээс болж индүүдлэг авахгүй учраас зогсоож газар гэхээр ажлыг дахин хийлгэхээр теннологийн зогсолт хийн он дамжин гэрээг сунгахаар гүйцэтгэгч байгууллагатай хэлэлцэж тохироод байна.	тохижилт
71	Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, Хорооны байрны хажууд гүний худаг барих	ДОНХС	2013.10.09 2013.10.15	2013.10.18	25.0	25.0	25,000,000.0	Миний шилтгээн ХХК	2013.10.25 2013.11.28	100%	өрөмдлөгийн ажил дуусч худгийн байшингийн дотор заслийн ажил хийгдэж дууссан. 2013,11,2нд комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. 2013,11,29нд комисс ажилласан.	Ус түгээх байр
72	СХД-н 4-р хороо Их нарангийн 8 дугаар гудамж, 5 дугаар хороо Баянголын 16, 17 дугаар гудамжны явган хүний зам засварын ажил	ДОНХС	2013.09.25 2013.10.16	2013.10.18	48.7	48.7	48,500,000.0	СБМ ХХК	2013.10.26 2013.11.23	100%	2013.11.14-нд Комисс ажилласан. Комиссийн даргаар Ч.Ганчөдөр инженер ажилласан. Ашиглалтанд оруулсан.	тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
73	СХД 10-р хороо АТП-927, 928 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	42.9	42.9	42,882,689.0	Эрчим ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	2013оны 10 сарын 18 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Тус ажлын хөрөнгийн захирамж А/806 НТХО-р санхүүжинэ. Гэрээ байгуулах материалын бүрдэлт дутуу яаралтай бүрдүүлж гэрээгээ байгуулах үүрэг даалгавар өгөв. Төсөв хийлгэж байгаа. Төсөв хийлгэж дууссан. Гэрээ байгуулсан. 2013.11.13 ны өдөр газар дээр нь очиж шалгав. Ажлын явцын гүйцэтгэл 60 хувьтай. АТП-угсралтын ажил хийгдсэн. 0,4кВ-ын тулгуурын нүх ухсан тулгуур босголтын ажил хийгдэж байна. Газардуулга хэмжүүлж зэврэлтээс хамгаалсан хар өнгийн будгаар будах, өндрийн гал хамгаалагч дээр травес нэмж ПК маркын орос гал хамгаалагч хийх, тр, гал хамгаалагч туршуулж протокол авах үүрэг даалгавар өгөв. Станцын угсралтын ажил дууссан комисс ажиллуулах мэдэгдлээ 2013.11.25 нд өгсөн. Хэмжилт туршилт хийлгэж байна. Туршилт хийлгэсэн гүйцэтгэгч комданийн ирүүлсэн комисс ажиллуулах албан тоотыг үндэслэн 2013.12.03ны өдөр НЕТГ-аас комисс ажилласан комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварыг биелүүлж байна. 90 хувийн санхүүжилт олгосон. 2013 оны 12 сарын 17-ны өдөр комиссын акт баталгаажин гэрээ дүгнэсэн.	Цахилгаан
74	СХД 8-р хороо АТП-499, 830 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	49.7	49.7	49,749,764.0	Нуклон ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	2013оны 10 сарын 18 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээг 2013.10.28-2013.12.01-ны өдөр ашиглалтанд оруулахаар гэрээ байгуулсан. Материал захиалсан газар шорооны ажил хийгдэж байна Тус ажлын хөрөнгийн захирамж А/806 НТХО-р санхүүжинэ. Ажлын гүйцэтгэл 15 хувьтай явагдаж байна. 2013 оны 11 сарын 20нд хийсэн хяналтаар тулгуур болон станц унсралтын ажил дууссан. Станцын газардуулга 10-ийн бөөрөнхий төмөр байсныг 30мм-ийн туузан төмрөөр гагнаж солихоор үүрэг даалгавар өгөв. Туршилт хийлгэсэн гүйцэтгэгч комданийн ирүүлсэн комисс ажиллуулах албан тоотыг үндэслэн 2013.12.03ны өдөр НЕТГ-аас комисс ажилласан комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварыг биелүүлж байна. 90 хувийн санхүүжилт олгосон. Комиссын өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлэн акт баталгаажиж гэрээ дүгнэсэн.	Цахилгаан
75	СХД 25-р хороо АТП-580, 2209 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	67.6	67.6	67,632,320.0	И Эм Ай энд Би ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	2013оны 10 сарын 18 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Тус ажлын хөрөнгийн захирамж А/806 НТХО-р санхүүжинэ. Гэрээ байгуулах материалын бүрдэлт дутуу материалаа бүрдүүлж яаралтай гэрээ хийх үүрэг даалгавар өгөв. Гэрээ баталгаажсан. 0,4кВ болон өндрийн тулгуурууд босгосон. Дэд станцын угсралтын ажил хийгдэж байв. Ажлын явцыг эрчимжүүлж хэмжилт туршилт хийлгэх үүрэг даалгавар өгөв. Туршилт хийлгэсэн гүйцэтгэгч комданийн ирүүлсэн комисс ажиллуулах албан тоотыг үндэслэн 2013.12.03ны өдөр НЕТГ-аас комисс ажилласан комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварыг биелүүлж байна. 90 хувийн санхүүжилт олгосон.	Цахилгаан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
76	СХД 2-р хороо АТП-528, 878 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	67.0	67.0	67,039,213.0	Номин эндэрт ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	Комисс ажиллаж акт баталгаажсан.	Цахилгаан
77	СХД 7-р хороо АТП-526 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	40.4	40.4	40,448,009.0	Эс Эй Эн Ди И ХХК	2013.10.28 2013.12.01	95%	2013оны 10 сарын 18 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Тус ажлын хөрөнгийн захирамж А/806 НТХО-р санхүүжинэ. Гэрээ хийгдсэн материалаа татсан. Батлагдсан зургийн дагуу газар дээр нь очиж шалгалт хийсэн. Газар шорооны ажил хийгдэж байна. 2013.11.22 ны өдөр тулгуурууд босгосон станц угсралтын ажил хийгдэж байв. Яаралтай хэмжилт туршилт хийлгэн комисс ажиллуулах үүрэг даалгавар өгөв. Туршилт хийлгэсэн гүйцэтгэгч комданийн ирүүлсэн комисс ажиллуулах албан тоотыг үндэслэн 2013.12.03ны өдөр НЕТГ-аас комисс ажилласан комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаварыг биелүүлж байна. 90 хувийн санхүүжилт олгосон.	Цахилгаан
78	СХД 3-р хороо АТП-398 дэд станцын ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил	НТХО	2013.10.07 2013.10.15	2013.10.18	38.0	38.0	37,988,223.0	Энержистар ХХК	2013.10.28 2013.12.01	100%	2013оны 10 сарын 18 ны өдөр мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээг 2013.10.28-2013.12.01-ны өдөр ашиглалтанд оруулахаар гэрээ байгуулсан. Материал захиалсан газар шорооны ажил хийгдэж байна Тус ажлын хөрөнгийн захирамж А/806 НТХО-р санхүүжинэ. Ажлын гүйцэтгэл 10 хувьтай явагдаж. 2013.11.13 нд хийсэн шалгалтаар 0,4кВ-ийн 4 тулгуур боссон өндрийн тулгуурын суурийн нүх ухсан, станцын угсралтын ажил хийгдэж байв. Ажлын явцыг эрчимжүүлж хэмжилт туршилт хийлгэх үүрэг даалгавар өгсөн.Туршилт хийлгэсэн гүйцэтгэгч комданийн ирүүлсэн комисс ажиллуулах албан тоотыг үндэслэн 2013.12.03ны өдөр НЕТГ-аас комисс ажилласан. Комиссын өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлэн акт баталгаажиж гэрээ дүгнэсэн.	Цахилгаан
79	хөлбөмбөгийн талай байгуулах /42 дугаар сургуулийн урд СХД/	ДОНХС	2013.10.16 2013.10.21	2013.10.30	77.0	77.0	74,675,811.0	Хаан байц ХХК	2013.11.08 2014.05.15	5%	Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээт хугацааны дагуу ажлыг гүйцэтгүүлнэ.	тохижилт
80	Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хорооны 72 дугаар гудамжны урд талд усан сан барих ажил	ДОНХС	2013.10.18 2013.10.21		43.0	43.0	42,450,000.0	Дөрвөн лхагва ХХК	2013.10.25 2013.11.25	100%	Ажил бүрэн дууссан. 2013.11.26нд комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн.2013,12,03нд комисс ажиллав.	Ус түгээх байр
81	Татварын хэлтсийн агааржуулалтын систем тавих СХД	ДОНХС	2013.10.16 2013.10.22	2013.10.24	15.0	15.0	13,893,256.0	Агаар салхивч ХХК	2013.10.31 2013.11.21	100%	2013.10.24-нд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013.10.31-нд гэрээ байгуулж ажил эхлүүлсэн. Буулгалтын ажил хийгдэж байна. Дээврий давхрын агаар салгалтийн системийн угсралтын ажил хийгдэж байна. Татварын хэлтсийн ажилчид талбай чөлөөлөх боломжгүй байгаагаас хамааран ажил амралтын өдөр хийгдэж байна. Ариун цэврийн ерөөний дотор плита наа засварын ажил хийгдэж байна. 2013.12.18-ны өдөр комисс ажиллуулан ашиглалтанд хүлээлгэн өгөв. Ажил бүрэн дууссан.	их засвар
82	СХД 1 хорооны Толгойтын 107-108 дугаар гудамжинд усан сан барих	ДОНХС	2013.09.12 2013.10.30		43.0	43.0	40,538,067.0	Баяжих галуут ХХК	2014.05.01 2014.05.30	2%	технологийн шаардлагаар гэрээг 2014.05.01-2014.05.30 хооронд хийсэн.	ус түгээх худаг
83	Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо Одонтын 12 дугаар гудамжны 35 тоотын хажууд усан сан барих	ДОНХС	2013.09.05 2013.10.30		43.0	43.0	42,915,976.0	Домацо ХХК	2014.05.01 2014.05.30	2%	Технологийн шаардлагаар гэрээг 2014,05,01-2014,05,30 хийсэн.	ус түгээх худаг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
84	16-р хороо 24-р байрны хойгуур, 16-р хороо 13-р байрны хойгуур гэрэлтүүлэг барих /СХД/	ДОНХС	2013.10.26 2013.11.01	2013.11.05	56.9	56.9	56,858,975.0	Нэлчин ХХК	2013.11.13 2013.12.06	100%	Тус компаний 2013.11.01 нд ирсэн зөвлөмж, тендерийн материалтай танилцаж үзсний үндсэн дээр 2013.11.05 нд мэдэгдэл хүргүүлэв. 2013 оны 11 сарын 13 нд гэрээ байгуулав. Газар шорооны ажил хийгдэж байв. Ажлын явцын гүйцэтгэл 40хувьтай. Тус компани суурийн нүх ухан гэрэлтүүлгийн шон угсарч сип кабель татсан. Газардуулга хэмжүүлж акт протокол авах үүрэг даалгавар өгөв. Ажлын явцын гүйцэтгэл 70 хувьтай. 2013 оны 11 сарын 20 нд газар дээр нь гүйцэтгэл шалгав. Тус компани нийт 90 ваттын 24ш лед гэрэл суурилуулсан/ 24 байранд 11ш, 12 байранд 13 ширхэг, 3'25 СИП маркын утастай, инферматкын хүрээлэнгийн щит суурилуулж стандартын дагуу гүйцэтгэсэн. Нийт ажлын гүйцэтгэл 95 хувьтай. ХТП-ээс гарсан СИП утсыг PVC хоолойд сүвлэх щитний болон эхний шонгийн газардуулга хэмжүүлэх. Мөн далд ажлын актанд захиалагчаар хянуулж гарын үсэг зуруулж материал бүрдүүлж комисс ажиллуулах үүрэг даалгавар өгөв. Комисс ажилласан комиссын өгсөн үүрэг даалгаварыг биелүүлэн акт баталгаажиж гэрээ дүгнэсэн.	гэрэлтүүлэг
85	СХД-ийн 158 дугаар цэцэрлэгийн халаалтын зуух	УТХО	2013.10.21 2013.11.01	2013.11.05	50.0	50.0	50,000,000.0	Мон Китирами ХХК	2013.11.05 2013.11.25	100%	Гэрээг ЦАС-д батлуулахаар хүргүүлсэн. Зуухны суурилуулалтын ажил хийгдэж дууссан. Туршилтын галлагаа хийгдэж байгаа. 2013-11-12 өдрийн 06/236 тоотор ажил дуусан мэдэгдлийг ирүүлсэн. 2013-11-21 өдөр халаалтын зуухны засварын ажлыг хүлээн авах комисс ажилласан. комиссын актыг баталгаажуулж байна.	Халаалтын зуух
86	СХД-ийн 170 дугаар цэцэрлэгийн халаалтын зуух	УТХО	2013.10.21 2013.11.01	2013.11.05	25.0	25.0	25,000,000.0	Мон Китирами ХХК	2013.11.05 2013.11.25	100%	Гэрээг баталгаажуулахаар Цэвэр агаарын санд хүргүүлсэн. Халаалтын зуухыг бүрэн сольсон. Туршилтын галлагаа хийгдэж байна. 2013-11-12 комисс ажиллуулах хүсэлтийг ирүүлсэн ба 2013-11-21 өдөр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажиж байна.	Халаалтын зуух
87	СХД-ийн 1 дүгээр хороо 29 дүгээр гал унтраах ангийн халаалтын зуух	УТХО	2013.10.21 2013.11.01	2013.11.05	50.0	50.0	50,000,000.0	Мон Китирами ХХК	2013.11.05 2013.11.25	100%	Гэрээг баталгаажуулахаар Цэвэр агаарын санд хүргүүлсэн. Засварын ажлыг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангуулж байна. Халаалтын тогоог суурилуулж дууссан. Туршилтын галлагаа хийж байна. 2013-11-12 комисс ажиллуулах хүсэлтийг ирүүлсэн ба 2013-11-21 өдөр байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажиж байна.	Халаалтын зуух
88	СХД-ийн 22-р хороо 106-р сургуулийн халаалтын зуух шинэчлэх	УТХО	2013.10.25 2013.11.11	2013.11.13	80.0	80.0	80,000,000.0	Мон Китирами ХХК	2013.11.13 2013.12.06	100%	Гүйцэтгэгчид мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ болон ажил эхлүүлэх зөвшөөрлийн материалыг бэлдэж байна. Халаалтын зуухыг солиж дууссан ба туршилтын галлагаа хийгдэж байна. 2013-11-27 өдөр комисс ажиллуулах хүсэлтийг ирүүлсэн.	Халаалтын зуух
89	Сонгинохайрхан дүүргийн 18-р хороо, 8-р байрны гадна талын тохижилтын ажил	НТХО	2013.10.31 2013.11.06	2013.11.18	50.0	50.0	49,964,103.0	Жинхэнэ зам ХХК	2013.11.30 2014.06.25	5%	Ажлын зурган дээр тоо хэмжээ зөрсөн учраас зургийн засвар хийхээр мэдэгдэл хүргүүлэх хугацаа хүлээгдэж байгаа. 2013-11-18-нд Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдаж баталгаажих шатандаа. Он дамжсан гэрээ байгуулагдаж баталгаажсан./ 2014-06-25хүртэл/	тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
90	СХД-ийн 31-р хороо Цамбагараваас хойшоо өгсдөг гэр хороолол доторх зам тэгшлэх ажил	ДОНХС	2013.09.18 2013.09.25	2013.10.07	30.0	30.0	29,800,000.0	Мадимос групп ХХК	2013.10.10 2013.10.25	100%	Талбайн тэгшилгээ болон далан дүүргэлтийн ажил дуусан, авто замын бордюр суулгаж асфальтан хучилт хийж нягтруулж дууссан. 2013.10.29нд комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. 2013.11.22 нд комисс ажилласан.265/2013 2013,12,04нд Акт баталгаажсан.	тохижилт
91	Тоглоомын талбай байгуулах, 22-р хороо /СХД/	ДОНХС	2013.11.07 2013.11.12	2013.11.14	60.0	60.0	48,996,409.0	Ганзосон констракшн ХХК	2014.05.01 2014.06.15	2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	тохижилт
92	Тоглоомын талбайд тоног төхөөрөмж худалдан авч суурилуулах /23-р хороо. СХД/	ДОНХС	2013.11.06 2013.11.12	2013.11.19	25.0	25.0	25,000,000.0	Роуд дэвэллопмент ХХК	2014.04.15 2014.06.15	2%	гэрээ байгуулах шатанд, Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г эхлүүлнэ.	тохижилт
93	25, 26 дугаар хороонд автобусны зогсоол барьж тохижуулах /СХД/	ДОНХС	2013.11.07 2013.11.12	2013.11.19	35.0	35.0	34,896,579.0	Баяжих галуут ХХК	2014.04.15 2014.05.30	2%	гэрээ байгуулах шатанд, Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г эхлүүлнэ.	тохижилт
94	Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо Цэргийн хотхон, Нефтийн байрны орчмын гэрэлтүүлэг барих	НОНХС	2013.11.12 2013.11.14	2013.11.19	74.1	74.1	71,977,997.0	Их хотын гэрэл ХХК		2%	2013 ий 11 аяагд нэдүи 14 иу цо аеoi аэдөеи i аэдөаеөоае оаi өөоаi. 2013 ии 11 нэдүи 19 i а аюуу ааеаөоао оооае i уауаауе оүдэүлэуа. Оон ааеө iу °аеөеi оөөдөаа оөөаауо аi өi i ааеө ааеө оөө оаби i өi аеөi ө аадөааааад цi аи i i аадөаа аеө оаадүи оөөдөаа оөөөаюуод аi өi а.	гэрэлтүүлэг
95	Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хороо 8, 9 дүгээр байрны орчмын гэрэлтүүлэг, 13 дугаар хороо Залуусын гудамжны явган зам талын гэрэлтүүлэг барих	НОНХС	2013.11.12 2013.11.14	2013.11.19	64.5	64.5	59,900,000.0	Омега ХХК		2%	2013 ии 11 аяагд нэдүи 14 иу цо аеoi аэдөеи i аэдөаеөоае оаi өөоаi. 2013 ии 11 нэдүи 19 i а аюуу ааеаөоао оооае i уауаауе оүдэүлэуа. Оон ааеө iу °аеөеi оөөдөаа оөөаауо аi өi i ааеө ааеө оөө оаби i өi аеөi ө аадөааааад цi аи i i аадөаа аеө оаадүи оөөдөаа оөөөаюуод аi өi а.	гэрэлтүүлэг
96	Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо Барилгачдын гудамжны явган зам талын гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.11.12 2013.11.14	2013.11.19	32.4	32.4	32,114,279.1	Мастер энерги ХХК		2%	2013 ии 11 аяагд нэдүи 14 иу цо аеoi аэдөеи i аэдөаеөоае оаi өөоаi. 2013 ии 11 нэдүи 19 i а аюуу ааеаөоао оооае i уауаауе оүдэүлэуа. Оон ааеө iу °аеөеi оөөдөаа оөөаауо аi өi i ааеө ааеө оөө оаби i өi аеөi ө аадөааааад цi аи i i аадөаа аеө оаадүи оөөдөаа оөөөаюуод аi өi а.	гэрэлтүүлэг
97	Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо 16, 17, 18, 19 дүгээр байрны орчим гэрэлтүүлэг барих	НОНХС	2013.11.12 2013.11.14	2013.11.19	34.5	34.5	34,496,373.0	Энергоповер ХХК		2%	2013 ии 11 аяагд нэдүи 14 иу цо аеoi аэдөеи i аэдөаеөоае оаi өөоаi. 2013 ии 11 нэдүи 19 i а аюуу ааеаөоао оооае i уауаауе оүдэүлэуа. Оон ааеө iу °аеөеi оөөдөаа оөөаауо аi өi i ааеө ааеө оөө оаби i өi аеөi ө аадөааааад цi аи i i аадөаа аеө оаадүи оөөдөаа оөөөаюуод аi өi а.	гэрэлтүүлэг
98	Цахилгаан тээвэр компанийн автобус, троллейбусны угаалгын цехийн барилгын ажил	НТХО	2013.11.07 2013.11.25	2013.11.28	300.0	300.0	280,891,194.0	комптрейд ХХК	2014.04.15 2014.08.15	2%	Гэрээ байгуулах шатанд, Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г эхлүүлнэ.	Шинэ барилга
99	Тоглоомын талбай байгуулах /27 дугаар хорооны байрны зүүн урд/	ДОНХС	2013.11.19 2013.11.26	2013.11.28	36.4	36.4	36,000,000.0	Суварга эв ХХК	2014.04.15 2014.06.15	2%	гэрээ байгуулах шатанд, Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г эхлүүлнэ.	тохижилт
100	Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо, Хорооны байрны өргөтгөл барих	ДОНХС	2013.10.31 2013.11.26	2013.11.29	70.7	70.7	70,700,000.0	Лантмон ХХК	2014.04.15 2014.07.01	2%	Гэрээ байгуулах шатанд, Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г эхлүүлнэ.	Их засвар
101	Сонгинохайрхан дүүргийн 26 дугаар хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.11.27 2013.11.28	2013.12.02	274.5	274.5	269,271,065.0	Хөн хөвгүүд ХХК		2%	2013 ии 11 аяагд нэдүи 18 иу цо аеoi аэдөеи i аэдөаеөоае оаi өөоаi. 2013 ии 12 нэдүи 02 i а аюуу ааеаөоао оооае i уауаауе оүдэүлэуа. Оон ааеө iу °аеөеi оөөдөаа оөөаауо аi өi i ааеө ааеө оөө оаби i өi аеөi ө аадөааааад цi аи i i аадөаа аеө оаадүи оөөдөаа оөөөаюуод аi өi а.	гэрэлтүүлэг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
102	Сонгинохайрхан дүүрэг 22 дугаар хороо, Тахилтын ам 122 дугаар сургуулийн халаалтын тогоо нэмэх	УТХО	2013.12.13 2013.12.13	2013.12.16	68.0	68.0	65,875,000.0	Ану сервис ХХК	2013.12.17 2013.12.20	100%	2013.12.17-нд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулж байна. Угсралтын ажлын бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Халаалтын нэмэлт зуух суурилагдсан. 2013.12.19-нд комисс ажилласан. Ажил бүрэн дууссан.	Халаалтын зуух
103	Сонгинохайрхан дүүрэг 21 дүгээр хороо, 361 дүгээр гарам, 121 дүгээр сургуулийн халаалтын тогоо нэмэх	УТХО	2013.12.13 2013.12.13	2013.12.16	68.0	68.0	65,875,000.0	Ану сервис ХХК	2013.12.17 2013.12.20	100%	2013.12.17-нд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулж байна. Угсралтын ажлын бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Халаалтын нэмэлт зуух суурилагдсан. 2013.12.19-нд комисс ажилласан. Ажил бүрэн дууссан.	Халаалтын зуух
104	Сонгинохайрхан дүүрэг 22 дугаар хороо, Баянголын ам 123 дугаар сургуулийн халаалтын тогоо нэмэх	УТХО	2013.12.13 2013.12.13	2013.12.16	68.3	68.3	65,875,000.0	Ану сервис ХХК	2013.12.17 2013.12.20	100%	2013.12.17-нд гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулж байна. Угсралтын ажлын бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Халаалтын нэмэлт зуух суурилагдсан. 2013.12.19-нд комисс ажилласан. Ажил бүрэн дууссан.	Халаалтын зуух
105	Сонгинохайрхан дүүргийн 4 дүгээр хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил	НОНХС	2013.12.24 2013.12.24	2013.12.27	190.0	190.0	183,429,213.0	Ханлиг илч ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	гэрэлтүүлэг
151	2012-2013 он дамжин хэрэгжиж байгаа				185,855.5	185,855.5	174,554,020,820.0			91%		
29	БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ				55,197.7	55,197.7	51,719,936,489.0			86%		
1	Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын шугам угсралтын ажил /нийт урт-29.8км/	УТХО	2007.11.28 2007.11.28		13,750.0	13,750.0	12,901,500,000.0	"Бридж констракшн" ХХК	2007.12.13 2012.12.01	50%	2-р хэсэгт Улиастай болон Туул голын ай сав газраар дайрч байгаа 650м орчим урттай шугамын угсралтын ажлыг 2011 оноос одоог хүртэл хийж байна. 3-р хэсэгт төмөр замчдын цэцэрлэгт хүрээлэнд хийгдэх шугамын угсралтын ажлыг эхлүүлж байна.	Инженерийн шугам сүлжээ
2	Дүүргийн гэр хорооллыг орон сууцжуулах хөтөлбөр	УТХО	2011.12.19 2011.12.19	2011.12.19	550.0	550.0	550,000,000.0	"Сэнх" ХХК	2011.12.26 2012.09.01 2013.08.23	100%	Барилгын ажил дуусч байнгын ашиглалтанд хүлээж авах комисс 2013.10.24-ны өдөр ажилласан. акт баталгаажсан.	Шинэ барилга
3	Гуравдугаар амаржих газрын барилга 13 хороо 150 ортой төрөх эмнэлэгийн барилга,байгууламжийн угсралтын ажил / 00-ын түвшингээс дээш,гадна инженерийн шугамын хамт/га угсралтын ажил	УТХО	2012.07.02 2012.07.05	2012.07.09	9,044.4	9,044.4	8,498,280,078.0	"Их өргөө" ХХК "Цамхаг констракшин" ХХК	2011.07.29 2012.12.20 2013.12.01	78%	Баригын арагт бүтээц, өрөгт бүтээцийн ажил дууссан. Дотор заслын ажил эхэлсэн явагдаж байна.Гадна фасадны заслын ажил хийгдэж байна.Технологийн шаардлагаар ажил зогссон.Дулааны улиралд гадна зам талбайн ажил хийгдэнэ.	Шинэ барилга
4	13-р хороо, 14-р сургуулийн спорт заалны барилгын ажил	УТХО	2011.10.13 2011.10.13	2011.10.14	430.0	430.0	388,585,800.0	Бөртэй трейд ХХК	2011.10.21 2012.08.10 2013.08.29	90%	Барилга угсралтын ажил дууссан.Барилга ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажилласан.Комиссын акт баталгаажих шатандаа	Шинэ барилга

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
5	12 хорооны гэр хорооллын айл өрхийг цэвэр бохир усны нэгдсэн системд холбох	УТХО	2012.07.02 2012.07.02	2012.07.04	2,000.0	2,000.0	1,898,246,349.0	"Гикон" ХХК	2012.07.16 2012.10.29 2013.10.20	100%	ф200 цэвэр усны 1071м, ф300 бохир усны 1023м шугамын угсралт хийсэн. Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хажуу талын автозам болон төв зам доогуур /энхтайвны өргөн чөлөө Чулуун овоо орчимд/ цэвэр усны шугам угсрах футлёр хоолойг сүвлэж угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Бохир усны шугам угсрах футлёр хоолойг сүвлэх /16м сүвлэсэн байгаа/ ажил хийгдэж байна. Шугамын угсралтын ажлаа дагаад цэвэр, бохир усны худгуудын угсралт хийгдсэн. Жанжин клубын суурь шугамын трасстай давхцаж хийгдсэн тулд цэвэр усны шугамын трассыг өөрчлөн тухайн барилгын зоорийн давхраар хийхээр төлөвлөж УСУГазартай зөвшилцөж зургийн автороор өөрчлөлтийг хийлгүүлж байна. 2013-10-14-ний өдөр цэвэр усны шугамын огтолгоог хийсэн. 2013-11-14 өдөр НЕТГаараас тус шугам сүлжээний ажлыг байнгын ашиглалатанд оруулах комиссыг ажиллуулсан ба байнгын ашиглалтанд авах штйдвэр гарсан.2013-12-03 өдрийн 2013/410 тоотор комиссын акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
6	Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгийн барилга, гүний худаг, худгийн байр барих	НТХО	2012.08.20 2012.08.22		1,000.0	1,000.0	780,000,000.0	Гурван хажинга трейд ХХК	2012.08.30 2013.05.17 2013.12.01	95%	Барилга байгууламжийн ажил бүрэн дуусч комисс ажилласан комиссын акт баталгаажих шатандаа.	Шинэ барилга
7	Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах ажил	НТХО	2012.06.29 2012.08.08		10,000.0	10,000.0	9,793,157,438.0	"Органик солишнс монголиа" ХХК	2012.08.30 2013.12.25	30%	Хог боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүд эхнээсээ ажлын талбай дээр ирээд байна. Барилгын суурын ажлыг цутгасан. Ажил зогсонги байдалд орсон. Гүйцэтгэгч компанид ажил эрчимжүүлэх албан шаардлага өгөөд байна.	Шинэ барилга
8	27-р хорооны цогцолбор барилга	НТХО	2011.05.13 2011.05.13		350.0	350.0	303,013,292.0	Боршоон ундраа" ХХК	2011.05.26 2013.06.15	85%	Барилга угсралтын ажил дууссан.Инженер геологийн дүгнэлт зөрснөөс болж барилгын зоорийн ханаар хөрсний ус нэвчин орж байгаа.2013 оны 10 дугаа сарын 30-ны өдөр тухайн барилгад дүгнэлт гаргуулхаар НМХГ-ын улсын байцаагч, зургийн автор, гүйцэтгэгч нарыг байлцуулан ажлын явцыг танилцуулав. Дүгнэлт гартал ямар нэгэн ажил хийгдэхгүй.	Хорооны цогцолбор
9	8-р хорооны цогцолбор барилга	НТХО	2011.12.19 2011.12.19		350.0	350.0	349,770,133.0	Баянсүндэрэл ХХК	2012.04.16 2012.10.12 2013.07.15	100%	Барилга байгууламжийн угсралтын ажил дуусч комисс ажилласан.акт баталгаажсан.Эцсийн санхүүжилт хийгдсэн.	Хорооны цогцолбор
10	Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт диспечирын байр барих	НТХО			35.2	35.2	35,205,535.0	"Барилга экологи" ХХК	2012.11.16 2012.11.16	90%	Барилга угсралтын ажил дууссан.	Шинэ барилга

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
11	Зүүн уулын үерийн хамгаалалтын системийн барилга байгууламжийг шинээр барих / II ээлж, 8.2км /	НТХО	2012.04.17 2012.04.17		4,487.7	4,487.7	4,202,146,896.0	"Эм Эм Жи Капитал" ХХК	2012.04.24 2012.09.15 2013.07.09 2013.12.01	80%	Байгууламж-1-н трапец огтлолтой суваг 1948 м хийгдсэн. Байгууламж-2-ийн тэгш өнцөгт далд суваг 950 м, Байгууламж-3-ийн тэгш өнцөгт сувгийн угсралт 1570 м, албан газрын гаднах гаргалгаа 3 хэсэгт хийгдсэн. төмөр бетон хавтан, тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр бетон хоолой хийцүүд бэлтгэгдсэн. Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж нь хотын төвлөрсөн суурьшлийн бүсэд хийгдэж байгаа нь трасс чөлөөлөх, инженерийн шугам сүлжээтэй огтлолцсон хэсэгт нэмэлт арга хэмжээ авах, шилжүүлэх зэргээс шалтгаалан ажил удааширч байгаа ба үерийн трасст орсон иргэд нөхөн олговрыг хүлээн зөвшөөрөхгүй зэргээс гэрээний хугацаа сунгагдаж байна. Батлагдсан тоо хэмжээнд ИШС-г хамгаалах, шилжүүлэх, ухлагаас гарсан илүүдэл шороог ачиж зориулалтын цэгт хаях зардал нь төсөвт тусгагдаагүй зэргээс нэмэлт зардал гарсан. БУА нь цаг агаарын байдлаас шалтгаалан технологийн зогсолт хийгдээд байна.2013 онд уг байгууламжийн 2-р ээлжийн ажил 3 хэсэгт зэрэг хийгдсэн. Байгууламж-1,2-ын дээд хэсэгт иргэн, ААНБ-ын 130 орчим нэгж талбар, 30 барилга байгууламж орсоноос 82 өмчилсөн, 17 эзэмшил, ашиглах 3, зөв-гүй 4, нөхөн олговороо хүлээн зөв-гүй 24 айл өрхийн газар байна. Байгууламж-1-ийн угсралт Доржийн гудамжны сувагт холбогдсон, Байгууламж-2-ийн угсралт хийгдэж байна. Батлагдсан тоо хэмжээнд ИШС-г хамгаалах.	Үерээс хамгаалах барилга байгууламж
12	2-р хорооны цогцолбор барилга байгууламж, гадна дотор шугам сүлжээ	НТХО	2012.05.31 2012.06.06		350.0	350.0	349,800,000.0	"Мөнх харш" ХХК	2012.06.18 2012.11.25 2013.02.15 2013.05.01	95%	Барилга угсралтын ажил дуусч барилга байгууламж ашиглалтанд хүлээж авах комисс ажилласан.Комиссын акт баталгаажих шатандаа	Хорооны цогцолбор
13	4-р хорооны цогцолбор барилга байгууламж, гадна дотор шугам сүлжээ	НТХО	2012.05.31 2012.06.06		350.0	350.0	348,572,298.0	"Ган цаг" ХХК	2012.06.18 2012.10.25 2013.05.13 2013.08.15	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан.Гадна дулааныг төвлөрсөн дулаанд хангахаар техникийн нөхцөл гарч дулааны жил хийгдэж дууссан.Гадна цахилгааны ажлын зураг хүлээгдэж байна техникийн нөхцөл өөрчлөгдсөн учир зураг шинээр хийлгэх шаардлагатай болсон.Барилгын ажил бүрэн дуусч комисс ажилласан акт баталгаажсан.Эцсийн санхүүжилт хийгдсэн.	Хорооны цогцолбор
14	2,4 дүгээр хорооны гэр хорооллын айл өрх, инженерийн шугам сүлжээнд холбогдоогүй орон сууц, олон нийтийн барилгуудыг төвлөрсөн цэвэр бохир усны шугамд холбох ажил	НТХО	2012.08.23 2012.08.29		1,200.0	1,200.0	1,170,000,000.0	"Жаргал контракшн" ХХК	2012.09.06 2012.12.21 2013.08.30	100%	Ажил дууссан. 2013 оны 08-р сарын 27-ны өдрийн 191/08 тоот албан бичгээр ашиглалтанд оруулах комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. 2013 оны 09-р сарын 12-ны өдөр комисс ажилласан.	Инженерийн шугам сүлжээ
15	2,4 дүгээр хорооны гэр хорооллын айл өрх, инженерийн шугам сүлжээнд холбогдоогүй орон сууц, олон нийтийн барилгуудыг төвлөрсөн бохир усны шугамд холбох ажил Багц-2	НТХО	2012.08.31 2012.09.03		800.0	800.0	775,576,750.0	"Хүчит чулуут" ХХК	2012.10.11 2012.12.25 2013.07.01	100%	2013.08.06-нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
16	Дарь-Эхийн амины орон сууцны хорооллын гадна цэвэр, бохир усны шугамын нэмэлт ажил	НТХО	2012.11.29 2012.11.30		130.0	130.0	127,500,000.0	"Мон инж бар" ХХК	2012.12.10 2013.08.20	70%	Гадна цэвэр ус, бохир усны шугамын худаг цэвэрлэх, хаалт, арматур угсрах, шугам шахаж шалгах ажлууд хийгдэж байна. Гадна цэвэр усны шугамыг шахаж шалгаад ус гоожсон цэвэр усны шугамуудыг сольж угсарсан. Мөн гадна цэвэр усны шугамын хөлдөлтөөс хамгаалах халаалтын кабель угсрах ажлын техникийн нөхцөл гараагүйгээс кабель угсрах ажил дутуу хийгдсэн. Гадна цэвэр шугамыг төв шугаманд холбох ажлыг хийхээр УСУГ-тай гэрээ байгуулсан боловч цаг агаараас шалтгаалан огтолгоо хийгдээгүй байна. Гадна цэвэр усны шугамыг 10 дугаар сарын 30-ны даралтаар шахаж шалгав. Гэрээний хугацаа дууссан учраас гэрээг сунгахаар СТХ-т хүргүүлсэн.	Инженерийн шугам сүлжээ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
17	Ногоон зорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт, насос станцын барилга угсралтын ажил	НТХО	2012.08.27 2012.08.31		1,140.0	1,140.0	1,122,914,335.0	"Мон инж бар" ХХК	2012.09.10 2013.06.21 2013.09.15	70%	Ногоон зорь орчмын Ургах наран хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөг 2006 онд НИТХТ-р батлуулсан. 2012 онд Ургах наран хорооллын барилгажилтын төслийг НИТХТ баталсан байна. Батлагдсан барилгажилтын төслөөр усан сангийн байршил өөрчлөгдөж, гадна цэвэр усны шугамын урт нэмэгдсэн. Усан сангийн байршил өөрчлөгдсөнөөс холболтын зураг хийлгэх шаардлагатай болсон. Усан сангийн угсралтын ажил хучилт авч дууссан.	Инженерийн шугам сүлжээ
18	БЗД-ийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах "Жанжин клуб"-ын шинэ байрлал байгууламжийн ажил	НТХО	2012.10.05 2012.10.18		5,800.0	5,800.0	4,740,265,145.0	"Наму дэвжих" ХХК	2012.11.05 2013.12.15	70%	барилгын арагт бүтээцийн ажил дуусч өрөгт бүтээцийн ажил эхлэн дуусах шатандаа явж байна. барилгын гадна дулааны ажил хийгдэж дууссан.Барилгын цонх угсарч дууссан гадна ханын хөөсөнцөр дулаалга, шавардлага хийгдэж байна.Металл дамнуруунууд ирэн барилгын дээврийн хучилт хийгдэж байна.Металл дам нурууны угсралтын ажил дууссан барилга бүрэн битүүсэн. Дотор заслын ажил эхлэх бэлтгэл хангагдаж байна.	Шинэ барилга
19	БЗД-ийн Цагаан давааны төвлөрсөн хогийн цэгт золбин нохой, муурын сэг зэмийг устгах барилга барьж, шатаах зуух суурилуулах ажил	НТХО	2012.10.08 2012.10.08		500.0	500.0	466,672,774.0	"Эрэлт импекс"ХХК	2012.10.24 2013.02.01 2013.11.23	90%	Барилгын ажил дуусч, гадна авто машины зогсоолын ажил хийгдэж байна.Барилгын ажил дууссан комисс ажилласан.комиссын акт баталгаажих шатандаа.	Шинэ барилга
20	Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах	НТХО	2012.04.27 2012.05.03		530.0	530.0	529,523,000.0	"Интеко инженеринг" ХХК	2012.05.14 2012.08.14	88%	Хөрсийг тэгшилж, шигшиж хар шороо дэвсэж байна. Тайзны хэгийн цутгалт дууссан. 2013.08.05-нд ажлыг дуусгах албан шаардлага хүргүүлсэн боловч биелэгдээгүй учир хуулийн байгууллагад шилжүүлэхээр материал бэлдэж байна.	Тохижилт
21	220 кВ -ын Улаанбаатар дэд станцаас 14-р хорооллын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 9.7 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	УТХО	2012.05.31 2012.06.06		1,638.9	1,638.9	1,638,903,324.0	"Аркади" ХХК	2012.06.18 2013.09.11 2013.09.11	30%	ЦДАШ-ын угсралтын ажил хийгдэх газрын асуудал шийдэгдэхгүй удсан ЦДАШ-ын тулгууруудын эд анги материалуудыг авсан.	Цахилгаан
22	22-хороо Зүүн Алтан Өлгийн айл өрхийг ЦЭХ-ээр хангах угсралтын ажил	НТХО	2012.12.25 2012.12.25		26.6	26.6	26,599,044.0	Катод гал ХХК	2013.04.15 2013.05.30	100%	Комисс ажилласан. НЕТГ-с комисс ажилласан.	Цахилгаан
23	20-р хороо. Томск хойд талд байрлах айл өрхийг хангах 0,4кВ-н ЦДАШ-н угсралтын ажил	НТХО	2012.12.25 2012.12.25		11.7	11.7	36,861,733.0	"Номин эндэрт" ХХК	2013.04.15 2013.05.30	100%	Комисс ажилласан. НЕТГ-с комисс ажилласан.	Цахилгаан
24	19-хороо. Цайз захын хойно байрлах айл өрхийг ЦЭХ-ээр хангах угсралтын ажил,	НТХО	2012.12.25 2012.12.25		25.1	25.1		"Номин эндэрт" ХХК	2013.04.15 2013.05.30	100%	Комисс ажилласан. НЕТГ-с комисс ажилласан.	Цахилгаан
25	28-хороо Хужирбулан АТП-2170-н зүүн хойно энгэрийн айл өрхийг ЦЭХ-ээр хангах угсралтын ажил	НТХО	2012.12.25 2012.12.25		131.1	131.1	131,000,000.0	Хар Арслан ХХК	2013.04.01 2013.05.30	100%	Комисс ажилласан. НЕТГ-с комисс ажилласан.	Цахилгаан
26	28-хороо Хужирбулан АТП-1705-н шинэчлэлийн ажил	НТХО	2013.02.01 2013.02.05		28.9	28.9	28,598,800.0	Батцагаан өргөө ХХК	2013.04.15 2013.05.30	100%	комисс ажилласан.	Цахилгаан
27	Камаз 55111 автомашины хөдөлгүүр худалдан авах ажил	НТХО	2013.05.06 2013.05.07		38.0	38.0	38,000,000.0	"Спейшлтим Ал" ХХК	2013.05.22 2013.06.22	100%	Комисс томилогдож хөдөлгүүрийг хүлээлцэж акт баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	Тоног төхөөрөмж
28	БЗД-ийн 8,26-р хороонд нийтийн бие засах газар	НТХО	2013.05.23 2013.06.10		300.0	300.0	299,243,765.0	Бэл констракшн ХХК	2013.06.28 2013.12.25	80%	8, 26-р хорооны нийтийн бие засах барилгын гадна угсралтын ажил дууссан. Дотор заслын ажил хийгдэж байна.	Шинэ барилга
29	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн услалтын систем байгуулах	НТХО	2013.01.16 2013.01.16		200.0	200.0	190,000,000	Өндөр бар ХХК	2013.04.01 2013.06.01	100%	2013.06.05-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	Услалтын систем
8	НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ				2,156.0	2,156.0	2,119,514,944.0			99%		
1	НД-ийн 5-р хорооны Кварталын доторх 0,34км хатуу хучилттай зүүн чиглэлийн автозамаас "Городок" хотхон хүртэлх 1,2км шороон автозамыг уг зайлуулах суваг шуудууны хамт засварлах ажил	УТХО	2012.10.15 2012.10.15	2012.10.15	100.0	100.0	99,495,346	"Тэгш хурд зам"ХХК	2012.10.25 2012.11.23 2013.06.15	100%	Ажил дууссан. Комиссын акт баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	Тохижилт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
2	Налайх дүүрэг, Городок, 75 ортой цэцэрлэгийн барилга байгууламжийн ажлыг холболтын зураг төслийн хамт гүйцэтгэх	УТХО	2012.07.24 2012.07.31	2012.08.09	450.0	450.0	445,779,464	"Бүтээлч шинэ сонголт" ХХК	2012.08.16- 2012.12.15 2013.10.15	100%	Налайх дүүргийн Городок , 75 ортой цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажил нь дотор засал дуусч, гадна цооногийн угсралт хийгдэж байна . Ажил дуусч комисс ажиллуулах мэдэгдлээ өгсөн. 2013-12-23-ны өдөр комисс ажиллан ашиглалтанд авсан	цэцэрлэгийн барилга
3	1-р хорооны цогцолбор барилга	НТХО	2011.12.16 2011.12.16	2011.12.19	350.0	350.0	348,869,658	"Брикс" ХХК	2012.03.15 2012.08.15 2012.10.10 2013.07.01	100%	2013.09.05-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Хорооны цогцолбор
4	6-р хорооны цогцолбор барилга	НТХО	2011.12.16 2011.12.16	2011.12.19	350.0	350.0	349,758,847	"Тэнгэрийн бэрээ" ХХК	2012.03.15 2012.08.15 2012.11.15 2013.10.01	100%	"Тэнгэрийн бэрээ" ХХК нь тус хорооны барилгын ажлыг 2013 оны 10 сарын 15 нд зураг төслийн дагуу гүйцэтгэж дуусаад комисс ажиллуулах мэдэгдлээ ирүүлсэн байна.Тус хорооны барилгын угсралтын ажил дуусан манай газарт комисс ажиллуулах мэдэгдлээ ирүүлсэн.	Хорооны цогцолбор
5	Хөл Налайх цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 4 хаалганы барилга байгууламжийн ажил	НТХО	2012.05.23 2012.05.25	2012.06.04	200.0	200.0	199,210,000	"МБДЖ" ХХК	2012.06.11 2012.09.10 2012.11.20	95%	"МБДЖ"ХХК нь тус цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 4 хаалганы ажлыг 2012 онд гэрээ байгуулан гүйцэтгэж эхэлсэн боловч технологийн дагуу зогсолт хийж, гэрээ сунган 2013 оны 05 сарын 25 хүртэл сунгасан. Өнөөдрийн байдлаар зураг төслийн дагуу гүйцэтгэж дуусаад комисс ажиллуулах албан тоотоо ирүүлсэн байгаа. Гэвч тухайн ажлын гүйцэтгэлд дахин ажлын тоо хэмжээний хувьд магадлал хийлгэх шалтгаанаар комисс түр хойшлоод байна.	Тохжилт
6	Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга байгууламжийн ажил	НТХО	2012.08.24	2012.08.28	500.0	500.0	489,565,028	"Ди Эс Эй" ХХК	2012.09.17 2012.12.30 2013.11.01 2013.11.01	95%	Өрлөгийн ажил дууссан. Дотор засал хийгдэж байна. Гадна инженерийн шугам сүлжээ дуусч гадна засалын ажил эхэлсэн явагдаж байна. Дээвэр хийгдэж дууссан. Цонх суулгасан. Дотор сантехникийн ажил хийгдэж байна.Гадна фасад хийгдэж дууссан. Дулаан, сан, дотор засал, шал хийгдэж байна.	Шинэ барилга
7	УБ. НД-ийн 4-р хороо Наран хорооллын айл өрхийг ЦЭХ-ээр хангах өргөтгөл шинэчлэл угсралтын ажил	НТХО	2013.02.01 2013.02.05	2013.02.05	115.33	115.33	186,836,601	"Хустайн шил"	2013.04.01 2013.06.10	100%	Комисс ажилласан.	Цахилгаан
8	УБ. НД-ийн 2-р хороо Тайжийн 1-р хэсэг ХТП-93-н өргөтгөл шинэчлэлийн угсралтын ажил	НТХО	2013.02.01 2013.02.05	2013.02.05	90.72	90.72		"Хустайн шил"	2013.04.01 2013.06.10	100%	Комисс ажилласан.	Цахилгаан
6	БАГАНУУР ДҮҮРЭГ				7,381.0	7,381.0	6,361,624,506.0			83%		
1	Олон нийтэд зориулсан усан бассейн бүхий спортын цогцолборын барилга байгууламжийн угсралтын ажил	НТХО	2011.08.05 2011.08.12		900.0	900.0	1,752,554,355.0	"Пайонерийн интернэйшнл" ХХК	2011.08.25 2012.08.13 2013.02.01 2013.06.15	100%	Барилгын ажил дууссан. Барилга угсралтын ажил дууссан ба 2013 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн №13/22 тоотой ажил дууссан мэдэгдлийг ирүүлсэн. НЕТгазарт 2013 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 2/1379 тоот албан бичгээр комисс ажиллуулах хүсэлтийг гаргасан. 2013 оны 08 дугаар сарын 02-ны өдөр барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд авах комиссыг НЕТгазраас ажиллуулж 2013-10-01 өдрийн 2013/244 тоотой комиссын акт баталгаажсан.	Усан бассейн
2	Боулингийн төвийн барилга угсралт, тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтын ажил	НТХО	2012.04.27 2012.05.08		3,334.0	3,334.0	1,550,000,000.0	"Хан хайрхан" ХХК	2012.05.16 2012.12.03 2013.02.01 2013.06.15	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан ба 2013 оны 06 дугаар сарын 14-ны өдрийн №23 тоотой ажил дууссан мэдэгдлийг ирүүлсэн. НЕТгазарт 2013 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 2/1380 тоот албан бичгээр комисс ажиллуулах хүсэлтийг гаргасан. 2013 оны 08 дугаар сарын 02 өдөр барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд авах комиссыг НЕТгазраас ажиллуулж 2013-10-28 өдрийн 2013/303 тоотой комиссын акт баталгаажсан.	Шинэ барилга

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
3	Багануур дүүргийн Ус, дулаан дамжуулах төвүүдэд цахилгааны нөөц кабель татах нэмэлт ажил	НТХО	2012.11.08 2012.11.09		70.0	70.0	70,000,000.0	"Би Ти Икс" ХХК	2012.11.28 2013.06.01	100%	2013.07.05-ны өдөр УДДТөв - 3,5 -д нөөц кабель татах ажлыг байнгын ашиглалтанд авах комисс ажиллаж, 2013.07.25-ны өдөр 22/2013 тоотойр акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
4	Багануур дүүргийн цэвэр усны төв шугамын шинэчлэлийн ажил	НТХО	2012.07.18 2012.07.20		577.0	577.0	576,134,675.0	"Соёндрийм"Х ХК	2012.08.01 2012.12.01 2013.06.15	100%	Барилгын засварын ажил бүрэн дууссан. Цэвэр усны шугамын угсралт дууссан шахаж шалгах бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Гадаадаас захиалгаар нийлүүлэгдсэн дэд өртөөний тоног төхөөрөмж ирсэн, суурилуулах ажил эхэлсэн. Цэвэр усны насос станцын угсралт дууссан. 2013.07.16-ний өдөр засварын ажлыг байнгын ашиглалтанд авах комисс ажиллаж, 2013.07.25-ны өдөр 21/2013 тоотойр комиссын акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
5	Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга байгууламжийн ажил	НТХО	2012.09.24 2012.10.01		500.0	500.0	491,569,176.0	"Мөнхийн үргэлжлэл" ХХК	2012.10.15 2013.09.01	100%	Барилга угсралтын ажил дууссан. 2013-08-30-ны өдрийн 59/АБ тоотойр ажил дууссан мэдэгдлийг ирүүлсэн ба 2013-09-26-ны өдөр Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд хүлээн авах комисс ажиллаж үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтанд авах шийдвэр гарсан. Комиссын акт 2013 оны 11-р сарын 18 ны өдрийн 178/2013 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	Шинэ барилга
6	850 хүний суудалтай соёлын ордоны барилга байгууламжийн ажил	НТХО	2012.10.16	2012.10.17	2,000.0	2,000.0	1,921,366,300.0	Сантхаан ХХК	2012.10.30 2013.11.01	0%	2013 оны 10 сарын 30 нд НХОГ-т захиалагч гүйцэтгэгч нар хамтран хуралдаж барилгын иж бүрэн зураг төслийг магадлалаар хяналт хийлгэсэн нөхцөлд ажил эхлүүлэхээр шийдвэрлэв. Зураг төслийн ажлыг гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж байна.	Шинэ барилга
20	БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ				4,419.6	4,419.6	4,370,497,126.0			94%		
1	БГД-ийн 8-р хороо Шинэчлэл өргөө СӨХ-ийн хүүхдийн эмнэлэгийн гадна талбайн тохижилт	УГХО	2012.10.11	2012.10.13	44.0	44.0	43,449,146.0	Эл Энд Юу Жи ХХК	2012.10.20 2012.11.20	100%	Комисс ажилласан. акт баталгаажих шатандаа. НХОГ-с Комисс ажилласан.	Тохижилт
2	БГД Хороодын Ахмад настан хүүхэд залуучуудын амралтын талбай байгуулах ажил	УГХО	2012.10.23	2012.10.23	400.0	400.0	390,879,894.0	СБМ ХХК	2012.11.20 2013.08.15	100%	Комисс ажилласан. акт баталгаажсан. НХОГ-с Комисс ажилласан.	Тохижилт
3	БГД Хүүхдийн эмнэлэг авто машины зогсоол, гэрэлтүүлэг, хяналтын камер суурилуулах ажил	УГХО	2011.12.02 2011.12.02	2011.12.05	30.0	30.0	29,301,640.0	Эл Энд Юу Жи ХХК	2011.12.13 2012.06.01 2013.06.01	100%	2013.08.16-нд Комисс ажиллаж 2013.08.30-нд акт баталгаажсан. НХОГ-с Комисс ажилласан.	Тохижилт
4	БГД-н 8-р хороо "Шинэчлэл Өргөө"СӨХ-ны 31,31-1-р байрны орчны засвар	УГХО	2012.10.11	2012.10.13	29.5	29.5	29,325,655.0	Эл Энд Юу Жи ХХК	2012.10.20 2012.11.20	100%	Комисс ажилласан. акт баталгаажсан. НХОГ-с Комисс ажилласан.	Тохижилт
5	БГД-ийн нутаг дэвсгэрт суурилуулсан хяналтын камерын гэрэлтүүлэг хүүхдийн эмнэлгийн авто зогсоол болон шинээр баригдаж буй авто замд хяналтын камер суурилуулах, Баянгол дүүргийн цагдаагийн хэлтэст дизель генератор суурилуулах	УГХО	2012.10.08 2012.10.11	2012.10.12	115.0	115.0	115,000,000.0	Смартсолюшн з ХХК	2012.10.15 2012.12.30 2013.06.01	100%	Ажил дууссан. Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	Тохижилт
6	БГД-ийн 4-р хорооны цогцолбор барилга	НТХО	2012.07.09 2012.07.16		350.0	350.0	349,800,000.0	БЭД трейд ХХК	2012.08.20 2013.06.10	100%	Дотор заслын ажлууд хийгдсэн. 1,2-р давхрын хаалганууд бүрэн суугдсан. 2013 оны 11 сарын 13 ны өдөр Вакум шилэн хаалт хийгдэж байна. Дулаанаа авсан. 2013 оны 11 сарын 18 ны өдөр дотор цэвэрлэгээ, гадна явган хүний чулуун хавтан наах ажил хийгдэж байна. 2013 оны 12 сарын 2 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна.	Хорооны цогцолбор
7	БГД-ийн Ард Аюуш гудамж ХТП-629 хороо гаргалгын тулгуурыг сольж шинэчлэх ажил /ЧД/	НТХО	2012.12.19 2012.12.19	2012.12.24	35.4	35.4	35,389,879.0	Улаанбаатар электромонтаж ХХК		100%	Ажил бүрэн дууссан, комисс ажиллуулсан акт 2013.05.06-нд баталгаажсан. НЕТГ-с Комисс ажилласан.	Цахилгаан
8	Баянгол дүүргийн 13-р хороо, 2-р хороололУДДТ-10-ийн халаалтын насос , халуун усны автомат солих ажил	НТХО	2013.02.04 2013.02.05	2013.02.06	13.6	13.6	13,602,695.0	"ЭСББЗ"ХХК	2013.02.20 2013.03.30	100%	Комисс 2013.04.01 ажилласан .Акт баталгаажсан. НХОГ-с Комисс ажилласан.	Инженерийн шугам сүлжээ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
9	БГД-ийн 9-р хороо Горькийн гудамж АТП-1531-ийн 0,4 кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэлтийн ажил	НТХО	2013.02.01 2013.02.05	2013.02.05	99.0	99.0	93,520,271.0	"ИБЧ" ХХК	2013.04.01 2013.06.10	100%	Тус ажилд НЕТГ-аас 2013,07,24нд комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажиг гэрээ дүгнэсэн.	Цахилгаан
10	#####	НТХО	2012.09.24 2012.09.25	2012.09.25	128.8	128.8	113,535,190.0	Хайрхан наран трейд ХХК	2012.10.03 2012.12.03	100%	Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	гэрэлтүүлэг
11	БГД-ийн 17-р хороо 36И,36А, 102,103,66,67-р байрны орчимд 20 ш, 20-р хороо Батлан хамгаалах нийгэмлэгийн 27,30, УС 29-р байрны орчим, 1-27,48-р байрны орчим,ТТ-77 МИК-ийн 30,128-р байрнуудын орчимд 20 ширхэг гэрэлтүүлэг	НТХО	2012.09.24 2012.09.25	2012.09.25	112.0	112.0	98,726,252.0	Хайрхан наран трейд ХХК	2012.10.03 2012.12.03	95%	Комисс ажиллуулах мэдэгдлээ өгсөн. Асахгүй байсан хасаг гэрэл асаах, комисс ажиллуулах материал бүрдүүлэх, СХД-ийн ашиглагч Филипс гэрэлтүүлэг ХХК-тай хүлээлцсэн акт протокол үйлдэх үүрэг даалгавар өгсөн. 2013.10.23 комисс ажиллана. 2013.12.03 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын үүрэг даалгаварыг биелүүлж байгаа.	гэрэлтүүлэг
12	БГД Гэрэлтүүлгийн тэжээлийн кабель шугам солих ажил	НТХО	2012.11.01 2012.11.01	2012.11.13	146.1	146.1	146,140,000.0	Цахилгаан тээвэр ХК	2012.11.13 2013.06.13	95%	кабель солих ажил хийгдэж дууссан. Гудамж төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа зарим ажлаас шалтгаалан ажил хойшилж гэрээ сунгасан. Улсын комисс 2013.10.23ны өдөр ажилласан. Комиссын үүрэг даалгаварыг биелүүлж байна. Тус ажлын гүйцэтгэгч Цахилгаан тээвэр ХХК ашиглагч бөгөөд кабельд элс дэвсэж тоосгон хамгаалалт хийж стандартын дагуу чанартай сайн хийж гүйцэтгэсэн.	гэрэлтүүлэг
13	БГД-ийн 9-р хороо Горькийн19-23-р гудамжны айл өрх АТП-888	НТХО	2012.12.19 2012.12.19	2012.12.24	33.5	33.5	33,271,694.0	Заан соёо ХХК	2013.04.15 2013.05.30	100%	Ажил бүрэн дууссан. Акт 2013.03.26-нд баталгаажсан. НЕТГ-с Комисс ажилласан.	Цахилгаан
14	Төмөр замчдын талбайн цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах	НТХО	2012.05.09 2012.05.14		300.0	300.0	300,000,000.0	Тэлмэн констракшн ХХК	2012.05.25 2012.11.09201 3.06.25	100%	2013 оны 09 сарын 23ны өдөр комисс ажиллаж 2013 оны 10 сарын 14-ны өдөр комиссын акт баталгаажсан.	Тохжилт
15	БГД оюутан залуучууд, олон нийтэд зориулсан усан бассейн бүхий биеийн тамир спортын төв	НТХО	2011.08.05 2011.08.05		1,484.1	1,484.1	1,484,121,843.0	Ивээл ХХК	2011.08.23 2012.07.01 2013.03.01 2013.07.01	100%	Гадна фасад, дотор талын заслын ажлууд хийгдсэн. Бассейны плита нааж чигжээс хийх ажил, тоног төхөөрөмжийн суурилуулалтын ажлууд хийгдэж байна. 2013 оны 11 сарын 29 ны өдөр комисс ажиллуулах мэдэгдэлээ ирүүлсэн. Комисс ажилласан. 2013 оны 12 сарын 24 ны өдрийн 2013/536 дугаартай комиссын акт баталгаажсан.	Усан бассейн
16	Баянгол дүүргийн 13-р хороо, 2 дугаар хороолол Ус, дулаан дамжуулах 10 дугаар төвийн халаалтын насос, халуун усны автомат солих ажил	НТХО	2013.02.04 2013.02.05		13.6	13.6	13,602,695.0	ЭСББЗ ХХК	2013.02.20 2013.03.20	100%	2013.04.01-нд комисс ажилласан. АКТ баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	Инженерийн шугам сүлжээ
17	БГД-н 6 дугаар хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын ажил	НТХО	2013.05.27 2013.05.31	2013.06.03	350.0	350.0	348,190,128.0	"Агарын гол" ХХК	2013.06.10 2013.12.27	80%	1,2-р давхрын каркас дуусч парапет өрөгдөж, гадна ханын өрлөг өрөгдөж байна. Мөн зоорийн давхрын хамар хана өрөгдөж шавардлага хийгдсэн. Гадна ханын вакум цонх суулгах ажил хийгдэж байна. Дулааны бэлтгэл ажил хийгдэж, лотки тавьж труба гагнах ажил хийгдэж байна. 1,2-р давхрын хамар ханын өрлөг өрөгдсөн байна. Дотор цахилгааны ажил хийгдэж байна. Дотор заслын ажил хийгдэж байна.	Хорооны цогцолбор
18	БГД-н 20 дугаар хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын ажил	НТХО	2013.05.27 2013.05.31	2013.06.10	350.0	350.0	349,005,121.0	"Тусгал төв" ХХК	2013.06.10 2013.12.27	100%	1,2-р давхрын каркасын ажил дууссан. Дээврийн парапед дээврийн цементэн тэгшилгээ 1,2-р үеийн хар цааснууд бүрэн наагдсан. Гадна ханын өрлөг дуусч хаалга цонхнууд суугдсан. 1,2-р давхрын блокон өрлөгийн шавардлага орсон. Дулааны огтолгоо хийгдэж байна. Дотор хамар ханын өрлөгийн ажил хийгдээд дууссан. Дотор заслын ажил хийгдсэн. 2013 оны 12 сарын 30 ны өдөр комисс ажилласан.	Хорооны цогцолбор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
19	БГД-н 1,13-р хороонд баригдах нийтийн бие засах газар	НТХО	2013.05.23 2013.06.10	2013.06.11	215.0	215.0	214,288,703.0	Батцагаан өргөө ХХК	2013.06.20 2013.12.25	10%	1-р хороонд газар шорооны ажил хийгдсэн кабель таарч шилжүүлэх ажил хийгдэж байна. 13-р хороонд хишиг төвийн эзэмшил бетонон хашаа, 40 тн контейнер байгаа газар чөлөөлөх ажил хийгдэж байна.	Шинэ барилга
20	Баянгол дүүргийн 20-р хорооны Хороо, өрхийн эмнэлэг цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын гадна дулаан, цэвэр усны шугамын угсралтын ажил	НТХО	2013.12.06 2013.12.09	2013.12.10	170.0	170.0	169,346,320.0	Тусгал төв ХХК	2013.12.18 2014.02.15	90%	Гадна шугам ,узелийн угсралтын ажил дууссан. Халаалт тавих зөвшөөрөл хүлээж байна.	Инженерийн шугам сүлжээ
42	СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ				57,240.7	57,240.7	52,561,478,983.0			91%		
1	СХД-ийн 24-р хороо 40 айл өрхүүдийн цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил.	УТХО	2012.11.01 2012.12.30	2012.10.24	20.0	20.0	19,900,000.0	СММС ХХК	2012.10.19 2012.06.30	95%	Комисс ажиллуулах мэдэгдлээ 2013-09-16 нд өгсөн. Комисс ажиллуулах урьдчилсан шалгалт хийсэн материал бүрдүүлж байгаа. Тус компаний төсөвт өртөг хэтэрхий бага ажлын тоо хэмжээтэй харьцуулахад 60%-тай байгаа. Мөн тр-ын зүрхэвч хулгайд алдагдсан. Үүнээс болон ажил удаашралттай байна. Тр-ыг солиулж 2013.12.03 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын үүрэг даалгаварыг яаралтай биелүүлж ашиглалтанд оруулан. Ашиглагч байгуулагад хүлээлгэн өгсөн акт, протокол үйлдэх үүрэг даалгавар өгөв.	Цахилгаан
2	СХД-ийн 18-р хороо 5 шарын 9-р байрны урд байрлах тоглоомын талбай байгуулах	УТХО	2012.10.08 2012.10.08	2012.10.11	150.0	150.0	529,336,148.00	Ардааган ХХК	2012.11.01 2012.12.30	100%	2013.05.06 Комисс ажиллуулсан акт баталгаажсан. НХОГ-с Комисс ажилласан.	Тохижилт
3	СХД 14-р хороо 1-р хороолол 12-р байрны урд, 15 хороо 1 хороололд 24-р байрны урд 17 хороо 1-р байрны урд тоглоомын талбай байгуулах тоглоомын талбай байгуулах ажил	УТХО	2012.09.11 2012.09.14	2012.09.14	421.0	421.0		Ардааган ХХК	2012.09.24 2012.11.09	100%	2013.05.06 Комисс ажиллуулсан акт баталгаажсан. НХОГ-с Комисс ажилласан.	Тохижилт
4	СХД 14-р хороо 1-р хороолол 13-р байрны урд, 19-р хороо 21-р хороолол 7 Б байрны урд, 20-р хороо Шинэ цэргийн хотхоны 73-р байрны урд, 20-р хороо нефтийн 3-30 айлын урд тоглоомын талбайн байгуулах ажил тоглоомын талбай байгуулах ажил	УТХО	2012.10.08 2012.10.08	2012.10.11	600.0	600.0	595,800,000.0	Алтантэнгэр ХХК	2012.10.19 2012.12.30 2013.10.01	100%	2013.08.28-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Тохижилт
5	СХД 13-р хороо 1-р хороолол, орчины тоглоомын талбай байгуулах ажил	УТХО	2012.09.21 2012.09.26	2012.09.27	350.0	350.0	349,855,214.0	ХБО ХХК	2012.10.08 2012.11.17 2013.04.15	100%	Ажил бүрэн дууссан комисс ажиллуулсан акт баталгаажсан. НХОГ-с Комисс ажилласан.	Тохижилт
6	СХД 2-р хороо Цэнхэр дэлгүүрийн урд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил	УТХО	2012.10.08 2012.10.11	2012.10.12	190.0	190.0	499,383,049.0	Ардааган ХХК	2012.10.19 2013.06.30	100%	Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Тохижилт
7	СХД 8-р хороо нуурын эрэгт хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах ажил	УТХО	2012.10.08 2012.10.08	2012.10.11	96.5	96.5			2012.10.19 2013.06.30	100%	Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Тохижилт
8	СХД-ийн 15-р хороо 16-р байрны урд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах	УТХО	2012.10.08 2012.10.11	2012.10.12	161.2	161.2			2012.10.19 2013.06.30	100%	Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Тохижилт
9	СХД-ийн 18-р хороо 5 шарын 9-р байрны урд байрлах тоглоомын талбай байгуулах	УТХО	2012.10.08 2012.10.08	2012.10.11	50.8	50.8			2012.10.19 2012.06.30	100%	Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Тохижилт
10	СХД-ийн 31-хороо Алтайн гудамжны 632-р худагны урд байрлах талбайн тохижилт	УТХО	2012.10.08 2012.10.08	2012.10.11	32.0	32.0			2012.10.19 2012.06.30	100%	Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Тохижилт
11	СХД-ийн 6. 18. 20.21.24-р хороодод талбайн тохижилт	УТХО	2012.10.08 2012.10.08	2012.10.11	620.0	620.0	615,000,000.0	Алтантэнгэр ХХК	2012.10.19 2012.06.19	100%	2013.08.28-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Тохижилт
12	СХД-ийн 7,23,24-р хороо гэр хороололын айл өхрүүдийг ЦЭХ-ээр хангах хүчдэл сайжруулах	НТХО	2012.04.26 2012.05.01	2012.05.01	282.8	282.8	282,800,000.0	Өрнүүн энерги ХХК	2012.05.11 2012.07.30	100%	2013.08.27-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Цахилгаан
13	Товчоодын байрны барилга байгууламжийн ажил /Баруун аймаг-Улаанбаатар чиглэл, Дархан-Улаанбаатар чиглэл/	НТХО	2012.07.16 2012.07.19	2012.07.19	2,779.0	2,779.0	1,151,005,900.0	Сантхаан ХХК	2012.08.01 2012.10.15 2013.07.01	100%	2013.09.16-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Шинэ барилга

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
14	СХД-ийн 2-р хорооны нутаг дэвсгэрт 22" 6" байрны баруун талд ус дулаан дамжуулах төвийн барилга болон гадна дотро шугам сүлжээний угсралтын ажил	НТХО	2012.09.14 2012.09.14	2012.09.18	148.0	148.0	147,183,065.0	Бат комплект ХХК	2012.09.26 2013.06.01	100%	2013.08.20-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
15	СХД-ийн 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга болон гадна, дотор шугам сүлжээний угсралтын ажил	НТХО	2012.09.14 2012.09.14	2012.09.18	150.0	150.0	148,979,302.0	Наран Од ХХК	2012.09.26 2013.06.01	100%	Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
16	СХД-ийн 18-р хорооны нутаг дэвсгэрт орон сууцны 9-р байрны зүүн хойд талд ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга болон гадна дотор шугам сүлжээний угсралтын ажил лон	НТХО	2012.09.24 2012.09.24	2012.09.26	124.0	124.0	123,949,311.0	Баялаг-говь ХХК	2012.10.03 2013.06.01	100%	Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
17	СХД 220 кВ-ын Сонгино дэд станцаас Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 50км 2 хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл, барилга угсралт	УТХО	2012.06.06 2012.06.06	2012.06.08	10,000.0	10,000.0	8,739,495,905.0	ЭХБУТ ХХК	2012.06.18 2012.09.01	50%	Гэрээний дагуу зураг төсвийн ажил урьдчилсан байдлаар бэлэн болсон ба улсын экспертизээр батлуулахаар Барилгын хөгжлийн төвд өгсөн.Бүх тулгуур дээр геологи хийгдсэн. 65 ширхэг тулгуур	Цахилгаан
18	Баянгол дэд станцаас 110 кВ-ын Радио телевиз дэд станц хүртэлх 24 км 2 хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын барилга угсралт	УТХО	2012.06.29 2012.06.29	2012.06.29	5,000.0	5,000.0	4,170,465,501.0	Аркади ХХК	2012.07.09 2013.10.01	50%	ЦДАШ-ын трасс иргэд ААН байгууллагын эзэмшил газраар явах болсон шалтгаанаар шугамын угсралтын ажилд нөлөөлсөн .Гэвч тухай тухайн үед нь НӨХГ-ын газар чөлөөлөх хэлтсийн мэргэжилтэн	Цахилгаан
19	СХД Баянголын амны Баянгол 110/35/10 кВ-ын 2*40 мВА дэд станцын 220 кВ-ын 10км ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил	УТХО	2012.09.21 2012.09.24	2012.09.25	10,000.0	10,000.0	9,490,881,000.0	Алтай трейст ХХК	2012.10.03 2013.12.03	70%	110 кВ-ын ЦДАШ-ын угсралтын ажил хийгдэж дууссан. 110/35/10 кВ-ын дэд станцын 110/ 35 кВ-ын тоноглол суурилуулах протокол , ХХБ-ийн барилга, ОПУ-гийн барилга угсралтын ажил хийгдэж байна. Дэд	Цахилгаан
20	СХД Сонгино 220/110/35 кВ-ын 2*125 мВА чадалтай пэл станцын 220 кВ-ын 10км ЦДАШ-ын зураг төсөв барилга угсралтын ажил	УТХО	2012.9.24 2012.9.25	2012.09.25	19,500.0	19,500.0	19,197,889,825.0	ЭХБУТ ХХК	2012.10.03 2013.12.03	50%	220 кВ-ын ЦАДШ-ын 11 тулгуур босгохоос 9 ширхэг тулгуурыг босгосон 2ш тулгуур газрын асуудлаас болоод хойшлогдсон Уг шугамын трасст ОЭНД ХХК-ийн тоосгоны үйлдвэрийн газар таарсан учраас хийгдэхгүй байна. Энэ талаар Ашигт малтмалын	Цахилгаан
21	СХД Ханын материалын бохирын шугамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажил	НТХО	2012.05.28 2012.06.02	2012.06.02	711.4	711.4	711,400,000.0	Бумбод ХХК	2012.06.15 2012.08.31 2013.07.01	100%	2013.08.07-нд комисс ажилласан. НХОГ-с комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
22	СХД-ийн 4.5.6-р хорооны нутаг дэвсгэрт Хангай зах орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж шинээр барих 3,5 км	НТХО	2012.03.16 2012.03.16	2012.03.20	988.9	988.9	909,433,847.0	Хүчит чулуут ХХК	2012.03.07 2012.09.15 2013.07.01 2013.08.01	100%	Комисс ажилласан. акт баталгаажсан. НХОГ-с Комисс ажилласан.	Үерээс хамгаалах барилга байгууламж
23	СХД 9-р хороо Баруун баян уул АТП-422-ын дэргэд шинэ станц барих	НТХО	2012.12.19 2012.12.19	2012.12.19	36.8	36.8	36,700,000.0	"Ханлиг илч" ХХК	2013.01.02 2013.05.30	95%	2013.08.27 -нд комисс ажилласан. Акт баталгаажих шатандаа. НТЕГ-аас Комисс ажилласан.	Цахилгаан
24	СХД 9-р хороо Баянцагааны 3.4.5.6.10 -р гудамжны АТП-543 -ын орчимд станц барих	НТХО	2012.12.19 2012.12.19	2012.12.19	30.5	30.5	29,948,868.0	"Дархан хэрлэн" ХХК	2013.01.02 2013.05.30	100%	2013.08.27 -нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан. НТЕГ-аас Комисс ажилласан.	Цахилгаан
25	СХД 23-р хороо Хангайн гудамжны айл өрхийн АТП- 1664-ийн агаарын шугамыг СИП кабелиар солих	НТХО	2012.12.19 2012.12.19	2012.12.19	35.0	35.0	34,929,030.0	"ИБЧ" ХХК	2013.01.02 2013.05.30	100%	2013.04.09 нд комисс ажилласан. Акт баталгаажиж гэрээ дүгнэх шатандаа байна. НТЕГ-с комисс ажилласан.	Цахилгаан
26	СХД 3-р хороо Баганарангийн 44-47 гудамж ,24 р хороо Зээлийн гудамжны айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээрхангах барилга угсралтын ажил /АТП-1627-г өргөтгөх/	НТХО	2013.02.01 2013.02.05	2013.02.05	178.3	178.3	178,343,223.0	Ханилаг илч ХХК	2013.04.01 2013.06.19	95%	2013.10.18нд комисс ажилласан.	Цахилгаан
27	СХД-ийн 18-р хороо Өнөр хороололын арын замын гэрэлтүүлгийн кабель шугамын шинэчлэлтийн ажил	НТХО	2012.11.07 2012.11.09	2012.11.16	18.3	18.3	18,300,000.0	Филипс гэрэлтүүлэг ХХК	2012.11.16 2012.12.30	100%	Ажил дууссан комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	гэрэлтүүлэг
28	Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны гэрэлтүүлгийн кабель шинэчлэл, гэрэлтүүлгийг ЛЕДтолгойгоор солих, явган хүний зам тал руу нь гэрэлтүүлэг хийх ажил	НТХО	2012.11.07 2012.11.07	2012.11.07	262.0	262.0	262,000,000.0	Филипс гэрэлтүүлэг ХХК	2012.11.12 2012.12.23 2013.05.15 2013.07.15	100%	Ажил дууссан комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	гэрэлтүүлэг
29	СХД-ийн 6,8-р хороо гэр хороололын гэрэлтүүлгийн тэжээлийн кабелийг шинэчлэх	НТХО	2012.05.17 2012.05.17	2012.05.17	3.9	3.9	3,900,000.0	Филипс гэрэлтүүлэг ХХК	2012.11.16 2012.12.30	100%	Ажил дууссан комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	гэрэлтүүлэг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
30	СХД-ийн 19-р хороо 21-р хороололд шинээр баригдах ус, дулаан дамжуулах төвийн гадн дулаан, хэрэгцээний халуун усны шугам сүлжээг шинэчлэн өөрчлөх угсралтын ажил 2-р хэсэг	НТХО	2012.08.31 2012.08.31	2012.09.03	136.3	136.3	135,752,721.0	Бэрс Бюлдинг ХХК	2012.09.12 2012.11.01 2013.07.15	100%	2013.10.04нд комисс ажилласан.	Инженерийн шугам сүлжээ
31	СХД-ийн 19-р хороо 21-р хороололд шинээр баригдах ус, дулаан дамжуулах төвийн гадн дулаан, хэрэгцээний халуун усны шугам сүлжээг шинэчлэн өөрчлөх угсралтын ажил 1-р хэсэг	НТХО	2012.09.05 2012.09.05	2012.09.07	99.5	99.5	99,400,000.0	Есөн эр холдинг ХХК	2012.09.12 2012.11.01 2013.07.15	100%	Комисс ажиллуулах мэдэгдэл ирүүлсэн. 2013.11.06-нд комисс ажиллан ашиглалтанд хүлээн авав. Комиссын акт баталгаажсан. Гүйцэтгэл батлуулсан. Ажил бүрэн дууссан.	Инженерийн шугам сүлжээ
32	СХД-ийн 18-р хороо таван шард баригдах УДДТөвийн гадна дулаан, хэрэгцээний халуун усны шугамуудыг шинээр төлөвлөж угсрах ажлын 1-р хэсэг	НТХО	2012.08.31 2012.08.31	2012.09.03	119.5	119.5	199,000,000.0	Өнөр горхи ХХК	2012.09.12 2012.11.01 2013.07.15	100%	Комисс ажиллуулах мэдэгдэл ирүүлсэн. 2013.11.06-нд комисс ажиллан ашиглалтанд хүлээн авав. Комиссын акт баталгаажсан. Гүйцэтгэл батлуулсан. Ажил бүрэн дууссан болно.	Инженерийн шугам сүлжээ
33	СХД-ийн 19-р хороо 21-р хороололд шинээр баригдах ус, дулаан дамжуулах төвийн гадн дулаан, хэрэгцээний халуун усны шугам сүлжээг шинэчлэн өөрчлөх угсралтын ажил 3-р хэсэг	НТХО	2012.09.13	2012.09.17	166.2	166.2	165,369,929.0	Халаалт салхивч ХХК	2012.09.24 2012.11.15. 2013.07.15	100%	2013.10.04нд комисс ажилласан.	Инженерийн шугам сүлжээ
34	СХД-ийн 5-р хорооны цогцолбор барилга угсралтын ажил	НТХО	2012.03.28 2012.03.29	2012.03.30	508.8	508.8	474,365,826.0	Медбенефит ХХК	2012.04.11 2012.10.01	100%	Комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Хорооны цогцолбор
35	СХД-ийн 17-р хороо Усан спорт сургалтын төвийн барилга байгууламжийн ажил	НТХО	2011.09.16 2011.09.16	2012.09.20	1,530.0	1,530.0	1,530,000,000.0	ЭБО ХХК	2011.09.27 2012.11.01 2013.03.01 2013.07.01	100%	Дотор заслын ажил хийгдэж байна. Гадна талбайн тохижилт хийгдсэн. Бассейны ус тавьж туршилт тохируулга хийж байна. Бассейны дотор ханын плита нааж байна. Фитнесийн өрөөний тааз угсралт ажил хийгдэж байна, шалны хулдаас наах бэлтгэл хийсэн. Бассейны дотор ханын плита нааж дууссан. Фитнесийн өрөөний засал дууссан, бассейны заалны дотор ханын мозайкан плита наагдаж байна. Улсын комисс ажиллуулах бичиг өгсөн. 2013.12.19-нд НЕТГ комисс ажилласан.	Усан бассейн
36	СХД-ийн 29-р хорооны цогцолбор барилгын ажил	НТХО	2012.02.18 2012.02.19	2012.03.09	435.6	435.6	434,996,914.0	Арвис интернэшнл ХХК	2012.04.02 2012.08.30	100%	2013.06.26 нд комисс ажиллуулав. НХОГ-с комисс ажилласан.	Хорооны цогцолбор
37	СХД-ийн гэр хороололын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг	НТХО	2012.05.17 2012.05.17	2012.05.30	246.5	246.5	246,489,703.0	Электрик ком ХХК	2012.06.08 2012.07.23	100%	Комисс 2013.06.13 ажилласан .Акт баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	гэрэлтүүлэг
38	СХД-ийн орон сууцны хороололын гудамж зам талбайн нарны зайн гэрэлтүүлэг	НТХО	2012.9.24 2012.9.25	2012.09.25	184.8	184.8	184,824,205.0	Тэнгэр түшиг ХХК	2012.10.03 2012.12.03	95%	Тэнгэр түшиг ХХК-ийн гүйцэтгэл удаашралттай байгаа. Нарны зайн гэрэлтүүлгийн аккумулятор цэнэгээ барихгүй байгаа. Үүнээс шалтгаалан зарим гэрэл асахгүй байгаа. Асааж комисс ажиллуулах үүрэг даалгавар өгсөн. Ажлын явц 85 хувьтай. Ажил эрчимжүүлэх шаардлагатай. 2013.12.04 ны өдөр комисс ажилласан. Комиссын үүрэг даалгаварыг яаралтай биелүүлж ашиглалгч байгууллагад хүлээлгэн өгөх үүрэг даалгавар өгөв.	гэрэлтүүлэг
39	СХД-ийн гэр хороололын гэр хороололын гудамж зам талбайн гэрэлтүүлэг	НТХО	2012.9.24 2012.9.25	2012.09.25	309.2	309.2	281,542,259.0	Хайрхан наран трейд ХХК	2012.10.03 2012.12.03	95%	2013.12.04-нд комисс ажилласан.	гэрэлтүүлэг
40	Сонгинохайрхан дүүргийн 13-р хороо, 1 дүгээр хороолол Үйлчилгээний I төвийн хэрэгцээний халуун усны цогц төхөөрөмж, шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил	НТХО	2013.02.04 2013.02.05	2013.02.18	47.9	47.9	47,745,710.0	Нэмэх сүлжээ ХХК	2013.02.25 2013.04.01	100%	2013.04.01-нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	Инженерийн шугам сүлжээ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
41	СХД-ийн 5,12,18-р хороонд баригдах нийтийн бие засах газар	НТХО	2013.05.23 2013.06.10	2013.05.27	336.0	336.0	336,000,000.0	Дэлгэр констракшн ХХК	2013.06.25 2013.12.25	35%	18-р хорооны газар шорооны ажил хийгдэж дуусан бөгөөд ул бетон тавьсан байтал газар олголтын давхардал үүсэж ажил түр зогссон. 5-р хорооны газар шорооны ажил хийгдсэн кабель, шугам сүлжээ шилжүүлэх шаардлагатай болоод техникийн нөхцөл гаргуулахаар болсон. 12-р хорооны газар шорооны ажил дууссан.Өрлөгийн ажил дууссан, дулаалгын ажил дууссан, шаарын ажил эхлэж байна. барилгын үндсэн өрлөг бүрэн дууссан.	Шинэ барилга
42	Нийтийн бие засах газар барих СХД	НТХО	2013.10.15 2013.10.22	2013.10.29	180.0	180.0	179,112,528.0	Аж богд моунтайн ХХК	2014.04.15 2014.06.25	2%	Гэрээ батлагаажсан. Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г 2014.04.15-2014.06.25-нд эхлүүлнэ.	Шинэ барилга
18	ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ				16,844.0	16,844.0	15,451,162,534.0			97%		
1	ХУД-н 6-р дугаар хороо "Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төв" -ийн барилгын засварын ажил	УТХО	2012.07.20 2012.07.30	2013.08.02	50.0	50.0	49,848,995	"Билэгт хаан" ХХК	2012.08.09 2012.12.24	90%	Барилгын ажил дууссан. Цахилгааны техникийн нөхцөл шинээр олгох шаардлагатай.	Шинэ барилга
2	Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хороонд усны нөөц бүрдүүлэх, услалтын систем барих ажлын гэрээ	УТХО	2013.01.10 2013.01.10	2013.01.14	50.0	50.0	49,933,399	"Тэнхлэг ус" ХХК	2013.04.15 2012.06.21	100%	2013.08.08нд комисс ажилласан.акт баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	Услалтын систем
3	1-р хорооны цогцолбор барилга	НТХО	2012.04.10 2012.04.11	2013.04.11	350.0	350.0	349,850,105.0	"БҮҮХ" ХХК	2012.04.20 2012.09.01 2013.06.20	100%	Ажил дууссан,2013.10.15-ны өдөр комисс ажилласан.	Хорооны цогцолбор
4	15-р хорооны цогцолбор барилга	НТХО	2011.08.04 2011.08.05	2013.08.27	350.0	350.0	334,710,378.0	"Болор хийц" ХХК	2011.09.07 2011.12.25 2013.07.01	100%	2013.10.17 Комисс ажилласан.	Хорооны цогцолбор
5	Төрийн үйлчилгээний төв байрны барилга байгууламж	НТХО	2011.04.21 2011.04.21	2013.04.25	5,047.0	5,047.0	5,000,000,000.0	"Орчлон констракшн" ХХК	2011.05.06 2012.06.01 2013.06.30	100%	2013.08.18 нд комисс ажиллсан. Акт баталгаажсан.	Шинэ барилга
6	9-р хороо, Усан спорт сургалтын төвийн барилга угсралт	НТХО	2011.09.21 2011.09.21	2013.10.10	1,365.8	1,365.8	1,365,746,169.0	"Азийн эрин" ХХК	2011.10.17 2012.08.25 2013.08.25	80%	Барилгын ажил дууссан дотор засал тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил хийгдэж байна.	Усан бассейн
7	Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах Нисэхийн 49-р цэцэрлэгийн хойд талд ус, дулаан дамжуулах төвийн барилга болон гадна дотор шугам сүлжээний угсралтын ажил	НТХО	2012.09.27 2012.09.27	2012.09.30	90.0	90.0	89,100,088.0	"Монинж трейд" ХХК	2012.10.03 2012.11.20	100%	2013.09.16 нд комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Инженерийн шугам сүлжээ
8	Хан Уул дүүргийн 2-р хороо, 18 дугаар байрны арын уулзвараас 52 дугаар сургуулийн арын уулзвар хүртэлх тохижилтын ажил	НТХО	2012.10.18 2012.10.18	2012.11.09	250.0	250.0	245,800,000.0	"Бүрэн Өргөө" ХХК	2012.11.22. 2013.07.01	100%	2013.08.08нд комисс ажилласан.акт баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	Тохижилт
9	Хан Уул дүүргийн 7 дугаар хороо, Яармагийн уулзвараас шинэ эцсийн буудал хүртэлх явган замын дагуух хайс угсрах ажил	НТХО	2012.12.17 2012.12.19	2012.12.20	27.1	27.1	26,950,000.0	"Монгол хаан" ХХК	2013.04.01 2013.06.01	100%	Ажил дууссан,2013.11.28-ны өдөр комисс ажилласан.	Тохижилт
10	ХУД-ийн 1-р хороо, Чимид-Осорын гудамжны дагуух талбайн тохижилтын ажил	НТХО	2012.12.04 2012.12.04	2012.12.10	290.0	290.0	285,072,400.0	"Дрийм оазис" ХХК	2013.04.01 2013.06.25	100%	Ажил бүрэн дуусаж 2013 оны 08 дүгээр сарын 01-ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан.	Тохижилт
11	ХУД-ийн 2-р хороо, 72-р цэцэрлэгийн зүүн талын 10 дугаар байрны дэргэдэх талбайн тохижилтын ажил	НТХО	2012.12.04 2012.12.04	2012.12.10	35.0	35.0	34,464,705.0	"Мөнх харш" ХХК	2012.12.17 2013.05.03	100%	Ажил дууссан 2013.5.25 комисс ажиллуулсан. Акт баталгаажсан. НХОГ-с ажилласан.	Тохижилт
12	Зайсан 110/35/10 кВ ын 2*40 МВА дэд станц, Энэ дэд станцаас 14-р хорооллын 110 кВ ын шугам хүртэл 2 км 2 хэлтээт 110 кВ ын цахилгаан дамжуулах шугам	УТХО	2012.05.11 2012.06.06	2012.06.06	7,634.0	7,634.0	7,199,221,000.0	"Алтай трейст" ХХК	2012.06.08 2013.04.01 2013.12.01	70%	Тус ажлыг гүйцэтгэх явцад газрын маргаанаас болон ажил удаахрах нөхцөл үүсч байгаа. Үүнийг тухай бүрт нь НӨХГ-ын газар чөлөөх хэлтэстэй хамтран шийдвэрлэж ажиллаж байна. Ажлын явц 60 хувьтай стандартын дагуу БУА явагдаж байна. Хурдны замын трасст дэд станцын газар орсон тул гудамж төслийнхөнтэй уулзалт зохион байгуулж ажлын хэсэг байгуулсан. Мөн газар дээр нь очиж дэд станцын газрыг өөрчлөхгүйгээр хурдны зам явуулах	Цахилгаан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
13	ХУД-н 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт Зайсангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн эхний ээлжийн нэмэлт ажил	НТХО	2012.09.04 2012.09.07	2012.09.11	88.0	88.0	88,000,000.0	"Ардааган", "Байгууламж" ХХК	2012.09.18 2012.11.20 2013.06.01	100%	Комиссын акт баталгаажсан.. НЕТГ-с комисс ажилласан.	Үерээс хамгаалах барилга байгууламж
14	ХУД-ийн 8-р хороо Яармагын айл өрх АТП-1364	НТХО	2012.12.19 2012.12.19	2013.02.05	33.9	33.9	33,886,057.0	Топологи ХХК	2013.04.15 2013.05.30	100%	Ажил 100% дууссан. Комиссын акт баталгаажиж санхүүжилт авах шатандаа. НЕТГ-с комисс ажилласан.	Цахилгаан
15	ХУД-ийн 13-р хороо 2-р хэсэг АТП-950	НТХО	2013.02.01 2013.02.05	2013.02.05	79.2	79.2	184,674,476.0	Хустайн шил ХХК	2013.04.01 2013.06.19	100%	Ажил бүрэн дуусаж 2013 оны 08 дүгээр сарын 01-ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан.	Цахилгаан
16	ХУД-ийн 10-р хороо Морингийн давааны баруун захын айл өрх АТП-1366	НТХО	2013.02.01 2013.02.05	2013.02.05	124.5	124.5				100%	Ажил бүрэн дуусаж 2013 оны 08 дүгээр сарын 01-ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан.	Цахилгаан
17	Хан Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо, Пийс Бридж зочид буудлын урд талбайн тохижилтын ажил	НТХО	2013.03.07 2013.03.18	2013.03.25	900.0	900.0	41,000,000.0	Даян тэрх ХХК		100%	НХОГ-с комисс ажилласан. Акт баталгаажсан.	Тохижилт
18	ХУД-ийн 10-р хороо Морингийн давааны зүүн хойд хэсгийн айл өрх АТП-1303	НТХО	2013.02.01 2013.02.05	2013.02.05	79.5	79.5	72,904,762.0	ЭДС ХХК	2013.04.01 2013.06.04	100%	Ажил 100% дууссан. НЕТГ-с комисс ажилласан.	Цахилгаан
7	ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ				2,655.6	2,655.6	2,539,338,244.0			76%		
1	6-р хороо 31-р байрны өмнөх талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах ажил	УТХО	2012.07.06 2012.07.17	2012.07.19	70.0	70.0	69,636,489	"Төр тулга" ХХК	2012.07.26 2012.09.10	50%	Зөвшөөрөлгүй граж тохижилт хийх газар баригдсан учир тохижилтын ажил хойшлоод байна.	Тохижилт
2	3-р хороонд хүүхдийн номын сан бүхий хороо, цагдаа, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга барих ажил	НТХО	2012.09.20 2012.09.20	2012.11.20	1,200.0	1,200.0	1,195,425,090.0	"Бүтээлч шинэ сонголт" ХХК	2012.12.01 2012.04.30	80%	Дотор өрлөгийн ажил хийгдэж байна. Дулаан авах ажил дууссан. Гадна фасадны ажил хийгдэж байна. Гадна шаварын ажил хийгдэж дуусч байна. Дотор ханын өрлөгийн ажлууд хийгдэж байна. 11.07-нд очиход дотор өрлөгийн ажлууд хийгдэж байна. 2013, 11, 13-нд гадна шилэн фасад хийгдэж байна.	Хорооны цогцолбор
3	17-р хорооны цогцолбор барилга	НТХО	2012.03.01 2012.03.01	2012.03.02	350.0	350.0	328,113,565.0	"БҮҮХ" ХХК	2012.04.01 2012.08.01	95%	Гадна дотор заслын ажлууд хийгдэж байна. Гадна цооногийн ажил удааширсан. Ус нэвчиж цооног усаар дүүрсэн. 2013.10.22-нд зургийн авторуудыг байлцуулан гадна цооногийг дахин геологийн дүгнэлт гаргуулан 1. өөр газар хийх, булагийн усны судалтай тул ёмкост байрлуулах, 2. хуучин цооногийн усыг соруулж дахин ашиглах боломж байгаа талаар ярилцав. Барилгын ажлыг яаралтай дуусгаж энэ онд ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. 10.31-нд очиход гадна шатны ажил хийгдэж байна. 11.7-нд очиход гадна тохижилт, гадна цахилгааны нэмэлт ажил, дотор замаска заслын ажлууд хийгдэж байна. 11 сарын 13-нд очиход Гадна цахилгааны ажил, зуухны яндангийн ажил хийгдэж байна. 2013.12.18-нд комисс ажилласан.	Хорооны цогцолбор
4	19-р хорооны цогцолбор барилга	НТХО	2012.05.23 2012.05.23	2012.05.29	400.0	400.0	327,285,315.0	"НАРАНТЭЭЛ" "ХХК	2012.06.07 2012.10.07 2013.10.01	100%	Үндсэн барилгын дотор заслын ажлууд хийгдэж байна. Нэмэлт хөрөнгөөр гадна үерийн далангийн ажил, гадна цахилгааны ажлын гүйцэтгэх гэрээг "БАТ ЦАГААН ӨРГӨӨ" ХХК-тай байгуулсан. 2013 оны 10 сарын 31-нд очиход гадна далангийн газар шорооны ажил хийгдэж байна. 11.07-нд очиход гадна цахилгааны шугамын ажил хийгдэж байна. 2013 оны 11 сарын 27-нд комисс ажиллана. 2013 оны 11 сарын 27-ны 15 цагт комисс ажилласан.	Хорооны цогцолбор

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
5	10-р хорооны цогцолбор барилга	НТХО	2012.01.02 2012.01.09	2012.01.25	350.0	350.0	350,000,000.0	"Асар өргөө" ХХК	2012.04.25 2012.08.30 2012.12.28	100%	Ажил дуусч, Комисс ажлуулах хүсэлт 2013.10.28-нд ирүүлсэн.2013.10.31-нд барилга дээр очиж үзэхэд комисс ажлуулах бэлтгэл ажил тоног төхөөрөмжийн тохируулга, угсралтын ажил хийгдэж байна.Гадна холбоо, шугамын ажил хийх ажил нэмэлт төсвөөр хийгдэж дуусч байна.2013 оны 11 сарын сүүлд комисс ажиллана.2013 оны 12 сарын 02-нд комисс ажилласан.2013оны 12 сарын 19-нд 330/2013 тоот оор комиссын акт баталгаажсан.	Хорооны цогцолбор
6	ЧД-ийн 9-р хороо АТП-054-ын 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэлийн угсралтын ажил/БГД-629/	НТХО	2012.12.19 2012.12.19	2012.12.24	16.6	16.6		Улаанбаатар электромонта ж ХХК	2013.04.15 2013.05.16	100%	Ажил бүрэн дууссан, комисс ажиллуулсан акт баталгаажсан. НЕТГ-с Комисс ажилласан.	Цахилгаан
7	ЧД-н 5,12-р хороонд баригдах нийтийн бие засах газар	НТХО	2013.05.23 2013.06.10	2013.06.11	269.0	269.0	268,877,785.0	Тэнгэрийн 7 од ХХК	2013.06.24 2013.11.20	5%	Гэрээ баталгаажсан.5-р хорооны газрын асуудлаар НЕТГ-аас барилгын хэмжээг багасгах албан тоот ирүүлсэн.12-р хороонд байсан алт мөнгөний дарханы газрыг нүүлгэж ажил эхлүүлэхээр болсон.Гадаа хүйтэрч байгаа тул уг ажлын гэрээг он дамжуулан сунгахаар Захиалагчийн хэлтсийн даргын өрөөнд гүйцэтгэгч нартай хурал зохион байгуулсан.	Шинэ барилга
21	СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ				39,960.8	39,960.8	39,430,467,994.0			79%		
1	Монголын хүүхдийн ордоны барилгын гадна бохир усны шугамын өргөтгөлийн ажил	УТХО	2011.08.25 2011.08.25	2012.09.12	100.0	100.0	99,008,253	"Хүчит чулуут" ХХК	2011.09.21 2012.11.28 2013.07.10	90%	Монголын хүүхдийн ордоны гадна бохир усны 200-гийн диаметртэй 555,3м урт шугамыг 300 -гийн диаметртэй болгон өргөтгөх ажлын 80% өнгөрсөн оны 11 дүгээр сард хийгдсэн. Бохир усны шугамын трасс Мон -Уран ХХК-ний хашаан дундуур явах ажлын зураг хийгдсэн. НЗД-ын А/166 тоот захирамжийн дагуу НГА, Цагдаагийн газартай хамтарч Мон -Уран ХХК-ний хашаан доторхи бохир усны шугамыг 90м газарт угсарч дээрхи байгууллагуудын газрын маргаанаас ажил зогссон. 2013 онд шугамын ажлыг үргэлжлүүлж ашиглалтад оруулахаар ҮСАХ ХХК -ний хашаан доторхи шугамын үлдэгдэл ажлыг эхлүүлэх тухай удаа дараа албан тоот явуулсан боловч өнөөдрийн байдлаар ажил эхлээгүй байна.	Инженерийн шугам сүлжээ
2	Сэргээн засах клиник сувилал байгуулах БУА	УТХО	2011.06.03	2011.06.06	900.0	900.0	886,642,560	"Фамилисон" ХХК	2011.06.20 2012.09.30 2013.06.30 2013.12.25	100%	2013 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн 138/2013 тоот комиссын акт баталгаажиж, ажил бүрэн дуусав.	Шинэ барилга
3	15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж өвлийн барилга барих ажил	УТХО	2011.06.07	2011.06.15	500.0	500.0	488,026,093	"Голланд байшин" ХХК	2011.06.27 2011.12.15 2012.11.01	75%	Хөрөнгө нэмэх шаардлагатай тул харъяа яамдуудад хандаад байна.	Шинэ барилга
4	6-р хорооны 14-р цэцэрлэгийн барилга	УТХО	2011.08.30 2011.09.01	2011.09.01	500.0	500.0	441,469,730	"Санко Энергострой" ХХК	2011.09.08 2012.11.15 2013.07.30	100%	2013,09,04-ний өдөр комисс ажиллуулсан. Акт баталгаажсан.	цэцэрлэгийн барилга

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
5	СБД-н 7-р хорооны нутаг дэсгэрт Сэлбэ голын урсацыг нэмэгдүүлэх, эргийн дагуух тохижилтын ажил /л ээлж/, 350м	НТХО	2011.07.27 2011.07.28	2011.08.01	2,800.0	2,800.0	2,581,406,807	"Норбу" ХХК, "Шимт газар" ХХК	2011.08.07 2011.11.28 2013.06.01 2013.10.20,	83%	Гадна түшиц хана 315м, дотор талын шаталсан түшиц ханын баруун тал 350 м -г гүйцэтгэсэн, ус халиах босго 1,2,3 -ийн хийгдсэн. Нэмэлт ажил хийгдэж үндсэн гэрээт ажлын хөрөнгийг зарцуулсанаас хөрөнгө дутагдан ажлын явц удааширсан. Мөн 2011 онд зөвлөмж оройтож ирүүлэн 8 сард гэрээ байгуулагдан ажил 2012 онд дамжин хэрэгжсэн, БУА нь голын гольдролд хийгдэж байгаа тул хөрсний ус, үерийн ус зэрэг байгалын давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан он дамжин хэрэгжиж байна. Гол руу буух шатны хэв хашмал угсарч, ханын чулуу, бетон талбайн чулууны ажил хийгдэж байна. БУА технологийн зогсолт хийсэн.	Тохижилт
6	11-р хороонд баригдах айл өрхийг түр суурьшуулах 300 айлын орон сууцны барилгын ажил	НТХО	2010.10.12 2010.10.15	2012.10.15	10,800.0	10,800.0	10,975,666,470.0	"Бэрэн групп" ХХК	2010.10.20 2012.12.25	100%	Гэрээ сунгаагүй. 2012.12 сард ТК ажилласан 2013.10.09-нд барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан. Ажил дууссан. Комиссын акт баталгаажсан. НЕТГ-с комисс ажилласан.	Шинэ барилга
7	Иргэдэд үйлчлэх төр, захиргааны нэгдсэн байрны барилга байгууламж барих ажил	НТХО	2011.06.27 2011.06.30	2011.06.30	5,938.0	5,938.0	5,937,705,562.0	"Өндөр буянт холдинг" ХХК	2011.07.18 2012.08.15 2013.03.15 2013.10.01	80%	Дотор заслын ажил хийгдэж байна. Мөн гадна шилэн фасад болон чулууны ажил хийгдэж байна.	Шинэ барилга
8	12-р хорооны цогцолбор барилга	НТХО	2012.02.19 2012.02.19	2012.02.29	350.0	350.0	349,845,266.0	"МВВ" ХХК	2012.04.01 2012.09.01 2013.07.20	100%	2013.07.03-ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан. НХОГ-с комисс ажиллуулсан.	Хорооны цогцолбор
9	УДД-2 төвийн харьяа 15,16,17 байруудын гадна инженерийн шугам сүлжээг хонгилын системд шилжүүлэх	НТХО	2012.06.20 2012.06.20	2012.06.25	1,357.0	1,357.0	1,231,302,499.0	"Тайгам Алтай"ХХК	2012.07.03 2012.09.15 2013.07.25	95%	2013.12.03-нд комисс ажилласан.	Инженерийн шугам сүлжээ
10	ᠨᠠᠶ, 10 ᠗ᠠᠭᠠᠳ 19,23,24,37 ᠗ᠠᠭᠠᠳ ᠠᠭᠡᠳᠢ ᠤ ᠠᠷᠢ ᠠ᠗ᠢ ᠠᠳᠢ-ᠡᠡ ᠣᠢ ᠢᠳᠡᠳᠡᠳᠡᠳᠡ ᠢ ᠠᠭᠡᠳᠡ	НТХО	2012.05.08 2012.05.10	2012.05.11	55.0	55.0	50,306,218.0	"Балжин лхүмбэ дулаан" ХХК	2012.05.21 2012.06.21	70%	ᠣ᠗ᠠᠭᠠᠳᠢ ᠤ ᠨᠠᠶ ᠠ᠗ᠢ ᠠᠳᠢ ᠠᠳᠢ, ᠡᠠᠭᠠᠳᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠢ ᠠᠭᠡᠳᠢ ᠢ ᠠᠷᠢ гүйцэтгэгч оруулахаар дүүрэг шийдвэр гаргуулах манай байгууллагаас хүсэлт явуулсан Үлдэгдэл хөрөнгө татагдсан. Гэрээ цуцлагдсан.	Тохижилт
11	Дамбадаржаагийн загвар төслийн халаалтын кабелийн ба тэжээлийн кабель шугамын угсралтын ажил	НТХО	2012.11.08 2012.11.23	2012.12.06	52.8	52.8	52,800,544.0	Монинжбар ХХ	2012.12.24 2013.03.10 2013.09.01	100%	Ажил бүрэн дуусаж ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.	Цахилгаан
12	СБД-ийн 18-р хороо, Дамбадаржаа АТП-2485, АТП-1778-ийн ачаалал хөнгөлөх	НТХО	2012.12.25 2012.12.25	2012.12.26	37.3	37.3	37,233,904.0	"Вест Энержи" ХХК	2013.04.15 2013.05.30	100%	Ажил 100% дууссан. НЕТГ-с комисс ажилласан.	Цахилгаан
13	СБД-ийн 18-р хороо, АТП868-ын ойролцоо буусан Сэлхийн айл өрх /шинэАТП-3/	НТХО	2012.02.01 2012.02.05	2012.02.05	64.5	64.5	198,197,177.0	Эй Би Жи Энерго ХХК	2013.04.01 2013.06.19	100%	Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан. Комиссын акт баталгаажих шатандаа явж байна. Ажил 100% дууссан НЕТГ-с комисс ажилласан.	Цахилгаан
14	СБД-ийн 18-р хороо, Сэлхийн айл өрх АТП-868	НТХО	2012.02.01 2012.02.05	2012.02.05	57.3	57.3				Цахилгаан		
15	СБД-ийн 18-р хороо, АТП868-ын ойролцоо буусан Сэлхийн айл өрх /шинэ АТП-2/	НТХО	2012.02.01 2012.02.05	2012.02.05	91.5	91.5				Цахилгаан		
16	СБД-ийн 16-р хороо, Ар хустайн айл өрх	НТХО	2012.02.01 2012.02.05	2012.02.05	115.0	115.0	104,900,928.0	Сэрүүн Апат нэмэх ХХК	2013.04.01 2013.06.19	100%	Барилга угсралтын ажил хийгдэж дууссан. Комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. 2013 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан.	Цахилгаан
17	СБД-ийн 18-р хороо Гоодойн дунд хэсгийн айл өрх	НТХО	2012.12.19 2012.12.19	2012.12.24	37.0	37.0	36,884,084.0	"Цогт хас" ХХК	2013.04.15 2013.05.30	100%	Ажил 100% дууссан. НЕТГ-с комисс ажилласан.	Цахилгаан
18	УБ. СБД-ийн 18-р хороо АТП-399-н 0.4кВ-ын ЦДАШ-ын шинэчлэлийн угсралтын ажил	НТХО	2012.02.01 2012.02.05	2012.02.05	216.8	216.8	194,681,759.0	Чинбат ХХК	2013.04.01 2013.06.09	100%	Ажил бүрэн дууссан. Акт баталгаажсан. НХОГ-с комисс ажилласан.	Цахилгаан
19	Сүхбаатар дүүргийн гэрэлтүүлгийн кабель шинэчлэлтийн ажил	НТХО	2013.03.18 2013.03.21	2013.04.01	109.7	109.7	109,700,000	Гэрэлтүүлэг чимэглэл ХХК	2013.04.10 2013.07.01	70%	Ажлын явц 70%-тай кабель шинэчлэлтийн ажил хийгдэж байна.	гэрэлтүүлэг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
20	СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-3	НТХО	2013.09.06 2013.09.19	2013.09.25	8,700.0	8,700.0	8,667,690,140.0	Баярс констракшн ХХК	2013.10.02 2014.12.10	15%	Барилгын суурийн газар шорооны ажил хийгдсэн, Суурийн улны бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. Мөн суурийн арматур бэлтгэлийн ажил хийгдэж байна. Суурийн бетон цутгалтын ажил хийгдсэн.	Шинэ барилга
21	СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-1	НТХО	2013.11.13 2013.11.14	2013.12.23	7,179.0	7,179.0	6,987,000,000.0	Баярс констракшн ХХК	2013.11.30 2014.12.25	5%	Гэрээ байгуулагдсан. хүйтний улирал эхэлсэн тул технологийн шаардлагаар ажил түр зогссон.	Шинэ барилга