

ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭ

| д/д | Багцын нэр | Эх үүсвэр | Зөвлөмж гарсан, 4 | Мэдэгдэл явуулсан 5 | Батлагдсан төсөв 6 | 2014 он санхүүжих 7 | Гэрээний дүн 8 | Шалгарсан компани 9 | Гэрээний хугацаа 10 | Ажлын явц, тайлбар | | Санхүүжилтын | | Ажлын төрөл | |
|-----|--|-----------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|--|--------------|-----------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | % | Тайлбар | % | Дүн | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 251 | Нийт | | | | 235,510.5 | 208,552.3 | 187,132,722,253.1 | | | | | | | 84,290,578,605.0 | |
| 211 | Он дамжин хэрэгжиж байгаа | | | | 235,408.6 | 208,450.4 | 187,032,071,253.1 | | | | | | | 84,290,578,605.0 | |
| 159 | Хэрэгжиж байгаа | | | | 199,122.9 | 176,970.3 | 187,032,071,253.1 | | | | 28% | | | 84,290,578,605.0 | |
| 27 | БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ | | | | 63,955.7 | 50,853.1 | 61,418,913,720.0 | | | | 33% | | 39% | 36,826,561,519.0 | |
| 1 | Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажиллагсдын ажлын байрны барилгын ажил | НТХО | 2013.09.09 2013.09.11 | 2013.09.19 | 600.0 | 600.0 | 596,160,000.0 | Изо хаус ХХК | 2013.09.26 2014.06.30 | 30% | Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажил. Зургийн ажил хийгдэж байна. | 0% | | Шинэ барилга | |
| 2 | Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл | НТХО | 2013.10.29 2013.10.29 | 2013.11.01 | 159.3 | 159.3 | 159,300,000.0 | Эрчим төсөл ХХК | 2013.11.06 2013.12.16 | 50% | Ажлын зураг хийгдэж байна трасс зөвшилцсөн цахилгааны техникийн нөхцөл гараагүй хүлээгдэж байна | 50% | 79,650,000.0 | зураг төсөл | |
| 3 | БЗД-н 7-р хороо Алтан Овоо СӨХ-ын 31-р байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.27 2013.10.01 | 2013.10.09 | 107.9 | 107.9 | 107,850,000.0 | Селена ХХК | 2013.10.16 2014.06.15 | 5% | Гэрээг он дамжин хэрэгжихээр байгуулсан.Ажил хүйтний улирал ирж байгаатай холбогдон технологийн шаардлагаар зогсоосон 2014 оны 4-р сараас ажлыг эхлүүлнэ. | 0% | | Дээврийн засвар | |
| 4 | БЗД-н 3-р хороо Санчир СӨХ 54-р байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.27 2013.10.01 | 2013.10.16 | 26.4 | 26.4 | 26,192,013.0 | Эн Эф Жи констракшн ХХК | 2013.10.16 2014.06.15 | 5% | Гэрээг он дамжин хэрэгжихээр байгуулсан.Ажил хүйтний улирал ирж байгаатай холбогдон технологийн шаардлагаар зогсоосон 2014 оны 4-р сараас ажлыг эхлүүлнэ. | 0% | | Дээврийн засвар | |
| 5 | БЗД-н 3-р хороо Тансаг дөл СӨХ-ын 2-р байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.27 2013.10.01 | 2013.10.16 | 46.9 | 46.9 | 46,756,204.0 | Эн Эф Жи констракшн ХХК | 2013.10.16 2014.06.15 | 5% | Гэрээг он дамжин хэрэгжихээр байгуулсан.Ажил хүйтний улирал ирж байгаатай холбогдон технологийн шаардлагаар зогсоосон 2014 оны 4-р сараас ажлыг эхлүүлнэ. | 0% | | Дээврийн засвар | |
| 6 | БЗД-н 5-р хороо Хапинес СӨХ 204-р байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.27 2013.10.01 | 2013.10.16 | 45.5 | 45.5 | 45,400,857.0 | Тайгат булган ХХК | 2013.10.16 2014.05.26 | 5% | Гэрээг он дамжин хэрэгжихээр байгуулсан.Ажил хүйтний улирал ирж байгаатай холбогдон технологийн шаардлагаар зогсоосон 2014 оны 4-р сараас ажлыг эхлүүлнэ. | 0% | | Дээврийн засвар | |
| 7 | Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн 1-р амбулаторийн барилгын засварын ажил | УТХО | 2013.10.08 2013.10.11 | 2013.10.30 | 200.0 | 200.0 | 138,619,558.0 | Сүр гантүлхүүр ХХК | 2013.11.07 2014.04.05 | 5% | Гэрээ баталгаажсан ажил эхлээгүй.Дулааны улиралд хийж гүйцэтгэнэ. | 0% | | эрүүл мэндийн их засвар | |
| 8 | Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.11.08 2013.11.13 | 2013.11.15 | 132.3 | 132.3 | 121,988,900.0 | Ажнай цэгц ХХК | 2014.04.15 2014.06.15 | 5% | Мэдэгдэл хүргүүлсэн.2013-12-12-ны өдөр гэрээ бүрэн баталгаажсан, БУА 2014-04-15-аас эхлэн хийгдэнэ. | 0% | | Гэрэлтүүлэг | |
| 9 | Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороо, Америк дэнжийн баруун тал болон Баянцээл төвийн зүүн талын орон сууцны дундах гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.11.08 2013.11.13 | 2013.11.19 | 88.0 | 88.0 | 86,024,581.0 | Эрчим Өргөө ХХК | 2014.04.15 2014.05.15 | 5% | 2013-11-15-ны өдөр гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013-12-02-ны өдөр гэрээ бүрэн баталгаажсан, БУА 2014-04-15-аас эхлэн хийгдэнэ. | 0% | | Гэрэлтүүлэг | |
| 10 | Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо Батлан хамгаалах их сургуулийн баруун талын орон сууцны хорооллын дундах гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.11.22 2013.11.25 | | 113.0 | 113.0 | 98,750,000.0 | Би Эй Жи Эн сервис ХХК | 2014.04.15 2014.05.15 | 5% | 2013-12-10-ны өдөр гэрээ байгуулж баталгаажуулсан бөгөөд 2014-04-15-аас БУА эхэлнэ. | 0% | | Гэрэлтүүлэг | |
| 11 | Баянзүрх дүүргийн 5, 22 дугаар хороо, дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлээс хойших гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.11.18 2013.11.19 | 2013.11.22 | 131.2 | 131.2 | 115,629,939.0 | Дархан хэрлэн ХХК | 2014.04.15 2014.06.15 | 5% | 2013.11.19-ны өдрийн байдлаар үнэлгээний хорооны зөвлөмж болон тендерийн материал холбогдох бичиг баримтыг судалж гэрээ байгуулах мэдэгдлийг гаргах явцтай байна. 2013.11.22-ны өдрийн 2/3192 тоот албан бичгээр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл өгсөн. 2013-12-05-ны өдөр гэрээ бүрэн баталгаажсан. БУА 2014-04-15-аас эхэлнэ. | 0% | | Гэрэлтүүлэг | |
| 12 | Баянзүрх дүүргийн 4.21.28 дугаар хороодод 150 хүүхдийн ортой цэцэрлэгүүд барих ажил | ДОНХС | 2013.10.22 2013.11.13 | 2013.11.15 | 2,850.0 | 2,850.0 | 2,800,000,000.0 | Изо хаус ХХК | 2013.11.22 2014.12.30 | 30% | Гэрээ байгуулагдсан.Канад технологийн байшин үйлдвэр дээр барилгын угсармал хавтангуудын угсралт 30 хувьтай явж байна. 4-р хорооны цэцэрлэгийн барилгын каркас бүрэн боссон. | 75% | 2,092,540,399.0 | цэцэрлэгийн барилга | |
| 13 | Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх Амгалан орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний ажил, зураг төсвийн үнэ | НТХО | 2013.12.05 2013.12.05 | 2013.12.18 | 11,070.0 | 11,070.0 | 11,070,000,000.0 | Гранд лэйн ХХК | 2013.12.25 2015.06.30 | 5% | 2013 оны 12 сарын 06-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлэв. | 0% | | Инженерийн шугам сүлжээ | |
| 14 | Баянзүрх дүүргийн 7 дугаар хороонд 100 ортой хүүхдийн цэцэрлэг барих ажил | ДОНХС | 2013.12.16 2013.12.19 | 2013.12.24 | 700.0 | 700.0 | 700,000,000.0 | Дэлгэр констракшн ХХК | 2013.12.31 2014.08.25 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. | 0% | | цэцэрлэгийн барилга | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|------|--------------------------|------------|----------|----------|------------------|--|--|-----|---|------|-----------------|-------------------------------------|
| 15 | Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын шугам угсралтын ажил /нийт урт-29.8км/ | УТХО | 2007.11.28 2007.11.28 | | 14,044.3 | | 12,901,500,000.0 | "Бридж констракшн" ХХК | 2007.12.13 2012.12.01 | 50% | 2-р хэсэгт Улиастай болон Туул голын ай сав газраар даярч байгаа 650м орчим урттай шугамын угсралтын ажлыг 2011 оноос одоог хүртэл хийж байна. 3-р хэсэгт төмөр замчдын цэцэрлэгт хүрээлэнд хийгдэх шугамын угсралтын ажлыг эхлүүлж байна. | 100% | 12,901,500,000 | Инженерийн шугам сүлжээ |
| 16 | Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын 2 дугаар хэсгийн аварын шугамын нэмэлт ажил | НТХО | 2014.01.15 2014.01.15 | 2014.01.18 | | 941.7 | 941,700,000.0 | "Бридж констракшн" ХХК | | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. | | | Инженерийн шугам сүлжээ |
| 17 | Гуравдугаар амаржих газрын барилга 13 хороо 150 ортой төрөх эмнэлэгийн барилга,байгууламжийн угсралтын ажил / 00-ын түвшингээс дээш,гадна инженерийн шугамын хамт/га угсралтын ажил | УТХО | 2012.07.02 2012.07.05 | 2012.07.09 | | 9,044.4 | 8,498,280,078.0 | "Их өргөө" ХХК "Цамхаг констракшн" ХХК | 2011.07.29 2012.12.20 2013.12.01 | 78% | Баригын арагт бүтээц, өрөгт бүтээцийн ажил дууссан. Дотор заслын ажил эхэлсэн явагдаж байна.Гадна фасадны заслын ажил хийгдэж байна.Технологийн шаардлагаар ажил зогссон.Дулааны улиралд гадна зам талбайн ажил хийгдэнэ. | 77% | 6,576,085,357.0 | Шинэ барилга |
| 18 | Хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах ажил | НТХО | 2012.06.29 2012.08.08 | | | 10,000.0 | 10,000.0 | "Органик солиошнс монголиа" ХХК | 2012.08.30 2013.12.25 | 30% | Хог боловсруулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжүүд эхнээсээ ажлын талбай дээр ирээд байна. Барилгын суурын ажлыг цутгасан. Ажил зогсонги байдалд орсон. Гүйцэтгэгч компанид ажил эрчимжүүлэх албан шаардлага өгөөд байна. | 58% | 5,721,600,000.0 | Шинэ барилга |
| 19 | 27-р хорооны цогцолбор барилга | НТХО | 2011.05.13 2011.05.13 | | 350.0 | 350.0 | 303,013,292.0 | Боршоон ундраа" ХХК | 2011.05.26 2013.06.15 | 85% | Барилга угсралтын ажил дууссан.Инженер геологийн дүгнэлт зөрснөөс болж барилгын зоорийн ханаар хөрсний ус нэвчин орж байгаа.2013 оны 10 дугаа сарын 30-ны өдөр тухайн барилгад дүгнэлт гаргуулаар НМХГ-ын улсын байцаагч, зургийн автор, гүйцэтгэгч нарыг байлцуулан ажлын явцыг танилцуулав. Дүгнэлт гартал ямар нэгэн ажил хийгдэхгүй. | 98% | 297,195,000.0 | Хорооны цогцолбор |
| 20 | Зүүн уулын үерийн хамгаалалтын системийн барилга байгууламжийг шинээр барих / II ээлж, 8.2км / | НТХО | 2012.04.17 2012.04.17 | | 4,487.7 | 4,487.7 | 4,202,146,896.0 | "Эм Эм Жи Капитал" ХХК | 2012.04.24 2012.09.15 2013.07.09 2013.12.01 | 80% | Байгууламж-1-н трапец огтлолтой суваг 1948 м хийгдсэн, Байгууламж-2-ийн тэгш өнцөгт далд суваг 950 м, Байгууламж-3-ийн тэгш өнцөгт сувгийн угсралт 1570 м, албан газрын гаднах гаргалгаа 3 хэсэгт хийгдсэн. төмөр бетон хавтан, тэгш өнцөгт огтлолтой төмөр бетон хоолой хийцүүд бэлтгэгдсэн. Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж нь хотын төвлөрсөн суурьшлийн бүсэд хийгдэж байгаа нь трасс чөлөөлөх, инженерийн шугам сүлжээтэй огтлолцсон хэсэгт нэмэлт арга хэмжээ авах, шилжүүлэх зэргээс шалтгаалан ажил удааширч байгаа ба үерийн трасст орсон иргэд нөхөн олговрыг хүлээн зөвшөөрөхгүй зэргээс гэрээний хугацаа сунгагдаж байна. Батлагдсан тоо хэмжээнд ИШС-г хамгаалах, шилжүүлэх, ухлагаас гарсан илүүдэл шороог ачиж зориулалтын цэгт хаяж зардал нь төсөвт тусгагдаагүй зэргээс нэмэлт зардал гарсан. БУА нь цаг агаарын байдлаас шалтгаалан технологийн зогсолт хийгдээд байна.2013 онд уг байгууламжийн 2-р ээлжийн ажил 3 хэсэгт зэрэг хийгдсэн. Байгууламж-1,2-ын дээд хэсэгт иргэн, ААНБ-ын 130 орчим нэгж талбар, 30 барилга байгууламж орсоноос 82 өмчилсөн, 17 эзэмшил, ашиглах 3, зөв-гүй 4, нөхөн олговороо хүлээн зөв-гүй 24 айл өрхийн газар байна. Байгууламж-1-ийн угсралт Доржийн гудамжны сувагт холбогдсон, Байгууламж-2-ийн угсралт хийгдэж байна. Батлагдсан тоо хэмжээнд ИШС-г хамгаалах, шилжүүлэх, ухлагаас гарсан илүүдэл шороог ачиж | 85% | 3,583,954,259.0 | Үерээс хамгаалах барилга байгууламж |
| 21 | Дарь-Эхийн амины орон сууцны хорооллын гадна цэвэр, бохир усны шугамын нэмэлт ажил | НТХО | 2012.11.29 2012.11.30 | | 130.0 | 130.0 | 127,500,000.0 | "Мон инж бар" ХХК | 2012.12.10 2013.08.20 | 70% | Гадна цэвэр ус, бохир усны шугамын худаг цэвэрлэх, хаалт, арматур угсрах, шугам шахаж шалгах ажлууд хийгдэж байна. Гадна цэвэр усны шугамыг шахаж шалгаад ус гоожсон цэвэр усны шугамуудыг сольж угсарсан. Мөн гадна цэвэр усны шугамын хөдөлгөөс хамгаалах халаалтын кабель угсрах ажлын техникийн нөхцөл гараагүйгээс кабель угсрах ажил дутуу хийгдсэн. Гадна цэвэр шугамыг төв шугаманд холбох ажлыг хийхээр УСУГ-тай гэрээ байгуулсан боловч цаг агаараас шалтгаалан огтлоого хийгдээгүй байна. Гадна цэвэр усны шугамыг 10 дугаар сарын 30-ны даралтаар шахаж шалгав. Гэрээний хугацаа дууссан учраас гэрээг сунгахаар СТХ-г хүргүүлсэн. | 81% | 103,903,052.00 | Инженерийн шугам сүлжээ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|------|--------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------|--|------------|---|------------|----------------------|-------------------------|
| 22 | Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт, насос станцын барилга угсралтын ажил | НТХО | 2012.08.27 2012.08.31 | | 1,140.0 | 1,140.0 | 1,122,914,335.0 | "Мон инж бар" ХХК | 2012.09.10 2013.06.21 2013.09.15 | 70% | Ногоон зоорь орчмын Ургах наран хорооллын ерөнхий төлөвлөгөөг 2006 онд НИТХТ-р батлуулсан. 2012 онд Ургах наран хорооллын барилгажилтын төслийг НИТХТ баталсан байна. Батлагдсан барилгажилтын төслөөр усан сангийн байршил өөрчлөгдөж, гадна цэвэр усны шугамын урт нэмэгдсэн. Усан сангийн байршил өөрчлөгдсөнөөс холболтын зураг хийлгэх шаардлагатай болсон. Усан сангийн угсралтын ажил хучилт авч дууссан. | 68% | 767,738,978.0 | Инженерийн шугам сүлжээ |
| 23 | БЗД-ийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах "Жанжин клуб"-ын шинэ байрлал байгууламжийн ажил | НТХО | 2012.10.05 2012.10.18 | | 5,800.0 | 5,800.0 | 4,740,265,145.0 | "Наму дэвжих" ХХК | 2012.11.05 2013.12.15 | 71% | барилгын арагт бүтээцийн ажил дуусч өрөгт бүтээцийн ажил эхлэн дуусах шатандаа явж байна. барилгын гадна дулааны ажил хийгдэж дууссан.Барилгын цонх угсарч дууссан гадна ханын хөөсөнцөр дулаалга, шавардлага хийгдэж байна.Металл дамнуруунууд ирэн барилгын дээврийн хучилт хийгдэж байна.Металл дам нурууны угсралтын ажил дууссан барилга бүрэн битүүссэн. Дотор заслын ажил эхлэх бэлтгэл хангагдаж байна. | 70% | 3,318,185,602.0 | Шинэ барилга |
| 24 | Хүүхэд залуучуудын цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах | НТХО | 2012.04.27 2012.05.03 | | 530.0 | 530.0 | 529,523,000.0 | "Интеко инженеринг" ХХК | 2012.05.14 2012.08.14 | 88% | Хөрсийг тэгшилж, шигшиж хар шороо дэвсэж байна. Тайзны хэгийн цутгалт дууссан. 2013.08.05-нд ажлыг дуусгах албан шаардлага хүргүүлсэн боловч биелэгдээгүй учир хуулийн байгууллагад шилжүүлэхээр материал бэлдэж байна. | 88% | 464,310,806.0 | Тохижилт |
| 25 | 220 кВ -ын Улаанбаатар дэд станцаас 14-р хорооллын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 9.7 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил | УТХО | 2012.05.31 2012.06.06 | | 1,638.9 | 1,638.9 | 1,638,903,324.0 | "Аркади" ХХК | 2012.06.18 2013.09.11 2013.09.11 | 30% | ЦДАШ-ын угсралтын ажил хийгдэх газрын асуудал шийдэгдэхгүй удсан ЦДАШ-ын тулгуурдын эд анги материалуудыг авсан. | 43% | 700,000,000.0 | Цахилгаан |
| 26 | БЗД-ийн 8,26-р хороонд нийтийн бие засах газар | НТХО | 2013.05.23 2013.06.10 | | 300.0 | 300.0 | 299,243,765.0 | Бэл констракшн ХХК | 2013.06.28 2013.12.25 | 81% | 8, 26-р хорооны нийтийн бие засах барилгын гадна угсралтын ажил дууссан. Дотор заслын ажил хийгдэж байна. | 73% | 219,898,066.00 | Шинэ барилга |
| 27 | Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гоёлын хашаа барих | НТХО | 2014.01.16 2014.02.11 | | 219.9 | 219.9 | 208,094,395.0 | Хустайн хишиг ХХК | | 0% | Тендерийн материалтай танилцаж байна. | | | Тохижилт |
| 6 | БАГАНУУР ДҮҮРЭГ | | | | 2,524.9 | 2,524.9 | 2,382,988,386.0 | | | 58% | | 44% | 188,454,332.0 | |
| 1 | Багануур дүүргийн нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын 7-р байрны 1-р блокын фасад засах их засварын ажил | НТХО | 2013.09.09 2013.09.13 | 2013.09.16 | 83.3 | 83.3 | 76,457,394.0 | Прогресс цамхаг констракшн ХХК | 2013.09.23 2013.10.28 2014.05.05 | 85% | Гэрээний дагуу гадна хананд шат угсрах, ханын заадас чигжих, 5 см-ын хөөсөнцөр дулаалгыг гадна хананд зориулалтын цавуугаар наах, дулаалгыг тавтай хадаасаар бэхлэх ажил хийгдэж дууссан. Гадна хананд тор татаж шавардах ажил 80%-тай хийгдэж байна.Нийтийн зориулалттай орон сууцны 7-р байрны гадна фасадны хөөсөнцөр дулаалга, тортой шавардлагын ажил бүрэн дууссан. Гадна эмүльс хийх ажлыг технологийн шаардлагаар 2014 оны 4 сарын 15 наас гүйцэтгэхээр хойшлуулж гэрээний хугацааг сунгасан. | 67% | 51,006,343.0 | Их засвар |
| 2 | Багануур дүүргийн нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын 7-р байрны 2-р блокын фасад засах их засварын ажил | НТХО | 2013.09.09 2013.09.13 | 2013.09.16 | 83.3 | 83.3 | 75,903,809.0 | Прогресс цамхаг констракшн ХХК | 2013.09.23 2013.10.28 2014.05.05 | 85% | Гэрээний дагуу гадна хананд шат угсрах, ханын заадас чигжих, 5 см-ын хөөсөнцөр дулаалгыг гадна хананд зориулалтын цавуугаар наах ажил , дулаалгыг тавтай хадаасаар бэхлэх ажил хийгдэж дууссан. Гадна хананд тор татаж шавардлага хийх ажил 80%-тай хийгдэж байна. Нийтийн зориулалттай орон сууцны 7-р байрны гадна фасадны хөөсөнцөр дулаалга, тортой шавардлагын ажил бүрэн дууссан. Гадна эмүльс хийх ажлыг технологийн шаардлагаар 2014 оны 4 сарын 15 наас гүйцэтгэхээр хойшлуулж гэрээний хугацааг сунгасан. | 66% | 49,820,211.0 | Их засвар |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------|--|-------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|--|------------|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| 3 | БНД-ийн 3-р хороо, 29 дүгээр байр, 3-р хороо 49 дүгээр байр, 3-р хороо 41 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.02 2013.09.17 | 2013.09.19 | 75.0 | 75.0 | 58,000,000.0 | гранд пасикал ХХК | 2013.09.23 2013.10.28 | 75% | гэрээний дагуу 29, 41, 59-р байрны дээврийн хуйлмал материалын буулгалтын ажил, 29, 41, 59-р байрны цементэн тэгшилгээ засварлах ажил, дээврийн ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх ажлууд хийгдсэн. 29, 41, 59-р байрны дээврийн чулуугүй хар цаас 1 үе наах ажил хийгдсэн. 59, 29-р байрны дээврийн 2 үе хар цаасан дээврийн ажил хийгдэж байна. 41-р байрны дээврийн ус тусгаарлах 1-р үеийн материалыг хятад улсад үйлдвэрлэсэн чанаргүй материал хэрэглэснээс дахин нэмж 1 үеэр чулуугүй наах үүрэг өгч, чулуутай гадна үе нааж эхлэснийг зогсоов. 2013 оны 11 сарын 07 ны байдлаар 21,41,59-р байрнуудын дээврийн ус тусгаарлагчийн ажил бүрэн хийгдэж дууссан. 49-р байрны дээврийн засварын ажлыг технологийн шаардлагаар зогсоож ажил гүйцэтгэх гэрээний хугацааг 2014 оны 05 сарын 05-ыг хүртэл сунгасан. | 65% | 37,597,292.0 | Дээврийн засвар |
| 4 | Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засварын ажил | УТХО | 2013.10.08 2013.10.11 | 2013.10.20 | 200.0 | 200.0 | 174,000,000.0 | Зэс орд ХХК | 2014.01.06 2014.03.20 | 15% | Эрүүл мэндийн яамнаас санхүүжилтын хуваарь баталгаажсны дараа гэрээ баталгаажуулсан. Засварын ажил эхлэхээр нарийвчласан төлөвлөгөө боловсруулах, ашиглагч байгууллагын үйл ажиллагаатай уялдуулж халдвартын тасгийн засварын ажлыг 1/15-наас эхлүүлэхээр БНД-ийн эрүүл мэндийн нэгдэлтэй тохирсон. 1. Халдвартын тасгийн засварын ажлын дотор заслалын ажлыг гүйцэтгэсэн /алдаатай ажлуудыг дахин засварлах үүрэг өгөгдсөн/ | 0% | - | эрүүл мэндийн их засвар |
| 5 | Багануур дүүргийн нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын 7-р байрны 3-р блокын фасад засах их засварын ажил | НТХО | 2013.09.09 2013.09.13 | 2013.09.16 | 83.3 | 83.3 | 77,260,883.0 | Прогресс цамаг контракшн ХХК | 2013.09.23 2013.10.28 2014.05.05 | 85% | Гэрээний дагуу гадна хананд шат угсрах, ханын заадас чигжих, 5 см-ын хөөсөнцөр дулаалгыг гадна хананд зориулалтын цавуугаар наах ажил, дулаалгыг хананд бэхлэх ажил хийгдсэн. Гадна хананд тор татаж шавардлага хийх ажил 80%-тай хийгдэж байна. Нийтийн зориулалттай орон сууцны 7-р байрны гадна фасадны хөөсөнцөр дулаалга, тортой шавардлагын ажил бүрэн дууссан. Гадна эмульс хийх ажлыг технологийн шаардлагаар 2014 оны 4 сарын 15 наас гүйцэтгэхээр хойшлуулж гэрээний хугацааг сунгасан. | 65% | 50,030,486.0 | Их засвар |
| 6 | 850 хүний суудалтай соёлын ордоны барилга байгууламжийн ажил | НТХО | 2012.10.16 | 2012.10.17 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,921,366,300.0 | Сантхаан ХХК | 2012.10.30 2013.11.01 | 0% | 2013 оны 10 сарын 30 нд НХОГ-т захиалагч гүйцэтгэгч нар хамтран хуралдаж барилгын их бүрэн зураг төслийг магадлалаар хяналт хийлгэсэн нөхцөлд ажил эхлүүлэхээр шийдвэрлэв. Зураг төслийн ажлыг гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж байна. | 0% | | Шинэ барилга |
| 3 | БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ | | | | 491.0 | 491.0 | 478,937,307.0 | | | 58% | | 33% | 125,177,026.0 | |
| 1 | Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны 4 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.18 2013.09.23 | 2013.09.30 | 46.0 | 46.0 | 45,450,000.0 | Шар энгэр ХХК | 2013.10.01 2013.11.15 2014.05.15 | 85% | Багахангай дүүргийн 1-р хорооны 4 дүгээр байрны засварын ажил гэрээний дагуу 2013-10-01 ний өдөр хэлсэн. 4-р байрны дээврийн засвар хуулалт бүрэн хийгдэж, цементэн тэгшилгээ бүрэн хийгдсэн. 1 -р үеийн цаас нааж байна.Технологийн дагуу ажлыг зогсоосон.Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг 2014 оны 04 сарын 15-ны өдрөөс эхэлж, 2014 оны 05 сарын 15-ны өдөр ашиглалтанд оруулахаар сунгасан. | 69% | 31,496,556.0 | Дээврийн засвар |
| 2 | Шинэ суурьшлын бусад эрчим хүчний шугам барих, 2-р хорооны гэр хороололд трансформатор авах суурилуулах ажил | ДОНХС | 2013.09.09 2013.09.26 | 2013.10.21 | 125.0 | 125.0 | 121,219,075.0 | Хайрхан наран трейд ХХК | 2013.10.21 2013.10.21 | 85% | 2013.11.07-ны өдрийн 2/3036 тоот албан бичгээр гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013.11.15-ны өдөр гэрээг байгуулж баталгаажуулахаар өгсөн бөгөөд 2013.11.18-ны өдөр БХД-ийн тамгын газар, төрийн сангийн хэлтэсээр баталгаажуулахаар өгсөн. 2013-12-12-ны байдлаар гэрээ бүрэн баталгаажиж, төмөр бетон шонгуудыг босгон СИП татах ажил хийгдэж байна. | 0% | | Цахилгаан |
| 3 | Багахангай дүүргийн 2 дугаар хорооны нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилтын ажил | ДОНХС | 2013.09.20 2013.10.04 | 2013.10.09 | 320.0 | 320.0 | 312,268,232.0 | Мөнхийн үргэлжлэл ХХК | 2013.10.17 2014.06.10 | 5% | Гэрээ байгуулсан. Гэрээт хугацааны дагуу ажлыг гүйцэтгүүлнэ. | 30% | 93,680,470.00 | тохижилт |
| 22 | СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ | | | | 46,976.2 | 43,161.2 | 45,568,159,215.0 | | | 33% | | 35% | 16,367,435,517.0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|------------|--------------------------|------------|----------|----------|------------------|-------------------------------|---------------------------|-----|---|-----|-----------------|-------------------------|
| 1 | Бохир усны 38-р коллекторын угсралтын ажил | НТХО | 2013.05.23 2013.05.23 | 2013.05.23 | 1,653.5 | 638.5 | 596,533,398.0 | Түрүү гарав ХХК | 2013.05.31- 2013.12.02 | 87% | Бохир усны шугамын худаг БУХ№2- X№7 худаг хүртэл 260,2 м газарт ширмэн яндан угсрах ажил хийгдэж дууссан. Мөн худаг X№8- X№9 худаг хүртэл 32м газарт автозам доогуур яндан сүвлэх ажил хийгдэж дууссан. Бохир усны шугамын худаг X№5- X№6 худаг хүртэл 32,5 м газарт ширмэн яндан угсрах ажил хийгдэж дууссан. Ажлын явцад хөрсний ус их хэмжээгээр илэрч ажил удаашралтай байна. Өнөөдрийн байдлаар X№6-X№7 хүртэл 40м газарт автозам доогуур ган яндан сүвлэхээс 15м газарт ф1200 ган яндан сүвлэх ажил хийгдэж байна. Мөн гүйцэтгэгч байгууллагад АНУ-ын ЭСЯ-ны зам талбай дээрхи чингэлүүдийг буцааж зөөх үүрэг даалгавар өгөгдсөн боловч санхүүжилт байхгүй гээд хийгдээгүй 14 хонож байна. Бохир усны шугамын X№4-X№5 хүртэл 60м газарт яндан угсрах ажил хийгдсэн.Трассын дагуу СБДЭМН-ийн тохижилт, мод, зүлэг, хашаа таарсан сэргээн засварлах ажил хийгдэж байна. Бохир усны шугамын X№3-X№4 хүртэл 30м газарт яндан угсрах ажил хийгдэж байна. X№6-X№7 хүртэл 40м газарт автозам доогуур ган яндан сүвлэхээс 15м газарт ф1200 ган яндан сүвлэх ажил хийгдэж дууссан. Бохир усны шугамын X№2- X№3 хүртэл 55,5м газарт яндан угсрах ажил хийгдэж байна. Дутуу 100м ширмэн янданг талбай дээр буулгаж угсарч байна. Гэрээний хугацаа дууссан учраас гэрээ сунгахаар гүйцэтгэгч байгууллагаас албан тоот ирүүлсэн. Бохир усны шугамын худаг X№2-X№3 хүртэл 35м газарт угсралтын ажил хийгдэж | 90% | 536,880,058.0 | Инженерийн шугам сүлжээ |
| 2 | СБД, 3-р хороо, 45-р байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.05 2013.09.06 | 2013.09.12 | 49.3 | 49.3 | 49,000,000.0 | Наран орд ХХК | 2013.09.27 2013.10.11 | 5% | Технологийн шаардлагаар хүйтний эрч нэмэгдэж хийгдэх боломжгүй тул гэрээ сунгах талаар 2013.10.25-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар шийдвэрлүүлсэн. | 0% | | Дээврийн засвар |
| 3 | СБД-ийн 7-р хороо, 8-р байрны 3, 4-р орчны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.19 2013.09.23 | 2013.09.25 | 40.3 | 40.3 | 40,231,650.0 | Баян дөрвөлжин ХХК | 2013.10.29 2013.05.31 | 5% | Технологийн шаардлагаар хүйтний улиралд ажгүйцэтгэх боломжгүй тул дулааны улиралд ажил гүйцэтгэхээр болов. | 0% | | Дээврийн засвар |
| 4 | СБД-ийн 13 дугаар хорооны Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилгын ажил | НТХО | 2013.09.26 2013.10.01 | 2013.10.08 | 581.3 | 581.3 | 578,335,424.0 | Гранд эверест ХХК | 2013.10.16 2014.06.30 | 15% | Тус барилгын холболтын зураг төсөл боловсруулах ажил хийгдэж байна. /Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй гэрээ/ Газар шорооны ажил хийгдсэн. Суурийн арматур болон бетон цутгалтын ажил хийгдэж байна. Зоорийн давхрын хана дамнууруу, хучилтын арматурболон хэв хашмалын ажил хийгдэж технологийн шаардлагаар ажил түр зогссон. | 30% | 173,500,000.0 | Хорооны цогцолбор |
| 5 | Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хорооны VII хорооллын гадна дулаан хангамжийн 1 дүгээр хэлхээний шугам, ЦТП-ийн барилга, тоног төхөөрөмжийн ажил | НТХО | 2013.09.18 | 2013.09.20 | 1,347.5 | 1,347.5 | 1,347,500,000.0 | Заг ХХК | 2013.10.07 2014.05.01 | 86% | Дулааны нэгдүгээр хэлхээний шугам угсрах ажил дууссан, ЦТП барилга байгууламж угсрах ажил хийгдэж байна. | 87% | 1,166,981,383.0 | Инженерийн шугам сүлжээ |
| 6 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засвар, гадна тохижилт | УТХО | 2013.10.09 2013.10.11 | 2013.11.01 | 170.0 | 170.0 | 168,301,086.0 | Сор хур ХХК | 2013.11.11 2014.05.01 | 30% | Дотор өрөөнүүдийн ханын ба таазны замаск хуулалтын ажил хийгдэж байна. | 0% | | эрүүл мэндийн их засвар |
| 7 | СБД 6 дугаар хорооны 30 дугаар байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.10.23 2013.10.29 | 2013.11.01 | 34.8 | 34.8 | 34,261,995.0 | Чойсамбуу ХХК | 2013.11.15 2014.05.24 | 5% | Гэрээ байгуулж байна. Хүйтний улиралд хийгдэх боломжгүй тул он дамжуулж хийхээр төлөвлөв. | 0% | | Дээврийн засвар |
| 8 | Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын хүрээнд дүүргийн 1-16 дугаар хороонуудад телехяналтын систем суурилуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах, угсралтын ажил гүйцэтгэх | УТХО ДОНХС | 2013.10.17 2013.10.21 | 2013.10.30 | 818.0 | 818.0 | 798,600,960.0 | Сектес сервис ХХК | 2013.11.06 2014.04.02 | 40% | Зураг төсөв экспертизад хянагдаж байгаа. Шонгийн нүх усан. Бетон цутгасан. Агаарын кабель татсан. | 52% | 418,000,000.0 | тохижилт |
| 9 | Дүүргийн 7 дугаар хороо. 5 дугаар байрны урд талбайн бичил тохижилт ногоон байгууламж байгуулах /СБД/ | ДОНХС | 2013.10.07 2013.11.14 | 2013.11.18 | 108.6 | 108.6 | 97,034,872.0 | Их алтан үйлсийн трейд ХХК | 2014.04.15 2014.05.15 | 5% | Гэрээ баталгаажих шатанд байна. | 0% | | Тохижилт |
| 10 | СБД-ийн 1-р хороо Жамъян гүний гудамж 10-р байрны урд тал, 6-р хороо Хятад элчингийн баруун талын орон сууц 15-р байрны урд замын, Баянгол зочид буудлын орчмын орон сууцны хорооллын, 5-р хороо 48-р байрны урдуур гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.11.25 2013.11.27 | 2013.11.29 | 40.5 | 40.5 | 40,058,511.0 | Гэгээ групп ХХК | | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 11 | Сүхбаатар дүүргийн 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх Дамбадаржаа орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил, зураг төсвийн үнэ | НТХО | 2013.12.05 2013.12.05 | 2013.12.18 | 13,040.0 | 13,040.0 | 13,040,000,000.0 | Цэлмэг ази ХХК | 2013.12.24 2014.06.30 | 5% | Гэрээ баталгаажсан | 0% | | Инженерийн шугам сүлжээ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|-------|--------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|----------------------------------|--|------------|--|------------|------------------------|-------------------------|
| 12 | Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хорооны 7 дугаар хорооллын Сэлбэ голын дагуух цэвэр усны ф60-219мм-ийн 0,87км шугам, гадна бохир усны ф150-ф300мм-ийн 0,87км шугам | НТХО | 2013.12.05 2013.12.05 | 2013.12.18 | 640.0 | 640.0 | 640,000,000.0 | Заг ХХК | 2013.12.26 2014.12.26 | 2% | 2013 оны 12 сарын 18-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлэв. | 0% | | Инженерийн шугам сүлжээ |
| 13 | Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо Бэлхийн гудамжуудын гэрэлтүүлэг | НОНХС | 2013.12.06 2013.12.09 | 2013.12.13 | 118.4 | 118.4 | 115,158,504.0 | Филипс гэрэлтүүлэг ХХК | 2014.04.15 2014.05.25 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 14 | 20 дугаар хороо Бэлхи, Сэлбэ, Хадатын ам, Цуурайтын амны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг | НОНХС | 2013.12.06 2013.12.09 | 2013.12.13 | 116.3 | 116.3 | 108,600,560.0 | Соёндрийм ХХК | 2014.01.02 2014.06.25 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 15 | Сүхбаатар дүүргийн 960 суудалтай сургуулийн барилгын ажил | УТХО | 2013.12.10 2013.12.10 | 2013.12.17 | 3,100.0 | 300.0 | 3,044,005,400.0 | Алтанбулаг трейд ХХК | 2014.05.26 2014.12.10 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа | 0% | | Сургуулийн барилга |
| 16 | Монголын хүүхдийн ордоны барилгын гадна бохир усны шугамын өргөтгөлийн ажил | УТХО | 2011.08.25 2011.08.25 | 2012.09.12 | 100.0 | 100.0 | 99,008,253 | "Хүчит чулуут" ХХК | 2011.09.21 2012.11.28 2013.07.10 | 90% | Монголын хүүхдийн ордоны гадна бохир усны 200-гийн диаметртэй 555,3м урт шугамыг 300 -гийн диаметртэй болгон өргөтгөх ажлын 80% өнгөрсөн оны 11 дүгээр сард хийгдсэн. Бохир усны шугамын трасс Мон -Уран ХХК-ний хашаан дундуур явах ажлын зураг хийгдсэн. НЗД-ын А/166 тоот захирамжийн дагуу НГА, Цагдаагийн газартай хамтарч Мон -Уран ХХК-ний хашаан доторхи бохир усны шугамыг 90м газарт угсарч дээрхи байгууллагуудын газрын маргаанаас ажил зогссон. 2013 онд шугамын ажлыг үргэлжлүүлж ашиглалтад оруулахаар УСАХ ХХК -ний хашаан доторхи шугамын үлдэгдэл ажлыг эхлүүлэх тухай удаа дараа албан тоот явуулсан боловч өнөөдрийн байдлаар ажил эхлээгүй байна. | 80% | 79,206,602.0 | Инженерийн шугам сүлжээ |
| 17 | 15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж өвлийн барилга барих ажил | УТХО | 2011.06.07 | 2011.06.15 | 500.0 | 500.0 | 488,026,093 | "Голланд байшин" ХХК | 2011.06.27 2011.12.15 2012.11.01 | 75% | Хөрөнгө нэмэх шаардлагатай тул харъяа яамдуудад хандаад байна. | 80% | 390,159,618.0 | Шинэ барилга |
| 18 | СБД-н 7-р хорооны нутаг дэсгэрт Сэлбэ голын урсацыг нэмэгдүүлэх, эргийн дагуух тохижилтын ажил /1 ээлж/, 350м | НТХО | 2011.07.27 2011.07.28 | 2011.08.01 | 2,800.0 | 2,800.0 | 2,581,406,807 | "Норбу" ХХК, "Шимт газар" ХХК | 2011.08.07 2011.11.28 2013.06.01 2013.10.20, | 83% | Гадна түшиц хана 315м, дотор талын шаталсан түшиц ханын баруун тал 350 м -г гүйцэтгэсэн, ус халиах босго 1,2,3 -ийн хийгдсэн. Нэмэлт ажил хийгдэж үндсэн гэрээт ажлын хөрөнгийг зарцуулсанаас хөрөнгө дутагдан ажлын явц удааширсан. Мөн 2011 онд зөвлөмж оройтож ирүүлэн 8 сард гэрээ байгуулагдан ажил 2012 онд дамжин хэрэгжсэн, БУА нь голын гольдролд хийгдэж байгаа тул хөрсний ус, үерийн ус зэрэг байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан он дамжин хэрэгжиж байна. Гол руу буух шатны хэв хашмал угсарч, ханын чулуу, бетон талбайн чулууны ажил хийгдэж байна. БУА технологийн зогсолт хийсэн. | 77% | 1,986,711,905.0 | Тохижилт |
| 19 | Иргэдэд үйлчлэх төр, захиргааны нэгдсэн байрны барилга байгууламж барих ажил | НТХО | 2011.06.27 2011.06.30 | 2011.06.30 | 5,938.0 | 5,938.0 | 5,937,705,562.0 | "Өндөр буянт холдинг" ХХК | 2011.07.18 2012.08.15 2013.03.15 2013.10.01 2014.03.15 | 85% | Дотор заслын ажил хийгдэж байна. Мөн гадна шилэн фасад болон чулууны ажил хийгдэж байна. | 100% | 5,923,994,410.0 | Шинэ барилга |
| 20 | Сүхбаатар дүүргийн гэрэлтүүлгийн кабель шинэчлэлтийн ажил | НТХО | 2013.03.18 2013.03.21 | 2013.04.01 | 109.7 | 109.7 | 109,700,000 | Гэрэлтүүлэг чимэглэл ХХК | 2013.04.10 2013.07.01 | 70% | Ажлын явц 70%-тай кабель шинэчлэлтийн ажил хийгдэж байна. | 100% | 109700000 | гэрэлтүүлэг |
| 21 | СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-3 | НТХО | 2013.09.06 2013.09.19 | 2013.09.25 | 8,670.0 | 8,670.0 | 8,667,690,140.0 | Баярс констракшн ХХК | 2013.10.02 2014.12.10 | 15% | Барилгын суурийн газар шорооны ажил хийгдсэн, Суурийн улны бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. Мөн суурийн арматур бэлтгэлийн ажил хийгдэж байна. Суурийн бетон цутгалтын ажил хийгдсэн. | 30% | 2,582,301,541.00 | Шинэ барилга |
| 22 | СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-1 | НТХО | 2013.11.13 2013.11.14 | 2013.12.23 | 7,000.0 | 7,000.0 | 6,987,000,000.0 | Баярс констракшн ХХК | 2013.11.30 2014.12.25 | 5% | Гэрээ байгуулагдсан. хүйтний улирал эхэлсэн тул технологийн шаардлагаар ажил түр зогссон. | 43% | 3,000,000,000.00 | Шинэ барилга |
| 23 | ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ | | | | 8,339.4 | 7,795.4 | 7,967,034,042.0 | | | 34% | | 32% | 1,447,612,990.0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|-------|--------------------------|------------|-------|-------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-----|---|-----|---------------|-------------------------|
| 1 | Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн 2 дугаар амбулаторын засварын ажил | УТХО | 2013.09.06 2013.09.09 | 2013.09.11 | 80.0 | 80.0 | 78,356,401.0 | Хан интернейшл солюшн ХХК | 2013.09.23 2013.11.23 | 20% | Бохирын шугам солих явцад барилгын хана, таазанд нуралт үүсч НМХГ-аас 2013.10.10-ны өдрийн барилга нураах дүгнэлт гарсан тул ажлыг зогсоосон. 2013 оны 10 сарын 18-ны Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж хийсэн ажлынх нь гүйцэтгэлийг хянаж санхүүжилт олгуулах талаар хэлэлцүүлсэн. Гүйцэтгэгчээс ирүүлсэн гшицэтгэлийг газар дээр гүйцэтгэсэн ажлын тоо хэмжээтэй нь тулгаж хянаж байна. 2013.10.29-нд газар дээр нь хэмжилт хийсэн. Хяналтын төсөв дахин хийж байна. Гүйцэтгэгчийн хийж ирүүлсэн тооцоо нь хийгдээгүй ажлууд дээр гүйцэтгэл бичиж ирүүлсэн тул дахин хийсэн бодит ажил дээрээ гүйцэтгэл хийж ир гэсэн даалгавар 2013.11.5-нд өгсөн. | 0% | | эрүүл мэндийн их засвар |
| 2 | ЧД-ийн 6-р хороо Мандах өргөө СӨХ 35 дугаар байрны дээврийн засвар | НТХО | 2013.09.17 2013.09.18 | 2013.09.23 | 29.2 | 29.2 | 20,570,749.0 | Монор Улз ХХК | 2013.09.30 2013.10.30 | 60% | 1-р үеийн Хар цаас наах ажил хийгдэж байна. | 50% | 10,285,374.0 | Дээврийн засвар |
| 3 | ЧД-ийн 3 дугаар хорооны Тавин мянгат СӨХ 13 дугаар байрны дээврийн засвар | НТХО | 2013.09.18 2013.09.19 | 2013.09.23 | 38.5 | 38.5 | 35,590,584.0 | Монор Улз ХХК | 2013.09.30 2013.10.30 | 70% | гэрээ баталгаажих ажил эхэлсэн. дээврийн цул биет болгох шарлага, тэгшилгээ хийгдэж байна. 1-р үеийн хар цаас наах ажил хийгдэж байна. | 50% | 17,795,057.0 | Дээврийн засвар |
| 4 | Чингэлтэй дүүргийн 13, 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл | НТХО | 2013.10.31 2013.10.31 | 2013.11.01 | 82.7 | 82.7 | 82,700,000.0 | Эрчим төсөл ХХК | 2013.11.08 2013.12.29 | 80% | Ерөнхий төлөвлөгөөний газар, хангагч байгуулгатай трасс зөөшилсөн ба зураг магадлалд өгсөн баталгаажих шатанд | 79% | 65,656,000.0 | зураг төсөл |
| 5 | Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн 1, 2 дугаар поликлиникийн барилгын засварын ажил | УТХО | 2013.10.02 2013.10.03 | 2013.10.07 | 280.0 | 280.0 | 256,868,020.0 | Нысборнь ХХК | 2013.10.08 | 5% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Улсын төсөвөөр хэрэгжих ажил. Хөрөнгө нь хураагдсан ирэх онд санхүүжилт хийгдэх тул гүйцэтгэгч өөрийн хөрөнгөөр ажил гүйцэтгэх эсэхээ шийдээгүй 2013.10.30 хүртэл гэрээ байгуулахаа түр хүйшлуулаад байна. 2013.11.07-нд утсаар ярихад гүйцэтгэгч хариу удахгүй мэдэгдэнэ гэлээ. Ажил гүйцэтгэх гэрээг 2014 оны 02 сарын 05-наас 06 сарын 05-ны хооронд хийж гүйцэтгэхээр байгуулсан. | 0% | | эрүүл мэндийн их засвар |
| 6 | Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хорооны гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил | ДОНХС | 2013.10.04 2013.10.09 | | 178.5 | 178.5 | 170,433,738.0 | Баян цэгц ХХК | 2013.10.23 2013.12.18 | 80% | Ажил эхэлж трассын дагуу гадас зоох ажил хийгдэнэ байна. Трассын дагуу нүх ухах ажил хийгдэж байна. Нүх ухах ажил бүрэн дууссан. СИП татах ажил хийгдэж байна. СИП утас татагдсан, толгой угсрах ажил хийгдэж байна. | 80% | 136,346,990.0 | гэрэлтүүлэг |
| 7 | Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хорооны гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил | ДОНХС | 2013.10.04 2013.10.09 | 2013.10.16 | 150.7 | 150.7 | 89,838,423.0 | Мон Ватт ХХК | 2013.10.23 2013.12.15 | 30% | Ажил эхэлж трассын дагуу гадас зоох ажил хийгдэнэ байна. Трассын дагуу нүх ухах ажил хийгдэж байна. | 30% | 26,951,526.0 | гэрэлтүүлэг |
| 8 | Чингэлтэй дүүрэг, 5 дугаар хороо, 2а байрны баруун талбайн тохижилтын ажил | ДОНХС | 2013.10.15 2013.10.15 | 2013.10.18 | 100.0 | 100.0 | 99,098,320.0 | Ургамлын далай ХХК | 2013.10.28 2014.07.01 | 70% | 2013.10.18-нд мэдэгдэл хүргүүлсэн. 2013.10.28-нд гэрээ байгуулсан. Зөвлөмж оройтож ирсэн тул 2014-07-01-нд ажил дуусгах гэрээ байгуулсан. Ажил эхлүүлсэн Явган замын ажил хийгдэж байна. 2013.11.13-нд Явган замын ажил хийгдэж байна. | 78% | 77,166,846.00 | тохижилт |
| 9 | Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо, 132 дугаар худгийн ард сагсан бөмбөгийн талбай, эко бичил цэцэрлэг байгуулах тохижилтын ажил | ДОНХС | 2013.10.24 2013.10.24 | 2013.10.28 | 75.0 | 75.0 | 53,347,671.0 | Түдэвтэй Уул ХХК | 2013.11.05 2014.05.15 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. | 0% | | тохижилт |
| 10 | Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо, 131 дүгээр худгийн ард сагсан бөмбөгийн талбай, эко бичил цэцэрлэг байгуулах тохижилтын ажил | ДОНХС | 2013.10.24 2013.10.24 | 2013.10.28 | 75.0 | 75.0 | 58,280,095.0 | Их галдайн оргил ХХК | 2013.11.05 2014.05.15 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. | 0% | | тохижилт |
| 11 | Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Иргэдэд нэг шатийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралтын ажил | НТХО | 2013.10.25 2013.10.30 | 2013.11.01 | 664.6 | 664.6 | 599,798,737.0 | Саран инж ХХК | 2013.11.13 2014.07.31 | 5% | гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013.11.01-нд хүргүүлсэн. 2013 оны 11 сарын 13-нд гэрээ байгуулж баталгаажих шатанд явж байна. Гэрээ баталгаажсан. Ажил хавар эхэлнэ. | 0% | | Хорооны цогцолбор |
| 12 | Чингэлтэй дүүрэг, 14 дүгээр хороо, Иргэдэд нэг шатийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралтын ажил | НТХО | 2013.10.18 2013.10.18 | 2013.10.22 | 581.2 | 581.2 | 529,330,806.0 | Зоргол констракшн ХХК | 2013.10.29 2014.09.30 | 5% | 2013.10.22-нд Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Зөвлөмж оройтож ирсэн тул 2013 оны 10 сарын 29-нд ажил эхлүүлж, 2014 оны 09 сарын 30-нд ашиглалтанд оруулах гэрээ байгуулсан. | 0% | | Хорооны цогцолбор |
| 13 | Чингэлтэй дүүргийн 8-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.11.15 2013.11.20 | 2013.11.25 | 67.3 | 67.3 | 67,269,132.0 | Ханлиг илч ХХК | 2014.04.15 2014.07.01 | 5% | Гэрээ батлагдсан. | 50% | 33,634,566.0 | гэрэлтүүлэг |
| 14 | Чингэлтэй дүүрэг, 2, 6 дугаар хороодын гудамжны дундах гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.11.18 2013.11.18 | 2013.11.25 | 64.1 | 64.1 | 64,068,080.0 | Ханлиг илч ХХК | 2014.04.15 2014.07.01 | 5% | Гэрээ батлагдсан. | 50% | 32,034,040.0 | гэрэлтүүлэг |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|-------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|------------|--|------------|------------------------|-------------------------|
| 15 | Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг давсгар дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлын зөрүү өртөг | НТХО | 2013.12.05 2013.12.05 | 2013.12.18 | 1,920.0 | 1,920.0 | 1,920,000,000.0 | Асар өргөө ХХК, Буурал сүтэй ХХК | 2013.12.17 2014.12.10 | 5% | Гэрээ баталгаажсан. | 0% | | Инженерийн шугам сүлжээ |
| 16 | Чингэлтэй дүүргийн 9-р хорооны гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.12.10 2013.12.10 | 2014.01.13 | 114.0 | 114.0 | 112,289,365.0 | Эс Эм Жи Ти ХХК | 2014.04.15 2014.06.13 | 5% | Гэрээ баталгаажсан. | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 17 | Чингэлтэй дүүрэг 1, 3, 4, 6-р хороодын орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.12.17 2013.12.17 | 2013.12.20 | 65.6 | 65.6 | 61,445,500.0 | Мастер энерги ХХК | 2014.04.15 2014.06.13 | 5% | Гэрээ баталгаажсан. | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 18 | Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар цэцэрлэгийн 240 ортой өргөтгөлийн барилгын ажил | НТХО | 2013.12.10 2013.12.11 | 2013.12.16 | 2,144.0 | 1,600.0 | 2,045,000,000.0 | Олон тоосго ХХК | | 2% | Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2013.12.11-ний өдөр ирж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай мэдэгдлийг 2013.12.16-ний өдөр хүргүүлсэн. 2014 оны 01 сарын 13-ны байдлаар Гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. | 0% | | Цэцэрлэгийн барилга |
| 19 | Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороонд инженерийн төвлөрсөн шугамын холболттой ус түгээх байр барих ажил | ДОНХС | 2013.09.11 2013.09.12 | 2013.09.16 | 40.0 | 40.0 | 39,444,047.0 | Эерэг туйл ХХК | 2013.10.18 2013.10.30 2013.12.20 | 90% | Гэрээ баталгаажсан. ажил цэвэр усны шугамын ажил дууссан. холболт хийгдээгүй. худгын байшингийн суурийн ажил хийгдэж байна. 2013,11,15ны ТЗ хурлаар гэрээний хугацааг 2013,12,20н хүртэл сунгахаар болсон. ажил дуусч комисс ажиллуулах хүсэлтээ 2013,12,04нд ирүүлсэн. | 90% | 35,499,642.0 | Ус түгээх байр |
| 20 | 6-р хороо 31-р байрны өмнөх талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах ажил | УТХО | 2012.07.06 2012.07.17 | 2012.07.19 | 70.0 | 70.0 | 69,636,489 | "Төр тулга" ХХК | 2012.07.26 2012.09.10 | 50% | Зөвшөөрөлгүй граж тохижилт хийх газар баригдсан учир тохижилтын ажил хойшлоод байна. | 0% | | Тохижилт |
| 21 | 3-р хороонд хүүхдийн номын сан бүхий хороо, цагдаа, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга барих ажил | НТХО | 2012.09.20 2012.09.20 | 2012.11.20 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,195,425,090.0 | "Бүтээлч шинэ сонголт" ХХК | 2012.12.01 2012.04.30 | 80% | Дотор өрлөгийн ажил хийгдэж байна. Дулаан авах ажил дууссан. Гадна фасадны ажил хийгдэж байна. Гадна шаварын ажил хийгдэж дуусч байна. Дотор ханхын өрлөгийн ажлууд хийгдэж байна. 11.07-нд очиход дотор өрлөгийн ажлууд хийгдэж байна. 2013,11,13-нд гадна шилэн фасад хийгдэж байна. | 81% | 967,814,440 | Хорооны цогцолбор |
| 22 | Чингэлтэй дүүргийн 7 дугаар хороонд Иргэдийн эрх зүйн туслалцааны төв байгуулах ажил | ДОНХС | 2013.08.05 2013.08.14 | 2013.08.19 | 50.0 | 50.0 | 49,365,010.0 | Айзар зоне ХХК | 2013.09.10 2013.10.15 | 90% | ЧД-ийн 7-р хорооны засаг дарга, иргэдийн нийтийн хурлын дарга, цагдаагийн хэсгийн дарга нар ЧД-ийн ОНХСын хөрөнгөөр тус төвийн доор цагдаагийн эрүүлийн автомашины дулаан зогсоол хийлгэх хүсэлтээ гаргаж зураг төсвийг анхны ажилтай уялдуулах болсноос ажил хугацаандаа эхлээгүй 10 сарын 10-нд эхлэх болсон тул НХОГ-ын газрын ТЗ-ийн хулаар хэлэлцүүлж гэрээний хугацааг сунгахаар болсон. Газар шорооны ажил суурь цутгах ажил хийгдсэн. Барилгын бусад материал татан авалтын бэлтгэл хийгдэж байна. Гараж хийх төсөв зургийг ЧД-ээс авах. Зураг, төсвийг дүүргээс автал ажлыг түр зогсоогоод байна. 11.07-нд ЧД-ийн Мөнгөнсүхтэй ярьж 11.08-нд уулзахаар боллоо. Мөнгөнсүх болон гүйцэтгэгчтэй уулзаж ЧД болон "Айзорзон" ХХК-ийн хоорондын гэрээг үндэслэн ажлыг үргэлжлүүлэн хийлгэж байна. 2013,11,13-нд гаражийн өрлөгийн ажил барилгын 1 ба 2 давхрын каракасны ажил хийгдсэн байна. Сэндвичэн хавтан болон цонх угсарсан. | 90% | 44,428,509.0 | Шинэ барилга |
| 23 | ЧД-н 5,12-р хороонд баригдах нийтийн бие засах газар | НТХО | 2013.05.23 2013.06.10 | 2013.06.11 | 269.0 | 269.0 | 268,877,785.0 | Тэнгэрийн 7 од ХХК | 2013.06.24 2013.11.20 | 5% | Гэрээ баталгаажсан. 5-р хорооны газрын асуудлаар НЕТТ-аас барилгын хэмжээг багасгах албан тоот ирүүлсэн. 12-р хороонд байсан алт мөнгөний дарханы газрыг нүүлгэж ажил эхлүүлэхээр болсон. Гадаа хүйтэрч байгаа тул уг ажлын гэрээг он дамжуулан сунгахаар Захиалагчийн хэлтсийн даргын өрөөнд гүйцэтгэгч нартай хурал зохион байгуулсан. | 0% | | Шинэ барилга |
| 21 | ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ | | | | 18,574.6 | 17,202.0 | 17,046,722,914.0 | | | 17% | | 12% | 6,247,437,530.0 | |
| 1 | Хан Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны 12 айлын 1 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.08.26 2013.08.29 | 2013.08.30 | 17.9 | 17.9 | 16,084,507.0 | Хустайн шил ХХК | 2013.09.06 2013.10.15 | 5% | Оршин суугчдын хүсэлтээр гэрээг урин дулааны улиралд хэрэгжүүлэхээр гэрээ сунгах хүсэлт ирүүлсэн. | 0% | | Дээврийн засвар |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|-------|--------------------------|------------|---------|---------|-----------------|------------------------------------|--|-----|--|-----|------------------|-------------------------|
| 2 | Шувуун фабрикт дахин төлөвлөлтийн дагуу одоо ажиллаж байгаа халаалтын зуухны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн технологийн шинэчлэлтийг хийж, тухайн хэрэглэгчдийг инженерийн шугам сүлжээнд холбох ажил /ХУД/ | УТХО | 2013.07.29 2013.07.30 | 2013.08.01 | 2,000.0 | 2,000.0 | 1,884,342,324.0 | Хасу мегататт ХХК, Эн Ар Жи Эм ХХК | 2013.08.12 2013.12.20 | 90% | Хашаа баригдсан. Гадна цахилгаан хангамжын ажил хийгдсэн. Барилгын суурийн ажил хийгдсэн. Зуухнууд суурилгдсан. Барилгын ажил дууссан. Барилгын дотор цахилгаан, сантехник, зуухны тоног төхөөрөмжийн холболтын ажлууд хийгдсэн. Дулааны шугамын огтлоог оргил ачааллын үед хийх боломжгүй тул ажил түр зогссон. | 53% | 1,000,000,000.0 | Инженерийн шугам сүлжээ |
| 3 | Хан Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны Туул тосгоны 20 айлын 3, 4 дүгээр байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.27 2013.10.02 | 2013.10.04 | 80.2 | 80.2 | 79,621,607.0 | Эгшиглэнт прожект ХХК | 2013.10.11 2014.07.11 | 5% | Гэрээ баталгаажих шатандаа явж байна. | 0% | | Дээврийн засвар |
| 4 | Хан Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засварын ажил | УТХО | 2013.10.09 2013.10.11 | 2013.10.28 | 180.0 | 180.0 | 176,446,326.0 | Эковолс ХХК | | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013-10-28 өдөр хүргүүлсэн. | 0% | | эрүүл мэндийн их засвар |
| 5 | Хан Уул дүүргийн оюутан, залуучууд, хүүхдүүд, олон нийтэд зориулсан усан бассейнд бүхий биеийн тамир, спортын төвийн нэмэлт хөрөнгийн ажил | НТХО | 2013.09.10 2013.09.11 | 2013.10.28 | 381.6 | 349.0 | 349,000,000.0 | Азийн эрин ХХК | 2013.11.06 2014.07.01 | 80% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл 2013-10-28 өдөр хүргүүлсэн | 0% | | Шинэ барилга |
| 6 | Хан Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны Нисэхийн цагаан хаалганаас баруун хойш сонгологийн 6-р гудамжны 292г тоотын урд талд зөөврийн ундны ус түгээх байр барих ажил | НТХО | 2013.10.31 2013.11.05 | 2013.11.08 | 25.0 | 25.0 | 24,940,461.0 | Эрмүүн тэнгэр ХХК | 2014.05.01 2014.05.25 | 5% | технологийн шаалдлагын дагуу гэрээг 2014-05-01-2014-05-25 хороонд байгуулав. | 0% | | Ус түгээх байр |
| 7 | Хан Уул дүүргийн 3 дугаар хороо Олимпын хорооны байрнаас Шижир далай ХХК хүртэл, Батлан хамгаалах нийгэмлэгийн орчмын гэрэлтүүлэг хийх | НОНХС | 2013.12.12 2013.12.13 | 2013.12.16 | 38.1 | 38.1 | 38,000,425.0 | Клиенпауер систем ХХК | 2014.01.02 2014.05.15 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 8 | Хан Уул дүүргийн Яармаг 5 дугаар хороо 19, 20, 21, 22 дугаар гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.12.10 2013.12.13 | 2013.12.16 | 98.0 | 98.0 | 90,945,298.0 | Хустайн шил ХХК | 2014.01.02 2014.05.25 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 9 | Хан уул дүүргийн 11 дүгээр хороо 1 дүгээр хэсэг Сурьегийн больницын ажилчдын байр 3,4,5 дугаар хэсгийн гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.12.10 2013.12.17 | 2013.12.20 | 156.6 | 156.6 | 140,040,768.0 | Спейшл тим ап ХХК | 2014.01.02 2014.05.25 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 10 | Хан Уул дүүргийн 6 дугаар хороо Нүхтийн 29,32 дугаар гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.12.10 2013.12.17 | 2013.12.20 | 90.0 | 90.0 | 85,506,793.0 | Ханлиг илч ХХК | 2014.01.02 2014.04.15 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 11 | Хан Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн орчмын гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.12.12 2013.12.17 | 2013.12.20 | 51.3 | 51.3 | 49,492,128.0 | Амиргүй ХХК | 2014.01.02 2014.05.15 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 12 | Хан Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо 120 мянгат 13, 14 дүгээр байрны тоглоомын талбай, 2 дугаар хороо 19 дүгээр хорооллын 32, 35 дугаар байр, БҮК-ийн 53, 54 дүгээр байрны орчмын гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.12.13 2013.12.17 | 2013.12.20 | 30.9 | 30.9 | 30,800,071.0 | Клиенпауер систем ХХК | 2014.01.02 2014.05.15 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 13 | Хан Уул дүүргийн Яармаг 7 дугаар хороо, Жаргалантын 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.12.09 2013.12.17 | 2013.12.20 | 90.0 | 90.0 | 84,499,423.0 | Харднисс констракшн ХХК | 2014.01.02 2014.05.25 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 14 | Шинэ хан Уул төслийн тохижилтын ажил | НТХО | 2013.09.27 2013.10.02 | 2013.10.25 | 1,458.2 | 1,458.2 | 752,065,539.0 | Бүүх ХХК | 2013.11.06 2014.07.01 | 5% | Гэрээ баталгаажих шатандаа. Урин дулаан улирал болтол ажлын талбарын гүйцэтгэгч байгууллагатай хамтран судлах шаардлагатай. | 0% | | |
| 15 | 9-р хороо, Усан спорт сургалтын төвийн барилга угсралт | НТХО | 2011.09.21 2011.09.21 | 2013.10.10 | 1,365.8 | 1,365.8 | 1,365,746,169.0 | "Азийн эрин" ХХК | 2011.10.17 2012.08.25 2013.08.25 | 80% | Барилгын ажил дууссан дотор засал тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил хийгдэж байна. | 80% | 1,092,564,677.00 | Усан бассейнд |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|-------|--------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|--|--|------------|---|------------|----------------------|----------------------------|
| 16 | Зайсан 110/35/10 кВ ын 2*40 МВА дэд станц. Энэ дэд станцаас 14-р хорооллын 110 кВ ын шугам хүртэл 2 км 2 хэлтээт 110 кВ ын цахилгаан дамжуулах шугам | УТХО | 2012.05.11 2012.06.06 | 2012.06.06 | 7,634.0 | 7,634.0 | 7,199,221,000.0 | "Алтай трейст" ХХК | 2012.06.08 2013.04.01 2013.12.01 | 70% | Тус ажлыг гүйцэтгэх явцад газрын маргаанаас болон ажил удааших нөхцөл үүсч байгаа. Үүнийг тухай бүрт нь НӨХГ-ын газар чөлөөх хэлтэстэй хамтран шийдвэрлэж ажиллаж байна. Ажлын явц 60 хувьтай стандартын дагуу БУА явагдаж байна. Хурдны замын трасст дэд станцын газар орсон тул гудамж төслийнхөтэй уулзалт зохион байгуулж ажлын хэсэг байгуулсан. Мөн газар дээр нь очиж дэд станцын газрыг өөрчлөхгүйгээр хурдны зам явуулах боломжийг үзээд дахин координатын цэгүүдийг шалгуулж аль болох станцын байршлыг өөрчлөхгүйгээр хурдны замыг явуулахаар тохиролцсон. Гүйцэтгэгч компани гэрээ сунгуулах албан бичиг ирүүлсний дагуу техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээний хугацааг сунгав 2014-05-30 хүртэл. 2013 оны 10 дугаар сарын 27-ний техникийн зөвлөлийн хурлын протоколыг хийж гарын үсэг зуруулж баталгаажуулав. 2013 оны 11 сарын 5 нд сунгалтын гэрээг хийв. 2013 оны 11 сарын 6 нд сунгалтын гэрээг баталгаажуулж төрийн санд , санхүүд өгөв. 2013 оны 11 дүгээр сарын 07 нд ЭХЯаманд тус компанийн ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлын материал албан тоотыг хүргэж өгөв. | 58% | 4,154,872,853.00 | Цахилгаан |
| 17 | Хотын аналог, өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн станцуудыг тоон технологид шилжүүлэх ажил | НТХО | 2014.01.13 2014.01.14 | 2014.01.17 | 1,483.0 | 1,483.0 | 1,473,873,170.0 | Нью телеком ХХК | | 5% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. | | | Холбоо |
| 18 | Нийтийн биеийн тамирын дугуй гүйлтийн зам талбай байгуулах /Хан уул дүүрэг, 1.2.3-р хороо, БГД 3-р хороо/ ажил | НТХО | 2014.01.27 2014.01.28 | 2014.02.10 | 645.0 | 645.0 | 641,666,301.0 | Наранлист ХХК | | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. | | | Тохжилт |
| 19 | Нисэхийн автобусны эцсийн буудал тохижуулах ажил | НТХО | 2014.01.29 2014.02.10 | 2014.02.14 | 357.0 | 357.0 | 356,754,000.0 | Койт трейд ХХК, Цамхаг констракшн ХХК | | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. | | | Тохжилт |
| 20 | Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж НӨУГ-ын арьс ширний үйлдвэрүүдийн технологийн хаягдал шугамын гаргалгаан дээр бохир усны тоолуур тавих, автоматжуулах | НТХО | 2014.01.16 2014.01.24 | 2014.01.30 | 722.0 | 722.0 | 688,000,000.0 | ДСТ ХХК | | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажих шатандаа. | | | Инженерийн шугам сүлжээ |
| 21 | Хан Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны 240 ортой цэцэрлэгийн барилга | НТХО | 2014.01.02 2014.01.08 | | 1,670.0 | 330.0 | 1,519,676,604.0 | Өсөх урам ХХК | | 0% | Тендерийн материалтай танилцаж байна. | | | |
| 17 | БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ | | | | 4,774.5 | 4,203.7 | 4,570,352,028.0 | | | 15% | | 11% | 919,190,522.0 | |
| 1 | Баянгол дүүрэгт хийгдэх гэрэлтүүлгийн ажил | ДОНХС | 2013.07.22 2013.07.30 | 2013.08.05 | 1,000.0 | 1,000.0 | 999,931,406.0 | Цогт хас ХХК | 2013.08.12 2014.06.15 | 30% | Тус байгууллагын хийсэн ажил гүйцэтгэх гэрээ тулхуур гардуулах нөхцөлтэй. Гүйцэтгэлийн баталгаа байршуулсан. Ашиглагч байгууллага болох "Цахилгаан тээвэр" ХХК зөвшилцөн цахилгааны тэжээл авах холболтын цэгээ тодруулж байгаа. Холболтын цэгээ тодруулан техникийн нөхцөлөө хөөцөлдөн яаралтай зураг хийлгүүлж экспертээр батлуулах үүрэг даалгавар өгөгдсөн. Цахилгаан тээвэртэй холболтын цэгээ тодруулсан газар дээр гэрэлтүүлгийн ажил хийгдэж байна нийт 1300ш гэрэлтүүлэг хийгдэх ажилаас 200 гаран гэрэлтүүлэг хийгдсэн. Нийт ажлын явц 25 хувьтай явагдаж байна. 2013.10.28 нд газар дээр нь очиж шалгалт хийв. Нийт 350 гаран шон татсан 70 хувийн материал татсан. Эргэлт болон сул шороотой газар хамгаалалтын рvc хоолой хийж бетонон суурь хийх үүрэг даалгавар өгөв. | 50% | 496,394,961.00 | гэрэлтүүлэг |
| 2 | багц-2 БГД-ийн Баянгол-51 СӨХ 51-р байр, ногооны-2 байр, 1а байр, Дэлгэрэх СӨХ 4а байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.18 2013.09.26 | 2013.09.26 | 130.9 | 130.9 | 128,854,702.0 | Хустайн шил ХХК | 2014.04.15 2014.05.30 | 2% | Хүйтны улирал эхэлсэн тул 2013.10.14-нд Хангарьд ордон 9-н давхарт НХОГ-ын Захиалагчийн хэлстийн даргын өрөөнд хуралдсан хурлын дагуу уг ажлыг дулааны улиралд технологи горимын дагуу хийж гүйцэтгүүлэхээр шийдвэрлэв. Гэрээг 2014.04.15-2014.05.30 хүртэл хийхээр шийдвэрлэв. | 0% | | Дээврийн засвар |
| 3 | багц-5 БГД-ийн Алтан амирлах СӨХ 126 байр, Оргил 8 СӨХ 4-р байр, Оргил 8 СӨХ 5а байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.18 2013.09.26 | 2013.09.27 | 121.2 | 121.2 | 112,505,995.0 | Баяжих галуут ХХК | 2013.10.04 2014.05.15 | 2% | Технологийн шаардлагаар ажил хойшлогдсон. 2014.05.15-нд ашиглалтанд оруулахаар гэрээг сунгав. | 0% | | Дээврийн засвар |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|-------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---|------------|-------------------------|-------------------|
| 4 | багц-6 БГД-ийн Оргил 8 СӨХ 56 байр, Оргил 8 СӨХ 6-р байр, Оргил 8 СӨХ 8-р байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.18 2013.09.26 | 2013.09.27 | 121.5 | 121.5 | 112,340,104.0 | Баяжих галуут ХХК | 2013.10.04 2014.05.15 | 2% | Технологийн шаардлагаар ажил хойшлогдсон. 2014.05.15-нд ашиглалтанд оруулахаар гэрээг сунгав. | 0% | | Дээврийн засвар |
| 5 | багц-12 БГД-ийн Зул СӨХ 11-р байр, Бат нэгдэл СӨХ 21-р байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | 2013.09.18 2013.09.26 | 2013.09.26 | 137.5 | 137.5 | 128,905,249.0 | Марал инж ХХК | 2013.10.04 2013.11.10 | 2% | Технологийн шаардлагаар ажил хойшлогдож, гэрээний хугацааг 2013 оны 05 сарын 15 нь хүртэл сунгасан. | 0% | | Дээврийн засвар |
| 6 | Баянгол дүүрэгт баригдах Сонгинохайрхан, Баянгол дүүргийн түлш хадгалах агуулахын барилгын ажил | НТХО | 2013.10.03 2013.10.08 | 2013.10.11 | 600.0 | 600.0 | 530,165,374.0 | Эм Өү Эн Ай Жи ХХК | 2013.10.21 2013.12.25 | 50% | Гэрээ баталгаажсан. Суурийн ажил, мөн шалны ажил хийгдсэн. | 72% | 379,956,260.0 | Шинэ барилга |
| 7 | Баянгол дүүргийн 13-р хороонд баригдах хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилгын угсралтын ажил | НТХО | 2013.10.16 2013.10.31 | 2013.11.06 | 582.5 | 582.5 | 515,000,000.0 | СБМ ХХК | 2014.05.01 2014.10.30 | 5% | 2013 оны 10 сарын 31 ны өдөр зөвлөмж ирсэн. 2013 оны 11 сарын 06 ны өдөр мэдэгдэл гарсан. Сангийн яамнаас 2013 оны 11 дүгээр сарын 25 нд СБМ ХХК тай гэрээ байгуулах мэдэгдэл ирсэн тул гэрээ байгуулсан. Технологийн дагуу дулааны улиралд барилга угсралтын ажлыг эхлүүлнэ. Гэрээ баталгаажсан. | 0% | | Хорооны цогцолбор |
| 8 | Баянгол дүүрэгт хийгдэх хорооны байрны засварын ажил | ДОНХС | 2013.11.27 2013.11.28 | 2013.12.02 | 100.2 | 100.2 | 99,512,844.0 | Хайрхан бар ХХК | 2013.12.09 2014.06.01 | 40% | Гэрээ баталгаажсан хорооны засварын ажил эхэлсэн. Баянгол дүүргийн 9,14,16,18-р хороонуудын засварын ажил дууссан. 2, 10-р хорооны засварын ажил эхэлж байгаа. | 0% | | Их засвар |
| 9 | Баянгол дүүрэгт хийгдэх Орон сууцны гадна тохижилт шинэчлэлтийн ажил | ДОНХС | 2013.11.08 2013.11.29 | 2013.12.06 | 58.3 | 58.3 | 58,258,504.0 | Цацрал констракшн ХХК | 2014.05.01 2014.05.30 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ баталгаажсан. | 0% | | Их засвар |
| 10 | Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн халаалтын зуухны шинэчлэлтийн ажил /БГД | НТХО | 2013.11.18 2013.11.28 | 2013.12.02 | 280.0 | 280.0 | 249,922,373.0 | Хайтек бойлерс ХХК | 2014.04.01 2014.06.10 | 2% | 2013,12,02-нд гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлэв.Гэрээ байгуулж баталгаажуулж байна. | 0% | | Халаалтын зуух |
| 11 | Баянгол дүүрэгт хийгдэх хороолол дотор болон гэр хороололд явган хүний зам тавих ажил | ДОНХС | 2013.09.30 2013.10.03 | 2013.10.17 | 66.6 | 66.6 | 65,906,615.0 | Цавчим цахиур ХХК | 2013.10.25 2013.11.24 | 90% | 9-р хороо Горькийн 26,27-р гудамжинд явган хүний замын бордюр суулган хүчилтгэ бетон бэлтгэлээр цутгасан, 19-р хороо 58-р байрны хойгуур явган замын бордюр суулгаж, хайрган дэвсгэр үе нягтруулж байна. | 65% | 42,839,301.0 | тохижилт |
| 12 | БГД-н 1,13-р хороонд баригдах нийтийн бие засах газар | НТХО | 2013.05.23 2013.06.10 | 2013.06.11 | 215.0 | 215.0 | 214,288,703.0 | Батцагаан өргөө ХХК | 2013.06.20 2013.12.25 | 10% | 1-р хороонд газар шорооны ажил хийгдсэн кабель таарч шилжүүлэх ажил хийгдэж байна. 13-р хороонд хишиг төвийн эзэмшил бетонон хашаа, 40 тн контейнер байгаа газар чөлөөлөх ажил хийгдэж байна. | 0% | | Шинэ барилга |
| 13 | БГД-н Холбоо-99 СӨХ, 14-р байр, 1.2-р орц, Өсөх удам СӨХ, 41-р байр, 5.6-р орц, Орхон 10 СӨХ, 9а байрны дээврийн засвар | НТХО | 2013.12.27 2014.01.08 | 2014.01.10 | 107.2 | | 106,355,797.0 | Ноён барс ХХК | | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. | 0% | | Дээврийн засвар |
| 14 | БГД-н Найдвар СӨХ, 29-р байр, 3.5.7.9-р орц, Ган хэлхээ СӨХ, 60-р байр, Оч СӨХ, 3-р байрны дээврийн засвар | НТХО | 2013.12.27 2014.01.08 | 2014.01.10 | 152.0 | | 149,783,533.0 | Лантмон ХХК | | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. | 0% | | Дээврийн засвар |
| 15 | БГД-н Хөрш-52 СӨХ, 52-р байр, 3.4-р орц, Шимт өргөө СӨХ, 64-р байр, Шимт өргөө СӨХ, 65-р байр, Найрамдал 44 СӨХ, 46-р байрны дээврийн засвар | НТХО | 2013.12.27 2014.01.08 | 2014.01.10 | 120.8 | | 119,890,552.0 | ДТБН ХХК | | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. | 0% | | Дээврийн засвар |
| 16 | Баянгол хүүхдийн зуслан руу тавих хатуу хучилттай авто замын ажил | ДОНХС | 2014.01.20 2014.01.21 | 2014.01.24 | 190.8 | | 190,852,575.0 | Цогцзам ХХК | | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. | 0% | | тохижилт |
| 17 | Нийтийн биеийн тамирын дугуй гүйлтийн зам талбай байгуулах /Баянгол дүүрэг, 6-р хороо/ ажил | НТХО | 2014.01.27 2014.01.28 | 2014.01.31 | 790.0 | 790.0 | 787,877,702.0 | Наран лист ХХК | | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. | 0 | | тохижилт |
| 40 | СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ | | | | 53,486.6 | 50,739.0 | 47,598,963,641.1 | | | 21% | | 23% | 22,168,709,169.0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|------|--------------------------|------------|-------|-------|---------------|------------------------|--|-----|---|-----|---------------|-------------------|
| 1 | Сонгинохайрхан дүүргийн 11 дүгээр хорооны "Иргэдэд нэг цагийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0067 | НТХО | 2013.06.04 2013.06.06 | 2013.06.11 | 582.1 | 582.1 | 575,000,000.0 | Чоно бөртэ ХХК | 2013.06.30 2013.12.25 | 30% | 2013.07.30-ний өдөр НИТХ-ын 85-р тогтоолоор Барилга барих талбайд байсан хуучин хороо, өрхийн эмнэлгийг буулгах шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний өдөр А/772 тоот захирамжаар Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний А/771 тоот захирамжаар Хөрөнгө гаргах, үнэлгээний хороо байгуулах тухай шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэрийн дагуу Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуучин барлгыг буулгах гүйцэтгэчийг сонгон НХОГ-т 2013.09.19-ний өдөр ирүүлсэн. Буулгалтын ажилд шалгарсан гүйцэтгэгч байгууллагуудтай 2013.09.27-2013.10.01 хүртэл гэрээ байгуулан буулгалтын ажлыг гүйцэлдүүлсэн. 2013.10.01-ний өдөр Хорооны барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх компаниуд барилгын тэг тэнхлэгийн улаан шугам тавьсан. Суурийн ажил хийгдсэн. Нил суурийн цутгалт аваад 11 хонож байна. Зоорийн давхрын арматурчлал хийгдэж байна. Зоорийн давхрын ханын цутгалт хийгдсэн, хучилт хийгдсэн. Технологийн дагуу ажлыг зогсоосон. Дулааны улиралд үргэлжлүүлнэ. Гэрээ сунгах хүсэлт гаргасан техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэцэж сунгахаар шийдвэрлэсэн. | 30% | 170,920,608.0 | Хорооны цогцолбор |
| 2 | Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилга угсралтын ажил | НТХО | 2013.06.04 2013.06.06 | 2013.06.11 | 605.7 | 605.7 | 586,059,747.0 | комптрейд ХХК | 2013.06.20 2013.12.20 | 70% | падволын ажил дуусаж, 1-р давхрын арматуржилт хийгдэж хучилт хийхэд бэлтгэж байгаа. Бохирын цоонг, гадна цэвэр усны шугам хийгдсэн. Үндсэн хийцийн угсралт, хамар ханын өрлөг хийгдэж байна. Он дамжих гол шалтгаан нь хуучин барилгыг буулгаж газар чөлөөлөх хугацаа алдсанаас болсон. | 65% | 382,876,903.0 | Хорооны цогцолбор |
| 3 | Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилга угсралтын ажил | НТХО | 2013.06.04 2013.06.06 | 2013.06.11 | 570.3 | 570.3 | 542,860,590.0 | Тэмээн ХХК | 2013.06.28 2013.12.25 2014.09.25 | 25% | 2013 оны 11-р сарын 08-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ сунгуулах асуудлыг оруулж технологийн шаардлагаар зогсолт хийгдсэн тул гэрээг 2014 оны 09-15-н хүртэл сунгахаар шийдвэрлэсэн ба одоогоор тус барилгын ажил улаан шугам тавьж, газар шорооны ажил хийгдэж ул бетон цутгаж хэрэглэгдэх гол материал цемент, арматур, цахилгаан ,сантехникийн материалуудаа бэлтгэсэн. Гэрээ байгуулагдсан хуучин хорооны барилга буулгах асуудал шийдвэрлэгдээгүйгээс он дамжих гол шалтгаан болсон. | 25% | 134,570,458.0 | Хорооны цогцолбор |
| 4 | Сонгинохайрхан дүүргийн 3 дугаар хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилга угсралтын ажил | НТХО | 2013.07.17 2013.07.17 | 2013.07.23 | 608.8 | 608.8 | 552,274,774.0 | "Шахайт ундрага"ХХК | 2013.08.05 2014.02.01 | 10% | 2013.07.30-ний өдөр НИТХ-ын 85-р тогтоолоор Барилга барих талбайд байсан хуучин хороо, өрхийн эмнэлгийг буулгах шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний өдөр А/772 тоот захирамжаар Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний А/771 тоот захирамжаар Хөрөнгө гаргах, үнэлгээний хороо байгуулах тухай шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэрийн дагуу Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуучин барлгыг буулгах гүйцэтгэчийг сонгон НХОГ-т 2013.09.19-ний өдөр ирүүлсэн. Буулгалтын ажилд шалгарсан гүйцэтгэгч байгууллагуудтай 2013.09.27-2013.10.01 хүртэл гэрээ байгуулан буулгалтын ажлыг гүйцэлдүүлсэн. 2013.10.01-ний өдөр Хорооны барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх компаниуд барилгын тэг тэнхлэгийн улаан шугам тавьсан.2013.09.29-нд Улаан шугам тавьж газар шорооны ажил эхлэж байна.Суурийн нүх ухаж дууссан, ул бетон цутгаж аяган суурь, суурийн дам нуруу угсралт хийгдсэн. /Хэв хашмал буруу зангидсан зарим газар хийгээгүй улмаас ажлыг түр зогсоосон. Зургийн автортай зөвшилцөж хуралдаж байж шийднэ./ Аяган сууриуд хийгдсэн, зоорийн давхрын ханын арматурчлал хийгдэж, хэв хашмал зангидсан. | 28% | 153,256,250.0 | Хорооны цогцолбор |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|-------|--------------------------|------------|---------|-------|---------------|----------------------|--------------------------|-----|---|-----|---------------|-------------------------|
| 5 | Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дугаар хороонд баригдах Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн цогцолбор барилга угсралтын ажил | НТХО | 2013.08.05 2013.08.08 | 2013.08.15 | 562.5 | 562.5 | 521,174,193.0 | Ардааган ХХК | 2013.08.26 2014.07.15 | 5% | Төлөвлөгдсөн байршил дээр хуучин өрхийн эмнэлэг, хорооны байр, мянганы сорилын сангийн төслөөр хэрэгжсэн барилга байсан. Эдгээр барилгууд дээр буулгалтын мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт байгаагүй. Иймд Сонгинохайрхан дүүргээс байршлыг өөрчлөх хүсэлт гаргаж 2013.08.26-ний өдөр Дүүргийн газар эзэмшүүлэх захирамж гарсан. Нийслэлийн газар эзэмшүүлэх захирамж болгохоор НЕТТ-ын хурлаар оруулсан боловч дэмжигдээгүй байна. Газрын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр Ерөнхий төлөвлөгөөний газар болон СХД газрын албанд 2013.10.22-нд 2/2870 тоот албан бичгээр хандсан байгаа. | 0% | | Хорооны цогцолбор |
| 6 | Товчоодын байрны барилгын нэмэлт ажил | НТХО | 2013.07.26 2013.08.01 | 2013.08.26 | 3,133.9 | 386.3 | 386,300,000.0 | Сантхаан ХХК | 2013.08.15 2013.10.15 | 35% | Баруун Аймаг-Улаанбаатар чиглэлд агуулахын барилгын өрлөг хийгдсэн. Гадна шаврын ажил хийгдэж эхлэх гэж байна. Агуулахын барилгын гадна хаалга хийгдсэн, дотор засал хийгдсэн. 2 байршилд 100 тоннны пүү байршуулах ажил хийгдэж эхэлж байна. Технологийн дагуу алыг зогсоосон дулааны улиралд үргэлжлүүлнэ. Гэрээг 2014.07.01 хүртэл сунгахаар техникийн зөвлөлөөр шийдвэрлэсэн. | 47% | 180,000,000.0 | Шинэ барилга |
| 7 | Тоглоомын талбай байгуулах /10-р хороо, Зүүн баян уулын 32-р гудамж/ | ДОНХС | 2013.10.14 2013.10.15 | 2013.09.19 | 40.0 | 40.0 | 39,600,000.0 | Эм Ти Эм Жи ХХК | 2013.11.01 2014.05.25 | 5% | Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулах шатандаа ажлаа эхлээгүй өвлийн улирал эхэлсэн тул технологийн шаардлагаар он дамжсан гэрээ хийхээр шийдвэрлэсэн. Он дамжсан гэрээ хийгдэж баталгаажсан. /2014-05-25 хүртэл/ | 0% | | тохижилт |
| 8 | Тоглоомын талбай байгуулах /19-р хороо, 1,2-р 30 айлын байр, Геологийн 3,4,5-р 30 айлын байр, 3-р 58, 46 байрны дунд, СХД/ | ДОНХС | 2013.09.19 2013.09.26 | 2013.09.30 | 32.4 | 32.4 | 31,959,056.0 | Баян богд сончин ХХК | 2013.10.04 2013.11.15 | 60% | Гэрээ байгуулж, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Талбайн тэгшилгээ, явган замын хавтангийн ажил хийгдсэн. Бетонон тэгшилгээ хийгдэж байна. Тоглоом захиалахад санхүүгийн хүндэрл үүсээд байна гэсэн асуудлыг шийдвэрлэн хийсэн ажлыг дүгнэж үзэн 45 хувийн санхүүжилт олгосон. Тоглоом угсралтын ажил явагдаж байна. | 43% | 13,872,633.0 | тохижилт |
| 9 | Бичил цэцэрлэг байгуулах /3-р хороо, 80-р цэцэрлэгийн хашаанд СХД/ | ДОНХС | 2013.09.13 2013.09.26 | 2013.09.30 | 40.0 | 40.0 | 39,800,000.0 | хэрлэнхээ ХХК | 2013.10.04 2013.11.15 | 70% | Гэрээ байгуулж, ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл гарсан. Тоглоомоо захиалсан явган замын тохижилтын ажлаа эхэлж байгаа. Ажил удаашралтай явагдаж байгаа. Ажилаа эрчимжүүлэх үүрэг даалгавар өгсөн. Тус ажлын 70 хувийг гүйцэтгэсэн. Гэрэлтүүлгийн трассын нүх ухах, чулуун хавтан наах зэрэг ажил нь өвлийн улиралд хийх боломжгүй тул ажлыг технологээр зогсоон дараа улиралд хийлгэхээр техникийн зөвлөлийн хуралд оруулав | 66% | 26,092,880.0 | тохижилт |
| 10 | Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг | НТХО | 2013.10.31 2013.10.31 | 2013.11.01 | 270.6 | 270.6 | 270,600,000.0 | Тэш Өргөө ХХК | 2013.11.08 2013.12.27 | 60% | Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт зураг баталгаажуулсан. Техникийн нөхцөл гараагүй хүлээгдэж байгаа үүнээс шалтгаалж хангагч байгууллуудтай зөвшилцөөгүй байна. | 60% | 162,360,000.0 | зураг төсөл |
| 11 | 25-р хорооны байрны дотор засвар, 23, 28-р хорооны байрны гадна тохижилт/СХД/ | ДОНХС | 2013.09.27 2013.10.03 | 2013.10.10 | 60.0 | 60.0 | 53,594,998.0 | СБУ ХХК | 2013.10.20 2013.11.25 | 62% | 25-р хорооны засвар дууссан. 23,28-р хорооны засвар хийгдэж байгаа | 62% | 33,228,898.0 | тохижилт |
| 12 | Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн 3 дугаар амбулаторын засварын ажил | УТХО | 2013.09.26 2013.09.26 | 2013.10.01 | 150.0 | 150.0 | 139,289,484.0 | Их галдайн оргил ХХК | 2013.10.15 2013.11.25 | 5% | Гэрээ байгуулагдах шатандаа Хөрөнгийн эх үүсвэр оны дараа шийдвэрлэгдэнэ. засварын ажлыг өөрсдийнхөө хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа ба Хөрөнгийн асуудал шийдэгдээгүй тул гэрээ батлагдахгүй хүлээгдэж байгаа болно. Гэрээ баталгаажин гарч ирж, ажлаа өөрсдийн хөрөнгөөр дуусгасан гэж комисс ажлуулах албан бичиг ирүүлээд байна. | 0% | | эрүүл мэндийн их засвар |
| 13 | Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хорооны Өргөө 33 СӨХ, 33 дугаар байрны 1, 4, 5, 6 дугаар орцны дээврийн их засварын ажил | НТХО | 2013.10.06 2013.10.11 | 2013.10.18 | 82.2 | 82.2 | 80,418,404.0 | Лантмон ХХК | 2013.10.18 2013.11.21 | 2% | Зөвлөмж оройтож ирсэн бөгөөд технологийн шаардлагаар дулааны улиралд хийлгэхээр шийдвэрлэв. | 0% | | Дээврийн засвар |
| 14 | Сонгинохайрхан дүүргийн 7-р хороо, БХ-ны 29, 32-р гудамж, Мон лааны 2-р гудамж 3 байршилд автозам засварлах | ДОНХС | 2013.10.09 2013.10.11 | 2013.10.11 | 77.1 | 77.1 | 76,800,000.0 | Саруул жим ХХК | 2013.10.28 2013.11.25 | 20% | Гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Гэрээ байгуулагдсан. Үндсэн суурь тэгшлэх ажил хийгдэж байна. Технологийн шаардлагаар он дамжих болсон тул гэрээ сунгуулахаар болсон. ТЗ-ийн 2013-11-30-ны өдрийн хурлаар гэрээт хугацааг 2013-06-15 хүртэл сунгав. | 30% | 23,040,000.0 | Их засвар |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|-------|--------------------------|------------|-------|-------|---------------|-------------------------|--------------------------|-----|---|------|--------------|-----------------|
| 15 | Тоглоомын талбай байгуулах /12 дугаар хорооны 2 дугаар байрны ард СХД/ | ДОНХС | 2013.10.09 2013.10.15 | 2013.10.21 | 57.9 | 57.9 | 57,200,000.0 | Эм Ти Эм Жи ХХК | 2014.04.15 2014.05.30 | 2% | Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г эхлүүлнэ. | 0% | | тохижилт |
| 16 | СХД 31 дүгээр хороо Алтайн гудамжны явган шат засварлах, 30 дугаар хороо Хилчин хотхоны А хэсгийн Хилчний 1-10 дугаар гудамж, Хамбын 1-8 дугаар гудамж, Чулуутын 1-12 дугаар гудамжны дундах явган хүний зам засварын ажил | ДОНХС | 2013.10.07 2013.10.15 | 2013.10.22 | 35.0 | 35.0 | 25,969,570.0 | Ноён хан цэцэг ХХК | 2013.11.01 2014.05.25 | 5% | Өвлийн улирал эхлэсэн тул технологийн шаардлагаар ажил эхлүүлээгүй он дамжисан БУА гүйцэтгэх гэрээ байгуулагдаж байна. Гэрээ байгуулагдаж 2014-05-25нд ашиглалтанд оруулах гэрээ батлагдав. | 100% | 25,969,570.0 | тохижилт |
| 17 | Сонгинохайрхан дүүргийн 23-р хороо, Толгойт, Үйлдвэрчний уулзвараас хорооны байр хүртэл замын засвар | ДОНХС | 2013.10.09 2013.10.15 | 2013.10.22 | 50.1 | 50.1 | 49,800,000.0 | Саруул жим ХХК | 2013.10.30 2013.11.25 | 60% | Гэрээ байгуулж, үндсэн суурь хөрсийг хусаж хайрга дэвсэж автогрейдерээр тарааж тэгшилэн индүүдсэн боловч суурь хөлдүүгээс болж индүүдлэг авахгүй учраас зогсоож газар гэхээр ажлыг дахин хийлгэхээр теннологийн зогсолт хийн он дамжин гэрээг сунгахаар гүйцэтгэгч байгууллагатай хэлэлцэж тохироод байна. | 40% | 19,920,000.0 | тохижилт |
| 18 | хөлбөмбөгийн талбай байгуулах /42 дугаар сургуулийн урд СХД/ | ДОНХС | 2013.10.16 2013.10.21 | 2013.10.30 | 77.0 | 77.0 | 74,675,811.0 | Хаан байц ХХК | 2013.11.08 2014.05.15 | 5% | Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээт хугацааны дагуу ажлыг гүйцэтгүүлнэ. | 0% | | тохижилт |
| 19 | СХД 1 хорооны Толгойтын 107-108 дугаар гудамжинд усан сан барих | ДОНХС | 2013.09.12 2013.10.30 | | 43.0 | 43.0 | 40,538,067.0 | Баяжих галуут ХХК | 2014.05.01 2014.05.30 | 2% | технологийн шаардлагаар гэрээг 2014.05.01-2014.05.30 хооронд хийсэн. | 0% | | ус түгээх худаг |
| 20 | Сонгинохайрхан дүүргийн 25 дугаар хороо Одонтын 12 дугаар гудамжны 35 тоотын хажууд усан сан барих | ДОНХС | 2013.09.05 2013.10.30 | | 43.0 | 43.0 | 42,915,976.0 | Домацо ХХК | 2014.05.01 2014.05.30 | 2% | Технологийн шаардлагаар гэрээг 2014,05,01-2014,05,30 хийсэн. | 0% | | ус түгээх худаг |
| 21 | Сонгинохайрхан дүүргийн 18-р хороо, 8-р байрны гадна талын тохижилтын ажил | НТХО | 2013.10.31 2013.11.06 | 2013.11.18 | 50.0 | 50.0 | 49,964,103.0 | Жинхэнэ зам ХХК | 2013.11.30 2014.06.25 | 5% | Ажлын зурган дээр тоо хэмжээ зөрсөн учраас зургийн засвар хийхээр мэдэгдэл хүргүүлэх хугацаа хүлээгдэж байгаа. 2013-11-18-нд Мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ байгуулагдаж баталгаажих шатандаа. Он дамжсан гэрээ байгуулагдаж баталгаажсан./ 2014-06-25хүртэл/ | 0% | | тохижилт |
| 22 | Тоглоомын талбай байгуулах, 22-р хороо /СХД/ | ДОНХС | 2013.11.07 2013.11.12 | 2013.11.14 | 60.0 | 60.0 | 48,996,409.0 | Ганзосон констракшн ХХК | 2014.05.01 2014.06.15 | 2% | Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. | 79% | 38,894,397.0 | тохижилт |
| 23 | Тоглоомын талбайд тоног төхөөрөмж худалдан авч суурилуулах /23-р хороо. СХД/ | ДОНХС | 2013.11.06 2013.11.12 | 2013.11.19 | 25.0 | 25.0 | 25,000,000.0 | Роуд дэвалопмент ХХК | 2014.04.15 2014.06.15 | 2% | гэрээ байгуулах шатанд, Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г эхлүүлнэ. | 0% | | тохижилт |
| 24 | 25, 26 дугаар хороонд автобусны зогсоол барьж тохижуулах /СХД/ | ДОНХС | 2013.11.07 2013.11.12 | 2013.11.19 | 35.0 | 35.0 | 34,896,579.0 | Баяжих галуут ХХК | 2014.04.15 2014.05.30 | 2% | гэрээ байгуулах шатанд, Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г эхлүүлнэ. | 0% | | тохижилт |
| 25 | Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороо Цэргийн хотхон, Нефтийн байрны орчмын гэрэлтүүлэг барих | НОНХС | 2013.11.12 2013.11.14 | 2013.11.19 | 74.1 | 74.1 | 71,977,997.0 | Их хотын гэрэл ХХК | | 2% | 2013 ий 11 а́гзүүд нэдүй 14 ий цʼаеʼиэе да́аа́дөө́и́ иа́о́дөө́еөа́е да́е́еөа́и. 2013 ий 11 нэдүй 19 иа́ а́уо́уу а́а́еа́о́оөа́д о́дба́е и́я́у́а́а́у́е о́з_о́а́з_з_е́у́а. Оо́л а́еэ́е и́у ʼа́еэ́еи о́еөдба́еа о́еөа́а́уо а́төи́и́а́з_е́ а́еэ́е о́дө да́о́и́тө́и́а́е́и о́а́а́дба́еа́а́а́д ц́и́а́нн́и а́а́дба́а а́еэ́ о́а́а́дүй о́еөдба́еа о́еөа́а́уо́ууо а́тө́и́а́. | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 26 | Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хороо 8, 9 дүгээр байрны орчмын гэрэлтүүлэг, 13 дугаар хороо Залуусын гудамжны явган зам талын гэрэлтүүлэг барих | НОНХС | 2013.11.12 2013.11.14 | 2013.11.19 | 64.5 | 64.5 | 59,900,000.0 | Омега ХХК | | 2% | 2013 ий 11 а́гзүүд нэдүй 14 ий цʼаеʼиэе да́а́а́дөө́и́ иа́о́дөө́еөа́е да́е́еөа́и. 2013 ий 11 нэдүй 19 иа́ а́уо́уу а́а́еа́о́оөа́д о́дба́е и́я́у́а́а́у́е о́з_о́а́з_з_е́у́а. Оо́л а́еэ́е и́у ʼа́еэ́еи о́еөдба́еа о́еөа́а́уо а́төи́и́а́з_е́ а́еэ́е о́дө да́о́и́тө́и́а́е́и о́а́а́дба́еа́а́а́д ц́и́а́нн́и а́а́дба́а а́еэ́ о́а́а́дүй о́еөдба́еа о́еөа́а́уо́ууо а́тө́и́а́. | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 27 | Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо Барилгачдын гудамжны явган зам талын гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.11.12 2013.11.14 | 2013.11.19 | 32.4 | 32.4 | 32,114,279.1 | Мастер энерги ХХК | | 2% | 2013 ий 11 а́гзүүд нэдүй 14 ий цʼаеʼиэе да́а́а́дөө́и́ иа́о́дөө́еөа́е да́е́еөа́и. 2013 ий 11 нэдүй 19 иа́ а́уо́уу а́а́еа́о́оөа́д о́дба́е и́я́у́а́а́у́е о́з_о́а́з_з_е́у́а. Оо́л а́еэ́е и́у ʼа́еэ́еи о́еөдба́еа о́еөа́а́уо а́төи́и́а́з_е́ а́еэ́е о́дө да́о́и́тө́и́а́е́и о́а́а́дба́еа́а́а́д ц́и́а́нн́и а́а́дба́а а́еэ́ о́а́а́дүй о́еөдба́еа о́еөа́а́уо́ууо а́тө́и́а́. | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 28 | Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо 16, 17, 18, 19 дүгээр байрны орчим гэрэлтүүлэг барих | НОНХС | 2013.11.12 2013.11.14 | 2013.11.19 | 34.5 | 34.5 | 34,496,373.0 | Энергоповер ХХК | | 2% | 2013 ий 11 а́гзүүд нэдүй 14 ий цʼаеʼиэе да́а́а́дөө́и́ иа́о́дөө́еөа́е да́е́еөа́и. 2013 ий 11 нэдүй 19 иа́ а́уо́уу а́а́еа́о́оөа́д о́дба́е и́я́у́а́а́у́е о́з_о́а́з_з_е́у́а. Оо́л а́еэ́е и́у ʼа́еэ́еи о́еөдба́еа о́еөа́а́уо а́төи́и́а́з_е́ а́еэ́е о́дө да́о́и́тө́и́а́е́и о́а́а́дба́еа́а́а́д ц́и́а́нн́и а́а́дба́а а́еэ́ о́а́а́дүй о́еөдба́еа о́еөа́а́уо́ууо а́тө́и́а́. | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 29 | Цахилгаан тээвэр компанийн автобус, троллейбусны угаалгын цехийн барилгын ажил | НТХО | 2013.11.07 2013.11.25 | 2013.11.28 | 300.0 | 300.0 | 280,891,194.0 | комптрейд ХХК | 2014.04.15 2014.08.15 | 2% | Гэрээ байгуулах шатанд, Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г эхлүүлнэ. | 0% | | Шинэ барилга |
| 30 | Тоглоомын талбай байгуулах /27 дугаар хорооны байрны зүүн урд/ | ДОНХС | 2013.11.19 2013.11.26 | 2013.11.28 | 36.4 | 36.4 | 36,000,000.0 | Суварга эв ХХК | 2014.04.15 2014.06.15 | 2% | гэрээ байгуулах шатанд, Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г эхлүүлнэ. | 0% | | тохижилт |
| 31 | Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хороо, Хорооны байрны өргөтгөл барих | ДОНХС | 2013.10.31 2013.11.26 | 2013.11.29 | 70.7 | 70.7 | 70,700,000.0 | Лантмон ХХК | 2014.04.15 2014.07.01 | 2% | Гэрээ байгуулах шатанд, Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г эхлүүлнэ. | 0% | | Их засвар |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----------|--|--------|--------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------------------|-----|---|-----|-----------------|--------------|
| 37 | СХД Сонгино 220/110/35 кВ-ын 2*125 мВА чадалтай пэл станцын 220 кВ-ын 10км ЦДАШ-ын зураг төсөв барилга угсралтын ажил | УТХО | 2012.9.24 2012.9.25 | 2012.09.25 | 19,500.0 | 19,500.0 | 19,197,889,825.0 | ЭХБУТ ХХК | 2012.10.03 2013.12.03 | 50% | 220 кВ-ын ЦАДШ-ын 11 тулгуур босгохоос 9 ширхэг тулгуурыг босгосон 2ш тулгуур газрын асуудлаас болоод хойшлогдсон Уг шугамын трасст ОЭНД ХХК-ийн тоосгоны үйлдвэрийн газар таарсан учраас хийгдэхгүй байна. Энэ талаар Ашигт малтмалын газарт албан бичиг хүргүүлж ажил хийх боломжийг хангаж өгөх хүсэлт тавьсан 220/110/35 кВ-ын дэд станцын газар шорооны ажил бүрэн хийгдэж дууссан Станцын газар нь уулын ард байрлалтай учир 1,8 га газрыг тэгшлэх гэж маш ин газар шорооны ажил хийгдсэн. Станцын 220/110 кВын тоноглол суурилуулах протолын газар шорооны ажил хийгдэж байна. | 40% | 7,723,616,184.0 | Цахилгаан |
| 38 | СХД-ийн 5,12,18-р хороонд баригдах нийтийн бие засах газар | НТХО | 2013.05.23 2013.06.10 | 2013.05.27 | 336.0 | 336.0 | 336,000,000.0 | Дэлгэр констракшн ХХК | 2013.06.25 2013.12.25 | 35% | 18-р хорооны газар шорооны ажил хийгдэж дуусан бөгөөд ул бетон тавьсан байтал газар олголтын давхардал үүсэж ажил түр зогссон. 5-р хорооны газар шорооны ажил хийгдсэн кабель, шугам сүлжээ шилжүүлэх шаардлагатай болоод техникийн нөхцөл гаргуулахаар болсон. 12-р хорооны газар шорооны ажил дууссан.Өрлөгийн ажил дууссан, дулаалгын ажил дууссан, шаьрын ажил эхлэж байна. барилгын үндсэн өрлөг бүрэн дууссан. | 18% | 60,203,048.00 | Шинэ барилга |
| 39 | Нийтийн бие засах газар барих СХД | НТХО | 2013.10.15 2013.10.22 | 2013.10.29 | 180.0 | 180.0 | 179,112,528.0 | Аж богд муунтайн ХХК | 2014.04.15 2014.06.25 | 2% | Гэрээ батлагаажсан. Технологийн шаардлагаар дулааны улиралд БУА-г 2014.04.15-2014.06.25-нд эхлүүлнэ. | 0% | | Шинэ барилга |
| 40 | Сонгинохайрхан дүүргийн 8 дугаар хорооны 5, 7-10-р гудамжинд гэрэлтүүлэг тавих | ДОНХС | 2014.02.12 2014.02.17 | | 101.9 | 101.9 | 100,651,000.0 | Май мон соорс ХХК | | 0% | Тендерийн материалтай танилцаж байна. | | | |
| 52 | Зөвлөмж ирээгүй | | | | 36,285.7 | 31,480.1 | | | | | | | | |
| 1 | Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо хотын баруун хэсгийн хөрсний усны түвшин доошлуулах насос станцын шинэчлэлт | НТХО | | | | 1,200.0 | 1,200.0 | | | | | | | |
| 2 | Гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох | НТХ О | | | | 11,147.2 | 11,147.2 | | | | | | | |
| 3 | Сонгинохайрхан дүүргийн 14-р хороо1-р хорооллын Ус дулаан дамжуулах 3-р төвийн гадна инженерийн шугам сүлжээг хонгилын системд шилжүүлэх ажил | НТХО | | | | 1,675.7 | 1,675.7 | | | | | | | |
| 4 | СХД-ийн 15 дугаар хороо Өнөр-19 СӨХ, 19-р байрны 6, 11, 12 дугаар орцны дээврийн засварын ажил | НТХО | | | | 61.7 | 61.7 | | | | | | | |
| 5 | багц-1 БГД-ийн Шинэ эхлэл СӨХ 61-р байр, Ногооны-1 байр, Ундрам СӨХ 67-5 байр, Ган цуваа СӨХ 3-р байр, Замчдын тосгон СӨХ 72-р байрны дээврийн засварын ажил | НТХО | | | | 136.5 | 136.5 | | | | | | | |
| 6 | Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолборын барилга /Сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо/ | НТХО | | | | 500.0 | 500.0 | | | | | | | |
| 7 | 20-р сургуулиудын давхрын өргөтгөл /БГД/ | НТХ О | | | | 1,800.0 | 300.0 | | | | | | | |
| 8 | Цэцэрлэгийн барилга 240 ортой /БЗД 19-р хороо/ | НТХ О | | | | 775.0 | 775.0 | | | | | | | |
| 9 | Цэцэрлэгийн барилга /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/ | НТХ О | | | | 1,850.0 | 979.6 | | | | | | | |
| 10 | Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 17-р хороо/ | НТХ О | | | | 2,500.0 | 750.0 | | | | | | | |
| 11 | Нийслэл хотын аналог, өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн станцуудыг тоон технологид шилжүүлэх ажил | НТХО | | | | 702.2 | 17.0 | | | | | | | |
| 12 | Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын нэгдсэн авто баазын барилга/БЗД/ | НТХО | | | | 2,483.0 | 2,483.0 | | | | | | | |
| 13 | Цэцэрлэгийн барилга 50 ор /СХД, 23-р хороо/ | НТХ О | | | | 140.0 | 140.0 | | | | | | | |
| 14 | Хотын тоосжилтыг бууруулах зорилгоор сул шороон хөрс бүхий гудамж талбайг хайрган болон хатуу хучилтай болгох | НОНХС | | | | 950.0 | 950.0 | | | | | | | |
| 15 | Нийтийн бие засах газар /СБД, 11-р хороо/ | НОН ХС | | | | 168.8 | 168.8 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|-----------|--------------------------|------------|---------|---------|-----------------|----------------------------|----|----|---|----|----|-------------|
| 16 | Нийтийн бие засах газар /БЗД, 16-р хороо/ | НОН ХС | | | 199.5 | 199.5 | | | | | | | | |
| 17 | 10-р хороо Оюутны байрны урдуур гэрэлтүүлэг СБД | НОН ХС | | | 3.9 | 3.9 | | | | | | | | |
| 18 | 8-р хороо Спортын төв ордны арк орчмын гэрэлтүүлэг СБД | НОН ХС | | | 15.9 | 15.9 | | | | | | | | |
| 19 | 8-р хороо Усан спорт сургалтын төв, 25-р байрны орчмын гэрэлтүүлэг СБД | НОН ХС | | | 11.8 | 11.8 | | | | | | | | |
| 20 | Гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар, тэжээлийн кабель шинэчлэлтийн ажил | НОНХС | | | 540.0 | 540.0 | | | | | | | | |
| 21 | 16-р хороо 24-р байрны хойгуур гэрэлтүүлэг СХД | НОН ХС | | | 28.3 | 28.3 | | | | | | | | |
| 22 | 16-р хороо 13-р байрны хойгуур гэрэлтүүлэг СХД | НОН ХС | | | 29.0 | 29.0 | | | | | | | | |
| 23 | 1-р хороо Нефтийн уулзвараас Орбитын эцэс хүртэл гэрэлтүүлэг СХД | НОН ХС | | | 199.0 | 199.0 | | | | | | | | |
| 24 | 11-р хороо Зүүннанангийн 2-р гудамжны гэрэлтүүлэг БГД | НОН ХС | | | 50.0 | 50.0 | | | | | | | | |
| 25 | 11-р хороо ХД-1,2,3 гудамжуудын гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 41.1 | 41.1 | | | | | | | | |
| 26 | 11-р хороо БАА-1,4 гудамжуудын гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 57.0 | 57.0 | | | | | | | | |
| 27 | 11-р хороо БАА-2,3 гудамжуудын гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 34.0 | 34.0 | | | | | | | | |
| 28 | Жасрайн гудамжны гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 53.0 | 53.0 | | | | | | | | |
| 29 | Замчдын гудамжны гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 157.0 | 157.0 | | | | | | | | |
| 30 | 12-р хороо Хасбаатараас 18а, 18б, 27а, 27б, 27в байрны гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 57.0 | 57.0 | | | | | | | | |
| 31 | 2-р хороо 1,2,3 байрны орчмын гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 37.0 | 37.0 | | | | | | | | |
| 32 | 2-р хороо 43-р байрнаас 7/4,67/5,40 байр, 69, 71а, 71б байрны орчмын гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 32.8 | 32.8 | | | | | | | | |
| 33 | 2-р хороо 66-р цэцэрлэгийн зүүн талаар далан хүртэл гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 33.8 | 33.8 | | | | | | | | |
| 34 | 2-р хороо Төмөр замын дээд сургуулийн зүүн талын явган зам | НОН ХС | | | 23.1 | 23.1 | | | | | | | | |
| 35 | 6-р хороо амины орон сууцны дундах гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 24.6 | 24.6 | | | | | | | | |
| 36 | 6-р хороо 42 байрнаас 14а хүртэл гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 83.7 | 83.7 | | | | | | | | |
| 37 | 6-р хороо 15 байрнаас туслах зам хүртэл гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 22.2 | 22.2 | | | | | | | | |
| 38 | 5-р хороо 101-105 байрны орчмын гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 29.1 | 29.1 | | | | | | | | |
| 39 | 8-р хороо 94-р цэцэрлэгийн хойд талын гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 58.4 | 58.4 | | | | | | | | |
| 40 | 8-р хороо 11, 9а, 9б, 7а, 6, 8, 10, 13, 15-р байрны орчмын гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 96.0 | 96.0 | | | | | | | | |
| 41 | 8-р хороо 89-р цэцэрлэгийн хойд талын гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 21.5 | 21.5 | | | | | | | | |
| 42 | 8-р хороо 7/1, 7/2, 7в байрны орчмын гэрэлтүүлэг | НОН ХС | | | 19.7 | 19.7 | | | | | | | | |
| 43 | СБД-ийн 7-р хороо Батмөнхийн гудамж 40-р байрнаас Оюутны байрны дундуур, Содномын гудамж, 11-р хороолол Денверийн гудамжнаас 10-р байр хүртэл, 11-р хороолол 7-р байрны урдуурхи гэрэлтүүлгийн ажил | НОНХС | 2013.11.25 2013.11.27 | 2013.11.29 | 46.6 | 46.6 | 45,200,746.0 | Эко тогтол ХХК | | 2% | Гүйцэтгэгч ажил хийхээс татгалзсан учир Үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг буцаасан. | 0% | | гэрэлтүүлэг |
| 44 | СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-2 | НТХО | 2014.01.09 2014.02.13 | | 7,909.0 | 7,909.0 | 7,912,860,991.0 | Баярс констракшн ХХК | | 0% | Төсөв өртгөөс давсан тул Үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг буцаасан. | | | |
| 45 | Хан Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны цогцолбор барилгын халаалт, гадна дулааны шугамын ажил | НТХО | | | 50.9 | 50.9 | | | | | | | | |
| 46 | Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны цогцолбор барилгын гадна дулааны ажил | НТХ О | | | 57.4 | 57.4 | | | | | | | | |
| 47 | Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны цогцолбор барилгын гадна дулааны ажил | НТХ О | | | 9.9 | 9.9 | | | | | | | | |
| 48 | Баянгол дүүргийн 12 дугаар хорооны цогцолбор барилгын гадна дулааны ажил | НТХ О | | | 39.6 | 39.6 | | | | | | | | |
| 49 | Баянгол дүүргийн 13 дугаар хорооны цогцолбор барилгын хамгаалалтын түшиц ханын ажил | НТХО | | | 18.9 | 18.9 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|---|------|--------------------------|---|------------------|-----------------|--------------|--------------------|----|----|---------------------------------------|----|----|-------------|
| 50 | Налайх дүүргийн 6 дугаар хорооны цогцолбор барилгын хөрсний ус зайлуулах ажил | НТХО | | | 33.1 | 33.1 | | | | | | | | |
| 51 | Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны цогцолбор барилгын гадна цахилгааны ажил | НТХО | | | 35.9 | 35.9 | | | | | | | | |
| 52 | Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төвийн барилгын хэрэгцээний халуун усны бойлерийн шинэчлэлтийн ажил | НТХО | | | 35.9 | 35.9 | | | | | | | | |
| 116 | 2014 оны хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих | | | | 169,122.8 | 98,373.8 | | | | | | | | - |
| 1 | Зайсангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж /3.9 км/ ХУД, 11-р хороо/ | НТХО | | | 3,648.1 | 1,848.1 | | | | | | | | |
| 2 | Зүүн уулын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийг шинээр барих ажлын хоёрдугаар ээлжийн ажлын нэмэлт хөрөнгө 12.7 км /БЗД 5,8,12,13,14,16,19,22 -р хороо/ | НТХО | | | 9,507.9 | 797.1 | | | | | | | | |
| 3 | Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/ | НТХО | | | 31,417.3 | 2,500.0 | | | | | | | | |
| 4 | Дахин төлөвлөлтийн байршуудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл | НТХО | | | 3,500.0 | 3,500.0 | | | | | | | | |
| 5 | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дагуу инженерийн шугам сүлжээ, авто зам | НТХО | | | 18,565.5 | 18,565.5 | | | | | | | | |
| 6 | 5-р цэцэрлэгийн 240 ортой өргөтгөлийн барилгыг буулгах ажил | НТХО | | | 160.0 | 160.0 | | | | | | | | |
| 7 | Удирдлагын академи орчмын 0.6 км урттай, Ф400мм-ийн бохир усны шугамыг Өмнөдийн Ф1000 мм-ийн коллекторт холбох /ХУД/ | НТХО | | | 350.0 | 350.0 | | | | | | | | |
| 8 | Дулааны 6Ж магистралын өргөтгөл, шинэчлэлт /0.9 км/ СБД, 7,11-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 2,200.0 | | | | | | | | |
| 9 | Хайлаастын гэр хорооллын бохир усны "Хайлааст" коллекторын барилга угсралт /ЧД/ | НТХО | | | 1,127.5 | 1,127.5 | | | | | | | | |
| 10 | Буянт-Ухаа, Гачууртын цэвэр усны эх үүсвэрийн 41ш гүний худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын хашаа | НТХО | | | 385.0 | 385.0 | | | | | | | | |
| 11 | Гурвалжингийн гүүр, "Тэх" зах орчмын байгууллагуудын бохир усны системийг баруун Өмнөдийн 1200 мм-ийн коллекторт холбох, үерийн усны далан, авто зогсоолын өргөтгөл /БГД/ | НТХО | | | 680.0 | 680.0 | | | | | | | | |
| 12 | Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км | НТХО | | | 16,749.9 | 2,000.0 | | | | | | | | |
| 13 | Багануур дүүргийн үерийн хамгаалалт /БНД, 6 км/ | НТХО | | | 1,237.4 | 1,237.4 | | | | | | | | |
| 14 | СХД-ийн 20-р хороо, Цэргийн хотхоны УДДТ-ийн Ф250мм-ийн 1-р хэлхээний шугам сүлжээг шинэчлэн солих засварын ажил 1722 у/м | НТХО | | | 637.2 | 637.2 | | | | | | | | |
| 15 | БГД-ийн 4-р хороо 2-р хороолол УДДТ-1-ийн дараах 017.018.2а-6а байрууд хүртэл шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил 1136 у/м | НТХО | | | 306.9 | 306.9 | | | | | | | | |
| 16 | БГД 2-р хороо 2-р хороолол 33-р байрны худагас 33.34-р байрны оруулга хүртэлх шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 1025 у/м | НТХО | | | 226.7 | 226.7 | | | | | | | | |
| 17 | БГД-ийн 2-р хороо 2-р хороолол УДД 8-р төвийн 2-р хэлхээ, Орон сууцны 26,27,28-р байрны гол шугамын оруулга хүртэлх цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 1146 у/м | НТХО | 2014.01.27 2014.01.29 | | 211.9 | 211.9 | 61,999,803.0 | Бэржин Уньт ХХК | | 0% | Тендерийн материалтай танилцаж байна. | | | гэрэлтүүлэг |
| 18 | СБД 8-р хороо УДДТ-1-ийн 1-р байрны худагас 5а байрны оруулга хүртэл 2-р хэлхээний гадна дулаан, хэрэгцээний усны 5 хос шугам солих ажил 1240 у/м | НТХО | | | 209.7 | 209.7 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|------|---|---|-------|-------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 19 | СБД 6-р хороо 7-р хороолол 15,25-р байрны гадна дулааны шугам шинэчлэн солих, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам шинээр татах ажил 1200 у/м | НТХО | | | 195.7 | 195.7 | | | | | | | | |
| 20 | БГД 1-р хороо УДД-9-ийн хойд салааны ТК-2 худаас 70-р байрны худаг хүртэл цэвэр ус дулааны шугам солих ажил 711 у/м | НТХО | | | 118.8 | 118.8 | | | | | | | | |
| 21 | БГД-ийн 4-р хороо УДД-6 төвийн 1-р хэлхээний цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 574 у/м | НТХО | | | 113.4 | 113.4 | | | | | | | | |
| 22 | СХД 12-р хороо. УДД-1 төвөөс 3-р байр хүртэл цэвэр ус дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 800 у/м | НТХО | | | 102.3 | 102.3 | | | | | | | | |
| 23 | БГД 1-р хороо 2-р хороолол ТК худаас 72-р байрны оруулга хүртэлх цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 838 у/м | НТХО | | | 102.0 | 102.0 | | | | | | | | |
| 24 | БГД 8-р хороо 93-р сургуулийн арын ДХ-аас 16-р байрны оруулга хүртэл гадна дулаан, хэрэгцээний усны 5 хос шугам солих ажил 375 у/м | НТХО | | | 99.2 | 99.2 | | | | | | | | |
| 25 | ХУД-ийн 2-р хороо Арьс ширний УДДТ-ийн 2-р хэлхээний гадна дулааны шугам сүлжээг солих ажил 300 у/м | НТХО | | | 87.5 | 87.5 | | | | | | | | |
| 26 | БГД 4-р хороо 2-р хороолол УДДТ-6-аас 1а,52-р байрны оруулга хүртэл ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 239 у/м | НТХО | | | 81.8 | 81.8 | | | | | | | | |
| 27 | БГД 2-р хороо УДД-12-р төвийн худгаас 5-р цэцэрлэгийн ДХ хүртэлх цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 581 у/м | НТХО | | | 70.6 | 70.6 | | | | | | | | |
| 28 | СХД 13-р хороо 1-р хороолол 11-р байрны урд худгаас 11-р байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 202 у/м | НТХО | | | 49.1 | 49.1 | | | | | | | | |
| 29 | БГД 4-р хороо 41-р байрны худгаас 42-р байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 416 у/м | НТХО | | | 49.3 | 49.3 | | | | | | | | |
| 30 | СБД 4-р хороо. 40 мянгат УДД-8-р төвийн хэрэгцээний халуун усны эргэлтийн шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 168 у/м | НТХО | | | 46.3 | 46.3 | | | | | | | | |
| 31 | СХД 29-р хороо Драгон төвийн ард ДХ-1-ээс 22А байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 314 у/м | НТХО | | | 42.6 | 42.6 | | | | | | | | |
| 32 | СБД 4-р хороо 1 дөчин мянгатын орон сууцны барилгын гадна ариутгах татуургын шугамын ажил 714 у/м | НТХО | | | 161.5 | 161.5 | | | | | | | | |
| 33 | БГД 1-р хороо 53-р байрны цуглуулах худгаас 48-р байрны цуглуулга хүртэлх гадна ариутгах татуургын шугамыг шинэчлэн солих ажил 218 у/м | НТХО | | | 37.7 | 37.7 | | | | | | | | |
| 34 | БЗД 1-р хороо 25-р байрны бохир усны шугамыг 26-р байрны цуглуулах худаг хүртэл шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил 107 у/м | НТХО | | | 25.3 | 25.3 | | | | | | | | |
| 35 | БЗД 3-р хороо 30-р байрны гадна бохирын шугамын шинэчлэн солих угсралтын ажил 116 у/м | НТХО | | | 24.5 | 24.5 | | | | | | | | |
| 36 | БЗД-ийн ГХ үзельд угсрах халаалтын цогц төхөөрөмжийн угсралтын ажил 1 ком | НТХО | | | 99.3 | 99.3 | | | | | | | | |
| 37 | БЗД 18-р хороо 62-р байрны үзельд халаалт, хэрэгцээний халуун усны ялтсан бойлерын ажил 1 ком | НТХО | | | 88.4 | 88.4 | | | | | | | | |
| 38 | БЗД-ийн М41-р байрны үзельд суурилуулах халаалт, хэрэгцээний халуун усны ялтсан бойлерын угсралтын ажил 1 ком | НТХО | | | 86.8 | 86.8 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|------|---|---|---------|---------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 39 | СБД-ийн 6-р хороо Бага тойрог УДДТ Монрогийн барилга хэрэгцээний халуун усны ялтсан бойлер 0.6Гкал/ц ачаалалтай үзэлийн зангилааны угсралтын ажил. 1 ком | НТХО | | | 46.8 | 46.8 | | | | | | | | |
| 40 | СБД-ийн 7-р хороо 13-р байрны үзэльд угсрах халаалтын цогц төхөөрөмжийн угсралтын ажил. 1 ком | НТХО | | | 38.4 | 38.4 | | | | | | | | |
| 41 | ЧД-ийн 6-р хороо ОСНААУГ-ын хэрэгцээний халуун усны хурдны ус халаагчийг ялтсан дулаан солилцуураар шинэчлэн солих угсралтын ажил. 1 ком | НТХО | | | 41.2 | 41.2 | | | | | | | | |
| 42 | БГД 2-р хороо ЭХО -56 байрны үзэльд угсрах хэрэгцээний халуун усны ялтсан бойлерын угсралтын ажил 1 ком | НТХО | | | 38.3 | 38.3 | | | | | | | | |
| 43 | Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлийн баруун салбарын оффис, гражийн барилга | НТХО | | | 1,861.7 | 1,861.7 | | | | | | | | |
| 44 | Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил | НТХО | | | 1,992.7 | 1,992.7 | | | | | | | | |
| 45 | "Автобус-1" НӨҮГ-ын гражийн өргөтгөлийн барилга 40 автобус | НТХО | | | 2,361.4 | 2,361.4 | | | | | | | | |
| 46 | "Автобус-3" НӨҮГ-ын Автобусны засвар, үйлчилгээний байр, 80 автобусны дулаан зогсоол, угаалгын газрын барилга | НТХО | | | 6,842.0 | 3,842.0 | | | | | | | | |
| 47 | Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор төвийн барилга | НТХО | | | 4,500.0 | 2,000.0 | | | | | | | | |
| 48 | Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилга /БГД/ | НТХО | | | 1,500.0 | 1,500.0 | | | | | | | | |
| 49 | Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /ЧД-ийн 19-р хорооны цогцолбор барилга/ | НТХО | | | 91.0 | 91.0 | | | | | | | | |
| 50 | Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /ЧД-ийн 17-р хорооны цогцолбор барилга/ | НТХО | | | 91.0 | 91.0 | | | | | | | | |
| 51 | Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /СБД-ийн 12-р хорооны цогцолбор барилга/ | НТХО | | | 91.0 | 91.0 | | | | | | | | |
| 52 | Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /СБД-ийн 16-р хорооны цогцолбор барилга/ | НТХО | | | 91.0 | 91.0 | | | | | | | | |
| 53 | Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /СБД-ийн 19-р хорооны цогцолбор барилга/ | НТХО | | | 91.0 | 91.0 | | | | | | | | |
| 54 | Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /СБД-ийн 20-р хорооны цогцолбор барилга/ | НТХО | | | 91.0 | 91.0 | | | | | | | | |
| 55 | Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /БГД-ийн 21-р хорооны цогцолбор барилга/ | НТХО | | | 91.0 | 91.0 | | | | | | | | |
| 56 | Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /БГД-ийн 22-р хорооны цогцолбор барилга/ | НТХО | | | 91.0 | 91.0 | | | | | | | | |
| 57 | Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /БГД-ийн 23-р хорооны цогцолбор барилга/ | НТХО | | | 91.0 | 91.0 | | | | | | | | |
| 58 | Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /БЗД-ийн 2-р хорооны цогцолбор барилга/ | НТХО | | | 91.0 | 91.0 | | | | | | | | |
| 59 | Хороодын байрыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах /БЗД-ийн 21-р хорооны цогцолбор барилга/ | НТХО | | | 90.0 | 90.0 | | | | | | | | |
| 60 | Оффисийн барилгын зураг төсөв /Монгол наадам цогцолбор/ | НТХО | | | 8.1 | 8.1 | | | | | | | | |
| 61 | Агуулахын зураг төсөв /2ш/ /Монгол наадам цогцолбор/ | НТХО | | | 37.3 | 37.3 | | | | | | | | |
| 62 | Оффисийн барилга /Монгол наадам цогцолбор/ | НТХО | | | 362.5 | 362.5 | | | | | | | | |
| 63 | Агуулахын барилга /2ш/ /Монгол наадам цогцолбор/ | НТХО | | | 1,286.0 | 1,286.0 | | | | | | | | |
| 64 | Гүний худаг /1ш/ /Монгол наадам цогцолбор/ | НТХО | | | 12.0 | 12.0 | | | | | | | | |
| 65 | Төлбөр хураах цэгийн барилга /3ш/ /Монгол наадам цогцолбор/ | НТХО | | | 86.7 | 86.7 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--|------|---|---|---------|---------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 66 | Харуулын байр /1ш/ /Монгол наадам цогцолбор/ | НТХО | | | 36.0 | 36.0 | | | | | | | | |
| 67 | Камержуулалт /Монгол наадам цогцолбор/ | НТХО | | | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| 68 | Гадна хашаа 1380м /Монгол наадам цогцолбор/ | НТХО | | | 260.3 | 260.3 | | | | | | | | |
| 69 | Гадна цахилгааны ажил /Монгол наадам цогцолбор/ | НТХО | | | 32.7 | 32.7 | | | | | | | | |
| 70 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БГД-ийн 22-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 2,200.0 | | | | | | | | |
| 71 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД-ийн 22-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 2,200.0 | | | | | | | | |
| 72 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД-ийн 27-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 2,200.0 | | | | | | | | |
| 73 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД-ийн 11-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 2,200.0 | | | | | | | | |
| 74 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД-ийн 24-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 2,200.0 | | | | | | | | |
| 75 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД-ийн 9-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 2,200.0 | | | | | | | | |
| 76 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД-ийн 14-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 2,200.0 | | | | | | | | |
| 77 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД-ийн 10-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 2,200.0 | | | | | | | | |
| 78 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 15-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 1,870.0 | | | | | | | | |
| 79 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД-ийн 12-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 1,200.0 | | | | | | | | |
| 80 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД-ийн 16-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 1,200.0 | | | | | | | | |
| 81 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД-ийн 17-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 1,200.0 | | | | | | | | |
| 82 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 23-р хороо/ | НТХО | | | 2,200.0 | 1,870.0 | | | | | | | | |
| 83 | 40-р сургуулийн давхрын өргөтгөл / БГД/ | НТХО | | | 2,000.0 | 1,000.0 | | | | | | | | |
| 84 | 2-р сургуулийн өргөтгөл /СБД/ | НТХО | | | 2,000.0 | 1,000.0 | | | | | | | | |
| 85 | Цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р хороо/ | НТХО | | | 1,500.0 | 1,000.0 | | | | | | | | |
| 86 | Цэцэрлэгийн гэрлийг ионжуулагч гэрлээр солих | НТХО | | | 442.1 | 442.1 | | | | | | | | |
| 87 | Чингэлтэй дүүргийн Түргэн тусламжийн төв | НТХО | | | 950.0 | 950.0 | | | | | | | | |
| 88 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №1, №2-ын барилгын засвар /Сүхбаатар дүүрэг/ | НТХО | | | 165.0 | 165.0 | | | | | | | | |
| 89 | Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын их засвар /Сүхбаатар дүүрэг/ | НТХО | | | 275.0 | 275.0 | | | | | | | | |
| 90 | Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын их засвар /Налайх дүүрэг/ | НТХО | | | 467.0 | 467.0 | | | | | | | | |
| 91 | Жаргалант тосгоны эмнэлгийн барилгын засвар, гадна хашаа /Сонгинохайрхан дүүрэг/ | НТХО | | | 140.0 | 140.0 | | | | | | | | |
| 92 | Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын дотор засвар /Хан-Уул дүүрэг/ | НТХО | | | 175.0 | 175.0 | | | | | | | | |
| 93 | Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн №1-ийн барилгын засвар /Хан-Уул дүүрэг/ | НТХО | | | 55.0 | 55.0 | | | | | | | | |
| 94 | Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №2-ийн барилгын засвар /Сонгинохайрхан дүүрэг/ | НТХО | | | 80.0 | 80.0 | | | | | | | | |
| 95 | Нийслэлийн Зооноз өвчин судлалын төвийн барилгын засвар /Багануур дүүрэг/ | НТХО | | | 13.0 | 13.0 | | | | | | | | |
| 96 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/ | НТХО | | | 200.0 | 200.0 | | | | | | | | |
| 97 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засвар, гадна тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ | НТХО | | | 170.0 | 170.0 | | | | | | | | |
| 98 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн 3 дугаар амбулаторийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/ | НТХО | | | 150.0 | 150.0 | | | | | | | | |
| 99 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | НТХО | | | 220.0 | 220.0 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|----------|---|---|---------|---------|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 100 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн 2 дугаар амбулаторийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | НТХО | | | 80.0 | 80.0 | | | | | | | | |
| 101 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн 1, 2 дугаар поликлиникийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ | НТХО | | | 280.0 | 280.0 | | | | | | | | |
| 102 | Эрүүл мэндийн нэгдлийн 1 дүгээр амбулаторийн барилгын засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ | НТХО | | | 200.0 | 200.0 | | | | | | | | |
| 103 | 1 дүгээр амаржих газрын А, Б блокийн дулааны узель, цахилгаан шатны засвар шинэчлэл /Улаанбаатар/ | НТХО | | | 150.0 | 150.0 | | | | | | | | |
| 104 | Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын засвар тохижилт /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/ | НТХО | | | 180.0 | 180.0 | | | | | | | | |
| 105 | Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Сүхбаатар дүүрэг, 13 дугаар хороо/ | УТХ О | | | 700.0 | 400.0 | | | | | | | | |
| 106 | Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 7 дугаар хороо/ | УТХ О | | | 1,100.0 | 1,100.0 | | | | | | | | |
| 107 | Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/ | УТХ О | | | 1,100.0 | 420.0 | | | | | | | | |
| 108 | Цэцэрлэгийн барилга /Чингэлтэй дүүрэг, 8 дугаар хороо/ | УТХ О | | | 1,200.0 | 775.0 | | | | | | | | |
| 109 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Чингэлтэй дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ | УТХ О | | | 1,200.0 | 775.0 | | | | | | | | |
| 110 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/ | УТХ О | | | 1,200.0 | 775.0 | | | | | | | | |
| 111 | Спорт заалны барилга /Баянгол дүүрэг, 46 дугаар сургууль/ | УТХ О | | | 750.0 | 200.0 | | | | | | | | |
| 112 | Цэцэрлэгийн барилга /Чингэлтэй дүүрэг, 18 дугаар хороо/ | УТХ О | | | 1,200.0 | 1,094.0 | | | | | | | | |
| 113 | Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Чингэлтэй дүүрэг, 11 дүгээр хороо/ | УТХ О | | | 1,325.0 | 1,325.0 | | | | | | | | |
| 114 | Цэцэрлэгийн барилга, 120 ор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 19 дүгээр хороо, 26 дугаар цэцэрлэг/ | УТХО | | | 1,100.0 | 1,100.0 | | | | | | | | |
| 115 | Цэцэрлэгийн барилга /Баянгол дүүрэг, 47 дугаар цэцэрлэг/ | УТХ О | | | 1,100.0 | 1,100.0 | | | | | | | | |
| 116 | Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/ | УТХ О | | | 3,500.0 | 1,500.0 | | | | | | | | |