

ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Д/д	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн /сая төгрөг/	Мэдээлэл							
				Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан	Мэдэгдэл явуулсан	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц	Сайлбар	Санхүүжилтийн дүн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
341	Нийт	15,734.3	10,716,826,159.0								2,264,457,923.0
205	2012 оны төсвийн тодотгол	-	5,018,571,571								1,590,183,973
146	БҮРЭН ДУУССАН	3,221.2	2,799,646,630.0								1,322,382,097.0
1	Баянзүрх дүүргийн цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаагүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг эрчим хүчээр хангах ажлын зураг төсөв	43.0	41,556,345.0	БЗД	2013.03.13 2013.03.13	2013.03.19	"Электро сеть проект" ХХК	2013.03.27 2013.05.14	100%	Зураг төсөв магадлал хийлгүүлсэн ба эцсийн байдлаар хүлээлгэн өгсөн.	40,371,988.0
2	Баянгол, Чингэлтэй, Хан Уул дүүргийн цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаагүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг эрчим хүчээр хангах ажлын зураг төсөв	26.0	23,000,000.0	БГД, ЧД, ХУД	2013.03.13 2013.03.13	2013.03.19	"Кон инженерс" ХХК	2013.03.29 2013.06.20	100%	БХТ-р магадлал хийлгэсэн ажлын зураг төсөв хүлээн авсан.	-
3	Налайх, Багануур дүүргийн цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаагүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг эрчим хүчээр хангах ажлын зураг төсөв	24.0	22,096,800.0	НД, БНД	2013.03.13 2013.03.13	2013.03.19	"Электро сет проект" ХХК	2013.03.27 2013.05.14	100%	БХТ-р магадлал хийлгэсэн ажлын зураг төсөв хүлээн авсан.	21,842,687.0
4	Сүхбаатар дүүргийн цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаагүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг эрчим хүчээр хангах ажлын зураг төсөв	42.0	39,892,555.0	СБД	2013.03.13 2013.03.13	2013.03.19	"Шугам" ХХК	2013.03.27 2013.05.07	100%	Зураг төсөв магадлал хийлгүүлсэн ба эцсийн байдлаар хүлээлгэн өгсөн.	39,892,555.0
5	Орон сууцны зориулалттай барилгын дэврийн их засвар/багц-1/	30.0	27,929,200.0	БЗД	2013.01.07 2013.01.10	2013.01.29	"Жи Эй Икс" ХХК	2013.02.10 2013.03.07	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	54,769,492.0
6	Орон сууцны зориулалттай барилгын дэврийн их засвар/багц-2/	30.0	28,007,200.0	СБД	2013.01.07 2013.01.10	2013.01.29	"Жи Эй Икс" ХХК	2013.02.10 2013.03.07	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	
7	Улаанбаатар хотын орон сууцны хороолол доторхи шугам сүлжээг хонгирын системд шилжүүлэх	200.0	197,571,000.0	СХД	2013.01.07 2013.01.10	2013.01.13	Инж байгууламж ХХК	2013.02.25- 2013.05.20	100%	2013.09.16-ы өдөр НХААГ-т акт үйлдэн хүлээлгэн өгсөн.	166,947,495.0
8	Орон сууцны нийтийн аж ахуйн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөв боловсруулах тухай	50.0	49,715,000.0		2013.01.21 2013.01.25	2013.01.30	"Ар төгөл" ХХК	2013.02.06 2013.04.09	100%	БХТ-р магадлал хийлгэсэн зураг, төсвийг хүлээн авсан.	49,217,850.0
9	Улаанбаатар хотын орон сууцны хорооллын доторхи шугам сүлжээний засвар үйлчилгээний ажил багц 2	50.0	50,000,000.0	дүүрэг дамжсан	2013.03.06 2013.03.29	2013.04.18	"Ноёдын туурь" ХХК	2013.04.19 2013.06.19	100%	Зураг төсөв магадлал хийлгүүлсэн ба эцсийн байдлаар хүлээлгэн өгсөн.	48,620,000.0
10	ЭМН-ийн барилгын их засвар болон гадна тохижилтын зураг төсөв /УБ, СБД/	9.5	9,950,000.0	СБД	2013.02.20 2013.02.26	2013.03.04	"Алтайн газрын хүч" ХХК	2013.03.13 2013.05.13	100%	Ажлын зураг төсөв бүрэн хүлээн авсан.	9,950,000.0
11	Нэгдсэн эмнэлгийн их засварын зураг төсөв /УБ, ХУД/	3.5	3,737,500.0	ХУД	2013.02.20 2013.02.26	2013.03.04	"Алтайн газрын хүч" ХХК	2013.03.13 2013.05.13	100%	Ажлын зураг төсөв бүрэн хүлээн авсан.	14,830,400.0
12	ЭМН-ийн 2-р амбулаторийн барилгын их засвар /УБ, СХД/	3.8	3,737,500.0	СХД	2013.02.20 2013.02.26	2013.03.04	"Алтайн газрын хүч" ХХК	2013.03.13 2013.05.13	100%	Ажлын зураг төсөв бүрэн хүлээн авсан.	
13	ЭМН болон салбар амбулатори №1-ийн барилгын их засвар /УБ, ХУД/	4.0	3,737,500.0	ХУД	2013.02.20 2013.02.26	2013.03.04	"Алтайн газрын хүч" ХХК	2013.03.13 2013.05.13	100%	Ажлын зураг төсөв бүрэн хүлээн авсан.	
14	Жаргалант тосгоны эмнэлгийн барилгын их засвар	4.0	3,737,500.0	СХД	2013.02.20 2013.02.26	2013.03.04	"Алтайн газрын хүч" ХХК	2013.03.13 2013.05.13	100%	Ажлын зураг төсөв бүрэн хүлээн авсан.	
15	ЭМН-ийн барилгын их засвар /УБ, НД/	10.0	10,000,000.0	НД	2013.02.20 2013.02.26	2013.03.04	"Алтайн газрын хүч" ХХК	2013.03.13 2013.05.13	100%	Ажлын зураг төсөв бүрэн хүлээн авсан.	10,000,000.0
16	СХД 62, 65, 67-р сургууль	9.5	9,500,000.0	СХД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Мэргэсэн төсөвчин Д.Мандах	2013.04.08 2013.04.18	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Аажуу өдөр сэдвээр гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	7,351,942.0
17	СХД Ирээдүй -1 ахлах сургууль, 79, 106-р цэцэрлэг	9.5	10,659,916.0	СХД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Мэргэсэн төсөвчин Д.Жаргал	2013.04.08 2013.04.18	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Аажуу өдөр сэдвээр гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	10,659,916.0
18	СХД 80, 104, 105, 110-р цэцэрлэг	9.5	7,458,258.0	СХД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Тэргүүлэх төсөвчин Х.Балжинням	2013.04.03 2013.04.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	7,458,258.0
19	СХД 91, 101-р цэцэрлэг	9.5	4,658,328.0	СХД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Тэргүүлэх төсөвчин Л.Оюунгэрэл	2013.04.03 2013.04.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	4,658,328.0
20	ЧД 74, 103-р цэцэрлэг	9.5	3,129,372.0	ЧД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Тэргүүлэх төсөвчин Д.Лхагва	2013.04.03 2013.04.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Аажуу өдөр сэдвээр гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	3,129,372.0
21	БГД 28, 40, 47-р сургууль	9.5	10,326,236.0	БГД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Тэргүүлэх төсөвчин А.Уранчимэг	2013.04.03 2013.04.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Аажуу өдөр сэдвээр гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	10,326,236.0

22	БГД Эрдмийн ундраа 77, 78-р сургууль, 77, 161-р цэцэрлэг	9.5	4,593,195.0	БГД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Тэргүүлэх төсөвчин П.Чимэддорж	2013.04.03 2013.04.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	4,593,195.0
23	БГД 86, 88, 97, 100-р цэцэрлэг	9.5	5,226,315.0	БГД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Тэргүүлэх төсөвчин Б.Цэнд-Аюуш	2013.04.03 2013.04.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	5,226,315.0
24	ХУД 18-р сургууль, 65, 71-р цэцэрлэг	9.5	10,934,280.0	ХУД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Мэргэшсэн төсөвчин Д.Ганчимэг	2013.04.03 2013.04.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	10,934,280.0
25	СБД 45-р сургууль, 25, 135-р цэцэрлэг БГД 15-р цэцэрлэг	9.5	13,827,852.0	СБД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Тэргүүлэх төсөвчин Г.Цэцэгмаа	2013.04.08 2013.04.18	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	13,827,852.0
26	БЗД Шавь цогцолбор сургууль, 61, 82, 129-р цэцэрлэг	9.5	13,107,908.0	БЗД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Тэргүүлэх төсөвчин Х.Гангүрэв	2013.04.03 2013.04.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	13,107,908.0
27	НД Голомт, Эрдмийн оргил цогцолбор сургууль, 123, 152-р цэцэрлэг	9.5	6,075,936.0	НД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Мэргэшсэн төсөвчин Ж.Болор-Уянга	2013.04.03 2013.04.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	6,075,936.0
28	БНД Боловсрол цогцолбор сургууль, 138, 142-р цэцэрлэг	9.5	7,538,948.0	БНД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Мэргэшсэн төсөвчин М.Бүжгиймаа	2013.04.03 2013.04.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	7,538,948.0
29	БХД Хангай цогцолбор сургууль, 44-р цэцэрлэг	9.5	2,553,980.0	БХД	2013.03.11 2013.03.13	2013.03.20	Мэргэшсэн төсөвчин Г.Гэрэл	2013.04.03 2013.04.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	2,553,980.0
30	ЧД 5, 23, 37-р сургууль, 37-р цэцэрлэг	9.5	16,975,071.0	ЧД	2013.04.08 2013.04.08	2013.04.22	Тэргүүлэх төсөвчин Ж.Лхаммаа	2013.04.29 2013.05.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	16,975,071.0
31	ХУД 28, 29, 121-р цэцэрлэг	9.5	6,723,779.0	ХУД	2013.04.08 2013.04.08	2013.04.22	Тэргүүлэх төсөвчин О.Бунжишиг	2013.04.29 2013.05.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	6,723,779.0
32	БЗД Баянзүрх цогцолбор сургууль, 44, 88-р сургууль СХД-ийн 127-р цэцэрлэг	9.5	9,923,843.0	БЗД	2013.04.08 2013.04.08	2013.04.22	Тэргүүлэх төсөвчин Д.Энхээ	2013.04.29 2013.05.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	9,923,843.0
33	ЧД 17, 57, 39 дүгээр сургууль	9.5	4,254,862.0	ЧД	2013.06.06 2013.07.01	2013.07.02	М.Амгалан	2013.04.29 2013.05.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	4,254,862.0
34	Баянзүрх дүүрэг. 55 дугаар сургууль, Сүхбаатар дүүрэг 1 дүгээр сургуулийн спорт заал, Сонгинохайрхан дүүрэг 76 дугаар сургууль, хан Уул дүүрэг 15 дугаар сургуулийн ариун цэврийн өрөө	9.5	6,174,350.0	БЗД СБД СХД ХУД	2013.06.06 2013.07.01	2013.07.02	Л.Баасангарав	2013.04.29 2013.05.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	6,174,350.0
35	Налайх дүүрэг. Чандмань цогцолбор сургууль. 151, 153 дугаар цэцэрлэг	9.5	6,509,700.0	НД	2013.04.08 2013.04.08	2013.07.02	П.Батцэцэг	2013.04.29 2013.05.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	6,509,700.0
36	хан Уул дүүргийн 41 дүгээр сургууль. 49 дүгээр цэцэрлэг. Баянзүрх дүүргийн 147 дугаар цэцэрлэг. Сүхбаатар дүүргийн 29 дугаар сургууль	9.5	9,031,980.0	ХУД БЗД СБД	2013.04.08 2013.04.08	2013.07.02	Ц.Гэндэн	2013.04.29 2013.05.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн. Азвий өдй ааа сабаааа сабаааа-еёй ёуёуёо гүйцэтгэлийн зөвлөмж ирсэн.	9,031,980.0
37	Буулгаж барих сургууль цэцэрлэгийн төсөв хийх /БГД 73,38-р сургууль,СХД 26-р цэцэрлэг/	22.0	22,000,000.0	БГД	2013.04.08 2013.04.08	2013.04.22	Тэргүүлэх төсөвчин Г.Цэцэгмаа	2013.04.29 2013.05.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	22,000,000.0
38	Буулгаж барих сургууль цэцэрлэгийн төсөв хийх /БЗД 146-р цэцэрлэг,БГД 47,57-р цэцэрлэг/	21.3	21,283,524.0	БГД	2013.04.08 2013.04.08	2013.04.22	Тэргүүлэх төсөвчин Д.Мандах	2013.04.29 2013.05.13	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	21,283,524.0
39	ЧД-ийн 8, 9, 10, 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт баригдах Дэнжийн 1000 хорооллын ус хангамжийн шугамын төсөв шинэчлэлт	3.0	1,320,000.0	ЧД	2012.12.03 2012.12.04	2012.12.05	Төсөвчин Гэндэн	2012.12.12 2012.12.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	1,320,000.0
40	Багануур дүүргийн дулаан хангамжийг үл хамаарах схемд шилжүүлэх 2-р эзлжийн ажлын төсөв шинэчлэлт	5.0	2,500,000.0	БНД	2012.12.03 2012.12.04	2012.12.05	Төсөвчин Норовсүрэн	2012.12.12 2012.12.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	2,500,000.0
41	Дулаан хангамжийн 6Д гол шугамын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын төсөв шинэчлэлт	1.6	556,800.0	БЗД	2013.01.11 2013.01.14	2013.01.17	Төсөвчин Доржпалма	2013.01.23 2013.02.15	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	556,800.0
42	Багахангай дүүрэг, ус хангамж, ариутгах татуургын системийн болон цэвэрлэх байгууламжийн шинэчлэлтийн ажлын төсөв шинэчлэлт	4.2	3,000,000.0	БХД	2012.12.03 2012.12.04	2012.12.05	Төсөвчин Даваацэрэн	2012.12.12 2012.12.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	3,000,000.0
43	Төв цэвэрлэх байгууламжийн техник, технологийг шинэчлэх ажлын хүрээнд 2 тунгаагуурыг шинээр барих ажлын, биоцөөрөм барих ажлын төсөв шинэчлэлт	5.4		СХД					100%	УСУГазарт зураг төсвийг шинэчлэн хүлээн авсан.	
44	СБД-ийн 7-р хороо "Сэлбэ голын урсацыг нэмэгдүүлэх, эргийн дагуух тохижилтын ажлын зураг төсөв шинэчлэлт 1.0км"	3.5	3,500,000.0	СБД	2013.08.13 2013.08.21	2013.08.26	НЗТХ	2013.08.30 2013.10.10	100%	Төсвөө шинэчлүүлж хүлээж авсан.	3,500,000.0

45	СХД-ийн 20-р хороо Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн засвар шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв шинэчлэлт 8.8км	4.5	4,500,000.0	СХД	2012.12.03 2012.12.04	2012.12.05	Төсөвчин Дугармаа	2012.12.12 2012.12.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	4,500,000.0
46	жаргалант тосгоны эмнэлгийн барилгын их засвар	3.5	3,500,000.0	ХУД	2012.12.03 2012.12.04	2012.12.05	Төсөвчин Дугармаа	2012.12.12 2012.12.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	3,500,000.0
47	ХУД-ийн 1, 2, 3-р хорооны Сэлбэ гол Дунд голын үерийн хамгаалалтын далангийн засвар шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв шинэчлэлт 1.5км	2.5	2,500,000.0	ХУД	2012.12.03 2012.12.04	2012.12.05	Төсөвчин Дугармаа	2012.12.12 2012.12.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	2,500,000.0
48	Багануур дүүргийн үерийн хамгаалалтын зураг төсвийн шинэчлэлт 1.5км	4.0	1,000,000.0	БНД	2013.01.11 2013.01.14	2013.01.17	Төсөвчин Жаргал	2013.01.24 2013.02.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	1,000,000.0
49	Багануурын цэвэр усны шугамын засвар шинэчлэлтийн ажлын төсөв шинэчлэлт	1.0	1,000,000.0	БНД	2013.01.11 2013.01.14	2013.01.17	Төсөвчин Оюунжаргал	2013.01.24 2013.02.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	1,000,000.0
50	Ханын материалын бохирын шугамын өргөтгөлийн зураг төсвийн шинэчлэлт	5.7	5,700,000.0	СХД	2013.01.11 2013.01.14	2013.01.17	"Инж байгууламж" ХХК	2013.01.24 2013.02.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	5,700,000.0
51	Шалган бүртгэх товчооны зураг төсвийн ажлын шинэчлэлт	4.5		СХД					100%	Шинэчлэх шаардлагагүй болсон.	
52	38-р коллекторын шугам сүлжээний угсралтын ажлын зураг төсөв шинэчлэлт	12.0	12,000,000.0	СБД	2013.01.11 2013.01.14	2013.01.17	"Инж байгууламж" ХХК	2013.01.24 2013.02.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	12,000,000.0
53	БГД-ийн 8-н хүний халуун усны барилгын түшиц ханын зураг төсөв шинэчлэлт	1.5	1,500,000.0	БГД	2013.01.11 2013.01.14	2013.01.17	Мэргэшсэн төсөвчин Балжмаа	2013.01.24 2013.02.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	1,500,000.0
54	СХД-ийн 30-р хорооны цогцолбор барилгын түшиц ханын зураг төсөв шинэчлэлт	1.5	1,500,000.0	СХД	2013.01.11 2013.01.14	2013.01.17	Мэргэшсэн төсөвчин Балжмаа	2013.01.24 2013.02.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	1,500,000.0
55	СХД-ийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилгын зураг төсөв	1.0		СХД					100%	СХД-ийн авто замын газар зураг төсвийг хийлгэх хүлээн авсан.	
56	Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хорооны цогцолбор барилгын гадна цэвэр ус, гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсөв	4.0	3,870,000.0	ХУД	2013.01.14 2013.01.15	2013.01.18	"Түвшинжин" ХХК	2013.01.23 2013.06.01	100%	БХТ-р магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг хүлээн авсан./2013.06.18/	3,870,000.0
57	Хан-Уул дүүргийн Төрийн үйлчилгээний төв байрны гадна холбооны зураг төсөв	3.0	1,150,000.0	ХУД	2013.01.14 2013.01.15	2013.01.18	"Эн Си Си Эн" ХХК	2013.01.24 2013.06.01	100%	БХТ-р магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг хүлээн авсан./2013.07.01/	1,150,000.0
58	БГД-ийн усан спорт сургалтын төвийн барилга	4.0	3,980,000.0	БГД	2013.01.14 2013.01.15	2013.01.18	"ХЛЭТ" ХХК	2013.01.23 2013.02.25	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	3,980,000.0
59	Дулааны 8д магистралийн ТК-860 -аас ТК844 хүртлэх шугамын ажлын зураг төсөв	4.0	500,000.0		2012.12.03 2012.12.04	2012.12.05	"ДНТ" ХХК	2012.12.12 2012.12.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	500,000.0
60	СБД-ийн 8-р хорооны Спорт цогцолборын барилгын нэмэлт цахилгааны зураг төсөв	20.0	20,000,000.0	СБД	2013.08.13 2013.08.21	2013.08.21	Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн		100%	НЗТХүрээлэн цахилгааны техникийн нөхцөл гарсны дагуу зураг төсвийг шинэчлэн экспертээр батлуулж байна.	-
61	Улаанбаатар хотын туул 1 коллекторын 4-р трассын өөрчлөлтийн ажлын зураг /5,5 км/, 2-р хэсгийн аваарын шугамын ажлын зураг төсөв	40.0	40,000,000.0	БЗД, СХД	2012.12.03 2012.12.04	2012.12.05	"Монхидро констракшн" ХХК	2012.12.12 2012.12.28	100%	Төсвийг НХААГазарт хүргүүлсэн.	32,000,000.0
62	Сод монголын ШТС-ын орчмын цэцэрлэгжилт тохижилтын ажил	9.6	8,900,000.0	БГД	2013.05.27 2013.05.30	2013.06.06	"Нью урбанизм" ХХК	2013.06.14 2013.06.24	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠰᠤ ᠠᠨᠣᠨᠢ ᠠᠢ ᠣᠯᠠᠴᠠᠳᠣ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠠᠨᠤ	8,828,800.0
63	25-р эмийн сангийн баруун урд талбайн цэцэрлэгжилт /БГД, 8-р хороо/ 0.9 га	9.1	3,200,000.0	БГД	2013.05.02 2013.05.02	2013.05.09	"Гранд тек" ХХК	2013.05.16 2013.05.27	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠰᠤ ᠠᠨᠣᠨᠢ ᠠᠢ ᠣᠯᠠᠴᠠᠳᠣ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠠᠨᠤ	2,912,000.0
64	Ногоон нуур орчмын талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах /СХД, 8-р хороо/ 2.2 га	14.4	8,900,000.0	СХД	2013.05.27 2013.05.30	2013.06.06	"Нью урбанизм" ХХК	2013.06.14 2013.06.24	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠰᠤ ᠠᠨᠣᠨᠢ ᠠᠢ ᠣᠯᠠᠴᠠᠳᠣ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠠᠨᠤ	8,828,800.0
65	Сонгинохайрхан дүүргийн 19-р хороо, 7в байрны хажуугийн талбайд байгуулах бичил цэцэрлэг 0.2 га	5.0	4,500,000.0	СХД	2013.05.22 2013.06.07	2013.06.10	"Нарлаг хөхий" ХХК	2013.06.18 2013.06.28	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠰᠤ ᠠᠨᠣᠨᠢ ᠠᠢ ᠣᠯᠠᠴᠠᠳᠣ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠠᠨᠤ	4,500,000.0
66	Сонгинохайрхан дүүргийн 19-р хороо 7 байрны хажуугийн талбайд байгуулах бичил цэцэрлэг 0.8 га	7.0	1,200,000.0	СХД	2013.05.02 2013.05.02	2013.05.09	"Гранд тек" ХХК	2013.05.16 2013.05.27	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠰᠤ ᠠᠨᠣᠨᠢ ᠠᠢ ᠣᠯᠠᠴᠠᠳᠣ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠠᠨᠤ	1,200,000.0
67	СХД-ийн 17-р хороо, 1-р хорооллын 32-р байрны хойд талын талбай 1.0 га	10.0	3,000,000.0	СХД	2013.05.02 2013.05.02	2013.05.09	"Гранд тек" ХХК	2013.05.16 2013.05.27	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠰᠤ ᠠᠨᠣᠨᠢ ᠠᠢ ᠣᠯᠠᠴᠠᠳᠣ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠠᠨᠤ	3,000,000.0
68	Шинэ Хан-Уул бичил цэцэрлэг байгуулах /ХУД, 1-р хороо/ 1.6 га	13.9	13,900,000.0	ХУД	2013.05.13 2013.05.13	2013.05.13	"Кон инженерс" ХХК	2013.05.17 2013.07.01	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠰᠤ ᠠᠨᠣᠨᠢ ᠠᠢ ᠣᠯᠠᠴᠠᠳᠣ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠠᠨᠤ	13,900,000.0
69	Хан-Уул дүүргийн 8-р байрны ард бичил цэцэрлэг байгуулах /ХУД, 1-р хороо/ 0.3 га	9.1	1,400,000.0	ХУД	2013.05.02 2013.05.02	2013.05.09	"Гранд тек" ХХК	2013.05.16 2013.05.27	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠰᠤ ᠠᠨᠣᠨᠢ ᠠᠢ ᠣᠯᠠᠴᠠᠳᠣ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠠᠨᠤ	1,400,000.0
70	Хан-Уул дүүргийн 1-р хорооны 13-р байрны урд бичил цэцэрлэг байгуулах 0.45 га	9.1	7,800,000.0	ХУД	2013.05.22 2013.05.23	2013.05.28	"Нарлаг хөхий" ХХК	2013.06.05 2013.06.15	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠰᠤ ᠠᠨᠣᠨᠢ ᠠᠢ ᠣᠯᠠᠴᠠᠳᠣ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠠᠨᠤ	7,753,200.0

71	Чингэлтэй дүүргийн 17-р хорооны шинэ эцэст цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах 1.6 га	12.9	11,800,000.0	ЧД	2013.05.22 2013.05.23	2013.05.28	"Нарлаг хөхий" ХХК	2013.06.05 2013.06.15	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	11,729,200.0
72	Чингэлтэй дүүргийн 3-р хороо, Их дэлгүүрийн баруун талд 12-р байрны зүүн талд 0.1 га бичил цэцэрлэг байгуулах	9.1	1,200,000.0	ЧД	2013.05.02 2013.05.02	2013.05.09	"Гранд тек" ХХК	2013.05.16 2013.05.27	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	1,200,000.0
73	Хайлаастын гудамж 11-17-р хороо (32-ийн уулзвараас 7 буудал хүртэл) 3.5 га	9.1	4,400,000.0	ЧД	2013.05.02 2013.05.02	2013.05.09	"Гранд тек" ХХК	2013.05.16 2013.05.27	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	4,400,000.0
74	1 дүгээр амаржих газрын Монгол эх хөшөөний зүүн хойд талд /СБД, 1-р хороо/ 1.2 га	12.9	3,800,000.0	СБД	2013.05.02 2013.05.02	2013.05.09	"Гранд тек" ХХК	2013.05.16 2013.05.27	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	3,800,000.0
75	Драмын театрын баруун урд 4, 5, 33-р байрны дунд /СБД, 1-р хороо/ 0.55	9.1	2,800,000.0	СБД	2013.05.02 2013.05.02	2013.05.09	"Гранд тек" ХХК	2013.05.16 2013.05.27	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	2,800,000.0
76	Олимпийн гудамж /1-р хороо/ 1.1 га /СБД/	9.1	7,300,000.0	СБД	2013.05.16 2013.05.23	2013.05.27	"Арчис" ХХК	2013.06.03 2013.06.13	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	7,274,450.0
77	Их тойруу 2.0 га /ЧД, СБД/	9.1	8,200,000.0	ЧД, СБД	2013.05.16 2013.05.23	2013.05.27	"Арчис" ХХК	2013.06.03 2013.06.13	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	8,171,300.0
78	Баянзүрх дүүргийн 3-р хороо, Кино үйлдвэрийн орчмын бичил цэцэрлэг 0.33	9.1	8,000,000.0	БЗД	2013.05.22 2013.05.23	2013.05.28	"Нарлаг хөхий" ХХК	2013.06.05 2013.06.15	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	7,952,000.0
79	Шавь цогцолбор 30-р сургуулийн орчимд бичил цэцэрлэг байгуулах /БЗД, 5-р хороо/ 0.26 га	9.1	8,100,000.0	БЗД	2013.05.22 2013.05.23	2013.05.28	"Нарлаг хөхий" ХХК	2013.06.05 2013.06.15	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	8,051,400.0
80	7, 22-р байрны дунд бичил цэцэрлэг байгуулах 0.18	9.1	8,900,000.0	БЗД	2013.05.02 2013.05.02	2013.05.09	"Нью урбанизм" ХХК	2013.05.16 2013.05.27	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	8,704,200.0
81	Цэцэг зочид буудлын зүүн талд бичил цэцэрлэг байгуулах БЗД, 5-р хороо/ 0.22 га	9.1	8,900,000.0	БЗД	2013.05.27 2013.05.30	2013.06.06	"Нью урбанизм" ХХК	2013.06.14 2013.06.24	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	8,704,200.0
82	Алтай кашмерийн замын эсрэг талын талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах /БЗД, 3-р хороо/ 0.26 га	9.1	8,900,000.0	БЗД	2013.05.02 2013.05.02	2013.05.09	"Нью урбанизм" ХХК	2013.05.16 2013.05.27	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	8,704,200.0
83	8-р байрны зүүн талд бичил цэцэрлэг байгуулах /БЗД, 3-р хороо/ 0.35 га	9.1	9,000,000.0	БЗД	2013.05.16 2013.05.23	2013.05.27	"Өсөх оргил проект" ХХК	2013.06.03 2013.06.13	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	8,964,000.0
84	53, 54-р байрны дунд бичил цэцэрлэг байгуулах /БЗД, 3-р хороо/ 0.35 га	9.1	9,000,000.0	БЗД	2013.05.16 2013.05.23	2013.05.27	"Өсөх оргил проект" ХХК	2013.06.03 2013.06.13	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	8,964,000.0
85	10-р хорооны байрны урд талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах /БЗД, 10-р хороо/ 0.24 га	9.1	8,300,000.0	БЗД	2013.05.02 2013.05.02	2013.05.09	"Арчис" ХХК	2013.05.16 2013.05.27	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	3,451,000.0
86	Амгалан худалдааны төвийн урд талбайд бичил цэцэрлэг байгуулах /БЗД, 10-р хороо/ 0.62 га	9.1	8,300,000.0	БЗД	2013.05.22 2013.05.23	2013.05.28	"Нарлаг хөхий" ХХК	2013.06.05 2013.06.15	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	8,250,200.0
87	Амгалан 12-р автобусны буудлын хойно хийх цэцэрлэгжилт, тохижилтын ажлын зураг төсөв	9.1	5,800,000.0	БЗД	2013.05.16 2013.05.23	2013.05.27	"Арчис" ХХК	2013.06.03 2013.06.13	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	5,779,700.0
88	Цагдаагийн Академийн автобусны буудлын орчмын бичил цэцэрлэг /БЗД, 8-р хороо/ 0.58 га	9.1	8,900,000.0	БЗД	2013.05.27 2013.05.30	2013.06.06	"Нью урбанизм" ХХК	2013.06.14 2013.06.24	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	8,828,800.0
89	Цагдаагийн Академийн өргөн чөлөө /БЗД, 8-р хороо/ 0.9 га	9.1	8,900,000.0	БЗД	2013.05.27 2013.05.30	2013.06.06	"Нью урбанизм" ХХК	2013.06.14 2013.06.24	100%	ᠴᠣᠳᠠᠭᠤ ᠰᠢᠨᠡ ᠠᠨᠠᠭᠤ ᠠᠨᠢ ᠠᠢ ᠨᠠᠭᠠᠳᠣ ᠵᠡᠭᠡᠭᠡᠭᠡᠢ ᠶᠡ ᠰᠢᠨᠡ	8,828,800.0
90	Клиникийн нэгдүгээр амаржих газрын А,Б блокийн дулааны уезь, цахилгаан шатны засвар, шинэчлэлийн зураг төсөв	10.4	10,400,000.0	СБД	2013.06.27 2013.07.08	2013.07.10	"Гранд тек" ХХК	2013.07.19 2013.08.19	100%	НХААГ-т хүлээлгэн өгсөн.	10,400,000.0
91	ЭМН-ийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын их засвар /УБ, ЧД/	7.5	7,500,000.0	ЧД	2013.05.09 2013.05.10	2013.05.13	"ОСИБ-ЗТ" ХХК	2013.05.20 2013.07.18	100%	НХААГ-т хүлээлгэн өгсөн.	22,297,500.0
92	ЭМН-ийн Амбулатор-2-ийн барилгын их засвар /УБ, ЧД/	7.5	7,500,000.0	ЧД	2013.05.09 2013.05.10	2013.05.13	"ОСИБ-ЗТ" ХХК	2013.05.20 2013.07.18	100%		
93	ЭМН-ийн Поликлиник-1,2-ийн барилгын их засвар /УБ, ЧД/	7.5	7,500,000.0	ЧД	2013.05.09 2013.05.10	2013.05.13	"ОСИБ-ЗТ" ХХК	2013.05.20 2013.07.18	100%		
94	ЭМН-ийн салбар амбулаториудын барилгын засвар	5.3	5,277,500.0		2013.05.09 2013.05.10	2013.05.13	"Алтайн газрын хүч" ХХК	2013.07.19 2013.08.19	100%	НХААГ-т хүлээлгэн өгсөн.	5,277,500.0
95	ЭМН-ийн барилгын их засвар /УБ, БНД/	8.0	7,900,000.0	БНД	2013.05.09 2013.05.10	2013.05.13	Мэргэшсэн төсөвчин П.Батцэцэг	2013.07.25 2013.08.13	100%	НХААГ-т хүлээлгэн өгсөн.	7,900,000.0
96	ЭМН-ийн 3-р амбулаторийн барилгын их засвар /УБ, СХД/	6.2	3,000,000.0	СХД	2013.05.09 2013.05.10	2013.05.13	Мэргэшсэн төсөвчин А.Эдэнэ-Ундрах	2013.07.25 2013.08.13	100%	НХААГ-т хүлээлгэн өгсөн.	3,000,000.0
97	Гүйлт, дугуйн зам, биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн талбай байгуулах /БГД, 10-р хороо/	6.5	6,500,000.0	БГД	2013.04.15 2013.04.18	2013.04.22	"ХЛЭТ" ХХК	2013.05.13 2013.06.07	100%	НХААГ-т хүлээлгэн өгсөн.	7,500,000.0

98	Гүйлт, дугуйн зам, биеийн тамир, спорт, чийрэгжүүлэлтийн талбай байгуулах /ХУД/	6.0	6,500,000.0	ХУД	2013.04.15 2013.04.18	2013.04.22	"ХЛЭТ" ХХК	2013.05.13 2013.06.07	100%	НХААГ-т хүлээлгэн өгсөн.		
99	Баянзүрх, Налайх, Багахангай дүүргүүдийн гэрэлтүүлгийн ажил Багц 3	29.0	28,914,800.0	БЗД, НД, БХД	2013.05.17 2013.05.23	2013.05.24	"Бьюдингс Технологи" ХХК	2013.05.31 2013.07.26	100%	Хуулбар хувийг СБТХ-Т хүлээлгэж өгсөн. Дүүргүүд нь Зургийг актаар хүлээн авсан	28,434,815.0	
100	БГД, СХД, БНД-үүдийн гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв боловсруулах	69.0	67,095,000.0	БГД, СХД, БНД	2013.05.17 2013.05.23	2013.05.24	"Оргилт-Од" ХХК	2013.06.03 2013.08.02	100%	НХААГ-т хүлээлгэн өгсөн.	67,095,000.0	
101	Баянгол дүүргийн 20-р хороо хотын баруун хэсгийн хөрсний усны түвшин доошлуулах насос станцын ажлын зураг төсвийг шинэчлэх	20.0	20,000,000.0	БГД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.26	"Инж байгууламж" ХХК	2013.04.01 2013.05.15	100%	2013.09.13-ны өдөр урьдчилсан байдлаар хүлээлгэн өгсөн.2013.09.16-нд эцсийн байдлаар хүлээлгэн өгсөн.	16,650,000.0	
102	Туул голын үерийн хамгаалалтын засвар шинэчлэл	30.0	26,463,308.0	ХУД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.13	"Эм дабльо ти" ХХК	2013.04.01 2013.09.01	100%	2013.10.18-ны өдөр БХТ-р магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг хүлээн авсан.	21,170,646.0	
103	Дунд голын үерийн хамгаалалтын далангийн засвар шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв /Энгельсийн гудамжны гүүрнээс Баруун уулын сувгийн холбох барилга хүртлэх/	70.0	63,682,151.0	БГД, ХУД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.13	"Эм дабльо ти" ХХК	2013.04.01 2013.09.01	100%	2013.10.18-ны өдөр БХТ-р магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг хүлээн авсан.	50,945,721.0	
104	Сүхбаатар, Чингэлтэй, Хан-уул дүүргүүдийн гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсөв боловсруулах	62.0	60,735,000.0	СБД, ЧД, ХУД	2013.05.17 2013.05.23	2013.05.24	"Жэй Ди Эй" ХХК	2013.06.03 2013.07.28	100%	2013.10.18-ны өдөр БХТ-р магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг хүлээн авч холбогдох дүүргүүдийн ЗДТГ-т хүлээлгэн өгсөн.		
105	Сонгинохайрхан дүүргийн цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаагүй болон хүчдэлийн уналттай айл өрхийг эрчим хүчээр хангах ажлын зураг төсөв	65.0	63,000,000.0	СХД	2013.03.13 2013.03.13	2013.03.19	"Тэс туул"ХХК	2013.03.22 2013.05.02	100%	Магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг 2013.10.25-ны өдөр хүлээн авсан.		
106	ДЦС-4 –өөс баруун тийш гарсан Ф700мм голчтой 1,4 км 9а магистралийг Ф1000 мм болгон өргөтгөх ажлын зураг төсөл	50.0	49,810,200.0	СХД	2013.06.03 2013.06.05	2013.06.06	"Сээмий" ХХК	2013.06.13 2013.07.28	100%	Ажлын зураг төсөвт магадлал хийлгүүлж дууссан ба 2013.10.31-д манай газарт ирүүлсэн.		
107	ДЦС-4 –өөс 10-р магистралийг БУК-ийн салаа шугам хүртэл Ф1200мм голчтой, 2,6 км дулааны шугамын зураг төсөл	85.0	85,000,000.0	СХД	2013.06.03 2013.06.05	2013.06.06	"ОТЗТ" ХХК	2013.06.13 2013.06.30	100%	Магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг 2013.11.15-ны өдөр хүлээн авч 2013.11.21-ний өдөр Эрчим Хүчний яамны Дэд бүтцийн хэлтсээс албан бичиг ирсний дагуу актаар зураг төсвийг хүлээлгэн өгсөн болно.	1	
108	"Усны барилга байгууламж" Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын офисийн барилга, гадна зам талбай, автомашины дулаан граш бүхий ажлын зураг төсөв	40.0	40,000,000.0	БГД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.25	"Шувууны хайрга" ХХК	2013.03.25 2013.05.25 2013.07.15	100%	Дулааны техникийн нөхцөл 2013.05.30 нд гарсаны дагуу ажил үргэлжилж байгаа бөгөөд зураг төсөл баталгаажуулах шатандаа явж байна. Дулааны техникийн нөхцөл дахин шинээр олгогдсоны дагуу зураг төсөлд өөрчлөгдсөн. 2013.09 сард БХТ-д магадлалын дүгнэлт хийлгэхээр өгсөн. 2013.10.22-нд ерөнхий дүгнэлт хийлгэхээр нэгтгэж өгсөн, хүлээгдэж байна. 2013.11.18-нд зураг төсвийн бүрэн хүлээж авсан	32,000,000.0	1
109	91 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв 150 ортой /СХД/	30.0	18,500,000.0	СХД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"ТГТ" ХХК	2013.05.07 2013.06.17	100%	НОБГ-т хянуулж 2013.10.10-нд БХТ-д өгсөн. 2013.11.08-ны дотор авах. 2013.11.20-нд зураг төсвийн бүрэн хүлээж авсан	5,550,000.0	1
110	ЧД-ийн 5-р цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барих 240 ортой	40.0	29,700,000.0	ЧД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Гандирс-Орд" ХХК	2013.05.09 2013.08.09	100%	Ажлын зураг төсөв дууссан. Онцгой байдлын газраар хянагдсан. Магадлалын дүгнэлт хийлгэхээр БХТ-д хандсан боловч архитектур төлөвлөлтийн даалгавар шинэчлэх шаардлага тавьсаны дагуу НЕТГ-т хандаад байна. 2013.10.08-нд БХТ-р ажлын зурагтаа магадлал хийж дуусган, төсөв хийгдэж байгаа. 2013.11.08-ны дотор авах. 2013.11.21-нд зураг төсвийн бүрэн хүлээж авсан		1
111	Хайлааст гэр хорооллын бохир усны гол шугамын зураг төсөв	60.0	60,000,000.0	ЧД	2013.07.05 2013.07.09	2013.07.19	Хайдро дизайн ххк	2013.07.26 2013.11.01	100%	Ажлын зураг бүрэн дуусаж актаар 2013.11.26-нд хүлээн авсан.	18,000,000.0	1
112	Баянхошууны үерийн хамгаалалтын барилга /5.0км/	130.0	126,720,000.0	СХД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.13	"Усны эрчим" ХХК	2013.04.01 2013.11.01	75%	Барилгын Хөгжлийн төвөөр магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг 2013.12.13-ны өдөр хүлээн авсан.		1
113	Агаарын бохирдолыг бууруулах зорилгоор Нисэхийн 114-р сургууль, 7-р сургууль орчимын нам даралтын зуухтай хэрэглэгчдийг төвлөрсөн дулаан хангамжид холбох зураг төсөв	30.0	28,800,000.0	ХУД	2013.02.10 2013.02.10	2013.02.21	"Бум халаалт" ХХК	2013.07.01- 2013.08.30	100%	Барилгын Хөгжлийн төвөөр магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг 2013.12.18-ны өдөр хүлээн авсан.		1
114	Багануур дүүргийн дулаан хангамжийг үл хамаарах схемд бүрэн шилжүүлэх ажлын төсвийг шинэчлэх, 2 УДДТ-ийн барилга, цахилгаан хангамжийн ажлын зураг, холболтын зураг төсөв	54.0	46,546,746.0	БНД	2013.02.10 2013.02.10	2013.02.21	"Бум халаалт" ХХК	2013.02.28 2013.05.02	100%	Барилгын Хөгжлийн төвөөр магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг 2013.12.18-ны өдөр хүлээн авсан.	13,964,023.0	1

115	Багц 3 Цахилгаан тээвэр НӨҮГ-ын гражийн барилгын зураг төсөв /150 троллейбус, автобус/	94.0	83,000,000.0	СХД	2013.03.20 2013.03.26	2013.03.29	"АЕСН" ХХК	2013.04.05 2013.08.13	100%	2013.09 сард БХТ-д магадлалын дүгнэлт хийлгэхээр өгсөн. 2013.10.22-нд ерөнхий дүгнэлт хийлгэхээр нэгтгэж өгсөн, хүлээгдэж байна. 2013.12.17-нд ажлын зураг төсвийг хүлээн авсан.	66,400,000.0	1
116	320 суудалтай сургуулийн барилгын жишиг зураг төсөв	30.0	30,000,000.0		2013.06.19 2013.06.24	2013.06.28	"ТГТ" ХХК	2013.07.24 2013.10.24	100%	2013.10.10-нд НЕТГ-с эскиз зураг батлагдсан. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт бичүүлхээр хүлээгдэж байна.		1
117	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 ортой /БГД 57-р цэцэрлэг/	40.0	29,700,000.0	БГД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Гандирс-Орд" ХХК	2013.05.09 2013.08.09	100%	2013.10.08-нд БХТ-р ажлын зурагтаа магадлал хийж дуусган, төсөв хийгдэж байгаа. Ажлын зураг төсөв хүлээн авсан.		1
118	Нийтийн бие засах СБД 11-р хороо	8.5	8,540,000.0	СБД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08	100%	Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.	2,562,000.0	1
119	Нийтийн бие засах СБД 15-р хороо	8.5	8,540,000.0	СБД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08	100%	Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.	2,562,000.0	1
120	Нийтийн бие засах БЗД 16-р хороо	8.5	8,540,000.0	БЗД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08	100%	Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.	2,562,000.0	1
121	Нийтийн бие засах СХД 23-р хороо	8.5	8,040,000.0	СХД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08	100%	Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.	2,562,000.0	1
122	Нийтийн бие засах СХД 24-р хороо	8.5	8,540,000.0	СХД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08	100%	Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.	2,562,000.0	1
123	Нийтийн бие засах НД 1-р хороо	8.5	8,540,000.0	НД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08	100%	Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.	2,562,000.0	1
124	Энхтайвны өргөн чөлөө (Саппорогийн тойргоос Баруун дөрвөн зам хүртэл) 7.5 га	25.0	16,888,000.0	БГД	2013.07.08 2013.07.17	2013.07.23	"Очир тааб" ХХК	2013.07.31 2013.08.30	100%	Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.		1
125	Чингүнжавын гудамж(25-р эмийн сангийн уулзвараас Смарт төв хүртэл) 1.8 га	25.0	10,120,000.0	БГД	2013.07.08 2013.07.17	2013.07.23	"Очир тааб" ХХК	2013.07.31 2013.08.30	100%	Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.		1
126	Энэбишын өргөн чөлөө (Эх нялхасын урд уулзвараас Саппорогийн тойрог хүртэл)	25.0	25,200,000.0	БГД	2013.07.08 2013.07.17	2013.07.23	"Гранд тек" ХХК	2013.08.05 2013.09.05	100%	Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.		1
127	ШУА-ийн информатикийн хүрээлэнгийн шит, кабель, шинэчлэлт	40.0	37,300,000.0	СБД	2013.05.17 2013.05.23	2013.05.24	"Эрчим төсөл" ХХК	2013.05.31 2013.07.15 2013.11.15	100%	2013.12.23-ны өдөр Барилгын Хөгжлийн Төвөөр магадлал хийлгүүлж дууссан.		1
128	Баянголын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөв /4.0км/	100.0	23,427,570.0	СХД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.13	Геоэкологийн хүрээлэн	2013.03.20 2013.09.01	100%	БХТ-р магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг 2013.12.30-нд хүлээн авсан.		1
129	Сүхбаатар дүүргийн 13, 14-р хорооны үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, хөрсний усны түвшин доошлуулах шугамын ажлын зураг төсөв	100.0	90,938,983.0	СБД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.13	"Монгол менежмент" ХХК	2013.03.21 2013.10.24	90%	Барилгын хөгжлийн төвөөр магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг 2014.01.07-ны өдөр манай газарт ирүүлсэн.	27,281,695.0	1
130	Дулааны 5в магистралын өргөтгөл тк1893 Континентал зочид буудлын салаа хүртэл /1720м*2,ф500-700мм/	25.0	24,500,000.0	БЗД	2013.02.05 2013.02.05	2013.02.21	"ОТЗТ" ХХК	2013.02.26 2013.05.01	100%	2014.01.17-ны өдөр Барилгын Хөгжлийн төвөөс хүлээж аван манай газарт хүлээлгэн өгөхөөр хувилж байна.		1
131	Ерөнхий боловсролын сургуулийн спорт заалны жишиг зураг төсөв /36м*18м/	20.0	14,600,000.0		2013.06.19 2013.06.24	2013.06.28	"Аслаан" ХХК	2013.07.05 2013.10.05	100%	Эскиз зураг 2013.08.28-нд НЕТГ-р батлагдсаны дагуу ажлын зураг төсөл эхэлж байна. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байгаа тул 2013.11.12-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан. Ажлын зураг төсвийг хүлээн авсан.		1
132	640 суудалтай сургуулийн барилгын жишиг зураг төсөв	40.0	39,050,000.0		2013.06.19 2013.06.24	2013.06.28	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.07.05 2013.09.02	100%	Ажлын зураг төсөл дуусч 2013.10.29-д онцгой байдлын газраар хянуулахаар өгсөн. Ажлын зураг төсвийг хүлээн авсан.	15,620,000.0	1
133	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 ортой /ХУД 14-р хороо, Өлзийт/	40.0	30,753,560.0	ХУД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Өрх" ХХК	2013.05.07 2013.07.08	100%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Цахилгааны техникийн нөхцөл 2013.08.16-нд гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Ажлын зураг төсөл хийгдэж дууссан. 2013.10.22-нд БХТ-д өгсөн. Магадлал 2013.11.12-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан. Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.		1
134	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 ортой /ХУД 2-р хороо 27-р цэцэрлэг/	40.0	30,000,000.0	ХУД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Өрх" ХХК	2013.05.07 2013.07.08	100%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Цахилгааны техникийн нөхцөл 2013.08.16-нд гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Ажлын зураг төсөл хийгдэж дууссан. 2013.10.22-нд БХТ-д өгсөн дүгнэлт гараагүй тул 2013.11.12-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан. Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.		1
135	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 ортой /ХУД 8-р хороо/	40.0	30,000,000.0	ХУД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Өрх" ХХК	2013.05.07 2013.07.08	100%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. Цахилгааны техникийн нөхцөлийн дагуу хийсэн боловч шугам давхцаж байгаа гэдэг үндэслэлээр 2013.10.25-нд УБЦТС-ын инженертэй явж чангалт хийлгэхээр болсон. Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.		1

136	ЧД-ийн 19-р цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барих 240 ортой	40.0	29,700,000.0	ЧД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Гандирс-Орд" ХХК	2013.05.09 2013.08.09	100%	Ажлын зураг төсөв дууссан. Онцгой байдлын газраар хянагдсан. Магадлалын дүгнэлт хийлгэхээр БХТ-д хандсан боловч архитектур төлөвлөлтийн даалгавар шинэчлэх шаардлага тавьсаны дагуу НЕТГ-т хандаад байна. 2013.10.08-нд БХТ-р ажлын зурагтаа магадлал хийж дуусган, төсөв хийгдэж байгаа. 2013.11.08-ны дотор авах.	1	
137	ЧД-ийн 4-р цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барих 240 ортой	40.0	35,000,000.0	ЧД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Шуууны хайрга" ХХК	2013.05.13 2013.06.13 2013.10.20	100%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Цахилгааны техникийн нөхцөл 2013.08.16-нд гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна. 2013.11.08-ны дотор авах. 2013.11.12-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан	1	
138	Жасрайн гудамж (25-р эмийн сангаас урагш Энхтайвны өргөн чөлөөг нарны замтай холбосон хэсэг)1.5 га	25.0	8,832,000.0	БГД	2013.07.08 2013.07.17	2013.07.23	"Очир тааб" ХХК	2013.07.31 2013.08.30	100%	Ажлын зураг төсөвт хяналт хийлгүүлэхээр ирүүлсэн. БГД-н ЗДТГ-с дүүргийн 50 жилийн ойн арга хэмжээтэй уялдуулах тухай хүсэлт ирүүлсэний дагуу зураг төсвийг түр хүлээлгэж байна. Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.	1	
139	Чингисийн өргөн чөлөө (120 мянгатын тойргоос Төв шуудангийн уулзаар хүртэл)	25.0	57,891,900.0	ХУД	2013.07.08 2013.07.17	2013.07.23	"Очир тааб" ХХК	2013.07.31 2013.08.30	100%	Ажлын зураг төсөв хийгдэж дууссан. Хяналтын шатандаа байна. 2013.11.08-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан. Ажлын зураг төслийг хүлээн авсан.	1	
140	Нийтийн бие засах ЧД 15-р хороо/	8.5	8,540,000.0	ЧД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08	100%	Эскиз зураг НЕТГ-р 2013.08.14-нд батлагдсан. 2013.09.19-нд УСУГ-с техникийн нөхцөл ирсэний дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Ажлын зураг дуусч 2013.10.20-нд БХТ-д өгсөн боловч дүгнэлт гараагүй тул 2013.11.08-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан	2,562,000.0	1
141	Нийтийн бие засах ЧД 17-р хороо	8.5	8,540,000.0	ЧД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08	100%	Эскиз зураг НЕТГ-р 2013.08.14-нд батлагдсан. 2013.09.19-нд УСУГ-с техникийн нөхцөл ирсэний дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Ажлын зураг дуусч 2013.10.20-нд БХТ-д өгсөн боловч дүгнэлт гараагүй тул 2013.11.08-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан	2,562,000.0	1
142	Багц 2 Автобус-3 НӨҮГ-ын засвар, үйлчилгээний байр, цехийн барилгын зураг төсөв	58.0	99,297,000.0	СБД	2013.03.20 2013.03.26	2013.03.29	"Мон энерги консалт" ХХК	2013.04.05 2013.08.13	100%	Иж бүрэн зураг төсөв хүлээн авсан.	1	
143	Багц 2 Автобус-3 НӨҮГ-ын дулаан гэржийн зураг төсөв	82.0			2013.03.20 2013.03.26	2013.03.29	"Мон энерги консалт" ХХК	2013.04.05 2013.08.13	100%		1	
144	118-р сургууль Урлаг заал, цайны газар, 8-н ангитай өргөтгөл 320 суудал /ХУД/	40.0	29,100,000.0	ХУД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Балдан с" ХХК	2013.05.08 2013.06.24 2013.10.01	100%	Иж бүрэн зураг төсөв хүлээн авсан.	8,730,000.0	1
145	СХД-ийн 41-р яслийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 120 ортой цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв	20.0	17,500,000.0	СХД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Балдан с" ХХК	2013.05.08 2013.06.24 2013.10.01	100%	Иж бүрэн зураг төсөв хүлээн авсан.	11,550,000.0	1
146	Дотуур байр 100 ортой /СХД 21-р хороо/	30.0	27,970,379.0	СХД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.05.08 2013.07.08	100%	Иж бүрэн зураг төсөв хүлээн авсан.	8,391,114.0	1
37	ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ	2,890.6	2,475,141,913.0								267,801,876.0	
1	Ганц худгийн амны үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөв /2.2 км/	60.0	57,900,000.0	СБД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.13	"Монхидро констракшн" ХХК	2013.03.21 2013.10.24	90%	Газрын захирамж НЕТГ-с 2013.12.19-ний өдөр гарч Барилгын хөгжлийн төврүү 2013.12.22-ны өдөр хүргүүлсэн.	1	
2	Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, хөрсний усны түвшин доошлуулах шугам шинээр барих ажлын зураг төсөв	90.0	87,990,000.0	БЗД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.13	"Монхидро констракшн" ХХК	2013.04.01 2013.09.01 2013.12.25	90%	Газрын захирамжаас болж магадлалд өгөх боломжгүй байна. 2013.11.20-ны өдөр НЕТГ-т захирамж гаргуулах тухай албан тоот илгээсэн боловч одоог хүртэл гараагүй байна. Ажлын зураг хийгдэж дууссан.	1	
3	Дэнжийн-1000-ын орчмыг дахин төлөвлөлт хийж төвлөрсөн дулаан, ус хангамжид холбох ажлын зураг төсөв	80.0	68,863,695.0	ЧД	2013.02.05 2013.02.19	2013.02.21	"Бум халаалт" ХХК	2013.02.25 2013.05.02 2013.12.25	30%	НЕТГ-ын Дахин төлөвлөлтийн хэлтсээс хамаарч ажил хийгдэхгүй болсон. Тухайн ажлын зураг төслийг гүйцэтгэгч "Бум халаалт" ХХК нь хийхгүй гэсэн албан тоотыг ирүүлсэн. Ирэх 7 хоногийн техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээг цуцлана.	1	

4	Багц 1 Нийтийн тээврийн газрын дэргэдэх Онцилгооны төвийн барилга байгууламжийн холболтын зураг төсөв	20.0	14,900,000.0	СБД	2013.03.20 2013.03.26	2013.03.29	"АЕСН" ХХК	2013.04.05 2013.05.20 2013.10.10 2014.01.15	85%	БГД-н 20-р хорооны нутаг дэвсгэрт холболтын зураг төсөв хийх зөвлөмжийн дагуу эскиз зураг төсөл хийгдэж батлуулан дулаан, холбоо, цэвэр бохир усны техникийн нөхцөлүүд гарсаны дагуу ажлын зураг төсөв хийгдэж дуусаж байх үед Нийслэлийн тээврийн газраас байршил өөрлөгдөж байгаа тул зураг төслийн ажлыг түр зогсоох тухай хүсэлт ирсэн. Автобус-3 НӨҮГ-ын Удирдах зөвлөлийн 2013.06.21 өдрийн 03 дугаар тогтоол, Автобус-3 НӨҮГ-ын 2013.08.20-ны өдрийн 3-224-р албан тоотуудыг үндэслэн СБД 1-р хороо, Автобус-3 хашаанд байршуулан эскиз зураг төсөл боловсруулж НЕТГ-т 2013.09.26-нд өгч 2013.10.25 авсан.Батлагдсан эскиз, архитектур төлөвлөлтийн даалгаварын дагуу ажлын зургийг эхлүүлж, холбогдох техникийн нөхцөлүүд хүссэн албан тоотуудыг 2013.10.30-ны 3/2969, 3/2961, 3/2963, 3/2690 тоотуудаар хүргүүлээд байна. Бүх техникийн нөхцөлүүд гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна.	4,470,000.0	1
5	Наркологийн төвийн барилгын зураг төсөв /БГД 120 ортой/	180.0	175,000,000.0	БГД	2013.06.17 2013.06.18	2013.06.20	"ОСИБ-ЗТ" ХХК	2013.07.02 2013.10.08 2014.02.25	80%	Эскиз зураг НЕТГ-т батлуулаар өгсөн боловч зураг төсөлд өөрчлөлт оруулаар буцаасан. Наркологийн төв, ЭМЯ, БГД-н Газрын албаанаас НЕТГ-т газрын болон барилгын асуудалтай холбогдолтой албан тоотуудыг хүргүүлсэнээр 2013.10.04-нд батлагдсаны дагуу ажлын зургийг эхлүүлээд байна. Цэвэр бохир ус, холбоо, дулааны техникийн нөхцөлүүд гарсан.		1
6	Поликлиникийн барилгын их засвар /УБ, БЗД, ЭМН/	6.5	6,455,890.0	БЗД	2013.06.27 2013.07.08	2013.07.10	"Алтайн газрын хүч" ХХК	2013.07.19 2013.09.02	95%	Ажлын зураг төсөв хийгдэж дуусаад 2013.11.12-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан	5,810,301.0	1
7	3-р амаржих газрын барилга болон гадна бохирын шугамын их засвар	5.3	5,277,500.0	БЗД	2013.06.27 2013.07.08	2013.07.10	"Алтайн газрын хүч" ХХК	2013.07.19 2013.09.02	95%	Ажлын зураг төсөв хийгдэж дуусаад 2013.11.12-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан		1
8	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 640 суудалтай /СХД 25-р хороо/	40.0	38,000,000.0	СХД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Актас" ХХК	2013.05.13 2013.08.15 2014.03.10	50%	Газрын захирамж гараагүй. НЗД 2012.01.31-А/52 тоот захирамжаар 0.0675 м2 газартай олгосон талбай дээр багтахгүй байгаа. 2013.08.12-3/1824 СХДГА-д газрын асуудлыг шийдвэрлэх тухай хандсан. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013.09.09-ны өдрийн 365 дугаар захирамжаар, 25-р хороо хуучинаар Дэлхийн зөнгийн хашаанд 1,0 га газрыг Ерөнхий боловсролын сургуулийн зориулалтаар олгогдсоны дагуу, дэвсгэр зураг, геологийн дүгнэлт хийлгүүлэн, эскиз зураг төслийг боловсруулж НЕТГгаараар батлагдсаны дагуу ажлын зураг төслийг эхлүүлээд байна.	13,500,000.0	1
9	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 640 суудалтай /СХД 32-р хороо/	40.0	38,000,000.0	СХД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Актас" ХХК	2013.05.13 2013.08.15 2014.03.10	95%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Цахилгааны техникийн нөхцөл 2013.08.16-нд гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна.Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна.		1
10	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 920 суудалтай /ХУД 13, СХД 26-р хороо/	80.0	76,900,000.0	ХУД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Барилга байгууламж" ХХК	2013.05.06 2013.06.21 2013.10.01	95%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Цахилгааны техникийн нөхцөл 2013.08.16-нд гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. 2013.11.12-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан	23,070,000.0	1
11	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 920 суудалтай /СХД 28-р хороо/	40.0	38,500,000.0	СХД	2013.06.19 2013.06.24	6/28/2013	"ТГТ" ХХК	2013.07.24 2013.11.24 2014.04.10	30%	Газрын захирамж гараагүй. 2013.09.09-365 тоот захирамжаар Сансар 11 гудамжинд 1.0 га газар олгосон боловч, 1 айлын газар орсон тул уг айлын газрын нөхөн олговрыг шийдвэрлэх асуудалтай байна.		1
12	ХУД-ийн 114, СХД-ийн 106, Ирээдүй 2-р бага сургуулийн спорт заалны барилгын холболтын зураг төсөв	60.0	55,555,000.0	ХУД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Актас" ХХК	2013.05.03 2013.08.05	95%	Цэвэр усны шугам шилжүүлэх техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна. Онцгой байдлын газраар хянагдсан. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна. 2013.11.12-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан	16,666,500.0	1
13	67-р сургуулийн спорт заалны барилгын холболтын зураг төсөв /СХД 7-р хороо/	20.0	6,270,000.0	СХД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Барилга байгууламж" ХХК	2013.05.06 2013.06.21 2013.10.01	95%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг хийгдэж дууссан. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна. 2013.11.12-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан	5,643,000.0	1

14	37-р сургуулийн спорт заалны барилгын холболтын зураг төсөв /ЧД/	20.0	6,270,000.0	ЧД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Барилга байгууламж" ХХК	2013.05.06 2013.06.21 2013.10.01	95%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Цахилгааны техникийн нөхцөл 2013.08.16-нд гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байгаа тул 2013.11.12-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулж	1	
15	Спорт заалны барилгын холболтын зураг төсөв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 46-р сургууль/	30.0	19,500,000.0	ЧД	2013.06.19 2013.06.24	2013.06.28	"ТГТ" ХХК	2013.07.24 2013.10.24 2014.03.10	25%	Газрын багтаамжгүй болон сургуулийн удирдлагаас санал ирүүлсэнийг тодруулга авхаар НБГ-т хандаад байна. Газрын багтаамжгүй болон сургуулийн удирдлагаас санал ирүүлсэнийг ТЗХ-р хэлэлцээд холбогдох Үнэлгээний хороо, НБГ-с тодруулга авхаар 2013.09.20-нд албан тоот хүргүүлсэн. НБГ-с 920 суудалтай сургуулийн барилгын ажлын зураг хийлгэх санал ирсэний дагуу ажлыг үргэлжлүүлж байна.	1	
16	Спорт заалны барилгын холболтын зураг төсөв /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 60-р сургууль/	30.0	6,270,000.0	ХУД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Барилга байгууламж" ХХК	2013.05.06 2013.06.21 2013.10.01	95%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Цахилгааны техникийн нөхцөл 2013.08.16-нд гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Ажлын зураг хийгдэж дууссан. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна. 2013.11.12-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан	1	
17	47-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 ортой /БГД/	40.0	35,000,000.0	БГД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Шувууны хайрга" ХХК	2013.05.13 2013.06.13 2013.10.20	95%	Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна.	1	
18	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 ортой /БНД, 4-р хороо/	40.0	29,700,000.0	БНД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Гандирс-Орд" ХХК	2013.05.09 2013.08.09	70%	Газрын захирамж гарсаны дагуу 2013.10.30-нд НЕТГ-т эскиз батлуулахаар өгсөн. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна.	1	
19	ЧД-ийн 33-р цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барих 240 ортой	40.0	35,000,000.0	ЧД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Шувууны хайрга" ХХК	2013.05.13 2013.06.13 2013.10.20	95%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Цахилгааны техникийн нөхцөл 2013.08.16-нд гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна. 2013.11.12-н БХТ-д 3/3073 албан тоот явуулсан	1	
20	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв /СХД-ийн 7, 8-р хороонд /2ш	80.0	40,000,000.0	СХД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Балдан с" ХХК	2013.05.08 2013.06.24 2013.10.01 2014.01.15	65%	8-р хороонд Ажлын зураг төсөл дуусч 2013.10.22-нд ерөнхий дүгнэлт бичүүлхээр БХТ-д өгсөн. 2013.11.08-ны дотор авах. 7-р хороонд газрын захирамж гарсны дагуу эскиз зургаа батлуулгаар 2013.10.25-нд НЕТГазарт өгсөн. Техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна.	1	
21	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт заалны зураг төсөл	200.0	200,000,000.0	ХУД	2013.03.14 2013.03.18	2013.03.20	"Зуун найм" ХХК	2013.03.29 2013.05.29 2013.12.20	70%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. 2013.12.02-нд барилгын зураг төсөө хүлээлгэн өгсөн. Техникийн нөхцөлүүд гарсан үед гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төсвийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх боломжтой.	60,000,000.0	1
22	850 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын холболтын зураг	95.0	92,395,267.0	БНД	2013.01.29 2013.01.30	2013.03.07	"ЭГЭ" ХХК	2013.03.15 2013.05.24 2013.12.20	95%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Цахилгааны техникийн нөхцөл 2013.08.20-нд гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Онцгой байдлын ерөнхий газарт хяналт хийгдэж байна.	47,821,266.0	1
23	850 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын холболтын зураг	45.0	39,246,671.0	БГД	2013.01.29 2013.01.30	2013.03.07	"ЭГЭ" ХХК	2013.03.15 2013.05.24 2013.12.20	10%	Газаргүй. 2013.04.09-нд БГДЗД, НЕТГ-т газрын захирамж, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гаргаж ирүүлэх тухай албан тоот. 2013.05.21-нд БГДЗД-д албан тоотоор БГД-н 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт 1,5 га талбай бүхий байршил санал хүргүүлсэн албан тоот. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр газрын асуудлыг нөхөн олговоргүй шийдүүлхээр хандсан. БГДГА 2013.08.14 3/1878 газрын байршлын тухай. НӨХГАЧХ, НСБТХ-т 2013.08.19-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан. Дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас 2013.09.05-ны 268 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тайлбар тодруулгад 11-р хороо "Арвижих" ХК-н эзэмшил газарт шинээр төлөвлөж байгаа бага дунд сургуулийн баруун талд байршуулан 4000 м2-д талбай нөхөн олговортой шийдвэрлэх байршил ирүүлсэн. НЕТГ-с дээрхи байршилд дахин төлөвлөлт хийгдэх тул шийдвэрлэх боломжгүй хариу өгсөн. 2013.10.28-нд БГД-ийн газрын албаны Бямбадоржтой уулзаж шинэ байршилд дүүргийн засаг даргын захирамж гаргахаар болсон.	1	

24	850 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын холболтын зураг	70.0	64,117,681.0	СХД	2013.01.29 2013.01.30	2013.03.07	"ЭГЭ" ХХК	2013.03.15 2013.05.24 2013.12.20	60%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Дулаан боломжгүй хариу өгсөн. Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл гарсан. Цахилгаан, холбооны техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна.	1	
25	850 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын холболтын зураг	50.0	45,761,931.0	ХУД	2013.01.29 2013.01.30	2013.03.07	"ЭГЭ" ХХК	2013.03.15 2013.05.24 2013.12.20	30%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. Цахилгаан, холбооны техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. Дулааны шугам сүлжээ боломжгүй хариу ирүүлсэн. Ажлын зураг хийгдэж байна.	1	
26	Нийтийн бие засах БГД 5-р хороо	8.5	8,540,000.0	БГД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.0820 14.04.10	55%	Эскиз зураг НЕТТ-р 2013.08.14-нд батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. УСУГ-с 2013.09.19-нд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй болон төвийн бохир усны шугамд хэт ойр байгаа тул байршлыг өөрчлөх шаардлагатай албан тоот ирүүлсэний дагуу дүүргийн худалдан авах ажиллагаанд дээрхи асуудлыг шийдвэрлэх тухай мэдэгдсэн.	2,562,000.0	1
27	Нийтийн бие засах ХУД 11-р хороо	8.5	8,540,000.0	ХУД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08 2014.04.10	60%	Эскиз зураг НЕТТ-р 2013.08.14-нд батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. УБЦТС ХК, УСУГ-с 2013.09.19-нд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй хариу ирсэн. ХУД-н засаг даргад дээхи асуудлыг судалж хариу ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсэн. ХУД-н засаг даргад дээрхи асуудлыг судалж 2013.10.15-ны дотор хариу ирүүлэх тухай албан тоот 2013.09.26-нд хүргүүлсэн	2,562,000.0	1
28	Богдын музей бичил цэцэрлэг /ХУД, 15-р хороо/ 2.2 га	32.3	30,000,000.0	ХУД	2013.05.17 2013.05.20	2013.05.23	"Арт сити" ХХК	2013.05.29 2013.06.29	95%	Ажлын зураг төсөв хийгдэж байна. 2013.10.30-ны 3/2961 албан тоотор зураг төсвийн ажлыг 2013.11.08-ны өдрийн дотор хүлээлгэн өгч гэрээ дүгнэх тухай мэдэгдээд байна. Магадлалын ерөнхий дүгнэлт хийгдэж байна.	9,000,000.0	1
29	Үндэсний цэцэрлэгт тохжилтын ажлын зураг төсөв	100.0	94,964,000.0	БЗД	2013.03.06 2013.03.11	2013.03.15	Сийз архитектурс ХХК Идеал групп ХХК	2013.03.25 2013.05.25 2013.12.02 2014.02.27	40%	2013.09.16-ны өдрийн ТЗ-н хурлын шийдвэрээр гэрээг цуцласан. ҮХ-нд дараагийн арга хэмжээ авах талаар албан тоот хүргүүлээд байна. Нийслэлийн засаг даргын Экологи, Ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнээс 2013 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 2е/3876 дугаар албан бичгээр, захиалагчийн хяналт тавьж ажилласан байгууллагын хувьд холбогдох арга хэмжээг авч зураг, төсвийг яаралтай эцэслэхийг даалгасаны дагуу 2013 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. Уг хурлаас "Идеал групп" ХХК нь 2011 онд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 183 га газарт хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний эскиз зураг төслийг боловсруулан Нийслэлийн барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газраар батлуулсан байна. Иймээс тухайн ажлын зураг төсвийг гүйцэтгэх "Идеал групп" ХХК-ийн саналыг үндэслэн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.	1	
30	Нийслэлийн Архивын барилгын зураг төсөв	30.0	30,000,000.0	СБД	2013.08.13 2013.08.22	2013.08.26	НЗТХ		0%	Газаргүй учраас техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ байгуулах асуудлыг оруулж СБД-ийн 7-р хороололд байршуулах захирамж гаргах асуудал хүлээгдэж байна. УСУГ-аас техникийн нөхцөл ирсэн бусад техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна.	1	
31	7-н буудал гэр хорооллын бохир усны гол шугамын зураг төсөв боловсруулах, орбит гэр хорооллын бохир усны гол шугамын зураг төсөв боловсруулах	140.0	129,893,122.0	ЧД	2013.10.23 2013.11.06	2013.11.0	Хайдро дизайн ххк	2013.11.18 2014.02.25	70%	УСУГ-т 2014.01.09-ний өдөр техникийн нөхцөл хүссэн албан тоотыг илгээсэн.	1	
32	Гэр хороололд загвар бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах	80.0	79,928,800.0		2013.10.23 2013.11.06	2013.11.0	Санни сервис ХХК	2013.11.18 2014.02.25	50%	Зургийн даалгаварт 1000м3 усан сангийн багтаамжтай цэвэрлэх байгууламж тавих тухай ашиглагч байгууллагаас хүсэлт ирүүлсэний дагуу судалж байна.	1	

33	Төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй резервуарын бетон хийц, аеротенкын бетон хийцийг шинэчлэх ажлын зураг төсөв боловсруулах	58.0	57,980,000.0	СХД	2013.11.01 2013.11.06	2013.11.08	Ухат ХХК	2013.11.15 2013.02.28	40%	Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын инженерүүдтэй хамт Төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй резервуарын бетон хийцийн дүгнэлт гаргуулахаар очсон ба мэргэжлийн байгууллагаар шинжээчийн дүгнэлт гаргуулсны үндсэнд БНБД-ийн дагуу дүгнэлт гаргана. Тус асуудлаар ашиглагч, гүйцэтгэгч, захиалагч, НМХГ-ынхан уулзалт зохион байгуулсан бөгөөд мөн мэргэжлийн байгууллагаар бетоны шинжилгээ хийлгүүлэх тухай гүйцэтгэгч компанид 2013.12.31-ны өдөр албан тоот явуулсан.Түүний дагуу ажил хийгдэж байна. Мэргэжлийн байгууллагын зүгээс 2014.01.18-ны өдөр дүгнэлт, шинжилгээг хийхээр болсон.	1
34	Зүүн Сэлбийн ф500мм-ийн коллектор 0,5км, БЗД-н 4-р хороо, 72-р дэлгүүр орчмын гол цуглуулах бохир усны шугамыг ф200мм-ф350мм болгон өргөтгөн шинэчлэх ажлын зураг төсөв боловсруулах	56.0	50,917,964.0	БЗД	2013.10.23 2013.11.06	2013.11.0	Сивил инженеринг консалтинг ХХК	2013.11.19 2014.03.20	60%	Техникийн нөхцөл хүссэн албан тоотыг УСУГ-т 2014.01.06-ний өдөр илгээсэн.	1
35	Тасганы овооны цэвэр усны буух ф500мм шугам, Үйлдвэрийн насос станцын эх үүсвэрийн хос ф400мм-ийн гол шугам шинэчлэх 2км ажлын зураг төсөв, Өмнөдийн ф500мм цэвэр усны гол шугамыг шинэчлэх ажлын зураг төсөв боловсруулах	66.0	56,860,000.0	БГД	2013.10.23 2013.11.06	2013.11.08	Санни сервис ХХК	2013.11.15 2013.01.24	60%	Техникийн нөхцөл хүссэн албан тоотыг УСУГ-т 2014.01.06-ний өдөр илгээсэн.	1
36	Баруун уулын сувгийн засвар, өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв /12км/	30.0	3,000,000.0	СХД	2013.09.19 2013.09.20	2013.09.27	"Монхидро констракшн" ХХК		0%	Гүйцэтгэгч компани 2013.10.24-нд манайх тус ажлыг хийхгүй гэсэн албан тоот ирүүлсэн. Түүний дагуу трассын дагуу ажлын тоо хэмжээ гаргах шаардлагатай болсон учир гүйцэтгэгчээр ажлын тоо хэмжээ гаргуулж байна.	1
37	Туул тосгоны эмнэлэгийн барилгын зураг төсөв /ХУД/	37.5	36,003,000.0	ХУД	2013.12.02 2013.12.06	2013.12.06	Топ Эволюшн ХХК	2013.12.12 2014.04.12	30	Судалгаа эскиз зураг төсөл зураг төсөл хийгдэж байна.	
14	ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ЗӨВЛӨМЖ ИРЭЭГҮЙ	614.7	-								
4	ТЕНДЕР ЗАРЛАСАН	217.7									
1	Сургууль, цэцэрлэгийн гадна бохир, цэвэр усны холболтын зураг төсөв хийх	90.0								Зөвлөмж ирээгүй. Тендэр зарласан. 2013.08.02-нд нээнэ.	
2	Буулгаж барих сургууль цэцэрлэгийн төсөв хийх-2ш	37.7								Нийслэлийн боловсролын газар 2 сургууль, цэцэрлэгийг сонгож зөвлөмж ирүүлэх	
3	Спортын төрөлжсөн сургалттай сургуулийн барилгын зураг төсөв /920 суудал/	60.0								Зөвлөмж ирээгүй. Тендэр буцсан. Дахин зарлахаар болсон.	
4	10 дугаар сувиллын цэцэрлэг, яслийн цогцолбор зураг төсөв /120 ортой/	30.0		БЗД						Зөвлөмж ирээгүй. Тендэр буцсан. Дахин зарлахаар болсон.	
10	ТЕНДЕР ЗАРЛАГДААГУЙ	397.0									
9	ГАЗРЫН АСУУДАЛТАЙ	352.0									
1	Түргэн тусламжийн төвийн салбар пункт /ЧД, ХУД/ 2ш	52.0		ЧД, ХУД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
2	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 920 суудал /БЗД 24-р хороо/	40.0		БЗД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
3	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 920 суудал /СБД 12-р хороо/	40.0		СБД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
4	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 640 суудал /БГД 9-р хороо/	40.0		БГД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
5	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 640 суудал /БГД 11-р хороо/	40.0		БГД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
6	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 920 суудал /БЗД 10-р хороо/	40.0		БЗД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
7	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 суудал /СХД 26-р хороо/	40.0		СХД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
8	39-р сургуулийн спорт заалны барилгын холболтын зураг төсөв /ЧД/	20.0		ЧД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй.	
9	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 суудал /БЗД 21-р хороо/	40.0		БЗД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
1	ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛӨӨС ШАЛТГААЛСАН	45.0									
1	Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо, АХБ-ны "Орон сууцны санхүүжилтийн төсөл"-ийн хүрээнд хэрэгжсэн Дарь-Эхийн гэр хорооллын амины орон сууцны хорооллыг төвийн дулаанд холбох /1.8км/	45.0		БЗД						Зөвлөмж ирээгүй. Техникийн нөхцөл олгогдохгүй байсан учир тендэр шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон.	

8	Гэрээ цуцлагдсан ажил	446.0	349,424,420.0									
1	Толгойт орчмын хэрэглэгчдийг хангах, 11и магистральтай холбох шугам шинээр татах, даоалт өргөх насос станц суурилуулах ажлын зураг төсөв	91.0	89,000,000.0	СХД	2013.02.10 2013.02.10	2013.02.21	"ОТЗТ" ХХК	2013.02.26 2013.05.01	0%	Трасс сонголтоор дахин газар дээгүүр явсан.Гэр хорооллын хашаа замруу хэт шахан баригдсанаас трасс сонголт хүндрэлтэй байна.2013.11.01-нд БХТ-рүү хүргүүлнэ гэсэн боловч гэрээ цуцлахыг хүсч албан тоот ирүүлнэ. 2013.10.29-ний өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээг цуцласан.Тус ажил нь өвөлжилтийн бэлтгэл ажилд төдийлөн ач холбогдолгүй байгаа ба дахин төлөвлөлттэй уялдуулж хийхээр төлөвлөгдсөн ба 210 мвт-ын дулааны дэд станц, Баянголын дулааны шугам бүрэн ашиглалтанд орсноор шугамыг угсрах нөхцөл бүрдэх юм.		
2	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 суудал /СБД 13-р хороо/	30.0	35,000,000.0	ЧД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Шувууны хайрга" ХХК	2013.05.13 2013.06.13 2013.10.20		Газрын нөхөн олговор шийдвэрлэгдээгүй.Н.Батаа. 2013.06.05 3/1123 .Нөхөн олговрын санал хүргүүлэх тухай. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр нөхөн олговоргүй шийдүүлжээр хандсан.ЧДГА 2013.08.14-3/1880 газрын байршилн тухай.НӨХГАЧХ, НСБТХ-т 2013.08.19.-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан нөхөн олговортой байршуулсан сургууль, цэцэрлэгийн газрын нөхөн олговрын зардлыг шийдүүлэх, хамтран ажиллах тухай.НӨХГ-т 2013.10.11-3/2678 нөхөн олговортой байршуулсан газрыг чөлөөлүүлэх. 2013.11.15-ны техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ цуцлах шийдвэр гарсан.	1	
3	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг 8, 11, 16, 18-р хороо/ 4ш	160.0	80,000,000.0	ЧД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"ТЭТҮ" ХХК	2013.05.10 2013.06.10 2013.10.10		8, 11, 16, 18-р хороонд газрын нөхөн олговор шийдвэрлэгдээгүй. 2013.11.15-ны техникийн зөвлөгөөний хурлаар орж гэрээ цуцлах шийдвэр гарсан. Гэрээ цуцлах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	1	
4	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 640 суудал /БГД 20-р хороо/	40.0	37,974,420.0	БГД			"Өрх" ХХК	2013.07.08 2013.09.08		Газрын захирамж гараагүй. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр нөхөн олговоргүй шийдүүлжээр хандсан. БГДГА 2013.08.14-3/1878 газрын байршлын тухай. НӨХГАЧХ, НСБТХ-т 2013.08.19.-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан. Дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас 2013.09.05-ны 268 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тайлбар тодруудгад БГД 20-р хороо 19-р сургуулийн буулгаж барих 640 суудалтай холболтын зургийн байршлыг ирүүлсэнээр андуурагдаад байгаа. 2013.10.29-ны өдөр БГД-н ӨГХАлбаны дарга Бямбадоржтой уулзаж асуудлыг шийдвэрлэсэн хариу 2013.11.05-ны дотор ирүүлжээр болсон. Баянгол дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас 2013.09.05-ны 268 газрын нөхөн олговортойгоор шийдвэрлүүлэх байршлын санал ирүүлсэн. 2013.11.22-ний өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн.	1	
5	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 ортой /БГД 10-р хороо/	40.0	29,000,000.0	БГД	2013.06.19 2013.06.24	2013.06.28	"Ар цэцэг" ХХК	2013.07.08 2013.09.08		Газрын захирамж гараагүй. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр нөхөн олговоргүй шийдүүлжээр хандсан. БГДГА-д 2013.08.19-3/1956 тоот албан бичгээр нөхөн олговортой байршуулсан сургууль, цэцэрлэгийн газрын нөхөн олговрын зардлыг шийдвэрлүүлэх хамтран ажиллах тухай мэдээлэл хүргүүлсэн. Дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас 2013.09.05-ны 268 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тайлбар тодруулгад нөхөн олговортой шийдвэрлэх байршил ирүүлсэн. 2013.11.22-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн.	1	

6	Нарны гудамж (Төмөр замын цэцэрлэгт хүрээлэн, Нарны гүүрээс Энхтайвны өргөн чөлөө хүртэлх) 12 га	25.0	27,000,000.0	БГД	2013.07.08 2013.07.17	2013.07.23	"Ар цэцэ" ХХК	2013.08.05 2013.09.05		Гэрээт хугацаандаа ажлаа хүлээлгэж өгөөгүй бөгөөд 2013.09.19-ны өдрийн албан тоотоор 2013.09.27-ны дотор ажлын зураг төслийг хүлээлгэн өгч гэрэ дүнгийг мэдэгдсэн албан тоот хүргүүлж байсан. Мөн Баянгол дүүрэг тохижилт-2014 сэдэвт уулзалт, арга хэмжээ 2013.09.23, 2013.09.27, 2013.10.04, 2013.10.09, 2013.10.11, 2013.10.16, 2013.10.23, 2013.11.03-ны өдрүүдэд Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын хурлын танхимуудад тус дүүрэгт хийгдэх тохижилтын ажлын зураг төслийг боловсруулсан гүйцэтгэгч байгууллагууд холбогдох материал, презентайшн танилцуулж ажлын зураг төсөлд шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлт, болон эцсийн шатны хэлэлцүүлэг хийгдэх үед оролцоогүй бөгөөд ирүүлсэн материал шаардлага хангахгүй байсан зэргээс шалтгаалан холбогдох байгууллагуудаас тус компанид арга хэмжээ авах талаар гомдол санал удаа дараа ирж байсан. Мөн Монгол улс, Герман улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 40 жилийн ойг тохиолдуулан Нийслэлийн Засаг дарга, Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газраас хамтран зохион байгуулж буй, нийслэлийн гудамж, талбай, ногоон бүсийг иргэд, аж ахуйн оролцоотойгоор тохижуулах "Бүтээн байгуулалт, хамтын ажиллагаа" хөтөлбөрийн хүрээнд Барс захын арын цэцэрлэгийг Берлиний нэрэмжит соёл, амралтын цэцэрлэгт хүрээлэн болгон, "Берлиний найзууд" ТББ өөрийн хөрөнгө оруулалтаар тохижуулахаар санаачлага гарган ажиллах саналыг ирүүлсэний дагуу "Ар цэцэ"	1
7	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв /БГД 23-р хороо/	40.0	38,450,000.0	БГД	2013.06.19 2013.06.24	2013.06.28	"Өлзий Иш" ХХК	2013.07.05 2013.10.03	10%	Газрын захирамж гараагүй. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр нөхөн олговоргүй шийдүүлээр хандсан. НӨХГАЧХ, НСБТХ-т 2013.08.19-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан нөхөн олговортой байршуулсан сургууль, цэцэрлэгийн газрын нөхөн олговорын зардлыг шийдвэрлүүлэх хамтран ажиллах тухай. 2013.11.15-ны техникийн зөвлөгөөний хурлаар орж гэрээ цуцлах шийдвэр гарсан. Гүйцэтгэгч компани руу гэрээ цуцлах талаар албан тоот явуулсан. Гэрээг дүгнэж цуцалсан.	1
8	71-р сургуулийн спорт заалны барилгын холболтын зураг төсөв /СБД/	20.0	13,000,000.0	СБД	2013.06.19 2013.06.24	2013.06.28	"Аслаан" ХХК	2013.07.05 2013.10.05		Газрын багтаамжгүй болон сургуулийн удирдлагаас санал ирүүлсэнийг ТЗХ-р хэлэлцээд холбогдох Үнэлгээний хороо, НБГ-с тодруулга авхаар 2013.09.20-нд албан тоот хүргүүлсэн. Нийслэлийн боловсролын газраас 2013.10.30-ны 1/1016 тоотоор хариу ирүүлсэн. Үүнд: 1. Сүхбаатар дүүргийн 71-р сургуулийн спорт заалны газрын нөхөн олговор шийдвэрлэгдсэнээр зураг төсвийн ажил хийгдэх боломжтой. 2015 оны төсвийн төсөлд спорт заалыг барих санал хүргүүлнэ гэсэн хариу ирүүлсэн тул 2013.11.15-ний өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн.	1
113	2013 оны хөрөнгө оруулалтаар	7,281.0	3,758,285,927.0							110,846,850.0	
10	БҮРЭН ДУУССАН	288.8	260,057,000.0							52,026,850.0	
1	Амгалан дулааны станцаас 16-р хороолол хүртэлх 2ф700 мм шугам шинээр татах	60.0	52,420,000.0	БЗД	2013.06.18 2013.06.18	2013.06.21	"Сээмий" ХХК	2013.06.27 2013.07.25	100%	Магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг хүлээн авсан.	52,026,850.0
2	Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын цахилгааны шигт шинэчлэн 2 талын тэжээлийн эх үүсвэртэй болгож АВР цахилгаан таслуур хийх Хангарьд ордонтой холбох ажлын зураг төсөл	17.0	17,000,000.0	ЧД	2013.07.29 2013.08.08	2013.08.13	"Цэцэт эволюшн" ХХК	2013.08.22 2013.09.22	100%	Хийгдсэн байсан ажил нь . Нийтлэг үйлчилгээний газар өөрсдөө хийлгүүлсэн.	
3	Бохир усны "Туул-1" коллекторын 2-р хэсэгт трассын өөрчлөлтийн зураг төсөв	15.0	15,000,000.0	БЗД	2013.09.19 2013.09.20	2013.09.23	"Монхидро констракшн" ХХК	2013.09.27 2013.10.27	100%	Ажил хийгдэж дууссан.2012 онд хийгдсэн байсан. Нэмэлтээр хийх ажлуудыг дуусгасан.	
4	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байрнуудын барилгын дээврийн засварын ажлын төсөв	1.8	1,800,000.0	ЧД	2013.08.20 2013.08.28	2013.08.30	Иргэн Ё.Долгор	2013.09.05 2013.10.05	100%	Төсөв дууссан	
5	"Далан давхар" оршуулгын газрыг цэвэрлэн олон улсын жишигт нийцүүлэн өөрчлөн шинэчлэх зураг төсөл /137га/ ЧД 5,6,7 дугаар хороо	50.0	47,998,000.0	ЧД	2013.09.09 2013.09.13	2013.09.23	"Тэгш хэм групп" ХХК	2013.10.01 2013.11.15	100%	Ажлын зураг хийгдэж байна.2013.10.24-д эхний судалгаа тайлангаа хянуулахаар ирсэн. Ажлын зураг дуусаж байна. 2013.11.15 өдөр зураг төслийг хүлээлгэн өгсөн.	1

6	3г магистраль, Дуб00 мм, 2Ду400 мм-ийн голчтой ил шугамыг газар доогуур оруулж, 2Ду700 мм 1.1 км хос шугам болгож өргөтгөх ажлын зураг /Дунд голын гүүрний хойноос Барс захын гүүр хүртэл/	50.0	46,629,000.0	БГД	2013.08.11 2013.08.12	2013.08.13	"Сээмий" ХХК	2013.08.20 2013.11.11	100%	Барилгын Хөгжлийн төвөөр магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг 2013.12.20-ны өдөр хүлээн авсан.	1	
7	Халаалтын зуухнуудын шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв	50.0	49,600,000.0	Нийслэлийн дүүргүүдэд	2013.07.23 2013.08.08	2013.08.13	ШУТИС-Дулаан техник, үйлдвэрийн экологийн хүрээлэн	2013.08.18 2013.09.18	100%	Барилгын Хөгжлийн төвөөр магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг 2013.12.05-ны өдөр хүлээн авсан.	1	
8	Монголын Хүүхдийн ордны барилгын дотор халаалтын системийн их засварын ажлын зураг төсөв	10.0	9,985,000.0	СБД	2013.10.07 2013.10.08	2013.10.14	"Алтайн газрын хүч"ХХК	2013.10.21 2013.12.04	100%	Барилгын Хөгжлийн Төвөөр магадлал хийлгүүлсэн зураг төсвийг 2013.12.21-нд хүлээн авсан.	1	
9	СБД. 1-р сургуулийн Бага сургуулийн шинэ барилгыг биеийн тамирын заалтай холбох хүзүүвчийн зураг төсөл	20.0	19,625,000.0	СБД	2013.08.29 2013.08.30	2013.08.30	"Алтайн газрын хүч"ХХК	2013.09.10 2013.11.10	95%	НЕТГ-р 2013.09.25-д эскиз зураг батлуулан ажлын зураг хийгдэн онцгой байдлын газарт 2013.10.29-д өгсөн. 2013.11.21-нд БХТ-т өгсөн.	1	
10	Таксийн зориулалтын 5 зогсоол байгуулах ажлын зураг төсөл	15.0	-	-	-	-	-	-	-	2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013.08.23-нд Нийслэлийн Тээврийн газар-с зургийн даалгавар ирүүлсэн. 2013.09.09-нд зөвлөх үйлчилгээг зарласан. 2013.09.16-нд мэдүүлэг авч дууссан. 2013.11.01-нд урилгыг хүргүүлсэн. 2013.11.09-нд нээлтээ хийсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна. Нийслэлийн авто замын газраар хэрэгжихээр болсон.	-	
62	ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ	3,841.9	3,363,328,927.0								58,820,000.0	
1	Автобусны 5 эцсийн зогсоолын барилга байгууламж, зам талбайг иж бүрэн тохижуулах ажлын зураг төсөв	80.0	80,000,000.0	БЗД. ХУД. БГД. СХД	2013.07.26 2013.08.02	2013.08.08	НЗТХ	2013.08.16 2013.10.16	85%	2 байршлын ажил дуусан магадлалд орсон. 3 байршил нь асуудалтай байгаа. БЗД-ийн байршил ГХХГ-ын ЕТ-тэй уялдуулж дахин байршил сонгох. ХУД яармагын зогсоол барилгын талбайн хэмжээг багасгаж шинээр зураг боловсруулах. 3, 4 хороололын зогсоол Орчлон констракшны тохижилтой уялдуулж нийтийн тээврийн барилгын гадна дотор засварын ажлын зураг боловсруулах. Хан-Уул дүүргийн 9-р хороо эцсийн буудал дууссан. БЗД-ийн Жанжин клубын эцсийн зогсоолыг Гранд лэйн -ХХК-д боловсруулж буй ХЕТ-тэй уялдуулах талаар албан тоот 2013.11.19-нд явуулсан. Яармагийн эцсийн зогсоол, 3 4-р хороололын эцсийн зогсоолын зураг төсөлийг хүлээн авсан.	32,000,000.00	1
2	Нийслэлийн төр захиргааны 2,3,4,5,6 дугаар байрны камер болон галын дохиоллын систем сайжруулах, шинээр тавих зураг төсөл	13.0	13,000,000.0	ЧД, СБД	2013.07.29 2013.08.08	2013.08.13	"Цээт эволюшн" ХХК	2013.08.22 2013.09.22	95%	БХТ-д магадлал хийлгүүлэхээр өгсөн, зургийн засвар хийгээд дахин өгөхөөр болсон.	1	
3	Нийслэлийн төр захиргааны 3 дугаар байрны дотор цахилгааны монтаж, шат, шатны хонгил шинэчлэн засварлах, дэвээр хэсэгчлэн солих ажлын зураг төсөл	5.1	5,000,000.0	ЧД	2013.07.23 2013.08.08	2013.08.15	"Тэс Туул" ХХК	2013.08.20 2013.09.20	95%	2013.10.17-нд БХТ-д магадлалд оруулахаар өгсөн. Зургийн засвар хийгээд дахин өгөхөөр болсон.	1	
4	Нийслэлийн аврах ангийн барилгын ажлын зураг төсөв	40.0	39,800,000.0	БГД	2013.08.20 2013.08.22	2013.08.26	"Өсөх Оргил прожект ХХК	2013.09.02 2013.11.02 2014.01.20	85%	2013.10.20-д батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг хийгдэж байна.	1	
5	Нийслэлийн Мал эмнэлэгийн газрын оффис, лабораторийн барилгын зураг төсөв	60.0	43,000,000.0	БГД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	Line констракшн	2013.09.11 2013.12.11 2014.03.20	45%	2013.10.25-д батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг хийгдэж байна.	1	
6	11-р цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөл /БГД/	40.0	29,800,000.0	БГД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Шувууны хайрга"ХХК	2013.09.10 2013.11.10	85%	Эскиз зураг 2013.09.25-д батлагдан ажлын зураг дуусч байгаа. 2013.11.15-ны техникийн зөвлөгөөний хурлаар орж гэрээг 2014.01.15 хүртэл сунгах шийдвэр гарсан. Сунгалтын гэрээ батлагдаж байна.	8,940,000.00	1
7	СБД, 1 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөл барилгын холболтын зураг төсөв	40.0	25,800,000.0	СБД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Шувууны хайрга"ХХК	2013.09.10 2013.11.10	85%	Эскиз зураг 2013.09.25-д батлагдан ажлын зураг дуусч байгаа. 2013.11.15-ны техникийн зөвлөгөөний хурлаар орж гэрээг 2014.01.15 хүртэл сунгах шийдвэр гарсан. Сунгалтын гэрээ батлагдаж байна.	8,940,000.00	1
8	18-р Цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барих 240 ортой /ЧД/	40.0	29,800,000.0	ЧД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Шувууны хайрга"ХХК	2013.09.10 2013.11.10	80%	Эскиз зураг 2013.09.25-д батлагдан ажлын зураг дуусч байгаа 2013.11.15-ны техникийн зөвлөгөөний хурлаар орж гэрээг 2014.01.15 хүртэл сунгах шийдвэр гарсан. Сунгалтын гэрээ батлагдаж байна.	8,940,000.00	1

9	5-р хороо, Чандмань цогцолбор сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв /640 хүүхдийн/ НД/	40.0	29,000,000.0	НД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24	50%	Эскиз зураг батлуулахаар 2013.10.23-д өгсөн. Газрын багтаамжгүйгээс НЕТГ-т газрын хэмжээг нэмэхээр ет зургаа хүргүүлсэн. Техникий зөвлөгөөний хурлын шийдвэрээр гэрээг 2014.02.20 хүртэл сунгах шийдвэр гарсан. Гэрээ батлагдах шатандаа явж байна. Газрын захирамж 2013.11.20 өдөр газрын захирамж гарсаны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна.	1
10	12-р сургуулийн спорт заалны холболтын зураг /СХД/	30.0	18,000,000.0	СХД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.25	50%	Эскиз зураг батлуулахаар 2013.10.23-д өгсөн. Техникий зөвлөгөөний хурлын шийдвэрээр гэрээг 2014.02.20 хүртэл сунгах шийдвэр гарсан. Гэрээ батлагдах шатандаа явж байна.	1
11	ХУД 15-хороо 920 хүүхдийн сургуулийн холболтын зураг	40.0	34,000,000.0	ХУД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.25	50%	Эскиз зураг батлуулахаар 2013.10.23-д өгсөн. Геологи хийлгэхэд Суруга Монгол ХХК зөвшөөрөөгүй учир 2013.10.16-ны 3/2756 тоот бичиг хүргүүлэн зөвшилцсөн Эскиз зураг батлагдсан. Техникий зөвлөгөөний хурлын шийдвэрээр гэрээг 2014.02.20 хүртэл сунгах шийдвэр гарсан. Гэрээ батлагдах шатандаа явж байна.	1
12	32-р сургуулийг буулгаж, шинээр барих холболтын зураг /ХУД/	40.0	31,000,000.0	ХУД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.25	30%	Эскиз зураг батлуулахаар 2013.10.23-д өгсөн. Эскиз зураг батлагдсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. Техникий зөвлөгөөний хурлын шийдвэрээр гэрээг 2014.02.20 хүртэл сунгах шийдвэр гарсан. Гэрээ батлагдах шатандаа явж байна. Батлагдсан гэрээний дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж байна.	1
13	19-р сургуулийн хуучин барилгыг буулгаж 640 хүүхдийн суудалтай сургууль шинээр барих зураг төсөл /БГД/	48.0	38,000,000.0	БГД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.25	50%	Эскиз зураг батлуулахаар 2013.10.23-д өгсөн	1
14	Нийслэлийн төр захиргааны 4 дүгээр байрны цахилгааны дотор монтаж болон сантехникийн систем шинэчлэх ажлын зураг	4.3	4,250,000.0	ЧД	2013.08.20 2013.08.28	2013.08.30	"Тэс Туул" ХХК	2013.09.05 2013.10.05	95%	Зургийн ажил хийгдэж байна. Зургийн даалгавар дутуугаас нэмэлтээр байгуулалтын зураглалыг хийлгүүлэх гэж хугацаа алдсан. Одоо сантехникийн зураг хийж байгаа.	1
15	Нийслэлийн төр захиргааны 5 дугаар байрны Б блокын цахилгааны гадна монтаж, ерөнхий шитны кабель, хэрэглээний халуун усны бойлер агааржуулалтын системийг хийх ажлын зураг төсөл	8.2	8,200,000.0	ЧД	2013.08.20 2013.08.28	2013.08.30	"Тэс Туул" ХХК	2013.09.05 2013.10.05	95%	2013.10.17-нд БХТ-д магадлалд оруулахаар өгсөн. Зургийн засвар хийгээд дахин өгөхөөр болсон.	1
16	Амгалан дулааны станцаас Е 866 хүртэлх 2ф700 мм шугам шинээр татах 2*2.7 км	70.0	70,000,000.0	БЗД	2013.08.08 2013.08.14	2013.08.15	"Бум халаалт" ХХК	2013.08.22 2013.10.22 2014.01.25	70%	Хонгилоор явуулах зурагт өөрчлөлт нэмэгдэж нэмэлт ажлууд хийгдэж байна.	1
17	Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төв лабораторийн барилгын зураг төсөв /СБД, 1 дүгээр хороо/	74.6	60,900,000.0	СБД	2013.09.09 2013.09.13	2013.09.24	"Арчсис" ХХК	2013.10.01 2013.12.31	85%	2013.10.21-д НЕТГ-р батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг дуусаж байна.	1
18	Баянгол дүүргийн нутгийн захиргааны нэгдсэн байрны зураг төсөв	120.0	115,456,789.0	БГД	2013.10.02 2013.10.02	2013.09.24	"Гранд Тек"ХХК	2013.10.02 2013.12.02 2014.04.05	30%	БГД-ээс НЗД Э. Бат-үүлд 2013.10.24 01/2959 тоот албан бичгээр дүүргийн урд талд газар олгох захирамж гаргуулаар хүсэлт гаргасан	1
19	Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэгийн цогцолбор барилгын холболтын зураг төсөл /10ш/	70.0	69,800,000.0	-	2013.10.02 2013.10.02	2013.09.24	Өсөх -Оргил Прожект"ХХК	2013.10.02 2013.12.02 2014.06.03	25%	Эскиз зураг хийгдэж байна. Нэг маягын зураг нь цаашид шаардлага хангахгүй байгаа тул шинээр орчин үеийн шаардлага хангасан олон дахин ашиглах боломжтой нэг маягын жишиг зураг боловсруулах шаардлагатай тул захирамжийн нэр өөрчлөхөөр НЗД-ын захирамжийн төсөл боловсруулагдсан. 2013.11.30 -ны техникийн зөвлөгөөний хурлаар хугацааг 2014.06.03 хүртэл сунгасан.	1
20	Туул голын сав газрыг түшиглэн усан парк, амьтны хүрээлэн байгуулах судалгаа, зураг төсөл боловсруулах	150.0	146,898,750.0	ХУД	2013.10.02 2013.10.03	2013.10.04	"Арт Констракшн" ХХК	2013.10.11 2014.02.11	30%	Эскиз зураг хийгдэж байна. Геологийн дүгнэлт хийлгэж дуусаад байна. Зургийн даалгаварын дагуу газар дээр барилга багууламж төлөвлөх боломжгүй гэсэн дүгнэлт гарсан. Гүйцэтгэгч байгуулгаас албан тоот 2013.12.20-нд ирсэн	1
21	Мөрөөдлийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөл 53.0 га /БГД/	69.3	67,000,000.0	БГД	2013.10.02	2013.10.02	"Кэй Жи Эл" ХХК	2013.10.14 2013.02.14	30%	Эскиз зураг хийгдэж байна. Санал авахаар анхан шатны эскиз зураг авч ирж үзүүлсэн.	1
22	Багачууд хүнс НӨҮГ-ын барилгын зураг төсөл	35.0	34,000,000.0	ЧД	2013.10.03 2013.10.04	2013.10.11	"Харш Прожект" ХХК	2013.10.14 2014.01.14	45%	Эскиз зураг хийгдэж байна. Эскиз зураг дуусаж байна. Батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг хийгдэж байна.	1
23	СБД, 1-р сургуулийн ар талын зайд биеийн тамирын задгай талбай байгуулах ажлын зураг төсөл	5.0	4,800,000.0	СБД	2013.10.03 2013.10.04	2013.10.11	"Харш Прожект" ХХК	2013.10.14 2014.01.14	95%	Эскиз зураг хийгдэж байна. Эскиз зураг НЕТГ-аар батлагдсаны дагуу ажлын зураг дууссан. Төсөв хийгдэж байна.	1
24	Нэгдүгээр амаржих газрын Эмнэлгийн аюултай хог хаягдал түр агуулах байр (20м2 дэд бүтэцтэй)	15.0	14,500,000.0	БЗД	2013.10.03 2013.10.04	2013.10.11	"Харш Прожект" ХХК	2013.10.23 2013.12.23	35%	Эскиз зураг хийгдэж байна. Эскиз зураг дуусаж НЕТГ-аар батлуулахаар 2013.12.20 өдөр өгсөн. Эскиз зураг засвар орж дахин батлуулахаар 2014.01.13 өдөр өгсөн.	1

25	Гэрлэх ёслолын ордны их засварын ажлын зураг төсөв	50.0	49,000,000.0	СБД	2013.10.07 2013.10.08	2013.10.11	"Эрин зууны суварга" ХХК	2013.10.18 2013.12.18	80%	Эскиз зураг хийгдэж байна. Хэмжилт судалгааны ажил дуусаж байна. Эски зураг дуусаж байна.	1
26	Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Хүүхэд хамгаалал, хагт тогтоох төвийн барилгын зураг төсөл /ХУД, 11-р хороо/	50.0	43,000,000.0	ХУД	2013.10.07 2013.10.08	2013.10.08	"Эрин зууны суварга" ХХК	2013.10.18 2014.01.08	35%	Эскиз зураг дуусаж байна. НЕТГ-т 2013.12.02 өдөр батлуулахаар өгсөн.	1
27	Дүүрэг бүрт баригдах асрах, хөгжүүлэх төвийн нэг маягийн зураг төсөв	30.0	29,930,000.0	-	2013.10.07 2013.10.08	2013.10.11	"Алтайн газрын хүч" ХХК	2013.10.21 2013.12.20	50%	Эскиз зурагийг НЕТГ-аар батлуулахаар өгсөн. Батлагдсан эскизны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна.	1
28	Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгын зураг төсөв	60.0	42,000,000.0	БГД	2013.10.08 2013.10.10	2013.10.16	"Ар Цэцэг" ХХК	2013.10.22 2013.12.22 2014.04.10	45%	Эскиз зураг дуусаж байна. Эскиз зураг батлагдсан ажлын зураг төсөл хийгдэж байна.	1
29	Эрүүл мэндийн байгууллагуудын засварын ажлын зураг төсөл /1 багц/	150.0	49,500,000.0	Дүүрэг дамнансан	2013.10.08 2013.10.16	2013.10.19	"Гандирс-Орд" ХХК	2013.10.28 2013.12.18	95%	Гэрээ байгуулах шатанд явж байна. Эскиз зураг хийгдэж байна. Ажлын зураг төсөл дуусч хяналтын шатандаа явж байна. БХТ-д экспертиз хийлгэхээр хүргүүлээд байна.	1
30	Эрүүл мэндийн байгууллагуудын засварын ажлын зураг төсөл /2 багц/		56,100,000.0	Дүүрэг дамнансан	2013.10.08 2013.10.16	2013.10.19	"Гандирс-Орд" ХХК	2013.10.28 2013.12.18	95%	Гэрээ байгуулах шатанд явж байна. Эскиз зураг хийгдэж байна. Ажлын зураг төсөл дуусч хяналтын шатандаа явж байна. БХТ-д экспертиз хийлгэхээр хүргүүлээд байна.	1
31	Эрүүл мэндийн байгууллагуудын засварын ажлын зураг төсөл /3 багц/		42,900,000.0	Дүүрэг дамнансан	2013.10.08 2013.10.16	2013.10.19	"Гандирс-Орд" ХХК	2013.10.28 2013.12.18	95%	Гэрээ байгуулах шатанд явж байна. Эскиз зураг хийгдэж байна. Ажлын зураг төсөл дуусч хяналтын шатандаа явж байна. БХТ-д экспертиз хийлгэхээр хүргүүлээд байна.	1
32	120 мянгатын ф150мм, 300м урт цэвэр усны шугамыг ф200 мм болгож өргөтгөх ажлын зураг	15.0	12,064,000.0	ХУД	2013.10.28 2013.10.28	2013.10.31	Зэт эй ди ХХК	2013.11.06 2013.12.24	90%	Гэрээ дүгнэж протокол үйлдсэн. БХТ-рүү 2013.12.30 ны өдөр магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн.	1
33	Мах импекс орчмын ф150 мм, 1.4 км цэвэр усны шугамыг ф250мм болгон өргөтгөх ажлын зураг	35.0	27,984,640.0	СХД	2013.10.28 2013.10.28	2013.10.31	Зэт эй ди ХХК	2013.11.06 2013.12.31	90%	Гэрээ дүгнэж протокол үйлдсэн. БХТ-рүү 2013.12.30 ны өдөр магадлал хийлгүүлэхээр хүргүүлсэн.	1
34	Баруун дүүргийн усан сангийн холбох камераас Ф250 мм шугамыг Ф400 мм болгон өргөтгөх 400м НС-аас 21 хороолол 29 цэцэрлэг хүртэл	25.8	25,490,600.0	СХД	2013.10.28 2013.10.28	2013.10.31	Санни сервис ХХК	2013.11.06 2014.01.04	85%	НААЗГ-с Ханьн материал орчмын автозамын зургийг файлаар авч ажлаа уялдуулан хийж гүйцэтгэж байна.	1
35	Ногоон зоорь орчмын гадна цэвэр усны шугамын ажлын зураг төсөв /ф500-635м/ шинээр төлөвлөсөн хорооллын цэвэр усны кольцо шугам /ф300-55м, ф200-1300м урт/ шугамын зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлыг	25.0	24,851,680.0	БЗД	2013.10.28 2013.10.28	2013.10.31	Санни сервис ХХК	2013.11.06 2013.12.25	90%	Ажлаа 90 хувийн гүйцэтгэлтэй хийж дууссан ба санхүүжилтийн 80 хувийг авахаар бэлдэж байна.	1
36	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн батлагдсан ТЭЗҮ-ийн дагуу 50 га-д тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах	200.0	189,000.0	БЗД	2013.11.06 2013.11.08	2013.11.20	Форум арт ХХК		2%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээний тусгай нөхцөлийг өөрчлүүлэх талаар албан тоот ирүүлж ТЗХурлаар оруулан шийдвэрлэх шатандаа явж байна. Захирамж өөрчлөх төсөл явагдаж байна.	
37	Соёлын төв өргөөний 12 давхар Г корпусын барилгын их засварын ажлын зураг төсөл	80.0	68,717,000.0	СБД	2013.11.01 2013.11.01	2013.11.07	Эгэ ХХК	2013.11.13 2014.01.13	60%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ батлагдах шатандаа. Хэмжилт судалгааны зураг дуусч, ажлын зураг хийгдэж байна.	1
38	Арцат, Нүхт, Морь барьдгийн ам, уячдын хотхоны дундах үерийн далан сувгийн ажлын зураг төсөл /5.0км/ ХУД	140.0	134,044,000.0	ХУД	2013.11.20 2013.11.20	2013.11.25	Усны эрчим ХХК	2013.12.02 2014.04.02	30%	Трассын зураг хийгдэж байна.	
39	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайг хатуу хучилттай болгох, гэр хорооллын гудамжийг тохижуулах ажлын зураг төсөл /500м2 *20 байршил/	200.0	197,023,200.0	-	2013.11.15 2013.11.20	2013.11.22	Эс Ар Пи Шнайдер энд Партнер инженер консалт ХХК	2013.11.29 2014.02.14	50%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
40	Сонгинохайрхан дүүргийн Эмээлтэд байгуулах малын гаралтай хог хаягдал хүлээн авч боловсруулах, устгах байгууламжийн зураг төсөл	91.0	87,000,000.0	СХД	2013.11.09 2013.11.25	2013.11.26	Арт гэрэл ХХК	2013.12.03 2014.04.03	25%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
41	Сувилалын цэцэрлэг, яслын 10 дугаар цоцолборын барилгын зураг төсөл /БЗД/	105.2	97,120,000.0	БЗД	2013.11.19 2013.11.26	2013.12.02	Гоби травэл ХХК	2013.12.09 2014.04.08	30%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг дуусаж байна.	
42	Усан спорт сургалтын төвийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөл	100.0	83,545,000.0	СБД	2013.11.19 2013.11.26	2013.12.02	Эгэ ХХК	2013.12.06 2014.02.05	60%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ батлагдах шатандаа. Хэмжилт судалгааны зураг дуусч, ажлын зураг хийгдэж байна.	
43	Дүүрэг бүрт орчин үеийн архитектурын шийдэлтэй, ногоон байгууламж, усан оргилуур, утасгүй интернэтийн орчин бүхий соёл, амралт, спортын цогцолбор талбайн зураг, төсөл	200.0	190,000,000.0	-	2013.11.29 2013.12.03	2013.12.06	Могуэмб констракшн ХХК	2013.12.12 2014.03.12	50%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
44	Жалханз хутагт Дамдинбазар, Дилав хутагт Жамсранжавын гудамж /БГД 7,8,17,18 -р хороо/-ийн тохижилтын зураг төсөл	20.0	18,100,000.0	БГД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчисс ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг хийгдэж байна.	

45	Занабазарын гудамжны тохижилтын зураг /БГД 16-р хороо/	8.0	7,300,000.0	БГД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арцсис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг хийгдэж байна.	
46	Шинэ Монгол ахлах сургуулиас 58, 59, 60 дугаар байр луу орох замыг явган хүний зам болгон тохижуулах ажлын зураг /БЗД 25-р хороо/	2.9	2,600,000.0	БЗД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арцсис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг хийгдэж байна.	
47	22-р байрны урд 78*18.5 м талбайн тохижилтын ажлын зураг /БЗД, 1-р хороо/	2.9	2,600,000.0	БЗД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арцсис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг хийгдэж байна.	
48	4, 5, 33 дугаар байрнуудын дунд хийх бичил тохижилтын зураг /СБД, 1-р хороо/	2.9	16,300,000.0	СБД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арцсис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг хийгдэж байна.	
49	ЧД 5-р хороо Хувьсгалчдын гудамж /Гэсэр сүмийн уулзвараас Тасганы овооны уулзвар хүртэл/-ны тохижилтын зураг	8.0	7,300,000.0	ЧД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арцсис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг хийгдэж байна.	
50	СХД-ийн 5, 6, 18, 29-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны тохижилтын ажлын зураг төсөв	18.0	2,600,000.0	СХД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арцсис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг хийгдэж байна.	
51	СХД-ийн 12-17-р хороо Өнөрийн гудамжны тохижилтын ажлын зураг төсөв	14.0	12,600,000.0	СХД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арцсис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг хийгдэж байна.	
52	ХУД, 10 дугаар хороо Бурхантын хэсгийн 8-19 хүртэлх гудамж Баянт-Ухаагийн хэсэг	8.9	7,300,000.0	ХУД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арцсис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг хийгдэж байна.	
53	ХУД, 15 дугаар хороо Улаанбаатар сувилал-115 дугаар сургуулиас Цэлмэг хотхоны дундуур Шаравын гудамжаар ЧӨЧ-ий замд нийлэх шинэ хийсэн замын дагуу тохижилтын зураг	1.8	1,700,000.0	ХУД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арцсис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг хийгдэж байна.	
54	Нийтийн орон сууцны гадна фасадыг шинэчлэх ажлын зураг төсөв	100.0	79,200,000.0	-	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арцсис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг хийгдэж байна.	
55	Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөл 158.3 га /СХД/	128.9	118,000,000.0	СХД	2013.12.05 2013.12.06	2013.12.09	Мон төсөл ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Эскиз зураг хийгдэж байна.	
56	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийн зураг төсөв	200.0	193,544,971.0	-	2013.11.26 2013.11.26	2013.12.02	Электросеть проект ХХЪ	2013.12.09 2014.05.01	15%	Дүүрэг бүрийн холбогдох мэргэжилтнүүдээс гэрэлтүүлэг хийх байршлыг тодруулж байна.	
57	Инженерийн шугам сүлжээг хонгилын системд оруулах нэг маягийн угсармал хийцийн ажлын зураг боловсруулах	200.0	196,638,363.0	-	2013.12.16 2013.12.17	2013.12.20	Бум халаалт ХХК	2013.12.27 2014.05.01	20%	Гадна 5 хос шугамын худгийн байгуулалт, огтлолын ажлын зураг хийгдэж байна.	
58	Орон сууцны хороолол доторхи шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлт засварын ажлын зураг төсөв	290.0	285,080,934.0	-	2013.12.16 2013.12.17	2013.12.20	Бум халаалт ХХК	2013.12.27 2014.05.01	20%	Гадна 5 хос шугамын худгийн байгуулалт, огтлолын ажлын зураг хийгдэж байна.	
59	Гэр хорооллын айл өрхийг тэжээж байгаа 110, 35 кВ-ын дэд станцаас 6-10 кВ фидерүүдийн төгсгөл хүртэл 6-10 кВ-ын шугам татаж хэт ачаалагдсан фидерүүдийн ачааллыг хуваах ажлын зураг төсөл /15 фидерийн төгсгөл рүү тус бүр 5 км шугам нийт 75 км/	24.8	24,500,000.0	-	2013.12.26 2013.12.26	2013.12.30	Бумбын зрин ХХК	2014.01.06 2014.05.09	5%	Холбогдох техникийн нөхцлийн албан тоотыг УБЦТС ТӨХК-руу 2013.01.14-ний өдөр илгээсэн.	
60	35/6 кВ-ын Нисэх дэд станцуудын хүчдлийг 35/10 кВ-д шилжүүлж, хүчин чадлыг нь 2*10 МВА болгож нэмэгдүүлэх ажлын зураг төсөл /УБ-ын Баруун урд бүс/	37.8	37,500,000.0	ХУД	2013.12.27 2013.12.27	2013.12.30	Чандмань хонгор групп ХХК	2014.01.06 2014.04.18	5%	Трассын дагуу газар дээр нь очиж үзэн судалгааг хийж байна.	
61	Засгийн газрын ордны хуваарилах байгууламжийг шинэчлэх 6 кВ Хуваарилах байгууламж 1 иж бүрдлийн зураг төсөл	40.7	40,500,000.0	ЧД	2013.12.26 2013.12.26	2013.12.30	Бумбын зрин ХХК	2014.01.06 2014.04.07	5%	2013.01.14-ний өдөр Холбогдох техникийн нөхцлийн албан тоотыг УБЦТС ТӨХК-руу мөн Төрийн тусгай хамгаалалтын газарт нэвтрэх зөвшөөрлийн албан тоот илгээхээр бэлдэж байна.	
62	35/6 кВ-ын Нисэх дэд станцыг тэжээж байгаа 35 кВ-ын ЦДАШ-г 2 хэлхээт болгож 3.5 км ЦДАШ татах ажлын зураг төсөл /УБ-ын Баруун урд бүс/ 35 кВ-ын ЦДАШ-3.5 км	37.8	37,500,000.0	ХУД	2013.12.27 2013.12.27	2013.12.30	Чандмань хонгор групп ХХК	2014.01.06 2014.04.18	5%	Трассын дагуу газар дээр нь очиж үзэн судалгааг хийж байна.	
8	ЗУРАГ ТӨСӨВ ШААРДЛАГАГҮЙ	526.7	16,500,000.0								
1	Хайлаастын Цагдаагийн хэлтсийн барилга /ЧД, 13-р хороо/	73.0		ЧД						Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх шаардлагагүй болсон.	
2	Баянхошууны Цагдаагийн хэлтсийн барилга /СХД, 9-р хороо/	76.5		СХД						Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх шаардлагагүй болсон.	
3	Яармаг Нисэхийн Цагдаагийн хэлтсийн барилга /ХУД, 6-р хороо/	76.5		ХУД						Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх шаардлагагүй болсон.	
4	Сансарын Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БЗД, 2-р хороо/	76.5		БЗД						Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх шаардлагагүй болсон.	
5	Дамбадаржаагийн Цагдаагийн хэлтсийн барилга /СБД, 15-р хороо/	73.0		СБД						Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх шаардлагагүй болсон.	

6	Автобус-1 НӨҮГ-ын 40 автобусны /2847,6 м.кв/ дулаан гараашийн барилга байгууламжийн зураг төсөл	45.0		ХУД						Автобус-1 НӨҮГ-аас автобусны дулаан гражын барилгын зураг төсвийг захиалан хийлгэсэн. Уг зураг төсөв магадлагааны үе шатандаа явж байна.
7	Ионсей найрамдал эмнэлэгийн барилга барих төслийн эскиз зураг төсөл	20.0	16,500,000.0	БЗД	2013.08.23 2013.08.39	2013.09.02	"Өрнөл проект"ХХК	2013.9.16 2013.11.01	5%	2013.09.25-д НӨХГ-с ажлын даалгавар авахаар албан бичиг хүргүүлсэн хариу ирээгүй, Концессийн гэрээгээр дахин ажлыг эхлүүлэх тухай хариу өгөхөөр болсон. Гүйцэтгэгч байгуулгатай гэрээг дүгнэж цуцлахаар мэдэгдэл гаргасан. Концессоор хэрэгжинэ.
8	Цахилгааны "Их тойруу" төслийн Яармагийн 110кВ-ын дэд станцын барилга угсралтын ажлын зураг	86.2		ХУД						Цахилгааны "Их Тойруу" төслийн Яармагийн 110кВ-ийн дэд станцын барилга угсралтын ажлын зураг Монгол Улсын Засгийн 118-р тогтоолоор Эрчим Хүчний Яаманд байгуулагдсан "Дэд Бүтэц-Эрчим Хүч" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж дээр гүйцэтгэгч байгууллагатай шууд гэрээ хийгдэж, ажлын зураг төсөл боловсруулагдаж эхэлсэн тул зургийн даалгавар гаргах шаардлагагүй болсон.
4	ХӨРӨНГӨ ТАТАГДАХ	300.0	-							
1	Хүүхэд хөгжлийн төвийн барилгын зураг төсөв /9 дүүрэг/	100.0		-						2013-06-03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013-07-22-нд зургийн даалгавар Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас ирсэн. Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам дээр давхар тусгагдан ажил явагдаж байгаа учраас энэ ажлын хөрөнгийг буцаан татхаар болж байгаа.
2	Дүүргүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг асрах хөгжүүлэх төвийн барилгын засвар /9 дүүрэг/	40.0		-						2013-07-29-нд зургийн даалгавар Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас ирсэн. Нийслэлийн нийгмийн халамж үйчилгээний газраас "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг асрах хөгжүүлэх төв"-ийн барилга нь тодорхойгүй гэж мэдэгдсэн тул төсвийн буцаан татах саналтай байгаа.
3	Багахангай дүүрэг, Сонгино, Жаргалант тосгонд Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгын зураг төсөв	120.0		БХД, СХД						2013-07-22-нд зургийн даалгавар Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас ирсэн. Энэ ажлын зураг төсөв нь "Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгын зураг төсөв" ажлын зураг төсөвтэй ижил учраас хөрөнгийг буцаан татах саналтай байна.
4	Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт хуучин уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх зураг төсөл	40.0		НД						Ажлыг яамнаас гүйцэтгэж байгаа тул хөрөнгийг татахаар хөөцөлдөж байна.
4	ТЕНДЕР ДАХИН ЗАРЛАХ	181.0	-							
1	Ба магистраль, 2Ду800 мм-ийн голчтой шугамыг 2Ду1200 мм 3.3 км хос шугам болгож өргөтгөх ажлын зураг /ТЭЦ-3-аас Дунд голын гүүрний урд хүртэл/	95.0		БГД						2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013.06.25-нд зөвлөх үйлчилгээг зарласан. 2013.07.03-нд мэдүүлэг авч дуусхад компани мэдүүлэг ирүүлээгүй. 2013.07.10-нд зөвлөх үйлчилгээг дахин зарласан. 2013.08.19-нд мэдүүлэг авч дуусхад дахин мэдүүлэг ирүүлээгүй. Дахин зарлахаар бэлдэж байна.
2	Атланта ф80 мм, 380м урттай цэвэр шугамыг ф150мм болгож өргөтгөх ажлын зураг	18.0		СБД						2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013.08.06-нд зөвлөх үйлчилгээг зарласан. 2013.08.12-нд мэдүүлэг авч дууссан. 2013.09.09-нд урилгыг хүргүүлсэн. 2013.09.16-нд нээлтээ хийсэн. Тендер ирүүлээгүй учир хүчингүй болсон. 2013.10.25-нд дахин урилгыг хүргүүлсэн. 2013.11.01-нд нээлтээ хийсэн боловч тендер ирүүлээгүй учир хүчингүй болсон.
3	Батлан хамгаалах яамны хажуугаар явах ф250 цэвэр усны шугамыг шинэчлэх ажлын зураг	18.0		БЗД						2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013.08.06-нд зөвлөх үйлчилгээг зарласан. 2013.08.12-нд мэдүүлэг авч дууссан. 2013.09.09-нд урилгыг хүргүүлсэн. 2013.09.16-нд нээлтээ хийсэн. Тендер ирүүлээгүй учир хүчингүй болсон. 2013.10.25-нд дахин урилгыг хүргүүлсэн. 2013.11.01-нд нээлтээ хийсэн боловч тендер ирүүлээгүй учир хүчингүй болсон.

4	Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг, ХУД-ийн 12 дугаар хороонд баригдах хогийн төвлөрсөн цэг байгуулах ажлын зураг төсөл	50.0		БНД, БХД, НД, ХУД					2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013.08.12-нд Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар-с зургийн даалгавар ирүүлсэн. 2013.08.15-нд зөвлөх үйлчилгээг зарласан. 2013.08.26-нд мэдүүлэг авч дууссан. 2013.09.04-нд урилгыг хүргүүлсэн. 2013.09.16-нд нээлтээ хийсэн боловч Тендер ирүүлээгүй учир хүчингүй болсон. 2013.09.18-нд дахин урилгыг хүргүүлсэн. 2013.09.25-нд нээлтээ хийсэн. Шаардлага хангасан тендер ирүүлээгүй учир хүчингүй болсон. 2013.10.10-нд НЗДТГ-аарын СБТХэлтэст ажлын даалгаврын хэмжээг багасгах тухай албан бичиг хүргүүлсэн.	
7	ТЕНДЕР ЗАРЛАГДСАН	388.4	-							
1	Дэнжийн 1000-ийн үерийн хамгаалалтын 1,3-р сувгийн хөрсний усны түвшин бууруулах ажлын зураг төсөл	60.0		ЧД					2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013.08.06-нд Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар-с зургийн даалгавар ирүүлсэн. 2013.08.14-нд зөвлөх үйлчилгээг зарласан. 2013.08.21-нд мэдүүлэг авч дууссан. 2013.10.07-нд урилгыг хүргүүлсэн. 2013.11.07-нд нээлтээ хийсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.	
2	БГД, 4-р хороо, 6, 7-р байрны зам, талбайн гадаргуун ус зайлуулах шугам сүлжээний зураг төсөл	8.0		БГД					2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013.08.16-нд Нийслэлийн Авто замын газар-с зургийн даалгавар ирүүлсэн. 2013.08.21-нд зөвлөх үйлчилгээг зарласан. 2013.08.30-нд мэдүүлэг авч дууссан. Хөрөнгийг татахаар хэлэлцэж байгаа.	
3	Тасганы овооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөл 5.5 га /ЧД/	50.4		ЧД					2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013.08.04-нд Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар-с зургийн даалгавар ирүүлсэн. 2013.07.30-нд зөвлөх үйлчилгээг зарласан. 2013.08.09-нд мэдүүлэг авч дууссан. 2013.08.26-нд урилгыг хүргүүлсэн. 2013.09.26-нд нээлтээ хийсэн. Зөвлөмж түр саатаж байна учир Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газраас Дэлхийн банкны хөрөнгөөр хийх саналтай байна.	
4	Улаанбаатар хотын нийтийн үйлчилгээний шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн зураг төсөл	60.0		-					2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013.08.05-нд Нийслэлийн Замын хөдөлгөөн удирдах төв-с зургийн даалгавар ирүүлсэн. 2013.08.19-нд зөвлөх үйлчилгээг зарласан. 2013.08.27-нд мэдүүлэг авч дууссан. ЗААлбаар зарим ажлууд хийгдсэн тул үлдсэн ажлын ЗААлбарууд шилжүүлэх талаар үнэлгээний хорооны /Б.Бадрал/ даргатай зөвлөлдөж байна.	
5	Нийтийн орон сууцны дээвэр, цахилгаан шатны засварын ажлын зураг төсөв	100.0		-					2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013.08.19-нд зөвлөх үйлчилгээг зарласан. 2013.08.27-нд мэдүүлэг авч дууссан. Дээврийн төсөв 2012 онд хийгдсэн. Лифтний төсвийг хийлгэнэ.	
6	Хот тохижилтын газрын авто баазын 100 автомашины гаражийн зураг төсөл	30.0		-					2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013.08.29-нд Хот тохижилтын газар-с зургийн даалгавар ирүүлсэн. 2013.08.19-нд зөвлөх үйлчилгээг зарласан. 2013.08.27-нд мэдүүлэг авч дууссан. Зарласан.	
7	Автобусны 5 эцсийн зогсоолын барилга байгууламж, зам талбайг иж бүрэн тохижуулах ажлын зураг төсөв	80.0		БЗД, ХУД, БГД, СХД					2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013.07.25-нд Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар-с зураг төсөв ирүүлсэн. 2013.07.03-нд зөвлөх үйлчилгээг зарласан. 2013.07.16-нд мэдүүлэг авч дууссан. 2013.09.04-нд урилгыг хүргүүлсэн. 2013.10.04-нд нээлтээ хийсэн. Тендер ирүүлээгүй. 2013.10.09-нд зарласан. 2013.11.08-нд тендер нээлтээ хийсэн. Үнэлгээ хийгдэж байна.	
16	ТЕНДЕР ЗАРЛАГДААГУЙ	1,594.2	-							
1	ЧД 10-р хороо 150x2 айлын орон сууц, БГД 20-р хороо 96 айлын орон сууц нийт 396 айлын түрээсийн орон сууцны гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл	100.0		ЧД, БГД					Барилга барих газрыг НЗДТГ-ын нэр дээр болгох ажил хийгдэж байна.	
2	Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын хуучин барилгыг буулгаж оффис үйлчилгээний зориулалттай барилга барих төслийн эскиз зураг төсөл	20.0		СБД					нийслэлийн эдийн засаг хөгжлийн газарт концессийн гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын жагсаалтад орсон тул эрх шилжиж байгаа.	

3	Дунд голын хөндийд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлын зураг төсөл 27 га /Энхтайваны гүүрнээс Баянмонгол хороолол хүртэл ХУД 1-р хороо/	42.2		ХУД					Газрын маргаан шийдэгдээгүй тул хойшуулахаар болсон.		
4	Шалган бүртгэх товчоодын холболтын зураг төсөл /2 товчоо/	40.0		-					2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Стратеги төлөвлөлтийн хэлтсээс төслийн байршил, нэрийг өөрчилсөн, одоо үнэлгээний хороог дахин байгуулж байна. Зургийн даалгавар ирээгүй мөн Автозамын газраас байршил ирээгүй.		
5	Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын холболтын зураг төсөл /280 ор/ /БЗД/	100.0		БЗД					2013-06-03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт зургийн даалгаврын төсөл боловсруулж байна. Зургийн даалгавар ирүүлээгүй. Мөн газар байхгүй учир хөрөнгө оруулалтын зориулалтыг өөрчлүүлэхээр хөөцөлдөж байгаа. Япон улсын Засгийн газраас хөрөнгө оруулалтыг хийжээр болсон.		
6	Жишиг сургуулийн холболтын зураг төсөл /30*20/	600.0		-					2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа.		
7	Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс хүүхэд харах үйлчилгээ, алслагдсан гэр хороололд цэцэрлэгийн салбар бүлэг байгуулах зураг төсөл	22.0		-					Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.		
8	Сургууль, цэцэрлэгийн засварын ажлын зураг төсөл	200.0		-					2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Их засвар хийгдэх сургууль, цэцэрлэгүүдийн задаргаа Нийслэлийн боловсролын газраас ирүүлээгүй байна.		
9	Дүүргүүдийн боловсролын хэлтэс, гэгээрэл хөгжлийн төвийн барилга	50.0		-					Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.		
10	115-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын холболтын зураг төсөл /БЗД/	40.0		БЗД					2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Зургийн даалгавар боловсруулж байгаа.		
11	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв /СХД, 22-р хороо/	40.0		СХД					Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.		
12	БЗД, 11-р хорооны Ногоон зоорины 64-р гэр цэцэрлэг байрлах газарт цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг	40.0		БЗД					Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.		
13	Хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг СХД, 11-р хороо	40.0		СХД					Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.		
14	СБД, 12 дугаар хороо 100 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг	40.0		СБД					Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.		
15	240 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв /БЗД- 17-р хороо/	40.0		БЗД					Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.		
16	Рок, попын урлагийн театрын зураг төсөл	180.0		-					32-н тойрог байршил сонгосон боловч газрын захирамж гараагүй. Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.		
2	ЗӨВЛӨМЖ БУЦААСАН	160.0	134,900,000.0								
1	ДЦС-4-ын 210МВТ-ын дулааны дэд станцаас гарсан уурын шугамыг дагуулан У-18 дугаар цэг хүртэл шинээр 2Ф800-ммийн 4.2 км урттай шугамын зураг, төсөл барилга угсралтын ажил	140.0	115,000,000.0	БГД	2013.12.06 2013.12.06			ОТЗТ ХХК		Гүйцэтгэгч компанийн ажил удаашруулдаг шалтгааны улмаас зөвлөмжийг буцааж, дахин тендер зарлуулах хүсэлт тавьсан.	
2	Хүүхэд Сургалт хүмүүжлийн төвийн "Од" хөдөлмөр зуслангийн их засвар, тохижилт, барилгажуулалтын ажлын зураг төсөл	20.0	19,900,000.0	ТӨВ АЙМАГ ЖАРГАЛ АНТ СУМ	2013.10.08 2013.10.10	2013.10.11		"Өсөх-Оргил Прожект" ХХК	2013.10.23 2013.12.23	0%	Эскиз зураг хийгдэж байна. Зургийн ажлыг татгалзах тухай 2013.10.28 нд 00/0.39 тоот албан бичиг ирүүлсэн. 2013.10.30 нд үнэлгээний хороонд зөвлөмж буцаах талаар 3/2959 тоот албан бичиг явуулсан. Зөвлөмж буцаагдсан.
12	БУСАД	711.0	626,640,661.0								
1	БҮРЭН ДУУССАН	224.0	152,696,122.0								
1	БЗД-ийн 7, 24, 25-р хороонд 100 ортой, 4, 21, 28-р хороонд 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн зураг төсөв	200.0	129,056,122.0	БЗД	2013.05.10 2013.06.13	2013.06.13		"Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн" ХХК	2013.06.21 2013.07.22	100%	Ажлаа дуусган БЗД-ийн ЗДТГ-т хүлээлгэн өгсөн.
1	Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны 2, 3, 4, 6-р байрнуудын гадна засвар, 2, 4-р байрнуудын дээврийн засвар, орцуудад халаалтын систем тавих, кодтой хаалга суулгах болон Бохирын босоо шугам солих, төв магистраль шугам тавих зураг төсвийг боловсруулах	24.0	23,640,000.0	БХД	2013.05.13 2013.05.24			Лайнконстракш н ХХК		100%	Ажил хийгдэж дууссан.

11	ХЭРЭГЖИЖ БУИ	487.0	473,944,539.0																	-
1	СБД-ийн 2-р сургуулийн өргөтгөлийн барилгын иж бүрэн зураг төсөв	33.0	32,972,139.0	СБД	2013.10.04 2013.10.08	2013.07.23	"Арт Констракшн" ХХК	2013.10.15 2013.12.15	85%	Үнэлгээний хорооны зөвлөмж 2013.10.08-нд Арт констракшн ХХК-тай гэрээ байгуулахаар ирүүлсэн. 2013.10.15-аас 2013.12.15 хүртэл хийхээр гэрээ байгуулсан. Зөвлөмж оройтож ирсэн 2013.10.16 -ний өдөр хангагч байгууллагуудаас техникийн нөхцөл албан тоотгоор хүссэн. Техникийн нөхцөлүүд олгогдоогүй хүлээгдэж байгаагаас зураг төсвийн ажил 2013 онд дуусах боломжгүй тул нийслэлийн 2013 төсвөөс хасч зураг төсөв бэлэн болсоны дараа 2014 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.										
2	Баянзүрх дүүргийн 23 дүгээр хорооны 240 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын зураг төслийн ажил	40.0	36,000,000.0	БЗД	2013.09.17 2013.09.18	2013.09.24	"Өрх" ХХК	2013.10.01 2013.11.15	30%	Эскиз батлагдсан Ажлын зураг хийгдэж байна. Цэцэрлэг сургуулийн цогцолбор зураг төсөл хийлгэхээр өөрчлөгдсөн.										
3	Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны 240 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын зураг төслийн ажил	36.0	36,000,000.0	БЗД	2013.09.17 2013.09.18	2013.09.24	"Өрх" ХХК	2013.10.01 2013.11.15	30%	Эскиз батлагдсан Ажлын зураг хийгдэж байна. Цэцэрлэг сургуулийн цогцолбор зураг төсөл хийлгэхээр өөрчлөгдсөн.										
4	Сонгинохайрхан дүүргийн 170 дугаар цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын зураг төсвийн ажил	36.0	36,000,000.0	СХД	2013.09.17 2013.09.18	2013.09.24	"Өрх" ХХК	2013.10.01 2013.11.15	50%	Эскиз зураг 2013.11.15 батлагдсаны дагуу Зураг төсөл хийгдэж байгаа. Цэцэрлэг сургуулийн цогцолбор зураг төсөл хийлгэхээр өөрчлөгдсөн.										
5	Хан-Уул дүүргийн 15 дүгээр хорооны 240 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын зураг төслийн ажил	40.0	36,000,000.0	ХУД	2013.09.17 2013.09.18	2013.09.24	"Өрх" ХХК	2013.10.01 2013.11.15	30%	Эскиз батлагдсан Ажлын зураг хийгдэж байна. Ажлын зураг дуусаж байна. Цэцэрлэг сургуулийн цогцолбор зураг төсөл хийлгэхээр өөрчлөгдсөн.										
6	Сүхбатаар дүүргийн 17 дугаар хорооны Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын ажлын болон холболтун зураг төсвийг боловсруулах	94.0	94,000,000.0	СБД	2013.12.03 2013.12.03		Тайгам констракшн ХХК		0%	Тендэрийн материалтай танилцаж байна. Гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Ажлын зураг төсөл хийгдэж дуусч байна.										
7	Багахангай дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн 40 ортой барилгын зураг төсөв	30.0	30,000,000.0	БХД	2013.09.25 2014.10.03	2013.10.07	"Цээнтэй ателиер" ХХК	2013.10.14 2014.02.14	60%	Гэрээ хийгдсэн. Эскиз зураг дууссан хяналтын шатандаа явж байна. Эскиз зураг дуусч НЕТГ-т баталгаажуулахаар өгсөн. Батлагдсан эскизний дагуу ажлын зураг төсөл дуусч байна.										
8	Баянзүрх дүүргийн 4, 21, 28 дугаар хороонд баригдах 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын зургийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	35.0	34,827,370.0	БЗД	2013.08.22 2013.08.29	2013.09.04	"Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн" ХХК	2013.09.11 2013.10.25	90%	Зураг төслийн ажил дуусч БХТ-д өгсөн										
9	Баянзүрх дүүргийн 7, 24, 25 дугаар хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын зургийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	35.0	33,238,030.0	БЗД	2013.09.23 2013.09.27	2013.10.01	Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК	2013.10.07 2013.10.28	80%	Барилгын Хөгжлийн төврүү 2 байршлын зургийг 2013.12.20-ны өдөр хүргүүлсэн ба үлдсэн байршлын төсвийг хийлгэж байна.										
10	Налайх дүүргийн 2-р хорооны Нарлаг гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох төлөвлөлтийн зураг төсөв хийх зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах	32.0	31,492,000.0	НД	2013.11.12 2013.11.27	2013.11.02	Харцгай ХХК	2013.11.19 2014.02.25	60%	Ажлын зургийг хийж дууссан боловч цахилгааны зурагт нэмэлт өөрчлөлт хийхээр болсон. НДЗДТГ-с нэмэлт ажил хийлгүүлэх тухай албан бичиг 2014.01.17-ны өдөр 3/37 албан бичгээр хариу ирүүлсний дагуу техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж шийдвэрлэхээр болж байна.										
11	төмөр зам дагуух орон сууц, гэр хороололд амьдрагсад зориулж дуу тусгаалхлагч хийх зураг төслийн ажил	76.0	73,415,000.0	БЗД, БГД, СХД	2013.10.28 2013.12.17	2013.12.05	Цэц алтай ХХК	2013.12.12 2014.03.12	30%	Судалгаа эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.										
11	ОН ДАМЖСАН	1,351.8	1,296,828,000.0								563,427,100.0									
9	БҮРЭН ДУУССАН	1,001.8	962,828,000.0								563,427,100.0									
1	БЗД-ийн 11-р хороо, Ахмадын сувилалын барилгын холболтын зураг төсөв	19.5	9,757,000.0	БЗД	2013.02.13 2012.02.25	2012.02.29	"Мон-энержи консалт" ХХК	2012.03.07 2012.06.19	100%	Цахилгааны техникийн нөхцөл гараагүй шалтгаанаас болоод ажлын зураг төсөв удаашралтай явагдаж байна. Гадна цахилгааны ажлын зургаас бусад ажлын зураг төсвийг гэрээнд заасан хугацаандаа боловсруулагдаж дууссан.	2,927,100									
2	НД, Ахмадын сувилалын барилгын холболтын зураг төсөв	19.5	9,757,000.0	НД	2013.02.13 2012.02.26	2012.02.29	"Мон-энержи консалт" ХХК	2012.03.07 2012.06.20	100%	Анх олгогсон газар цэвдэгтэй тул байршил шилжүүлэх шаардлагатай										
3	Нийслэлийн хүүхэд залуучуудын "Barezi хөл бөмбөгийн ордон" барилгын ажлын зураг төсөв	325.0	325,000,000.0	БЗД	2011.12.02 2011.12.02		"Хаус констракшн" ХХК	2011.12.12 2012.05.30	100%	Дулаан, цахилгаанаар хангах боломжгүй тул үнэлгээний хороо хуралдан ажлын зураг төсвийг дотор талыг экспертизын хяналт хийлгэн хүлээн авхаар шийдвэрлэсэн.										
4	СБД, Ахмадын сувилалын барилгын холболтын зураг төсөв	19.5	9,757,000.0	СБД	2012.02.13 2012.02.25	2012.02.29	"Мон-энержи консалт" ХХК	2012.03.07 2012.06.19	100%	ААА-і аоі ааіі і псээаеёі сёддд ө рдееі аееё үеёуё іаа асдддд ө үпүй ө аёооааі аао NAA-о асдд і еі ө і о аі өні і аі ө і а- асдд ө еёаууууае ааеі а										

5	ЧД, Ахмадын сувилалын барилгын холболтын зураг төсөв	19.5	9,757,000.0	ЧД	2012.02.13 2012.02.26	2012.02.29	"Мон-энержи консалт" ХХК	2012.03.07 2012.06.20	100%	Аi ö i eä ääñi ääçäð i yðäyææëëi äi i eññëëi ööðäëä öäi äëööðëñäi äi äi ä- ä èüi äé ãäüi ääçäð äyö ø äëöääi ääð ç° äø ° ö° äyë.	
6	СБД , 16-р хороо, Халуун усны барилгын холболтын зураг төсөв	8.8	8,800,000.0	СБД	2012.02.13 2012.02.27	2012.02.29	"Өрх" ХХК	2012.03.07 2012.04.20	100%	Çäðëðäi ääðð i eä ääñi i 162i 2 ääçäð i ü çððäëéi äæëë èëëöyä ääçäð öçyëöyöäçé äyñyi ø äëöääi ääð äæëë çì ä ãññ i .	
7	СБД-ийн 8-р хороо, Спорт цогцолборын барилгын зураг төсөл /900 хүний суудалтай/	130.0	130,000,000.0	СБД	2011.05.04 2011.05.04		НЗТХ	2011.05.24 2011.09.03	100%	Барилгын дотор талын ажлын зураг төсөв 2011 оны 12 сард дуусаж улсын экспертиз хийгдсэн. Барилгын дулааны техникийн нөхцөл олгох боломжгүй гэсэн хариу өгсөн. Дулааны асуудлыг цахилгаанаар шийдэх шийдэл гарсан, нэмэгдсэн ачааллын техникийн нөхцөл гараагүй, гадна цахилгааны ажлын нэмэлт зураг төсөв хийгдэж дуусаагүй байна. Мөн нэмэгдсэн цахилгааны ачааллаас хамаарч ТП барих газар шаардлагатай болсон газар олдохгүй судлаж байна. БХТ-д өгсөн	123,500,000.0
8	ХУД-ийн 10-р хороо, Спорт цогцолборын барилгын зураг төсөл /4252 хүний суудалтай/	280.0	280,000,000.0	ХУД	2011.05.04 2011.05.05		НЗТХ	2011.05.24 2011.09.03	100%	Барилгын дотор талын ажлын зураг төсөв 2011 оны 12 сард дуусаж улсын экспертиз хийгдсэн. Барилгын дулааны техникийн нөхцөл олгох боломжгүй гэсэн хариу өгсөн. Дулааны асуудлыг цахилгаанаар болон бие даасан байдлаар шийдэх боломжгүй байгаа учраас гадна шугам сүлжээний ажил зогссон.	266,000,000.0
9	ЧД-ийн 10-р хороо, Спорт цогцолборын барилгын зураг төсөл /900 хүний суудалтай/	180.0	180,000,000.0	ЧД	2011.05.04 2011.05.06		НЗТХ	2011.05.24 2011.09.04	100%	Барилгын дотор талын ажлын çððää èсөв 2011 оны 12 сард дуусаж улсын экспертиз èëëäñyi . Барилгын дулааны техникийн нөхцөл олгох боломжгүй гэсэн хариу өгсөн. Дулааны асуудлыг цахилгаанаар болон бие даасан байдлаар шийдэх боломжгүй байгаа учраас гадна шугам сүлжээний ажил зогссон. Дулааны асуудлыг одоо хийгдэж байгаа Дэнжийн 1000 орчимыг дулаан хангамжид холбох шугаманд холбож боломжтой эсэх талаар УБДТС-д хандаад байна.	171,000,000.0
2	ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ	350.0	334,000,000.0								
1	СБД , 6-р хороо, Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилгын ажлын зураг төсөв	150.0	136,000,000.0	СБД	2012.03.21 2012.03.22	2013.03.26	"Гандирс-Орд" ХХК	2012.04.04 2012.08.21 2013.12.20	85%	Барилга барих захирамж гараагүй, барилга барих захирамж гаргуулхаар МК-ийн хуралд оруулсан боловч түүх соёлын дурсгалт барилга байгууламж гэсэн шалтгаанаар хасагдсан. Улсын мэргэжилийн хяналтын газрын, барилгын ашиглалтыг зогсоох нь зүйтэй гэсэн 2007 оны дүгнэлттэй. НМХГазарт барилга буулгах акт гаргуулхаар, НБХБТГазрын ЧАБХэлтэст хөндлөнгийн дүгнэлт хийлгэхээр албан тоотоор хандсан. Үнэлгээний хороонд нь ажлын зураг төсвийг цаашид гүйцэтгүүлэх хүндрэлтэй болоод байгаагаа мэдэгдсэн. Одоогийн байдлаар НЕТГ, НГА, НӨХГ-т асуудалыг шийдвэрлүүлэхээр дахин хандаад байна.	
2	2-Төрөх эмнэлэгийн барилгын ажлын зураг төсөв	200.0	198,000,000.0	СБД	2012.03.22 2013.03.22	2013.03.26	"Эл энд эйч констракшн" ХХК	2013.04.01 2013.07.05	90%	2013.07.05-ний өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж дууссан. Онцгой байдлын ерөнхий газраар галын дүгнэлт хийгдэж байна. БХТ-д магадлалын дүгнэлт хийлгэхээр хүргүүлсэн боловч гүйцэтгэгч байгууллагын зураг төслийн тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан тул сунгуулах асуудал хүлээгдэж байна.	