

## ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Д/д	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн /сая төгрөг/	Мэдээлэл							
				Дүүрэг	Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо	Мэдэгдэл явуулсан огноо	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын явц	Сайлбар	Санхүүжилтийн дүн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	<b>Нийт</b>	<b>10,328.3</b>	<b>6,330,322,545.0</b>								<b>159,084,000.0</b>
52	<b>2012 оны төсвийн тодотгол</b>	<b>2,680</b>	<b>2,025,789,784</b>						<b>58%</b>		<b>78,624,000</b>
32	<b>ХЭРЭГЖИЖ БУЙ</b>	<b>1,779.5</b>	<b>1,646,365,364.0</b>						<b>42%</b>		<b>78,624,000.0</b>
1	Ганц худгийн амны үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөв /2.2 км/	60.0	57,900,000.0	СБД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.13	"Монхидро констракшн" ХХК	2013.03.21 2013.10.24	95%	БХТ-рүү 2013.12.16-ны өдөр магадлал хийлгүүлэхээр өгсөн. Төсвийг анх хуваарьлагдсан эксперт нь гадаад явсанаас дахин томилгоо хийгдсэнээс хяналт баталгаажуулалтын ажил удаашираад байна.	
2	Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, хөрсний усны түвшин доошлуулах шугам шинээр барих ажлын зураг төсөв	90.0	87,990,000.0	БЗД	2013.03.11 2013.03.11	2013.03.13	"Монхидро констракшн" ХХК	2013.04.01 2013.09.01 2013.12.25	90%	Зураг төсөв боловсруулах ажил хийгдэж дууссан, эрх бүхий байгууллагуудтай зөвшилцөж виз авсан бөгөөд магадлал хийлгүүлэхээр 2014.02.07-ны өдөр БХТ-д өгсөн.	
3	Дэнжийн-1000-ын орчмыг дахин төлөвлөлт хийж төвлөрсөн дулаан, ус хангамжид холбох ажлын зураг төсөв	80.0	68,863,695.0	ЧД	2013.02.05 2013.02.19	2013.02.21	"Бум халаалт" ХХК	2013.02.25 2013.05.02 2013.12.25	30%	Трасс зөвшилцөх шатанд НЕТГ-ын Дахин төлөвлөлтийн хэлтсээс Гэр хорооллын дахин төлөвлөлттэй уйлдуулах шаардлагатай гэсэн тул ажлын зураг төсвийг үргэлжлүүлэн хийж дуусгах боломжгүй болж хүлээгдээд байна.	
4	Наркологийн төвийн барилгын зураг төсөв /БГД 120 ортой/	180.0	175,000,000.0	БГД	2013.06.17 2013.06.18	2013.06.20	"ОСИБ-ЗТ" ХХК	2013.07.02 2013.10.08 2014.02.15	80%	Эскиз зураг НЕТГ-т батлуулхаар өгсөн боловч зураг төсөлд өөрчлөлт оруулхаар буцаасан. Наркологийн төв, ЭМЯ, БГД-н Газрын албанаас НЕТГ-т газрын болон барилгын асуудалтай холбогдолтой албан тоотуудыг хүргүүлсэнээр 2013.10.04-нд батлагдсаны дагуу ажлын зургийг эхлүүлээд байна. Онцгой байдлын ерөнхий газраар хянагдаж дууссаны дагуу	
5	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 640 суудалтай /СХД 25-р хороо/	40.0	38,000,000.0	СХД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Актас" ХХК	2013.05.13 2013.08.15 2014.03.10	58%	Газрын захирамж гараагүй. НЗД 2012.01.31-А/52 тоот захирамжаар 0.0675 м2 газартай олгосон талбай дээр багтахгүй байгаа. 2013.08.12-3/1824 СХДГА-д газрын асуудлыг шийдвэрлэх тухай хандсан. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2013.09.09-ны өдрийн 365 дугаар захирамжаар, 25-р хороо хуучинаар Дэлхийн зөнгийн хашаанд 1,0 га газрыг Ерөнхий боловсролын сургуулийн зориулалтаар олгогдсоны дагуу, дэвсгэр зураг, геологийн дүгнэлт хийлгүүлэн, эскиз зураг төслийг боловсруулж НЕТГ-гаар батлагдсаны дагуу ажлын зураг төслийг эхлүүлээд байна.	13,500,000.0
6	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 920 суудалтай /СХД 28-р хороо/	40.0	38,500,000.0	СХД	2013.06.19 2013.06.24	6/28/2013	"ТГТ" ХХК	2013.07.24 2013.11.24 2014.04.10	25%	Газрын захирамж гараагүй. 2013.09.09-365 тоот захирамжаар Сансар 11 гудамжинд 1.0 га газар олгосон боловч, 1 айлын газар орсон тул уг айлын газрын нөхөн олговрыг шийдвэрлэх асуудалтай байна. Эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Спорт заалны барилгын холболтын зураг төсөв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 46-р сургууль/	30.0	19,500,000.0	ЧД	2013.06.19 2013.06.24	2013.06.28	"ТГТ" ХХК	2013.07.24 2013.10.24 2014.03.10	35%	Газрын багтаамжгүй болон сургуулийн удирдлагаас санал ирүүлсэнийг тодруулга авхаар НБГ-т хандаад байна. Газрын багтаамжгүй болон сургуулийн удирдлагаас санал ирүүлсэнийг ТЗХ-р хэлэлцээд холбогдох Үнэлгээний хороо, НБГ-с тодруулга авхаар 2013.09.20-нд албан тоот хүргүүлсэн. Эскиз зураг төслийг батлуулахаар 2014.02.10-нд НЕТГ-т хүргүүлсэн.	
8	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 ортой /БНД, 4-р хороо/	40.0	29,700,000.0	БНД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Гандирс-Орд" ХХК	2013.05.09 2013.08.09	80%	Газрын захирамж гарсаны дагуу 2013.10.30-нд НЕТГ-т эскиз батлуулахаар өгсөн. Ажлын зураг төсөл хийгдэж дууссан. Газрын байршил өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан олгогдсон техникийн нөхцөлүүдийн холболтын цэгийг дахин өөрчлүүлэх шаардлагатай	
9	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв /СХД-ийн 7, 8-р хороонд /2ш	80.0	40,000,000.0	СХД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Балдан с" ХХК	2013.05.08 2013.06.24 2014.01.15	65%	8-р хороонд Ажлын зураг төсөл дуусч 2013.10.22-нд ерөнхий дүгнэлт бичүүлхээр БХТ-д өгсөн. 2013.11.08-ны дотор авах. 7-р хороонд газрын захирамж гарсны дагуу эскиз зургаа батлуулхаар 2013.10.25-нд НЕТГазарт өгсөн. 2013.12.21-нд батлагдсаны дагуу ажлын зураг төслийг эхлүүлээд байгаа бөгөөд техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. 8-р хороонд холболтын ажлын зураг төслийг 2014.04.22-нд үргэлжлүүлэн ажиллуулж байна.	
10	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан тусгай тоноглол бүхий спорт заалны зураг төсөл	200.0	200,000,000.0	ХУД	2013.03.14 2013.03.18	2013.03.20	"Зуун найм" ХХК	2013.03.29 2013.05.29 2013.12.20	70%	2013.12.02-нд барилгын зураг төсвөө хүлээлгэн өгсөн. Техникийн нөхцөлүүд гарсан үед гадна шугам сүлжээний ажлын зураг төсвийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх боломжтой.	60,000,000.0
11	850 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын холболтын зураг	45.0	39,246,671.0	БГД	2013.01.29 2013.01.30	2013.03.07	"ЭГЭ" ХХК	2013.03.15 2013.05.24 2013.12.20	10%	Газаргүй. 2013.04.09-нд БГДЗД, НЕТГ-т газрын захирамж, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар гаргаж ирүүлэх тухай албан тоот. 2013.05.21-нд БГДЗД-д албан тоотоор БГД-н 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт 1,5 га талбай бүхий байршил санал хүргүүлсэн албан тоот. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр газрын асуудлыг нөхөн олговоргүй шийдүүлхээр хандсан. БГДГА 2013.08.14-3/1878 газрын байршлын тухай. НӨХГАЧХ, НСБТХ-т 2013.08.19-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан. Дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас 2013.09.05-ны 268 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тайлбар тодруулгад 11-р хороо "Арвижих" ХК-н эзэмшил газарт шинээр төлөвлөж байгаа бага дунд сургуулийн баруун талд байршуулан 4000 м2-д талбай нөхөн олговортой шийдвэрлэх байршил ирүүлсэн. НЕТГ-с дээрхи байршилд дахин төлөвлөлт хийгдэх тул шийдвэрлэх боломжгүй хариу өгсөн. 2013.10.28-нд БГД-ийн газрын албаны Бямбадоржтой уулзаж шинэ байршилд дүүргийн засаг даргын захирамж гаргахаар болсон.	
12	850 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын холболтын зураг	70.0	64,117,681.0	СХД	2013.01.29 2013.01.30	2013.03.07	"ЭГЭ" ХХК	2013.03.15 2013.05.24 2013.12.20	60%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Дулаан боломжгүй хариу өгсөн. Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл гарсан. Цахилгаан, холбооны техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	850 хүний суудалтай Соёлын төвийн барилгын холболтын зураг	50.0	45,761,931.0	ХУД	2013.01.29 2013.01.30	2013.03.07	"ЭГЭ" ХХК	2013.03.15 2013.05.24 2013.12.20	30%	Эскиз батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа. Техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. Цахилгаан, дулаан, холбооны техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна. УСУГ-с Үйлдвэрийн станцын ундны усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсийн дотоод мужид орсон тул инженер геологийн өрөмдлөг хийх зөвшөөрөл, төвлөрсөн цэвэр, бохир усны шугам сүлжээнд холбох техникийн нөхцөл олгох боломжгүй гэсэн хариуг ирүүлсэнээс шалтгаалан хийгдэлгүй хүлээгдэж байгаа болно. Тухайн асуудалтай холбоотой санлаа ирүүлэхийг 2013 оны 09,12-р сард албан бичгээр хандсан боловч хариу ирүүлээгүй байна.	
14	Нийтийн бие засах БГД 5-р хороо	8.5	8,540,000.0	БГД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08 2014.04.10	55%	Эскиз зураг НЕТГ-р 2013.08.14-нд батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. УСУГ-с 2013.09.19-нд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй болон төвийн бохир усны шугамд хэт ойр байгаа тул байршлыг өөрчлөх шаардлагатай албан тоот ирүүлсэний дагуу дүүргийн худалдан авах ажиллагаанд дээрхи асуудлыг шийдвэрлэх тухай мэдэгдсэн.	2,562,000.0
15	Нийтийн бие засах ХУД 11-р хороо	8.5	8,540,000.0	ХУД	2013.06.19 2013.06.25	2013.06.28	"Очир тааб" ХХК	2013.07.08 2013.09.08 2014.04.10	60%	Эскиз зураг НЕТГ-р 2013.08.14-нд батлагдсан. Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна. УБЦТС ХК, УСУГ-с 2013.09.19-нд техникийн нөхцөл олгох боломжгүй хариу ирсэн. ХУД-н засаг даргад дээхи асуудлыг судалж хариу ирүүлэх тухай албан тоот хүргүүлсэн. ХУД-н засаг даргад дээрхи асуудлыг судалж 2013.10.15-ны дотор хариу ирүүлэх тухай албан тоот 2013.09.26-нд хүргүүлсэн. Дахин 2013.12-р сард албан бичиг явуулсан боловч хариу ирүүлээгүй байна.	2,562,000.0
16	Үндэсний цэцэрлэгт тожилтын ажлын зураг төсөв	100.0	94,964,000.0	БЗД	2013.03.06 2013.03.11	2013.11.28	Идеал групп ХХК	2013.12.02 2014.02.27	70%	2013.09.16-ны өдрийн ТЗ-н хурлын шийдвэрээр гэрээг цуцласан. ҮХ-нд дараагийн арга хэмжээ авах талаар албан тоот хүргүүлээд байна. Нийслэлийн засаг даргын Экологи, Ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнээс 2013 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 2е/3876 дугаар албан бичгээр, захиалагчийн хяналт тавьж ажилласан байгууллагын хувьд холбогдох арга хэмжээг авч зураг, төсвийг яаралтай эцэслэхийг даалгасаны дагуу 2013 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хуралаар хэлэлцүүлсэн. Уг хурлаас "Идеал групп" ХХК нь 2011 онд Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 183 га газарт хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний эскиз зураг төслийг боловсруулан Нийслэлийн барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газраар батлуулсан байна. Иймээс тухайн ажлын зураг төсвийг гүйцэтгэх "Идеал групп" ХХК-ийн саналыг үндэслэн гэрээ байгуулан ажиллаж байна.	

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Нийслэлийн Архивын барилгын зураг төсөв	30.0	30,000,000.0	СБД	2013.08.13 2013.08.22	2013.08.26	НЗТХ		0%	Газаргүй учраас техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ байгуулах асуудлыг оруулж СБД-ийн 7-р хороололд байршуулах захирамж гаргах асуудал хүлээгдэж байна.	
18	7-н буудал гэр хорооллын бохир усны гол шугамын зураг төсөв боловсруулах, орбит гэр хорооллын бохир усны гол шугамын зураг төсөв боловсруулах	140.0	129,893,122.0	ЧД	2013.10.23 2013.11.06	2013.11.0	Хайдро дизайн ххк	2013.11.18 2014.02.25	90%	Ажлын зураг төсвийг боловсруулж дуусган 2014.02.13-нд БХТ-д магадлалын дүгнэлт хийлгүүлэхээр онлайнгаар хандаад байна.	
19	Гэр хороололд загвар бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн зураг төсөв боловсруулах	80.0	79,928,800.0		2013.10.23 2013.11.06	2013.11.0	Санни сервис ХХК	2013.11.18 2014.02.25	65%	Зургийн даалгавар тодруулах тухай гүйцэтгэгч компани манай газарт албан тоот ирүүлсний дагуу тодорхой болгож хариу албан тоот илгээсэн. Гэр хороололын дахин төлөвлөлтөөс албан хүсэлт ирүүлсэний дагуу нэмэлт өөрчлөлт оруулан хийж	
20	Төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй резервуарын бетон хийц, аеротенкын бетон хийцийг шинэчлэх ажлын зураг төсөв боловсруулах	58.0	57,980,000.0	СХД	2013.11.01 2013.11.06	2013.11.08	УХАТ ХХК	2013.11.15 2014.02.28	50%	Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын инженерүүдтэй хамт Төв цэвэрлэх байгууламжийн дугуй резервуарын бетон хийцний дүгнэлт гаргуулахаар очсон ба мэргэжлийн байгууллагаар шинжээчийн дүгнэлт гаргуулсны үндсэнд БНБД-ийн дагуу дүгнэлт гаргана гэсэн албан хариу ирүүлсэн. Тус асуудлаар ашиглагч, гүйцэтгэгч, захиалагч, НМХГ-ынхан уулзалт зохион байгуулсан бөгөөд мөн мэргэжлийн байгууллагаар бетоны шинжилгээ хийлгүүлэх тухай гүйцэтгэгч компанид 2013.12.31-ны өдөр албан тоот явуулсан. Мөн мэргэжлийн дүгнэлт хийдэг тусгай эрхтэй байгууллагаас үнийн саналыг манай газарт ирүүлсэн. Техникийн зөвлөлийн хурал хэлэлцүүлэхээр хүлээгдэж байна.	
21	Зүүн Сэлбийн ф500мм-ийн коллектор 0,5км, БЗД-н 4-р хороо, 72-р дэлгүүр орчмын гол цуглуулах бохир усны шугамыг ф200мм-ф350мм болгон өргөтгөн шинэчлэх ажлын зураг төсөв боловсруулах	56.0	50,917,964.0	БЗД	2013.10.23 2013.11.06	2013.11.0	Сивил инженеринг консалтинг ХХК	2013.11.19 2014.03.20	90%	Трассын дагуу газраар гүйцэтгэгч НЕТГ, УСУГ-аас хариуцсан инженерийн хамт явж трассыг сонгосон. Геологийн судалгаа дүгнэлт хийгдэж дууссан. 2014.02.10-нд техникийн нөхцөл нь гарсаны дагуу 2014.02.13-нд БХТ-д магадлалын дүгнэлт хийлгүүлэхээр онлайнгаар хандаад байна.	
22	Тасганы овооны цэвэр усны буух ф500мм шугам, Үйлдвэрийн насос станцын эх үүсвэрийн хос ф400мм-ийн гол шугам шинэчлэх 2км ажлын зураг төсөв, Өмнөдийн ф500мм цэвэр усны гол шугамыг шинэчлэх ажлын зураг төсөв боловсруулах	66.0	56,860,000.0	БГД	2013.10.23 2013.11.06	2013.11.08	Санни сервис ХХК	2013.11.15 2014.01.24	90%	2014.01.17-ны өдөр БХТ-рүү магадлал хийлгүүлэхээр онлайнгаар хандаад байна. Гэрээг алданги тооцохоор дүгнэсэн.	
23	Туул тосгоны эмнэлэгийн барилгын зураг төсөв /ХУД/	37.5	36,003,000.0	ХУД	2013.12.02 2013.12.06	2013.12.06	Топ Эволюшн ХХК	2013.12.12 2014.04.12	30%	Эскиз зураг боловсруулагдаж байна.	
24	Спортын төрөлжсөн сургалттай сургуулийн барилгын зураг төсөв /920 суудал/	60.0	58,888,000.0		2014.01.27 2014.02.17		Өлзий иш ХХК		0%	Тендерийн материалтай танилцаж байна.	
25	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 суудал /СХД 26-р хороо/	40.0	39,300,000.0	СХД	2014.01.27 2014.02.17		Гранд тек ХХК		0%	Тендерийн материалтай танилцаж байна.	
26	СБД 31-р цэцэрлэг, ЧД 17, 39, 57-р сургууль, 124-р цэцэрлэгийн барилгын гадна бохир усны шугамыг төвлөрсөн шугамд холбох зураг төсөв боловсруулах	30.0	29,980,500.0	СБД, ЧД	2014.01.27 2014.02.17		Инж байгууламж ХХК		0%	Тендерийн материалтай танилцаж байна.	

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	БЗД 48-р сургууль, СБД 45-р сургууль, СХД 80, 110, 106-р цэцэрлэгүүдийн цэвэр бохир усны системийг сайжруулах ажлын төсөв хийх	6.7	6,650,000.0	БЗД, СХД, СБД	2014.01.27 2014.02.17		Төсөвчин А.Гэрэлмаа		0%	Тендерийн материалтай танилцаж байна.	
28	ХУД 121, 29-р цэцэрлэг, БЗД 147-р цэцэрлэг, БГД 86-р цэцэрлэг, 40-р сургуулийн цэвэр бохир усны системийг сайжруулах ажлын төсөв хийх	9.4	9,400,000.0	ХУД, БЗД, БГД	2014.01.27 2014.02.17		Төсөвчин Л.Баасангарав		0%	Тендерийн материалтай танилцаж байна.	
29	ХУД 71-р цэцэрлэг, СХД 76, 107, 123-р сургууль, СХД 105, 111-р цэцэрлэгийн цэвэр бохир усны системийг сайжруулах ажлын төсөв хийх	10.0	10,000,000.0	ХУД, СХД	2014.01.27 2014.02.17		Төсөвчин А.Уранчимэг		0%	Тендерийн материалтай танилцаж байна.	
30	ЧД 102, 103-р цэцэрлэг, БЗД 115-р цэцэрлэг, СБД 51, 109-р цэцэрлэг, 35-р сургуулийн цэвэр бохир усны системийг сайжруулах төсөв хийх	9.0	9,000,000.0	Д, БЗД, СБД	2014.01.27 2014.02.17		Төсөвчин Ж.Лхамаа		0%	Тендерийн материалтай танилцаж байна.	
31	СБД 150-р цэцэрлэг, СХД 78, 79, 116, 127, 163-р цэцэрлэгийн цэвэр бохир усны системийг сайжруулах ажлын төсөв хийх	10.0	9,940,000.0	СБД, СХД	2014.01.27 2014.02.17		Төсөвчин Г.Цэцэгмаа		0%	Тендерийн материалтай танилцаж байна.	
32	ХУД 41, 52-р сургууль, 12, 67, 72, 73, 165-р цэцэрлэг, НД Голомт, Эрдмийн оргил цогцолбор сургуулийн цэвэр бохир усны системийг сайжруулах ажлын төсөв хийх	15.0	15,000,000.0	ХУД, НД	2014.01.27 2014.02.17		Төсөвчин Д.Мандах		0%	Тендерийн материалтай танилцаж байна.	
<b>11</b>	<b>ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ЗӨВЛӨМЖ ИРЭЭГҮЙ</b>	<b>424.7</b>									
<b>2</b>	<b>ТЕНДЕР ЗАРЛАСАН</b>	<b>67.7</b>									
1	Буулгаж барих сургууль цэцэрлэгийн төсөв хийх-2ш	37.7								Хөрөнгө татагдсан.	
2	10 дугаар сувиллын цэцэрлэг, яслийн цогцолбор зураг төсөв /120 ортой/	30.0		БЗД						Хөрөнгө татах.	
<b>8</b>	<b>ГАЗРЫН АСУУДАЛТАЙ</b>	<b>312.0</b>									
1	Түргэн тусламжийн төвийн салбар пункт /ЧД, ХУД/ 2ш	52.0		ЧД, ХУД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
2	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 920 суудал /БЗД 24-р хороо/	40.0		БЗД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
3	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 920 суудал /СБД 12-р хороо/	40.0		СБД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
4	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 640 суудал /БГД 9-р хороо/	40.0		БГД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
5	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 640 суудал /БГД 11-р хороо/	40.0		БГД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
6	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 920 суудал /БЗД 10-р хороо/	40.0		БЗД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
7	39-р сургуулийн спорт заалны барилгын холболтын зураг төсөв /ЧД/	20.0		ЧД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй.	
8	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 суудал /БЗД 21-р хороо/	40.0		БЗД						Зөвлөмж ирээгүй. Газаргүй	
<b>1</b>	<b>ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛӨӨС ШАЛТГААЛСАН</b>	<b>45.0</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Баянзүрх дүүргийн 2-р хороо, АХБ-ны "Орон сууцны санхүүжилтийн төсөл"-ийн хүрээнд хэрэгжсэн Дарь-Эхийн гэр хорооллын амины орон сууцны хорооллыг төвийн дулаанд холбох /1.8км/	45.0		БЗД						Зөвлөмж ирээгүй. Техникийн нөхцөл олгогдохгүй байсан учир тендэр шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон.	
<b>8</b>	<b>ГЭРЭЭ ЦУЦЛАГДСАН АЖЛУУД</b>	<b>446.0</b>	<b>349,424,420.0</b>								
1	Толгойт орчмын хэрэглэгчдийг хангах, 11и магистральтай холбох шугам шинээр татах, даоалт өргөх насос станц суурилуулах ажлын зураг төсөв	91.0	89,000,000.0	СХД	2013.02.10 2013.02.10	2013.02.21	"ОТЗТ" ХХК	2013.02.26 2013.05.01		Трасс сонголтоор дахин газар дээгүүр явсан.Гэр хорооллын хашаа замруу хэт шахан баригдсанаас трасс сонголт хүндрэлтэй байна.2013.11.01-нд БХТ-рүү хүргүүлнэ гэсэн боловч гэрээ цуцлахыг хүсч албан тоот ирүүлнэ. 2013.10.29-ний өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар оруулж гэрээг цуцласан.Тус ажил нь өвөлжилтийн бэлтгэл ажилд төдийлөн ач холбогдолгүй байгаа ба дахин төлөвлөлттэй уялдуулж хийхээр төлөвлөгдсөн ба 210 мвт-ын дулааны дэд станц, Баянголын дулааны шугам бүрэн ашиглалтанд орсноор шугамыг угсрах нөхцөл бүрдэх юм.	
2	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 суудал /СБД 13-р хороо/	30.0	35,000,000.0	ЧД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"Шувууны хайрга" ХХК	2013.05.13 2013.06.13 2013.10.20		Газрын нөхөн олговор шийдвэрлэгдээгүй.Н.Батаа. 2013.06.05 3/1123 .Нөхөн олговрын санал хүргүүлэх тухай. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр нөхөн олговоргүй шийдүүлхээр хандсан.ЧДГА 2013.08.14-3/1880 газрын байршилын тухай.НӨХГАЧХ, НСБТХ-т 2013.08.19.-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан нөхөн олговортой байршуулсан сургууль, цэцэрлэгийн газрын нөхөн олговрын зардлыг шийдүүлэх, хамтран ажиллах тухай.НӨХГ-т 2013.10.11-3/2678 нөхөн олговортой байршуулсан газрыг чөлөөлүүлэх. 2013.11.15-ны техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээ цуцлах шийдвэр гарсан.	
3	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг 8, 11, 16, 18-р хороо/ 4ш	160.0	80,000,000.0	ЧД	2013.04.11 2013.04.24	2013.04.26	"ТЭТҮ" ХХК	2013.05.10 2013.06.10 2013.10.10		8, 11, 16, 18-р хороонд газрын нөхөн олговор шийдвэрлэгдээгүй. 2013.11.15-ны техникийн зөвлөгөөний хурлаар орж гэрээ цуцлах шийдвэр гарсан. Гэрээ цуцлах мэдэгдэл хүргүүлсэн.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв 640 суудал /БгД 20-р хороо/	40.0	37,974,420.0	БГД			"Өрх" ХХК	2013.07.08 2013.09.08		Газрын захирамж гараагүй. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр нөхөн олговоргүй шийдүүлхээр хандсан. БГДГА 2013.08.14-3/1878 газрын байршлын тухай. НӨХГАЧХ, НСБТХ-т 2013.08.19.-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан. Дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас 2013.09.05-ны 268 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тайлбар тодруулгад БГД 20-р хороо 19-р сургуулийн буулгаж барих 640 суудалтай холболтын зургийн байршлыг ирүүлсэнээр андуурагдаад байгаа. 2013.10.29-ны өдөр БГД-н ӨГХАлбаны дарга Бямбадоржтой уулзаж асуудлыг шийдвэрлэсэн хариу 2013.11.05-ны дотор ирүүлэхээр болсон. Баянгол дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас 2013.09.05-ны 268 газрын нөхөн олговортойгоор шийдвэрлүүлэх байршлын санал ирүүлсэн. 2013.11.22-ний өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн.	
5	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын холболтын зураг төсөв 240 ортой /БГД 10-р хороо/	40.0	29,000,000.0	БГД	2013.06.19 2013.06.24	2013.06.28	"Ар цэцэг" ХХК	2013.07.08 2013.09.08		Газрын захирамж гараагүй. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр нөхөн олговоргүй шийдүүлхээр хандсан. БГДГА-д 2013.08.19-3/1956 тоот албан бичгээр нөхөн олговортой байршуулсан сургууль, цэцэрлэгийн газрын нөхөн олговорын зардлыг шийдвэрлүүлэх хамтран ажиллах тухай мэдээлэл хүргүүлсэн. Дүүргийн өмч газрын харилцааны албанаас 2013.09.05-ны 268 тоот албан бичгээр ирүүлсэн тайлбар тодруулгад нөхөн олговортой шийдвэрлэх байршил ирүүлсэн. 2013.11.22-ны өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Нарны гудамж (Төмөр замын цэцэрлэгт хүрээлэн, Нарны гүүрээс Энхтайвны өргөн чөлөө хүртэлх) 12 га	25.0	27,000,000.0	БГД	2013.07.08 2013.07.17	2013.07.23	"Ар цэцэ" ХХК	2013.08.05 2013.09.05		Гэрээт хугацаандаа ажлаа хүлээлгэж өгөөгүй бөгөөд 2013.09.19-ны өдрийн албан тоотойр 2013.09.27-ны дотор зураг төсвийг хүлээлгэн өгч гэрээ дүгнэх тухай мэдэгдэл албан бичиг хүргүүлсэн. Мөн БГД-ийн тохижилт -2014 сэдэвт уулзалт, арга хэмжээ 9-р сарын 23, 27, 10-р сарын 4, 9, 11, 16, 23, 11-р сарын 3-ны өдрүүдэд БГД-ийн ЗДТГ-ын хурлын танхимд тус дүүрэгт хийгдэх тохижилтын ажлын зураг төсвийг боловсруулж байгаа гүйцэтгэгч байгууллагууд танилцуулга хийж ажлын зураг төсөвт шаардлагатай өөрчлөлт болон эцсийн хэлэлцүүлгийг хийхэд оролцоогүй. Мөн ирүүлсэн материал шаардлага хангахгүй байна гэсэн шалтгаанаар холбогдох байгууллагуудаас тус компанид арга хэмжээ авах талаар гомдол санал удаа дараа ирж байсан. Мөн Монгол Германы хороонд дипломат харилцаа тогтосны 40 жилийн ойг тохиолдуулан НЗД, НБОНХГ-аас хамтран зохион байгуулж буй "Бүтээн байгуулалт хамтын ажиллагаа" хөтөлбөрийн хүрээнд Барс захын арын цэцэрлэгийг Берлиний нэрэмжит цэцэрлэгт хүрээлэн болгон "Берлины найзууд" ТББ өөрийн хөрөнгөөр тохижуулах санал ирүүлсний дагуу "Ар цэцэ" ХХК-ийг дээрх ажлын хүрээнд Берлиний найзууд ТББ-ын санал хүсэлтийг тусгаж, хамтран ажиллах тухай удаа дараа мэдэгдэж байсан боловч холбогдох арга хэмжээ авч гэрээт ажлаа дуусгаж хүлээлгэж өгөөгүй тул 2013.11.22-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэн гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн.	
7	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв /БГД 23-р хороо/	40.0	38,450,000.0	БГД	2013.06.19 2013.06.24	2013.06.28	"Өлзий Иш" ХХК	2013.07.05 2013.10.03		Газрын захирамж гараагүй. НЕТГ-т 2013.08.12-3/1821 тоот албан бичгээр нөхөн олговоргүй шийдүүлжээр хандсан. НӨХГАЧХ, НСБТХ-т 2013.08.19-3/1956 тоот албан бичгээр хандсан нөхөн олговортой байршуулсан сургууль, цэцэрлэгийн газрын нөхөн олговорын зардлыг шийдвэрлүүлэх хамтран ажиллах тухай. 2013.11.15-ны техникийн зөвлөгөөний хурлаар орж гэрээ цуцлах шийдвэр гарсан. Гүйцэтгэгч компани руу гэрээ цуцлах талаар албан тоот явуулсан. Гэрээг дүгнэж цуцалсан.	
8	71-р сургуулийн спорт заалны барилгын холболтын зураг төсөв /СБД/	20.0	13,000,000.0	СБД	2013.06.19 2013.06.24	2013.06.28	"Аслаан" ХХК	2013.07.05 2013.10.05		Газрын багтаамжгүй болон сургуулийн удирдлагаас санал ирүүлсэнийг ТЗХ-р хэлэлцээд холбогдох Үнэлгээний хороо, НБГ-с тодруулга авхаар 2013.09.20-нд албан тоот хүргүүлсэн. Нийслэлийн боловсролын газраас 2013.10.30-ны 1/1016 тоотойр хариу ирүүлсэн. Үүнд: 1. Сүхбаатар дүүргийн 71-р сургуулийн спорт заалны газрын нөхөн олговор шийдвэрлэгдсэнээр зураг төсвийн ажил хийгдэх боломжтой. 2015 оны төсвийн төсөлд спорт заалыг барих санал хүргүүлнэ гэсэн хариу ирүүлсэн тул 2013.11.15-ний өдрийн Техникийн зөвлөлийн хурлаар гэрээг цуцлахаар шийдвэрлэсэн.	
<b>1</b>	<b>ЗӨВЛӨМЖ БУЦААСАН</b>	<b>30.0</b>	<b>30,000,000.0</b>								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Баруун уулын сувгийн засвар, өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв /12км/	30.0	30,000,000.0	СХД	2013.09.19 2013.09.20	2013.09.27			0%	Гүйцэтгэгч компани 2013.10.24-нд манайх тус ажлыг хийхгүй гэсэн албан тоот ирүүлсэн. Түүний дагуу трассын дагуу ажлын тоо хэмжээ гаргах шаардлагатай болсон учир гүйцэтгэгчээр ажлын тоо хэмжээ гаргуулж үнэлгээний хорооны дарга Ганчөдөрт албан бичгийн хамт хүргүүлсэн.	
<b>95</b>	<b>2013 оны хөрөнгө оруулалтаар</b>	<b>6,806.6</b>	<b>3,492,103,027.0</b>						<b>47%</b>		<b>80,460,000.0</b>
<b>1</b>	<b>БҮРЭН ДУУССАН</b>	<b>80.0</b>	<b>80,000,000.0</b>						<b>100%</b>		<b>53,640,000.0</b>
1	Автобусны 5 эцсийн зогсоолын барилга байгууламж, зам талбайг иж бүрэн тохижуулах ажлын зураг төсөв	80.0	80,000,000.0	БЗД. ХУД. БГД. СХД	2013.07.26 2013.08.02	2013.08.08	НЗТХ	2013.08.16 2013.10.16	100%	4-н байршлын зогсоолын иж бүрэн зураг төсвийг хүлээн авч гэрээг дүгнэсэн. Ажлын зураг төсвийг НХААГ-т хүлээлгэн өгсөн. БЗД-ийн Жанжин клубын эцсийн зогсоолыг Гранд лэйн -ХХК-д боловсруулж буй Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд орсон тул хийгдэх шаардлагагүй болсон.	
<b>57</b>	<b>ХЭРЭГЖИЖ БУЙ</b>	<b>3,797.3</b>	<b>3,313,353,027.0</b>						<b>46%</b>		<b>26,820,000.0</b>
1	Нийслэлийн аврах ангийн барилгын ажлын зураг төсөв	40.0	39,800,000.0	БГД	2013.08.20 2013.08.22	2013.08.26	Өсөх Оргил прожект ХХК	2013.09.02 2013.11.02 2014.01.20	88%	2013.10.20-д батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. Нийслэлийн Онцгой байдлыг газраар хянагдсаны дагуу БХТ-д магадлалын дүгнэлт хийлгүүлэхээр 2014.02.11-нд хандаад байна. Цахилгааны техникийн нөхцөл холболтын цэг үзүүлсэн, албажих шатандаа.	
2	Нийслэлийн Мал эмнэлэгийн газрын оффис, лабораторийн барилгын зураг төсөв	60.0	43,000,000.0	БГД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	Line констракшн	2013.09.11 2013.12.11 2014.03.20	55%	2013.10.25-д батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг хийгдэж байна.	
3	11-р цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж 240 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөл /БГД/	40.0	29,800,000.0	БГД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	Шувууны хайрга ХХК	2013.09.10 2013.11.10 2014.01.15	90%	Эскиз зураг 2013.09.25-д батлагдан ажлын зураг дууссан. БХТ-д магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна.	8,940,000.00
4	СБД, 1 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөл барилгын холболтын зураг төсөв	40.0	25,800,000.0	СБД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	Шувууны хайрга ХХК	2013.09.10 2013.11.10 2014.01.15	90%	Эскиз зураг 2013.09.25-д батлагдан ажлын зураг дууссан. БХТ-д магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна.	8,940,000.00
5	18-р Цэцэрлэгийг буулгаж шинээр барих 240 ортой /ЧД/	40.0	29,800,000.0	ЧД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	Шувууны хайрга ХХК	2013.09.10 2013.11.10 2014.01.15	90%	Эскиз зураг 2013.09.25-д батлагдан ажлын зураг дууссан. БХТ-д магадлалын ерөнхий дүгнэлт хүлээгдэж байна.	8,940,000.00

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	5-р хороо, Чандмань цогцолбор сургуулийн барилгын холболтын зураг төсөв /640 хүүхдийн/ НД/	40.0	29,000,000.0	НД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.20	33%	Газрын багтаамжгүйгээс НЕТГ-т газрын хэмжээг нэмүүлэхээр НЕТГ-т санлаа хүргүүлсэн. 2013.11.20 өдөр газрын захирамж гарсаны дагуу эскиз зураг төсөл хийгдэж батлагдсан боловч, иргэний өмчлэлтэй давхцал үүссэнээс газрын байршил өөрчлөгдөж НЕТГ-аас шинэ байршлын захирамж гаргуулахаар хүлээгдэж байна.	
7	12-р сургуулийн спорт заалны холболтын зураг /СХД/	30.0	18,000,000.0	СХД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.20	75%	Эскиз зураг батлуулахаар 2013.10.23-д өгсөн. Эскиз зураг батлагдсаны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна.	
8	ХУД 15-хороо 920 хүүхдийн сургуулийн холболтын зураг	40.0	34,000,000.0	ХУД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.20	65%	Батлагдсан эскиз зураг төслийн дагуу геологийн өрөмдлөг хийлгэхээр очход Суруга Монгол ХХК зөвшөөрөөл өгөөгүйгээс ажил 10 хоног хүлээгдэх шаардлагатай болсон. 2013.10.16-ны 3/2756 тоот бичиг хүргүүлэн зөвшилцсөний дагуу инженер геологийн дүгнэлт хийлгэсэн. Барилгын суурийн холболтын зураг төсөл дууссан. Техникийн нөхцөлүүд гараагүй байгаа тул гадна шугам сүлжээний холболтын зураг төсөв хүлээгдэж байна.	
9	32-р сургуулийг буулгаж, шинээр барих холболтын зураг /ХУД/	40.0	31,000,000.0	ХУД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.20	82%	Барилгын суурийн холболтын зураг төсөл дууссан. Цэвэр бохир усны техникийн нөхцөл олгох боломжгүй хариу ирүүлсэн тул гадна шугам сүлжээний холболтын зураг төсөв дуусгах боломжгүй хүлээгдэж байна.	
10	19-р сургуулийн хуучин барилгыг буулгаж 640 хүүхдийн суудалтай сургууль шинээр барих зураг төсөл /БГД/	48.0	38,000,000.0	БГД	2013.08.29 2013.08.30	2013.09.02	"Би И Эс Ай Жи Эн" ХХК	2013.09.10 2013.10.24 2014.02.20	86%	Барилгын суурийн холболтын зураг төсөл дууссан. Цахилгааны техникийн нөхцөлийн холболтын цэгийг үзүүлсэн, албажин гараагүй байгаа тул гадна шугам сүлжээний холболтын зураг төсөв дуусгах боломжгүй хүлээгдэж байна.	
11	Амгалан дулааны станцаас Е 866 хүртэлх 2ф700 мм шугам шинээр татах 2*2.7 км	70.0	70,000,000.0	БЗД	2013.08.08 2013.08.14	2013.08.15	"Бум халаалт" ХХК	2013.08.22 2013.10.22 2014.01.25	80%	Зургийн даалгаварт тусгагдаагүй нэмэлт ажил хийгдэж одоо зураг төсвийг боловсруулж дууссан. Дулааны шугам сүлжээний газартай зураг төслөө албажуулахаар зөвшөлцөж байна.	
12	Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Төв лабораторийн барилгын зураг төсөв /СБД, 1 дүгээр хороо/	74.6	60,900,000.0	СБД	2013.09.09 2013.09.13	2013.09.24	"Арчис" ХХК	2013.10.01 2013.12.31	85%	2013.10.21-д НЕТГ-р батлагдсан эскизийн дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. Цахилгааны техникийн нөхцөлийн холболтын цэгийг үзүүлсэн, албажин	
13	Баянгол дүүргийн нутгийн захиргааны нэгдсэн байрны зураг төсөв	120.0	115,456,789.0	БГД	2013.10.02 2013.10.02	2013.09.24	"Гранд Тек"ХХК	2013.10.02 2013.12.02 2014.04.05	30%	БГД-ээс НЗД Э Бат-үүлд 2013.10.24 01/2959 тоот албан бичгээр газар олгох захирамж гаргуулхаар хүсэлт гаргасаны дагуу холбогдох байгууллагуудад үүрэг чиглэл өгсөн. Дүүргийн одоо байгаа хурлын заал, гаражын барилгыг буулгаж барихаар эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэгийн цогцолбор барилгын холболтын зураг төсөл /10ш/	70.0	69,800,000.0	-	2013.10.02 2013.10.02	2013.09.24	Өсөх -Оргил Прожект"ХХК	2013.10.02 2013.12.02 2014.06.03	25%	Эскиз зураг хийгдэж байна. Нэг маягын зураг нь цаашид шаардлага хангахгүй байгаа тул шинээр орчин үеийн шаардлага хангасан олон дахин ашиглах боломжтой нэг маягын жишиг зураг боловсруулах шаардлагатай тул захирамжийн нэр өөрчлөхөөр НЗД-ын захирамжийн төсөл боловсруулагдсан. Шинэчлэгдсэн эскиз зургийг боловсруулж байна.	
15	Туул голын сав газрыг түшиглэн усан парк, амьтны хүрээлэн байгуулах судалгаа, зураг төсөл боловсруулах	150.0	146,898,750.0	ХУД	2013.10.02 2013.10.03	2013.10.04	"Арт Констракшн" ХХК	2013.10.11 2014.02.11	20%	Гүйцэтгэгч байгуулгаас зураг төслийн судалгааны ажлын явцад шийдвэрлүүлэх санал 2013.12.20-нд албан тоотоор ирүүлсэний дагуу НЕТГ, СХДЗД-т 2013.12-р сард албан бичгээр хандсан. Хариу ирүүлээгүй байна.	
16	Мөрөөдлийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөл 53.0 га /БГД/	69.3	67,000,000.0	БГД	2013.10.02	2013.10.02	"Кэй Жи Эл" ХХК	2013.10.14 2013.02.14	30%	НБОНХГазартай зөвшилцөн эскиз зураг төслийг дуусган НЕТГ-т 2014.02.13-нд хүргүүлээд байна.	
17	Багачууд хүнс НӨҮГ-ын барилгын зураг төсөл	35.0	34,000,000.0	ЧД	2013.10.03 2013.10.04	2013.10.11	"Харш Прожект" ХХК	2013.10.14 2014.01.14	60%	Эскиз зураг дуусаж батлагдсаны дагуу ажлын зураг төслийг эхлүүлээд байна. Техникийн нөхцөл хүссэн албан тоотуудыг явуулсан. УСУГ-аас техникийн нөхцөл гарсан.	
18	Нэгдүгээр амаржих газрын Эмнэлгийн аюултай хог хаягдал түр агуулах байр (20м2 дэд бүтэцтэй)	15.0	14,500,000.0	БЗД	2013.10.03 2013.10.04	2013.10.11	"Харш Прожект" ХХК	2013.10.23 2013.12.23	73%	2014.01.29-ний өдөр эскиз зураг батлагдсаны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. Техникийн нөхцөлүүд хүлээгдэж байна.	
19	Гэрлэх ёслолын ордны их засварын ажлын зураг төсөв	50.0	49,000,000.0	СБД	2013.10.07 2013.10.08	2013.10.11	"Эрин зууны суварга" ХХК	2013.10.18 2013.12.18	85%	Хэмжилт судалгааны ажил дуусаж, ажлын зураг төсөв хийгдэж байна.	
20	Нийслэлийн Цагдаагийн газрын Хүүхэд хамгаалал, хаяг тогтоох төвийн барилгын зураг төсөл /ХУД, 11-р хороо/	50.0	43,000,000.0	ХУД	2013.10.07 2013.10.08	2013.10.08	"Эрин зууны суварга" ХХК	2013.10.18 2014.01.08	45%	Эскиз зураг дуусаж байна. НЕТГ-т 2013.12.02 өдөр батлуулахаар өгсөн. 2013.12.19-ны өдрийн хурлаар хэлэлцүүлэгдэж өөрчлөлт хийгдэхээр буцаагдсан. 2013.12.26-нд батлагдсаны дагуу ажлын зураг төсвийг эхлүүлээд байна. Техникийн нөхцөлүүд хүссэн албан тоот явуулсан.	
21	Дүүрэг бүрт баригдах асрах, хөгжүүлэх төвийн нэг маягийн зураг төсөв	30.0	29,930,000.0	-	2013.10.07 2013.10.08	2013.10.11	"Алтайн газрын хүч " ХХК	2013.10.21 2013.12.20	95%	Батлагдсан эскизны дагуу ажлын зураг хийгдэж байна. БХТ-д магадлал хийлгэхээр хүлээгдэж байна.	
22	Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгын зураг төсөв	60.0	42,000,000.0	БГД	2013.10.08 2013.10.10	2013.10.16	"Ар Цэцэ" ХХК	2013.10.22 2013.12.22 2014.04.10	41%	Эскиз зураг батлагдсан боловч газрын байршил өөрчлөгдсөн тул дахин эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
23	120 мянгатын ф150мм, 300м урт цэвэр усны шугамыг ф200 мм болгож өргөтгөх ажлын зураг	15.0	12,064,000.0	ХУД	2013.10.28 2013.10.28	2013.10.31	Зэт эй ди ХХК	2013.11.06 2013.12.24	90%	БХТ-рүү магадлалын дүгнэлт хийлгүүлэхээр онлайнгаар хандаад байна. Ажлаа хугацаандаа дуусгах талаар албан тоот илгээсэн.	
24	Мах импекс орчмын ф150 мм, 1.4 км цэвэр усны шугамыг ф250мм болгон өргөтгөх ажлын зураг	35.0	27,984,640.0	СХД	2013.10.28 2013.10.28	2013.10.31	Зэт эй ди ХХК	2013.11.06 2013.12.31	90%	БХТ-рүү магадлалын дүгнэлт хийлгүүлэхээр онлайнгаар хандаад байна. Ажлаа хугацаандаа дуусгах талаар албан тоот илгээсэн.	

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Баруун дүүргийн усан сангийн холбох камераас Ф250 мм шугамыг Ф400 мм болгон өргөтгөх 400м НС-аас 21 хороолол 29 цэцэрлэг хүртэл ажлын зураг	25.8	25,490,600.0	СХД	2013.10.28 2013.10.28	2013.10.31	Санни сервис ХХК	2013.11.06 2014.01.04	70%	УСУГ болон гүйцэтгэгч, НХОГ-с холбогдох инженерүүд газар дээр нь очиж хэмжилт хийсэн. Ажлын зураг хийгдэж байна. НААЗГ, УСУГ, НЕТГ-уудтай ажлын зургийг зөвшилцөх шатандаа байна. Гэрээ дүгнэсэн.	
26	Ногоон зоорь орчмын гадна цэвэр усны шугамын ажлын зураг төсөв /ф500-635м/шинээр төлөвлөсөн хорооллын цэвэр усны кольцо шугам /ф300-55м,ф200-1300м урт/ шугамын зураг төсөв боловсруулах ажлын зураг	25.0	24,851,680.0	БЗД	2013.10.28 2013.10.28	2013.10.31	Санни сервис ХХК	2013.11.06 2013.12.25	85%	Ажлын зураг хийгдэж дууссан. УСУГ-с техникийн нөхцөл гарсаны дагуу зураг төсвийг магадлалд өгсөн.	
27	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн батлагдсан ТЭЗҮ-ийн дагуу 50 га-д тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах	200.0	189,000.0	БЗД	2013.11.06 2013.11.08	2013.11.20	Форум арт ХХК		0%	Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн. Гэрээ албажих шатанд НТСангаас хөрөнгийн захирамжийг өөрчлөх шаардлага тавьсан тул гэрээ баталгаажиж ажлын зураг төслийг эхлүүлэх боломжгүй болсон. Захирамжийн нэр өөрчлүүлэхээр СБТХ-т хандаад байна.	
28	Соёлын төв өргөөний 12 давхар Г корпусын барилгын их засварын ажлын зураг төсөл	80.0	68,717,000.0	СБД	2013.11.01 2013.11.01	2013.11.07	Эгэ ХХК	2013.11.13 2014.01.13	80%	Ажлын зураг төсөв хийгдэж байна.	
29	Арцат, Нүхт, Морь барьдгийн ам, уячдын хотхоны дундах үерийн далан сувгийн ажлын зураг төсөл /5.0км/ ХУД	140.0	134,044,000.0	ХУД	2013.11.20 2013.11.20	2013.11.25	Усны зрчим ХХК	2013.12.02 2014.04.02	30%	Трассын дагуу газрын захирамж гаргуулахаар НЕТГ-т 2014.02.12-ны 2/392 тоот албан бичгээр хандаад байна.	
30	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайг хатуу хучилттай болгох, гэр хорооллын гудамжийг тохижуулах ажлын зураг төсөл /500м2 *20 байршил/	200.0	197,023,200.0	-	2013.11.15 2013.11.20	2013.11.22	Эс Ар Пи Шнайдер энд Партнер инженер консалт ХХК	2013.11.29 2014.02.14	60%	Ажлын зураг хийгдэж байна.	
31	Сонгинохайрхан дүүргийн Эмээлтэд байгуулах малын гаралтай хог хаягдал хүлээн авч боловсруулах, устгах байгууламжийн зураг төсөл	91.0	87,000,000.0	СХД	2013.11.09 2013.11.25	2013.11.26	Арт гэрэл ХХК	2013.12.03 2014.04.03	28%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
32	Сувилалын цэцэрлэг, яслын 10 дугаар цогцолборын барилгын зураг төсөл /БЗД/	105.2	97,120,000.0	БЗД	2013.11.19 2013.11.26	2013.12.02	Гоби травэл ХХК	2013.12.09 2014.04.08	23%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
33	Усан спорт сургалтын төвийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөл	100.0	83,545,000.0	СБД	2013.11.19 2013.11.26	2013.12.02	Эгэ ХХК	2013.12.06 2014.02.05	75%	Ажлын зураг хийгдэж байна.	
34	Дүүрэг бүрт орчин үеийн архитектурын шийдэлтэй, ногоон байгууламж, усан оргилуур, утасгүй интернэтийн орчин бүхий соёл, амралт, спортын цогцолбор талбайн зураг, төсөл	200.0	190,000,000.0	-	2013.11.29 2013.12.03	2013.12.06	Могүмб констракшн ХХК	2013.12.12 2014.03.12	30%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
35	Жалханз хутагт Дамдинбазар, Дилав хутагт Жамсранжавын гудамж /БГД 7,8,17,18 -р хороо/-ийн тохижилтын зураг төсөл	20.0	18,100,000.0	БГД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчисс ХХК	2013.12.16 2014.02.14	35%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
36	Занабазарын гудамжны тохижилтын зураг /БГД 16 -р хороо/	8.0	7,300,000.0	БГД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчисс ХХК	2013.12.16 2014.02.14	35%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
37	Шинэ Монгол ахлах сургуулиас 58, 59, 60 дугаар байр луу орох замыг явган хүний зам болгон тохижуулах ажлын зураг /БЗД 25 -р хороо/	2.9	2,600,000.0	БЗД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчисс ХХК	2013.12.16 2014.02.14	35%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	22 -р байрны урд 78*18.5 м талбайн тохижилтын ажлын зураг /БЗД, 1-р хороо/	2.9	2,600,000.0	БЗД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	35%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
39	4, 5, 33 дугаар байрнуудын дунд хийх бичил тохижилтын зураг /СБД, 1-р хороо/	2.9	16,300,000.0	СБД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	35%	Зураг төсөл хийгдсэн ажил тул зөвлөмжийг буцаав.	
40	ЧД 5-р хороо Хувьсгалчдын гудамж /Гэсэр сүмийн уулзвараас Тасганы овооны уулзвар хүртэл/-ны тохижилтын зураг	8.0	7,300,000.0	ЧД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	35%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
41	СХД -ийн 5, 6, 18, 29 -р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны тохижилтын ажлын зураг төсөв	18.0	2,600,000.0	СХД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2014.01.02 2014.02.17	35%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
42	СХД -ийн 12-17 -р хороо Өнөрийн гудамжны тохижилтын ажлын зураг төсөв	14.0	12,600,000.0	СХД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	35%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
43	ХУД, 10 дугаар хороо Бурхантын хэсгийн 8-19 хүртэлх гудамж Буянт-Ухаагийн хэсэг	8.9	7,300,000.0	ХУД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	35%	Судалгаа, эскиз зураг төсөл хийгдэж байна.	
44	ХУД, 15 дугаар хороо Улаанбаатар сувилал-115 дугаар сургуулиас Цэлмэг хотхоны дундуур Шаравын гудамжаар ЧӨЧ-ий замд нийлэх шинэ хийсэн замын дагуу тохижилтын зураг	1.8	1,700,000.0	ХУД	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	35%	Судалгаа ажлын зураг хийгдэж байна.	
45	Нийтийн орон сууцны гадна фасадыг шинэчлэх ажлын зураг төсөв	100.0	79,200,000.0	-	2013.11.28 2013.12.05	2013.12.09	Арчис ХХК	2013.12.16 2014.02.14	35%	Судалгаа ажлын зураг хийгдэж байна.	
46	Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөл 158.3 га /СХД/	128.9	118,000,000.0	СХД	2013.12.05 2013.12.06	2013.12.09	Мон төсөл ХХК	2013.12.16 2014.02.14	20%	Судалгаа ажлын зураг хийгдэж байна.	
47	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай, гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гудамжны гэрэлтүүлгийн зураг төсөв	200.0	193,544,971.0	-	2013.11.26 2013.11.26	2013.12.02	Электросеть проект ХХБ	2013.12.09 2014.05.01	25%	Нийслэлийн 9 дүүргийн 5 дүүргээр яваж дүүргүүдэд хийгдэх судалгааны ажлыг хийгдэж байна. БНД, ХУД, БГД, гүү гудамж талбайн гэрэлтүүлэг хийх жагсаалтаа тоо хэмжээний дагуу гаргаж өгсөн байна одоогийн байдалаар бусад дүүргүү тоо хэмжээгээ бүрэн гаргаж дуусаагүй байна.	
48	Инженерийн шугам сүлжээг хонгилын системд оруулах нэг маягийн угсармал хийцийн ажлын зураг боловсруулах	200.0	196,638,363.0	-	2013.12.16 2013.12.17	2013.12.20	Бум халаалт ХХК	2013.12.25 2014.05.19	18%	Судалгаа ажлын зураг хийгдэж байна.	
49	Орон сууцны хороолол доторхи шугам сүлжээний өргөтгөл шинэчлэлт засварын ажлын зураг төсөв	290.0	285,080,934.0	-	2013.12.16 2013.12.17	2013.12.20	Бум халаалт ХХК	2013.12.25 2014.05.19	18%	Судалгаа трассаар явах ажлууд хийгдэж байна.	
50	Гэр хорооллын айл өрхийг тэжээж байгаа 110, 35 кВ-ын дэд станцаас 6-10 кВ фидерүүдийн төгсгөл хүртэл 6-10 кВ-ын шугам татаж хэт ачааллагдсан фидерүүдийн ачааллыг хуваах ажлын зураг төсөл /15 фидерийн төгсгөл рүү тус бүр 5 км шугам нийт 75 км/	24.8	24,500,000.0	-	2013.12.26 2013.12.26	2013.12.31	Бумбын эрин ХХК	2014.01.06 2014.05.09	11%	Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа бөгөөд шаардлагатай цахилгааны техникийн нөхцөл хүссэн албан бичгийг илгээсэн.	
51	35/6 кВ-ын Нисэх дэд станцуудын хүчдлийг 35/10 кВ-д шилжүүлж, хүчин чадлыг нь 2*10 МВА болгож нэмэгдүүлэх ажлын зураг төсөл /УБ-ын Баруун урд бүс/	37.8	37,500,000.0	ХУД	2013.12.27 2013.12.27	2013.12.31	Чандмань хонгор групп ХХК	2014.01.06 2014.04.18	11%	Техникийн нөхцлийн судалгаа хийгдэж байна. Судалгааг дуусах үед "УБЦТС"ТӨХК-д техникийн нөхцөл хүссэн албан тоот илгээсэн.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Засгийн газрын ордны хуваарилах байгууламжийг шинэчлэх 6 кВ Хуваарилах байгууламж 1 иж бүрдлийн зураг төсөл	40.7	40,500,000.0	ЧД	2013.12.26 2013.12.26	2013.12.31	Бумбын эрин ХХК	2014.01.06 2014.04.07	12%	Ажлын зураг төсөл хийгдэж байгаа бөгөөд шаардлагатай цахилгааны техникийн нөхцөл хүссэн албан бичгийг илгээсэн.	
53	35/6 кВ-ын Нисэх дэд станцыг тэжээж байгаа 35 кВын ЦДАШ-г 2 хэлхээт болгож 3.5 км ЦДАШ татах ажлын зураг төсөл /УБ-ын Баруун урд бүс/ 35 кВ-ын ЦДАШ-3,5 км	37.8	37,500,000.0	ХУД	2013.12.27 2013.12.27	2013.12.31	Чандмань хонгор групп ХХК	2014.01.06 2014.04.18	11%	Техникийн нөхцлийн судалгаа хийгдэж байна. Судалгааг дуусах үед "УБЦТС"ТӨХК-д техникийн нөхцөл хүссэн албан тоот илгээнэ.	
54	ДЦС-4-ын 210МВТ-ын дулааны дэд станцаас гарсан уурын шугамыг дагуулан У-18 дугаар цэг хүртэл шинээр 2Ф800-ммийн 4.2 км урттай шугамын зураг, төсөл барилга угсралтын ажил	140.0	132,958,100.0	БГД	2014.01.14 2014.01.20	2014.01.24	Сээмий ХХК	2014.02.05 2014.05.05	5%	Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	
55	Атланта ф80 мм, 380м урттай цэвэр шугамыг ф150мм болгож өргөтгөх ажлын зураг	18.0	17,908,000.0	СБД	2013.12.27 2014.01.29	2014.02.05	Инж байгууламж ХХК		5%	Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	
56	Батлан хамгаалах яамны хажуугаар явах ф250 цэвэр усны шугамыг шинэчлэх ажлын зураг	18.0	17,908,000.0	БЗД	2013.12.27 2014.01.29	2014.02.05	Инж байгууламж ХХК		5%	Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	
57	Автобус-1 НӨҮГ-ын 40 автобусны /2847,6 м.кв/ дулаан гараашийн барилга байгууламжийн зураг төсөл	45.0	45,000,000.0	ХУД	2014.02.10	2014.02.10	Ориент плюс ХХК	2014.02.12 2014.04.12	0%	Гэрээ баталгаажих шатандаа байна.	
<b>24</b>	<b>ТЕНДЕР ЗАРЛАГДААГУЙ</b>	<b>2,047.6</b>	<b>-</b>								
1	ЧД 10-р хороо 150х2 айлын орон сууц, БГД 20-р хороо 96 айлын орон сууц нийт 396 айлын түрээсийн орон сууцны гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл	100.0		ЧД, БГД						Хөрөнгө татах саналтай байна.	

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Багануур, Багахангай, Налайх дүүрэг, ХУД-ийн 12 дугаар хороонд баригдах хогийн төвлөрсөн цэг байгуулах ажлын зураг төсөл	50.0		БНД, БХД, НД, ХУД						Хөрөнгө татах саналтай байна.	
3	Дэнжийн 1000-ийн үерийн хамгаалалтын 1,3-р сувгийн хөрсний усны түвшин бууруулах ажлын зураг төсөл	60.0		ЧД						Хөрөнгө нэмэх. ЗАА үнэлгээ гаргаж байгаа.	
4	БГД, 4-р хороо, 6, 7-р байрны зам, талбайн гадаргуун ус зайлуулах шугам сүлжээний зураг төсөл	8.0		БГД						Тендер зарлах.	
5	Тасганы овооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөл 5.5 га /ЧД/	50.4		ЧД						Хөрөнгө татах саналтай байна.	
6	Улаанбаатар хотын нийтийн үйлчилгээний шуурхай удирдлага, зохицуулалтын төвийн зураг төсөл	60.0		-						ЗАА-д эрх шилжсэн.	
7	Нийтийн орон сууцны дээвэр, цахилгаан шатны засварын ажлын зураг төсөв	100.0		-						Захирамж өөрчлүүлж дээврийн засварын ажил болгох.	
8	Хот тохижилтын газрын авто баазын 100 автомашины гаражийн зураг төсөл	30.0		-						Хэмнэлтийн хөрөнгөөс 30 сая төгрөг нэмүүлэх.	
9	5а магистраль, 2Ду800 мм-ийн голчтой шугамыг 2Ду1200 мм 3.3 км хос шугам болгож өргөтгөх ажлын зураг /ГЭЦ-3-аас Дунд голын гүүрний урд хүртэл/	95.0		БГД						НЕТГ-аар үнэлгээ нэмүүлж хөрөнгө нэмүүлэх захирамж гаргуулах.	

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Сүхбаатар дүүргийн ЗДТГ-ын хуучин барилгыг буулгаж оффис үйлчилгээний зориулалттай барилга барих төслийн эскиз зураг төсөл	20.0		СБД						нийслэлийн эдийн засаг хөгжлийн газарт концессийн гэрээгээр гүйцэтгэх ажлын жагсаалтад орсон тул эрх шилжиж байгаа.	
11	Дунд голын хөндийд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлын зураг төсөл 27 га /Энхтайваны гүүрнээс Баянмонгол хороолол хүртэл ХУД 1-р хороо/	42.2		ХУД						Газрын маргаан шийдэгдээгүй тул хойшлуулахаар болсон.	
12	Шалган бүртгэх товчоодын холболтын зураг төсөл /2 товчоо/	40.0		-						2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Стратеги төлөвлөлтийн хэлтсээс төслийн байршил, нэрийг өөрчилсөн , одоо үнэлгээний хороог дахин байгуулж байна. Зургийн даалгавар ирээгүй мөн Автозамын газраас байршил ирээгүй.	
13	Нэгдсэн эмнэлгийн барилгын холболтын зураг төсөл /280 ор/ /БЗД/	100.0		БЗД						2013-06-03.нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт зургийн даалгаврын төсөл боловсруулж байна. Зургийн даалгавар ирүүлээгүй. Мөн газар байхгүй учир хөрөнгө оруулалтын зориулалтыг өөрчлүүлэхээр хөөцөлдөж байгаа. Япон улсын Засгийн газраас хөрөнгө оруулалтыг хийхээр болсон.	
14	Жишиг сургуулийн холболтын зураг төсөл /30*20/	600.0		-						2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа.	
15	Иргэд, аж ахуйн нэгжүүдээс хүүхэд харах үйлчилгээ, алслагдсан гэр хороололд цэцэрлэгийн салбар бүлэг байгуулах зураг төсөл	22.0		-						Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.	
16	Сургууль, цэцэрлэгийн засварын ажлын зураг төсөл	200.0		-						2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Их засвар хийгдэх сургууль, цэцэрлэгүүдийн задаргаа Нийслэлийн боловсролын газраас ирүүлээгүй байна.	
17	Дүүргүүдийн боловсролын хэлтэс, гэгээрэл хөгжлийн төвийн барилга	50.0		-						Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.	
18	115-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын холболтын зураг төсөл /БЗД/	40.0		БЗД						2013.06.03-нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Зургийн даалгавар боловсруулж байгаа.	
19	Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөл /СХД, 22-р хороо/	40.0		СХД						Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.	
20	БЗД, 11-р хорооны Ногоон зоорины 64-р гэр цэцэрлэг байрлах газарт цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг	40.0		БЗД						Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.	
21	Хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг СХД, 11-р хороо	40.0		СХД						Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.	
22	СБД, 12 дугаар хороо 100 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг	40.0		СБД						Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.	
23	240 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв /БЗД- 17-р хороо/	40.0		БЗД						Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.	
24	Рок, попын урлагийн театрын зураг төсөл	180.0		-						32-н тойрог байршил сонгосон боловч газрын захирамж гараагүй. Газрын байршил шийдэгдээгүй байгаа. Төсвийг татахаар хэлэлцэж байна.	
<b>7</b>	<b>ЗУРАГ ТӨСӨВ ШААРДЛАГА ГҮЙ</b>	<b>481.7</b>		<b>-</b>							<b>-</b>
1	Хайлаастын Цагдаагийн хэлтсийн барилга /ЧД, 13-р хороо/	73.0		ЧД						Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх шаардлагагүй болсон.	
2	Баянхошууны Цагдаагийн хэлтсийн барилга /СХД, 9-р хороо/	76.5		СХД						Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх шаардлагагүй болсон.	
3	Яармаг Нисэхийн Цагдаагийн хэлтсийн барилга /ХУД, 6-р хороо/	76.5		ХУД						Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх шаардлагагүй болсон.	



Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Сансарын Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БЗД, 2-р хороо/	76.5		БЗД						Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх шаардлагагүй болсон.	
5	Дамбадаржаагийн Цагдаагийн хэлтсийн барилга /СБД, 15-р хороо/	73.0		СБД						Зураг төсвийн мөнгө нь хөрөнгөд суусан учир хийх шаардлагагүй болсон.	
6	Ионсей найрамдал эмнэлэгийн барилга барих төслийн эскиз зураг төсөл	20.0		БЗД						2013.09.25-д НӨХГ-с ажлын даалгавар авахаар албан бичиг хүргүүлсэн хариу ирээгүй, Концессийн гэрээгээр дахин ажлыг эхлүүлэх тухай хариу өгөхөөр болсон. Гүйцэтгэгч байгуулгатай гэрээг дүгнэж цуцлахаар мэдэгдэл гаргасан. Концессоор хэрэгжинэ.	
7	Цахилгааны "Их тойруу" төслийн Яармагийн 110кв-ын дэд станцын барилга угсралтын ажлын зураг	86.2		ХУД						Цахилгааны "Их Тойруу" төслийн Яармагийн 110кВ-ийн дэд станцын барилга угсралтын ажлын зураг Монгол Улсын Засгийн 118-р тогтоолоор Эрчим Хүчний Яаманд байгуулагдсан "Дэд Бүтэц-Эрчим Хүч" төсөл хэрэгжүүлэх нэгж дээр гүйцэтгэгч байгууллагатай шууд гэрээ хийгдэж, ажлын зураг төсөл боловсруулагдаж эхэлсэн тул зургийн даалгавар гаргах шаардлагагүй болсон.	
<b>4</b>	<b>ХӨРӨНГӨ ТАТАГДАХ</b>	<b>300.0</b>	<b>-</b>								<b>-</b>
1	Хүүхэд хөгжлийн төвийн барилгын зураг төсөв /9 дүүрэг/	100.0		-						2013-06-03.нд үнэлгээний хороо байгуулагдсан. 2013-07-22.нд зургийн даалгавар Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас ирсэн. Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам дээр давхар тусгагдан ажил явагдаж байгаа учраас энэ ажлын хөрөнгийг буцаан татхаар болж байгаа.	
2	Дүүргүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг асрах хөгжүүлэх төвийн барилгын засвар /9 дүүрэг/	40.0		-						2013-07-29.нд зургийн даалгавар Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас ирсэн. Нийслэлийн нийгмийн халамж үйчилгээний газраас "Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг асрах хөгжүүлэх төв"-ийн барилга нь тодорхойгүй гэж мэдэгдсэн тул төсвийн буцаан татах саналтай байгаа.	
3	Багахангай дүүрэг, Сонгино, Жаргалант тосгонд Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгын зураг төсөв	120.0		БХД, СХД						2013-07-22.нд зургийн даалгавар Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраас ирсэн. Энэ ажлын зураг төсөв нь "Баянгол дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгын зураг төсөв" ажлын зураг төсөвтэй ижил учраас хөрөнгийг буцаан татах саналтай байна.	
4	Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт хуучин уурхайн олборлолтын улмаас эвдэрсэн газрын техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийх зураг төсөл	40.0		НД						Ажлыг яамнаас гүйцэтгэж байгаа тул хөрөнгийг татахаар хөөцөлдөж байна.	
<b>2</b>	<b>ЗӨВЛӨМЖ БУЦААСАН</b>	<b>100.0</b>	<b>98,750,000.0</b>								
1	Хүүхэд Сургалт хүмүүжлийн төвийн "Од" хөдөлмөр зуслангийн их засвар, тохижилт, барилгажуулалтын ажлын зураг төсөл	20.0	19,900,000.0	ТӨВ АЙМАГ ЖАРГАЛ АНТ СУМ	2013.10.08 2013.10.10	2013.10.11	"Өсөх-Оргил Прожект" ХХК		0%	Зөвлөх үйлчилгээний ажлын цар хүрээг буруу ойлгосон байсан учраас гэрээ байгуулах шатанд татгалзаж байгаа тухай 2013.10.28 нд 00/0.39 тоот албан бичиг ирүүлсэн. 2013.10.30 ны 3/2959 тоот албан бичгээр үнэлгээний хороонд зөвлөмж буцаасан.	

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Автобусны 5 эцсийн зогсоолын барилга байгууламж, зам талбайг иж бүрэн тохижуулах ажлын зураг төсөв	80.0	78,850,000.0	БЗД. ХУД. БГД. СХД	2014.01.24 2014.01.24		Бат Инспайрин ХХК		0%	Зөвлөмж ирсэний дагуу байршуудаар явж үзэхэд 3-н байршилд газрын захирамжгүй мөн газартаа багтахгүй байсан тул зөвлөмжийг буцаасан.	
<b>12</b>	<b>БУСАД</b>	<b>491.5</b>	<b>478,429,734.0</b>						<b>61%</b>		-
<b>1</b>	<b>БҮРЭН ДУУССАН</b>	<b>35.0</b>	<b>33,238,030.0</b>						<b>100%</b>		-
1	Баянзүрх дүүргийн 7, 24, 25 дугаар хороонд баригдах хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын зургийн гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах	35.0	33,238,030.0	БЗД	2013.09.23 2013.09.27	2013.10.01	Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн ХХК	2013.10.07 2013.10.28	100%	Зураг төсөв 2014.01.28 ны өдөр бүрэн дуусгаж хүлээн авсан.	
<b>11</b>	<b>ХЭРЭГЖИЖ БУЙ</b>	<b>456.5</b>	<b>445,191,704.0</b>						<b>60%</b>		-
1	СБД-ийн 2-р сургуулийн өргөтгөлийн барилгын иж бүрэн зураг төсөв	33.0	32,972,139.0	СБД	2013.10.04 2013.10.08	2013.07.23	"Арт Констракшн" ХХК	2013.10.15 2013.12.15	90%	Дулааны техникийн урьдчилсан байдлаар албан бичгээр олгогдсон. Ажлын зураг Нийслэлийн онцгой байдлын газраар хянагдаж байна.	
2	Баянзүрх дүүргийн 23 дүгээр хорооны 240 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын зураг төслийн ажил	40.0	36,000,000.0	БЗД	2013.09.17 2013.09.18	2013.09.24	"Өрх" ХХК	2013.10.01 2013.11.15	50%	Эскиз батлагдсан Ажлын зураг хийгдэж байна. Зураг төслийг Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга болгон өөрчлөх болсонтой холбогдуулан ажлын зургийг зогсоосон.	
3	Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хорооны 240 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын зураг төслийн ажил	36.0	36,000,000.0	БЗД	2013.09.17 2013.09.18	2013.09.24	"Өрх" ХХК	2013.10.01 2013.11.15	50%	Эскиз батлагдсан Ажлын зураг хийгдэж байна. Зураг төслийг Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга болгон өөрчлөх болсонтой холбогдуулан ажлын зургийг зогсоосон.	
4	Сонгинохайрхан дүүргийн 170 дугаар цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын зураг төсвийн ажил	36.0	36,000,000.0	СХД	2013.09.17 2013.09.18	2013.09.24	"Өрх" ХХК	2013.10.01 2013.11.15	50%	Эскиз батлагдсан Ажлын зураг хийгдэж байна. Зураг төслийг Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга болгон өөрчлөх болсонтой холбогдуулан ажлын зургийг зогсоосон.	
5	Хан-Уул дүүргийн 15 дүгээр хорооны 240 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга угсралтын ажлын зураг төслийн ажил	40.0	36,000,000.0	ХУД	2013.09.17 2013.09.18	2013.09.24	"Өрх" ХХК	2013.10.01 2013.11.15	50%	Эскиз батлагдсан Ажлын зураг хийгдэж байна. Зураг төслийг Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга болгон өөрчлөх болсонтой холбогдуулан ажлын зургийг зогсоосон.	
6	Сүхбатаар дүүргийн 17 дугаар хорооны Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын ажлын болон холболтун зураг төсвийг боловсруулах	94.0	94,000,000.0	СБД	2013.12.03 2013.12.03		Тайгам констракшн ХХК		95%	Тендэрийн материалтай танилцаж байна. Гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Ажлын зураг төсөл дуусч БХТ-д магадлал хийлгэж байна.	
7	Багахангай дүүргийн нэгдсэн эмнэлэгийн 40 ортой барилгын зураг төсөв	30.0	30,000,000.0	БХД	2013.09.25 2014.10.03	2013.10.07	"Цээнтэй ателиер" ХХК	2013.10.14 2014.02.14	70%	Батлагдсан эскизний дагуу ажлын зураг төсөл дуусч байна.	
8	Баянзүрх дүүргийн 4, 21, 28 дугаар хороонд баригдах 150 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажлын зургийн гүйцэтгэчийг сонгон шалгаруулах	35.0	34,827,370.0	БЗД	2013.08.22 2013.08.29	2013.09.04	"Хот төлөвлөлтийн хүрээлэн" ХХК	2013.09.11 2013.10.25	100%	Зураг төсөв 2014.01.28 ны өдөр бүрэн дуусгаж хүлээн авсан.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Налайх дүүргийн 2-р хорооны Нарлаг гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох төлөвлөлтийн зураг төсөв хийх зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах	32.0	31,492,000.0	НД	2013.11.12 2013.11.27	2013.11.02	Харцгай ХХК	2013.11.19 2014.02.25	70%	Ажил гүйцэтгэх үед нэмэл цахилгааны ажил гарсан.	
10	Налайх дүүргийн 2-р хорооны Нарлаг гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох төлөвлөлтийн зураг төсөв хийх зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах-нэмэлт	4.5	4,485,195.0	НД	2014.01.30 2014.01.30		Харцгай ХХК		2%	Тендерийн материалтай танилцаж байна.	
11	Төмөр зам дагуух орон сууц, гэр хороололд амьдрагсад зориулж дуу тусгаалхлагч хийх зураг төслийн ажил	76.0	73,415,000.0	БЗД, БГД, СХД	2013.10.28 2013.12.17	2013.12.18	Цэц алтай ХХК	2013.12.23 2014.03.23	35%	Судалгаа ажлын зураг хийгдэж байна.	
<b>2</b>	<b>ОН ДАМЖСАН</b>	<b>350.0</b>	<b>334,000,000.0</b>						<b>88%</b>		<b>-</b>
1	СБД , 6-р хороо, Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилгын ажлын зураг төсөв	150.0	136,000,000.0	СБД	2012.03.21 2012.03.22	2013.03.26	"Гандирс-Орд" ХХК	2012.04.04 2013.12.20	85%	Ажлын зураг төсөл хийгдэж байна.	
2	2-Төрөх эмнэлэгийн барилгын ажлын зураг төсөв	200.0	198,000,000.0	СБД	2012.03.22 2013.03.22	2013.03.26	"Эл энд эйч констракшн" ХХК	2013.04.01 2013.07.05	90%	2013.07.05-ний өдөр цахилгааны техникийн нөхцөл гарсаны дагуу ажлын зураг төсөл хийгдэж дууссан. Онцгой байдлын ерөнхий газраар хянагдсан. БХТ-д магадлалын дүгнэлт гаргуулахаар хандсан боловч	