

2025 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ЗУРАГ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

3/31/2025

Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Зураг төслийн ажлын нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Хэрэгжих хугацаа	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	2025 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын гүйцэтгэл		Санхүүжилт		Захирам-жийн дугаар
											Тайлбар	Хувь	Хувь	Дүн /төгрөг/	
27			НИЙТ			3,896.5	2,045.5	3,735,085,612.0				51%	13%	771,700,003.0	
23			ОН ДАМЖИХ / ШИЛЖИХ			3,251.5	1,400.5	3,172,085,612.0				60%	15%	771,700,003.0	
1			СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ			126.7	126.7	126,700,000.0				50%	40%	50,680,000.0	
1			Инженерийн шугам сүлжээ			126.7	126.7	126,700,000.0				50%	40%	50,680,000.0	
1	СХД	28	105 дугаар сургууль орчмын хийн дулаан станцын зураг төслийн ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо)	НТХО	2023-2025	126.7	126.7	126,700,000	Нетгаз ХХК	2024.01.30 2024.12.25 2025.06.01	Хийн зуухийн загвар зураг дууссан.Загвар зураг батлуулахаар өгсөн. Зуухны тооцоо болон тоног төхөөрөмж сонгосон.Одоогоор танилцуулга тайлангаа хянуулаар явж байна	50%	40%	50,680,000	2023.07.21 A/826
1			БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ			138.5	-	138,500,000.0				90%	0%	-	
1			Инженерийн шугам сүлжээ			138.5	-	138,500,000.0				90%	0%	-	
1	БГД	20	"Туул-1" коллекторын трасс өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан ажлын зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ	НТХО	2022-2024	138.5		138,500,000	Монхидроконстракшн ХХК	2022.06.24 2022.12.25 2023.10.01	2025.01.07-ны байдлаар Улаанбаатар цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК хамгаалалтын зурвасын зай хэмжээг барихгүй байгаа тул зөвшилцөх боломжгүй гэдэг хариуг өгөөд байна. 2025.02.06-ны байдлаар зураг, төсөв боловсруулах даалгаварыг НЗДТГ-ын 2025.02.06-ны өдрийн 02-01/788 дугаартай албан бичгийн дагуу шинэчилж батлуулан Монхидроонстракшн ХХК-д хүргүүлээд байна. 2025.02.26-ны байдлаар зураг төсвийн ажлыг БХТ-д магадлал хийлгэхээр хүргүүлсэнийг зургийн эксперт хянаж байна.	90%	0%		2022.04.07 A/489
1			ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ			198.0	-	198,000,000.0				85%	30%	59,400,000.0	
1			Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт			198.0	-	198,000,000.0				85%	30%	59,400,000.0	
1	ХУД	4	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 16,5 га /ХУД 4-р хороо/	НТХО	2014-2024	198.0		198,000,000	"ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ" ТӨҮГ" УРАН ПРОЕКТ" ХХК "АНОД КАТОД" ХХК "АЕСН" ХХК-УУДЫН ТҮНШЛЭЛ	2014.12.01 2015.07.01 2016.06.30 2017.07.01 2017.12.31 2022.04.01 2022.08.01 2023.03.31 2023.08.01	2024.11.08-ны байдлаар гадна цахилгаан хангамжийн зураг төсвөөс бусад инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв батлагдаж, магадлалаар хянуулж дууссан. Гадна цахилгаан хангамжийн зургийн техникийн нөхцөлийн хугацаа дууссан тул сунгуулаар ажиллаж байна.	85%	30%	59,400,000	2014.07.07 A/560
2			ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ			360.0	360.0	339,335,839.0				30%	15%	18,000,000.0	
1			Барилга байгууламж			60.0	60.0	60,000,000.0				45%	30%	18,000,000.0	
1	ЧД	4	Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн байрны зураг төсөл	НТХО	2022-2025	60.0	60.0	60,000,000	Марс констракшн ХХК	2023.04.24 2023.06.01 2024.05.01	Зураг төсвийн ажил боловсруулагдаж байна. Эхний шатны санхүүжилт болох 30 хувийн гүйцэтгэл баталгаажсан. зургийн ажил хийгдэж байна. Гүйцэтгэгч байгууллагаас 2024.05.20-ны өдрийн 25/2024 дугаартай албан бичгээр ажлын зураг төсөв биднээс шалтгаалахгүй цааш үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон тул гэрээг дүгнэж хаах санал ирүүлсэн. 2024.06.18-ны өдөр гэрээг дүгнэсэн протоколыг гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлсэн.	45%	30%	18,000,000	2022.10.05 A/1278 2023.03.22 A/273
1			Инженерийн шугам сүлжээ			300.0	300.0	279,335,839.0				15%	0%	-	
1	ЧД	4	Дүүргийн нэгдсэн барилгын гадна дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөв (Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг)	НТХО	2023-2025	300.0	300.0	279,335,839	Ричвелл инженеринг ХХК	2023.07.05 2023.12.30 2024.10.01 2024.12.20	Зураг төслийг боловсруулах шатанд байна. "Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр"төслийн Ерөнхий инженер Г.Жанлавагцол-д албан бичиг хүргүүлсэн. Албан бичигт Дунжийн мянга дэд төвийг 2027 оны 3-р улирлаас ашиглалтанд орох боломжтой тухай хариугаар мэдэгдээд байна. 2024.11.08-ны байдлаар Дулааны станцыг өөрийн эх үүсвэрээр шийдэхээр 2025 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд дулааны станцын газрыг тусгуулаар саналаа өгөөд байна.	15%	0%		2023.01.24 A/68
1			СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ			190.0	-	174,942,621.0				68%	30%	52,482,786.0	
1			Барилга байгууламж			190.0	-	174,942,621.0				68%	30%	52,482,786.0	
1	СБД	1	Монголын Хүүхдийн ордны "Спорт цогцолбор-ын барилгын зураг төсөв	НТХО	2022-2024	190.0		174,942,621	Эм Эс Эл ХХК	2023.03.13 2023.07.03 2023.11.10 2024.03.15 2024.09.16 2024.12.20 2025.06.20	Гадна цахилгааны техникийн нөхцөл олгох боломжгүй тухай УБЦТС ТӨХК-иас цахим сестимээр удаа дараалан мэдэгдээд байгаа тул 2024.12.27-ны өдрийн техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж гэрээний хугацааг 2025.06.20-ны өдрийг хүртэл сунгахаар шийдвэрлэж гэрээ баталгаажсан.	68%	30%	52,482,786	2022.04.25 A/554
12			БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ			1,932.1	668.6	1,889,765,832.0				64%	13%	484,488,561.0	
2			Барилга байгууламж			135.0	-	122,177,000.0				90%	0%	-	
1	БЗД	12	Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хороо, номын сангийн барилгын зургийн ажлын гэрээ	ДХ	2022-2024	60.0		55,400,000	Анга транс ХХК	2022.12.14 2023.04.20 2024.07.05	Дулааны техникийн нөхцөл хүлээгдэж байна. 2024.06.01-ний өдөр дулааны техникийн нөхцөлийг дахин хүссэн. 2024.08.02-ны өдөр дулаан техникийн нөхцлийн хүсэлтийг хангагч байгууллагад дахин хүргүүлсэн. 2024.08.16-ны өдрийн байдлаар дулааны техникийн нөхцөл албажиж гараагүй байна. 2024.08.21-ний өдөр дулааны техникийн нөхцөл албажиж гараагүй байна.	80%	0%		2022.10.31 A/818 дүүрэг
2	БЗД	5	Баянзүрх дүүргийн 5 дугаар хороо, 30 дугаар сургуулийн зураг төсвийн ажлын гэрээ	ДХ	2022-2024	75.0		66,777,000	Нарлаг Хөхий ХХК	2023.05.31 2023.12.20 2024.04.15	2025.02.10-ны өдөр магадлалын нэгдсэн дүгнэлт гарсан. Ажлын зураг төсвийг 2025.02.25-ны өдөр манай газар актаар хүлээлгэн өгсөн.	100%	0%		2023.12.01 A/944 дүүрэг
4			Инженерийн шугам сүлжээ			342.2	-	330,864,020.0				51%	15%	72,270,270.0	

Ажлын тоо	Дугаар	Хороо	Зураг төслийн ажлын нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Хэрэгжих хугацаа	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	2025 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын гүйцэтгэл		Санхүүжилт		Захирам-жийн дугаар
											Тайлбар	Хувь	Хувь	Дүн /төгрөг/	
13	БЗД	12	Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, "Д" хэсэгчилсэн талбайн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажил	НТХО	2022-2024	141.9		141,000,900	Нутаг консалтинг ХХК	2023.01.06 2023.07.05 2023.12.01 2024.12.25	ЭХЯ-аас дулааны техникийн нөхцөл олгох боломжгүй шийдвэр гарсны дагуу дулааны бие даасан эх үүсвэрийн судалгаа хийж байна. Гадна дулаан хангамжийн техникийн нөхцөлийг эхний ээлжид ашиглалтад орох барилгын ачааллаар олгосон. Зураг төсөл боловсруулах шатанд байна. Холбоо хангамжийн зураг төслийг холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцсөн. Цэвэр, бохирын шугамын трасс гарсан. Зөвшилцөж эхлээгүй.2024 оны 12 дугаар сарын 25-ныг хүртэл гэрээний хугацаа сунгасан.	30%	30%	42,300,270	2022.04.26 A/574 2023.03.15 A/237
2	БЗД	12	Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр, "Е" хэсэгчилсэн талбайн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажил	НТХО	2022-2024	106.0		99,900,000	Гидродизайн инноваци ХХК	2023.07.01 2023.12.01	Дулаан хангамжийн техникийн нөхцөл дулааны эх үүсвэрийн ачаалал хүрэлцээгүйгээс олгох боломжгүй тухай хариу ирсэн. Байр зүйн зураг, инженер геологийн тайлан дүгнэлтийг Барилгын хөгжлийн төвөөр баталгаажуулан хүлээн авсан. Техникийн нөхцөл гараагүйгээс шалтгаалан ажлын зураг төсөл гэрээт хугацаанд дуусахгүй нөхцөл үүссэн тул гэрээний хугацааг сунгасан.	35%	30%	29,970,000	2022.04.26 A/574 2023.03.15 A/237
3	БЗД	13, 14	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны "Д" хэсгийн цахилгааны зураг төсвийн ажил	ДХ	2022-2024	52.5		50,000,000	Чандмань хонгор групп ХХК	2023.01.23 2023.04.01 2023.08.01	Техникийн нөхцөлийн хугацаа дууссан тул сунгуулаар ажиллаж байна. 2025.02.26-ны байдлаар гэрээний хугацааг 2025.10.01 хүртэл сунгаад байна. Техникийн нөхцөлийн хугацаа сунгагдсан тохиолдолд магадлалын дүгнэлт батлагдана.	90%	0%		2022.12.01 A/946 дүүрэг
4	БЗД	13, 14	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны "Д" хэсгийн цэвэр, бохир усны шугам сүлжээний зураг төсвийн ажил	ДХ	2022-2024	41.8		39,963,120	Силвер-Эделвайз ХХК	2023.01.20 2023.04.01 2023.08.01	Зургийн ажил газар чөлөөлөлтийн асуудлаас болж газрын албатай зөвшилцөх ажил удааширсан. Газрын асуудлаар санал хүргүүлсэн. Мөн газрийн асуудлаар БЗДүүргийн мэргэжилтэнтэй холбогдож ажлыг эрчимжүүлэх арга хэмжээ аваад байна.	50%	0%		2022.12.01 A/946 дүүрэг
3			Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт			1,184.0	668.6	1,176,060,972.0				63%	33%	412,218,291.0	
1	БЗД	21	Нийслэлийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн зураг төсөв (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо)	УТХО	2022-2024	484.0		484,000,000	Ланд өвнөр ХХК	2022.06.21 2023.11.20 2024.10.30	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажлын хүрээнд төлөвлөлтөнд хамрагдаж буй 76 иргэний газрын эрх баталгаажсан. Мөн 10 нэгж талбарын газрын эрх баталгаахиш шатандаа явж байна. Төлөвлөлтийн талбайд боловсролын газрын нэр дээр сургуулийн газрын 17 нэгж талбарт 4 амины орон сууц, 10 гаруй жижиг объект дайрагдаж байгаа тул ерөнхий төлөвлөгөөнд байршлыг бага зэрэг баруун тийш шилжүүлж тусган холбогдох байгууллагуудтай хэд хэдэн удаа уулзалт хийн нөхцөл байдлыг танилцуулж арга хэмжээ авч ажиллаж байна.	80%	30%	145,200,000	2022.03.25 A/433 2023.03.23 A/283
2	БЗД	5	Нийслэлийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн зураг төсөв (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо)	НТХО	2022-2025	100.0	68.6	98,060,972	Тэгшхэм групп ХХК	2022.07.08 2022.12.31 2023.04.05 2023.07.09 2023.12.29 2024.07.29 2024.11.07	2024.10.14-ний өдрийн байдлаар гүйцэтгэгч байгууллагаас ажлын зураг төсвийг хянуулахаар ирүүлэхгүй байгаа тул 2024.10.14-ний өдрийн шаардах бичгийг гүйцэтгэгч байгууллагад хүргүүлсэн.	70%	30%	29,418,291	2022.04.14 A/514
3	БЗД	20	Улиастайн амны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	ДОНХС	2023-2025	600.0	600.0	594,000,000	Ланд өвнөр ХХК	2023.12.23 2024.12.10	2024.10.17-ны өдөр талбайгаар явж дахин төлөвлөлтийн зураглал, төлөвлөлтийг зөвшилцсөн. 2024.10.21-ний өдрийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн зураг төсөл боловсруулж байна. 2024.11.13-ны өдөр гүйцэтгэгчид албан шаардлага хүргүүлсэн.	40%	40%	237,600,000	2023.08.30 A/613 дүүрэг
3			Тохижилт			270.9	-	260,663,840.0				63%	0%	-	
19	БЗД		Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх зураг төсвийн ажил	ДОНХС	2022-2024	182.9		178,500,000	Каркас зураг ХХК	2022.03.03 2022.06.30 2023.01.30 2023.11.30	Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ батлагдсан. Гүйцэтгэгч байгууллагаас БЗД-ийн ЗДТГ-г гэрээ сунгах хүсэлт хүргүүлсэн.	90%	0%		2021.12.17 A/686 дүүрэг
10	БЗД	5, 9, 17, 19, 24, 32, 40	Баянзүрх дүүргийн 5, 9, 17, 19, 24, 32, 40 дүгээр хороодод Монелийн уулзвараас Да хүрээ хүртэлх Доржийн гудамжны тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсвийн зөвлөх үйлчилгээ	ДХ	2023-2024	45.0		42,603,840	А И Си Архитектс ХХК	2023.08.08 2023.10.10	Гэрээний хугацааг сунгахаар гүйцэтгэгч байгууллагаас БЗД-ийн ЗДТГ-г хүсэлт хүргүүлсэн. 2024.08.02-ны өдөр цахилгааны техникийн нөхцлийн хүсэлтийг БЗД-ийн ЗДТГ-аас УБЦТС-д дахин хүргүүлсэн. 2024.08.23-ны өдрийн 01/03727/24 дугаартай цахилгааны техникийн нөхцөл гарсан. Ажлын зураг төсвийг боловсруулж хангаж байгууллагатай зөвшилцөж байна.	50%	0%		2023.06.02 A/386 дүүрэг
8	БЗД	4, 7, 30, 31, 41	Баянзүрх дүүргийн 4, 7, 30, 31, 41 дүгээр хороод, Сансарын аюулгүйн тойргоос Монелийн уулзвар хүртэлх Доржийн гудамжны тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажлын зураг төсвийн зөвлөх үйлчилгээ	ДХ	2023-2024	43.0		39,560,000	А И Си Архитектс ХХК	2023.08.08 2023.10.10 2023.12.01	2024.08.02-ны өдөр цахилгааны техникийн нөхцлийн хүсэлтийг БЗД-ийн ЗДТГ-аас УБЦТС-д дахин хүргүүлсэн. 2024.08.19-ний өдрийн байдлаар техникийн нөхцөл албажиж гараагүй байна. 2024.08.23-ны өдөр техникийн нөхцөл шинэчлэгдэн гарсан. 2024.09.30-ны өдрийн байдлаар ашиглагч байгууллагуудтай зураг төслийг зөвшилцөж байна.	50%	0%		2023.06.02 A/386 дүүрэг
4			БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ			123.3	62.3	121,900,300.0				43%	0%	-	
4			Инженерийн шугам сүлжээ			123.3	62.3	121,900,300.0				43%	0%	-	
1	БХД		Багахангай үйлдвэрлэл технологийн паркийн инженерийн шугам сүлжээ, түнэлийн системийн зураг төслийн ажил (Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг)	НТХО	2023-2024	61.0		60,000,000	Гидродизайн инноваци ХХК	2023.12.12 2024.05.10	Инженер геологийн судалгааг хийж, магадлалд хянуулахаар хүргүүлсэн. Зураг төслийг холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцөх шатанд 2024.12.20 хүртэл сунгуулах санал ирүүлсэн.Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу зургийн ажил хийгдэж дууссан.Магадлалтай гэрээ хийж мэргэжлийн экспертүүдээр хянуулсан.	50%	0%		2023.08.24 A/961
2	БХД	1	Багахангай дүүргийн үйлдвэрлэл технологийн паркийн мэдээлэл холбоо хангамжийн зураг төслийн ажил /Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг/	НТХО	2024-2025	18.0	18.0	17,900,000	Тэмжин ХХК	2024.02.19 2024.06.10 2024.12.25 2025.06.01	2025.01.10-ны байдлаар гүйцэтгэгч байгууллага зургийн ажлаа хүлээлгэж өгөлгүй гэрээний хугацаа дуусгавар болоод байна. 2025.02.26-ны байдлаар гүйцэтгэгч байгууллагад зураг төсвийн ажлыг хүлээлгэж өгөх мэдэгдэл хүргүүлээд байгаа тул 2025.06.01-ны өдөр хүртэл алдани тооцож гэрээний хугацааг 2025.06.01-ний өдөр хүртэл сунгаад байна.	20%	0%		2024.01.09 A/14
3	БХД	1	Багахангай дүүргийн үйлдвэрлэл технологийн паркийн үер усны байгууламжийн зураг төслийн ажил /Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг/	НТХО	2024-2025	34.3	34.3	34,000,300	Гидродизайн инноваци ХХК	2024.02.16 2024.07.10 2024.12.31	Багахангай үйлдвэрлэл технологийн паркийн үер усны байгууламжийн зураг төслийн ажлын трассын дагуух байр зүйн зураг, инженер геологийн судалгааны дүгнэлт Барилгын хөгжлийн төвөөр баталгаажсан. Үер усны байгууламжийн ажлын зураг төсөл хийгдэж дууссан.Зөвшилцөх шатан явж байна.	50%	0%		2024.01.09 A/14
4	БХД	1	Багахангай үйлдвэрлэл технологийн паркийн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг)	НТХО	2024-2025	10.0	10.0	10,000,000	Итгэлт төгөл ХХК	2024.04.25 2024.08.25 2024.12.30	2024.0619-ны өдрийн байдлаар хэзрийн болон сүрийн судалгааны үр дүнг нэгтгэж байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээний тайлан хийгдэж байна. 2024 оны 7дугаар сарын 24-өдрийн байдлаар тайланг БХД засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлж дэмжих бичиг авахар хандсан.	50%	0%		2024.01.19 A/14
1			ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН			182.9	182.9	182,941,020.0				85%	58%	106,648,656.0	
1			Инженерийн шугам сүлжээ			182.9	182.9	182,941,020.0				85%	58%	106,648,656.0	

Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Зураг төслийн ажлын нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Хэрэгжих хугацаа	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая төг/	2025 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Гэрээний хугацаа	Ажлын гүйцэтгэл		Санхүүжилт		Захирам-жийн дугаар
											Тайлбар	Хувь	Хувь	Дүн /төгрөг/	
1	Дүүрэг дамнасан	БГД, СХД, БЗД	Улаанбаатар хотын бохир усны "Туул-1 коллектор"-ын III, IV хэсгийн барилга угсралтын ажил хийгдсэн шугамын хэсэгт ухалга хийж, хулууудад геодизийн хэмжилт хийх, дарагдсан худгийг ил гарган засварлах, шугамын хэсэгт камер оношилгоо хийх ажил	НЗД нөөц	2024-2025	182.9	182.9	182,941,020	УСУГ	2024.09.23 2024.12.08	2024.11.29-ны байдлаар Ус сувгийн удирдах газар 3-р хэсгийн камер оношлогоог хийсэн бөгөөд угсралт хийгдсэн шугам, хулууудын марк, типд тохирсон гүнд угсралт хийгдээгүй, усаар дүүрсэн, ус зайлуулах хоолой байхгүй, хэлбэр гажсан, цуурсан байдалтай байгаа тухай дүнлэлт гараад байна. 2024.12.20-ны байдлаар 01/5109 дугаартай албан бичгээр төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг яаралтай манай газарт хүргүүлэх тухай мэдэгдэл хүргүүлээд байна. 2024.12.31 төсөл, арга хэмжээг 60%гүйцэтгэлийн мөнгө олгож дуусгавар болгов.	85%	58%	106,648,656	2024.07.01 A/812
4			2025 онд шинээр хэрэгжих			645.0	645.0	563,000,000.0				4%	0%	-	
1			СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ			120.0	120.0	118,000,000.0				5%	0%	-	
1			Барилга байгууламж			120.0	120.0	118,000,000.0				5%	0%	-	
1	СХД	21	Гал түймэр унтраах, аврах ангийн холболтын зураг төсөв (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг)	НТХО	2024-2025	120.0	120.0	118,000,000	Батсүндэрлэ ХХК	2025.02.03 2025.05.30	Гэрээ батлагдсан, загвар зураг төсөл боловсруулагдаж байна. Загвар зурга боловсруулах явцад НОЕГ-аас газрын байршлыг солих шаардлагатай болсон тул түр хүлээх тухай мэдэгдсэн байна.	5%	0%		2024.11.28 A/1392
1			ХАН УУЛ ДҮҮРЭГ			75.0	75.0	65,000,000.0				2%	0%	-	
1			Тохижилт			75.0	75.0	65,000,000.0				2%	0%	-	
1	ХУД	23	Зоогийн газрын хоол үйлдвэрлэлийн хэсэг болон хооллох заалны зураг төсөл (Улаанбаатар хот)	НТХО	2024-2025	75.0	75.0	65,000,000	АРХЖС ХХК		Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна.	2%	0%		2024.11.11 A/1338
2			БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ			450.0	450.0	380,000,000.0				4%	0%	-	
2			Инженерийн шугам сүлжээ			450.0	450.0	380,000,000.0				4%	0%	-	
1	БЗД	13, 14	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн "Д" хэсэгчилсэн талбайн инженер шугам сүлжээний зургийн ажил (БЗД, 13, 14 дүгээр хороо) зөвлөх үйлчилгээний ажил	НОНХС	2024-2025	100.0	100.0	100,000,000	Анга транс ХХК	2025.01.17 2025.07.30	Гэрээ баталгаажсан.	5%	0%		2024.05.30 A/624
2	БЗД	13, 14, 26	"Туул дэд станцын", "Дүнжингарав" дэд станцаас Дэчинравжайлин хийдийн урд тал хүртэл цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний нэвтрэх сувгийн зураг төсөв боловсруулах (БЗД, 13.14, 26 дугаар хороо)	НТХО	2024-2025	350.0	350.0	280,000,000	Гипотенуз дизайн ХХК		Үнэлгээний хорооны зөвлөмжтэй танилцаж байна.	2%	0%		2024.11.15 A/1364