

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2023 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН  
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэл бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилгот түвшин		Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт (хүрээгүй бол шалтгаан)	Хувь
					Эхний хагас жил	Сүүлийн хагас жил		
<b>Стратегийн төлөвлөгөө зорилго 1. Нийслэлийн 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөө, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын 2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөө</b>								
<b>Зорилт 1.1 Хүний хөгжлийн зорилгот түвшинг бүрэн хангана. (НСТ-2)</b>								
2022-2023 онд дамжин хэрэгжиж буй сургуулийн 24 барилга, өргөтгөлийн төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах (МУХЖТ-1.1.5, НХТЖУЧ-2.3.1, НЗДУАХ-2.3.2, НСТ-2.4, НХТ-1.3.9)								
1.1.1		УТХО 29,500.0 сая төгрөг, НТХО 8,600.0 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	33%	36%	60%	Төсөл арга хэмжээ 2 дугаар улирлын байдлаар 36 хувьтай хэрэгжиж байна.	100%
2022-2023 онд дамжин хэрэгжиж буй Цэцэрлэгийн барилга, өргөтгөлийн 62 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах (НХТЖУЧ-2.2.1, НЗДУАХ-2.3.2, НСТ-2.4, НХТ-1.3.8)								
1.1.2		УТХО 33,400.0 сая төгрөг, НТХО 22,979.0 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	33%	45%	60%	61 Төсөл арга хэмжээ 2 дугаар улирлын байдлаар 46 хувьтай хэрэгжиж байна. 1 төсөл арга хэмжээний гэрээг цуцласан байна.	100%
2022-2023 онд дамжин хэрэгжиж буй Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын 17 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах (НЗДУАХ-2.3.2, НСТ-2.4, НХТ-1.3.8, 1.3.9)								
1.1.3		УТХО 21,160.0 сая төгрөг НТ-3,712.0 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	22%	30%	60%	Төсөл арга хэмжээ 2 дугаар улирлын байдлаар 24 хувьтай хэрэгжиж байна.	100%
2022-2023 онд дамжин хэрэгжиж буй Спорт заал, цогцолборын 4 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах (НСТ-2.3, НХТ-1.2)								
1.1.4		УТХО 2,000.0 сая төгрөг НТ-166.0 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	63%	70%	75%	Төсөл арга хэмжээ 2 дугаар улирлын байдлаар 65 хувьтай хэрэгжиж байна.	93%
<b>Зорилт 1.2. Засаглалын зорилгот түвшинг бүрэн хангана. (НСТ-4)</b>								
2022-2023 онд дамжин хэрэгжиж буй Хорооны цогцолбор, өргөтгөлийн 11 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах (НХТЖУЧ-5.3.1, НЗДУАХ-4.1.1)								
1.2.1		УТХО 3,400.0 сая төгрөг, НТХО 1,450.6 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	44%	50%	55%	Төсөл арга хэмжээ 2 дугаар улирлын байдлаар 50 хувьтай хэрэгжиж байна.	100%
<b>Зорилт 1.3. Хотжилтын зорилгот түвшинг бүрэн хангана. (НСТ-6)</b>								
2022-2023 онд дамжин хэрэгжиж буй бусад барилга байгууламжийн 51 төсөл, арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах (НСТ-6.1)								
1.3.1		УТХО 25,700.0 сая төгрөг, НТХО 7,086.9 сая төгрөг НОНХС 364.3 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	47%	60%	53%	Төсөл арга хэмжээ 2 дүгээр улирлын байдлаар 51 хувьтай хэрэгжиж байна. 1 төсөл арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, хүлээлгэж өгсөн байна.	96%

1.3.2	2022-2023 онд дамжин хэрэгжиж буй Инженерийн шугам сүлжээний 80 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах (НСТ-6.5, НХТ-5.3.2, 5.3.13, 5.3.14, 5.)	УТХО 10,800.0 сая төгрөг НТХО 13,400.0 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	49%	55%	60%	2 дугаар улирлын байдлаар 75 төсөл арга хэмжээ 57 хувьтай хэрэгжиж байна. 5 Төсөл арга хэмжээний гэрээг цуцалсан. 8 төсөл арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, хүлээлгэж өгсөн байна.	100%
1.3.3	2022-2023 онд дамжин хэрэгжиж буй их засварын хүрээнд хийгдэж буй 76 төсөл, арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах (НСТ-6.1)	УТХО 6,300.0 сая төгрөг 1,500.0 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	46%	60%	80%	Төсөл арга хэмжээ 2 дугаар улирлын байдлаар 73 хувьтай хэрэгжиж байна. 10 төсөл арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, хүлээлгэж өгсөн байна.	100%
1.3.4	2022-2023 онд дамжин хэрэгжиж буй тохижилтын 113 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах (НСТ-6.1)	УТХО 8,522.0 сая төгрөг НТХО 1,215.5 сая төгрөг НОНХС 1,116.0 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	58%	65%	75%	Төсөл арга хэмжээ 2 дугаар улирлын байдлаар 65 хувьтай хэрэгжиж байна. 14 төсөл арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, хүлээлгэж өгсөн байна.	100%
1.3.5	2022-2023 онд дамжин хэрэгжиж буй гэрэлтүүлэг, камержуулалтын 16 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах (НСТ-6.1)	УТХО 1,386.0 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	55%	65%	80%	Төсөл арга хэмжээ 2 дугаар улирлын байдлаар 74 хувьтай хэрэгжиж байна. 14 төсөл арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж	100%
Стратегийн төлөвлөгөө зорилгын хэрэгжилт, хувь								
Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилго 2. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн хөгжлийн 2023 оны төлөвлөгөө								
Зорилт 2.1. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэлийн хяналт								
2.1.1	Түржрэлийг бууруулах, хотын төвлөрлийг сааруулах асуудлын хүрээнд захиргааны зарим байгууллагын нэгдсэн цогцолбор барилгын дуусгал (Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг) төсөл арга хэмжээнд Барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах, барилга ашиглалтад оруулах комиссыг ажиллуулах, дүгнэлтийг баталгаажуулах, гэрээг дүгнэж эцсийн санхүүжилтийг олгох	УТХО 22,000.0 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн	80%	90%	100%	Төсөл арга хэмжээ 87 хувьтай хэрэгжиж байна. Гадна цахилгаан хангамжийн комисс ажиллаж, акт баталгаажиж байна.	97%
2.1.2	Нийтийн тээврийн автопарк (Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг) Барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах, барилга ашиглалтад оруулах комиссыг ажиллуулах, дүгнэлтийг баталгаажуулах, гэрээг дүгнэж эцсийн санхүүжилтийг олгох	УТХО 45,523.1 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн	-	5%	80%	Ажлын зураг төсөв боловсруулагдаж байна. 5 хувьтай хэрэгжиж байна.	100%
Зорилт 2.2. Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд барилга байгууламж шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэлийн хяналт тавих								
2.2.1	Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжих камер, гэрэлтүүлгийн 10 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах	НОНХС 539.0 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн	-	10%	80%	108.0 сая төгрөгийн гэрээний дүнгтэй 2 төсөл, арга хэмжээний гэрээ байгуулагдаж, 10 хувьтай хэрэгжиж байна.	100%

2.2.2	Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжих дээвэр, фасад, их засварын 7 төсөл, арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах	НОНХС 1,650.0 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн	-	10%	80%	589,2 сая төгрөгийн гэрээний дүнтэй 2 төсөл, арга хэмжээний гэрээ байгуулагдаж, 20 хувьтай хэрэгжиж байна.	100%
2.2.3	Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2023 онд хэрэгжих тохижилтын 35 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах	НОНХС 7,465.00 сая төгрөг	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн	-	10%	80%	3,8 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 25 төсөл, арга хэмжээний гэрээ байгуулагдаж, 15 хувьтай хэрэгжиж байна.	100%
2.2.4	Гэрээний үүргийн хэрэгжилтэнд захиалагчийн хяналтыг тавихдаа батлагдсан ажлын зураг төслөөр барилгын норм, дүрмийн шаардлага болон, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 18-26 дугаар тогтоолоор батлагдсан хотын стандартын хэрэгжилтийг хангуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг тухай бүрт арилгуулах арга хэмжээг авч гүйцэтгэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	100%	Захиалагчийн хяналтыг тавихдаа батлагдсан ажлын зураг төслөөр барилгын норм, дүрмийн шаардлага болон, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2022 оны 18-26 дугаар тогтоолоор батлагдсан хотын стандартын хэрэгжилтийг хангуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг тухай бүрт арилгуулан ажиллаж байна.	100%
Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилгын хэрэгжилт, хувь								
<b>Хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 3.</b>								
3.1	Батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу үр дүнтэй зарцуулж, өр авлага үүсгэхгүй байх, төсвийн гүйцэтгэлийг хуулийн хугацаанд тайлагнаж ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	100%	Эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд Төрийн хэмнэлтийн хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Аливаа өр, авлага үүсгэлгүй ажилласан.	100%
3.2	2023 оны бизнес төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэх (Конракт гэрээгээр батлагдсан эдийн засгийн зорилтот түвшний хүрээнд)	Орлого 5,828 сая төгрөг Зардал 5,269 сая төгрөг Ашиг 503 сая төгрөг	Эдийн засгийн зорилтот түвшний биелэлт, хувь	-	100%	Бизнес төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллана	2023 оны эдийн засгийн зорилтот түвшний хүрээнд 5,8 тэрбум төгрөгийн орлоготой 4,8 тэрбум төгрөгийн зардалтай 1,02 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллахаар батлагдсан. 2023 оны хагас жилийн урьдчилсан байдлаар 2,1 тэрбум төгрөгийн орлоготой 1,7 тэрбум төгрөгийн зардалтай 422 сая төгрөгийн татварын өмнөх цэвэр ашигтай ажиллаж байна.	100%
3.3	Улс, нийслэлийн төсөв, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө болон бусад эх үүсвэрээр 2023 онд нийслэлд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, санхүүжилтийн үйл ажиллагааг Төсвийн тухай хууль, Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль болон холбогдох журамд нийцүүлэн ил тод шуурхай, зохион байгуулж хугацаанд нь чанартай гүйцэтгэх.	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	I-IV улирал	2023 оны хагас жилийн урьдчилсан байдлаар (өссөн дүнгээр) Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 1.1 тэрбум, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 1,6 тэрбум, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 14,9 тэрбум төгрөг, нийт 17,6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна	100%

3.4	Улсын Их Хурлын тогтоол, Улсын Их Хурлын байнгын хорооны тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэр, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн нийслэлд холбогдолтой заалтуудын хэрэгжилтийг тайлагнах	-	Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, хувь	100%	100%	I-IV улирал	<p>Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 49 дүгээр "2023-2024 оныг Авлигатай тэмцэх жил болгон зарлах тухай" тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Газрын даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/21 дүгээр тушаалаар Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллав.</p> <p>Холбогдох тайланг 2023 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 2/1151 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт тайлан хүргүүлсэн.</p>	100%
3.5	Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлээс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг тайлагнах	-	НЗД Зөвлөлийн хурлын хэрэгжилт, хувь	100%	100%	I-IV улирал	<p>Засаг даргын Зөвлөлийн 2022 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 17 дугаар хурлын тэмдэглэлээр хотын стандартыг мөрдүүлэх ажлын хүрээнд Газрын 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2.2.4-т заалтанд тусган батлуулсан.</p>	100%
3.6	Газрын үйл ажиллагааны тайлан (14 хоног, улирал, жилийн эцэс) гарган холбогдох дээд байгууллагад хугацаанд нь хүргүүлэх	-	Хүргүүлсэн тайлан, хувь	100%	100%	I-IV улирал	<p>Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан аргачлалаар газрын үйл ажиллагааны тайланг сар бүрийн 2, 4 дэх долоо хоногийн 4 дэх өдөр бүр батлагдсан загварын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлийн хэлтэст 9 удаа (2023.01.13 5/127, 2023.01.26 5/335, 2023.02.09 5/524, 2023.03.02 5/695, 2023.03.16 5/854, 2023.04.13 5/1308, 2023.04.27 5/1512, 2023.05.11 5/1683, 2023.05.25 5/1871) тоот албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн.</p> <p>Газрын нэгдүгээр улирлын тайлан боловсруулж, нэгтгэн Газрын даргаар батлуулсан.</p>	100%

3.7	<p>egr.ulaanbaatar.mn Албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн системийг иж бүрэн ашиглах, байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх</p>	-	<p>Албан хэрэг хөтлөлтийг стандартын дагуу хэрэгжүүлсэн</p>	99,5%	100%	I-IV улирал	<p>2023 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар манай газарт 1430 албан бичиг ирсэн бөгөөд хариутай 484 хариугүй 946 байна. Хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн албан бичиг 2, хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлээгүй албан бичиг байхгүй, албан бичгийн шийдвэрлэлт 99,8 хувьтай байна. Хугацаа хэтрэлт өмнөх оны мөн үеийнхтэй адил үзүүлэлттэй байна. Хариутай бичгийн шийдвэрлэлт 99,7, хариугүй бичгийн шийдвэрлэлт 99,9 хувь, шийдвэрлэлтийн дундаж хоног 8,6 байна. Энэ нь өмнөх жилийн мөн үеийнхтэй харьцуулбал: Хариутай бичгийн шийдвэрлэлт 0,1 хувиар, хариугүй бичгийн шийдвэрлэлт 0,1 хувиар өссөн сайн талтай байна.</p>	99%
3.8	<p>"Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт" боловсруулан батлуулж Баримт бичиг, материалуудыг ХХНЖ-ын жагсаалтын дагуу жил бүрийн 1 улиралд багтаан хэлтсүүдээс хүлээн авах, архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийх</p>	-	<p>ХХНЖ-ын дагуу баримтыг нөхөн бүрдүүлсэн</p>	2022 оны батлагдсан бүртгэл	Нөхөн бүрдүүлсэн баримтын тоо	I улирал	<p>2023 онд хөтлөгдөх байгууллагын "Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт"-ыг боловсруулахад албан хаагчдаас санал авч, нэгтгэн боловсруулан газрын дэргээр 2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр батлуулав. 2022 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн батлагдсан хуваарийн дагуу байгууллагын архивт 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн батлагдсан "Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт"-ын дагуу байнга хадгалах 413 ХН, түр хадгалах 596 ХН, 70 жил хадгалах 8 ХН, тусгай төрөл 11 ХН, нийт 1028 хадгаламжийн нэгжийг архивт хүлээн авч, байгууллагын архивт нөхөн бүрдүүлэлт хийв.</p>	98%

3.9	Газрын албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2023 оны төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж, хэрэгжилтийг хангуулах.		Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах	980 албан хаагч сургалтад хамрагдсан. 94.3%	Хөтөлбөрийн арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүл нэ. 100%	I-IV улирал	Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах хүрээнд газрын үндсэн чиг үүрэг, үйл ажиллагаатай шууд холбоотойгоос бусад сургалтад төсөв гаргах боломжгүй тул Нийслэлийн Хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс зохион байгуулагдаж байгаа төлөвлөгөөт сургалтад газрын албан хаагчдыг хамруулан ажиллаж байна. 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн байдлаар хувь хүнийг хөгжүүлэх, мөргэжүүлэх чиглэлээр 44 сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт давхардсан тоогоор 343 албан хаагч хамрагдав. Хөтөлбөрийн биелэлтийг 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр тайлагнан ажиллана. Хөдөлмөрийн дотоод журмын хэрэгжилтийг ханган давхардсан тоогоор 27 ажилтанд тусламж 10.050.000, дэмжлэг 51.700.000 мянга, нийт 61.750.000 мянган төгрөгийг тушаалаар баталгаажуулан тус тус олгож нийгмийн баталгааг ханган ажиллав.	100%
3.10	"Тэрбум мод" үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хавар, намрын улиралд мод тарих.		Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	I-IV улирал	Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 58 дугаар зарлигаар батлагдсан "Тэрбум" мод үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлэн ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд "Охь мандал" ХХК-тай 2022 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр мод арчлах, ургуулах хамтран ажиллах гэрээг байгуулан, гэрээний хүрээнд заавар, зөвлөгөө авч, тарьж байна. 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр газрын даргаар батлуулсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, Дээд салхийн аманд 05 дугаар сарын 12-ны өдөр 30 ширхэг Шинэс модыг, 26 албан хаагч тарив. Тайлан мэдээг 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 5/1813 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Байгаль орчны газарт хүргүүлэн ажилласан.	100%
3.11	Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасан гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах.		Хуулийн хэрэгжилтийг хангах	100%	100%	I-IV улирал	Холбогдох заалтын хүрээнд Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх талаар нутгийн захиргааны байгууллагын үүргийг цахим хичээл болон зурагт хуудсуудыг Газрын сайт, дотоод сүлжээнд байршуулан албан хаагч нарт танилцуулсан.	100%

3.12	Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах.	-	Хуулийн хэрэгжилтийг хангах	100%	100%	I-IV улирал	"Нийслэлийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд: -Жендэрийн Үндэсний хороотой хамтран 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр "Ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх нь" танхимын сургалт зохион байгуулж, нийт 53 албан хаагч хамрагдав. -Газрын дотоод сүлжээгээр нийт албан хаагчдад зориулан жендэрийн талаарх мэдээ, мэдээллийг цувралаар хүргэж байна. Хөтөлбөрийн хагас жилийн биелэлтийг 2023 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр тайлагнан ажиллана.	60%
3.13	Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний ажилд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахдаа холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн, үнэн зөв, бодитой тайлагнаж, мэргэжлийн байгууллага хоорондын ажлын уялдаа холбоог сайжруулан, тулгамдсан асуудлыг тухай бүр шийдвэрлэж, хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлийн бүх үе шатанд тавих хяналтыг сайжруулж, хүнд суртал гаргахгүй ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	I-IV улирал	Холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлийн бүх үе шатанд тавих хяналтыг сайжруулж, хүнд суртал гаргахгүй ажиллаж байна.	100%
Хуулиар олгосон чиг үүргийн хэрэгжилт, хувь 95%								
<b>Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 4. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоол</b>								
4.1	Улс, нийслэлийн төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн хөрөнгөөр барилга байгууламж шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэлийн хяналт тавих;	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	83%	100%	100%	Улс, Нийслэлийн төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн хөрөнгөөр барилга байгууламж шинээр барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр 2023 оны 06 сарын 12-ны байдлаар 1,3 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 554 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. Ажлын дундаж гүйцэтгэл 52 хувьтай хэрэгжиж байна.	100%

4.2	Хөрөнгө оруулалтын судалгаа шинжилгээний үр дүнгийн саналаа холбогдох газар хүргүүлэх, хамтран ажиллах;	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	<p>Нийслэлийн 9 дүүрэгт 2024 онд Улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх боломжтой зураг төсөв нь бэлэн барилга угсралтын 10 төсөл, арга хэмжээний саналыг Сангийн яамны 295-р тушаалаар батлагдсан "Төслийн хураангуй мэдээлэл", "Хамгийн бага зардлын шинжилгээ", "Зардал үр ашгийн шинжилгээ" гэсэн загвар хүснэгтийн дагуу боловсруулж <a href="https://pimis.publicinvestment.gov.mn">https://pimis.publicinvestment.gov.mn</a> программд оруулсан бөгөөд 2023 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 4/1273 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн.</p> <p>Нийслэлийн хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөнд санал бэлтгэх, хүргүүлэх ажлын хүрээнд нийслэлийн 9 дүүрэгт хэрэгжүүлэх боломжтой зураг төсөв бэлэн 265.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 37 төсөл арга хэмжээний саналыг загвар 3 хавсралтын дагуу бэлтгэж нэгтгэн боловсруулан 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн 4/1968 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хүргүүлсэн.</p> <p>Нийслэлийн 9 дүүрийн хэмжээнд 2022 онд НХОГ-т бүрэн дууссан 275 ажлын нийгэм эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийн танилцуулга бэлтгэсэн.</p>	100%
4.3	Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг нийслэлд татах ажлыг зохион байгуулах;	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	<p>2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдсан "Улаанбаатар Олон Улсын хөрөнгө оруулалт, түншлэлийн форум"-д хэлтсийн мэргэжилтнүүд оролцож, 2022 онд боловсруулсан төслүүдийн танилцуулга бэлтгэн, Улаанбаатар Хөгжлийн корпорацид хүргүүлсэн.</p>	100%



4.4	Зураг төслийг хянах, түүний хэрэгжилтийн ажлыг зохион байгуулах, зураг төсвийн ажилд гэрээний үндсэн дээр хяналт тавих;	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	100%	Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу худалдан авах ажиллагааны бэлтгэл хангах ажлын хүрээнд 76 төсөл арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт хийхээс 62 төсөл арга хэмжээний бэлтгэл бүрэн хангагдсан. 11 төсөл арга хэмжээ хүчингүй болсон байна. Захирамжаар хэрэгжиж буй ажлын явц 93.4 хувьтай байна. Гэрээ байгуулан хэрэгжүүлж буй 28 ажил байгаа бөгөөд биелэлт 63 хувьтай хэрэгжиж байна. Түлхүүр гэрдуулах нөхцөлтэй барилга, инженерийн шугам сүлжээний шинээр ирсэн 153 төсөл арга хэмжээний зураг төсвийн ажлын явцад хяналт хийж, 57 төсөл арга хэмжээний зураг төсөв иж бүрэн боловсруулагдан, магадлалаар баталгаажуулж, хүлээн авч холбогдох хэлтэс, байгууллагад хүргүүлсэн. Ажлын явц 65.3 хувийн биелэлттэй байна.	100%
4.5	Захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах, шинэ барилга байгууламж болон их засварын ажлын техникийн бичиг баримт, ажлын гүйцэтгэл, санхүүгийн бичиг баримтын бүрдлийг шалган заавар өгч, хянаж баталгаажуулах;	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	100%	2023 оны 06 дугаар сарын эхний хагас жилийн байдлаар Улс, Нийслэлийн төсөв болон Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа 204 санхүүжилт хүссэн гүйцэтгэлийн баримт бичгийг хүлээн авч, баримт бүрдлийг шалгах, заавар зөвлөгөө өгч, хянан баталгаажуулж, өссөн дүнгээр 17,5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгон ажилласан.	100%
4.6	Хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний ил, далд ажлын актыг баталгаажуулах, материалын стандартыг хангуулах, гүйцэтгэлийг хянаж батлах, санхүүжүүлэх, объектыг ашиглалтанд оруулах;	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	100%	2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар 1,3 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 554 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. Үүнээс нийт 51 төсөл, арга хэмжээний ил далд ажлын актыг баталгаажуулж, материалын стандартыг хангуулж, байнгын ашиглалтад оруулах комисст хүлээлгэн өгсөн.	100%
4.7	Төсвийн тухай хуулийн дагуу хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, бүртгэх, тайлагнах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх санал боловсруулж хэрэгжүүлэх.	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	100%	Төсвийн тухай хууль болон Засгийн газрын 160 дугаар тогтоолын дагуу гүйцэтгэлд хяналт, тавьж тайлагнан ажиллаж байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж буй ажлын гүйцэтгэлийг хянан баталгаажуулж сангийн яамны <a href="http://www.publicinvestment.gov.mn">www.publicinvestment.gov.mn</a> сайтад байршуулан ажиллаж байна.	100%

4.8	Барилга угсралтын ажилд шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх талаар санаачлагатай ажиллаж хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх;	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	I-IV улирал	<p>1. Сонгинохайрхан дүүргийн хатуу түлшний зуухаар халаадаг 121 дүгээр сургуулийг Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж, Монгол Улсын талаас газар шороо, цооног, шугамын ажлын зардлыг гарган, газрын гүний дулааныг ашиглан тухайн барилгын халаалтыг шийдвэрлэх төсөл юм. Тус технологи нь газрын гүнээс буюу 120 метрээс +5 градусын дулаантай антифризыг авч, дулааны насосруу даралтаар шахан халааж, конденсаци үүсгэх зарчмаар энерги гарган авч, дулаан гаргадаг. Мөн зуны улиралд тухайн барилгын дээвэр дээр нарны панел суурилуулан түүнээс гарган авсан дулаанаа эргэн газрын хөрсөнд шингээс замаар газрын дулааныг нөхөн сэргээх зарчмаар ажилладаг нь байгаль орчинд ээлтэй, ашиглалтын зардал бага, сэргээгдэх эрчим хүч юм.</p> <p>2. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Хүрээ америжи газрын барилгын их засварын ажлын дотор тоосгон хамар ханыг керемзитэн бетонон дүүргэлттэй гилсэн ханаар хийж гүйцэтгэж байна.</p> <p>Керамзитын гол түүхий эд нь шавар бөгөөд, түүний үрэл нэг бүрийн дотор агаарын бөмбөлөг агуулагдсанаар керемзитыг Дулаан тусгаарлах онцгой шинж чанартай болгож, мөн хөнгөхөн байх тусам дулаан хадгалалт сайтай болдог. Иймээс барилгын даацад ирэх нийт ачааллыг багасгаж өгч байгаагаараа давуу талтай, мөн энэхүү материалыг дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа учраас улс орны эдийн засгийг дэмжсэн худалдан авалт юм.</p>	100%
Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийн хэрэгжилт, хувь								
Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах 5. төрийн үйлчилгээг ил тод, хурдан шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй болгох.								
5.1	Газрын үйл ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамжийн судалгааг улирал бүр хийж, түүний мөрөөр авах арга хэмжээг зохион байгуулах.	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	I-IV улирал	Гүйцэтгэгч байгууллагаас газрын үйл ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамжийн судалгааг авч улирал бүр тайлан гаргаж ажиллаж байна. Хагас жилийн байдлаар нийт 50 гүйцэтгэгч байгууллагаас судалгаа авсан бөгөөд судалгаанд оролцогчдын 90 хувь нь Газрын үйл ажиллагаанд сэтгэл ханамжтай гэсэн үнэлэлт өгсөн ба одоогоор арга хэмжээ авах шаардлагатай гомдол саналгүй байна.	100%
5.2	Төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгаа, шинжилгээ, ажлын тайлан, холбогдох бусад материалыг албан ёсны цахим хуудсанд нээлттэй байршуулах.	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	I-IV улирал	Газраар хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээний бүтээн байгуулалтын 2022 оны цахим 1 ном, 2023 оны 43 мэдээ, зургийн хамт газрын албан ёсны цахим хуудас болон invest.ub.gov.mn вэб хуудсанд нийтлэгдэв.	100%

5.3	"Цахим улаанбаатар" төсөл, "digital first" аяны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, цахим хөгжлийн багц хуулийг сурталчлан таниулах, хуульд заасны дагуу нээлттэй өгөгдөл, мэдээлэл, нийтийн мэдээллийн сангийн хэрэгжилтийг хангуулах.	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	100%	Цахим хөгжлийн багц хуулийг сурталчлан таниулах, нээлттэй мэдээллийг газрын сайт, цахим сүлжээгээр сурталчлан ажиллаж байна.	100%
5.4	Хариуцсан чиг үүргийн хүрээний асуудлаар нийслэлийн хороодын хэсгийн ахлагчийн системээр дамжуулан ирүүлсэн зөрчлийн мэдээллийг өдөрт нь багтаан хүлээн авч ажлын 5 хоногийн дотор шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах.	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	I-IV улирал	2023 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдөр иргэн Д.Одгэрэл Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, 8 дугаар хэсэгт "Ар дааган" ХХК үерийн усны далан шугамын ажил хийж байсан ба 2018 оноос хойш хийгдээгүй дутуу орхисон талаар гомдол гаргасан. Иргэнд 2023 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 2/1568 дугаартай албан бичгээр хариу хүргүүлэв. Ажлын 5 хоногийн дотор асуудлыг шийдвэрлэн ажиллав.	100%
5.5	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, үйлчилгээг цахимжуулах чиглэлээр үр дүнтэй арга хэмжээ авч, байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, хүнд суртлыг багасгах, авлига үүсэх эрсдэлийг бууруулах.	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	I-IV улирал	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, үйлчилгээг цахимжуулах ажлын хүрээнд Дотоод бүртгэл мэдээллийн Investpro.ub.gov.mn цахим системийг шинэчлэн хөгжүүлж, хуучин системийн мэдээллийн баазыг бүрэн хуулж, шинэ системийг туршилтаар нэвтрүүлж байна.	99%
5.6	Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд хууль, зүйн үндэслэлтэй нэг мөр эцэслэн шийдвэрлэх, хариуг албан ёсоор өгч хэвших, өргөдөл, гомдлын хугацаа, зөрчлийн үзүүлэлтийг бууруулах, шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр тусгайлсан арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах.	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	I-IV улирал	Ер.Улаанбаатар.мн өргөдөл, гомдлын программд 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийн байдлаар нийт 70 өргөдөл, гомдол бүртгэгдсэн. 63 буюу 90 хувь өргөдөл, гомдол шийдвэрлэгдэж, 7 буюу 10 хувь өргөдөл, гомдол шийдвэрлэгдэх шатандаа судлагдаж байна. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэх явцад зөрчил 3 илэрсэн. Хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол байхгүй. Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө 2023 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдөр газрын даргаар батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.	100%
5.7	Нийслэлийн Засаг даргыг шүүхэд итгэмжлэлээр төлөөлж, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд хууль тогтоомжийн дагуу оролцох, үр дагаврыг нийслэлийн Засаг даргын өмнө бүрэн хариуцах.	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	I-IV улирал	Иргэний болон Захиргааны хэргийн шүүхийн шатанд нийт 13 хэрэг маргаан байна. Үүнээс Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд 4 хэрэг, Захиргааны хэргийн хяналтын шатны шүүхийн шатны шүүхэд 1 хэрэг, Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 5, эцэслэн шийдвэрлэгдсэн буюу шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болсон 3 хэрэг байна. Эцэслэн шийдвэрлэгдэж шүүхийн шийдвэр хуулийн хүчин төгөлдөр болсон Захиргааны 1, Иргэний 2 хэрэг байна.	100%

5.8	Өөрийн эрхлэх чиг үүргийн хүрээнд салбарын хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох чиглэлээр санал боловсруулж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэх.	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	I-IV улирал	Газрын дүрэм, журам боловсронгуй болгох чиглэлээр: - Газрын даргын А/08 дугаар тушаалаар Баримт нягтлан шалгах комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах журам шинэчлэн батлах тухай журам, - А/47 дугаар тушаалаар Хөдөлмөрийн дотоод журам, - А/48 дугаар тушаалаар Албан хэрэг хөтөлтийн журам шинэчлэн батлах тухай, - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам батлах тухай, - А/22 дугаар тушаалаар Архивын дүрэм шинэчлэн батлуулсан.	100% 99%
Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилтын хэрэгжилт, хувь							
<b>ДУНДАЖ ХУВЬ</b>							

Төлөөлөгөө хянасан:

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН  
ГАЗРЫН ДАРГА



(Б.МӨНХБАТ)

(огноо)  
*[Handwritten signature]*

Төлөөлөгөө тайлагнасан:

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГА

(С.ЦЭДЭНСОДНОМ)

(огноо)  
*[Handwritten signature]*