

2018 ОНД ХЭРЭГГИЖ БАЙГАА ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Ангилал	Ажлын тоо	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Гэрээний дүн	Ажлын явц	Санхүүжилтийн дүн	Санхүүжилт/%/
2012	1	120.0	113,515,129	89%	56,226,216	50%
2014	1	198.0	198,000,000	70%	59,400,000	30%
2015	3	6,385.5	5,136,574,650	87%	3,876,455,973	60%
2016	1	287.6	286,514,800	70%	5,000,000	2%
2017	82	4,336.9	3,658,905,459	36%	472,071,412	14%
2018	5	153.1	146,604,154	9%		0%
Нийт	93	11,481.1	9,540,114,192	37%	4,469,153,601	47%

ДҮҮРГЭЭР

Дүүрэг	Ажлын тоо	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Гэрээний дүн	Явц	Санхүүжилтийн дүн	Санхүүжилт/%/
БГД	7	245.0	197,222,943	25%	39,722,400	17%
БХД	1	4.5	4,405,000	50%		0%
Дүүрэг дамнасан	16	1,926.3	1,703,858,728	46%	355,650,450	16%
НД	4	189.0	160,303,862	51%	44,313,662	15%
СБД	7	294.4	267,086,500	26%	7,410,450	4%
СХД	23	7,044.3	5,685,780,950	28%	3,714,895,973	14%
СХД, ХУД	1	120.0	113,515,129	89%	56,226,216	50%
ХУД	8	455.0	394,025,000	45%	110,067,500	29%
ЧД	5	378.6	300,142,582	44%	50,250,000	18%
БНД	3	65.0	64,300,000	60%	24,675,000	33%
БЗД	18	759.0	649,473,498	36%	65,941,950	11%
Нийт	93	11,481.1	9,540,114,192	37%	4,469,153,601	47%

2018 ОНД ХЭРЭГГИЖ БАЙГАА ЗУРАГ ТӨСВИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Ангилал	Ажлын тоо	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Гэрээний дүн	Явц	Санхүүжилтийн дүн	Санхүүжилт/%/
Газрын асуудалтай хэвийн	20	1,060.0	844,045,000	10%	220,200,000	5%
Дахин тендер зарлах	72	10,321.1	8,612,026,610	45%	4,248,953,601	19%
	1	100.0	84,042,582			0%
Нийт	93	11,481.1	9,540,114,192	37%	4,469,153,601	47%

ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР

Эх үүсвэр	Ажлын тоо	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Гэрээний дүн	Явц
ДОНХС	7	159.5	150,839,654	34%
НТХО	86	11,321.6	9,389,274,538	38%
Нийт	93	11,481.1	9,540,114,192	37%

АЖЛЫН ЯВЦЫН ХУВИАР

Ажлын явц	Ажлын тоо	Төсөвт өртөг /сая.төг/	Гэрээний дүн
0-5%	23	902.5	728,516,736
06-15%	7	876.4	763,052,171
16-30%	12	478.2	415,721,500
31-50%	26	1,104.5	872,929,500
51-70%	15	1,611.5	1,469,367,506
71-89%	6	426.4	414,381,629
90-100%	4	6,081.6	4,876,145,150
Нийт	93	11,481.1	9,540,114,192