

**2016 ОНД НИЙСЛЭЛ, УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ БОЛОН ЗДН-ИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИН НХОГ ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ
БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ**

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах
мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг
тогтоох тухай журмын 3-р хавсралт

2016.12.31

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2016 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	Зөрүү
	Дүн		315 173 742 626	228 274 604 257	92 060 637 470	78 987 795 469	13 072 842 001
1	Цагдаагийн 2-р хэлтсийн барилга /БГД/	2014.09.25 2015.07.25	1 788 900 000	1 788 891 772	255 262 753	255 262 753	-
2	БЗД 8.16р хорооны гэр хорооллын нутагт Батлан хамгаалах сургууль орчмын гэр хороололд барих дулааны эх үүсвэр 2ш дулааны ф80/300мм -ийн 2010 м шугамын БУА-ын нэмэлт	2015.07.16 2016.04.01 2016.06.01	5 850 000 000	5 850 000 000	2 473 862 798	2 138 633 951	335 228 847
3	СХД –ийн 5,6-р хороо Ханын материал орчмын гэр хороололд барих 4ш УДДТ-ийн БУА-ын нэмэлт	2015.05.28 2015.10.01 2016.06.01	865 000 000	865 000 000	37 764 201	37 764 201	-
4	ЧД 7р хороо МҮОНРТ орчмын нэр хорооллын 11.4 га талбайд хэрэгжүүлэх дулаан хангамжын бие даасан шинэ эх үүсвэрийн зураг төсөл /8.25 гкал/цаг/	2015.05.27 2015.08.01	82 530 000	142 735 000	28 547 000		28 547 000
	ЧД 7р хороо МҮОНРТ орчмын нэр хорооллын 11.4 га талбайд хэрэгжүүлэх ЦДДТ-1ш, дулаан цэвэр бохир усны шугамын зураг төсөл		30 826 000				
	ЧД 7р хороо МҮОНРТ орчмын нэр хорооллын 11.4 га талбайд хэрэгжүүлэх 10кв-ын 2*630 ква хаалттай дэд өртөө ХТП-4 ком, 10 кв-ын кабелв шугамын зураг төсөл		25 115 000				
	ЧД 7р хороо МҮОНРТ орчмын нэр хорооллын 11.4 га талбайд хэрэгжүүлэх холбоо мэдээллийн сүлжээний сувагчлалын зураг төсөл		4 264 000				
5	УДДТ-ын барилга 3 ш гадна дулааны ф150-205 мм голчтой 0.73 км шугам, гадна цэвэр усны ф200-300 мм 0.884 км шугамын БУА /СХД 1.2-р хороо/	2015.09.29 2015.12.30 2016.07.01 2017.07.01	2 594 512 578	2 594 512 578	1 335 061 320	1 038 644 370	296 416 950
6	Цахилгаан хувиарлах байгууламж 1ш, Хаалттай дэд өртөө 2 ш 4.09 км кабелв шугамын ажил /СХД 1.2-р хороо/	2015.09.28 2015.12.31 2016.04.01	1 360 452 758	1 360 452 758	808 135 827	685 695 079	122 440 748
7	Гадна холбооны 1.3 км сувагчлалын ажил СХД 1.2-р хороо/	2015.11.30 2016.10.07	171 522 923	171 522 923	171 522 923		171 522 923
8	БЗД 8.16р хорооны гэр хорооллын нутагт Батлан хамгаалах сургууль орчмын гэр хороололд гадна цахилгааны зураг төсөв	2016.02.01 2016.04.25	112 097 981	106 900 000	112 097 981	106 900 000	5 197 981
9	ЧД 10-р хороо Дэнжийн 1000 орчмын ГХДТ-ийн А хэсэгчилсэн талбайн инженерийн ш/с-ний зураг төсөл	2015.08.11 2015.12.15	244 369 829	244 369 829	48 873 966	48 873 966	-
10	ЧД 11-р хороо Дэнжийн 1000 орчмын ГХДТ-ийн Г хэсэгчилсэн талбайн инженерийн ш/с-ний зураг төсөл	2015.08.26 2015.11.15	202 717 749	202 717 749	141 902 425	141 902 425	-

11	СХД 1.2.20-р хороо А,Б блокын хэсэгчилсэн талбай Цэргийн хотхон орчмыг ДЦС4 станцаас төвийн дулаанаар хангах инженерийн ш/с-ий зураг төсөв	2016.05.27 2016.08.19 2016.12.26	63 813 096	50 600 000	63 813 096	15 180 000	48 633 096
12	БЗД 2-р хороо Дарь эх орчмын 4.5 га-д халаалтын тогоо дулаан хангамж бохир усны шугам, гадна цэвэр бохир усны шугам, гадна дулаан, халаалтын тогооны барилга, худаг гадна цахилгаан 10 квт-ын кабелв шугам хувиарлах байгууламж 1 ш, дэд станц 6ш, холбооны шугамын ажил	2015.08.03 2015.12.30 2016.10.01	7 138 951 636	7 138 951 636	1 955 947 099	1 755 947 099	200 000 000
13	ХУД 8-р хороо А хэсэгчилсэн талбайд 10 кв-ын кабель шугам, худиарлах байгууламжын барилга,т/т 2*630 ква-ын ХТП-2.5 дэд өртөөний барилга т/т	2015.08.03 2015.12.31 2016.10.01	1 905 528 696	1 905 528 696	899 948 122	784 603 696	115 344 426
14	БГД 11.22-р хороо Бичил 7р хороолол орчимд Б хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан, ус ариутгах татуурга, гадна уахилгаан хангамжын 10 квт-ын кабелв шугам дэд өртөө, гадна холбооны гол шугамын ажлын зураг төсөв	2015.08.03 2015.10.01	301 796 899	301 796 899	60 359 380	60 359 380	-
15	СБД 9.10.11-р хороо орон сууцны 7-р хороолол Б хэсэгчилсэн талбайд гадна цахилгаан хангамж, гадна холбоо ажлын зураг төсөв	2015.09.22 2015.10.25	98 792 734	28 848 286			-
16	СБД 9.10.11-р хороо орон сууцны 7-р хороолол Б хэсэгчилсэн талбайд гадна дулаан, гадна ус ариутгах тауургын ажлын зураг төсөв	2015.09.22 2015.10.25		69 944 448	13 988 890	13 988 890	-
17	Чингэлтэй дүүргийн 13, 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн 72 дугаар сургууль орчмын гэр хороололд Холбооны 6-8 яндантай 1900 метр, 2-4 яндантай 1559 метр нийт 27ш стандартын дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл,	2014.12.02 2016.06.01	643 000 000	643 000 000	63 841 700	63 841 700	-
18	Гадна цахилгаан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажил	2015.11.23 2016.01.29	68 978 982	68 978 982	68 978 982	68 978 982	-
19	Гадна холбооны инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл	2015.11.23 2016.01.29	5 510 703	5 510 703	5 510 703	5 510 703	-
20	Гадна дулаан болон цэвэр усан хангамжийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл	2015.11.05 2016.01.20	41 063 891	41 063 891	28 744 724	28 744 724	-
21	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр Орон сууцны XIV хорооллын "Е" хэсэгчилсэн талбай 5,2 га-д хийгдэх инженерийн шугам сүлжээний зураг төсвийн ажил	2015.11.05 2016.04.01	56 085 936	56 085 936	39 260 156	39 260 155	1
22	Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ /НД,5-р хороо/	2015.10.28 2015.12.15	25 000 000	13 584 890	14 012 088	2 716 978	11 295 110
23	Ундны ус хангамжийн ажлын зураг төсөл /14 км, усан сан/	2016.01.20 2016.04.20 2016.07.01	74 900 000	74 800 000	74 900 000	74 800 000	100 000
24	Технологийн ус хангамжийн ажлын зураг төсөл /6 км шугам, усан сан/	2015.09.18 2015.12.18 2016.03.17	74 600 000	71 155 000	28 462 000	28 462 000	-
25	Үерийн барилга байгууламжийн ажлын зураг төсөл /9 км/	2015.09.18 2015.12.17 2016.03.17	56 900 000	56 722 000	22 688 800	22 688 800	-
26	Цахилгаан хангамжийн ажлын зураг төсөл /110/35/10 дэд өртөө/	2015.09.15 2015.11.14 2016.01.22	57 700 000	54 850 186	30 423 093	30 423 093	-

27	Барилга угсралтын үеийн цахилгаан хангамжийн ажил	2015.08.05 2015.10.30 2016.06.01 2016.09.30	375 000 000	358 200 830	209 133 833	202 975 121	6 158 712
28	Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн оффисийн барилга	2015.10.08 2015.12.15	672 000 000	671 880 000	134 376 000	134 376 000	-
29	Газрын доорхи усны хайгуул хийж, нөөц тогтоох	2015.08.24 2015.11.01	350 000 000	346 208 986	51 931 350	46 266 767	5 664 583
30	Эхний ээлжийн цахилгаан хангамжийн ажил	2015.09.07 2015.10.26	458 000 000	455 778 764	185 055 082	177 071 568	7 983 514
31	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 19-р хороо/	2014.07.22 2015.11.26	2 190 000 000	2 189 956 639	221 107 226	221 063 865	43 361
32	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/	2015.01.15 2015.12.10	2 192 300 000	2 192 254 249	358 300 000	319 994 410	38 305 590
33	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БГД, 7-р хороо, 96-р цэцэрлэгийн эзэмшил газарт/	2014.08.25 2015.08.25	2 195 500 000	2 195 414 256	114 472 600	114 472 600	-
34	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 22-р дугаар хороо/	2014.11.10 2015.12.26	2 198 800 000	2 198 736 724	650 770 055	540 769 942	110 000 113
35	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 27-р хороо/	2015.04.09 2015.12.24	2 114 700 000	2 114 661 649	1 411 542 199	1 228 313 216	183 228 983
36	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 11-р хороо/	2014.09.02 2015.07.30 2015.12.31	2 128 100 000	2 128 030 936	512 656 460	512 587 394	69 066
37	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 24-р хороо/	2014.12.19 2015.11.30 2016.07.01	2 185 700 000	2 185 658 888	219 814 890	181 489 335	38 325 555
38	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 14-р хороо/	2014.08.25 2015.08.01 2015.10.31	2 079 000 000	2 079 000 000	332 694 542	296 628 680	36 065 862
39	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 10-р хороо/	2014.09.08 2015.08.01	2 112 100 000	2 112 079 471	206 183 284	172 338 801	33 844 483
40	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 15-р хороо/	2014.08.01 2015.07.01, 2015.07.22 2015.09.01	2 758 600 000	2 758 569 415	236 993 737	236 993 737	-
41	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 12-р хороо/	2015.04.25 2015.11.15	2 197 600 000	2 197 588 295	397 904 774	397 893 069	11 705
42	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 16-р хороо/	2014.08.25 2015.08.15	2 140 000 000	2 139 973 216	870 013 392	832 585 250	37 428 142
43	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 17-р хороо/	2014.08.25 2015.08.15 2015.12.30 2016.07.10	2 078 000 000	2 077 969 126	545 575 226	404 827 264	140 747 962
44	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 23-р хороо/	2015.03.10 2015.12.25 2016.08.01	2 197 400 000	2 197 335 689	1 118 465 725	1 118 465 725	-
45	40-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/	2014.07.25 2014.08.15 2015.05.20 2015.07.01	1 937 200 000	1 767 189 086	135 899 457	135 899 457	-
46	2-р сургуулийн өргөтгөл /СБД/	2015.04.15	1 961 400 000	1 961 397 714	221 198 425	82 217 863	-
47		2015.10.30 2015.09.16 2015.10.30				138 980 562	
48	Цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р хороо/	2014.06.15 2015.04.15 2015.10.01	1 420 000 000	1 420 000 000	105 092 040	105 092 040	-

49	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборбарилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажил /Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2015.08.20 2015.11.01 2015.12.10	806 369 080	806 369 000	81 374 852	18 022 175	63 352 677
50	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажил /Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2015.08.29 2015.11.26	640 439 683	631 835 468	63 183 547	63 183 547	-
51	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2015.08.21 2015.11.30	715 726 773	712 947 213	270 577 300	229 723 611	40 853 689
52	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажил /Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо/	2015.08.24 2015.12.26	583 597 492	562 178 700	212 178 700	212 178 700	-
53	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажил /Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2015.08.20 2015.11.01	811 072 896	809 924 015	300 807 718	277 792 240	23 015 478
54	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажил /Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2015.08.25 2015.11.15	822 634 145	821 173 499	364 535 762	282 418 412	82 117 350
55	106 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга /СХД/	2015.06.02 2015.11.20 2016.07.01 2016.09.15	830 500 000	830 488 370	396 134 075	395 636 212	497 863
56	163-р цэцэрлэгийн барилгын засвар /СХД/	2015.11.20 2015.12.20	100 000 000	99 840 887	99 840 887	99 386 233	454 654
57	Хүүхдийн эмнэлгийн барилга /ЧД/	2015.11.13 2016.12.25	1 000 000 000	1 000 000 000	51 324 948	51 324 948	-
58	Бага оврын цэвэрлэх байгууламж /НД, 5-р хороо/	2014.06.03 2014.12.20 2015.07.01	2 242 300 000	2 242 304 000	242 300 000	242 300 000	-
59	Төв цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ	2015.06.29 2015.12.29 2016.06.01	4 816 100 000	4 801 074 650	2 400 555 600	1 691 288 847	709 266 753
60	15 дугаар хорооллын УДДТөв-376 барилгыг шинээр барих угсралтын ажил 12 м*12 м /БЗД 7дугаар хороо/	2015.08.15 2015.09.25	252 748 000	252 748 000	137 583 657	137 583 656	1
61	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км	2015.06.15 2015.11.27	16 749 900 000	1 203 850 067	526 735 269	518 297 581	8 437 688
62	Цахилгаан тээвэр НӨҮГ-ын 6 дүүрэгт байрлах троллейбусны контактын 13 татах дэд станц, засварын депогийн барилгын дээврийн их засвар	2015.07.20 2015.09.09	473 700 000	473 565 704	338 472 875	338 472 875	-
63	Их тойруугийн гудамжны цэцэрлэгжилт, тохижилтын ажил /Баянбүрдийн тойргоос зүүн тийш 100 айл, 11-р хороолол хүртэл/	2015.08.25 2015.10.30	738 500 000	738 475 017	123 083 742	123 083 742	-
64	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төв талбайн тохижилтын ажил	2015.08.10 2015.10.01 2016.06.01	549 800 000	549 769 225	109 953 845	108 895 214	1 058 631
65	Улаанбаатар хотын "Их тойрог" шугамын 220 кВ-ын Улаанбаатар дэд станцаас 14 дүгээр хорооллын дэд станц хүртэлх 110 кВ-ын 9.7 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын барилга угсралтын ажил	2015.06.30 2015.09.30	2 379 900 000	691 551 796	168 190 202	168 190 202	-
66	СБД-ийн 20-р хорооны Цээний амны айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил. 10кВ-ын ЦДАШ 1км, 0.4кВ-ын ЦДАШ 0.5км	2015.09.21 2015.12.01	105 320 000	105 312 498	21 062 500	19 264 593	1 797 907
67	Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хорооны 19, 20 дугаар гудамжны айл өрхүүдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажил	2015.12.14 2016.05.15	20 000 000	19 746 608	20 000 000	19 453 806	546 194
68	Нийтийн биеийн тамирын дугуй, гүйлтийн зам талбай /БГД, ХУД/	2014.04.05 2014.08.15 2015.06.30	1 435 000 000	641 666 301	325 184 585	275 437 099	49 747 486

69	"Шинэ Хан-Уул" төсөл /ХУД/	2015.03.01 2015.07.01	1 449 185 951	639 185 951	155 674 726	155 674 726	-
70	"Шинэ Хан-Уул" төсөл	2016.06.14 2016.07.20	810 000 000	290 000 000	306 422 555	285 050 350	21 372 205
71	Халамжийн орон сууцны барилга /СБД, 7 дугаар хороолол /132 айл *3ш/	2013.10.02 2014.12.10 2015.08.31 2016.12.20	23 334 200 000	23 334 153 532	2 681 150 028	2 681 150 028	-
72	Зайсангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж /3.9 км/ ХУД, 11-р хороо/	2014.09.25 2015.10.15	3 490 722 801	1 690 722 801	215 539 477	215 539 477	-
73	Бичил VII хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 93.2 га /БГД 10, 11-р хороо/ А блок /30.6 га/ Б блок / 26.7 га/ В блок / 35.9 га/	2014.12.01 2015.05.01 2016.02.04 2016.05.15	268 000 000	268 000 000	107 200 000	107 200 000	-
74		2014.11.12 2015.03.12 2015.05.12	225 000 000	225 000 000	45 000 000	45 000 000	-
75		2014.11.13 2015.01.28 2015.08.01 2016.04.01	292 000 000	292 000 000	116 800 000	116 800 000	-
76	Нийслэлийн Архивын барилгын зураг төслийн нэмэлт хөрөнгө	2015.01.05 2015.09.07 2015.12.15 2016.02.15 2017.10.01	94 000 000	94 000 000	47 000 000	47 000 000	-
77	Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Арьс ширний үйлдвэрийн ажилчдын байр орчмын гэр хорооллын цахилгааны 10 кв-ын кабель, 10 кв-ын 3-ш дэд өртөөний барилга, 10 кв-ын 1 ком хуваарилах байгууламжийн барилга угсралтын ажил	2014.09.30 2015.09.15 2016.06.01	2 926 179 813	2 926 179 813	1 890 079 813	1 795 148 108	94 931 705
78	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын "А" хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажи цахилгааны 2*1000кв-ын " 5 ком ХТП-ийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014.12.05 2015.12.30 2016.12.01	2 636 000 000	2 580 156 970	1 181 704 140	1 181 661 110	43 030
79	Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль орчмын "А" хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай 800 метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай холбоо мэдээллийн худаг сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014.11.26 2015.09.30 2016.12.01	201 200 000	201 121 935	115 000 000	115 000 000	-
80	Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль орчмын "Б" хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 4-8 яндантай 1500 метр сувагчлал, тунельд 700 м тавиух тавих, нийт 21ш стандартын дунд худагтай сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014.11.26 2015.09.01 2016.06.01 2016.12.01	317 100 000	317 076 418	55 546 179	50 046 394	5 499 785
81	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км	2014.10.05 2015.10.01	16 597 335 704	1 847 435 704	263 387 685	263 387 685	-
82	Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Дамбадаржаа орчмын гэр хороололд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил Цахилгааны 110/35/10 кв-ын "Сэлбэ" дэд станцаас тэжээгдэх 1ш хуваарилах байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014.11.10 2015.05.15 2016.06.01	1 300 000 000	1 300 000 000	300 000 000		300 000 000

83	СБД, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Дамбадаржаа" /13.0 га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажил, зураг төсөв	2013.12.24 2015.12.25 2016.10.01	13 040 000 000	12 526 200 000	986 267 881	986 267 881	-
84	Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх 72 дугаар сургуулийн /15,0 га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлын зөрүү өртөг	2013.12.18 2014.12.10 2016.06.01	1 920 000 000	1 920 000 000	238 427 259	238 427 259	-
85	Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Түмэн Амгалан" орон сууцны хорооллын гадна инженерийн хангамжийн ажил	2013.12.25 2015.09.30 2016.06.01 2016.12.01	11 589 900 000	11 589 886 061	1 284 700 030	744 316 503	540 383 527
86	Дулаан хангамжийн ДХ-12-оос ДХ-7 хүртэлх ф426 мм-ийн диаметртэй 564 метр шугам сүлжээний трасс өөрчлөлтийн зураг төслийн ажил	2014.11.21 2014.12.26	12 000 000	12 000 000	12 000 000		12 000 000
87	Ханын материал орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн "Б2" хэсэгчилсэн талбайд 10/04 кВ-ийн хувиарлах байгууламж 1 ком /16 гаргалгаатай/, 2*630 кВА чадалтай ХТП-4 ком /12 гаргалгаатай/, АББЛУ 3*240мм-ийн кабель 3,78 км цахилгааны барилга угсралтын ажил /СХД, 5-р хороо/	2015.04.01 2015.11.10 2016.10.01	2 418 712 044	2 418 712 044	547 241 458	504 874 807	42 366 651
88	Сонгинохайрхан дүүрэг, 1-р хороо, Нарангийн голын автобусны эцсийн буудал тохижуулах ажил	2015.04.01 2015.06.30, 2015.12.28	419 052 074	419 000 000	211 623 637	211 623 637	-
89	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/	2015.01.15 2015.12.10 2016.05.30	2 192 300 000	2 192 254 249	641 297 880	641 297 880	-
90	Дүүргүүдийн боловсролын хэлтэс, гэгээрэл хөгжлийн төвийн барилга	2014.11.17 2015.06.17 2015.12.25	39 900 000	39 900 000	11 970 000	11 970 000	-
91	Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт UB town, Wizard town орчмын бохир усны гол шугамын зураг төсөв	2015.04.03 2015.07.01	40 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	-
92	Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор төвийн барилга	2014.11.15 2015.12.25 2016.07.01	4 100 000 000	4 099 999 999	1 496 275 753	1 496 275 752	1
93	Баянгол дүүргийн 8 дугаар хорооны барилга	2015.07.27 2016.11.25	1 538 200 000	1 538 108 285	1 361 294 586	1 258 345 255	102 949 331
94	Цагдаагийн III хэлтсийн барилга /БЗД/	2016.06.30 2017.10.25	1 900 000 000	1 686 273 393	600 000 000	600 000 000	-
95	Тасганы усан сангаас 3.4-р хорооллын усан сан Баруун дзэргийн усан сан хүртэл ф600 мм шугам шинээр татах ажлын зураг төсөв	2016.10.24 2016.12.08	22 000 000	18 541 404	22 000 000	18 541 404	3 458 596
96	Зүүн хойд бүсийн усан сангаас Тасганы усан сан хүртэл ф900 мм шинээр татах шугамын ажлын зураг төсөв	2016.10.24 2016.11.24	33 000 000	32 513 048	33 000 000	32 513 048	486 952
97	ЭХҮТП-ын инженер шугам сүлжээний зураг төсөв зөвлөх үйлчилгээ	2016.09.27 2016.10.27	23 000 000	21 986 699	23 000 000	21 986 699	1 013 301
98	12 г.д магистралв ТК 1208-аас УС 15 ЦТП хүртэл 2ф500 мм шугамыг 2ф700 мм болгон өөрчлөх ажлын зураг төсөв	2016.10.03 2016.12.05	21 000 000	20 673 181	21 000 000	20 673 181	326 819
99	10-р хорооллын урл уулзвараас 1-р хорооллын Цамбагарав үйлчилгээний төв хүртэлх хэсэгт ф400 цэвэр усны шугамыг ф600 мм болгон өргөтгөх ажлын зураг төсөв	2015.09.10 2015.11.20 2016.05.01	20 000 000	19 021 084	13 021 084	13 021 084	-
100	Дулааны 11г.д магистраль шугамтай хамт явах Голомт хотхоны урд уулзвараас 25р эмийн сангийн шинэ уулзвар хүртэлх төмөр замыг усаар хангадаг ф200 мм шугамыг ф400 мм шугам болгон өргөтгөх ажлын зураг төсөв	2015.09.11 2015.12.25 2016.05.01	15 000 000	13 029 500	8 529 500	8 529 500	-
101	Зүүн хойд бүсийн усан сангаас Тасганы усан сан хүртэл ф900 мм шинээр татах шугамын ажлын зураг төсөв	2015.09.11 2015.12.25	59 100 000	59 000 000	41 300 000	41 300 000	-
102	Тасганы усан сангаас 3.4р хорооллын усан сан Баруун дүүргийн усан сан хүртэл ф600 мм шугам шинээр татах ажлын зураг төсөв	2015.09.11 2016.01.25 2016.03.25	75 200 000	74 476 909	74 476 909	74 476 909	-

103	Цайз бохир усны ф400 мм голч бүхий бохир усны шугамын ажлын зураг төсөв	2015.09.10 2015.12.15 2016.03.25	19 500 000	18 382 909	18 382 909	18 382 909	-
104	Шархад амгалан орчмын бохир ус зайлуулах 1395 м урт шугам сүлжээний өөрчлөлтийн зураг төсөл /БЗД/	2015.11.18 2015.12.18	4 300 000	4 273 500	2 973 500	2 973 500	-
105	Дулаан хангажын 5а магистралийн өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын зураг төсөв /ТЭЦ 3-ийн зүүн урд талаас Дунд гол хүртэл шугам уурын шугамын хамт/	2015.09.10 2016.03.31 2016.12.01	230 000 000	230 000 000	161 000 000	115 000 000	46 000 000
106	12г.д манистраль тк1208-аас УС 15-ын ЦТП хүртэл 2ф500 мм-йн дулааны шугамыг 2ф700 мм болгон өргөтгөн шинэчлэх ажлын зураг төсөв	2015.09.10 2016.01.20 2016.07.10	180 000 000	150 355 299	96 355 299	96 355 299	-
107	2в магистраль ТК 221-ТК 228 хүртэл /отгонтэнгэр сургуулийн салаатай худаг/ 2ф300 мм голчтой дулааны шугамыг 2ф400 мм болгон өргөтгөн шинэчлэх ажлын зураг төсөв	2015.09.24 2015.12.23	80 000 000	74 045 836	50 345 836	50 045 836	300 000
108	Автобус 3 автобаазын давтан хэрэглэх зураг төсөв /тухайн байрлалд холбоно/	2016.01.04 2016.04.02 2016.12.15	330 000 000	280 500 000	211 200 000	211 200 000	-
109	34р цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж шинээр барих ажлын зураг төсөв/БГД/	2015.08.31 2015.11.20 2016.05.25 2016.07.25	40 000 000	28 270 000	16 270 000	16 270 000	-
110	50-р цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж шинээр барих ажлын зураг төсөв/БЗД/	2015.09.10 2015.11.20 2016.01.25 2016.04.20	40 000 000	27 800 000	15 800 000	15 800 000	-
111	43-р цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж шинээр барих ажлын зураг төсөв/ЧД/	2015.10.19 2016.01.10 2016.06.15	40 000 000	36 800 000	36 800 000	36 800 000	-
112	100р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БГД	2015.09.10 2015.12.10 2016.06.15 2016.08.01	40 000 000	33 000 800	21 000 800	21 000 800	-
113	12р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ХУД	2015.11.19 2016.05.01	40 000 000	34 718 404	34 718 404	10 415 521	24 302 883
114	44-р сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БЗД	2015.10.21 2016.01.08	50 000 000	47 800 000	32 800 000	32 800 000	-
115	51-р сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БГД	2015.08.31 2015.11.20 2016.05.25	35 000 000	28 000 000	17 500 000	17 500 000	-
116	Хүүхдийн 40-р клиник сувилал шинээр барих барилгын зураг төсөв БЗД	2015.11.02 2016.01.21	90 000 000	88 000 000	88 000 000	88 000 000	-
117	105-р цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв БЗД	2015.11.02 2016.01.02	20 000 000	38 800 000	19 012 000	10 631 200	8 380 800
	20 000 000		-				
118	68-р цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв СБД	2015.08.31 2015.11.30	20 000 000	35 200 000	35 200 000	20 800 000	14 400 000
	20 000 000		-				
119	88-р цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв БГД	2015.10.29 2015.12.29 2016.05.01 2017.03.01	20 000 000	38 900 000	19 061 000	19 061 000	-
	20 000 000		-				
120	97-р сургуулийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв БЗД	2015.09.01 2015.11.29 2016.01.26 2016.05.10	30 000 000	27 406 000	18 406 000	18 406 000	-

121	Ирээдүй 1-р бага сургуулийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв СХД	2015.08.31 2015.11.20 2016.05.25	30 000 000	25 000 000	16 000 000	16 000 000	-
122	164р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв	2015.11.20 2016.03.01 2016.08.01 2016.12.20	35 000 000	33 894 200	33 894 200	33 894 200	-
123	920 суудалтай сургуулийн барилгын зураг төсвийн нэмэлт хөрөнгө СХД 28р хороо	2015.07.22 2015.11.18 2016.03.19	50 000 000	50 000 000	35 000 000	35 000 000	-
124	БГД 38р сургуулийн холболтын зураг төсөв/буулгах 1500 суудал/	2016.02.08 2016.04.28	40 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	-
125	БГД 73-р сургуулийн холболтын зураг төсөв/960 суудал/	2016.01.11 2016.03.11	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	-
126	БЗД 14-р сургуулийн холболтын зураг төсөв/1500 суудал/	2016.02.22 2016.4.06	38 000 000	36 500 000	36 500 000	36 500 000	-
127	Бага сургууль цэцэрлэгийн нэг маягийн өөрчлөлтийн зураг төсөв	2016.05.20 2016.07.19 2016.12.31	55 500 000	55 000 000	33 150 000	16 500 000	16 650 000
128	СХД ЭМ-ийн төвийн засварын ажлын зураг төсөв Амбулатори 2	2016.01.22 2016.03.12	15 000 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	-
129	СХД ЭМ-ийн төвийн засварын ажлын зураг төсөв Амбулатори 3	2016.01.22 2016.03.12	15 000 000	14 600 000	14 600 000	14 600 000	-
130	СБД ЭМ-ийн төвийн засварын ажлын зураг төсөв Амбулатори 2	2016.01.22 2016.03.12	15 000 000	14 550 000	14 550 000	14 550 000	-
131	Хүүхэд залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын Од хөдөлмөр зуслангийн зураг төсөв	2015.10.24 2016.02.24 2016.04.16	150 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000	-
132	Асгат ОНӨААТҮГ-ын сургууль цэцэрлэгийн хүсний хангамжын зориулалтын барилгын зураг төсөв	2015.11.27 2016.05.27 2016.07.26	60 000 000	41 690 897	41 690 897	41 690 897	-
133	Гал унтраах тасгын барилгын давтан хэрэглэх зураг төсөв боловсруулах тухайн байршилд холбох СБД 19р хороо	2015.12.30 2016.03.01 2016.09.01	70 000 000	49 227 400	49 227 400	49 227 400	-
134	Цагдаагын 2р хэлтсийн барилгын зураг төсөв БГД	2015.11.09 2015.12.09	38 000 000	38 000 000	26 000 000	26 000 000	-
135	СХД гэр хорооллын цахилгаан хангамжыг сайжруулах ажлын зураг төсөв 35 байршил	2015.11.27 2016.02.22	90 000 000	88 657 800	88 657 800	88 657 800	-
136	СБД ЧД гэр хорооллын цахилгаан хангамжыг сайжруулах ажлын зураг төсөв 12 байршил	2015.11.27 2016.01.25	35 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	-
137	БЗД гэр хорооллын цахилгаан хангамжыг сайжруулах ажлын зураг төсөв 6 байршил	2015.11.27 2016.01.22	25 000 000	16 940 000	16 940 000	16 940 000	-
138	БНД гэр хорооллын цахилгаан хангамжыг сайжруулах ажлын зураг төсөв 6 байршил	2015.11.27 2016.01.25	25 000 000	12 500 000	12 500 000	12 500 000	-
139	БГД ХУД гэр хорооллын цахилгаан хангамжыг сайжруулах ажлын зураг төсөв 6 байршил	2015.11.27 2016.01.18	25 000 000	14 996 870	14 996 870	14 996 870	-
140	НД барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркын цахилгаан хангамжын зураг төсөл	2015.11.18 2016.01.11	150 000 000	145 211 000	145 211 000	145 211 000	-
141	БЗД 20р хороо 5 байршилд гэрэлтүүлгийн зураг төсөв	2016.01.25 2016.04.25	160 000 000	125 385 000	125 385 000	125 385 000	-
142	СХД 32-р хороо эмээлтийн гэрэлтүүлэг зураг төсөв 4001 өрх, 565 га/	2016.01.25 2016.04.25 2016.08.05	95 000 000	89 991 880	89 991 880	80 992 692	8 999 188
143	ХУД 12.13р хороо эрдэнэтолгой/869 өрх, 155 га/	2016.01.25 2016.04.25	40 000 000	28 379 496	28 379 496	28 379 496	-
144	Их тойруу Сансарын аюулгүйн тойргийн уулзвараас зүүн 4 замын уулзвар хүртэл Хувьсгалчдын гудамж Тасганы овооны ццлзвараас Гэсэр сумын уулзвар хүртэл гудамжны тохижилтын ажлын зураг төсөв БЗД ЧД БГД	2015.11.16 2016.01.14	13 200 000	13 200 000	13 200 000	9 240 000	3 960 000

145	УБ хотын 220 кв-ын Сонгино дэд станцаас 110 кв -ын Зайсан дэд станц хүртэлх 110кв-ын 50км 2 хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зургын өөрчлөлт	2015.11.13 2015.12.25	8 000 000	7 800 000	5 400 000	5 400 000	-
146	Эрдэнэтолгой Ус 15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжын өөрчлөлтийн зураг төсөв	2016.03.04 2016.06.02	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	-
147	Зайсангийн үерийн хамгаалалтын сувгийн ажлын зураг төсвийн нэмэлт	2015.11.18 2015.12.18	16 000 000	15 904 000	11 104 000	11 104 000	-
148	Шалган бүртгэх товчооны тохижилтын зураг төсөв	2016.01.11 2016.04.11	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-
149	Нарны гудамж /Төмөр замын цэцэрлэгт хүрээлэн Нарны гүүрнээс ЭӨЧ хүртэл/ тохижилтын зураг төсөв	2016.05.31 2016.08.29 2017.01.20	75 000 000	62 000 000			-
150	БНД 650 суудалтай спорт ордны холболтын зураг төсөв БНД	2015.11.16 2016.01.14	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	-
151	12 г.д магистраль тк-1208-аас УС 15-ын ЦТП хүртэл 2ф500мм дулааны шугамыг 2ф300мм болгон өргөтгөн шинэчлэх зураг төсөв боловсруулах ажлын нэмэлт хөрөнгө/цэвэр усны шугамын ажлын зураг төсөв/	2016.06.24 2016.08.15	16 644 552	16 644 552	16 644 552	16 644 552	-
152	2в магистраль ТК 221-ТК 228 хүртэл /отгонтэнгэр сургуулийн салаатай худаг/ 2ф300 мм голчтой дулааны шугамыг 2ф400 мм болгон өргөтгөн шинэчлэх ажлын зураг төсөв нэмэлт хөрөнгө /цэвэр усны шугамын ажил/	2016.06.24 2016.08.01	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-
153	Дулааны 11г.д магистраль шугамтай хамт явах Голомт хотхоны урд уулзвараас 25р эмийн сангийн шинэ уулзвар хүртлэх төмөр замыг усаар хангадаг ф200 мм шугамыг ф400 мм шугам болгон өргөтгөх ажлын зураг төсөв нэмэлт хөрөнгө/холбооны шугам зөөх ажлын зураг төсөв/	2016.06.28 2016.08.28	7 559 736	7 559 736	7 559 736	7 559 736	-
154	10 дугаар хорооллын урд уулзвараас 1-р хорооллын Цамбагарав үйлчилгээний төв хүртлэх хэсэгт ф400 мм цэвэр усны шугамыг ф600 мм болгон өргөтгөх зураг төсвийн ажлын нэмэлт хөрөнгө /холбооны шугам зөөх ажлын зураг төсөв/	2016.06.28 2016.08.28	11 339 605	11 339 605	11 339 605	11 339 605	-
155	Цайз бохир усны ф400 мм голч бүхий бохир усны шугамын ажлын зураг төсөв/нэмэлт хөрөнгө/авто замын нөхөн сэргээлтийн ажлын зураг төсөв	2016.06.28 2016.07.28	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	-
156	Налайх дүүргийн 2-р хорооны "Нарлаг" гэр хорооллын гадна шугам сүлжээний угсралтын ажил	2015.07.20 2016.10.01	1 050 100 000	1 050 013 555	567 975 329	549 496 960	18 478 369
157	Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл /Холбоо хангамж, цахилгаан хангамж, дулаан хангамж, технологийн уурын шугам, усан хангамж, ариутгах татуурга, хонгилын систем/	2016.04.01 2016.10.27 2017.05.31	287 600 000	286 514 800	5 000 000	5 000 000	-
158	Сүхбаатар дүүргийн 9, 10, 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамж, гадна холбооны барилга угсралтын ажил	2016.10.12 2017.06.30	1 368 067 902	1 194 627 589	368 067 902	297 568 531	70 499 371
159	Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил	2016.10.12 2017.07.30	2 491 972 690	2 429 649 000	291 972 690	291 972 690	-
160	Сүхбаатар дүүргийн 9, 10, 11 дүгээр хорооны орон сууцны 7 дугаар хороолол орчмын "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна цэвэр, бохир усны барилга угсралтын ажил	2016.09.05 2016.11.09	48 711 875	48 600 000	48 711 875	47 334 156	1 377 719
161	За,б магистраль шугамын холбоос 2ф200мм-ийн голчтой 480 хос метр шугамын өргөтгөлийн ажил /ЧД/	2016.04.25 2016.06.03	625 000 000	624 999 969	625 000 000	624 999 969	31
162	Хүй долоон худагын гадна цэвэр ус, хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ барилга байгууламжын зураг төсөл	2016.07.25 2016.12.10	195 000 000	195 000 000	159 000 000	156 000 000	3 000 000
163	Эзо автобусны замын хажуугаар явган зам тавих 3600м2 А/203/	2016.05.26 2016.07.01	235 000 000	232 613 226	235 000 000	232 612 926	2 387 074
164	Ерөнхий төлөвлөгөөний макет	2016.07.25 2016.10.24	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	-

165	110/35/10 квт-ын цахилгаан хангамжын зураг төсөл	2016.07.28 2016.12.25	127 000 000	127 000 000	104 600 000	101 600 000	3 000 000
166	Налайхын Барилгын материалын үйлдвэр, технологийн паркийн нарийвчилсан үнэлгээ	2016.04.18 2016.06.16	224 000 000	179 027 354	180 000 000	179 027 354	972 646
167	Налайхын Барилгын материалын үйлдвэр, технологийн паркийн насост гүний худаг	2016.04.25 2016.07.25		43 971 522	44 000 000	42 843 083	1 156 917
168	Бага тойруу орчмын хуучин барилгыг буулгах оновчтой төлөвлөлтийн дагуу хэргэжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, угсралтын ажил	2016.08.25 2016.10.25 2017.06.01	300 000 000	276 936 526	175 400 000	152 336 526	23 063 474
169	Цэцэрлэгийн барилга 120 ор /БГД, 17-р хороо/	2015.12.15 2016.11.15	1 036 500 000	1 036 443 895	1 036 500 000	1 036 443 895	56 105
170	Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД, 16-р хороо/	2015.09.01 2016.08.15	1 524 400 000	1 524 333 488	924 400 000	848 116 814	76 283 186
171	35 дугаар цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД 11-р хороо/	2015.11.23 2016.09.15	1 834 500 000	1 834 417 681	1 080 000 000	1 080 000 000	-
172	Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БНД, 5-р хороо/	2015.07.10 2016.08.25	2 700 600 000	2 700 599 659	1 700 600 000	1 671 799 659	28 800 341
173	27 дугаар цэцэрлэгийн барилга 200 ор /ХУД, 2-р хороо/	2015.06.29 2015.12.15	1 518 700 000	1 518 631 478	908 600 000	893 380 289	15 219 711
174	11 дүгээр цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БГД, 18-р хороо/	2015.07.10 2016.08.20	1 496 900 000	1 496 810 314	962 300 000	962 210 314	89 686
175	1 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /СБД, 4-р хороо/	2015.10.23 2016.09.25	1 578 900 000	1 578 888 899	1 578 900 000	1 575 227 566	3 672 434
176	102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /ЧД, 15-р хороо/	2015.10.10 2016.08.15	2 304 000 000	2 304 000 000	1 081 880 628	1 081 880 628	-
177	33 дугаар сургуулийг давхарлах өргөтгөлийн барилга 320 суудал, /БЗД, 1-р хороо/	2015.07.09 2016.08.30	1 088 300 000	1 088 271 000	658 315 224	658 065 118	250 106
178	Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 21 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж шинээр 240 хүүхдийн цэцэрлэг /концессийн эргэн төлөлт/	2015.09.16 2016.09.30	2 400 000 000	2 397 192 000	2 400 000 000	1 311 802 742	1 088 197 258
179	Хүүхдийн хөгжлийн төв барих /НД, 1-р хороо/ /концессийн эргэн төлөлт/	2014.11.05 2015.11.01 2016.07.30	2 800 000 000	2 800 000 000	2 800 000 000		2 800 000 000
180	"Багачууд хүнс" НӨҮГ-ын барилга /ЧД, 13-р хороо/	2015.06.15 2015.12.20 2016.07.01	1 130 700 000	1 130 617 203	598 200 000	528 951 986	69 248 014
181	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, тохижилтын ажил /ЧД, 12 дугаар хороо/	2016.10.04 2016.11.15	149 100 000	122 000 000	149 100 000	35 347 926	113 752 074
182	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, тохижилтын ажил /ЧД, 16 дугаар хороо/	2016.09.21 2016.10.20	674 300 000	579 578 164	674 300 000	438 488 210	235 811 790
183	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, тохижилтын ажил /ЧД, 17 дугаар хороо/	2016.07.18 2016.09.01	1 110 900 000	1 045 732 475	1 110 900 000	965 537 824	145 362 176
184	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, тохижилтын ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/	2016.04.20 2016.07.20 2016.11.01	626 000 000	578 013 570	626 000 000	478 103 230	147 896 770
185	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, тохижилтын ажил /БЗД, 27 дугаар хороо/	2016.01.13 2016.07.31	985 100 000	649 021 212	985 100 000	642 023 035	343 076 965
186	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, тохижилтын ажил /СХД, 24 дүгээр хороо/	2016.04.25 2016.07.01	460 600 000	460 561 352	460 600 000	460 061 352	538 648
187	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, тохижилтын ажил /СХД, 25 дугаар хороо/	2016.07.01 2016.12.01	966 900 000	799 601 070	966 900 000	785 691 990	181 208 010
188	67 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга /СХД, 8-р хороо/	2016.05.25 2016.10.25	800 000 000	549 627 317	800 000 000	540 552 350	259 447 650

189	Шавь цогцолбор сургуулийн сантехникийн засвар /БЗД, 5-р хороо/	2016.06.30 2016.07.30	94 000 000	86 981 895	94 000 000	84 716 348	9 283 652
190	ХУД-ийн 3 дугаар хорооны 18 дугаар сургуулийн дэргэдэх биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн талбай	2016.06.10 2016.08.10	269 800 000	245 175 899	269 800 000	238 790 001	31 009 999
191	ХУД-ийн 4 дүгээр хорооны 34 дугаар сургуулийн дэргэдэх биеийн тамир чийрэгжүүлэлтийн талбай	2016.04.25 2016.07.30	302 100 000	274 702 131	302 100 000	269 975 579	32 124 421
192	ХУД-ийн 1 дүгээр хорооны 53 дугаар цэцэрлэгийн хойд талын гадна тохижилт	2016.06.24 2016.08.10	251 100 000	231 173 044	251 100 000	227 158 926	23 941 074
193	12 дугаар сургуулийн биеийн тамирын талбайн тохижилт /СХД/	2016.05.25 2016.07.25	200 000 000	198 765 486	200 000 000	195 418 744	4 581 256
194	Өргөө амаржих газрын барилгын болон цахилгааны засварын ажил	2016.05.20 2016.07.28 2016.08.27	382 600 000	337 457 284	382 600 000	337 457 284	45 142 716
195	Нийслэлийн засаг захиргааны 4 дүгээр байрны дулааны узелийн засварын ажил	2016.05.11 2016.06.30	53 600 000	49 883 082	53 600 000	49 009 320	4 590 680
196	Нийслэлийн засаг захиргааны 4 дүгээр байрны шилэн дээврийн засварын ажил	2016.05.18 2016.06.30	79 900 000	71 985 688	79 900 000	70 724 773	9 175 227
197	Нийслэлийн засаг захиргааны 4 дүгээр байрны ариун цэврийн өрөөнүүдийн засварын ажил	2016.05.11 2016.06.30	31 500 000	29 300 000	31 500 000	29 045 616	2 454 384
198	Нийслэлийн засаг захиргааны 4 дүгээр байрны шит, цахилгааны засварын ажил	2016.05.10 2016.06.05	42 900 000	41 837 332	42 900 000	41 837 332	1 062 668
199	Нийслэлийн засаг захиргааны 3 дугаар байрны дээврийн засварын шинэчлэл	2016.05.11 2016.07.10	45 600 000	41 409 281	45 600 000	40 697 551	4 902 449
200	Улаанбаатар хотын нийтийн номын сангийн засвар	2016.06.20 2016.07.29	156 605 400	136 166 670	156 605 400	132 707 444	23 897 956
201	"Хүнс хангамж" НӨҮГ-ын агуулахын барилга /СХД/	2016.09.06 2016.12.10	350 000 000	268 559 229	200 000 000	200 000 000	-
202	21 дүгээр сургуулийн спорт заалны засвар, бохирын нэгдсэн шугаманд холбох /БЗД/	2016.06.27 2016.08.05	75 000 000	73 950 000	75 000 000	72 688 063	2 311 937
203	2 дугаар сургуулийн Ус дулаан дамжуулах төвийн барилга угсралт, техник тоног төхөөрөмж	2016.03.31 2016.08.29	218 000 000	194 500 000	218 000 000	191 163 601	26 836 399
204	20 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгын үлдэгдэл хөрөнгө /БГД/	2016.04.01 2016.05.01	140 000 000	139 729 426	140 000 000	137 281 897	2 718 103
205	1. 90 үнээний зогсоол бүхий иж бүрэн цогцолбор фермерийн аж ахуй байгуулах	2016.04.20 2016.11.01 2017.07.01	1 241 200 000	887 655 999	901 137 600	547 593 599	353 544 001
206	Гадна цахилгаан хангамж	2016.05.23 2016.07.01	59 897 021	59 897 021	60 025 862	58 371 432	1 654 430
207	Фермийн худаг 2 ш	2016.05.30 2016.07.06	64 956 897	59 900 898	64 956 897	58 851 662	6 105 235
208	СХД Нарийний хөндийн шар хоолойн аманд фермийн тохижилт хашаа барих	2016.05.25 2016.06.26	54 000 000	49 992 218	55 000 000	49 699 748	5 300 252
209	СХД Нарийний хөндийн шар хоолойн аманд фермийн тэжээлийн талбай хаших хайс барих	2016.06.08 2016.07.06	98 000 000	88 630 772	100 000 000	87 864 747	12 135 253
210	Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна цэвэр усны шугамын ажил	2015.06.19 2015.08.07 2015.08.21	795 600 000	795 600 000	195 600 000	181 732 213	13 867 787
211	УСУГ-ын Дээд эх үүсвэрийн станцын гүний худгуудын 10кВ-ын агаарын шугамын шинэчлэлийн ажил 42 км /НД/	2015.11.30 2016.06.30	1 318 700 000	1 318 622 409	1 252 768 880	1 252 691 289	77 591
212	Төв цэвэрлэх байгууламжын гаргалгааны 7.8 км сувгыг үргэлжлүүлэн барих зураг төсөл боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний бэлтгэл ажил/дэвсгэр зураг инженер геологын сулалгаа/	2016.09.05 2016.11.30	14 500 000	14 500 000	15 000 000	14 500 000	500 000
213	Бохир усны Хайлааст коллекторт аж ахуйн нэгжүүдийг холбох /ЧД, 13-р хороо/	2016.06.22 2016.08.15 2016.08.15	136 000 000	133 425 049	136 000 000	133 425 047	2 574 953
214	1 дүгээр хорооллын УДДТөв 1-ээс 1 дүгээр байрны оруулга хүртэлх дулаан, хэрэгцээний усны шугам шинээр солих ажил /СХД, 12 дугаар хороо/	2016.05.15 2016.07.15	260 800 000	238 304 979	260 800 000	234 167 021	26 632 979

215	Бага тойруу, "Зүүн Сэлбэ" ОНӨААТҮГ-ын УДДТ-8-ын гадна халуун, хүйтэн усны шугам солих, халуун усны эргэлтийн шугам шинээр татах ажил /СБД, 6 дугаар хороо/	2016.05.16 2016.07.08	169 600 000	162 870 687	169 600 000	160 017 811	9 582 189
216	13 дугаар хороололын "Их алтан тэвш" ОНӨААТҮГ-ын 10 дугаар байрны гадна дулаан, хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугам солих ажил /БЗД, 18 дугаар хороо/	2016.05.15 2016.07.01	104 900 000	94 108 765	104 900 000	92 390 599	12 509 401
217	13 дугаар хороололын "Их алтан тэвш" ОНӨААТҮГ-ын 13 дугаар байрны гадна дулаан, хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугам солих ажил /БЗД, 18 дугаар хороо/	2016.04.25 2016.08.01	111 900 000	104 832 872	111 900 000	103 012 541	8 887 459
218	3 дугаар хороолол "Шинэ хороолол өргөө" ОНӨААТҮГ-ын 18 дугаар байраас 20 дугаар байрны төгсгөл хүртэлх хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил /БГД, 14 дүгээр хороо/	2016.04.25 2016.08.01	180 600 000	178 989 359	180 600 000	175 854 145	4 745 855
219	4 дүгээр хороолол, "Хүрээ дэнж өргөө" ОНӨААТҮГ-ын 93 дугаар сургуулийн худгаас 97 дугаар цэцэрлэгийн худаг хүртэлх халаалт, халуун, хүйтэн усны шугам шинэчлэн солих ажил /БГД, 7 дугаар хороо/	2016.04.25 2016.08.01	182 100 000	172 994 332	182 100 000	172 994 332	9 105 668
220	3 дугаар хороолол "Баруун их Нарлаг Өргөө" ОНӨААТҮГ-ын 28 дугаар байрнаас 29, 30 дугаар байрууд хүртэлх гадна халаалт, хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугам шинэчлэн солих ажил /БГД, 15 дугаар хороо/	2016.04.25 2016.08.01	111 300 000	100 897 522	111 300 000	99 145 525	12 154 475
221	1 дүгээр хорооллын "Өнөр энх-Өргөө" ОНӨААТҮГ-ын УДДТ-125 буюу Үйлчилгээний нэгдсэн 1 дүгээр төвийн барилгын гадна дулааны 1 дүгээр хэлхээний 2 хос шугам, хүйтэн усны шугам солих ажил /СХД, 14 дүгээр хороо/	2016.04.25 2016.07.10	98 800 000	90 938 244	98 800 000	89 359 180	9 440 820
222	ХУД-ийн 11 дүгээр хорооны Нийтийн байрны дундах бохирын цооногийн засвар /ХУД, 11 дүгээр хороо/	2016.05.18 2016.06.30	80 000 000	77 550 760	80 000 000	76 922 026	3 077 974
223	Ус дулаан дамжуулах төвийн ажил /БНД/	2016.06.02 2016.09.15	1 400 000 000	1 092 000 000	1 400 000 000	1 091 645 797	231 434 281
224	БНД УДДТ-ын гадна цахилгаан хангамж /тендерын хэмнэлтээс/	2016.10.20 2016.12.05		78 870 000		76 919 922	
225	Нарны замын 72р байрны дээврийн засвар БЗД 14р хороо	2016.05.31 2016.06.30	63 100 000	59 878 800	63 100 000	58 829 951	4 270 049
226	Нарны замын 71р байрны дээврийн засвар БЗД 14р хороо	2016.05.31 2016.06.30	39 100 000	38 479 920	39 100 000	37 805 898	1 294 102
227	Орон сууцны дээврийн засвар БЗД 7р хороо	2016.05.23 2016.06.24	70 000 000	45 785 416	70 000 000	44 983 428	25 016 572
228	УС 15 Академын 48р байруудын дээврийн засвар БЗД 8р хороо	2016.05.23 2016.07.05	100 000 000	59 868 664	100 000 000	58 309 314	4 097 840
229		2016.05.23 2016.07.05		38 598 182		37 592 846	
230	Зр хороо 13-1р байрны дээврийн засвар	2016.08.08 2016.09.07	56 768 800	56 692 464	56 768 800	55 215 842	1 552 958
231	4р хороо 24р байрны дээврийн	2016.05.25 2016.06.24	78 361 500	77 893 000	78 361 500	77 216 728	1 144 772
232	5р хороо 1.2р байрны дээврийн засвар	2016.06.20 2016.07.29	74 440 100	70 412 310	74 440 100	68 578 338	5 861 762
233	6р хороо 73-6р байрны дээврийн засвар	2016.09.06 2016.10.06	62 823 800	61 982 484	62 823 800	60 368 076	2 455 724
234	6р хороо 23,7р хороо 11р байрны дээврийн засвар	2016.06.20 2016.07.29	72 594 500	72 248 000	72 594 500	70 366 214	2 228 286
235	7р хороо 9-1, 13р байрны дээврийн засвар	2016.05.12 2016.06.23	74 893 300	74 607 379	74 893 300	72 664 141	2 229 159
236	8р хороо 40-р байрны дээврийн засвар	2016.09.06 2016.10.06	62 005 900	61 961 784	62 005 900	60 347 916	1 657 984
237	10р хороо 16а,б,35р байрны дээврийн засвар	2016.09.13 2016.10.13	62 827 700	62 370 115	62 827 700	60 745 611	2 082 089
238	Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/	2016.06.27 2016.11.28	31 417 300 000	895 691 992	621 000 000	621 000 000	-

239	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км	2016.06.22 2016.11.28	16 749 900 000	881 547 115	278 452 885	160 000 000	118 452 885
240	Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /БЗД, 8-р хороо/	2015.06.22 2015.12.04 2016.11.01 2017.11.01	2 699 900 000	2 699 873 785	821 600 000	821 600 000	-
241	Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн пункт /2ш/	2015.07.25 2015.12.31 2016.07.01	798 100 000	798 100 000	672 816 210	623 825 373	48 990 837
242	БЗД 20р хороо ундны усны Гачуурт эх үүсвэрын хөрсгий бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд 25м3 х/ч-тай цэвэрлэх байгууламж инженерийн ш/с 100 ш ариун цэврийн байгууламж	2016.05.30 2016.09.07 2016.11.02	555 000 000	469 991 691	555 000 000	460 989 231	94 010 769
243	ХУД, 13-р хорооны туул тосгоны хөрсний бохирдолыг бууруулах ажлын хүрээнд 50.0 м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний хамт түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй барилга угсралтын ажил	2016.09.05 2016.12.15	425 000 000	403 266 726	171 733 274	171 732 781	493
244	7-р хороо 29-р гудамжны гэрэлтүүлэг/СХД/	2016.04.01 2016.06.01	83 200 000	76 561 828	83 200 000	76 561 828	6 638 172
245	7р хороо Баянхошууны 29-36 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг СХД	2016.04.04 2016.06.01	152 400 000	147 797 715	152 400 000	147 797 715	4 602 285
246	7-р хороо Монлааны 6.14р гудамжны гэрэлтүүлэг СХД	2016.04.04 2016.06.01	82 300 000	73 985 917	82 300 000	72 701 216	9 598 784
247	7-р хороо Овооны 1-3. Баянхошууны 12.21.23-р гудамжны гэрэлтүүлэг СХД	2016.04.04 2016.06.01	137 800 000	126 840 000	137 800 000	124 637 534	13 162 466
248	24р хороо Зээлийн 17.18.20.21 гудамжны гэрэлтүүлэг СХД	2016.04.15 2016.06.01	148 200 000	137 627 310	148 200 000	135 237 532	12 962 468
249	10р хороо Зүүн баян уулын 16. оёдлын 3р гудамжны гэрэлтүүлэг СХД	2016.04.01 2016.05.15	187 000 000	147 882 573	187 000 000	145 223 026	41 776 974
250	11р хороо Мандлын 1.2р хэсэг 8р хороо 2.4р Булгын 1р гудамжны гэрэлтүүлэг СХД	2016.04.04 2016.06.01	229 600 000	199 812 310	229 600 000	196 342 746	33 257 254
251	28р хороо Сансарын 4.7-12р гудамжны гэрэлтүүлэг СХД	2016.04.04 2016.06.01	183 000 000	147 256 355	183 000 000	144 699 377	38 300 623
252	23р хороо Хангайн 55.65.66.69 гудамжны гэрэлтүүлэг	2016.04.18 2016.06.01	104 000 000	91 928 779	104 000 000	90 332 516	13 667 484
253	23р хороо Хангайн13.40.43.45.46.84 гудамжны гэрэлтүүлэг	2016.04.04 2016.06.01	112 500 000	105 354 810	112 500 000	103 525 415	8 974 585
254	6р хороо 21р байр, 18р хороо 15р байр, 25р хороо нийтийн эзэмшлийн зам талбай болон хорооны байр орчмын гэрэлтүүлэг БЗД 6.18.25р хороо	2016.04.11 2016.06.15	166 900 000	146 642 201	166 900 000	143 962 869	22 937 131
255	ЧД 12р хороо Булгын 19р гудамж явган зам гэрэлтүүлгийн ажил	2016.04.25 2016.07.25	76 000 000	75 553 467	76 000 000	74 230 167	1 769 833
256	ЧД 16р хороо Согоотын 37 жишиг гудамжны тохижилт	2016.05.09 2016.06.06 2016.07.20	78 700 000	78 521 836	78 700 000	77 146 527	1 553 473
257	ЧД 16р хороо Согоотын 37явган зам гэрэлтүүлэг	2016.04.25 2016.07.01	60 000 000	59 578 449	60 000 000	58 534 894	1 465 106
258	ЧД 16-р хороо 56-р гудамж 12р хороо Булгын 18р гудамжны сагсан бөмбгийн талбай ахмадын амралтын орчин	2016.06.02 2016.06.27	36 000 000	35 600 000	36 000 000	34 976 047	1 023 953
259	ЧД 16р хороо согоотын 52-р гудамж 585 худгын актлагдсан барилгыг буулгаж шинээр худаг барих	2016.06.02 2016.08.01 2016.11.15	5 330 000	48 300 000	5 330 000	4 830 000	500 000
260	ЧД 16р хороо согоотын 59а гудамжинд зөөврийн худаг шинээр барих	2016.06.24 2016.09.30 2016.11.20	43 000 000	43 000 000	43 000 000	41 874 847	1 125 153
261	ҮЭ-ийн гудамжны тохижилт СХД	2016.07.20 2016.09.30	312 946 304	535 961 880	312 946 304	190 108 184	122 838 120
262	Тоглоомын талбай байгуулах БЗД 8.р хороо	2016.04.23 2016.05.30	100 000 000	49 973 901	100 000 000	48 687 446	4 733 884

263	Тоглоомын талбай байгуулах БЗД .11р хороо	2016.04.25 2016.06.20	100 000 000	49 951 184	100 000 000	46 578 670	7 750 000
264	Гэрэлтүүлгийн ажил ЧД 19р хороо	2016.04.29 2016.06.16	200 000 000	175 243 284	200 000 000	172 339 251	27 660 749
265	Эрдэнэтолгойн далангын хажуу талын тохижилтБЗД 8р хороо	2016.05.18 2016.07.01	500 000 000	429 967 506	500 000 000	419 176 513	80 823 487
266	БГД 4р хороо 1.2р байрны баруун талын нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт	2016.06.02 2016.07.01	22 300 000	22 295 089	22 300 000	21 928 792	371 208
267	БНД 3р хороо тохижилт	2016.08.22 2016.09.30	188 300 000	179 901 641	188 300 000	172 051 015	16 248 985
268	ХУД-ийн 2 дугаар хорооны 20 дугаар байрны хойд талын хүүхдийн тоглоомын талбай	2016.05.02 2016.06.23	161 500 000	147 858 867	161 500 000	147 714 077	13 785 923
269	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 2 дугаар ээлжийн 25 га талбайн төв хаалганы ажил /БЗД, 26 дугаар хороо/	2016.04.18 2016.06.25	202 981 721	202 981 721	202 981 721	199 457 121	3 524 600
270	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 2 дугаар ээлжийн 25 га талбайн гол орцын зам, талбайн ажил /БЗД, 26 дугаар хороо/	2016.04.07 2016.06.03	1 734 541 820	1 734 541 820	1 734 541 820	1 632 714 471	101 827 349
271	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 2 дугаар ээлжийн 25 га талбайн Усан оргилуур /БЗД, 26 дугаар хороо/	2016.04.07 2016.06.20	314 775 976	314 775 976	314 775 976	314 775 976	-
272	110/35/10 кв-ын Туул дэд станцын Харш-А,Б фидерийн 10 кв-ын ЦДАШ-ыг өөрчлөн зөөх ажлын гэрээ	2016.06.24 2016.08.30	308 700 483	308 700 000	308 700 483	303 549 539	5 150 944
273	Хотын төвийн зүүн хойд хэсэгт 2*16 МВА чадал бүхий 35/6 кв-ын дэд станц, 6-10 кв-ын кабель шугамын ажил	2015.09.08 2015.12.31	5 645 200 000	5 645 130 927	3 962 943 454	3 680 617 835	282 325 619
274	110/35/10кВ-ын "7-р хороолол" дэд станцаас 10кВ-ын Дэнжийн 1000, Хайлааст фидерийн ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил /ЧД/	2016.05.20 2016.07.20 2016.10.30	389 000 000	237 691 781	389 000 000	233 565 509	155 434 491
275	ЧД 110/35/10кВ-ын "Телевиз" дэд станцаас 10кВ-ын шинэ гаргалга гаргаж,Тасган фидерийн ачаалал хөнгөлөх угсралтын ажил /ЧД/	2016.05.23 2016.07.23 2016.10.30	411 000 000	279 455 370	411 000 000	274 604 078	136 395 922
276	БЗД 22р хороо цахилгаан хангамж	2016.04.19 2016.06.10	146 700 000	139 690 828	146 700 000	138 478 023	8 221 977
277	БЗД 4-р хороо цахилгаан хангамж	2016.04.19 2016.06.10	243 600 000	214 466 299	243 600 000	210 709 664	32 890 336
278	БЗД 5-р хороо цахилгаан хангамж	2016.08.16	73 800 000	137 701 949	73 800 000	113 324 928	35 475 072
279	БЗД 5-р хороо 38 өрх цахилгаан хангамж	2016.11.30	75 000 000		75 000 000		
280	БЗД 5-р хороо гэрэлтүүлэг 13-20 гудамж	2016.08.08 2016.10.10	234 900 000	229 911 954	234 900 000	226 058 647	8 841 353
281	СХД 6-р хороо өрхийн эмнэлгийн засвар	2016.07.19 2016.08.19	76 468 057	74 887 963	76 468 057	72 976 487	3 491 570
282	БГД 96-р цэцэрлэгийн гадна халаалт хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугамыг шинэчлэн солих	2016.09.09 2016.09.30	23 000 000	22 367 759	23 000 000	19 631 512	3 368 488
283	БГД 98 р цэцэрлэгийн дээврийн засвар	2016.09.09 2016.10.08	65 300 000	65 013 508	65 300 000	63 320 154	1 979 846
284	БГД 98 р цэцэрлэгийн гадна цахилгааны засвар	2016.10.17 2016.11.11	35 000 000	26 803 207	35 000 000	26 105 086	8 894 914
285	ХУД 53-р цэцэрлэгийн гадна халаалтын 2 хос шугам шинэчлэн солих	2016.10.10 2016.10.21	28 600 000	28 458 051	28 600 000	27 716 827	883 173
286	СХД 110-р цэцэрлэгийн гадна дулаан хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугамын засварын ажил	2016.09.09 2016.09.30	23 400 000	23 323 731	23 400 000	19 596 632	3 803 368
287	СБД 160-р цэцэрлэгийн дээврийн засвар	2016.09.13 2016.10.03	37 700 000	37 402 893	37 700 000	36 428 690	1 271 310
288	Нийслэлийн засаг захиргааны 5р байрны гадна дулааны шугамын засвар шинэчлэлтийн ажил	2016.09.09 2016.11.15	56 800 000	56 779 611	56 800 000	53 852 181	2 947 819
289	НД 2-р хороо орон сууцны хорооллын цэвэр усны шугам шинэчлэх ажил	2016.10.17 2016.11.17	115 000 000	107 105 895	115 000 000	105 246 095	9 753 905
290	УБ хотын баруун урд үйлдвэрийн районы бохир усны 24 -р коллекторын шугам сүлжээ	2016.09.01 2016.10.10	124 126 569	119 806 287	104 152 176	99 831 894	4 320 282
291	ЧД 13-р хороо, 49р дунд сургуулийн гадна бохир усны шугам шинээр барих	2016.11.24 2016.12.16	66 372 571	66 372 571	66 372 571	63 798 208	2 574 363

292	СБД 11-*р сургуулийн өргөтгөл 320 суудал	2015.04.08 2015.12.25	3 400 000 000	3 339 873 720	340 000 000	270 262 000	69 738 000
293	ЧД 18р хороо 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга	2015.04.25 2015.12.31 2016.08.15 2016.12.10	1 200 000 000	1 049 902 000	1 094 000 000	837 088 288	256 911 712
294	ЧД 16-р хороо 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга	2015.04.01 2015.08.25 2016.08.01 2016.11.20	1 200 000 000	1 087 924 406	1 050 000 000	900 007 600	149 992 400
295	ЧД 8-р хороо 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга	2014.09.25 2015.12.31 2016.08.01	1 200 000 000	1 059 598 515	300 000 000	172 000 000	128 000 000
296	Цэцэрлэгийн барилга 120 ор /СХД 4-р хороо /	2014.09.05 2015.10.25	1 100 000 000	1 032 101 659	74 039 500	74 039 500	-
297	Цэцэрлэгийн барилга /БГД 47р цэцэрлэг /	2014.09.24 2016.06.01	1 100 000 000	1 185 000 000	107 500 000	107 500 000	-
298	Цэцэрлэгийн барилга 120 ор /СХД 7-р хороо /	2014.09.18 2015.07.31	1 100 000 000	1 092 171 199	168 000 000	90 087 100	77 912 900

