

2018 ОНД УЛС, НИЙСЛЭЛ,ЗДН, ОНХС-ЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИН, НХОГ ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 3-р хавсралт

2018.08.31

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2018 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	Зөрүү	Гүйцэтгэгч
123	НИЙТ ДҮН			94,016,020,476	73,186,496,510	30,360,672,774	18,602,363,797	11,758,308,977	
83	НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ			89,509,924,699	68,722,976,571	27,437,876,997	15,939,838,836	11,498,038,161	
1	Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр орон сууцны 7 дугаар хорооллын 8 ш УДДТ-ийн цэвэр усан хангамжийн үзэлийн тоноглолын ажил	2017.10.02	2017.12.20	519,440,065	478,094,141	95,618,828	87,533,108	8,085,720	Алтайн үндэс констракшн ХХК
2	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн 1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил	2017.08.25	2018.10.01	4,705,287,776	4,295,427,112	1,682,800,000	932,295,558	750,504,442	Бумбод ХХК
3	Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийн байгаль, орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг шинэчлэгдсэн зураг төслийн хүрээнд дахин нарийвчлан тодорхойлж, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол хийх, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажил	2018.01.26	2018.06.26	180,000,000	116,868,865	180,000,000	116,868,865	63,131,135	Грийт вишн ХХК
4	"Дэд бүтэц" төвийн тээвү боловсруулах	2017.09.05 2017.12.20	2018.04.01	169,500,000	169,500,000	118,650,000	118,650,000	-	НЗТХ
5	ХУД 5-р хороо, Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10-р байрны 20 айлын сууцыг буулгаж 40 айлын орон сууцны барилга барих	2017.07.24	2018.10.30	1,249,000,000	1,248,980,014	541,591,857	411,033,655	130,558,202	Нью биг фиш констракшн ХХК
6	ЧД 7-р хороо гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг хүргэх дэд бүтцийн төв -ийн иж бүрэн ажлын зураг	2017.11.21	2018.07.10	49,000,000	48,600,000	49,000,000	14,580,000	34,420,000	Нутгийн босго ХХК
7	МҮОНРТ орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн "А", "Б" хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний трассын өөрчлөлтийн зураг төсвийн ажил /БГД, 11 дүгээр хороо, ЧД, 7,8 дугаар хороо/	2018.01.26	2018.03.27	288,000,000	288,000,000	288,000,000	288,000,000	-	Эрчим төсөл ХХК Инж байгууламж ХХК түншлэл
8	Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тохижилтийн зураг төсөв БГД 11-р хороо	2017.10.20	2018.05.31	49,608,000	49,608,000	34,725,600	34,725,600	-	Стийл лайн ХХК
9	Нийслэл өргөө амаржих газар тохижилтийн зураг төсөв	2017.10.20	2018.05.20	24,701,500	24,701,500	17,291,050	17,291,050	-	Стийл лайн ХХК
10	Нийслэлийн Амгалан амаржих газар тохижилтийн зураг төсөв	2017.10.20	2018.05.31	17,930,000	17,930,000	12,551,000	12,551,000	-	Хотол орд ХХК
11	Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг тохижилтийн зураг төсөв	2017.10.20	2017.12.20	26,776,500	26,776,500	18,743,550	18,743,550	-	Алтайн газрын хүч ХХК
12	62 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БЗД	2017.10.02	2018.05.31	30,000,000	17,230,000	12,061,000	12,061,000	-	ББСМО ХХК
13	66 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БГД	2018.01.09	2018.05.31	35,000,000	25,444,943	24,500,000	7,633,483	16,866,517	ЭМ ЭС ЭЛ ХХК
14	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 24-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	28,800,000	28,800,000	8,640,000	20,160,000	Сийз архитектур ХХК
15	73 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ХУД 7-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	16,800,000	11,760,000	5,040,000	6,720,000	ББСМО ХХК
16	39 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв ЧД	2017.10.02	2018.09.20	40,000,000	22,000,000	15,400,000	6,600,000	8,800,000	ББСМО ХХК
17	103 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ЧД 17-р хороо	2017.10.02	2018.09.20	40,000,000	16,500,000	11,550,000	4,950,000	6,600,000	ББСМО ХХК
18	21 дүгээр сургуулийн барилгыг буулгаж барих зураг төсөв БЗД 6-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	50,000,000	38,555,000	38,555,000	23,133,000	15,422,000	Нарлаг хөхий ХХК
19	51 дүгээр сургуулийн давхрын өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БГД	2018.01.29	2018.06.29	20,000,000	16,000,000	16,000,000	4,800,000	11,200,000	Ньюкон ХХК

20	Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар амбулаторийн хуучин барилгыг буулгаж, шинээр барих оношлогоо, эмчилгээний төвийн барилгын зураг төсөв ЧД 13-р хороо	2018.04.13	2018.07.16	100,000,000	79,900,000	100,000,000	23,970,000	76,030,000	НЗТХ ОНӨААТҮГ
21	Моносын уулзвараас Авто худалдааны төвийн зам хүртэл яндантай худаг сувагчлалын байгууламжийн зураг төсөв СХД	2017.09.27	2018.09.20	11,100,000	11,090,000	7,763,000	7,763,000	-	Зууны гүүр ХХК
22	Баянзүрх дүүргийн 13.14 дүгээр хороо, Орон сууцны 14 дүгээр хороолол орчмын "И" инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв	2017.10.02	2018.05.28	120,000,000	110,438,998	77,307,299	77,307,298	1	ДНТ ХХК
23	Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах үндэслэл уналтыг байжруулах ажлын зураг төсөв	2017.09.07	2018.03.15	50,000,000	49,712,208	34,798,546	34,798,546	-	Дархан с үлжээ ХХК
24	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 28-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	31,500,000	22,050,000	22,050,000	-	Гандирс орд ХХК
25	4 дүгээр яслийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв ХУД 3-р хороо	2017.10.24	2018.05.31	40,000,000	31,500,000	22,050,000	22,050,000	-	Гандирс орд ХХК
26	Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн гадна тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.10.20	2018.05.31	50,000,000	49,800,000	24,900,000	24,900,000	-	Барилга байгууламж ХХК
27	Хан-Уул 1-р амбулаторын гадна тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.10.20	2018.05.31	30,000,000	29,800,000	14,900,000	14,900,000	-	Барилга байгууламж ХХК
28	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны "Корейн эйр"-ын төгөл орчмын тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.08.11	2018.05.31	40,000,000	39,450,000	19,725,000	19,725,000	-	Инженер геодези ХХК
29	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны Баялаг хотхоны тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.08.11	2018.05.31	9,900,000	9,900,000	4,950,000	4,950,000	-	Жи Эй икс ХХК
30	53 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ХУД 1-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	22,425,000	15,697,500	15,697,500	-	Нарлаг хөхий ХХК
31	55 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв СХД	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	28,800,000	20,160,000	20,160,000	-	Сийз архитектурт ХХК
32	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 10-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	28,800,000	20,160,000	20,160,000	-	Сийз архитектурт ХХК
33	Нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийн зураг төсөв	2017.09.11	2018.06.15	50,000,000	46,400,000	32,480,000	32,480,000	-	Оргилт од ХХК
34	СБД 18-р хороо гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг хүргэх дэд бүтцийн төв-ийн нж бүрэн ажлын зураг	2017.11.21	2018.06.15	49,000,000	48,000,000	49,000,000	14,400,000	34,600,000	Пайльм дейра ХХК
35	114 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БГД	2017.10.02	2018.05.31	30,000,000	29,400,000	20,580,000	20,580,000	-	Барилга байгууламж ХХК
36	49 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ХУД 7-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	31,500,000	22,050,000	22,050,000	-	Сийз архитектурт ХХК
37	88 дугаар сургуулийн спорт заалны зураг төсөв БЗД 11-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	20,000,000	14,900,000	10,430,000	10,430,000	-	Гоби травэл ХХК
38	107 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв СХД	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	28,800,000	20,160,000	20,160,000	-	Сийз архитектурт ХХК
39	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны 74.76.78.80.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны ажилчдын орон сууц,84.85.86 дугаар байруудын тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.10.30	2018.05.31	15,000,000	14,950,000	7,475,000	7,475,000	-	Алтайн газрын хүч ХХК
40	30 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв БГД	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	28,800,000	20,160,000	20,160,000	-	Сийз архитектурт ХХК
41	Сургуулийн нэг маягийн зураг төсөв	2017.10.02	2018.05.31	70,000,000	38,500,000	15,400,000	15,400,000	-	Мон энерги консалт
42	Угсармал орон сууцны барилгыг дулаалах ажлын зураг төсөв	2017.09.07	2018.03.24	150,000,000	145,000,000	101,500,000	101,500,000	-	Гандирс орд ХХК Дөрвөн гүн ХХК Ти энд и ХХК
43	26 дугаар сургуулийн спорт заалны зураг төсөв ХУД 13-р хороо	2017.10.02	2018.09.20	20,000,000	17,000,000	11,900,000	11,900,000	-	Тоонто гранд ХХК
44	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 100 ор /СХД-ийн 12 дугаар хороо, 105 дугаар цэцэрлэг/	2018.05.31	2018.10.15	684,600,000	684,506,768	500,000,000	297,862,135	202,137,865	Зорь бүтээ ХХК
45	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 240 ор /СБД, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр цэцэрлэг/	2017.11.24	2018.08.30	1,729,900,000	1,439,893,761	840,000,000	554,860,687	285,139,313	Тералинк ХХК
46	Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, орон сууцны 7 дугаар хороолол орчим Б хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн дулаан хангамжийн ажил	2017.08.16	2018.07.16	328,488,005	263,315,744	151,712,198	111,324,644	40,387,554	Гом илч ХХК
47	Аврах гал унтраах ангийн барилга /СБД, 19 дүгээр хороо, Хуурай мухрын ам/	2017.09.14	2018.09.03	2,000,000,000	1,999,990,000	1,000,000,000	501,192,076	498,807,924	Жи Жи Ай ХХК
48	Цэцэрлэгийн барилга 280 ор /БЗД, 5 дугаар хороо, 146 дугаар цэцэрлэг/	2017.07.07	2018.08.01	2,095,900,000	2,095,831,180	795,900,000	445,460,178	350,439,822	Жинсийн орой ХХК

49	Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар хороо, 47 дугаар цэцэрлэг/	2017.09.18	2018.07.03	1,883,600,000	1,883,576,554	1,598,500,000	1,088,136,103	510,363,897	Морин сувд ХХК
50	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн Дундын оффисын уулзалт, хэлэлцүүлэгийн танхимын засвар	2018.02.21	2018.04.21	70,000,000	69,325,205	70,000,000	67,519,547	2,480,453	Түрүү гарав ХХК
51	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн Дундын оффисын ажиллах талбайн засвар	2018.02.21	2018.04.21	56,000,000	55,253,008	56,000,000	53,813,878	2,186,122	Профэшнл сивил инженеринг констракшн ХХК
52	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн сургалт, зөвлөхүүдийн танхимын засвар	2018.02.21	2018.04.21	50,000,000	49,763,001	50,000,000	48,466,864	1,533,136	Профэшнл сивил инженеринг констракшн ХХК
53	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн инкубатор оффисын засвар	2018.02.21	2018.04.21	60,000,000	59,817,094	60,000,000	58,259,086	1,740,914	Түрүү гарав ХХК
54	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн Ажилчдын оффисын засвар	2018.02.21	2018.04.21	30,000,000	29,704,328	30,000,000	28,930,643	1,069,357	Түрүү гарав ХХК
55	Инновацын төвийн ариун цэврийн өрөө, угтан авах хэсгийн засвар	2018.02.21	2018.04.21	50,000,000	49,623,710	50,000,000	48,331,202	1,668,798	Экструд констракшн ХХК
56	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн Дундын оффисын лоунж номын сангийн засвар	2018.02.21	2018.04.21	78,000,000	77,557,605	78,000,000	75,537,525	2,462,475	Экструд констракшн ХХК
57	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн орох хаалганы засвар	2017.11.06	2018.03.30	49,900,000	49,824,830	29,824,830	17,599,235	12,225,595	ода тайж ХХК
58	45 дугаар байрны гадна дулаалгын засвар ЧД 6 дугаар хороо	2017.07.26	2017.10.25	40,000,000	39,999,468	11,999,840	10,971,029	1,028,811	Төгс үлэмжийн чанар ХХК
59	СБД 1-р байр болон 3-р байр дунд ахмадад зориулсан биеийн тамирын талбай байгуулах /СБД 8-р хороо/	2017.12.01	2017.06.15	17,000,000	17,000,000	17,000,000	16,586,348	413,652	Грэйт роуд ХХК
60	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км	2017.09.20	2018.07.01	16,749,900,000	919,589,436	275,876,831	187,668,882	88,207,949	Хүчит чулуут ХХК
61	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын "Тулга" системд холбох	2017.06.19	2018.11.01	1,000,000,000	888,385,778	444,192,889	266,515,748	177,677,141	Ай и би ХХК
62	Бага Нарангийн 2, 3, 4, 5 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 3 дугаар хороо/ Зүүн Баянцагааны 7-12 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 8 дугаар хороо/ Тахилтын 2, 3 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 22 дугаар хороо/ Хангайн 5, 6, 7, 8, 9, 10 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг СХД, 23 дугаар хороо/ Зээлийн 9-12 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 24 дүгээр хороо/ Хилчин 1-5, 8-9, Хамбын 3-5, 8 дугаар гудамж Чулуутын 7-12 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 30 дугаар хороо/ Алтайн 3-9 дугаар гудамж, Хайрханы 3-4, Дунд наран 3-13 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 31 дугаар хороо/	2017.10.23	2017.12.29	692,400,000	692,378,560	207,713,568	153,620,042	54,093,526	Хайтек бойлерс ХХК
63	Цагдаагийн гуравдугаар хэлтсийн өргөтгөлийн барилга /СХД, 13 дугаар хороо/	2017.05.15	2017.12.31	1,877,100,000	1,877,081,280	877,100,000	877,081,280	18,720	СНТ Групп ХХК
64	Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10 дугаар байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын орон сууцны барилга, байгууламж барих /ХУД, 5 дугаар хороо/	2018.04.13	2018.07.20	2,111,880,000	857,112,924	862,900,000	670,421,260	192,478,740	Гегатера тех ХХК, Хангилаг ХХК
65	Баянзүрх дүүргийн 8.16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг Улаанхуаран дэд станцаас 5 мВт цахилгаан хэлхээг хангах кабель шугам татах ажил	2017.08.09	2018.06.01	418,822,217	779,634,725	418,822,217	302,284,618	116,537,599	Ханлиг тайшир илч ХХК
66	Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил	2016.10.12	2018.07.01	2,429,649,000	2,429,649,000	1,137,600,000	894,716,185	242,883,815	Цэгц шийдэл ХХК
67	Цэцэрлэгийн барилга /ЧД, 11 дүгээр хороо/	2017.12.01	2018.08.01	1,538,000,000	1,379,716,184.43	990,000,000	564,732,516	425,267,484	БИГ МОНГОЛИА БИЛДИНГ ХХК, ФУЖИ АЛТАЙ ХХК

68	Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /СХД 26 дугаар хороо/	2017.05.19	2017.12.01	1,738,900,000	1,738,876,146	738,900,000	738,876,146	23,854	Глобал рост ХХК
69	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /ЧД, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр цэцэрлэг/	2017.06.02	2018.08.01	1,348,800,000	1,348,795,000	598,800,000	343,305,917	255,494,083	Грийн ресурс констракшн ХХК
70	Эмнэлгийн барилга 40 ор /БХД, 1 дүгээр хороо/	2017.09.21	2018.09.30	2,833,500,000	2,833,402,185	1,833,500,000	1,202,103,620	631,396,380	Тэргүүн чансаа ХХК
71	Эрүүл мэндийн төвийн Амбулатори-2 барилгын дотор засварын ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2018.05.30	2018.07.02	50,000,000	45,250,917	50,000,000	35,533,098	14,466,902	Уул өвгөд ХХК
72	жишиг гудамж байгуулах /НД, 7 дугаар хороо/	2018.06.07	2018.07.30	80,000,000	79,500,000	80,000,000	34,088,086	45,911,914	Хараатын тээл ХХК
73	жишиг гудамж байгуулах /ХУД, 13 дугаар хороо/	2018.06.27	2018.07.26	80,000,000	79,996,476	80,000,000	64,248,679	15,751,321	НБНМДД ХХК
74	Тван шар өргөө ОНӨААТҮГ-ын Хуучин 1-р хорооллын 14.15.16-р байруудад шинээр халаалт халуун усны шугам шинээр хийх, халаалт халуун усны погц төхөөрөмж суурилуулах ажил /СХД 18-р хороо	2018.06.28	2018.07.27	124,820,000	108,801,819	124,820,000	77,345,439	47,474,561	Энх шилтгээн ХХК
75	3 дугаар хороолол, УДД-96 төвийн дараах 13а дугаар байрнаас 14 дүгээр байрны төгсгөл хүртлэх хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам сүлжээг шинэчлэн солих БГД 14-р хороо	2018.06.28	2018.07.27	191,570,000	164,843,480	191,570,000	98,932,882	92,637,118	Топ товер ХХК
76	1 дүгээр контурын дулаан, цэвэр ус хангамжийн шугамын барилга угсралтын ажил	2018.02.15	2018.07.30	252,200,000	198,237,243	252,200,000	154,347,777	97,852,223	Алтайн үндэс констракшн ХХК
77	БНД, 131 дүгээр цэцэрлэгийн их засвар	2018.07.03	2018.08.24	100,000,000	88,826,761	100,000,000	70,659,594	29,340,406	Зууны сод хийц ХХК
78	БЗД-ийн Эрүүл мэндийн төвийн засвар /Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2018.05.31	2018.07.30	50,000,000	48,889,698	50,000,000	48,084,181	1,915,819	Эн ди констракшн ХХК
79	БНД, 5 дугаар хороо, 194 дүгээр цэцэрлэг Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих	2018.05.23	2018.08.25	80,000,000	74,810,598	80,000,000	53,033,539	26,966,461	Модерн хас ХХК
80	Дундын бүсийн гэр хороололд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх "Дэд бүтцийн төв" байгуулах	2018.06.29	2018.10.20	5,000,000,000	4,597,051,205	5,000,000,000	1,398,984,156	3,601,015,844	Рутан ХХК Термомастер ХХК түншлэл
81	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Дарь-Эх орчмын 4.5 га талбайд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	2015.08.03	2018.12.01	7,138,951,636	7,138,951,636	1,600,000,000	492,168,357	1,107,831,643	Магма Од ХХК, Хориулт ХХК, Амарповер ХХК түншлэл
82	Халамжийн орон сууцны барилга /СБД, 7-р хороолол /132 айл *3ш/	2013.11.26	2018.12.20	25,418,000,000	23,334,153,532	1,938,950,394	838,297,715	1,100,652,679	Баярконстракшн ХХК 3 багц ажил
83	БГД, 8-р хороо, 68 дугаар сургуулийг төвлөрсөн дулаан хангамжид болгох	2017.12.18	2018.07.25	272,800,000	241,877,451	272,800,000	237,841,726	34,958,274	Гурван бухат ХХК
36	НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН			1,531,611,902	1,517,177,815	1,531,611,902	1,283,015,977	248,595,925	
1	188, 244 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхим тохижуулах /СХД/	2018.03.16	2018.04.05	20,000,000	19,900,000	20,000,000	19,900,000	100,000	Орчлон тулга ХХК
2	Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах, иргэний танхимд номын сан байгуулах /СХД, 2, 3 дугаар хороо/	2018.03.22	2018.04.22	35,000,000	33,272,800	35,000,000	33,272,800	1,727,200	ЦТУ ХХК
3	Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, ногоон байгууламж, тохижилтын ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/	2018.02.13	2018.04.13	30,000,000	26,950,000	30,000,000	21,418,839	8,581,161	Дэхан ХХК
4	Иргэний танхимийг иж бүрэн тохижуулах, номын сан байгуулах /СХД, 5 дугаар хороо/	2017.12.25	2018.01.10	25,000,000	24,300,365	25,000,000	23,667,434	1,332,566	ЦТУ ХХК
5	53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, засвар үйлчилгээ /ХУД, 1 дүгээр хороо/	2018.03.01	2018.04.15	33,000,000	32,988,676	33,000,000	32,129,447	870,553	Буяннэмэх интер ХХК
6	Ус түгээх байр /СХД, 2 дугаар хороо/	2018.03.09	2018.06.30	45,000,000	43,774,040	45,000,000	21,642,281	23,357,719	Хүчит чулуут ХХК
7	Ус түгээх байр /СХД, 22 дугаар хороо/	2018.03.23	2018.04.30	45,000,000	43,305,889	45,000,000	20,761,116	24,238,884	Баялаг говь ХХК
8	Хорооны байрны тохижилт, тоног төхөөрөмж /СХД, 15 дугаар хороо/	2018.03.16	2018.04.30	20,000,000	18,144,000	20,000,000	18,144,000	1,856,000	Модерн хас ХХК
9	Хүүхдийн тоглоом худалдан авч, суурилуулах /СХД, 12 дугаар хороо/	2018.03.16	2018.04.30	20,000,000	19,890,000	20,000,000	19,890,000	110,000	Эм эн эс жи ХХК
10	136 дугаар сургууль, 210 дугаар цэцэрлэгийн орчмын гудамжны гэрэлтүүлэг, камержуулалт /БЗД, 19 дүгээр хороо/	2018.04.18	2018.05.25	22,000,000	21,890,718	22,000,000	20,031,940	1,968,060	Цэмцгэр ногоон ХХК
11	19 дүгээр сургуулийн арын автобусны буудлын тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/	2017.12.26	2018.05.01	30,000,000	29,486,828	30,000,000	28,718,808	1,281,192	Нью гранд технологи ХХК
12	19 дүгээр хороолол 10 дугаар байрны гадна талын тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 2 дугаар хороо/	2018.04.18	2018.06.04	35,000,000	34,999,920	35,000,000	34,166,445	833,555	Бодь хангай ХХК
13	Дэнжийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /ХУД, 8 дугаар хороо/	2018.04.18	2018.06.04	40,000,000	39,936,663	40,000,000	38,927,721	1,072,279	Торгон зүлэг ХХК

14	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчын ажил	2018.01.22	2018.06.21	8,411,902	8,411,902	8,411,902	8,192,804	219,098	Гарден сити ХХК
15	Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 21 дүгээр хороо/	2018.02.23	2018.05.31	33,000,000	31,802,580	33,000,000	30,974,244	2,025,756	Мөнхтулга уянга ХХК
16	Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах /СХД, 3 дугаар хороо/	2018.03.16	2018.04.30	30,000,000	29,709,900	30,000,000	29,709,900	290,100	Гранд лэйн прожект ХХК
17	2 дугаар хэсэг, хүүхдийн хорихын урд тоглоомын талбайг шинэчлэн засварлаж тохижуулах, сагсны шийд суурилуулах /ХУД, 11 дүгээр хороо/	2018.04.18	2018.06.04	50,000,000	49,700,812	50,000,000	41,635,238	8,364,762	Ууган орхон ХХК
18	Согоотын 59а гудамжны орчим ус түгээх байр барих /ЧД, 16 дугаар хороо/	2018.06.01	2017.07.30	45,000,000	44,976,961	45,000,000	40,640,648	4,359,352	Батлюкс ХХК
19	38, 53 дугаар байрны дундах тохижилтын ажил /ХУД, 12 дугаар хороо/	2018.04.18	2018.06.04	35,000,000	35,000,000	35,000,000	34,105,052	894,948	Цагаан толгойн нуур ХХК
20	12 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн их засварын ажил /ХУД, 4 дүгээр хороо/	2017.12.19	2018.03.01	100,000,000	100,000,000	100,000,000	97,395,379	2,604,621	Нутгийн их үйлс ХХК
21	Ус түгээх байр барих /СБД, 15 дугаар хороо/	2018.05.01	2018.06.30	45,000,000	44,978,218	45,000,000	40,480,396	4,519,604	Хан жаргалант стоунс ХХК
22	Ус түгээх байр барих /СБД, 16 дугаар хороо/	2018.05.01	2018.06.30	45,000,000	44,911,789	45,000,000	40,420,610	4,579,390	Хан жаргалант стоунс ХХК
23	18 дугаар хэсэг "Дарь-Эхийн булаг"-ийн эхийн хэсгийг тохижуулж бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /БЗД, 2.27 дугаар хороо/	2018.05.14	2018.07.04	80,000,000	79,970,278	80,000,000	35,732,705	44,267,295	Ургамалын далай ХХК
24	Сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны хотхон дунд анхааруулах самбар байрлуулах /ХУД, 1, 15 дугаар хороо/	2018.03.20	2018.06.10	22,000,000	21,898,852	22,000,000	21,351,391	648,609	Буяаннэмэх интер ХХК
25	50.51.60.63.64.65 дугаар байрны дээврийн засвар /2 дугаар хороо/	2018.05.30	2018.07.20	76,000,000	75,875,225	76,000,000	45,572,356	30,427,644	БЧГ ХХК
26	Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 1 дүгээр хороо/	2018.03.20	2018.06.10	48,000,000	47,625,236	48,000,000	46,436,873	1,563,127	Эрчимт цамхаг ХХК
27	2 дугаар байрны дээврийн засвар / 12 дугаар хороо/	2018.06.08	2018.08.07	61,200,000	61,199,367	61,200,000	48,503,682	12,696,318	Грэйт майнинг ХХК
28	Гэрэлтүүлгийн ажил /БЗД, 22 дугаар хороо/	2018.04.12	2018.05.25	40,000,000	39,985,077	40,000,000	38,985,292	1,014,708	Неон гэгээ ХХК
29	Хүүхдийн тоглоомын талбай барих /БГД, 22 дугаар хороо/	2018.01.05	2018.05.01	45,000,000	44,988,896	45,000,000	43,472,921	1,527,079	Батстрой ХХК
30	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах НД 2-р хороо	2018.05.29	2018.07.20	60,000,000	59,997,090	60,000,000	36,908,397	23,091,603	Чойсамбуу ХХК
31	9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 16 дугаар хороо/	2018.06.07	2018.07.30	54,000,000	53,764,925	54,000,000	45,723,418	8,276,582	Тансаг өндөр констракшн ХХК
32	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах БНД	2018.05.29	2018.07.25	60,000,000	60,000,000	60,000,000	58,452,856	1,547,144	Цагаан толгойн нуур ХХК
33	Хөл бөмбөгийн талбай засварлах /СХД, 13 дугаар хороо, 8, 9 дүгээр байрны дунд/	2018.03.09	2018.06.01	20,000,000	19,800,005	20,000,000	19,315,546	684,454	Агар дүнс ХХК
34	9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 8 дугаар хороо/	2018.06.07	2018.07.30	54,000,000	53,907,923	54,000,000	46,099,195	7,900,805	Чойсамбуу ХХК
35	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах СХД 11-р хороо	2018.05.29	2018.07.13	60,000,000	59,854,359	60,000,000	41,786,074	18,213,926	Чойсамбуу ХХК
36	Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /СХД, 14 дүгээр хороо/	2018.03.09	2018.06.11	60,000,000	59,978,521	60,000,000	58,450,169	1,549,831	Монгол тохь ХХК
2	УЛСЫН ТӨСӨВ			2,287,900,000	2,266,595,530	704,600,000	704,568,000	32,000	
1	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2015.09.16	2016.11.20	1,087,900,000	1,087,924,406	18,900,000	18,900,000	-	Бат энх хүү ХХК
2	Цэцэрлэгийн барилгын дуустал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо/	2016.05.18	2016.11.15	1,200,000,000	1,178,671,124	685,700,000	685,668,000	32,000	Хаппи бьюдинг ХХК
2	ЗАСАГ ДАРГИЙН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ			686,583,875	679,746,594	686,583,875	674,940,984	11,642,891	
1	Баянзүрх дүүрэг 20 дугаар хороо, Арцатын аманд цахилгаан эрчим хүчээр хангах угсралтын ажил	2018.04.18	2018.06.25	285,373,787	283,360,727	285,373,787	278,555,117	6,818,670	Энержи комплекс ХХК

2	Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Нарийний хэсэгт, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ногоон толгой 355-ын баруун хэсэгт, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ногоон толгой 355-ын зүүн хэсэгт цахилгаан эрчим хүчээр хангах, угсралтын зардал	2018.04.18	2018.08.01	401,210,088	396,385,867	401,210,088	396,385,867	4,824,221	Гэгээн цайдам ХХК
---	--	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------------