

2017 ОНД УЛС, НИЙСЛЭЛ, НОНХС, ЗАСАГ ДАРГИЙН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИН, НХОГ ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖСЭН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 3-р хавсралт

2017.12.31

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
436	НИЙТ ДҮН			241,734,600,063	186,535,530,857	72,549,560,391	55,827,430,670	16,722,129,721
308	НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			232,049,015,290	175,057,304,406	63,957,175,618	49,054,049,367	14,903,126,251
1	Баянгол дүүргийн 8 дугаар хорооны барилга	2015.07.27	2016.11.25	1,538,200,000	1,538,108,285	153,810,928	153,810,828	100
2	Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор төвийн барилга	2014.11.15	2016.07.01	4,100,000,000	4,099,999,999	205,000,000	205,000,000	-
3	Цагдаагийн III хэлтсийн барилга /БЗД/	2016.06.30	2017.10.25	1,686,300,000	1,686,273,393	1,086,300,000	1,086,273,393	26,607
4	Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хорооны "Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор,-ын барилга угсралтын нэмэлт хөрөнгө	2012.09.28	2016.01.06	331,600,000	28,600,000	28,600,000	28,600,000	-
5	Цагдаагийн гуравдугаар хэлтсийн өргөтгөлийн барилга /СХД, 13 дугаар хороо/	2017.05.15	2017.12.31	1,877,100,000	1,877,081,280	1,000,000,000	1,000,000,000	-
6	Нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын албан конторын засварын ажил	2017.08.22	2017.09.29	155,200,000	155,169,214	155,200,000	151,205,786	3,994,214
7	Цэцэрлэг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв боловсруулах ажил /8ш/ БГД 77,95-р цэцэрлэг, БЗД, 61, 82-р цэцэрлэг, СХД, 118, 113-р цэцэрлэг, СБД, 160-р цэцэрлэг, ХУД, 67-р цэцэрлэг/	2015.08.24	2015.09.22	107,680,000	107,680,000	21,536,000		21,536,000
8	Хамбын овооны цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зураг төсөв 158.3 га /СХД/	2014.10.02	2014.12.31	105,800,000	105,800,000	33,327,000		33,327,000
9	Нийслэлийн Архивын барилгын зураг төслийн нэмэлт хөрөнгө	2015.01.05	2016.02.15	94,000,000	94,000,000	18,800,000	18,800,000	-
10	Автобус-III автобаазын давтан хэрэглэх зураг төсөв /тухайн байрлалд холбоно/	2016.01.04	2017.12.15	280,500,000	280,500,000	69,300,000		69,300,000
11	105 дугаар цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /СХД/ 176 дугаар цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /СХД/	2015.11.02	2015.02.02	38,800,000	38,800,000	7,788,000	7,788,000	-
12	88 дугаар цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /БГД/ 22 дугаар цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /БЗД/	2015.10.29	2016.05.01	38,900,000	38,900,000	7,839,000	7,839,000	-
13	Бага сургууль, цэцэрлэгийн нэг маягийн өөрчлөлтийн зураг төсөв	2016.05.20	2017.10.01	55,000,000	55,000,000	21,850,000	21,850,000	-
14	Нарны гудамж /Төмөр замын цэцэрлэгт хүрээлэн, Нарны гүүрнээс Энхтайваны өргөн чөлөө хүртэлх/ тохижилтын барилга байгууламжийн зураг төсөв	2016.05.31	2017.10.01	62,000,000	62,000,000	54,700,000		54,700,000
15	Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны "Нарлаг" гэр хорооллын гадна шугам сүлжээний угсралтын ажил	2015.07.20	2016.10.01	1,050,100,000	1,050,013,555	52,500,678	52,500,678	-
16	Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл /Холбоо хангамж, цахилгаан хангамж, дулаан хангамж, технологийн уурын шугам, усан хангамж, ариутгах татуурга, хонгилын систем/	2016.04.01	2018.04.27	286,514,800	286,514,800	282,600,000	195,560,360	87,039,640
17	Бичил VII хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу	2014.12.01	2016.05.15	268,000,000	268,000,000	26,800,000	26,800,000	-
18	хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 93.2 га /БГД 10,	2014.11.13	2016.04.01	292,000,000	292,000,000	29,200,000	29,200,000	-
19	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл 16.5 га /ХУД 4-р хороо/	2014.12.01	2017.12.31	198,000,000	198,000,000	138,600,000	99,000,000	39,600,000
20	БЗД 8.16р хорооны гэр хорооллын нутагт Батлан хамгаалах сургууль орчмын гэр хороололд барих дулааны эх үүсвэр 2ш дулааны ф80/300мм-ийн 2010 м шугамын БУА-ын нэмэлт	2015.07.16	2017.12.01	5,850,000,000	5,850,000,000	440,259,061	440,259,061	-
21	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Дарь-Эх орчмын 4.5 га талбайд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	2015.08.03	2017.12.01	7,138,951,636	7,138,951,636	1,100,000,000	748,149,596	351,850,404

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
22	Ус дулаан дамжуулах төвийн барилга 3ш, гадна дулааны Ф150-250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна цэвэр усны Ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км шугамын барилга угсралтын ажил /СХД, 1,2 дугаар хороо/	2015.09.29	2017.12.01	2,594,512,578	2,594,512,578	1,255,868,208	396,416,950	859,451,258
23	Баянзүрх дүүргийн 8,16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн Батлан хамгаалахын их сургууль орчмын "А" хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил холбооны 8 яндантай 370 метр, 2-4 яндантай 800 метр нийт 20ш стандартын дунд худагтай сувагчлалын байгуулумжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014.11.26	2017.12.15	201,200,000	201,121,935	36,121,935		36,121,935
24	Цахилгааны хувиарлах байгууламж 1ш, Хаалттай дэд өртөө 2ш, 4,09 км кабель шугамын ажил /СХД, 1,2 дугаар хороо/	2015.09.28	2016.06.01	1,360,452,758	1,360,452,758	233,373,972	233,373,972	-
25	Гадна холбооны 1.3 км сувагчлалын ажил СХД 1.2-р хороо/	2015.11.30	2016.10.07	171,522,923	171,522,923	171,522,923	141,337,885	30,185,038
26	СХД 1.2.20-р хороо А,Б блокын хэсэгчилсэн талбай Цэргийн хотхон орчмыг ДЦС4 станцаас төвийн дулаанаар хангах инженерийн ш/с-ий зураг төсөв	2016.05.27	2016.12.26	63,813,096	50,600,000	35,420,000	35,420,000	-
27	Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Түмэн Амгалан" орон сууцны хорооллын гадна инженерийн хангамжийн ажил	2013.12.25	2017.12.01	11,589,900,000	11,589,900,000	538,369,588	538,369,588	-
28	ХУД, 8 дугаар хороо, А хэсэгчилсэн талбайд 10 кв-ын кабель шугам, хувиарлах байгууламжийн барилга, тоног төхөөрөмж, 2*630 кВА-ын ХТП-2, 5 дэд өртөөний барилга, тоног төхөөрөмж	2015.08.03	2017.12.01	1,905,528,696	1,905,528,696	518,110,893	115,344,426	402,766,467
29	Сүхбаатар дүүргийн 9, 10, 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамж, гадна холбооны барилга угсралтын ажил	2016.10.12	2017.06.30	1,368,067,902	1,194,627,589	358,133,540	358,133,540	-
30	Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр орон сууцны 7 дугаар хорооллын 8 ш УДДТ-ийн цэвэр усан хангамжийн үзелийн тоноглолын ажил	2017.10.02	2017.12.20	519,440,065	478,094,141	519,440,065	382,475,313	136,964,752
31	Сонгинохайрхан дүүргийн 1.2.20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбай дахь бохир ус ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын эхний ээлжийн ажил	2017.09.29	2017.12.29	648,835,830	544,089,182	435,271,345	435,271,000	345
32	Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "А" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил			2,631,533,719		1,973,775,926	789,460,116	1,184,315,810
33	Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, орон сууцны 7 дугаар хороолол орчим Б хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн дулаан хангамжийн ажил	2017.08.16	2018.07.16	328,488,005	263,315,744	328,488,005	111,603,546	216,884,459
34	Баянзүрх дүүргийн 8.16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг Улаанхуаран дэд станцаас 5 МВт цахилгаан хэлхээг хангах кабель шугам татах ажил	2017.08.09 2017.09.15	2017.12.20	902,934,929	779,634,725	360,812,508	360,812,508	-
35	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн 1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайнгадна уахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил	2017.08.25	2018.10.01	4,705,287,776	4,295,427,112	1,981,584,159	1,531,584,159	450,000,000
36	Сонгинохайрхан дүүргийн 1.2 дугаар хороо Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй цахилгаан хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд шинээр баригдах хувиарлах байгууламжийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2017.08.11	2017.12.15	780,000,000	665,890,780	780,000,000	100,000,000	680,000,000
37	СХД –ийн 5,6-р хороо Ханын материал орчмын гэр хороолд барих 4ш УДДТ-ийн БУА-ын нэмэлт	2015.05.28	2017.12.01	865,000,000	865,000,000	124,496,857	109,345,342	15,151,515
38	ХУД 8р хороо А хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл	2015.07.10	2015.12.15	172,976,000	172,976,000	51,892,800		51,892,800

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
39	Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн 72 дугаар сургууль орчмын гэр хороололд Холбооны 6-8 яндантай 1900 метр, 2-4 яндантай 400 метр, нийт 11 ширхэг стандартын дунд худагтай сувагчлалын байгууламж, 4200 метр, 10 кв-ын цахилгааны кабель шилжүүлэх зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2014.12.02	2016.06.01	637,100,000	637,078,151	58,378,151	47,306,452	11,071,699
40	Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил	2016.10.12	2017.12.01	2,491,972,690	2,429,649,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-
41	Сүхбаатар дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх Эко дамбадаржаа хорооллын гадна ус, дулаан хангамж. Ариутгах татуурга, зуухны барилга, УДДТ, зуухны тоног төхөөрөмжийн угсралтын ажил	2013.12.23	2017.12.01	5,598,067,980	5,598,100,000	1,139,089,034	1,139,089,034	-
42	12 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв /ХУД/	2015.11.19	2016.05.01	40,000,000	34,718,404	24,302,883	24,302,883	-
43	Бага сургууль, цэцэрлэгийн нэг маягийн өөрчлөлтийн зураг төсөв	2016.05.20	2017.10.01	55,000,000	55,000,000	16,650,000	16,650,000	-
44	Дулаан хангажын 5а магистралийн өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын зураг төсөв /ТЭЦ 3-ийн зүүн үрд талаас Дунд гол хүртэл шугам уурын шугамын хамт/	2015.09.10	2017.05.31	230,000,000	230,000,000	46,000,000	46,000,000	-
45	105-р цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв БЗД	2015.11.02	2015.02.02	20,000,000	38,800,000	8,380,800	8,380,800	-
	176-р цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв СХД			20,000,000				
46	68-р цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв СБД	2015.08.31	2017.05.20	20,000,000	35,200,000	14,400,000	14,400,000	-
	65-р цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв ХУД			20,000,000				
47	СХД 32-р хороо эмээлтийн гэрэлтүүлэг зураг төсөв 4001 өрх, 565 га/	2016.01.25	2016.08.05	95,000,000	89,991,880	8,999,188	8,999,188	-
48	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 22-р дугаар хороо/	2014.11.10	2015.12.26	2,198,800,000	2,198,736,724	109,936,836	109,936,836	-
49	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 27-р хороо/	2015.04.09	2015.12.24	2,114,700,000	2,114,661,649	105,733,082	105,733,082	-
50	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 17-р хороо/	2014.08.25	2016.07.10	2,078,000,000	2,077,969,126	103,898,456	103,898,456	-
51	Нийтийн биений тамирын дугуй, гүйлтийн зам талбай /БГД, ХУД/	2014.04.05	2015.06.30	1,435,000,000	641,666,301	38,507,927	38,507,927	-
52	Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД, 16-р хороо/	2015.09.01	2016.08.15	1,524,400,000	1,524,333,488	76,216,674	76,216,674	-
53	Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо, 21 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг бүүлгаж шинээр 240 хүүхдийн цэцэрлэг /концессийн эргэн төлөлт/	2015.09.16	2016.09.30	2,400,000,000	2,397,192,000	1,053,007,477	1,053,007,477	-
54	Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга барих /концессийн эргэн төлөлт/	2015.09.09	2016.06.09	1,107,500,000	1,107,406,000	55,300,000	25,995,495	29,304,505
55	Хүүхдийн хөгжлийн төв барих /НД, 1-р хороо/ /концессийн эргэн төлөлт/	2014.11.05	2017.07.30	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,778,965,661	21,034,339
56	"Багачууд хүнс" НӨҮГ-ын барилга /ЧД, 13-р хороо/	2015.06.15	2016.07.01	1,130,700,000	1,130,617,203	45,880,000	45,880,000	-
57	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, тохижилтын ажил /ЧД, 16 дугаар хороо/	2016.09.21	2016.10.20	674,300,000	579,578,164	115,915,633	115,915,633	-
58	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, тохижилтын ажил /ЧД, 17 дугаар хороо/	2016.07.18	2016.09.01	1,110,900,000	1,045,732,475	52,286,623	52,286,623	-
59	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, тохижилтын ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/	2016.04.20	2016.11.01	626,000,000	578,013,570	86,702,035	86,702,035	-
60	Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн пункт /2ш/	2015.07.25	2016.07.01	798,100,000	798,100,000	39,905,000	39,905,000	-
61	Тоглоомын талбай байгуулах БЗД .11р хороо	2016.04.25	2016.06.20	50,000,000	49,951,184	2,497,559	2,497,559	-
62	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 2 дугаар ээлжийн 25 га талбайн гол орцын зам, талбайн ажил /БЗД, 26 дугаар хороо/	2016.04.07	2016.06.03	1,734,541,820	1,734,541,820	86,727,091	86,727,091	-

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
63	Хотын төвийн зүүн хойд хэсэгт 2*16 МВА чадал бүхий 35/6 кВ-ын дэд станц, 6-10 кВ-ын кабель шугамын ажил	2015.09.08	2015.12.31	5,645,200,000	5,645,130,927	282,256,546	282,256,546	-
64	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажил /Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2015.08.25	2015.11.15	822,634,145	821,173,499	82,117,350	82,117,350	-
65	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт, тохижилтын ажил, түшиц ханын ажил/ЧД, 12 дугаар хороо/	2016.10.04	2016.11.15	149,100,000	122,000,000	86,652,074	86,652,074	-
66	ЧД 7р хороо МҮОНРТ орчмын нэр хорооллын 11.4 га талбайд хэрэгжүүлэх дулаан хангамжын бие даасан шинэ эх үүсвэрийн зураг төсөл /8.25 гкал/цаг/	2015.05.27	2015.08.01	82,530,000	142,735,000	28,547,000	28,547,000	-
	ЧД 7р хороо МҮОНРТ орчмын нэр хорооллын 11.4 га талбайд хэрэгжүүлэх ЦДДТ-1ш, дулаан цэвэр бохир усны шугамын зураг төсөл			30,826,000				
	ЧД 7р хороо МҮОНРТ орчмын нэр хорооллын 11.4 га талбайд хэрэгжүүлэх 10кв-ын 2*630 ква хаалттай дэд өртөө ХТП-4 ком, 10 кв-ын кабелв шугмын зураг төсөл			25,115,000				
	ЧД 7р хороо МҮОНРТ орчмын нэр хорооллын 11.4 га талбайд хэрэгжүүлэх холбоо мэдээллийн сүлжээний сувагчлалын зураг төсөл			4,264,000				
67	Хүй долоон худгийн гадна цэвэр ус, хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн зураг төсөл	2016.07.25	2017.07.01	195,000,000	195,000,000	39,000,000	39,000,000	-
68	Монгол наадам цогцолборын 110/35/10 кВ-ын цахилгаан хангамжийн зураг төсөл	2016.07.28	2017.10.01	127,000,000	127,000,000	25,400,000	25,400,000	-
69	Монгол наадам цогцолборын агуулахын халаалтын ажил /СХД/	2017.12.08	2018.01.30	150,000,000	149,453,523	150,000,000	149,453,523	546,477
70	Нийслэлийн Баянгол дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх орон сууцны 36 дугаар байрны дулааны шугамын трасстай давхцсан 6 кВ-ын 3 ширхэг кабель шугамыг зөөж шилжүүлэх ажил			18,900,000	5,049,800	18,900,000	5,049,800	13,850,200
71	Багаторуур орчмын хуучин барилгыг буулгах оновчтой төлөвлөлтийн дагуу хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв, угсралтын ажил	2016.08.25	2017.09.10	277,000,000	276,936,526	124,600,000	105,713,119	18,886,881
72	З а,б магистраль шугамын холбоос 2ф200 мм-ийн гочтой 480 хос метр шугамын өргөтгөлийн ажлын нэмэлт хөрөнгө /ЧД/	2016.04.25	2016.08.23	718,200,000	93,200,000	93,200,000	91,567,492	1,632,508
73	СХД 21 дүгээр хороонд 121 дүгээр сургуулийн дотуур байрны барилга барих ажил	2016.04.10	2016.11.15	2,151,900,000	2,151,918,727	2,113,020,115	2,113,020,115	-
74	СХД 18 дугаар хороонд 41 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга барих ажил	2016.05.14	2016.11.15	1,178,700,000	1,178,671,124	472,337,384	472,337,384	-
75	Чингэлтэй дүүргийн 15 дугаар хороо, 83 дугаар цэцэрлэгийн 240 хүүхдийн өргөтгөлийн барилга	2016.07.03	2017.12.19	2,166,200,000	2,166,217,900	2,090,581,985	2,090,581,985	-
76	Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, 188 дугаар цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөлийн барилга	2016.07.03	2017.12.19	1,719,000,000	1,719,000,000	1,675,300,537	1,675,300,537	-
77	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хороонд хэрэгжүүлэх Монгол инженерүүдийн зохион бүтээсэн хэт ягаан туяаны цахилгаан халаагуур суурилуулах ажил	2017.05.04	2017.05.22	13,000,000	13,000,000	13,000,000	12,759,179	240,821
78	Синтетик платин катализаторын /Зуухны шүүлтүүр/ ажил	2017.05.03	2017.05.22	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-
79	Сонгинохайрхан дүүргийн 28 дугаар хороо Ногоон чулуутын 11 дүгээр гудамжны 94 тоотод СЭХ буюу нарны панель угсрах ажил	2017.05.03	2017.05.22	22,250,000	22,250,000	22,250,000	21,670,472	579,528
80	СХД 22 дугаар хороо "Одонт манал" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн 210 м2-тай хатуу түлшт нам даралтын зуухыг цахилгаан уурын зуухаар сольж суурилуулах	2017.06.06	2017.07.06	29,535,063	29,535,063	29,535,063	29,022,212	512,851
81	ЧД 13-р хороо 37-р гудамжны 10 айлд бҮрэн ухаалаг эрчим хүчний °нд°р хэмнэлттэй цахилгаан ялтсан халаалтын системийг суурилуулах	2017.06.08	2017.07.05	29,600,000	29,600,000	29,600,000	29,081,521	518,479
82	ХҮД 14 дүгээр хороо, Өлзийт тосгоны 10 айлыг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах	2017.06.12 2017.07.06	2017.10.10	21,357,921	21,357,921	21,357,921	20,801,628	556,293

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
83	Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо Жаргалан тосгоны 10 айлын дунд сэргээгдэх эрчим хүч буюу нарны панель суурилуулах	2017.07.06	2017.08.07	29,735,000	29,735,000	29,735,000	27,925,662	1,809,338
84	Сонгинохайрхан дүүргийн 31 дүгээр хороо Алтай, Хайрхан гудамжны 10 өрх айлд халаагуур бойлер суурилуулах	2017.06.23	2017.07.30	28,819,404	28,819,404	28,819,404	28,068,769	750,635
85	Чингэлтэй дүүргийн 7.8 дугаар хороо гийт 20 айлд монгол гэрийн квант 23 цахилгаан халаалтын төхөөрөмж суурилуулах	2017.06.23	2017.07.20	27,780,192	27,780,192	27,780,192	27,293,589	486,603
86	СБД, 2 дугаар хорооны 21/1,8 дугаар байрны дундах толбайн тохижилт, 30 дугаар байрны баруун талын сүүдрэвчийг шинээр сэргээж засах, нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.07.17	2017.08.26	9,990,000	9,990,000	9,990,000	8,383,211	1,606,789
87	СБД, 15-р хороо, Дамбын гүүрний хажууд байрлах талбайд нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэг, ком спорт тоноглол, дүнзэн сүүдрэвч, сандал, тоглоомын талбайхогын сав, явган хүний зам барих	2017.07.17	2017.08.26	13,043,151	13,043,151	13,043,151	12,897,838	145,313
88	Баянгол дүүргийн 21 дүгээр хороонд сэргээгдэх эрчим хүч бүхий лэд гэрэлтүүлэгтэй явган хүний гүүрэн гарц барих	2017.07.20	2017.08.31	29,732,088	29,732,088	29,732,088	28,203,057	1,529,031
89	Сүхбаатар дүүргийн 16 дугаар хороо Бэлхийн 18 дугаар гудамжны 10 өрх айлд "Инфрахайт" шалны халаалт суурилуулах	2017.07.18	2017.08.15	27,410,113	27,410,113	27,410,113	26,699,325	710,788
90	БЗД 3-р хороо 11Б байр, БЗД 7-р хороо, 2-р байрны 3-р орц дээврийн Касари дээврээр солих	2017.07.03	2017.08.21	19,960,948	19,960,948	19,960,948	19,960,948	-
91	БГД 9-р хороонд нарны эрчим хүч ашигасан гэрэлтүүлэг сангсны талбай засварлах интернет орчин мэдээллийн самбар барих	2017.07.20	2017.08.31	29,165,594	29,165,594	29,165,594	28,203,057	962,537
92	СБД 12-р хороо Нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэгтэй, Сэлбэ голын гатлах явган хүний гүүр барих	2017.07.17	2017.08.26	18,681,463	18,681,463	18,681,463	15,001,486	3,679,977
93	СБД, 17-р хороо Дамбадаржаад байрлах талбайд нарны хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэгтэй спорт талбай, дүнзэн сүүдрэвч, сандал, хогын сав, явган хүний зам талбай	2017.07.17	2017.08.26	12,283,885	12,283,885	12,283,885	11,474,239	809,646
94	СБД 16-р хороо Дамбын рашааны хажууд байрлах толоомын талбайд сүүдрэвч сандал, хогын сав, явган хүний зам, чпорт тоноглолууд, нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэг, тоглоомын талбай барих	2017.07.17	2017.08.26	22,266,871	22,266,871	22,266,871	20,780,638	1,486,233
95	СБД, 20-р хороо Бэлхэд тоглоомын талбай, сүүдрэвч хогын сав, явган хүний зам талбай, чпорт тоноглолууд, нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэг	2017.07.17	2017.08.26	19,924,423	19,924,423	19,924,423	18,796,848	1,127,575
96	СБД, 19-р хороо, Шарга морьтын эцэчт нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэгтэй автобусны буудал барих	2017.07.17	2017.08.26	19,808,257	19,808,257	19,808,257	15,505,549	4,302,708
97	БГД 14-р хороо Нарны эрчим хүч ашигласан гэрэлт с ав интернет орчин, мэдээллийн самбар, сүүдрэвч, хашаа барих	2017.07.20	2017.08.31	29,630,664	29,630,664	29,630,664	25,841,156	3,789,508
98	СХД, 32дугаар хороо, 9 дүгээр гудамж талбайн сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй гэрэлтүүлгийн ажил	2017.09.08	2017.10.31	27,500,000	27,500,000	27,500,000	26,382,061	1,117,939
99	ХУД, 13 дугаар хороо, Туул тосгоны 26 дугаар сүргүүльд сэргээгдэх эрчим хүч нарны энергиэр ажилладаг лед гэрэлтүүлэгтэй сдорт талбайн тохижилтын ажил	2017.09.19	2017.10.20	29,733,921	29,733,921	29,733,921	28,959,466	774,455
100	БГД, 21.22 дугаар хорооны байранд цахилгаан уурын бойлер суурилуулах 2 ш 30квт	2017.09.21	2017.10.05	29,964,932	29,964,932	29,964,932	29,556,078	408,854
101	СБД, 9.11 дүгээр хорооны зааг хэсэгт сэргээгдэх эрчим хүч нарны үйин үүсгүүртэй гэрэлтүүлэгчтэй сагсны талбай байгуулах	2017.09.21	2017.10.26	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,739,537	260,463
102	БГД, 11 дүгээр хороо, Зүүн ард аюушын 0 гудамжинд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны энергээр ажилладаг лед 38 ширхэг гэрэл суурилуулах	2017.09.21	2017.11.06	29,260,000	29,260,000	29,260,000	28,277,457	982,543
103	СХД, 31 дүгээр хороо, Алтайн 3-р гудамж сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны энергээр ажилладаг лед 38 ш гэрэлтүүлэг	2017.09.21	2017.11.06	28,880,000	28,880,000	28,880,000	27,924,469	955,531
104	ХУД 14-р хороо, Бугын амны хар хошуунд Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны энергээр ажилладаг лед 38 ширхэг гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.09.21	2017.11.06	29,640,000	29,640,000	29,640,000	28,664,501	975,499

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
105	СБД 18-р хороо, 53 дугаар гудамж сэргээгдэх эрчим эх үүсвэртэй нарны энергээр ажилладаг лед 40 ш гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.09.21	2017.11.06	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,004,109	995,891
106	СХД 22-р хороо, Тахилтын 1 дүгээр гудамж сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны энергээр ажилладаг лед 38 ш гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.09.21	2017.11.06	29,260,000	29,260,000	29,260,000	28,292,305	967,695
107	СХД 32-р хороо, Хайрханы 8-р гудамж Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны энергээр ажилладаг 39 ш гэрэлтүүлэг	2017.09.21	2017.11.06	29,250,000	29,250,000	29,250,000	28,279,281	970,719
108	СБД 13-р хороо, Ногоон талбайн 5.6р гудамж Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны энергээр ажилладаг лед 39 ш гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.09.21	2017.11.06	29,835,000	29,835,000	29,835,000	28,848,911	986,089
109	БЗД 20-р хороо, Шар хоолой, Булгын аманд 10 айлд сэргээгдэх эрчим хүч буюу нарны панель суурилуулах	2017.09.08	2017.10.28	29,586,000	29,586,000	29,586,000		29,586,000
110	БЗД, 11-р хороо, Урган харан хороолол ногоон зоорийн заггай гудамж сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны зайн гэрэлтүүлэг нарны энергээр ажилладаг лед 39 ш гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.09.22	2017.11.07	29,445,000	29,445,000	29,445,000	28,469,157	975,843
111	БЗД, 5-р хороо, Монелын 29.30-р гудамжны дунд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны зайн гэрэлтүүлэг нарны энергээр ажилладаг лед 38 ш гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.09.22	2017.11.07	29,640,000	29,640,000	29,640,000	28,664,501	975,499
112	БГД 9-дүгээр хороо, Давааны 1.2-р гудамж сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны зайн гэрэлтүүлэг нарны энергээр ажилладаг лед 39 ш гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.09.21	2017.11.06	29,640,000	29,640,000	29,640,000	28,659,035	980,965
113	БЗД 27 дугаар хороо, Дунд дарь эхийн 39-р гудамж сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны зайн гэрэлтүүлэг нарны энергээр ажилладаг лед гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.09.22	2017.11.07	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,004,111	995,889
114	БЗД, 17 дугаар хороо, Эмнэлгийн 8-р гудамжнаас Холбоо толгойн 4-р гудамжинд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны зайн гэрэлтүүлэг нарны энергээр ажилладаг лед 37 ш гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.09.22	2017.11.07	28,860,000	28,860,000	28,860,000	27,893,483	966,517
115	СХД 20-р хороо, Хуучин цэргийн хотхон 1-р гудамж сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны зайн гэрэлтүүлэг нарны энергээр ажилладаг лед 40 ш гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.09.21	2017.11.06	30,000,000	30,000,000	30,000,000	29,004,109	995,891
116	СБД 14-р хороо, Хандгайтын 35-р гудамж, Ногоон талбайн 1.2.3-р гудамжинд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны зайн гэрэлтүүлэг нарны энергээр ажилладаг лед 40 ш гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.09.21	2017.11.06	29,200,000	29,200,000	29,200,000	28,225,128	974,872
117	СБД, 17 дугаар хороо, Сэлбийн гүүрнээс Дамбадаржаагийн явган гүүр хүртэл 26-37р гудамж хүртэл гудамжинд сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэртэй нарны зайн гэрэлтүүлэг нарны энергээр ажилладаг лед 38 ш гэрэлтүүлэг суурилуулах	2017.09.21	2017.11.06	29,640,000	29,640,000	29,640,000	28,664,501	975,499
118	СБД 1-р хороо, 60.61-р байруудын дунд нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэг, хогын сав, сандал спорт тоноглолууд, нийтийн эзэмшлийн талбай барих	2017.07.17	201708.26	11,538,059	11,538,059	11,538,059	11,380,203	157,856
119	СБД 4-р хороо, 40 мянгатад байрлах сагсны талбай засварлах нарны эрчим хүчээр ажиллах гэрэлтүүлэгтэй ком тоглоомын талбай, сандал барих, дүнзэн сүүдрэвч засах	2017.07.17	2017.08.26	15,844,883	15,844,883	15,844,883	15,284,598	560,285
120	"Дэд бүтэц" төвийн тээвү боловсруулах	2017.09.05	2017.12.20	169,500,000	169,500,000	169,500,000	50,850,000	118,650,000
121	ХУД 5-р хороо, Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10-р байрны 20 айлын сууцгы буулгаж 40 айлын орон сууцны барилга барих	2017.07.24	2017.11.15	1,249,000,000	1,248,980,014	1,249,000,000	707,388,157	541,611,843
122	Гандан орчмын гэр хорооллыг аялал жуулчлал, түүхэн өв соёлын төв болгон хөгжүүлэх							-
123	Өндржилт тэгшилгээ/Гандан орчмын гэр хорооллыг аялал жуулчлал, түүхэн өв соёлын төв болгон хөгжүүлэх /	2017.11.02	2017.11.16	38,000,000	37,879,784	38,000,000	34,511,044	3,488,956
124	Газар шорооны ажил /Гандан орчмын гэр хорооллыг аялал жуулчлал, түүхэн өв соёлын төв болгон хөгжүүлэх /	2017.11.02	2017.11.16	34,000,000	33,200,000	34,000,000	29,165,345	4,834,655

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
	Шинээр баригдах барилга байгууламж, авто зам, инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах							
	Тохижилтын ажлын зураг төсөв							
126	Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв БГД 11-р хороо	2017.10.20	2017.12.20	50,000,000	49,608,000	50,000,000	14,882,400	35,117,600
127	Нийслэл өргөө амаржих газар	2017.10.20	2017.12.20	25,000,000	24,701,500	25,000,000	7,410,450	17,589,550
128	Нийслэлийн Амгалан амаржих газар	2017.10.20	2017.12.20	18,000,000	17,930,000	18,000,000	5,379,000	12,621,000
129	Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв	2017.10.20	2017.12.20	50,000,000	49,800,000	50,000,000	24,900,000	25,100,000
130	Хан-Уул 1-р амбулатор	2017.10.20	2017.12.20	30,000,000	29,800,000	30,000,000	14,900,000	15,100,000
131	Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг	2017.10.20	2017.12.20	27,000,000	26,776,500	27,000,000	8,032,950	18,967,050
132	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны Баялаг хотхоны тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.08.11	2017.11.20	10,000,000	9,900,000	10,000,000	4,950,000	5,050,000
133	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны "Корейн эйр"-ын төгөл орчмын тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.08.11	2017.12.08	40,000,000	39,450,000	40,000,000	19,725,000	20,275,000
134	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны 74.76.78.80.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны ажилчдын орон сууц,84.85.86 дугаар байруудын тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.10.30	2017.12.20	15,000,000	14,950,000	15,000,000	7,475,000	7,525,000
135	Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд 5 га газарт цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах зураг төсөв	2017.08.11	2018.02.20	15,000,000	14,450,000	15,000,000	4,335,000	10,665,000
136	Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах үндэсний үнэлгээг байжруулах ажлын зураг төсөв	2017.09.07	2017.12.15	50,000,000	49,712,208	50,000,000	14,913,662	35,086,338
137	Нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийн зураг төсөв	2017.09.11	2017.12.14	50,000,000	46,400,000	50,000,000	13,920,000	36,080,000
138	Шинэ суурьшлийн бүсийн цахилгаан хангамжийг сайжруулах зураг төсөв НД	2017.08.18	2017.11.01	15,000,000	11,900,000	15,000,000	11,900,000	3,100,000
139	Угсармал орон сууцны барилгыг дулаалах ажлын зураг төсөв	2017.09.07	2017.12.08	150,000,000	145,000,000	150,000,000	43,500,000	106,500,000
	Цэцэрлэгийн барилга							-
140	240 хүүхдийн цэцэрлэгийн нэг маягийн зураг	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	28,800,000	40,000,000	17,280,000	22,720,000
141	13 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв БГД	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	24,600,000	40,000,000	7,380,000	32,620,000
142	30 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв БГД	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	28,800,000	40,000,000	8,640,000	31,360,000
143	62 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БЗД	2017.10.02	2017.12.20	30,000,000	17,230,000	30,000,000	5,169,000	24,831,000
144	114 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БГД	2017.10.02	2017.12.20	30,000,000	29,400,000	30,000,000	8,820,000	21,180,000
145	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв БГД 16	2017.10.02	2017.12.20	30,000,000	23,370,000	30,000,000		30,000,000
146	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СБД 15	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	31,500,000	40,000,000		40,000,000
147	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын зураг төсөв СБД	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	30,825,000	40,000,000		40,000,000
148	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СБД 12	2017.10.24	2017.12.20	40,000,000	31,500,000	40,000,000		40,000,000
149	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 2	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	30,000,000	40,000,000	9,000,000	31,000,000
150	125 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв СХД	2017.10.02	2017.12.20	30,000,000	21,925,000	30,000,000		30,000,000
151	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 5	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	31,500,000	40,000,000		40,000,000
152	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 1	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	30,000,000	40,000,000	9,000,000	31,000,000
153	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 4	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	29,400,000	40,000,000		40,000,000
154	55 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв СХД	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	28,800,000	40,000,000	8,640,000	31,360,000
155	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 24-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	28,800,000	40,000,000		40,000,000
156	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 26-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	31,366,500	40,000,000	9,409,950	30,590,050
157	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 27-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	31,500,000	40,000,000		40,000,000
158	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 28-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	31,500,000	40,000,000	9,450,000	30,550,000
159	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 10-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	28,800,000	40,000,000	8,640,000	31,360,000
160	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 11-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	31,500,000	40,000,000		40,000,000
161	53 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ХУД 1-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	22,425,000	40,000,000	6,727,500	33,272,500
162	4 дүгээр яслийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв ХУД 3-р хороо	2017.10.24	2017.12.20	40,000,000	31,500,000	40,000,000	9,450,000	30,550,000
163	73 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ХУД 7-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	16,800,000	40,000,000	5,040,000	34,960,000

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
164	49 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ХУД 7-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	31,500,000	40,000,000	9,450,000	30,550,000
165	39 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв ЧД	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	22,000,000	40,000,000	6,600,000	33,400,000
166	103 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ЧД 17-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	16,500,000	40,000,000	4,950,000	35,050,000
167	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв БЗД 13	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	28,000,000	40,000,000		40,000,000
168	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв БЗД 14	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	28,000,000	40,000,000		40,000,000
	Сургуулийн барилга							-
169	Сургуулийн нэг маягийн зураг	2017.10.02	2017.12.20	70,000,000	38,500,000	70,000,000	23,100,000	46,900,000
170	21 дүгээр сургуулийн барилгыг буулгаж барих зураг төсөв БЗД 6-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	50,000,000	38,555,000	50,000,000		50,000,000
171	Сургуулийн барилгын зураг төсөв БЗД 9-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	30,000,000	40,000,000		40,000,000
172	Сургуулийн барилгын зураг төсөв БЗД 24-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	28,800,000	40,000,000		40,000,000
173	107 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв СХД	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	28,800,000	40,000,000	8,640,000	31,360,000
174	Сургуулийн барилгын зураг төсөв СХД 4-р хороо	2017.10.24	2017.12.20	30,000,000	28,600,000	30,000,000		30,000,000
175	Сургуулийн барилгын зураг төсөв СХД 5-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	28,800,000	40,000,000		40,000,000
176	Сургуулийн барилгын зураг төсөв СХД 27-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	30,000,000	40,000,000		40,000,000
177	Сургуулийн барилгын зураг төсөв СБД 12-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	39,200,000	40,000,000		40,000,000
178	88 дугаар сургуулийн спорт заалны зураг төсөв БЗД 11-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	20,000,000	14,900,000	20,000,000	4,470,000	15,530,000
179	26 дугаар сургуулийн спорт заалны зураг төсөв ХУД 13-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	20,000,000	17,000,000	20,000,000	5,100,000	14,900,000
180	Сургууль цэцэрлэгийн барилгын их засварын зураг төсөв	2017.10.02	2017.12.20	30,000,000	26,011,500	30,000,000	15,606,900	14,393,100
	Бусад							-
181	Хүнс хангамж төв ОНӨААТҮГ-ын хуучин барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв БЗД, 19-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	40,000,000	31,500,000	40,000,000	9,450,000	30,550,000
182	Өсвөр үе хүнс ОНӨААТҮГ-ын хуучин барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв БЗД 19-р хороо	2017.10.02	2017.12.20	50,000,000	28,800,000	50,000,000	8,640,000	41,360,000
	Инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулах ажлын зураг төсөв							
	Дулаан хангамж							
183	Налайхын дулааны станцыг өргөтгөх ажлын зураг төсөв НД 2-р хороо Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороонд байрлах 248, 260, 262, 262а-р байруудын төвлөрсөн дулаан хангамжийн нэгдсэн сүлжээнд холбох зураг төсөв Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хорооны УС-15 орчмын орон сууцны байруудыг хэрэгцээний халуун усаар хангах ажлын зураг төсөв	2017.10.02	2017.12.16	200,000,000 15,000,000 20,000,000	210,450,000	200,000,000 15,000,000 20,000,000	70,500,000	164,500,000
	Ус хангамж, ариутгах татуурга							
184	Зүүн хойд бүсийн одоо байгаа 600 м3 усан сан дээр нэмж W=4*600 М3=24000М3-аар өргөтгөн нийт 30000 м3 болгох ажлын зураг төсөв Толгойтын гэр хороололд тохируулах усан сангийн ажлын зураг төсөв W=2*500 М3 СХД-ийн Ханын материал, Баруун дүүргийн усан сангийн буух ф400 мм шугамыг 21-р хорооллын үүлзвар хүртэл ф400 мм шугамаар кольцо болгох Жүковын музейн урдаас Гадаад харилцааны яамны урд үүлзвар хүртэл ф200 мм голч бүхий шугамыг ф400 мм болгож өргөтгөх зураг төсөв СБД, БЗД Бохир усны 1 дүгээр коллекторыг шинэчлэх зураг төсөв /Офицерын аюулгүй тойргийн баруун талаас Сүнжингранд хүртэл/ Бохир усны 124 дүгээр цэргийн ангийн салбар шугам өргөтгөх ф200-300 мм-ын зураг төсөв /Хоол хүнсний технологийн урд талаас Түүл жинпангийн зүүн хойд тал хүртэл/ Налайх салбар бохир усны шугамын өргөтгөлийн зураг төсөв /Налайхын ф500 мм-ын шугамнаас 1 дүгээр насос хүртэл/	2017.10.02	2017.12.20	97,300,000 14,400,000 39,400,000 25,900,000 10,500,000 4,800,000 9,800,000	198,000,000	97,300,000 14,400,000 39,400,000 25,900,000 10,500,000 4,800,000 9,800,000	59,400,000	150,500,000

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
	Бохир усны 16 дугаар хорооллын салбар шугам өргөтгөх зураг төсөв /16 дугаар хорооллын хойно "Хөргөлт сервис" ХХК-ын баруун талаас Саруул тэнгэр цогцолбор хүртэл			7,800,000		7,800,000		
	Мэдээлэл холбоо							
185	Моносын үүлзвараас Авто худалдааны төвийн зам хүртэл яндантай худаг сувагчлалын байгууламжийн зураг төсөв СХД	2017.09.27	2017.12.15	11,100,000	11,090,000	11,100,000	3,327,000	7,773,000
	Гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв							
186	Баянзүрх дүүргийн 13.14 дүгээр хороо, Орон сууцны 14 дүгээр хороолол орчмын "И" инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв	2017.10.02	2017.12.20	120,000,000	110,438,998	120,000,000	33,131,699	86,868,301
	Бусад төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл							
187	Нийслэлийн онцгой байдлын газрын барилгын зураг төсөв ЧД 4 дугаар хороо	2017.10.09	2017.12.20	150,000,000	129,000,000	150,000,000	38,700,000	111,300,000
188	Нийтийн тээврийн техниктийн хяналтын үзлэгийн төвийн зураг төсөв	2017.09.20	2017.12.15	30,000,000	29,950,000	30,000,000		30,000,000
189	Автобусны эцсийн буудлын цогцолбор барилга, зам талбайн тохижилтын зураг төсөв /нэг байршилд холбох/	2017.09.14	2017.12.15	50,000,000	48,400,000	50,000,000	14,520,000	35,480,000
190	Налайх дүүргийн нутгийн захиргааны ордны барилгын зураг төсөв	2017.10.09	2017.12.20	120,000,000	98,000,000	120,000,000	29,400,000	90,600,000
191	Сонгинохайрхан дүүргийн 15 дугаар хорооны өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв	2017.09.20	2017.12.15	10,000,000	9,950,000	10,000,000	2,985,000	7,015,000
192	Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын 300 айлын орон сууцны төвлөрсөн дулаан хангамжийн шугам сүлжээнд холбох ажил /БЗД, 4 дүгээр хороо/	2017.08.30	2017.10.01	299,800,000	299,739,793	299,800,000	294,656,622	5,143,378
193	35 дугаар цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД 11 дүгээр хороо/	2015.11.23	2016.09.15	1,877,500,000	1,834,417,681	754,550,000	754,417,681	132,319
194	36 дугаар цэцэрлэгийн барилгын гадна хашаа барих /ХУД 11 дүгээр хороо/	2017.06.12	2017.06.26		42,950,000	42,950,000	41,830,947	1,119,053
195	102 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга /ЧД, 15 дугаар хороо/	2015.10.10 2016.08.15	2017.12.05	2,304,000,000	2,304,000,000	842,419,372	588,819,372	253,600,000
196	Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга барих /концессийн эргэн төлөлт/	2015.09.09	2016.06.09	1,107,500,000	1,107,406,000	1,052,200,000	1,052,200,000	-
197	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 23 дугаар хороо/	2015.03.10 2015.12.25	2016.08.01	2,197,400,000	2,197,335,689	219,733,569	203,414,895	16,318,674
198	"Хүнс хангамж" НӨҮГ-ын агуулахын барилга /СХД/	2016.09.06	2016.12.10	269,000,000	268,559,229	150,000,000	62,869,045	87,130,955
199	Чингэлтэй дүүргийн Түргэн түслэмжийн төв /ЧД, 14 дүгээр хороо/	2014.12.05 2015.11.30	2016.11.01	925,200,000	925,126,079	625,126,079		625,126,079
200	11 дүгээр цэцэрлэгийн гадна хашаа /БГД, 18 дугаар хороо/	2017.07.20	2017.08.25	1,550,700,000	53,800,000	53,800,000	52,865,810	934,190
201	1 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгад орц гарц гаргах /СБД, 4 дүгээр хороо/	2017.08.02	2017.10.02	1,611,900,000	32,969,727	33,000,000	32,202,153	797,847
202	33 дугаар сургуулийн дулаан хангамжийг сайжруулах ажил /БЗД, 3 дугаар хороо/	2017.08.28	2017.09.25	249,500,000	249,452,466	249,500,000	243,009,598	6,490,402
203	Сүхбаатар дүүрэг 17 дугаар хорооны Бага сургууль цэцэрлэгийн нэмэлт хөрөнгө	2014.06.25	2015.03.01	2,252,600,000	108,500,000	108,500,000	108,500,000	-
204	Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /СХД 26 дугаар хороо/	2017.05.19	2017.12.01	1,738,900,000	1,738,876,146	1,000,000,000	1,000,000,000	-
205	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 100 ор /СХД-ийн 12 дугаар хороо, 105 дугаар цэцэрлэг/	2017.10.10	2018.09.16	684,600,000	684,505,768	600,000,000	100,000,000	500,000,000
206	Цэцэрлэгийн барилга 280 ор /БЗД, 5 дугаар хороо, 146 дугаар цэцэрлэг/	2017.07.07	2018.08.01	2,095,900,000	2,095,831,180	1,300,000,000	1,300,000,000	-
207	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /ЧД, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр цэцэрлэг/	2017.06.02	2017.12.01	1,348,800,000	1,348,795,000	750,000,000	750,000,000	-
208	Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар хороо, 47 дугаар цэцэрлэг/	2017.09.18	2018.07.03	1,883,600,000	1,883,576,554	800,000,000	450,000,000	350,000,000
	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засвар							
209	113 дугаар цэцэрлэгийн засвар /СХД, 16 дугаар хороо/ 161 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /БГД, 15 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.15	60,900,000	60,874,048	60,900,000	59,380,975	1,519,025
210	112 дугаар цэцэрлэгийн засвар /СХД, 14 дугаар хороо/ 56 дугаар цэцэрлэгийн засвар /ЧД, 13 дугаар хороо/	2017.07.16	2017.08.15	69,000,000	68,168,232	69,000,000	66,438,324	2,561,676
211	92 дугаар цэцэрлэгийн засвар /СХД, 19 дугаар хороо/	2017.07.16	2017.08.15	58,474,909	58,474,909	58,474,909	57,043,022	1,431,887

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
212	93 дугаар цэцэрлэгийн гадна дулаан, цэвэр усны шугамын засвар /СХД, 19 дугаар хороо/ хэмнэлтээс	2017.10.05	2017.10.25	12,956,978	10,936,723	12,956,978	10,560,179	2,396,799
213	53 дугаар цэцэрлэгийн засвар /ХУД, 1 дүгээр хороо/	2017.10.24	2017.12.01	25,000,000	24,876,690	25,000,000	24,246,980	753,020
214	93 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БГД, 8 дугаар хороо/ 57 дугаар цэцэрлэгийн засвар /салбар бүлэг/ /БГД, 23 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.15	58,000,000	57,157,635	58,000,000	55,630,161	2,369,839
215	169 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 22 дугаар хороо/ 32 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 8 дугаар хороо/ 129 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 18 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.15	69,300,000	69,283,895	69,300,000	68,072,096	1,227,904
216	191 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 4 дүгээр хороо/	2017.08.02	2017.08.25	35,000,000	34,906,881	35,000,000	31,994,445	3,005,555
217	124 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /ЧД, 10 дугаар хороо/	2017.07.28	2017.08.21	70,000,000	68,300,800	70,000,000	66,639,033	3,360,967
218	70 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БГД, 18 дүгээр хороо/	2017.07.16	2017.08.15	54,000,000	49,614,102	54,000,000	48,392,168	5,607,832
219	42 дугаар цэцэрлэгийн засвар /СХД, 2 дугаар хороо/	2017.07.31	2017.08.21	32,200,000	30,976,378	32,200,000	28,714,443	3,485,557
220	Голомт цогцолбор сургуулийн халаалтын дотор сиситемийн засвар НД			13,000,000		13,000,000	13,000,000	-
221	123-р цэцэрлэгийн гадна бохирын шугамын засвар			3,600,000		3,600,000	3,600,000	-
222	БЗД 22-р хороо 137-р сургууль, 213-р цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын уурын зуухыг шинэчлэн засварлах	2017.12.14	2017.12.22	40,000,000	40,000,000	40,000,000	38,958,152	1,041,848
	Ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин бүрдүүлэх /3 сургуульд/ 300 сая							-
223	16 дугаар сургууль /СБД/	2017.07.06	2017.08.25		67,649,401		66,122,986	
224	Шавь цогцолбор сургууль /БЗД/	2017.07.06	2017.08.25	204,600,000	90,174,196	204,600,000	88,637,224	4,295,284
225	65 дугаар сургууль /СХД/	2017.07.06	2017.08.25		46,762,491		45,544,506	
	Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих							
226	116 дугаар цэцэрлэгийн гадна цэвэрлэх байгууламжийн ажил /СХД, 21 дүгээр хороо/ 196 дугаар цэцэрлэгийн гадна цэвэрлэх байгууламжийн ажил /СХД, 21 дүгээр хороо/	2017.07.06	2017.08.25	195,100,000	96,881,412	195,100,000	94,358,018	5,159,471
227	165 дугаар цэцэрлэгийн гадна цэвэрлэх байгууламжийн ажил /ХУД, 14 дүгээр хороо/ 203 дугаар цэцэрлэгийн гадна цэвэрлэх байгууламжийн ажил /БЗД, 28 дүгээр хороо/	2017.07.06	2017.08.25		98,138,639		95,582,511	
228	Эмнэлэгийн барилга 40 ор /БХД, 1 дүгээр хороо/	2017.09.21	2018.09.30	2,833,500,000	2,833,402,185	1,000,000,000	1,000,000,000	-
229	Гадна хана шатны засвар /Нийслэлийн инновац хөгжлийн төвийн гадна засвар	2017.09.26	2017.10.27	78,700,000	78,611,328	78,700,000	73,811,526	4,888,474
230	Гадна ханын гоёлын засвар Нийслэлийн инновац хөгжлийн төвийн гадна засвар	2017.09.26	2017.10.27	77,500,000	77,500,000	77,500,000	76,147,000	1,353,000
231	Дээврийн засвар /Нийслэлийн инновац хөгжлийн төвийн гадна засвар	2017.11.06	2017.12.06	29,900,000	29,850,301	29,900,000	8,955,090	20,944,910
232	Гадна зам талбайн тохижилт /Нийслэлийн инновац хөгжлийн төвийн гадна засвар	2017.09.26	2017.10.27	78,200,000	78,186,954	78,200,000	75,807,473	2,392,527
233	Гадна талбайн гэрэлтүүлэг, тохижилт, ногоон байгууламж /Нийслэлийн инновац хөгжлийн төвийн гадна засвар	2017.09.26	2017.10.27	78,000,000	77,924,236	78,000,000	75,103,864	2,896,136
234	Орох хаалга /Нийслэлийн инновац хөгжлийн төвийн гадна засвар	2017.11.06	2017.12.06	49,900,000	49,824,830	49,900,000	20,000,000	29,900,000
235	Хаяг хийх /Нийслэлийн инновац хөгжлийн төвийн гадна засвар	2017.11.06	2017.11.15	5,000,000	4,980,000	5,000,000	4,980,000	20,000
236	Зураг төслийн ажил /Нийслэлийн инновац хөгжлийн төв/							-
237	Инновацын төвийн бүтэц зохион байгуулалт, хаягын өнгө төрх, загвар, брэнд бүүк хийх зөвлөх үйлчилгээ	2017.08.14	2017.10.12	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-
238	Интерьер зураг төсөл хийх ажил /Нийслэлийн инновац хөгжлийн төв/	2017.08.14	2017.11.14	46,000,000	45,900,000	46,000,000	45,900,000	100,000
239	Экстерьер, гадна тохижилтын зурга төсөл /Нийслэлийн инновац хөгжлийн төв/	2017.08.14	2017.10.12	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	-
240	Халамжийн орон сууцны барилга /СБД, 7-р хороолол /132 айл *3ш/	2013.10.02	2016.12.31		23,334,153,532	4,465,170,000	2,526,219,606	1,938,950,394
241	Халамжийн орон сууцны Багц-2, Багц-3 барилгуудын суурийн хийцлэлийн өөрчлөлт, нэмэлт хүчитгэл хийх /СБД, 7-р хороолол/	2013.10.02	2017.11.15		630,990,000	630,990,000	619,937,374	11,052,626

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
242	Халамжийн орон сууцны Багц 2, Багц 3 барилгуудын цахилгаан шат 8 ш /СБД 7-р хороолол	2013.10.02	2017.11.15	25,418,000,000	640,000,000	640,000,000	640,000,000	-
243	Халамжийн орон сууцны 3 блок барилгын тэжээлийн 0.4 кв-ын цахилгаан кабель шугамын угсралтын ажил СБД 7-р хороолол	2013.10.02	2016.06.02		73,280,000	73,280,000	71,996,359	1,283,641
244	Халамжийн орон сууцны багц-1.багц-2 барилгуудын дотоод зохион байгуулалтын өөрчлөлтийн зураг төсвийн нэмэлтхөрөнгө/СБД, 7 дугаар хороолол/	2017.08.02	2017.10.30		61,360,000	61,360,000	61,360,000	-
	Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр							
245	Нийслэл хот орчмын бэлчээрийн менежментийг сайжруулах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөрийн цахилгаан хангамжийн угсралтын ажлын нэмэлт	2017.08.03	2017.10.31	917,700,000	29,475,693	29,500,000	28,745,067	754,933
246	Фермийн барилга Сургалтын төвийн барилга Техник, тоног төхөөрөмжийн гараж, засвар үйлчилгээний төв Материал болон үр, бордооны агуулах Тэжээлийн саравч	2016.04.20	2017.07.01		887,655,999	340,062,400	328,698,303	11,364,097
247	УСУГ-ын Дээд эх үүсвэрийн станцын гүний худгуудын 10кв-ын агаарын шугамын шинэчлэлийн ажил 42 км /НД/	2015.11.30	2016.06.30	1,318,700,000	1,318,622,409	65,931,120	65,931,120	0
248	Төв цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлын зөвлөх үйлчилгээ	2015.06.29	2017.06.30	4,816,100,000	4,801,074,650	1,669,481,683	1,226,613,239	442,868,444
249	Зүүн Сэлбийн Ф500мм-ийн коллектор 0,5 км бохир усны шугам	2015.04.30	2017.08.17	778,800,000	778,724,198	93,483,539		93,483,539
250	Зүүн Сэлбийн Ф500мм-ийн коллектор 0,5 км бохир усны шугамын трассын болон холболтын цэгийн өөрчлөлттэй холбоотой гарсан нэмэлт ажлын зардал	2017.05.22	2017.10.01	163,800,000	163,727,500	163,800,000	122,795,625	41,004,375
251	Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/	2016.06.27	2016.11.28	31,417,300,000	895,691,992	379,000,000	259,190,221	119,809,779
252		2017.06.02	2017.11.01		874,985,099	857,300,000	762,983,738	94,316,262
253						17,700,000	17,700,000	
254	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км	2016.06.22	2017.11.01	16,749,900,000	881,547,115	721,547,115	674,847,091	46,700,024
255	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км	2017.09.20	2017.12.15		919,589,436	919,600,000	643,712,605	275,887,395
256	Эрдэнэтөлгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /БЗД, 8-р хороо/	2015.06.22	2017.11.01	3,193,400,000	2,699,873,785	959,900,000	284,931,553	674,968,447
257	Эрдэнэтөлгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /БЗД, 8-р хороо/	2017.09.08	2017.11.01		479,000,000	479,000,000	250,077,518	228,922,482
258	Аврах гал унтраах ангийн барилга /СБД, 19 дүгээр хороо, Хуурай мухрын ам/	2017.09.14	2018.09.03	2,000,000,000	1,999,990,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-
259	ХУД, 13-р хорооны туул тосгоны хөрсний бохирдолыг бууруулах ажлын хүрээнд 50.0 м3/хоног хүчин чадалтай цэвэрлэх байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний хамт түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй барилга угсралтын ажил	2016.09.05	2017.04.03	403,300,000	403,266,726	253,266,726	229,757,227	23,509,499
260	БГД 11-р хороо орон сууцны 36-р байрыг төвлөрсөн дулааны шугаманд хобох	2017.08.10	2017.09.15	51,500,000	48,822,581	51,500,000	48,398,700	3,101,300
261	ХУД-ийн нэгдсэн эмнэлэгт холигч насосын үзель суурилуулах	2017.09.20	2017.09.29	67,000,000	66,026,248	67,000,000	64,296,475	2,703,525
262	Нийслэлийн яаралтай түргэн тусламжийн төвийн Хан-уул салбарын гадна дулаан хангамжид холбох	2017.09.21	2017.09.29	53,060,000	72,786,579	53,060,000	70,879,696	2,180,304
	34 дүгээр сургуульд холигч насосын үзель суурилуулах ажил			20,000,000		20,000,000		
263	63 дугаар сургуулийн гадна шугам шинэчлэх холигч насосны үзель суурилуулах	2017.09.20	2017.09.29	30,000,000	29,876,491	30,000,000	29,098,322	901,678
264	39 сургууль, 124 дүгээр цэцэрлэгт холигч насосны үзель суурилуулах	2017.09.20	2017.09.29	73,000,000	72,656,383	73,000,000	70,794,956	2,205,044
265	ЧД-ийн 16-р хороо согоотын 52-р гудамжны 585 худгийн актлагдсан барилгыг буулгаж шинээр худаг барих ажил	2016.06.02	2017.06.30	48,300,000	48,300,000	43,470,000	42,623,967	846,033
266	Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны тохижилт /СХД/	2016.07.20	2017.07.10	536,000,000	535,961,880	345,853,696	336,547,186	9,306,510

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
267	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын "Түлгэ" системд холбох	2017.06.19	2017.08.18	1,000,000,000	888,385,778	1,000,000,000	444,192,889	555,807,111
	Нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлэг							
268	42 дугаар байрнаас 88 дугаар цэцэрлэг, 96 дугаар сургуулийн дундуур, 34 дүгээр байрнаас 42 дугаар байр хүртэл, 17 дугаар хороо 40 а, 40 б, 40 в, 40 с байрны дунд, 41 дүгээр байрны зүүн талын гудамж талбайн гэрэлтүүлгийн ажил/БГД, 18 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.31	236,600,000	236,600,247	236,600,000	188,620,965	47,979,035
	36 дугаар байрнаас "Дашваанжил газ" ХХК хүртэл, 5 дугаар хороо 10 дугаар хорооллын Доктор авто төвөөс Энхтайвны өргөн чөлөөтэй төв зам хүртэл, Ачтан эмнэлгийн баруун талын амины орон сууц хүртэлх гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /БГД,6 дугаар хороо/							
	8 дугаар байрны зүүн талд зам дагуу, 5А байрнаас туслах зам руу гарах замд, 6 дугаар хороо 24.25 дугаар байрны зүүн талд зам дагуу 22, 87/3 дугаар байрнаас туслах зам руу гарах гарах зам хүртэлх гудамж талбайн гэрэлтүүлэг /БГД, 5 дугаар хороо/							
269	3 дугаар хэсгийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /ХУД, 13 дугаар хороо/ 7 дугаар хэсгийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /ХУД, 13 дугаар хороо/	2017.07.28	2017.10.13	148,700,000	148,650,769	148,700,000	148,650,769	49,231
270	Бэлхийн хүүхдийн тоглоомын талбайн гэрэлтүүлэг /СБД,18 дугаар хороо/	2017.07.28	2017.09.26	307,038,223	307,038,223	307,038,223	301,706,774	5,331,449
	Бэлхийн 68.126 дугаар хэсгийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /СБД, 20 дугаар хороо/							
	Бэлхийн хадат 65, 69 дүгээр хэсгийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /СБД, 20 дугаар хороо/ 5, 6, 8, 9, 15, 24 дүгээр гудамж талбайд шинээр гэрэлтүүлэг/ СБД, 13 дугаар хороо/							
271	Бага Нарангийн 2, 3, 4, 5 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг/ СХД, 3 дугаар хороо/	2017.10.23	2017.12.29	692,400,000	692,378,560	692,400,000	484,664,992	207,735,008
	Зүүн Баянцагааны 7-12 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 8 дугаар хороо/							
	Тахилтын 2, 3 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 22 дугаар хороо/							
	Хангайн 5, 6, 7, 8, 9, 10 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг СХД, 23 дугаар хороо/							
	Зээлийн 9-12 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 24 дүгээр хороо/							
	Хилчин 1-5, 8-9, Хамбын 3-5, 8 дугаар гудамж Чулуутын 7-12 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 30 дугаар хороо/ Алтайн 3-9 дугаар гудамж, Хайрханы 3-4, Дунд наран 3-13 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 31 дугаар хороо/							
272	Налайх дүүргийн 6 дугаар хорооны усан сан, Шилжрээ гудамжны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /НД, 6 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.31	118,700,000	118,663,721	118,700,000	116,603,229	2,096,771
273	Хорооны нутаг дэвсгэр дээрх даланг сэргээн засварлан тохижуулж, хогын бункер байрлуулах/СБД, 9 дүгээр хороо/	2017.07.18	2017.08.31	9,000,000	8,806,522	9,000,000	8,657,077	342,923
274	БЗД-ийн 4.5 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах	2017.10.01	2017.11.20	40,000,000	39,631,932	40,000,000	17,479,999	22,520,001
275	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил /СБД, 11 дүгээр хороо/	2017.09.19	2017.10.16	5,400,000	4,530,000	5,400,000	4,409,916	990,084
276	Туул тосгоны эмнэлгийн барилгын дээврийн засвар /ХУД, 13 дугаар хороо	2017.09.12	2017.10.12	20,000,000	18,694,845	20,000,000	18,207,916	1,792,084
277	7дугаар хэсгийн 54А, 54Б байрны гадна талбайн тохижилт /ХУД, 11 дүгээр хороо/	2017.09.12	2017.10.12	20,000,000	19,982,171	20,000,000	17,981,578	2,018,422
278	1дүгээр байрны 2.5.6 дугаар орцны дээврийн засварын ажил /БЗД, 7 дугаар хороо			64,800,000	63,306,855	64,800,000	61,657,953	3,142,047
279	Сансарын тунелийн хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД/	2017.09.20	2017.10.06	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,609,308	390,692
280	68дугаар цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар /СБД, 3 дугаар хороо/	2017.07.25	2017.08.15	16,500,000	16,472,918	16,500,000	16,061,028	438,972

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
281	"Аяут" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дээврийн засвар /ХУД, 9 дүгээр хороо/	2017.10.09	2017.12.01	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,869,770	130,230
282	Хорооны байрны засвар, гадна тохижилт /ХУД, 9 дүгээр хороо/	2017.10.09	2017.12.01	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,921,861	78,139
283	Ахмадын хөгжлийн төвийн засвар, хорооны байрны гадна тохижилт /ХУД, 10 дугаар хороо/	2017.11.07	2017.12.10	5,700,000	5,699,993.0	5,700,000	5,600,150	99,850
284	Хорооны байрны гадна тохижилт, тоглоомын талбайн засвар /ХУД,, 16 дугаар хороо/	2017.11.28	2017.12.10	6,000,000	6,000,000	6,000,000	5,405,094	594,906
285	19 дүгээр хорооллын үйлчилгээний төвийн зүүн талын 21 дүгээр байрны урд ахмад настуудын амарч нарлах, хүүхдийн тоглоомын талбай байрлуулах /ХУД, 2 дугаар хороо/	2017.09.04	2017.10.01	20,000,000	19,045,700	20,000,000	18,376,716	1,623,284
286	Хүүхэд, залуучууд, өндөр настууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх чийрэгжүүлэлтийн тогог төхөөрөмж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /ХУД, 12 дугаар хороо/	2017.11.28	2017.12.10	20,000,000	19,427,543	20,000,000	18,565,640	1,434,360
287	2дугаар байрны ар талын 40.2.5 м2 явган хүний зам засвар /СХД, 12 дугаар хороо/	2017.07.05	2017.08.20	9,500,000	9,231,935	9,500,000	8,882,603	617,397
288	6.9 дүгээр байрны голын 400 м2 явган хүний зам /СХД, 13 дугаар хороо/			9,100,000		9,100,000	9,100,000	-
289	15 дугаар хорооны байрны урд 30 м2, 20 дугаар байрнаас Ирээдүй цогцолбор сургуулийн баруун талын 168 м2, зүүн талын 144 м2явган хүний зам/СХД, 15 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.15	9,300,000	9,299,891	9,300,000	9,025,840	274,160
290	113 дугаар цэцэрлэгийн 3 м өргөн 100 м явган хүний зам /СХД, 16 дугаар хороо/	2017.07.05	2017.08.20	7,500,000	7,040,484	7,500,000	6,774,127	725,873
291	118 дугаар цэцэрлэгээс 83 дугаар сургууль хүртэл 64 м урт, 2.3 м өргөн явган хүний зам засвар СХД, 17дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.15	4,600,000	4,597,753	4,600,000	4,505,834	94,166
292	Далангийн засварын ажил /БЗД, 17-р хороо/			10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,821,429	178,571
293	Хүүхдийн тоглоомын талбай /БЗД, 19-р хороо/	2017.08.18	2017.10.18	20,000,000	19,969,376	20,000,000	19,969,376	30,624
294	Ус түгээх байр /СХД, 22-р хороо/	2017.08.24	2017.10.30	40,000,000	40,000,000	40,000,000	39,652,717	347,283
295	35 дугаар сургуулийн спорт заалны цонх засварлах /12ш/ /СБД, 14 дүгээр хороо/	2017.08.15	2017.08.25	5,600,000	5,598,070	5,600,000	5,499,878	100,122
296	СХД-ийн 3 дугаар хорооны байрны өмнөх талбайн тохижилт	2017.08.10	2017.09.15	40,000,000	40,000,000	40,000,000	39,299,671	700,329
297	4дүгээр гудамжинд байрлах цэвэр усны зөөврийн худаг сэргээн засварлах СХД 23 дугаар хороо			6,000,000		6,000,000	6,000,000	-
298	6а, 6б байр Хилийн цэргийн 24, 30, 35б байр, Бөөний худалдааны нэгдлийн 24 дүгээр байруудын дунд байрлах хүүхдийн тоглоомын талбай тохижуулах, сэргээх ажил СХД 27 дугаар хороо	2017.07.28	2017.09.25	9,500,000	9,495,200	9,500,000	8,897,778	602,222
299	10, 11 дүгээр байрны дунд талд байрлах тоглоомын талбайн тохижилт СХД 18 хороо	2017.07.28	2017.09.25	9,500,000	9,473,020	9,500,000	8,862,397	637,603
300	Сэлбэ голын явган гүүр барих СБД 12 дугаар хороо	2017.09.07	2017.10.27	9,000,000	8,993,085	9,000,000	8,759,871	240,129
301	БГД, 11 дүгээр хорооны дэргэд Баянхошуунаас уруудсан замын автобусны буудлыг шинээр барих	2017.08.18	2017.09.19	12,000,000	11,999,678	12,000,000	10,392,469	1,607,531
302	БГД, 16 дугаар хорооны биеийн тамирын гадна талбайн тохижилт	2017.07.20	2017.08.30	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,554,063	1,445,937
303	БГД, 19, 11, 23 дугаар хороонд явган зам тохижилын ажил	2017.07.19	2017.08.23	8,000,000	7,967,843	8,000,000	7,352,500	647,500
304	45 дугаар байрны гадна дулаалгын засвар ЧД 6 дугаар хороо	2017.07.26	2017.10.25	40,000,000	39,999,468	40,000,000	27,999,628	12,000,372
305	Тоосгоны завод орчмын тохижилтын ажил СБД 16 дугаар хороо	2017.07.17 2017.08.26	2017.10.26	25,000,000	24,977,699	25,000,000	19,274,666	5,725,334
306	Булгын 5 дугаар гудамжны Унгалдай хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт ЧД 12 дугаар хороо	2017.07.20	2017.08.11	5,000,000	19,950,000	5,000,000	19,430,421	569,579
	Сургуулийн 41 дүгээр гудамжны хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт ЧД 13 дугаар хороо			5,000,000				
	"Далай багачууд" цэцэрлэгийн гаднах талбайн тохижилт ЧД 14 дүгээр хороо			5,000,000				
	72 дугаар сургуулийн тоглоомын талбайг сэргээн засварлах ажил ЧД 15 дугаар хороо			5,000,000				
307	ЧД 7 дугаар хороонд Ус түгээх байр барих	2017.08.02	2017.11.02	39,800,000	39,800,000	39,800,000	38,763,362	1,036,638
308	Хотын төвийн зүүн хойд хэсэгт 2*16 МВА чадал бүхий 35/6 кВ-ын дэд станц, 6-10 кВ-ын кабель шугамын ажил	2015.09.08	2016.07.01	5,645,200,000	5,645,130,927	282,256,546	282,256,546	-

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
85	НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ			3,938,400,000	6,267,051,461	3,938,400,000	3,542,016,427	396,383,573
1	Хорооны нутаг дэвсгэрийн хотхон, хороолол дундах тоглоомын талбайнуудын тохижилт/анхааруулах самбар, сандал/ / ХУД 1, 15 дугаар хороо/	2017.10.11	2017.11.11	18,500,000	18,486,572	18,500,000	18,005,067	494,933
2	Рapid харш хороолол дахь тоглоомын талбайн тохижилт, сандал, саравч /ХУД, 15 дугаар хороо/	2017.09.01	2017.10.01	18,500,000	18,436,384	18,500,000	17,964,385	535,615
3	39 дүгээр байрны сагсны талбайн тохижилт, засвар үйлчилгээ/ХУД 1 дүгээр хороо/	2017.07.21	2017.08.21	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,747,143	252,857
4	Автобусны эцсийн буудлын гэрэлтүүлэг /ХУД, 9 дүгээр хороо/	2017.10.20	2017.11.20	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,739,538	260,462
5	Бурхант, Буянт Ухаагын нарийн гудамжны гэрэлтүүлэг /ХУД 9 дүгээр хороо/	2017.10.20	2017.11.20	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,791,631	208,369
6	134 дүгээр цэцэрлэгийн авто зогсоолын тохижилт, гэрэлтүүлэг /ХУД,9 дүгээр хороо/	2017.10.13	2017.12.01	32,000,000	31,980,000	32,000,000	29,341,618	2,658,382
7	54 дүгээр байрны дээврийн засвар /ЧД, 4 дүгээр хороо/	2017.09.08	2017.10.15	56,000,000	53,851,268	56,000,000	51,439,908	4,560,092
8	17 дугаар байрны дээврийн засвар /ЧД, 5 дугаар хороо/	2017.05.29	2017.07.29	44,000,000	43,997,000	44,000,000	43,243,965	756,035
9	53, Лааганы 62 дугаар байруудын дээврийн засварын ажил /ЧД 6 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.23	55,000,000	54,416,549	55,000,000	53,017,618	1,982,382
10	25 дугаар гудамжинд хүүхдийн сагсны талбай байгуулах /ЧД, 9дүгээр хороо/	2017.07.31	2017.09.30	5,000,000	13,673,548	5,000,000	4,361,665	638,335
	9,000,000			9,000,000		9,000,000		
11	Чингэлтэй дүүрэг 2,3,4,6 дугаар гудамжны эрчим хүчний уналттай айл өрхийн ачаалал нэмэгдүүлэх зорилгоор 10.000-ын өндөр хүчдэлийн шугамаас кабелиар буулгаж КТП 160кВ 10/04кВ трансформаторын дэд өртөө шинээр хийх /ЧД, 10 дугаар хороо/	2017.07.31	2017.12.02	25,000,000	24,744,340	25,000,000	24,099,844	900,156
12	2.3 дугаар байрны орчим явган хүний зам /СБД, 1.2 дугаар хороо/	2017.07.24	2017.08.23	30,000,000	29,370,073	30,000,000	27,823,367	2,176,633
13	14Б байрны зүүн талын авто эко хавтан, явган хүний зам хүчилт /СБД.3 дугаар хороо/	2017.07.24	2017.08.23	35,000,000	34,182,525	35,000,000	32,945,543	2,054,457
14	65 дугаар байрны орчмын тохижилт СБД.4 дүгээр хороо/	2017.07.24	2017.08.23	35,000,000	34,322,939	35,000,000		35,000,000
15	12 дугаар байрны дээврийн засварын ажил /СХД, 18 дугаар хороо/	2017.07.24	2017.09.20	75,000,000	74,495,668	75,000,000	72,051,483	2,948,517
16	Лаборатори 12 дугаар сургуулийн урлаг заалны засварын ажил /СХД, 18 дугаар хороо/	2017.07.28	2017.09.10	25,000,000	25,000,000	25,000,000	23,254,160	1,745,840
17	Уурхайчин гудамжны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /НД, 1 дүгээр хороо/	2017.08.25	2017.09.20	55,000,000	49,330,948	55,000,000	48,474,359	6,525,641
18	Нисэх гудамжны гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /НД, 4 дүгээр хороо/	2017.08.24	2017.09.29	70,000,000	64,321,170	70,000,000	63,204,288	6,795,712
19	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын дээвэр, гадна талын их засвар	2017.08.02	2017.09.19	157,600,000	132,119,562	157,600,000	128,756,490	28,843,510
20	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн нэгдсэн эмнэлгийн барилгын дээвэр, гадна талын их засвар	2017.08.08	2017.09.29	265,800,000	237,631,488	265,800,000	190,105,190	75,694,810
21	Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хорооны төвийн дулааны шугамын шинэчлэлт БХД, 1 дүгээр хороо	2017.08.11	2017.09.25	207,900,000	185,804,984	207,900,000	180,965,472	26,934,528
22	Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дээврийн засвар /БНД/	2017.04.13	2017.05.25	40,700,000	40,700,000	40,700,000	39,987,091	712,909
23	320 сүүдалтай бага сургуулийн барилга /БНД 5 дугаар хороо/			300,000,000	2,764,856,308	300,000,000	300,000,000	-
24	Амины орон сууцны цахилгаан хангамжийн ажил /БНД, 1 дүгээр хороо/	2017.09.29	2017.11.20	100,000,000	96,401,132	100,000,000	93,942,342	6,057,658
25	Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн сантехникийн шугам сүлжээний засвар /БНД,1 дүгээр хороо/Багц 1	2017.08.09	2017.09.15	115,000,000	41,952,979	115,000,000	40,883,705	10,794,185
26	Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн цахилгаан засвар /БНД,1 дүгээр хороо/	2017.08.11	2017.09.11		64,416,333		63,322,110	
27	Зүүн нарангийн 10 дугаар гудамжны 147 дугаар тоотын хажуу талд хүүхдийн тоглоом, сагсан бөмбөгийн талбай, ахмадын сүүдрэвч сандал тохижилт БГД 9.10 дугаар хороо	2017.07.17	2017.08.15	55,000,000	54,994,454	55,000,000	54,014,771	985,229
28	Орон сууцны байрны гадна талбайн тохижилт БГД 17 дугаар хороо	2017.07.18	2017.08.15	25,000,000	24,979,566	25,000,000	24,313,943	686,057
29	Орон сууцны байрны гадна талбайн тохижилт БГД 18 дугаар хороо	2017.07.18	2017.08.15	25,000,000	24,961,516	25,000,000	24,311,364	688,636
30	Орон сууцны байрны гадна талбайн тохижилт БГД 19 дугаар хороо	2017.07.18	2017.08.15	25,000,000	24,953,340	25,000,000	24,303,400	696,600

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
31	Залуус хотхон хэсгийн "Бам" байшингийн гаднах талбайн бохирын асуудлыг шийдвэрлэх, тохижуулах БЗД 2 дугаар хороо	2017.09.25	2017.10.16	50,000,000	49,999,384	50,000,000	48,697,091	1,302,909
32	Залуус хотхон хэсгийн "Эрдэм хотхон" -ны гаднах талбайн тохижилт БЗД 2 дугаар хороо	2017.07.18	2017.08.11	50,000,000	49,966,116	50,000,000	48,693,387	1,306,613
33	47 дугаар байрны тоглоомын талбайн тохижилт БЗД 4 дүгээр хороо	2017.08.02	2017.08.31	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,747,353	252,647
34	Жишиг гудамж бий болгох БЗД 9 дүгээр хороо	2017.07.20	2017.09.22	20,000,000	19,582,031	20,000,000	18,728,755	1,271,245
35	Жишиг гудамж бий болгох БЗД 17 дүгээр хороо	2017.07.20	2017.09.22	20,000,000	19,935,217	20,000,000	19,082,862	917,138
36	Жишиг гудамж бий болгох БЗД 24 дүгээр хороо	2017.07.20	2017.09.22	20,000,000	19,458,288	20,000,000	18,384,300	1,615,700
37	Овоотын дээд хэсэгт үерийн далан /БЗД 24 дүгээр хороо/	2017.07.20	2017.08.26	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,649,676	350,324
38	81 дүгээр цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /СХД 2 дугаар хороо/	2017.07.18	2017.08.20	50,000,000	49,998,235	50,000,000	47,478,529	2,521,471
39	42 дугаар сургуулийн спорт заалны жишиг шал, ханыг засварлах /СХД, 2 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.15	50,000,000	49,991,879	50,000,000	49,123,814	876,186
40	Их нарангийн дугаар гудамжийг жишиг гудамж болгон тохижуулах /СХД, 4 дүгээр хороо/	2017.08.14	2017.09.15	25,000,000	24,931,585	25,000,000	24,494,878	505,122
41	Мандал овооны 8 дугаар гудамжийг жишиг гудамж болгон тохижуулах /СХД, 26 дугаар хороо/	2017.08.14	2017.08.25	25,000,000	24,937,383	25,000,000	24,500,575	499,425
42	Хорооны үрд хүүхдийн тоглоомын талбай шинээр барих /СХД, 27 дугаар хороо	2017.07.17	2017.08.25	25,000,000	24,987,903	25,000,000	24,337,063	662,937
43	1 дүгээр хорооллын 2 дугаар байрны 7 орцны 1 давхрын тохижилт /СХД, 12 дугаар хороо	2017.09.04	2017.10.15	14,000,000	13,950,370	14,000,000	13,587,016	412,984
44	1 дүгээр хорооллын 11 дүгээр байрны 7 орцны 1 давхрын тохижилт /СХД, 13 дугаар хороо	2017.09.04	2017.10.15	14,000,000	13,950,370	14,000,000	13,587,016	412,984
45	1 дүгээр хорооллын 12 дугаар байрны 7 орцны 1 давхрын тохижилт /СХД, 14 дугаар хороо	2017.09.04	2017.10.15	14,000,000	13,950,370	14,000,000	13,587,016	412,984
46	1 дүгээр хорооллын 23 дугаар байрны 7 орцны 1 давхрын тохижилт /СХД, 15 дугаар хороо	2017.09.04	2017.10.15	14,000,000	13,950,370	14,000,000	13,587,016	412,984
47	Хүүхдийн тоглоомын талбай засварлах, гадна тохижилтын ажил /СХД, 12 дугаар хороо	2017.08.18	2017.08.31	14,000,000	13,998,902	14,000,000	13,634,284	365,716
48	Дашчойлон хийд, 39.50.52 дугаар байрны орчим тохижилтын ажил /СБД, 8 дугаар хороо/	2017.07.20	2017.08.31	60,000,000	59,726,195	60,000,000	58,065,830	1,934,170
49	10.13 дугаар байрны дунд тохижилтын ажил /СБД 8 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.26	40,000,000	37,048,562	40,000,000	31,728,188	8,271,812
50	Гэрэлтүүлгийн ажил 1 /СБД, 12 дугаар хороо/	2017.07.18	2017.09.17	50,000,000	48,592,633	50,000,000	47,405,118	2,594,882
51	Гэрэлтүүлгийн ажил 2 /СБД, 12 дугаар хороо/	2017.07.18	2017.09.17	50,000,000	47,096,857	50,000,000	45,948,302	4,051,698
52	Ус түгээх байрны орчим хогын сав тавьж, тохижуулах /СБД 15.16 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.26	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,542,138	457,862
53	5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийг иж бүрэн камержуулах /ХУД, 5 дугаар хороо/	2017.07.20	2017.08.25	50,000,000	49,955,400	50,000,000	49,087,968	912,032
54	71 дүгээр цэцэрлэгийн үрд талд байрлах талбайн иж бүрэн тохижилтын ажил /ХУД, 5 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.16	50,000,000	50,000,000	50,000,000	48,739,353	1,260,647
55	73 дугаар цэцэрлэгийн хашаанд тохижилтын ажил /ХУД, 7 дугаар хороо/	2017.08.01	2017.10.02	30,000,000	29,904,541	30,000,000	27,976,685	2,023,315
56	209 дүгээр цэцэрлэгт хашаа, тоглоомын талбайн тохижилт хийх /ХУД, 8 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.16	55,000,000	54,983,115	55,000,000	53,551,014	1,448,986
57	Буянт Ухаа 25 дугаар гудамжны цэцэрлэг хүрээлэнгийн хашаа /ХУД, 16 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.20	35,000,000	35,000,000	35,000,000	34,088,383	911,617
58	Булгийн 19 дүгээр гудамжны орчим ус түгээх байр барих /ЧД, 12 дугаар хороо/	2017.10.10	2017.12.10	45,000,000	44,869,145	45,000,000	43,700,474	1,299,526
59	2.3.4.5 а/б.6.7.8 дугаар байрны дундах хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /БГД, 5 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.31	70,000,000	69,989,061	70,000,000	68,001,142	1,998,858
60	Зээлийн 8 дугаар гудамжинд сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /СХД, 24 дүгээр хороо/	2017.08.30	2017.09.20	5,000,000	5,000,000	5,000,000		5,000,000
61	2 дугаар цэцэрлэгийн гал тогооны засварын ажил, агаржуулалт /СБД, 6 дугаар хороо/	2017.07.25	2017.08.15	14,000,000	31,000,000	14,000,000	30,227,534	1,772,466
	18,000,000			18,000,000				

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
62	25 дугаар цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайн тохижилт/СБД, 6 дугаар хороо/	2017.08.23	2017.09.29	15,000,000	28,568,000	15,000,000	27,958,871	2,041,129
	75 дугаар цэцэрлэгийн гадна тохижилт/СБД, 9 дүгээр хороо/			15,000,000		15,000,000		
63	4 дүгээр смургуулийн спорт заалны засвар /СБД, 9 дүгээр хороо/	2017.07.25	2017.08.20	20,000,000	19,247,347	20,000,000	18,772,074	1,227,926
64	Газарчингтйи УДДТ-ийн шинэчлэлт /БЗД, 19 дүгээр хороо/	2017.08.09	2017.08.23	50,000,000	49,045,217	50,000,000	46,650,333	3,349,667
65	Газарчингийн орон сууцны 5 байрны хэрэглээний халуун усны шугам хоолойн шинэчлэлт БЗД 19-р хороо	2017.08.09	2017.09.15	70,000,000	69,950,600	70,000,000	68,129,059	1,870,941
66	Сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах /СХД, 10 дугаар хороо/	2017.08.28	2017.09.22	30,000,000	29,940,682	30,000,000	29,176,581	823,419
67	Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /СХД, 11 дугаар хороо/	2017.08.07	2017.09.25	40,000,000	39,900,069	40,000,000	38,884,166	1,115,834
68	Тоглоомын талбай байгуулах /СХД, 28 дугаар хороо/	2017.08.07	2017.09.25	30,000,000	29,013,267	30,000,000	30,000,000	30,000,000
69	1.6 га газарт ногоон байгууламж байгуулах ажлын зураг төсөв, тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил /СХД, 21 дүгээр хороо/	2017.08.20	2017.09.10	33,000,000	32,973,000	33,000,000		33,000,000
70	361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн байр барих /СХД, 21 дүгээр хороо/	2017.11.05	2017.12.25	151,900,000	137,126,015	151,900,000	137,126,015	14,773,985
71	Ус түгээх байр барих/БЗД, 10 дугаар хороо/	2017.10.10	2017.11.10	45,000,000	44,806,943	45,000,000	43,639,893	1,360,107
72	Ус түгээх байр барих/БЗД, 12 дугаар хороо/	2017.10.10	2017.11.10	45,000,000	44,872,989	45,000,000	43,704,218	1,295,782
73	Ус түгээх байр барих/СХД, 31 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.08.20	45,000,000	44,779,218	45,000,000	44,394,468	605,532
74	64.65 дугаар байрны дундах хүүхэв, залуучуудын тоглоомын болон сагны талбайн тохижилт, засварын ажил /БГД, 3 дугаар хороо/	2017.08.01	2017.09.15	80,000,000	79,950,975	80,000,000	77,323,604	2,676,396
75	66 дугаар байрны ахмадын чийрэгжүүлэлтийн талбайн тохижилт, засварын ажил/БГД, 3 дугаар хороо/	2017.08.01	2017.09.15	20,000,000	19,915,201	20,000,000	16,568,059	3,431,941
76	25 дугаар байрны өмнөх хүүхдийн сагсны талбай байгуулах /БГД, 12 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.09.05	18,000,000	18,000,000	18,000,000	17,204,965	795,035
77	Зүүн ард аюушийн 14 -ийн 498-ын хажууд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах /БГД, 23 дугаар хороо/	2017.07.17	2017.09.05	48,000,000	48,000,000	48,000,000	46,782,601	1,217,399
78	Гандантэгчлэн хийдийн урд талын явган хүний замын гэрэлтүүлгийн ажил /БГД, 16 дугаар хороо/	2017.08.10	2017.09.30	25,000,000	24,953,037	25,000,000	23,267,579	1,732,421
79	61 дүгээр цэцэрлэгийн тоглоомын талбайн тохижилт БЗД 3 дугаар хороо	2017.07.18	2017.08.20	25,000,000	24,865,833	25,000,000	24,218,172	781,828
80	Сайханы хэсгийн гэр хороололд ус түгээх байр барих /БЗД, 4 дүгээр хороо/	2017.10.09	2017.11.03	45,000,000	44,994,200	45,000,000	43,822,273	1,177,727
81	Сонсголонгийн 10 дугаар гудамжинд ус зайлуулах сувгын зураг төсөв хийх /ХУД, 8 дугаар хороо/	2017.08.24	2017.11.07	8,500,000	8,464,500	8,500,000	8,464,500	35,500
82	38 53 дугаар байрны дундах тохижилтын ажил ХУД, 12 дугаар хороо/	2017.08.01	2017.10.02	35,000,000	34,981,500	35,000,000	35,000,000	-
83	Өлзийтийн 1 дүгээр гудамжинд гэрэлтүүлэг хийх /ХУД, 14 дүгээр хороо/	2017.08.08	2017.10.06	30,000,000	29,996,804	30,000,000	29,236,338	763,662
84	Зүүн нарангийн 1-ийн 1 тоотын хажууд явган хүний гүүрэн зам БГД 11-р хороо	2017.07.17	2017.09.05	34,000,000	33,998,643	34,000,000	22,241,718	11,758,282
85	Ус түгээх байр барих /СХД, 22 дугаар хороо/	2017.08.02	2017.10.30	30,000,000	29,572,863	30,000,000	29,076,720	923,280
21	ЗАСАГ ДАРГЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ			1,043,384,773	1,033,354,389	1,043,384,773	1,009,670,075	33,714,698
1	33 дугаар сургуулийг давхарлах өргөтгөлийн барилгын нэмэлт ажил /БЗД, 1-р хороо/	2015.07.09	2016.10.10	249,295,341	249,295,341	249,295,341	249,295,341	-
2	Улаанбаатар хотын музейн дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих	2017.09.01	2017.09.23	60,629,432	58,502,365	60,629,432	55,862,583	4,766,849
3	БГД , 113-р сургуулийн дээврийн засвар /БГД 10-р хороо/	2017.09.21	2017.10.30	71,950,000	71,842,888	71,950,000	69,984,157	1,965,843
4	БГД, 12-р хороо 30-р цэцэрлэгийн гадна халаалт, халуун усны шугам шинэчлэн солих	2017.09.21	2017.10.21	40,000,000	38,464,500	40,000,000	37,486,087	2,513,913
5	СХД -ийн 9-р хороо, 163-р цэцэрлэгийн дотор саниехникийн засвар	2017.09.19	2017.10.10	40,000,000	39,962,101	40,000,000	38,920,987	1,079,013
6	СХД-ийн 16-р хороо, 119р цэцэрлэгийн бохир усны дотор систем шинэчлэх ажил	2017.09.19	2017.10.10	40,000,000	39,892,000	40,000,000	38,852,965	1,147,035
7	СХД, 21-р хороо, 74-р сургуулийн гадна инженерийн байгууламжийн засвар	2017.09.19	2017.10.10	70,000,000	69,818,348	70,000,000	67,999,846	2,000,154
8	СХД, 21-р хороо, 74-р сургуулийн дээврийн засвар	2017.09.22	2017.10.10	50,000,000	49,808,423	50,000,000	48,935,969	1,064,031
9	ХУД, 7-р хороо, 60-р сургуулийн гадна шугам шинэчлэн солих	2017.09.19	2017.10.10	12,200,000	12,190,000	12,200,000	11,872,536	327,464
10	БЗД, 6-р хороо, 59-р цэцэрлэгийн гадна шугам, хэрэглээний халуун усны бойлер солих	2017.09.25	2017.10.25	40,000,000	39,500,000	40,000,000	38,471,176	1,528,824

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
11	БЗД, 27-р хороо, 45-р цэцэрлэгийн цахилгаан засвар	2017.09.27	2017.10.20	18,100,000	18,030,596	18,100,000	15,401,600	2,698,400
12	БЗД, 27-р хороо, 45-р цэцэрлэгийн усны нөөцийн сав суурилуулах байр барих	2017.12.06	2017.12.20	4,430,000	4,430,000	4,430,000	4,314,615	115,385
13	БХД, 1-р хороо, Засаг даргын тамгын газрын дээврийн засварын ажил	2017.10.02	2017.11.02	54,550,000	53,976,633	54,550,000	51,726,800	2,823,200
14	СХД, 25-р хороо, 170-р цэцэрлэгийн дотор сантехник, цахилгааны засварын ажил	2017.09.19	2017.10.10	9,830,000	9,805,000	9,830,000	9,549,617	280,383
15	БХД, 1-р хороо, "Илч орд" ОНӨААТҮГ-ын 1.2-р зуухны засварын ажил	2017.10.02	2017.11.02	80,000,000	79,022,365	80,000,000	77,650,211	2,349,789
16	НД, 2-р хороо, Хүүхдийн эмнэлгийн хэрэгцээний халуун усны болон халаалтын ялтсан бойлер солих	2017.10.02	2017.11.02	50,000,000	49,300,000	50,000,000	47,602,633	2,397,367
17	БНД 1-р хороо, нийтийн орон сууцны 7-р байрны дээврийн засвар	2017.10.11	2017.10.31	50,000,000	48,547,356	50,000,000	48,547,356	1,452,644
18	БГД 85-р цэцэрлэгийн дээврийн засвар БГД 14-р хороо	2017.11.06	2017.11.20	20,400,000	20,128,919	20,400,000	19,604,637	795,363
19	БГД 133-р гадна халаалт , халуун хүйтэн усны шугам шинэчлэн солих БГД 9-р хороо	2017.11.06	2017.11.20	36,000,000	36,957,783	36,000,000	35,038,150	961,850
20	БГД 141-р гадна халаалт , халуун хүйтэн усны шугам шинэчлэн солих БГД 10-р хороо	2017.11.06	2017.11.20	28,000,000	25,992,201	28,000,000	25,321,098	2,678,902
21	БЗД 63-р гадна халаалт , халуун хүйтэн усны шугам шинэчлэн солих БЗД 20-р хороо	2017.11.15	2017.11.29	18,000,000	17,887,570	18,000,000	17,231,711	768,289
20	УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			3,993,800,000	3,519,820,601	2,900,600,000	1,563,694,802	1,336,905,198
1	Эрдмийн ундраа цогцолбор сургуулийн 2 байрны дээвэр болон гадна дулааны шугам сүлжээний засвар/Баянгол дүүрэг, 8 дугаар хороо	2017.07.31	2017.08.21	100,000,000	89,833,801	100,000,000	87,645,687	12,354,313
2	60 дугаар сургуулийн гадна, дотор сантехникийн засвар /Хан-уул дүүрэг, 7 дугаар хороо/	2017.07.28		80,000,000	74,270,214	80,000,000	72,377,432	7,622,568
3	58 дугаар сургуулийн барилга, сантехникийн засвар /Сүхбаатар дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2017.07.04	2017.08.15	70,000,000	59,839,281	70,000,000	58,476,442	11,523,558
4	44 дүгээр сургуулийн барилга, сантехникийн засвар /Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2017.08.01	2017.08.25	80,000,000	68,209,023	80,000,000	66,454,056	13,545,944
5	47 дугаар сургуулийн барилга, сантехникийн засвар/Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2017.10.24	2017.11.24	90,000,000	78,121,000	90,000,000	73,189,600	16,810,400
6	Ирээдүй цогцолбор сургуулийн 2 дугаар бага сургуулийн барилга, сантехникийн засвар /Сонгинохайрхан дүүрэг, 15 дугаар хороо/	2017.07.31	2017.08.21	90,000,000	88,576,470	90,000,000	86,386,598	3,613,402
7	6 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн засвар /Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо/	2017.07.05	2017.08.12	80,000,000	77,877,688	80,000,000	76,607,663	3,392,337
8	133 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн бохирын шугамын засвар /Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2017.08.02	2017.08.21	140,000,000	117,261,836	140,000,000	112,615,810	27,384,190
9	72 дугаар цэцэрлэгийн гадна фасад, барилгын засвар /Хан-Уул дүүрэг 2 дугаар хороо/	2017.10.04	2017.11.01	100,000,000	96,526,669	100,000,000	93,438,846	6,561,154
10	80 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар/Сонгинохайрхан дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2017.08.28	2017.08.21	80,000,000	72,717,998	80,000,000	71,514,320	8,485,680
11	85 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар /Баянгол дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2017.07.04	2017.08.15	76,000,000	67,923,653	76,000,000	66,253,476	9,746,524
12	32 дугаар сургуулийн барилгын гадна фасад дулаалгын ажлын засвар ХУД 11 дүгээр хороо	2017.08.01	2017.08.21	60,000,000	49,659,123	60,000,000	44,822,770	15,177,230
13	34 дүгээр сургуулийн барилгын дээвэр, спорт заалны засвар ХУД 4 дүгээр хороо	2017.08.30	2017.10.01	96,300,000	81,000,000	96,300,000	81,000,000	15,300,000
14	70 дугаар сургуулийн урлагын заалны засвар, 2 дугаар давхрын хүзүүвчний барилга агааржуулалт, гадна фасад засвар Баянгол дүүрэг 13 дугаар хороо	2017.08.25	2017.10.05	100,000,000	82,212,711	100,000,000	80,664,300	19,335,700
15	13 дугаар сургуулийн барилга дээвэр, сантехникийн засвар Баянгол дүүрэг 13 дугаар хороо	2017.08.01	2017.09.15	170,000,000	139,951,359	170,000,000	136,527,552	33,472,448
16	Эрдмийн оргил цогцолбор сургуулийн Биений тамирын заал, дотуур байрны засвар Налайх дүүрэг	2017.08.03	2017.08.25	79,500,000	71,188,900	79,500,000	69,153,372	10,346,628
17	191 дүгээр цэцэрлэгийн гадна дотор сантехник засвар шинэчлэлт Баянзүрх дүүрэг 4 дүгээр хороо	2017.08.02	2017.08.25	60,000,000	54,175,244	60,000,000	52,803,254	7,196,746

	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2017 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	ЗӨРҮҮ
18	37 дугаар цэцэрлэгийн барилгын засвар Чингэлтэй дүүрэг 4 дүгээр хороо	2017.07.31	2017.08.21	42,000,000	40,975,116	42,000,000	40,637,600	1,362,400
19	ЧД 8-р хороо 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга	2014.09.25	2016.08.01	1,200,000,000	1,059,598,515	1,200,000,000	106,727,081	1,093,272,919
20	ЧД 18р хороо 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга	2015.04.25	2016.12.10	1,200,000,000	1,049,902,000	106,800,000	86,398,943	20,401,057
2	ЗАСГИЙН ГАЗРЫН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ			710,000,000	658,000,000	710,000,000	657,999,999	52,000,001
1	Нийтийн эзэмшлийн гудамж,зам, талбайн цас, мөс арилгах автомашин нийлүүлэх Багц 1	2017.05.22	2017.07.05	310,000,000	282,000,000	310,000,000	282,000,000	28,000,000
2	Нийтийн эзэмшлийн гудамж,зам, талбайн цас, мөс арилгах автомашин нийлүүлэх Багц 2	2017.05.22	2017.07.05	400,000,000	376,000,000	400,000,000	375,999,999	24,000,001