

2025 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
	608			НИЙТ=ШИЛЖИХ+ШИНЭ		2,390,257,762,618.0		65%	1,114,063,117,478.0	
	389			ОН ДАМЖИН ШИЛЖИХ		1,751,980,332,945.0		76%	1,015,026,850,000.0	
	61			СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ		206,260,391,013.0		76%	141,374,530,191.0	
	31			Барилга байгууламж		157,735,152,786.0		82%	107,068,284,649.0	
1	1	СХД	21	361 дүгээр гарам орчим цагдаагийн хэсгийн байр барих /СХД, 21 дүгээр хороо/ /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НОНХС	137,126,015	Си эйч би жи констракшн ХХК	90%	137,126,015	НХААГ
2	2	СХД	22	Хөдөлгөөний удирдлагын төвийн барилга угсралтын ажил	НТХО	2,189,850,799	Тэлмүүнлхам констракшн ХХК	89%	1,926,992,471	Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ
3	3	СХД	22	Тос, тосолгооны агуулахын барилга угсралтын ажил	НТХО	311,879,521	Зөнгөөр бүтэгч ХХК	67%	210,511,033	Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ
4	4	СХД	22	Сэлбэг, аж ахуйн агуулахын барилга угсралтын ажил	НТХО	300,600,484	Евро азиа констракшн ХХК	88%	255,510,412	Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ
5	5	СХД	28	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/	УТХО	7,300,149,187	Бумбод ХХК	100%	6,280,340,633	СХД
6	6	СХД	31	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо/	УТХО	4,271,553,769	Глобалрост ХХК	86%	3,802,836,478	СХД
7	7	СХД	22	Дулаан гражын барилга угсралтын ажил Багц-1	НТХО	4,668,295,254	Хас дел ХХК	89%	4,183,521,087	Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ
8	8	СХД	22	Дулаан гражын барилга угсралтын ажил Багц-2	НТХО	4,852,059,484	Хас дел ХХК	43%	2,206,972,853	Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ
9	9	СХД	22	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/	УТХО	2,794,220,712	Татах хүч ХХК	88%	2,414,985,858	СХД
10	10	СХД	40	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /СХД, 40 дүгээр хороо/	НТХО	3,046,199,077	Энэрэлт их эрдэна ХХК	100%	2,831,990,943	НХААГ
11	11	СХД	42	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /СХД, 42 дугаар хороо/	НТХО	2,138,572,438	Гурван булаг сод ХХК	100%	1,988,688,055	НХААГ
12	12	СХД	25	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ахмад настан, хүхүэд залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нийтийн биеийн тамир, амралт, соёл үйлчилгээний төв /СХД, 25 дугаар хороо/	НОНХС	536,786,110	Төгс-Энкаунт ХХК	70%	291,064,906	НХААГ
13	13	СХД	20	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилга, 480 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/	УТХО	7,148,954,385	Жинст цамхаг ХХК	89%	5,827,714,442	СХД
14	14	СХД	3	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хөл бөмбөгийн талбай бүхий спортын цогцолбор (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 3 дугаар хороо)	УТХО	8,576,900,000	Алгут ХХК	100%	6,957,751,994	СХД
15	15	СХД	42	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 42 дугаар хороо/	УТХО	5,654,900,000	Эй ди констракшн ХХК	80%	4,104,242,083	НХААГ
16	16	СХД	23	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо)	УТХО	2,519,409,507	Энхтөгс тэмүүлэл ХХК	80%	2,122,877,696	НХААГ
17	17	СХД	43	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 43 дугаар хороо)	УТХО	3,816,900,000	Их каркас констракшн ХХК	86%	3,358,872,000	СХД
18	18	СХД	8	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо)	НТХО	6,712,613,302	Жи Эн Зэт Икс ХХК	88%	4,005,930,448	НХОГ
19	19	СХД	33	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо, Тахилт)	НТХО	6,629,950,489	Байгаль-Алтай ХХК	100%	5,565,157,051	НХОГ
20	20	СХД	32	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо)	НТХО	4,376,700,000	Констант Констракшн ХХК	83%	3,285,319,970	НХОГ
21	21	СХД	7	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга (Сонгинохайрхан дүүрэг, 7 дугаар хороо)	УТХО	3,460,806,564	Хорол цамхаг ХХК	60%	-	БШУС
22	22	СХД	30	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30 дугаар хороо)	НТХО	14,480,251,573	Хөшиг-Уул ХХК	70%	9,231,451,081	НХААГ
23	23	СХД	29	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр хороо)	НТХО	4,196,971,036	Жаргалант ургамал ХХК	56%	2,181,444,864	НХААГ
24	24	СХД	33	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо, Тахилтын эцэс)	УТХО	6,122,452,281	Их гүрний бүтээмж констракшн ХХК	88%	5,387,756,000	НХОГ
25	25	СХД	21	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо)	УТХО	5,904,800,000	Алтайн буйлааст ХХК	89%	5,264,716,773	НХОГ
26	26	СХД	19	Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо, 176 дугаар цэцэрлэгийн 100 ортой өргөтгөлийн барилга угсралтын ажил	Азийн хөгжлийн банк	2,809,635,032	Солармед Монгол ХХК	100%	-	
27	27	СХД	17	Сургуулийн барилга худалдаж авах (Сонгинохайрхан дүүрэг, 17 дугаар хороо)	НТХО	4,189,544,000	О.Оргилбаяр	100%	4,189,544,000	СХД
28	28	СХД	18	Нийслэлийн хүүхдийн сэргээн засах "Эрүүл үрс" төвийн барилга, 80 ор (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг)	УТХО	14,587,650,451	Элбэгүн ХХК	70%	9,009,576,508	НХААГ
29	29	СХД	20	Өвлийн спортын ордны барилга (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг)	УТХО	18,232,495,973	Тотал-Идеал ХХК	30%	5,233,972,419	НХААГ
30	30	СХД	32	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын дуусгал (Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо)	НТХО	1,755,834,125	Тамга Уул ХХК	81%	1,253,958,383	НХОГ

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
31	31	СХД	19	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 62 дугаар сургууль)	НТХО	4,011,091,218	ЭМ ДИ констракшн ХХК	85%	3,557,458,193	НХОГ
	8			Инженерийн шугам сүлжээ		20,488,838,352.0		77%	15,411,694,057.0	
32	1	СХД	20	Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил /СХД/	НТХО	4,718,900,000	ЭМ БИ БИ СИ ХХК болон МАГМА ОД ХХК-ын түншлэл	88%	4,623,952,662	Авто худалдаан цогцолбор
33	2	СХД	20	Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил II ээлж /СХД/, /Улаанбаатар хотын Олон улсын худалдаа, логистик төв/-ын ажил	НТХО	4,690,133,054	Эм Би Би Си ХХК болон Магма од ХХК-иудын түншлэл	89%	4,450,884,024	ОУХЛТ ХК
34	3	СХД	1, 2, 20	Сонгинохайрхан дүүрэг 1, 2, 20 дугаар хороо, Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын А, Б хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	3,364,087,176	Экспл шинэчлэлт прожект ХХК /Си Эйч Си И Кэй ХХК/	83%	2,637,681,805	НОСДБГ
35	4	СХД	24	Инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	НТХО	2,974,724,000	Есөн-Талст Оргил консракшн ХХК	55%	999,979,610	НОСК
36	5	СХД	5	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сонгинохайрхан дүүргийн 5 дугаар хороо гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн Б2 хэсэгчилсэн талбайн нэгдүгээр ээлжийн барилгажилтын төслийн инженерийн шугам сүлжээний ажил	НТХО	1,184,397,416	Тунгалаг говь транс ХХК түншлэл Баткомплект ХХК	10%	-	НОСБГ
37	6	СХД	20	Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил II ээлжийн дуусгал / Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг/, /Улаанбаатар хотын Олон улсын худалдаа, логистик төв/	НТХО	2,664,800,000.0	ЭМ БИ БИ СИ ХХК	88%	2,321,967,181	НХОГ
38	7	СХД	21	121 дүгээр сургуулийг газрын гүний насосны дулааны эрчим хүчээр хангах (СХД, 21 дүгээр хороо)	НТХО	421,450,000.0	Нар энерги селикон метал ХХК	100%	-	УБЗАА
39	8	СХД	19	Хүүхдийн амбулатори барилгын гадна дэд бүтцийн ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг)	НТХО	470,346,706	Шонжор констракшн ХХК	100%	377,228,775	СХД
	7			Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт		11,686,985,985.0		30%	5,925,476,857.0	
40	1	СХД	10	СХД-ийн 10-р хороо, Дулааны ф65/200мм-ийн 924 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил	УТХО	754,000,000	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	3%	226,200,000	ГХДБГ
41	2	СХД	10	СХД-ийн 10-р хороо, Усан хангамж ф32/150мм 871 метр шугам, ариутгах татуургын ф150/300мм-ийн голчтой 3100 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	УТХО	858,000,000	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	22%	270,308,818	ГХДБГ
42	3	СХД	10	СХД, 10-р хороо, Дулааны Ф65-200мм 1714 метр шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	2,470,000,000	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	1%	741,000,000	ГХДБГ
43	4	СХД	10	СХД, 10-р хороо, Усан хангамжийн Ф50-150м-ийн 580 метр шугамын барилга угсралтын ажил	НТХО	91,203,882	Назу проперти ХХК, Ховдын тулга ХХК Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	1%	27,000,000	ГХДБГ
44	5	СХД	10	СХД, 10-р хороо, дулаан хангамжийн эх үүсвэр зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	3,470,878,745	Назу проперти ХХК, Мон илч ХХК, Дулааны техник үйлдвэр экологийн хүрээлэн, Дорнын талст ХХК-ийн түншлэл	1%	1,206,000,000	ГХДБГ
45	6	СХД	1, 2	Ус дулаан төвийн барилга 3ш, гадна дулааны ф150-250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна цэвэр усны ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км шугамын барилга угсралтын ажил /СХД, 1, 2 дугаар хороо/	НТХО	2,594,512,578	Стандарт проперти групп ХК Нягт холбоос констракшн ХХК-иудын түншлэл	90%	2,159,931,721	ГХДБГ / ДТ
46	7	СХД	1, 2	Сонгинохайрхан дүүргийн 1, 2 дугаар хороо Цэргийн хотхон орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хэрэгжүүлж буй цахилгаан хангамжийн ажлын эх үүсвэр талд шинээр баригдах хуваарилах байгууламжийн зураг төсөл, угсралтын ажил	НТХО	1,448,390,780	Хайрханнаран трейд ХХК	95%	1,295,036,318	НХААГ/ДТ
	7			Их засвар		5,065,181,273.0		92%	4,431,946,685.0	
47	1	СХД	14	Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын засвар, Дээврийн их засвар, Хөгжил цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байр (СХД, 14 дүгээр хороо)	НТХО	91,409,197	Номун заяа ХХК	77%	89,135,581	НХААГ
48	2	СХД	19	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 1-58 дугаар байрын дээврийн засвар (СХД, 19 дүгээр хороо)	НОНХС	69,016,681	Цаст оргил констракшн ХХК	95%	62,111,012	НХААГ
49	3	СХД	22	"Зорчигч тээвэр нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын 2 дугаар баазын Дологийн их засвар	НТХО	2,298,270,269	АГЛУТ ХХК	100%	2,022,477,836	ЗТН ОНӨААТҮГ
50	4	СХД	12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 29	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны засвар (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 29)	УТХО	1,996,740,751	Төрөлхмөрөн ХХК	90%	1,717,197,046	НХААГ
51	5	СХД	18, 19, 20, 27	Орон сууцны дээврийн засвар (СХД, 18, 19, 20, 27 дугаар хороо)	НТХО	382,475,147	Зост өргөө ХХК	95%	325,103,875	НХААГ
52	6	СХД	27	Цэцэрлэгийн засвар (Сонгинохайрхан дүүрэг, 156 дугаар цэцэрлэг)	НТХО	49,936,087	Голд компасс ХХК	90%	42,249,353	СХД
53	7	СХД	15, 16	Багц-11: Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гап тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот) (Сонгинохайрхан дүүрэг, 15 дугаар хороо, 65-р сургууль, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо, 76-р сургууль)	НТХО	177,333,141	Мөнх дулаан илч ХХК болон Мандал өргөө голомт ХХК-иудын түншлэл	100%	173,671,982	НХААГ
	6			Тохижилт		9,609,868,797.0		76%	7,021,300,705.0	
54	1	СХД	24	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй, Тохижилтын ажил /СХД, 24 дүгээр хороо/	НОНХС	97,821,942	Энержи сет ХХК	58%	57,821,942	НХААГ
55	2	СХД	22	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн барилга II ээлж /СХД, 22 дугаар хороо/, "Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн харуулын байр, хашаа, дэд бүтцийн ажил	НТХО	1,690,893,569	Барилга эрч ХХК, Алтайн үндэс констракшн ХХК түншлэл	88%	1,521,804,212	ЗТГ ОНӨААТҮГ

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
56	3	СХД	5.6.7	Жишиг гудамж /СХД/	НТХО	2,689,405,445	Ванхүү ХХК	55%	1,435,760,000	СХД
57	4	СХД	22	Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн барилга II ээлж /СХД 22 дугаар хороо/ төндөрийн Багц-1: Ногоон байгууламж, зам талбайн барилгын ажил	НТХО	1,946,525,459	Тэгшт плант ХХК	85%	1,586,791,422	Зорчигч тээвэр гурав ОНӨААТҮГ
58	5	СХД	13, 15, 16	Биенийн тамир, хүүхдийн тоглоомын талбай (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 13, 15, 16 дугаар хороо)	УТХО	2,453,400,000	Төрөлхмөрөн ХХК	72%	1,762,515,481	НХААГ
59	6	СХД	16	Гадна талбайн тохижилтын ажил (СХД, 16 дугаар хороо)	НТХО	731,822,382	Степ кастле ХХК	100%	656,607,648	НХААГ
1				Гэрэлтүүлэг, камержуулалт		1,585,365,820.0		90%	1,426,829,238.0	
60	1	СХД	бүх хороонд	СХД, камержуулалт	НОНХС	1,585,365,820	Миротек ХХК	90%	1,426,829,238	СХД
1				Тоног төхөөрөмж		88,998,000.0		100%	88,998,000.0	
61	1	СХД	27	Төрийн байгууллагуудын цахим тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	УТХО	88,998,000	Грандмакс ХХК	100%	88,998,000	НХААГ
60				БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ		239,954,537,927.0		76%	81,749,775,780.0	
13				Барилга байгууламж		108,425,878,062.0		67%	32,976,580,510.0	
62	1	БГД	1	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Богд-Ар хороолол/	УТХО	2,197,661,511	Түмэн алт ХХК, Чойсамбуу ХХК-ийн түншлэл	81%	1,963,544,304	НХААГ
63	2	БГД	11	Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, 960 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, 28 дугаар сургууль/	УТХО	10,699,151,989	Содон номин констракшн ХХК	100%	-	БШУС
64	3	БГД	8	Сургуулийн барилгыг буулгаж, шинээр барих 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 93 дугаар сургууль/	УТХО	8,871,615,600	Дарцагт ноёд групп ХХК	100%	-	БШУС
65	4	БГД	3	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, 100 дугаар цэцэрлэг)	НТХО	3,354,170,068	Баярс констракшн ХХК	9%	270,000,000	НХААГ
66	5	БГД	11	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн цэцэрлэг)	НТХО	4,259,779,641	Тэргүүн констракшн ХХК	86%	3,608,014,868	НХААГ
67	6	БГД	20	Аддиктологийн төвийн барилга (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо)	НТХО	32,709,299,007	Бүрэн одод ХХК, Си Ай Ти ХХК-ийн түншлэл	60%	17,216,768,563	НХААГ
68	7	БГД	10	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 10 дугаар хороо)	УТХО+НТХО	5,891,327,212	Шонхорчин ХХК	100%	530,228,812	БШУС
69	8	БГД	18	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 18 дугаар хороо)	НТХО	3,443,900,261	Хөх хайрхан трейд ХХК	86%	2,795,002,031	БГД
70	9	БГД	22	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 22 дугаар хороо)	ДХ	6,459,992,813	Энхбизнес өгөөмж ХХК	38%	-	БГД
71	10	БГД	28	Цэцэрлэгийн барилга 200 ор (Баянгол дүүрэг, 28 дугаар хороо)	ДХ	4,567,029,300	Наран босголт ХХК болон түншлэгч Чандмань буудай ХХК	5%	-	БГД
72	11	БГД	16	Сургуулийн барилга (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо)	НТХО	7,465,754,914	Гантооног констракшн	95%	6,593,021,932	НХОГ
73	12	БГД		Төвийн суурьшлын бүсийн хөрсний бохирдол бууруулах эко нойл барих ажил	ДХ	957,524,030	СДММ ХХК	100%	-	БГД
74	13	БГД	24	Сургуулийн барилга, 960 суудал (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 24 дүгээр хороо)	НТХО	17,548,671,716	Бүрэн-одод ХХК, Айникс-инженеринг ХХК түншлэл	5%	-	НХААГ
12				Инженерийн шугам сүлжээ		77,220,009,219.0		48%	32,992,382,608.0	
75	1	БГД	5	Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г.д Ф800мм-ийн гол шугамыг Ф1000мм голчтой болгон өргөтгөх /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс 3/11 хобоос хүртэл 3,4 км/ барилга угсралтын ажил	УТХО	30,082,427,964	Сан ХХК, Гикон ХХК, Набсан ХХК, Одсон холдинг ХХК, Цонжон тоосго ХХК, Энерготехсервис ХХК-иудын түншлэл	70%	20,933,660,306	НХОГ
76	2	БГД	16	Инженерийн шугам сүлжээний шинэчлэлт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо/	УТХО	1,790,035,075	Мөлүү хээр ХХК	40%	1,000,000,000	НХОГ
77	3	БГД	16	Баянгол дүүргийн 16 дугаар хороо Гандантагачгийн хийд орчим Орхон хэсгийн гэр хорооллын инженерийн дэд бүтцийн ажил	НТХО	741,043,778	Эхлэл шинэчлэлт прожект ХХК	85%	639,370,370	НОСДБГ
78	4	БГД	20	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн барилгын гадна дулааны шугам /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/	НТХО	452,332,654	Хажуу ус ХХК	90%	387,838,805	НХААГ
79	5	БГД	11, 22	Бичил 7 дугаар хороолол орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтний "Б" блокын гадна дулаан хангамжийн ажил (БГД, 11, 22 дугаар хороо)	НТХО	3,278,000,000	Очирням пропелрти девеломент ХХК	60%	1,839,213,695	НОСБГ
80	6	БГД	3	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ус зайлуулах суваг /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, Нарны хороолол - Дунд гол/	УТХО	349,998,633	Юу Зэт эрдэнэ ХХК түншлэлээр Усны эрчим ХХК	60%	100,000,000	НХААГ
81	7	БГД	16	"Гандангийн дэнж" шинэ аялал жуулчлалын бүсийн зураг төсөв, барилгын ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо/-ны Багц 1: Гадна дулаан, цэвэр ус, ариутгах татуурга, зам талбайн тохижилт, Мэдээлэл холбооны нэгдсэн төвийн барилга угсралтын ажил	УТХО	13,430,414,341	Бумбод ХХК	30%	2,487,275,174	НОСБГ
82	8	БГД	16	"Гандангийн дэнж" шинэ аялал жуулчлалын бүсийн зураг төсөв, барилгын ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо/-ны Багц 2: Гадна цахилгаан хангамжийн ажил	УТХО	6,292,762,028	Бумбод ХХК	36%	2,292,724,826	НОСБГ
83	9	БГД	16	"Гандангийн дэнж" шинэ аялал жуулчлалын бүсийн зураг төсөв, барилгын ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо/ багц 3: Гадна холбооны ажил	УТХО	1,737,168,038.0	Эй Эс Эс инженеринг ХХК болон Ситеелеком ХХК-иудын түншлэл	56%	898,311,221	НОСБГ

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
84	10	БГД	12	Бичил хороолол, УДДТ-98-н харьяа 56 дугаар байрны 1-р орчноос 16 дугаар байр хүртэлх халаалтын ф80 мм, хэрэглээний халуун усны ф80/50 мм, хүйтэн усны ф80 мм 5 хос шугам шинэчлэн солих ажил (БГД)	НОНХС	185,222,736	Түмэн наяд хайрхан ХХК	15%	-	БГД
85	11	БГД	2	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 дүгээр орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2 дугаар хороо, Есөн шар СӨХ-ийн)	НТХО	5,018,679,501	Эс энд Эй Трейд ХХК	9%	-	НХААГ
86	12	БГД	27	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай Давхрын 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 дүгээр орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 27 дугаар хороо)	НТХО	13,861,924,471.0	Эс энд Эй Трейд ХХК	30%	2,413,988,211	НХААГ
1				Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт		4,139,156,279.0		57%	2,254,005,730.0	
87	1	БГД	10	Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "А" хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	НТХО	4,139,156,279	Грийн ресурс констракшн ХХК	57%	2,254,005,730	НХОГ
17				Их засвар		24,219,813,604.0		98%	5,150,520,824.0	
88	1	БГД	8.12.13	Баянгол дүүргийн орон сууцны байруудын дулаалга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	УТХО	928,205,796	Тамгат тайж констракшн ХХК	89%	912,233,874	БГД
89	2	БГД	3	Эх Хүүхдийн Эрүүл Мэндийн Үндэсний төвийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/ Багц-7 "ЭХЭМҮТ-ийн Цахилгаан шатны шинэчлэл, засварын ажил"	УТХО	3,064,938,489.0	Төвхөн трейд ХХК	100%	-	ЭМС
90	3	БГД	19	Хүүхдийн төв сувилалын барилгын засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	УТХО	19,502,167.0	Ногоон хөгжлийн гүүр ХХК	95%	-	ЭМС
91	4	БГД	3	Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн барилгын их засвар (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг) Багц-8 ЭХЭМҮТ-ийн Эх барих эмэгтэйчүүдийн байрны засвар	УТХО	14,559,849,881.0	Алтайнбумбат өргөө ХХК	86%	-	ЭМС
92	5	БГД	2	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцанд шаардагдах засвар (2 дугаар хороо)	ДХ	139,734,070	Антек ХХК	100%	-	БГД
93	6	БГД	8	Багц-3: Боловсролын салбарын барилгын их засвар (Улаанбаатар хот) (Баянгол дүүрэг, 89 дүгээр цэцэрлэг)	НТХО	392,200,835	Цагаан толгойн нуур ХХК болон Аббадон констракшн ХХК-уудын түншлэл	100%	382,502,132	НХААГ
94	7	БГД	1, 18	Багц-5: Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот) (Баянгол дүүрэг, 73 дугаар сургууль, Баянгол дүүрэг, Оюуны ундраа цогцолбор сургууль)	НТХО	111,111,830	Төсөв төсөл ХХК	100%	80,972,320	НХААГ
95	8	БГД	18	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны засварын ажил (Улаанбаатар хот) Багц-4 - 43 дугаар байрны фасад засвар (Баянгол дүүрэг, 18 дугаар хороо, 2, 3 дугаар орц)	НТХО	533,537,420	Мөнххархираа ХХК	100%	524,585,563	НХААГ
96	9	БГД	15	40 дүгээр сургуулийн ус зайлуулах хоолойг шинэчлэх ажил (БГД, 15 дугаар хороо)	НОНХС	12,490,000	Ханоесан ХХК	100%	12,299,169	БГД
97	10	БГД	8, 10, 19	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ариун цэврийн өрөөний тохижилт, засварын ажил (БГД)	НОНХС	877,122,979	Батцариг ХХК	100%	877,122,978	БГД
98	11	БГД	19	Багц-3 Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны засварын ажил (Улаанбаатар хот) (61 дүгээр байрны фасад засвар Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр хороо)	НТХО	1,177,466,671	Бэсүб констракшн ХХК	100%	953,311,219	НХААГ
99	12	БГД	18, 34	Ахмадын чийрэгжүүлэх төвийн засварын ажил (БГД, 18, 34 дүгээр хороо, 3, 4 дүгээр бүс)	НОНХС	93,500,216	Орхон Од ХХК	95%	74,800,173	БГД
100	13	БГД	1	Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн барилгын засварын ажил	ДХ	234,800,000	Жи ти кэй эс ХХК	95%	-	БГД
101	14	БГД	1	Баянгол дүүргийн Татварын хэлтсийн барилгын засварын ажил	ДХ	390,021,095	Жи Би Ти Эм Би Констракшн ХХК	100%	-	БГД
102	15	БГД	9, 18	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны засварын ажил (Улаанбаатар хот) Багц-2	НТХО	1,364,990,589	Үүлэн сүндэр ХХК	100%	1,162,351,830	НХААГ
103	16	БГД	13	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад засварлах ажил (Баянгол дүүрэг)	ДОНХС	150,000,000	Дарцагт ноёд групп ХХК	100%	-	БГД
104	17	БГД	8	Багц-7: Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Баянгол дүүрэг, Эрдмийн ундраа сургууль)	НТХО	170,341,566	Мандал өргөө голомт ХХК	100%	170,341,566	НХААГ
17				Тохижилт		25,949,680,763.0		81%	8,376,286,108.0	
105	1	БГД	18	"Бат-Оршил" СӨХ-ны талбайд ногоон байгууламж, гадна талбайн тохижилт (БГД, 18 дугаар хороо)	НОНХС	49,915,185	Мөнхийн гал түшиг ХХК	89%	34,940,629	Ерөнхий менежер
106	2	БГД	8, 19	Чингүнжавын гудамжны тохижилт (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг)	УТХО	905,900,000	Далгарган ХХК	80%	684,440,125	НХААГ
107	3	БГД	16	"Тандангийн дэнж" шинэ аялал жуулчлалын бүсийн зураг төсөв, барилгын ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо/-ны Багц 4: Гудамж дундын чулуун замын ажил	УТХО	2,024,553,233	Фючер прогресс ХХК	25%	500,000,000	НОСБГ
108	4	БГД		Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-2 (БГД)	НОНХС	298,014,938.0	Чингисийн мэлхий ХХК	100%	149,007,469	БГД
109	5	БГД	20, 22, 31, 34	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (20, 22, 31, 34 дүгээр хороо)	ДХ	705,952,280	Густокек ХХК	100%	-	БГД
110	6	БГД	2, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34	Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг)	УТХО	12,550,564,970	Люксдаймаонд ХХК, түншлэгч Ай Вай И Зэт групп ХХК	35%	4,583,032,178	БГД
111	7	БГД	19	58 дугаар байрны хойд талын тоглоомын талбайн тохижилтын ажил (БГД, 19 дүгээр хороо)	НОНХС	65,766,018	АВВКНСТ ХХК	100%	64,674,405	БГД
112	8	БГД	20, 29	Бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажил (БГД)	НОНХС	390,669,552	Сэтгэлгүй нэмэх ХХК	100%	384,024,830	БГД
113	9	БГД	9	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (9 дүгээр хороо)	ДХ	144,794,813	ЦЭЭБ ХХК	100%	-	БГД
114	10	БГД	18	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (18 дугаар хороо)	ДХ	273,995,208	Антек ХХК	100%	-	БГД
115	11	БГД	3, 26	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил (3, 26 дугаар хороо)	ДХ	289,478,375	Кристал инженеринг констракшн ХХК	100%	-	БГД

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
116	12	БГД	1, 2, 3, 4, 5, 6	Геологийн төв лабораторийн уулзвараас офицеруудын ордны тойрог хүртэл 11.6 км нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, 2 дугаар хэсэг (Улаанбаатар хот, ЭТӨЧ, Москвагийн гудамж)	НТХО	7,171,277,211	ТАСО ХХК, МАЗ ХХК-иудын түншлэл	56%	1,834,860,198	НХААГ
117	13	БГД	17	242 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт (БГД)	НОНХС	18,000,000	Орхон Од ХХК	10%	-	БГД
118	14	БГД	6, 17, 18, 19	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил (6, 17, 18, 19 дугаар хороо)	ДХ	473,043,049	Антек ХХК	95%	-	БГД
119	15	БГД	14	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил (14 дүгээр хороо)	ДХ	144,103,255	Сод дэлхий групп ХХК	90%	-	БГД
120	16	БГД	6, 30	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил (6, 30 дугаар хороо)	ДХ	298,701,199	ИГ ХХК	90%	-	БГД
121	17	БГД	25	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил (25 дугаар хороо)	ДХ	144,951,477	Батцариг ХХК	100%	141,306,274	БГД
62				ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ		301,702,736,335.0		68%	146,681,233,237.0	
30				Барилга байгууламж		245,544,066,916.0		62%	118,817,934,513.0	
122	1	ХУД	10	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Оюуны спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	УТХО	4,297,500,000	Бианконзаро констракшн ХХК	89%	3,760,190,000	НХААГ
123	2	ХУД	8	Цэнгэлдэх хүрээлэн, спорт цогцолборын спортын төвийн барилгын ажил	БУСАД	16,822,393,550	ӨВМТХ ХХК	75%	-	УСМ
124	3	ХУД	8	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн ахуйн үйлчилгээний төв /ХУД, 8 дугаар хороо/	НОНХС	239,934,162	Гээт ХХК	90%	209,331,577	ХУД
125	4	ХУД	4	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	НТХО	3,050,783,918	Эйн Ар Ви констракшн ХХК	5%	-	ХУД
126	5	ХУД	18	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор (Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 18 дугаар хороо)	УТХО	4,134,200,367	Юувоку ХХК	5%	110,608,619	НХААГ
127	6	ХУД	9	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Хан-Уул дүүрэг, 9 дүгээр хороо)	НТХО	6,456,600,000	Шунюлайн шандас ХХК	82%	5,278,857,376	НХОГ
128	7	ХУД	16	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо)	НТХО	6,808,400,000	ЗМК Глобал ХХК	100%	6,094,070,052	НХОГ
129	8	ХУД	12	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Нью Хабитат хороолол)	НТХО	6,095,100,000	Жавхлант Тур ХХК	84%	5,057,001,477	НХОГ
130	9	ХУД	12	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Био комбинат)	НТХО	4,565,800,000	Нарангэрэл мандал ХХК	90%	4,062,429,475	НХОГ
131	10	ХУД	14	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо)	НТХО	6,296,987,983	Хөхий Хан ХХК	100%	6,271,403,901	НХОГ
132	11	ХУД	8	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 8 дугаар хороо/	УТХО	11,077,887,239	Алтайнбумбат өргөө ХХК	89%	-	БШУС
133	12	ХУД	4	Сургуулийн барилга, 960 суудал (Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	НТХО	11,982,623,347	Ай ди си проперти ХХК, Повертүүл ХХК-иудын түншлэл	74%	8,824,030,372	НХААГ
134	13	ХУД	8	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 8 дугаар хороо)	НТХО	6,259,086,335	Жинст цамхаг ХХК	56%	3,388,858,298	ХУД
135	14	ХУД	16	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо)	НТХО	15,322,118,171	Билгүүнмонгол констракшн ХХК	90%	12,684,604,609	НХААГ
136	15	ХУД	10	Нийтийн тээврийн автопаркийн барилга /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	УТХО	37,850,051,422	"Улз Буянт Пропертиз" ХХК	100%	33,887,184,278	НХААГ
137	16	ХУД	18	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 18 дугаар хороо)	НТХО	9,393,073,356	Гантоонот констракшн	6%	-	НХААГ
138	17	ХУД	16	Түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй Хорооны цогцолбор барилга барих ажил (16 дугаар хороо)	ДХ	1,789,680,807	Гранд марз групп ХХК	46%	-	ХУД
139	18	ХУД	24	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Хан-Уул дүүрэг, 24 дүгээр хороо)	НТХО	8,242,780,799	Тотал-Идеал ХХК	90%	7,314,404,645	НХААГ
140	19	ХУД	23	Сургуулийн барилга, 960 суудал (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 23 дугаар хороо)	НТХО	17,992,612,902	Хуягт харш ХХК	63%	10,918,454,943	ХУД
141	20	ХУД	9	Цэцэрлэгийн барилга барих ажил /Нисэхийн бүс/	ДХ	1,995,112,158	Инерци ХХК	50%	-	ХУД
142	21	ХУД	2	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, 15 дугаар сургууль/	УТХО+НТХО	10,170,430,817	Шилдээд ХХК	65%	7,751,399,523	БЕГ
143	22	ХУД	8	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга (Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 8 дугаар хороо)	УТХО	5,798,264,103	Хашгово ХХК	41%	-	БЕГ
144	23	ХУД	17	Сургуулийн барилга, 960 суудал (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 17 дугаар хороо)	НТХО	17,077,512,555	Гурванбулаг сод ХХК	30%	2,205,105,368	ХУД
145	24	ХУД	20	Цэцэрлэгийн барилга (20 дугаар хороо)	ДХ	3,999,079,462	Жаклин ХХК	85%	-	ХУД
146	25	ХУД	1	52 дугаар сургуулийн хүзүүвчийн барилга	ДХ	415,000,000	Өлкө констракшн ХХК	90%	-	ХУД
147	26	ХУД	16	7 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг буулгаж өргөтгөлийн барилга барих ажил	ДХ	9,809,669,000	Гранд марз групп ХХК	5%	-	ХУД
148	27	ХУД	10	Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн барилга	ДХ	1,910,373,619	Элбэггүн ХХК	83%	-	ХУД
149	28	ХУД	9	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 50 ортой	ДХ	2,290,319,671	Таван од констракшн ХХК	60%	-	ХУД

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
150	29	ХУД	23	Цэцэрлэгийн барилга барих ажил (23 дугаар хороо)	ДХ	6,795,135,107	Төгс баялаг алтай ХХК	5%	-	ХУД
151	30	ХУД	4	Сургуулийн барилгын дуусгал, 960 суудал /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо/ ажил	НТХО	6,605,556,066	Тамга Уул ХХК	20%	1,000,000,000	НХОГ
	12			Инженерийн шугам сүлжээ		41,357,521,928.0		59%	23,178,157,586.0	
152	1	ХУД	12, 14	Багц-19, Цагаан эрэг 5 дугаар хэсгийн айл өрх /ХУД, 12 дугаар хороо/, 2 дугаар гудамжны айл өрх /ХУД, 14 дүгээр хороо/	НТХО	59,254,346	И Ги Эс Групп ХХК	50%	58,225,446	ЗАА
153	2	ХУД	13	Морингийн давааны дулааны эх үүсвэрийн эхний ээлжийн ажил /ХУД, 13 дугаар хороо/	НТХО	6,984,097,801	Рино инженеринг ХХК	80%	3,784,061,721	НОСК
154	3	ХУД	11	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан Уул дүүрэг, зайсан орчмын хотхонуудын усан хангамжийн төвлөрсөн систем	УТХО	4,135,208,247	Бумбод ХХК	89%	3,584,790,050	НХОГ
155	4	ХУД	8	Нийтийн ахуйн үйлчилгээний төвийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил /Хан-Уул дүүрэг 8 дугаар хороо/	НОНХС	72,534,419	Гээт ХХК	55%	38,729,469	НХААГ
156	5	ХУД	3	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай АШУН 26 дугаар байрыг дахин барилгажуулах төслийн гадна ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил /ХУД, 3 дугаар хороо/	УТХО	541,188,915	Жаргалант дулаан ХХК	10%	-	НХААГ
157	6	ХУД	-	Жаргалантын амны үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	НТХО	5,215,116,181	Геодези, усны барилга, байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ	80%	3,624,572,507	ГУББГ ОНӨААТҮГ
158	7	ХУД	11	Зайсан орчмын хотхонуудын усан хангамжийн төвлөрсөн систем нэмэлт ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	УТХО	4,253,145,005	Баткомплект ХХК	60%	2,235,298,532	НХААГ
159	8	ХУД	8	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг)	НТХО	9,950,000,000	Энержи плас инженеринг ХХК	18%	2,100,000,000	НХААГ
160	9	ХУД	10	Нийтийн тээврийн автопаркийн гадна дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ (Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг)	УТХО	7,380,358,506	Алтай үндэс констракшн ХХК	95%	6,521,787,416	НХААГ
161	10	ХУД	10	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 34, 35 дугаар байрыг буулган дахин барилгажуулах төслийн инженерийн дэд бүтцийн шугам сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо)	НТХО	1,896,535,828	Мөнх ариун булаг ХХК	90%	1,230,692,445	ХУД
162	11	ХУД	10, 12, 14	Цахилгааны хүчдэл сайжруулах ажил (10, 12, 14 дүгээр хороо)	ДХ	740,082,680	Бүрэн холбоо констракшн ХХК	70%	-	ХУД
163	12	ХУД	24	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын ажлын гадна ус хангамж, ариутгах татуурга, гадна дулааны сүлжээний ажлын зургийг зөвшилцөх явцад хувийн орон сууц, нийтийн аж ахуйн конторын мэдлийн шугамаас холболт хийх ажил /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 24 дүгээр хороо/-ын дуусгал ажил	НЗД нөөц	130,000,000	Тотал идеал ХХК	5%	-	НХОГ
	2			Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт		3,597,169,648.0		80%	2,648,522,717.0	
164	1	ХУД	8	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрийн А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	1,905,528,696	Ажнайцагч ХХК	90%	1,502,762,229	ГХДБГ / ДТ
165	2	ХУД	5	Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо, Арьс ширний ажилчдын орон сууцны орчмын төлөвлөлтийн инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НТХО	1,691,640,952	Билгүүн-Од констракшн ХХК	70%	1,145,760,488	НХОГ
	5			Их засвар		1,051,976,842.0		85%	710,514,614.0	
166	1	ХУД	15	Барилгын засвар (Хан-Уул дүүрэг, 15 дугаар хороо, 130 дугаар сургууль)	НТХО	285,162,838.0	Итгэлт тайж ХХК	95%	231,662,274	НХААГ
167	2	ХУД	2, 3	Багц-8: Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот) (Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо, 15-р сургууль, Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, 52-р сургууль)	НТХО	167,519,422	Мөнх дулаан илч ХХК	100%	164,728,670	НХААГ
168	3	ХУД	4	Барилга, гадна фасадны засвар (Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо, 34 дүгээр сургууль)	НТХО	347,871,430	Баяннуур дээжис ХХК	100%	243,510,001	НХААГ
169	4	ХУД	4, 5, 6, 7, 22	Хан-Уул дүүрэгт хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ-1 Багц-1: Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд болон Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 34, 41 дүгээр сургуулийн засварын ажил (ХУД)	НОНХС	109,905,559	Өрнөх гэгээ ХХК	100%	70,613,669	НХОГ
170	5	ХУД	1, 13	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот)-2 Багц-9 (Хан-Уул дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 115-р сургууль, Хан-Уул дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 89-р сургууль, Хан-Уул дүүрэг, 13 дугаар хороо 26-р сургууль)	НТХО	141,517,593	Урал Их ХХК	30%	-	НХААГ
	7			Тохижилт		3,652,978,697.0		82%	1,326,103,807.0	
171	1	ХУД	11	Нийтийн бие засах газар, хогийн бункер байршуулах /ХУД, 11 дүгээр хороо/, Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	86,777,621	Өндөр говь мэргэн констракшн ХХК	50%	43,388,811	ЗАА
172	2	ХУД	8	Цэнгэлдэх хүрээлэн, спорт цогцолборын гадна зам талбайн тохижилтын ажил	БУСАД	1,922,378,884	Спэйшлтим ал ХХК	85%	-	УСМ
173	3	ХУД		Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил (ХУД)	НОНХС	297,071,063.0	Эйн Ти Эл ХХК	60%	207,949,744	ХУД
174	4	ХУД	17, 18	Хан хиллс хотхоны тойргоос Хүннү хорооллын зам хүртэлх явган хүний зам, тохижилтын ажил (ХУД, 17, 18 дугаар хороо)	НОНХС	99,564,861.0	Трайзен ХХК	100%	97,870,732	НХААГ
175	5	ХУД	8	Хан-Уул дүүрэгт хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ-1 Багц-2: "Явсаж" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн Үйлчилгээний хүлээлгийн хэсэг буюу хөтөч сувлагчийн постын тохижилт (ХУД)	НОНХС	18,927,834	Өрнөх гэгээ ХХК	100%	18,599,169	НХОГ
176	6	ХУД	23	Нийслэлийн нутгийн захиргааны нэгдсэн цогцолбор барилгын тохижилт, засварын ажил (Улаанбаатар хот)	НТХО	1,128,449,634	Темпланд ХХК	80%	958,295,351	НХОГ
177	7	ХУД	3, 24	Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, тоног төхөөрөмж (ХУД) Багц-4	НОНХС	99,808,800	Ривади од ХХК	100%	-	ХУД
	4			Гэрэлтүүлэг, камержуулалт		1,990,582,072.0		73%	-	
178	1	ХУД	1-11, 13-21	Хан-Уул дүүргийн 1-11, 13-21 дүгээр хороодод камер суурилуулах гэрээ	ДОНХС	684,466,851	Арш технологи ХХК	85%	-	ХУД

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
179	2	ХУД	10,12,13,14,21,25	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн 10,12,13,14,21,25 хороодод хайрга, дайрга олборлолт, тээвэрлэлийг хянаж, зохицуулах цэгүүдийн камержуулалтын ажил	ДХ	282,910,719	СОНГОЛТ НАР ХХК	100%	-	ХУД
180	3	ХУД	1-11, 14-21	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн 1-11, 14-21 дүгээр хороодод камер суурилуулах ажил	ДОНХС	533,997,932	Инносолушн ХХК	90%	-	ХУД
181	4	ХУД	4-10, 12-14, 168 21	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүргийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн камержуулалтын ажлын гэрээ (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 21)	ДОНХС	489,206,570.0	Инносолушн ХХК	15%	-	ХУД
2				Тоног төхөөрөмж		4,508,440,232.0		100%		-
182	1	ХУД	23	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын тавилга хэрэгсэл (Улаанбаатар хот)	НТХО	4,141,920,232	Нумт өргөө ХХК	100%	-	НЗДТГ
183	2	ХУД	23	Нийслэлийн нутгийн захиргааны нэгдсэн цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, засвар (Улаанбаатар хот) Б блок байрны 13 дугаар давхрын Бялдаржуулах төвийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил	НТХО	366,520,000	Цавчим цахир ХХК	100%	-	НЗДТГ
34				ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ		128,966,331,321.0		73%	63,238,062,273.0	
12				Барилга байгууламж		65,604,337,318.0		67%	22,097,267,136.0	
184	1	ЧД	4	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /ЧД, 4 дүгээр хороо/	НТХО	3,351,900,000	И Ги Эс Групп ХХК	89%	3,016,410,096	НХОГ
185	2	ЧД	8	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилга 640 суудал /ЧД, 8 дугаар хороо/	НТХО	13,258,551,698	Лакилайф ХХК	42%	4,877,048,817	НХААГ
186	3	ЧД	16	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/	УТХО	2,843,195,182	Танан цамхаг констракшн ХХК болон Эндмэнэтулга ХХК-иудын түншлэл	95%	2,531,398,846	НХААГ
187	4	ЧД	14	Эрт илрүүлэг, оношилгооны төв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	УТХО	4,531,909,616	Монхауз ХХК	89%	3,984,169,897	НХААГ
188	5	ЧД	4	Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	УТХО	6,082,998,577	Голдендрийм ХХК	6%	-	БШУС
189	6	ЧД	1	23 дугаар сургуулийн спорт заалыг буулгаж, усан бассейн бүхий спорт заал шинээр барих (Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг)	НТХО	9,232,187,742	Гэрэлтжин ХХК	68%	4,735,000,000	НХААГ
190	7	ЧД	17	37 дугаар сургуулийн спорт заалыг бассейн бүхий спорт заал шинээр барих (Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг)	НТХО	7,286,428,969	Цагаан толгойн нуур ХХК болон АББадон констракшн ХХК-иудын түншлэл	62%	2,953,239,480	НХААГ
191	8	ЧД	12	Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн салбар ангийн барилга барих	ДХ	4,595,000,000	Дуутын нуруу ХХК	95%	-	ЧД
192	9	ЧД	6	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих 240 ор (Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 6 дугаар хороо, 108 дугаар цэцэрлэг)	УТХО	6,599,984,435	Арвин Өргөө констракшн ХХК	67%	-	БЕГ
193	10	ЧД	22	Хорооны цогцолбор барилга барих /22-р хороо/	ДХ	2,570,540,000	Эйч ар ви констракшн ХХК	88%	-	ЧД
194	11	ЧД	17	Хорооны цогцолбор барилга барих /17-р хороо/	ДХ	2,480,000,000	Рокгранд ХХК	95%	-	ЧД
195	12	ЧД	1, 2, 3, 4, 5, 6	Иргэд хүүхэд, залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв (Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо)	УТХО	2,771,641,099	Өсөх ингүүмэл констракшн ХХК	5%	-	НХААГ
3				Инженерийн шугам сүлжээ		2,260,081,754.0		88%	1,834,236,737.0	
196	1	ЧД	7	Сервис центрийн бохирын цэвэрлэх байгууламжаас гарах саарал усыг цуглуулах цөөрөм (Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг)	УТХО	998,081,677	Төрөлхмөрөн ХХК	80%	798,626,982	НХААГ
197	2	ЧД	4	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга (Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	НТХО	282,000,077	Охвүүд ХХК болон түншлэл Алтайн үндэс констракшн ХХК	90%	251,725,884	НХОГ
198	3	ЧД	14	Эрт илрүүлэг, оношилгооны төв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/ нэмэлт	УТХО	980,000,000	Эс энд Эс трейд ХХК	95%	783,883,871	НХОГ
5				Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт		8,273,527,112.0		77%	6,698,521,176.0	
199	1	ЧД	13,15	Чингэлтэй дүүргийн 13, 15-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх 72 дугаар сургуулийн /15га/ орчмын дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлын зөрүү өртөг	НТХО	1,920,000,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтай ХХК, БЧГ ХХК-иудын түншлэл	72%	1,454,156,173	ГХДБГ
200	2	ЧД	13,15	Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны хангамжийн эх үүсвэр, хатуу түлшний халаалтын тогоо-5ш, ялтсан дулаан солилцуур-3 ком-ын барилга угсралтын ажил	УТХО	933,800,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтай ХХК, БЧГ ХХК	75%	653,700,000	ГХДБГ
201	3	ЧД	13,15	Чингэлтэй дүүргийн 13,15 дугаар хороо, Хайлааст орчмын дулааны шугам сүлжээний ф32/200мм-ийн голчтой 3539 метрийн шугамын барилга угсралтын ажил	УТХО	942,300,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтай ХХК	75%	632,542,953	ГХДБГ
202	4	ЧД	13, 15	ЧД-ийн 13,15-р хороо, Цэвэр усны Ф32/150 мм-ийн 1400 метр шугамын барилга угсралтын ажил	УТХО	182,000,000	Асар өргөө ХХК, Буурал сүтай ХХК	75%	142,394,690	ГХДБГ
203	5	ЧД	10	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн 1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил	НТХО	4,295,427,112	Бумбод ХХК	89%	3,815,727,360	НХААГ / ДТ
9				Их засвар		9,517,977,852.0		79%	1,614,006,918.0	
204	1	ЧД	5	18 дугаар байрны дээврийн засвар /ЧД, 5 дугаар хороо/	НОНХС	47,875,382	Геоайди ХХК	90%	40,605,770	НХОГ
205	2	ЧД	17,10,13,19,7	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй, Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажил-4 /37, 39, 49, 117-р сургууль, 173-р цэцэрлэг /Чингэлтэй дүүрэг, 17, 10, 13, 19, 7 дугаар хороо/	НТХО	267,000,000	Номун заяа ХХК	85%	260,214,968	НХААГ
206	3	ЧД	13, 14	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот) Багц-1	НТХО	156,152,848	Үйлст өргөө констракшн ХХК	100%	153,528,211	НХААГ
207	4	ЧД	17, 19, 24	Гэр хорооллын унды усны худгийн засвар (Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг)	УТХО	94,550,831	Ханнесан ХХК	90%	84,150,239	НХААГ

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
208	5	ЧД	4	Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байрыг шинэчлэн сайжруулах	БУСАД	7,584,773,365	Бумбат даваа ХХК	30%	-	УБХК ХК
209	6	ЧД	11, 19	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот) Багц-2 Чингэлтэй дүүрэг 11 дүгээр хороо, 57-р сургууль, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо, 117-р сургууль	НТХО	123,103,693	Эрчим трест ХХК	100%	121,070,290	НХААГ
210	7	ЧД	4	Төрийн захиргааны болон төрийн бусад байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах хүрээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, их засвар, тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот) Багц-1	НТХО	729,969,959	Тол универсал констракшн ХХК	90%	572,831,720	НХААГ
211	8	ЧД	12	Бага сургууль, цэцэрлэгийн барилга (Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо) нэмэлт ажил	УТХО	208,414,922	Хүрэл соёмбо ХХК	30%	75,483,791	ЧДХАА
212	9	ЧД	2	Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албаны Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын конторын барилгын засварын ажил (ЧД, 2 дугаар хороо)	НОНХС	306,136,852	Ракии констракшн ХХК	100%	306,121,929	НХААГ
5				Тохижилт		43,310,407,285.0		64%	30,994,030,306.0	
213	1	ЧД	19	Сайжруулсан шахмал түлшний агуулах барих /Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо/ нэмэлт ажил	НТХО	241,669,187	Гранд интернэйшнл ХХК	5%	-	НХОГ
214	2	ЧД	19	Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил (ЧД)	НОНХС	783,433,195	Цагаан толгойн нуур ХХК	55%	175,209,759	НХОГ
215	3	ЧД	10, 12, 13, 14	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил (ЧД)	НОНХС	399,124,877	Бүрэн-Одод ХХК	100%	392,333,335	ЧД
216	4	ЧД	3	Урт цагаан жуулчны гудамжны тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот)	НТХО	38,987,978,823	Бодь пропертиэз ХХК	72%	27,989,727,604	НХААГ
217	5	ЧД	13, 15, 19, 24	Ногоон гудамж, дэд бүтэц (Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг)	УТХО	2,898,201,203	Гарденсити ХХК Төгс жигүүр ХХК-уудын түншлэл	90%	2,436,759,608	НХААГ
36				СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ		86,464,443,523.0		81%	42,457,811,340.0	
14				Барилга байгууламж		51,248,082,963.0		73%	19,000,733,047.0	
218	1	СБД	15	15-р хорооны ахмадын сувилалыг өргөжүүлж өвлийн барилга барих ажил	УТХО	488,026,093	"Голланд байшин" ХХК	87%	437,438,861	ЭМС
219	2	СБД	11	СБД-ийн 11 дүгээр хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил. Багц-1	НТХО	6,987,000,000	Баярс констракшн ХХК	5%	3,000,000,000	НХААГ
220	3	СБД	15	Сүхбаатар дүүргийн Ахмадын сувилалын газрын барилгын төсөл арга хэмжээ /15 дугаар хороо/	УТХО	287,700,000	Голланд байшин ХХК	76%	71,484,000	НХОГ
221	4	СБД	7	7 дугаар хорооны өрхийн эрүүл мэндийн төв, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга	ДХ	592,666,880	Тэтү ХХК	30%	-	СБД
222	5	СБД	18	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 71-р сургууль	УТХО	4,050,600,000	СТНАА ХХК	89%	2,951,487,544	НХААГ
223	6	СБД	15	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Залуучуудын хөгжлийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	УТХО	2,253,001,473	Менгөн гануу ХХК	64%	1,358,758,186	НХААГ
224	7	СБД	12	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилга, 720 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 12 дугаар хороо/	УТХО	9,678,726,407	Дарцагт ноёд групп ХХК	100%	9,660,664,456	НХААГ
225	8	СБД	16	Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор (Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг)	УТХО	1,891,900,000	Вилла бридж ХХК	100%	1,520,900,000	УБЗАА
226	9	СБД	13	248 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга	ДХ	4,751,591,718	Ванхүү ХХК	100%	-	СБД
227	10	СБД	9	Бага сургуулийн өргөтгөлийн барилга (Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 9 дүгээр хороо, 4 дүгээр сургууль)	УТХО	3,880,026,525	Инерци ХХК	30%	-	НХААГ
228	11	СБД	1	Цагдаагийн хэлтсийн хяналтын байр	ДХ	395,660,829	Нью синдакт ХХК	95%	-	СБД
229	12	СБД	6	2 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга Багц 1-Барилга угсралт	ДХ	3,397,727,731	Тотал-Идеал ХХК	40%	-	СБД
230	13	СБД	13	Камерын хяналтын төвийн барилга, газар чөлөөлөлт, материаллаг бааз бэхжүүлэх Багц-1 Барилга угсралт, газар чөлөөлөлт	ДХ	3,593,587,816	Ванхүү ХХК	100%	-	СБД
231	14	СБД	13	Дүүргийн 13 дугаар хороонд цэцэрлэгт хүрээлэн спорт цогцолбор барих	ДХ	8,999,867,491	Билгүүн монгол констракшн ХХК	100%	-	СБД
8				Инженерийн шугам сүлжээ		13,159,930,511.0		92%	9,888,185,392.0	
232	1	СБД	16, 19, 20	Гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан эрчим хүчний холболт, шугам сүлжээний шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	УТХО	937,885,709	Нойкрафт ХХК	90%	834,718,273	УБЗАА
233	2	СБД	9	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын орон сууцны инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	1,887,548,677	Эм Ти Юу ХХК	100%	1,668,400,865	НЗДТГ
234	3	СБД		Ариутгах татуургын Сэлбэ гол цуглуулагч шугамын худгийн түвшинг тааруулах, худаг засварлах ажил	НТХО	495,000,000	Ус сувгийн удирдах газар ОНБААТУГ	100%	482,107,136	УСУГ
235	4	СБД	10	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 дугаар байрны гадна шугамын ажил (Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо)	НТХО	6,795,223,117	Мөнх ариун булаг ХХК	85%	5,436,183,117	СБД
236	5	СБД	13	Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилгыг дулааны шугамд холбох	ДХ	709,777,899	Калдератубо ХХК	90%	-	СБД
237	6	СБД	13	13 дугаар хорооны барилгыг дулааны шугамд холбох	ДХ	414,158,956	Нэжст стандарт ХХК	90%	-	СБД
238	7	СБД	4	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай Худаг усны 18, 36 дугаар орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	НТХО	1,306,035,075	ГЦЦЭ ХХК, АСИАНСИТИ ХХК-уудын түншлэл	90%	986,006,659	НХААГ
239	8	СБД	1	Төрийн захиргааны болон төрийн бусад байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг хангах хүрээнд хийгдэх хөрөнгө оруулалт, их засвар, тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот)	НТХО	614,301,078	Эко энержи ресурс ХХК	90%	480,769,342	НХААГ
6				Их засвар		5,287,981,468.0		91%	3,512,767,605.0	
240	1	СБД	10	Барилгын засвар (Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, 16 дугаар сургууль)	НТХО	56,858,636.0	Өрнөх гэгээ ХХК	100%	45,486,908	НХААГ

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
241	2	СБД	8	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны засварын ажил (Улаанбаатар хот) Багц-5 81/1 дүгээр байрны гадна фасад засвар (Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, Их тойруу)	НТХО	998,000,000	Буяннэмэх интер ХХК	100%	997,095,333	НХААГ
242	3	СБД	13	Боловсролын салбарын барилгын их засвар (Улаанбаатар хот) Багц-9 СБД 13-р хороо 150-р цэцэрлэгийг дулааны төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох ажил	НТХО	314,882,432	Жавхлант богд ХХК	100%	302,438,059	НХААГ
243	4	СБД	5, 25	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот)-2 Багц-10 (Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, 35-р сургууль, Сүхбаатар дүүрэг, 25 дугаар хороо, 6-р сургууль)	НТХО	174,616,703	Урал Их ХХК	80%	-	НХААГ
244	5	СБД	4	Хүрээ амаржих газрын дулааны шугамын засвар (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг)	НОНХС	54,200,000	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	80%	-	НХОГ
245	6	СБД	8	"Улаанбаатар театр" ОНӨТҮГ-ын барилгын их засварын ажил	НТХО	3,689,423,697	АТТАЧР ХХК	87%	2,167,747,305	НХААГ
8				Тохижилт		16,768,448,581.0		77%	10,056,125,296.0	
246	1	СБД	14	Жишиг гудамж төсөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	УТХО	1,449,796,025	Тэмээн ХХК	78%	1,126,599,918	НХОГ
247	2	СБД	6	Жанжин Д.Сүхбаатарын нэрэмжит талбайн тохижилтын ажил	НЗД нөөц	152,231,237	Боржин суварга чулуун урлал ХХК	89%	-	НЗДТГ
248	3	СБД	20	Улаанбаатар хот орчмын түүх, соёлын дурсгалыг түшиглэн хөгжүүлж, аяллын эргэлтэд оруулах ажил (Улаанбаатар хот) Багц-1 "Бэлхийн амны Хүннүгийн язгууртны цогцолбор (Сүхбаатар дүүрэг) тохижилтын ажил"	НТХО	672,141,955	Өндөрхаан Өргөө ХХК	100%	660,470,797	НХААГ
249	4	СБД	1, 2, 3, 4, 5, 6	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	УТХО	1,984,638,857.0	шинэ цагийн зам ХХК	100%	1,958,894,717	ЗАА
250	5	СБД	3, 6, 10	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил (СБД)	НОНХС	392,371,665	Хөх үзүүр ХХК	100%	392,371,664	УБЗАА
251	6	СБД	3, 8, 11	Ногоон байгууламж бүхий орчны тохижилт (Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг)	УТХО	990,000,000	Алхами ХХК	10%	-	УБЗАА
252	7	СБД	11	32-ын тойргийн үйлчилгээний барилга, тохижилт ногоон байгууламж (Улаанбаатар хот)	НТХО	10,089,256,517	Шилдгээд ХХК	50%	5,217,227,318	НХААГ
253	8	СБД	1	Нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, Сүхбаатарын талбай орчмын явган зам	НТХО	1,038,012,325	Хэрмээдэй ХХК	90%	700,560,882	НХААГ
88				БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ		301,457,325,669.0		78%	150,204,669,771.0	
25				Барилга байгууламж		188,495,063,310.0		69%	90,416,984,037.0	
254	1	БЗД	24	Хөг боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах ажил	УТХО	9,793,157,438	"Органик солиошнс монголиа" ХХК	30%	5,721,600,000	
255	2	БЗД	13	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо, 172 дугаар цэцэрлэг/	УТХО	2,783,580,156	Итгэлт-Өргөө ХХК	100%	2,503,307,777	НХААГ
256	3	БЗД	2	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	УТХО	8,668,300,000	МВС ХХК	83%	7,130,426,647	НХААГ
257	4	БЗД	24	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Спорт заал /БЗД, 24 дүгээр хороо/	НОНХС	412,300,000	Сэрвэн-Овоот ХХК	95%	298,695,977	ЗАА
258	5	БЗД	20	Нийслэлийн Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн сургалт, хүмүүжлийн байрны барилга, гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажлын 2 дугаар ээлж (БЗД, 20 дугаар хороо)	НТХО	5,191,600,000	Тэмээн ХХК болон Ган алт нэмэх ХХК түншлэл	88%	4,568,610,288	НХААГ
259	6	БЗД	26	Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо, Олимп хотхон/	УТХО	17,927,126,617	Голден лайт групп ХХК	100%	17,883,954,408	НХААГ
260	7	БЗД	12	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо/	НТХО	16,700,106,337	Жинсийн орой ХХК	43%	6,882,844,942	НХААГ
261	8	БЗД	19	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо)	НТХО	6,464,395,101	Ди Би Ти Би ХХК	89%	5,688,623,041	НХААГ
262	9	БЗД	5	Цэцэрлэгийн барилга буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо, 52 дүгээр цэцэрлэг/	УТХО	3,377,441,044	Гурванбулаг сод ХХК	68%	-	БШУС
263	10	БЗД	24	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо)	УТХО	4,689,298,641	Манабаганат констракшн ХХК	75%	2,580,278,140	БЗД, НХОГ
264	11	БЗД	20	85 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо)	НТХО	2,180,900,611	Голден ийгл стар ХХК	100%	2,180,900,611	НХААГ
265	12	БЗД	21	202 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо)	НТХО	1,205,100,000	Баткомплект ХХК	95%	1,060,488,000	НЗДТГ
266	13	БЗД	28	6 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо)	НТХО	1,198,556,457	Рино Инженеринг ХХК	100%	1,181,907,652	НЗДТГ
267	14	БЗД	18	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар хороо, 129 дүгээр цэцэрлэг)	НТХО	5,012,725,918	Баярс констракшн ХХК	83%	4,067,701,066	НХААГ
268	15	БЗД	14	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо)	НТХО	13,047,477,818	Цамхаг констракшн ХХК	72%	6,766,463,128	НХААГ
269	16	БЗД	2	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо)	УТХО	3,199,652,567	Мон фалу консалтинг ХХК	55%	2,011,828,998	НХААГ
270	17	БЗД	27	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл, 150 ор (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 27 дугаар хороо, 45 дугаар цэцэрлэг)	УТХО	2,489,988,884	АТТАЧР ХХК	95%	-	БШУС
271	18	БЗД	15	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 150 ор (Баянзүрх дүүрэг, 15 дугаар хороо, 122 дугаар цэцэрлэг)	НТХО	5,182,600,000	Жаргалант ургамал ХХК	88%	4,312,682,664	НХААГ
272	19	БЗД	24	Эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 24 дүгээр хороо)	НТХО	13,062,963,568	Содон номин констракшн ХХК	75%	6,482,060,763	БЗД

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
273	20	БЗД	23 28	Багц 3. Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэнгийн барилгын ажил	ДХ	781,449,720	Содон сод Оюу ХХК	15%	-	БЗД
274	21	БЗД	38	Сургуулийн барилга, 1500 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 38 дугаар хороо, Баганат хороолол/	УТХО	23,940,360,500	Баганат өргөө ХХК	67%	-	БЕГ
275	22	БЗД	21	Сургуулийн өргөтгөлийн барилга, 320 суудалтай (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо, 127 дугаар сургууль)	НТХО	6,500,000,000	Даймонд констракшн ХХК	16%	-	БЗД
276	23	БЗД	30	Сургуулийн барилга буулгаж шинээр барих, 960 суудал (Баянзүрх дүүрэг, 30 дугаар сургууль)	НТХО	16,697,956,474	Вишн Девелопмент ХХК	30%	8,746,209,935	БЗД
277	24	БЗД	35	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 35 дугаар хороо)	НТХО	3,692,563,168	Морин сувд констракшн ХХК	45%	348,400,000	НХААГ
278	25	БЗД	36	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 36 дугаар хороо)	НТХО	14,295,462,291	Жавхлан хүслэн ХХК	20%	-	БЗД
11				Инженерийн шугам сүлжээ		30,725,525,017.0		68%	14,413,638,205.0	
279	1	БЗД	16	Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хороо 72 дугаар хотхон орчмын ашиглалтын шаардлага хангахгүй 5, 16, 24 дүгээр байруудыг дахин барилгажуулах төслийн инженерийн дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажилт /1 дүгээр ээлж/	НТХО	764,375,359	Тунгалаг буянт дуут ХХК болон Вивазоне ХХК-ийн түншлэл	57%	428,300,000	НХААГ
280	2	БЗД	13, 14	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хороо, Орон сууцны XIV хороолол орчмын Е хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажлын 2 дугаар ээлжийн ажил	НТХО	1,936,613,575	Инерци ХХК	86%	1,651,800,000	НОСДБГ
281	3	БЗД	21	Ганцны Задгайн хойд хэсгийн гэрэлгүй айл өрх /БЗД, 21 дүгээр хороо/	НТХО	316,877,991	Номин Ендэрт ХХК	71%	216,000,000	ЗАА
282	4	БЗД	16	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 6, 7, 8 дугаар байрыг дахин барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил /БЗД, 16 дугаар хороо/	УТХО	588,543,189	Рутан ХХК	65%	379,034,661	НХААГ
283	5	БЗД	13, 14	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хороо, Орон сууцны XIV хороолол орчмын Е хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	НТХО	3,033,440,480	Мон-Энержи корпораци ХХК	89%	2,584,954,289	НОСДБГ
284	6	БЗД	12	Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр орчмын "В" хэсэгчилсэн талбайн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил	НТХО	6,370,000,000	Батхэрэйд ХХК	100%	3,783,600,000	НХОГ
285	7	БЗД	13	14 дүгээр хороолол, "И" хэсэгчилсэн талбайн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн инженерийн дэд бүтцийн гадна цахилгаан хангамж, холбооны шугам сүлжээ (БЗД, 13 дугаар хороо)	НТХО	3,574,829,152	Билгүүн-Од констракшн ХХК	26%	600,000,000	НОСБГ
286	8	БЗД	22	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 200, 201, 202 дугаар орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо)	НТХО	4,370,301,712	Ай ди си проперти ХХК, Нэкстстандарт ХХК, Повертүүл ХХК-иудын түншлэл	86%	3,714,756,455	НХААГ
287	9	БЗД	2, 4	Баянзүрх дүүргийн 2, 4 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр, Мамбадацан хийд орчим, "В" хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний ажил	НТХО	6,585,180,087	Люкскдаймонд ХХК болон Ай Вай И Зет групп ХХК-иудын түншлэл	10%	-	НОСБГ
288	10	БЗД	28	Олон Улсын Эко цэцэрлэгт хүрээлэн (Ай Жи Эм) ийн цахилгаан хангамжийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо)	ДХ	940,271,809.0	Эйн Ар Ви констракшн ХХК	90%	-	БЗД
289	11	БЗД	8	Эрдэнэтөлгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж, хөрсний усны түвшин доошуулах шинэ шугам (БЗД, 8 дугаар хороо)	НТХО	2,245,091,063	Төрөлхмөрөн ХХК	65%	1,055,192,800	НХААГ
10				Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт		40,234,751,415.0		71%	26,467,697,914.0	
290	1	БЗД	11	Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна ус хангамжийн шугам, усан сан, тохижилт, насос станцын барилга угсралтын ажил	НТХО	1,122,914,335	"Мон инж бар" ХХК	89%	1,010,622,902	
291	2	БЗД	12	Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх "Түмэн Амгалан" орон сууцны хорооллын гадна инженерийн хангамжийн ажил	НТХО	11,589,886,061	Грандлайн ХХК, Мөнх-Инспайринг ХХК, Сээмий ХХК, Ялгуун баян ХХК, Хангил-Илч ХХК-иудын түншлэл	79%	9,163,085,522	ГХДБГ
292	3	БЗД	14	14-р хорооллын бохир усны ф200/300мм-ийн 1128 метр, ф300 мм-ийн 1185 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил, Цэвэр усны ф150-250 мм-ийн 2103 метр, ф125/200 мм-ийн 1065 метр шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.	УТХО	1,596,000,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшн ХХК, Эрчим концерн ХХК, Эй-Би-Жи Энерго ХХК, Мон-Энержи консалт ХХК	82%	387,752,011	ГХДБГ
293	4	БЗД	14	14-р хорооллын ус дулаан дамжуулах төв 4 ш, ф200/300мм-ийн 1134 метр, ф125/250мм 2239 метр шугамын зураг төсөв, барилга угсралтын ажил.	УТХО	5,369,000,000	Моннис урбан девелопмент ХХК, Бүрд констракшн ХХК, Эрчим концерн ХХК, Мон-Энержи консалт ХХ	81%	1,881,557,290	ГХДБГ

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
294	5	БЗД	14	14-р хорооллын цахилгааны 110/35/10кв-ын дэд станцын гаргалгаа-4км, 10кв-ын хаалттай хуваарилах байгууламж-3км, 10кв-ын хаалттай дэд өртөө -12 км, 10кв-ын 18.4км кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил.	УТХО+ НТХО	7,137,000,000	Моннис урбан дэвелопмент ХХК, Бүрд контракцин ХХК, эрчим концерн ХХК, Биндэгноров ХХК, шугам ХХК-иудын түншлэл	60%	4,240,948,987	ГХДБГ
295	6	БЗД	14	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо, цахилгааны 10 кв-ын 6.0 км кабель шугам, 2ш хуваарилах байгууламж, 10ш ХТП-ийн үнийн индексийн зөрүү өртгийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2,408,000,000	Моннис урбан дэвелопмент ХХК, Эрчим концерн ХХК, Шугам ХХК түншлэл	51%	408,000,000	ГХДБГ
296	7	БЗД	14	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын "А" хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажи цахилгааны 2*1000кв-ын * 5 км ХТП-ийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	2,580,156,970	Бүрд контракцин ХХК, Биндэгноров ХХК, Бүрд пропертикс ХХК	87%	2,215,561,110	ГХДБГ
297	8	БЗД	14	Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрийн Орон сууцны XIV хорооллын "А" хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх дэд бүтцийн барилга байгууламж, инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажи холбооны 4-8 явдантай 550 метр, нийт 14 ш стандартын дунд худалтай холбоо нөхцөлийн худал сувагчлалын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	НТХО	163,779,942	Бүрд контракцин, ДАКДД ХХК, Арбал алтай ХХК	19%	-	ГХДБГ
298	9	БЗД	2	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Дарь-Эх орчмын 4,5га талбайд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	НТХО	7,138,951,636	Магма-Од ХХК Хориулт ХХК Амарперер ХХК-иудын түншлэл	90%	6,397,632,590	ГХДБГ / ДТ
299	10	БЗД	13, 14	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны орон сууцны 14 дүгээр хорооллын Е хэсэгчилсэн талбайн цахилгааны хаалттай дэд өртөө 2*400кВА-1ш, хуваарилах байгууламж РП-1ш, гадна холбооны ажил /Зургаан талт ХХК/	НТХО	1,129,062,471	Баянмогод ХХК	75%	762,537,502	НГХДБГ
16				Их засвар		8,227,506,531.0		94%	4,447,984,889.0	
300	1	БЗД	13	55 дугаар сургууль /БЗД, 13 дугаар хороо/ Дулаан техникийн засвар шинэчлэлийн ажил	НТХО+Германы хамтын ажиллагаа	844,690,889	Грэйт майнинг ХХК	90%	837,357,230	НЗДТГ
301	2	БЗД	7	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны засвар (Улаанбаатар,Баянзүрх дүүрэг, 7 хороо, 2, 30, 31 дүгээр байр)	УТХО	2,694,194,734	Долоон болдог ХХК	88%	2,418,033,524	ЗАА
302	3	БЗД		Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянзүрх дүүргийн цагдаагийн газрын засварын ажил	ДХ	503,412,500	Гэрэлт-Онсь ХХК	100%	-	БЗД
303	4	БЗД	13	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 172 дугаар цэцэрлэгийн гадна фасад, дэврийн засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо)	ДОНХС	201,180,175	Сод Эрдэнэ алтай ХХК	90%	-	БЗД
304	5	БЗД	6	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо)	ДОНХС	849,736,116	Ган мөнжин ХХК	95%	-	БЗД
305	6	БЗД	19	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо)	ДОНХС	317,391,421	Ган мөнжин ХХК	90%	-	БЗД
306	7	БЗД	16	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	ДОНХС	130,279,380	Офис контракцин ХХК	100%	-	БЗД
307	8	БЗД	25	166-р байрны дэврийн засварын ажил (Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо)	НОНХС	79,092,322	Сонгинотамир ХХК	95%	68,534,235	НХААГ
308	9	БЗД	13, 16	Багц-17: Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот) (Баянзүрх дүүрэг, 92 дугаар сургууль, 97 дугаар сургууль)	НТХО	140,000,000	Цэхт ХХК	89%	100,000,000	НХААГ
309	10	БЗД	16, 24	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот) Багц-15: (Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо, 53 дугаар сургууль, Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо, 44-р сургууль)	НТХО	159,237,455	Дүүрэн гол ХХК	100%	135,351,836	НХААГ
310	11	БЗД	8, 21	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот) Багц-16: (Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, 55 дугаар сургууль, Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо, 84-р сургууль, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, 87-р сургууль)	НТХО	158,546,761	Дүүрэн гол ХХК	100%	134,764,746	НХААГ
311	12	БЗД	1, 23	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот) Багц-19: (Баянзүрх дүүрэг, 23 дугаар хороо, Баянзүрх ЦС, Баянзүрх дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 120-р сургууль)	НТХО	167,038,488	Мөнххархираа ХХК	100%	150,334,639	НХААГ
312	13	БЗД	3	Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 3 дугаар хороо, 61 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын засвар	Өвсний үндэс хөтөлбөр	912,191,333	Хүслийн дээж ХХК	100%	-	БЗД
313	14	БЗД	3	"Шуд эрүү нүүрний төв"-ийн барилгын дэврийн засварын ажил (Улаанбаатар хот)	НТХО	321,363,606	Хаан багана ХХК	100%	188,272,866	НХААГ
314	15	БЗД	11	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын дуусгал, их засвар (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, Хонхор тосгон)	УТХО	489,291,191	Пиерли тауэр ХХК	70%	415,335,813	НХААГ
315	16	БЗД	5, 29, 25	Багц-18: Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Баянзүрх дүүрэг, 69, 102, 111 дүгээр сургууль)	НТХО	259,860,160	Дүүрэн гол ХХК	95%	-	НХААГ
22				Тохижилт		30,276,795,944.0		86%	13,370,858,532.0	
316	1	БЗД	11	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ургах наран орон сууцны хорооллын хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 11 дүгээр хороо/	НТХО/хот тохижилт	73,998,691	Энержи сет ХХК	90%	-	НХААГ
317	2	БЗД	11	Бага тэнгэрийн ам, Туул гол дагуух амралт, зугаалгын цогцолборын тохижилтын ажил, байршил-2 /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	НТХО	4,476,723,487	Эйч ар ви контракцин ХХК	90%	4,124,600,000	НХААГ
318	3	БЗД	2,19,24	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хороо, дүүргийн орчныг тохижуулах "Жишиг гудамж" тохижилтын төсөл /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2,19, 24 дүгээр хороо/	УТХО	3,980,000,000	Баганат Орд ХХК	65%	2,579,820,758	НОСБГ

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
319	4	БЗД	26	Багц 2. Усалгааны автоматжуулсан системийн ажил, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/	НТХО	1,217,075,069	Хайрхан бар ХХК	90%	1,034,513,809	ҮЦХ
320	5	БЗД	11	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо, Автобусны буудлын тохижилтын ажил	ДОНХС	110,480,800	Мөнх аригу трейд ХХК	95%	-	БЗД
321	6	БЗД		Шинэ хөдөө төсөл (Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг)	УТХО	964,780,000	Сүвэн уул ХХК	100%	714,521,784	НХААГ
322	7	БЗД	10	Худалдаа үйлчилгээний гудамж, тохижилт бүхий экстрем талбайн ажил	ДХ	4,245,635,636.0	СММ ХХК	100%	-	БЗД
323	8	БЗД	23	Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, Улиастайн эцсийн автобусны буудлын тохижилтын ажил	ДХ	285,409,682.0	Нутгийн их үйлс ХХК	100%	-	БЗД
324	9	БЗД	43	Сэлбэ голын явган хүний гүүр, тохижилтын ажил (БЗД, 43 дугаар хороо)	НОНХС	469,715,382	"Дэд бүтэц консалт" ХХК	10%	-	НХААГ
325	10	БЗД	1	Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хороо, 48 дугаар сургуулийн зүүн талд талбайн тохижилтын ажил	ДХ	340,017,847	Елбата ХХК	100%	-	БЗД
326	11	БЗД	28	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэн (Ай Жи ЭМ)-ийн дугуйн зам, тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо)	ДХ	3,702,729,761	Цонбон тоосго ХХК	61%	-	БЗД
327	12	БЗД	38	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй явган зам, засвар шинэчлэлтийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 38 дугаар хороо)	ДОНХС	124,367,697	Си И Си Жи ХХК	100%	-	БЗД
328	13	БЗД		Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Баянзүрх дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын ариун цэврийн ерөөний тохижилт, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	ДХ	1,448,506,623	Глобалгейтвэй ХХК	100%	-	БЗД
329	14	БЗД	4	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	ДОНХС	170,240,024	Калдератубо ХХК	90%	-	БЗД
330	15	БЗД	22	Тохижилт, ногоон байгууламжийн (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо)	ДОНХС	139,933,830	Жи ти кэй эс ХХК	50%	-	БЗД
331	16	БЗД	16	Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах төрийн өмчийн сургуулийн орчны аюулгүй байдлын тэмдэг, тэмдэглэгээ, тохижилтын ажил	ДХ	108,888,686	Батлюкс ХХК	90%	-	БЗД
332	17	БЗД	6	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 60 дугаар байрны урд талд тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо)	ДОНХС	135,184,017	Орон зай глобал инвестмент ХХК	100%	-	БЗД
333	18	БЗД	5, 16, 22, 32, 40	Хүүхдийн тоглоомын талбайн ажил (БЗД, 5, 16, 22, 32, 40 дүгээр хороо)	НОНХС	144,283,502	Хармээдэй ХХК	95%	115,426,802	УБЗАА
334	19	БЗД	11	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил (БЗД, 11 дүгээр хороо)	НОНХС	399,632,476	И Си Си ХХК	100%	373,913,390	БЗД
335	20	БЗД	1, 3	Сансарын үйлчилгээний төв орчмын тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	НТХО	2,990,011,172	Морин сувд конструкшн ХХК	89%	1,898,534,327	БЗД
336	21	БЗД	3	Амьдрах орчныг сайжруулах тохижилтын ажил (БЗД, 3 дугаар хороо)	НОНХС	82,235,682	Топ арт инженеринг ХХК	100%	8,223,568	УБЗАА
337	22	БЗД		Геологийн төв лабораторийн уулзвараас офицеруудын ордны тойрог хүртэл 11.6 км нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, 4 дүгээр хэсэг (Улаанбаатар хот, ЭТӨЧ, Москвагийн гудамж)	НТХО	4,666,945,880	Цагаан толгойн нуур ХХК	80%	2,521,304,094	НХААГ
4				Гэрэлтүүлэг, камержуулалт		3,497,683,452.0		78%	1,087,506,194.0	
338	1	БЗД	8, 12	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/ түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	НОНХС	39,940,146	Новн хонгор конструкшн ХХК	80%	38,938,926	НХОГ
339	2	БЗД	33	Гэрэлтүүлгийн ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20, 33 дугаар хороо) Багц 2: "Баянзүрх дүүргийн 33 дугаар хороо, гэрэлтүүлгийн ажил"	НТХО	964,297,560	Энержи комплекс ХХК	100%	948,248,775	БЗД
340	3	БЗД	14	Гэрэлтүүлгийн ажил (БЗД, 14 дүгээр хороо)	НТХО	102,011,698	Смарт контрол ХХК	100%	100,318,493	БЗД
341	4	БЗД	7, 14, 21, 42	Камержуулалтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	ДХ	2,391,434,048	Бодь-электроникс ХХК	30%	-	БЗД
14				БАГАНУУР ДҮҮРЭГ		324,275,046,627.0		85%	308,032,846,054.0	
3				Барилга байгууламж		20,754,582,221.0		46%	5,570,218,944.0	
342	1	БНД	3	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Багануур дүүрэг, 3 дугаар хороо)	УТХО	6,824,400,000	Буйлд мастер ХХК	76%	5,070,218,944	НХОГ
343	2	БНД	4	Өрхийн эрүүл мэндийн барилга (Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 4 дүгээр хороо, "Энх-Өрх" өрхийн эмнэлэг)	УТХО	1,611,748,534	Преспективс ХХК	43%	500,000,000	НХААГ
344	3	БНД	1	Соёлын ордны барилга, 850 суудал (Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	УТХО	12,318,433,687	ЭН АР ХХК	18%	-	БНД
3				Инженерийн шугам сүлжээ		298,447,353,827.0		95%	298,147,354,280.0	
345	1	БНД	1,3,4	Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж, цахилгааны хуваарилах байгууламж - РП (Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1,3,4 дүгээр хороо)	УТХО	2,395,254,392	МЕСА инженеринг ХХК	100%	2,395,254,392	БНД
346	2	БНД		Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 7.3 км 110 кВ-ын өндөр хүчдэлийн шугамын ажил /Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг/	НТХО	2,474,099,435	Энх-Өглөө ХХК	89%	2,174,099,887	НХОГ
347	3	БНД		Эрчим хүч хуримтлуурын станцын ажил	НҮЦХ	293,578,000,000	Энвикил энержи ХХК	95%	293,578,000,001	НЗДТГ
7				Их засвар		4,858,110,580.0		97%	4,130,240,121.0	
348	1	БНД	1	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудын дэвэрийн засвар /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1, 3 дугаар хороо/ багц-1/ Багануур дүүрэг 1 дүгээр хороо 3, 22, 13, 15, 18, 78, 8, 4 дүгээр байр/	УТХО	219,197,661	Удам буурал ХХК	95%	215,391,485	БНД
349	2	БНД	3	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудын дэвэрийн засвар /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1, 3 дугаар хороо/ багц-2 /Багануур дүүрэг 3 дугаар хороо 43, 48, 37, 34, 55, 60, 26а, 59, төмөр замын 1, 3 дугаар байр/	УТХО	230,802,339	Эй уан конструкшн дизайн ХХК	91%	230,802,339	БНД
350	3	БНД	3	Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны гадна фасад засварын ажил	НТХО	1,509,350,500	Хүрэн жинсний овоо ХХК	100%	1,358,415,449	БНД
351	4	БНД	1	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад засвар (Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	НТХО	1,620,352,324	Багануур дээжис ХХК	100%	1,620,352,324	НХОГ
352	5	БНД	1	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна дулаалгын ажил (БНД, 19, 84, 86 дугаар байр, 1 дүгээр хороо)	НОНХС	382,312,995	Хан багана ХХК	100%	279,445,052	БНД

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
353	6	БНД	3	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад засвар (БНД, 39, 42 дугаар байр, 3 дугаар хороо)	НОНХС+НТХО	586,094,761	Нор ву инж ХХК	100%	425,833,472	БНД
354	7	БНД	5	Багц-21: Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот) (Багануур дүүрэг, Гүн галуутай ЦС)	НТХО	310,000,000	Цэхт ХХК	90%	-	НХААГ
	1			Тохижилт		214,999,999.0		95%	185,032,709.0	
355	1	БНД	5	Гэр хорооллын тохижилтын ажил (БНД, 5 дугаар хороо)	НТХО	214,999,999	Хөхбугат ХХК	95%	185,032,709	БНД
	5			БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ		5,260,801,249.0		69%	1,866,363,370.0	
	1			Барилга байгууламж		2,730,507,517.0		32%	-	
356	1	БХД	2	Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн барилга /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/	УТХО	2,730,507,517	Хангарьд девелопмент сити ХХК	32%	-	ХНХС
	2			Инженерийн шугам сүлжээ		2,284,820,178.0		63%	1,739,191,805.0	
357	1	БХД	1	Багахангайн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн ажил, 35 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ (Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг)	НТХО	1,739,191,805	Мэнкэнтахилга ХХК	100%	1,739,191,805	БХД
358	2	БХД	1	Хойд жигүүрийн халаалт болон хэрэглээний халуун усны шугам сүлжээ (Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	НТХО	545,628,373	Бэсүжин констракшн ХХК	25%	-	БХД
	2			Их засвар		245,473,554.0		95%	127,171,565.0	
359	1	БХД	1	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Нийтийн эзэмшлийн 2 орон сууцны дэврийн засварын ажил	НЗД нөөц	50,473,554	Люкс групп ХХК	90%	49,171,565	БХД
360	2	БХД	1, 2	Багц-20: Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гал тогооны их засварын ажил (Улаанбаатар хот) (Багахангай дүүрэг, Багахангай ЦС 1 байр, Багахангай ЦС 2 байр)	НТХО	195,000,000	Цэхт ХХК	100%	78,000,000	НХААГ
	11			НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ		71,289,619,510.0		70%	25,517,314,182.0	
	5			Барилга байгууламж		44,671,347,566.0		44%	2,398,980,076.0	
361	1	НД	7	Налайх дүүргийн нутгийн захиргааны байр /НД, 7 дугаар хороо/	НТХО	14,268,024,363	Рино инженеринг ХХК, ДОСТ ХХК-ийн түншлэл	5%	-	НХААГ
362	2	НД	2	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Соёлын ордны барилга 850 хүний суудалтай /НД/	НТХО	13,812,900,168	Голден лэйт групп ХХК	10%	264,442,873	НХААГ
363	3	НД	5	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн байгууламж 1ш /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 5 дугаар хороо/	НТХО	2,517,810,759	Сутаймандах ХХК	89%	2,134,537,203	НЭМГ
364	4	НД	4	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга (Налайх дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	УТХО	4,355,056,420	Мета менежмент ХХК	39%	-	БШУС
365	5	НД	5	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 5 дугаар хороо/	УТХО	9,717,555,856	Би Энд Би Констракшн ХХК	79%	-	БШУС
	4			Инженерийн шугам сүлжээ		26,361,371,944.0		91%	23,001,660,499.0	
366	1	НД	3	Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил /НД/	НТХО	2,996,933,888	Хасу Эрчим ХХК	95%	2,697,819,299	НХААГ
367	2	НД	1	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Инженерийн дэд бүтцийн төсөл /НД, 1 дүгээр хороо/	УТХО	5,624,543,066	Төгс шийдэл хийц ХХК, Түшээ өргөө трейд ХХК-ийн түншлэл	83%	4,482,725,709	НОСБГ
368	3	НД	3	Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн 2 дугаар ээлжийн барилга угсралтын ажил /НД/	НТХО	17,247,094,990	Вилвест ХХК, Би Эс Би энерги ХХК, Виртуалсофт ХХК-ийн түншлэл	91%	15,426,875,491	НХААГ
369	4	НД	3	Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил /НД/ нэмэлт ажил	НТХО	492,800,000	Ричвелл инженеринг ХХК	95%	394,240,000	НХОГ
	2			Тохижилт		256,900,000.0		92%	116,673,607.0	
370	1	НД	3	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Налайх дүүргийн ерөнхий боловсролын 109 дүгээр сургуулийн гадна талбайд Хөл бөмбөгийн талбай байгуулах	НТХО	118,700,000	Номун заяа ХХК	84%	116,673,607	НД
371	2	НД	1	Жишиг амралт, чөлөөт цаг өнгөрөөх тоглоомын талбай байгуулах (НД, 1 дүгээр хороо)	НОНХС	138,200,000	Майхан уулын хишиг ХХК	100%	-	НД
	18			ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН		86,349,099,771.0		70%	53,904,243,802.0	
	1			Барилга байгууламж		488,607,703.0		8%	-	
372	1	Дүүрэг дамнасан	БНД-2, НД-1	Хүлэмжийн аж ахуй (Улаанбаатар, Налайх, Багануур дүүрэг)	УТХО	488,607,703	Богд сэрүүн хайрхан констракшн ХХК	8%	-	БНД
	5			Инженерийн шугам сүлжээ		42,626,999,746.0		72%	30,843,401,684.0	
373	1	Дүүрэг дамнасан	БЗД, БГД СХД	Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын шугам угсралтын ажил	УТХО	12,901,500,000	Бридж констракшн ХХК	80%	11,600,000,000	
374	2	Дүүрэг дамнасан	БГД, СХД	Улаанбаатар хотын бохир усны "Туул-1" коллекторын 4 дүгээр хэсгийн 1 дүгээр ээлжийн 5.4 км шугамын барилга угсралтын ажил /БГД, СХД/	НТХО	6,190,315,680	Эс Энд Эй Трейд ХХК болон Набсан ХХК-ийн түншлэл	32%	2,101,984,160	НХААГ
375	3	Дүүрэг дамнасан	БГД, ХУД, СХД, ЧД, БЗД, СБД, НД	Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг, насос станцын нэгдсэн хяналтын төвийг байгуулж, теле хяналт, холбоо, дохиоллын техник хэрэгслээр тоноглох ажил /Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй/	НТХО	3,165,092,729	Монкабель системс ХХК, Савамонтаж ХХК-ийн түншлэл	86%	2,675,746,546	УСУГ
376	4	Дүүрэг дамнасан	СХД-32, ХУД-14	Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн байгууламжийн үерийн далан суваг, нэмэлт ажил /Улаабаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	НТХО	776,071,377	И Пи Эс Групп ХХК	89%	699,757,937	НХОГ
377	5	Дүүрэг дамнасан	БЗД-43, СБД-1	Үерийн хамгаалалтын шугам сүлжээ, барилга байгууламж (Улаанбаатар хот) Багц-1 "Сэлбэ сэргэлт" төслийн Сэлбэ-Дунд голын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн угсралт (БЗД, 43 дугаар хороо, СБД, 1-р хороо, I ээлж ПК18+00-ПК25+33)	НТХО	19,594,019,960	Билгүүн монгол констракшн ХХК	74%	13,765,913,041	УБЗАА
	5			Их засвар		1,787,533,877.0		71%	683,496,763.0	

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
378	1	Дүүрэг дамнасан	СХД-13, ХУД-9	Багц-6: Боловсролын салбарын барилгын их засвар (Улаанбаатар хот) (Сонгинохайрхан дүүрэг, 99 дүгээр цэцэрлэг, Хан-Уул дүүрэг, 114 дүгээр сургууль)	НТХО	228,331,620	Аббадон контракшн ХХК	100%	164,548,050	НХААГ
379	2	Дүүрэг дамнасан	СБД-3, 5, БГД-12, ЧД-16	Багц-7: Боловсролын салбарын барилгын их засвар (Улаанбаатар хот) (Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар сургууль, 160 дугаар цэцэрлэг, Баягол дүүрэг, 77 дугаар цэцэрлэг, Чингэлтэй дүүрэг, 56 дугаар цэцэрлэг)	НТХО	279,937,330	Грэйт майнинг ХХК	70%	224,918,147	НХААГ
380	3	Дүүрэг дамнасан	ЧД-4, ХУД-4	Багц-4: Боловсролын салбарын барилгын их засвар (Улаанбаатар хот) (Чингэлтэй дүүрэг, Соёл урлагын их сургуулийн 3-р байр, Бадмаараг ахлах сургууль, Хан-Уул дүүрэг, 12-р цэцэрлэг А байр)	НТХО	468,064,392	Төрөлхмөрөн ХХК	5%	-	НХААГ
381	4	Дүүрэг дамнасан	БЗД-8, СБД-1	Багц-2: Боловсролын салбарын барилгын их засвар (Баянзүрх дүүрэг, 92 дугаар сургууль, Сүхбаатар дүүрэг, 16 дугаар цэцэрлэг)	НТХО	365,995,245	Өсөн үржих контракшн ХХК	80%	294,030,566	НХААГ
382	5	Дүүрэг дамнасан	БГД-15, ЧД-4	Багц-1: Боловсролын салбарын барилгын их засвар (Баянгол дүүрэг, 40 дугаар сургууль, 197 дугаар цэцэрлэг, Налайх дүүрэг, 187 дугаар цэцэрлэг)	НТХО	445,205,290	Нью синдкат ХХК	100%	-	НХААГ
7				Тохижилт		41,445,958,445.0		75%	22,377,345,355.0	
383	1	Дүүрэг дамнасан	ХУД-11, БГД-2, 6	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хан-Уул дүүрэг, 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт эхо хаягтан, явган зам тавих, Баянгол дүүрэг, 2, 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт явган зам тавих ажил /Багц-12/	НТХО	47,810,634	шинэ цагийн зам ХХК	90%	46,578,372	ЗАА
384	2	Дүүрэг дамнасан		Гаж, хайс хашлага буулгаж, чөлөөлсөн газар дээрх нөхөн сэргээлт хийх, явган зам, ногоон байгууламжийн барилгын ажил, зөвлөх үйлчилгээ	НТХО	16,000,000,000	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ	100%	14,400,000,000	ХТГ
385	3	Дүүрэг дамнасан		Сагсан бөмбөгийн талбай 3х3 (Улаанбаатар хот)	НТХО	2,736,000,000	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ	100%	2,462,400,000	ХТГ
386	4	Дүүрэг дамнасан		Сагсан бөмбөгийн 3х3 талбай (Улаанбаатар хот, 40 байршилд)	НТХО	3,218,000,000	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ	100%	-	ХТГ
387	5	Дүүрэг дамнасан	ХУД-1, 15, СБД-1	Нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, Чингисийн өргөн чөлөө 2 дугаар хэсэг	НТХО	2,616,129,277	Чингисийн мэргий ХХК	25%	288,818,150	НХААГ
388	6	Дүүрэг дамнасан	СХД, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 29, БГД, 20, 29	Геологийн төв лабораторийн уулзвараас офицеруудын ордны тойрог хүртэл 11.6 км нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, 1 дүгээр хэсэг (Улаанбаатар хот, ЭТӨЧ, Москвагийн гудамж)	НТХО	7,884,735,394	Бадрах инженеринг ХХК	82%	3,650,796,292	НХААГ
389	7	Дүүрэг дамнасан	ЧД-1, 2, 3, СБД-1, 4, 5, 6, 8, БЗД-1, 3, 6, 15	Геологийн төв лабораторийн уулзвараас офицеруудын ордны тойрог хүртэл 11.6 км нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, 3 дугаар хэсэг (Улаанбаатар хот, ЭТӨЧ, Москвагийн гудамж)	НТХО	8,943,283,140	Сант-өндөр ХХК	30%	1,528,752,541	НХААГ
219				2025 онд шинээр хэрэгжих		638,277,429,673.0		48%	99,036,267,478.0	
20				СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ		33,138,035,658.0		60%	3,745,420,702.0	
4				Барилга байгууламж		13,322,707,873.0		13%	659,852,220.0	
390	1	СХД	32	Сургуулийн барилга, 640 суудал (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо) ажлын дуусгал	НТХО	599,000,000	Түмт мөрөн ХХК	5%	-	НХОГ
391	2	СХД	26	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо)	НТХО	5,959,559,999	Хатантүнгэл ХХК	25%	659,852,220	НХОГ
392	3	СХД	20	Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын "Агуулах"-ын барилга (Улаанбаатар хот)	НТХО	793,699,036	Арвижих цамхаг ХХК	10%	-	НХААГ
393	4	СХД	21	Гал түймэр унтраах аврах анги (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг)	НТХО	5,970,448,838	Эй Эс Эс инженеринг ХХК	10%	-	НХААГ
9				Инженерийн шугам сүлжээ		7,364,108,474.0		82%	2,316,437,356.0	
394	1	СХД		УДДТ-129. 1, 2, 3, 4, 5, 6-р байрны 5 хос шугам шинэчлэх ажлын угсралтын ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг)	НТХО	1,076,743,573	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	85%	846,437,489	ОСНААУГ
395	2	СХД	20	УДД 122 дугаар төвөөс 20-р байр хүртэлх 5 хос шугам, цэвэр усны шугам шинэчлэн солих ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо)	НТХО	742,847,916	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	85%	-	ОСНААУГ
396	3	СХД	29	УДД 133 дугаар төвийн ДХ 1-ээс 6-р байр хүртэлх 5 хос шугам шинэчлэн солих (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр хороо)	НТХО	527,049,456	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	87%	263,524,728	ОСНААУГ
397	4	СХД	16	28, 29, 30, 31 дүгээр байруудын гадна шугам шинэчлэн солих (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо)	НТХО	1,279,400,000	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	85%	-	ОСНААУГ
398	5	СХД	14	УДД 121, 15, 16, 17, 18 дугаар байрны ус дулааны шугамыг шинэчлэх ажлын угсралтын ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 14 дүгээр хороо)	НТХО	1,408,932,555	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	90%	1,107,574,139	ОСНААУГ
399	6	СХД	1	"Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, нэмэлт ажил, нөөц эх үүсгүүр болох дизель генератор (Улаанбаатар хот)"-ажил, 111 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	НОНХС	32,967,000	Бумбод ХХК	100%	32,967,000	НХОГ
400	7	СХД	33	"Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, нэмэлт ажил, нөөц эх үүсгүүр болох дизель генератор (Улаанбаатар хот)"-ажил, 188 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо)	НОНХС	32,967,000	Бумбод ХХК	100%	32,967,000	НХОГ
401	8	СХД	33	"Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, нэмэлт ажил, нөөц эх үүсгүүр болох дизель генератор (Улаанбаатар хот)"-ажил, 271 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо)	НОНХС	32,967,000	Бумбод ХХК	100%	32,967,000	НХОГ
402	9	СХД	33	Ус зайлуулах шугамын ажил (Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо)	НТХО	2,230,233,974	Эм дабльдн ти ХХК	2%	-	НХААГ
7				Их засвар		12,451,219,311.0		64%	769,131,126.0	
403	1	СХД	19	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг) Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн хуучин барилгын 2, 3 дугаар давхрын засвар (Багц 1)	НТХО	2,055,515,349	Цагаан бургалтай ХХК	60%	769,131,126	СХД

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
404	2	СХД	37	154 дүгээр сургуулийн дээврийн засварын ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг)	НОНХС	266,794,401	Ньютерра вокс ХХК	80%	-	НХААГ
405	3	СХД	15	Уламжлалт анагаах ухааны элэг судлалын клиник төвийн барилгын засварын ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг)	НТХО	3,958,878,291	Таван од контракшн ХХК	15%	-	НХААГ
406	4	СХД	14	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг), "Техник хэрэгсэл худалдан авч Дүүргийн эрүүл мэндийн төвд "Хүчилтөрөгчийн үйлдвэр" байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж суурилуулах" Багц-2	НОНХС	553,221,900	Ай Мед Технологис ХХК	100%	-	СХД
407	5	СХД	12, 14, 15, 17	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг) Багц-1 Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр засвар (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 12, 14, 15, 17 дугаар хороо)	НТХО	1,800,000,000	Алхими ХХК	80%	-	СХД
408	6	СХД	13, 16, 18	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг) Багц-3 Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 13, 16, 18 дугаар хороо)	НТХО	2,065,000,000	Энхтөгс тэмүүлэл ХХК	61%	-	СХД
409	7	СХД	14, 19, 20, 27	Багц-4 Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засвар (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 14, 19, 20, 27 дугаар хороо)	НТХО	1,751,809,370	Хэрмээдэй ХХК болон Шайнинг хаус ХХК түншлэл	50%	-	СХД
24				БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ		56,285,821,842.0		62%	9,431,772,197.0	
2				Барилга байгууламж		22,261,490,897.0		5%	-	
410	1	БГД	25	Сургуулийн барилга, 960 суудал (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 25 дугаар хороо)	НТХО	16,680,909,998	Чандманьбуудай ХХК	5%	-	НХААГ
411	2	БГД	30	Цэцэрлэгийн барилга, 300 ор (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг)	УТХО	5,580,580,899	Айникс Инженеринг ХХК	5%	-	НХААГ
11				Инженерийн шугам сүлжээ		21,369,886,589.0		59%	2,745,277,030.0	
412	1	БГД	12	УДД 98 дугаар төвөөс 20 дугаар байр хүртэл 5 хос шугам шинэчлэн солих ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо)	НТХО	376,882,052	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	85%	-	ОСНААУГ
413	2	БГД	12	9 дүгээр байрнаас 8 дугаар байр хүртэлх ус дулааны 5 хос шугам шинэчлэх солих ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо)	НТХО	492,355,057	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	85%	-	ОСНААУГ
414	3	БГД	12	УДД 99 дүгээр төвийн харьяа 11 дүгээр байрны арын дх-аас 13 дугаар байрны дх хүртэлх халаалтын ф150мм-г ф200мм болгон өргөтгөн солих ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 12 дугаар хороо)	НТХО	331,043,326	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	50%	-	ОСНААУГ
415	4	БГД	7	УДДТ-112-ын дх2 худгаас ТВ54 дүгээр байрны худга хүртэлх 5 хос шугам шинэчлэн солих ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 7 дугаар хороо)	НТХО	424,328,239	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	80%	333,568,120	ОСНААУГ
416	5	БГД		УДДТ-102-ийн харьяа 41 дүгээр байрны зүүн талын худгаас 67 дугаар байр хүртэлх халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны 5 хос шугамыг хагас нэвтрэх сувагт оруулан өргөтгөн солих, /800 у/м шугам/ (Улаанбаатар хот)	НТХО	317,591,303	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	50%	-	ОСНААУГ
417	6	БГД	4	УДДТ 77, 3, 4 дүгээр байрны ус дулааны шугамыг шинэчлэн солих (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	НТХО	433,287,599	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	70%	-	ОСНААУГ
418	7	БГД	20	ДЦС-4-өөс Яармагийн гэр хороолол хүртэлх 2Ф600-2Ф700 мм-ийн голчтой дулааны шугамын өөрчлөлтийн ажил	НТХО	2,945,827,015	И Жи Өү ХХК	85%	1,528,247,531	НХААГ
419	8	БГД	11	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн гадна цахилгааны ажлын үлдэгдэл (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо YII бичил хороолол)	УТХО	5,134,415,485	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	5%	-	ОСНААУГ
420	9	БГД	16	Гандантэгчлэн хийдийн гадна зам, талбайн борооны ус зайлуулах шугамын ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо)	НТХО	1,080,059,945	Геодези, усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ	95%	883,461,379	ГУББГ ОНӨААТҮГ
421	10	БГД	10	Баянгол дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "А" хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн инженерийн шугам сүлжээний барилга, угсралтын ажил	НТХО	2,335,300,000	Төрөлхмөрөн ХХК	10%	-	НХОГ
422	11	БГД	20	ДЦС-2, ДЦС-4 ТӨХК-уудын үнс зайлуулах системийн шугам хоолойн шинэчлэл, өргөтгөлийн ажил (Улаанбаатар хот)	НТХО	7,498,796,568	Энерго сервис монтаж ХХК	30%	-	Дулааны тавдугаар станц ОНӨААТҮГ
9				Их засвар		9,774,493,525.0		80%	4,308,006,146.0	
423	1	БГД	8	Багц-3: Боловсролын салбарын барилгын их засвар (Улаанбаатар хот) (Баянгол дүүрэг, 89 дүгээр цэцэрлэг)-ын дуусгал	НТХО	679,881,278	Шайнинг хаус ХХК	85%	317,969,747	НХОГ
424	2	БГД	14	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг) Багц-01	НТХО	1,777,179,727	Чандмань буудай ХХК	89%	1,599,465,779	БГД
425	3	БГД	32	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг) Багц-03	НТХО	2,015,598,625	Юникоор линк ХХК	85%	1,611,677,306	БГД
426	4	БГД	1, 2, 4, 6, 7, 9, 17, 28, 31	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг) Багц-04	НТХО	550,000,000	Лумос Максима ХХК	100%	-	БГД
427	5	БГД	8, 32, 7, 18	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг) Багц-1 Дээвэр засварын ажил	НОНХС	605,386,060	Люкскдаимонд ХХК	90%	-	БГД
428	6	БГД	3, 6, 5, 18, 11	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг) Багц-2 Дээвэр засварын ажил	НОНХС	560,327,858	Нор ву инк ХХК	89%	388,204,094	БГД
429	7	БГД	13, 2, 8	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг) Багц-3 Дээвэр засварын ажил	НОНХС	640,340,809	Үйлст өргөө контракшн ХХК	100%	390,689,220	БГД
430	8	БГД	33, 32, 7, 3, 5, 8, 11	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг) Багц-4 Цахилгааны засварын ажил	НОНХС	605,386,060	Тэгш хүслийн гэрэл ХХК	80%	-	БГД

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
431	9	БГД	15	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвээр фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг) Багц-2	НТХО	2,340,393,108	Онч тэнхлэг ХХК	5%	-	БГД
	2			Тохижилт		2,879,950,831.0		53%	2,378,489,021.0	
432	1	БГД	16	Гандантэгчэнлин хийдийн төв талбайн тохижилтын ажил	НТХО	2,645,108,319	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ	100%	2,378,489,021	ХТГ
433	2	БГД	16	Монголын Бурхан Шашинтны Төв-Гандантэгчэнлин Хийдийн гадна талбайн гэрэлтүүлгийн ажил	НТХО	234,842,512.0	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ	5%	-	ХТГ
	53			ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ		111,291,121,445.0		47%	38,000,692,138.0	
	3			Барилга байгууламж		25,968,288,853.0		4%	-	
434	1	ХУД	4	Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 63 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	НТХО	12,435,565,229	Гурван тахилгат оргил ХХК	5%	-	НХААГ
435	2	ХУД	10	Нийтийн тээврийн автопаркийн барилга (Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг)-ын дуусгал	НТХО	5,231,845,211	Хайрхан-Уулын зам ХХк	5%	-	Зорчигч тээвэр дөрөв ОНӨААТҮГ
436	3	ХУД	23	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 23 дугаар хороо/ ажлын дуусгал	НТХО	8,300,878,413	Соён Бат Констракшн ХХК, Ганбүрэн ХХК, Цогц-Онон ХХК-иудын түншлэл	2%	-	НХОГ
	6			Их засвар		8,133,473,780.0		8%	-	
437	1	ХУД	2, 8, 12, 15, 20, 7, 9, 13	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг) Багц 2	НТХО	1,297,395,777	Очиршүр ХХК	5%	-	ХУД
438	2	ХУД	1, 2, 3, 7, 10, 19, 20	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвээр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг) Багц-3 Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвээр засварын ажил (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 1, 2, 3, 7, 10, 19, 20-р хороо)	НТХО	1,550,000,000	Интел хайтик ХХК	5%	-	ХУД
439	3	ХУД	1, 2, 3, 7, 15	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвээр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг), Багц-1 Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвээр засварын ажил (1, 2, 3, 7, 15-р хороо)	НТХО	1,488,777,620	Буюнзэмэх интер ХХК болон Интел хайтек ХХК-иудын түншлэл	30%	-	ХУД
440	4	ХУД	1, 14, 21, 11, 3, 16	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг) Багц 1	НТХО	1,297,395,777	Очир шүр ХХК	2%	-	ХУД
441	5	ХУД	10, 15, 19	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвээр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг), Багц-2 Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвээр засварын ажил (10, 15, 19-р хороо)	НТХО	1,700,000,974	Таван од констракшн ХХК	5%	-	ХУД
442	6	ХУД	1, 2, 3	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвээр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг), Багц-4 Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засварын ажил (1, 2, 3-р хороо)	НТХО	799,903,632	Эс эй би эм ХХК	2%	-	ХУД
	9			Инженерийн шугам сүлжээ		10,326,275,971.0		47%	4,684,238,805.0	
443	1	ХУД	10	Гадна дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээний цахилгааны ажил 2*3200 кВа хүчин чадалтай дэд өртөөний ажил	НТХО	1,604,462,688	Алтайн үндэс констракшн ХХК	100%	1,604,462,688	НХОГ
444	2	ХУД	3	УДД 94 1-р хэлхээний 2 хос, цэвэр усны шугам шинэчлэн солих ажил (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 3 дугаар хороо)	НТХО	343,726,472	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	90%	280,254,758	ОСНААУГ
445	3	ХУД	1	УДДТ89-ийн харьяа 5 дугаар байрны ДХ-с 1 дүгээр байрны оруулга 5 хос шугам шинэчлэн солих (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	НТХО	232,938,402	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	90%	186,350,722	ОСНААУГ
446	4	ХУД	10	Нийтийн тээврийн автопарк /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/- нэмэлт ажил - Гадна инженерийн шугам сүлжээ, зам талбайн газар шорооны ажил	НТХО	2,763,996,489	Ула бунят пропертиз ХХК	100%	2,613,170,637	НХОГ
447	5	ХУД	20	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай Арьс ширний 31 дүгээр орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20 дугаар хороо)	НТХО	1,419,338,627	Нийслэл эрчим хүчний урсгал ХХК	5%	-	НХААГ
448	6	ХУД	25	640 суудалтай барилга (Хан-Уул дүүрэг, 25 дугаар хороо)-ын шугам зөөж шилжүүлэх ажил	НТХО	866,490,403	Билгүүн монгол Констракшн ХХК	5%	-	НХОГ
449	7	ХУД	1	"Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах арга хэмжээний зардал"-ын хүрээнд Ус дулаан дамжуулах 90 дүгээр төвийн нэгдүгээр хэлхээний гадна дулааны шугамын шинэчлэлт, засварын ажил /ХУД 1-р хороо/	НТХО бусад	1,318,808,373	Жи Кай төгс инженеринг ХХК	5%	-	УБЗАА
450	8	ХУД	23	"Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах арга хэмжээний зардал"-ын хүрээнд Хөдөлмөрийн хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны хаших болон чиглүүлэгч байгууламж нийлүүлэх /450 ширхэг/	НТХО бусад	114,408,000	Сандо тэнга инженеринг ХХК	20%	-	УБЗАА
451	9	ХУД	13, 14	Үерийн далангийн засвар шинэчлэлтийн ажил (13, 14 дүгээр хороо)	ДХ	1,662,106,517	Би Ди инженеринг ХХК	5%	-	ХУД
	4			Тохижилт		8,207,465,324.0		20%	1,490,247,232.0	
452	1	ХУД	2, 3	Нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, Чингисийн өргөн чөлөө 1 дүгээр хэсэг	НТХО	3,241,072,286	Люксдаймонд	50%	1,057,259,115	НХААГ
453	2	ХУД	2, 3	Нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, Чингисийн өргөн чөлөө 3 дугаар хэсэг	НТХО	2,334,695,660	Эс эм жи ти ХХК	20%	432,988,117	НХААГ
454	3	ХУД	15, 19	Нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, Чингисийн өргөн чөлөө 4 дүгээр хэсэг	НТХО	2,432,862,389	Байгаль Алтай ХХК	5%	-	НХААГ
455	4	ХУД		Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг)	НОНХС	198,834,989	Сабструктур инженеринг ХХК	5%	-	НХОГ
	31			Тоног төхөөрөмж		58,655,617,517.0		60%	31,826,206,101.0	
456	1	ХУД	23	Гадна талбай, дотор цэвэрлэгээний багаж, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот)	НТХО	119,975,000	Хос мөнх дел констракшн ХХК	100%	-	НХААГ
457	2	ХУД	23	Эмнэлгийн хэрэгсэл худалдан авах (Улаанбаатар хот)	НТХО	23,788,000	Ашид буян ХХК	100%	23,788,000	НХААГ
458	3	ХУД	23	Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж худалдан авах (Улаанбаатар хот)	НТХО	100,996,000	Ашид буян ХХК	100%	100,996,000	НХААГ
459	4	ХУД	23	Хотын аж ахуйн ажил үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар)	НТХО	19,432,270,000	Гадаад даян ХХК	50%	5,829,000,000	НЗДТГ
460	5	ХУД	23	Хотын аж ахуйн ажил үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар)	НТХО	1,512,000,000	Мөнх инспайринг ХХК	10%	-	НЗДТГ

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
461	6	ХУД	23	Хотын аж ахуйн ажил үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар)	НТХО	1,416,000,000	Эрээн хотын гэгээн импорт экспорт худалдааны ХХК	100%	1,416,000,000	НЗДТГ
462	7	ХУД	23	Хотын аж ахуйн ажил үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар)	НТХО	21,224,482,500	Аодэ ХХК	95%	17,714,482,500	НЗДТГ
463	8	ХУД	23	Хотын аж ахуйн ажил үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар)	НТХО	3,393,523,800	Барловорлд ХХК	100%	1,018,057,140	НЗДТГ
464	9	ХУД	23	Хотын аж ахуйн ажил үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар)	НТХО	663,882,461	Юу эл экломмент ХХК	100%	663,882,461	НЗДТГ
465	10	ХУД	23	Хотын аж ахуйн ажил үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар)	НТХО	5,060,000,000	Эко плавс лайф ХХК	100%	5,060,000,000	НЗДТГ
466	11	ХУД	23	Зоогийн газрын хоол үйлдвэрлэлийн хэсгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот), Багц-2 Зоогийн газрын хоол үйлдвэрлэлийн хэсгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Дотоод)	НТХО	96,000,000	Чиглэл ХХК	100%	-	НХААГ
467	12	ХУД	23	Зоогийн газрын хоол үйлдвэрлэлийн хэсгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот), Багц-1 Зоогийн газрын хоол үйлдвэрлэлийн хэсгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Гадаад)	НТХО	781,934,000	Хангэ ХХК	100%	-	НХААГ
468	13	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-3: Дрон, дагалдах хэрэгсэл худалдан авах	НТХО	138,985,625	Индрасафир коммунити ХХК	100%	-	НХААГ
469	14	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-4: Зөөврийн, суурин компьютер	НТХО	345,230,000	Очир чулуун тулга ХХК	100%	-	НХААГ
470	15	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-5: Дагалдах хэрэгсэл тоног төхөөрөмж худалдан авах	НТХО	98,169,718	Индрасафир коммунити ХХК	100%	-	НХААГ
471	16	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-7: Дүрс, аудио төхөөрөмж, индэр худалдан авах	НТХО	129,960,523	Спийд Аксон ХХК	100%	-	НХААГ
472	17	ХУД	23	Нийслэлийн нийтлэг үйлчилгээний газарт шаардлагатай автомашин (Улаанбаатар хот) Багц-1: Дунд овын автобус	НТХО	176,000,000	Боса автомотив ХХК	95%	-	НХААГ
473	18	ХУД	23	Нийслэлийн нийтлэг үйлчилгээний газарт шаардлагатай автомашин (Улаанбаатар хот) Багц-2: Задгай төвштэй ачааны автомашин	НТХО	87,098,000	Гига моторс ХХК	100%	-	НХААГ
474	19	ХУД	23	Нийслэлийн нийтлэг үйлчилгээний газарт шаардлагатай автомашин (Улаанбаатар хот) Багц-3: Задгай төвштэй жижиг овын автомашин	НТХО	70,464,000	Кристалхилл ХХК	95%	-	НХААГ
475	20	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-10: Программ хангамж худалдан авах	НТХО	357,310,800	Бодь-электроникс ХХК	95%	-	НХААГ
476	21	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-1: Тээврийн хэрэгсэл	НТХО	348,000,000	Зсби вирго инженеринг ХХК	2%	-	НХААГ
477	22	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-2: Техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	НТХО	339,658,500	Аркосис ХХК	2%	-	НХААГ
478	23	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-3: Техник хэрэгсэл, бусад эд үйлс	НТХО	222,915,000	Иххар сүлд ХХК	2%	-	НХААГ
479	24	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) /Цахимаар/-Багц-1	НТХО	353,700,000	Ай ти зоне ХХК	5%	-	НХОГ
480	25	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) /Цахимаар/-Багц-2	НТХО	5,560,000.0	Саммит компьютер технологи ХХК	2%	-	НХОГ
481	26	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) /Цахимаар/-Багц-3	НТХО	570,689,400.0	Бодь электроникс ХХК	2%	-	НХОГ
482	27	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-2: Камер, дуран, зургийн аппарат, энгийн камер худалдан авах	НТХО	386,979,480	Аркосис ХХК	2%	-	НХААГ
483	28	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-6: Багаж, гар хэрэгсэл худалдан авах	НТХО	541,923,210	Аркосис ХХК	2%	-	НХААГ
484	29	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-8: Хувцас, их бүрдэл худалдан авах	НТХО	254,991,600	Аркосис ХХК	2%	-	НХААГ
485	30	ХУД	23	Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн тусгай хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-9: Бусад, тоног төхөөрөмж худалдан авах	НТХО	153,129,900	Очир чулуун тулга ХХК	2%	-	НХААГ
486	31	ХУД		Хан-Уул дүүрэг, Нисах, Яармагийн бохир усны насос станцад сараалж худалдан авах	НЗД нөөц	250,000,000	Ус сувгийн удирдах газар ОНБААТУГ	2%	-	УБЗАА
10				ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ		80,457,139,814.0		44%	5,573,399,432.0	
4				Барилга байгууламж		73,511,582,088.0		26%	4,768,433,040.0	
487	1	ЧД	19	Нийслэлийн байгаль орчны газрын конторын барилга (Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дугаар хороо)	НТХО	1,139,399,388	Зууны сод хийц ХХК	80%	486,295,741	НХААГ
488	2	ЧД	9	Чингэлтэй дүүргийн Нутгийн захиргааны байрны барилга (Улаанбаатар хот)	НТХО	64,800,003,088	Билгүүн монгол контракшн ХХК	15%	4,282,137,299	ЧД
489	3	ЧД	10	39 дүгээр сургуулийн хос биеийн тамирын заал, усан бассейн бүхий спорт заалны барилгын ажил (Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг)	НТХО	6,999,301,176	Гегатера ХХК	5%	-	ЧД
490	4	ЧД	12	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 12 дугаар хороо/	УТХО	572,878,436	Анд пирамид контракшн ХХК	2%	-	ЧД
2				Инженерийн шугам сүлжээ		3,628,816,310.0		33%	-	

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
491	1	ЧД	4	БТ-ын 19 дүгээр 5 хос шугам шинэчлэн солих ажил (Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо)	НТХО	432,700,000	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	60%	-	ОСНААУГ
492	2	ЧД	7, 10, 12, 16, 17	Багц-3 Чингэлтэй дүүргийн Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж (ЧД, 7, 10, 12, 16, 17 хороо I ээлж I, II суваг)	НТХО	3,196,116,310	КТК ХХК	5%	-	УБЗАА
	3			Их засвар		3,196,741,416.0		57%	804,966,392.0	
493	1	ЧД	19	Багц-10: Боловсролын салбарын барилгын их засвар (Улаанбаатар хот)	НТХО	96,134,679	Алтан босгот өргөө ХХК	100%	96,134,679	НХААГ
494	2	ЧД	6	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг) Багц-1	НТХО	1,100,752,884	Шайнинг хаус ХХК	70%	708,831,713	ЧД
495	3	ЧД	5	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг) Багц-2	НТХО	1,999,853,853	Жаргалан хүлэмж ХХК	2%	-	ЧД
	1			Тоног төхөөрөмж		120,000,000.0		100%	-	
496	1	ЧД	1	Чингэлтэй дүүргийн цэцэрлэгт шаардлагатай хэрэглэгдэхүүн (Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг)	НОНХС	120,000,000	Гео урбан консалтинг ХХК	100%	-	НХОГ
	40			СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ		112,756,925,220.0		48%	5,417,478,692.0	
	10			Барилга байгууламж		49,502,430,261.0		21%	994,104,787.0	
497	1	СБД	2	Сургуулийн барилгын өргөтгөл (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 2 дугаар хороо, 31 дүгээр сургууль) ажлын дуусгал ажил	НТХО	1,202,100,000	Дарцагт ноёд групп ХХК	95%	994,104,787	НХОГ
498	2	СБД	13	13-р хороо, Дүүргийн нутаг дэвсгэрт цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт цогцолборын барилга барих	ДХ	18,736,347,428	Билүүн монгол констракшн ХХК	50%	-	СБД
499	3	СБД	7	Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга угсралтыг ажил (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 7 дугаар хороо)	НТХО	1,116,220,500	Саруул гоулд ХХК	5%	-	НХААГ
500	4	СБД	16	Өрхийн эмнэлгийн барилга (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 16 дугаар хороо)	НТХО	4,389,152,532	Макс роял констракшн ХХК	5%	-	НХААГ
501	5	СБД	10	75-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга	ДХ	3,454,319,751	Тэнгэр цэцгэрээ ХХК	5%	-	СБД
502	6	СБД	13	13-р хороо, Дүүргийн нутаг дэвсгэрт цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт цогцолборын гадна цахилгаан дулаан механик гадна тохижилт, гадна гэрэлтүүлэг дэд өртөө барих	ДХ	9,705,539,131	Билүүн монгол констракшн ХХК	30%	-	СБД
503	7	СБД	1	1-р хороо, 16-р цэцэрлэгийн өргөтгөл /200 ор/	ДХ	4,319,393,090	Ньюсиндхат ХХК	5%	-	СБД
504	8	СБД	7	7-р хороо, Цэцэрлэгийн барилга	ДХ	4,799,900,502	Дуутын нуруу ХХК	5%	-	СБД
505	9	СБД	7	7-р хорооны ӨЗМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилгын нэмэлт ажил	ДХ	799,798,343	Өндөрхаан өргөө ХХК	5%	-	СБД
506	10	СБД	18	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал (Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 71 дүгээр сургууль) ажлын дуусгал	НТХО	979,658,984	Голден ийгл стар ХХК	2%	-	НХОГ
	5			Инженерийн шугам сүлжээ		33,968,274,645.0		31%	-	
507	1	СБД	17	Улаанбаатар хот, СБД 17 хороо Долоон буудал, Дамбадаржаа орчимд баригдах 2 хэлхээ 110 кВ-ын ЦДАШ, 110/35/10 кВ-ын 2/40кВА чадал бүхий дэд станцын барилга угсралтын ажил	НТХО	17,463,141,825	ДМТМ трейд ХХК	10%	-	НХААГ
508	2	СБД	4	Нийслэлийн хоёр дугаар төрөх "Хүрээ амаржих" газрын барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг-ын нэмэлт ажил	УТХО	6,655,700,000	Өгөөмөр баян дэнж ХХК	100%	-	ЭМС
509	3	СБД	6	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 27 дугаар орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 6 дугаар хороо)	НТХО	1,436,866,314	Даймонд констракшн ХХК болог АЗТЕЛЪ ХХК түншлэл	30%	-	НХААГ
510	4	СБД	20	Хадатын 35/10 кВ-ын дэд станц (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг)	НТХО	8,392,696,506	Техникийн цогц шийдэл	5%	-	НХААГ
511	5	СБД	18	Бэлхийн амны Хүннүгийн язгууртны цогцолборын цахилгааны эх үүсвэрийн ажил (Улаанбаатар хот)	НТХО	19,870,000	Омега ХХК	10%	-	НАЖГ
	13			Их засвар		16,968,766,869.0		63%	4,270,457,012.0	
512	1	СБД	13	Дүүргийн Нэгдсэн эмнэлгийн мэс заслын хэсгийг вакуум мэс заслын өрөө болгох засвар	ДХ	3,880,000,006	Л Хоёр ХХК	70%	-	СБД
513	2	СБД	4	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил Багц-2 37-р байрны дэвэр засвар	НТХО	70,000,000	Интел хайтик ХХК	100%	-	СБД
514	3	СБД	4	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил Багц-3 38-р байрны дэвэр засвар	НТХО	136,665,000	Интел хайтик ХХК	100%	-	СБД
515	4	СБД	4	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил Багц-7 40-р байрны дэвэр засвар	НТХО	69,200,000	Интел хайтик ХХК	95%	-	СБД
516	5	СБД	3	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил Багц-1 13/1-р байрны фасад засвар	НТХО	412,790,948	Хэрмээдэй ХХК	89%	327,318,698	СБД
517	6	СБД	5	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил Багц-4 Голомт хотхоны фасад засвар 5 байр /2, 4, 6, 32a, 39a/	НТХО	2,138,581,880	Үүлэн сүндэр ХХК	100%	1,695,757,986	СБД
518	7	СБД	1	"Өргөө амаржих газар" төрөлжсөн мэргэшлийн эмнэлгийн барилгуудын их засварын ажил (Улаанбаатар хот)	НОНХС	6,750,782,743	Отгоргийн цамхаг ХХК	40%	1,050,000,000	НХААГ
519	8	СБД	1	"Гэрлэх ёслолын ордон"-ны барилга, сантехник, цахилгааны засварын ажил (Улаанбаатар хот)	НТХО	922,555,503	Бумт өргөө констракшн ХХК	80%	726,189,512	ГЕО
520	9	СБД	8	"Соёлын төв өргөө"-ний хөрсний ус зайлуулах, барилгын их засварын ажил (Улаанбаатар хот) Багц 1: А Блокын дэвэр засварын ажил	НТХО	645,088,802	Локсдаймонд ХХК	89%	471,190,816	НСТӨ
521	10	СБД	8	"Соёлын төв өргөө"-ний хөрсний ус зайлуулах, барилгын их засварын ажил (Улаанбаатар хот) Багц 2: Хөрсний ус зайлуулах тусгаарлах ажил	НТХО	699,997,592	Нягт-Овоо ХХК	6%	-	НСТӨ

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
522	11	СБД	8	"Соёлын төв өргөө"-ний хөрсний ус зайлуулах, барилгын их засварын ажил (Улаанбаатар хот) Багц 3: Барилгын их засвар	НТХО	678,000,000	Ди Би Ти Би ХХК	5%	-	НСТӨ
523	12	СБД	5	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил Багц-6 4-р байрны фасад засвар	НТХО	378,598,378	Хэрмээдэй ХХК	40%	-	СБД
524	13	СБД	5	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг) Багц-5 Голомт хотхоны дэвэр засвар 3 байр /2, 4, 32a/	НТХО	186,506,017	СДММ ХХК	5%	-	СБД
4				Тохижилт		4,186,217,832.0		23%	152,916,893.0	
525	1	СБД		Сэлбэ голын эргийн дагуу дугуйн зам тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг)-ын нэмэлт ажил	НТХО	477,907,448	Вектор ус дрелинг ХХК	76%	152,916,893	НХОГ
526	2	СБД	15, 16, 17, 20	Автобусны буудлын тохижилтын ажил (СБД, 15, 16, 17, 20 дугаар хороо)	НТХО	488,510,384	Макс роял конструкшн ХХК	5%	-	УБЗАА
527	3	СБД	7	Сэлбэ голын үерийн голын далангийн дагуу тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот)	НОНХС	3,200,000,000	Геодези, усны барилга, байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ	5%	-	ГУББГ ОНӨААТҮГ
528	4	СБД	18	Бэлхийн амы Хүннүгийн язгууртны цогцолборын тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот)	НТХО	19,800,000	Филипс гэрэлтүүлэг ХХК	5%	-	НАЖГ
8				Тоног төхөөрөмж		8,131,235,613.0		40%	-	
529	1	СБД	1	Онцгой байдлын албанд шаардлагатай тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот)	НТХО	870,961,613	Хайтек интернейшл ХХК	100%	-	НХААГ
530	2	СБД	8	"Улаанбаатар театр" ОНӨТҮГ-т шаардлагатай тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот)	НТХО	399,815,000	Электрон техник ХХК	95%	-	НХААГ
531	3	СБД	8	"Соёлын төв өргөө"-ний тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц 1: Тайзны лед дэлгэц	НТХО	444,400,000	Монтек дистрибьюшн ХХК	5%	-	НСТӨ
532	4	СБД	8	"Соёлын төв өргөө"-ний тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц 3: Тайзны гэрэлтүүлэг	НТХО	98,902,500	Электрон техник ХХК	100%	-	НСТӨ
533	5	СБД	8	"Соёлын төв өргөө"-ний тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц 2: Лифт	НТХО	796,800,000	Лифт инспекшн ХХК болон Юниверсал бизнес партнёрс ХХК-иудын түншлэл	10%	-	НСТӨ
534	6	СБД	8	Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн угаагч, ариутгагч тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-2: Ангитанхимын зориулалттай аяга таваг угаагч, ариутгагч	НТХО	5,419,156,500	Уудам булаг ХХК	2%	-	НХААГ
535	7	СБД	8	Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн угаагч, ариутгагч тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-1: Сургууль, цэцэрлэгийн гал тогооны зориулалттай аяга таваг угаагч, ариутгагч	НТХО	88,000,000	Тулга төхөөрөмж ХХК	2%	-	НХААГ
536	8	СБД	8	Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэлийн угаагч, ариутгагч тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-3: Ангитанхимын зориулалттай аяга таваг угаагч (Дотоодын үйлдвэрлэл)	НТХО	13,200,000	Чиглэл ХХК	5%	-	НХААГ
40				БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ		79,419,986,620.0		43%	4,968,541,601.0	
2				Барилга байгууламж		20,500,389,420.0		16%	-	
537	1	БЗД	34	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 34 дүгээр хороо/	УТХО	14,500,000,000	Би энд Би конструкшн ХХК	15%	-	БЗД
538	2	БЗД	21	Гал түймэр унтраах аврах анги (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	НТХО	6,000,389,420	Би рич трейд ХХК	16%	-	НХААГ
16				Инженерийн шугам сүлжээ		39,836,703,210.0		48%	3,303,504,045.0	
539	1	БЗД	15	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай Сүүний 27 дугаар орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 15 дугаар хороо)	НТХО	737,125,858	Ирвэст шүтээн ХХК болон Мандалт конструкшн ХХК-иудын түншлэл	46%	331,599,019	НХААГ
540	2	БЗД	18	УДД 26-р төвийн 16-р байрны урд худгаас 18-р байрны урд худга хүртэлх 5 хос шугамыг солих ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 18 дугаар хороо)	НТХО	377,105,827	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	85%	296,446,172	ОСНААУГ
541	3	БЗД	1	УДД 19 26, 27 дугаар байр хүртэлх ус дулааны шугамыг шинэчлэх солих (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	НТХО	544,226,852	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	80%	427,821,464	ОСНААУГ
542	4	БЗД	6	ДХТ- 27/5-ийн харьяа орон сууцнуудын ус дулааны шугамыг шинэчлэх ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 6 дугаар хороо)	НТХО	1,122,949,766	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	82%	-	ОСНААУГ
543	5	БЗД	16	Дулаан хуваарилах төв-1, 64, 27, 27б, 29-р байрны ус дулааны шугамыг шинэчлэх ажил (Улаанбаатар хот)	НТХО	2,239,000,000	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	45%	-	ОСНААУГ
544	6	БЗД	16	УДДТ-171, ДХ2 худга хүртэлх ус дулааны шугамыг шинэчлэх ажил (Улаанбаатар хот)	НТХО	1,842,398,824	"ОСНААУГ" ОНӨААТҮГ	81%	-	ОСНААУГ
545	7	БЗД	13, 14	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны гэр хорооллын дахин төлөвлөлийн А болон Б хэсгийн цахилгаан хангамж (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13, 14 дүгээр хороо)	НТХО	8,250,985,806	Эм Ай Эс Эс ХХК	10%	-	НХААГ
546	8	БЗД	13, 14	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх гэр хорооллын дахин төлөвлөлийн "Д" хэсэгчилсэн талбайн инженер шугам сүлжээний ажил (БЗД, 13, 14 дүгээр хороо)	НОНХС	149,599,723	Дулаахан жаргалант ХХК	100%	111,136,792	БЗД
547	9	БЗД	28	"Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, нэмэлт ажил, нөөц эх үүсгүүр болох дизель генератор (Улаанбаатар хот)"-ажил, 6 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянзүрх дүүрэг, 28 дугаар хороо)	НОНХС	40,000,000	Рино инженеринг ХХК	100%	40,000,000	НХОГ
548	10	БЗД	2	Зүүн хойд бүсийн одоо байгаа 6000 м3 усан сан дээр нэмж W=4х6000м3=24000м3-аар өргөтгөн нийт 30000 м3 болгох ажил	НТХО	17,190,737,712	Наранбулаг трейд ХХК	10%	1,795,200,000	НХААГ
549	11	БЗД	13, 14	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх гэр хорооллын дахин төлөвлөлийн "Д" хэсэгчилсэн талбайн өндөр хүчдэлийн шугам сүлжээг зөөх ажил (БЗД, 13, 14 дүгээр хороо)	НОНХС	148,958,988	Дулаахан жаргалант ХХК	30%	-	БЗД

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
550	12	БЗД	26	Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын "Цөлжилттэй тэмцэх тухай" суурь конвенцын талуудын 17 дугаар бага хурлын байгууламж /Улаанбаатар/ Багц-3 Гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил, ус хангамж, ариутгах татуурга, усалгааны систем	УТХО	3,850,301,870	УСУГ ОНӨААТҮГ	36%	-	УСУГ ОНӨААТҮГ
551	13	БЗД	26	Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын "Цөлжилттэй тэмцэх тухай" суурь конвенцын талуудын 17 дугаар бага хурлын байгууламж /Улаанбаатар/ Багц-4 Цахилгаан хангамж	УТХО	2,233,416,925	Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК	19%	-	УБЦТС ТӨХК
552	14	БЗД	26	Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын "Цөлжилттэй тэмцэх тухай" суурь конвенцын талуудын 17 дугаар бага хурлын байгууламж /Улаанбаатар/ Багц-5 Гадна холбоо	УТХО	1,031,194,000	Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК	40%	301,300,598	МХС ХХК
553	15	БЗД	43	Баянзүрх дүүрэг, 43 дугаар хороо, Натурын 92 дугаар байрны гадна цахилгааны шугамыг шинэчлэх	НТХО бусад	38,701,059	Макс волтеж ХХК	6%	-	УБЗАА
554	16	БЗД	21	"Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, нэмэлт ажил, нөөц эх үүсгүүр болох дизель генератор (Улаанбаатар хот)-ажил, 202 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо)	НОНХС	40,000,000	Баткомплект ХХК	2%	-	НХОГ
14				Их засвар		16,443,968,406.0		37%	1,665,037,556.0	
555	1	БЗД	15	Улаанбаатар хотын Музейн барилгын засварын ажил (Улаанбаатар хот)	НОНХС	128,723,984	Гурван гис ХХК	90%	-	НХААГ
556	2	БЗД	17	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг) Багц-2 Баянзүрх дүүргийн 79 дүгээр сургуулийн дэвэр, гадна фасад засварын ажил	НОНХС	933,888,261	Хан багана ХХК	45%	-	БЗД
557	3	БЗД	11	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг) Багц-3 Баянзүрх дүүргийн 88 дугаар сургуулийн дэвэр, дотор сангийн их засварын ажил	НОНХС	961,593,921	Роуд дэвелопмент ХХК	5%	344,299,387	БЗД
558	4	БЗД	14	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг) Багц-4 Баянзүрх дүүргийн 268 дугаар цэцэрлэгийн дэвэр, гадна фасад засварын ажил	НОНХС	266,787,413	Шонхор контракшн ХХК	50%	-	БЗД
559	5	БЗД	5	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг) Багц-5 Баянзүрх дүүргийн 115 дугаар цэцэрлэгийн дэвэр, гадна фасад засварын ажил	НОНХС	875,561,374	Төрөлхмөрөн ХХК	20%	-	БЗД
560	6	БЗД	27	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг) Багц-6 Баянзүрх дүүргийн 45 дугаар цэцэрлэгийн гадна фасад засварын ажил	НОНХС	218,445,799	Шонхор контракшн ХХК	70%	-	БЗД
561	7	БЗД	1	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг) Багц-1 Баянзүрх дүүргийн 48 дугаар сургуулийн гадна фасад засварын ажил	НОНХС	938,896,084	Өвөлжөөнбулаг ХХК	60%	414,857,023	БЗД
562	8	БЗД	5, 8	"Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг), "Багц 5-Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 5, 8 дугаар хороо)"	НТХО	989,620,419	Жавхланхүслэн ХХК	35%	-	БЗД
563	9	БЗД	18, 43	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг) Багц-2 Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 18, 43 дугаар хороо)	НТХО	1,418,663,402	Голден ийгл стар ХХК	65%	905,881,146	БЗД
564	10	БЗД	3, 7	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвэр, фасадны зураг төсөв, засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг) Багц-3 Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3, 7 дугаар хороо)	НТХО	409,754,795.0	Даацын цамхаг ХХК	5%	-	БЗД
565	11	БЗД	3, 8, 15, 16, 19, 25, 40, 41	Багц-1 Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3, 8, 15, 16, 19, 25, 40, 41 дүгээр хороо)	НТХО	5,291,795,529	Онч тэнхлэг ХХК	15%	-	БЗД
566	12	БЗД	8, 15, 19	Багц-4 Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засварын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 8, 15, 19 дүгээр хороо)	НТХО	1,462,444,677	Нар сар газар ХХК	30%	-	БЗД
567	13	БЗД	26	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцны 207 дугаар байрыг буулгах ажил	НЗД нөөц	2,463,254,380	Барилгын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр ОНӨААТҮГ	20%	-	БХХДБҮ ОНӨААТҮГ
568	14	БЗД	12	Нийслэлийн 20 цэцэрлэгийн сантехник засвар	НЗД нөөц	84,538,368	Эгц шугам ХХК	2%	-	УБЗАА
2				Тохижилт		326,423,685.0		49%	-	
569	1	БЗД	11	Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт (БЗД, 11 дүгээр хороо)	НОНХС	50,000,000	Саруул гол ХХК	95%	-	НХААГ
570	2	БЗД	26	"Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн"-ийн бүтээн байгуулалтын ажил (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг)	НТХО	276,423,685	Би энд Би контракшн ХХК	2%	-	НХААГ
2				Гэрэлтүүлэг, камержуулалт		529,772,385.0		4%	-	
571	1	БЗД	29, 25, 21, 27, 26	Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудын гадна орчны эрсдэлтэй хэсгүүдэд хийгдэх камержуулалт (БЗД, 102, 111, 127, 132, 133 дугаар сургууль)	НОНХС	458,152,767	Прожект девелопмент ХХК	5%	-	НХААГ
572	2	БЗД		Баянзүрх дүүрэг, гэрэлтүүлгийн КТПН засвар хийх	НЗД нөөц	71,619,618	Эволва ХХК	2%	-	УБЗАА
4				Тоног төхөөрөмж		1,782,729,514.0		76%	-	
573	1	БЗД	26	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-1 Хогны болон усны машин	НТХО	412,895,000	ТХЧ ХХК	100%	-	ҮЦХ
574	2	БЗД	26	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-3 Байгаль хамгааллын эргүүлийн машин	НТХО	150,000,000	Монгол Хьондай автомотив ХХК	95%	-	ҮЦХ
575	3	БЗД	3	Гамшгийн үед ашиглах хот, нийтийн аж ахуйн тоног төхөөрөмж худалдан авах (бш ус соруулах насос)	НТХО бусад	345,950,514	Броун Айс ХХК	100%	-	УБЗАА

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
576	4	БЗД	20	Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн Сургалт хүмүүжлийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж (Улаанбаатар хот) Багц-1 Сургалт хүмүүжлийн төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж	НТХО	873,884,000	Интерворлд ХХК	7%	-	НХААГ
	6			БАГАНУУР ДҮҮРЭГ		16,995,575,829.0		65%	1,921,352,588.0	
	1			Барилга байгууламж		3,183,547,329.0		32%	504,769,232.0	
577	1	БНД	3	Нийтийн тээврийн гарааш барих (Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 3 дугаар хороо)	НТХО	3,183,547,329	Наранбосголт ХХК	32%	504,769,232	НХААГ
	1			Инженерийн шугам сүлжээ		9,558,121,600.0		5%	-	
578	1	БНД	1	Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн дэд станцын ажил, 110/35/10кВ (Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг)	НТХО	9,558,121,600	Эм Ай Эс Эс ХХК	5%	-	НХААГ
	3			Их засвар		1,155,702,621.0		95%	643,873,070.0	
579	1	БНД	1	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна дулаалгын ажил дуусгал (БНД, 19, 84, 86 дугаар байр, 1 дүгээр хороо)	НОНХС	324,455,802	Хан багана ХХК	100%	222,012,758	БНД
580	2	БНД	1	Багц-1 Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг)	НОНХС	538,960,019	Цахирт-Ану ХХК	90%	171,687,716	БНД
581	3	БНД	1	Багц-2 Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг)	НОНХС	292,286,800	Цахирт-Ану ХХК	95%	250,172,596	БНД
	1			Тохижилт		3,098,204,279.0		65%	772,710,286.0	
582	1	БНД	3	"Боловсрол цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байр"-ны гадна талбайн тохижилтын ажил (Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 3 дугаар хороо)	НТХО	3,098,204,279	МГБИ ХХК	65%	772,710,286	НХААГ
	3			БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ		483,369,109.0		59%	-	
	1			Инженерийн шугам сүлжээ		50,000,000.0		2%	-	
583	1	БХД	1	Нийслэлийн 3 дугаар байрнаас 1 дүгээр байр хүртэлх цэвэр усны шугам татах	НЗД нөөц	50,000,000	Ус сүвгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ	2%	-	УБЗАА
	2			Их засвар		433,369,109.0		88%	-	
584	1	БХД	2	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг) Багц 1: Ерөнхий боловсролын сургуулийн 94 дүгээр сургуулийн спорт заал болон шалны засварын ажил	НОНХС	113,101,938	Эйр вектер контракшн ХХК	90%	-	БХД
585	2	БХД	1	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Багахангай дүүрэг) Багц 2: Ерөнхий боловсролын сургуулийн 91 дүгээр сургуулийн барилгын засварын ажил	НОНХС	320,267,171	Бээт контракшн ХХК	85%	-	БХД
	9			НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ		2,155,347,415.0		57%	-	
	1			Барилга байгууламж		405,551,598.0		86%	-	
586	1	НД	8	Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн 140 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга	Өвсний үндэс хөтөлбөр	405,551,598	Төгс шийдэл ойл ХХК	86%	-	НД
	1			Инженерийн шугам сүлжээ		498,118,792.0		10%	-	
587	1	НД	3	Ляйтайм аялал жуулчлалын цогцолбор газар хүртэлх цахилгааны ажил (Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг)	НТХО	498,118,792	Мэнхантахилга ХХК	10%	-	НХААГ
	6			Их засвар		1,066,794,102.0		63%	-	
588	1	НД	1	Багц-8: Боловсролын салбарын барилгын их засвар (Налайх дүүрэг, 151 дугаар цэцэрлэг)-н гадна дулааны шугам засварын ажил	НТХО	167,296,801	Хүчит титэм ХХК	86%	-	НХААГ
589	2	НД	8, 1	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг) Багц 2: Дотор засал: 119 дүгээр сургууль, Эрдмийн оргил сургууль, 151 дүгээр цэцэрлэг, Нарны эрч ӨЗМТ	НОНХС	245,890,384	Сэцфлорис ХХК	83%	-	НД
590	3	НД	1	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг) Багц 3: Дотор засвар: Эрүүл мэндийн төв	НОНХС	261,162,669	Сэцфлорис ХХК	86%	-	НД
591	4	НД	3	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг) Багц 4: Цахилгаан хангамжийн ажил: 317 дугаар цэцэрлэг	НОНХС	97,600,000	Катодгал ХХК	31%	-	НД
592	5	НД	2, 4	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил (Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг) Багц 1: Гадна засвар: 23 дугаар цэцэрлэг, 187 дугаар цэцэрлэг	НОНХС	200,000,000	Локи интернэйшл ХХК	88%	-	НД
593	39	НД	8	Эрдмийн оргил А байрны дотор шугам сүлжээний засвар	НЗД нөөц	94,844,248	Едилжайых ХХК	2%	-	УБЗАА
	1			Тохижилт		184,882,923.0		40%	-	
594	1	НД	2	33 дугаар байрны урд тоглоомын талбай байгуулах (Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо)	НОНХС	184,882,923	Тэнгэрийн модон багана ХХК	40%	-	НХААГ
	14			ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН		145,294,106,721.0		32%	29,977,610,128.0	
	1			Барилга байгууламж		899,292,775.0		10%	-	
595	1	Дүүрэг дамнасан	СХД-32, ХУД-13, 14, БЗД-11	Шалган нэвтрүүлэх товчооны байр (Улаанбаатар хот)	НТХО	899,292,775	Голден ийгл стар ХХК	10%	-	НХААГ
	6			Инженерийн шугам сүлжээ		122,283,880,092.0		33%	26,329,832,271.0	
596	1	Дүүрэг дамнасан	БГД-20, СХД-20	Ариутгах Бохир усны Туул-1 коллекторын байгууламжийн ажил (Улаанбаатар хот)	НҮЦХ	40,000,000,000	УСУГ ОНӨААТҮГ	5%	12,000,000,000	УСУГ
597	2	Дүүрэг дамнасан	СХД-12, БГД-20	Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11г, д ф800-ийн гол шугамыг ф1000 мм голчтой болгон өргөтгөх зурга төсөв, барилга угсралтын нэмэлт ажил /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс 3/11 холбоос хүртэл 3.4 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/-ийн ажил	УТХО	9,149,556,211	Энерго сервис монтаж ХХК	80%	4,567,671,799	НХОГ
598	3	Дүүрэг дамнасан	СБД-13, 14, БЗД-29	Сэлбэ голын үерийн ус хуримтлуулах усан сангийн ажил (Улаанбаатар хот)	НҮЦХ	65,081,070,000	Геодези, усны барилга, байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ	12%	9,762,160,472	ГУББГ ОНӨААТҮГ
599	4	Дүүрэг дамнасан	БГД-20, ХУД-3, 4	Баруун дүүргийн Насос станцын ф400 мм голчтой шугамыг Дэлгэрэх хотхоны урд талын ф300 мм голч бүхий шугамтай холбох ажил (Улаанбаатар хот)	НТХО	4,123,139,381	ЯВМ ХХК	30%	-	НХААГ

№	Ажлын тоо	Дүүрэг	Хороо	Төсөл, арга хэмжээний нэр	Хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэр	Гэрээний дүн /төгрөг/	Гүйцэтгэгч компани	Ажлын явцын хувь	Нийт олгосон санхүүжилт	Эрх шилжсэн
600	5	Дүүрэг дамнасан	БГД-3, СБД-5	3в магистраль. ДХ327 цэгээс ДХ338 цэгийн хооронд 2Ф500мм голчтой 634 хос метр, ДХ332 цэгээс ДХ332-1 цэгийн хооронд 2Ф200мм голчтой 116 хос метр шугамыг шинэчлэн солих	НТХО бусад	2,298,117,158	Нэкст стандарт ХХК	70%	-	УБЗАА
601	6	Дүүрэг дамнасан	БЗД-43, СБД-1	Сэлбэ-Дунд голын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн угсралт (Баянзүрх дүүрэг, 43 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, I ээлж ПК18+00-ПК25+33) ажлын үерийн хамгаалалтын түшиц ханыг тохижилтын ажлын шинэчилсэн ажилтай уялдуулан байгалийн чулуугаар бүрэх, металл хашлаганы хийцэд өөрчлөлт оруулах ажил	НЗД нөөц	1,631,997,342	Билгүүн монгол Констракшн ХХК	2%	-	НХОГ
	1			Их засвар		264,355,559.0		70%	-	
602	1	Дүүрэг дамнасан	БЗД-18, ЧД-23, ХУД-13	Багц-5: Боловсролын салбарын барилгын их засвар (Баянзүрх дүүрэг, 84 дүгээр сургууль, Чингэлтэй дүүрэг, 140 дугаар бага сургууль, Хан уул дүүрэг, 26 дугаар сургууль)	НТХО	264,355,559	Саруул гоулд ХХК	70%	-	НХААГ
	6			Тохижилт		21,846,578,295.0		29%	3,647,777,857.0	
603	1	Дүүрэг дамнасан	СБД-1, БЗД-26	Нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, Олимпын гудамж, Их Монгол Улсын гудамж-Баруун	НТХО	2,357,267,903	Эс Эл Си Ти ХХК	80%	1,681,332,955	НХААГ
604	2	Дүүрэг дамнасан	ЧД-2, 6, 8, СБД-6, 7, 8, БЗД-1	Нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, Их Тойруугийн гудамж-Хойд хэсэг	НТХО	6,159,421,651	Төрөлхмөрөн ХХК	15%	744,214,620	НХААГ
605	3	Дүүрэг дамнасан	ХУД-3, 13, 14, СХД-32, НД-5, БЗД-11	Журмын хашаа барих (Улаанбаатар хот)	НТХО	821,719,400	Дүвханбат ХХК	5%	-	НХААГ
606	4	Дүүрэг дамнасан	ЧД-1, 4, СБД-6, 8	Нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, Бага Тойруугийн гудамж-Хойд хэсэг	НТХО	3,918,738,055	Сантбаян бэрх ХХК	50%	1,222,230,282	ЧД
607	5	Дүүрэг дамнасан	ЧД-2, 6, 8, СБД-6, 7, 8, БЗД-1	Нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, Их Тойруугийн гудамж-Урд хэсэг	НТХО	5,587,774,022	Чингэлтэй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв ОНӨААТҮГ	5%	-	ЧД
608	6	Дүүрэг дамнасан	ЧД-1, 4, СБД-6, 8	Нийтийн эзэмшлийн явган хүний зам, талбайн тохижилтын ажил, Бага Тойруугийн гудамж-Урд хэсэг	НТХО	3,001,657,264	Чингэлтэй хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын төв ОНӨААТҮГ	20%	-	ЧД