

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын
7 дугаар хавсралт

**“НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР” ОНӨААТҮГ-ЫН
2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН**

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт (хүрээгүй бол шалтгаан)	Хувь
Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт 1.Нийслэлийн хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөнд туссан манай газарт хамаарах ажлуудыг хэрэгжүүлэх							
1.1. Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2025 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэлийн хяналт тавих							
1.1.1	Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2025 онд шинээр хэрэгжих 18 төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлын явцад гэрээний үндсэн дээр захиалагчийн техник хяналт тавих, явцын гүйцэтгэлийн баримт бичгийг хянан баталгаажуулах, санхүүжилт олгох <i>Хавсралт №01</i>	НТХО санхүүжих дүн 119,062.0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	60%	2025 онд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих 146,680.9 тэрбум төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 18 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналтын гэрээний үндсэн дээр хяналт тавин ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэлийн дундаж 36 хувьтай хэрэгжиж байна. <i>Төсвийн санхүүжилт олгох хугацаанаас шалтгаалан зарим төсөл, арга хэмжээг он дамжуулан хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.</i>	100 хувь
1.1.2	Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2025 онд шинээр хэрэгжих 24 төсөл, арга хэмжээний инженерийн шугам сүлжээний ажлын явцад гэрээний үндсэн дээр захиалагчийн техник хяналт тавих, явцын гүйцэтгэлийн баримт бичгийг хянан баталгаажуулах, санхүүжилт олгох <i>Хавсралт №02</i>	НТХО санхүүжих дүн 28,736.7	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	50%	Тайлант хугацаанд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар санхүүжих 121,659.8 тэрбум төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 47 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналтын гэрээний үндсэн дээр хяналт тавин ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэлийн дундаж 61 хувьтай хэрэгжиж байна.	100 хувь

1.1.3	Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2025 онд шинээр хэрэгжих 2 төсөл, арга хэмжээний их засварын ажлын явцад гэрээний үндсэн дээр захиалагчийн техник хяналт тавих, явцын гүйцэтгэлийн баримт бичгийг хянан баталгаажуулах, санхүүжилт олгох <i>Хавсралт №03</i>	НТХО санхүүжих дүн 4,429.5	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	Тайлант хугацаанд Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 51,342.0 тэрбум төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 40 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналтын гэрээний үндсэн дээр хяналт тавин ажиллаж байна. 9 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, акт баталгаажсан.	100 хувь
1.1.4	Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2025 онд шинээр хэрэгжих 1 төсөл, арга хэмжээний тохижилтын ажлын явцад гэрээний үндсэн дээр захиалагчийн техник хяналт тавих, явцын гүйцэтгэлийн баримт бичгийг хянан баталгаажуулах, санхүүжилт олгох <i>Хавсралт №04</i>	НТХО санхүүжих дүн 3,232.6	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	37,096.0 тэрбум төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 16 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналтын гэрээний үндсэн дээр хяналт тавин ажиллаж байна. • 3 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, акт баталгаажсан. • 2 төсөл, арга хэмжээний ажил дуусаж, комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна.	100 хувь
1.1.5	Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2025 онд шинээр хэрэгжих 1 багц төсөл, арга хэмжээний барилга угсралтын ажлын явцад гэрээний үндсэн дээр захиалагчийн техник хяналт тавих, явцын гүйцэтгэлийн баримт бичгийг хянан баталгаажуулах, санхүүжилт олгох <i>Хавсралт №05</i>	НОНХС санхүүжих дүн 20,000.0	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	Тайлант хугацаанд Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 15,932.7 тэрбум төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 41 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналтын гэрээний үндсэн дээр хяналт тавин ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэлийн дундаж 71 хувьтай хэрэгжиж байна. Үүнд: • 477.4 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй инженерийн шугам сүлжээний 7 төсөл арга хэмжээ, ажлын гүйцэтгэл 86 хувьтай • 11,243.4 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй их засварын 28 төсөл, арга хэмжээ, ажлын гүйцэтгэл 67 хувьтай • 3,633.7 тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй тохижилтын 4 төсөл, арга хэмжээ, ажлын гүйцэтгэл 61 хувьтай • 458.1 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй гэрэлтүүлэг, камержуулалтын 1 төсөл	100 хувь

						арга хэмжээ, ажлын гүйцэтгэл 90 хувьтай 120.0 сая төгрөгийн үнийн дүнтэй тоног төхөөрөмжийн 1 төсөл арга хэмжээ, ажлын гүйцэтгэл 100 хувьтай 16 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, акт баталгаажсан. 6 төсөл, арга хэмжээний ажил дуусч, комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна. <i>Төсвийн санхүүжилт олгох хугацаанаас шалтгаалан зарим төсөл, арга хэмжээг он дамжуулан хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.</i>	
1.2. Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2024-2025 онд дамжин хэрэгжих барилга байгууламж барих, өргөтгөх, шинэчлэн засварлах төсөл, арга хэмжээнд үйл ажиллагаанд гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэлийн хяналт тавих							
1.2.1	2024-2025 онд дамжин хэрэгжиж буй сургуулийн 36 барилга, өргөтгөлийн төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах, санхүүжилт олгох, байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллуулах <i>Хавсралт №06</i>	санхүүжих дүн УТХО, НТХО, ДХ 376,481.6	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	46%	70%	Он дамжин хэрэгжиж буй сургуулийн барилгын 33 төсөл, арга хэмжээ 71 хувьтай хэрэгжиж байна. Үүнд: 9 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллан, 4760 суудлаар сургуулийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэн ажилласан. 1 төсөл, арга хэмжээний ажил дуусч, комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулан ажилласан. 1 төсөл, арга хэмжээний гэрээг цуцалсан байна.	100 хувь
1.2.2	2024-2025 онд дамжин хэрэгжиж буй Цэцэрлэгийн барилга, өргөтгөлийн 37 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах <i>Хавсралт №07</i>	санхүүжих дүн УТХО, НТХО, ДХ 142,242.1	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	49%	70%	Он дамжин хэрэгжиж буй цэцэрлэгийн барилгын 33 төсөл, арга хэмжээ 71 хувьтай хэрэгжиж байна. Үүнд: 10 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллан, 1240 ороор цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэн ажилласан. 2 төсөл, арга хэмжээний ажил дуусч, комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулан ажилласан.	100 хувь

1.2.3	2024-2025 онд дамжин хэрэгжиж буй Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын 20 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах <i>Хавсралт №08</i>	санхүүжих дүн УТХО, НТХО, ДХ 106,089.5	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	61%	85%	Он дамжин хэрэгжиж буй Бага сургууль, цэцэрлэгийн барилгын 18 төсөл, арга хэмжээ 85 хувьтай хэрэгжиж байна. Үүнд: 6 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллан, 1740 ор, суудлаар бага сургууль, цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж ажиллав. 2 төсөл, арга хэмжээний гэрээг цуцалсан байна.	100 хувь
1.2.4	2024-2025 онд дамжин хэрэгжиж буй Спорт заал, цогцолборын 7 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах <i>Хавсралт №09</i>	санхүүжих дүн УТХО, НТХО, ДХ 53,543.7	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	66%	85%	Он дамжин хэрэгжиж буй Спорт заал, цогцолбор барилгын 6 төсөл, арга хэмжээ 85 хувьтай хэрэгжиж байна. Үүнд: 3 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, акт баталгаажсан.	100 хувь
1.2.5	2024-2025 онд дамжин хэрэгжиж буй Хорооны цогцолбор, өргөтгөлийн 9 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах <i>Хавсралт №10</i>	санхүүжих дүн УТХО НТХО, ДХ 22,457.1	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	59%	85%	Он дамжин хэрэгжиж буй Хорооны цогцолбор, өргөтгөлийн барилгын 9 төсөл, арга хэмжээ 85 хувьтай хэрэгжиж байна. 4 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, акт баталгаажсан 2 төсөл, арга хэмжээнд комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна.	100 хувь
1.2.6	2024-2025 онд дамжин хэрэгжиж буй бусад барилга байгууламжийн 41 төсөл, арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах НХТЖҮЧ-2.12.2, НХТ-192 <i>Хавсралт №11</i>	санхүүжих дүн УТХО, НТХО, НОНХС, ДХ 289,317.9	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	46%	80%	Он дамжин хэрэгжиж буй бусад барилга байгууламжийн 35 төсөл, арга хэмжээ 64 хувьтай хэрэгжиж байна. 7 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, акт баталгаажсан 2 төсөл, арга хэмжээний гэрээг цуцалсан байна. <i>Төсвийн санхүүжилт олгох хугацаанаас шалтгаалан зарим төсөл, арга хэмжээг он дамжуулан хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.</i>	100 хувь

1.2.7	2024-2025 онд дамжин хэрэгжиж буй Инженерийн шугам сүлжээний 71 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах МУХТЖҮЧ-9.3.2, НХТЖҮЧ-9.6.1, НХТ-18 МУХТЖҮЧ-9.3.3, НХТЖҮЧ-9.6.2, НХТ-20 МУХТЖҮЧ-2.5.6, 9.3.3, НХТЖҮЧ-9.16.1, НХТ-57 НХТЖҮЧ-4.3.3, НХТ-231 <i>Хавсралт №12</i>	санхүүжих дүн УТХО, НТХО, НОНХС, ДХ, Бусад 419,123.2	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	59%	85%	Он дамжин хэрэгжиж буй Инженерийн шугам сүлжээний 69 төсөл, арга хэмжээ 73 хувьтай хэрэгжиж байна. 17 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, акт баталгаажсан 6 төсөл, арга хэмжээнд комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулан ажиллаж байна.	100 хувь
1.2.8	2024-2025 онд дамжин хэрэгжиж буй их засварын хүрээнд хийгдэж буй 74 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах <i>Хавсралт №13</i>	санхүүжих дүн УТХО, НТХО, НОНХС, ДОНХС, ДХ, Бусад 59,853.4	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	65%	100%	Он дамжин хэрэгжиж буй их засварын 74 төсөл, арга хэмжээ 94 хувьтай хэрэгжиж байна. 50 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, акт баталгаажсан. 13 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комиссын бэлтгэл ханган, ажиллаж байна. <i>Төсвийн санхүүжилт олгох хугацаанаас шалтгаалан зарим төсөл, арга хэмжээг он дамжуулан хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.</i>	100 хувь
1.2.9	2024-2025 онд дамжин хэрэгжиж буй тохижилтын 75 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах <i>Хавсралт №14</i>	санхүүжих дүн УТХО, НТХО, НОНХС, ДОНХС, ДХ, Бусад 171,101.8	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	56%	100%	Он дамжин хэрэгжиж буй тохижилтын 75 төсөл, арга хэмжээ 83 хувьтай хэрэгжиж байна. 36 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, акт баталгаажсан. 10 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комиссын бэлтгэл ханган, ажиллаж байна 1 төсөл, арга хэмжээний гэрээг цуцалсан байна. <i>Төсвийн санхүүжилт олгох хугацаанаас шалтгаалан зарим төсөл, арга хэмжээг он дамжуулан хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.</i>	100 хувь

1.2.10	2024-2025 онд дамжин хэрэгжиж буй гэрэлтүүлэг, камержуулалтын 10 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах <i>Хавсралт №15</i>	санхүүжих дүн НТХО, НОНХС, ДОНХС, ДХ, 8,013.9	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	62%	100%	Он дамжин хэрэгжиж буй 10 төсөл, арга хэмжээ 100 хувьтай хэрэгжиж байна. 7 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажиллаж, акт баталгаажсан. 1 төсөл, арга хэмжээ хөрөнгө шийдвэрлэгдээгүй. 2 төсөл, арга хэмжээ шүүхийн маргаантай ажил зогссон байна.	100 хувь																
1.2.11	2024-2025 онд дамжин хэрэгжиж буй тоног төхөөрөмжийн 3 төсөл арга хэмжээнд барилга угсралтын ажлын явцын хяналт тавих, явцын гүйцэтгэл хянаж баталгаажуулах <i>Хавсралт №16</i>	санхүүжих дүн УТХО, НТХО 4,597.4	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	5%	100%	Он дамжин хэрэгжиж буй 3 төсөл, арга хэмжээ 100 хувьтай хэрэгжиж байна. 3 төсөл, арга хэмжээнд байнгын ашиглалтад оруулах комисс ажилласан байна.	100 хувь																
Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилгын хэрэгжилт, хувь							100 хувь																
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2025 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 25/92 дугаар тогтоолоор батлагдсан Газрын дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт 2.																							
2.1	Улс, нийслэлийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сан, гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламжийн болон бусад хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж төсөл арга хэмжээнд гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэлийн хяналт тавих	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Улс, Нийслэлийн төсөв, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн болон бусад хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнд гэрээний үндсэн дээр 2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2,4 их наяд төгрөгийн гэрээний дүнтэй 643 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. Ажлын дундаж гүйцэтгэл 69 хувьтай хэрэгжиж байна. <table><tr><th>Ангилал</th><th>Ажлын тоо</th><th>Гэрээний дүн (төгрөг)</th><th>Ажлын явц</th></tr><tr><td>Он дамжин хэрэгжиж буй ажил</td><td>389</td><td>1,757,875,996,625.0</td><td>78 хувь</td></tr><tr><td>2025 онд шинээр хэрэгжиж буй ажил</td><td>254</td><td>651,797,699,975.0</td><td>54 хувь</td></tr><tr><td>Нийт</td><td>643</td><td>2,409,673,696,600.0</td><td>69 хувь</td></tr></table>	Ангилал	Ажлын тоо	Гэрээний дүн (төгрөг)	Ажлын явц	Он дамжин хэрэгжиж буй ажил	389	1,757,875,996,625.0	78 хувь	2025 онд шинээр хэрэгжиж буй ажил	254	651,797,699,975.0	54 хувь	Нийт	643	2,409,673,696,600.0	69 хувь	100 хувь
Ангилал	Ажлын тоо	Гэрээний дүн (төгрөг)	Ажлын явц																				
Он дамжин хэрэгжиж буй ажил	389	1,757,875,996,625.0	78 хувь																				
2025 онд шинээр хэрэгжиж буй ажил	254	651,797,699,975.0	54 хувь																				
Нийт	643	2,409,673,696,600.0	69 хувь																				

2.2	Хөрөнгө оруулалтын судалгаа шинжилгээний үр дүнгийн саналаа холбогдох газар хүргүүлэх, хамтран ажиллах		Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Улсын 2026 оны төсвийн төсөлд тусгуулахаар зураг төсөв бэлэн шинээр хэрэгжүүлэх боломжтой 285.3 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 34 төсөл, арга хэмжээний саналыг загвар маягтын дагуу бэлтгэж 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01/1714 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, Хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлж ажилласан бөгөөд 2018 оны Сангийн яамны 295 дугаар тушаалын дагуу https://pimis.publicinvestment.gov.mn программд бүртгэв. Нийслэлийн 2026 оны төсвийн төсөлд тусгуулахаар зураг төсөв бэлэн шинээр хэрэгжүүлэх боломжтой 285.3 тэрбум төгрөгийн 34 төсөл, арга хэмжээний саналыг загвар хавсралтын дагуу бэлтгэж 2025 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр 01/2762 дугаарын албан бичгээр, мөн шинээр хэрэгжүүлэх боломжтой 362.1 тэрбум төгрөгийн 40 төсөл, арга хэмжээний саналыг загвар хавсралтын дагуу бэлтгэж 2025 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 05/4339 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газарт тус тус хүргүүлэв. Нийслэлийн 2026 оны төсвийн төсөлд тусгуулах барилга угсралт, их засвар, зураг төсвийн шилжих төсөл, арга хэмжээний саналыг боловсруулан 2025 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн 01/4687 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлэв. Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын 2026 оны төлөвлөгөөний төсөлд тусгуулах 12 ажлын саналыг 2025 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01/4120 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын албанд хүргүүлэв.	100 хувь
-----	--	--	---------------------------------	------	------	--	----------

						Улсын хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөний төсөлд тусгуулахаар зураг төсөв бэлэн 429.4 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 40 төсөл, арга хэмжээний саналыг загвар 2 дугаар хавсралтын дагуу бэлтгэж 2025 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 01/52 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Бодлого, төлөвлөлтийн газарт хүргүүлэв. Нийслэлийн хөгжлийн 2026 оны төлөвлөгөөний төсөлд тусгуулахаар зураг төсөв бэлэн 284.2 тэрбум төгрөгийн 33 төсөл, арга хэмжээний саналыг загвар 3 дугаар хавсралтын дагуу бэлтгэж 2025 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01/2830 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэв. Нийслэлийг хөгжүүлэх 2026-2030 оны үндсэн чиглэлийн төсөлд тусгуулахаар манай газарт зураг төсөв нь бэлэн 38 төсөл, арга хэмжээний саналыг загвар 3 дугаар хавсралтын дагуу бэлтгэж, 2025 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдрийн 05/4468 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийслэлийн бодлого, төлөвлөлтийн газарт хүргүүлэн тус тус хамтран ажиллав.	
2.3	Зураг төслийг хянах, түүний хэрэгжилтийн ажлыг зохион байгуулах, зураг төсвийн ажилд гэрээний үндсэн дээр хяналт тавих	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	2025 онд нийт 232 төсөл, арга хэмжээний хөрөнгийн захирамж батлагдсанаас 213 ажлын даалгавар холбогдох бичиг баримтыг эрх шилжсэн байгууллагуудад хүргүүлээд байна. Үлдсэн 19 ажлаас: 1 ажлын санал холбогдох байгууллагуудаас ирүүлээгүй 18 ажил хүчингүй болсон. Зураг төсөл, арга хэмжээний санал болон зургийг боловсруулж буй шатны ажлуудыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна.	100 хувь
2.4	Захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулах, төсөл арга хэмжээний техникийн бичиг баримт, ажлын гүйцэтгэл, санхүүгийн бичиг баримтын	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Тус газар нь холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд захиалагчийн хяналтыг мэргэжлийн түвшинд зохион байгуулж, 2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар давхардсан тоогоор Улс, нийслэл, Нийслэлийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр санхүүжих	100 хувь

	бүрдлийг хянаж, захиалагчид хүргүүлэн батлуулах Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний ил далд ажлын актыг баталгаажуулах, материалын стандартыг хангуулах, шаардлага тавих					хөрөнгө оруулалтын нийт 530 ажлын гүйцэтгэлийг хянаж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, Хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлж ажиллав.	
2.5	Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний ил далд ажлын актыг баталгаажуулах, материалын стандартыг хангуулах, шаардлага тавих	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар 2,4 их наяд төгрөгийн гэрээний дүнтэй 643 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн хяналт тавин ажиллаж байна. Үүнээс нийт 213 төсөл, арга хэмжээний ил далд ажлын актыг баталгаажуулж, материалын стандартыг хангуулж, байнгын ашиглалтад оруулах комисст хүлээлгэн өгсөн.	100 хувь
2.6	Эрх шилжсэн хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлд хяналт тавих, бүртгэх тайлагнах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх санал боловсруулан хэрэгжүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Манай газарт 2025 оны нийт 2,421.7 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 695 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа бөгөөд үүнээс барилга угсралт, их засварын 2,408.9 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 637 төсөл, арга хэмжээ, зураг төсвийн 12.7 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 58 төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж байна. Нийт хэрэгжиж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлын нэгдсэн бүртгэлийг тогтмол хийж 7 хоног тутам явцын шинэчлэлтийг гарган удирдлагуудад тайлагнаж ажилласан бөгөөд ажлын гүйцэтгэл 57 хувьтай хэрэгжиж байна. 2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар шинээр эрх шилжиж ирсэн барилга угсралт, их засварын 651.0 тэрбум төгрөгний гэрээний дүнтэй 248 төсөл, арга хэмжээ, зураг төсвийн 9.6 тэрбум төгрөгний гэрээний дүнтэй 36 төсөл, арга хэмжээг мэдээний нэгдсэн бүртгэлд оруулан хөрөнгө оруулалтын ажлын программд 16 үзүүлэлтээр https://nvestpro.ub.gov.mn сайтад шивж оруулсан. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2025 онд гарсан 70 захирамжийн 232 ажлын мэдээллийг	100 хувь

					12 үзүүлэлтээр бүртгэл үүсгэн газрын дарга болон удирдлагуудад мэдээллэж ажилласан. Манай газарт эрх шилжиж ирсэн захирамжийн мэдээлэл болон барилга угсралт, их засвар, зураг төсвийн мэдээллээр товч болон дэлгэрэнгүй танилцуулгыг 7 хоног тутам бэлтгэж, Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнд тухай бүр танилцуулагдсан. 2024 онд манай газар захиалагчийн хяналт тавин хэрэгжүүлсэн 638 төсөл, арга хэмжээнээс 410.0 тэрбум төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 214 төсөл, арга хэмжээ бүрэн хэрэгжиж дууссан бөгөөд бүрэн хэрэгжиж дууссан хөрөнгө оруулалтын ажлын нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөжийн товч танилцуулгыг нийслэлийн 9 дүүргээр бэлтгэж, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 45 төлөөлөгчдөд 2025 оны 05 дугаар 23-ны өдрийн 01/2044 дугаарын албан бичгээр хүргүүлж ажилласан ба танилцуулга нь дараах агуулгыг багтаасан. Үүнд: 1.Газрын товч танилцуулга • Байгууллагын алсын хараа, Зорилго, Зорилт, Үнэт зүйлс • Бүтэц, Үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл 2.Төсвийн хөрөнгө оруулалтын суурь үндэслэл • Бодлогын бичиг баримт, Хууль эрхзүйн үндэслэл • Бодлогын бичиг баримтын уялдаа холбоо 3.2024 онд бүрэн хэрэгжсэн ажлын нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж • 2024 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөлт, гүйцэтгэл • 2024 онд хэрэгжиж дууссан хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээлэл • Хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын үр өгөөж • Гүйцэтгэгчийн чадамж
--	--	--	--	--	--

						• Худалдан авах ажиллагаа • УИХ, НИТХ-ын тойрогт хэрэгжсэн байдал • Томоохон бүтээн байгуулалт 4.2025 онд хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын төлөвлөлт • Он дамжин хэрэгжиж буй ажлын шалтгаан • 2025 онд бүх эх үүсвэрээр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажил	
2.7	Төсөл, арга хэмжээний хүрээнд шинэ техник технологи нэвтрүүлэх, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Улаанбаатар хотын 2024-2025 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангаж цахилгаан эрчим хүчний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчийг тасалдуулахгүйн тулд Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээтэй зэрэгцээ ажиллах 50 МВт хүчин чадалтай, 200 МВт цагийн багтаамжтай эрчим хүч хуримтлуурын станцыг Багануур дүүргийн 1 дүгээр хороонд барьж байгуулах ажил дуусаж, Эрчим хүчний барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах Улсын комисс ажиллаж 2025 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн №08/2025 дугаартай комиссын дүгнэлт баталгаажсан. Тус ажлын хүрээнд нэг бүрийн чадал нь 4870кВт.ц багтаамжтай 54 ком /lithium iron phosphate battery/ баттерэйн байгууламжийг ашиглаж EMS, BMS удирдлагын функц бүхий шинэ технологийг ашигласан. Мөн нэмэлтээр төвлөрсөн удирдлагын WAMS систем болон эрчим хүчний системийн тогтвортой ажиллагааг хангах зорилгоор Black start функцийг ашиглалтад оруулахаар ажиллаж байна. <i>Барилга угсралтын ажлын хүрээнд:</i> • Ашиглалтанд орсон нийт барилга байгууламжийн гадна фасадны хийцлэлийг галд тэсвэртэй, насжилт өндөртэй металл хавтангаар гүйцэтгүүлэн орчин үеийн шинэ технологийг нэвтрүүлэн ажилласан.	100 хувь

					- И-хаус (E-House) буюу гүйдэл тусгаарлах өндөр түвшиний материалаар хийгдсэн, хийн таслууруудаар тоноглогдсон, овор хэмжээ багатай цахилгаан хангамжийн шинэ технологийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. <i>Нийтийн эзэмшлийн явган зам талбайн тохижилтын ажлын хүрээнд:</i> - Улаанбаатар хотын Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөө, Их, бага тойруу, Олимпын гудамж, Их Монгол Улсын гудамжуудыг хамруулан 9 дүүргийн 15 байршлаас 13 байршилд явган замын хуучин шахмал хавтанг хуулж шинээр 100 жилийн насжилттай байгалийн боржин чулуун хавтангаар 94,304м² зам талбайг хучиж дуусгасан. Үүнээс Олимпын гудамж, Их Монгол Улсын гудамжны баруун талын байршилд комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл 58 хувьтай хэрэгжиж байна. <i>Инженерийн шугам сүлжээний ажлын хүрээнд:</i> - Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11 гд магистраль шугамын өргөтгөлийн ажилд Ф1000мм голч бүхий насжилт өндөр, дулаан алдагдал багатай, ус чийгэнд тэсвэртэй, гадна нөлөөлөөс үүсэх эвдрэл, гэмтэлээс урьдчилан сэргийлэх, давуу тал бүхий урьдчилсан дулаалгатай, ган шугам ашигласан ба хотын төвийн бүсэд төвөгшил ихтэй байршилд цаг хугацааг маш их хэмнэж ажилласан. - Улаанбаатар хотын Бохир усны Туул-1 коллекторын Ф1500мм голч бүхий шугамд насжилт өндөртэй, угсрах явц хурдан элсэн дэвсгэрт шилээр
--	--	--	--	--	--

						бэхжүүлсэн сөндвичэн хоолойгоор угсралтын ажил хийгдэж байна. Сонгинохайрхан дүүрэг 1, 2, 20 дугаар хороо, Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын А, Б хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан хангамжийн барилга угсралтын ажлын хүрээнд УБТЗ-ын ХНН-ийн 7 салаа төмөр замыг сүвэлж дулааны шугам угсралтын ажил хийгдсэн. Нийтдээ өгөх буцах 144у/м газарт ф1000 мм-ийн ган хоолойгоор сүвлэж 2ф500 мм ийн ган хоолойг угсарсан. Сүвэлгээний ажлыг хийхдээ хөрсийг тусгай бодисоор бэхжүүлж хөрсний нуралтгүй түвшиний зөрөөгүй угсралтын ажлыг гүйцэтгэж дууссан.	
Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжилт, хувь							100 хувь
Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилт 3							
3.1	2025 оны эдийн засаг, санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж хэрэгжүүлэх	Орлого 8,954 зарлага 8,605 Ашиг 313	Шийдвэрлэлтийн хугацаа, хувь	100%	100%	2025 оны нийт орлогыг 10,081,057.24 мянган төгрөгөөр, нийт зардлыг 9,732,571.83 мянган төгрөгөөр, цэвэр ашгийг 313,636.87 мянган төгрөгөөр, орлогын нэг төгрөгт ногдох зардлыг 0,97 төгрөг байхаар Удирдах зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2025 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газруудын захиралтай байгуулсан 2024 оны Эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшний биелэлт болон 2025 оны "Эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшин батлах тухай" А/921 дүгээр захирамжаар батлагдаж, биелэлтийг ханган ажиллаж байна.	100 хувь
3.2	Нийслэлийн Төлөөлөгчдийн тогтоолоор иргэдийн Хурлын санхүүгийн тайлангийн цэвэр ашгаас	Цэвэр ашгийн 30%	Шийдвэрлэлтийн хугацаа, хувь	100%	100%	Нийслэлийн төсөвт төвлөрүүлэх ногдол ашгийн өр төлбөргүй ажиллаж байна.	100 хувь

	нийслэлийн төсөвт ногдол ашгийг төлөвлөрүүлэн ажиллах						
3.3	Засгийн газрын 2023 оны 278 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллах хүрээнд Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийн гэрээт ажлын санхүүжилт авах хүсэлтийг Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагын цахим системээр хүлээн авах ажлыг хэвшүүлэх	УТХО, НТХО	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 278 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэн ажиллах хүрээнд Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй ажлуудын гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг цахимаар хүлээн авч, гүйцэтгэлийг нээлттэй ил тод хянан баталгаажуулан ажиллаж байна.	100 хувь
3.4	Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн шийдвэр, Улсын Их Хурлын тогтоол, Улсын Их Хурлын байнгын хорооны тогтоол, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэлийн манай газарт холбогдолтой заалтуудын хэрэгжилтийг тайлагнах	-	Дээд газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас ирүүлсэн заалтын дагуу биелэлтийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийслэлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар, Төрийн захиргаа, удирдлагын газарт тухай бүр хугацаанд нь нийт 4 удаа хүргүүлсэн. Үүнд: - Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн манай газарт 2025 оны 01 дүгээр сарын байдлаар ирүүлсэн 4 заалтын биелэлтийг нэгтгэж, Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнд хийх хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цогзолцэрмаад ERP системээр 2025 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр, - Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн манай газарт 2025 оны хагас жилийн байдлаар ирүүлсэн 1 заалтын биелэлтийг гаргаж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын Ахлах мэргэжилтэн	100 хувь

					О.Мандахад ERP системээр 2025 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдөр, • Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн манай газарт 2025 оны 08 дугаар сарын байдлаар ирүүлсэн 2 заалтын биелэлтийг нэгтгэж, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын мэргэжилтэн Б.Цогзолцэрмаад ERP системээр 2025 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдөр, • “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” Улсын Их Хурлын Ёс зүй, дэгийн байнгын хорооны 2025 оны 04 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлтийг Газрын 2025 оны 11 дүгээр сарын 01/4939 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын газарт, Монгол Улсын Ерөнхий сайд болон Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны албан даалгаврын хэрэгжилтийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар, Төрийн захиргаа, удирдлагын газарт тухай бүр хугацаанд нь нийт 5 удаа хүргүүлсэн. Үүнд: • Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2025 оны “Засгийн газраас шуурхай авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр албан даалгаврын биелэлтийг 2025 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын Ахлах мэргэжилтэн О.Мандахад ERP системээр, • Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2025 оны “Төрийн албаны сахилга, дэг журам, хариуцлагыг чангатгах, бүтээмжийг сайжруулах тухай” 01, “Төрийн албаны
--	--	--	--	--	--

					сахилга, дэг журам, хариуцлагыг чангатгах тухай” 03, “Засгийн газраас шуурхай авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр албан даалгавруудын хэрэгжилтийг газрын 2025 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/3475 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын газарт, • Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2025 оны “Төрийн албаны сахилга, дэг журам, хариуцлагыг чангатгах, бүтээмжийг сайжруулах тухай” 01, “Төрийн албаны сахилга, дэг журам, хариуцлагыг чангатгах тухай” 03, “Засгийн газраас шуурхай авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр албан даалгавруудын биелэлтийг нэгтгэж, 2025 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдөр, 10 дугаар сарын 10-ны өдөр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын мэргэжилтэн Б.Ичинноровт ERP системээр болон албан бичгээр тус тус хүргүүлсэн. • Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2025 оны “Төрийн албаны сахилга, дэг журам, хариуцлагыг чангатгах, бүтээмжийг сайжруулах тухай” 01, “Нийгмийн шударга ёсыг хангах чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай” 02, “Төрийн албаны сахилга, дэг журам, хариуцлагыг чангатгах тухай” 03, “Засгийн газраас шуурхай авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 04 дүгээр албан даалгавруудын биелэлтийг нэгтгэж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын мэргэжилтэн Б.Ичинноровт ERP системээр болон 2025 оны 11 дүгээр сарын 01/5027 дугаарын албан бичгээр,
--	--	--	--	--	--

						Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны "Барилга байгууламжийн чанар аюулгүй байдлыг хангах тухай" 01 дүгээр албан даалгаврын биелэлтийг 2025 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Дэд бүтэц, хөгжлийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Бямбажаргал ERP системээр.	
3.5	Газрын чиг үүргийн давхардал, хийдлийг арилгаж, ажлын бүтээмж, үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах	-	Бүтэц орон тоог оновчтой зохион байгуулах	100 ажилтан	100%	Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2025 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн "Зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар шинэчлэн батлах тухай" А/666 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийн ханган 2025 оны 11 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар 100 ажилтантай үйл ажиллагаа явуулж байна. Газрын даргын 2025 оны 05 дугаар 14-ний өдрийн "Албан тушаалын тодорхойлолт батлах тухай" А/46 дугаар тушаалаар удирдлага-1, Хууль, дотоод хяналтын хэлтэс 8, Захиргааны хэлтэс-14, Санхүү, аж ахуйн хэлтэс-17, Барилга захиалагчийн хяналтын инженер-40, Зураг төслийн хяналтын хэлтэс-8, Төлөвлөлт судалгааны хэлтэс-12, Мэдээллийн технологийн хэлтэс-6, нийт 56 албан тушаалын тодорхойлолтыг тус тус боловсруулан газрын даргаар батлуулж мөрдөн ажиллаж байна. Албан тушаалын тодорхойлолтыг боловсруулснаар чиг үүргийн давхардалгүй, ажлын бүтээмжийг сайжруулан, хэлтэс хоорондын уялдаа холбоог сайжруулан ажиллаж байна.	100 хувь
3.6	Газрын "Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр"-ийн биелэлтийг хангах	-	Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувь	89%	100%	Газрын даргын 2025 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/49 дүгээр тушаалаар "Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр"-ийг (2025-2028 онд хэрэгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр, арга хэмжээ) баталсан. Хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас жилийн байдлаар 98.7 хувь, гурав дугаар улирлын	90 хувь

						байдлаар 98.86 хувийн гүйцэтгэлтэй Газар, хэлтсийн даргад тус тус тайлагнав. Тус хөтөлбөрийн жилийн эцсийн биелэлтийг 2025 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн байдлаар нэгтгэн гаргаж холбогдох тайлангийн нэгтгэлд хүргүүлэн ажиллана. Гүйцэтгэлийн хувь 90 хувьтай байна.	
3.7	“Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг хангах	-	Хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Монгол Улсын Засгийн Газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар газрын “Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөрийн 1 дүгээр улирлын биелэлтийг 2025 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар нэгтгэн 97.5 хувийн биелэлттэй ахлах мэргэжилтэн, хэлтсийн даргад танилцуулж, баталгаажуулав. 2025 оны хагас жилийн биелэлтийг 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/2642 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын газарт хүргүүлсэн. (Биелэлт 100 хувь) Монгол Улсын Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн” Журам батлах тухай” 43 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн 206 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгосон. Монгол Улсын Засгийн газрын 2025 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 43 дугаар тогтоолын “Байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэх журам”-ын 3 дугаар хавсралтаар газрын “Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах” хөтөлбөрийн 3 дугаар улирлын биелэлтийг 2025 оны 09 дүгээр сарын 19-ний байдлаар нэгтгэж, ахлах мэргэжилтэн, хэлтсийн даргад танилцуулж, баталгаажуулав. Жилийн эцсийн биелэлтийг 2025 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор Нийслэлийн Засаг даргын	100 хувь

						Тамгын газарт хүргүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Газрын албан хаагчдаас 2025 оны сургалтын хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлох судалгаа авч нэгтгэн, “Сургалтын төлөвлөгөө” боловсруулж, 2025 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдөр Газрын даргаар батлуулав. 2025 оны сургалтын төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлтийг 07 дугаар сарын 04-ний өдөр 95 хувьтай тайлагнаж, жилийн эцсийн биелэлтийг 12 дугаар сарын 15-ны өдөр тайлагнахаар ажиллаж байна. 2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар хувь хүнийг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр 64 сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт давхардсан тоогоор 1109 албан хаагч хамрагдав. Үүнээс: • Гадаад томилолт, үзэсгэлэн-1 удаа, 7 албан хаагч, • Дотоод сургалт-14 удаа, 718 албан хаагч, • Зөвлөгөөн, семинар, хэлэлцүүлэг- 11 удаа, 156 албан хаагч, • Мэргэшүүлэх сургалт-37 удаа, 168 албан хаагч, • Хувь хүний хөгжлийн сургалт 1 удаа, 60 албан хаагч тус тус хамрагдав. Газрын даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/47 дугаар тушаалаар батлагдсан Хөдөлмөрийн “дотоод журам” батлагдсан. Журмын хэрэгжилтийг хангуулан холбогдох заалтын дагуу 29 ажилтанд нийт 164,800,000 төгрөгийн тусламж, дэмжлэг олгон тушаалаар баталгаажуулав.	
3.8	Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг тогтоосон хугацаанд тайлагнах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	18 хурал76 үүрэг 93,8%	100%	Тайлант хугацаанд Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын ээлжит шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг нэгтгэж, Газрын даргад танилцуулан, тухай бүр тогтоосон хугацаанд Нийслэлийн Засаг даргын	100 хувь

						Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлэн ажиллав. Нийслэлийн удирдлагуудаас өгсөн үүрэг, даалгаврыг биелүүлж, явц үр дүнг тухай бүр тайлагнаж ажилласан тухай тоон мэдээллийг хүснэгтэн хэлбэрээр 2024, 2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар харуулав. <table><tr><th>Он</th><th>Хурал (удаа)</th><th>Үүрэг даалгавар (удаа)</th><th>Биелэлт (хувь)</th></tr><tr><td>2024</td><td>18</td><td>76</td><td>99,8</td></tr><tr><td>2025</td><td>19</td><td>63</td><td>95,8</td></tr></table>	Он	Хурал (удаа)	Үүрэг даалгавар (удаа)	Биелэлт (хувь)	2024	18	76	99,8	2025	19	63	95,8	
Он	Хурал (удаа)	Үүрэг даалгавар (удаа)	Биелэлт (хувь)																
2024	18	76	99,8																
2025	19	63	95,8																
3.9	Газрын үйл ажиллагааны тайланг (улирал, жилийн эцэс) гарган холбогдох дээд байгууллагад хугацаанд нь хүргүүлэх	-	Хүргүүлсэн тайлан, хувь	100%	100%	Газрын үйл ажиллагааны 14 хоногийн тайланг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан загварын дагуу нэгтгэн боловсруулж сар бүрийн 2, 4 дэх долоо хоног бүр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт албан бичгээр нийт 17 удаа (2025.01.20-ны 01/140, 2025.02.04-ний 01/399, 2025.02.19-ний 5/680, 2025.03.19-ний 5/1041, 2025.04.17-ны 01/1479, 2025.05.02-ны 01/1755, 2025.05.19-ний 01/1998, 2025.06.04-ний 01/2290, 2025.06.17-ны 01/2435, 2025.07.09-ний 01/2887, 2025.07.30-ны 01/3051, 2025.08.13-ны 01/3263, 2025.08.28-ны 01/3538, 2025.09.11-ний 01/3794, 2025.10.15-ны 05/4372, 2025.11.04-ний 05/4743, 2025.11.25-ний өдрийн 01/5028) хүргүүлсэн. Газрын үйл ажиллагааны 2025 оны тайланг дараах байдлаар газрын даргад тайлагнан, холбогдох газарт хүргүүлэн ажиллав. Үүнд: 1.Газрын үйл ажиллагааны тайланг 1 дүгээр улирлын байдлаар 2025 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр нэгтгэн боловсруулж баталгаажуулав. 2.Газрын үйл ажиллагааны тайланг хагас жилийн байдлаар нэгтгэн боловсруулж 2025 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр 01/2765 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газарт,	100 хувь												

						3.Газрын үйл ажиллагааны тайланг 3 дугаар улирлын байдлаар 2025 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр нэгтгэн боловсруулж, 2025 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр 01/4114 дугаарын албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газарт тус тус хүргүүлэв. Газрын үйл ажиллагааны 2025 оны тайланг жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэж, 2025 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн дотор Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэхээр ажиллаж байна.	
3.10	Албан хэрэг хөтлөлтийн Edoc системийг иж бүрэн ашиглах, байгууллагын албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг “Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн стандарт” (MNS5140:2021)-ын дагуу боловсруулахад хяналт тавих	-	Стандартын дагуу хэрэгжүүлэх	99,8%	100%	Манай газарт 2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар 4122 албан бичиг ирсэн бөгөөд хариутай 1088 хариугүй 3034 байна. Хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн албан бичиг 5, албан бичгийн шийдвэрлэлт 99,7 хувьтай ба шийдвэрлэлтийн дундаж хоног 7.3 байна. Газраас нийт 5057 албан бичиг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад илгээснээс хариутай албан бичиг 2399, хариугүй албан бичиг 2658 байна. Явуулж байгаа албан бичгийг баримт боловсруулалт цэсэд оруулан тоон гарын үсгийн төхөөрөмжөөр баталгаажуулан программд хадгалж, албан бичгийн үлдэх хувийг цаасан хэлбэрээр Архивын нэгж болгон хадгалж байна. 2021 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр батлагдсан MNS5140:2021 стандартын дагуу газрын албан хэрэг хөтлөлтөд тухай бүр хяналт тавин ажиллаж байна.	99.7 хувь
3.11	“Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт” боловсруулан батлуулж Баримт бичиг, материалуудыг ХХНЖ-ын жагсаалтын дагуу жил бүрийн 1 улиралд багтаан хэлтсүүдээс	-	ХХНЖ-ын дагуу баримтыг нөхөн бэрдүүлсэн	Нийт 1117ХН 93,5%	барим-тын тоо	Архивын ерөнхий газрын даргын 2023 оны А/91 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Архивын баримтын нэр төрөл, хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт болон салбарын жагсаалтыг удирдлага болгон Газрын 2025 онд хөтлөгдөх “Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт” боловсруулж, хэлтсүүдээс санал авч, саналыг	100 хувь

	хүлээн авах, архивд нөхөн бүрдүүлэлт хийх					нэгтгэн 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр Газрын дэргэдэх БНШК-ын 02 дугаар хурлаар хэлэлцүүлэн, 2025 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр Газрын даргаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Газрын даргын 2024 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн батлагдсан “Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалт”-ын дагуу дараах баримтуудыг хүлээн авч, Газрын архивд нөхөн бүрдүүлэлт хийв. Архивд хүлээн авсан баримтуудыг байнга, түр, 70 жил хадгалахаар ангилан төрөлжүүлэв. Үүнд: • Удирдлагын байнга хадгалах 47 хн, • Тендер гүйцэтгэлийн байнга хадгалах 427 хн, • Байгууллагад байнга хадгалах 77 хн, • Түр хадгалах 100 хн, • Санхүүгийн түр хадгалах 357 хн, • 70 жил хадгалах 12 хн, • Гэрэл зургийн байнга хадгалах 1 dvd, • Захирамжлалын цахим баримтын бүртгэл 1 dvd, • Архивын байнга хадгалах 10 хн.	
3.12	Тухайн жил Нийслэлд төсвийн хөрөнгө оруулалтаар болон бусад эх үүсвэрээр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын ажлын нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэж, холбогдох байгууллагыг мэдээллээр хангах	-	Хуулийн хэрэгжилтийг хангах	100%	100%	Нийслэлийн хэмжээнд 2025 онд Улсын төсөв, Нийслэлийн төсөв, Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан, Дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн сан, Дүүргийн хөрөнгөөр хэрэгжих 1236 ажлын мэдээллийн санг үүсгэж 36 үзүүлэлтээр 7 хоног бүр явцын мэдээллээр шинэчлэлт хийсэн. Улсын төсвийн тодотгол 3 удаа, Нийслэлийн төсвийн тодотгол 3 удаа хийсэн бөгөөд хөрөнгө оруулалтын мэдээллийн санг тухай бүрт шинэчлэж гаргасан. Манай газарт 2024-2025 онд он дамжин хэрэгжих барилга угсралт, их засвар, зураг төсвийн 389 ажлын мэдээллийг загвар хүснэгтийн дагуу бэлтгэж, явцын мэдээллийг Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын барилга угсралт, их засвар, зураг төсвийн мэдээллээр 36 үзүүлэлтээр 7 хоног бүр	100 хувь

						шинэчлэж тайлант хугацаанд нийт 43 удаа шинэчилсэн байна. 2025 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтын ажлаас манай газарт захиалагчийн хяналт тавин хэрэгжүүлэх 233 ажлын захирамж гарснаас манай газарт 195 ажлын үнэлгээний хорооны зөвлөмж ирж гэрээ байгуулагдсан байна. Мөн 2025 онд шинээр хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын Худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээллийг 7 хоног бүр шинэчилсэн. Нийслэлийн хэмжээнд Улс, Нийслэл, Дүүргийн төсвийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар нийт 1236 төсөл, арга хэмжээ тендер зарлагдахаас тайлант хугацааны байдлаар 795 төсөл, арга хэмжээний тендер зарлагдсан байна.	
3.13	Газрын хэмжээнд хэрэгжүүлж буй нийт төсөл, арга хэмжээний төлөвлөлт, зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэл, барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналтыг тодорхой үе шаттай оновчтой хэрэгжүүлж, чиглэлтэй болон төлөвлөгөөтэйгөөр хяналт хийх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар Улс, Нийслэл, Дүүрэг, Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, Азийн хөгжлийн банк, Европийн хөгжлийн банк, Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө болон Урсгал зардлын хөрөнгөөр хэрэгжиж буй нийт 647 (давхардсан тоогоор) гүйцэтгэл хянагдсан. Хянан баталгаажуулсан гүйцэтгэлийг төрлөөр ангилбал: • Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл–273 • Барилга худалдан авах–11 • Инженерийн шугам сүлжээний ажил–75 • Цахилгаан хангамж-5 • Засварын ажил-152 • Тохижилтын ажил–84 • Зөвлөх үйлчилгээний ажил-16 • Тоног төхөөрөмж худалдан авах–29 • Гэрэлтүүлгийн ажил-1 • Камержуулалтын ажил-1	100 хувь

3.14	Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын явцад холбогдох хотын стандартын шаардлагыг хангуулах, хяналт тавьж стандартыг мөрдүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	85%	100%	Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 643 хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудад холбогдох стандарт, дүрэм журмыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.	100 хувь
3.15	Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажилд агаарын харьцангуй чийгшлийг нэмэгдүүлэх ногоон байгууламжийн төрлийг нэмэгдүүлэн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн шилдэг техник технологийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглох арга хэмжээг авч ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй 95 төсөл, арга хэмжээнд захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Батлагдсан зураг төсвийн дагуу 72 тохижилтын талбайд ногоон байгууламжийн ажилбар хийгдсэнээс 30.500 м2 зүлэг тарих, 70.000 ширхэг навчит, 45.000 ширхэг шилтүүст төрлийн мод бут сөөг шинээр тариалсан. Мөн харьцангуй чийгшлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд 5 тн-ийн хүчин чадал бүхий 3 ширхэг усалгааны авто машин нийлүүлж, хөрсний усалгааг тогтмол хийлгэж байна.	100 хувь
3.16	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт захирамжаар эрх шилжсэн төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны бэлтгэлийг хангаж зургийн даалгавар боловсруулж, газрын асуудлыг судлан ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	94.3%	100%	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх 21 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны бэлтгэлийг хангаж ажилласан.	100 хувь
3.17	Насжилт урттай хийц дизайн өвөрмөц материал ашиглан одоо байгаа явган замыг шинээр мөрдөгдөх стандартын дагуу гүйцэтгүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Улаанбаатар хотын Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөө, Их, бага тойруу, Олимпын гудамж, Их Монгол Улсын гудамжуудыг хамруулан 9 дүүргийн 15 байршлаас 13 байршилд явган замын хуучин шахмал хавтанг хуулж, шинээр 100 жилийн насжилттай байгалийн боржин чулуун хавтангаар 94.304м2 зам талбайг хучиж дуусгасан. Үүнээс Олимпын гудамж, Их Монгол Улсын гудамж -Баруун талын байршилд комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл 58 хувьтай хэрэгжиж байна.	100 хувь

						Хэрэгжиж буй зураг төсөвт тусгагдаагүй нэмэлт ажил болон цалингийн өсөлтийг тооцон “Хот төлөвлөлт, судалгааны институт” ОНӨААТҮГ-аас төсвийг шинэчлэн магадлалд оруулахаар хянаж байна. Үүнтэй холбоотой энэ онд хийгдээгүй үлдсэн явган зам талбайн тохижилтын ажлыг ирэх онд шинэчлэхээр хотын удирдлагуудаас үүрэг даалгавар өгсөн.	
3.18	Хотын хөгжлийн индексийн хүрээнд эрүүл, аюулгүй орчин бүрдүүлэх тохижилт, бүтээн байгуулалтын төсөл, арга хэмжээг төлөвлөн гүйцэтгүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2024 оны А/1131, А/1203, А/1204, 2025 оны А/21, А/109, А/703 дугаартай захирамжийн хүрээнд Улаанбаатар хотын Сүхбаатарын талбай орчим, Энхтайваны өргөн чөлөө, Чингисийн өргөн чөлөө, Их, бага тойрууг, Олимпын гудамж, Их Монгол Улсын гудамж дагуу 9 дүүргийн 15 байршлаас 13 байршилд Нийтийн эзэмшлийн явган зам талбайг тохижуулах ажлын хүрээнд хуучин шахмал хавтанг буулгаж, байгалийн боржин чулуугаар хучих ажил хийж байна. Тайлант хугацаанд нийт 94304 м2 талбайг хучиж дуусгасан ба ажлын гүйцэтгэл 58 хувьтай хэрэгжиж байна. Үүнээс Олимпын гудамж, Их Монгол Улсын гудамж-Баруун талын байршилд комисс ажиллаж байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгсөн. Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэхээр 95 төсөл, арга хэмжээнд тохижилтын ажлыг төлөвлөн, гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж байна. Ажлын дундаж гүйцэтгэл 76 хувьтай хэрэгжиж байна.	100 хувь
3.19	“Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагааны журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй 643 төсөл, арга хэмжээнд Захиалагчийн техник хяналтыг хэрэгжүүлэн тогтмол “Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааг мөрдөж ажиллах” тухай 2025 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01/1704, 2025 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/2080, 2025 оны 09 дүгээр 19-ний өдрийн 01/3941, 2025 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05/4409 дугаарын албан бичгээр	100 хувь

						орчны болон ажилчдын амь нас, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж ажиллах талаар зөвлөмжийг нийт гүйцэтгэгч компаниудад хүргүүлж ажиллав.	
3.20	Барилга угсралтын үе шатны ажлын гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг "Төслийн удирдлагын арга зүйн заавар" MNS:ISO 21500 стандарт, Барилгын чанарын менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад сурталчлах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	"Пропем Прайм Партнерс" ХХК-тай хамтран инженерүүдийн мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, мэргэшүүлэх ажлын хүрээнд "Барилгын төслийн менежмент" сэдэвт 22 багц цагийн сургалтыг 2025 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгуулж 34 ажилтан сертификат гардан авсан нь барилга угсралтын үе шатны ажлын гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг "Төслийн удирдлагын арга зүйн заавар" MNS:ISO 21500 стандарт болон Барилгын чанарын менежментийн тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр хэрэгжүүлсэн ажлын эхлэл болов. Газрын даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн "Ажлын хэсэг, чанарын багийг шинэчлэн томилох тухай" А/36 дугаар тушаалын хэрэгжилтийн хүрээнд Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2015, Төслийн менежментийн арга зүйн заавар MNS ISO 21500:2017 стандартыг 2025-2026 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг газрын даргаар 2025 оны 06 дугаар сарын 04-ний өдөр батлуулан, хэрэгжилтийг ханган, амжилттай нэвтрүүлэн ажиллаж байна. "Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2015, Төслийн менежментийн арга зүйн заавар MNS ISO 21500:2017 стандарт"-ыг 2024 оноос нэвтрүүлэн, баталгаажуулалтын гэрчилгээгээ амжилттай сунгуулж, 2025 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр Чанарын багийн Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн гардан авсан. Газрын цахим хаяг болох https://invest.ub.gov.mn сайтын Хууль, эрх зүй	100 хувь

						болон холбогдох талбарт чиг үүргийн хүрээнд үндэсний болон хотын стандарт, нормыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаа тухай мэдээ, мэдээллийг байршуулав. Ингэснээр тус сайтад хандсан иргэн, хуулийн этгээдэд ойлгомжтой, нээлттэй байдлаар таниулж ажиллав.	
3.21	Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын "Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" 1988 оны 167 дугаар конвенцыг сурталчлах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Газрын даргаар 2025 оны "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" хууль, журмыг хэрэгжүүлэн ажиллах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2025 оны 04 дүгээр сарын 24-ний өдөр батлуулав. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулан "Ололт Амжилт" сургалтын төвтэй хамтран "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй" сэдэвт сургалтыг 2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр зохион байгуулж сургалтаар Олон Улсын хөдөлмөрийн байгууллагын "Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" 1988 оны 167 дугаар конвенцын талаарх нэгдсэн мэдээллийг нийт ажилтнуудад хүргэв. 2025 оны 11 дүгээр сарын 12, 12 дугаар сарын 01, 02-ны өдрүүдэд нийт 3 удаа газрын дотоод сүлжээнд постер нийтлэн, сурталчилж ажиллав.	100 хувь
3.22	Үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажил зохион байгуулах	-	Зохион байгуулсан ажлын тоо	100%	100%	Газрын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө болон "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" хууль, холбогдох журмын хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. "Ололт Амжилт" сургалтын төвтэй хамтран 2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтаар үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчны улмаас байгууллагын эдийн засагт учруулах хохирол болон үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр холбогдох мэдээллийг сургагч багш Т.Баярцэцэг сургалтад хамрагдсан ажилтнуудад өгөв. Үйлдвэрлэлийн ослыг бууруулах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр тодорхой ажлыг Захиргааны хэлтсийн 2026 оны	100 хувь

						гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгуулах саналыг хэлтсийн даргад хүргүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.	
3.23	Хяналт шалгалттай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	85%	100%	Хяналт шалгалттай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм, журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд Захиргааны хэлтсээс дотоод хуваарийн дагуу "Гадуур ажлын дэвтэр"-т хяналт хийж ажиллаж байна. Мөн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн "Байгууллагын дотоод үнэлгээ зохион байгуулах тухай" албан бичгийн хүрээнд Газрын засаглалын өнөөгийн төлөв байдлыг тодорхойлон засаглалын болон хяналт мониторингийн тогтолцоонд 3 бүлгийн 7 зарчмын хүрээнд тодорхойлж ажилласан ба үнэлгээний үр дүнг удирдлагад танилцуулав. Энэхүү ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн "Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад" 05-04/3588 дугаарын албан бичгээр засаглалын төлөв байдлын үнэлгээний зөвлөмжийг ирүүлсэн. Газрын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн тус зөвлөмжийн агуулгыг газрын стратеги төлөвлөгөөнд тусган, хэрэгжүүлэхээр бэлтгэж, бэлтгэл ажлыг эхлүүлэн гүйцэтгэлийг ханган ажиллаж байна.	100 хувь
Хуулиар олгосон чиг нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтын хэрэгжилт, хувь							99.5 хувь
Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах 4. Төрийн үйлчилгээг ил тод, хурдан шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй болгох							
4.1	Газрын үйл ажиллагааны талаарх сэтгэл ханамжийн судалгааг авч, хагас, бүтэн жилээр үр дүнг нэгтгэн тайлагнаж, түүний мөрөөр авах арга хэмжээг зохион байгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	90%	100%	Газрын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаарх сэтгэл ханамжийг тодорхойлох судалгааг улирал бүр авч, үр дүнг нэгтгэн ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд нийт 94 гүйцэтгэгчээс судалгаа авсан бөгөөд судалгаанд оролцогчдын олонх нь сэтгэл ханамж сайн гэсэн үнэлгээг өгсөн ба хариу арга хэмжээ авах шаардлагатай гомдол санал	100 хувь

						ирээгүй. Сайжруулах шаардлагатай саналыг нэгтгэн, газрын даргад танилцуулж, эерэг сэтгэгдлийг газрын дотоод сүлжээнд нийтэлж ажиллав.	
4.2	Төсвийн хөрөнгөөр хийгдсэн судалгаа, шинжилгээ, ажлын тайлан, холбогдох бусад материалыг албан ёсны цахим хуудсанд нээлттэй байршуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	2024 онд НХОГазар захиалагчийн хяналт тавин хэрэгжүүлсэн 638 төсөл арга хэмжээнээс 410.0 тэрбум төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй 214 төсөл арга хэмжээ бүрэн хэрэгжиж дууссан байна. 2024 онд бүрэн хэрэгжиж дууссан хөрөнгө оруулалтын ажлын нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөжийн товч танилцуулгыг Нийслэлийн 9 дүүргээр бэлтгэж, НИТХ-ын 45 төлөөлөгчдөд 2025 оны 05 дугаар 23-ны өдрийн 01/2044 дугаарын албан бичгээр хүргүүлсэн. 2025 онд бүрэн хэрэгжиж дууссан хөрөнгө оруулалтын ажлын нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөжийн товч танилцуулгыг бэлтгэж дуусган, холбогдох газруудад хүргүүлэхээр ажиллаж байна.	100 хувь
4.3	Хариуцсан чиг үүргийн хүрээний асуудлаар нийслэлийн хороодын хэсгийн ахлагчийн системээр дамжуулан ирүүлсэн зөрчлийн мэдээллийг өдөрт нь багтаан хүлээн авч ажлын 5 хоногийн дотор шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	100%	100%	Тайлант хугацаанд 2025 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр хороо бүртгэсэн системээр иргэн О.Алтангэрэлээс ирүүлсэн №Н2505090002 дугаартай хүсэлтийг хүлээн авч тус хүсэлтийг Барилга захиалагчийн хяналтын хэлтсийн Барилгын хяналтын инженер Х.Орхонсэлэнгэд шилжүүлэв. Барилгын хяналтын инженер Х.Орхонсэлэнгэ 2025 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр иргэн О.Алтангэрэлд холбогдох мэдээллийг 2025 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/1975 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэн хүсэлтийг шийдвэрлэн ажиллав.	100 хувь
4.4	Төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, үйлчилгээг цахимжуулах чиглэлээр үр дүнтэй арга хэмжээ авч, байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, хүнд	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	90%	100%	Тайлант хугацаанд төрөөс иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлж иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай үзүүлэхэд гарсан хүндрэл бэрхшээл, гомдол гараагүй. Газрын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, хүнд суртлыг багасгах, авлига үүсэх эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр санал асуулгыг цахим хэлбэрт шилжүүлэн, QR	90 хувь

	суртлыг багасгах, авлига үүсэх эрсдэлийг бууруулах					кодоор судалгааг санал асуулгын https://jotform.com сайтыг ашиглаж, мэдээллийг тогтмол цуглуулан ажиллаж байна.	
4.5	Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхэд хууль, зүйн үндэслэлтэй нэг мөр эцэслэн шийдвэрлэх, хариуг албан ёсоор өгч хэвших, өргөдөл, гомдлын хугацаа, зөрчлийн үзүүлэлтийг бууруулах, шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр тусгайлсан арга хэмжээ авч, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	94%	100%	2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар Erp.Ulaanbaatar.mn өргөдөл, гомдлын программд нийт 174 өргөдөл, гомдол бүртгэгдсэн. Үүнд: иргэнээс 157, албан хаагчаас 17 өргөдөл, гомдол бүртгэгдсэн ба хугацаандаа шийдвэрлэгдсэн 169 буюу 97 хувь, судлагдаж байгаа 4 буюу 2 хувь, хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн 1 буюу өргөдөл, гомдол байна. Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх явцад 9 зөрчил бүртгэгдсэн. Үүнд: • Өдөрт нь багтаан шилжүүлээгүй 2 • Өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 3 • Явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 4 Шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа 13 хоног 2 цаг 57 минут байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээг, өргөдөл, гомдлыг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлтийн хамт, даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлээр албажуулан, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвд холбогдох албан бичгээр тус тус хүргүүлэв. Үүнд: • 2025 оны 01 дүгээр улирлын биелэлтийг 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 01/1203, • Хагас жилийн биелэлтийг 2025 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/2644 дугаарын албан бичгээр, • 3 дугаар улирлын биелэлтийг 2025 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 01/4128 дугаарын албан бичгээр. Өргөдөл, гомдлын жилийн эцсийн тайланг 2025 оны 12 дугаар сарын 29-ний өдрийн дотор холбогдох газарт хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.	97 хувь
4.6	Нийслэлийн Засаг дарга, Газрын даргаас олгосон итгэмжлэлийн	-	Үйл ажиллагааны	100%	100%	2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар Иргэний болон Захиргааны хэргийн	100 хувь

	үндсэн дээр бүх шатны шүүх, хуулийн байгууллагад төлөөлөх, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрийг тухай бүр танилцуулах		хэрэгжилт, хувь			шүүхийн шатанд нийт 16 хэрэг маргаан байна. Үүнээс эцэслэн шийдвэрлэгдсэн захиргааны 4 хэрэг, иргэний 3 хэрэг байна. Шийдвэрлэгдэх шатандаа захиргааны болон иргэний 9 хэрэг байна.	
4.7	Хариуцсан чиг үүргийн хүрээнд үүргийн шинжилгээ хийж, засаглалын тогтолцоог оновчтой болгох замаар үр ашгийг нэмэгдүүлж, удирдлагын тогтолцоонд реформ хийх ажлыг эхлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн "Байгууллагын дотоод үнэлгээ зохион байгуулах тухай" 03/2113 дугаарын албан бичгийн хэрэгжилтийн хүрээнд Газрын даргын 2025 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/34 дүгээр тушаалаар Ажлын хэсэг байгуулан ажилласан. Тус ажлын хэсэг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 5 дугаар бүлгийн 5.1.1, Нийслэлийн хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөний 5 дугаар бүлгийн 335 дугаар зүйлд тусгагдсан арга хэмжээ, Газрын дотоод засаглалын төлөв байдлын дүн шинжилгээ хийсэн тухай тайлан, хавсралт 259 хуудас материалыг 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 01/1656 дугаарын албан бичгээр хүргүүлэв.	100 хувь
4.8	Хяналт, мониторингийн тогтолцоог сайжруулж, олон улсын үнэлгээний систем нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн "Байгууллагын дотоод үнэлгээ зохион байгуулах тухай" албан бичгийн хүрээнд Газрын засаглалын өнөөгийн төлөв байдлыг тодорхойлон засаглалын болон хяналт мониторингийн тогтолцоонд 3 бүлгийн 7 зарчмын хүрээнд тодорхойлж Захиргааны хэлтэстэй хамтран ажилласан ба үнэлгээний үр дүнг удирдлагад танилцуулж ажиллав. Энэхүү ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн "Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад" 05-04/3588 дугаарын албан бичгээр засаглалын төлөв байдлын үнэлгээний зөвлөмжийг ирүүлсэн.	80 хувь

						Газрын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн холбогдох санал авч, тус зөвлөмжийн агуулгыг газрын стратеги төлөвлөгөөнд тусгаж, гүйцэтгэлийг ханган ажиллаж байна.	
4.9	Хариуцсан чиг үүргийн хүрээний албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээллийн боловсруулах, тайлагнах тогтолцоог хөгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	Тус газар нь Улс, Нийслэлийн төсөв, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн болон бусад хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээнд гэрээний үндсэн дээр хяналт тавьж ажилладаг байгууллага юм. Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2015 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн “Судалгааны баримт бичгийн стандартчилал батлах тухай” А/85 дугаар тушаалыг хэрэгжүүлэн газрын чиг үүргийн хүрээнд албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээллийн маягтыг боловсруулах ажлыг эхлүүлэв. Хариуцсан чиг үүргийн хүрээний албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээллийг "Баримт бичиг-Статистикийн мэдээллийн маягтын" дагуу гарган ажиллаж байна.	100 хувь
4.10	Байгууллагын 2024-2028 оны стратеги төлөвлөгөөг боловсуулж батлуулна, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах эхлүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	Газрын даргын 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/62 дугаар тушаалаар “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг”-ийг 9 гишүүнтэй байгуулагдсан. Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах хүрээнд Захиргааны хэлтэс болон Хууль дотоод хяналтын хэлтсээс төлөвлөгөөнд тусгах мэдээллийг авч Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын дагуу 5 бүлгийн боловсруулсан. Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг 3 удаа хуралдаж, ажлын хэсгийн хурлын шийдвэрээр “Оператив” НҮТББ-тай 2025 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр зөвлөх үйлчилгээ авахаар “Ажил гүйцэтгэх” тухай 17 дугаартай гэрээ байгуулав. Гэрээнд заасан хугацаанд нь ажлын даалгаврын дагуу гүйцэтгээгүй тул 2025	86 хувь

					оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 01/4917 дугаарын албан бичгээр гэрээ цуцалсан. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн “Байгууллагын дотоод үнэлгээ зохион байгуулах тухай” албан бичгийн хүрээнд Газрын засаглалын өнөөгийн төлөв байдлыг тодорхойлон засаглалын болон хяналт мониторингийн тогтолцоонд 3 бүлгийн 7 зарчмын хүрээнд тодорхойлж 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 01/1656 дугаарын албан бичгээр хариуг хүргүүлсэн. Энэхүү ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2025 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад” 05-04/3588 дугаарын албан бичгээр засаглалын төлөв байдлын үнэлгээний зөвлөмжийг ирүүлсэн. Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газраас ирүүлсэн тус зөвлөмжийн агуулгыг газрын стратеги төлөвлөгөөний төсөлд тусгаж, гүйцэтгэлийг ханган холбогдох албан тушаалтнаар батлуулан ажиллахаар бэлтгэж байна. Газрын стратеги төлөвлөгөөг боловсуулж батлуулах, хэрэгжилтийг хангаж ажиллах ажлыг эхлүүлэн газрын даргын тушаалаар батлагдсан Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2026 оны газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн баталсан стратеги төлөвлөгөөний хүрээнд Эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх зорилтот түвшин боловсруулан газрын даргаар батлуулж, тусгасан дарга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэж, бэлтгэл ажил хангаж байна.	
Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах зорилтын хэрэгжилт, хувь						95.3 хувь
Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны 59 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 5.						

5.1	“Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам”-ыг төлөвлөгөө гарган заалт тус бүрээр ажил, арга хэмжээ зохион байгуулах	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	-	100%	Газрын даргаар 2025 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 109 дүгээр тогтоол “Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам”-ын хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг (хэрэгжүүлэн ажиллах 7 арга хэмжээг төлөвлөв) батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хэрэгжилт хагас жилийн байдлаар буюу 2025 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн байдлаар Газрын даргад 97,1 хувийн биелэлттэй тайлагнан холбогдох биелэлтэд нэгтгэв. Тус төлөвлөгөөний биелэлтийг жилийн эцсийн байдлаар 2025 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр газар, хэлтсийн даргад тайлагнахаар нэгтгэж байна. Гүйцэтгэл 90 хувьтай байна.	100 хувь
5.2	Олон нийтийг авлигаас ангид байлгах, нийгмийн ёс суртахууныг дээшлүүлэх зорилгоор бүтээсэн үндэсний контентыг бүтээж, түгээх ажлыг зохион байгуулах	-	Зохион байгуулсан ажлын тоо	-	100%	Олон нийтийг авлигаас ангид байлгах, нийгмийн ёс суртахууныг дээшлүүлэх зорилгоор “Авлигын эсрэг нэгдье”, “Авлигыг мэдээлэх утас 110”, “Авлигын эсрэг нэгдэх өдөр”, “Авлигад Үгүй гэж хэлье”, “Авлигыг тасалъя” сэдэвт уриалга постеруудыг бэлтгэж албан хаагчид болон олон нийтэд 14 удаа сурталчилж ажиллав.	100 хувь
5.3	Авлигыг үл тэвчих үзлийг түгээн дэлгэрүүлэхэд соёл, урлаг, спорт, хэвлэл мэдээллийн оролцоог нэмэгдүүлж, мэдээлэл солилцох сувгийг хөгжүүлэх	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	Авлигыг үл тэвчих үзлийг түгээн дэлгэрүүлж газрын цахим хуудас (invest.ub.gov.mn)-аар “Авлигыг мэдээлэх утас 110”, “Авлигын эсрэг нэгдье”, “Авлигыг хэрхэн мэдээлэх вэ”, “ХАСХОМ хэрхэн баталгаажуулах вэ”, “Авлига гэж юу вэ” сэдэвт уриалгуудыг түгээж ажиллав.	100 хувь
5.4	Шүгэл үлээхийг дэмжих зорилгоор мэдээлэл өгөх суваг хамгаалалтын арга хэлбэр, ач холбогдлын талаар олон нийтэд сурталчлах	-	Сурталчилсан тоо	-	100%	Шүгэл үлээхийг дэмжих зорилгоор “Авлигыг мэдээлэх утас 110”, “Авлигад Үгүй гэж хэлье”, “Авлигыг тасалъя”, “Гомдол, мэдээлэл хүлээн авах утас 110” сэдэвт 14 уриалга постеруудыг бэлтгэж албан хаагчид болон олон нийтэд сурталчилж ажиллав.	100 хувь

5.5	Хувийн ашиг сонирхлын нөхцөл үүсэж болзошгүй, үүсгэх нөхцөл байдал үүсгэсэн буюу аливаа хэлбэрээр шийдвэрт нөлөөлөхийг оролдсон тохиолдол бүрийг мэдэгдэж хэвших	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	Тайлант хугацаанд хувийн ашиг сонирхлын нөхцөл үүсэж болзошгүй, үүсгэх нөхцөл байдал үүсгэсэн буюу аливаа хэлбэрээр шийдвэрт нөлөөлөхийг оролдсон тохиолдол гараагүй байна. Цаашид дээрх нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд хуулийн хүрээнд холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэх үүргийг хэрэгжүүлэн, хэвшүүлж ажиллана. Газрын даргын Үнэлгээний хороо байгуулах тухай тушаалын хүрээнд нарийн бичгийн дарга нарт хувийн ашиг сонирхлын нөхцөл үүсэж болзошгүй, үүсгэх нөхцөл байдал үүсгэсэн буюу аливаа хэлбэрээр шийдвэрт нөлөөлөх тохиолдолд Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан Нийтийн албан тушаалтны ашиг, сонирхлын зөрчлийн мэдэгдэл, тайлбарыг тухай бүр гаргаж ажиллах тухай чиглэл өгч ажиллав.	100 хувь
5.6	Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас өгсөн чиглэлийн дагуу газрын хэмжээнд хийж хэрэгжүүлэх Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө баталж, хэрэгжилтийг бүрэн хангах	-	Төлөвлөгөөний хэрэгжилт	-	100%	Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 03/3735 дугаартай албан бичгээр нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөө”-г манай газарт ирүүлсэн. Тус төлөвлөгөөний хүрээнд Газрын даргын 2025 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/70 дугаар тушаалаар “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөөг батлуулан холбогдох хэлтсүүдтэй хамтран ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлтийг 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр газрын даргад тайлагнав. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг жилийн эцсийн байдлаар 2025 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр нэгтгэн Хууль, дотоод хяналтын хэлтэст хүргүүлэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийлгэх	100 хувь

						ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг тогтоосон хугацаанд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн ажиллахаар 95 хувьтай бэлтгэж байна.	
5.7	Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ зохион байгуулах	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	“Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2025 оны төлөвлөгөөг газрын даргаар 2025 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хүрээнд авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр дараах сургалт зохион байгуулагдав. Үүнд: -2025 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр “Ашиг сонирхол ба нөлөөлөх хүчин зүйл” сэдэвт сургалтад 50 албан хаагч -2025 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр “Авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтад 84 албан хаагч -2025 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр “Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” сэдэвт сургалтад 68 албан хаагч тус тус хамрагдав.	100 хувь
5.8	Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас өгсөн чиглэлийн хүрээнд Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө (2024-2030 он)-г хэрэгжүүлж, Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн оролцоо, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлнэ	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2025 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 03/3735 дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн төлөвлөгөөний дагуу Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 6 зорилго, 18 арга хэмжээг газрын хэмжээнд хэрэгжүүлэн ажиллахаар төлөвлөсөн бөгөөд биелэлтийг 2025 оны 06 дугаар сарын 23-ны өдөр газрын даргад тайлагнав. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг жилийн эцсийн байдлаар 2025 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр нэгтэн Хууль, дотоод хяналтын хэлтэст хүргүүлэн хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулж, биелэлтийг тогтоосон	100 хувь

						хугацаанд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэн ажиллахаар 95 хувьтай бэлтгэж байна.	
Монгол Улсын Их Хурлын 2023 оны 59 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилтын хэрэгжилт, хувь							100 хувь
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд жил бүр үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх 6.							
6.1	Төрийн албан хаагчид ёс зүйн асуудлаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, удирдамж, заавраар хангах, сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах боломж, нөхцөл бүхий орчныг бүрдүүлж, Ёс зүйн дэд хорооны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлнэ	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	Газрын даргын 2023 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/47 дугаар тушаалаар батлагдсан хөдөлмөрийн "дотоод журам", 2023 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/69 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын “Ажилтны ёс дүрэм”-ийг, хоёрдугаар хавсралтаар “Ёс зүйн дэд хорооны бүрэлдэхүүн”-ийг тус тус батлан тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 2025 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн байдлаар хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу Газрын даргын тушаалаар 5 ажилтанд сахилгын шийтгэл ногдуулав. “Ёс зүйн дэд хороо”-ны 2025 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөнд нийт 16 үйл ажиллагааг тусган, Газрын даргаар 2025 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдөр батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайлант хугацаанд төлөвлөгөөний биелэлт 93,7 хувьтай байна.	100 хувь
6.2	Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх, хэвшүүлэх, баримтлан ажиллахад чиглэсэн үйл ажиллагааг байгууллагын удирдлага манлайлан, Ёс зүйн дэд хорооны дэмжлэгтэйгээр тогтмол хэрэгжүүлнэ	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	Төлөвлөгөөний дагуу “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд ёс зүйн тухай ойлголт, мэдлэг болон үйл ажиллагаандаа төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хэрхэн дагаж мөрдөж буйг тодруулж судалгааны үр дүнд үндэслэн үйл ажиллагаа төлөвлөж ажиллах зорилготой “Ажилтан, албан хаагчдын харилцаа, хандлагын талаарх судалгаа”-г 2025 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 25-ны	100 хувь

					өдрийн хооронд цахимаар авч, судалгааны үр дүнд үндэслэн зөвлөмж боловсруулан, газрын дарга болон нийт алба хаагчдад танилцуулсан. Албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, ёс зүй, ёс суртахууны тухай мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэх зорилготой “Ёс зүйтэй албан хаагч”, “Бид ёстой-зүйтэй хамт олон”, “Хүндэлье, Энэрье-2025” зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулж, нийт 11 удаагийн постер мэдээлэл, уриалга, 5 удаагийн сургалт, “Хамт олондоо талархах, урам зориг өгөх, уучлал хүсэх өдөр”, “Хүндэлье, Энэрье” уриалга, “Ажлын цагийн хоцролтгүй хэлтэс” зэрэг арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Мөн албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэргэжлийн байгууллагатай хамтран нийт 7 удаагийн сургалт зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 326 албан хаагчийг хамруулав. Үүнд: 1.Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн хөгжлийн хэлтсээс 2025 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдөр зохион байгуулагдсан "Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гадаад дүр төрх" сургалтад 3 албан хаагч, 2.Газрын “Ёс зүйн дэд хороо”-оос 2025 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдөр “Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг Хууль зүйн ухааны доктор, судлаач багш Л.Мөнх-Эрдэнэтэй хамтран зохион байгуулж, нийт 48 албан хаагч, 3.Хууль, дотоод хяналтын хэлтсээс 2025 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулсан "Ашиг сонирхол ба нөлөөлөх хүчин зүйл"-ийн тухай сургалтад 50 албан хаагч, 4.Газрын “Ёс зүйн дэд хороо”-оос 2025 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр манай газарт 2024, 2025 онд шинээр ажилд томилогдсон ажилтнуудад Газрын ёс зүйн дүрэм болон холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд мэдлэг, мэдээлэл өгөх зорилготой “Төрийн албан	
--	--	--	--	--	--	--

						хаагчийн ёс зүй” сэдэвт сургалт зохион байгуулж, 29 албан хаагч, 5.Газрын “Ёс зүйн дэд хороо”-оос 2025 оны 08 дугаар сарын 27-ны өдөр “Ажлын байрны бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтыг Хууль зүйн ухааны доктор, судлаач багш Л.Мөнх-Эрдэнэтэй хамтран зохион байгуулж, нийт 44 албан хаагч, 6.Газрын “Ёс зүйн дэд хороо”-оос 2025 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр “Авлига, ашиг сонирхол, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалтад 84 ажилтан, албан хаагч, 7.Хууль, дотоод хяналтын хэлтсээс 2025 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулсан “Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай сэдэвт сургалтад 68 ажилтан, албан хаагч тус тус хамрагдав.	
6.3	Ёс зүйтэй төрийн албыг төлөвшүүлэхэд иргэний нийгэм, хувийн хэвшил, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын оролцоог хангана	-	Үйл ажиллагааны хэрэгжилт, хувь	-	100%	Газрын Ёс зүйн дэд хорооны төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний хэрэгжилт, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг газрын https://invest.ub.gov.mn/laws/ded/ вэб хуудас, мэдээллийн самбарт тухай бүр ил тод байршуулан ажилласан.	100 хувь
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд жил бүр үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх зорилтын хэрэгжилт, хувь							100 хувь
ДУНДАЖ ХУВЬ							99.1 хувь

Төлөвлөгөөг хянасан:

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД

УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ: (Х.НЯМБААТАР)

.....
(огноо)

Төлөвлөгөө тайлагнасан:

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН

ГАЗРЫН ДАРГА: (Б.МӨНХБАТ)

2025.12.01
.....
(огноо)

