

**НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР ОНӨААТҮГ
2018 ОНД ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ**

2019-01-08

| Ажлын тоо | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Эх үүсвэр | Дүүрэг | Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Батлагдсан төсөв /сая.төг/ | 2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/ | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэгч компани | Гэрээний хугацаа | Ажлын явц % | Ажлын явц, тайлбар | Санхүүжилтийн % | Санхүүжилтийн дүн | Хариуцсан инженер |
|-----------|---------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 437 | Нийт | | | | | 370,871.2 | 120,926.5 | 327,772,551,374 | | | 69% | | 44% | 143,306,767,838 | |
| 107 | ОН ДАМЖИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА | | | | | 253,641.1 | 40,429.6 | 219,949,406,689 | | | 79% | | 60% | 132,781,485,671 | |
| 9 | БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ | | | | | 46,329.6 | 5,355.1 | 30,317,868,190 | | | 84% | | 22% | 6,791,364,383 | |
| 29 | БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ | | | | | 79,451.0 | 5,105.3 | 75,307,573,031 | | | 76% | | 67% | 50,506,891,336 | |

| Ажлын тоо | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Эх үүсвэр | Аүүрэг | Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Батлагдсан төсөв /сая.төг/ | 2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/ | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэгч компани | Гэрээний хугацаа | Ажлын явц % | Ажлын явц, тайлбар | Санхүүжилтийн % | Санхүүжилтийн дүн | Хариуцсан инженер |
|-----------|---------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|-----------|---------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|

| Ажлын тоо | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Эх үүсвэр | Ауурэг | Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Батлагдсан төсөв /сая.төг/ | 2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/ | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэгч компани | Гэрээний хугацаа | Ажлын явц % | Ажлын явц, тайлбар | Санхүүжилтийн % | Санхүүжилтийн дүн | Хариуцсан инженер |
|-----------|---------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | БАГАНУУР ДҮҮРЭГ | | | | | 2,800.0 | 1,000.0 | 2,764,856,308 | | | 87% | | 22% | 614,302,415 | |
| 16 | СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ | | | | | 34,521.0 | 6,284.6 | 34,099,829,239 | | | 72% | | 63% | 21,351,105,895 | |

| Ажлын тоо | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Эх үүсвэр | Дүүрэг | Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Батлагдсан төсөв /сая.төг/ | 2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/ | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэгч компани | Гэрээний хугацаа | Ажлын явц % | Ажлын явц, тайлбар | Санхүүжилтийн % | Санхүүжилтийн дүн | Хариуцсан инженер |
|-----------|---------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 21 | СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ | | | | | 52,734.6 | 9,282.3 | 41,898,847,302 | | | 85% | | 80% | 33,536,937,612 | |
| 6 | ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ | | | | | 4,957.5 | 2,185.8 | 4,956,924,929 | | | 95% | | 55% | 2,719,479,631 | |
| 20 | ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ | | | | | 28,731.5 | 8,100.6 | 26,627,488,239 | | | 74% | | 53% | 14,142,643,498 | |

| Ажлын тоо | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Эх үүсвэр | Дүүрэг | Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Батлагдсан төсөв /сая.төг/ | 2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/ | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэгч компани | Гэрээний хугацаа | Ажлын явц % | Ажлын явц, тайлбар | Санхүүжилтийн % | Санхүүжилтийн дүн | Хариуцсан инженер |
|-----------|---------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 | БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ | | | | | 2,833.5 | 1,833.5 | 2,833,402,185 | | | 88% | | 78% | 2,202,103,620 | |
| 3 | НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ | | | | | 282.4 | 282.4 | 254,231,488 | | | 96% | | 81% | 205,948,644 | |
| 1 | ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН | | | | | 1,000.0 | 1,000.0 | 888,385,778 | | | 88% | | 80% | 710,708,637 | |

| Ажлын тоо | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Эх үүсвэр | Ауурэг | Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Батлагдсан төсөв /сая.төг/ | 2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/ | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэгч компани | Гэрээний хугацаа | Ажлын явц % | Ажлын явц, тайлбар | Санхүүжилтийн % | Санхүүжилтийн дүн | Хариуцсан инженер |
|-----------|---------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 330 | 2018 ОНЫ АЖИЛ | | | | | 117,230.1 | 80,496.9 | 107,823,144,685 | | | 66% | | 10% | 10,525,282,167 | |
| 38 | БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГ | | | | | 16,479.5 | 8,791.4 | 15,322,285,689 | | | 59% | | 1% | 164,843,480 | |
| 65 | БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ | | | | | 25,493.3 | 20,906.6 | 24,741,447,858 | | | 54% | | 20% | 4,963,050,992 | |
| 13 | БАГАНУУР ДҮҮРЭГ | | | | | 2,943.8 | 1,943.8 | 2,749,502,220 | | | 52% | | 10% | 273,175,520 | |
| 6 | БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ | | | | | 1,170.0 | 570.0 | 1,063,486,215 | | | 34% | | 0% | - | |
| 60 | СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ | | | | | 11,637.6 | 8,337.6 | 9,841,952,114 | | | 84% | | 11% | 1,100,577,539 | |

| Ажлын тоо | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Эх үүсвэр | Ауурэг | Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо | Мэдэгдэл явуулсан огноо | Батлагдсан төсөв /сая.төг/ | 2018 онд санхүүжих төсөв /сая.төг/ | Гэрээний дүн | Гүйцэтгэгч компани | Гэрээний хугацаа | Ажлын явц % | Ажлын явц, тайлбар | Санхүүжилтийн % | Санхүүжилтийн дүн | Хариуцсан инженер |
|-----------|---------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 64 | СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ | | | | | 30,143.7 | 17,928.2 | 26,584,196,065 | | | 74% | | 5% | 1,393,390,658 | |
| 31 | ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ | | | | | 11,373.8 | 7,730.9 | 10,537,854,419 | | | 77% | | 10% | 1,007,073,818 | |
| 37 | ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ | | | | | 16,589.5 | 12,889.5 | 15,685,980,363 | | | 53% | | 10% | 1,498,408,517 | |
| 9 | НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ | | | | | 597.3 | 597.3 | 548,949,359 | | | 98% | | 23% | 124,761,643 | |
| 7 | ДҮҮРЭГ ДАМНАСАН | | | | | 801.5 | 801.5 | 747,490,383 | | | 26% | | 0% | - | |