

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРААР ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

2021.08.01

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	ЭХЛЭХ ХУГАЦАА	ДУУСАХ ХУГАЦАА	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2021 онд санхүүжих дүн	Олгосон санхүүжилт	Зөрүү	Гүйцэтгэгч
	НИЙТ ДҮН			377,314,375,555.00	361,859,444,782.00	89,857,900,530.18	46,405,041,831.07	43,452,858,699.11	
	НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			222,764,961,796.00	221,943,467,521.00	32,212,934,806.00	19,425,319,088.00	12,787,615,718.00	
1	Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хорооны ашиглалтын шаардлага хангахгүй 13, 14, 15, 16 дугаар байруудыг дахин барилгажуулах төслийн инженерийн дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	2019	2021	1,066,800,000	1,066,786,151	557,778,067	401,241,058	156,537,009	Рутан ХХК
2	Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо ашиглалтын шаардлага хангахгүй 17, 18, 20 дугаар байруудыг дахин барилгажуулах төслийн инженерийн дэд бүтцийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	2019	2021	572,800,000	572,779,134	245,600,000	245,579,134	20,866	Нэмэх сүлжээ ХХК
4	Цэцэрлэгийн барилга 100 ор /БНД, 4 дүгээр хороо, Байдлаг хэсэг/	2020	2021	1,197,276,910	1,197,276,910	450,000,000	450,000,000	-	Таван од констракшн ХХК
5	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах 100 ор /БЗД, 25 дугаар хороо/	2020	2021	1,200,000,000	1,200,000,000	500,000,000	500,000,000	-	Дүүлэн кидс цэцэрлэг БСБ
6	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах /БГД, 1 дүгээр хороо, Алтай хотхон/	2020	2021	2,200,000,000	2,200,000,000	500,000,000	500,000,000	-	Янзагахан анар ХХК
7	Эрүүл мэндийн төвийн барилгын гадна фасадны засвар /БНД, 1 дүгээр хороо/	2020	2021	140,040,744	140,040,744	70,690,763	70,065,163	625,600	Рашбай ХХК
8	Хүүхдийн Тэмүүлэл зуслангийн цахилгаан хангамжийн ажил /БНД, 1 дүгээр хороо/	2020	2021	513,342,694	513,342,694	463,342,694	150,000,000	313,342,694	Багануур энерги ХХК
9	"Яармаг" суурьшлын шинэ төвийн хоёрдугаар ээлжинд барих гадна ариутгах татуургын шугамын болон гадна бохир усны насос станц-2 (10м3 бохир усны цооногийн хамт)-ын ажил /ХУД/	2019	2021	3,022,305,758	3,022,305,758	500,000,000	499,876,691	123,309	Модернхас ХХК /НЗДТГ-тай гэрээ байгуулагдсан/
10	Тахилт, Цагдаа толгой орчимд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /СХД, 22 дугаар хороо/	2019	2021	1,996,082,089	1,996,082,089	500,000,000	492,308,602	7,691,398	Неон гэгээ ХХК
11	Хот тохижилтын газрын автомашины гараж	2019	2021	1,488,360,119	1,488,360,119	69,672,969	69,672,968	1	Халпи Бьолдинг ХХК /НЗДТГ-тай гэрээ байгуулагдсан/
12	Сүхбаатар дүүргийн 1 дүгээр хороонд хэрэгжүүлэх "Блю скай" зочид буудлын зүүн талын гадна талбайн тохижилтын ажил	2020	2021	519,762,990	519,762,990	419,762,990	419,762,990	-	ХТГ ОНӨААТҮГ
13	Сүхбаатарын талбайн урд байрлах Хонхтой цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт, ногоон байгууламжийн ажил	2020	2022	3,788,371,687	3,788,371,687	500,000,000	500,000,000	-	ХТГ ОНӨААТҮГ
14	Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн 2 дугаар ээлжийн барилга угсралтын ажил /НД/	2020	2022	11,523,994,990	11,523,994,990	400,000,000	400,000,000	-	Виллвест ХХК, Би Эс Би Энержи ХХК, Виртуалсофт ХХК-иудын түншлэл
15	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /НД/	2020	2022	1,999,000,000	1,999,000,000	500,000,000	500,000,000	-	Бат угсралт констракшн ХХК
16	Агаарын бохирдол, түгжрэлийг бууруулах, хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд хотын шинэ дэд төвийн нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагын нэгдсэн цогцолборын барилга	2018	2022	91,000,000,000	91,000,000,000	500,000,000	500,000,000	-	Темплланд ХХК
17	Сургуулийн барилга 640 суудал /ЧД, 8 дугаар хороо/	2020	2022	4,791,219,999	4,791,219,999	500,000,000	500,000,000	-	Лакилайф ХХК
18	Сургуулийн барилга худалдан авах 640 суудал /БЗД, 22 дугаар хороо/	2020	2022	5,098,000,000	5,098,000,000	500,000,000	500,000,000	-	Түмэн өргөө хаус ХХК

19	Голомт цогцолбор сургуулийн барилга буулгаж барих, 960 суудал /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2020	2022	8,399,331,896	8,399,331,896	500,000,000	500,000,000	-	Монкон констракшн ХХК
20	15 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга /ХУД, 3 дугаар хороо/	2020	2022	699,924,008	699,924,008	300,000,000	300,000,000	-	Дуутын нуруу ХХК
21	Хангай цогцолбор сургуулийн хичээлийн 2 дугаар байрны гадна биеийн тамирын талбайд хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, волейболын талбай, хөнгөн атлетикийн хэрэглэл бүхий цогц талбай байгуулах /БХД, 1 дүгээр хороо/	2020	2021	479,914,568	479,914,568	324,506,529	316,173,232	8,333,297	Бадрах хөгжил констракшн ХХК
22	Соёлын ордны барилга /850 хүний суудал/ /БНД, 1 дүгээр хороо/	2019	2022	15,087,491,198	15,087,491,198	500,000,000	200,000,000	300,000,000	Эн Ар ХХК
23	24 дүгээр байрны барилгын фасад /БГД, 6 дугаар хороо/	2020	2021	713,135,178	713,135,178	160,186,094	160,186,094	-	Чингисийн төгөл ХХК
24	25 дугаар байрны барилгын фасад /БГД, 6 дугаар хороо/	2020	2021						
25	236 дугаар байрны барилгын фасад /БГД, 6 дугаар хороо/	2020	2021						
26	9 дүгээр байрны барилгын фасад /БГД, 5 дугаар хороо/	2020	2021	587,955,868	587,955,868	135,234,368	135,234,368	-	Соёолонгийн тоос ХХК
27	10 дугаар байрны барилгын фасад /БГД, 5 дугаар хороо/	2020	2021						
28	50 дугаар байрны барилгын фасад /БГД, 18 дугаар хороо/	2020	2021	589,743,514	589,743,514	135,679,619	135,679,619	-	Соёолонгийн тоос ХХК
29	44б, 44в байрны барилгын фасад /БГД, 18 дугаар хороо/	2020	2021						
30	Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 1 дүгээр хороо/	2020	2021	78,258,991	78,258,991	37,400,000	37,400,000	-	Гранд очир констракшн ХХК
31	Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 2 дугаар хороо/	2020	2021	75,153,870	75,153,870	37,400,000	37,400,000	-	Люксдаимонд ХХК
32	Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 3 дугаар хороо/	2020	2021	75,600,000	75,600,000	38,428,581	37,171,419	1,257,162	Рино инженеринг ХХК
33	Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 4 дүгээр хороо/	2020	2021	73,900,000	73,900,000	37,400,000	37,400,000	-	Чингисийн отог ХХК
34	Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 5 дугаар хороо/	2020	2021	76,319,125	76,319,125	37,400,000	37,400,000	-	Нүүнэт ХХК
35	Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 6 дугаар хороо/	2020	2021	74,331,699	74,331,699	37,400,000	37,400,000	-	Эбилтек ХХК
36	Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 7 дугаар хороо/	2020	2021	79,644,777	79,644,777	37,400,000	37,400,000	-	Голден гарден ХХК
37	Сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт /НД, 8 дугаар хороо/	2020	2021	76,955,869	76,955,869	37,164,331	37,164,331	-	ОДБДН ХХК
38	Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил /НД/	2019	2022	2,996,933,888	2,996,933,888	400,000,000	400,000,000	-	Хасу Эрчим ХХК
39	Саалийн толгойн гэр хорооллын цахилгаан хангамж /БХД/	2020	2021	329,480,512	329,480,512	50,731,869	50,731,869	-	Гэгээн цайдам ХХК
40	Нуурын гэр хорооллын ЦДАШ-ыг шинэчлэх /БХД, 2 дугаар хороо/	2020	2021						
41	Тоосгоны арын айл өрх /БЗД, 9 дүгээр хороо/	2020	2021	158,683,395	158,683,395	24,433,327	24,433,327	-	Холбоо трейд ХХК
42	Хуандайн 5 дугаар гудамжны айл өрх /БЗД, 20 дугаар хороо/	2020	2021						
43	Ганцын Задгайн хойд хэсгийн гэрэлгүй айл өрх /БЗД, 21 дүгээр хороо/	2020	2021	316,877,991	316,877,991	48,791,392	48,791,392	-	Номин индэрт ХХК
44	Шилний үйлдвэрийн урд хэсгийн айл өрх /НД, 1 дүгээр хороо/	2020	2021	419,787,636	419,787,636	64,636,938	64,636,938	-	Гэрэлтүүлэг чимэглэл ХХК
45	Бадралын гэр хорооллын айл өрх /НД, 2 дугаар хороо/	2020	2021						
46	Бүс нуурын айл өрх /НД, 5 дугаар хороо/	2020	2021						
47	Нарлаг Наадмын хэсэг айл өрх /НД, 8 дугаар хороо/	2020	2021						
48	Баянголын амны айл өрх /СХД, 1 дүгээр хороо/	2020	2021						

49	Хилчин 44 дүгээр гудамжны айл өрх /СХД, 22 дугаар хороо/	2020	2021	79,893,090	79,893,090	12,301,565	12,301,565	-	Хустайн шил ХХК
50	Баруун Турууны 6 дугаар гудамжны айл өрх /СХД, 32 дугаар хороо/	2020	2021						
51	Тахилт 1-12 дугаар гудамж орчмын айл өрх /СХД, 22 дугаар хороо/	2020	2021	362,190,814	362,190,814	55,768,449	55,768,449	-	Проект ватт ХХК
52	Баянхайрханы гудамжны айл өрх /СХД, 24 дүгээр хороо/	2020	2021	131,623,899	131,623,899	20,266,833	20,266,833	-	Эс Эм Жи Ти ХХК
53	Гэрэл цахилгаангүй айл өрх /СХД, 30, 31 дүгээр хороо/	2020	2021	145,656,480	145,656,480	22,427,504	22,427,504	-	Гегатера тех ХХК
54	Гангар хорооллын урд талын айл өрх /СХД, 34 дүгээр хороо/	2020	2021						
55	Ар Хустайн гудамжны айл өрх /СБД, 15 дугаар хороо/	2020	2021	130,316,500	130,316,500	20,065,526	20,065,526	-	Төрөлхмөрөн ХХК
56	АМХЭГ-ын зуслангийн доод талын айл өрх /СБД, 15 дугаар хороо/	2020	2021						
57	Бэлх зуслангийн айл өрх /СБД, 20 дугаар хороо/	2020	2021	293,736,297	293,736,297	45,228,142	45,228,142	-	Өндрийн удам ХХК
58	Сэлхийн задгайн айл өрх /СБД, 20 дугаар хороо/	2020	2021						
59	РЦНК төвийн урд спорт, цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлын зураг төсөл /БЗД 1-р хороо	2020	2021	49,900,000	49,350,000	49,900,000	49,350,000	550,000	Стиль лайн ХХК
60	"Дэд бүтцийн төв" байгуулах төслийн тохижилтын ажил	2018	2021	199,476,564	199,476,564	125,381,165	47,975,381	77,405,784	Термомастер ХХК
61	Морингийн давааны дулааны эх үүсвэрийн эхний ээлжийн ажил /ХУД, 13 дугаар хороо/	2019	2021	7,053,716,468	6,984,097,801	6,984,097,801	300,000,000	6,684,097,801	Мон илч ХХК Рино инженеринг ХХК
62	Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20 дугаар хороо/	2020	2021	464,080,643	464,080,643	224,794,299	216,769,805	8,024,494	Усны барилга ХХК
63	Нийслэлийн Улаанбаатар чуулгын тайзны засвар	2020	2021	68,164,148	68,164,148	50,664,148	49,515,460	1,148,688	Бунбах ХХК
64	Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дотоод засвар	2020	2021	65,256,249	65,256,249	47,756,249	46,647,999	1,108,250	Бунбах ХХК
65	Жишиг гудамж /СХД/	2020	2021	2,689,405,445	2,689,405,445	500,000,000	400,000,000	100,000,000	Ванхүү ХХК
66	Толгойт хөгжлийн төв /СХД/	2020	2021	1,168,151,902	1,168,151,902	1,118,151,902	541,389,853	576,762,049	Энэрэлт их эрдэнэ ХХК
67	"Зорчигч тээврийн нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын харьяа баазын гаражуудын их засвар, агааржуулалт	2020	2021	1,498,991,405	1,498,991,405	500,000,000	500,000,000	-	Ди Вай Кэй Би ХХК
68	Орон сууцны 43А, 75, 79 дүгээр байрны гадна фасадыг хэсэгчлэн засварлаж, бүрэн будаж өнгө сэргээх /НД, 5, 7, 8 дугаар хороо/	2020	2021	108,899,919	108,899,919	68,899,919	39,787,800	29,112,119	Үүлэн сүндэр ХХК
69	Нийслэлийн Архивын барилга /СБД, 9 дүгээр хороо/	2019	2022	7,308,850,186	7,308,850,186	350,000,000	328,546,029	21,453,971	Даймонд рүүд ХХК
70	Гүн галуутай сургуулийн гадна хөл бөмбөгийн талбай /БНД, 1 дүгээр хороо/	2020	2021	274,496,311	274,496,311	96,879,014	96,879,014	-	Прогрес интермедишн ХХК
71	Ерөнхий боловсролын 109 дүгээр суруулийн гадна талбайд Хөл бөмбөгийн талбай байгуулах /НД/	2020	2021	118,700,000	118,700,000	78,700,000	53,992,921	24,707,079	Номунзаяа ХХК
72	Улаанбаатар хотын бохир усны "Туул-1" коллекторын 4 дүгээр хэсгийн 1 дүгээр ээлжийн 5.4 км шугамын барилга угсралтын ажил /БГД, СХД/	2019	2022	6,190,315,680	6,190,315,680	500,000,000	499,999,904	96	Эс Энд Эй Трэйд ХХК болон Набсан ХХК-иудын түншлэл
73	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай засварлах СХД Багц 1	2020	2021	51,400,000	50,080,889	51,400,000	24,216,962	27,183,038	Буурал чандмань ХХК
74	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажил /НД, 2 дугаар хороо/	2020	2021	11,000,000,000	10,498,890,354	6,670,338,279	3,413,783,928	3,256,554,351	Стандарт холдинг ХХК
75	Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил I, II ээлж /СХД/ /Улаанбаатар хотын Олон улсын худалдаа, логистик төв/	2018	2022	9,409,033,054	9,409,033,054	500,000,000	180,000,000	320,000,000	Эм Би Би Си ХХК, Магма Од ХХК түншлэл
76	Дулааны сүлжээний У-18 цэгээс 1 дүгээр хорооллын араар татагдаж байгаа шугамын үл хөдлөх тулгууртай цэгээс 3, 4 дүгээр хорооллын эцэс хүртэл татах 2Ф400мм-ийн 1.2 км дулааны шугамын ажлын зураг төсөв	2020	2021	33,421,410	33,421,410	33,421,410	33,421,310	100	ДНТ ХХК

77	2а магистраль, ДХ-165 цэгээс ДХ-221 цэг хүртэлх 2Ф350мм-ийн голчтой 0.95км шугамыг 2Ф500мм болгож өргөтгөх ажлын зураг төсөв	2020	2021	38,314,451	38,314,451	38,314,451	38,314,451	-	ДНТ ХХК
78	Соёлын төвийн барилгын засвар /НД, 4 дүгээр хороо/	2020	2021	98,195,749	98,195,749	68,195,749	66,844,894	1,350,855	Төгс үлэмжийн чанар ХХК
79	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /СХД, 40 дүгээр хороо/	2020	2022	1,809,293,870	1,809,293,870	300,000,000	235,763,751	64,236,249	Энэрэлт их эрдэнэ ХХК
80	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /СХД, 42 дугаар хороо/	2020	2022	1,779,443,586	1,779,443,586	300,000,000	300,000,000	-	Гурван булаг сод ХХК
81	Шинэ суурьшлын бүсийн айл өрхийн гадна цахилгаан хангамж /БНД, 3, 5 дугаар хороо/	2020	2021	240,002,689	240,002,689	36,954,492	36,954,492	-	Меса инженеринг ХХК
82	Ар согоот, Зунжингийн зүүн хойд талын айл өрх /ЧД, 19 дүгээр хороо/, АТП-184-ын зүүн хойд талы	2020	2021	324,697,090	324,697,090	49,995,339	49,995,339	-	Гандирын тал ХХК
83	Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн барилгын суурийг хөрсний уснаас хамгаалах ажил	2020	2021	298,252,890	298,252,890	298,252,890	170,080,174	128,172,716	Бүрэн трейд девелопмент ХХК
84	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн харуулын байр, хашаа, дэд бүтцийн ажил	2019	2022	1,276,172,260	1,276,172,260	300,000,000	300,000,000	-	Барилга эрч ХХК болон Алтайн үндэс констракшн ХХК-ийн түншлэл
85	Яармагийн спорт цогцолборын орчмын шинэ суурьшлын бүсэд орлогод нийцсэн орон сууцыг хөгжүүлэх төслийн гадна инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралт	2018	2021	748,222,504	748,222,504	507,588,253	338,900,483	168,687,770	И пи эс групп ХХК
86	138 дугаар бага сургууль, 220 дугаар цэцэрлэгийн барилгын гадна түшиц хана, гадна талбайн засвар, үерийн хамгаалалтын шугам /ЧД, 12 дугаар хороо/	2021	2022	928,100,000	760,495,837	500,000,000	500,000,000	-	Модерн хас ХХК
87	Дээврийн их засвар, барилгын засвар 136 дугаар цэцэрлэг /БЗД, 6 дугаар хороо/	2021	2021	59,100,000	50,218,299	59,100,000	41,824,936	17,275,064	Буяннэмэх интер ХХК
88	Жишиг өрхийн эмнэлгийн барилга /ЧД, 1, 2, 3 дугаар хорооны дүнд үйлчлэх/	2020	2022	1,169,719,102	1,169,719,102	500,000,000	335,154,693	164,845,307	Баялаг говь ХХК
89	Гандантэгчлэн хийд орчим Орхон хэсгийн гэр хорооллын инженерийн дэд бүтцийн ажил	2020	2021	791,000,000	741,043,778	491,000,000	292,152,250	198,847,750	Эхлэл шинэчлэлт прожект ХХК
90	Амгалан цогцолбор сургуулийн А байр /БЗД, 8 дугаар хороо/	2021	2021	450,000,000	427,901,050	212,800,000	184,561,840	28,238,160	Цагаан толгойн нуур ХХК
91	Улаанбаатар хотын Нийтийн төв номын сангийн үншлагын танхимын шалны засвар	2020	2021	38,749,729	38,749,729	21,249,729	20,270,529	979,200	Бунбах ХХК
92	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн гадна дулаан хангамжийн ажлын зураг төсөл боловсруулах ажил /СХД, 28-р хороо/	2020	2021	34,255,000	34,255,000	34,255,000	34,255,000	-	Хот төлөвлөлт, судалгааны институт ОНӨААТҮГ
93	Яармаг, Шинэ яармаг, Буянт ухаа хороололд шинээр барих холбооны худаг суягчлалын байгууламж, АТС суурилуулах ажлын зураг төсөл	2019	2021	82,700,000	82,378,900	82,700,000	32,951,560	49,748,440	Нутгийн босго ХХК
94	Дулааны сүлжээний ДХ-48 цэгээс Толгойтын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг хангах 2Ф400 мм-ийн 4.2 км дулааны шугамын ажлын зураг төсөв	2020	2021	63,930,592	63,930,592	63,930,592	19,179,179	44,751,413	ДНТ ХХК
95	Зүүн салааны авто зам, Одонт 30 зогсоол /Баруун тал/ /СХД, 42 дугаар хороо/	2020	2021	86,032,007	86,032,007	54,793,725	50,350,087	4,443,638	Би Бино ХХК
96	4аб магистраль, ДХ-408 цэгээс ДХ-221 цэг хүртэлх 2Ф250/300мм-ийн голчтой 2.4км шугамыг 2Ф400мм болгон өргөтгөж, сувагт оруулах ажлын зураг төсөв	2020	2021	46,321,850	46,321,850	46,321,850	46,321,850	-	ДНТ ХХК
НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН				3,651,300,000.00	3,445,626,548.00	3,643,692,252.00	2,644,351,153.00	999,341,099.00	
97	Тохижилт, аюулгүй байдлыг сайжруулах /БЗД, 1 дүгээр хороо/	2020	2021	80,000,000	78,903,211	80,000,000	62,966,329	17,033,671	Зост цагаан ХХК
98	Угсармал 5 байранд газар хөдлөлтийн тэсвэржилтийн үнэлгээ хийх /67, 68, 70, 74, 4 байр/ /БЗД, 16,19 дүгээр хороо/	2020	2021	22,500,000	21,378,900	21,378,900	17,103,120	4,275,780	Нутгийн босго ХХК

99	Бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажил /БЗД, 12 дугаар хороо/	2020	2021	20,000,000	19,993,527	20,000,000	19,524,864	475,136	Нэг зуун хорин сар ХХК
100	Тохижилтын ажил /БЗД/	2020	2021	400,000,000	399,058,867	400,000,000	342,872,377	57,127,623	Неон гэгээ ХХК
101	Хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /СБД, 5, 6, 9 дүгээр хороо/	2020	2021	300,000,000	284,468,214	300,000,000	129,217,668	170,782,332	СНТ Групп ХХК
102	24 дүгээр байрны дээврийн засвар /СБД, 5 дугаар хороо/	2020	2021	70,000,000	62,280,785	70,000,000	60,666,681	9,333,319	Жи эн зэт эф икс ХХК
103	Спорт заал /БЗД, 24 дүгээр хороо/	2020	2021	300,000,000	298,695,977	298,695,977	180,293,734	118,402,243	Сэрвэн овоот ХХК
104	Гэр хорооллын захын бүсийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах Гёнсанбүг муж, Улаанбаатар хотын хооронд байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд Улаанбаатар хотын хүлээх үүрэг /СХД, ЧД, БЗД/	2020	2021	400,000,000	359,860,847	400,000,000	304,528,398	95,471,602	Эс би жи глобал ХХК
105	35 дугаар байрны фасадны засвар /СБД, 10 дугаар хороо/	2020	2021	80,000,000	78,823,522	80,000,000	76,787,400	3,212,600	Си би ди си ХХК
106	Ус түгээх байр /БЗД, 19 дүгээр хороо/	2020	2021	50,000,000	49,817,375	49,817,375	48,519,822	1,297,553	Электроплас ХХК
107	Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /ХУД, 15-р хороо/	2020	2021	116,000,000	93,924,864	116,000,000	92,363,397	23,636,603	Мастер стийл ХХК
108	2а дугаар байрны дээврийн засвар /ЧД, 5 дугаар хороо/	2021	2021	91,000,000	90,173,980	91,000,000	76,418,660.00	14,581,340	Люкс даймонд ХХК
109	Нийтийн зориулалттай орон сууцны байрны фасад засварын ажил /БНД, 1 дүгээр хороо/	2021	2021	190,000,000	173,735,572	190,000,000	147,610,634	42,389,366	Зорь бүтээ ХХК
110	Нийтийн зориулалттай орон сууцны байрны фасад засварын ажил /БНД, 3 дугаар хороо/	2021	2021	440,000,000	411,913,787	440,000,000	366,430,445	73,569,555	Хүрэн жинстийн овоо ХХК
111	11 дүгээр байрны фасадны засвар /ЧД, 3 дугаар хороо/	2021	2021	158,000,000	140,836,578	158,000,000	83,793,406	74,206,594	Үүлэн сүндэр ХХК
112	26 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 7 дугаар хороо/	2021	2021	80,000,000	69,892,618	75,000,000	68,111,251	6,888,749	Си би ди си ХХК
113	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээврийн засвар /ХУД, 1, 2, 15, 17 дугаар хороо/	2021	2021	235,000,000	224,000,000	235,000,000	125,891,440	109,108,560	Дуутын нуруу ХХК
114	Хөрөнгө оруулалт тохижилтын ажил СБД	2021	2021	300,000,000	296,960,509	300,000,000	183,970,308	116,029,692	Роуд девелопмент ХХК
115	Хорооны нутаг дэвсгэрт тохижилт /СХД, 31 дүгээр хороо/	2021	2021	50,000,000	46,049,852	50,000,000	45,260,655	4,739,345	Хустайн шил ХХК
116	49 дүгээр сургуулийн дээврийн засвар /ЧД, 15 дугаар хороо/	2021	2021	80,000,000	76,267,318	80,000,000	46,316,068	33,683,932	Бүүрал чандмань ХХК
117	3-р хороо, 15-р байрны тохижилт, засвар, 1-р хороо, 1.3-р байрны дээврийн тохижилтын засварын ажил, 5-р хороо, 3-р байрны дээврийн тохижилтын засварын ажил	2020	2021	188,800,000	168,590,245	188,800,000	165,704,496	23,095,504	Интел хайтек ХХК
УЛСЫН ТӨСӨВ				147,794,700,000.00	133,674,036,922.00	53,853,028,823.00	24,199,378,307.25	29,653,650,515.75	
118	Үерийн хамгаалалтын далан /СХД, 3, 4 дүгээр хороо/	2020	2022	630,000,000	583,526,413	280,000,000	280,000,000	-	Эм Даблю Ти ХХК
119	Инженерийн дэд бүтцийн төсөл /НД, 1 дүгээр хороо/	2020	2022	5,000,000,000	4,966,243,066	1,810,000,000	1,810,000,000	-	Төгс шийдэл хийц ХХК Түшээ өргөө трейд ХХК
120	СОТ2-1 дүгээр байрны барилгын фасад /БГД, 9 дүгээр хороо/	2020	2021	313,400,000	289,408,666	109,600,000	109,600,000	-	Шайнинг хаус ХХК
121	14а дугаар байрны барилгын фасад /БГД, 6 дугаар хороо/	2020	2021	313,400,000	294,311,554	153,000,000	89,313,549	63,686,451	Мянган өндөр цахир ХХК
122	25 дугаар байрны барилгын фасад /БГД, 7 дугаар хороо/	2020	2021	313,400,000	289,408,666	80,400,000	80,399,999	1	Шайнинг хаус ХХК
123	5 дугаар байрны барилгын 1 дүгээр орчны фасад /СБД, 1 дүгээр хороо/	2020	2021	59,800,000	57,950,125	28,100,000	26,381,943	1,718,057	Талст өндөрлөг ХХК
124	63 дугаар байрны дээвэр /БГД, 3 дугаар хороо/ 1 дүгээр байрны дээвэр /БГД, 4 дүгээр хороо/	2020	2022	120,200,000	110,485,600	40,900,000		40,900,000	Люкс даймонд ХХК

125	50 дугаар байрны дээвэр /БГД, 7 дугаар хороо/, 96 дугаар байрны дээвэр /БГД, 8 дугаар хороо/	2020	2022	91,000,000	90,049,414	33,300,000	33,300,000	-	Интел Хайтек ХХК
126	40 дугаар байрны дээвэр /БГД, 8 дугаар хороо/, 22 дугаар байрны 1, 2 дугаар орчны дээвэр /БГД, 15 дугаар хороо/, 40д дугаар байрны дээвэр /БГД, 17 дугаар хороо/	2020	2022	123,900,000	123,421,527	45,700,000	45,700,000	-	Гэрэлт оньс ХХК
127	Анодын 40 дугаар байрны дээвэр /БЗД, 6 дугаар хороо/, 29, 31, 33 дугаар байрны дээвэр /БЗД, 16 дугаар хороо/	2020	2022	113,700,000	104,339,822	38,600,000	38,600,000	-	Бианконэро констракшн ХХК
128	6/2 дугаар байрны дээвэр /БЗД, 15 дугаар хороо/, 11 дүгээр байрны дээвэр /БЗД, 22 дугаар хороо/	2020	2022	126,100,000	120,263,079	44,500,000	44,500,000	-	Цахир толгойн орд ХХК
129	15/1 дүгээр байрны дээвэр /СБД, 1 дүгээр хороо/, 13/2 дугаар байрны дээвэр /СБД, 5 дугаар хороо/, 47 дугаар байрны дээвэр /СБД, 8 дугаар хороо/	2020	2022	143,500,000	129,543,021	47,900,000	47,900,000	-	СНТ групп ХХК
130	84 дүгээр байрны дээвэр /ХУД, 3 дугаар хороо/, 68 дугаар байрны дээвэр /ХУД, 10 дугаар хороо/	2020	2022	106,900,000	96,871,130	35,900,000	35,900,000	-	Аббадон констракшн ХХК
131	5 дугаар байрны дээвэр /ЧД, 1 дүгээр хороо/, 61 дүгээр байрны дээвэр /ЧД, 6 дугаар хороо/	2020	2022	104,600,000	88,188,787	32,600,000	28,904,828	3,695,172	Эс Эл Си Ти ХХК
132	ШЦХ 1 дүгээр байрны дээвэр /СХД, 20 дугаар хороо/, ХТ6а дугаар байрны дээвэр /СХД, 27 дугаар хороо/	2020	2022	115,600,000	108,822,152	40,300,000	40,300,000	-	Интел Хаитек ХХК
133	56 дугаар байрны дээвэр /НД, 8 дүгээр хороо/, 57 дугаар байрны дээвэр /НД, 8 дүгээр хороо/	2020	2022	60,000,000	55,416,128	20,500,000	20,500,000	-	Люксдаймонд ХХК
134	46 дугаар байрны дээвэр /НД, 2 дугаар хороо/, 7 дугаар байрны дээвэр /БХД, 2 дугаар хороо/	2020	2022	68,000,000	65,001,447	24,000,000	24,000,000	-	Бианконэро констракшн ХХК
135	Гэрэлтүүлэг /БГД, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хороо/	2020	2021	93,000,000	89,957,808	39,400,000	37,795,769	1,604,231	Ирвэст шүтээн ХХК
136	Хүрхрээ эко хотхоны гэрэлтүүлэг /БЗД, 11 дүгээр хороо/	2020	2021	100,000,000	88,771,346	11,200,000	9,699,786	1,500,214	Гегатера тех ХХК
137	Зүрх-Уулын 6, 7, 8, 9 дугаар гудамж, Баянхайрхан 1, 2 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /ЧД, 17 дугаар хороо/	2020	2021	120,000,000	94,720,305	28,600,000	26,975,570	1,624,430	Энержи комплекс ХХК
138	Орбит, Толгойт орчмын гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /СХД, 35 дугаар хороо/	2020	2021	168,600,000	153,080,148	60,000,000	60,000,000	-	ДМТМ трейд ХХК
139	Бурхантын 5, 6 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /ХУД, 14 дүгээр хороо/	2020	2021	143,400,000	129,107,236	49,500,000	46,146,709	3,353,291	Их хотын гэрэл ХХК
140	Энгэр шандын гэр хорооллын гэрэлтүүлэг /НД, 1 дүгээр хороо/	2020	2021	150,000,000	125,522,164	42,100,000	39,942,581	2,157,419	Төгс гэрэлтүүлэг ХХК
141	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 27 дугаар байрыг дахин барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил /БГД, 17 дугаар хороо/	2020	2021	421,400,000	420,228,823	242,228,823	242,228,823	-	Гегатера тех ХХК
142	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын дулааны шугам сүлжээ, дэд станц /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11, 15 дугаар хороо/	2018	2021	6,453,800,000	3,495,874,649	926,900,000	509,153,723	-	Бумбод ХХК, Бумбод ХХК
143	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байруудын дулааны шугам сүлжээ, дэд станц /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 11, 15 дугаар хороо/	2018	2021		2,829,000,712		417,746,277		Бумбод ХХК, Бумбод ХХК
144	Гадна талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 4, 5, 14 дүгээр хороо/	2020	2021	600,000,000	587,688,028	550,000,000	50,000,000	500,000,000	Тэнгисийн шүр ХХК
145	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2020	2021	650,000,000	648,795,039	600,000,000	152,273,305	447,726,695	Эйч Ар Ви констракшн ХХК
146	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны орцын их засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2020	2021	900,000,000	870,244,842	480,000,000	353,615,310	126,384,690	Профэшнал сивил инженеринг констракшн ХХК
147	Орон сууцны гадна тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7, 8, 9, 10 дугаар хороо/	2020	2021	2,000,000,000	1,937,391,499	1,500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	Монгол менежмент төв ХХК
148	Орон сууцны дээвэр, гадна фасадын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 6 дугаар хороо, 58а, 58б, 58в, 58г байр/	2020	2021	1,000,000,000	901,337,410	300,000,000	185,686,474	114,313,526	Энэрэлт их эрдэнэ ХХК

149	Шарга морьтын 2.4 км авто замын гэрэлтүүлэг /СБД, 19 дүгээр хороо/	2020	2021	155,000,000	138,796,474	53,500,000	51,194,052	2,305,948	Смарт контрол ХХК
150	18.39 дугаар байрны дээвэр /БНД, 1.3 дугаар хороо/	2020	2021	116,400,000	109,896,733	40,700,000	40,700,000	-	Тэгш бүрэн констракшн ХХК
151	Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 11 г, д Ø 800-ийн гол шугамыг Ø 1000 мм голчтой болгон өргөтгөх зураг төсөв, барилга угсралтын ажил /1 дүгээр хорооллын урд талаас баруун 4 замын уулзвар хүртэл, павильон 19-өөс 3/11 холбоос хүртэл 3.4 км/ /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2014	2022	24,949,000,000	24,949,000,000	5,000,000,000	1,431,144,516	3,568,855,484	Сан ХХК, Гикон ХХК, Набсан ХХК, Одкон холдинг ХХК, Цонбон тоосго ХХК, Энерготехсервис ХХК-иудын түншлэл
152	Оюуны спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2021	4,000,000,000	3,685,872,769	950,000,000	602,785,537	347,214,463	Биаконэро констракшн ХХК
153	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2019	2021	6,500,000,000	6,228,186,596	3,028,200,000	461,344,840	2,566,855,160	МВС ХХК
154	Монгол-Германы хамтарсан Ашигт малтмал, технологийн их сургуулийн оюутны дотуур байрын барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2019	2021	12,500,000,000	11,849,702,338	6,000,000,000	2,618,910,741.25	3,381,089,259	Химон констракшн ХХК
155	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2018	2022	6,166,600,000	5,610,326,740	1,566,600,000	388,967,000	1,177,633,000	Ванхүү ХХК
156	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2019	2021	7,850,000,000	7,798,497,978	4,949,000,000	1,827,590,722	3,121,409,278	Тэргүүн чансаа ХХК
157	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, 240 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг 19 дүгээр хороо/	2019	2021	3,485,400,000	2,489,166,909	1,185,700,000	800,000,000	385,700,000	Саран инж девелопмент ХХК
158	Сургуулийн барилга, 1200 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа 2 цогцолбор/	2019	2021	9,697,000,000	7,117,982,860	2,539,000,000	800,000,000	1,739,000,000	Вишн девелопмент ХХК
159	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо/	2018	2021	4,000,000,000	3,227,688,848	1,800,000,000	798,474,604	1,001,525,396	Глобалрост ХХК
160	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/	2018	2022	5,566,000,000	4,937,856,000	1,300,000,000	657,740,333	642,259,667	Бумбод ХХК
161	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 71 дүгээр сургууль/	2018	2021	1,500,000,000	1,493,095,756	500,000,000	200,000,000	300,000,000	СТНАА ХХК
162	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 114 дүгээр сургууль/	2018	2021	3,086,800,000	3,082,588,554	1,486,800,000	1,486,800,000	-	Содон номин констракшн ХХК
163	Сургуулийн дотуур байрын барилга, 70 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2020	2021	1,300,000,000	1,246,453,820	600,000,000	600,000,000	-	Морин сувд ХХК
164	Сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор худалдан авах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр хороо/	2020	2022	13,100,000,000	13,033,304,865	2,100,000,000	2,033,304,865	66,695,135	Сүмт-Өргөө ХХК
165	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын хүзүүвч /Улаанбаатар, Хан-уул дүүрэг, 189 дүгээр цэцэрлэг/	2020	2021	350,000,000	348,918,248	200,000,000	200,000,000	-	Морин сувд ХХК
166	Сургуулиудын гараж, засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 11, 15,16, 17, 18, 19 дүгээр хороо/	2020	2021	420,000,000	378,692,339	200,000,000	70,998,685	129,001,315	Ньюсиндкат ХХК, Дулаан булаг ХХК, Хөхгүрэн констракшн ХХК, Дүүрэн цацрах ХХК Кон арч ХХК
167	Сургуулийн барилга, 720 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2019	2022	6,040,000,000	5,675,535,000	4,135,500,000	862,170,198	3,273,329,802	Дарцагт ноёд групп ХХК
168	Сургуулийн дээвэр, цахилгааны засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 60 дугаар сургууль/	2020	2021	300,000,000	280,539,326	164,000,000	136,000,000	28,000,000	СДММ ХХК
169	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гадна инженерийн шугам, сүлжээ, дэд өртөө, зам талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар цэцэрлэг/	2020	2021	426,000,000	422,564,701	426,000,000	294,708,522	131,291,478	Рендербау ХХК
170	Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 73 дугаар цэцэрлэг/	2020	2021	150,000,000	141,110,547	150,000,000	137,513,294	12,486,706	Голден прогресс ХХК
171	"Гандантэгчилэн" хийдийн түүх соёл, шашны дурсгалт зүйлийг сэргээн тохижуулах /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2020	2021	1,000,000,000	984,868,760	600,000,000	567,850,723	32,149,277	Зэндмэнэсуварга ХХК

172	Дүүргийн соёлын ордны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2019	2021	14,532,800,000	8,498,420,155	7,182,800,000	1,744,615,029	5,438,184,971	Аглут ХХК
	БУСАД			3,103,413,759.00	2,796,313,791.00	148,244,649.18	135,993,282.82	12,251,366.36	
173	GIZ-ийн санхүүжилт /Сургууль, цэцэрлэгийн барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах, эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх, засвар шинэчлэлт хийх төсөл/ 2019 оны үлдэгдэл	2019	2019	3,103,413,759.00	2,796,313,791.00	148,244,649.18	135,993,282.82	12,251,366.36	Тулгат багана ххк, Номун заяа ххк, Люкс даймонд ХХК, Грэйт майнинг ххк, Хөлөг од ххк, Ган зосон ххк