

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРААР ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

2023.03.31

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	ЭХЛЭХ ХУГАЦАА	ДУУСАХ ХУГАЦАА	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2023 онд санхүүжих дүн	Олгосон санхүүжилт	Зөрүү	Гүйцэтгэгч
	НИЙТ ДҮН			68,777,367,191.00	68,561,825,072.00	15,221,610,061.00	8,928,880,832.00	6,292,729,229.00	
	НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			59,283,016,413.00	59,147,811,813.00	10,731,942,090.00	8,079,574,333.00	2,652,367,757.00	
1	Хөл бөмбөгийн талбайн тохижилтын ажил /СБД, 7 дугаар хороо/	2022	2023	48,000,000.0	47,999,284.0	48,000,000.0	47,999,284.0	716.0	Тэгш дүүрэн арвидах ХХК
2	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын Нийтийн тээврийн автобус паркийн цахилгаан хангамжийн ажил	2020	2023	2,208,600,000.0	2,208,600,000.0	1,025,089,639.0	770,559,972.0	254,529,667.0	Эрчим хайрхан ХХК
3	Наркологийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2022	2024	10,573,000,000.0	10,569,196,547.0	843,300,000.0	843,300,000.0	-	Бүрэн одод ХХК Си ай ти ХХК
4	Орон сууцны 1 давхар, 150 ор /Хан-уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2022	2023	2,870,000,000.0	2,862,400,800.0	1,541,600,000.0	1,433,040,680.0	108,559,320.0	А.Ганбаатар
5	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 280 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 36 дүгээр хороо/	2022	2023	4,500,000,000.0	4,450,000,000.0	654,330,000.0	600,000,000.0	54,330,000.0	Ц.Ганхуяг
6	Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /СХД, 13 дугаар хороо/	2022	2023	1,603,000,000.0	1,587,080,349.0	638,800,000.0	300,000,000.0	338,800,000.0	Бэсүб констракшн ХХК
7	Эрүүл мэндийг дэмжих төв байгуулах ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	248,397,888.0	248,397,888.0	396,800,000.0	152,675,645	98,140,444.0	Ти эйч эн ХХК
8	Эрүүл мэндийг дэмжих төв байгуулах ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2022	2023	248,397,888.0	248,397,888.0		145,983,911		Ти эйч эн ХХК
9	Хувьсгалчдын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн явган хүний зам, талбайг засаж сайжруулах, нөхөн сэргээх, тохижуулах	2022	2023	895,929,439.0	895,929,439.0	184,949,472.0	184,949,472.0	-	Цагаан толгойн нуур ХХК
10	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	10,000,000,000.0	9,950,000,000.0	2,000,000,000.0	974,476,130	1,025,523,870.0	Энержи плас инженеринг ХХК Тамга уул ХХК
11	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дүгээр хороо/	2022	2023	4,500,000,000.0	4,499,684,128.0	850,000,000.0	308,548,449.0	541,451,551.0	Бүтээлч трейд ХХК
12	Цэцэрлэгийн байр, 100 ор /Хан-Уул дүүрэг, 3 дүгээр хороо/	2022	2024	1,676,000,000.0	1,676,000,000.0	67,600,000.0	67,600,000.0	-	Хиллфорд ХХК
13	Совлын ордны барилга /850 хүний суудал/ /Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2019	2024	15,087,491,198	15,087,491,198	300,000,000	300,000,000	-	Эн Ар ХХК
14	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2022	2024	2,380,800,000	2,380,800,000	162,800,000.0	162,800,000.0	-	Стандарт холдинг ХХК
15	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай Дэнжийн мянгын цагаан байрыг буулган дахин барилгажуулах төслийн Дулаан хангамж, ус хангамжийн ажил /Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2021	2023	515,000,000.0	509,339,168.0	110,272,979.0	100,190,030	10,082,949.0	Билгүүн од констракшн ХХК
16	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын орон сууцны инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2019	2023	1,888,400,000.0	1,887,548,677.0	1,888,400,000.0	1,668,400,865	219,999,135.0	Эм ти юу ХХК
17	Цэцэрлэгийн засвар /НД, 208 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	40,000,000.0	38,946,447.0	20,000,000.0	19,049,895.0	950,105.0	Шинэ эрин инженеринг ХХК
	НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НҮТГИН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			2,702,935,984.00	2,622,612,021.00	1,308,153,177.00	800,353,446.00	507,799,731.00	
18	Сургууль цэцэрлэгүүдийн "Цэвэр агаар" төсөл хэрэгжүүлэх	2021	2023	320,335,984.0	320,335,984.0	310,500,000.0	274,797,550	35,702,450.0	Дэлгэрэх жимс ХХК
19	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасад засварын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт /Улаанбаатар хот/	2022	2023	1,800,000,000.0	1,775,106,061	900,000,000.0	441,433,480.0	458,566,520.0	Цагаан толгойн нуур ХХК
20	Хүүхдийн тоглоомын талбай /БГД, 7 дугаар хороо/	2021	2023	150,000,000	139,620,822	32,170,309	25,261,833	6,908,476.0	Ээбо пропертиз ХХК
21	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, засвар, шинэчлэлийн ажил /ХУД 9.10.16.21-р хороо/	2021	2023	400,000,000	355,000,000	32,882,868	26,857,516	6,025,352.0	Велло инк ХХК
22	Амгалан цогцолбор сургуулийн халаалтын хэрэгсэл солих ажил /БЗД, 8 дугаар хороо/	2022	2023	32,600,000	32,549,154	32,600,000	32,003,067	596,933.0	Баялаг говь ХХК
	УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			6,791,414,794.00	6,791,401,238.00	3,181,514,794.00	48,953,053.00	3,132,561,741.00	
23	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Богд-Ар хороолол/	2019	2023	2,197,675,067.0	2,197,661,511.0	278,775,067.0	4,646,251.0	274,128,816.0	Түмэн алт ХХК, Чойсамбуу ХХК
24	Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний барилгажилтын төслийн эхний ээлжийн барилга байгууламжийн дулаан дамжуулах төв /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2022	2023	4,593,739,727.0	4,593,739,727.0	2,902,739,727.0	44,306,802.0	2,858,432,925.0	Билгүүн од констракшн ХХК Хэмжил зүй ХХК