

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРААР ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

2023.04.30

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	ЭХЛЭХ ХУГАЦАА	ДУУСАХ ХУГАЦАА	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2023 онд санхүүжих дүн	Олгосон санхүүжилт	Зөрүү	Гүйцэтгэгч
	НИЙТ ДҮН			115,998,150,466.00	112,538,159,742.00	26,462,965,235.00	11,682,586,982.00	14,780,378,253.00	
	НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			76,937,307,920.00	76,272,267,263.00	13,037,704,011.00	9,846,289,981.00	3,191,414,030.00	
1	Хөл бөмбөгийн талбайн тохижилтын ажил /СБД, 7 дугаар хороо/	2022	2023	48,000,000.0	47,999,284.0	48,000,000.0	47,999,284.0	716.0	Тэгш дүүрэн арвидах ХХК
2	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын Нийтийн тээврийн автобус паркын цахилгаан хангамжийн ажил	2020	2023	2,208,600,000.0	2,208,600,000.0	1,025,089,639.0	770,559,972.0	254,529,667.0	Эрчим хайрхан ХХК
3	Наркологийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2022	2024	10,573,000,000.0	10,569,196,547.0	843,300,000.0	843,300,000.0	-	Бүрэн одод ХХК Си ай ти ХХК
4	Орон сууцны 1 давхар, 150 ор /Хан-уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2022	2023	2,870,000,000.0	2,862,400,800.0	1,541,600,000.0	1,433,040,680.0	108,559,320.0	А.Ганбаатар
5	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 280 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 36 дүгээр хороо/	2022	2023	4,500,000,000.0	4,450,000,000.0	654,330,000.0	600,000,000.0	54,330,000.0	Ц.Ганхуяг
6	Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /СХД, 13 дугаар хороо/	2022	2023	1,603,000,000.0	1,587,080,349.0	638,800,000.0	600,000,000.0	38,800,000.0	Бэсүб констракшн ХХК
7	Эрүүл мэндийг дэмжих төв байгуулах ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	248,397,888.0	248,397,888.0	396,800,000.0	152,675,645	98,140,444.0	Ти эйч эн ХХК
8	Эрүүл мэндийг дэмжих төв байгуулах ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2022	2023	248,397,888.0	248,397,888.0		145,983,911		Ти эйч эн ХХК
9	Хувьсгалчдын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн явган хүний зам, талбайг засаж сайжруулах, нөхөн сэргээх, тохижуулах	2022	2023	895,929,439.0	895,929,439.0	184,949,472.0	184,949,472.0	-	Цагаан толгойн нуур ХХК
10	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	10,000,000,000.0	9,950,000,000.0	2,000,000,000.0	974,476,130	1,025,523,870.0	Энержи плас инженеринг ХХК Тамга уул ХХК
11	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дүгээр хороо/	2022	2023	4,500,000,000.0	4,499,684,128.0	850,000,000.0	308,548,449.0	541,451,551.0	Бүтээлч трейд ХХК
12	Цэцэрлэгийн байр, 100 ор /Хан-Уул дүүрэг, 3 дүгээр хороо/	2022	2024	1,676,000,000.0	1,676,000,000.0	67,600,000.0	67,600,000.0	-	Хиллфорд ХХК
13	Сөвлөн ордны барилга /850 хүний суудал/ /Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2019	2024	15,087,491,198	15,087,491,198	300,000,000	300,000,000	-	Эн Ар ХХК
14	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2022	2024	2,380,800,000	2,380,800,000	162,800,000.0	162,800,000.0	-	Стандарт холдинг ХХК
15	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай Дэнжийн мянгын цагаан байрыг буулган дахин барилгажуулах төслийн Дулаан хангамж, ус хангамжийн ажил /Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2021	2023	515,000,000.0	509,339,168.0	110,272,979.0	100,190,030	10,082,949.0	Билгүүн од констракшн ХХК
16	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын орон сууцны инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2019	2023	1,888,400,000.0	1,887,548,677.0	1,888,400,000.0	1,668,400,865	219,999,135.0	Эм ти юу ХХК
17	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 101 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	120,000,000.0	112,392,649.0	120,000,000.0	112,392,649	7,607,351.0	Ашид бьюлдинг ХХК
18	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажил /НД, 2 дугаар хороо/	2019	2023	11,000,000,000.0	10,498,890,354.0	524,944,518.0	346,603,791	178,340,727.0	Стандарт холдинг ХХК
19	Гэр хорооллын дахин зохион байгуулалтын зураг төслийн ажил /БЗД, 5 дугаар хороо/	2022	2023	100,000,000.0	98,060,972.0	100,000,000.0	29,418,291	70,581,709.0	Цолмон арт ХХК Тэгшхэм групп ХХК түншлэл
20	Хороо, ерхийн амналаг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 40 дүгээр хороо/	2020	2023	2,637,935,372.0	2,637,935,372.0	256,874,490.0	120,342,408.0	136,532,082.0	Энэрэлт их эрдэнэ ХХК
21	Туул голын эргийн хамгаалалтын байгууламжийн зураг төсөв	2022	2023	500,000,000.0	481,679,262.0	500,000,000.0	144,503,779	355,496,221.0	Хайдродизайн проект ХХК

22	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн уурын зуухны барилгын нэмэлт ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/ 10 ТЭРБУМ	2019	2023	288,100,000.0	288,100,000.0	396,242,913.0	312,776,058.0	83,466,855.0	Бум констракшн ХХК
23	Цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 122 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	120,000,000.0	119,140,706.0	30,000,000.0	22,978,672.0	7,021,328.0	Би кэй би констракшн ХХК
24	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2022	2024	2,888,256,135.0	2,888,256,135.0	377,700,000.0	377,700,000.0	-	Ди би ти би ХХК
25	Цэцэрлэгийн засвар /НД, 208 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	40,000,000.0	38,946,447.0	20,000,000.0	19,049,895.0	950,105.0	Шинэ эрин инженеринг ХХК
НИИСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				3,402,935,984.00	3,289,923,478.00	1,593,525,932.00	990,356,003.00	603,169,929.00	
26	Сургууль цэцэрлэгүүдийн "Цавар агаар" төсөл хэрэгжүүлэх	2021	2023	320,335,984.0	320,335,984.0	310,500,000.0	274,797,550	35,702,450.0	Дэлгэрэх жимс ХХК
27	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасад засварын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт /Улаанбаатар хот/	2022	2023	1,800,000,000.0	1,775,106,061	900,000,000.0	441,433,480.0	458,566,520.0	Цагаан толгойн нуур ХХК
28	Хүүхдийн тоглоомын талбай /БГД, 7 дугаар хороо/	2021	2023	150,000,000.0	139,620,822.0	32,170,309.0	25,261,833.0	6,908,476.0	Ээбо пропертиз ХХК
29	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, засвар, шинэчлэлийн ажил /ХУД 9.10.16.21-р хороо/	2021	2023	400,000,000.0	355,000,000.0	32,882,868.0	26,857,516.0	6,025,352.0	Велло инк ХХК
30	Ухаалаг усан сан (СХД, 31 дүгээр хороо)	2022	2023	40,000,000.0	38,563,855.0	38,563,855.0	38,563,855	-	Баялаг говь ХХК
31	Үйлдвэржилтийн бүсийн хөрс, орчны бохирдлын түвшин тогтоох судалгаа /БГД, 20-р хороо/	2022	2023	90,000,000.0	71,938,702	90,000,000.0	71,938,702.0	18,061,298.0	Ашид ананда ХХК
32	Зураг төслийн ажил /БЗД, 1, 2, 3, 4, 7, 21, 27 дугаар хороо/	2020	2023	70,000,000.0	56,808,900.0	56,808,900.0	29,500,000.0	27,308,900.0	Стийл лэйн ХХК
33	Сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайг хиймэл зүлэгжүүлэх ажил /ЧД 11 дүгээр хороо 57/	2022	2023	500,000,000.0	500,000,000.0	100,000,000.0	50,000,000.0	50,000,000.0	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
34	Амгалан цогцолбор сургуулийн халаалтын хэрэгсэл солих ажил /БЗД, 8 дугаар хороо/	2022	2023	32,600,000.0	32,549,154.0	32,600,000.0	32,003,067.0	596,933.0	Баялаг говь ХХК
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				35,657,906,562.00	32,975,969,001.00	11,831,735,292.00	845,940,998.00	10,985,794,294.00	
35	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Богд-Ар хороолол/	2019	2023	2,197,675,067.0	2,197,661,511	278,775,067.0	4,646,251.0	274,128,816.0	Түмэн алт ХХК, Чойсамбуу ХХК
36	Сургуулийн барилга, 1200 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа 2 цогцолбор/	2019	2023	10,835,800,000.0	10,753,814,338.0	1,138,831,478.0	691,743,922.0	447,087,556.0	Вишн девелопмент ХХК
37	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2023	3,398,800,000.0	3,298,761,798.0	463,766,078.0	23,188,226.0	440,577,852.0	Улаанбаатар барилга ХХК
38	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2019	2023	7,853,300,000.0	7,581,517,770.0	1,353,331,174.0	11,079,160.0	1,342,252,014.0	МВС ХХК
39	Цэцэрлэгүүдийн шүдний кабинет, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2024	1,788,334,822.0		1,788,334,822.0	9,558,800.0	1,778,776,022.0	Голден мед ХХК М Эйч И ХХК
40	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны засвар, гэрэлтүүлэг, камержуулалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 12, 20, 30, 31-р хороо/	2022	2023	1,626,000,000.0	1,210,208,245.0	1,426,000,000.0	20,496,365.0	1,405,503,635.0	Нью бест хаус ХХК
41	СОТ2-1 дүгээр байрны барилгын фасад /БГД, 9 дүгээр хороо/	2020	2023	424,500,000.0	400,508,666.0	140,200,000.0	20,025,433.0	120,174,567.0	Шайнинг хаус ХХК
42	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны фасад, тохижилт, засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2023	2,939,756,946.0	2,939,756,946.0	2,339,756,946.0	20,896,039.0	2,318,860,907.0	Гегатера тех ХХК
43	Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний барилгажилтын төслийн эхний ээлжийн барилга байгууламжийн дулаан дамжуулах төв /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2022	2023	4,593,739,727.0	4,593,739,727.0	2,902,739,727.0	44,306,802.0	2,858,432,925.0	Билгүүн од констракшн ХХК Хэмжил зүй ХХК