

## НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРААР ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

2023.05.31

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	ЭХЛЭХ ХУГАЦАА	ДУУСАХ ХУГАЦАА	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2023 онд санхүүжих дүн	Олгосон санхүүжилт	Зөрүү	Гүйцэтгэгч
	<b>НИЙТ ДҮН</b>			<b>177,166,730,794.00</b>	<b>165,493,617,127.00</b>	<b>41,384,100,783.00</b>	<b>16,674,437,280.00</b>	<b>24,709,663,503.00</b>	
	<b>НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>			<b>111,092,796,309.00</b>	<b>104,883,385,527.00</b>	<b>19,163,972,554.00</b>	<b>14,043,867,205.00</b>	<b>5,120,105,349.00</b>	
1	Хөл бөмбөгийн талбайн тохижилтын ажил /СБД, 7 дугаар хороо/	2022	2023	48,000,000.0	47,999,284.0	48,000,000.0	47,999,284.0	716.0	Тэгш дүүрэн арвидах ХХК
2	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын Нийтийн тээврийн автобус паркын цахилгаан хангамжийн ажил	2020	2023	2,208,600,000.0	2,208,600,000.0	1,025,089,639.0	770,559,972.0	254,529,667.0	Эрчим хайрхан ХХК
3	Наркологийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2022	2024	10,573,000,000.0	10,569,196,547.0	843,300,000.0	843,300,000.0	-	Бүрэн одод ХХК Си ай ти ХХК
4	Орон сууцны 1 давхар, 150 ор /Хан-уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2022	2023	2,870,000,000.0	2,862,400,800.0	1,541,600,000.0	1,433,040,680.0	108,559,320.0	А.Ганбаатар
5	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 280 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 36 дүгээр хороо/	2022	2023	4,500,000,000.0	4,450,000,000.0	1,054,330,000.0	1,054,330,000.0	-	Ц.Ганхуяг
6	Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /СХД, 13 дугаар хороо/	2022	2023	1,603,000,000.0	1,587,080,349.0	638,800,000.0	600,000,000.0	38,800,000.0	Бэсүб констракшн ХХК
7	Эрүүл мэндийг дэмжих төв байгуулах ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	248,397,888.0	248,397,888.0	198,397,888.0	152,675,645	45,722,243	Ти эйч эн ХХК
8	Эрүүл мэндийг дэмжих төв байгуулах ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2022	2023	248,397,888.0	248,397,888.0	198,397,888.0	145,983,911	52,413,977	Ти эйч эн ХХК
9	Хувьсгалчдын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн явган хүний зам, талбайг засаж сайжруулах, нөхөн сэргээх, тохижуулах	2022	2023	895,929,439.0	895,929,439.0	184,949,472.0	184,949,472.0	-	Цагаан толгойн нуур ХХК
10	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	10,000,000,000.0	9,950,000,000.0	2,000,000,000.0	974,476,130	1,025,523,870.0	Энержи плас инженеринг ХХК Тамга уул ХХК
11	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дүгээр хороо/	2022	2023	4,500,000,000.0	4,499,684,128.0	850,000,000.0	308,548,449.0	541,451,551.0	Бүтээлч трейд ХХК
12	Цэцэрлэгийн байр, 100 ор /Хан-Уул дүүрэг, 3 дүгээр хороо/	2022	2024	1,676,000,000.0	1,676,000,000.0	67,600,000.0	67,600,000.0	-	Хилфорд ХХК
13	Сөвлөн ордны барилга /850 хүний суудал/ Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2019	2024	15,087,491,198	15,087,491,198	300,000,000	300,000,000	-	Эн Ар ХХК
14	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2022	2024	2,380,800,000	2,380,800,000	162,800,000.0	162,800,000.0	-	Стандарт холдинг ХХК
15	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай Дэнжийн мянгын цагаан байрыг буулган дахин барилгажуулах төслийн Дулаан хангамж, ус хангамжийн ажил /Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2021	2023	515,000,000.0	509,339,168.0	110,272,979.0	100,190,030	10,082,949.0	Билгүүн од констракшн ХХК
16	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын орон сууцны инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2019	2023	1,888,400,000.0	1,887,548,677.0	1,888,400,000.0	1,668,400,865	219,999,135.0	Эм ти юу ХХК
17	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 101 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	120,000,000.0	112,392,649.0	120,000,000.0	112,392,649	7,607,351.0	Ашид Бьолдинг ХХК
18	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажил /НД, 2 дугаар хороо/	2019	2023	11,000,000,000.0	10,498,890,354.0	524,944,518.0	346,603,791	178,340,727.0	Стандарт холдинг ХХК
19	Гэр хорооллын дахин зохион байгуулалтын зураг төслийн ажил /БЗД, 5 дугаар хороо/	2022	2023	100,000,000.0	98,060,972.0	100,000,000.0	29,418,291	70,581,709.0	Цолмон арт ХХК Тэгшэм групп ХХК түншлэл
20	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн илцрэлбор барилга /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 40 дүгээр хороо/	2020	2023	2,637,935,372.0	2,637,935,372.0	256,874,490.0	120,342,408.0	136,532,082.0	Энэрэлт их эрдэнэ ХХК
21	Туул голын эргийн хамгаалалтын байгууламжийн зураг төсөв	2022	2023	500,000,000.0	481,679,262.0	500,000,000.0	144,503,779	355,496,221.0	Хайдродизайн прожект ХХК
22	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркын уурын зуухны барилгын нэмэлт ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/ 10 ТЭРБУМ	2019	2023	288,100,000.0	288,100,000.0	396,242,913.0	312,776,058.0	83,466,855.0	Бум констракшн ХХК
23	Цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 122 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	120,000,000.0	119,140,706.0	30,000,000.0	22,978,672.0	7,021,328.0	Би кэй би констракшн ХХК
24	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2022	2024	2,888,256,135.0	2,888,256,135.0	377,700,000.0	377,700,000.0	-	Ди би ти би ХХК
25	Сургууль цэцэрлэгүүдийн "Цэвэр агаар" төсөл хэрэгжүүлэх	2021	2023	320,335,984.0	320,335,984.0	9,900,000.0	4,317,040	5,582,960.0	Дэлгэрэх жимс ХХК
26	Усан спорт сургалтын төвийн зураг төсөв /БХД, 1 дүгээр хороо/	2022	2023	80,000,000.0	79,500,000.0	23,850,000.0	23,850,000.0	-	СКЭЧ ХХК

27	Монголын Хүүхдийн ордны галын системийн шинэчлэлт /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2022	2023	115,700,000.0	114,332,615.0	115,667,399.0	112,437,623.0	3,229,776.0	Огторгуйн тулаас ХХК
28	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Нью Хабитат хороолол/	2022	2024	6,095,100,000.0	6,095,100,000.0	300,000,000.0	300,000,000.0	-	Жавхлантур ХХК
29	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 14 дугаар хороо/	2022	2024	6,297,000,000.0	6,296,987,983.0	300,000,000.0	300,000,000.0	-	Хөхийн хан ХХК
30	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 200, 201, 202 дугаар орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо/	2022	2023	4,457,200,000.0	4,370,301,712.0	1,000,000,000.0	449,401,818.0	550,598,182.0	Ай ди си проперти Нэестандарт ХХК, Повертүүл ХХК
31	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо, Тахилт/	2022	2024	4,757,100,000.0	300,000,000.0	300,000,000.0	300,000,000.0	-	Байгаль алтай ХХК
32	Орон сууцны 1 давхар, 75 ор /Баянзүрх дүүрэг, 5 дүгээр хороо/	2022	2023	1,000,000,000.0	985,456,000.0	800,000,000.0	394,182,400.0	405,817,600.0	Э.Эрдэнэцэцэг
33	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот/	2022	2024	4,552,700,000.0	4,552,700,000.0	300,000,000.0	271,746,061.0	28,253,939.0	Жи эн зэт эф икс ХХК
34	"Зорчигч тээвэр нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын 2-р баазын делогын засвар /Улаанбаатар	2022	2024	2,298,270,269.0	2,298,270,269.0	1,000,000,000.0	631,900,823.0	368,099,177.0	Аглүт ХХК
35	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн барилгын	2022	2023	288,000,000.0	283,255,368.0	283,255,368.0	124,149,749.0	159,105,619.0	Хажуу ус ХХК
36	Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн байгууламж, 1ш /Улаанбаатар	2020	2024	2,517,810,759.0	1,549,329,724.0	227,800,000.0	77,578,572.0	150,221,428.0	Сутаймандах ХХК
37	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын Нийтийн тээврийн автобус паркийн цахилгаан автобус цэнэглэгч станцын гадна цахилгаан хангамжийн ажил	2022	2022	600,200,000.0	589,477,232.0	600,200,000.0	364,325,156.0	235,874,844.0	Эрчим хайрхан ХХК
38	Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн байгууламжийн үерийн далан суваг, нэмэлт ажил /Улаанбаатар хот,	2019	2023	776,071,377.0	776,071,377.0	465,600,000.0	389,357,982.0	76,242,018.0	И ПИ ЭС Групп ХХК
39	Цэцэрлэгийн засвар /ИД, 208 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	40,000,000.0	38,946,447.0	20,000,000.0	19,049,895.0	950,105.0	Шинэ эрин инженеринг ХХК
	<b>НИИСЛЭЛИН ОРОН НУТГИН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>			<b>4,428,235,984.00</b>	<b>4,364,037,903.00</b>	<b>2,081,276,860.00</b>	<b>1,594,933,563.00</b>	<b>486,343,297.00</b>	
40	Сургууль цэцэрлэгүүдийн "Цэвэр агаар" төсөл хэрэгжүүлэх	2021	2023	320,335,984.0	320,335,984.0	310,500,000.0	310,500,000.0	-	Дэлгэрэх жимс ХХК
41	Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засварын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт БНД, 3 дугаар хороо/	2021	2023	583,100,000.0	583,035,556.0	171,200,000.0	166,664,699.0	4,535,301.0	Хүрэн жингийн овоо ХХК
42	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасад засварын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт /Улаанбаатар хот/	2022	2023	1,800,000,000.0	1,775,106,061.0	900,000,000.0	605,247,917.0	294,752,083.0	Цагаан толгойн нуур ХХК
43	Хүүхдийн тоглоомын талбай /БГД, 7 дугаар хороо/	2021	2023	150,000,000.0	139,620,822.0	32,170,309.0	25,261,833.0	6,908,476.0	Ээбо пропертиз ХХК
44	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, засвар, шинэчлэлийн ажил /ХУД 9.10.16.21-р хороо/	2021	2023	400,000,000.0	355,000,000.0	32,882,868.0	26,857,516.0	6,025,352.0	Велло инк ХХК
45	Ухаалаг усан сан /СХД, 31 дүгээр хороо/	2022	2023	40,000,000.0	38,563,855.0	38,563,855.0	38,563,855.0	-	Баялаг говь ХХК
46	Үйлдвэржилтийн бүсийн хөрс, орчны бохирдлын түвшин тогтоох судалгаа /БГД, 20-р хороо/	2022	2023	90,000,000.0	71,938,702.0	90,000,000.0	71,938,702.0	18,061,298.0	Ашид ананда ХХК
47	Зураг төслийн ажил /БЗД, 1, 2, 3, 4, 7, 21, 27 дугаар хороо/	2020	2023	70,000,000.0	56,808,900.0	56,808,900.0	29,500,000.0	27,308,900.0	Стийл лайн ХХК
48	Сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайг хиймэл зүлэгжүүлэх ажил /ЧД, 11 дүгээр хороо, 57	2022	2023	500,000,000.0	500,000,000.0	100,000,000.0	50,000,000.0	50,000,000.0	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
49	3А дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 27 дугаар хороо/	2022	2023	75,000,000.0	74,144,139.0	74,144,139.0	41,391,131.0	32,753,008.0	Джихангар ХХК
50	2Б дугаар байрны дээврийн засвар /СХД, 27 дугаар хороо/	2022	2023	75,000,000.0	74,144,139.0	74,144,139.0	58,631,055.0	15,513,084.0	Джихангар ХХК
51	Орон сууцны дээврийн засвар /СХД, 20.29.38 дугаар хороо/	2021	2023	42,200,000.0	216,712,547.0	42,184,606.0	38,508,403.0	3,676,203.0	Эй уан констракшн дизайн ХХК
52	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /СХД, 35 дугаар хороо/	2021	2023	50,000,000.0	49,154,827.0	49,154,827.0	46,900,577.0	2,254,250.0	Бат ахим аженси ХХК
53	210 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажил /БЗД, 19 дүгээр хороо/	2022	2023	200,000,000.0	76,923,217.0	76,923,217.0	52,964,808.0	23,958,409.0	Гранд авгуш ХХК
54	Амгалан цогцолбор сургуулийн халаалтын хэрэгсэл солих ажил /БЗД, 8 дугаар хороо/	2022	2023	32,600,000.0	32,549,154.0	32,600,000.0	32,003,067.0	596,933.0	Баялаг говь ХХК
	<b>УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>			<b>61,645,698,501.00</b>	<b>56,246,193,697.00</b>	<b>20,138,851,369.00</b>	<b>1,035,636,512.00</b>	<b>19,103,214,857.00</b>	
55	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Богд-Ар хороолол/	2019	2023	2,197,675,067.0	2,197,661,511.0	278,775,067.0	4,646,251.0	274,128,816.0	Түмэн алт ХХК, Чойсамбуу ХХК
56	Сургуулийн барилга, 1200 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа 2 цогцолбор/	2019	2023	10,835,800,000.0	10,753,814,338.0	1,138,831,478.0	691,743,922.0	447,087,556.0	Вишн девелопмент ХХК
57	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2023	3,398,800,000.0	3,298,761,798.0	463,766,078.0	23,188,226.0	440,577,852.0	Улаанбаатар барилга ХХК

58	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2019	2023	7,853,300,000.0	7,581,517,770.0	1,353,331,174.0	11,079,160.0	1,342,252,014.0	МВС ХХК
59	Цэцэрлэгүүдийн шүдний кабинет, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2024	1,788,334,822.0	1,788,334,822.0	1,788,334,822.0	9,558,800.0	1,778,776,022.0	Голден мед ХХК М Эйч И ХХК
60	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2023	1,932,200,000.0	1,831,049,144.0	32,233,152.0	1,611,657.0	30,621,495.0	Бөртэ трейд ХХК
61	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/	2018	2023	7,145,500,000.0	7,145,526,350.0	619,126,350.0	100,000,000.0	519,126,350.0	Бумбод ХХК
62	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2022	2023	4,552,000,000.0	4,552,000,000.0	4,292,000,000.0	10,668,066.0	4,281,331,934.0	Алтайн буйлааст ХХК
63	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны засвар, гэрэлтүүлэг, камержуулалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 15 дүгээр хороо/	2022	2023	1,626,000,000.0	1,210,208,245.0	1,426,000,000.0	20,496,365.0	1,405,503,635.0	Нью бест хаус ХХК
64	СОТ2-1 дүгээр байрны барилгын фасад /БГД, 9 дүгээр хороо/	2020	2023	424,500,000.0	400,508,666.0	140,200,000.0	20,025,433.0	120,174,567.0	Шайнинг хаус ХХК
65	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны фасад, тохижилт, засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2023	2,939,756,946.0	2,939,756,946.0	2,339,756,946.0	35,276,531.0	2,304,480,415.0	Гегатера тех ХХК
66	Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний барилгажилтын төслийн эхний ээлжийн барилга байгууламжийн дулаан дамжуулах төв /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2022	2023	4,593,739,727.0	4,593,739,727.0	2,902,739,727.0	44,306,802.0	2,858,432,925.0	Билгүүн од контракшн ХХК Хэмжил зүй ХХК
67	Зайсан орчмын хотхонуудын усан хангамжийн төвлөрсөн систем /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2019	2023	8,437,349,559.0	4,135,208,247.0	183,888,923.0	2,674,748.0	181,214,175.0	БУМБОД ХХК
68	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны их засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7 дугаар хороо, 7б байр/	2022	2024	795,342,380.0	795,342,380.0	635,342,380.0	10,041,585.0	625,300,795.0	Үүлэн сүндэр ХХК
69	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны их засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2023	1,500,000,000.0	1,442,953,378.0	1,346,593,378.0	15,455,133.0	1,331,138,245.0	Силикат контракшн ХХК
70	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны их засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2023	1,100,000,000.0	1,054,471,894.0	982,531,894.0	8,596,999.0	973,934,895.0	Профэшнал сивил инженеринг контракшн ХХК
71	Төвлөрсөн дулаан хангамжийн нэгдсэн системд холбогдох боломжгүй алслагдсан халаалтын зуухыг шинэчлэх, байгальд ээлтэй технологи, нэмэлт тоноглол суурилуулах	2020	2023	525,400,000.0	525,338,481.0	215,400,000.0	26,266,834.0	189,133,166.0	Гом илч ХХК