

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРААР ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

2020.04

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	ЭХЛЭХ ХУГАЦАА	ДУУСАХ ХУГАЦАА	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2020 онд санхүүжих дүн	Олгосон санхүүжилт	Зөрүү	Гүйцэтгэгч
	НИЙТ ДҮН			169,290,700,000	143,141,414,832	68,687,772,104	22,056,255,417	46,631,516,687	
	НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ			130,654,700,000	123,761,006,538	59,345,933,493	16,789,104,220	42,556,829,273	
1	Нийслэлийн Архивын барилга /СБД, 9 дүгээр хороо/	2019	2020	7,221,900,000.0	6,888,367,090	1,000,000,000.0	499,741,472	500,258,528	Даймонд рөүд ХХК
2	Сонгинохайрхан дүүргийн 1.2.20 дугаар хороо, Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын "А" "Б" хэмэгчилсэн талбайн гадна дулаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	2019	2020	3,532,200,000	3,364,087,176	3,062,200,000	1,009,226,162	2,052,973,838	Си эйч си и кэй ХХК
3	Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркын Байгаль орчны нөлөөллийн байдлын нарийвчилсан үнэлгээ	2019	2020	30,000,000	27,075,000	5,415,000	5,415,000	-	Санний трейд ХХК
4	Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркын захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төвийн барилгын зураг төсөл	2019	2020	35,000,000	32,508,108	35,000,000	9,752,432	25,247,568	Нутаг консалтинг ХХК
5	3, 5, 7,11, 14, 16 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /ХУД/	2019	2020	95,000,000	94,681,838	95,000,000	62,566,274	32,433,726	Дуутын нуруу ХХК
6	2, 3, 4, 5, 6 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /НД/			89,000,000	89,000,000.0	89,000,000	54,592,760	34,407,240	Эволва ХХК
7	6б байрны дээврийн засвар /БГД 12 дугаар хороо/	2019	2020	73,500,000	72,267,539	72,267,539	67,893,428	4,374,111	Сонгино тамир ХХК
8	5 дугаар байрны дээврийн засвар /БЗД 10 дугаар хороо/	2019	2020	43,600,000	37,955,888	43,600,000	34,774,410	8,825,590	Талст өндөрлөг ХХК
9	2/1 дүгээр байрны дээврийн засвар /СБД 6дугаар хороо/	2019	2020	33,000,000	32,954,447	33,000,000	30,517,448	2,482,552	Гранд авгуш ХХК
10	Ус дулаан дамжуулах төвийн дотор тоноглол, барилга угсралтын ажил	2019	2020	383,200,000	311,263,938	311,263,938	46,689,591	264,574,347	Эрчим электрик ХХК
11	Агаарын бохирдол, түгжрэлийг бууруулах, хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд хотын шинэ дэд төвийн нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагын нэгдсэн цогцолборын барилга	2019	2020	91,000,000,000	91,000,000,000	43,423,300,000.0	9,632,691,774	33,790,608,226	Темпл ланд ХХК
12	Сонгинохайрхан дүүргийн Нутгийн захиргааны нэгдсэн байрны барилга	2019	2020	6,822,500,000.0	6,822,433,512.67	2,250,000,000.0	1,029,190,440	1,220,809,560	Дарцагт ноёд групп ХХК

13	Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, Орон сууцны 7 дугаар хороолол орчмын "Ү" хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан , цэвэр бохир ус, цахилгаан хангамж, холбооны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	2019	2020	989,800,000	909,250,453	989,800,000	259,874,015	729,925,985	И Пи Э с групп ХХК
14	Номын сангийн барилгын засварын ажил	2019	2020	170,000,000	162,665,511	170,000,000	61,269,169	108,730,831	Цагаан удам ХХК
15	Тээврийн цагдаагийн газрын оффис, спорт заалны барилгын зураг төсөл	2019	2020	120,000,000	120,000,000	24,000,000.0	24,000,000	-	Хот Төлөвлөлт Судалгааны институт ОНӨААТҮГ
16	"Орлогд нийцсэн сууцыг хөгжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд Ханын материалын орчимд баригдах эхний ээлжийн орон сууцны барилгын холболтын зураг төсөв /СХД бдугаар хороо/	2019	2020	45,000,000	45,000,000	45,000,000	44,500,000	500,000	Криетив монголиа ХХК
17	"Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд Ханын материал орчимд баригдах эхний ээлжийн орон сууцны барилгын холболтын зураг төсөв /СХД, 6 дугаар хороо/	2019	2020	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	-	ББСМО ХХК
18	Чингэлтэй дүүргийн 9.10.11 дүгээр хороо, Дэнжийн мянга орчмын "А" хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан хангамжийн ажил	2019	2020	723,600,000	716,373,733	723,600,000	585,644,702	137,955,298	Энх шилтгээн ХХК
19	Хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил Багц-2 /СБД, 11 дүгээр хороо/	2014	2020	7,679,500,000.0	1,587,400,000.0	1,587,400,000.0	1,487,574,623	99,825,377	Баярс констракшн ХХК
20	Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил I, II ээлж /СХД/ /Улаанбаатар хотын Олон улсын худалдаа, логистик төв/	2018	2020	4,718,900,000	4,718,900,000	1,707,500,000	398,519,068	1,308,980,932	Эм би би си ХХК Магма од ХХК
21	Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх төслийн гадна инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг, төсөл барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2019	2020	3,500,000,000	3,387,878,813	329,587,016	329,587,016	-	Билгүүн од констракшн ХХК
22	Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих /4ш/ 190 дүгээр цэцэрлэг /ХУД, 12 дугаар хороо/	2019	2020	80,000,000	71,932,586	80,000,000	70,084,436	9,915,564	Төмөрт хос бэрс ХХК
23	Сүхбаатарын талбайн урд байрлах Хонхтой цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт, ногоон байгууламж	2020	2020	3,224,000,000.0	3,224,010,905	3,224,000,000.0	1,000,000,000	2,224,000,000	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
ОРОН НҮТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН				1,724,200,000	1,652,528,871	1,155,738,611	882,186,917	273,551,694	

1	Нарны вакуум коллектор суурилуулах-1 /СХД, 4 дүгээр хороо/	2019	2020	65,000,000	64,000,000	65,000,000	52,949,003	12,050,997	Монголиан солар скай ХХК
2	Нарны вакуум коллектор суурилуулах-2 /СХД, 4 дүгээр хороо/	2019	2020	65,000,000	64,000,000	65,000,000	56,604,926	8,395,074	Монголиан солар скай ХХК
3	Цэргийн анги орчмын 2 дугаар гудамж, Сонгины 1 болон 8 дугаар хэсэг, Хабитатын 1, 2, 18, 19, 20 дугаар гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил /ХУД, 12 дугаар хороо/	2019	2020	241,600,000	228,836,000	45,800,000	35,913,703	9,886,297	Топ товер ХХК Виртуалсофт ХХК түншлэл
4	Гэрэлтүүлэг /СХД, 5 дугаар хороо/	2019	2020	30,000,000	28,312,149	5,700,000	4,977,099	722,901	Эрчим elektrik ХХК
5	76 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заалны засвар /СХД, 9 дүгээр хороо/	2019	2020	35,000,000	34,524,809	35,000,000	25,351,170	9,648,830	Юу би жи ХХК
6	Камержуулалт /ЧД, 18 дугаар хороо/	2019	2020	100,000,000	99,689,121	99,689,121	78,778,251	20,910,870	Зэсэн ундарга ХХК
7	Гэрэлтүүлэг /СБД, 15, 16 дугаар хороо/	2019	2020	54,600,000	51,964,993	54,600,000	41,718,997	12,881,003	Хустайн шил ХХК
8	6А байрны орчмын тоглоомын талбай /БГД, 12 дугаар хороо/	2019	2020	30,000,000	29,905,450	30,000,000	29,152,689	847,311	Нарлаг хөхий ХХК
9	13А байрны орчим тоглоомын талбай /БГД, 14 дүгээр хороо/	2019	2020	65,000,000	62,993,409	65,000,000	45,322,266	19,677,734	Алтан дуулга хаус ХХК
10	Гэрэлтүүлэг шинээр хийх ажил /БЗД 13 дугаар хороо/	2019	2020	68,000,000	60,057,387	68,000,000	59,052,327	8,947,673	Өндрийн удам ХХК
11	Гэрэлтүүлгийн ажил /БЗД, 11, 23, 28 дугаар хороо/	2019	2020	320,000,000	295,037,359	147,500,000	93,818,290	53,681,710	Дархан хэрлэн ХХК
12	161, 86 дугаар цэцэрлэгийн орчмын тохижилтын ажил /БГД, 15 дугаар хороо/	2019	2020	60,000,000	58,386,826	60,000,000	56,918,164	3,081,836	Төгс байшин констракшн ХХК
13	Зүүн Нарангийн гудамжны хүүхдийн тоглоомын талбай /БГД, 22 дугаар хороо/	2019	2020	30,000,000	29,991,850	6,000,000	5,232,824	767,176	Марвел хаус констракшн ХХК
14	Туулын 1 дүгээр гудамжнаас Туулын 5 дугаар гудамж хүртэл хяналтын камержуулалт /БГД, 16 дугаар хороо/	2019	2020	100,000,000	98,934,083	100,000,000	79,080,456	20,919,544	Ньютерра вокс ХХК
15	Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн Монгол ёс зан заншлын өргөө, уншлагын танхимын тохижилт, 28 дүгээр сургуулийн Хүүхэд хөгжлийн танхимын тохижилт /БГД, 11 дүгээр хороо/	2019	2020	40,000,000	38,500,000	40,000,000	37,497,221	2,502,779	Төгс баялаг алтай ХХК
16	146 цэцэрлэг болон орон сууцны гадна тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 5, 22 дугаар хороо/	2019	2020	320,000,000	318,449,490	168,449,490	93,125,173	75,324,317	Баян дэ ХХК
17	Гэрэлтүүлэг /СХД, 23 дугаар хороо/	2019	2020	100,000,000	88,945,945	100,000,000	86,694,358	13,305,642	Номин эндэрт ХХК
УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				36,911,800,000	17,727,879,423	8,186,100,000	4,384,964,280	3,801,135,720	
1	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр цэцэрлэг/	2018	2020	1,800,000,000	1,790,000,000	900,000,000	356,117,255	543,882,745	Мета менежмент ХХК

2	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2018	2020	2,200,000,000	1,940,543,797	1,000,000,000	324,026,285	675,973,715	Монгол Дээвэр контракшн ХХК ЦАЦ орхон ХХК
3	Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр сургууль/	2018	2020	5,027,800,000	4,877,167,670	1,000,000,000	606,222,575.0	393,777,425	Гэрэлтжин ХХК
4	Батсүмбэр орох замаас гудамж дундуур арын худаг хүртэлх үерийн далан, 2.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2019	2020	2,400,000,000	1,998,598,165	1,000,000,000	598,598,165	401,401,835	Хангилцаг ХХК
5	Орон сууцын байруудын их засвар /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2019	2020	3,886,100,000	3,721,569,791	886,100,000	500,000,000	386,100,000	Жинст цамхаг ХХК
6	УБ хотын "Сонгино" 220/110/35 кВ ын 2х125 МВа дэд станц, 220 кВ- ын 5,8 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажил /Улаанбаатар/	2012	2020	21,597,900,000	3,400,000,000	3,400,000,000	2,000,000,000	1,400,000,000	ЭХБУТ ХХК