

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРААР ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

2023.06.30

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	ЭХЛЭХ ХУГАЦАА	ДУУСАХ ХУГАЦАА	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2023 онд санхүүжих дүн	Олгосон санхүүжилт	Зөрүү	Гүйцэтгэгч
	НИЙТ ДҮН			262,294,889,848.00	232,769,886,364.00	64,001,484,455.00	22,397,645,885.00	41,603,838,570.00	
	НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			158,805,219,737.00	146,428,376,824.00	28,897,176,046.00	18,659,591,756.00	10,237,584,290.00	
1	Хөл бөмбөгийн талбайн тохижилтын ажил /СБД, 7 дугаар хороо/	2022	2023	48,000,000.0	47,999,284.0	48,000,000.0	47,999,284.0	716.0	Тэгш дүүрэн арвидах ХХК
2	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын Нийтийн тээврийн автобус паркийн цахилгаан хангамжийн ажил	2020	2023	2,208,600,000.0	2,208,600,000.0	1,025,089,639.0	770,559,972.0	254,529,667.0	Эрчим хайрхан ХХК
3	Наркологийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2022	2024	10,573,000,000.0	10,569,196,547.0	843,300,000.0	843,300,000.0	-	Бүрэн одод ХХК Си ай ти ХХК
4	Орон сууцны 1 давхар, 150 ор /Хан-уул дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2022	2023	2,870,000,000.0	2,862,400,800.0	1,541,600,000.0	1,433,040,680.0	108,559,320.0	А.Ганбаатар
5	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 280 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 36 дүгээр хороо/	2022	2023	4,500,000,000.0	4,450,000,000.0	1,054,330,000.0	1,054,330,000.0	-	Ц.Ганхуяг
6	Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /СХД, 13 дугаар хороо/	2022	2023	1,603,000,000.0	1,587,080,349.0	638,800,000.0	600,000,000.0	38,800,000.0	Бэсүб констракшн ХХК
7	Эрүүл мэндийг дэмжих төв байгуулах ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	248,397,888.0	248,397,888.0	198,397,888.0	152,675,645	45,722,243.0	Ти эйч эн ХХК
8	Эрүүл мэндийг дэмжих төв байгуулах ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2022	2023	248,397,888.0	248,397,888.0	198,397,888.0	145,983,911	52,413,977.0	Ти эйч эн ХХК
9	Хувьсгалчдын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн явган хүний зам, талбайг засаж сайжруулах, нөхөн сэргээх, тохижуулах	2022	2023	895,929,439.0	895,929,439.0	184,949,472.0	184,949,472.0	-	Цагаан толгойн нуур ХХК
10	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	10,000,000,000.0	9,950,000,000.0	2,000,000,000.0	974,476,130	1,025,523,870.0	Энержи плас инженеринг ХХК Тамга уул ХХК
11	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 25 дүгээр хороо/	2022	2023	4,500,000,000.0	4,499,684,128.0	850,000,000.0	308,548,449.0	541,451,551.0	Бүтээлч трайд ХХК
12	Цэцэрлэгийн байр, 100 ор /Хан-Уул дүүрэг, 3 дүгээр хороо/	2022	2024	1,676,000,000.0	1,676,000,000.0	67,600,000.0	67,600,000.0	-	Хиллфорд ХХК
13	Соёлын ордоны барилга /850 хүний суудал/ /Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2019	2024	15,087,491,198	15,087,491,198	300,000,000	300,000,000	-	Эн Ар ХХК
14	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2022	2024	2,380,800,000	2,380,800,000	162,800,000.0	162,800,000.0	-	Стандарт холдинг ХХК
15	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай Дэнжийн мянгын цагаан байрыг буулган дахин барилгажуулах төслийн Дулаан хангамж, ус хангамжийн ажил /Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2021	2023	515,000,000.0	509,339,168.0	110,272,979.0	100,190,030	10,082,949.0	Билгүүн од констракшн ХХК
16	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын орон сууцны инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2019	2023	1,888,400,000.0	1,887,548,677.0	1,888,400,000.0	1,668,400,865	219,999,135.0	Эм ти юу ХХК
17	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 101 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	120,000,000.0	112,392,649.0	120,000,000.0	112,392,649	7,607,351.0	Ашид Бьюдинг ХХК
18	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажил /НД, 2 дугаар хороо/	2019	2023	11,000,000,000.0	10,498,890,354.0	524,944,518.0	346,603,791	178,340,727.0	Стандарт холдинг ХХК
19	Гэр хорооллын дахин зохион байгуулалтын зураг төслийн ажил /БЗД, 5 дугаар хороо/	2022	2023	100,000,000.0	98,060,972.0	100,000,000.0	29,418,291	70,581,709.0	Цолмон арт ХХК Тэгшам групп ХХК гүншлэл
20	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 40 дүгээр хороо/	2020	2023	2,637,935,372.0	2,637,935,372.0	256,874,490.0	120,342,408.0	136,532,082.0	Энэрэлт их эрдэнэ ХХК
21	Туул голын эргийн хамгаалалтын байгууламжийн зураг төсөв	2022	2023	500,000,000.0	481,679,262.0	500,000,000.0	144,503,779	355,496,221.0	Хайдродизайн прожект ХХК
22	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн уурын зууны барилгын нэмэлт ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 22 дугаар хороо/ 10 ТЭРБУМ	2019	2023	288,100,000.0	288,100,000.0	396,242,913.0	312,776,058.0	83,466,855.0	Бум констракшн ХХК
23	Цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 122 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	120,000,000.0	119,140,706.0	30,000,000.0	22,978,672.0	7,021,328.0	Би кэй би констракшн ХХК
24	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2022	2024	2,888,256,135.0	2,888,256,135.0	377,700,000.0	377,700,000.0	-	Ди би ти би ХХК

25	Сургууль цэцэрлэгүүдийн "Цэвэр агаар" төсөл хэрэгжүүлэх	2021	2023	320,335,984.0	320,335,984.0	9,900,000.0	4,317,040	5,582,960.0	Дэлгэрэх жимс ХХК
26	Усан спорт сургалтын төвийн зураг төсөв /БХД, 1 дүгээр хороо/	2022	2023	80,000,000.0	79,500,000.0	23,850,000.0	23,850,000.0	-	СКЭЧ ХХК
27	Монголын Хүүхдийн ордны галын системийн шинэчлэлт /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2022	2023	115,700,000.0	114,332,615.0	115,667,399.0	112,437,623.0	3,229,776.0	Огторгуйн тулаас ХХК
28	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Нью Хабитат хороолол/	2022	2024	6,095,100,000.0	6,095,100,000.0	300,000,000.0	300,000,000.0	-	Жавхланттур ХХК
29	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 14 дугаар хороо/	2022	2024	6,297,000,000.0	6,296,987,983.0	300,000,000.0	300,000,000.0	-	Хөхий хан ХХК
30	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 200, 201, 202 дугаар орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо/	2022	2023	4,457,200,000.0	4,370,301,712.0	1,000,000,000.0	449,401,818.0	550,598,182.0	Ай ди си проперти Нөөцстандарт ХХК, Повертүүл ХХК
31	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо, Төхит/	2022	2024	4,757,100,000.0	300,000,000.0	300,000,000.0	300,000,000.0	-	Байгаль алтай ХХК
32	Орон сууцны 1 давхар, 75 ор /Баянзүрх дүүрэг, 5 дүгээр хороо/	2022	2023	1,000,000,000.0	985,456,000.0	820,000,000.0	820,000,000.0	-	Э.Эрдэнэцацга
33	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот,	2022	2024	4,552,700,000.0	4,552,700,000.0	300,000,000.0	271,746,061.0	28,253,939.0	Жи эн зэт эф икс ХХК
34	"Зорчигч тээвэр нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын 2-р баазын делогын засвар /Улаанбаатар	2022	2024	2,298,270,269.0	2,298,270,269.0	1,000,000,000.0	631,900,823.0	368,099,177.0	Аглут ХХК
35	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн барилгын гадна	2022	2023	288,000,000.0	283,255,368.0	283,255,368.0	124,149,749.0	159,105,619.0	Хажуу ус ХХК
36	Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн байгууламж, 1ш /Улаанбаатар	2020	2024	2,517,810,759.0	1,549,329,724.0	227,800,000.0	77,578,572.0	150,221,428.0	Сутаймандах ХХК
37	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын Нийтийн тээврийн автобус паркийн цахилгаан автобус цэнэглэгч станцын гадна цахилгаан хангамжийн ажил	2022	2022	600,200,000.0	589,477,232.0	600,200,000.0	364,325,156.0	235,874,844.0	Эрчим хайрхан ХХК
38	Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн байгууламжийн үерийн далан суваг, нэмэлт ажил /Улаанбаатар хот,	2019	2023	776,071,377.0	776,071,377.0	465,600,000.0	389,357,982.0	76,242,018.0	И ПИ ЭС Групп ХХК
39	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн угаах цех, кузов засварын барилгын ажил	2020	2022	2,274,432,637.0	2,274,432,637.0	377,515,481.0	132,000,861	245,514,620.0	Ганзосон констракшн ХХК
40	Цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 210 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	125,000,000.0	124,250,509.0	25,000,000.0	22,928,016.0	2,071,984.0	Би кй би констракшн ХХК
41	Аддицологийн төв байгуулах /ХУД/	2022	2023	300,000,000.0	284,702,645.0	300,000,000.0	279,897,945	20,102,055.0	Гураван булаг сод ХХК
42	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо, Төхит/	2022	2024	4,376,600,000.0	4,376,600,000	500,000,000.0	385,000,000.0	115,000,000.0	Агар дүнс ХХК Жи ти менерал майянинг ХХК
43	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2024	6,808,400,000.0	4,376,700,000	311,971,225.0	311,971,225.0	-	ЭМК Глобал ХХК
44	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Биокмбинат/	2022	2024	6,095,100,000.0	4,565,800,000	300,000,000	93,581,960	206,418,040.0	Нарангэрэл мандал ХХК
45	Их багтаамжийн зогсоол шинээр брих, менежментийг сайжруулах	2022	2023	8,319,600,000.0	7,199,989,176.0	5,133,000,000.0	1,539,900,000	3,593,100,000.0	Эм ти юу ХХК
46	Урлагын мэргэжилын сургалтын заалны барилгын ажлын зураг төсвийг худалдан авах	2022	2023	237,389,000.0	237,389,000.0	166,172,300.0	71,216,700	94,955,600.0	нарлаг хөхий ХХК
47	Голомт цогцолбор сургуулийн барилга буулгаж барих, 960 суудал /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2020	2023	8,399,331,896.0	8,399,331,896.0	1,000,000,000.0	334,907,530	665,092,470.0	Монкон констракшн ХХК
48	Усалгааны автоматжуулсан сүлжээний ажил	2022	2023	1,236,969,895.0	1,217,075,069.0	144,532,485.0	90,035,584	54,496,901.0	Хайрхан бар ХХК
49	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 8 дүгээр хороо/	2022	2023	4,500,000,000.0	4,352,247,632.0	1,000,000,000.0	565,326,427	434,673,573.0	Жинст цамхаг ХХК
50	Сургуулийн барилга, 920 суудал /Баянзүрх дүүрэг 26 дугаар хороо/, Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянзүрх дүүрэг 26 дугаар хороо, олон улсын сургалттай Монгол тэмүүлэл сургууль/, Цэцэрлэгийн барилга, 320 ор /Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2022	2023	5,039,600,000.0	4,136,472,733.0	455,012,001.0	363,140,703	91,871,298.0	ГЦЦЭ ХХК
51	Цэцэрлэгийн засвар /НД, 208 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	40,000,000.0	38,946,447.0	20,000,000.0	19,049,895	950,105.0	Шинэ эрин инженеринг ХХК

	НИИСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			6,028,235,984.00	5,949,928,860.00	3,681,276,860.00	2,280,306,753.00	1,400,970,107.00	
52	Сургууль цэцэрлэгүүдийн "Цэвэр агаар" төсөл хэрэгжүүлэх	2021	2023	320,335,984.0	320,335,984.0	310,500,000.0	310,500,000.0	-	Дэлгэрэх жимс ХХК
53	Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засварын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт БНД, 3 дугаар хороо/	2021	2023	583,100,000.0	583,035,556.0	171,200,000.0	166,664,699.0	4,535,301.0	Хүрэн жинстийн овоо ХХК
54	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дэвээр, фасад засварын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт /Улаанбаатар хот/	2022	2023	1,800,000,000.0	1,775,106,061.0	900,000,000.0	605,247,917.0	294,752,083.0	Цагаан толгойн нуур ХХК
55	Хүүхдийн тоглоомын талбай /БГД, 7 дугаар хороо/	2021	2023	150,000,000.0	139,620,822.0	32,170,309.0	25,261,833.0	6,908,476.0	Ээбо прорптийз ХХК
56	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, засвар, шинэчлэлийн ажил /ХУД 9.10.16.21-р хороо/	2021	2023	400,000,000.0	355,000,000.0	32,882,868.0	26,857,516.0	6,025,352.0	Велло инк ХХК
57	Ухаалаг усан сан (СХД, 31 дүгээр хороо)	2022	2023	40,000,000.0	38,563,855.0	38,563,855.0	38,563,855.0	-	Баялаг говь ХХК
58	Үйлдвэржилтийн бүсийн хөрс, орчны божирдлын түвшин тогтоох судалгаа /БГД, 20-р хороо/	2022	2023	90,000,000.0	71,938,702.0	90,000,000.0	71,938,702.0	18,061,298.0	Ашид ананда ХХК
59	Зураг төслийн ажил /БЗД, 1, 2, 3, 4, 7, 21, 27 дугаар хороо/	2020	2023	70,000,000.0	56,808,900.0	56,808,900.0	29,500,000.0	27,308,900.0	Стийл лэйн ХХК
60	Сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайг хиймэл зүлэгжүүлэх ажил /ЧД, 11 дүгээр хороо, 57	2022	2023	500,000,000.0	500,000,000.0	100,000,000.0	50,000,000.0	50,000,000.0	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
61	3А дугаар байрны дээврийн засвар (СХД, 27 дугаар хороо)	2022	2023	75,000,000.0	74,144,139.0	74,144,139.0	41,391,131.0	32,753,008.0	Джихангар ХХК
62	2Б дугаар байрны дээврийн засвар (СХД, 27 дугаар хороо)	2022	2023	75,000,000.0	74,144,139.0	74,144,139.0	58,631,055.0	15,513,084.0	Джихангар ХХК
63	Орон сууцны дээврийн засвар /СХД, 20.29.38 дугаар хороо/	2021	2023	42,200,000.0	216,712,547.0	42,184,606.0	38,508,403.0	3,676,203.0	Эй уан констракшн дизайн ХХК
64	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /СХД, 35 дугаар хороо/	2021	2023	50,000,000.0	49,154,827.0	49,154,827.0	46,900,577.0	2,254,250.0	Бат ахим аженси ХХК
65	210 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажил (БЗД, 19 дүгээр хороо)	2022	2023	200,000,000.0	76,923,217.0	76,923,217.0	52,964,808.0	23,958,409.0	Гранд авгуш ХХК
66	Хан хилсээс Эрдэнийн төгөл хотон руу хүрэх далайгийн шат, эвгэн хүний зам /ХУД, 17-р хороо/	2021	2023	200,000,000.0	67,254,909.0	70,000,000.0	47,208,691.0	22,791,309.0	Хан билүү ХХК
67	Биеийн тамир, спорт хорооны заалны шалыг будаж засварлах, сандал шаардлагатай тоног	2023	2023	30,000,000.0	29,374,000.0	30,000,000.0	29,374,000.0	626,000.0	Байтаг зүр ХАЙРХАН ХХК
68	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ариун цэврийн өрөөг засварлах, шинэчлэх ажил	2023	2023	1,200,000,000.0	1,189,504,450.0	1,200,000,000.0	471,819,133.0	728,180,867.0	Тэмээн ХХК
69	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна дулаалга, фасад засвар /БНД, 3 дүгээр хороо/	2023	2023	300,000,000.0	299,757,598.0	300,000,000.0	136,971,366.0	163,028,634.0	Цагаан толгойн нуур ХХК
70	Амгалан цогцолбор сургуулийн халаалтын хэрэгсэл солих ажил /БЗД, 8 дугаар хороо/	2022	2023	32,600,000.0	32,549,154.0	32,600,000.0	32,003,067.0	596,933.0	Баялаг говь ХХК
	УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			97,461,434,127.00	80,391,580,680.00	31,423,031,549.00	1,457,747,376.00	29,965,284,173.00	
71	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Богд-Ар хороолол/	2019	2023	2,197,675,067.0	2,197,661,511.0	278,775,067.0	4,646,251.0	274,128,816.0	Түмэн алт ХХК, Чойсамбуу ХХК
72	Сургуулийн барилга, 1200 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа 2 цогцолбор/	2019	2023	10,835,800,000.0	10,753,814,338.0	1,138,831,478.0	691,743,922.0	447,087,556.0	Вишн девелопмент ХХК
73	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2023	3,398,800,000.0	3,298,761,798.0	463,766,078.0	23,188,226.0	440,577,852.0	Улаанбаатар барилга ХХК
74	Сургуулийн спорт заалны өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 105 дугаар сургууль/	2020	2023	1,124,359,450.0	1,114,868,225.0	64,429,182.0	3,192,277.0	61,236,905.0	Мета менежмент ХХК
75	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо/	2018	2023	4,577,900,000.0	4,271,553,769.0	577,880,546.0	4,643,683.0	573,236,863.0	Глобалрост ХХК
76	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2019	2023	7,853,300,000.0	7,581,517,770.0	1,353,331,174.0	11,079,160.0	1,342,252,014.0	МВС ХХК
77	Цэцэрлэгүүдийн шүдний кабинет, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2024	1,788,334,822.0	1,788,334,822.0	1,788,334,822.0	9,558,800.0	1,778,776,022.0	Голден мед ХХК М Эйч И ХХК
78	Цэцэрлэг, сургуулиудын гадна талбайн тохижилт, ногоон байгууламж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2023	951,057,942.0	951,057,942.0	891,057,942.0	3,833,333.0	887,224,609.0	Велко инк ХХК
79	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2023	1,932,200,000.0	1,831,049,144.0	32,233,152.0	1,611,657.0	30,621,495.0	Бэртэ трейд ХХК
80	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/	2018	2023	7,145,500,000.0	7,145,526,350.0	619,126,350.0	100,000,000.0	519,126,350.0	Бумбод ХХК
81	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2022	2023	4,552,000,000.0	4,552,000,000.0	4,292,000,000.0	10,668,066.0	4,281,331,934.0	Алтайн буйлааст ХХК
82	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 37 дугаар хороо/	2022	2023	4,594,621,816.0	4,594,621,816.0	3,674,621,816.0	229,731,091.0	3,444,890,725.0	Холчжинчин ХХК

83	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 дугаар хороо/	2022	2023	1,996,740,751.0	1,996,740,751.0	1,873,300,751.0	8,862,494.0	1,864,438,257.0	Төрөлх мөрөн ХХК
84	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны засвар, гэрэлтүүлэг, камержуулалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 3, 7, 10, 22 дугаар хороо/	2022	2023	200,000,000.0	189,977,251.0	224,000,000.0	3,177,240.0	220,822,760.0	Хустайн шил ХХК
85	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны засвар, гэрэлтүүлэг, камержуулалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 3, 7, 19, 23 дугаар хороо/	2022	2023	13,000,000,000.0	1,210,208,245.0	1,010,208,245.0	20,496,365.0	989,711,880.0	Нью бест хаус ХХК
86	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны засвар, гэрэлтүүлэг, камержуулалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 3, 7, 19, 23 дугаар хороо/	2022	2023	100,000,000.0	96,225,925.0	99,000,000.0	6,405,773.0	92,594,227.0	Эволва ХХК
87	COT2-1 дүгээр байрны барилгын фасад /БГД, 9 дүгээр хороо/	2020	2023	424,500,000.0	400,508,666.0	140,200,000.0	20,025,433.0	120,174,567.0	Шайнинг хаус ХХК
88	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны фасад, тохижилт, засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2023	2,939,756,946.0	2,939,756,946.0	2,339,756,946.0	35,276,531.0	2,304,480,415.0	Гегатера тех ХХК
89	Зайсан орчмын хотхонудын усан хангамжийн төвлөрсөн систем /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2019	2023	8,437,349,559.0	4,135,208,247.0	183,888,923.0	2,674,748.0	181,214,175.0	БУМБОД ХХК
90	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны их засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 7 дугаар хороо, 7б байр/	2022	2024	795,342,380.0	795,342,380.0	635,342,380.0	12,769,320.0	622,573,060.0	Үүлэн сүндэр ХХК
91	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны их засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2023	1,500,000,000.0	1,442,953,378.0	1,346,593,378.0	24,750,986.0	1,321,842,392.0	Силикат констракшн ХХК
92	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны их засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2023	1,400,000,000.0	1,442,953,378.0	1,342,946,325.0	21,591,658.0	1,321,354,667.0	Бэсүб констракшн ХХК
93	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны их засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2023	1,100,000,000.0	1,054,471,894.0	982,531,894.0	13,733,329.0	968,798,565.0	Профашнал сивил инженеринг констракшн ХХК
94	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 4 дүгээр хороо, 5.6.7 дүгээр байр, 5 дүгээр хороо, Эрэл 47/1, 47/2 47/3 дугаар байр, Ганти 40, Ганти 40В дүгээр байр/	2022	2023	464,000,000.0	464,000,000.0	364,000,000.0	3,380,426.0	360,619,574.0	Буяннэмэх интер ххк
95	Төвлөрсөн дулаан хангамжийн нэгдсэн системд холбогдох боломжгүй алслагдсан халаалтын зуулыг шинэчлэх, байгальд эзлтэй технологи, нэмэлт тоноглол суурилуулах	2020	2023	525,400,000.0	525,338,481.0	215,400,000.0	26,266,834.0	189,133,166.0	Гом илч ХХК
96	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны их засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8 дугаар хороо, 1 дүгээр байр/	2022	2023	1,599,435,373.0	1,599,435,373.0	779,435,373.0	20,659,644.0	758,775,729.0	Люкс даймонд ХХК
97	Эрт илрүүлэг, оношилгооны төв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2024	4,536,800,000.0	4,531,909,616.0	1,429,100,000.0	44,465,172.0	1,384,634,828.0	Монхауз ХХК
98	Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2020	2023	2,064,400,000.0	2,059,622,643.0	264,400,000.0	3,776,756.0	260,623,244.0	Энх бизнес өгөөмж ХХК
99	Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/	2021	2023	832,420,294.0	832,420,294.0	115,800,000.0	41,600,721.0	74,199,279.0	Мөнхийн үргэлжлэл ХХК
100	Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний барилгажилтын төслийн эхний ээлжийн барилга байгууламжийн дулаан дамжуулах төв /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2022	2023	4,593,739,727.0	4,593,739,727.0	2,902,739,727.0	53,937,480.0	2,848,802,247.0	Билгүүн од констракшн ХХК Хэмжил зүй ХХК