

2019 ОНД НХОГ-ЫН ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРГЭЖИЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах

2019.05.31

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	эхлэх хугацаа	дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2019 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	2019.05.31	
								Нийт ДҮН	Гүйцэтгэгч
				26,640,325,982	24,563,433,853	11,865,442,760	5,499,722,671	6,365,720,089	
				14,395,425,982	13,870,350,330	6,249,917,081	2,919,965,797	3,329,951,284	
1	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хороо, Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв	2018	2019	32,400,000	32,400,000	22,680,000	22,680,000	-	Стийл лэйн ХХК
2	Багахангай дүүргийн 1 дүгээр хороо, Багахангай дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв	2018	2019	23,500,000	23,500,000	16,450,000	16,450,000	-	Стийл лэйн ХХК
3	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 24-р хороо	2018	2019	40,000,000	28,800,000	20,160,000	20,160,000	-	Сийз архитекто ХХК
4	Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэх байгууламжийн иж бүрэн зураг төсвийг 2 байршилд холбоотын зургийн хамт боловсруулах	2018	2019	32,000,000	32,000,000	12,800,000	12,800,000	-	НЗТХ ОНӨААТҮГ
5	Алгобус 3 дугаар баазыг нүүлгэн шилжүүлэх, шинээр барих зардал, Уурын зууцны барилга	2018	2019	631,451,975	540,699,566	631,451,975	162,000,000	469,451,975	Бум констракшн ХХК
6	Нийслэлийн онцгой байдлын газрын барилгын зураг төсөв ЧД 4 дугаар хороо	2018	2019	15,000,000	129,000,000	51,600,000	51,600,000	-	Зураг төсөл консалтинг ХХК
7	Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороонд 5 га газарт цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах зураг төсөв	2018	2019	150,000,000	14,450,000	10,115,000	7,225,000	2,890,000	Стийл лэйн ХХК
8	Улаанбаатар автобусны эцсийн буудлын барилгын засвар БЗД, 23-р хороо	2018	2019	62,316,590	60,589,261	60,589,261	33,169,537	27,419,724	Роял алтай констракшн ХХК
9	Дэд бүтцийн төвийн инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажлын 3 дугаар ээлж /ЧД, 7-р хороо/	2018	2019	3,195,375,618	3,195,375,618	1,597,687,809	861,992,952	735,694,857	Термомастер ХХК
10	Дундын бүсийн гэр хороололд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх "Дэд бүтцийн төв" байгуулах	2018	2019	4,597,100,000	4,597,051,205	367,764,096	367,764,096	-	Рутан ХХК Термомастер ХХК түншлэл
11	Хэвнэлт Баяндүрх дүүргийн 9 дүгээр хороо, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв	2018	2019	43,400,000	43,400,000	30,380,000	30,380,000	-	Эсгий гүрэн ХХК
12	Хэвнэлт Найлгах дүүргийн 2 дугаар хороо, Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв	2018	2019	43,600,000	43,600,000	30,520,000	30,520,000	-	Эсгий гүрэн ХХК
13	Тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах	2018	2019	28,773,819	28,600,000	28,773,819	28,600,000	173,819	Эсгий гүрэн ХХК
14	Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв	2018	2019	28,500,000	28,500,000	19,950,000	19,950,000	-	Мод арч ХХК
15	Сүхбаатар дүүргийн 1-р хороо, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн гадна зам талбайн тохижилтын ажлын зураг төсөв	2018	2019	21,300,000	21,300,000	14,910,000	14,910,000	-	Мод арч ХХК
16	Налайх дүүргийн нутгийн захиргааны ордны барилгын зураг төсөв	2018	2019	120,000,000	98,000,000	68,600,000	68,600,000	-	Зураг төсөл консалтинг ХХК Тэлмүүнлхам констракшн ХХК
17	Хөдөлгөөний удирдах төвийн барилга угсралтын ажил	2018	2019	1,563,107,980	1,550,011,063	1,563,107,980	465,003,318	1,098,104,662	Нью констракшн ХХК
18	Нийслэлийн засаг даргын дэргэдэх Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн барилгын их засварын ажлын зураг төсөв СХД 6-р хороо	2018	2019	24,700,000	24,400,000	24,700,000	24,400,000	300,000	Грийн лэйн тийм ХХК
19	Туул тосгоны эмнэлгийн барилга /ХУД, 13 дугаар хороо/	2018	2019	2,742,900,000	2,490,287,839	1,500,000,000	504,083,753	995,916,247	Нью констракшн ХХК
20	Нийтийн зээмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын "Тулга" системад холбох	2018	2019	1,000,000,000	888,385,778	177,677,141	177,677,141	-	Ай и би ХХК
<b>Дүн /ОНХС/</b>				<b>143,000,000</b>	<b>141,713,195</b>	<b>118,825,679</b>	<b>81,894,586</b>	<b>36,931,093</b>	
1	Гудамжны камержуулалт нэмэгдүүлэх /ЧД, 18 дугаар хороо/	2018	2019	30,000,000	29,380,000	30,000,000	28,182,583	1,817,417	Инносолушн ХХК
2	Москва хорооллын 133/1, 133/2, 133/3 дугаар байрны зүүн талд, 133/2 дугаар байрны баруун талд, 143, 141/2 дугаар байрны зүүн талд гэрэлтүүлэг хийх	2018	2019	30,000,000	29,634,395	5,926,879	5,220,132	706,747	Энержи комплекс ХХК
3	Ус түгээх байрны барилгын суурийг хүчитгэх ажил /СБД, 15 дугаар хороо/	2018	2019	13,000,000	12,800,000	13,000,000	12,466,609	533,391	Жавхлантай Богд ХХК
4	Тоглоомын талбайг шинэчлэх /БЗД, 15 дугаар хороо, 1.2.3 дугаар байр/	2018	2019	70,000,000	69,898,800	69,898,800	36,025,262	33,873,538	Зост цагаан ХХК
<b>Дүн /УТХО/</b>				<b>12,101,900,000</b>	<b>10,551,370,328</b>	<b>5,496,700,000</b>	<b>2,497,862,288</b>	<b>2,998,837,712</b>	
1	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 9 дүгээр сургууль/	2018	2019	1,500,000,000	1,339,000,000	800,000,000	389,917,701	410,082,299	Ди Би Ти Би ХХК
2	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр цэцэрлэг/	2018	2019	1,800,000,000	1,790,000,000	900,000,000	434,238,286	465,761,714	Мета менежмент ХХК
3	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 97 дугаар сургууль/	2018	2019	1,346,700,000	1,277,089,544	696,700,000	627,089,544	69,610,456	Мопор констракшн ХХК
4	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 1 дүгээр бага сургууль/	2018	2019	1,755,200,000	1,719,544,168	1,000,000,000	229,859,491	770,140,509	Солид констракшн ХХК
5	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2018	2019	3,500,000,000	2,247,101,012	1,000,000,000	289,430,258	710,569,742	Сан эрчим ХХК
6	Цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 28 дугаар цэцэрлэг/	2018	2019	2,200,000,000	2,178,635,604	1,100,000,000	527,327,008	572,672,992	Морин сувд ХХК