

2018 ОНД УЛС, НИЙСЛЭЛ,ЭДН, ОНХС-ЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИН, НХОГ ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ БҮЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,  
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 3-р хавсралт

2018.10.31

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2018 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	Зөрүү	Гүйцэтгэгч
224	<b>НИЙТ ДҮН</b>			<b>264,043,416,363</b>	<b>194,260,315,302</b>	<b>62,952,300,878</b>	<b>45,744,559,217</b>	<b>17,207,741,661</b>	
128	<b>НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ</b>			<b>243,835,228,586</b>	<b>175,998,430,557</b>	<b>50,124,113,101</b>	<b>38,096,008,725</b>	<b>12,028,104,376</b>	
1	Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр орон сууцны 7 дугаар хорооллын 8 ш УДДТ-ийн цэвэр усан хангамжийн үзэлийн тоноглолын ажил	2017.10.02	2017.12.20	519,440,065	478,094,141	95,618,828	87,533,108	8,085,720	Алтайн үндэс констракшн ХХК
2	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн 1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил	2017.08.25	2018.10.01	4,705,287,776	4,295,427,112	1,682,800,000	932,295,558	750,504,442	Бумбод ХХК
3	Дулаан алдалтыг бууруулж эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх СХД, 127-р цэцэрлэг барилга	2018.08.06 2018.10.08		360,343,024	360,343,024	279,769,190	240,112,214	39,656,976	Дулаан хайрхан констракшн ХХК
4	Дулаан алдалтыг бууруулж эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх БЗД, 53-р сургуулийн барилга	2018.08.13 2018.10.01		642,708,847	642,708,847	500,000,000	427,833,847	72,166,153	Голден дрийм ХХК
5	Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийн байгаль, орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг шинэчлэгдсэн зураг төслийн хүрээнд дахин нарийвчлан тодорхойлж, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол хийх, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажил	2018.01.26	2018.06.26	180,000,000	116,868,865	180,000,000	116,868,865	63,131,135	Грийт вишн ХХК
6	"Дэд бүтэц" төвийн тээвэр боловсруулах	2017.09.05	2018.04.01	169,500,000	169,500,000	118,650,000	118,650,000	-	НЗТХ
7	ХУД 5-р хороо, Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10-р байрны 20 айлын сууцыг буулгаж 40 айлын орон сууцны барилга барих	2017.07.24	2018.10.30	1,249,000,000	1,248,980,014	541,591,857	411,033,655	130,558,202	Нью биг фиш констракшн ХХК
8	ЧД 7-р хороо гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг хүргэх дэд бүтцийн төв -ийн иж бүрэн ажлын зураг	2017.11.21	2018.07.10	49,000,000	48,600,000	49,000,000	48,600,000	400,000	Нутгийн босго ХХК
9	МҮОНРТ орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн "А", "Б" хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний трассын өөрчлөлтийн зураг төсвийн ажил /БГД, 11 дүгээр хороо, ЧД, 7,8 дугаар хороо/	2018.01.26	2018.03.27	288,000,000	288,000,000	288,000,000	288,000,000	-	Эрчим төсөл ХХК Инж байгууламж ХХК түншлэл
10	Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тохижилтийн зураг төсөв БГД 11-р хороо	2017.10.20	2018.05.31	49,608,000	49,608,000	34,725,600	34,725,600	-	Стийл лайн ХХК
11	Нийслэл өргөө амаржих газар тохижилтийн зураг төсөв	2017.10.20	2018.05.20	24,701,500	24,701,500	17,291,050	17,291,050	-	Стийл лайн ХХК
12	Нийслэлийн Амгалан амаржих газар тохижилтийн зураг төсөв	2017.10.20	2018.05.31	17,930,000	17,930,000	12,551,000	12,551,000	-	Хотол орд ХХК
13	Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг тохижилтийн зураг төсөв	2017.10.20	2017.12.20	26,776,500	26,776,500	18,743,550	18,743,550	-	Алтайн газрын хүч ХХК
14	62 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БЗД	2017.10.02	2018.05.31	30,000,000	17,230,000	12,061,000	12,061,000	-	ББСМО ХХК
15	66 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БГД	2018.01.09	2018.05.31	35,000,000	25,444,943	42,311,460	25,444,943	16,866,517	ЭМ ЭС ЭЛ ХХК
16	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 24-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	28,800,000	28,800,000	8,640,000	20,160,000	Сийз архитектуртс ХХК
17	73 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ХУД 7-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	16,800,000	11,760,000	11,760,000	-	ББСМО ХХК
18	39 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв ЧД	2017.10.02	2018.09.20	40,000,000	22,000,000	15,400,000	15,400,000	-	ББСМО ХХК
19	103 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ЧД 17-р хороо	2017.10.02	2018.09.20	40,000,000	16,500,000	11,550,000	11,550,000	-	ББСМО ХХК
20	21 дүгээр сургуулийн барилгыг буулгаж барих зураг төсөв БЗД 6-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	50,000,000	38,555,000	38,555,000	23,133,000	15,422,000	Нарлаг хөхий ХХК

21	51 дүгээр сургуулийн давхрын өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БГД	2018.01.29	2018.06.29	20,000,000	16,000,000	16,000,000	4,800,000	11,200,000	Ньюкон ХХК
22	Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар амбулаторийн хуучин барилгыг буулгаж, шинээр барих оношлогоо, эмчилгээний төвийн барилгын зураг төсөв ЧД 13-р хороо	2018.04.13	2018.07.16	100,000,000	79,900,000	100,000,000	79,900,000	20,100,000	НЭТХ ОНӨААТҮГ
23	Моносын уулзвараас Авто худалдааны төвийн зам хүртэл яндантай худаг сувагчлалын байгууламжийн зураг төсөв СХД	2017.09.27	2018.09.20	11,100,000	11,090,000	7,763,000	7,763,000	-	Зууны гүүр ХХК
24	Баянзүрх дүүргийн 13.14 дүгээр хороо, Орон сууцны 14 дүгээр хороолол орчмын "И" инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв	2017.10.02	2018.05.28	120,000,000	110,438,998	77,307,299	77,307,298	1	ДНТ ХХК
25	Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах үндэлийн уналтыг байжруулах ажлын зураг төсөв	2017.09.07	2018.03.15	50,000,000	49,712,208	34,798,546	34,798,546	-	Дархан с үлжээ ХХК
26	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 28-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	31,500,000	22,050,000	22,050,000	-	Гандирс орд ХХК
27	4 дүгээр яслийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв ХУД 3-р хороо	2017.10.24	2018.05.31	40,000,000	31,500,000	22,050,000	22,050,000	-	Гандирс орд ХХК
28	Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн гадна тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.10.20	2018.05.31	50,000,000	49,800,000	24,900,000	24,900,000	-	Барилга байгууламж ХХК
29	Хан-Уул 1-р амбулаторын гадна тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.10.20	2018.05.31	30,000,000	29,800,000	14,900,000	14,900,000	-	Барилга байгууламж ХХК
30	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны "Корейн эйр"-ын төгөл орчмын тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.08.11	2018.05.31	40,000,000	39,450,000	19,725,000	19,725,000	-	Инженер геодези ХХК
31	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны Баялаг хотхоны тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.08.11	2018.05.31	9,900,000	9,900,000	4,950,000	4,950,000	-	Жи Эй икс ХХК
32	53 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ХУД 1-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	22,425,000	15,697,500	15,697,500	-	Нарлаг хөхий ХХК
33	55 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв СХД	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	28,800,000	20,160,000	20,160,000	-	Сийз архитектуртс ХХК
34	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 10-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	28,800,000	20,160,000	20,160,000	-	Сийз архитектуртс ХХК
35	Нийтийн эзэмшил, орон сууц, гэр хорооллын гудамж, зам, талбайн гэрэлтүүлгийн зураг төсөв	2017.09.11	2018.06.15	50,000,000	46,400,000	32,480,000	32,480,000	-	Оргилт од ХХК
36	СБД 18-р хороо гэр хорооллын дундын бүсэд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг хүргэх дэд бүтцийн төв -ийн иж бүрэн ажлын зураг	2017.11.21	2018.06.15	49,000,000	48,000,000	49,000,000	14,400,000	34,600,000	Пайльм дейра ХХК
37	114 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БГД	2017.10.02	2018.05.31	30,000,000	29,400,000	20,580,000	20,580,000	-	Барилга байгууламж ХХК
38	49 дүгээр цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ХУД 7-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	31,500,000	22,050,000	22,050,000	-	Сийз архитектуртс ХХК
39	88 дугаар сургуулийн спорт заалны зураг төсөв БЗД 11-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	20,000,000	14,900,000	10,430,000	10,430,000	-	Гоби травэл ХХК
40	107 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв СХД	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	28,800,000	20,160,000	20,160,000	-	Сийз архитектуртс ХХК
41	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны 74.76.78.80.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны ажилчдын орон сууц,84.85.86 дугаар байруудын тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.10.30	2018.05.31	15,000,000	14,950,000	7,475,000	7,475,000	-	Алтайн газрын хүч ХХК
42	30 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв БГД	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	28,800,000	20,160,000	20,160,000	-	Сийз архитектуртс ХХК
43	Сургуулийн нэг маягийн зураг төсөв	2017.10.02	2018.05.31	70,000,000	38,500,000	15,400,000	15,400,000	-	Мон энерги консалт
44	Угсармал орон сууцны барилгыг дулаалах ажлын зураг төсөв	2017.09.07	2018.03.24	150,000,000	145,000,000	101,500,000	101,500,000	-	Гандирс орд ХХК Дөрвөн гүн ХХК Ти энд и ХХК
45	26 дугаар сургуулийн спорт заалны зураг төсөв ХУД 13-р хороо	2017.10.02	2018.09.20	20,000,000	17,000,000	11,900,000	11,900,000	-	Тоонто гранд ХХК
46	Сургууль цэцэрлэгийн барилгын их засварын зураг төсөв	2017.10.02	2018.03.30	30,000,000	26,011,500	10,404,600	10,404,600	-	Алтайн газрын хүч ХХК
47	Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн паркийн инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг төсөл /Холбоо хангамж, цахилгаан хангамж, дулаан хангамж, технологийн уурын шугам, усан хангамж, ариутгах татуурга, хонгилын систем/	2016.04.01	2018.04.27	286,600,000	286,514,800	85,954,440	85,954,440	-	Элста ХХК, Мөнх Консалтинг ХХК-иудын түншлэл
48	240 хүүхдийн цэцэрлэгийн нэг маягийн зураг	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	28,800,000	11,520,000	11,520,000	-	Сийз архитектуртс ХХК

49	Нийслэлийн онцгой байдлын газрын барилгын зураг төсөв ЧД 4 дугаар хороо	2017.10.09	2018.09.20	129,000,000	129,000,000	38,700,000	38,700,000	-	Зураг төсөл консалтинг ХХК
50	Худ 8р хороо А хэсэгчилсэн талбайд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл	2015.07.10	2017.12.10	172,976,000	172,976,000	51,892,800	51,892,800	-	Ажнай цэгц ХХК Мон энержи консалт НЭТХ Арбэл алтай ХХК
51	Цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөл 100 ор /СХД-ийн 12 дугаар хороо, 105 дугаар цэцэрлэг/	2018.05.31	2018.10.15	684,600,000	684,506,768	500,000,000	487,894,176	12,105,824	Зорь бүтээ ХХК
52	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 240 ор /СБД, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр цэцэрлэг/	2017.11.24	2018.08.30	1,729,900,000	1,439,893,761	840,000,000	698,450,420	141,549,580	Тералинк ХХК
53	Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, орон сууцны 7 дугаар хороолол орчим Б хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн дулаан хангамжийн ажил	2017.08.16	2018.07.16	328,488,005	263,315,744	151,712,198	151,712,198	-	Гом илч ХХК
54	Аврах гал унтраах ангийн барилга /СБД, 19 дүгээр хороо, Хуурай мухрын ам/	2017.09.14	2018.09.03	2,000,000,000	1,999,990,000	1,000,000,000	768,973,100	231,026,900	Жи Жи Ай ХХК
55	Цэцэрлэгийн барилга 280 ор /БЗД, 5 дугаар хороо, 146 дугаар цэцэрлэг/	2017.07.07	2018.08.01	2,095,900,000	2,095,831,180	795,900,000	795,831,180	68,820	Жинсийн орой ХХК
56	Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар хороо, 47 дугаар цэцэрлэг/	2017.09.18	2018.07.03	1,883,600,000	1,883,576,554	1,751,300,766	1,240,936,869	510,363,897	Морин сувд ХХК
57	Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар хороо, 47 дугаар цэцэрлэг/ Хүзүүвчний барилга	2018.08.03	2018.08.31	162,123,446	162,123,446	162,123,446	110,654,433	51,469,013	Морин сувд ХХК
58	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн экстрим спортын талбай /БЗД/	2018.06.15	2018.10.14	355,000,000	339,988,567	355,000,000	191,936,877	163,063,123	Ган алт нэмэх ХХК
59	Зүүн Сэлбийн Ф500мм-ийн коллектор 0,5 км бохир усны шугам	2015.04.30	2018.08.15	778,800,000	778,724,198	93,483,539	93,078,550	404,989	Сайн констракшн ХХК
60	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн Дундын оффисын уулзалт, хэлэлцүүлэгийн танхимын засвар	2018.02.21	2018.04.21	70,000,000	69,325,205	70,000,000	67,519,547	2,480,453	Түрүү гарав ХХК
61	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн Дундын оффисын ажиллах талбайн засвар	2018.02.21	2018.04.21	56,000,000	55,253,008	56,000,000	53,813,878	2,186,122	Профэшнл сивил инжинеринг констракшн ХХК
62	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн сургалт, зөвлөхүүдийн танхимын засвар	2018.02.21	2018.04.21	50,000,000	49,763,001	50,000,000	48,466,864	1,533,136	Профэшнл сивил инжинеринг констракшн ХХК
63	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн инкубатор оффисын засвар	2018.02.21	2018.04.21	60,000,000	59,817,094	60,000,000	58,259,086	1,740,914	Түрүү гарав ХХК
64	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн Ажилчдын оффисын засвар	2018.02.21	2018.04.21	30,000,000	29,704,328	30,000,000	28,930,643	1,069,357	Түрүү гарав ХХК
65	Инновацын төвийн ариун цэврийн өрөө, угтан авах хэсгийн засвар	2018.02.21	2018.04.21	50,000,000	49,623,710	50,000,000	48,331,202	1,668,798	Экструд констракшн ХХК
66	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн Дундын оффисын лоунж номын сангийн засвар	2018.02.21	2018.04.21	78,000,000	77,557,605	78,000,000	75,537,525	2,462,475	Экструд констракшн ХХК
67	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн орох хаалганы засвар	2017.11.06	2018.03.30	49,900,000	49,824,830	29,824,830	17,599,235	12,225,595	одда тайж ХХК
68	45 дугаар байрны гадна дулаалгын засвар ЧД 6 дугаар хороо	2017.07.26	2017.10.25	40,000,000	39,999,468	11,999,840	10,971,029	1,028,811	Төгс үлэмжийн чанар ХХК
69	СБД 1-р байр болон 3-р байр дунд ахмадад зориулсан биеийн тамирын талбай байгуулах /СБД 8-р хороо/	2017.12.01	2017.06.15	17,000,000	17,000,000	17,000,000	16,586,348	413,652	Грэйт роуд ХХК
70	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км	2017.09.20	2018.07.01	16,749,900,000	919,589,436	275,876,831	275,876,831	-	Хүчит чулуут ХХК
71	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын "Тулга" системд холбох	2017.06.19	2018.11.01	1,000,000,000	888,385,778	444,192,889	266,515,748	177,677,141	Ай и би ХХК
72	Бага Нарангийн 2, 3, 4, 5 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг/ СХД, 3 дугаар хороо/ Зүүн Баянцагааны 7-12 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 8 дугаар хороо/ Тахилтын 2, 3 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 22 дугаар хороо/ Хангайн 5, 6, 7, 8, 9, 10 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг СХД, 23 дугаар хороо/ Зээлийн 9-12 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 24 дүгээр хороо/	2017.10.23	2017.12.29	692,400,000	692,378,560	207,713,568	153,620,042	54,093,526	Хайтек бойлерс ХХК

	Хилчин 1-5, 8-9, Хамбын 3-5, 8 дугаар гудамж Чулуутын 7-12 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 30 дугаар хороо/								
	Алтайн 3-9 дугаар гудамж, Хайрханы 3-4, Дунд наран 3-13 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 31 дугаар хороо/								
73	Цагдаагийн гурвдугаар хэлтсийн өргөтгөлийн барилга /СХД, 13 дугаар хороо/	2017.05.15	2017.12.31	1,877,100,000	1,877,081,280	877,100,000	877,081,280	18,720	СНТ Групп ХХК
74	жишиг гудамж байгуулах /БЗД, 24 дүгээр хороо/	2018.06.11	2018.08.20	80,000,000	79,526,870	80,000,000	77,507,590	2,492,410	Их саруул өргөө ХХК
75	Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10 дугаар байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын орон сууцны барилга, байгууламж барих /ХУД, 5 дугаар хороо/	2018.04.13	2018.07.20	2,111,880,000	857,112,924	862,900,000	670,421,260	192,478,740	Гегатера тех ХХК, Хангилцаг ХХК
76	Баянзүрх дүүргийн 8.16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг Улаанхууран дэд станцаас 5 мВт цахилгаан хэлхээг хангах кабель шугам татах ажил	2017.08.09	2018.06.01	418,822,217	779,634,725	418,822,217	302,284,618	116,537,599	Ханлиг тайшир илч ХХК
77	Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил	2016.10.12	2018.07.01	2,429,649,000	2,429,649,000	1,137,600,000	1,017,433,492	120,166,508	Цэгц шийдэл ХХК
78	Цэцэрлэгийн барилга /ЧД, 11 дүгээр хороо/	2017.12.01	2018.08.01	1,538,000,000	1,379,716,184.43	1,528,000,000	1,150,482,048	377,517,952	БИГ МОНГОЛИА БИЛДИНГ ХХК, ФУЖИ АЛТАЙ ХХК
79	Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /СХД 26 дугаар хороо/	2017.05.19	2017.12.01	1,738,900,000	1,738,876,146	738,900,000	738,876,146	23,854	Глобал рост ХХК
80	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /ЧД, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр цэцэрлэг/	2017.06.02	2018.08.01	1,348,800,000	1,348,795,000	598,800,000	459,442,423	139,357,577	Грийн ресурс констракшн ХХК
81	Эмнэлгийн барилга 40 ор /БХД, 1 дүгээр хороо/	2017.09.21	2018.09.30	2,833,500,000	2,833,402,185	1,833,500,000	1,202,103,620	631,396,380	Тэргүүн чансаа ХХК
82	Эрүүл мэндийн төвийн Амбулатори-2 барилгын дотор засварын ажил /Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2018.05.30	2018.07.02	50,000,000	45,250,917	50,000,000	44,111,372	5,888,628	Уул өвгөд ХХК
83	жишиг гудамж байгуулах /НД, 7 дугаар хороо/	2018.06.07	2018.07.30	80,000,000	79,500,000	80,000,000	34,088,086	45,911,914	Хараатын тээл ХХК
84	жишиг гудамж байгуулах /ХУД, 13 дугаар хороо/	2018.06.27	2018.07.26	80,000,000	79,996,476	80,000,000	77,964,965	2,035,035	НБНМДД ХХК
85	Төан шар өргөө ОНӨААТҮГ-ын Хуучин 1-р хорооллын 14.15.16-р байруудад шинээр халаалт халуун усны шугам шинээр хийх, халаалт халуун усны цогц төхөөрөмж суурилуулах ажил /СХД 18-р хороо	2018.06.28	2018.07.27	124,820,000	108,801,819	124,820,000	106,912,571	17,907,429	Энх шилтгээн ХХК
86	3 дугаар хороолол, УДД-96 төвийн дараах 13а дугаар байрнаас 14 дүгээр байрны төгсгөл хүртлэх хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам сүлжээг шинэчлэн солих БГД 14-р хороо	2018.06.28	2018.07.27	191,570,000	164,843,480	191,570,000	164,843,480	26,726,520	Топ товер ХХК
87	1 дүгээр контурын дулаан, цэвэр ус хангамжийн шугамын барилга угсралтын ажил	2018.02.15	2018.07.30	252,200,000	198,237,243	252,200,000	198,237,243	53,962,757	Алтайн үндэс констракшн ХХК
88	БНД, 131 дүгээр цэцэрлэгийн их засвар	2018.07.03	2018.08.24	100,000,000	88,826,761	100,000,000	70,659,594	29,340,406	Зууны сод хийц ХХК
89	Чингэлтэй дүүргийн түргэн тусламжийн төв /ЧД, 14 дүгээр хороо/	2014.12.05 2015.11.30	2016.11.01	1,125,200,000	925,126,079	200,000,000	191,692,783	8,307,217	Комптрейд ХХК
90	БГД, 15 дугаар хороо, 40 дүгээр сургууль	2018.05.24	2018.08.15	66,600,000	61,080,916	66,600,000	60,107,120	6,492,880	Суварга өндөр ХХК
91	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын дотор засварын ажил	2018.05.29	2018.07.20	50,000,000	45,057,512	50,000,000	44,302,042	5,697,958	Чингисийн отог ХХК
92	УВ иноваци хөгжлийн төв байгуулах /СБД/ дээрийн засвар	2017	2018	29,900,000	29,850,301	20,895,211	20,110,915	784,296	Бөртэ трэйд ХХК
93	БЗД-ийн 4.5 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах	2017.10.01 2017.11.20	2018.06.01	40,000,000	39,631,932	22,151,933	21,126,183	1,025,750	Тэнгисийн шүр ХХК
94	ХУД, 10 дугаар хороо, 135 дугаар сургууль, 219-р цэцэрлэгийн цогцолбор	2018.05.23	2018.08.10	80,000,000	74,810,598	80,000,000	70,141,968	9,858,032	Вектор ус дриллинг ХХК
95	жишиг гудамж байгуулах /ЧД, 17 дугаар хороо/	2018.07.25	2018.09.15	80,000,000	79,950,000	80,000,000	77,919,701	2,080,299	Талын хүч ХХК
96	Баянзүрх дүүрэг дэх 3 дугаар салбар номын сангийн барилгын өргөтгөл шинэчлэл	2018.09.13	2018.10.30	65,000,000	57,464,904	65,000,000	20,695,328	44,304,672	Зост өргөө ХХК
97	БЗД-ийн Эрүүл мэндийн төвийн засвар /Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2018.05.31	2018.07.30	50,000,000	48,889,698	50,000,000	48,084,181	1,915,819	Эн ди констракшн ХХК

98	БНД, 5 дугаар хороо, 194 дүгээр цэцэрлэг Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль, цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих	2018.05.23	2018.08.25	80,000,000	74,810,598	80,000,000	72,930,281	7,069,719	Модерн хас ХХК
99	Дундын бүсийн гэр хороололд хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх "Дэд бүтцийн төв" байгуулах	2018.06.29	2018.10.20	5,000,000,000	4,597,051,205	5,000,000,000	2,466,075,140	2,533,924,860	Рутан ХХК Термомастер ХХК түншлэл
100	БЗД-ийн 13.14 дүгээр хорооны орон сууцны 14 дүгээр хорооллын "Е" хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан, ус хангамж, холбооны шугам сүлжээний ажил /Төсөл хэрэгжүүлэгч "Цагаан хуаран консалтинг" ХХК/	2018.08.15	2018.11.10	748,300,000	718,094,401	748,300,000	292,093,035	456,206,965	Хэмжил зүй ХХК Альянс тех ХХК
101	Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр Дарь-Эх орчмын 4.5 га талбайд хэрэгжүүлэх инженерийн шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	2015.08.03	2018.12.01	7,138,951,636	7,138,951,636	1,600,000,000	1,051,850,404	548,149,596	Магма Од ХХК, Хориулт ХХК, Амарповер ХХК түншлэл
102	Халамжийн орон сууцны барилга /СБД, 7-р хороолол /132 айл *3ш/	2013.11.26	2018.12.20	25,418,000,000	23,334,153,532	1,938,950,394	838,297,715	1,100,652,679	Баярсконстракшн ХХК 3 багц ажил
103	БГД, 8-р хороо, 68 дугаар сургуулийг төвлөрсөн дулаан хангамжид болгох	2017.12.18	2018.07.25	272,800,000	241,877,451	272,800,000	237,841,726	34,958,274	Гурван бухат ХХК
104	СХД, 2 дугаар хороо, 188 дугаар цэцэрлэг	2018.06.25	2018.07.25	80,000,000	69,448,428	80,000,000	68,277,471	11,722,529	Хөлөг од ХХК
105	БЗД, 21 дүгээр хороо, 127 дугаар сургууль	2018.05.23	2018.08.24	80,000,000	65,615,730	80,000,000	64,531,935	15,468,065	Ховд тул ХХК
106	Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/	2017.06.02 2017.11.01	2018.11.01	1,000,000,000	857,285,099	94,301,360	94,301,360	-	Усны барилга түншлэлээр Эм давлуо ти ХХК
107	Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20 дугаар хороо/	2018.06.28	2018.11.15	31,417,300,000	877,158,179	1,000,000,000	551,995,425	448,004,575	Төрөлх мөрөн ХХК Цомбон тоосго ХХК
108	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сүвгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км	2018.06.11	2018.11.01	16,749,900,000	903,524,144	1,000,000,000	288,292,711	711,707,289	Тэмээн ХХК
109	Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн 14 дүгээр төвийн дотор засвар, дээргийн засварын ажил	2018.05.30	2018.07.02	50,000,000	45,308,372	50,000,000	27,080,284	22,919,716	Гээт ХХК
110	Багануур дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн дотор засвар, дотор сантехникийн засвар	2018.05.28	2018.07.29	60,000,000	58,836,362	60,000,000	57,355,991	2,644,009	СДММ ХХК
111	Зоонозын өвчин судлалын төвийн дотор засварын ажил /Багануур дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2018.05.28	2018.07.30	40,000,000	35,074,063	40,000,000	33,673,540	6,326,460	Онч тэнхлэг ХХК
112	ЧД, 13 дугаар хороо, 17 дугаар сургууль	2018.05.25	2018.07.25	66,600,000	52,547,656	66,600,000	47,098,059	19,501,941	Ай И Би ХХК
113	ХУД, 7 дугаар хороо, 60 дугаар сургууль	2018.05.23	2018.07.01	66,800,000	40,747,242	66,800,000	39,738,024	27,061,976	Буурал чандмань ХХК
114	15-р хорооллын 204 дүгээр байрны надна халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам солих ажил БЗД 5 дугаар хороо	2018.06.25	2018.08.15	66,110,000	53,315,973	66,110,000	52,390,188	13,719,812	Баялаг говь ХХК
115	13 дугаар хороолол 6,7 дугаар байрны худаг хүртлэх халаалт, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны магистраль шугам шинэчлэн солих ажил /БЗД, 15р хороо/	2018.06.25	2018.08.01	74,980,000	69,989,318	74,980,000	68,774,015	6,205,985	БЗХ ХХК
116	Бага тойруугын 39-р байрнаас 50 дугаар байр хүртлэх гадна дулаан хэрэгцээний халуун усны шугамуудыг шинээр усрах СБД 11-р хороо	2018.06.28	2018.08.15	221,040,000	189,515,811	221,040,000	186,225,034	34,814,966	Хангилцаг ХХК
117	Ус дулаан дамжуулах төвийн барилга 3ш, гадна дулааны Ф150-250 мм-ийн голчтой 0,73 км шугам, гадна цэвэр усны Ф200-300 мм-ийн голчтой 0,884 км шугамын барилга угсралтын ажил /СХД, 1,2 дугаар хороо/	2015.09.29	2018.12.01	2,594,512,578	2,594,512,578	859,451,258	239,447,199	620,004,059	Стандарти проперти групп ХХК, Нягт холбоос ХХК түншлэл
118	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /БНД, 1 дүгээр хороо/	2018.07.09	2019.11.26	2,000,000,000	1,850,000,000	1,000,000,000	527,289,961	472,710,039	Эн ар ХХК
119	ХУД 13-р хороо, 144 дүгээр өргөөтөлийн барилга	2017	2018	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,645,566,576	4,433,424	Цомбон тоосго ХХК
120	Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил	2018.05.30	2018.07.02	60,000,000	49,857,072	60,000,000	49,434,629	10,565,371	Онон Бридж ХХК
121	Сонгинохайрхан дүүргийн 1.2.20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбай дахь бохир ус ариутгах татуургын шугам сүлжээний барилга угсралтын эхний ээлжийн ажил	2017.09.29	2017.12.29	544,089,182	544,089,182	108,818,182	94,764,855	14,053,327	Бумбод ХХК
122	Дулаан алдалтыг бууруулж эрчим хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх СХД, 90-р цэцэрлэг барилга	2018.08.07	2018.10.08	220,230,810	298,415,733	220,230,810	140,491,427	79,739,383	Баатар шүтээн уул ХХК
123	жишиг гудамж байгуулах /СХД, 4 дүгээр хороо/	2018.06.13	2018.08.17	80,000,000	79,944,604	80,000,000	64,762,115	15,237,885	Чинбат ХХК
124	Өрхийн эмнэлгийн засвар СХД 3.24.26 дүгээр хороо	2018.08.21	2018.09.20	44,710,000	40,577,965	44,710,000	27,787,523	16,922,477	СММС ХХК
125	УВ таун орчмын гадна ариутгах татуургын ажил 695м /ХУД, 15 дугаар хороо/	2018.05.28 2018.07.15	2018.11.01	460,000,000	458,668,968	460,000,000	255,140,591	204,859,409	Грийн ресурс констракшн ХХК

126	10-р хороолол "Ашид мөнх өргөө" ОНӨААТҮГ-ын УДДТ-14-ийн гадна дулаан, хүйтэн усны шугам, зам талбайн тохижилтын ажил /БГД 5-р хороо	2018.08.27	2018.09.25	321,480,000	298,911,759	321,480,000	141,258,718	180,221,282	Топ товер ХХК
127	Нийслэлийн засаг захиргааны 2 дугаар байрны төв хаалгааны засвар	2018.09.10	2018.10.10	55,000,000	54,325,853	55,000,000	40,414,320	14,585,680	Модерн хийц ХХК
128	Агаарын бохирдол, түгжрэлийг бууруулах, хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд хотын шинэ дэд төвд нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах болон төр, захиргааны байгууллагын нэгдсэн цогцолборын эхний ээлжийн барилгын үгсралтын ажил -	2018	2019	91,000,000,000	91,000,000,000	11,216,307,109.0	11,216,307,109.0	-	Темпланд ХХК
<b>84</b>	<b>НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН</b>			<b>3,831,803,902</b>	<b>3,702,256,202</b>	<b>3,831,803,902</b>	<b>3,271,323,315</b>	<b>560,480,587</b>	
1	188, 244 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхим тохижуулах /СХД/	2018.03.16	2018.04.05	20,000,000	19,900,000	20,000,000	19,900,000	100,000	Орчлон тулга ХХК
2	Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах, иргэний танхимд номын сан байгуулах /СХД, 2, 3 дугаар хороо/	2018.03.22	2018.04.22	35,000,000	33,272,800	35,000,000	33,272,800	1,727,200	ЦТУ ХХК
3	Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, ногоон байгууламж, тохижилтын ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/	2018.02.13	2018.04.13	30,000,000	26,950,000	30,000,000	21,418,839	8,581,161	Дэхан ХХК
4	Иргэний танхимийг иж бүрэн тохижуулах, номын сан байгуулах /СХД, 5 дугаар хороо/	2017.12.25	2018.01.10	25,000,000	24,300,365	25,000,000	23,667,434	1,332,566	ЦТУ ХХК
5	53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, засвар үйлчилгээ /ХУД, 1 дүгээр хороо/	2018.03.01	2018.04.15	33,000,000	32,988,676	33,000,000	32,129,447	870,553	Буяннэмэх интер ХХК
6	Ус түгээх байр /СХД, 2 дугаар хороо/	2018.03.09	2018.06.30	45,000,000	43,774,040	45,000,000	43,774,040	1,225,960	Хүчит чулуут ХХК
7	Ус түгээх байр /СХД, 22 дугаар хороо/	2018.03.23	2018.04.30	45,000,000	43,305,889	45,000,000	43,305,889	1,694,111	Баялаг говь ХХК
8	Хорооны байрны тохижилт, тоног төхөөрөмж /СХД, 15 дугаар хороо/	2018.03.16	2018.04.30	20,000,000	18,144,000	20,000,000	18,144,000	1,856,000	Модерн хас ХХК
9	Хүүхдийн тоглоом худалдан авч, суурилуулах /СХД, 12 дугаар хороо/	2018.03.16	2018.04.30	20,000,000	19,890,000	20,000,000	19,890,000	110,000	Эм эн эс жи ХХК
10	136 дугаар сургууль, 210 дугаар цэцэрлэгийн орчмын гудамжны гэрэлтүүлэг, камержуулалт /БЗД, 19 дүгээр хороо/	2018.04.18	2018.05.25	22,000,000	21,890,718	22,000,000	20,031,940	1,968,060	Цэмцгэр ногоон ХХК
11	19 дүгээр сургуулийн арын автобусны буудлын тохижилтын ажил /БГД, 20 дугаар хороо/	2017.12.26	2018.05.01	30,000,000	29,486,828	30,000,000	28,718,808	1,281,192	Нью гранд технологи ХХК
12	19 дүгээр хороолол 10 дугаар байрны гадна талын тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 2 дугаар хороо/	2018.04.18	2018.06.04	35,000,000	34,999,920	35,000,000	34,166,445	833,555	Бодь хангай ХХК
13	Дэнжийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт /ХУД, 8 дугаар хороо/	2018.04.18	2018.06.04	40,000,000	39,936,663	40,000,000	38,927,721	1,072,279	Торгон зүлэг ХХК
14	Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын гадна хаяавчийн ажил	2018.01.22	2018.06.21	8,411,902	8,411,902	8,411,902	8,192,804	219,098	Гарден сити ХХК
15	Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 21 дүгээр хороо/	2018.02.23	2018.05.31	33,000,000	31,802,580	33,000,000	30,974,244	2,025,756	Мөнхтулга уянга ХХК
16	Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах /СХД, 3 дугаар хороо/	2018.03.16	2018.04.30	30,000,000	29,709,900	30,000,000	29,709,900	290,100	Гранд лан прожект ХХК
17	2 дугаар хэсэг, хүүхдийн хорихын урд тоглоомын талбайг шинэчлэн засварлаж тохижуулах, сагсны шийд суурилуулах /ХУД, 11 дүгээр хороо/	2018.04.18	2018.06.04	50,000,000	49,700,812	50,000,000	41,635,238	8,364,762	Ууган орхон ХХК
18	Сооготын 59а гудамжны орчим ус түгээх байр барих /ЧД, 16 дугаар хороо/	2018.06.01	2017.07.30	45,000,000	44,976,961	45,000,000	44,976,961	23,039	Батлюкс ХХК
19	38, 53 дугаар байрны дундах тохижилтын ажил /ХУД, 12 дугаар хороо/	2018.04.18	2018.06.04	35,000,000	35,000,000	35,000,000	34,105,052	894,948	Цагаан толгойн нуур ХХК
20	Тоглоомын талбай байгуулах /СХД, 28 дугаар хороо/	2017.08.07	2018.06.25	30,000,000	29,013,267	30,000,000	28,257,582	1,742,418	Сарсай Өргөө ХХК
21	12 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн их засварын ажил /ХУД, 4 дүгээр хороо/	2017.12.19	2018.03.01	100,000,000	100,000,000	100,000,000	97,395,379	2,604,621	Нутгийн их үйлс ХХК
22	Ус түгээх байр барих /СБД, 15 дугаар хороо/	2018.05.01	2018.06.30	45,000,000	44,978,218	45,000,000	40,480,396	4,519,604	Хан жаргалант стоунс ХХК
23	Ус түгээх байр барих /СБД, 16 дугаар хороо/	2018.05.01	2018.06.30	45,000,000	44,911,789	45,000,000	40,420,610	4,579,390	Хан жаргалант стоунс ХХК
24	18 дугаар хэсэг "Дарь-Эхийн булаг"-ийн эхийн хэсгийг тохижуулж бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /БЗД, 2.27 дугаар хороо/	2018.05.14	2018.07.04	80,000,000	79,970,278	80,000,000	35,732,705	44,267,295	Ургамалын далай ХХК

25	Сургууль, цэцэрлэг, орон сууцны хотхон дунд анхааруулах самбар байрлуулах /ХУД, 1, 15 дугаар хороо/	2018.03.20	2018.06.10	22,000,000	21,898,852	22,000,000	21,351,391	648,609	Буяннэмэх интер ХХК
26	50.51.60.63.64.65 дугаар байрны дээврийн засвар /2 дугаар хороо/	2018.05.30	2018.07.20	76,000,000	75,875,225	76,000,000	73,898,965	2,101,035	БЧГ ХХК
27	Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /ХУД, 1 дүгээр хороо/	2018.03.20	2018.06.10	48,000,000	47,625,236	48,000,000	46,436,873	1,563,127	Эрчимт цамхаг ХХК
28	2 дугаар байрны дээврийн засвар / 12 дугаар хороо/	2018.06.08	2018.08.07	61,200,000	61,199,367	61,200,000	48,503,682	12,696,318	Грэйт майнинг ХХК
29	Гэрэлтүүлгийн ажил /БЗД, 22 дугаар хороо/	2018.04.12	2018.05.25	40,000,000	39,985,077	40,000,000	38,985,292	1,014,708	Неон гэгээ ХХК
30	Хүүхдийн тоглоомын талбай барих /БГД, 22 дугаар хороо/	2018.01.05	2018.05.01	45,000,000	44,988,896	45,000,000	43,472,921	1,527,079	Батстрой ХХК
31	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах НД 2-р хороо	2018.05.29	2018.07.20	60,000,000	59,997,090	60,000,000	36,908,397	23,091,603	Чойсамбуу ХХК
32	9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 16 дугаар хороо/	2018.06.07	2018.07.30	54,000,000	53,764,925	54,000,000	45,723,418	8,276,582	Тансаг өндөр констракшн ХХК
33	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах БНД	2018.05.29	2018.07.25	60,000,000	60,000,000	60,000,000	58,452,856	1,547,144	Цагаан толгойн нуур ХХК
34	Хөл бөмбөгийн талбай засварлах /СХД, 13 дугаар хороо, 8, 9 дүгээр байрны дунд/	2018.03.09	2018.06.01	20,000,000	19,800,005	20,000,000	19,315,546	684,454	Агар дүнс ХХК
35	9 дүгээр байрны дээврийн засвар /БЗД, 8 дугаар хороо/	2018.06.07	2018.07.30	54,000,000	53,907,923	54,000,000	46,099,195	7,900,805	Чойсамбуу ХХК
36	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах СХД 11-р хороо	2018.05.29	2018.07.13	60,000,000	59,854,359	60,000,000	41,786,074	18,213,926	Чойсамбуу ХХК
37	Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /СХД, 14 дүгээр хороо/	2018.03.09	2018.06.11	60,000,000	59,978,521	60,000,000	58,450,169	1,549,831	Монгол тохь ХХК
38	Орон сууцны байрны дээврийн засвар /СХД, 19 дүгээр хороо/	2018.06.04	2018.07.20	130,000,000	121,394,581	130,000,000	118,007,358	11,992,642	Дулаан хайрхан констракшн ХХК
39	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах ХУД 10-р хороо	2018.05.29	2018.07.19	65,000,000	63,492,913	65,000,000	55,781,159	9,218,841	Тэнүүн тэнгис ххк
40	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах ХУД 1-р хороо	2018.05.29	2018.07.19	65,000,000	64,927,982	65,000,000	60,874,801	4,125,199	Эм Жи Эл Би ХХК
41	3 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар хороо/	2018.05.24	2018.06.29	4,000,000	3,995,000	4,000,000	3,890,946	109,054	Соёолонгийн тоос ХХК
42	28 дугаар байрны хаяавч /СБД, 2 дугаар хороо/	2018.05.24	2018.06.29	3,800,000	3,799,000	3,800,000	3,700,050	99,950	Соёолонгийн тоос ХХК
43	44 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар хороо/	2018.05.24	2018.06.29	4,000,000	3,998,000	4,000,000	3,893,867	106,133	Соёолонгийн тоос ХХК
44	40 дүгээр байрны хаяавч /СБД, 3 дугаар хороо/	2018.05.24	2018.06.29	4,200,000	4,195,000	4,200,000	4,085,737	114,263	Соёолонгийн тоос ХХК
45	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /БЗД, 8, 12 дугаар хороо/	2018.03.12	2018.08.31	40,000,000	39,940,146	40,000,000	17,118,249	22,881,751	Ноён хонгор констракшн ХХК
46	Ус түгээх байр /БЗД, 20 дугаар хороо/	2018.03.09	2018.06.30	45,000,000	44,747,503	45,000,000	43,620,289	1,379,711	Эрдэнэдрилинг ХХК
47	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах БЗД 14-р хороо	2018.05.29	2018.07.25	65,000,000	64,856,390	65,000,000	63,180,151	1,819,849	Ургах сити ХХК
48	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах БГД 1-р хороо	2018.05.29	2018.07.31	65,000,000	64,980,991	65,000,000	63,301,507	1,698,493	Бэст мирант ХХК
49	24 дүгээр сургуулийн спорт заалыг засварлах, тохижуулах /ЧД, 1 дүгээр хороо/	2018.06.21	2018.08.02	60,000,000	52,326,302	60,000,000	52,326,302	7,673,698	Энх төгс тэмүүлэл ХХК
50	41 дүгээр байрны гадна фасадны засвар /ЧД, 6 дугаар хороо/	2018.06.27	2018.09.20	50,000,000	49,709,540	50,000,000	15,372,643	34,627,357	Ричи ОЙЛ ххк
51	23 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10 дугаар хороо/	2018.07.18	2018.08.20	58,400,000	57,993,801	58,400,000	56,986,789	1,413,211	Төгс тохижилт констракшн ХХК
52	Ус түгээх байр /СБД, 15 дугаар хороо/	2018.05.01	2018.12.01	110,000,000	43,301,784	110,000,000	26,025,043	83,974,957	Жавхлант богд ХХК
53	Хорооны нутаг дэвсгэрийн камержуулалт /Гэмт хэрэг, зөрчил их гардаг 8 цэвт/ /ХУД, 8 дугаар хороо/	2018.06.14	2018.07.24	35,000,000	34,999,326	35,000,000	34,100,751	899,249	БЭЗБ ХХК
54	18 дугаар байрны дээврийн засвар /ХУД 2 дүгээр хороо/	2018.06.07	2018.07.26	64,500,000	64,500,000	64,500,000	62,839,556	1,660,444	Зана констракшн ХХК
55	Чингэлтэй дүүргийн 3-р хорооны 29 дүгээр байрны гадна фасад засвар	2018.08.29	2018.09.28	65,000,000	56,750,015	65,000,000	29,667,324	35,332,676	И би жи майнинг конкрет ХХК
56	Иргэний танхимийн хурлын заалны шал засварлах /СХД, 23, 24 дүгээр хороо/	2018.06.27	2018.07.27	14,000,000	12,882,436	14,000,000	12,553,279	1,446,721	Эндмэнэ тулга ХХК

57	1 дүгээр байрны тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 7 дугаар хороо/	2018.05.08	2018.06.25	35,000,000	35,000,000	35,000,000	34,110,321	889,679	Найдварт жигүүр ХХК
58	Иргэний танхимын тохижилт /БЗД, 3, 7 дугаар хороо/	2018.05.08	2018.06.25	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,628,780	371,220	Найдварт жигүүр ХХК
59	251 дүгээр цэцэрлэгийн гадна тохижилт, тоглоомын талбай /БЗД, 24 дүгээр хороо/	2018.06.19	2018.08.20	20,000,000	19,999,090	20,000,000	19,662,242	337,758	ОДБДН ХХК
60	Гэрэлтүүлэг /ХУД, 15 дугаар хороо/	2018.03.12	2018.05.30	30,000,000	29,921,785	30,000,000	29,189,319	810,681	Ар хөвчийн эрчим ХХК
61	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах ЧД 12-р хороо	2018.08.17	2018.10.17	60,000,000	60,000,000	60,000,000	34,358,064	25,641,936	И пи эс групп ХХК
62	Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 10 дугаар хороо/	2018.05.01	2018.06.29	36,500,000	35,758,987	36,500,000	34,706,299	1,793,701	Ай ти систем ХХК
63	Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 11 дүгээр хороо/	2018.05.01	2018.06.29	36,500,000	35,924,571	36,500,000	34,863,362	1,636,638	Ай ти систем ХХК
64	Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 28 дугаар хороо/	2018.05.01	2018.06.29	37,000,000	35,545,996	37,000,000	34,504,267	2,495,733	Юнайтед Хангай ХХК
65	17 дугаар байрны гадна фасад засвар /СБД, 10 дугаар хороо/	2018.07.18	2018.08.20	50,000,000	47,226,066	50,000,000	46,406,027	3,593,973	Төгс тохижилт констракшн ХХК
66	Гудамж талбайн камержуулалт /СХД, 23 дугаар хороо/	2018.05.14	2018.07.20	25,000,000	24,750,000	25,000,000	24,136,612	863,388	Би си ти ХХК
67	Гудамжны камержуулалт нэмэгдүүлэх /ЧД, 18 дугаар хороо/			40,000,000	69,743,521	40,000,000	31,875,533	8,124,467	И П и Эс групп ХХК
68	81 дүгээр байрны тоглоомын талбайн тохижилт /БГД, 3 дугаар хороо/	2018.04.18	2018.06.19	40,000,000	39,789,602	40,000,000	27,664,607	12,335,393	Ууган орхон ХХК
69	1/36 дугаар байрны дээврийн засвар / 22 дугаар хороо/	2018.09.09	2018.10.05	38,200,000	37,809,925	38,200,000	33,353,472	4,846,528	Бэсүб констракшн ХХК
70	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах ЧД 7-р хороо	2018.06.04	2018.08.10	60,000,000	59,888,595	60,000,000	58,105,812	1,894,188	Ай эм ди ХХК
71	54 дүгээр цэцэрлэгийн дээврийн засвар /СБД, 3 дугаар хороо/	2018.06.07	2018.07.25	35,200,000	35,198,591	35,200,000	34,281,803	918,197	Ургах сити ХХК
72	Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, ногоон байгууламж, тохижилтын ажил /БЗД, 28 дугаар хороо/	2018	2018	30,000,000	29,952,040	30,000,000	29,102,254	897,746	Модерн хийц ХХК
73	"Цэцэг" зочид буудлын баруун талын 16 дугаар байрны зүүн талын тоглоомын талбай байгуулах /БЗД, 1 дүгээр хороо/	2018.05.08	2018.06.25	35,000,000	35,000,000	35,000,000	34,110,321	889,679	Мон стийл фиксэр ХХК
74	113 дугаар байрны урд талд хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 4 дүгээр хороо/	2018.05.08	2018.06.25	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,628,779	371,221	Мон стийл фиксэр ХХК
75	44 дүгээр байрны дээврийн засвар /ХУД 1 дүгээр хороо/	2018.06.0	7 2018.07.26	64,600,000	64,240,685	64,600,000	62,606,529	1,993,471	Зэндмэнэ тулга ХХК
76	Цагдаагийн хуучин байрыг засч тохижуулах /СХД, 4 дүгээр хороо/	2018.05.22 2018.06.22	2018.08.15	20,000,000	19,514,276	20,000,000	19,006,003	993,997	Намнанхайрхан констракшн ХХК
77	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах СБД 8-р хороо	2018.05.30	2018.08.05	65,000,000	64,900,000	65,000,000	63,261,695	1,738,305	Дөл БГМ ХХК
78	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах БГД 13-р хороо	2018.06.15	2018.07.30	65,000,000	64,701,450	65,000,000	63,313,630	1,686,370	Баади констракшн ХХК
79	Ахмад настны чийрэгжүүлэлт, хүүхэд, залуучуудын спорт тоглоомын талбайг иж бүрэн тохижуулах СБД 13-р хороо	2018.07.02	2018.08.16	60,000,000	60,000,000	60,000,000	58,489,321	1,510,679	Аббадон констракшн ХХК
80	26 дугаар байрны зүүн хойд талд авто зогсоол /СБД, 2 дугаар хороо/	2018.07.25	2018.08.24	32,292,000	28,054,168	32,292,000	27,323,464	4,968,536	Арвинсантех ХХК
81	Тоглоомын талбайд тоглоом худалдан авах, засварлах/СХД, 31 дүгээр хороо/	2018.07.25	2018.08.13	7,000,000	6,980,000	7,000,000	6,980,000	20,000	Жавлант хүслэн ХХК
82	Орчлон хорооллын гадна талын камержуулалт, хүүхдийн тоглоомын талбай /СХД, 27 дугаар хороо/	2018.05.09	2018.07.20	40,000,000	39,980,915	40,000,000	39,286,303	713,697	ЦТУ ХХК
83	Тохижилтын ажил /БНД/	2018.08.10	2018.10.25	160,000,000	149,984,147	160,000,000	104,804,662	55,195,338	Хоёр хангай ХХК
84	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /НД/	2018.06.25	2018.09.14	170,000,000	143,410,000	170,000,000	140,625,020	29,374,980	Ювоуц ХХК
<b>10</b>	<b>УЛСЫН ТӨСӨВ</b>			<b>15,689,800,000</b>	<b>13,879,881,949</b>	<b>8,309,800,000</b>	<b>3,702,286,193</b>	<b>4,607,513,807</b>	
1	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2015.09.16	2016.11.20	1,087,900,000	1,087,924,406	18,900,000	18,900,000	-	Бат энх хүү ХХК
2	Цэцэрлэгийн барилгын дуустал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо/	2016.05.18	2016.11.15	1,200,000,000	1,178,671,124	685,700,000	685,668,000	32,000	Хаппи бьютинг ХХК
3	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 9 дүгээр сургууль/	2018.06.26	2019.02.01	1,500,000,000	1,339,000,000	700,000,000	699,997,613	2,387	Ди би ти би ХХК



4	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 13 дугаар сургууль/	2017.07.05	2019.07.01	1,500,000,000	1,350,104,835	800,000,000	694,518,500	105,481,500	Дорнын өргөө ХХК
5	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 480 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, Ирээдүй 1 дүгээр бага сургууль/	2018.05.25	2019.08.27	1,755,200,000	1,719,544,168	755,200,000	484,370,300	270,829,700	Солид констракшн ХХК
6	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 97 дугаар сургууль/	2018.05.23	2018.12.31	1,346,700,000	1,277,089,544	650,000,000	650,000,000	-	Молор констракшн ХХК
7	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 23 дугаар сургууль/	2018.06.05	2019.06.30	1,500,000,000	1,412,813,140	1,000,000,000	59,614,720	940,385,280	Грийн ресурс констракшн ХХК
8	Цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 240 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 28 дугаар цэцэрлэг	2018.06.18	2019.07.25	2,200,000,000	2,178,635,604	1,100,000,000	152,345,660	947,654,340	Морин сүвд ХХК
9	Цэцэрлэгийн гадна тоглоомын талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 143 дугаар цэцэрлэг/	2018.06.19 2018.08.01	2019.07.25	100,000,000	88,998,116	100,000,000	78,803,400	21,196,600	Нүүнэт ХХК
10	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2018.06.13	2018.12.03	3,500,000,000	2,247,101,012	2,500,000,000	178,068,000	2,321,932,000	Сан эрчим ХХК
<b>2</b>	<b>ЗАСАГ ДАРГИЙН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ</b>			<b>686,583,875</b>	<b>679,746,594</b>	<b>686,583,875</b>	<b>674,940,984</b>	<b>11,642,891</b>	
1	Баянзүрх дүүрэг 20 дугаар хороо, Арцатын аманд цахилгаан эрчим хүчээр хангах угсралтын ажил	2018.04.18	2018.06.25	285,373,787	283,360,727	285,373,787	278,555,117	6,818,670	Энержи комплекс ХХК
2	Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Нарийний хэсэгт, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ногоон толгой 355-ын баруун хэсэгт, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ногоон толгой 355-ын зүүн хэсэгт цахилгаан эрчим хүчээр хангах, угсралтын зардал	2018.04.18	2018.08.01	401,210,088	396,385,867	401,210,088	396,385,867	4,824,221	Гэгээн цайдам ХХК