

2018 ОНД УЛС, НИЙСЛЭЛ,ЗДН, ОНХС-ЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР САНХҮҮЖИН, НХОГ ЗАХИАЛАГЧИЙН ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ БУЙ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 3-р хавсралт

2018.05.31

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	Гэрээний эхлэх хугацаа	Гэрээний дуусах хугацаа	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2018 онд санхүүжих	Олгосон санхүүжилт	Зөрүү	Гүйцэтгэгч
58	<b>НИЙТ ДҮН</b>			<b>50,758,566,938</b>	<b>32,861,311,756</b>	<b>15,963,893,308</b>	<b>9,710,800,379</b>	<b>6,253,092,929</b>	
46	<b>НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ</b>			<b>47,451,083,063</b>	<b>29,590,477,862</b>	<b>14,239,709,433</b>	<b>8,221,294,017</b>	<b>6,018,415,416</b>	
1	Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэр орон сууцны 7 дугаар хорооллын 8 ш УДДТ-ийн цэвэр усан хангамжийн үзэлийн тоноглолын ажил	2017.10.02	2017.12.20	519,440,065	478,094,141	95,618,828	87,533,108	8,085,720	Алтайн үндэс констракшн ХХК
2	Чингэлтэй дүүргийн 10 дугаар хороо Дэнжийн 1000 орчмын хорооллын А хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн ажил	2017.08.25	2018.10.01	4,705,287,776	4,295,427,112	450,000,000	450,000,000	-	Бумбод ХХК
3	Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийн байгаль, орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг шинэчлэгдсэн зураг төслийн хүрээнд дахин нарийвчлан тодорхойлж, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол хийх, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажил	2018.01.26	2018.06.26	180,000,000	116,868,865	180,000,000	70,121,319	109,878,681	Грийт вишн ХХК
4	"Дэд бүтэц" төвийн тээвү боловсруулах	2017.09.05 2017.12.20	2018.04.01	169,500,000	169,500,000	118,650,000	118,650,000	-	НЗТХ
5	ХУД 5-р хороо, Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10-р байрны 20 айлын сууцыг буулгаж 40 айлын орон сууцны барилга барих	2017.07.24	2018.10.30	1,249,000,000	1,248,980,014	541,591,857	411,033,655	130,558,202	Нью биг фиш констракшн ХХК
6	МҮОНРТ орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн "А", "Б" хэсэгчилсэн талбайн инженерийн шугам сүлжээний трассын өөрчлөлтийн зураг төсвийн ажил /БГД, 11 дүгээр хороо, ЧД, 7,8 дугаар хороо/	2018.01.26	2018.03.27	288,000,000	288,000,000	288,000,000	288,000,000	-	Эрчим төсөл ХХК Инж байгууламж ХХК түншлэл
7	Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тохижилтийн зураг төсөв БГД 11-р хороо	2017.10.20	2018.05.31	49,608,000	49,608,000	34,725,600	34,725,600	-	Стийл лайн ХХК
8	Нийслэл өргөө амаржих газар тохижилтийн зураг төсөв	2017.10.20	2018.05.20	24,701,500	24,701,500	17,291,050	17,291,050	-	Стийл лайн ХХК
9	Нийслэлийн Амгалан амаржих газар тохижилтийн зураг төсөв	2017.10.20	2018.05.31	17,930,000	17,930,000	12,551,000	12,551,000	-	Хотол орд ХХК
10	Баянзүрх дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг тохижилтийн зураг төсөв	2017.10.20	2017.12.20	26,776,500	26,776,500	18,743,550	18,743,550	-	Алтайн газрын хүч ХХК
11	62 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БЗД	2017.10.02	2018.05.31	30,000,000	17,230,000	12,061,000	12,061,000	-	ББСМО ХХК
12	66 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БГД	2018.01.09	2018.05.31	35,000,000	25,444,943	24,500,000	7,633,483	16,866,517	ЭМ ЭС ЭЛ ХХК
13	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 24-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	28,800,000	28,800,000	8,640,000	20,160,000	Сийз архитектуртс ХХК
14	73 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ХУД 7-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	16,800,000	11,760,000	5,040,000	6,720,000	ББСМО ХХК
15	39 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж, шинээр барих зураг төсөв ЧД	2017.10.02	2018.09.20	40,000,000	22,000,000	15,400,000	6,600,000	8,800,000	ББСМО ХХК
16	103 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв ЧД 17-р хороо	2017.10.02	2018.09.20	40,000,000	16,500,000	11,550,000	4,950,000	6,600,000	ББСМО ХХК
17	21 дүгээр сургуулийн барилгыг буулгаж барих зураг төсөв БЗД 6-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	50,000,000	38,555,000	38,555,000	11,566,500	26,988,500	Нарлаг хөхий ХХК
18	51 дүгээр сургуулийн давхрын өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв БГД	2018.01.29	2018.06.29	20,000,000	16,000,000	16,000,000	4,800,000	11,200,000	Ньюкон ХХК

19	Чингэлтэй дүүргийн 2 дугаар амбулаторийн хуучин барилгыг буулгаж, шинээр барих оношлогоо, эмчилгээний төвийн барилгын зураг төсөв ЧД 13-р хороо	2018.04.13	2018.07.16	100,000,000	79,900,000	100,000,000	23,970,000	76,030,000	НЭТХ ОНӨААТҮГ
20	Моносын уулзвараас Авто худалдааны төвийн зам хүртэл яндантай худаг сувагчлалын байгууламжийн зураг төсөв СХД	2017.09.27	2018.09.20	11,100,000	11,090,000	7,763,000	7,763,000	-	Зууны гүүр ХХК
21	Баянзүрх дүүргийн 13.14 дүгээр хороо, Орон сууцны 14 дүгээр хороолол орчмын "И" инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв	2017.10.02	2018.05.28	120,000,000	110,438,998	77,307,299	33,131,699	44,175,600	ДНТ ХХК
22	Гэр хорооллын айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах үндэслэлийн уналтыг байжруулах ажлын зураг төсөв	2017.09.07	2018.03.15	50,000,000	49,712,208	34,798,546	34,798,546	-	Дархан с үлжээ ХХК
23	Цэцэрлэгийн барилгын зураг төсөв СХД 28-р хороо	2017.10.02	2018.05.31	40,000,000	31,500,000	22,050,000	22,050,000	-	Гандирс орд ХХК
24	Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн гадна тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.10.20	2018.05.31	50,000,000	49,800,000	24,900,000	24,900,000	-	Барилга байгууламж ХХК
25	Хан-Уул 1-р амбулаторын гадна тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.10.20	2018.05.31	30,000,000	29,800,000	14,900,000	14,900,000	-	Барилга байгууламж ХХК
26	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны "Корейн эйр"-ын төгөл орчмын тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.08.11	2018.05.31	40,000,000	39,450,000	19,725,000	19,725,000	-	Инженер геодези ХХК
27	Багануур дүүргийн 1 дүгээр хорооны Баялаг хотхоны тохижилтын ажлын зураг төсөв	2017.08.11	2018.05.31	9,900,000	9,900,000	4,950,000	4,950,000	-	Жи Эй икс ХХК
28	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 240 ор /СБД, 3 дугаар хороо, 54 дүгээр цэцэрлэг/	2017.11.24	2018.08.30	1,729,900,000	1,439,893,761	840,000,000	414,683,174	425,316,826	Тералинк ХХК
29	Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хороо, орон сууцны 7 дугаар хороолол орчим Б хэсэгчилсэн талбайн эхний ээлжийн дулаан хангамжийн ажил	2017.08.16	2018.07.16	328,488,005	263,315,744	151,712,198	111,324,644	40,387,554	Гом илч ХХК
30	Аврах гал унтраах ангийн барилга /СБД, 19 дүгээр хороо, Хуурай мухрын ам/	2017.09.14	2018.09.03	2,000,000,000	1,999,990,000	1,000,000,000	501,192,076	498,807,924	Жи Жи Ай ХХК
31	Цэцэрлэгийн барилга 280 ор /БЗД, 5 дугаар хороо, 146 дугаар цэцэрлэг/	2017.07.07	2018.08.01	2,095,900,000	2,095,831,180	795,900,000	445,460,178	350,439,822	Жинсийн орой ХХК
32	Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /БГД, 20 дугаар хороо, 47 дугаар цэцэрлэг/	2017.09.18	2018.07.03	1,883,600,000	1,883,576,554	1,598,500,000	810,297,382	788,202,618	Морин сувд ХХК
33	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн Дундын оффисын уулзалт, хэлэлцүүлэгийн танхимын засвар	2018.02.21	2018.04.21	70,000,000	69,325,205	70,000,000	41,802,418	28,197,582	Түрүү гарав ХХК
34	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн Дундын оффисын ажиллах талбайн засвар	2018.02.21	2018.04.21	56,000,000	55,253,008	56,000,000	26,461,972	29,538,028	Профэшнл сивил инженеринг констракшн ХХК
35	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн сургалт, зөвлөхүүдийн танхимын засвар	2018.02.21	2018.04.21	50,000,000	49,763,001	50,000,000	40,343,039	9,656,961	Профэшнл сивил инженеринг констракшн ХХК
36	Нийслэлийн Инноваци хөгжлийн төвийн инкубатор оффисын засвар	2018.02.21	2018.04.21	60,000,000	59,817,094	60,000,000	45,731,670	14,268,330	Түрүү гарав ХХК
37	Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км	2017.09.20	2018.07.01	16,749,900,000	919,589,436	275,876,831	107,883,038	167,993,793	Хүчит чулуут ХХК
38	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбайн гэрэлтүүлгийг нэгдсэн удирдлагын "Тулга" системд холбох	2017.06.19	2018.11.01	1,000,000,000	888,385,778	444,192,889	266,515,748	177,677,141	Ай и би ХХК
39	Бага Нарангийн 2, 3, 4, 5 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг/ СХД, 3 дугаар хороо/ Зүүн Баянцагааны 7-12 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 8 дугаар хороо/ Тахилтын 2, 3 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 22 дугаар хороо/ Хангайн 5, 6, 7, 8, 9, 10 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг СХД, 23 дугаар хороо/ Зээлийн 9-12 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 24 дүгээр хороо/	2017.10.23	2017.12.29	692,400,000	692,378,560	207,713,568	153,620,042	54,093,526	Хайтек бойлерс ХХК

	Хилчин 1-5, 8-9, Хамбын 3-5, 8 дугаар гудамж Чулуутын 7-12 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 30 дугаар хороо/								
	Алтайн 3-9 дугаар гудамж, Хайрханы 3-4, Дунд наран 3-13 дугаар гудамжны гэрэлтүүлэг /СХД, 31 дугаар хороо/								
40	Цагдаагийн гуравдугаар хэлтсийн өргөтгөлийн барилга /СХД, 13 дугаар хороо/	2017.05.15	2017.12.31	1,877,100,000	1,877,081,280	877,100,000	877,081,280	18,720	СНТ Групп ХХК
41	Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10 дугаар байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын орон сууцны барилга, байгууламж барих /ХУД, 5 дугаар хороо/	2018.04.13	2018.07.20	2,111,880,000	857,112,924	862,900,000	277,650,623	585,249,377	Гегатера тех ХХК, Хангилцаг ХХК
42	Баянзүрх дүүргийн 8.16 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрийг Улаанхуаран дэд станцаас 5 мВт цахилгаан хэлхээг хангах кабель шугам татах ажил	2017.08.09	2018.06.01	418,822,217	779,634,725	418,822,217	302,284,618	116,537,599	Ханлиг тайшир илч ХХК
43	Баянгол дүүргийн 11, 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр "Б" хэсэгчилсэн талбайн гадна цахилгаан хангамжийн эхний ээлжийн барилга угсралтын ажил	2016.10.12	2018.07.01	2,429,649,000	2,429,649,000	1,137,600,000	809,331,888	328,268,112	Цэгц шийдэл ХХК
44	Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /СХД 26 дугаар хороо/	2017.05.19	2017.12.01	1,738,900,000	1,738,876,146	738,900,000	738,876,146	23,854	Глобал рост ХХК
45	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /ЧД, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр цэцэрлэг/	2017.06.02	2018.08.01	1,348,800,000	1,348,795,000	598,800,000	193,514,012	405,285,988	Грийн ресурс констракшн ХХК
46	Эмнэлгийн барилга 40 ор /БХД, 1 дүгээр хороо/	2017.09.21	2018.09.30	2,833,500,000	2,833,402,185	1,833,500,000	301,111,559	1,532,388,441	Тэргүүн чансаа ХХК
<b>8</b>	<b>НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН</b>			<b>333,000,000</b>	<b>324,491,770</b>	<b>333,000,000</b>	<b>270,187,296</b>	<b>62,812,704</b>	
1	188, 244 дүгээр цэцэрлэгийн анги танхим тохижуулах /СХД/	2018.03.16	2018.04.05	20,000,000	19,900,000	20,000,000	19,900,000	100,000	Орчлон тулга ХХК
2	Чийрэгжүүлэлтийн танхим тохижуулах, иргэний танхимд номын сан байгуулах /СХД, 2, 3 дугаар хороо/	2018.03.22	2018.04.22	35,000,000	33,272,800	35,000,000	33,272,800	1,727,200	ЦТУ ХХК
3	Хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, ногоон байгууламж, тохижилтын ажил /БЗД, 23 дугаар хороо/	2018.02.13	2018.04.13	30,000,000	26,950,000	30,000,000	21,418,839	8,581,161	Дэхан ХХК
4	Иргэний танхимийг иж бүрэн тохижуулах, номын сан байгуулах /СХД, 5 дугаар хороо/	2017.12.25	2018.01.10	25,000,000	24,300,365	25,000,000	23,667,434	1,332,566	ЦТУ ХХК
5	53 дугаар цэцэрлэгийн гаднах хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт, засвар үйлчилгээ /ХУД, 1 дүгээр хороо/	2018.03.01	2018.04.15	33,000,000	32,988,676	33,000,000	32,129,447	870,553	Буяннэмэх интер ХХК
6	Ус түгээх байр /СХД, 2 дугаар хороо/	2018.03.09	2018.06.30	45,000,000	43,774,040	45,000,000	21,642,281	23,357,719	Хүчит чулуут ХХК
7	Ус түгээх байр /СХД, 22 дугаар хороо/	2018.03.23	2018.04.30	45,000,000	43,305,889	45,000,000	20,761,116	24,238,884	Баялаг говь ХХК
8	12 дугаар цэцэрлэгийн дээвэр, сантехникийн их засварын ажил /ХУД, 4 дүгээр хороо/	2017.12.19	2018.03.01	100,000,000	100,000,000	100,000,000	97,395,379	2,604,621	Нутгийн их үйлс ХХК
<b>2</b>	<b>УЛСЫН ТӨСӨВ</b>			<b>2,287,900,000</b>	<b>2,266,595,530</b>	<b>704,600,000</b>	<b>704,568,000</b>	<b>32,000</b>	
1	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2015.09.16	2016.11.20	1,087,900,000	1,087,924,406	18,900,000	18,900,000	-	Бат энх хүү ХХК
2	Цэцэрлэгийн барилгын дуустал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо/	2016.05.18	2016.11.15	1,200,000,000	1,178,671,124	685,700,000	685,668,000	32,000	Хаппи бьюлдинг ХХК
<b>2</b>	<b>ЗАСАГ ДАРГИЙН НӨӨЦ ХӨРӨНГӨ</b>			<b>686,583,875</b>	<b>679,746,594</b>	<b>686,583,875</b>	<b>514,751,066</b>	<b>171,832,809</b>	
1	Баянзүрх дүүрэг 20 дугаар хороо, Арцатын аманд цахилгаан эрчим хүчээр хангах угсралтын ажил	2018.04.18	2018.06.25	285,373,787	283,360,727	285,373,787	205,652,360	79,721,427	Энержи комплекс ХХК
2	Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Нарийний хэсэгт, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ногоон толгой 355-ын баруун хэсэгт, Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Ногоон толгой 355-ын зүүн хэсэгт цахилгаан эрчим хүчээр хангах, угсралтын зардал	2018.04.18	2018.08.01	401,210,088	396,385,867	401,210,088	309,098,706	92,111,382	Гэгээн цайдам ХХК