

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРААР ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

2020.06

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	ЭХЛЭХ ХУГАЦАА	ДУУСАХ ХУГАЦАА	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2020 онд санхүүжих дүн	Олгосон санхүүжилт	Зөрүү	Гүйцэтгэгч
	<b>НИЙТ ДҮН</b>			<b>260,831,653,046</b>	<b>213,584,653,047</b>	<b>102,135,165,506</b>	<b>49,162,182,619</b>	<b>52,972,982,887</b>	
	<b>НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВ</b>			<b>179,077,053,046</b>	<b>161,113,608,031</b>	<b>72,632,070,463</b>	<b>36,363,029,529</b>	<b>36,269,040,934</b>	
1	Нийслэлийн Архивын барилга /СБД, 9 дүгээр хороо/	2019	2020	7,221,900,000.0	6,888,367,090	1,000,000,000.0	499,741,472	500,258,528	Даймонд рөүд ХХК
2	Сонгинохайрхан дүүргийн 1.2.20 дугаар хороо, Цэргийн хотхон орон сууцны хороолол орчмын "А" "Б" хэмэгчилсэн талбайн гадна дулаан хангамжийн барилга угсралтын ажил	2019	2020	3,532,200,000	3,364,087,176	3,062,200,000	1,652,894,911	1,409,305,089	Си эйч си и кэй ХХК
3	Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркын Байгаль орчны нөлөөллийн байдлын нарийвчилсан үнэлгээ	2019	2020	30,000,000	27,075,000	5,415,000	5,415,000	-	Санний трейд ХХК
4	Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркын захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төвийн барилгын зураг төсөл	2019	2020	35,000,000	32,508,108	35,000,000	9,752,432	25,247,568	Нутаг консалтинг ХХК
5	2, 3, 4, 5, 6 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /НД/	2019	2020	89,000,000	89,000,000.0	89,000,000	54,592,760	34,407,240	Эволва ХХК
6	14, 16, 20, 21, 23, 27, 28 дугаар хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /БЗД/	2019	2020	129,000,000.0	118,283,087	23,656,618.0	21,693,029	1,963,589	Гичгэнэхяр ХХК
7	2, 4, 5, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 32 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /СХД/	2019	2020	245,000,000.0	239,000,000	23,900,000.0	19,951,398	3,948,602	Юу зэт эрдэнэ ХХК
8	1, 13, 15, 20 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /СБД/	2019	2020	64,000,000.0	56,376,451	5,637,646.0	4,703,866	933,780	Тэтү ХХК
9	3, 5, 7, 11, 14, 16 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /ХУД/	2019	2020	95,000,000.0	94,681,838	95,000,000.0	93,105,490	1,894,510	Дуутын нуруу ХХК
10	2, 3 4 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн засвар /БНД/	2019	2020	51,000,000.0	44,880,490	8,976,098.0	8,230,648	745,450	Тэтү ХХК
11	Улаанбаатар хотын бохир усны "Туул-1" коллекторын 4 дүгээр хэсгийн 1 дүгээр ээлжийн 5.4 км шугамын барилга угсралтын ажил /БГД, СХД/	2019	2020	6,842,000,000	6,190,315,680	1,500,000,000	1,402,988,348	97,011,652	Эс энд ай трейд ХХК НАБСАН ХХК
12	66 байрны дээврийн засвар /БГД 12 дугаар хороо/	2019	2020	73,500,000	72,267,539	72,267,539	67,893,428	4,374,111	Сонгино тамир ХХК

13	5 дугаар байрны дээврийн засвар /БЗД 10 дугаар хороо/	2019	2020	43,600,000	37,955,888	43,600,000	34,774,410	8,825,590	Талст өндөрлөг ХХК
14	2/1 дүгээр байрны дээврийн засвар /СБД бдугаар хороо/	2019	2020	33,000,000	32,954,447	33,000,000	30,517,448	2,482,552	Гранд авгуш ХХК
15	Ус дулаан дамжуулах төвийн дотор тоноглол, барилга угсралтын ажил	2019	2020	383,200,000	311,263,938	311,263,938	46,689,591	264,574,347	Эрчим электрик ХХК
16	Агаарын бохирдол, түгжрэлийг бууруулах, хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд хотын шинэ дэд төвийн нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллагын нэгдсэн цогцолборын барилга	2019	2020	91,000,000,000	91,000,000,000	43,423,300,000.0	15,132,691,774	28,290,608,226	Темпл ланд ХХК
17	Сонгинохайрхан дүүргийн Нутгийн захиргааны нэгдсэн байрны барилга	2019	2020	6,822,500,000.0	6,822,433,512.67	2,250,000,000.0	1,794,120,317	455,879,683	Дарцагт ноёд групп ХХК
18	Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, Орон сууцны 7 дугаар хороолол орчмын "У" хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан , цэвэр бохир ус, цахилгаан хангамж, холбооны шугам сүлжээний барилга угсралтын ажил	2019	2020	989,800,000	909,250,453	989,800,000	545,854,225	443,945,775	И Пи Э с групп ХХК
19	Номын сангийн барилгын засварын ажил	2019	2020	170,000,000	162,665,511	170,000,000	162,665,511	7,334,489	Цагаан удам ХХК
20	Тээврийн цагдаагийн газрын оффис, спорт заалны барилгын зураг төсөл	2019	2020	120,000,000	120,000,000	24,000,000.0	24,000,000	-	Хот Төлөвлөлт Судалгааны институт ОНБААТҮГ
21	"Орлогод нийцсэн сууцыг хөгжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд Ханын материалын орчимд баригдах эхний ээлжийн орон сууцны барилгын холболтын зураг төсөв /СХД бдугаар хороо/	2019	2020	45,000,000	45,000,000	45,000,000	44,500,000	500,000	Криетив монголиа ХХК
22	"Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх төсөл"-ийн хүрээнд Ханын материал орчимд баригдах эхний ээлжийн орон сууцны барилгын холболтын зураг төсөв /СХД, 6 дугаар хороо/	2019	2020	45,000,000	45,000,000	45,000,000	45,000,000	-	ББСМО ХХК
23	Чингэлтэй дүүргийн 9.10.11 дүгээр хороо, Дэнжийн мянга орчмын "А" хэсэгчилсэн талбайн гадна дулаан хангамжийн ажил	2019	2020	723,600,000	716,373,733	723,600,000	585,644,702	137,955,298	Энх шилтгээн ХХК
24	Хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил Багц-2 /СБД, 11 дүгээр хороо/	2014	2020	7,679,500,000.0	1,587,400,000.0	1,587,400,000.0	1,487,574,623	99,825,377	Баярс констракшн ХХК

25	Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил I, II ээлж /СХД/ /Улаанбаатар хотын Олон улсын худалдаа, логистик төв/	2018	2020	4,718,900,000	4,718,900,000	1,707,500,000	398,519,068	1,308,980,932	Эм би би си ХХК Магма од ХХК
26	Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх төслийн гадна инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг, төсөл барилга угсралтын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2019	2020	3,500,000,000	3,387,878,813	329,587,016	329,587,016	-	Билгүүн од констракшн ХХК
27	Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдоогүй сургууль цэцэрлэгт жишиг ариун цэврийн байгууламж барих /4ш/ 190 дүгээр цэцэрлэг /ХУД, 12 дугаар хороо/	2019	2020	80,000,000	71,932,586	80,000,000	70,084,436	9,915,564	Төмөрт хос бэрс ХХК
28	Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн байгууламж 2ш /СХД, 32 дугаар хороо, ХУД, 14 дүгээр хороо/	2019	2020	3,327,700,000	2,998,183,583	1,078,000,000	575,692,306	502,307,694	Глобал рост ХХК
29	Цэцэрлэгийн барилгын дуусгал 100 ор /СХД, 5 дугаар хороо/	2019	2020	270,000,000	269,904,928	270,000,000	263,971,070	6,028,930	Арь констракшн ХХК
30	Төсвийн дулаан хангамжид холбогдох боломжгүй төрийн өмчийн 10-аас доошгүй барилгын дулааныг байгаль орчинд ээлтэй технологиор шийдвэрлэх	2019	2020	400,000,000	394,629,919	118,388,976	110,030,291	8,358,685	Бэст энерги СЭЙВИНГ ХХК
31	Сүхбаатарын талбайн урд байрлах Сити тойлтын гадна дулааны шугамын ажил /СБД, 8 дугаар хороо/	2019	2020	192,900,000	192,900,000	192,900,000	57,870,000	135,030,000	УСУГ ОНӨААТҮГ
32	Хот тохижилтын газрын автомашины гараж	2019	2020	1,626,400,000	1,488,360,119	765,400,000	368,832,736	396,567,264	Хаппи Бьолдинг ХХК
33	33 дугаар байрны дээврийн засвар /БГД 10 дугаар хороо/	2019	2020	41,300,000	37,566,986	7,566,986	6,614,556	952,430	Бэл констракшн ХХК
34	14/2 и байрны дээврийн засвар /СБД 8 дугаар хороо/	2019	2020	38,500,000	37,522,836	37,522,836	36,554,769	968,067	Мөлүү хээр ХХК
35	Баянзүрх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн их засвар /БЗД, 22 дугаар хороо/	2019	2020	50,000,000	49,890,902	50,000,000	44,408,315	5,591,685	Гео айди ХХК
36	НД-ийн 2 дугаар хорооны Орон сууцны 48-67 дугаар байрны гадна инженерийн шугам сүлжээний засвар	2019	2020	727,000,000	691,023,005	691,023,005	594,743,166	96,279,839	Сагсай өргөө ХХК
37	Хорооны барилга худалдан авах /НД, 8 дугаар хороо/	2019	2020	755,000,000	727,500,000	755,000,000	727,500,000	27,500,000	ЦОМА ХХК
38	СОТ-2 байрны дээврийн засвар /БГД, 4 дүгээр хороо/	2019	2020	35,500,000	32,091,092	4,813,664	2,763,754	2,049,910	Бэл констракшн ХХК
39	23/4 дүгээр байрны дээврийн засвар /БГД 9 дугаар хороо/	2019	2020	38,400,000	31,765,095	4,765,095	3,422,553	1,342,542	Бэл констракшн ХХК

40	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, гэр хороолол, орон сууцны хорооллын гэрэлтүүлэг "Багануур дүүргийн орон сууц гэр хорооллын гэрэлтүүлэг"	2019	2020	80,000,000	79,880,935	16,000,000	13,947,686	2,052,314	Их хотын гэрэл ХХК
41	Богд хааны өвлийн ордны музейн орчимд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах /ХУД, 15 дугаар хороо/	2019	2020	793,800,000	793,769,206	793,800,000	554,831,347	238,968,653	Сэнзо констракшн ХХК
42	НБМҮТ Паркын техникийн нөхцөл өөрчлөгдсөнтэй холбогдон ажлын зураг төсөв боловсруулах	2019	2020	28,900,000	25,097,877	25,097,877	25,097,877	-	Дархан сүлжээ ХХК
43	Цагдаагийн хэлтсийн барилга /НД/	2020	2021	2,000,000,000	1,999,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	Бат угсралт констракшн ХХК
44	Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил I, II ээлж /СХД/ /Улаанбаатар хотын Олон улсын худалдаа, логистик төв/	2018	2021	10,056,000,000	4,690,133,054	681,100,000	265,161,860	415,938,140	Эм би би си ХХК Магма од ХХК
45	126 байрны 4.5.6 дугаар орцны дээврийн засвар /СХД 14 дүгээр хороо/	2019	2020	75,000,000	71,599,232	15,000,000	9,786,437	5,213,563	Урал их ХХК
46	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн харуулын байр хашаа, дэд бүтцийн ажил	2019	2022	1,302,753,046	1,276,172,260	680,000,000	159,441,230	520,558,770	Барилга эрч ХХК Алтайн үндэс констракшн ХХК
47	Гэр хорооллын гэрэл цахилгаангүй болог хүчдэлийн уналттай айл өрхийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажлын зураг төсөв /НД/	2019	2020	74,900,000	59,900,000	74,900,000	51,514,000	23,386,000	Бодит чадал ХХК
48	Соёлын ордны барилга /850 хүний суудал/ /БНД, 1 дүгээр хороо/	2019	2022	12,182,200,000	10,588,824,148	1,800,000,000	1,800,000,000	-	Эн ар ХХК
49	"Яармаг" суурьшлын шинэ төвийн хоёрдугаар ээлжинд барих гадна ариутгах татуургын шугамын болон гадна бохир усны насос станц-2 (10м3 бохир усны цооногийн хамт)-ын ажил	2019	2020	3,322,300,000	3,022,305,758	1,500,000,000	1,351,547,168	148,452,832	Модерн хас ХХК
50	Бөөний худалдааны 24 дүгээр байрны дээврийн засвар /СХД 27 дугаар хороо/	2019	2020	34,300,000	34,136,315	34,136,315	33,551,381	584,934	Тэгш бүрэн констракшн ХХК
51	Туул тосгоны эмнэлгийн барилга /ХУД, 13 дугаар хороо/	2018	2020	3,226,000,000	733,095,458	735,700,000	634,847,666	100,852,334	Нью констракшн ХХК
52	Амгалан дулааны станцын хойд хэсгээс Улиастай гол руу хийх үерийн хамгаалалтын байгууламжийн ажлын зураг төсөв БЗД, СХД-ийн 12 дугаар хороо, Толгойтын суваг /Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжнаас баруун уулын суваг хүртэл/ зураг төсөв	2019	2020	53,100,000	47,788,363	33,451,854	33,451,854	-	Хайдро проект ХХК

53	Сонгинохайрхан дүүргийн Жишиг нэгдсэн эмнэлгийн барилгын гадна ариутгах татуургын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил	2020	2020	300,000,000	276,987,620	300,000,000	152,991,295	147,008,705	Модерн хас ХХК
54	41 дүгээр байрны дээврийн засвар /СХД 27 дугаар хороо/	2019	2020	59,400,000	53,717,094	59,400,000	52,368,479	7,031,521	Урал их ХХК
55	Сүхбаатарын талбайн урд байрлах Хонхтой цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт, ногоон байгууламж	2020	2020	3,224,000,000.0	3,224,010,905	3,224,000,000	2,858,901,830	365,098,170	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
<b>ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН</b>				<b>4,963,400,000</b>	<b>4,761,937,472</b>	<b>4,176,995,043</b>	<b>3,325,354,634</b>	<b>851,640,409</b>	
1	Нарны вакуум коллектор суурилуулах-1 /СХД, 4 дүгээр хороо/	2019	2020	65,000,000	64,000,000	65,000,000	62,333,044	2,666,956	Монголиан солар ский ХХК
2	Нарны вакуум коллектор суурилуулах-2 /СХД, 4 дүгээр хороо/	2019	2020	65,000,000	64,000,000	65,000,000	62,333,044	2,666,956	Монголиан солар ский ХХК
3	Нарны вакуум коллектор суурилуулах /СХД, 5 дугаар хороо/	2019	2020	70,000,000	68,500,000	68,500,000	66,715,836	1,784,164	Монголиан солар ский ХХК
4	Гэр хорооллын инженерийн хангамжгүй хэсгийн дэд бүтцийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах нарны коллектор суурилуулах /ЧД, 19 дүгээр хороо 100 мод/	2019	2020	35,000,000	34,500,000	35,000,000	33,601,407	1,398,593	Монголиан солар ский ХХК
5	Цэргийн анги орчмын 2 дугаар гудамж, Сонгины 1 болон 8 дугаар хэсэг, Хабитатын 1, 2, 18, 19, 20 дугаар гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил /ХУД, 12 дугаар хороо/	2019	2020	241,600,000	228,836,000	45,800,000	35,913,703	9,886,297	Топ товер ХХК Виртуалсофт ХХК түншлэл
6	Гэрэлтүүлэг /СХД, 5 дугаар хороо/	2019	2020	30,000,000	28,312,149	5,700,000	4,977,099	722,901	Эрчим электрик ХХК
7	76 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заалны засвар /СХД, 9 дүгээр хороо/	2019	2020	35,000,000	34,524,809	35,000,000	33,612,677	1,387,323	Юу би жи ХХК
8	Камержуулалт /ЧД, 18 дугаар хороо/	2019	2020	100,000,000	99,689,121	99,689,121	78,778,251	20,910,870	Зэсэн ундарга ХХК
9	Гэрэлтүүлэг /СБД, 15, 16 дугаар хороо/	2019	2020	54,600,000	51,964,993	54,600,000	51,080,030	3,519,970	Хустайн шил ХХК
10	6А байрны орчмын тоглоомын талбай /БГД, 12 дугаар хороо/	2019	2020	30,000,000	29,905,450	30,000,000	29,152,689	847,311	Нарлаг хөхий ХХК
11	13А байрны орчим тоглоомын талбай /БГД, 14 дүгээр хороо/	2019	2020	65,000,000	62,993,409	65,000,000	45,322,266	19,677,734	Алтан дуулга хаус ХХК
12	Гэрэлтүүлэг шинээр хийх ажил /БЗД 13 дугаар хороо/	2019	2020	68,000,000	60,057,387	68,000,000	59,052,327	8,947,673	Өндрийн удам ХХК
13	Гэрэлтүүлгийн ажил /БЗД, 11, 23, 28 дугаар хороо/	2019	2020	320,000,000	295,037,359	147,500,000	93,818,290	53,681,710	Дархан хэрлэн ХХК
14	161, 86 дугаар цэцэрлэгийн орчмын тохижилтын ажил /БГД, 15 дугаар хороо/	2019	2020	60,000,000	58,386,826	60,000,000	56,918,164	3,081,836	Төгс байшин констракшн ХХК

15	Зүүн Нарангийн гудамжны хүүхдийн тоглоомын талбай /БГД, 22 дугаар хороо/	2019	2020	30,000,000	29,991,850	6,000,000	5,232,824	767,176	Марвел хаус констракшн ХХК
16	Туулын 1 дүгээр гудамжнаас Туулын 5 дугаар гудамж хүртэл хяналтын камержуулалт /БГД, 16 дугаар хороо/	2019	2020	100,000,000	98,934,083	100,000,000	79,080,456	20,919,544	Ньютерра вокс ХХК
17	Сэтгэмж цогцолбор сургуулийн Монгол ёс зан заншлын өргөө, уншлагын танхимын тохижилт, 28 дүгээр сургуулийн Хүүхэд хөгжлийн танхимын тохижилт /БГД, 11 дүгээр хороо/	2019	2020	40,000,000	38,500,000	40,000,000	37,497,221	2,502,779	Төгс баялаг алтай ХХК
18	146 цэцэрлэг болон орон сууцны гадна тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 5, 22 дугаар хороо/	2019	2020	320,000,000	318,449,490	168,449,490	93,125,173	75,324,317	Баян дэ ХХК
19	Хог хаягдал тээвэрлэх явуулын чингэлэг бүхий авто машин 2 ш /ЧД/	2019	2020	80,000,000	77,800,000	80,000,000	77,800,000	2,200,000	Сүхбаатар тохижилт ХХК
20	62 дугаар байрны дээвэр засварлах /ЧД, 6 дугаар хороо/	2019	2020	52,000,000	51,192,158	52,000,000	42,005,161	9,994,839	Юу би жи ХХК
21	Гэрэлтүүлэг шинээр хийх ажил /БЗД 13 дугаар хороо/	2019	2020	37,000,000	36,546,642	7,300,000	6,315,275	984,725	Хустайн шил ХХК
22	Нийтийн ахуйн үйлчилгээний төв /ХУД, 8 дугаар хороо/	2019	2020	250,000,000	239,934,162	250,000,000	209,331,577	40,668,423	ГЭЭТ ХХК
23	Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн ерөөний тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл /БГД, 22 дугаар хороо/	2019	2020	10,000,000	9,790,000	10,000,000	9,790,000	210,000	Батстрой ХХК
24	Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл /БГД, 8 дугаар хороо/	2019	2020	10,000,000	9,790,000	10,000,000	9,790,000	210,000	Батстрой ХХК
25	Ус түгээх байр-1 /БЗД, 27 дугаар хороо/	2019	2020	62,500,000	59,454,292	62,500,000	35,156,390	27,343,610	Жавхлант богд ХХК
26	Ус түгээх байр-2 /БЗД, 27 дугаар хороо/	2019	2020	62,500,000	59,454,292	62,500,000	35,156,390	27,343,610	Жавхлант богд ХХК
27	Ус түгээх байр-3 /БЗД, 21 дүгээр хороо/	2019	2020	62,500,000	56,226,412	62,500,000	33,247,686	29,252,314	Жавхлант богд ХХК
28	Ус түгээх байр-4 /БЗД, 21 дүгээр хороо/	2019	2020	62,500,000	56,226,412	62,500,000	33,247,686	29,252,314	Жавхлант богд ХХК
29	Тохижилтын ажил /ХУД, 15 дугаар хороо/	2019	2020	75,000,000	74,663,284	75,000,000	65,401,150	9,598,850	Буяаннэмэх интер ХХК
30	Гэрэлтүүлгийн ажил /ИД, 3 дугаар хороо/	2019	2020	250,000,000	232,649,509	63,700,000	57,821,859	5,878,141	Эрчим өгий ХХК
31	Ану-Ужин төвөөс 33-р сургууль хүртэлх зам, тус сургуулийн ойр орчимд болон 3-р хорооны байр, Сансар үйлчилгээний төвийн хэсэгт гэрэлтүүлэг, камержуулалт хийх /БЗД, 3 дугаар хороо/	2019	2020	48,000,000	47,983,387	48,000,000	30,381,606	17,618,394	Кон арч ХХК
32	Гэрэлтүүлэг, камержуулалт /СБД, 11, 12, 13 дугаар хороо/	2019	2020	400,000,000	388,606,496	400,000,000	319,030,324	80,969,676	Филипс гэрэлтүүлэг ХХК

33	11 дүгээр байрны орчмын явган хүний зам /БГД, 12 дугаар хороо/	2019	2020	50,000,000	49,556,432	49,556,432	48,320,057	1,236,375	Нарлаг хөхий ХХК
34	БГД-ийн 8, 9, 10, 13, 22 дугаар хорооны иргэдэд гэр авч өгөх	2019	2020	30,000,000	28,819,445	30,000,000	28,819,445	1,180,555	Зүүн сайн ХХК
35	Орон гэргүй нэн ядуу иргэдэд гэр худалдан авч өгөх /БГД, 8, 9, 10, 13, 22 дугаар хороо/	2019	2020	20,000,000	19,943,256	20,000,000	19,943,256	56,744	Зүүн сайн ХХК
36	Нийтийн зориулалтай орон сууцны 56 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/	2020	2020	66,500,000	63,316,040	66,500,000	46,048,989	20,451,011	Үүлэн сүндэр ХХК
37	Нийтийн зориулалтай орон сууцны 57 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/	2020	2020	66,500,000	63,316,040	66,500,000	46,048,989	20,451,011	Үүлэн сүндэр ХХК
38	Ус түгээх цэг /БЗД 23-р хороо/	2019	2020	54,000,000	53,961,985	54,000,000	39,354,097	14,645,903	Баялаг говь ХХК
39	Нийтийн зориулалтай орон сууцны 65 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/	2020	2020	66,500,000	62,710,882	66,500,000	55,053,030	11,446,970	ГЭЭТ ХХК
40	Нийтийн зориулалтай орон сууцны 46 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/	2020	2020	66,500,000	61,503,106	66,500,000	43,485,744	23,014,256	Профэшнал сивил инженеринг констракшн ХХК
41	Нийтийн зориулалтай орон сууцны 67 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/	2020	2020	66,500,000	61,503,106	66,500,000	43,485,744	23,014,256	Профэшнал сивил инженеринг констракшн ХХК
42	Нийтийн зориулалтай орон сууцны 59 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/	2020	2020	66,500,000	64,086,001	66,500,000	45,235,313	21,264,687	Нэмэх сүлжээ ХХК
43	Нийтийн зориулалтай орон сууцны 60 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/	2020	2020	66,500,000	64,090,976	66,500,000	45,235,400	21,264,600	Нэмэх сүлжээ ХХК
44	Нийтийн зориулалтай орон сууцны 33 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 2 дугаар хороо/	2020	2020	62,600,000	59,904,423	62,600,000	41,819,302	20,780,698	Роуд дэвэллопмент ХХК
45	42 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 1 дүгээр хороо/	2020	2020	41,100,000	40,863,158	41,100,000	40,153,605	946,395	Ургах сити ХХК
46	6/3, 26, 28 дугаар байрны орчмын тохижилт /СБД, 2 дугаар хороо/	2020	2020	147,800,000	145,307,820	147,800,000	138,683,467	9,116,533	Эйч юу эл ди ХХК
47	16 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 3 дугаар хороо/	2020	2020	64,600,000	63,598,670	64,600,000	62,494,335	2,105,665	Ургах сити ХХК
48	Залуус хорооллын доторх хүүхдийн тоглоомын талбайд тоглоом, чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж худалдан авах, суурилуулах /СХД, 18 дугаар хороо/	2019	2020	40,000,000	39,700,031	40,000,000	38,665,996	1,334,004	Хоромдог ХХК

49	163 дугаар цэцэрлэгийн тоглоомын талбайг тохижуулах /СХД, 25 дугаар хороо/	2019	2020	10,000,000	9,840,600	10,000,000	9,840,600	159,400	Тэнгэрийн модон багана ХХК
50	17 дугаар байрны дээврийн засвар /СБД, 3 дугаар хороо/	2020	2020	64,600,000	63,909,909	64,600,000	62,800,169	1,799,831	Платиниум их өргөө констракшн ХХК
51	Нийтийн зориулалтай орон сууцны 63 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/	2020	2020	66,500,000	62,544,973	66,500,000	47,101,397	19,398,603	И пи эс групп ХХК
52	Дунд тасганы 9 дүгээр гудамжинд ус зайлуулах хоолой хийж, тэгшилж, засварлах, Баруун тасганы А, 7, 8 дугаар гудамж тэгшилж засварлах /ЧД, 8 дугаар хороо/	2019	2020	48,000,000	47,023,011	48,000,000	45,777,399	2,222,601	Болор мб ХХК
53	Нийтийн зориулалтай орон сууцны 66 дугаар байрны гадна хананы дулаалгын ажил /НД, 8 дугаар хороо/	2020	2020	66,500,000	62,743,755	66,500,000	43,920,386	22,579,614	Ай ти ти ай ХХК
54	46 дугаар цэцэрлэг тоглоомын талбай /ХУД, 3 дугаар/	2020	2020	75,000,000	65,391,875	75,000,000	28,008,074	46,991,926	Би Бино ХХК
55	Нийтийн тээврийн дундын оврын автобус /Чингэлтэй дүүрэг/	2019	2020	100,000,000	99,500,000	100,000,000	99,500,000	500,000	ОДБДН ХХК
56	47 дугаар байрны фасадны засвар /ЧД, 4 дүгээр хороо/	2020	2020	192,000,000	179,376,386	192,000,000	160,054,749	31,945,251	Эбилтек ХХК
57	Тавин мянгатын 25 дугаар байрны дээврийн засвар /ЧД, 2 дугаар хороо/	2020	2020	74,000,000	73,579,675	74,000,000	65,791,128	8,208,872	Цагаан толгойн нуур ХХК
58	Гэрэлтүүлэг /СХД, 23 дугаар хороо/	2019	2020	100,000,000	88,945,945	100,000,000	86,694,358	13,305,642	Номин эндэрт ХХК
<b>УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ</b>				<b>76,791,200,000</b>	<b>47,709,107,544</b>	<b>25,326,100,000</b>	<b>9,473,798,456</b>	<b>15,852,301,544</b>	
1	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, 4 дүгээр цэцэрлэг/	2018	2020	1,800,000,000	1,790,000,000	900,000,000	356,117,255	543,882,745	Мета менежмент ХХК
2	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2018	2020	2,200,000,000	1,940,543,797	1,000,000,000	324,026,285	675,973,715	Монгол Дээвэр констракшн ХХК ЦАЦ орхон ХХК
3	Сургуулийн барилга буулгаж, шинээр барих, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 19 дүгээр сургууль/	2018	2020	5,027,800,000	4,877,167,670	1,000,000,000	606,222,575.0	393,777,425	Гэрэлтжин ХХК
4	Батсүмбэр орох замаас гудамж дундуур арын худаг хүртэлх үерийн далан, 2.5 км /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2019	2020	2,400,000,000	1,998,598,165	1,000,000,000	598,598,165	401,401,835	Хангилцаг ХХК
5	Орон сууцны байруудын их засвар /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2019	2020	3,886,100,000	3,721,569,791	886,100,000	834,889,896	51,210,104	Жинст цамхаг ХХК



6	Сургуулийн барилга, 720 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2019	2020	6,040,000,000	5,675,535,000	4,040,000,000	1,212,000,000	2,828,000,000	Дарцагт ноёд ХХК
7	Монгол-Германы хамтарсан Ашигт малтмал, технологийн их сургуулийн оюутны дотуур байрын барилга /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/	2019	2021	12,500,000,000	11,849,702,338	5,000,000,000	1,346,765,398	3,653,234,602	Химон констракшн ХХК
8	Дүүргийн соёлын ордны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2019	2020	8,500,000,000	8,498,420,155	5,500,000,000	806,123,128	4,693,876,872	Аглут ХХК
9	Шинжлэх ухааны академийн нэгдсэн байрын өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/	2019	2020	3,500,000,000	3,357,570,628	2,000,000,000	969,055,754	1,030,944,246	Хөх бүрдийн эх ХХК
10	220 кВТ-ын Сонгино дэд станцаас 110 кВТ-ын Зайсан дэд станц хүртэлх 110 кВТ-ын 44 км, хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын ажлын зураг, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар/	2012	2020	9,339,400,000	600,000,000	600,000,000	420,000,000	180,000,000	ЭХБУТ ХХК
11	УБ хотын "Сонгино" 220/110/35 кВ-ын 2х125 МВа дэд станц, 220 кВ-ын 5,8 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ажил /Улаанбаатар/	2012	2020	21,597,900,000	3,400,000,000	3,400,000,000	2,000,000,000	1,400,000,000	ЭХБУТ ХХК