




Нийслэлийн
Хэрэгсэл
Газар

“НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР” ОНӨААТҮГ
2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

УЛААНБААТАР 2024 ОН

АГУУЛГА

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ.БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

- 1.1. Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан нийслэлд хэрэгжих зорилтын хүрээнд гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүн.....1
 - 1.2. Улсын болон Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ажлын хэрэгжилт, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл.....1-4
 - 1.3. Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан газраас хийж гүйцэтгэх ажлын хэрэгжилт үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл.....4
 - 1.4. Нийслэлийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, холбоотой мэдээлэл.....4-5
- ### ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮН

- 2.1. Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, хуралдааны тэмдэглэл, Нийслэлийн засаг даргын албан даалгавар, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэлээс өгсөн үүрэг даалгаварын хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл.....5-10
- 2.2. Нийслэлийн Засаг даргаас тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр зарласан зорилтот ажлын хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын холбогдолтой мэдээлэл.....10
- 2.3. Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт10-11

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

- 3.1. Газрын даргын Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан хариуцлагын гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт11
- 3.2. Дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн мэдээлэл.....11
- 3.3. Хүний нөөцийг чадавхжуулах тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын хэрэгжилтийн мэдээлэл11-14
- 3.4. Газрын албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ.....14-15
- 3.5. Өргөдөл гомдол, албан бичиг шийдвэрлэлт, иргэд, аж ахуйн нэгж газруудаас ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийн дагуу зохион байгуулсан үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл.....15-16
- 3.6. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл..16-19
- 3.7. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл.....19-27

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ.БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

- 4.1. Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл.....28-32
- 4.2. Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал.....33-36
- 4.3. Төсөв санхүүгийн ил тод байдал36-37
- 4.4. Санхүүгийн тайлан мэдээний чиглэлээр37-38

ТАВДУГААР БҮЛЭГ.БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

- 5.1. Дотоод ажлын чиглэлээр (зохион байгуулсан ажил, хурал).....38-49
- 5.2. Сургалтын чиглэлээр50
- 5.3. Гэрээ эрх зүйн чиглэлээр50-53
- 5.4. Архивын чиглэлээр53-57
- 5.5. Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах чиглэлээр57-70
- 5.6. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, судалгааны чиглэлээр.....70-76
- 5.7. Мэдээ тайлангийн чиглэлээр.....77-80

ДҮГНЭЛТ

ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН

1.1.Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан нийслэлд хэрэгжих зорилтын хүрээнд гүйцэтгэсэн ажлын явц, үр дүн:

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнөөс манай газарт холбогдох ажлын биелэлтийг 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 дүгээр сарын байдлаар гаргаж тухай бүр ERP цахим системээр, 2024 оны хагас жилийн биелэлтийг 2024 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01/2213 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт тус тус хүргүүлсэн.

Монгол Улсыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 1 зорилтыг хэрэгжүүлэх 2 арга хэмжээ (Сургууль, Цэцэрлэг, Эрүүл мэнд, Биеийн тамир спорт, залуучууд хөгжлийн төв, хүүхэд хамгаалах төв, асрамжийн төвийн багц 6 төсөл, арга хэмжээ)-ний хэрэгжилтийг нэгтгэн гаргаж, 2024 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/4960 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн.

Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний 2024 оны хагас жилийн биелэлтийг 2024 оны 06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01/2213 дугаартай албан бичгээр, жилийн эцсийн биелэлтийг 2024 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/4960 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт тус тус хүргүүлсэн.

Засгийн газрын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулан 2024 онд багтаан хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний тухай албан даалгавраас манай газартай холбоотой үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг гарган 2024 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 01/4393 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.

Хүснэгт 1.1.-1 Хүргүүлсэн биелэлт

Ангилал	2023 оны жилийн эцсийн байдлаар	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар
Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт	10 зорилтын хүрээнд 28 ажил	5 зорилтын хүрээнд 22 ажил
Монгол Улсын хөгжлийн 2024 оны төлөвлөгөөний биелэлт	4 зорилтын хүрээнд 18 ажил	6 зорилтын хүрээнд 10 ажил

1.2.Улсын болон Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж байгаа ажлын хэрэгжилт, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл:

Зураг төсвийн ажлын хүрээнд: 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар он дамжин хэрэгжиж буй зөвлөх үйлчилгээний **36**, түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй **194**, захирамжаар хэрэгжиж буй **282**, нийт **512** төсөл, арга хэмжээний ажлын зураг төсөлд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэн ажиллав.

Улс, нийслэл болон дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 оны байдлаар зөвлөх үйлчилгээний он дамжин хэрэгжиж буй **29**, шинээр ирсэн **7** гэрээт ажил, нийт **36** төсөл, арга хэмжээ хэрэгжиж байна.

2014-2024 ОНУУДАД УЛС, НИЙСЛЭЛ БОЛОН ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР
ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АЖЛЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ




График 1.2-1.

2014-2024 ОНУУДАД УЛС, НИЙСЛЭЛ БОЛОН ДҮҮРГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР
ХЭРЭГЖИЖ БУЙ АЖЛУУДЫН ГЭРЭЭНИЙ ДҮН /ТӨГРӨГ/



График 1.2-2.

Хүснэгт 1.2.-1 Хөрөнгийн эх үүсвэрээр ангилбал:

Эх үүсвэр	Ажлын тоо	Гэрээний дүн (төгрөг)	Ажлын явц (хувь)
УТХО	1	484,000,000	80
НТХО	22	3,186,617,805	90
ДОНХС	3	918,552,300	83
ДХ	7	331,803,960	80
Бусад	3	473,325,820	93
Нийт	36	5,394,299,885	85.2 хувь

2022-2024 онуудад он дамжин хэрэгжиж буй болон 2024 онд шинээр гэрээ байгуулсан барилга угсралт, тохижилт, шугам сүлжээ, засвар шинэчлэлийн 194 түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй ажлын зураг төсөлд хяналт хийж зөвлөмж арга зүйгээр ханган ажиллаж байна.

Хүснэгт 1.2-2. Нийт төсөл, арга хэмжээг ажлын үе шатаар ангилбал:

Д/д	Зургийн ажлын үе шатанд	Ажлын тоо
1	Загвар зураг боловсруулж байна	3
2	Ажлын зураг төсөв боловсруулж байна	25
3	Мэргэжлийн байгууллага хянаж байна	9
4	Магадлалд хүргүүлсэн	31
5	Газаргүй	4
6	Хүлээлгэн өгсөн	120
7	Өөрчлөлт орсон	2
Нийт		194

Хүснэгт 1.2-3. Нийт хэрэгжиж буй ажлыг салбараар ангилбал:

Д/д	Зургийн ажлын үе шат	Ажлын тоо
1	Боловсрол	91
2	Дэд бүтэц	12
3	Нийгэм	91
Нийт		194

2024 онд нийт 88 төсөл арга хэмжээний ажлын зургийн даалгаврыг боловсруулж, 135 төсөл, арга хэмжээний даалгаварыг холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар батлуулж нийт 215 төсөл, арга хэмжээний даалгаварыг хүргүүлсэн.

2020-2024 ОНД ЗУРГИЙН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛСАН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ХАРЬЦУУЛАЛТ




График 1.2-3.

2024 оны байдлаар барилга байгууламжийн зураг төсвийн болон түлхүүр гардуулах нөхцөлтэй ажлын нийт 171 техникийн нөхцөл хүсч, 77 техникийн нөхцөл олгогдсоныг гүйцэтгэгчид хүргүүлсэн байна.

Хүргүүлсэн техникийн нөхцөл хүсэлт: Олгогдсон техникийн нөхцөл:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ✓ УБЦТС ТӨХК –66 | ✓ УБЦТС ТӨХК –27 |
| ✓ УБДС ТӨХК -38 | ✓ УБДС ТӨХК - 21 |
| ✓ УСУГ ОНӨААТҮГ- 29 | ✓ УСУГ ОНӨААТҮГ- 11 |
| ✓ МХС ХХК – 27 | ✓ МХС ХХК – 16 |
| ✓ МТЗ ХНН – 3 | ✓ МТЗ ХНН – 0 |
| ✓ ХИХУГ-8 | ✓ ХИХУГ- 2 |

Захиалагчийн хяналт тавих ажлын хүрээнд: Тайлант хугацаанд манай газарт нийт барилга угсралт, их засварын 1,3 их наяд төгрөгийн гэрээний дүнтэй, 2023-2024 онд дамжин хэрэгжиж буй 396 төсөл, арга хэмжээ 75 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 924,2 тэрбум төгрөгийн гэрээний дүнтэй 224 төсөл, арга хэмжээ 55 хувийн дундаж гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна.

Хүснэгт 1.2.-4. Нийт хэрэгжиж байгаа ажлын мэдээлэл, эх үүсвэрээр:

Эх үүсвэр	Нийт хэрэгжиж буй төсөл, арга хэмжээ, 2023-2024		
	Ажлын тоо	Гэрээний дүн (төгрөг)	Ажлын явц (Хувь)
УТХО	111	576,240,999,536	72
НТХО	177	701,093,161,903	72
НОНХС	37	8,873,220,955	87
ДОНХС	24	6,625,224,633	84
ДТХО	36	43,382,682,148	82
НЗД, ЗГ нөөц, Бусад	11	33,296,451,734	91
Нийт	396	1,369,511,740,909	76

Хүснэгт 1.2.-5. Нийт хэрэгжиж байгаа ажлын мэдээлэл, төрлөөр:

Товч төрөл	2023-2024 онд дамжин хэрэгжих ажил		
	Ажлын тоо	Гэрээний дүн (төгрөг)	Ажлын явц (Хувь)
Сургуулийн барилга, өргөтгөл	24	240,876,587,133	68
Цэцэрлэгийн барилга, өргөтгөл	45	160,584,340,614	74
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор	17	90,160,460,627	65
Спорт заал, цогцолбор	5	39,007,294,161	74
Хорооны цогцолбор, өргөтгөл	10	20,701,281,986	75

Бусад барилга байгууламж	37	390,470,529,017	59
Инженерийн шугам сүлжээ	59	218,600,176,297	66
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт	25	72,406,744,084	61
Их засвар	63	43,110,450,007	91
Тохижилт	98	86,899,761,799	84
Гэрэлтүүлэг, камержуулалт	13	6,694,115,184	85
Нийт	396	1,369,511,740,909	76

Хүснэгт 1.2-6. 2024 онд шинээр ирсэн гэрээний мэдээлэл, эх үүсвэрээр:

Эх үүсвэр	2024 онд шинээр ирсэн гэрээний ажил		
	Ажлын тоо	Гэрээний дүн (төгрөг)	Ажлын явц (Хувь)
УТХО	37	214,048,069,261	47
НТХО	86	282,282,422,678	57
НОНХС	47	9,273,388,153	71
ДОНХС	5	1,067,007,513	92
ДТХО	47	83,430,700,769	51
НЗД, ЗГ НӨӨЦ, НҮЦХ, БУСАД	7	334,525,309,155	46
Нийт	229	924,626,897,529	57

Хүснэгт 1.2-7 2024 онд шинээр хэрэгжиж байгаа ажлын мэдээлэл, төрлөөр:

Товч төрөл	2024 онд шинээр хэрэгжиж буй ажил		
	Ажлын тоо	Гэрээний дүн (төгрөг)	Ажлын явц (Хувь)
Сургуулийн барилга, өргөтгөл	13	153,522,761,625	27
Цэцэрлэгийн барилга, өргөтгөл	12	50,876,744,452	33
Бага сургууль, цэцэрлэг цогцолбор	3	18,549,828,451	22
Хорооны цогцолбор, өргөтгөл	5	15,727,809,615	57
Бусад барилга байгууламж	19	147,872,690,072	39
Их засвар	66	34,460,795,381	68
Инженерийн шугам сүлжээ	24	364,934,681,452	48
Тохижилт	60	115,283,616,591	58
Гэрэлтүүлэг, камержуулалт	7	2,801,589,735	83
Нийт	224	924,256,559,357	55

1.3.Нийслэлийн Эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгагдсан газраас хийж гүйцэтгэх ажлын хэрэгжилт үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл:

Нийслэл хотыг хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2021-2023 оны хэрэгжилтийн биелэлтийн 2 ажлын биелэлт, шалгуур үзүүлэлтийн тайлангийн 3 ажлын биелэлтийг боловсруулан 2024 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр ERP нэгдсэн системийн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэсэгт тайлагнаж ажилласан.

Нийслэлийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан 4 ажлын 1 дүгээр улирлын биелэлтийг 2024 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01/1089 дугаартай албан бичгээр, жилийн эцсийн биелэлтийг 2024 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/4960 дугаартай албан бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн.

Хүснэгт 1.3.-1 Хүргүүлсэн биелэлт

Ангилал	2023 оны жилийн эцсийн байдлаар	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар
Нийслэлийн 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн биелэлт	2 зорилтын хүрээнд 4 ажил	2 зорилтын хүрээнд 4 ажил

1.4.Нийслэлийн хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнтэй холбоотой мэдээлэл:

Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд зураг төсөв бэлэн **200.8** тэрбум төгрөгийн **30** төсөл, арга хэмжээний саналыг 2024 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/1821 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.

Хүснэгт 1.4-1. 2024 он ба 2025 оны Нийслэлийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд хүргүүлсэн санал (дүүргээр)

№	Дүүрэг	Ажлын тоо		Төсөвт өртөг (Тэрбум төг)	
		2024 оны саналд	2025 оны саналд	2024 оны саналд	2025 оны саналд
1	Сонгинохайрхан	9	8	54.3	44.1
2	Баянзүрх	14	13	67.0	65.9
3	Чингэлтэй	1	1	1.2	1.2
4	Хан-Уул	5	2	42.7	4.4
5	Сүхбаатар	1	-	0.5	-
6	Багануур	3	1	20.4	2.4
7	Налайх	2	2	63.9	63.8
8	Баянгол	2	2	15.2	15.2
9	Дүүрэг дамнасан	-	1	-	3.6
	НИЙТ	37	30	265.3	200.8

Нийслэлийн хөгжлийн 2024 оны хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт болон шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилтийг 5 зорилтын хүрээнд 7 ажлын биелэлтийг 2024 оны хагас жилийн байдлаар 2024 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдөр, 3 дугаар улирлын байдлаар 2024 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдөр ERP нэгдсэн системийн Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний хэсэгт тайлагнаж, жилийн эцсийн биелэлтийг 2024 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/4960 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт тайлагнасан.

Хүснэгт 1.4.-2 Хүргүүлсэн биелэлт

Ангилал	Нийслэлийн 2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөө жилийн эцсийн байдлаар	Нийслэлийн 2024 оны хөгжлийн төлөвлөгөө жилийн эцсийн байдлаар
Нийслэлийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээний хэрэгжилт	11 зорилтын хүрээнд 26 ажил	5 зорилтын хүрээнд 6 ажил

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ.ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ ҮР ДҮН

2.1.Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, хуралдааны тэмдэглэл, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж, албан даалгавар, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдаан, Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын ээлжит шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:

Тайлант хугацаанд Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 4, хуралдааны тэмдэглэл 7, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 1, Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл 6, Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 6, тус тус хяналтад авч холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулан хэрэгжилтийг ханган биелэлтийг тайлагнаж ажилласан.

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол 4, хуралдааны тэмдэглэл 7:

Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас ирүүлсэн заалт (Монгол Улсын Засгийн Газрын 2021 оны “Хүүхэд, залуучуудын театр байгуулах тухай” 158 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2022 оны “Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай” 07 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн “Худалдан авах ажиллагаанд баримтлах төсөвт өртгийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай” 02 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 301 дүгээр тогтоолын хавсралт, Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны “Аргачлал, загвар батлах тухай” 98 дугаар тушаал, Монгол Улсын Засгийн Газрын 2022 оны 28 дугаар, 2022 оны 41 дүгээр, 2023 оны 39 дүгээр, 2024 оны 01 дүгээр, 2024 оны 08 дугаар, 2024 оны 10 дугаар, 2024 оны 1 дүгээр хуралдааны тэмдэглэлүүд)-ын дагуу биелэлтийг Нийслэлийн

Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт тухай бүр хүргүүлсэн. Үүнд:

- ✓ Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар ирүүлсэн нийт 4 заалтын биелэлтийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын мэргэжилтэн О.Тунгалагт 2024 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр ERP системээр,
- ✓ Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2024 оны 02 дугаар сарын байдлаар ирүүлсэн нийт 5 заалтын биелэлтийг 100 хувийн хэрэгжилттэй нэгтгэн, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын Ахлах мэргэжилтэн О.Мандахад 2024 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр ERP системээр,
- ✓ Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2024 оны 03 дугаар сарын байдлаар ирүүлсэн нийт 6 заалтын биелэлтийг 100 хувийн хэрэгжилттэй нэгтгэн, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын Ахлах мэргэжилтэн О.Мандахад 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр ERP системээр,
- ✓ Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2024 оны 05 дугаар сарын байдлаар ирүүлсэн нийт 5 заалтын биелэлтийг 91,6 хувийн хэрэгжилттэй нэгтгэн, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын мэргэжилтэн О.Тунгалагт 2024 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдөр ERP системээр,
- ✓ Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2024 оны эхний хагас жилийн байдлаар ирүүлсэн нийт 8 биелэлтийг 96,8 хувийн хэрэгжилттэй нэгтгэн, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын мэргэжилтэн О.Тунгалагт 2024 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр ERP системээр,

Монгол Улсын Засгийн газрын 2024 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн “Худалдан авах ажиллагаанд баримтлах төсөвт өртгийн дээд хязгаарыг тогтоох тухай” 02 дугаар тогтоолыг хяналтад авч, холбогдох хэлтэст хүргүүлэн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 301 дүгээр тогтоолын хавсралт, Засгийн Газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны “Аргачлал, загвар батлах тухай” 98 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтын дагуу нийт албан хаагчид 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг нэгжийн дарга нараар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 98 дугаар тушаалын 6 дугаар хавсралтын дагуу гүйцэтгэлийн тайланг 2024 оны хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар нэгжийн даргад тайлагнаж ажилласан.

Манай газарт Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас ирүүлсэн 2024 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 01/384 дугаартай албан бичигт дурдсан Монгол Улсын Ерөнхий сайдын “2024 оны эхний хагас жилд хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх төсөл, арга хэмжээний тухай” 01 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд чиг үүргийнхээ хүрээнд тусгах саналыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 05/334 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.

Барилга, хот байгуулалтын сайд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч нарын хооронд байгуулах Засгийн газрын зарим чиг үүргийг 2024 онд хэрэгжүүлэх гэрээнд тусгах манай газрын хэрэгжүүлэх 14 ажлын саналыг 2024 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газарт ERP системээр хүргүүлсэн. Гэрээний заалтын хэрэгжилтийг 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/1956 дугаартай албан бичгээр,

Эрчим хүчний сайд, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч нарын 2024 онд байгуулах гэрээний төслийн хавсралтад тусгагдсан манай

газрын хэрэгжүүлэх ажлын саналыг нэгтгэн 2024 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн газарт, гэрээний заалтын биелэлтийг 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 01/1955 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт тус тус хүргүүлсэн.

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн тогтоол 1:

- ✓ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, биелэлтийг хагас жилийн байдлаар (91,2 хувь) 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 5/2250 дугаартай албан бичгээр, жилийн эцсийн байдлаар (96,2 хувь) 2024 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/4976 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийслэлийн Бодлого төлөвлөлтийн газарт тус тус хүргүүлсэн.

Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл 6:

- ✓ Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн 2023 оны 20 дугаар хуралдаанаар Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт өгсөн 3 үүрэг даалгаврын биелэлтийг 100 хувьтай нэгтгэн боловсруулж 2024 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын Ахлах мэргэжилтэн О.Мандахад ERP системээр хүргүүлсэн.
- ✓ Нийслэлийн Засаг даргын Зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлээр өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийг 2024 оны (2023 оны 12 дугаар сарын 26, 2024 оны 01 дүгээр сарын 09, 18, 02 дугаар сарын 22, 03 дугаар сарын 25-ны өдрүүдийн тэмдэглэл) 06 дугаар сарын 27-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын Ахлах мэргэжилтэн О.Мандахад ERP системээр хүргүүлсэн.

Нийслэлийн Засаг даргын захирамж 6:

- ✓ Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн “Байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг үнэлэх тухай” А/1532 дугаар захирамжийн дагуу Манай газарт 2024 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдөр ирсэн Үнэлгээний багт 2023 оны ажлаа шалгуулж, Үнэлгээний багийн шалгалтын үр дүнг танилцуулах хурлын тэмдэгдэл хөтлөн цаасан суурьтай албажуулсан.
- ✓ Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдрийн “Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай” А/156 дугаар захирамжийг хяналтад авч хэрэгжүүлэхээр Ерөнхий инженер Т.Оргил-Эрдэнэ, Барилга захиалагчийн хэлтсийн дарга Б.Ганзориг, Барилгын хяналтын инженер Г.Буянжаргал нарт танилцуулсан.
- ✓ Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны А/348 дугаар захирамжийн дагуу Хаврын их цэвэрлэгээний ажлын хүрээнд 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ны өдрөөс 13-ны өдрүүдэд Сүхбаатарын талбайн урд хэсэгт байрлах Хонхтой цэцэрлэгт хүрээлэнгийн усан оргилуур орчмыг угааж, сандал хайс хашлага, явган хүний зам, мод, бут, зүлгийг цэвэрлэн 26 шуудай хог хаягдлыг тээвэрлүүлж, захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, тайланг 2024 оны 01/1388 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.
- ✓ Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” А/1398 дугаар захирамжийн биелэлтийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газрын Ахлах мэргэжилтэн О.Мандахад 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр ERP системээр хүргүүлсэн.

- ✓ Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн “Нийслэлийн төр, захиргааны байгууллагуудын ажлын цагийн хуваарьт зохицуулалт хийх тухай” А/630 дугаар захирамжийн дагуу мэдээллийг газрын дотоод сүлжээгээр нийт ажилтнуудад хүргэж, захирамжийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан.
- ✓ Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн “Тохижилт-бүтээн байгуулалтын жил болгон зарлах тухай” А/01 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг ханган “Тохижилт бүтээн байгуулалтын жил” зорилтот жилийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг Газрын даргаар 2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр батлуулан ажиллав. Төлөвлөгөөний биелэлтийг 2024 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 01/1226, хагас жилийн байдлаар 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/2328, 3 дугаар улирлын байдлаар 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01/3538, жилийн эцсийн байдлаар 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01/5130 дугаартай албан бичгээр тус тус Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн.

Нийслэлийн Засаг даргын эрх шилжсэн захирамж 64:

- ✓ 2024 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар нийслэлийн Засаг даргын 38 захирамжийн 236.2 тэрбум төгрөгийн 2024 онд санхүүжих дүнтэй 113 төсөл, арга хэмжээний ажил эрх шилжиж ирсэн ба захирамжийн биелэлтийг 2024 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/1024 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн.
- ✓ 2024 оны хагас жилийн байдлаар нийслэлийн Засаг даргын 54 захирамжийн 236.4 тэрбум төгрөгийн 2024 онд санхүүжих дүнтэй 151 төсөл, арга хэмжээний ажил эрх шилжиж ирсэн ба захирамжийн биелэлтийн 2024 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/2286 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн.
- ✓ 2024 оны 3 дугаар улирлын байдлаар нийслэлийн Засаг даргын 64 захирамжийн 330.2 тэрбум төгрөгийн 2024 онд санхүүжих дүнтэй 175 төсөл, арга хэмжээний ажлын эрх шилжиж ирсэн ба захирамжийн биелэлтийг 2024 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01/3539 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн.
- ✓ 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар нийслэлийн Засаг даргын 82 захирамжийн 391.4 тэрбум төгрөгийн 2024 онд санхүүжих дүнтэй 224 төсөл, арга хэмжээний ажлын эрх шилжиж ирсэн ба захирамжийн биелэлтийг 2024 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/5039 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн.

Нийслэлийн Засаг даргын эрх шилжсэн түүвэр захирамж 21:

- ✓ Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжиж ирсэн нийт 21 түүвэр захирамжийн биелэлтийг гаргаж 2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр ERP цахим системээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн.

Хүснэгт 2.1.-1 Хүргүүлсэн биелэлт:

Ангилал	2023 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар	2024 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар
НЗД-ын 2024 оны Захирамжийн биелэлт	111 захирамжийн 569 ажил	82 захирамжийн 224 ажил

	Дундаж биелэлт 65%	Дундаж биелэлт 68%
--	-----------------------	-----------------------

Шуурхай хурлын талаар:

Хотын Ерөнхий Менежерийн 4 удаагийн шуурхай зөвлөгөөнөөр манай газарт өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг тухай бүр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд албан бичгээр болон ERP системээр хүргүүлсэн. Үүнд:

- ✓ 2024 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 07 дугаар шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн 1 үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 01/1371 дугаарын албан бичгээр,
- ✓ 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн 9 дүгээр шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн 2 үүрэг даалгаврын биелэлтийг 2024 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/1710 дугаар албан бичгээр,
- ✓ 2024 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн 3 үүрэг даалгаврын биелэлтийг 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр ERP системээр,
- ✓ 2024 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн 1 үүрэг даалгаврын биелэлтийг 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 01/4553 дугаар албан бичгээр,

Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын ээлжит шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн биелэлтүүдийг хугацаанд нь ERP цахим системийн Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хэсэгт тайлагнасан.

Хүснэгт 2.1.-2 Шуурхай хурал (2023 он, 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар)

Шуурхай хурал	Он	Хурал (удаа)	Үүрэг даалгавар (удаа)	Биелэлт (хувь)
Нийслэлийн шуурхай хурал	2023	31	103	85
	2024	18	76	93,8
Газрын шуурхай хурал	2023	27	106	84
	2024	23	134	89,1

Тайлант хугацаанд Нийслэлийн Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн 18 удаа зохион байгуулагдаж 76 үүрэг даалгавар өгөгдсөн ба дундаж 93,8 хувийн хэрэгжилттэй байна. 2023 оны мөн үед 31 удаа зохион байгуулагдаж 103 үүрэг даалгавар өгөгдөж, дундаж 85 хувийн биелэлттэй байсан байна.

Биелэлтүүдийг хугацаанд нь <https://backend.ulaanbaatar.mn/> сайт болон ERP цахим системийн Хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хэсэгт тайлагнасан. Үүнээс:

2023 онд	2024 онд
90-100 хувь буюу бүрэн хэрэгжсэн 73	90-100 хувь буюу бүрэн хэрэгжсэн 68
50-89 хувь буюу хэрэгжих шатандаа 18	50-89 хувь буюу хэрэгжих шатандаа 5
0-49 хувь буюу хэрэгжилт хангалтгүй 12	0-49 хувь буюу хэрэгжилт хангалтгүй 3
(Хугацаа болоогүй биелэлт хүргүүлсэн)-0	(Хугацаа болоогүй биелэлт хүргүүлсэн)-0

Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн



График 2.1.-1.

Газрын шуурхай хурал 23 удаа зохион байгуулагдаж 134 үүрэг даалгавар өгөгдсөн ба дундаж 89,13 хувийн биелэлттэй байна. 2023 оны мөн үед 27 удаа зохион байгуулагдаж 106 үүрэг даалгавар өгөгдөж, дундаж 84 хувийн биелэлттэй байсан байна.Үүнээс:

2023 онд	2024 онд
90-100 хувь буюу бүрэн хэрэгжсэн 76	90-100 хувь буюу бүрэн хэрэгжсэн 111
50-89 хувь буюу хэрэгжих шатандаа 15	50-89 хувь буюу хэрэгжих шатандаа 12
0-49 хувь буюу хэрэгжилт хангалтгүй 15	0-49 хувь буюу хэрэгжилт хангалтгүй 13
(Хугацаа болоогүй биелэлт хүргүүлсэн)-0	(Хугацаа болоогүй биелэлт хүргүүлсэн)-0



График 2.1.-2.

2.2.Нийслэлийн Засаг даргаас тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр зарласан зорилтот ажлын хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын холбогдолтой мэдээлэл:

Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны “Тохижилт-бүтээн байгуулалтын жил болгон зарлах тухай” А/01 дүгээр захирамжийн дагуу зорилтот жилийн хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр Газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Зорилтот жилийн төлөвлөгөөний 1 дүгээр улирлын биелэлтийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 01/1226 дугаартай албан бичгээр, хагас жилийн биелэлтийг 2024 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/2328 дугаартай албан бичгээр, 3 дугаар улирлын биелэлтийг 2024 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01/3538 дугаартай албан бичгээр, жилийн эцсийн байдлаар 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01/5130 дугаартай албан бичгээр тус тус Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн.

2.3.Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт:

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2024 оны төлөвлөгөөний 7 ажлын биелэлт, шалгуур үзүүлэлтийн тайлангийн 5 ажлын биелэлтийг нэгдүгээр улирлын байдлаар гаргаж 2024 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01/1089 дугаартай албан бичгээр Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн.

Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2021-2023 оны хэрэгжилтийн тайланг боловсруулан нотломжийн хамт 2024 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01/1089 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн.

Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2020-2024 оны хэрэгжилтийн тайланг гаргаж 2024 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн 01/2230 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн.

Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 2024 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 7 ажлын

биелэлт, шалгуур үзүүлэлтийн тайлангийн 5 ажлын биелэлтийг жилийн эцсийн байдлаар нэгтгэн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн.

Хүснэгт 2.1.-3 Хүргүүлсэн биелэлт

Ангилал	2023 оны жилийн эцсийн байдлаар	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар
Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт	4 зорилтын хүрээнд 18 ажил	4 зорилтын хүрээнд 7 ажил

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ.БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮН

3.1.Газрын даргын Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан хариуцлагын гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт:

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 217 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны “Аргачлал, загвар батлах тухай” 100 дугаар тушаалын 04 дүгээр хавсралтаар батлагдсан загварын дагуу Газрын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулж (Бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилтын хүрээнд 16, Дүрмээр хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 8, Хуулиар олгосон нийтлэг чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зорилтын хүрээнд 23, Төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах зорилтын хүрээнд 6, нийт 53 ажил, үйлчилгээ) Хариуцлагын гэрээний хамт 2024 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажилласан.

Газрын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан хариуцлагын гэрээний биелэлтийг 2024 оны хагас жилийн байдлаар 2024 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/2203 дугаартай албан бичгээр, жилийн эцсийн байдлаар 2024 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/4818 дугаартай албан бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн. Гүйцэтгэлийн тайлангийн биелэлтийн дундаж 2023 оны мөн үед 96 хувьтай байсан бол 2024 онд 97,7 хувьтай байна.

3.2. Дүрмээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн мэдээлэл:

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрэм батлах тухай 26 дугаар тогтоолын хүрээнд үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэн ажиллаж Газрын дүрмээр хүлээсэн үүргийн 2024 оны хагас жилийн биелэлтийг 2024 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01/2173 дугаартай албан бичгээр, жилийн эцсийн биелэлтийг 2024 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01/4926 дугаар албан бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлэв.

3.3.Хүний нөөцийг чадавхжуулах тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын хэрэгжилтийн мэдээлэл:

2024 оны жилийн эцсийн байдлаар (үндсэн 88, гэрээт 2) нийт 90 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Урт хугацааны чөлөөтэй 3, хүүхэд асрах чөлөөтэй 5, туршилтын хугацаагаар ажиллаж байгаа 7 ажилтан байна.

Хүний нөөцийн дор дурдсан шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн байна. Үүнд:

Шинээр томилогдсон (туршилтын хугацаа хамаарна) 24, түр гэрээний хугацаа дуусан үндсэн ажилтнаар томилогдсон 2, мерит зарчмын дагуу дэвшин томилогдсон 3, ажил, албан тушаал өөрчлөгдсөн 8, Авлигатай тэмцэх газрын албан бичгийг үндэслэн томилогдсон 2, чөлөөний хугацаа дуусаж урьд эрхэлж байсан ажил албан тушаалд томилогдсон 4, ажлаас чөлөөлөгдсөн (өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдсөн, тэтгэвэр тогтоолгох хүсэлт гаргасан) 24, эрэгтэй 44, эмэгтэй 44 ажилтан байна.

Хүний нөөцийн шилжилт хөдөлгөөн




График 3.3.-1.

Газрын даргын тушаал:

Газрын даргын батлагдсан тушаалын хүрээнд:

Газрын даргын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр гарсан 182, байгууллагын боловсон хүчний чиглэлээр гарсан 147, нийт 329 тушаал батлагдсан байна. Үүнд:

- ✓ Ажлын хэсэг байгуулах тухай 104
- ✓ Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 25
- ✓ Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 4
- ✓ Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 8
- ✓ Тушаалд өөрчлөлт оруулан батлах тухай 4
- ✓ Техникийн комисс байгуулах тухай 3
- ✓ Эрүүл мэнд, спорт өдөрлөг зохион байгуулах тухай 2
- ✓ Гадаад үзэсгэлэн, сургалтад хамрагдах тухай 2
- ✓ Итгэмжлэгдсэн төлөвлөгөө томилох тухай 2
- ✓ Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 2
- ✓ Эд хөрөнгийн тооллогын комисс байгуулах тухай 2
- ✓ Сар шинийн баярыг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүлэх тухай 1
- ✓ Захиалагчийн техникийн хяналт хэрэгжүүлэх тухай 1
- ✓ Дотоод аудитын багийн гишүүдийг томилох тухай 1
- ✓ Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох тухай 1
- ✓ Илүү цагийн хөлс олгох тухай 1
- ✓ Баримт бичиг батлах тухай 1
- ✓ Илүү цагийн хөлс олгох тухай 1
- ✓ Ажилтнуудад 2024 оны хагас жилийн мөнгөн урамшуулал олгох тухай 1
- ✓ Олон улсын бага хуралд оролцуулах тухай 1
- ✓ Хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай 1
- ✓ Албан хаагчдыг сургалтад хамруулах тухай 1
- ✓ Ахмадын өдрийг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүлэх тухай 1
- ✓ “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хяналт тавих журам батлах тухай 1
- ✓ Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 1
- ✓ Бусад 10

Байгууллагын боловсон хүчний чиглэлээр гарсан 147 тушаал байна. Үүнд:

- ✓ Туршилтын хугацаагаар ажилд томилох тухай 24
- ✓ Ажлаас чөлөөлөх тухай 22
- ✓ Ажилд томилох, үндсэн ажилтнаар томилох тухай 18
- ✓ Чөлөө олгох тухай 10
- ✓ Гэрээгээр ажиллуулах тухай 8
- ✓ Өөр ажил, албан тушаалд томилох тухай 8
- ✓ Гэрээ дуусгавар болгож, тушаал хүчингүй болгох тухай 6
- ✓ Тусламж олгох тухай 6
- ✓ Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 5
- ✓ Өмнө ажиллаж байсан ажил, албан тушаалд томилсон тухай 4

- ✓ Дэмжлэг олгох тухай 4
- ✓ Хүүхэд асрах чөлөө олгох тухай 4
- ✓ Сургалтад хамруулж чөлөө олгох тухай 3
- ✓ Жирэмсний болон амаржсаны амралт олгох тухай 3
- ✓ Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай 2
- ✓ Ээлжийн амралт болон орлон гүйцэтгэх хуваарь батлах, шинэчлэн батлах тухай 2
- ✓ Хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцааг цуцалж, дэмжлэг олгох тухай 2
- ✓ Тушаал хүчингүй болгож, ажил албан тушаалд томилох тухай 2
- ✓ Сургалт үзэсгэлэнд оролцуулах тухай 1
- ✓ Ажлын цагт зохицуулалт хийх тухай 1
- ✓ Ажил хавсран гүйцэтгүүлэх тухай 1
- ✓ Бусад 9

2023, 2024 оны хүний нөөцийн чиглэлээр гарсан тушаалуудын харьцуулалтыг дор графикаар харуулав:



График 3.3-2

“Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх, газрын үйл ажиллагааг менежментийн сайн түвшинд хүргэх, ажил үйлчилгээг чанаржуулах зорилгоор Чанарын менежментийн тогтолцооны MNS ISO 9001:2016, Төслийн менежментийн арга зүйн заавар MNS ISO 21500:2017 стандарт нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд Газрын Алсын хараа, Эрхэм зорилго, Үнэт зүйл, Чанарын бодлого,

“Өөрчлөлтийн менежментийн журам”, “Үл тохирлын журам”, “Дотоод аудитын журам”, “Удирдлагын дүн шинжилгээний журам”-ыг Газрын даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/50,

Газрын Хөдөлмөрийн “Дотоод журам”-д өөрчлөлт оруулах тухай Газрын даргын 2024 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/66,

“Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын өргөдөл, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх, хяналт тавих журмыг Газрын даргын 2024 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/177 дугаар тушаалаар тус тус баталгаажуулав.

Дараах дүрэм, журмуудыг шинэчлэн батлагдав. Үүнд:



График 3.3-3.

Шагнал урамшуулал, сахилгын шийтгэл ногдуулсан талаар:

Тайлант хугацаанд Газрын албан хаагчдын шагналын мэдээллийн санг тухай бүр баяжуулан ажиллаж, тэмдэглэлт өдрүүдийг тохиолдуулан эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргаж, идэвхи зүтгэлтэй, ажлын амжилтаараа хамт олноо манлайлан ажилласан, Нийслэл хотын бүтээн байгуулалтын салбарт үр бүтээлтэй, ажиллаж буй давхардсан тоогоор нийт 72 албан хаагчийг нийслэл, хотын болон салбарын шагналаар шагнаж урамшуулсан.

Графикаар харуулбал:



График 3.3-4.

Газрын даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн Б/21, Б/22, Б/23, 2024 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Б/106, 107 дугаар тушаалаар нийт 5 албан хаагчид нарт сануулах сахилгын шийтгэл ноогдуулан, тушаалын хэрэгжилтийг ханган ажиллав.

Графикаар харуулбал:




График 3.3-5.

3.4. Газрын албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ:

Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 301 дүгээр тогтоолын хавсралт, Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны “Аргачлал, загвар батлах тухай” 98 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын дагуу 2024 оны хагас жилийн байдлаар ажилтны ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг зохион байгуулж, үнэлгээг нэгтгэн <http://invest.ub.gov.mn/> цахим хуудаст нээлттэй байршуулсан. Хамрагдсан 74 албан хаагчийн үнэлгээний хуудсыг Газрын дарга, Үнэлгээний багийн даргын гарын үсгээр тус тус баталгаажуулсан. 2023 онд ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхэд хагас жилийн

байдлаар нийт 80 албан хаагч дундаж 97,63 хувьтай байсан бол 2024 оны хагас жилд нийт 74 албан хаагч дундаж 97,8 хувьтай үнэлэгдсэн.

Мөн албан хаагчдын 2024 оны гүйцэтгэлийн тайланг 12 дугаар сарын 02-ны өдрөөр тасалбар болгон хүлээн авч, жилийн эцсийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг зохион байгуулж, үнэлгээг нэгтгэн <http://invest.ub.gov.mn/> цахим хуудаст нээлттэй байршуулсан. Хамрагдсан 86 албан хаагчийн үнэлгээний хуудсыг Газрын дарга, Үнэлгээний багийн даргын гарын үсгээр тус тус баталгаажуулсан. 2023 оныд ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхэд жилийн эцсийн байдлаар нийт 81 албан хаагч дундаж 98,1 хувьтай байсан бол 2024 ны мөн үед нийт 86 албан хаагч дундаж 98,3 хувьтай үнэлэгдсэн байна.

3.5.Өргөдөл гомдол, албан бичиг шийдвэрлэлт, иргэд, аж ахуйн нэгж газруудаас ирүүлсэн өргөдөл, хүсэлтийн дагуу зохион байгуулсан үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл:

Албан бичгийн шийдвэрлэлт: 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар манай газарт 3929 албан бичиг ирсэн бөгөөд хариутай 1260, хариугүй 2669 байна. Хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн албан бичиг 4, хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлээгүй албан бичиг байхгүй, албан бичгийн шийдвэрлэлт 99,8 хувьтай байна. Шийдвэрлэлтийн дундаж хоног 7,6 байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал 1,6 хоногоор буурсан үзүүлэлттэй байна.




График 3.5.-1.

Манай газарт:

2023 онд нийт 3398 албан бичиг ирсэнээс хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн албан бичиг 3 буюу нийт бичгийн 0,09 хувь,

2024 онд нийт 3705 албан бичиг ирснээс хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн албан бичиг 4 буюу нийт бичгийн 0,1 хувьтай байна. Албан бичиг шийдвэрлэлтийн дундаж хоног өмнөх оныхоос 1,6 хоногоор буурсан байна.

Газраас нийт 5234 албан бичиг иргэн, Аж ахуйн, нэгж байгууллагуудад илгээснээс хариутай албан бичиг 2272, хариугүй албан бичиг 2962 байна.

Явуулж байгаа албан бичгийг баримт боловсруулалт цэсд оруулан тоон гарын үсгийн төхөөрөмжөөр баталгаажуулан программд хадгалах, бусад байгууллагад илгээх, албан бичгийн үлдэх хувийг цаасан хэлбэрээр Архивын нэгж болгон хадгалж байна.



График 3.5-3.

Газрын даргын 2024 оны “Хэвлэмэл хуудас хүчингүй болгох, устгах тухай” А/21 дүгээр тушаалаар 2023 оны хэвлэмэл хуудасны захиалга, ашиглалт, зарцуулалтыг бүртгэж, хүчингүй болсон хэвлэмэл хуудсыг зургаар баталгаажуулан устгалд оруулсан. Үүнд:

Хэвлэлийн болон хэл бичгийн дүрэм, утга агуулга, найруулгын алдаатай, үсэг давхардсан, хэвлэх төхөөрөмжийн хорны тохиргоо алдагдсан, дууссан гэх мэт шалтгаанаар А5 хэвлэмэл хуудас 4, А4 хэвлэмэл хуудас 35, Тушаалын хэвлэмэл хуудас 18 нийт 57 хэвлэмэл хуудсыг хүчингүй болгосон болно.

Тайлант хугацаанд “Монгол шуудан” ХХК-иар 111 албан бичиг болон холбогдох материалыг хүргүүлж хамтран ажилласан бол 2023 оны мөн үед 37 албан бичиг байна.

Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт: Тайлант хугацаанд Ерр.Ulaanbaatar.mn өргөдөл, гомдлын программд нийт 201 өргөдөл, гомдол бүртгэгдсэн. Үүнээс иргэнээс 160, ажилтан, албан хаагчдаас 41 өргөдөл ирүүлсэн байна. Үүнээс 91 өргөдөл буюу 97 хувийг шийдвэрлэж, 1,0 хувь буюу 2 өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх шатандаа судлагдаж байна. Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх явцад 38 зөрчил бүртгэгдсэн. Үүнд:

- Өдөрт нь багтаан хүлээн аваагүй 17,
- Өдөрт нь багтаан шилжүүлээгүй 14,
- Буцаалтыг 3 хоногт багтаан хийгээгүй 1,
- Явцын тэмдэглэл хөтлөөгүй 6.

Газрын дотоод сүлжээ Telegram группд зөрчлийг анхаарч ажиллах талаар “Мэдэгдэл” байршуулан ажилтан, албан хаагчдыг тухай бүр мэдээллээр ханган ажиллав.

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 29 хувиар өссөн, зөрчил 18 хувиар мөн адил өссөн үзүүлэлттэй байна. Биелэлт 97 хувьтай.

Графикаар харуулбал:




График 3.5-4

3.6. Бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл:

Үнэлгээний хороо байгуулах, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах чиглэлээр 25 тушаал батлагдсан. Үүнд:

1. Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/1515 дугаар захирамжийн хавсралтаар батлагдсан Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд Налайх дүүргийн 2 дугаар хороонд Дүүргийн эрүүл мэндийг дэмжих төвийн засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/02,
2. Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/1485 дугаар захирамжийн хавсралтаар батлагдсан Нийслэлийн орон нутгийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргүүдэд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон

- шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/08,
3. Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/1518 дугаар захирамжийн хавсралтаар батлагдсан Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хороонд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/13,
 4. Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн А/1502 дугаар захирамжийн хавсралтаар батлагдсан Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороонд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/14,
 5. Нийслэлийн Засаг даргын 2023 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/1414 дүгээр захирамжийн хавсралтаар батлагдсан Нийслэлийн орон нутгийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Хан-Уул дүүрэгт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/18,
 6. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/197 дугаар захирамжийн хавсралтаар батлагдсан Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/23,
 7. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/259 дүгээр захирамжийн хавсралтаар батлагдсан Монгол Улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд тусгагдан үндэсний аудитын газраас дүгнэлт, зөвлөмж гарч баталгаажсан, төсөвт өртөг нэмэгдсэн нэмэлт гэрээ байгуулах төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/30,
 8. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн А/389 дүгээр захирамжийн хавсралтаар батлагдсан Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд санхүүжих төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн А/34,
 9. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/558 дугаар захирамжийн 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг мөн өдрийн А/46,
 10. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/627 дугаар захирамжийн хавсралтаар батлагдсан нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд Хан-Уул дүүрэгт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/52,
 11. Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/301 дүгээр захирамжийн хавсралтаар батлагдсан дүүргийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд Сонгинохайрхан дүүрэгт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг мөн өдрийн А/55,

12. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/728 дугаар захирамжийн хавсралтаар батлагдсан нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд санхүүжих Хан-Уул дүүрэгт хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/58,
13. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн А/740 дүгээр захирамжийн хавсралтаар батлагдсан нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд санхүүжих Хан-Уул дүүрэгт хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг мөн өдрийн А/59,
14. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн “Хөрөнгө гаргах тухай” А/812 дугаар захирамжаар батлагдсан нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлыг зохион байгуулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/72,
15. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” А/896 дугаар захирамжийн 1, 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн А/74,
16. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрийн “Эрх шилжүүлэх тухай” А/939 дүгээр захирамжийн хавсралтаар батлагдсан Боловсролын салбарт 2024 онд хэрэгжүүлэх төсөл, хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/76,
17. “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын албан хэрэгцээнд автомашин худалдан авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 08 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/78 дугаар тушаал.
18. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/1100 дугаар захирамжаар батлагдсан Хан-Уул дүүргийн 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хэрэгжиж буй Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгын ажлын гадна ус хангамж, ариутгах татуурга, гадна дулааны шугам сүлжээний ажлын зургийг зөвшилцөх явцад хувийн орон сууц, нийтийн аж ахуйн конторын мэдлийн шугамаас холболт хийх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/137,
19. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/1147 дугаар захирамжийн хавсралтаар батлагдсан Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд санхүүжих Баянгол дүүргийн 10 дугаар хороонд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/143,
20. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/1150 дугаар захирамжийн хавсралтын 7.1-13 дугаарт заасан ажлуудыг Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд Хан-Уул, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Налайх дүүргүүдэд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/145,
21. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/1150 дугаар захирамжийн хавсралтын 1-7 дугаарт заасан ажлуудыг Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд Сонгинохайрхан, Сүхбаатар,

- Баянгол, Хан-Уул дүүргүүдэд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/149,
22. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/1150 дугаар захирамжийн хавсралтын 1-7 дугаарт заасан ажлуудыг Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Баянгол, Хан-Уул дүүргүүдэд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг мөн өдрийн А/150,
23. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны А/1130, 2024 оны А/1253 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэлийн орон нутгийн хөгжийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Сонгинохайрхан дүүргийн 42 дугаар хороонд хэрэгжиж буй Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга төсөл, арга хэмжээний нэмэлт гэрээ байгуулах ажлыг зохион байгуулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/162,
24. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/1337 дугаар захирамжийн хавсралтаар батлагдсан төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн А/164,
25. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн А/1401 дүгээр захирамжийн хавсралтаар батлагдсан Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, нэмэлт ажил, нөөц эх үүсгүүр болох дизель генератор төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнийг 2024 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/178 дугаар тушаал.

3.7. Хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах талаар байгууллагын тухайн жилийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилтын хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 4 дүгээр хавсралтаар баталсан аргачлалыг баримтална:

“НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗАР” ОНӨАТҮ
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН СУРГАЛТ, АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ
ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ТАЙЛАГНАХ ХҮСНЭГТ (жиглийн эцэс)

2024 оны 12 дугаар сарын 30							Улаанбаатар хот	
№	Үйл ажиллагаа	№	Шалгуур үзүүлэлт	Зорилгот түвшин	Хүрсэн түвшин	Гүйцэтгэл		
Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх								
1.	Засгийн газар, төрийн байгууллага, бусад байгууллагаас албан хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийг дээшлүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан дотоод сургалт	1.1.	Нийт сургалт, семинар, зөвлөгөөний тоо:	5-аас дээш	88 сургалт (100 хувь)	Хамрагдсан сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг:		
						1. "Цахим орчны боломжийг ашиглан ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх нь" сургалт-4		
						2. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлт, тайлангалт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй сургалт-3		
						3. Өргөдөл гомдлын системийн хэрэглээ-цахим сургалт-2		
		Үүнээс	Ажлын байран дахь сургалт	-	10	4. "Хууль, эрх зүй-Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэглээ, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль" сургалт-4		
						5. "Е-дос системийн хэрэглээ" цахим сургалт-3		
						6. MS Excel дунд, ахисан шатны сургалт-10		
		1.2.	Хамрагдсан нийт албан хаагчдын тоо:	88	805 (Давхардсан тоогоор)	7. "Худалдан авах ажиллагааны мэргэшсэн ажилтан бэлтгэх" сургалт-10		
						8. Хүний нөөцийн орчин үеийн чиг хандлага, Дижитал ур чадвар сургалт-1		
						9. Барилга хот байгуулалтын салбарын дэвшилтэт, техник, технологи, материал төслүүдтэй танилцар-5		
Үүнээс	Эмэгтэй албан хаагч	44	519 (Давхардсан тоогоор)	10. Стратеги сэтгэлгээний ур чадвар, ур дүнтэй харилцаа холбоо тогтоох ур чадвар сургалт-3				
				11. Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэглээ, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль-3				
				12. "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан" бэлтгэх сургалт-1				
				13. MS Excel дунд, ахисан шатны сургалт-3				
Үүнээс	Удирдах албан тушаалтан	9	53 (Давхардсан тоогоор)					
Гүйцэтгэх, туслах албан тушаалтан		79	752					

					(Давхардсан тоогоор)	
	1.3.	Албан хаагчдыг хамруулсан Нийт албан хаагчдад эзлэх хувь	85-аас дээш	100 хувь		14. Архив Едос системийн хэрэглээ сургалт-1 15. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, суурь мэдлэг олгох АЗ сургалт-15 16. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахад төрийн албан хаагчийн манлайлал оролцоо сургалт-2 17. "Цахим орчны боломжийг ашиглан ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх нь" сургалт-1 18. БНСУ-ын Төрийн захиргааны институтын семинар-2 19. Стресс менежмент сургалт-2 20. Австралийн ТАФЭ академийн нутагшуулах сургалт-1_2_3_4 дүгээр модуль сургалт-21 21. Төрийн албан хаагчийн хариуцах ажил, үйлчилгээ, Асуудал шийдвэрлэх арга зам сургалт-1 22. Төрийн байгууллагад нийтлэг хөтлөгддөг баримт бичиг боловсруулах арга зүй сургалт-1 23. Стресс менежмент сургалт-2 24. Өргөдөл гомдлын системийн хэрэглээ- цахим сургалт-1 25. "Төрийн албан хаагчийг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь" сургалт-1 26. Төрийн байгууллагад нийтлэг хөтлөгддөг баримт бичиг боловсруулах арга зүй сургалт-3 27. "Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо" MNS ISO 9001:2015, MNS ISO 21500:2017 стандарт нэвтрүүлэх сургалт-63 28. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлт, тайлангалт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй сургалт-8 29. Цахим орчны боломжийг ашиглан ажлын бүтээмжээ нэмэгдүүлэх нь сургалт-10 30. MS Excel дунд, ахисан шатны сургалт-3 31. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй сургалт-2 32. "Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо" MNS ISO 9001:2015, MNS ISO 21500:2017 стандарт нэвтрүүлэх сургалт-42 33. "Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо" MNS ISO 9001:2015, MNS ISO 21500:2017 стандарт нэвтрүүлэх сургалт-47 34. Нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдал, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт болох нийслэлийн нутгийн захиргааны төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааны бодлогын танлицуулах уулзалт-37 35. "Нэгдсэн менежментийн тогтолцоо" MNS ISO 9001:2015, MNS ISO 21500:2017 стандарт нэвтрүүлэх сургалт-43 36. "Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төлөвлөлт, тайлангалт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй" сургалт-1

						37. Өөрчлөлтийн менежмент сургалт-2 38. Стресс менежмент сургалт-1 39. БНХАУ-ын Гуанжоу хот "Capton fair 2024" үзэсгэлэн-8 40. Архивын баримтын хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн болон салбарын жагсаалтын танилцуулга сургалт-1 41. "Хүний эрх, эрхэд суурилсан хандлага, тэгш хамруулалт, төлөөлөл оролцоог хангах" сургалт-3 42. Төслийн удирдлагын үндэс сургалт-3 43. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй сургалт-4 44. Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого Алсын хараа 2050 сургалт-1 45. Австралийн ТАФЭ академийн нутагшуулах модуль сургалт-6 46. " Улс, орон нутгийн төсөв болон гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжих бүтээн байгуулалтын ажлын мэдээллийн самбарт тавих шаардлага" хэлэлцүүлэг-25 47. Дотоод аудитор бэлтгэх сургалт-10 48. "Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудал" хэлэлцүүлэг-10 49. Цахим орчны боломжийг ашиглан ажлын бүтээмжээ нэмэгдүүлэх нь-1 50. Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь сургалт-57 51. Төслийн менежмент сургалт-35 52. "Журам, маягт, жагсаалт шинэчлэн багтах" тухай цахим сургалт-1 53. Төрийн албан хаагчийн хариуцах ажил, үйлчилгээ, Асуудал шийдвэрлэх арга зам-1 54. Төрийн байгууллагад нийтлэг хөтлөгддөг баримт бичиг боловсруулах арга зүй-1 55. Харилцагч болон татвар төлөгчдөд зориулсан цахим, танхимын хосолсон сургалт-1 56. Өргөдөл томдлын системийн хэрэглээ- цахим сургалт-1 57. "Монгол бичгээр баримт бичгийг зохион бүрдүүлэх" цахим сургалт-6 58. Энэргийн менежмент-26 59. Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэглээ, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль-1 60. Судалгааны арга зүй сургалт (анхан шат)-3 61. Едос системийн хэрэглээ цахим сургалт-2 62. Судалгааны арга зүй сургалт (үнэний шат)-3 63. "Барилгын төслийн ФИДИК-ийн жишиг гэрээ" гэрчилгээ олгох сургалт-12
--	--	--	--	--	--	--

64. "Ажлын байран дах хоол зүйн зохиистой хэрэглээ, эрүүл амьдралын зөв дадал, зуршил" сургалт-48
65. Төрийн албан хаагчийг чиглүүлэх багц сургалт-2
66. Хуульчийн мэргэжлийн үлгэрчилсэн сургалт-1
67. "ФИДИК" гэрээний бүтэц, гэрээний нэхэмжлэлийн удирдлага ба практик хэрэглээ" гэрчилгээ олгох сургалт-2
68. "Эрчим хүчний хэмнэлт барилгад тавигдах шаардлага Герман улсын шалгуур үзүүлэлт, хөрөнгө оруулалтын талаарх сургалч багш нарт зориулсан сургалт"-2
69. Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, суурь мэдлэг олгох АЗ сургалт-14
70. "ФИДИК"-ийн гэрээний дүнд шатны сургалт-2
71. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, эрх зүйн зохицуулалт-38,
72. "Хот төлөвлөлтийн судалгаа, бодлогын зөвлөмж" Олон улсын бага хурал-1,
73. Хөдөлмөрийн тухай хууль тогтоомжийн хэрэглээ, Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль-1,
74. "Төрийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг журам" сургалт-1,
75. БНХАУ-ын Санья хот Сургалт, үзэсгэлэнд-6,
76. "Худалдан авах ажиллагааны мэдээний цахим систем" сургалт-5,
77. Хотын стандартын төслийн хэлэлцүүлэг-2,
78. "Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл" сургалт-4,
79. "Орон нутгийг идэвхжүүлэх эко соёлын аялал жуучлал" сургалт-1,
80. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажиглан бэлтгэх сургалт-1
81. Нийслэлийн нутгийн захираганы байгууллагын "НР-2024" чуулган-1
82. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжин удаашралтай баригдаж буй болон царцаагдсан барилга байгууламжийн төлөвлөлт, хяналтыг сайжруулах нь" сэдэвт хэлэлцүүлэг-1,
83. Нийслэлд хэрэгжүүлж буй мега төсөл, хөтөлбөртэй танилцах уулзалт-1,
84. Бусуудийн хөгжлийн үндэсний чуулган (шинэ стандарт)-4,
85. "ЕРР системийн хэрэглээ" цахим сургалт-1,
86. "Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн онол, арга зүй, eDoc системийн ашиглалт" сургалт-1,
87. "Хяналт, Шинжилгээ үнэлгээ:Үр дүнгийн тухай мэдээ бэлтгэх, тайлан мэдээ боловсруулах ур чадвар" сургалт-3,

						88. "Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, гадаад дүр төрх" сургалт-2. 89. "Үр дүнд суурилсан төлөвлөлт, гүйцэтгэл" сургалт-2, 90. "Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал, ойлголт" сургалт-5, 91. "ERP системийн хэрэглээ" цахим сургалт-14, 92. "Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ: Байгууллагын хяналтын тогтолцоо, түүнийг хэрэгжүүлэхэд анхаарах зарим асуудал" сургалт-1, 93. "Барилга угсралт" лекц-3, 94. "Төрийн алба хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь" сургалт-5, 95. "Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, суурь мэдлэг олгох" АЗ сургалт-24, 96. "Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль, Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь" сургалт-10, 97. Авлигын эсрэг хууль тогтоомж, Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг сурталчлан таниулах, авлига, ашиг сонирхлын зөрчил, орон нутаг дахь авлигын гэмт хэрэг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл өгөх, мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалт-5, 98. "Хотын олон талт төлөвлөлт, тогтвортой хөгжил" форум-1, 99. "Монгол Улсын төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг хангах нь" сургалт-1 албан хаагч тус тус хамрагдав. 2024 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар хувь хүнийг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр 99 сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт давхардсан тоогоор 805 албан хаагч хамрагдав. Үүнээс: Гаднаад томилолт, үзэсгэлэн- 5 удаа, 21 албан хаагч Дотоод сургалт-10 удаа, 409 албан хаагч Зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг-11 удаа, 87 албан хаагч Хувь хүний хөгжлийн сургалт-5 удаа, 37 албан хаагч Мэргэшүүлэх сургалт-68 удаа, 251 албан хаагч тус тус хамрагдав.
2.	Албан хаагчдыг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр байгууллагын	2.1.	Нийт гадаад сургалт, семинар, зөвлөгөөний тоо		5	2024 оны жилийн эцсийн байдлаар гадаад сургалт, үзэсгэлэн, хурал 5 удаа зохион байгуулагдаж, 21 албан хаагч хамрагдав. Үүнд: 1.Филиппин улсын Манила хотод 2024 оны 01 дүгээр сарын 25-аас 31-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Барилга хот байгууллагын салбарын дэвшилтэт, техник, технологи, материал
	2.2.	Хамрагдсан нийт албан хаагчдын тоо:			21	

Болон зохион байгуулагч талын зардлаар хамруулсан гадаад сургалт	Үүнээс	Эмэгтэй албан хаагч	-	8	Төслүүдтэй танилцаж мэдлэг, туршлагаа нэмэгдүүлэх олж авсан мэдээлэл, мэдлэгээ байгууллагын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх боломжийг судлах сургалтад Захираганы хэлтсийн дарга Х. Батхүү, Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн дарга Д.Пүрэвжав, Төлөвлөлт судалгааны хэлтсийн дарга Н.Эгиймаа, Зураг төслийн хэлтсийн дарга Б.Лхагважав, Мэдээллийн технологийн хэлтсийн дарга С.Соёмбо нар хамрагдав. 2.БНХАУ-ын Гуанжоу хотод 2024 оны 04 дүгээр сарын 22-оор 30-ны өдрүүд зохион байгуулагдсан "Caption fair 2024" үзэсгэлэнд Барилга захиалагчийн хэлтсийн бүсийн Ахлах инженер-1, инженер-6, Зураг төслийн хэлтсийн Зураг төслийн хяналтын инженер 1, нийт 8 албан хаагч хамрагдав. 3.АНУ-ын Санфранциско хотод 2024 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулагдсан "Хот төлөвлөлтийн судалгаа, бодлогын зөвлөмж" Олон улсын бага хуралд Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн дарга Б.Батбилэг оролцов. 4.БНХАУ-ын Санья хотод 2024 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 09 дүгээр сарын 06-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан сургалт, үзэсгэлэнд 6 албан хаагч хамрагдав. 5.Бүгд Найрамдах Солонгос Улсад 2024 оны өдрөөс 09 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан "Орон нутгийг идэвхжүүлэх эко соёлын аялал жуулчлал" сургалтад Барилга захиалагчийн хэлтсийн Барилгын хяналтын инженер Ч.Баярхүү хамрагдав.
		Эрэгтэй албан хаагч	-	13	
		Удирдах албан тушаалтан	-	6	
		Гүйцэтгэх, туслах албан тушаалтан	-	15	
2.3.	Гадаад сургалтад хамруулсан байдал: Нийт албан хаагчдад эзлэх хувь	20-оос дээш	100 хувь		
3.1.	Албан хаагчдын сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагаанд зарцуулсан зардлын хэмжээ (сая.төг)	100 хувь	100 хувь	Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг олгох сургалт (АЗ)-д 5.210.000 төгрөг, "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ажилтан бэлтгэх" сургалтад 560.000 төгрөг, "ФИДИК"-ийн гэрчилгээ олгох сургалтад 14.000.000 төгрөг тус тус зарцуулав.	
3.2.	Албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөний хувь	15-аас доош	100 хувь	Ажилд шинээр томилогдсон 27, хэлтэс, албан тушаал өөрчлөгдөн томилогдсон 8, урьд эрхэлж байсан ажил албан тушаалд томилогдсон 4, Төрийн албаны шатлан дэвших мөрийт зарчмын дагуу томилогдсон 3, АТГ-ын ХАСУМ хянасан албан бичгийн дагуу 2, Туршилтын хугацаагаар ажиглаж байгаа 7, ажлаас чөлөөлөгдсөн 24 (тэмгээр тогтоологдох хүсэлт хангагдсан 2, ажилтан өөрөө санаачилсан 22) ажилтан байна.	
Хэсгийн дундаж – 100 хувь					
Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах					
4.1.	Цалин, шагнал, урамшуулалд зарцуулсан зардлын байгууллагын нийт төсөвт эзлэх хувь	100 хувь	100 хувь	Албан хаагчдын ажилласан жил, мэргэшсэн зэргийн нэмэгдлийг 2020 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалаар баталж 3,402,958,464.45 олгов.	
4.	Цалин хөлс, шагнал, урамшууллын				

Тогтолцоог хэрэгжүүлэх	4.2.	Нэгж албан хаагчид олгох хоол, унааны нэмэгдэл (мян.төг)	100 хувь	100 хувь	Нийт албан хаагчдын ажлын хонот 463,448,000 төгрөг олгов.
Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх	5.1.	Ажлын байрны таатай орчны сэтгэл ханамжийн санал асуулгын дүн (Албан хаагчдын сэтгэл ханамж)	80-аас дээш	100 хувь	Газрын албан хаагчдаас “Ажлын байрны сэтгэл ханамж”-ийн судалгааг нийт 2 удаа авах. Газрын соёл, ажлын орчин, ажилтанд үзүүлж байгаа нийгмийн баталгаа, сургалт, дэмжлэг, хамт олон хоорондын харилцаа, хандлага, уур амьсгал, үйл ажиллагаанд сэтгэл ханамж хэр байгаа талаар тодорхойлж, үнэлэлт дүгнэлт хийж, илэрсэн алдаа дутагдлыг арилгах, цаашид сайжруулах, сайн түвшинд хүргэх зорилготой ажиллав. “Ажлын байрны сэтгэл ханамж”-ийн судалгааг нэгдсэн менежментийн тогтолцоо MNS ISO 9001:2015, MNS ISO 21500:2017 стандарт нэвтрүүлж байгаагай холбогдуулан газрын бодлого, соёл, ажиллах орчин нөхцөл, хамт олны харилцаа, хандлага, дотоод үйл ажиллагаанд сэтгэл ханамжтай байгааг тодорхойлж, Нэгдүгээр багаас 2024 оны 03 дугаар сарын 29-ний өдөр газрын дотоод сүлжээгээр https://wiki.ms/3IZxLxw цахим хэлбэрээр авах. Судалгаанд удирдлагууд хамрагдаагүй бөгөөд нийт 75 албан хаагч 100 хувь хамрагдав. “Ажлын байрны сэтгэл ханамж”-ийн судалгааг 2024 оны 09 дүгээр сарын 19,20-ны өдөр газрын дотоод сүлжээгээр https://wiki.ms/3IZxLxw цахим хэлбэрээр авах.Судалгаанд удирдлагууд хамрагдаагүй бөгөөд нийт 56 албан хаагч буюу 80 хувь хамрагдав. Судалгааны дүгнэлтийг Захирааны хэлтсийн даргад 2024 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр танилцуулав. Судалгааны хүрээнд албан хаагчдын ажлын хувцсыг (бөмбөр 79 ширхэг, гутал 28 ширхэг) шинэчлэв. Нийслэлийн нутгийн захираганы цогцолбор байр шинээр ашиглалтад орсонтой холбоотойгоор ажиллах орчин, нөхцөл сайжирсан.

6.	Албан эрүүл хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх	Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг (жилд)	1-ээс дээш	100 хувь	Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар албан хаагчдаа эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамруулан, Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/379 дүгээр тушаалаар “Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо орон даяар явагдаж байгаагай холбогдуулан тус үзлэг шинжилгээнд хамрагдах зар мэдээллийг тухай бүр газрын дотоод сүлжээнд байршуулан, албан хаагчдад цалинтай чөлөө олгож, хамрагдсан бүртгэл судалгааг нэгтгэн ажиллаж байна. Газрын даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдрийн Б/28 дугаар тушаалаар гэрээт эмчээр ажиллаж байна. Эмч 7 хоног бүрийн Мягмар, Пүрэв гаригуудад 08:30-16:30 цагт байгууллагын ажилтнуудад анхан шатны тусламж үйлчилгээ (үзлэг зөвлөгөө, бариа, бумба, дусал)-г үзүүлэв. 2024 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар давхардсан тоогоор 362 албан хаагчийг үзэж, зөвлөгөө, мэдээлэл өгөв. Эрүүл мэндийн анхан шатны дараах тусламж үйлчилгээг давхардсан тоогоор 434 албан хаагчдад үзүүлэв. Үүнээс: • Даралт, пульс үзэх – 95 хүн • Бариа - 84 хүн • Бумба тавих - 172 хүн • Дусал, тариа хийх - 49 хүн • Эмийн эмчилгээ - 34 хүн	
		6.1.				
		6.2.	Албан хаагчдын хамраглалт	80-аас дээш	100 хувь	Эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээнд 2024 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн байдлаар нийт 75 албан хаагч буюу 86 хувь хамрагдсан байна.
7.	Албан хаагчдыг нийгмийн баталгааг хангах чиглэлээр зарцуулсан зардал	7.1.	Албан хаагчдын нийгмийн асуудалд зарцуулсан зардлын хэмжээ (сая.төг)	Тухай бүр	100 хувь	Хөдөлмөрийн “дотоод журам”-ын холбогдох заалтын хүрээнд тайлант хугацаанд 11 ажилтанд 98,562,000 төгрөгийн тусламж, дэмжлэгийг Газрын даргын тушаалаар тухай бүр баталгаажуулав. Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны “Дэмжлэг үзүүлэх тухай” А/1235 дугаар захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулан тогтвор суурьшил, үр бүтээлтэй ажилласан 45 ажилтанд нэг удаагийн бүцэлтгүй тусламж олгов.
Хэсгийн дундаж 100 хувь						
Биелэлтийн хувь 100 хувь						

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

4.1.Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл (Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт болон захираганы байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын 9 дүгээр хавсралтаар баталсан аргачлалыг баримтална)

ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН
(2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар)

№	Шалгуур үзүүлэлт	Хэрэгжилт	Хувь
Нэг. Үйл ажиллагааны ил тод байдал			
1.	Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн, зохион байгууллагын бүтцийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулсан тухай бүр шинэчлэх;	Газрын www.invest.ub.gov.mn вэбсайтад БАЙГУУЛЛАГЫН ТУХАЙ цэсэд Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны чиглэл, үндсэн зорилт байгууллагын бүтэц, ТУЗ-ын гишүүд, иргэдийг хүлээн авах цагийн хуваарь, шигэн данс, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам зэрэг 94 мэдээг тухай бүр шинэчлэн байршуулав. Мэдээллийн самбарт байгууллагын танилцуулга, үйл ажиллагааны ил тод байдал, хүний нөөцийн ил тод байдал, төсөв санхүүгийн ил тод байдал, төлөвлөлт судалгаа, Хууль эрх зүй, Шигэн данс, Төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Спорт, соёл олон нийтийн арга хэмжээ, Иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь, Холбогдох цаг үеийн 27 мэдээлэл болон, Санал хүсэлтийн хайрцаг зэргийг байршуулж тухай бүр шинэчиллээ.	100 хувь
2.	Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулсан тухай бүр шинэчлэх;	Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн эцэг/эх/-ын нэр, өөрийн нэр, албан тушаал, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарийг цахим хуудас, болон мэдээллийн самбар, вэбсайтад тогтмол шинэчлэн байршуулж байна.	100 хувь
3.	Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалтыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулсан тухай бүр шинэчлэх;	2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/56 дугаар тушаалын дагуу газрын www.invest.ub.gov.mn вэбсайтад БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ цэсэд Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх гэрээний баримт бичгийн бүрдэл, барилгын угсралтын ажлын гүйцэтгэл олгох баримт бичгийн бүрдэл, зураг төсвийн ажлын гэрээний баримт бичгийн бүрдэл, зураг төсвийн ажлын гүйцэтгэл олгох баримт бичгийн бүрдэл, бусад бичиг баримтууд зэрэг бичиг баримтын бүрдлүүдийг байршуулсан. Мэдээллийн самбарт зураг төслийн ажлын эхний гүйцэтгэл, барилга угсралтын ажлын эхний болон явцын гүйцэтгэл, Барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх /Зураг/, зураг төслийн ажлын эцсийн гүйцэтгэл, барилгын угсралтын ажлын	100 хувь

		эцсийн гүйцэтгэл, барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх /Барилга/ зэрэг бичиг баримтын бүрдлүүдийг байршуулав. Санхүүжилтийн график улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, явцын график, эцсийн график зэрэг мэдээлгүүдийг багтаан байршуулж тухай бүр шинэчилж байна. Манай газрын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэд, ААН байгууллагуудын бүрдүүлэлт хийгдэх шаардлагатай албан бичгүүдийн бүрдлүүдийг байгууллагын цахим хуудас болон Төрийн үйлчилгээний Улаанбаатар хотын албан ёсны цахим порталд байршуулсан болно.	
4.	Үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулсан тухай бүр шинэчлэх;	www.invest.ub.gov.mn вэбсайтын ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ цэсэд газрын үйл ажиллагаатай холбоотой холбогдох хууль, тогтоол захирамж, дүрэм журам, ёс зүйн дүрэм зэргийг байршуулсан. Мэдээллийн самбарын Хууль эрх зүй хэсэгт холбогдох хууль тогтоомж зэргийг бүрэн байршуулсан.	100 хувь
5.	Шинээр боловсруулж байгаа бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг цахим хуудасандаа 30-аас доошгүй хоног ойлгомжтой байдлаар байрлуулж, холбогдох төрийн ба төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн шинжээч, эрдэмтэн, иргэдийн саналыг авах, үндэслэлтэй гэж үзвэл уг саналыг төсөлд тусгах;	Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын албан вэбсайт болох www.invest.ub.gov.mn -аар бодлогын баримт бичиг болон захиргааны хэм хэмжээний актын шийдвэрийн төслийг ил тод байдал цэсэнд тогтмол нийтэлж байна.	100 хувь
6.	Үзүүлж байгаа үйлчилгээний арга, хэлбэрийг боловсронгуй болгох зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх;	2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 1697 баримт бичиг хүлээн авсан бөгөөд гүйцэтгэгч байгууллагын 1697 иргэдэд барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх, барилга угсралтын гүйцэтгэлийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч, баримт бичгийн иж бүрдлийг хангуулан хүлээн авсан.Үүнд: 1. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл-957 2. Барилгын ажлын хугацаа сунгах нэмэлт гэрээ-363 3. Барилгын ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх-192 4. Барилгын ажлын гэрээнд өөрчлөлт оруулах нэмэлт гэрээ-16 5. Зураг төслийн ажлын гүйцэтгэл-29 6. Зураг төслийн ажлын хугацаа сунгах нэмэлт гэрээ-29 7. Зохиогчийн хяналтын гэрээ-100 8. Бараа худалдан авах гэрээ-11	100 хувь
7.	Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны дагуу төрийн байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд тухайн төрийн бус	Манай газрын гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн бус байгууллага гүйцэтгэх боломжгүй болно.	100 хувь

	байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас, эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэлийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлэх;		
8.	Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагаа эсхүл бусад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог бол тухайн зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар болох хугацааг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;	Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгодоггүй болно.	100 хувь
9.	Салбарын хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын эзэл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц, байдлын талаарх мэдээллийг цахим хуудсандаа байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;	НХОГ-аас улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хяналт тавин хэрэгжиж буй, хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлыг олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх ажлыг тогтмол нийтэлж байна. 2024 оны 12 сарын 19-ний өдрийн байдлаар нийт 129 мэдээ мэдээлэл байгууллагын цахим хаягт нийтлэгдэж зохих хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар түгээгдэж байна. Мөн Байгууллагын 2024 оны үйл ажиллагааны видео тайлан, контент бэлтгэж нийтлэсэн.	100 хувь
Хэсгийн дүндэж хувь:			
Хоёр. Хүний нөөцийн ил тод байдал;			
1.	Сул орон тооны зарыг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх, энэ тухай олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр зарлах;	Мэдээллийн технологийн хэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн 1, Барилгын хяналтын инженер 3, Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 4, Жолооч 3, Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер 3, Ус хангамж, ариутгах татуургын хяналтын инженер 1, Цахилгааны хяналтын инженер 1, Зураг төслийн хяналтын инженер 2, Төсөл хөтөлбөр, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн 1, Дотоод хяналтын инженер 1, Дотоод хяналтын мэргэжилтэн 1, Төлөвлөлт судалгааны мэргэжилтэн 2, Газрын даргын туслах 1, Гидротехникийн хяналтын инженер 1, Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн 1, Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн 1 тус тус ажилд авах тухай зар http://invest.ub.gov.mn/ сайт болон мэдээллийн самбарт байршуулав.	100 хувь
2.	Албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг цахим хуудас болон мэдээллийн самбартаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;	Газрын даргын 2023 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/69 дүгээр тушаалаар “Ажилтны ёс зүйн дүрэм”-ийг шинэчлэн батлагдсан. Ёс зүйн дүрмийг нийт ажилтнуудад танилцуулан газрын http://invest.ub.gov.mn/ сайгад нээлттэй, ил тод байршуулан ажиллав. Ёс зүйн дэд хорооны бүрэлдэхүүнийг Газрын даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн А/88 дугаар тушаалаар шинэчлэн батлав.	100 хувь

		“Ёс зүйн дэд хороо”-ны 2024 оны төлөвлөгөөг 2 зорилтын хүрээнд 16 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, 2024 оны 01 дүгээр сарын 23-ны өдөр Газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар Газрын даргад танилцуулж баталгаажуулав. Төлөвлөгөөний биелэлт 98.1 хувьтай хэрэгжив.	
3.	Хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журмыг цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан тухай бүр шинэчлэх;	www.invest.ub.gov.mn вэбсайтад ИЛ ТОД БАЙДАЛ-Хүний нөөц цэсэд 2024 оны хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр, хөтөлбөрийн биелэлтийг тухай бүр тайлагнаж ажиглав. 2024 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг зэрэг мэдээлгүүдийг тухай бүр байршуулав.	100 хувь
4.	Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арта хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулан мэдээлж байх;	Газрын даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/15 дугаар тушаалаар “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ыг (2021-2024 онд хэрэгжих хугацаатай) батлав. Тус хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган 2024 оны жилийн эцсийн биелэлт 97,2 хувьтай хэрэгжив. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2024 оны 02 дугаар сарын 20-ны өдрийн 03/923 дугаар албан бичгийн дагуу “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарч байгаа 2023 оны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны нэрсийн жагсаалтыг батлагдсан загварын дагуу 2024 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хүний нөөцийн удирдлагын тасгийн Хүний нөөцийн судалгаа, тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн О.Ваанчит https://egp.ulaanbaatar.mn/ системээр хүргүүлэв” Авлигын эсрэг хуулийн үйлчлэлд хамаарч буй мэдүүлэг гаргагч албан тушаалтнуудын 2023 оны Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг холбогдох дүрэм, журмын хүрээнд зохион байгуулж ХАСХОМ-1, ХАСХОМ-2 тайланг 2024 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 5/704 дугаар албан бичгээр хариуг тус тус хүргүүлэв. “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2024 оны төлөвлөгөө”-г Газрын даргаар 2024 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр батлуулан, нэгдүгээр улирлын тайланг 2024 оны 03 дугаар сарын 20-ны өдөр 01/1015, хагас жилийн тайланг 2024 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/2336, жилийн эцсийн тайланг 2024 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/5160 дугаар албан бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт, Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2024 оны төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилт, тайланг нотломжийн хамт 2024 оны 06 дугаар сарын 10-ны өдрийн 01/2114, гуравдугаар улирлын хэрэгжилт, тайланг нотломжийн	100 хувь

		хамт 2024 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 01/3363, жилийн эцсийн хэрэгжилт тайланг нотгомжийн хамт 2024 оны 12 дугаар сарын 01/5084 дүгээр албан бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлэв.	
5.	Албан хаагчдын ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх үйл ажиллагааг үнэн зөв, шударга болгох чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар цахим хуудсандаа ойлгомжтой байдлаар байрлуулсан мэдээлж байх;	Монгол Улсын Засгийн газрын 2023 оны 301 дүгээр тогтоолын хавсралт, Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2023 оны "Аргачлал, загвар батлах тухай" 98 дугаар тушаалын 8 дугаар хавсралтын дагуу 2024 оны хагас жилийн байдлаар ажилтны ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг зохион байгуулж, үнэлгээг нэгтгэн http://invest.ub.gov.mn/ цахим хуудаст нээлттэй байршуулсан. Хамрагдсан 74 албан хаагчийн үнэлгээний хуудсыг Газрын дарга, Үнэлгээний багийн даргын гарын үсгээр тус тус баталгаажуулсан. 2023 онд ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхэд хагас жилийн байдлаар нийт 80 албан хаагч дундаж 97,63 хувьтай байсан бол 2024 оны хагас жилд нийт 74 албан хаагч дундаж 97,8 хувьтай үнэлэгдсэн. Мөн албан хаагчдын 2024 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн тайланг 12 дугаар сарын 02-ны өдрөөр тасалбар болгон хүлээн авч, жилийн эцсийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ажлыг зохион байгуулж, үнэлгээг нэгтгэн http://invest.ub.gov.mn/ цахим хуудаст нээлттэй байршуулсан. Хамрагдсан 86 албан хаагчийн үнэлгээний хуудсыг Газрын дарга, Үнэлгээний багийн даргын гарын үсгээр тус тус баталгаажуулсан. 2023 оныд ажлын гүйцэтгэл, үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэхэд жилийн эцсийн байдлаар нийт 81 албан хаагч дундаж 98,1 хувьтай байсан бол 2024 ны мөн үед нийт 86 албан хаагч дундаж 98,3 хувьтай үнэлэгдсэн байна.	100 хувь
Хэсгийн дундаж хувь:			100 хувь
Хэрэгжилтийн дундаж хувь:			100 хувь

4.2. Үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдал:

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд Газрын www.invest.ub.gov.mn мэдээллийн сайт, цахим хуудаст дотоод үйл ажиллагааны болон бүтээн байгуулалтын явцын мэдээ, зураг, видео контент бэлтгэн санхүүгийн тайлан, санхүүжилтийн мэдээлэл, Газрын даргын тушаал, дүрэм журам зэрэг мэдээллийг нийтэлж ажиллалаа. Үүнд нийт **280** мэдээлэл нийтлэв. Үүнд:

ВИДЕО МЭДЭЭЛЭЛ



"UB INVEST" АППЛИКЕЙШН ашиглалтад орлоо

Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар

ЗУРГАН МЭДЭЭЛЭЛ



Баянгол дүүргийн 6, 32, 33 дугаар хороодод гадна талбайн тохижилтын ажлууд хийгдлээ

Сүхбаатар дүүргийн 7, 8, 9, 10 дугаар хороодод гадна талбайн тохижилтын ажлууд хийгдлээ

ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



Хууль, дотоод хяналтын хэлтсийн Ахлах инженер Н.Нарангэрэл гавьяаны амралтаа гарлаа

"Эрүүл амьдралын зөв дадал, зуршил" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

ШИНЭ МЭДЭЭЛЭЛ



Баянгол дүүргийн 19 дүгээр хороо шинэ шэвэрлэгтэй боллоо

Сүхбаатар дүүргийн 17 дүгээр хороон дахь хороо цогцолборын барилгын ажил дууслаа

Зураг 4.2.-1

Газрын үйл ажиллагааны чиг үүргийн дагуу зохион байгуулсан ажлын талаар нийт **84** мэдээ, мэдээллийг түгээж ажилласан байна.

Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах чиглэлээр:

Өмнөх онтой харьцуулсан нь



■ 2023 ■ 2024

График 4.2.-1.



Зураг 4.2.-2

Бусад байгууллагатай хамтран ажиллах ажлын хүрээнд нийт **44** мэдээ, мэдээллийг байгууллагын цахим хаягт хуваалцаж, холбогдох постер мэдээ мэдээллийг бэлтгэн түгээж ажилласан. (Нийслэлийн мэдээ, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Авлигатай тэмцэх газар, Жендерийн үндэсний хороо, Нийслэлийн Агаар орчны бохирдолтой тэмцэх газар)

Бусад байгууллагатай хамтарч ажиллах чиглэлээр:

Өмнөх онтой харьцуулсан нь



График 4.2.-2.



Зураг 4.2.-3.

Газрын үйл ажиллагааг сурталчлах болон цахим хаяг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд **38** видео, **36** постер, нийт **74** мэдээ, мэдээллийг бэлтгэж, түгээж ажилласан.

Өмнөх онтой харьцуулсан нь





График 4.2.-3.



Зураг 4.2.-4.

Тайлант хугацаанд Газрын www.invest.ub.gov.mn/ вэбсайтад мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж нийт **72** мэдээллүүдийг байршуулж, тухай бүр шинэчлэн ажилласан.

Өмнөх онтой харьцуулсан нь




График 4.2.-4.

Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах ажлын хүрээнд Газрын мэдээллийн самбар дахь мэдээллийг нийт 27 удаа шинэчлэн, байршуулсан.

Өмнөх онтой харьцуулсан нь



График 4.2.-5.



Зураг 4.2.-5

Сүлжээ болон мэдээллийн системийн чиглэлээр: Албан хаагчдын **erp.ulaanbaatar.mn** дотоод удирдлагын нэгдсэн системийн Хүний нөөцийн удирдлага, Утасны жагсаалт, Цаг бүртгэл гэх 3 цэсэнд бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллалаа. Үүнд **36** мэдээлэл:

Өмнөх онтой харьцуулсан нь




График 4.2.-6.

Шинээр нэвтрүүлж буй **Investpro.ub.gov.mn** дотоод бүртгэл мэдээллийн системд тест хийж гарсан алдаа доголдол зэргийг бүртгэж, хөгжүүлэгч байгууллага руу илгээн системийн тогтвортой хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллав.

Ulaanbaatar ер системд **10** мэргэжилтний хандах эрх нээж, эрх шилжих цэсэнд 7 газрын мэдээллийг нэмж, 44 инженерийн **309** ажлыг үндсэн гэрээнд нэгтгэж, ажил хооронд шилжүүлэв.


Өмнөх онтой харьцуулсан нь



График 4.2.-7.

Захиалагчийн хяналт хэрэгжиж буй улс, нийслэл, орон нутаг, гадаадын төсөл хөтөлбөр, дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, тохижилт, инженерийн шугам сүлжээ, барилга байгууламжийн хэсэгчилсэн болон их засварын

ажил буюу бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай танилцаж мэдээлэл авах боломжийг нэмэгдүүлж “UBINVEST” гар утасны аппликейшн хувилбарыг гаргаж олон нийтэд танилцуулж, түгээж ажиллаж байна. Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагууд “Ubinvest” аппликейшныг татаж авснаар Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газраар хянагдаж буй ажлын явцыг санхүүжилтийн эх үүсвэр, дүүрэг, хороо, төсөвт өртөг зэрэг мэдээллээр нь бүрэн харах боломжтой давуу талтай болсон ба байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг нэмэгдүүлж, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний чанар, хүртээмж нэмсэн. Android үйлдлийн систем дээрх хэрэглэгчдийн татсан тоо **98**, IOS үйлдлийн систем дээрх хэрэглэгчдийн татсан тоо **206**, хандалт **1390**-д хүрсэн.



Зураг 4.2.-6.

Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системд 2024 оны төлөвлөгөө шинээр үүсгэн дараах **45** ажлуудыг цахимаар зарласан.



График 4.2.-8.

4.3. Төсөв, санхүүгийн ил тод байдал, шилэн данс

Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган 27 мэдээ, мэдээллийг шилэн дансны цахим <http://shilendans.gov.mn/> сайтад тухай бүр тайлагнасан. Үүнд:

Төсөв гүйцэтгэл: Газрын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн шалтгаан тайлбарын хамт, цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ;

Хөрөнгө оруулалт, тендер, худалдан авалт: Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл, таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг;

Бусад: Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд заасан мэдэгдэл, Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр, Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлт,

Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлт, Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад хяналт шалгалтын дүн зэргийг мэдээлэв. Мөн газрын цахим <http://invest.ub.gov.mn/> сайтад, мэдээллийн самбарт санхүүгийн байдлын тайлан, холбогдох мэдээллийг байршуулав.

2024 оны жилийн эцсийн байдлаар 5 сая төгрөгөөс дээш орлогын 622 ажил гүйлгээний 132.1 тэрбум төгрөг, зардлын 743 ажил гүйлгээний 164.4 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийн мэдээг тухайн сар бүр хуульд заасан хугацаанд www.shilendans.gov.mn сайтад бүртгэж байршуулсан.

4.4. Санхүүгийн тайлан мэдээний чиглэлээр

Газрын санхүүгийн үйл ажиллагаагаа Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Төсвийн тухай хууль, бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн хөтлөн явуулдаг.

Нийт хөрөнгийн 99 хувийг эргэлтийн хөрөнгө, 8 хувийг өр төлбөр эзэлж байна. Эргэлтийн хөрөнгийн 92 хувийг бусад эргэлтийн хөрөнгө буюу дуусаагүй хөрөнгө оруулалт, төсөл, арга хэмжээнд олгосон санхүүжилт эзэлж байна. Мөн хөрөнгө оруулалтын барьцаа хөрөнгийн харилцах дансанд 33,2 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байна.

Хүснэгт 4.4.-1 Санхүүгийн товчоо урьдчилсан байдлаар (төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Үлдэгдэл	
		1 сарын 1	12 сарын 30
1.1.01	Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө	65,911,388,434.12	37,223,561,711.19
1.1.02	Дансны авлага	1,032,920,107.78	2,866,786,262.68
1.1.03	Татвар, НДШ-ийн авлага	15,948,825.80	
1.1.04	Бусад авлага	2,088,403,558.00	1,974,000,000.00
1.1.06	Бараа материал	5,260,485.72	9,950,134.00
1.1.07	Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо	11,367,544.00	125,563,970.00
1.1.08	Бусад эргэлтийн хөрөнгө	462,870,237,582.00	459,403,227,749.00
1.1.11	Эргэлтийн хөрөнгийн дүн	531,935,526,537.42	501,603,089,826.87
1.2.01	Үндсэн хөрөнгө	144,688,292.16	313,283,649.83
1.2.02	Биет бус хөрөнгө	15,950,000.12	27,864,999.98
1.2.10	Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн	160,638,292.28	341,148,649.81
1.3	НИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮН	532,096,164,829.70	501,944,238,476.68
2.1.1.01	Дансны өглөг	2,072,016,293.87	2,046,363,536.50
2.1.1.02	Цалингийн өглөг	0.00	
2.1.1.03	Татварын өр	1,687,237.00	
2.1.1.08	Урьдчилж орсон орлого	1,969,937,156.17	1,790,473,289.69
2.1.1.13	Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн	4,043,640,687.04	3,836,836,826.19
2.1.2.02	Нөөц /өр төлбөр/	61,317,184,124.04	33,272,681,109.97
2.1.2.06	Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн	61,317,184,124.04	33,272,681,109.97
2.2	Өр төлбөрийн нийт дүн	65,360,824,811.08	37,109,517,936.16
2.3.01	Өмч: - төрийн	78,198,418.73	78,198,418.73
2.3.09	Хуримтлагдсан ашиг	466,657,141,599.89	464,756,522,121.79
2.3.09.1	Тайлангийн үеийн ашиг	0.00	1,879,224,726.30
2.3.09.2	Өмнөх үеийн ашиг	466,657,141,599.89	462,877,297,395.49
2.3.11	Эздийн өмчийн дүн	466,735,340,018.62	464,834,720,540.52
2.4	ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН	532,096,164,829.70	501,944,238,476.68

Хүснэгт 4.4.-2 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн урьдчилсан байдлаарх орлого үр дүнгийн тайлан (төгрөгөөр)

Мөрийн дугаар	Балансын зүйл	Өмнөх оны дүн	Тайлант жилийн дүн
01	Борлуулалтын орлого (цэвэр)	5,843,959,631.38	6,498,157,392.84
02	Борлуулалтын өртөг	223,976,656.00	180,365,100.00
03	Нийт ашиг(алдагдал)	5,619,982,975.38	6,317,792,292.84
04	Түрээсийн орлого	0.00	0.00
05	Хүүний орлого	71,416,473.16	146,918,758.65
06	Ногдол ашгийн орлого	0.00	0.00
07	Эрхийн шимтгэлийн орлого	0.00	0.00
08	Бусад орлого	282,916,474,876.00	66,822,209,961.00
08.1	Орлогын дүн	282,987,891,349.16	66,969,128,719.65
09	Борлуулалт, маркетингийн зардал	0.00	0.00
10	Ерөнхий ба удирдлагын зардал	3,997,953,537.64	4,362,765,943.72
11	Санхүүгийн зардал	0.00	0.00
12	Бусад зардал	0.00	0.00
12.1	Зардлын дүн	3,997,953,537.64	4,362,765,943.72
13	Гадаад валютын ханшийн зөрүүний олз (гарз)	0.00	0.00
14	Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
15	Биет бус хөрөнгө данснаас хассаны олз (гарз)	0.00	0.00
16	Хөрөнгө оруулалт борлуулснаас үүссэн олз (гарз)	0.00	0.00
17	Бусад ашиг (алдагдал)	-283,293,734,800.00	-66,996,546,150.00
17.1	Олз, гарзын дүн	-283,293,734,800.00	-66,996,546,150.00
18	Татвар төлөхийн өмнөх ашиг(алдагдал)	1,316,185,986.90	1,927,608,918.77
19	Орлогын татварын зардал	157,540,525.59	48,384,192.47
20	Татварын дараах ашиг (алдагдал)	1,158,645,461.31	1,879,224,726.30
21	Зогсоосон үйл аж-ны татварын дараах ашиг(алдагдал)	0.00	0.00
22	Тайлант үеийн цэвэр ашиг (алдагдал)	1,158,645,461.31	1,879,224,726.30
23	Бусад дэлгэрэнгүй орлого	0.00	0.00
23.1	Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдлийн зөрүү	0.00	0.00
23.2	Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү	0.00	0.00
23.3	Бусад олз (гарз)	0.00	0.00
24	Орлогын нийт дүн	0.00	0.00
25	Нэгж хувьцаанд ногдох суурь ашиг (алдагдал)	0.00	0.00

Нийт 6,645,075.00 сая төгрөгийн орлогын 6,498,157.39 төгрөг нь техник хяналтын орлого. Хүүгийн орлого болон үйл ажиллагааны бусад орлого нь 146,918.75 мянган төгрөг байна. 4,717,466.00 мянган төгрөгийн зардлын 76 хувь буюу 3,577,474 мянган төгрөгийг Цалин, НДШ-ийн зардал, Түрээсийн зардал нь 324,212.00 мянган төгрөг буюу нийт зардлын 7 хувь, Үйл ажиллагааны зардал нь 815,780.00 мянган төгрөг буюу нийт зардлын 17 хувийг тус тус эзэлж байна. (Техникийн нөхцөл болон захиалагчийн хяналтын зардал, Засвар үйлчилгээ, шуудан холбоо, бичиг хэрэг, хангамжийн материал, сургалт, шатахуун)

ТАВДУГААР БҮЛЭГ. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ:

5.1 Дотоод ажлын чиглэлээр (зохион байгуулсан ажил)

Газрын үйл ажиллагаанд нэгдсэн менежментийн тогтолцооны MNS ISO9001:2015, Төслийн менежментийн арга зүйн заавар MNS ISO21500:2017 стандартуудыг нэвтрүүлэх талаар: 2024 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр “Менежмент ба ур чадварын хүрээлэн” ТББ-тай хамтран Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын үйл ажиллагаанд нэгдсэн менежментийн тогтолцооны MNS ISO9001:2015, Төслийн менежментийн арга зүйн заавар MNS ISO21500:2017


стандартуудыг нэвтрүүлэхээр зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулж, “Чанарын менежментийн тогтолцоо хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг, чанарын баг”-ийг Газрын даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/24 дүгээр тушаалаар батлуулж ажилласан.



Зураг 5.1.-1

“Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны MNS ISO9001:2015”, “Төслийн менежментийн арга зүйн заавар MNS ISO21500:2017” стандартуудыг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд нийт 10 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж, сургалтын хүрээнд холбогдох үүрэг даалгавруудыг хэрэгжүүлэн, холбогдон гарах баримт бичиг, журмуудад өөрчлөлт оруулан батлуулж ажилласан.


Менежментийн тогтолцооны стандарт нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээг “Менежмент ба ур чадварын хүрээлэн” ТББ гүйцэтгэж, хөндлөнгийн баталгаажуулалтыг олон улсын итгэмжлэл бүхий Турк Улсын “Сисбел” баталгаажуулалтын байгууллагын албан ёсны төлөөлөгч “Глобал куалити” ХХК гүйцэтгэсэн. Турк Улсын “Сисбел” компанийн баталгаажуулалтын зөвлөлийн 2024 оны 07 сарын 15-ны өдрийн хурлаар ISO 9001:2015 стандартын шаардлагыг бүрэн ханган ажиллаж, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар “ISO 9001:2015 (ЧМТ) стандарт”-ын гэрчилгээг гардан авсан.



Зураг 5.1.-2


Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх авах чиглэлээр: Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх авахад шаардагдах материалууд болох байгууллагын товч танилцуулга, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл болон инженер техникийн ажилтнуудын мэдээллийг <https://mcis.gov.mn> системд бүртгүүлж Барилгын хөгжлийн төв рүү 2024 оны 04

дүгээр сарын 15-ны 01/1359 дугаартай албан бичгээр хүргүүлж, Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн гэрчилгээг 2024 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр гардан авсан.



Зураг 5.1.-3.

Уулзалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд: 2024 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр Монгол Улсын Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Стандарт, Хэмжил зүйн газрын даргын 2023 оны 12 сарын 01-ний өдрийн “Үндэсний стандарт шинээр батлах” тухай С/49 дүгээр тушаалын хүрээнд гүйцэтгэгч болон хамтран ажиллагч байгууллага, олон нийтэд танилцуулах, мөрдүүлж ажиллах, чиглэл, аргачлалын талаар Хотын стандарт, хяналтын газартай хамтран уулзалт зохион байгуулсан.



Зураг 5.1.-4


Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдөр зохион байгуулсан “Нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдал, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт болон нийслэлийн нутгийн захиргааны төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааны бодлого”-ын танилцуулах уулзалтад 38 ажилтан хамрагдсан.



Зураг 5.1.-5

2024 оны жилийн эцсийн байдлаар Газрын “Техникийн зөвлөл”-ийн хурлыг 35 удаа зохион байгуулж, хурлаар гэрээний хугацаа сунгах 438, магадлашгүй ажлын зардал шийдвэрлүүлэх 63, шийдэл гаргах тухай 29, гэрээ цуцлах тухай 31, нийт 401 ажлыг хэлэлцэж, шийдвэр гарган ажилласан байна.

График 5.1.1. Техникийн зөвлөлийн шийдвэр



Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны А/348 дугаар захирамжийн дагуу Хаврын их цэвэрлэгээний ажлын хүрээнд 2024 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрөөс 13-ны өдрүүдэд Сүхбаатарын талбайн урд хэсэгт байрлах Хонхтой цэцэрлэгт хүрээлэнгийн усан оргилуур орчмыг угааж, сандал хайс хашлага, явган хүний зам, мод, бут, зүлгийг цэвэрлэж, захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан.



Зураг 5.1.-6


“Эцэг эхийн зөвлөл”-өөс зохион байгуулсан ажлын хүрээнд: “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын “Эцэг эхийн зөвлөл”-ийн бүрэлдэхүүнийг Газрын даргын 2024 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн А/06 дугаар тушаалаар шинэчлэн байгуулсан. “Эцэг, эхийн зөвлөл”-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 2024 оны 02 дугаар сарын 22-ны өдөр Газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, төлөвлөгөөний хагас жилийн биелэлтийг 2024 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийг байдлаар нэгтгэн гаргаж Газрын даргад танилцуулсан. Жилийн эцсийн байдлаар 12 дугаар сарын 25-ны өдрөөр тайлагнахаар бэлтгэн ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний хүрээнд дараах үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллав.

Олон Улсын “Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг тохиолдуулан Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын дэргэдэх “Эцэг, эхийн зөвлөл”-өөс ажилтан, албан хаагчдын гэр бүлийн үнэ цэнэ, халуун дулаан уур амьсгалыг нэмэгдүүлж, хөгжилтэй, дурсамжтай цаг хугацааг хамтдаа өнгөрүүлэх зорилготой “БИДНИЙ ЖАРГАЛТАЙ ҮРС” гэр бүлийн өдөрлөгийг 2024 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр “Хайрхан хөгжлийн төв”-д зохион байгуулсан. Өдөрлөгт нийт 150 гаруй хүүхэд, эцэг, эхчүүд оролцсон бөгөөд хүүхдүүдийн дунд насны ангиллаар хөгжөөнт тоглоом, бүжиг, хөлбөмбөг, “АХА” зэрэг тэмцээн, уралдаан зохион байгуулж шагнаж, урамшуулсан.



Зураг 5.1.-7

Олон улсын “Гэр бүлийн өдөр”-ийг тохиолдуулан Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын дэргэдэх “Эцэг, эхийн зөвлөл”-өөс 2024 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр “Гэрэлт ертөнцийн зам” ТББ-тай хамтран “Энергийн менежмент” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулж, 25 албан хаагч хамрагдав.



Зураг 5.1.-6

Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, цэцэрлэгийн болон сургуулийн насны хүүхэдтэй ажилтан, албан хаагчдыг 2024-2025 оны хичээлийн жилд хүүхдээ сургууль, цэцэрлэгт хүргэж өгөх, авах боломжийг бүрдүүлж ажиллах зорилгоор “Эцэг, эхийн зөвлөл”-ийн 2024 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр хуралдуулж, хурлын шийдвэрийг Газрын даргад танилцуулж, Газрын даргын 2024 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн Б/94 дүгээр тушаалаар ажлын цагт зохицуулалт хийж ажлын уян цагийн хуваарийг мөрдөн ажиллаж байна.

“Залуучуудын зөвлөл”-өөс зохион байгуулсан ажлын хүрээнд:

Барилгачдын баярын тэмдэглэлт өдрийг тохиолдуулан газрын албан хаагч нарт “Фидик”-ийн талаарх ерөнхий ойлголтыг цэгцтэйгээр олгох, Фидикийн гэрээний ангилал, онцлогийг танилцуулах, чөлөөт цагийг үр дүнтэй өнгөрүүлэх зорилготой сургалт, өдөрлөгийг 2024 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр “GREEN SKY RESORT” амралтын газрын хурлын танхимд зохион байгуулсан. Сургалтад нийт албан хаагч оролцсон.



Зураг 5.1.-7

Гамшгийн аюулын мэдээллийн дохиогоор ажиллах нэгдсэн дадлага сургуулилт: Газрын даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/28 дугаар тушаалаар Газрын “Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах 2024 оны төлөвлөгөө”-г батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажилласан.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”, 340 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”-ыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах зөвлөмжийг боловсруулан газрын дотоод телеграм группэд байршуулан мэдээлэл хүргэж, 2024 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдрийн 16:00 цагт улс орон даяар зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах нэгдсэн дадлага сургуулилтад Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын албан хаагчид ирц бүрэн оролцсон.



Зураг 5.1-8.


Мод тарих ажлын хүрээнд: Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 58 дугаар зарилгаар батлагдсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд “Арчлахгүй бол ургахгүй” уриатайгаар Чингэлтэй дүүргийн 19 дүгээр хороо, Дээд салхитын аманд 2024 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдөр “Охь-Мандал” ХХК-тай хамтран 15 албан хаагчид 15 ширхэг Шинэс мод тарьж, өмнөх оны тарьсан модны цэнэг усалгааг хийж холбогдох тайланг 2024 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн 01/1740 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Байгаль орчны газарт хүргүүлсэн. Мөн “Ногоон хот-Иргэний оролцоо” намрын мод тарих аянд нэгдэж, “Охь Мандал” ХХК-тай хамтран 2024 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр 15 ширхэг шинэс модыг нэмж тарьж, модны цэнэг усалгааг хийсэн.



Зураг 5.1-9.


Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэлтийг хориглосон бүсээс мал тууж, түр саатуулах байранд хүргэх, хүлээлгэн өгөх: Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2024 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн хурлаар “Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсийн хил хязгаарыг тогтоож, журам батлах тухай” 09 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн “Журмын хэрэгжилтийг хангуулах тухай” А/226 дугаар захирамжаар батлагдсан Мал аж, ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсээс мал тууж түр хашаанд саатуулах үйл ажиллагааны удирдамжийн дагуу Газрын даргын 2024 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн А/22 дугаар тушаалаар баталсан Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэлтийг хориглосон бүсээс мал тууж, түр саатуулах байранд хүргэх, хүлээлгэн өгөх ажлын зохион байгуулах Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Баянзүрх дүүргийн Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга Б.Баянмөнх (99482442)-ийн удирдлага дор маршрут, ажлын зургийн дагуу 2024 оны 03 дугаар сарын 09, 10-ны өдрүүдэд ажилласан. Үүнд:

- ✓ 2024 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр Баянзүрх дүүргийн усны хамгаалалтын бүс, Гачууртын зам дагуу, Улиастайн гүүрний дагуух нутаг дэвсгэрт Дотоодын цэргийн 805 дугаар анги, Нийслэлийн эргүүл хяналтын хэлтсийн цагдаа нарын хамт 4 дүгээр чиглэлд самналт хийж нийт 56 тооны адуу түр хамгаалах хашаанд тууж хүргэн, хүлээлгэн өгөх ажлыг Захиргааны хэлтсийн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн А.Солонго, Мэдээллийн технологийн хэлтсийн Техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн Г.Сэр-Од, Зураг төслийн хэлтсийн Зураг төслийн хяналтын инженер Б.Содномцэрэн, Барилга захиалагчийн хэлтсийн Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер Р.Дамбадаржаа, Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн Жолооч Ц.Дарханбаатар нар гүйцэтгэсэн.
- ✓ 2024 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр Нийслэлийн эргүүл хяналтын хэлтсийн Цагдаагийн дэд ахлагч Н.Мөнхсайхан, Дотоодын цэргийн 805 дугаар ангийн Хамгаалалтын албаны ажилтан Дэд ахлагч Б.Тэмүүлэн, Захиргааны хэлтсийн Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн А.Солонго, Мэдээллийн технологийн хэлтсийн Техник хангамж хариуцсан мэргэжилтэн Г.Сэр-Од, Зураг төслийн хэлтсийн Зураг төслийн хяналтын инженер Б.Содномцэрэн, Барилга захиалагчийн хэлтсийн Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн хяналтын инженер Р.Дамбадаржаа, мөн хэлтсийн Барилгын хяналтын инженер Х.Орхонсэлэнгэ, Ч.Баярхүү, Г.Ганпүрэв, Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн Жолооч Ц.Дарханбаатар, мөн хэлтсийн Жолооч Ц.Баттулга, Жолооч М.Энхтөр нар Баянзүрх дүүргийн, 4 дүгээр чиглэл буюу Баянзүрх дүүргийн усны хамгаалалтын бүс, Гачууртын зам дагуу, Улиастайн гүүрний нутаг дэвсгэрүүдэд самналт хийж нийт 31 тооны адуу түр хамгаалах хашаанд хүргэн гэрэл зургаар баталгаажуулан холбогдох цагдаагийн албан хаагчид хүлээлгэн өгч ажиллав. Тухайн мэдээг Баянзүрх дүүргийн Хүнс худалдаа үйлчилгээний хэлтсийн Хөдөө аж ахуйн тасгийн дарга Б.Баянмөнхөд тухай бүр хүргүүлсэн.



Зураг. 5.1-10

Аяны хүрээнд: “ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЭ” аяны хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөг 2024 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, 18-ны өдрөөс 22-ны өдрүүдэд хамт олны эв нэгдлийг бэхжүүлэх, эерэг нөлөөлөл бий болгох зорилгоор “Би чамаас-Чи надаас” сэдэвт урам өгөх хүндэтгэлийн захидлыг албан хаагчид бие биедээ бичиж, аянд нэгдсэн.



Зураг 5.1.-11

Монгол Улсын “Ёс зүйн хороо”-ноос 2024 оны 11 дүгээр сарыг “Ёс-той Зүйтэй” сар болгон зарласан. Манай газар тус аянд нэгдэж “Ёс-той Зүйтэй” аяны удирдамж, төлөвлөгөөг Газрын даргаар батлуулан, 2024 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 12 дугаар сарын 06-ны өдөр хүртэл аяны үйл ажиллагааг зохион байгуулав. Аяны хүрээнд 7 хэлтэс тус бүр 5 удаа, нийт 35 удаа эерэг уриалга мэндчилгээ, аяны удирдамжийн дагуу зөвлөмж, постер 5 удаа (Аянд идэвхтэй хамрагдахыг уриалсан мэдээлэл-1, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн зарчим” постер, мэдээлэл-1, “Соёлтой хувцаслая” уриалга, мэдээлэл-1, Ажлын байрны зөв зохистой хувцаслалт зөвлөмж, мэдээлэл-1, Ажлын цаг төлөвлөлт зөвлөмж, мэдээлэл-1) нийт 40 удаагийн мэдээлэл бэлтгэн газрын телеграмм группээр дамжуулан албан хаагчдад хүргэж, уриалж ажилласан.

Уриалга

Монгол Улсын ёс зүйн хорооноос зохион байгуулагдаж буй “ЁС-ТОЙ ЗҮЙ-ТЭЙ” сэдэвт нөлөөллийн аяны хүрээнд нийт ажилтан албан хаагчид “Соёлтой хувцаслая” уриалгад нэгдэж ажлын байранд ажил хэрэгч, зөв зохистой хувцаслахыг уриалж байна.

Захиргааны хэлтэс
2024.11.29



Ажлын байрны хувцаслалтанд анхаарах зөвлөмж:

- 1 Гадуур өмссөн гутлаа сольж хэвших
- 2 Ажил хэрэгч, Албан хувцсыг тогтмол өмсөх
- 3 Хэт тод том хээ, бичиг, зураг, өнгөтэй хувцас өмсөхгүй байх
- 4 Нийснэн хувцас болон ноосон свитер, чөлөөт загварын хувцсыг ажилны цагаар өмсөхгүй байх
- 5 Өнгөний сонголт, зохицолд анхаарах

Монгол улсын “Жендерийн үндэсний хороо”-ноос 2024 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрүүдийн хооронд “ОХИД ЭМЭГТЭЙЧҮҮД ХААНА Ч АЮУЛГҮЙ – ШАЛТАГ БҮҮ ТООЧ” аяныг зарласан. Манай газар тус аяны хүрээнд “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх” аяны төлөвлөгөө боловсруулан 2024 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр Газрын даргаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Үүнд:

Ажилтан, албан хаагчдын “Стрессийн түвшин тогтоох, бие хүний сэтгэл зүйн” тест сорилд хамруулах ажлыг зохион байгуулж “Better Mind” нойргүйдэл, сэтгэл заслын эмнэлэгтэй хамтран ажиллах гэрээг 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр байгуулж, 2024 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 03-ны өдрийг дуустал “Стрессийн түвшин тогтоох” сорилд 75 албан хаагч, “Бие хүний зан төрөхийн онцлог, сэтгэл зүйн асуумж” сорилд 73 албан хаагч тус тус хамрагдав. Better Mind” нойргүйдэл, сэтгэл заслын эмнэлэг нь гэрээний дагуу судалгаа авч дууссан өдрөөс

хойш ажлын 10 хоногт багтаан албан хаагч тус бүрийн мэйл хаягаар үр дүнг илгээж, нэгдсэн тайланг гаргаж удирдлагын багт танилцуулахаар ажиллаж байна.

2024 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Захиргааны хэлтсээс бэлтгэсэн “Жендерийн уриа” 1 постер, Жендерийн үндэсний хорооноос бэлтгэсэн постер 1, нийт 10 удаагийн зөвлөгөө, мэдээллийг постер хэлбэрээр бэлтгэн газрын дотоод сүлжээгээр (телеграмм) албан хаагчдад тус тус хүргэж ажилласан.



Зураг. 5.1-12

Соёл, спортын арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хүрээнд:

Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/13 дугаар тушаалаар “Соёл, спорт хамтлаг”-ийн ажлын хэсгийг 13 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулан, Газрын “Соёл, спорт хамтлаг”-ийн 2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 01 дүгээр сарын 24-ний өдөр Газрын даргаар батлуулан, хэрэгжилтийг ханган ажилласан. 2024 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар нийт 4 удаагийн тэмцээн, уралдаан зохион байгуулагдаж, давхардсан тоогоор 173 албан хаагч хамрагдсан. Үүнд:

Газрын ажилтнуудын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хамт олны эв нэгдлийг сайжруулах, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, “Соёл, спорт хамтлаг”-ийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх зорилгоор “Гар бөмбөг”, “Сагсан бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүдийг зохион байгуулав. Үүнд:

-*Гар бөмбөгийн тэмцээн:* 2024 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр Чингэлтэй дүүргийн Биеийн тамир спорт хорооны зааланд зохион байгуулав. Нийт 5 багийн 75 тамирчин оролцов.



Зураг. 5.1-13

Эрэгтэй багийн тоглолтод 1 дүгээр байрт “Red boss баг”, 2 дугаар байрт Алт авсан байвал яах уу баг, 3 дугаар байрт “Dragons баг”,



Зураг.5.1-14

Эмэгтэй багийн тоглолтод 1 дүгээр байрт Starlight баг, 2 дугаар байрт “Dragons баг”, 3 дугаар байрт “Falcons баг”-ууд тус тус шалгарч, шилжин явах цом, медаль, мөнгөн шагналаар шагнагдсан.



Зураг.5.1-15.

Багуудын дунд хөгжөөнт тэмцээнийг “Соёл, спорт хамтлаг”-ийн ажлын хэсгээс санаачлан зохион байгуулав. Тэмцээнд 5 багийн 30 тамирчин оролцож, “Алт авсан байвал яах уу” баг түрүүлж мөнгөн шагналаар шагнуулав.



Зураг.5.1-16.

Сагсан бөмбөгийн тэмцээн: 2024 оны 03 дугаар сарын 16-ний өдөр “Сагсан бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг Ус сувгийн удирдах газрын спорт зааланд зохион байгуулав. Нийт 5 багийн 67 тамирчин оролцов.



Зураг.5.1-17.

Эрэгтэй багийн тоглолтод 1 дүгээр байрт Алт авсан байвал яах уу баг, 2 дугаар байрт “Dragons баг”, 3 дугаар байрт “Falcons баг”,



Зураг.5.1-18.

Эмэгтэй багийн тоглолтод 1 дүгээр байрт Starlight баг, 2 дугаар байрт “Falcons баг”, 3 дугаар байрт “Red boss” багууд тус тус шалгарч, шилжин явах цом, медаль, мөнгөн шагналаар шагнагдсан.



Зураг.5.1-19.

Бусад тэмцээн: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас ирүүлсэн “Шилжин явах цом”-ын төлөөх 5 төрөлт тэмцээн зохион байгуулах тухай 2024 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/375 дугаар албан бичиг, удирдамжийн дагуу манай газраас 2024 оны 04 дүгээр сарын 23, 24-ний өдрүүдэд 3 төрөл (сагсан бөмбөг, дартс, шатар)-д 21 ажилтан амжилттай оролцов.



Зураг.5.1.-20.

“Улаанбаатар марафон-2024” Олон улсын гүйлт 2024 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулагдаж, нийт 10 албан хаагч 5км гүйлтэд амжилттай оролцсон.



Зураг.5.1.-21.

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд: Газрын даргын 2023 оны А/50 дугаар тушаалаар

“Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам”, 2024 онд хэрэгжүүлэх Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн төлөвлөгөөг батлуулж хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна.

“Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагааны журам”-ын хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах ажлын хүрээнд 2023-2024 он дамжин хэрэгжиж буй 396, 2024 оны 224, нийт 620 төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгч байгууллагуудад Газрын 2024 оны 2/947, 01/1019, 01/1023, 01/3995 дугаартай албан бичгүүдээр дараах мэдэгдлүүдийг хүргүүлж ажилласан. Үүнд:

- ✓ Монгол Улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, Барилга Хот байгуулалтын яамны барилгын ажилд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага хангах нийтлэг журмыг мөрдөж ажиллах,
- ✓ Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 311 дүгээр тогтоолоор мөрдөн ажлын байрны онцлогт нийцсэн аюулгүй ажиллагааны дүрэм, заавар, журам баталж хэрэгжилтэд байнгын хяналт тавих,
- ✓ Улс орон нутаг, гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжих төсөл арга хэмжээнд мэдээллийн самбар байршуулж ажиллах шаардлагыг барилга угсралт талбайд захилагчийн хяналт хэрэгжүүлэх тухай бүрт тавих, зөрчил илэрсэн тохиолдолд барилгын талбайн улаан журналд бичилт хийх.

2020 оны Төрийн мэдээлэл сэтгүүлийн №09 дугаарын Монгол Улсын Олон улсын гэрээ хэсэгт нийтлэгдсэн "Барилгын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай" 1988 оны 167 дугаар конвенцыг Барилга захиалагчийн хэлтэс, Зураг төслийн хэлтсийн хяналтын инженерүүдэд танилцуулан ажиллаж, Конвенцыг газрын албан ёсны цахим хаяг болох <https://invest.ub.gov.mn/> сайтад болон мэдээллийг самбарт 2024 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр нийтлэн, сурталчлан ажилласан.

Эрүүл мэндийг дэмжих ажлын хүрээнд:

Эрүүл мэндийн сайдын 2023 оны А/379 дүгээр тушаалаар “Хүн амын нас, хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэлд суурилсан зонхилон тохиолдох халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо орон даяар явагдаж байгаатай холбогдуулан газрын албан хаагчдыг “Эрт илрүүлэг” үзлэг, шинжилгээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулж тайлант хугацаанд нийт 71 ажилтан, албан хаагч хамрагдсан байна.

Газрын даргын 2023 оны Б/28 дугаар тушаалаар эмч Д.Болорцэцэгтэй гэрээ байгуулан ажиллаж, газрын албан хаагчдад анхан шатны үзлэг хийж, зөвлөгөө өгөх, эмчийн жоргүй олгодог дусал, шингэн тарих зэрэг эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна. Тайлант хугацаанд давхардсан тоогоор 434 ажилтан эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, үйлчилгээ үзүүлсэн байна.

Ажилтнуудын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авсан байдлыг 2023 оны мөн үетэй харьцуулахад:




График 5.5.-1.

5.2. Сургалтын чиглэлээр:

2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар хувь хүнийг хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх чиглэлээр 97 сургалт, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэгт давхардсан тоогоор 803 албан хаагч хамрагдав. Үүнээс:

- ✓ Гадаад улсын томилолт, үзэсгэлэн – 5 удаа, 21 албан хаагч
- ✓ Хувь хүний хөгжлийг дэмжих, чадавхжуулах сургалт – 5 удаа, 37 албан хаагч
- ✓ Дотоод сургалт (НХОГ) – 10 удаа, 409 албан хаагч
- ✓ Зөвлөгөөн, семинар, хэлэлцүүлэг – 10 удаа, 86 албан хаагч
- ✓ Мэргэшүүлэх сургалт 67 удаа, 250 албан хаагч тус тус хамрагдав.



Зураг 5.2.-1.

2023, 2024 оны жилийн эцсийн харьцуулсан байдал



График 5.2.-1

5.3. Гэрээ, эрх зүйн чиглэлээр:

2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар барилга угсралтын ажлын гэрээ, зөвлөх үйлчилгээний гэрээ, барилга угсралтын ажлын болон зөвлөх үйлчилгээний гэрээний сунгалт, зохиогчийн хяналтын гэрээ, захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх гэрээ, захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх гэрээний сунгалт, гэрээ цуцалсан зэрэг нийт 1104 гэрээг хянан баталгаажуулсан.

Хянан баталгаажуулсан гэрээг ангилбал:

- ✓ Барилга угсралтын ажлын шинэ гэрээ-184
- ✓ Зохиогчийн хяналтын гэрээ-219
- ✓ Зөвлөх үйлчилгээний ажлын гэрээ-5
- ✓ Захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх гэрээ-35
- ✓ Барилга угсралтын ажлын хугацаа сунгах гэрээ-376
- ✓ Барилга угсралтын ажлын нэмэлт гэрээ-23
- ✓ Зөвлөх үйлчилгээний ажлын гэрээ сунгалт-34
- ✓ Гэрээ цуцлах-6
- ✓ Барьцаа чөлөөлөх гэрээ дүгнэсэн протокол-211
- ✓ Бусад гэрээ-8

✓ Шаардах эрх шилжүүлэх гэрээ-3

Газрын даргын 2023 оны А/56 дугаар тушаалаар батлагдсан "Захиалагчийн техник хяналт хэрэгжүүлэх журам"-ын хүрээнд 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 1697 баримт бичиг хүлээн авсан бөгөөд гүйцэтгэгч байгууллагын 1697 иргэдэд барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх, барилга угсралтын гүйцэтгэлийн талаар зөвлөгөө мэдээлэл өгч, баримт бичгийн иж бүрдлийг хангуулан хүлээн авсан. Үүнд

1. Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл-957
2. Барилгын ажлын хугацаа сунгах нэмэлт гэрээ-363
3. Барилгын ажлын барьцаа хөрөнгө чөлөөлөх 192
4. Барилгын ажлын гэрээнд өөрчлөлт оруулах нэмэлт гэрээ 16
5. Зураг төслийн ажлын гүйцэтгэл 29
6. Зураг төслийн ажлын хугацаа сунгах нэмэлт гэрээ 29
7. Зохиогчийн хяналтын гэрээ 100
8. Бараа худалдан авах гэрээ 11

Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан байдал:



График 5.3.-1.

Хүлээн авсан баримт бичгийн тоо



График 5.3.-2.

Хууль, эрх зүйн чиглэлээр: Иргэний болон Захиргааны хэргийн шүүхийн шатанд 2024 онд нийт 18 хэрэг маргаан хянагдаж байна. Үүнээс Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд 5 захиргааны хэрэг, Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд-13 иргэний хэрэг маргаан хянагдаж байна.

- ✓ Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхэд 5 захиргааны хэрэг хянагдаж байгаагаас нэхэмжлэгч "Агар дүнз" ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэг эцэслэн шийдвэрлэгдсэн, нэхэмжлэгч А.Ганбатын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэг шүүхийн анхан шатны шүүхийн шийдвэр гарсан, баталгаажих шатандаа байна. Бусад хэргийн хувьд тухай бүр холбогдох тайлбарыг өгч хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож байна.
- ✓ Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхэд 13 иргэний хэрэг байгаагаас эцэслэн шийдвэрлэгдсэн 4 иргэний хэрэг, нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзаж шийдвэрлэсэн 1 иргэний хэрэг, хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн 1 иргэний хэрэг байна. Бусад хэргийн хувьд тухай бүр холбогдох тайлбарыг өгч хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцож байна.

Шүүхийн шатанд байгаа хэрэг хянан шийдвэрлэхтэй холбогдуулан нийт 80 удаа шүүх хуралд оролцсон байна.

Чингэлтэй дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэст “Хан-Аттрибут” ХХК-тай холбогдуулан гомдол гаргасан бөгөөд хэрэг бүртгэлтийн хэрэг нээхээс татгалзаж шийдвэрлэгдсэн байна. (Төсөл арга хэмжээ: Чингэлтэй дүүргийн 12 дугаар хороонд бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга угсралтын ажлын гэрээ)

Хан-Уул дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэст “Нью биг фиш” ХХК-д холбогдуулан гомдол хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээхээс татгалзаж шийдвэрлэсэн байна. (Төсөл арга хэмжээ: ХУД 5 хороо, Арьс ширний 80 айлын орон сууцны 10 дугаар байрны 20 айлын орон сууцыг буулгаж, 40 айлын орон сууцны барилга барихаар дахин төлөвлөн барилгажуулах ажил)

Эрүүгийн журмаар нэг хэрэг шийдвэрлэгдэж хохиролд 7.652.000 төгрөгийг манай газарт олгуулсан байна.

Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэст иргэн М.Хатанбаатар, Н.Даваацэрэн нарт холбогдуулан гомдол гаргасан ба одоогоор мөрдөн байцаалтын шатанд байна. (Төсөл арга хэмжээ: БЗД 6 хороо, Цэцэрлэгийн барилга 150 ор худалдан авах ажил)

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад нийт 7 шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдвэрт хуулийн дагуу ажиллагаа хийгдэж байснаас 2 шүүхийн шийдвэр бүрэн дуусгавар болсон байна. Үүнд:

- ✓ Баянзүрх, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2015 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 8497 дугаартай шийдвэрээр хариуцагч “Фамили сон” ХХК-иас 71.800.000 (далан нэгэн сая найман зуун мянга) төгрөг, улсын тэмдэгтийн хураамжид төлсөн 516.950 (таван зуун арван зургаан мянга есөн зуун тавь) төгрөг нийт 72.316.950 (далан хоёр сая гурван зуун арван зургаан мянга есөн зуун тавь) төгрөгийг нэхэмжлэгч “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-т гаргуулж олгох шүүхийн шийдвэр бүрэн төлөгдөж, шүүхийн шийдвэр дуусгавар болсон.
- ✓ Чингэлтэй дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 182/ШШ2017/02213 дугаар шийдвэрээр хариуцагч “Эрчим-Арт” ХХК-аас 72.473.000 (Далан хоёр сая дөрвөн зуун далан гурван мянган) төгрөгийг гаргуулахаар шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэр бүрэн төлөгдөж, шүүхийн шийдвэр дуусгавар болсон.

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүхээс хийгдсэн дараах шүүхийн үзлэгт оролцсон байна. Үүнд:

- ✓ А.Ганбатын нэхэмжлэлтэй Сүхбаатар дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт үер усны далд байгууламж, бетон цутгалтын ажил хийлгэхдээ тендер зарлаж, тендер гүйцэтгэгчээр хууль бус үйл ажиллагаа явуулуулсны улмаас учирсан хохиролд 61.200.000 төгрөгийг хариуцагчаас гаргуулан надад олгох шийдвэрийг Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.3.7 заасны дагуу гаргуулах захиргааны хэрэг,
- ✓ Нэхэмжлэгч “Бумбод” ХХК-ийн нэхэмжлэлтэй “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-иас ажил гүйцэтгэх гэрээний үүрэгт 1.026.990.805 төгрөг, алданги 513.495.402,6 төгрөг, хувиарлах байгууламж, дэд өртөөнүүдийн гадна фасадны засварын зардалд 35.744.306 төгрөг, хувиарлах байгууламж, дэд өртөөнүүдийн харуул хамгаалалтын зардалд 90.366.346 төгрөг нийт 1.666.596.859 төгрөг гаргуулах, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас гэрээнд заагдсан үүргийг хэрэгжүүлэх боломжгүй болсноос үүссэн хохиролд 101.193.440

төгрөг гаргуулах иргэний хэрэгт шинжээч томилсон бөгөөд маргаан бүхий газарт хийгдсэн шүүхийн үзлэгт тус тус оролцсон байна.

2023 он, 2024 оны шүүхийн хэргийн тоо мэдээлэл:




График 5.3.-4.

2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар Улсын төсөв, нийслэлийн төсөв, дүүргийн төсөв, орон нутгийн хөгжлийн сан, Азийн болон Европын хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөл арга хэмжээний 909 удаагийн (давхардсан тоогоор) явцын болон эцсийн гүйцэтгэлийн бичиг баримтыг хянасан байна. Үүнийг ажлын төрлөөр авч үзвэл:

Хүснэгт 5.3.-1. Хянасан гүйцэтгэлийг төрлөөр ангилбал:

Д/д	Ажлын төрөл	Ажлын тоо
		2024 он
		Жилийн эцэс
1	Барилга угсралтын ажил	355
2	Инженерийн шугам, сүлжээний ажил	128
3	Зөвлөх үйлчилгээний ажил	27
4	Тохижилтын ажил	169
5	Засварын ажил	194
6	Барилга худалдан авах, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил	39
	НИЙТ	909

5.4.Архивын чиглэлээр: Архивын ерөнхий газрын даргын 2023 оны А/91 дүгээр тушаалаар шинэчлэгдэн батлагдсан “Архивын баримтын нэр төрөл, хадгалах хугацааны үлгэрчилсэн жагсаалт болон салбарын жагсаалтыг удирдлага болгон газрын 2024 оны “Хөтлөх хэргийн нэрсийн жагсаалт”-ыг боловсруулан газрын даргаар 2024 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр батлуулав. Хэрэгжилт 100 хувь

Газрын түүхчилсэн лавлахад нэмэлт баяжилт хийсэн. Хэрэгжилт 100 хувь.

Журмын дагуу бүртгэлийн тэмдэгтийг зөв хэрэглэн, хадгалалт хамгаалалтад хяналт тавьж ажиллав. 100 хувь.

Архивд хадгалагдаж буй байнга, түр, 70 жил хадгалах хадгаламжийн нэгжээс нийт 515 хадгаламжийн нэгжийг байгууллага болон ажилтан, албан хаагчдын гаргасан хүсэлтийн дагуу түр олгосон баримтын бүртгэл хөтлөн хүлээлгэн өгч ажиллав.

Газрын инженер, мэргэжилтнүүдээс гаргасан хүсэлтийн дагуу 5650 хуудас материалд хуулбар үнэн тэмдэг дарж, бүртгэл хөтлөн ажиллав.

Түр олгосон бүртгэлийг өмнөх оны тоон мэдээтэй харьцуулахад 1,036 хувиар өссөн үзүүлэлттэй, хуулбар үнэн дарсан үзүүлэлт өмнөх оны тоон мэдээтэй харьцуулахад 15 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

Графикаар харуулбал:




График 5.4.-1.

Газрын дотоод нөхөн бүрдүүлэлтийн ажлын хүрээнд:

- ✓ Газрын мэргэжилтэн, инженерүүдэд архивын баримтаар хадгаламжийн нэгж бүрдүүлэх, газрын архивд хүлээлгэн өгөх талаар зөвлөмж боловсруулж чиглүүлэн ажилласан.
 - ✓ Архивд баримт хүлээн авах хуваарь гарган газрын даргаар 2023 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр батлуулсан.
 - ✓ 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн батлагдсан “Хөтлөх хэргийн нэрсийн жагсаалт”-ын дагуу: байнга хадгалах-577 ХН, түр хадгалах-518 ХН, 70 жил хадгалах-10 ХН, тусгай төрөл-12 ХН, нийт 1117 хадгаламжийн нэгжийг хүлээн авч, газрын архивд нөхөн бүрдүүлэлт хийв.
- Нийт дотоодод нөхөн бүрдүүлэлтээр хүлээн авсан баримтын тоон мэдээ өмнөх оны тоон мэдээтэй харьцуулахад 1,017 хувиар буурсан үзүүлэлттэй харагдаж байна.

Графикаар харуулбал:




График 5.4.-2

Төрийн архивд нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын хүрээнд:

Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны “Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам” батлах тухай А/222 дугаар тушаалын дагуу Нийслэлийн Архивын газрын дэргэдэх Баримт нягтлан шалгах арга зүйн комиссын 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 04 дүгээр хурлаар байнга хадгалах баримтын данс, түр хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл, 70 жил хадгалах хадгаламжийн нэгжийн бүртгэл, устгах хэргийн жагсаалтыг хянуулж, батлуулсан.

Хүснэгт 3.3.-1. 2012-2021 оны батлагдсан баримтын жагсаалт

№	Төрөл	Он цагийн хязгаар	ХН-ийн тоо	Тэмдэглэл
1	2	3	4	5
1	Удирдлагын байнга хадгалах баримтын бүртгэл №02	2014-2021	263	төрийн архивт шилжүүлэх
2	Тендер гүйцэтгэлийн байнга хадгалах баримтын бүртгэл №02	2012-2021	2367	

3	Байгууллагад байнга хадгалах баримтын бүртгэл (Ирсэн, явуулсан бичиг) №02	2018-2021	282	байгууллагын архивт хадгалагддаг
4	Түр хадгалах баримтын бүртгэл №02	2018-2021	300	
5	Түр хадгалах баримтын бүртгэл (Санхүүгийн гэрээ, гүйцэтгэл, барьцаа) №02	2018-2021	2255	
6	70 жил хадгалах баримтын бүртгэл №02	2018-2021	32	
7	Цахим баримтын бүртгэл (Тушаал А, Б) №02	2018-2021	1 DVD	төрийн архивт шилжүүлэх
8	Гэрэл зургийн бүртгэл №01	2014-2021	1 DVD	Төрийн архивт хадгалагддаг
9	Устгах хэргийн акт №02	2010-2021	29 хэргийн 158	
Нийт			5377	

Батлагдсан данс бүртгэлээс:

- ✓ 2014-2021 оны 263 Удирдлагын байнга хадгалах хадгаламжийн нэгж
- ✓ 2012-2021 оны 2367 тендер гүйцэтгэлийн байнга хадгалах хадгаламжийн нэгж
- ✓ 2018-2021 оны 1 DVD Захирамжлалын цахим баримтын бүртгэл
- ✓ 2014-2021 оны 1 DVD Гэрэл зургийн байнга хадгалах бүртгэлийг баталж Төрийн архивт нийт 2632 хадгаламжийн нэгжийг тус тус хүлээлгэн өгсөн.

Нийслэлийн Архивын газарт хүлээлгэн өгөх 2014-2021 оны удирдлагын байнга хадгалах 263 хадгаламжийн нэгжээс:

- ✓ Хуудас дугаарлалт нягтлан буруу дугаарлалттай 140 баримтыг дахин дугаарласан.
- ✓ Нүүр хавтас шаардлага хангаагүй 200 баримтыг дахин шинээр хавтасласан.
- ✓ Баталгааны хуудас, дотоод товъёогийн он сарыг батлагдсан бүртгэлтэй тулгаж засварласан.
- ✓ Шинээр хавтасласан 200 баримтын нүүр бичилт хийж, шифр тэмдэг дарсан.

Бүртгэлийн дагуу 263 баримтыг 10 см-ийн хамгаалалтын хайрцаганд хийн нуруу дугаарлалт өгч Нийслэлийн Архивын газарт батлагдсан бүртгэлийн дагуу хуудас нэг бүрчлэн тоолж хүлээлцэж ажилласан.




Зураг. 5.4.-1.

2012-2021 оны Тендер гүйцэтгэлийн байнга хадгалах 2367 хадгаламжийн нэгжийг:

- ✓ БНШАЗК-ын батлагдсан данс бүртгэлтэй тулгаж нуруу дугаарлалт өгсөн.
- ✓ Батлагдсан бүртгэлийн дагуу 2 архивын 400 баримтыг өөр хооронд нь зөөж дараалалд оруулсан.
- ✓ Тендер гүйцэтгэлийн 2012-2021 оны 2367 баримтаас хуудас нэг бүрчлэн нягтлан буруу дугаарлалттай 1250 баримтын хуудас дахин дугаарласан.
- ✓ Шаардлага хангаагүй 1500 баримтыг шинээр хавтасласан.
- ✓ 2367 баримтын баталгааны хуудсыг нэг бүрчлэн шинээр сольж эхлэл он сарыг ажил гүйцэтгэх гэрээ, төгсгөл он сарыг комиссын дүгнэлтээр дахин тулгаж баталгааны хуудас, дотоод товъёг, нүүр хуудсыг тэгшитгэн засварлаж ажилласан.

- ✓ Шинээр хавтасласан 1500 баримтын нүүр бичилт, шифр тэмдэг дарж ажилласан.
- ✓ 2367 хадгаламжийн нэгжийг 10 см-ийн хамгаалалтын хайрцаганд хайрцаглаж Нийслэлийн Архивын газарт бүрэн хүлээлгэн өгч ажилласан.



Зураг. 5.4.-2.

Газрын лавлагаа, мэдээллийн ач холбогдол дууссан архивын баримт устгах ажлын хүрээнд:

Нийслэлийн Архивын газрын дэргэдэх БНШАЗК-ын 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 01 дүгээр хурлаар лавлагаа мэдээллийн ач холбогдол, хадгалах хугацаа дууссан 2005-2021 оны 29 нэр төрлийн 158 хадгаламжийн нэгжийг устгах хэргийн акт үйлдэн батлуулж зохих журмын дагуу устгаж 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01/1357 дугаартай албан бичгээр илтгэх хуудас үйлдэж Нийслэлийн Архивын газар хүргүүлэв.

Төрийн архивд цахим нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын хүрээнд:

Нийслэлийн Архивын газрын 2024 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01/482 дугаартай албан бичгээр ирсэн хуваарийн дагуу газрын даргын боловсон хүчний чиглэлээр гаргасан 115, үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр гаргасан 109 нийт 224 тушаалыг "UB ERP" Archive дэд системд цахим архив үүсгэн агуулга тодорхойлон шивж, Нийслэлийн Архивын газрын төрийн архивын хэлтсийн зааварлагч, арга зүйч Э.Наранцацралаар хянуулан 2024 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн №131 дүгээр актаар хүлээлцэв.

Манай газар нь 2024 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдөр Хан-Уул дүүргийн 23 дугаар хороо, Наадамчдын зам 1200, Арцатын ам, Нийслэлийн нутгийн Захиргааны "Б" байрны 5 давхарт нүүж ирсэн ажлын хүрээнд:

- ✓ 5 давхарын 523 тоотод архивын байнга хадгалах баримт хадгалах "хадгаламжийн сан 1" өрөө тохижуулан тендер гүйцэтгэлийн байнга хадгалах 2022-2023 оны 708 хадгаламжийн нэгж, удирдлагын байнга хадгалах 2022-2023 оны 81 хадгаламжийн нэгж, санхүү түр хадгалах (гэрээ, гүйцэтгэл, барьцаа) 2023 оны 379 хадгаламжийн нэгжийг он цагийн хязгаарын дагуу тавиурт байршуулсан.
- ✓ Нийслэлийн нутгийн Захиргааны "Б" байрны Б1-009 тоотод "хадгаламжийн сан 2" өрөө тохижуулан санхүү түр хадгалах (гэрээ, гүйцэтгэл, барьцаа) 2019-2022 оны 2916-5168 хүртэлх 2252 хадгаламжийн нэгж, 70 жил хадгалах 1992-2023 оны 104 хадгаламжийн нэгж, түр хадгалах 2005-2023 оны 1346 хадгаламжийн нэгж, байгууллагад байнга хадгалах 2010-2023 оны 983 хадгаламжийн нэгж, мөн А3, А4 зураг нягтаршуулсан шүүгээ байршуулан өрж цэгцлэсэн.



Зураг. 5.4-3.

5.5. Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах чиглэлээр:

Тайлант хугацаанд 153 төсөл, арга хэмжээнд комисс ажиллан байнгын ашиглалтад хүлээлгэн өгөв. (Сургуулийн барилга, өргөтгөл 5, цэцэрлэгийн барилга, өргөтгөл 14, хорооны цогцолбор, өргөтгөл 5, бусад барилга байгууламж 7, инженерийн шугам сүлжээ 5, их засвар 45, тохижилт 51, гэрэлтүүлэг 8, тоног төхөөрөмж 12)

Ашиглалтад оруулсан барилгын онцлох ажлын талаар

Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга:

1.Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Сургуулийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 960 суудал (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо, 12 дугаар сургууль) барилгын ажлыг “Морин сувд” ХХК, “Түншлэл жам” ХХК-ийн түншлэл гүйцэтгэж ашиглалтад орууллаа.

- ✓ Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо Ерөнхий боловсролын лаборатори 12 дугаар сургуулийн хуучин барилгыг буулгаж, шинээр 960 суудалтай сургуулийн барилга баригдсан.
- ✓ А, Б, В блок бүхий 3-4 давхар барилга: Бага, ахлах 2 спорт заал, урлаг заал, хувцас солих өрөө, гал тогоо, хоолны заал, ариун цэврийн өрөө, агуулах, хичээлийн анги танхим, болон бусад өрөө тасалгаануудаас бүрдсэн зохион байгуулалттай.



Зураг. 5.5-1.

2. Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, 18 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилга угсралтын ажлыг “Тамга уул” ХХК гүйцэтгэж, ашиглалтад орууллаа.

Тус барилга нь 320 суудалтай нэг давхартаа хичээлийн төв байртайгаа хүзүүвчээр холбогдсон зоорьтой 3 давхар барилга юм. Гал тогоо, хоолны заал, эрэгтэй эмэгтэй ариун цэврийн өрөө, хичээлийн анги танхим, болон бусад өрөө тасалгаануудаас бүрдсэн.



Зураг.5.5-2.

3. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Голомт цогцолбор сургуулийн барилга буулгаж барих, 960 суудал (Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо) барилгыг “Монкон констракшн” ХХК, ашиглалтад хүлээлгэн өглөө. Тус барилга нь А,Б,В блок бүхий 3-4 давхар барилга бөгөөд 2 спорт заал, урлаг заал, хувцас солих өрөө, гал тогоо, хоолны заал, ариун цэврийн өрөө, агуулах, хичээлийн анги танхим, болон бусад өрөө тасалгаануудаас бүрдсэн зохион байгуулалттай.



Зураг.5.5-3.

4.Сүхбаатар дүүргийн 2 дугаар хороо, 31 дүгээр сургуулийн 420 суудалтай өргөтгөлийн барилгын ажил бүрэн дуусаж, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тус ажлыг “Дарцагт ноёд групп” ХХК гүйцэтгэж, ашиглалтад хүлээлгэн өглөө. Тус барилга нь үндсэн хоёр давхар барилгын дээр гуравдугаар давхарт өргөтгөл барьж, 17 хичээлийн анги танхим, хурлын өрөө, багш, сурагчдын ариун цэврийн өрөө болон бусад өрөө тасалгаануудаас бүрдсэн зохион байгуулалттай.



Зураг.5.5-4.

Цэцэрлэгийн барилга:

1. Баянгол дүүргийн 21 дүгээр хороонд 75 ортой, Цэцэрлэгийн барилгыг “Тотал идеал ХХК” гүйцэтгэж, ашиглалтад орууллаа. Тус цэцэрлэг нь зоорьтой 2 давхар: Хувцас солих өрөө, гал тогоо, урлаг заал, эмчийн өрөө, ариун цэврийн өрөө,

душ, агуулах, унтлагын өрөө, бүлгийн өрөөнүүд болон бусад өрөө тасалгаануудаас бүрдсэн зохион байгуулалттай.




Зураг.5.5-5.

2. Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 200 ор (Сүхбаатар дүүрэг, 10 дугаар хороо, 234 дүгээр цэцэрлэг)-ийг “Ванхүү” ХХК гүйцэтгэж, ашиглалтад орууллаа. Өргөтгөлийн барилга нь зорьгүй 2 давхар: Бүлгийн өрөөнүүд, гал тогоо, багш ажилтнуудын өрөө, ариун цэврийн өрөөнүүд болон бусад өрөө тасалгаануудаас бүрдсэн бөгөөд төв цэцэрлэгтэйгээ 2 давхрын хүзүүвчээр холбогдсон зохион байгуулалттай юм.



Зураг.5.5-6.

3. 111 дүгээр цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ёс заншлын өргөө, 100 ор (Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо) төсөл, арга хэмжээг “Бумбод” ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өглөө.



Зураг.5.5-7.

4. Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор (Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо), “Батхэрэйд” ХХК



Зураг.5.5-8.

5. Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, 72 дугаар цэцэрлэгийн 150 ортой өргөтгөлийн барилга, “Рокпэйнт групп” ХХК гүйцэтгэж, ашиглалтад хүлээлгэн өглөө.



Зураг.5.5-9

6. Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 200 ор (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 198 дугаар цэцэрлэг)-ын ажлыг Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Хөх хайрхан трейд” ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад хүлээлгэн өглөө. Тус цэцэрлэгийн барилга нь зоорийн давхар бүхий 2 давхар, ашиглалттай дээвэртэй бөгөөд хувцас солих өрөө, гал тогоо, урлаг заал, чийрэгжүүлэлтийн өрөө, ариун цэврийн өрөө, душ, агуулах, унтлагын өрөө, бүлгийн өрөөнүүд болон бусад өрөө тасалгаануудаас бүрдсэн зохион байгуулалттай.



Зураг.5.5-10

7. Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороонд 150 ортой шинэ цэцэрлэгийн барилга угсралт, дотор засал, гадна тохижилт, инженерийн шугам, сүлжээ холболтын ажил бүрэн дуусаж ашиглагчид хүлээлгэн өглөө.

Тус барилга нь зоорьгүй, хоёр давхар бөгөөд заах арга зүйн танхим, эмчийн өрөө, ариун цэврийн өрөө, агуулах, ажилчдын хувцас солих өрөө, бэлтгэлийн өрөө, халуун цех, сургалтын заал, багш, ажилчдын өрөөг тус тус зохион байгуулсан.



Зураг.5.5-11

8. Баянзүрх дүүргийн 25 дугаар хороонд 240 ортой шинэ цэцэрлэгийн барилга угсралт, дотор засал, инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан холболт, дохиоллын ажил бүрэн дуусаж гадна талбайн тохижилтын ажил буюу явган, авто зогсоол, тоглоомын талбайн тохижилтын хийгдэж дууслаа.

Цэцэрлэгийн барилга нь зоорьтой, 2 давхар: Хувцас солих өрөө, гал тогоо, урлаг заал, эмчийн өрөө, ариун цэврийн өрөө, душ, агуулах, унтлагын өрөө, бүлгийн өрөөнүүд болон бусад өрөө тасалгаануудаас бүрдсэн зохион байгуулалттай.



Зураг.5.5-12

9. Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо 84 дүгээр цэцэрлэгийн 240 ортой өргөтгөлийн барилга угсралт, дотор засал, инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан холболт, дохиоллын ажил бүрэн дуусаж гадна талбайн тохижилтын ажил буюу явган, авто зогсоол, тоглоомын талбайн тохижилтын хийгдэж дууслаа. Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга нь нийт 2552 м.кв талбайтай бөгөөд зоорьтой 2 давхар: Хувцас солих өрөө, гал тогоо, урлаг заал, эмчийн өрөө, ариун цэврийн өрөө, душ, агуулах, унтлагын өрөө, бүлгийн өрөөнүүд болон бусад өрөө тасалгаануудаас бүрдсэн зохион байгуулалттай. Тус ажлыг эдийн засгийн хүндрэлийн үед боловсролын

чанар хүртээмжийг сайжруулах төслийн хүрээнд Азийн Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр “Бианконэро констракшн” ХХК хийж гүйцэтгэн, ашиглалтад хүлээлгэн өглөө.



Зураг.5.5-13

10. Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, 297 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд 100 ортой шинэ цэцэрлэгийн барилга угсралт, дотор засал, инженерийн шугам сүлжээ, цахилгаан холболт, дохиоллын ажил хийгдэж дууслаа. Цэцэрлэгийн барилга нь Монгол өв уламжлал, ёс заншлыг агуулсан 4 цомцог гэр, хувцас солих өрөө, гал тогоо, ариун цэврийн өрөө болон бусад өрөө тасалгаануудаас бүрдсэн зохион байгуулалттай. Тус ажлыг Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Норовхан” ХХК гүйцэтгэсэн.



Зураг.5.5-14

Хорооны цогцолбор барилга:

1. Сүхбаатар дүүргийн 17 дугаар хорооны цогцолбор барилга барих ажлыг “Дуутын нуруу” ХХК гүйцэтгэн ашиглалтад хүлээлгэн өглөө. Шинэ хорооны барилга ашиглалтад орсноор тус хорооны 5300 гаруй иргэд төрийн үйлчилгээг тав тухтай нэг цэгээс чирэгдэлгүй хүлээн авах нөхцөл боломж бүрдэх юм. Хорооны цогцолбор барилгад хороо болон цагдаагийн хэсэг байрлаж иргэдэд шуурхай үйлчлэх бөгөөд ахмадын чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх төв болон бусад төрлийн үйлчилгээ багтана. Тодруулбал: Сүхбаатар дүүргийн 17 дугаар хорооны цогцолбор барилга нь 21,0м*13,2м хэмжээтэй 2 давхар, Нийт талбай 554,4м² талбай бүхий барилга юм.

- ✓ 1-р давхарт: 1 цэгийн үйлчилгээ, хэсгийн ахлагч, цагдаагийн хэсэг, түр саатуулах байр, архив, ус, дулаан, цахилгаан, холбооны узелийн өрөөнүүд байна.

- ✓ 2-р давхарт: Иргэний танхим, тоног төхөөрөмж хадгалах, засаг дарга, ахмадын зөвлөл, эмэгтэйчүүдийн зөвлөл, хорооны иргэдийн нийтийн хурлын дарга, ариун цэврийн өрөө байна.



Зураг.5.5-15.

2. Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хороо, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга барих (Төвийн бүс)-ыг “Чингисийн төгөл” ХХК гүйцэтгэж ашиглатад хүлээлгэн өгсөн.



Зураг.5.5-16.

3. Баянгол дүүргийн 9 дүгээр хорооны цогцолбор барилга нь 16.5м х13.0м хэмжээтэй, зoorьтой 4 давхар байхаар төлөвлөж, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Эй ди констракшн” ХХК хийж гүйцэтгэн, ашиглатад хүлээлгэн өгсөн. Зоорийн давхарт: Шатны хонгил, коридор, эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөө, дулааны үзель, сантехникийн өрөө, чийрэгжүүлэлтийн өрөө, цагдаагийн өрөө, цахилгааны өрөө, агуулах, лифтний хонгил байхаар төлөвлөж, гүйцэтгэсэн.

1-р давхарт: Гонх, шатны хонгил, коридор, эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөө, хэсгийн ахлагч нарын өрөө, хурлын даргын өрөө, Засаг даргын өрөө, зохион байгуулагчийн өрөө, лифтний өрөө,

2-р давхарт: Шатны хонгил, коридор, эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөө, эмчийн өрөө, оношилгоо эмчилгээний өрөө, уламжлалт эмчилгээний өрөө, сувилагч нарын өрөө, тарианы өрөө, тусгаарлах өрөө, ариун цэврийн өрөө, лифтний хонгил,

3-р давхарт: Шатны хонгил, коридор, эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөө, эмчийн өрөө, чийрэгжүүлэлтийн өрөө, сэргээн засах эмчилгээний өрөө, сувилагч нарын өрөө, ариутгалын өрөө, лифтний хонгил,

4-р давхарт: Шатны хонгил, коридор, эрэгтэй, эмэгтэй ариун цэврийн өрөө, хурлын танхим, сургалтын өрөө, хүүхэд хөгжлийн өрөө, лифтний хонгил,




Зураг.5.5-17.

4. Сонгинохайрхан дүүргийн 16 дугаар хорооны анхан шатны төрийн үйлчилгээний цогцолбор барилга угсралтын ажил бүрэн дуусаж ашиглалтад орсон. Тус цогцолбор барилга нь эмчилгээ, төрийн үйлчилгээний 25 өрөө тасалгаа, 4 танхим, 6 ариун цэврийн өрөөтэй, зоорьтой 5 давхар барилга юм. Улс болон дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тус ажлыг “Нэг шугам” ХХК хийж гүйцэтгэсэн. Тус цогцолбор барилга ашиглалтад орсноор хорооны 5954 хүн ам нэг дор нийтийн хэв журам, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж, төрийн анхан шатны үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой болсон.

Бусад барилга, байгууламж:

1.Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Дүүргийн соёлын ордны барилга (Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо)-н ажлыг “Аглут” ХХК гүйцэтгэж, ашиглалтад оруулсан. Тус барилга нь зоорьтой 4 давхар 850 суудалтай: Үүнд:

- ✓ Зоорины давхарт: Өлгүүрийн вестибюль, хувцас солих өрөө, ариун цэврийн өрөөнүүд, бялдаржуулах танхим, хөгжмийн бэлтгэлийн өрөө, оёдлын хэсэг, хөгжимчдийн өрөө, театрын архив, болон бусад өрөө тасалгаа, агуулах,
- ✓ 1 давхарт: Үзэгчдийн танхим, гол орц, удирдлагын өрөө, сургалтын танхим, оффис, зочдын өрөө, кассын вестибюль, жижиг хэрэглэх хадгалах өрөө, ажилчдын өрөө, ариун цэврийн өрөөнүүд болон бусад өрөө тасалгаа,
- ✓ 2 давхарт: Бүжгийн заал, фойе, дугуйлан, сургалтын өрөөнүүд, хооллох хэсэг, гал тогоо, хөргүүрийн агуулах, хуурай хүнсний агуулах, ажилчдын өрөө, гэрэл техникийн өрөө, угаалга, серверийн өрөө болон бусад өрөө тасалгаа,
- ✓ 3 давхарт: Лодж, фойе, сургалтын танхим, тоглолтын танхим, жүжигчдийн өрөө, номын фонд, уншлагын танхим, зургийн өрөө, найруулагчдын өрөө, галерей, ариун цэврийн өрөөнүүд болон бусад өрөө тасалгаануудаас тус тус бүрдсэн зохион байгуулалттай.



Зураг.5.5-18.

2. Агаарын бохирдол, түгжрэлийг бууруулах, хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд хотын шинэ дэд төвийн нийслэлийн нутгийн өөрөө удирдах болон

нутгийн захиргааны байгууллагын нэгдсэн цогцолборын барилгын төсөл арга хэмжээг “Темпл ланд” ХХК гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан.



Зураг.5.5-19.

4. Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах “Нийтийн тээврийн автопарк”-ийн бүтээн байгуулалтын ажил дуусаж ашиглалтад орсон. Энэхүү автопарк нь дулаан гаражтаа 110 автобус, гадна зогсоолдоо 150 автобус зогсоох хүчин чадалтайгаар төлөвлөгдсөн.

Автопаркийн барилгуудад:

- ✓ 55 автобусны дулаан гаражийн барилга - 2
- ✓ Тэнхлэгээрээ 90.0м х60.0м хэмжээтэй, зоорьгүй 1 давхар,
- ✓ Сэлбэг аж аж ахуйн агуулах - 1
- ✓ Тэнхлэгээрээ 36.0м х7.5м хэмжээтэй, зоорьгүй 1 давхар цутгамал төмөр бетон каркасан барилга,
- ✓ Тос газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах- 1
- ✓ Тэнхлэгээрээ 36.0м х7.5м хэмжээтэй, зоорьгүй 1 давхар цутгамал төмөр бетон каркасан барилга,
- ✓ Иргэдэд үйлчлэх төвийн барилга - 1

- ✓ Тэнхлэгээрээ 60.0м х12.0м хэмжээтэй, зоорьгүй 1 давхар
- ✓ Засвар үйлчилгээний төвийн барилга - 1
- ✓ Тэнхлэгээрээ 88.0м х33.0м хэмжээтэй, зоорьгүй 2 давхар металь каркасан барилга,
- ✓ Оношлогооны төвийн барилга - 1
- ✓ Тэнхлэгээрээ 25.0м х18.0м хэмжээтэй, зоорьгүй 2 давхар,
- ✓ Шатахуун түгээх станцын түгээгчийн байр - 1
- ✓ Тэнхлэгээрээ 6.0м х4.8м хэмжээтэй, зоорьгүй 1 давхар,
- ✓ Хөдөлгөөнийг удирдах төвийн барилга - 1
- ✓ Тэнхлэгээрээ 36.0м х24.0м хэмжээтэй, зоорьгүй 2 давхар цутгамал төмөр бетон каркасан барилга,
- ✓ Угаах цех, кузов засварын барилга - 1
- ✓ Тэнхлэгээрээ 42.0м х37.0м хэмжээтэй, зоорьгүй 1 давхар
- ✓ Уурын зуухны барилга - 1
- ✓ Тэнхлэгээрээ 24.0м х12.0м хэмжээтэй, зоорьгүй 1 давхар
- ✓ Харуулын байрны барилга - 1
- ✓ Тэнхлэгээрээ 12.6м х7.2м хэмжээтэй, зоорьгүй 1 давхар цутгамал төмөр бетон каркасан барилгууд багтана.



Зураг.5.5-21.

5. Баянзүрх дүүргийн 21, 27 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт Насан туршийн боловсролын төвийн барилгын ажил дуусаж ашиглалтад орсон. Тус барилга нь тэнхлэгээрээ 15мх18м хэмжээтэй бөгөөд сургалтын өрөө, мэргэжилтнүүдийн өрөө, амралтын өрөө, номын сан, хурлын өрөө, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан ариун цэврийн өрөө, энгийн ариун цэврийн өрөө, авто зогсоол болон бусад өрөө тасалгаанууд байхаар төлөвлөн гүйцэтгэсэн зоорьтой 3 давхар барилга юм. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тус ажлыг “СИТИЛАНД МАРК” ХХК хийж гүйцэтгэж, Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллав.



Зураг.5.5-22.

Засварын ажлуудаас:

1. Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн барилгын их засвар (Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг)-ын ажлыг “Онон бридж” ХХК гүйцэтгэж, ашиглалтад орууллаа.

Тус ажил нь Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн блок 6-2 буюу Хүүхдийн яаралтай тусламжийн тасгийн зоорийн давхар, техникийн давхартай нийтдээ 4 давхар, 3555м² талбайд барилгын их засварын ажил хийгдсэн. Тус засвар шинэчлэлтийн ажилд хуучирч муудсан хэсгийг буулгаж цэвэрлэн шал, хана, тааз шинэчлэх, цонх хаалгануудыг шинээр суулгах, шилэн хаалт хийх мөн агааржуулалтын систем, дотор халаалт, цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, дотор холбоо, цахилгаан, гэрэлтүүлгийн иж бүрэн шинэчлэлт хийж тасгуудын өрөөнд хүчил төрөгчийн шугам угсралт, эмч, сувилагч дуудлагын систем суурилуулах, дотор заслын ажил бүрэн хийгдэж олон улсын стандартад нийцүүлэн шинэчлэн тохижуулсан.



Зураг.5.5-24

2. “Боловсролын ерөнхий газарт байгуулах байгалийн ухааны олон зорилтод лабораторийн засварын ажил” төсөл арга хэмжээг “Хөлөг-Од” ХХК гүйцэтгэж, ашиглалтад оруулсан.



Зураг.5.5-25.


3. Сонгинохайрхан дүүргийн 37 дугаар хороо Ерөнхий боловсролын 154 дүгээр сургуулийн засварыг Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “ЯВМ” ХХК хийж гүйцэтгэсэн. Сургууль, цэцэрлэгийн орчин нөхцлийг сайжруулах, суралцагчдыг тав тухтай орчинд боловсрол эзэмшүүлэх, анги танхимын агаарын чанарыг сайжруулах, анги танхим өргөтгөх, нэмэгдүүлэх зорилгоор 2, 3 дугаар давхарт 635.5 м² талбайг өргөтгөх засварын ажил хийгдсэн. Тус өргөтгөх засварын ажил хийгдсэнээр сургуульд 8 анги нэмэгдэж суралцагчдад анги танхимын хүрэлцээ хангамж нэмэгдсэн.



Зураг.5.5-26.

4. Сүхбаатар дүүргийн 11 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн 29 дүгээр сургуулийн барилга болон дотуур байруудад их засварын ажлыг Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар "Гурван тахилгат оргил" ХХК хийж гүйцэтгэж ашиглалтад орууллаа. Үүнд:

- Сургуулийн - 7139.0 м.кв талбай,
- Дотуур байрны (эрэгтэй) - 1616.0 м.кв,
- Дотуур байрны (эмэгтэй) - 1726.0 м.кв талбайд дотор засал, инженерийн шугам сүлжээ, дээвэр засвар болон фасад засвар



Зураг.5.5-27.

5. Баянзүрх дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсийн байрны 5000м² талбайд дотор заслын ажил, гадна фасад, дээврийн засвар шинэчлэлтийн ажлууд, Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн байрны гадна шат пандус засварын ажлыг дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар "Гэрэлт-Оньс" ХХК хийж гүйцэтгэсэн.



Зураг.5.5-28.

Тохижилтын ажлуудаас:

1. Хан-Уул дүүргийн 24 дүгээр хороо, Туул голын эрэг дагуух талбайг тохижуулж хүүхдийн тоглоом, сандал, сүүдрэвч, хогийн сав, чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж суурилуулах, сагсан бөмбөг, гар бөмбөгийн талбай, явган хүний замын тохижилт, гэрэлтүүлгийн ажлыг Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр тус ажлыг "Байгаль Алтай" ХХК хийж гүйцэтгэж ашиглалтад оруулсан.



Зураг.5.5-27

2. Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хороо, Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 3 дугаар дунд сургуулийн биеийн тамирын талбайд хөлбөмбөгийн ногоон талбай,

сандал, сүүдрэвч, гүйлтийн зам, сагсан бөмбөгийн талбай, чийрэгжүүлэх төхөөрөмж суурилуулах ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Тус ажлыг Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Монгол менежмент төв” ХХК гүйцэтгэсэн..



Зураг. 5.5-28.

3. Багахангай дүүрэг 2 дугаар хороо (гэр хороолол), Багануур дүүрэг 5-р хороо (Багагүний гудамж), Баянзүрх дүүрэг 35-р хороо (ус түгээх байрны хажууд), Баянзүрх дүүргийн 34-р хороо (158-р сургуулийн ар талд), Чингэлтэй дүүргийн 15, 16-р хороо (ус түгээх байрны хажууд), Чингэлтэй 6-р хороо (51-р байрны урд талд), Баянзүрх дүүргийн 20-р хороо (гачуурт), Сонгинохайрхан дүүргийн 22, 11, 18-р хороо, Сүхбаатар дүүрэг 17-р хороо, Налайх дүүрэг 5-р хороо, Сонгинохайрхан дүүрэг 35-р хороодод тус бүр бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулсан байна. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар тус ажлуудыг “Хот тохижилтын газар” ОНӨААТҮГ хийж гүйцэтгэсэн. Тус ажлуудад хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсан бөмбөгийн талбай, хөл бөмбөгийн талбай, чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж суурилуулалт, зам талбайн бетон цутгалт, ногоон байгууламж, явган хүний зам, шат, гүйлтийн зам, тоглоом суурилуулалт, сүүдрэвч, хогийн сав, сандал, гэрэлтүүлэг суурилуулах ажлууд хийгдсэн.



Зураг. 5.5-29.

4. Баянгол дүүргийн 15 дугаар хороонд Бичил тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж дууслаа. Тус ажилд явган хүний зам, тоглоом суурилуулалт, сүүдрэвч, хогийн сав, сандал, гэрэлтүүлэг, чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж суурилуулалт, зам талбайн бетон цутгалт, ногоон байгууламжийн ажлууд хийгдлээ. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар тус ажлыг “Люксдаймонд” ХХК хийж гүйцэтгэв.



Зураг. 5.5-30.

5. Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо, Улиастайн эцсийн автобусны буудлын 903 м2 талбайд нийтийн эзэмшлийн зам талбай бий болгох, явган хүний зам

талбайн шинэчлэлт сандал, сүүдрэвч, хогийн сав байрлуулах, гэрэлтүүлэг суурилуулах зэрэг ажлуудыг дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар “Нутгийн их үйлс” ХХК гүйцэтгэсэн.



Зураг.5.5-31.

Үнэлгээний хорооноос ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу гэрээ байгуулах ажлын хүрээнд: 2024 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар үнэлгээний хорооноос нийт 184 зөвлөмж ирүүлсэнээс үнэлгээний хорооны 166 зөвлөмжийн дагуу гэрээг гүйцэтгэгч компануудтай байгуулсан байна. Зөрчилтэй үнэлгээний хорооны 7 зөвлөмжийг буцааж шийдвэрлэсэн байна. Үүнд:

Хүснэгт 5.5.-6. Үнэлгээний хорооноос ирүүлсэн зөвлөмжийг ажлын төрлөөр нь ангилбал:

Д/д	Ажлын төрөл	Ажлын тоо	Гэрээний үнийн дүн
1	Зурагтай	51	222,650.9
2	Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй	94	172,485.4
3	Зөвлөх үйлчилгээний ажил	6	263.8
4	Бараа худалдан авах	33	321,482.6
	Нийт	184	716,882.9

Хүснэгт 5.5.-7. Үнэлгээний хорооноос ирүүлсэн зөвлөмжийг хөрөнгийн эх үүсвэрээр ангилбал:

Д/д	Хөрөнгийн эх үүсвэр	Ажлын тоо	Гэрээний үнийн дүн
1	ДТХО	1	37,166.1
2	НЗД-н Нөөц хөрөнгө	1	0.0
3	НОНХС	52	10,461.3
4	НТХО	102	606,402.9
5	НҮЦХ	3	20,186.6
6	УТХО	25	79,794.9
7	ДТХО	1	37,166.1
	Нийт	184	716,882.9

5.6. Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, судалгааны чиглэлээр:

2023 онд Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын ажлуудын мэдээллийн сангийн гүйцэтгэл, хэрэгжилт:

2023 онд Нийслэлд төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний мэдээллийн сан нэгтгэн боловсруулж, хэрэгжилтийг гаргах, хөрөнгө оруулалтын ажлуудын уялдаа холбоог сайжруулж мэдээллээр хангах зорилготойгоор Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд Улс, Нийслэл, Дүүргийн төсвийн хөрөнгө оруулалт, дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, Ашиглагч байгууллагуудын өөрийн хөрөнгө Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хяналт тавьж хэрэгжүүлсэн хөрөнгө нийт **192.3** тэрбум төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй **310**

ажлын мэдээллээр хөрөнгө оруулалтын нийгэм эдийн засгийн дүн шинжилгээ хийж, танилцуулга бэлтгэсэн. Өмнөх онтой харьцуулахад хөрөнгө оруулалтын ажлын тоо **13%-иар**, гэрээний дүн **30%-иар** өссөн үзүүлэлттэй байна.

Хүснэгт 1.2-8. 2022 он ба 2023 онд НХОГ-т бүрэн хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээний мэдээллийн харьцуулалт (дүүргээр)

№	Дүүрэг	Ажлын тоо		Гэрээний дүн (сая.төг)	
		2022 онд	2023 онд	2022 онд	2023 онд
1	Сонгинохайрхан	48	42	32,756.5	24,074.7
2	Баянгол	42	34	6,882.8	6,039.5
3	Хан-Уул	36	38	28,624.5	32,288.1
4	Чингэлтэй	25	14	20,569.4	8,034.1
5	Сүхбаатар	39	33	19,998.2	24,175.4
6	Баянзүрх	63	114	24,312.3	45,134.9
7	Багануур	8	7	1,732.0	9,292.9
8	Багахангай	6	8	1,123.1	644.6
9	Налайх	5	16	12,194.2	20,780.6
10	Дүүрэг дамнасан	3	4	253.3	1,832.5
	НИЙТ	275	310	148,446.3	192,297.2

2024 онд Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын ажлуудын мэдээллийн сангийн гүйцэтгэл, хэрэгжилт:

2024 онд Нийслэлд Төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний мэдээллийн сан үүсгэж, хөрөнгө оруулалтын ажлуудын уялдаа холбоог сайжруулж, мэдээллээр хангах зорилгоор хөрөнгө нь батлагдсан 2024 онд шинээр болон 2023-2024 онд он дамжин хэрэгжих Улс, Нийслэлийн төсөв болон бусад эх үүсвэрийн **1,687.5** тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүнтэй **1431** төсөл, арга хэмжээний мэдээллийг 36 нарийвчилсан үзүүлэлтээр 7 хоног бүр нийт 42 удаа шинэчилж, явцын мэдээ гаргасан байна.

Хүснэгт 1.2-8. 2024 онд шинээр хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлыг өмнөх онтой харьцуулсан мэдээлэл:

№	Дүүрэг	Ажлын тоо		Санхүүжих дүн (сая.төг)	
		2023 онд	2024 онд	2023 онд	2024 онд
1	Сонгинохайрхан	171	214	91,905.6	147,948.0
2	Баянгол	129	130	117,764.9	178,626.3
3	Хан-Уул	111	178	170,604.6	209,406.2
4	Чингэлтэй	66	92	59,637.7	100,383.5
5	Сүхбаатар	115	108	30,314.3	190,103.1
6	Баянзүрх	243	188	154,856.5	142,569.5
7	Багануур	42	56	7,652.2	321,023.8
8	Багахангай	25	9	3,577.8	2,399.8
9	Налайх	77	60	11,071.5	12,932.2
10	НИЙТ	979	1035	647,385.1	1,305,392.4

Хүснэгт 1.2-9. 2022-2023 онд он дамжсан болон 2023-2024 онд он дамжин хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний мэдээлэл (дүүргээр)

№	Дүүрэг	Ажлын тоо		Санхүүжих дүн (сая.төг)	
		2022-2023 онд	2023-2024 онд	2022-2023 онд	2023-2024 онд
1	Сонгинохайрхан	104	78	60,873.1	56,995.9
2	Баянгол	48	41	37,925.0	47,478.9
3	Хан-Уул	72	54	50,180.7	96,346.5
4	Чингэлтэй	27	23	16,465.5	15,930.7

5	Сүхбаатар	42	41	41,281.3	45,381.8
6	Баянзүрх	147	123	46,983.6	87,652.9
7	Багануур	14	10	8,587.3	5,594.9
8	Багахангай	8	4	615.0	2,399.8
9	Налайх	21	13	24,188.3	17,554.3
10	Дүүрэг дамнасан	11	9	1,336.5	6,772.6
	НИЙТ	494	396	288,436.3	382,108.3


Манай газарт хяналт тавин 2022-2023 онд он дамжин хэрэгжүүлсэн 189, 2023 онд шинээр хэрэгжүүлсэн 121, нийт **192.3** тэрбум төгрөгийн гэрээний үнийн дүнтэй **310** төсөл арга хэмжээний нийгэм эдийн засгийн дүн шинжилгээг 36 үзүүлэлтээр боловсруулсан. 2023 онд хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын дүн шинжилгээний хүснэгтэд тулгуурлан дүүрэг тус бүрээр 18 хуудас бүхий танилцуулга бэлтгэсэн. Танилцуулгад дараах мэдээллийг багтаасан.

- ✓ Газрын танилцуулга
- ✓ Бодлогын бичиг баримт, хууль эрх зүйн үндэслэл
- ✓ 2023 онд батлагдсан хөрөнгө оруулалт
- ✓ 2023 онд нийт хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалт
- ✓ 2023-2024 онд дамжин хэрэгжиж буй ажлын шалтгаан
- ✓ Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт
- ✓ 2023 онд бүрэн хэрэгжсэн төсөл, арга хэмжээ
- ✓ Гүйцэтгэгчийн чадамж
- ✓ Худалдан авах ажиллагаа
- ✓ 2023 онд бүрэн хэрэгжсэн томоохон бүтээн байгуулалтын фото зураг, танилцуулга
- ✓ 2023 онд бүрэн хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын үр дүн, ач холбогдол



АГУУЛГА

1. Төсөл, арга хэмжээний...
2. Хэрэгжүүлэх ёстойг...
3. Хэрэгжүүлэх ёстойг...
4. Хэрэгжүүлэх ёстойг...
5. Хэрэгжүүлэх ёстойг...
6. Хэрэгжүүлэх ёстойг...
7. Хэрэгжүүлэх ёстойг...
8. Хэрэгжүүлэх ёстойг...
9. Хэрэгжүүлэх ёстойг...
10. Хэрэгжүүлэх ёстойг...




Нийслэлийн 9 дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлын танилцуулга (BOOK) бэлтгэх талаар:

Нийслэлийн 204 хороодын хэрэгцээ шаардлагын судалгааг хийж шинэчлэн, 2023 оны хүн амын статистик тоон мэдээлэл, дүүргүүдийн ЗДТГ-аас ирүүлсэн мэдээлэл болон газрын барилга угсралт, их засвар, зураг төсвийн мэдээгээр шинэчилж, 9 дүүргийн НИТХ-ын 45 төлөөлөгчид 2024 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 01/4390 дугаартай албан бичгээр хүргүүлсэн.

Хороодын хэрэгцээ шаардлагын судалгаа нь дараах мэдээллийг агуулсан байна. Үүнд:

- ✓ Хорооны ерөнхий мэдээлэл
- ✓ Тухайн хороонд байрлах ерөнхий боловсролын сургуулийн мэдээлэл
- ✓ Тухайн хороонд байрлах цэцэрлэгийн мэдээлэл
- ✓ Эрүүл мэндийн салбарын мэдээлэл
- ✓ Төхижилт, ногоон байгууламжийн мэдээлэл
- ✓ Инженерийн шугам сүлжээний мэдээлэл (Төвлөрсөн цахилгаан хангамж, цэвэр ус, дулаан хангамж, бохир усны шугам)

✓ Хорооны тулгамдаж буй асуудал



Боловсролын байгууллагуудын хүртээмж, хэрэгцээ шаардлагын судалгааг шинэчлэх ажлын хүрээнд: Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн өмчийн 306 сургууль, 676 цэцэрлэгийн мэдээллийг 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийн хүн амын статистик мэдээлэл, БШУЯ-ны 2023-2024 оны хичээлийн жилийн статистик мэдээлэл, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас ирүүлсэн мэдээллүүдийг үндэслэн 16 хавсралт, дараах 15 үзүүлэлтээр шинэчилсэн. Үүнд:

- ✓ Тухайн дүүрэгт байрлах төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн барилга ашиглалтад орсон оноор
- ✓ Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн ачаалал хэтрэлтийн судалгаа
- ✓ Өргөтгөл барих боломжтой төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгийн судалгаа
- ✓ Сургууль, цэцэрлэгүүдэд хамрагдаж буй тойргийн хүүхдийн туулах зам
- ✓ Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн судалгаа (Хороодоор)
- ✓ Тухайн дүүргийн төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн хөрөнгө оруулалтын судалгаа
- ✓ Буулгаж барих сургууль, цэцэрлэгүүдийн судалгаа
- ✓ Сургууль, цэцэрлэгүүдийн инженерийн шугам сүлжээний судалгаа
- ✓ Сургууль, цэцэрлэгүүдийн ашиглалтын зардлын судалгаа
- ✓ Сургууль, цэцэрлэгийн эзэмшил газар дахь тохижилтын судалгаа
- ✓ Сургууль, цэцэрлэгүүдийн гадна тохижилтын судалгаа
- ✓ Сургууль, цэцэрлэгүүдэд тулгамдаж буй асуудал
- ✓ Тухайн дүүрэгт байрлалтай төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн сургалтын төлбөрийн судалгаа
- ✓ Тухайн дүүрэгт байрлалтай цогцолбор сургуулиудын судалгаа
- ✓ 3 ээлжээр хичээллэдэг сургуулиудын судалгаа

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг Эрүүл мэндийн байгууллагуудын өнөөгийн байдлын судалгаа: Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газраас гаргасан 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний статистик судалгаа, дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газраас ирүүлсэн мэдээллийг үндэслэн 16 хавсралтыг дараах 15 үзүүлэлтээр шинэчилсэн байна. Үүнд:

- ✓ Тухайн дүүргийн эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвүүдийн ерөнхий мэдээлэл
- ✓ Барилга байгууламжийн мэдээлэл
- ✓ Барилга байгууламжийн ерөнхий төлөвлөлтийн норм дүрэм
- ✓ Тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх хамрах хүрээ, ачаалал хэтрэлт
- ✓ Эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвүүдийн боловсон хүчний судалгаа
- ✓ Барилга, байгууламжийн инженерийн шугам сүлжээ (Дулаан хангамж)
- ✓ Барилга, байгууламжийн инженерийн шугам сүлжээ (Цахилгаан хангамж)
- ✓ Барилга, байгууламжийн инженерийн шугам сүлжээ (Цэвэр, бохир усан хангамж, ариутгах татуурга)
- ✓ Ашиглалтын зардлын судалгаа
- ✓ Эзэмшил газрын хэмжээ, норм дүрэм
- ✓ Эмнэлгийн хашаан доторх тохижилт
- ✓ Ашиглалтын шаардлага хангахгүй буулгаж, шинээр барих эмнэлгийн судалгаа


- ✓ Эмнэлгийн хөрөнгө оруулалтын нэгдсэн мэдээлэл
- ✓ Эрүүл мэндийн салбарын тулгамдаж буй асуудал (Эрүүл мэндийн төв тус бүрээр)

Нийслэлийн хэмжээнд 2020-2024 онд хэрэгжсэн Боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээллийг Боловсролын ерөнхий газар, Нийслэлийн боловсролын газар болон Барилга хөгжлийн төв ТӨҮГазраас авч нэгтгэн 28 үзүүлэлтээр мэдээллийн сан үүсгэсэн.

2020-2023 онд нийслэлийн боловсролын салбарт бүрэн хийгдэж дууссан, 2024 онд хэрэгжиж буй нийт хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын ажлын мэдээллийг иргэд, судлаач, иргэний нийгмийн байгууллагууд, төрийн албан хаагчдад ойлгомжтой хэлбэрээр бэлтгэн боловсруулсан.

Нийт **561.0** тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөгтэй **840** төсөл арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлаар 8 бүлэг цахим ном бэлтгэн боловсруулж, иргэд, олон нийтэд Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газрын фэйсбүүк пэйж хаягаар хүргэсэн ба ном нь дараах мэдээллийг агуулсан байна. Үүнд:

- ✓ Боловсролын салбарын статистик мэдээлэл 2020-2023 он
- ✓ Боловсролын салбарт 2020-2023 онд хэрэгжсэн нийт хөрөнгө оруулалт
- ✓ Барилга угсралт
- ✓ Их засвар
- ✓ Тохижилт
- ✓ Тоног төхөөрөмж
- ✓ Нийслэлийн 9 дүүрэг тус бүрт хэрэгжсэн нийт хөрөнгө оруулалтын ажил
- ✓ Хавсралт (2020-2024 онд ашиглалтад оруулсан барилга байгууламжийн хураангуй.



Хүснэгт 3.1.7-1 2020-2023 онд хэрэгжсэн нийт хөрөнгө оруулалтын ажлыг хөрөнгийн эх үүсвэрээр авч үзвэл:

№	Хөрөнгийн эх үүсвэр	Ажлын тоо	Гэрээний дүн (тэрбум)	Хөрөнгийн эх үүсвэрээр хувьчилбал
1	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт	186	320.5	57%
2	Гадаадын зээл тусламж болон бусад	32	132.6	23%
3	Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт	497	83.5	15%
4	Нийслэлийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө	23	15.5	3%
5	Нийслэлийн ОНХС	99	5.5	1%
6	ДХТО	3	3.4	1%
	Нийт	840	561.0	100%

Хүснэгт 3.1.7-2 2020-2023 онд хэрэгжсэн нийт хөрөнгө оруулалтын ажлыг ажлын төрлөөр авч үзвэл:

№	Ажлын үндсэн төрөл	Ажлын тоо	Гэрээний дүн (тэрбум)
1	Барилга угсралт	166	515.7
2	Их засвар	186	24.9
3	Тоног төхөөрөмж	409	12.6
4	Тохижилт	79	7.9
	Нийт	840	561.0

Хүснэгт 3.1.7-3 2020-2023 онд хэрэгжсэн нийт хөрөнгө оруулалтын ажлыг дүүргээр авч үзвэл:

№	Дүүрэг	Ажлын тоо	Гэрээний дүн (тэрбум)
1	Багахангай	4	0.6
2	Багануур	18	8.4
3	Налайх	35	34.3
4	Чингэлтэй	68	48.3
5	Сүхбаатар	75	40.7
6	Баянгол	116	54.2
7	Хан-Уул	152	105.8
8	Сонгинохайрхан	177	118.7
9	Баянзүрх	195	150.1
	Нийт	840	561.0

2023 онд манай газар хяналт тавин хэрэгжүүлж дууссан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн 77 төсөл, арга хэмжээний хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээллийг дүүрэг тус бүрээр танилцуулга бэлтгэсэн.

3.1.8-1 2023 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн төсөл арга хэмжээний мэдээлэл (дүүргээр)

№	Дүүрэг	Ажлын тоо	Төсөвт өртөг (сая төг)
1	Баянгол	9	1,248.6
2	Баянзүрх	13	1,392.1
3	Багануур	2	589.3
4	Сонгино-хайрхан	18	3,254.8
5	Чингэлтэй	3	1,678.2
6	Сүхбаатар	6	951.5
7	Налайх	8	159.7
8	Багахангай	5	275.8
9	Хан-Уул	12	2,476.7
10	Дүүрэг дамнасан	1	500.0
10	НИЙТ	77	12,526.7

2024 онд Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангаар 82 хөрөнгө оруулалтын ажил 75%-ийн дундаж гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна.

Нийслэлийн 9 дүүргийн хэмжээнд зураг төсөв бэлэн **200.8** тэрбум төгрөгийн **30** төсөл арга хэмжээний саналыг загвар 2 хавсралтын дагуу бэлтгэж дуусган 2024.05.21-ний өдрийн 01/1821 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.

Хүснэгт 3.1.9.-1. 2024 он ба 2025 оны Нийслэлийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд хүргүүлсэн санал (дүүргээр)

№	Дүүрэг	Ажлын тоо		Төсөвт өртөг (Тэрбум төг)	
		2024 оны саналд	2025 оны саналд	2024 оны саналд	2025 оны саналд
1	Сонгинохайрхан	9	8	54.3	44.1

2	Баянзүрх	14	13	67.0	65.9
3	Чингэлтэй	1	1	1.2	1.2
4	Хан-Уул	5	2	42.7	4.4
5	Сүхбаатар	1	-	0.5	-
6	Багануур	3	1	20.4	2.4
7	Налайх	2	2	63.9	63.8
8	Баянгол	2	2	15.2	15.2
9	Дүүрэг дамнасан	-	1	-	3.6
	НИЙТ	37	30	265.3	200.8

Нийслэлийн 2024 оны төсвийн тодотголд 48.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжих дүнтэй 18 төсөл арга хэмжээний саналыг 2024 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01/3026 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, Хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлж хамтран ажилласан.

[illegible]

Нийслэлийн 9 дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн байдлын судалгааны тоон мэдээлэлд үндэслэсэн дүн шинжилгээ болон 2023 онд Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраар хяналт тавин хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээлэл, 2024 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээллээр дүүргийн өнөөгийн байдал, хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээлэл бэлтгэж Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Л.Хосбаярт танилцуулсан. Танилцуулга дараах мэдээллийг агуулсан байна. Үүнд:

- ✓ Дүүргийн ерөнхий мэдээлэл
- ✓ Боловсролын салбарын мэдээлэл
- ✓ Эрүүл мэндийн салбарын мэдээлэл
- ✓ Дуургийн тулгамдаж буй асуудлууд
- ✓ 2020-2023 онд НХОГ-аар хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээлэл
- ✓ 2024 онд хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээлэл



5.7. Мэдээ тайлангийн чиглэлээр

Байгууллагын үйл ажиллагааны тайлангийн талаар:

- ✓ Газрын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, хариуцлагын гэрээний биелэлтийг 2024 оны хагас жилийн байдлаар 2024 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/2203 дугаартай албан бичгээр, жилийн эцсийн байдлаар 2024 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/4818 дугаарын албан бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн. Гүйцэтгэлийн тайлангийн биелэлтийн дундаж 2023 оны мөн үед 96 хувьтай байсан бол 2024 онд 97,7 хувьтай байна.
- ✓ Газрын үйл ажиллагааны тайланг 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэст 2024 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 5/109 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.
- ✓ Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газраас ирсэн 2024 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 04/74 дугаар албан бичгийн хүрээнд 2024 оны 01 дүгээр сарын 08 өдрийн 5/108 дугаар албан бичгээр Газрын стратеги төлөвлөгөө, 2021, 2022, 2023 оны гүйцэтгэлийн тайланг хүргүүлсэн.
- ✓ Газрын 2023 оны 10 дугаар сараас 2024 оны 04 дүгээр сарыг хүртлэх үйл ажиллагааны тайланг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт 2024 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 01/1298 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.
- ✓ Газрын үйл ажиллагааны 14 хоногийн тайланг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралтаар баталсан загварын дагуу нэгтгэн боловсруулж сар бүрийн 2, 4 дэх долоо хоногийн Пүрэв гараг бүр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийслэлийн бодлого төлөвлөлтийн газарт 16 удаа албан бичгээр хүргүүлсэн. (2024.01.18-ны №5/265, 2024.02.01-ний №5/242, 2024.02.20-ны 5/653, 2024.03.07-ны 5/835, 2024.03.21-ний 01/1028, 2024.04.09-ний 01/1298, 2024.04.18-ны 01/1410, 2024.05.02-ны 01/1553, 2024.05.17-ны 01/1782, 2024.06.04-ний 01/2032, 2024.06.20-ны 01/2243, 2024.07.17-ны 01/2509, 2024.08.02-ны 01/2706, 2024.08.21-ний 01/2969, 2024.09.04-ний 01/3164, 2024.09.18-ны 01/3421)
- ✓ Газрын үйл ажиллагааны нэгдүгээр улирлын тайланг нэгтгэн боловсруулж Газрын даргаар батлуулсан. Хагас жилийн тайланг 2024 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/2443, 3 дугаар улирлын тайланг 2024 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн 01/3757 дугаарын албан бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн. Газрын 2024 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагааны тайланг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, Хөрөнгө оруулалтын газарт 2025 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдрийн дотор хүргүүлэхээр бэлтгэж байна.
- ✓ Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан мэдээг, төлөвлөгөөний биелэлтийн хамт даргын зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлээр албажуулан 2024 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд 01/1199 дугаартай албан бичгээр 1 дүгээр улирлын байдлаар, 2024 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрөөр тасалбар болгон 2024 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/2338 дугаартай албан бичгээр хагас жилийн байдлаар, 2024 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрөөр тасалбар болгон 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр 01/3648 дугаартай албан бичгээр 3 дугаар улирлын байдлаар, 2024 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар 01/5228 дугаартай албан бичгээр тус тус хүргүүлэн ажиллав.

- ✓ Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах албан тушаалтнуудын иргэдтэй хийсэн уулзалтын тайланг 2024 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/2308 дугаар албан бичгээр, 2024 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 01/3623 дугаартай албан бичгээр, 2024 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/5139 дугаартай албан бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд хүргүүлсэн.
- ✓ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 217 дугаар тогтоол, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалын 7 дугаар хавсралтын дагуу Газрын “2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-нд тусгагдсан нийт 53 арга хэмжээний биелэлтийг хагас жилийн байдлаар 97,2 хувийн биелэлттэй нэгтгэн 2024 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/2203 дугаарын албан бичгээр, жилийн эцсийн байдлаар 97,7 хувийн биелэлттэй нэгтгэж, 2024 оны 12 дугаар сарын 05-ны өдрийн 01/4818 дугаарын албан бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлсэн. Гүйцэтгэлийн тайлангийн биелэлт 2023 оны мөн үед 96 хувьтай байсан бол 2024 онд 97,7 хувьтай байна.

Дээд байгууллагаас баталсан тогтоол, шийдвэрийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан:

- ✓ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 21 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрмээр хүлээсэн үүргийн хагас жилийн биелэлтийг 2024 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдөр 01/2173 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт хүргүүлэв. Жилийн эцсийн биелэлтийг 2024 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 01/4926 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлэв.
- ✓ Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 96 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III” хүрээнд 2024 оны хагас жилд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг 05 дугаар сарын 20-ны өдөр 01/1817 дугаар албан бичгээр, жилийн эцсийн тайланг 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 01/4692 дугаар албан бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийслэлийн Бодлого, төлөвлөлтийн газарт хүргүүлэв.
- ✓ Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн сургалт, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн 2024 оны хагас жилийн биелэлтийг 2024 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/2326 дугаар албан бичгээр, жилийн эцсийн биелэлтийг 2024 оны 12 дугаар сарын 31-ны өдрийн 01/5233 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын газарт хүргүүлсэн. (Биелэлт 100 хувь)
- ✓ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, биелэлтийг хагас жилийн байдлаар (91,2 хувь) 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 5/2250 дугаар албан бичгээр, жилийн эцсийн байдлаар (96,2 хувь) 2024 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/4976 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийслэлийн Бодлого төлөвлөлтийн газарт тус тус хүргүүлсэн.
- ✓ Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын 9 дүгээр хавсралтын дагуу “Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлт”-ийн хэрэгжилтийг 2024 оны

хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар гаргаж, газрын даргад танилцуулсан. (Биелэлт 100 хувь)

- ✓ “Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг хагас жил, жилийн эцсийн байдлаар гаргаж, Газрын даргад тайлагнан газрын сайтад байршуулав. (Биелэлт 97,2 хувь)
- ✓ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2020 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах дэд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг ханган ажиллаж, биелэлтийг хагас жилийн байдлаар (91,2 хувь) 2023 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 5/2250 дугаар албан бичгээр, жилийн эцсийн байдлаар (96,2 хувь) 2024 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 01/4976 дугаар албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийслэлийн Бодлого төлөвлөлтийн газарт тус тус хүргүүлсэн.
- ✓ “Тохижилт бүтээн байгуулалтын жил”-ийн төлөвлөгөөний 1 дүгээр улирлын биелэлтийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 01/1226 дугаартай албан бичгээр, хагас жилийн биелэлтийг 2024 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдрийн 01/2328 дугаарын албан бичгээр, 3 дугаар улирлын биелэлтийг 2024 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 01/3538 дугаарын албан бичгээр, жилийн эцсийн байдлаар 2024 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн 01/5130 дугаарын албан бичгээр тус тус Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд хүргүүлсэн.
- ✓ Нийслэлийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх “Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2024 оны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг 2024 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 01/3363 дугаартай албан бичгээр, 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 01/5084 дугаартай албан бичгээр тус тус Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.

УИХ-ын гишүүд, НИТХ-ын төлөөлөгчдийг хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээллээр хангаж ажилласан талаар:

- ✓ 2020-2024 онд хэрэгжсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээллийг Нийслэлийн 9 дүүргээс сонгогдсон УИХ-ын гишүүдэд 2024 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/1753 тоот албан бичгээр, НИТХ-ын төлөөлөгчдөд 2024 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 01/1636 дугаар албан бичгээр, 2024 оны орон нутгийн сонгуулиар Нийслэлийн 9 дүүргээс шинээр сонгогдсон НИТХ-ын төлөөлөгчдөд манай газар захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээний мэдээлэл, хороодын хэрэгцээ шаардлагын судалгааг 2024 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 01/4390 дугаар албан бичгээр тус тус НИТХ-ын Ажлын албанд хүргүүлсэн.
- ✓ Нийслэлийн 9 дүүрэгт Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраар хяналт тавин 2023-2024 онд он дамжин хэрэгжих болон 2024 онд шинээр хэрэгжиж буй ажлын мэдээлэл болон нэмэлт хөрөнгө шаардлагатай ажлын мэдээллийг Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчийн 23 тойргийн 45 төлөөлөгчдөд цаг тухай бүр хүргүүлсэн.

Манай газраас хяналт тавин хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний талаарх мэдээллийг тогтмол шинэчлэн гаргаж, тайлан мэдээг холбогдох байгууллагуудад илгээж, мэдээлэлээр хангаж ажилласан талаар:

- ✓ Манай газарт хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, их засварын 625 ажлын мэдээг 6 үзүүлэлтээр 7 хоног тутам шинэчлэн газрын даргад 47 удаа танилцуулсан.
- ✓ Манай газарт хэрэгжиж байгаа зураг төслийн 35 ажлын мэдээг 6 үзүүлэлтээр 7 хоног тутам шинэчлэн газрын даргад 47 удаа танилцуулсан.

- ✓ Манай газарт эрх шилжиж ирсэн захирамжийн мэдээлэл болон барилга угсралт, их засвар, зураг төсвийн мэдээллээр товч болон дэлгэрэнгүй танилцуулгыг 7 хоног тутам бэлтгэж 54 удаа удирдлагуудад танилцуулсан бөгөөд Нийслэлийн шуурхайд танилцуулсан.
- ✓ Манай газарт хэрэгжиж байгаа нийт 424 төсөл арга хэмжээний мэдээллийг загвар хүснэгтийн дагуу бэлтгэж 2024 оны нэгдүгээр улирлын байдлаар 03 дугаар сарын 26-ны өдөр, 519 төсөл арга хэмжээний мэдээллийг хагас жилийн байдлаар 06 дугаар сарын 24-ний өдөр, 585 төсөл арга хэмжээний мэдээллийг 2024 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр тус тус Нийслэлийн статистикийн газарт цахимаар хүргүүлсэн.
- ✓ Манай газарт хэрэгжиж байгаа барилга угсралт, их засварын 625 ажлын мэдээлэл, зураг төсвийн 35 ажлын мэдээллийг загвар хүснэгтийн дагуу шинэчлэн Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт сар бүр цахимаар хүргүүлсэн.
- ✓ УТХО-аар хэрэгжиж байгаа нийт хөрөнгө оруулалтын ажлаас НЗД-аас эрх шилжээгүй ажлын мэдээллийн хасалтыг хийж НЗД-аас эрх шилжсэн ажлын мэдээлэлд явцын шинэчилэлт хийж Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газарт цахимаар хүргүүлсэн.
- ✓ Манай газарт 2024 онд худалдан авах ажиллагааны эрх шилжсэн 17 захирамжийн 46 ажлын худалдан авах ажиллагааны явцын мэдээллийг НХААГ-ын <http://report.ub-procurement.mn/tender/> цахим сайтад 7 хоног бүр тайлагнаж ажилласан.
- ✓ 2023 онд Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар тус газарт эрх шилжсэн Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжих ажлуудын худалдан авах ажиллагааны мэдээллийг загвар хүснэгтийн дагуу боловсруулан 2024 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 01/1924 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.
- ✓ Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраар захиалагчийн хяналт тавьж 2015-2023 онд хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээлэл болон танилцуулгыг 2024 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 01/1366 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.
- ✓ Манай газарт 2024 онд Улс, Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар боловсролын салбарт хэрэгжиж байгаа төсөл арга хэмжээний мэдээг загвар хүснэгтийн дагуу боловсруулан Нийслэлийн Боловсролын газарт сар бүр цахимаар хүргүүлсэн. 2024 оны жилийн эцсийн байдлаар Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар боловсролын салбарт 825.9 тэрбум төгрөгний гэрээний үнийн дүнтэй 205 барилга угсралт, их засварын ажил 68 хувийн дундаж гүйцэтгэлтэй хэрэгжиж байна. Мөн Түгжрэлийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа Боловсролын салбарын их засварын 72 ажлын биелэлтийг бэлтгэж Нийслэлийн Боловсролын газарт сар бүр цахимаар хүргүүлсэн.
- ✓ Нийслэлийн Засаг даргаас 2024 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/130 дугаар захирамжаар эрх шилжүүлсэн Боловсролын салбарын хөрөнгө оруулалтын засварын ажлын хэрэгжилтийг 2024 оны 07 дугаар сарын 26-ын өдрийн 01/2619 дугаартай албан бичгээр Нийслэлийн Боловсролын хүргүүлсэн.

Дүгнэлт

- ✓ “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 2024 оны 01 дүгээр сарын 05-ны өдөр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчаар батлуулан, хэрэгжилтийг

ханган ажиллаж Гүйцэтгэлийн тайлангийн биелэлт 2023 оны мөн үед 96 хувьтай байсан бол 2024 онд 97,7 хувьтай байна.

- ✓ Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдрийн “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын дүрэм батлах тухай 26 дугаар тогтоолын хүрээнд үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэн ажиллаж Газрын 2024 оны дүрмээр хүлээсэн үүргийн биелэлт 96 хувьтай хэрэгжив.
- ✓ Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчтай 2024 онд байгуулсан хариуцлагын гэрээний биелэлт 99,1 хувьтай хэрэгжив.
- ✓ Манай газар нь 2024 онд 6,354,836.00 мянган төгрөгийн орлоготой, 6,144,153.46 мянган төгрөгийн зардалтай, татварын дараах 189,614.28 мянган төгрөгийн ашигтай ажиллахаар төлөвлөсөн. 2024 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар 6,645,075.00 мянган төгрөгийн орлоготой 4,717,466.00 мянган төгрөгийн зардалтай 1,879,224.72 мянган төгрөгийн татварын дараах цэвэр ашигтай ажиллаж байна. Орлогын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлж хэмнэж болох зардлыг танаж ажилласын үр дүнд ашгийн төлөвлөгөөг давуулан биелүүлсэн байна.
- ✓ Газрын үйл ажиллагаанд нэгдсэн менежментийн тогтолцооны MNS ISO9001:2015, Төслийн менежментийн арга зүйн заавар MNS ISO21500:2017 стандартуудыг нэвтрүүлсэн.
- ✓ Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээдийн гэрчилгээ гардан авсан.
- ✓ “Investpro” программ хангамжийн шинэчилсэн систем нэвтрүүлэлтийг эрчимжүүлж дотооддоо туршилтын байдлаар нэвтрүүлэн ажиллалаа.
- ✓ Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт судалгааны чиглэлээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс, Нийслэлийн 9 дүүргийн төлөвлөлт гүйцэтгэл мониторингийн хэлтэс, хороод болон Боловсрол шинжлэх ухааны яам, Барилга хот байгуулалтын яам, Барилгын хөгжлийн төвтэй чиг үүргийнхээ дагуу хамтран ажилласан байна.

Цаашид авах арга хэмжээ

- ✓ “Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар” ОНӨААТҮГ-ын 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжилтийг хангаж ажиллах,
- ✓ Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчтай хариуцлагын гэрээ байгуулан, хэрэгжилтийг ханган ажиллах,
- ✓ Тайлан, мэдээ, биелэлтийг тухай бүр Газрын даргад танилцуулан, холбогдох газарт хүргүүлэх,
- ✓ Албан хэрэг хөтлөлтийн журмын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах,
- ✓ Шинээр томилогдсон албан хаагчид, инженерүүдийг холбогдох сургалтад хамруулж, мэргэшүүлж, чадваржуулах,
- ✓ Шинэчлэх шаардлагатай журмын төсөл боловсруулан, газрын даргаар батлуулах,
- ✓ Шинээр батлагдсан хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, дүрэм журам, Барилгын норм ба дүрэмтэй танилцан, өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх,
- ✓ Нийслэлийн хэмжээнд хөрөнгө оруулалт бүтээн, байгуулалт, тохижилтын ажлын үр дүнд бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж дуусан, эцсийн санхүүжилт олгосон даруйд нийслэлийн өмчид бүртгүүлж, шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллах,
- ✓ 2025 оны Эдийн засгийн зорилтот түвшингийн биелэлтийг ханган ажиллах,

- ✓ Төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэлийн баримтыг барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичиг, тухайн барилгын ажлын батлагдсан зураг төсөл, төсөв, гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээнд тусгасан барилгын ажлын үе шатны хуваарийг үе шатны ажил нэг бүрээр тулган шалгаж, хянан баталгаажуулж, шаардлагатай тохиолдолд гүйцэтгэлийг буцааж залруулснаар дахин хянаж баталгаажуулах,
- ✓ Барилгын ажлын талбай дээр гарч болзошгүй аюул, ослоос урьдчилан сэргийлэх, ажлын талбай түүний гаднах эрсдэл бүхий орчны аюулгүй байдлыг бүрдүүлэх, хяналт тавих, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг мөрдөж хэрэгжүүлж ажиллах талаар шаардлагатай гүйцэтгэгчид шаардлага, албан бичиг хүргүүлэх,
- ✓ 2024-2025 онд дамжин хэрэгжих төсөл, арга хэмжээний комиссын бэлтгэл ажлыг хангуулж ажиллах, комисс ажиллуулан ашиглалтад оруулах,
- ✓ Комиссын акт баталгаажсан хөрөнгүүдийг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт хүлээлгэж өгөх,
- ✓ Газрын 2024 оны Хөтлөх хэргийн нэрийн жагсаалтын дагуу архивын бичиг баримтыг хүлээн авах,
- ✓ 2025 оны Архивын улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллах,

ТАНИЛЦСАН:
ГАЗРЫН ДАРГА

Б.МӨНХБАТ

ЗАХИРГААНЫ ХЭЛТСИЙН
ДАРГА

Х.БАТХҮҮ

ХЯНАСАН:
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН АХЛАХ
МЭРГЭЖИЛТЭН

А.СОЛОНГО

НЭГТГЭСЭН:
ДОТООД АЖИЛ ХАРИУЦСАН
МЭРГЭЖИЛТЭН

Г.ИЖИЛМАА