

НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРААР ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

№	Үзүүлэлт	Эхлэх огноо	Дуусах огноо	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	Тухайн жилийн төсөв	Тухайн жилийн санхүүжилт (өссөн дүнгээр)	Зөрүү	Гүйцэтгэгч
НИЙТ ДҮН				342,266,129,175.00	343,893,018,991.00	320,890,605,857.00	304,090,145,433.00	16,800,460,424.00	
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				330,445,424,471.00	331,636,078,736.00	311,337,733,054.00	297,558,423,557.00	13,779,309,497.00	
1	Эрчим хүч хуримтлуурын станцын ажил (Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо)	2024	2025	296,000,000,000.0	293,578,000,000.0	293,578,000,000.0	288,491,273,127.0	5,086,726,873.0	Энвижн Энержи ХХК
2	Багц-3: Боловсролын салбарын барилгын их засвар (Улаанбаатар хот) (Баянгол дүүрэг, 89 дүгээр цэцэрлэг)	2024	2025	1,141,600,000.0	679,881,278.0	749,400,000.0	108,700,000.0	640,700,000.0	Шайнинг хаус ХХК Вольт амлер ХХК
3	Гандантагчилэн хийдийн тохижилт, гадна шугам сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг)	2025	2025	581,000,000.0	580,991,681.0	581,000,000.0	580,991,681.0	8,319.0	ГУБЕГ ОНӨААТҮГ
4	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай Давхрын 1.2.3.4.5.6.7.8.9 дүгээр орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 27 дугаар хороо)	2024	2025	13,861,924,471.0	13,861,924,471.0	4,000,000,000.0	3,105,298,036.0	894,701,964.0	эс энд эй трейд ххк
5	Сургуулийн барилгын өргөтгөл 640 суудал УБ, ХУД, 15 дугаар сургууль	2024	2026	10,170,400,000.0	10,170,430,817.0	3,000,000,000.0	3,000,000,000.0	-	Шилдээд ХХК
6	Авто худалдааны цогцолборын дэд бүтцийн ажил I ээлж /СХД/ (Улаанбаатар хотын Олон улсын худалдаа, логистик төв)	2018	2025	644,500,000.0	4,718,900,000.0	7,668,433,054.0	545,263,661.0	7,123,169,393.0	ЭМ БИ БИ СИ ХХК МАГМА ОД ХХК
7	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо, Төхмөт/	2022	2025	6,630,000,000.0	6,629,950,489.0	344,900,000.0	310,897,052.0	34,002,948.0	Байгаль алтай ХХК
8	Экскаватор гивжилт 55 /0.23м3/ 6 ш	2025	2025	1,416,000,000.00	1,416,000,000.00	1,416,000,000.00	1,416,000,000.00	-	Санни групп ХХК
НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ				11,820,794,704.00	12,256,940,255.00	9,552,872,803.00	6,531,721,876.00	3,021,150,927.00	
1	Бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажил (БГД)	2024	2025	900,000,000.0	877,122,979.0	87,712,297.0	87,712,297.0	-	Батцариг ХХК
2	58 дугаар байрны хойд талын тоглоомын талбайн тохижилтын ажил (БГД, 19 дүгээр хороо)	2024	2025	66,400,000.0	65,766,018.0	66,400,000.0	64,674,405.0	1,725,595.0	АВВКОХСТ ХХК
3	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна дулаалгын ажил дуусгал (БНД, 19, 84, 86 дугаар байр, 1 дүгээр хороо)	2024	2025	327,800,000.00	324,455,802.00	324,455,802.00	319,082,373.00	5,373,429.0	Ханбагана ХХК
4	Хан хиллс хотхоны тойргоос Хүннү хорооллын зам журтал явган хүний зам, тохижилтын ажил ХУД 17, 18 дугаар хороо	2024	2025	100,000,000.0	99,564,861.0	20,300,000.0	18,625,618.0	1,674,382.0	Трайзен ХХК
5	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 42 дугаар хороо) нэмэлт ажил	2019	2025	91,700,000.0	91,633,826.0	91,700,000.0	89,543,104.0	2,156,896.0	Гурван булаг сод ХХК
6	Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд болон Нийслэлийн ерөнхий боловсролын 34, 41 дүгээр сургуулийн засварын ажил (ХУД)	2024	2025	110,000,000.00	109,905,559.00	110,000,000.00	108,057,919.00	1,942,081.0	Өрнөх гэгээ ХХК
7	Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасадын засвар (БНД, 39, 42 дугаар байр, 3 дугаар хороо)	2024	2025	369,000,000.0	358,570,942.0	179,300,000.0	173,155,657.0	6,144,343.0	Нор ву инк ХХК
8	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор /СХД, 21-р хороо/ дуусгал	2024	2024	785,100,000.0	785,000,000.0	785,100,000.0	678,000,000.0	107,100,000.0	Алтайн буйлааст ХХК
9	Цагдаагийн ерөнхий газрын Эрүүгийн цагдаагийн албаны Кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын конторын барилгын засварын ажил /ЧД, 2 дугаар хороо/	2024	2024	310,600,000.00	306,136,852.00	61,400,000.00	61,380,892.00	19,108.0	Ракии констракшн ХХК
10	188 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дүгээр хороо/	2024	2025	40,000,000.0	32,967,000.0	40,000,000.0	32,967,000.0	7,033,000.0	Бумбод ХХК
11	271 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дүгээр хороо/	2024	2025	40,000,000.0	32,967,000.0	40,000,000.0	32,967,000.0	7,033,000.0	Бумбод ХХК
12	111 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2024	2025	40,000,000.00	32,967,000.00	40,000,000.00	32,967,000.00	7,033,000.0	Бумбод ХХК
13	6 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Баянзүрх дүүрэг, 28 дүгээр хороо/	2024	2025	40,000,000.0	40,000,000.0	40,000,000.0	40,000,000.0	-	Рино инженеринг ХХК
14	Гандантагчилэн хийдийн тохижилт, гадна шугам сүлжээний ажил (Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг)	2025	2025	499,100,000.0	499,100,000.0	499,100,000.0	302,469,698.0	196,630,302.0	ГУБЕГ ОНӨААТҮГ
15	Баянзүрх дүүргийн 13, 14 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэх хуучин хорооллын "Д" төгөөлөлтийн талбайн өндөр хүчдэлийн шугам сүлжээг зөөх ажил (БЗД, 13, 14 дүгээр хороо)	2024	2025	150,000,000.00	149,599,723.00	150,000,000.00	144,709,658.00	5,290,342.0	Дулаахан жаргалант ХХК
16	Жишгэ амралт, чөлөөт цаг өнгөрөөх тоглоомын талбай байгуулах (НД, 1 дүгээр хороо)	2024	2025	150,000,000.0	138,200,000.0	41,500,000.0	28,963,107.0	12,536,893.0	Майхан уулын хийшг ХХК
17	Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, тоног төхөөрөмж, засвар шинэчлэлт камержуулалт ХУД	2024	2025	100,000,000.0	99,808,800.0	100,000,000.0	99,808,800.0	191,200.0	Ракии констракшн ХХК

18	БАГЦ 1 ЭМТ-ийн Г, Д блокын засвар	2025	2025	538,960,019.00	538,960,019.00	538,960,019.00	171,687,716.00	367,272,303.0	Цахирт ану ХХК
19	БАГЦ 2 Гүн гапуугай хичээлийн № дүгээр байрны хэрэгсэлтийн цацгаа	2025	2025	292,286,800.0	292,286,800.0	292,286,800.0	250,172,596.0	42,114,204.0	Цахирт ану ХХК
20	"Уясаж" өрхийн эрүүл мэндийн төвийн Үйлчилгээний хүлээлийн хэсэг буюу хөтөн сувилгачийн постын тохижилт (ХУД)	2024	2025	18,927,834.0	18,927,834.0	18,927,834.0	18,599,169.0	328,665.0	Өрнөх гэгээ ХХК
21	Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажил (ЧД)	2024	2025	80,000,000.00	783,433,195.00	683,400,000.00	175,209,759.00	508,190,241.0	Цагаан толгойн нуур ХХК
22	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил (ЧД)	2024	2024	400,000,000.0	399,124,877.0	62,800,000.0	56,003,998.0	6,796,002.0	Бүрэн одод ХХК
23	БАГЦ 3 Баянзүрх дүүргийн 88 дугаар сургуулийн гадна дэвэр, дотор сангийн их засварын ажил	2025	2025	1,012,462,188.0	961,593,921.0	1,012,462,188.0	344,299,387.0	668,162,801.0	Ронд дэвэлпмент ХХК
24	БАГЦ 3 13, 51 дугаар сургууль, Эрдмийн ундраа цогцолбор, 87 дугаар сургуулийн дэвэр засвар	2025	2025	696,000,000.00	640,340,809.00	696,000,000.00	629,742,774.00	66,257,226.0	Үйлст өргөө констракшн ХХК
25	БАГЦ 1 Баянзүрх дүүргийн 48 дугаар сургуулийн гадна фасад засварын ажил	2025	2025	978,067,863.0	938,896,084.0	978,067,863.0	790,415,281.0	187,652,582.0	Өвөлжөөн булаг ХХК
26	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил (БЗД, 11 дүгээр хороо)	2024	2025	400,000,000.0	399,632,476.0	129,600,000.0	104,047,898.0	25,552,102.0	И СИ СИ ХХК
27	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-2 (БЗД)	2023	2025	300,000,000.00	390,669,552.00	149,000,000.00	71,489,188.00	77,510,812.0	Сэтгэшгүй нэмэх ХХК
28	Амьдрах орчныг сайжруулах тохижилтын ажил (БЗД, 3 дугаар хороо)	2023	2025	90,000,000.0	82,235,682.0	74,000,000.0	71,963,952.0	2,036,048.0	Топ арт инженеринг ХХК
29	БАГЦ 2 114, 100, 120 дугаар цэцэрлэг, Сэтгэмж сургууль, 70 дугаар сургуулийн дэвэр засвар	2025	2025	577,200,000.0	560,327,858.0	577,200,000.0	388,204,094.0	188,995,906.0	Норвү инж ХХК
30	БАГЦ 4 Эрдмийн ундраа цогцолбор 54, 78 дугаар сургууль, Сэтгэмж сургууль, 87, 94, 96, 100, 120 дугаар цэцэрлэг цахилгааны засвар	2025	2025	660,400,000.00	605,386,060.00	660,400,000.00	461,937,050.00	198,462,950.0	Тагш хүслийн гэрэл ХХК
31	Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт (БЗД, 11 дүгээр хороо)	2024	2025	50,000,000.0	50,000,000.0	50,000,000.0	40,000,000.0	10,000,000.0	Сэрүүл голд ХХК
32	Улаанбаатар хотын Мүзейн барилгын засварын ажил (Улаанбаатар хот)	2025	2025	130,700,000.0	128,723,984.0	130,700,000.0	90,106,788.0	40,593,212.0	Гурван гис ХХК
33	БАГЦ 4 Баянзүрх дүүргийн 268 дугаар цэцэрлэгийн дэвэр гадна фасад засварын ажил	2025	2025	268,000,000.00	266,787,413.00	268,000,000.00	151,488,736.00	116,511,264.0	Шонхор констракшн ХХК
34	Чингэлтэй дүүргийн цэцэрлэгт шаардлагатай хэрэглэгдэхүүн Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг	2025	2025	125,000,000.0	120,000,000.0	125,000,000.0	120,000,000.0	5,000,000.0	Гео урбан консалтинг ХХК
35	Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалт, их засварын ажил НАЛАЙХ (Улаанбаатар хот) БАГЦ 3	2025	2025	283,000,000.0	261,162,669.0	283,000,000.0	141,878,667.0	141,121,333.0	Сацфлорис ХХК
36	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна дулаалгын ажил (БНД, 19, 84, 86 дугаар байр, 1 дүгээр хороо)	2024	2025	400,000,000.00	382,312,995.00	102,900,000.00	96,229,412.00	6,670,588.0	Хан багана ХХК
37	Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил (СБД)	2024	2025	400,000,000.00	392,371,665.00	43,200,000.00	43,160,883.00	39,117.0	Хөх үзүүр ХХК