НИЙСЛЭЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ГАЗРААР ЗАХИАЛАГЧИЙН ТЕХНИК ХЯНАЛТ ТАВИН ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН МЭДЭЭ

2023.12.31

№	Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил	ЭХЛЭХ ХУГАЦАА	ДУУСАХ ХУГАЦАА	Төсөвт өртөг	Гэрээний дүн	2023 онд санхүүжих дүн	Олгосон санхүүжилт	Зөрүү	Гүйцэтгэгч
	НИЙТ ДҮН			**678,099,663,739.00**	**841,602,697,869.00**	**297,533,180,464.90**	**166,795,200,761.40**	**130,737,979,703.50**	
	НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			**281,974,485,054.00**	**389,721,949,645.00**	**113,839,929,091.90**	**99,433,530,732.00**	**14,406,398,359.90**	
1	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /ЧД, 4 дүгээр хороо/	2020	2024	3,351,900,000.00	3,351,900,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	-	И пи эс групп ХХК
2	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /Улаанбаатар хот,	2020	2024	2,637,935,372.00	2,637,935,372.00	531,421,564.00	531,421,564.00	-	Энэрэлт их эрдэнэ ХХК
4	Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга /Улаанбаатар хот,	2020	2024	2,138,572,438.00	2,138,572,438.00	219,244,404.00	219,200,000.00	44,404.00	Гурван булаг сод ХХК
5	Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн сургалт, хүмүүжлийн байры барилга, гадна	2020	2024	4,497,411,441.00	4,497,411,441.00	200,482,288.00	200,482,288.00	-	Тэмээн ХХК Ган алт нэмэх ХХК түншлэл
6	Наркологийн эмнэлгийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2022	2024	10,569,196,547.00	10,569,196,547.00	2,792,200,000.00	2,792,200,000.00	-	Бүрэн одод ХХК Си ай ти ХХК
7	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 200 ор Сүхбаатар дүүрэг, 10 дүгээр хороо, 234	2022	2024	4,861,632,181.00	4,861,632,181.00	3,646,163,218.00	3,646,163,218.00	-	Ванхүү ХХК
8	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор Баянгол дүүрэг, 11 дүгээр хороо, Эх хүүхдийн	2022	2024	4,259,800,000.00	4,259,779,641.00	1,764,510,456.00	1,746,510,456.00	18,000,000.00	Тэргүүн констракшн ХХК
9	Орон сууцны 1 давхар, 100 ор /Хан-Уул дүүрэг, 17 дугаар хороо/	2022	2024	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	37,142,700.00	37,100,000.00	42,700.00	Д.Энхтуяа
10	Орон сууцны 1 давхар, 150 ор /Хан-Уул дүүрэг, 11 дугаар хороо/	2022	2024	2,870,000,000.00	2,862,400,800.00	1,862,400,800.00	1,862,400,800.00	-	А.Ганбаатар
11	Орон сууцны 1 давхар, 75 ор /Баянзүрх дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2022	2024	1,000,000,000.00	985,456,000.00	985,456,000.00	985,456,000.00	-	Э.Эрдэнэцэцэг
12	Бие даасан барилга, 240 ор /Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2022	2024	4,983,000,000.00	4,983,000,000.00	104,000,000.00	104,000,000.00	-	Б.Өлзийсайхан
13	Бие даасан барилга, 50 ор /Баянзүрх дүүрэг, 14 дугаар хороо/	2022	2024	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	-	Д.Одхүү
14	Цэцэрлэгийн байр, 100 ор /Хан-Уул дүүрэг, 3 дугээр хороо/	2022	2024	1,676,000,000.00	1,676,000,000.00	676,000,000.00	676,000,000.00	-	Хиллфорд ХХК
15	271 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугээр хороо/	2022	2024	1,061,900,000.00	1,061,893,059.00	487,997,288.00	464,110,091.00	23,887,197.00	Бумб од ХХК
16	111 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2022	2024	1,294,600,000.00	1,198,700,000.00	379,460,000.00	289,730,000.00	89,730,000.00	Бумб од ХХК
17	188 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугээр хороо/	2022	2024	1,139,700,000.00	1,139,742,783.00	595,308,661.00	585,087,140.00	10,221,521.00	Бумб од ХХК
18	164 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Баянгол дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2022	2024	1,058,500,000.00	1,058,484,705.00	540,644,705.00	525,628,045.00	15,016,660.00	Грэйт майнинг ХХК
19	297 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Баянзүрх дүүрэг, 17 дүгээр хороо/	2022	2024	1,131,600,000.00	1,131,596,492.00	573,650,000.00	573,650,000.00	-	Норовхан ХХК
20	202 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Баянзүрх дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2022	2024	1,356,100,000.00	1,356,100,000.00	473,650,000.00	473,650,000.00	-	Баткомплект ХХК
21	6 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Баянзүрх дүүрэг, 28 дүгээр хороо/	2022	2024	1,198,600,000.00	1,198,556,457.00	344,190,000.00	344,190,000.00	-	Рино инженеринг ХХК
22	Цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2022	2024	1,958,595,669.00	1,958,595,669.00	1,958,578,701.00	1,958,578,701.00	-	Тотал идиал ХХК
23	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот,Баянзүрх дүүрэг, 25 дүгээр хороо/	2022	2024	5,826,200,000.00	5,826,200,000.00	4,976,200,000.00	4,476,200,000.00	500,000,000.00	Бүтээлч трэйд ХХК
24	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16 дүгээр хороо/	2022	2024	4,329,048,910.00	4,329,048,910.00	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	-	Билгүүн монгол констракшн ХХК
25	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2022	2024	5,867,900,000.00	5,867,900,000.00	3,400,000,000.00	3,400,000,000.00	-	Батхэрэйд ХХК
26	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2022	2024	6,464,400,000.00	6,464,395,101.00	2,277,700,000.00	2,277,651,227.00	48,773.00	Ди би ти би ХХК
27	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 280 ор /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 36 дүгээр хороо/	2022	2024	4,500,000,000.00	4,450,000,000.00	3,441,330,000.00	3,441,330,000.00	-	Ц.Ганхуяг
28	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Нью хабитат хороолол/	2022	2024	6,095,100,000.00	6,095,100,000.00	953,541,274.00	953,541,274.00	-	Жавхлантгур ХХК
29	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 12 дугаар хороо, Биокомбинат/	2022	2024	6,095,100,000.00	4,565,800,000.00	910,000,000.00	910,000,000.00	-	Нарангэрэл мандал ХХК

30	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 9 дугаар хороо/	2022	2024	6,456,100,000.00	6,456,600,000.00	910,000,000.00	910,000,000.00	-	Шунхлайн шандас ХХК
31	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 14 дугаар хороо/	2022	2024	6,297,000,000.00	6,296,987,983.00	919,685,424.00	919,685,424.00	-	Хөхий хан ХХК
32	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2024	6,808,400,000.00	6,808,400,000.00	1,511,977,247.00	1,511,963,013.00	14,234.00	ЗМК Глобал ХХК
33	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 8 дугаар хороо/	2022	2024	4,552,700,000.00	4,552,700,000.00	771,557,773.00	521,746,061.00	249,811,712.00	Жи эн зэт эф икс ХХК
34	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо, Тахилт/	2022	2024	6,285,100,000.00	6,285,100,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	-	Байгаль алтай ХХК
35	Голомт цогцолбор сургуулийн барилга буулгаж барих, 960 суудал /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2020	2024	12,042,100,000.00	12,042,100,000.00	6,300,000,000.00	6,300,000,000.00	-	Монкон констракшн ХХК
36	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 8 дугаар хороо/	2020	2024	13,356,300,000.00	4,791,219,999.00	600,000,000.00	600,000,000.00	-	Лакилайф ХХК
37	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 4 дугаар хороо/	2022	2024	11,982,623,347.00	11,982,623,347.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	-	Ай ди си проперти ХХК Повертүүл ХХК
38	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 16 дүгээр хороо/	2022	2024	9,846,554,513.00	9,846,554,513.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	-	Билгүүн монгол констракшн ХХК
39	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2022	2024	9,975,297,588.00	9,975,297,588.00	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	-	Цамхаг констракшн ХХК
40	Эрүүл мэндийг дэмжих төв байгуулах ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	248,397,888.00	248,397,888.00	205,089,622.00	205,089,622.00	-	Ти эйч эн ХХК
41	Эрүүл мэндийг дэмжих төв байгуулах ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2022	2023	248,397,888.00	248,397,888.00	187,488,445.00	187,488,445.00	-	Ти эйч эн ХХК
42	Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /СХД, 13 дугаар хороо/	2022	2023	2,087,100,000.00	2,087,080,349.00	800,000,000.00	761,200,000.00	38,800,000.00	Бэсүб констракшн ХХК
43	Барилга, сантехник засвар /СБД, 7 дугаар хороо, 2 дугаар сургууль/	2023	2023	160,000,000.00	149,997,909.00	160,000,000.00	134,998,118.00	25,001,882.00	Калдературбо ХХК
44	Барилга, дээврийн засвар /СХД, 8 дугаар хороо, 67 дугаар сургууль/	2023	2023	135,000,000.00	119,548,795.00	135,000,000.00	117,516,345.00	17,483,655.00	Мөнх тэнгэрийн гүрэн ХХК
45	Барилга гадна фасадны засвар /СХД, 16 дугаар хороо, 119 дүгээр цэцэрлэг/	2023	2023	215,000,000.00	202,877,903.00	215,000,000.00	199,398,515.00	15,601,485.00	Мөнх тэнгэрийн гүрэн ХХК
46	Барилга, дээврийн засвар /ЧД, 3 дугаар хороо, 24 дугаар сургууль/	2023	2023	150,000,000.00	134,193,204.00	150,000,000.00	126,577,553.00	23,422,447.00	Тэнүүн тэнгис ХХК
47	Барилга, спорт заалны засвар /ЧД, 3 дугаар хороо, 24 дугаар сургууль/	2023	2023	114,000,000.00	98,449,568.00	114,000,000.00	88,604,611.00	25,395,389.00	Дорнодын анир ХХК
48	Барилга, сантехник, цэвэр, бохир усны шугамын засвар /ЧД, 2 дугаар хороо, 70 дугаар цэцэрлэг/	2023	2023	126,000,000.00	117,181,511.00	126,000,000.00	100,800,000.00	25,200,000.00	Оквүүд ХХК Алтайн үндэс ХХК
49	Барилгын засвар /БЗД, 1 дүгээр хороо, 48 дугаар сургууль/	2023	2023	45,000,000.00	40,400,000.00	45,000,000.00	36,360,000.00	8,640,000.00	Эко буянт ХХК
50	Барилгын засвар /БЗД, 5 дугаар хороо, 69 дугаар сургууль/	2023	2023	100,000,000.00	98,745,249.00	100,000,000.00	97,082,717.00	2,917,283.00	Батстрой ХХК
51	Барилгын засвар /СБД, 10 дугаар хороо, 16 дугаар сургууль/	2023	2023	59,000,000.00	56,858,636.00	59,000,000.00	45,486,908.00	13,513,092.00	Өрнөх гэгээ ХХК
52	Барилгын засвар /СБД, 15 дугаар хороо, Эрдмийн хөтөч цогцолбор сургууль/	2023	2023	77,000,000.00	75,699,488.00	77,000,000.00	61,600,000.00	15,400,000.00	Төрөлх мөрөн ХХК
53	Барилгын засвар /СБД, 11 дугаар хороо, 131 дугаар сургууль/	2023	2023	80,000,000.00	78,797,807.00	80,000,000.00	63,038,245.00	16,961,755.00	Төрөлх мөрөн ХХК
54	Бохир ус зайлуулах шугамын засвар /СБД, 13 дугаар хороо, 159 дугаар сургууль/	2023	2023	80,000,000.00	78,836,480.00	80,000,000.00	70,933,214.00	9,066,786.00	Тэргүүн чансаа ХХК
55	Барилгын засвар /СБД, 7 дугаар хороо, 2 дугаар сургууль/	2023	2023	100,000,000.00	94,889,592.00	100,000,000.00	75,911,673.00	24,088,327.00	Төрөлх мөрөн ХХК
56	Барилгын засвар /СХД, 37 дугаар хороо, 154 дугаар сургууль/	2023	2023	93,000,000.00	92,450,428.00	93,000,000.00	74,400,000.00	18,600,000.00	ЯВМ ХХК
57	Барилга, дээврийн засвар /БГД, 18 дугаар хороо, 70 дугаар сургууль/	2023	2023	110,000,000.00	103,327,488.00	110,000,000.00	101,602,753.00	8,397,247.00	Тэгс буянт өргөө констракшн ХХК
58	Барилга, дээврийн засвар /БГД, 8 дугаар хороо, 93 дугаар цэцэрлэг/	2023	2023	120,000,000.00	117,048,287.00	120,000,000.00	115,102,666.00	4,897,334.00	Тэнүүн тэнгис ХХК
59	Барилгаын засвар /ХУД, 8 дугаар хороо, 209 дугаар цэцэрлэг/	2023	2023	360,000,000.00	340,948,243.00	360,000,000.00	272,758,595.00	87,241,405.00	Урал их ХХК
60	Барилга, гадна фасадны засвар /ХУД, 14 дугаар хороо, 156 дугаар сургууль/	2023	2023	120,000,000.00	118,448,668.00	120,000,000.00	106,603,801.00	13,396,199.00	Калдератубо ХХК
61	Дотуур байрны дээвэр, фасадны засвар /СХД, 21 дүгээр хороо, 74 дүгээр сургууль/	2023	2023	280,000,000.00	266,921,772.00	280,000,000.00	222,602,006.00	57,397,994.00	Хөх бугат ХХК
62	Барилга, сантехникийн засвар /БГД, 18 дүгээр хороо, 11 дүгээр цэцэрлэг/	2023	2023	56,000,000.00	55,412,885.00	56,000,000.00	49,871,597.00	6,128,403.00	АОММ ХХК

63	Барилга, цахилгааны засвар /БЗД, 4 дүгээр хороо, 97 дугаар сургууль/	2023	2023	79,000,000.00	77,332,289.00	79,000,000.00	38,666,145.00	40,333,855.00	Урал их ХХК
64	Барилга, спорт заалны засвар /БЗД, 2 дүгээр хороо, 102 дугаар сургууль/	2023	2023	85,000,000.00	84,603,730.00	85,000,000.00	84,603,730.00	396,270.00	
65	Барилгын засвар /БЗД, 19 дүгээр хороо, 168 дугаар цэцэрлэг/	2023	2023	50,000,000.00	49,597,932.00	50,000,000.00	37,198,449.00	12,801,551.00	Топ инженеринг ХХК
66	Барилга, дээврийн засвар /СХД, 1 дүгээр хороо, 111 дүгээр цэцэрлэг/	2023	2023	87,000,000.00	84,553,320.00	87,000,000.00	83,119,854.00	3,880,146.00	Урал их ХХК
67	Барилга, сантехникийн засвар /СХД, 1 дүгээр хороо, 111 дүгээр цэцэрлэг/	2023	2023	38,000,000.00	37,459,597.00	38,000,000.00	33,713,637.00	4,286,363.00	Эрчим трест ХХК
68	Барилга, дээврийн засвар /ЧД, 19 дүгээр хороо, 155 дүгээр цэцэрлэг/	2023	2023	60,000,000.00	58,585,134.00	60,000,000.00	57,609,528.00	2,390,472.00	Батстрой ХХК
69	Барилгын засвар /СХД, 41 дүгээр хороо, 134 дугаар сургууль/	2023	2023	40,000,000.00	39,687,703.00	40,000,000.00	35,687,703.00	4,312,297.00	Луужинконсалтинг ХХК
70	Барилгын засвар /ХУД, 9 дүгээр хороо, 134 дугаар цэцэрлэг/	2023	2023	50,000,000.00	49,060,046.00	50,000,000.00	39,248,035.00	10,751,965.00	Төрөлх мөрөн ХХК
71	Барилгын засвар /ХУД, 1 дүгээр хороо, 52 дугаар сургууь/	2023	2023	75,000,000.00		75,000,000.00	67,491,837.00	7,508,163.00	Батстрой ХХК
72	Барилга, засвар /ЧД, 11 дүгээр хороо, 258 дүгээр цэцэрлэг/	2023	2023	75,000,000.00		75,000,000.00	73,694,278.00	1,305,722.00	Батстрой ХХК
73	Барилга, трансматорын засвар /ЧД, 07 дүгээр хороо, 149 дүгээр сургууль	2023	2023	50,000,000.00	49,486,398.00	50,000,000.00	48,661,838.00	1,338,162.00	Рэйзинг пауэр ХХК
74	Барилгын дотоод завар /БЗД, 16 дугаар хороо, 53 дүгээр сургууль/	2023	2023	83,000,000.00	82,412,600.00	83,000,000.00	70,050,710.00	12,949,290.00	Пи эм ХХК
75	Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг, насос станцын нэгдсэн хяналтын төвийг байгуулж, теле хяналт, холбоо, дохиоллын техник хэрэгслээр тоноглох ажил /Улаанбаатар хот/	2018	2024	3,165,092,729.00	3,165,092,729.00	247,346,546.00	247,346,546.00	-	Монкабель Системс ХХК болон Савамонтаж ХХК-уудын түншлэл
76	Соёлын ордоны барилга /850 хүний суудал/ /Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2019	2024	15,087,491,198.00	15,087,491,198.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	Эн Ар ХХК
77	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн засвар үйлчилгээний төвийн барилга	2020	2024	4,344,600,000.00	4,344,473,096.00	674,900,000.00	250,000,000.00	424,900,000.00	Энигма констракшн ХХК
78	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн угаах цех, кузов засварын барилгын ажил	2020	2023	3,191,618,161.00	3,191,600,000.00	1,294,715,481.00	975,555,481.00	319,160,000.00	Ганзосон констракшн ХХК
79	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркын харуулын байр, хашаа, дэд бутцийн ажил	2019	2023	1,690,893,569.00	1,690,893,569.00	626,565,422.00	381,858,061.00	244,707,361.00	Барилга эрч ХХК Алтайн үндэс констракшн ХХК
80	"Зорчигч тээвэр 3" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркын цахилгаан хангамжийн ажил	2020	2023	2,208,600,000.00	2,208,600,000.00	1,025,089,639.00	1,025,089,639.00	-	Эрчим хайрхан ХХК
81	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркын барилга 1 ээлж Хөдөлгөөний удирдах төвийн барилга угсралтын ажил	2017	2023	2,189,900,000.00	2,189,850,799.00	949,802,212.00	472,574,194.00	477,228,018.00	Тэлмүүнлхам констракшн ХХК
82	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркийн уурын зуухны барилгын нэмэлт ажил	2019	2023	288,100,000.00	288,100,000.00	288,111,133.00	287,808,664.00	302,469.00	Бум констракшн ХХК
83	"Зорчигч тээвэр нэгтгэл" ОНӨААТҮГ-ын 2-р баазын депогын засвар /Улаанбаатар хот/	2022	2024	2,298,270,269.00	2,298,270,269.00	1,000,000,000.00	771,824,870.00	228,175,130.00	Аглут ХХК
84	Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн 2 дугаар ээлжийн барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг/	2020	2024	16,289,600,000.00	16,289,594,990.00	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	-	Виллвест ХХК, Би Эс Би Энержи ХХК, Виртуалсофт ХХК-иудын түншлэл
85	Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн ерөнхий цахилгаан хангамжийн 7.3 км 110 кВ-ын өндөр хүчдлийн шугамын ажил /Улаанбаатар хот, Багануур дүүрэг/	2022	2024	2,174,099,435.00	2,174,099,435.00	1,199,999,887.00	1,199,999,887.00	-	Энх өглөө ХХК
86	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажлын гадна инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2022	2024	2,380,800,000.00	2,380,800,000.00	162,848,000.00	162,800,000.00	48,000.00	Стандарт холдинг ХХК
87	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 200, 201, 202 дугаар орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна инженерийн шугам сүлжээний угсралт /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 22 дугаар хороо/	2022	2024	4,370,301,712.00	4,370,301,712.00	1,530,400,000.00	1,530,400,000.00	-	Ай ди си проперти Нэстстандарт ХХК, Повертүүл ХХК
88	Баянзүрх дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр орчмын "В" хэсэгчилсэн талбайн гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил	2022	2024	3,783,600,000.00	3,783,600,000.00	379,000,000.00	379,000,000.00	-	Бат хэрэйд ХХК

89	Бичил 7 дугаар хороолол орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн "Б" блокын гадна дулаан хангамжийн ажил /БГД, 11.22 дугаар хороо/	2022	2024	3,278,000,000.00	3,278,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	Очирням проперти девелопмент групп эм би би си ХХК
90	Морингӥн давааны дулааны эх үүсвэрийн эхний ээлжийн ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 13 дугаар хороо/	2019	2024	6,984,097,801.00	6,984,097,801.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	Мон илч ХХК Рино инженеринг ХХК
91	Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн байгууламж, 1ш /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2020	2024	2,517,810,759.00	2,517,810,759.00	227,781,075.90	167,578,572.00	60,202,503.90	Сутаймандах ХХК
92	Мал эмнэлгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн байгууламжийн үерийн далан суваг, нэмэлт ажил /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо, Хан-Уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2019	2023	776,071,377.00	776,071,377.00	465,600,000.00	389,357,982.00	76,242,018.00	И ПИ ЭС Групп ХХК
93	Жаргалантын амны үерийн хамгаалалтын барилга байгууламж /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2024	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	Геодизи, усны барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ
94	Жишиг гудамж /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2024	2,689,405,445.00	2,689,405,445.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	Ванхүү ХХК
95	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/ Гоёлын хашаа барих	2022	2024	1,839,351,793.00	1,839,351,793.00	368,248,351.00	368,248,351.00	-	И си си ХХК
96	Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажил /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/ Усалгааны автоматжуулсан сүлжээний ажил	2022	2024	1,217,075,069.00	1,217,075,069.00	234,946,061.00	234,568,069.00	377,992.00	Хайрхан бар ХХК
97	Бага тэнгэрийн ам, Туул гол дагуух амралт, зугаалгын цогцолборын тохижилтын ажил, байршил-2 /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2022	2024	4,476,700,000.00	4,476,700,000.00	1,991,000,000.00	1,783,186,141.00	207,813,859.00	Эйч ар ви констракшн ХХК
98	Бэлхийн амны Хүннүгийн язгуртны цогцолбор /Сухбаатар/	2022	2023	672,141,955.00	672,141,955.00	323,441,955.00	150,000,000.00	173,441,955.00	Өндөрхаан өргөө ХХК
99	Дэд бүтцийн төв байгуулах Сонгинохайрхан дүүргийн 4 дүгээр хороонд нэмэлт зураг төсөл боловсруулах ажил	2018	2021	86,111,080.00	86,111,080.00	25,833,324.00	25,833,324.00	-	Эм эс эл ХХК
100	Дэд бүтцийн төв байгуулах Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хороонд нэмэлт зураг төсөл боловсруулах ажил	2018	2021	86,111,080.00	86,111,080.00	25,833,324.00	25,833,324.00	-	Эм эс эл ХХК
101	Дэд бүтцийн төв байгуулах Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороонд нэмэлт зураг төсөл боловсруулах ажил	2018	2021	86,111,080.00	86,111,080.00	25,833,324.00	25,833,324.00	-	Эм эс эл ХХК
102	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркын барилга II ээлж /СХД, 22 дугаар хороо/ Уурын зуухны барилга	2015	2021	631,451,975.00	540,699,566.00	108,142,913.00	108,142,913.00	-	Бум констракшн ХХК
103	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркын барилга II ээлж /СХД, 22 дугаар хороо/ Автобусны дулаан гаражийн барилга угсралтын ажил /Багц-1/	2019	2022	3,855,451,393.00	4,668,295,254.00	2,187,100,000.00	1,989,342,034.00	197,757,966.00	Хас дөл ХХК
104	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын автобус паркын ногоон байгууламж зам талбайн ажил	2019	2022	1,651,731,663.00	1,946,525,459.00	855,074,142.00	147,400,000.00	707,674,142.00	Тэгшт плант ХХК
105	"Зорчигч тээвэр гурав" ОНӨААТҮГ-ын Нийтийн тээврийн автобус паркийн цахилгаан автобус цэнэглэгч станцын гадна цахилгаан хангамжийн ажил	2022	2022	600,200,000.00	589,477,232.00	600,200,000.00	589,477,232.00	10,722,768.00	Эрчим хайрхан ХХК
106	Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын төрийн албан хаагчдын орон сууцны инженерийн дэд бүтцийн ажлын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил	2019	2022	1,888,400,000.00	1,887,548,677.00	1,888,400,000.00	1,668,400,865.00	219,999,135.00	Эм ти юу ХХК
107	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгуудыг дахин төлөвлөн барилгажуулах ажил /НД, 2 дугаар хороо/	2019	2023	11,000,000,000.00	10,498,890,354.00	524,944,518.00	346,603,791.00	178,340,727.00	Стандарт холдинг ХХК
108	Улиастайн амны айл өрх /БЗД, 20 дугаар хороо/	2020	2023	165,660,222.00	165,660,222.00	60,200,000.00	48,978,291.00	11,221,709.00	Хануй Энержи ХХК
109	Ар согоот, Зунжингийн зүүн хойд талын айл өрх /ЧД, 19 дүгээр хороо/ Өвөргүнтийн айл өрх /ЧД, 19 дүгээр хороо/8 Жигжид зуслан Шарга морьтын гүүрний баруун талын айл өрх /ЧД, 19 дүгээр хороо/	2020	2023	324,697,090.00	324,697,090.00	187,000,000.00	100,000,000.00	87,000,000.00	Гандирын тал ХХК
110	Голомт цогцолбор сургуулийн барилга буулгаж бариx, 960 суудал /Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2020	2023	8,399,331,896.00	8,399,331,896.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	Монкон констракшн ХХК
111	Соёлын ордны барилга /Улаанбаатар хот, Баганхангай дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2020	2023	5,152,200,000.00	5,152,200,000.00	199,979,183.00	192,361,363.00	7,617,820.00	Адамант ХХК

112	Жишиг гудамж /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2020	2023	2,689,405,445.00	2,689,405,445.00	35,760,000.00	35,760,000.00	-	Ванхүү ХХК
113	85 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2022	2023	1,400,000,000.00	1,298,000,611.00	400,000,000.00	120,000,000.00	280,000,000.00	Голден ийгл стар ХХК
114	Ашиглалтын шаардлага хангахүй нийтийн зориулалттай Дэнжийн мянгын цагаан байрыг буулган дахин барилгажуулах төслийн Дулаан хангамж, ус хангамжийн ажил /Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2021	2023	515,000,000.00	509,339,168.00	110,272,979.00	100,190,030.00	10,082,949.00	Билгүүн од констракшн ХХК
115	Ашиглалтын шаардлага хангахүй нийтийн зориулалттай 51, 52 дугаар орон сууцны барилгыг буулган барилгажуулах төслийн гадна цахилгаан, холбоо хангамжийн шугам сүлжээний угсралт /Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2022	2023	954,914,336.00	954,914,336.00	337,000,000.00	241,434,651.00	95,565,349.00	Гегатера тех ХХК
116	Бичил 7 дугаар хороолол орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн "Б" блокын гадна дулаан хангамжийн ажил /БГД, 11.22 дугаар хороо/	2022	2023	3,278,000,000.00	3,278,000,000.00	433,100,000.00	433,100,000.00	-	Очирням проперти девелопмент групп эм би би си ХХК
117	Хан-Уул дүүргийн 8 дугаар хорооны орон сууцны хорооллын гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг/	2022	2023	10,000,000,000.00	9,950,000,000.00	2,000,000,000.00	974,476,130.00	1,025,523,870.00	Энержи плас инженеринг ХХК Тамга уул ХХК
118	Эмээлтийн эко аж үйлдвэрийн паркын бүтээн байгуулалтын ажил Хамгаалалтын бүс	2022	2023	1,600,000,000.00	1,577,921,779.00	1,300,000,000.00	1,142,207,822.00	157,792,178.00	Гурван булаг сод ХХК
119	Усан спорт сургалтын төвийн зураг төсөв /БХД, 1 дүгээр хороо/	2022	2023	80,000,000.00	79,500,000.00	23,850,000.00	23,850,000.00	-	СКЭЧ ХХК
120	Туул голын эргийн хамгаалалтын байгууламжийн зураг төсөв	2022	2023	500,000,000.00	481,679,262.00	500,000,000.00	144,503,779.00	355,496,221.00	Хайдродизайн прожект ХХК
121	Монголын Хүүхдийн ордны "Спорт цогцолбор"-ын барилгын зураг төсөв	2022	2023	190,000,000.00	174,942,621.00	190,000,000.00	52,482,786.00	137,517,214.00	Эм эс эл ХХК
122	Баянзүрх дүүргийн 12 хорооны нутаг дэвсгэр, "Е" хэсэгчилсэн талбайн гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төслийн зураг төслийн ажил	2022	2023	106,000,000.00	99,900,000.00	106,000,000.00	29,970,000.00	76,030,000.00	Гидродизайн инноваци ХХК
123	Эко паркийн зураг төсөв	2022	2023	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-	Монгол богц ХХК
124	Урлагын мэргэжилын сургалтын заалны барилгын ажлын зураг төсвийг худалдан авах	2022	2023	237,389,000.00	237,389,000.00	166,172,300.00	166,172,300.00	-	нарлаг хөхий ХХК
125	Байрны гадна фасад засвар /БХД/	2022	2023	75,000,000.00	74,901,239.00	75,000,000.00	73,624,954.00	1,375,046.00	Баян дэ ХХК
126	Хөл бөмбөгийн талбайн тохижилтын ажил /СБД, 7 дугаар хороо/	2022	2023	48,000,000.00	47,999,284.00	48,000,000.00	47,999,284.00	716.00	Тэгш дүрэн арвидас ХХК
127	Сургууль, цэцэлгүүдийн "Цэвэр агаар" төсөл хэрэгжүүлэх /ХУД/	2022	2023	9,900,000.00	320,335,984.00	9,900,000.00	4,317,040.00	5,582,960.00	Дэлгэрэх жимс ХХК
128	Гэр хорооллын дахин зохион байгуулалтын зураг төслийн ажил /БЗД, 5 дугаар хороо/	2022	2023	100,000,000.00	98,060,972.00	100,000,000.00	29,418,291.00	70,581,709.00	Цолмон арт ХХК Тэгшхэм групп ХХК түншлэл
129	Зураг төслийн ажил СХД	2022	2023	110,000,000.00	102,820,300.00	110,000,000.00	102,820,300.00	7,179,700.00	Аркосис ХХК
130	Авто зам, авто зогсоол, тохижилтын ажил /БЗД, 5, 22, 24 дүгээр хороо/	2022	2023	450,000,000.00	636,180,994.00	450,000,000.00	149,939,314.00	300,060,686.00	Хайрхан уулын зам ХХК
131	Аддикологийн төв байгуулах /ХУД/	2022	2023	300,000,000.00	284,702,645.00	300,000,000.00	279,897,945.00	20,102,055.00	Гурван булаг сод ХХК
132	250 дугаар цэцэрлэгийн урлагийн заалны засвар, шинэчлэлтийн ажил /ХУД/	2022	2023	100,000,000.00	85,338,051.00	100,000,000.00	77,950,215.00	22,049,785.00	Залуу ноёд ХХК
133	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил /БЗД, 25 дугаар хороо/	2023	2023	380,000,000.00	368,367,897.00	380,000,000.00	227,937,429.00	152,062,571.00	Эс эм жи ти ХХК
134	Их багтаамжийн зогсоол шинээр брих, менежментийг сайжруулах	2022	2023	8,319,600,000.00	7,199,989,176.00	5,133,000,000.00	1,539,900,000.00	3,593,100,000.00	Эм ти юу ХХК
135	Хувьсгалчдын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн явган хүний зам, талбайг засаж сайжруулах, нөхөн сэргээх, тохижуулах	2022	2023	895,929,439.00	895,929,439.00	184,949,472.00	184,949,472.00	-	Цагаан толгойн нуур ХХК
136	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор Баянзүрх дүүрэг, 10 дүгээр хороо, 122 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	3,473,800,000.00	2,994,404,845.00	800,000,000.00	350,000,000.00	450,000,000.00	Жаргалант ургамал ХХК
137	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор Баянзүрх дүүрэг, 18 дүгээр хороо, 129 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	3,473,800,000.00	3,199,000,000.00	560,000,000.00	320,000,000.00	240,000,000.00	Баярсконстракшн ХХК
138	СУРГУУЛЬ ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ Сургуулийн барилга, 920 суудал /Баянзүрх дүүрэг 26 дугаар хороо/ Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баянзүрх дүүрэг 26 дугаар хороо, олон улчын сургалттай Монгол тэмүүлэл сургууль/ Цэцэрлэгийн барилга, 320 ор /Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо/	2022	2023	5,039,600,000.00	4,136,472,733.00	455,012,001.00	363,140,703.00	91,871,298.00	ГЦЦЭ ХХК
139	12 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Хан-уул дүүрэг, 4дүгээр хороо/	2022	2023	647,300,000.00	1,190,281,346.00	323,650,000.00	323,650,000.00	-	Бумб од ХХК

140	165 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Хан-уул дүүрэг, 14 дүгээр хороо/	2022	2023	647,300,000.00	647,300,000.00	323,650,000.00	258,920,000.00	64,730,000.00	Бумб од ХХК
141	201 дугаар цэцэрлэгийн дэргэд Монгол өв уламжлал, ес заншлын өргөө, 100 ор /Баянзүрх дүүрэг, 4 дүгээр хороо/	2022	2023	647,300,000.00	647,300,000.00	323,650,000.00	244,648,479.00	79,001,521.00	Норовхан ХХК
142	Цэцэрлэгийн засвар /НД, 208 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	40,000,000.00	38,946,447.00	38,944,424.00	19,049,895.00	19,894,529.00	Шинэ эрин инженеринг ХХК
143	Цэцэрлэгийн засвар /ХУД, 71 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	111,800,000.00	107,954,039.00	111,800,000.00	106,114,240.00	5,685,760.00	Топ универсал констракшн ХХК
144	Цэцэрлэгийн засвар /ХУД, 190 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	75,000,000.00	74,172,496.00	75,000,000.00	72,954,012.00	2,045,988.00	Тэнүүн тэнгис ХХК
145	Цэцэрлэгийн засвар /ХУД, 67 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	80,000,000.00	79,369,599.00	80,000,000.00	78,040,035.00	1,959,965.00	Кенжику ХХК
146	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 271 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	45,000,000.00	44,170,617.00	45,000,000.00	42,677,231.00	2,322,769.00	Эко энержи ресурс ХХК
147	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 188 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	49,000,000.00	48,239,722.00	49,000,000.00	46,100,000.00	2,900,000.00	Эко энержи ресурс ХХК
148	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 156 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	50,000,000.00	49,950,783.00	50,000,000.00	42,249,353.00	7,750,647.00	Би кэй би констракшн ХХК
149	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 113 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	85,000,000.00	84,999,944.00	17,000,000.00	16,999,989.00	11.00	ОДБДН ХХК
150	Цэцэрлэгийн засвар /СХД, 101 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	120,000,000.00	112,392,649.00	120,000,000.00	112,392,649.00	7,607,351.00	Ашид бьюлдинг ХХК
151	Цэцэрлэгийн засвар /СБД, 69 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	120,000,000.00	108,588,648.00	120,000,000.00	105,760,328.00	14,239,672.00	Калдератубо ХХК
152	Цэцэрлэгийн засвар /БГД, 100 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	180,000,000.00	173,793,968.00	69,517,587.00	69,517,587.00	-	БЭЗБ ХХК
153	Цэцэрлэгийн засвар /БГД, 114 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	31,500,000.00	28,739,506.00	31,500,000.00	27,549,175.00	3,950,825.00	Эко энержи ресурс ХХК
154	Цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 129 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	80,000,000.00	79,555,960.00	80,000,000.00	78,228,369.00	1,771,631.00	Би кэй би констракшн ХХК
155	Цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 122 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	120,000,000.00	119,140,706.00	30,000,000.00	22,978,672.00	7,021,328.00	Би кэй би констракшн ХХК
156	Цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 210 дугаар цэцэрлэг	2022	2023	125,000,000.00	124,250,509.00	25,000,000.00	22,928,016.00	2,071,984.00	Би кэй би констракшн ХХК
157	Цэцэрлэгийн салбар булгийн засвар /БЗД, 20 дугаар цэцэрлэг, Монгол Японы хамтарсан эмнэлгийн барилга	2022	2023	195,000,000.00	192,070,781.00	95,000,000.00	91,796,826.00	3,203,174.00	Би кэй би констракшн ХХК
158	Бие даасан барилга, 50 ор /Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2023	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	С.Дашмаа
159	320 хүүхдийн ортой цэцэрлэгийн барилга, 920 болон 640 хүүхдийн суудалтай сургуулийн барилгын гадна инженерийн шугам сүлжээний ажил /БЗД, 26 дугаар хороо/	2022	2023	872,300,000.00	872,282,453.00	872,300,000.00	867,053,399.00	5,246,601.00	ГЦЦЭ ХХК
160	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 257 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	36,200,000.00	36,000,000.00	36,200,000.00	36,000,000.00	200,000.00	Өнө монгол гэр ХХК
161	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 20 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	48,200,000.00	48,000,000.00	48,200,000.00	48,000,000.00	200,000.00	Өнө монгол гэр ХХК
162	Иж бүрэн гэр цэцэрлэг /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 302 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	36,200,000.00	36,000,000.00	36,200,000.00	36,000,000.00	200,000.00	Өнө монгол гэр ХХК
163	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 8 дүгээр хороо/	2022	2023	4,500,000,000.00	4,352,247,632.00	1,000,000,000.00	784,692,958.00	215,307,042.00	Жинст цамхаг ХХК
164	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 32 дугаар хороо/	2022	2024	4,376,700,000.00	4,376,700,000.00	500,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	Констант констракшн ХХК
165	Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолборын барилга, /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 26 дугаар хороо, Тахилт/	2022	2024	4,376,600,000.00	4,376,600,000.00	500,000,000.00	385,000,000.00	115,000,000.00	Агар дүнз ХХК Жи ти менерал майнинг ХХК
166	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2022	2024	9,723,400,000.00	9,485,878,752.00	1,000,000,000.00	200,000,000.00	800,000,000.00	Жинсийн орой ХХК
167	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 30 дугаар хороо/	2022	2024	9,723,400,000.00	9,705,320,528.00	1,000,000,000.00	600,000,000.00	400,000,000.00	Хөшиг уул ХХК
168	Барилга, спорт заалны засвар (СБД, 5 дугаар хороо, 11 дүгээр сургууль)	2022	2023	68,200,000.00	59,978,736.00	20,453,083.00	19,411,605.00	1,041,478.00	Цамхаг констракшн ХХК
169	Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилгын их засвар /СХД, 13 дугаар хороо/	2022	2023	1,603,000,000.00	1,587,080,349.00	638,800,000.00	638,800,000.00	-	Бэсүб констракшн ХХК
170	Монголын Хүүхдийн ордны галын системийн шинэчлэлт /Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо/	2022	2023	115,700,000.00	114,332,615.00	115,667,399.00	112,437,623.00	3,229,776.00	Огторгуйн тулаас ХХК
171	Нийтийн тээврийн үйлчилгээний газрын техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн барилгын гадна дулааны шугам /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2022	2023	288,000,000.00	283,255,368.00	283,255,368.00	251,108,082.00	32,147,286.00	Хажуу ус ХХК
172	Хорооны байрны тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил БГД 2-р хороо	2022	2023	30,000,000.00	27,594,282.00	30,000,000.00	26,904,207.00	3,095,793.00	Арвинбулаг тал ХХК
173	Гэрэлтүүлгийн ажил /БЗД, 5, 19, 22, 24 дүгээр хороо/	2022	2023	120,000,000.00	118,985,977.00	120,000,000.00	113,213,684.00	6,786,316.00	Холбоо трейд ХХК
174	Сургуулиудад эмчийн өрөө бий болгож тохижуулах /БЗД. 8.10.13.17 дугаар хороо/	2022	2023	140,000,000.00	136,036,626.00	20,000,000.00	14,247,825.00	5,752,175.00	Ивээл хос жаргалууд ХХК
175	Гэрэлтүүлгийн ажил /СХД, 23. 29. 38. 39 дүгээр хороо/	2022	2023	290,000,000.00	273,587,090.00	54,717,418.00	49,105,730.00	5,611,688.00	Холбоо трейд ХХК
176	Орон сууцны дээврийн засвар /СХД, 19. 19. 20. 27 дугаар хороо/	2022	2023	400,000,000.00	382,475,147.00	300,000,000.00	242,628,728.00	57,371,272.00	Зост өргөө ХХК

177	Автобусны зогсоол барьж тохижуулах /ХУД, 15. 17. 18. дугаар хороо/	2022	2023	200,000,000.00	197,435,595.00	200,000,000.00	114,286,883.00	85,713,117.00	Гээт ХХК
178	Автобусны буудлыг шинэчлэх /БГД, 11 дүгээр хороо/	2022	2023	30,000,000.00	29,701,630.00	30,000,000.00	29,492,607.00	507,393.00	Өндөр буянт хайрхан ХХК
179	Автобусны буудлын тохижилт /БГД, 23 дүгээр хороо/	2022	2023	30,000,000.00	29,992,565.00	30,000,000.00	28,698,752.00	1,301,248.00	Өндөр буянт хайрхан ХХК
180	Автобусны зогсоол барьж тохижуулах /ХУД, 15. 17. 18. дугаар хороо/	2022	2023	200,000,000.00	197,435,595.00	200,000,000.00	32,286,883.00	167,713,117.00	Гээт ХХК
	НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			**21,473,298,498.00**	**21,211,063,855.00**	**15,616,190,695.00**	**13,680,946,309.00**	**1,935,244,386.00**	
181	Хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /БГД, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 21, 22 дүгээр хороо/ Ажлын зураг төсөв төсөл хийлгэх /БГД/	2020	2023	356,000,000.00	247,415,300.00	277,400,000.00	247,415,300.00	29,984,700.00	Аркосис ХХК
182	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /БГД, 4 дүгээр хороо/	2021	2023	100,000,000.00	99,550,003.00	29,865,001.00	27,350,241.00	2,514,760.00	Жавхлан хүслэн ХХК
183	Гадна талбайн тохижилт, Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил /БГД/	2021	2023	400,000,000.00	369,842,917.00	400,000,000.00	332,858,625.00	67,141,375.00	ОДБДН ХХК
184	Хүүхдийн тоглоомын талбай /БГД, 7 дугаар хороо/	2021	2023	150,000,000.00	139,620,822.00	32,170,309.00	25,261,833.00	6,908,476.00	Эзбо пропертийз ХХК
185	Явган хүний зам барих ажил /БГД, 10 дугаар хороо/	2021	2023	35,000,000.00	34,020,935.00	8,109,286.00	5,874,994.00	2,234,292.00	Жи ти кэй эс ХХК
186	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-2 (БГД)	2022	2023	200,000,000.00	185,938,119.00	45,938,119.00	41,225,371.00	4,712,748.00	ОДБДН Люксдайонд ХХК түншлэл
187	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил (БГД, 5 дугаар хороо)	2022	2023	100,000,000.00	99,977,455.00	99,977,455.00	97,451,562.00	2,525,893.00	Төгс буянт өргөө констракшн ХХК
188	Дээврийн засварын ажил /БГД, 27 дугаар хороо/	2022	2023	80,000,000.00	79,950,769.00	80,000,000.00	78,649,314.00	1,350,686.00	Дорнодын анир ХХК
189	Спорт заал /БЗД, 24 дүгээр хороо/	2020	2023	300,000,000.00	412,300,000.00	42,656,276.00	42,656,276.00	-	Сэрвэн овоот ХХК
190	Зураг төслийн ажил /БЗД, 1, 2, 3, 4, 7, 21, 27 дугаар хороо/	2020	2023	70,000,000.00	56,808,900.00	56,808,900.00	29,500,000.00	27,308,900.00	Стийл лайн ХХК
191	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, засвар шинэчлэлтийн ажил (БЗД)	2022	2023	150,000,000.00	144,984,610.00	150,000,000.00	141,266,516.00	8,733,484.00	Люкс даймонд ХХК
192	Бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажил (БЗД) (БЗД)Авто зам, авто зогсоол, тохижилтын ажил (БЗД,	2022	2023	200,000,000.00	636,180,994.00	200,000,000.00	200,000,000.00	-	Хайрхан уулын зам ХХК
193	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-4 Автобусны буудлын тохижилт	2022	2023	200,000,000.00	96,907,063.00	100,000,000.00	92,161,266.00	7,838,734.00	Болор мб ХХК
194	210 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажил (БЗД, 19 дүгээр хороо)	2022	2023	76,923,217.00	76,923,217.00	76,923,217.00	75,613,559.00	1,309,658.00	Гранд авгуш ХХК
195	Ногоон байгууламж, Гэр хорооллын хил хязгаар тогтоох (БЗД, 5, 19, 22, 24 дүгээр хороо)	2022	2023	99,800,000.00	99,800,000.00	99,800,000.00	98,084,425.00	1,715,575.00	Топманго ХХК
196	Ахмад настан, хүүхэд залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нийтийн биеийн	2019	2023	250,000,000.00	243,605,768.00	32,540,862.00	32,540,862.00	-	Төгс Эккаунт ХХК
197	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /СХД, 32 дугаар хороо/	2021	2023	50,000,000.00	49,212,248.00	49,212,248.00	46,956,504.00	2,255,744.00	Бат ахим аженси ХХК
198	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /СХД, 35 дугаар хороо/	2021	2023	50,000,000.00	49,154,827.00	49,154,827.00	46,900,577.00	2,254,250.00	Бат ахим аженси ХХК
199	143 дугаар сургуулийн урлаг заалны тохижилт /СХД, 23 дугаар хороо/нэмэлт 30 сая	2021	2023	60,000,000.00	56,288,000.00	60,000,000.00	56,288,000.00	3,712,000.00	Эй би жи залаат зонстракшн ХХК
200	Орон сууцны дээврийн засвар /СХД, 20.29.38 дугаар хороо/	2021	2023	42,200,000.00	216,712,547.00	42,184,606.00	38,508,403.00	3,676,203.00	Эй уан констракшн дизайн ХХК
201	Сагсны болон хөл бөмбөгийн талбай тохижуулах ажил (СХД, 7, 14 дүгээр хороо)	2022	2023	150,000,000.00	149,520,858.00	150,000,000.00	147,002,698.00	2,997,302.00	Гранд авгуш ХХК
202	Ухаалаг усан сан (СХД, 31 дүгээр хороо)	2022	2023	40,000,000.00	38,563,855.00	38,563,855.00	38,563,855.00	-	Баялаг говь ХХК
203	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил /СБД/33 дүгээр байрны гадан	2021	2023	400,000,000.00	79,969,070.00	15,993,814.00	14,119,294.00	1,874,520.00	Төгс тохижилт констракшн ХХК
204	Дээврийн засварын ажлын үлдэгдэл хөрөнгө (СБД, 1, 5, 6, 7, 10 дугаар хороо)	2021	2023	631,554,655.00	631,554,655.00	17,222,953.00	8,691,905.00	8,531,048.00	Хайрхан бар ХХК
205	Сургууль цэцэрлэгүүдийн "Цэвэр агаар" төсөл хэрэгжүүлэх	2021	2023	317,500,000.00	320,335,984.00	310,500,000.00	310,500,000.00	-	Дэлгэрэх жимс ХХК
206	Хан хилсээс Эрдэнийн төгөл хотхон руу хүрэх далангийн шат, явган хүний зам /ХУД, 17р хороо/	2021	2023	70,000,000.00	67,254,909.00	70,000,000.00	62,751,351.00	7,248,649.00	Хан билүү ХХК
207	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, засвар, шинэчлэлийн ажил /ХУД 9,10,16,21-р хороо/	2021	2023	400,000,000.00	355,000,000.00	32,882,868.00	26,857,516.00	6,025,352.00	Веллко инк ХХК
208	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-2 (ХУД)	2022	2023	200,000,000.00	198,018,324.00	182,777,047.00	160,993,539.00	21,783,508.00	Бат ахим аженси ХХК
209	Гүн нуурын арын жалга, Хайлаастын гудамжинд далан барих ЧД, 14-р хороо/	2021	2023	200,000,000.00	198,600,150.00	84,583,490.00	64,723,475.00	19,860,015.00	Вектор ус дрийринг ХХК
210	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажлын зураг төсөв (ЧД)	2022	2023	200,000,000.00	195,000,000.00	200,000,000.00	195,000,000.00	5,000,000.00	Өсөн үржих констракшн ХХК
211	Грашийн дээврийн засвар, тоглоомын талбайн тохижилт /СХД, 29 дүгээр хороо/	2022	2023	360,000,000.00	353,955,942.00	353,955,942.00	318,560,348.00	35,395,594.00	Чингисийн отог ХХК
212	Сургуулийн хөл бөмбөгийн талбайг хиймэл зүлэгжүүлэх ажил /ЧД, 11 дүгээр хороо, 57	2022	2023	500,000,000.00	500,000,000.00	100,000,000.00	81,530,747.00	18,469,253.00	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
213	ҮЦХ-д хэлмэгдэгсдийн дурсгалд зориулсан төгөл	2022	2023	85,046,000.00	85,046,000.00	10,715,368.00	7,456,738.00	3,258,630.00	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
214	Үйлдвэржилтийн бүсийн хөрс, орчны бохирдлын түвшин тогтоох судалгаа /БГД, 20-р	2022	2023	90,000,000.00	71,938,702.00	90,000,000.00	71,938,702.00	18,061,298.00	Ашид ананда ХХК

215	85 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн их засвар /БГД, 14 дүгээр хороо/	2022	2023	179,300,000.00	171,559,754.00	26,202,665.00	22,905,440.00	3,297,225.00	Чандман хонгор групп ХХК
216	1-58 дугаар байрны дээврийн их засвар /СХД, 19 дүгээр хороо/	2022	2023	74,600,000.00	69,016,681.00	34,508,341.00	27,602,672.00	6,905,669.00	Цаст оргил констракшн ХХК
217	Амгалан цогцолбор сургуулийн халаалтын хэрэгсэл солих ажил /БЗД, 8 дугаар хороо/	2022	2023	32,600,000.00	32,549,154.00	32,600,000.00	32,003,067.00	596,933.00	Баялаг говь ХХК
218	2Б дугаар байрны дээврийн засвар (СХД, 27 дугаар хороо)	2022	2023	75,000,000.00	74,144,139.00	74,144,139.00	72,304,128.00	1,840,011.00	Джихангар ХХК
219	3А дугаар байрны дээврийн засвар (СХД, 27 дугаар хороо)	2022	2023	75,000,000.00	74,144,139.00	74,144,139.00	72,304,128.00	1,840,011.00	Джихангар ХХК
220	Сагсан бөмбөгийн талбай засварлах, тохижуулах /СХД, 4.26 дугаар хороо/	2022	2023	65,000,000.00	64,854,323.00	65,000,000.00	39,795,852.00	25,204,148.00	Шүрэн гоёл ХХК
221	Төрийн үйлчилгээнд нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж /СХД/	2022	2023	18,000,000.00	17,200,450.00	18,000,000.00	17,200,450.00	799,550.00	Тэргүүн гурван хулд ХХК
222	Тогтоомын талбай сэргээн засварлах, тохижуулах /СХД, 24 дүгээр хороо/	2022	2023	35,000,000.00	34,915,906.00	35,000,000.00	34,045,548.00	954,452.00	Шүрэн гоёл ХХК
223	40 дүгээр сургуулийн баруун талд 17 дугаар хороолол дундах авто зам, замын байгууламжийн	2023	2023	436,300,000.00	436,260,260.00	436,300,000.00	392,634,234.00	43,665,766.00	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
224	101, 107 дугаар цэцэрлэг орчмын хорооол дундах авто зам, замын байгууламжийн ажил /СХД, 14	2023	2023	492,700,000.00	477,675,975.00	492,700,000.00	469,311,632.00	23,388,368.00	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
225	11 дүгээр байрны урд талын гараааш буулгасан гэзэр дээрх тохижилтын ажил /ЧД, 6 дугаар	2023	2023	290,100,000.00	290,098,372.00	290,100,000.00	261,088,535.00	29,011,465.00	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
226	Дээврийн засварын ажил /БГД, 12, 19 дүгээр хороо/	2023	2023	154,600,000.00	146,774,539.00	154,600,000.00	144,260,656.00	10,339,344.00	Дорнын анир ХХК
227	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил /БГД, 33.34 дүгээр хороо/	2023	2023	145,400,000.00	130,854,535.00	145,400,000.00	127,511,456.00	17,888,544.00	Хан билүү ХХК
228	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил /БГД, 17 дугаар хороо/	2023	2023	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	299,999,999.00	1.00	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
229	Бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалт, тохижилтын ажил-2 /БГД/	2023	2023	300,000,000.00	298,014,938.00	300,000,000.00	149,007,469.00	150,992,531.00	Чингисийн мэлмий ХХК
230	Амьдрах орчин сайжруулах тохижилтын ажил /БЗД, 4 дүгээр хороо/	2023	2023	150,000,000.00	149,598,048.00	150,000,000.00	119,678,439.00	30,321,561.00	Босго толгой ХХК
231	Амьдрах орчин сайжруулах тохижилтын ажил /БЗД, 3 дүгээр хороо/	2023	2023	150,000,000.00	145,372,568.00	150,000,000.00	141,917,757.00	8,082,243.00	Эрчим экспресс стандарт ХХК
232	Тохижилт бүтээн байгуулалтын ажил /БЗД, 25 дугаар хороо/	2023	2023	125,000,000.00	122,314,650.00	125,000,000.00	97,851,720.00	27,148,280.00	Чандманьхонгор групп ХХК
233	Гудамж талбай хусч тэгшлэх ажил /БЗД, 1, 2, 3, 4, 7, 21, 27, 29, 30 дугаар хороо/	2023	2023	300,000,000.00	268,579,448.00	300,000,000.00	188,005,613.00	111,994,387.00	Нанодизель трейд ХХК
234	Эрдэнэтолгойн автобусны буудал тохижуулах /БЗД, 17 дугаар хороо/	2023	2023	100,000,000.00	96,675,180.00	100,000,000.00	94,139,426.00	5,860,574.00	Энэрэлт их эрдэнэ ХХК
235	Офицерын ордон автобусны буудлын тохижуулах ажил /БЗД, 13 дугаар хороо/	2023	2023	100,000,000.00	96,403,399.00	100,000,000.00	77,122,720.00	22,877,280.00	Си би ди си ХХК
236	Цагдаагийн академийн автобусны буудал /БЗД, 8 дугаар хороо/	2023	2023	100,000,000.00	96,560,329.00	100,000,000.00	77,248,263.00	22,751,737.00	Си би ди си ХХК
237	Хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт, тохижилтын ажил БЗД	2023	2023	513,000,000.00	513,000,000.00	513,000,000.00	359,100,000.00	153,900,000.00	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
238	Автобусны буудал /БЗД, 11, 28 дугаар хороо/	2023	2023	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	232,327,413.00	67,672,587.00	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
239	Тохижилт ногоон байгууламжийн ажил /БЗД/	2023	2023	300,000,000.00	294,244,148.00	300,000,000.00	205,970,904.00	94,029,096.00	И СИ СИ ХХК
240	Гэрэлтүүлгийн ажил /БЗД/	2023	2023	487,000,000.00	487,000,000.00	487,000,000.00	389,600,000.00	97,400,000.00	Хот тохижилтын газар ОНӨААТҮГ
241	Тохижилт, бүтээн байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын ажил /СХД/	2023	2023	300,000,000.00	286,774,788.00	300,000,000.00	281,868,170.00	18,131,830.00	Эс эм жи ти ХХК
242	Гэрэлтүүлэг /СХД, 7, 16 дугаар хороо/	2023	2023	50,000,000.00	48,526,728.00	50,000,000.00	47,468,832.00	2,531,168.00	Эволва ХХК
243	Сагсны талбай, тоглоомын талбайн ажил /СХД 17, 31 дүгээр хороо/	2023	2023	120,000,000.00	119,016,949.00	120,000,000.00	116,010,778.00	3,989,222.00	Эволва ХХК
244	Тохижилтын ажил /СХД, 14 дүгээр хороо/	2023	2023	60,000,000.00	59,467,851.00	60,000,000.00	58,072,613.00	1,927,387.00	Жи гоулд ХХК
245	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна фасад засвар /СБД, 7 дугаар хороо, 10В, 39	2023	2023	164,000,000.00	158,197,248.00	164,000,000.00	158,197,248.00	5,802,752.00	Джихангар ХХК
246	Хороодын иргэний танхимын тохижилт /СБД, 1-10 дугаар хороо/	2023	2023	23,700,000.00	19,200,000.00	23,700,000.00	19,200,000.00	4,500,000.00	Хашхан ххк
247	Гэр хороололд шавар шалбааг арилгах, тоосжилтыг бууруулах дайрган хучилт хийх /СБД, 12, 13	2023	2023	300,000,000.00	297,543,499.00	300,000,000.00	293,156,318.00	6,843,682.00	Заабар ХХК
248	Автобусны буудал /СБД, 16 дугаар хороо/	2023	2023	300,000,000.00	297,151,449.00	300,000,000.00	284,688,067.00	15,311,933.00	Эс би жи глобал ХХК
249	Ахмад настан болон хүүхэд залуучуудад зориулсан тоглоомын болон биеийн тамир,	2023	2023	300,000,000.00	297,193,851.00	300,000,000.00	267,474,466.00	32,525,534.00	Байгаль алтай ХХК
250	Тохижилтын ажил /ХУД/	2023	2023	300,000,000.00	280,000,884.00	300,000,000.00	252,000,796.00	47,999,204.00	Дагжин проперти ХХК
251	Ерөнхий боловсролын сургуулиудын ариун цэврийн өрөөг засварлах, шинэчлэх ажил	2023	2023	1,200,000,000.00	1,189,504,450.00	1,200,000,000.00	1,070,143,675.00	129,856,325.00	Тэмээн ХХК
252	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна дулаалга, фасад засвар /БНД, 1 дүгээр хороо/	2023	2023	300,000,000.00	289,515,472.00	300,000,000.00	289,515,472.00	10,484,528.00	Хэрмэздэй ХХК
253	Нийтийн зориулалттай орон сууцны гадна дулаалга, фасад засвар /БНД, 3 дүгээр хороо/	2023	2023	300,000,000.00	299,757,598.00	300,000,000.00	299,757,598.00	242,402.00	Цагаан толгойн нуур ХХК

254	Соёлын ордны тоног төхөөрөмж /БХД/	2023	2023	88,000,000.00	73,628,100.00	88,000,000.00	73,628,100.00	14,371,900.00	Эм и си ти эс ХХК
255	Гэр хороолол, нийтийн эзэмшлийн зам талбайн гэрэлтүүлэг нэмэгдүүлэх,	2023	2023	60,000,000.00	59,526,236.00	60,000,000.00	58,492,615.00	1,507,385.00	Чандмань хонгор групп ХХК
256	Биеийн тамир, спорт хорооны заалны шалыг будаж засварлах, сандал шаардлагатай тоног	2023	2023	30,000,000.00	29,374,000.00	30,000,000.00	29,374,000.00	626,000.00	Байтаг зүр ХАЙРХАН ХХК
257	1, 2 дугаар хороо хоорондо ногоон байгууламжийн хайс , хашаа	2023	2023	60,000,000.00	59,338,405.00	60,000,000.00	59,338,405.00	661,595.00	Итгэлт төмөр хэлхээ ХХК
258	Тохижилтын ажилд шаардлагатай материал худалдан авах НД, 1дүгээр хороо	2023	2023	20,000,000.00		20,000,000.00	19,686,500.00	313,500.00	Эй би жи залаат констракшн ХХК
259	Тохижилтын ажилд шаардлагатай материал худалдан авах НД, 2 дугаар	2023	2023	20,000,000.00	19,999,800.00	20,000,000.00	19,999,800.00	200.00	Эй би жи залаат констракшн ХХК
260	Тохижилтын ажилд шаардлагатай материал худалдан авах НД, 3 дугаар	2023	2023	20,000,000.00	19,999,800.00	20,000,000.00	19,999,800.00	200.00	Эй би жи залаат констракшн ХХК
261	Тохижилтын ажилд шаардлагатай материал худалдан авах НД, 4 дүгээр	2023	2023	20,000,000.00	19,999,800.00	20,000,000.00	19,999,800.00	200.00	Эй би жи залаат констракшн ХХК
262	Тохижилтын ажилд шаардлагатай материал худалдан авах НД, 5 дугаар	2023	2023	20,000,000.00	19,999,800.00	20,000,000.00	19,999,800.00	200.00	Эй би жи залаат констракшн ХХК
263	Тохижилтын ажилд шаардлагатай материал худалдан авах НД, 6 дугаар	2023	2023	20,000,000.00	19,999,800.00	20,000,000.00	19,999,800.00	200.00	Эй би жи залаат констракшн ХХК
264	Тохижилтын ажилд шаардлагатай материал худалдан авах НД, 7 дугаар	2023	2023	20,000,000.00	19,999,800.00	20,000,000.00	19,999,800.00	200.00	Эй би жи залаат констракшн ХХК
265	Тохижилтын ажилд шаардлагатай материал худалдан авах НД, 8 дугаар	2023	2023	20,000,000.00	19,999,800.00	20,000,000.00	19,999,800.00	200.00	Эй би жи залаат констракшн ХХК
266	Ахмад настан, хүүхэд залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан нийтийн биеийн	2019	2023	536,800,000.00	536,786,110.00	293,180,342.00	47,459,138.00	245,721,204.00	Төгс эккаунт ХХК
267	Ус түгээх байр /БЗД, 28 дугаар хороо/	2020	2023	106,500,000.00	70,273,569.00	20,300,000.00	19,999,600.00	300,400.00	Урал их ХХК
268	Нийтийн зориулалттай орон сууцны фасад засварын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт БНД, 3	2021	2023	583,100,000.00	583,035,556.00	171,200,000.00	166,664,699.00	4,535,301.00	Хүрэн жинстийн овоо ХХК
269	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасад засварын ажлын үлдэгдэл санхүүжилт	2022	2023	1,800,000,000.00	1,775,106,061.00	900,000,000.00	875,106,061.00	24,893,939.00	Цагаан толгойн нуур ХХК
270	Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээвэр, фасадны засварын ажлын санхүүжилт	2022	2024	1,996,400,000.00	1,996,411,408.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	Интел хайтек ххк
271	Монголын Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн барилгын хүчитгэлийн зураг төсөв	2023	2023	125,300,000.00	124,196,539.00	125,300,000.00	49,678,615.00	75,621,385.00	А И СИ Архитектс ХХК
272	"Гэрэлтүүлэг ногоон байгууламж" ОНӨААТҮГ шаардлагатай авто машин худалдан авах БХД	2023	2023	56,000,000.00	54,000,000.00	56,000,000.00	54,000,000.00	2,000,000.00	Өндрийн удам ХХК
273	Хорооны гадна авто зогсоолын хаалт хийх /СХД, 23 дугаар хороо/	2023	2023	5,500,000.00	4,400,000.00	5,500,000.00	4,400,000.00	1,100,000.00	Сүү хүнгий ХХК
274	Сайжруулсан шахмал түлшний агуулах барих /ЧД, 19 дүгэр хороо/	2023	2023	235,374,626.00	235,374,626.00	235,374,626.00	235,374,626.00	-	Гранд интернейшнл ХХК
	УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ			**374,651,880,187.00**	**430,669,684,369.00**	**168,077,060,678.00**	**53,680,723,720.40**	**114,396,336,957.60**	
275	Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2019	2023	1,442,400,000.00	1,441,551,183.00	88,400,000.00	1,733,333.00	86,666,667.00	Нэг шугам ХХК
276	Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 10 дугаар хороо/	2020	2023	2,064,400,000.00	2,059,622,643.00	264,400,000.00	56,678,404.00	207,721,596.00	Энх бизнес өгөөмж ХХК
277	Хорооны цогцолбор барилга /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 9 дүгээр хороо/	2020	2023	2,222,400,000.00	2,204,497,727.00	422,400,000.00	138,384,831.00	284,015,169.00	Эй Ди констракшн ХХК
278	Засаг даргын Тамгын газрын барилгын их засвар /Улаанбаатар, Багахангай	2021	2023	832,400,000.00	832,420,294.00	115,800,000.00	41,600,721.00	74,199,279.00	Мөнхийн үргэлжлэл ХХК
279	Залуучуудын хөгжлийн төвийн барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2019	2023	2,253,001,473.00	2,253,001,473.00	1,653,000,000.00	882,002,660.00	770,997,340.00	Мөнгөн гануу ХХК
280	Зайсан орчмын хотхонуудын усан хангамжийн төвлөрсөн систем /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2019	2023	8,437,349,559.00	4,135,208,247.00	183,888,923.00	3,283,731.00	180,605,192.00	БУМБОД ХХК
281	Ус зайлуулах суваг, шугам /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо, Нарны хороолол-Дунд гол/	2020	2023	350,000,000.00	349,998,633.00	250,000,000.00	249,998,633.00	1,367.00	Юу зэт эрдэнэ ХХК Усны эрчим ХХК
282	Гэр хороолол, орон сууцны дэд бүтцийн ажил /НД, 1 дүгээр хороо/	2020	2023	5,624,600,000.00	5,624,543,066.00	1,599,500,000.00	1,141,817,357.00	457,682,643.00	Төгс шийдэл хийц ХХК Түшээ өргөө трейд ХХК
283	Багануур хотын ус хангамжийн шугамын өргөтгөл, автоматжуулалтын ажил	2020	2023	2,000,000,000.00	1,961,920,867.00	2,000,000,000.00	237,454,825.00	1,762,545,175.00	Баткомплект ХХК
284	Төвлөрсөн дулаан хангамжийн нэгдсэн системд холбогдох боломжгүй алслагдсан	2020	2023	525,400,000.00	525,338,481.00	215,400,000.00	26,266,834.00	189,133,166.00	Гом илч ХХК
285	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай АШҮН 26 дугаар байрыг дахин	2020	2023	541,200,000.00	541,188,915.00	541,200,000.00	541,188,915.00	11,085.00	Жаргалант дулаан ХХК
286	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай 6, 7, 8 дугаар байрыг дахин	2020	2023	629,400,000.00	588,543,189.00	209,500,000.00	209,500,000.00	-	Рутан ХХК
287	СОТ2-1 дүгээр байрны барилгын фасад /БГД, 9 дүгээр хороо/	2020	2023	424,500,000.00	400,508,666.00	140,200,000.00	20,025,433.00	120,174,567.00	Шайнинг хаус ХХК
288	Хороо, дүүргийн орчныг сайжруулах "Жишиг гудамж" тохижилтын төсөл /Улаанбаатар,	2022	2023	3,980,000,000.00	3,980,000,000.00	3,080,000,000.00	1,829,172,190.00	1,250,827,810.00	Баганат орд ХХК
289	Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн тохижилт, гэрэлтүүлэг, хаягжуулалт /Улаанбаатар,	2022	2023	965,767,476.00	965,767,476.00	565,767,476.00	379,224,888.00	186,542,588.00	Лэд сити ХХК

290	Хүүхдийн тоглоомын талбай /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2023	967,748,959.00	967,748,959.00	870,408,959.00	66,150,260.00	804,258,699.00	Цагаан толгойн нуур Хэрмэздэй ХХК туншлэл
291	Ард Аюушийн өргөн чөлөөний гэрэлтүүлэг ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2023	509,762,739.00	509,545,169.00	405,762,739.00	6,956,677.00	398,806,062.00	Гэрэлтүүлэг чимэглэл ХХК
292	Ард Аюушийн өргөн чөлөөний гэрэлтүүлэг нэмэлт ажил /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2023	2023	1,000,000,000.00	928,052,541.00	800,000,000.00	799,962,700.00	37,300.00	Өндрийн удам ХХК
293	Чингүнжавын гудамжны тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2023	905,913,221.00	905,913,221.00	315,220,000.00	5,570,225.00	309,649,775.00	Дэлгэрган ХХК
294	Явган хүний зам, тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2023	1,456,127,017.00	1,456,127,017.00	1,306,127,017.00	106,678,842.00	1,199,448,175.00	Нобле роуд ХХК
295	Иргэдэд зориулсан ногоон орчин, тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2023	990,191,853.00	990,191,853.00	854,191,853.00	24,488,415.00	829,703,438.00	Люкс даймонд ХХК
296	Найрамдал төмөр замын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар,	2022	2023	240,992,593.00	240,992,593.00	180,992,593.00	6,016,476.00	174,976,117.00	Хустайн шил ХХК
297	Гадна дулаан хангамж, ус хангамж, ариутгах татуургын ажил, зам талбайн тохижилт,	2022	2025	13,430,500,000.00	13,430,414,341.00	1,590,000,000.00	36,452,565.00	1,553,547,435.00	Бумбод ХХК
298	Гадна цахилгаан хангамжийн ажил /Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2025	6,762,300,000.00	6,292,762,028.00	800,000,000.00	800,000,000.00	-	Бумбод ХХК
299	Гадна холбооны ажил /Баянгол дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2022	2025	1,781,700,000.00	1,737,168,038.00	500,000,000.00	8,914,245.00	491,085,755.00	Эй эс эс инженеринг ХХК Сителеком ХХК
300	Гудамж дундын чулуун замын зураг төсөв барилга угсралтын ажил /Баянгол дүүрэг, 16 дугаар	2022	2025	2,025,500,000.00	2,024,553,233.00	500,000,000.00	6,345,118.00	493,654,882.00	ФЮЧЕРПРОГРЕСС ХХК
301	Сервис центрийн бохирын цэвэрлэх байгууламжаас гарах саарал усыг цуглуулах цөөрөм	2022	2023	1,000,000,000.00	998,081,677.00	1,000,000,000.00	998,081,677.00	1,918,323.00	Төрөлх мөрөн ХХК
302	Дүүргийн ногоон байгууламж, тохижилт /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг/	2022	2023	4,100,000,000.00	4,100,000,000.00	3,850,000,000.00	292,475,672.00	3,557,524,328.00	Кристал инженеринг констракшн ХХК
303	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны фасад, тохижилт, засвар /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2023	2,939,756,946.00	2,939,756,946.00	2,339,756,946.00	212,202,801.00	2,127,554,145.00	Гегатера тех ХХК
304	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны их засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,	2022	2023	1,599,435,373.00	1,599,435,373.00	779,435,373.00	20,659,644.00	758,775,729.00	Люкс даймонд ХХК
305	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны засвар /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 4 дүгээр хороо, 5,6,7	2022	2023	464,000,000.00	464,000,000.00	364,000,000.00	33,445,059.00	330,554,941.00	Буяннэмэх интер ххк
306	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадын засвар /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27, 28 дугаар хороо/	2022	2023	1,996,740,751.00	1,996,740,751.00	1,873,300,751.00	303,372,728.00	1,569,928,023.00	Төрөлх мөрөн ХХК
307	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны засвар, гэрэлтүүлэг, камержуулалт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1, 3, 7, 19, 23 дугаар хороо/	2020	2023	1,326,000,000.00	1,210,208,245.00	1,103,000,000.00	87,997,195.00	1,015,002,805.00	Нью бест хаус ХХК
308		2020	2023	200,000,000.00	189,977,251.00	224,000,000.00	14,264,723.00	209,735,277.00	Хустайн шил ХХК
309		2020	2023	100,000,000.00	96,225,925.00	99,000,000.00	6,405,773.00	92,594,227.00	Эволва ХХК
310	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны их засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг,	2022	2024	795,342,380.00	795,342,380.00	635,342,380.00	58,125,688.00	577,216,692.00	Үүлэн сүндэр ХХК
311	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1, 2, 3, 4, 5, 6	2022	2024	1,500,000,000.00	1,462,549,245.00	1,000,000,000.00	136,756,394.00	863,243,606.00	Неон гэгээ ХХК
312	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам, талбайн засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2024	2,000,000,000.00	1,984,638,857.00	1,000,000,000.00	15,215,586.00	984,784,414.00	Шинэ цагийн зам ХХК
313	Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн засвар шинэчлэлт, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2024	2,000,000,000.00	1,919,973,619.00	1,000,000,000.00	25,446,191.00	974,553,809.00	Үүлэн сүндэр ХХК
314	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны байрны их засвар, тохижилт /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2023	4,000,000,000.00	1,438,646,325	3,736,000,000.00	107,953,826.00	3,442,268,114.00	Бэсүб констракшн ХХК
315		2022	2023		1,442,953,378		107,519,448.00		Силикат констракшн ХХК
316		2022	2023		1,054,471,894		78,258,612.00		Профэшнал сивил инженеринг констракшн ХХК
317	Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна фасадны засвар /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг,	2022	2024	2,100,000,000.00	2,000,000,000.00	50,000,000.00	397,597.00	49,602,403.00	Долоон болдог ХХК
318	Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн зураг төсөв /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг,	2022	2023	484,000,000.00	484,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	-	Ланд овнер ХХК
319	Сургуулийн барилга, 320 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 31 дүгээр хороо/	2018	2023	4,577,900,000.00	4,271,553,769.00	1,107,880,546.00	375,898,492.00	731,982,054.00	Глобалрост ХХК
320	Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 640 суудал /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, Эрдмийн өргөө	2018	2023	5,762,300,000.00	5,762,273,738.00	1,138,766,481.00	324,456,269.00	814,310,212.00	Солид констракшн ХХК
321	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2023	3,398,800,000.00	3,298,761,798.00	463,766,078.00	23,188,226.00	440,577,852.00	Улаанбаатар барилга ХХК
322	Сургуулийн барилга, 640 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 28 дугаар хороо/	2018	2023	7,145,500,000.00	7,145,526,350.00	1,547,006,350.00	118,453,734.00	1,428,552,616.00	Бумбод ХХК
323	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 11 дүгээр хороо/	2018	2023	2,023,400,000.00	2,023,344,499.00	220,449,399.00	105,489,762.00	114,959,637.00	Дэрээнаран ХХК
324	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2018	2023	1,932,200,000.00	1,831,049,144.00	32,233,152.00	1,611,657.00	30,621,495.00	Бөртэ трейд ХХК
325	Сургуулийн барилга, 1200 суудал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг, Буянт-Ухаа 2 цогцолбор/	2019	2023	10,835,800,000.00	10,753,814,338.00	1,138,831,478.00	691,743,922.00	447,087,556.00	Вишн девелопмент ХХК

326	Сургуулийн барилга, 480 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 20 дугаар хороо/	2019	2023	6,381,600,000.00	6,234,374,635.00	529,785,319.00	10,387,928.00	519,397,391.00	Жинст цамхаг ХХК
327	Цэцэрлэгийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Богд-Ар хороолол/	2019	2023	2,197,675,067.00	2,197,661,511.00	236,958,807.00	4,646,251.00	232,312,556.00	Түмэн алт ХХК, Чойсамбуу ХХК
328	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор, 240 суудал /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 19 дүгээр хороо/	2019	2023	4,950,000,000.00	4,937,322,699.00	942,758,386.00	14,592,318.00	928,166,068.00	Саран инж девелопмент ХХК
329	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, Гангар инвест/	2019	2023	4,279,600,000.00	4,279,616,478.00	806,827,782.00	213,980,188.00	592,847,594.00	Ганмөнхжин ХХК
330	Сургуулийн барилга, 720 суудал /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 12 дугаар хороо/	2019	2023	7,593,900,000.00	7,593,884,953.00	977,247,988.00	17,450,842.00	959,797,146.00	Дарцагт ноёд групп ХХК
331	Сургуулийн барилга, 960 суудал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2019	2023	7,853,300,000.00	7,581,517,770.00	2,419,841,174.00	51,025,357.40	2,368,815,816.60	МВС ХХК
332	Сургуулийн спорт заалны өргөтгөлийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 105 дугаар сургууль/	2020	2023	1,124,359,450.00	1,114,868,225.00	64,429,182.00	3,192,277.00	61,236,905.00	Мета менежмент ХХК
333	Тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/	2021	2023	6,819,300,000.00	6,819,300,000.00	3,124,570,000.00	67,863,487.00	3,056,706,513.00	Хүрэл ордон ХХК И ПИ ЭС ГРУПП ххк
334	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 33 дугаар хороо, Тахилтын эцэс/	2022	2024	4,552,700,000.00	4,552,700,000.00	1,521,210,000.00	40,979,763.00	1,480,230,237.00	Их гүрний бүтээмж констракшн ХХК
335	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2022	2023	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	2,788,200,000.00	63,117,159.00	2,725,082,841.00	Буйлдмастер ХХК
336	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 42 дугаар хороо/	2022	2023	2,769,831,809.00	2,769,831,809.00	408,066,493.00	7,027,708.00	401,038,785.00	Эй ди констракшн ХХК
337	Цэцэрлэгийн барилга, 50 ор /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2024	1,520,944,535.00	1,520,944,535.00	1,020,944,535.00	23,039,320.00	997,905,215.00	Виллабридж ХХК
338	Сургуулийн барилгын өргөтгөл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 2 дугаар хороо, 31 дүгээр сургууль/	2022	2024	2,558,253,643.00	2,558,253,643.00	2,321,380,000.00	55,996,282.00	2,265,383,718.00	Дарцагт ноёд групп ХХК
339	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 23 дугаар хороо/	2022	2024	2,519,409,507.00	2,519,409,507.00	2,122,899,507.00	55,474,761.00	2,067,424,746.00	Энхтөгс тэмүүлэл ХХК
340	Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 43 дугаар хороо/	2022	2023	2,798,220,575.00	2,798,220,575.00	2,750,360,000.00	71,795,244.00	2,678,564,756.00	Их каркас констракшн ХХК
341	Сургуулийн барилга, 640 суудал, спорт заал /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо, Олимп хотхон/	2022	2024	10,197,326,617.00	10,197,326,617.00	7,157,000,000.00	146,556,150.00	7,010,443,850.00	Голден лайт групп ХХК
342	Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга, 200 ор /Улаанбаатар, Баянгол дүүрэг, 198 дугаар цэцэрлэг/	2022	2023	4,449,400,000.00	4,449,360,803.00	3,904,460,803.00	101,141,250.00	3,803,319,553.00	Хөх хайрхан трейд ХХК
343	Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах, 240 ор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 37 дугаар хороо/	2022	2023	4,594,621,816.00	4,594,621,816.00	3,674,621,816.00	229,731,091.00	3,444,890,725.00	Холчжинчин ХХК
344	Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 21 дүгээр хороо/	2022	2023	4,552,000,000.00	4,552,000,000.00	2,059,380,000.00	45,341,128.00	2,014,038,872.00	Алтайн буйлааст ХХК
345	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2018	2023	1,547,600,000.00	1,180,148,689.00	340,500,000.00	64,919,918.00	275,580,082.00	Цац орхон ХХК
346	Сургуулийн барилгыг буулгаж, шинээр барих, 960 суудал /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо, 12 дугаар сургууль/	2021	2025	18,475,300,000.00	18,475,300,000.00	9,869,600,000.00	196,517,774.00	9,673,082,226.00	Морин сувд ХХК Жам ХХК түншлэл
347	Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг, 16 дугаар хороо/	2021	2024	2,843,200,000.00	2,843,195,182.00	100,000,000.00	2,650,645.00	97,349,355.00	Танан цамхаг констракшн ХХК, Зэндмэнэ тулга ХХК
348	Насан туршийн боловсролын төвийн барилга /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21, 27 дугаар хороо/	2022	2024	2,500,000,000.00	2,298,002,759.00	500,000,000.00	11,693,614.00	488,306,386.00	Ситиланд марк ХХК
349	Цэцэрлэгийн барилга, 240 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо/	2022	2024	3,200,000,000.00	3,199,652,567.00	300,000,000.00	5,348,547.00	294,651,453.00	Мон фалу консалтинг ХХК
350	Цэцэрлэг, сургуулиудын гадна талбайн тохижилт, ногоон байгууламж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2023	951,057,942.00	951,057,942.00	891,057,942.00	103,682,771.00	787,375,171.00	Велко инк ХХК
351	Цэцэрлэгүүдийн шүдний кабинет, тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2024	1,788,334,822.00	1,788,334,822.00	588,334,822.00	12,459,775.00	575,875,047.00	Голден мед ХХК М Эйч И ХХК
352	Дүүргийн соёлын ордны барилга /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 5 дугаар хороо/	2019	2023	17,627,990,000.00	18,929,570,259.00	3,095,200,000.00	22,187,865.00	3,073,012,135.00	Аглут ХХК /СХД-т гэрээ байгуулагдсан/
353	Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний барилгажилтын төслийн эхний ээлжийн барилга байгууламжийн дупаан дамжуулах төв /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг/	2022	2023	4,593,739,727.00	4,593,739,727.00	2,902,739,727.00	304,513,962.00	2,598,225,765.00	Билгүүн од констракшн ХХК Хэмжил зүй ХХК

354	Гэр хорооллын айл өрхийн цахилгаан эрчим хүчний холболт, шугам сүлжээний шинэчлэл /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/	2022	2024	937,885,709.00	937,885,709.00	501,885,709.00	9,827,783.00	492,057,926.00	Нойкрафт
355	Шинэ суурьшлын бүсийн цахилгаан хангамж, цахилгааны хуваарилах байгууламж - РП /Улаанбаатар, Багануур дүүрэг, 1, 3, 4	2022	2023	2,395,254,392.00	2,395,254,392.00	995,254,392.00	236,196,313.00	759,058,079.00	Меса инженеринг ХХК Чинбат ХХК түншлэл
356	Эрт илрүүлэг, оношилгооны төв /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/	2022	2024	4,536,800,000.00	4,531,909,616.00	1,429,100,000.00	80,088,034.00	1,349,011,966.00	Монхауз ХХК
357	Оюуны спортын ордны барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2018	2023	4,297,500,000.00	4,297,500,000.00	297,500,000.00	4,646,250.00	292,853,750.00	Бианконэро констракшн ХХК
358	Хөл бөмбөгийн талбай бүхий спортын цогцолбор /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг, 3 дугаар хороо/	2021	2024	8,576,944,236.00	8,576,900,000.00	2,000,000,000.00	76,352,268.00	1,923,647,732.00	Аглут ХХК
359	Нийтийн тээврийн авто паркын гадна дэд бүтэц, инженерийн шугам сүлжээ /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2023	2023	7,626,700,000.00	7,380,358,506.00	7,626,700,000.00	6,013,724,454.00	1,612,975,546.00	Алтайн үндэс констракшн ХХК
360	Нийтийн тээврийн автопаркийн барилга /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2023	2023	37,896,400,000.00	37,850,051,422.00	37,896,400,000.00	23,161,601,152.00	14,734,798,848.00	Улз буянт пропертиз ХХК
361	Түгжрэлийг бууруулах, хотын төвлөрлийг сааруулах асуудлын хүрээнд захиргааны зарим байгууллагын нэгдсэн цогцолбор барилгын дуусгал /Улаанбаатар, Хан-Уул дүүрэг/	2023	2024	45,000,000,000.00	107,058,701,846.00	15,672,917,800.00	10,301,685,137.00	5,371,232,663.00	Темпланд ХХК